

Zápis z 13. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 24. 7. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvodní slovo
2. Kontrola plnění úkolů
3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy
4. Různé

1. Úvodní slovo

Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro odstraňování následků povodně 2013 (dále jen „komise“) Jiří Vávra se ujal vedení 13. jednání komise a přivítal přítomné hosty.

2. Kontrola plnění úkolů

Termín pro nahlášení škod

- Ing. Z. Javornická připomněla termín 18. 7. 2013 pro předání podkladů o povodňových škodách pro Fond solidarity na Ministerstvo financí ČR. Pro celkové nahlášení škod platí termín 31. 7. 2013, podklady jsou připravené, dodělává se komentář. Škody v důsledku povodní jsou ve výši 4,022 mld. Kč včetně podnikatelské sféry, fyzických osob atd. na území HMP, škody na majetku HMP 2,2 mld. Kč. V souvislosti s očekávanou dobou úhrady škod budou probíhat vyjednávání se státními institucemi, na Ministerstvu financí ČR budou víceméně shromážděny statistické přehledy.

Dopravní situace

- Ing. L. Pivec uvedl, že hlavní komunikace jsou opraveny, v řešení zůstávají cyklostezky kolem ZOO.
- PVK k dopravnímu opatření v ulici Prosecká uvádí, že byla zajištěna stabilizace nejohroženějších úseků, neboť přivaděč byl z větší části zničen. Provádí se georadarový průzkum. Jiné dopravní omezení vyjma Prosecké není.
- Ing. L. Pivec zmínil, že v případě kompletní uzavírky ulice Prosecké by bylo nezbytné řešit opravu vedlejší komunikace s investicí ve výši cca 4 mil. Kč.
- PVK konstatuje, že úplná uzavírka ulice Prosecká není zapotřebí.

Protipovodňové zábrany

- Ing. J. Juránek sdělil, že veškeré prvky protipovodňových zábran jsou vyčištěny, opraveny, popisek kontejnerů v městské části Praha – Dubeč probíhá, Správa služeb HMP požádá BKR HMP o součinnost s místními popisky.

Čerpadla

- Protokoly byly zaslány na Správu služeb, v průběhu příštího týdne dojde k podpisu všech oprávněných osob.

KOMOKO

- Ing. J. Juránek informoval členy komise o jednání s městskou částí Praha 4 v souvislosti s těžkými zábranami. V rámci KOMOKO je 13 čistících stanovišť s celkem 25 čerpadly. Nefunkčních čerpadel je 5 a tyto budou muset být vyměněny. Jsou zatopeny 4 elektrorozvaděče, dodací lhůta je 3-4 týdny. Oprava se předpokládá začátkem září.

Těžké hrazení v ulici Za Elektrárnou

- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že po prohlídce hrazení byla zjištěna u části hrazení koroze. Tisk k řešení části hrazení v ulici Varhulíkova je v oběhu, bude předložen v RHMP dne 13. 8. 2013. Oprava sarkofágu je objednána, je součástí objednávky na opravu těžkého hrazení v ulici Za Elektrárnou.
- Jiří Vávra – ve spolupráci s BKR MHMP je třeba zapracovat získané poznatky do povodňových plánů a zároveň zajistit záložní protipovodňové zábrany a shromáždit analýzy, kam může voda stoupat dle současných zkušeností.
- Ing. D. Albert, Ph.D. doplnil informaci – polovina protipovodňových zábran se aktuálně opravuje, polovina je k dispozici.

Nábřežní zeď u Čertovky

- Ing. D. Albert, Ph.D. seznámil členy komise s průběhem řešení opravy protipovodňové zdi, zpracovaný tisk reflektuje projekt, byla vysoutěžena nejlevnější nabídka a ta je připravena ke schválení. Opravy protipovodňové zdi a nábřežní zdi by měly probíhat současně. Termín opravy byl stanoven do měsíce od zahájení. Ing. Albert, Ph.D. upozornil komisi o aktivitách občanských iniciativ, které se vkládají do opravy s obavami o budoucnost místního dětského hřiště.

Převzetí protipovodňových zábran

- Jiří Vávra připomněl členům komise nutnost vydefinovat, pro jakou výšku hladiny řeky se protipovodňové zábrany budovaly a upozornil na chybějící kolaudaci a nepředání protipovodňových prvků.
- Ing. J. Juránek uvedl, že materiál je uložen na Zbraslavi a podotkl, že nebyly k dispozici informace, v jaké výšce by se měly zábrany stavět.
- Ing. D. Albert, Ph.D. zmínil, že do konce září by mělo proběhnout převzetí lehkého hrazení Správou služeb HMP.
- Předseda komise Jiří Vávra uložil **úkol SVM ve spolupráci s OMI, BKR MHMP a Správou služeb HMP určit, kam se mají zařadit protipovodňové zábrany, v jaké výšce se zábrany staví (Zbraslav atd). Termín: do týdne informovat I. náměstka.**
- Ing. F. Ginzl osvětlil členění vodních děl dle jednotlivých kategorií, BKR MHMP zajišťuje dozor jakožto zástupce vlastníka.
- Ing. R. Svoboda doplnil, že odbor SVM MHMP bude připravovat návrh řešení provádění kontrol na protipovodňových zábranách jako celku a za tímto účelem svolá jednání za účasti Správy služeb HMP, OMI a BKR.
- Ing. J. Juránek uvedl, že k pevným součástem protipovodňových zábran bude probíhat jednání dne 5. 8. 2013.

Hegertova cihelna

- Marek Šmíd seznámil členy komise s průběhem řešení prováděných stavebních úprav v objektu Hegertovy cihelny.
- Pan Šmíd informoval o jednání na odboru OMI ve věci zjednodušení manuálu výstavby protipovodňových zábran.

- Ing. D. Albert, Ph.D. informoval o požadavku hasičů na zjednodušení a aktualizaci manuálu na použití protipovodňových opatření. Proběhlo jednání i s dodavatelskou firmou, návrh OMI obdrželo dne 24. 7. 2013. Cílem projektu je zpracovaný a zalaminovaný jednoduchý návod na použití protipovodňových zábran.
- Předseda komise Jiří Vávra navrhl zvýšení počtu montážních sad, aby tyto byly k dispozici na každé stanici dobrovolných hasičů.
- Ing. J. Juránek doplnil, že náčiní je součástí skladu, realizace doplnění zásob probíhá postupně. Náčiní bude uloženo v Dubči, aby bylo včas doručeno hasičům.

Úhrada povodňových škod

- Ing. Z. Javornická informovala, že PVK se chce sejít s primátorem HMP, s vedením města a Správou služeb HMP ve věci úhrady povodňových škod.
- Kompletní zprávu k povodním zpracovává BKR MHMP s termínem do 12. 9. 2013.

3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy

Císařský ostrov

- Ing. R. Svoboda po dohodě s Povodím Vltavy informoval o nutnosti vyhrabat závoz na konci srpna na Císařském ostrově. Získaný materiál bude využit na místě.
- Jiří Vávra v souvislosti se zahájením výstavby ÚČOV sdělil, že se současně řeší ochrana ZOO, neboť se v dané lokalitě změní profil řeky.

Desinsekce

- Ing. K. Čelikovská informovala členy komise o probíhající aplikaci přípravků na výskyt komářích larev. V rámci skladů pro uložení materiálu je třeba najít místo pro uskladnění přípravku VectoBac. Látka musí být uložena z bezpečnostních důvodů v suchém prostředí.

4. Různé

- Ing. F. Ginzl informoval o nahlášených pytlích s kontaminovaným pískem na území městské části Praha 8, dále v Malešicích a na Průběžné ulici.
- Jiří Vávra požádal ředitele BKR MHMP o zjištění výskytu pytlů s kontaminovaným pískem a zajištění odvozu ve spolupráci s Pražskými službami. Pan předseda oslovil zástupce Ing. Košťála, Ph.D. pana Ing. V. Dittricha o zjištění, zda je v rámci platné smlouvy s Pražskými službami zakotven svoz pytlů s pískem či zda je třeba učinit konkrétní objednávku.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 14. 8. 2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Tajemnice komise: JUDr. Martina Děvěrová, MPA

Zapsala: Ladislava Šimková