

Komentář za rok 2012 – kapitálové výdaje

Souhrnný komentář za kapitálové výdaje roku 2012

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl schválen usnesením ZHMP č. 12/1 ze dne 15.12.2011, bylo zde stanoveno, že objem prostředků určený na kapitálové výdaje ve výši 10 191 435,70 tis. Kč bude tvořit rezervu v kapitole 10, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30.1.2012 formou úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012.

Současně bylo schváleno, že převody nevyčerpaných prostředků z roku 2011 do roku 2012 ve výši 1 709 930,60 tis. Kč budou tvořit rezervu ve tř. 8 – financování a rozpad na konkrétní rozpočtové položky bude proveden po prověření potřebnosti formou úpravy schváleného rozpočtu do 30.1.2012.

Usnesením ZHMP č. 13/3 ze dne 26.1.2012 k návrhu úpravy schváleného rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2012 – souhrnný finanční vztah, rozpuštění rezervy na kapitálové výdaje, převody nevyčerpaných prostředků u roku 2011, byly prověřeny potřebnosti převodů nevyčerpaných prostředků do rozpočtu roku 2012 a upravena jejich výše na 1 377 674,60 tis. Kč, o tuto částku byla snížena rezerva ve třídě 8 – financování. Současně byla rozpuštěna investiční rezerva vytvořená ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy v kapitole 10 – Pokladní správa ve výši 10 191 435,70 tis. Kč navýšená o nerealizované převody finančních prostředků z roku 2011 ve výši 384 906,00 tis. Kč.

Ve smyslu usn. ZHMP č. 21/2 ze dne 29.11.2012 byl rozpočet upraven o převody nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2013, které za kapitálové výdaje tvoří částku 1 438 174,20 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl SR upraven na konečnou částku 19 078 026,00 tis. Kč.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY V LETECH 2000 – 2012 v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET	ROZPOČET	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73

V kapitole 03 byly provedeny úpravy rozpočtu o získané prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro TSK a OMI MHMP a v rámci Operačního programu Doprava pro TSK.

K nejpodstatnější úpravě rozpočtu však došlo v kap. 03 – Doprava již v 1. pololetí 2012. Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 21.6.2012 schválilo usnesením č. 18/3 revokaci usnesení ZHMP č. 15/1 ze dne 29.3.2012 k návrhu na přijetí 1. tranše úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ a upravuje původní výši 3 000 000 tis. Kč na 6 000 000 tis. Kč. Získané finanční prostředky jsou určeny na financování investiční akce č. 0004534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol) pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.. V roce 2012 bylo profinancováno 4 641 000 tis. Kč, zbývající nečerpaná částka je převedena do roku 2013 ke stejnému účelu.

U tunelového komplexu Blanka, konkrétně u akce č. 0000079 – MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, bylo ze schváleného rozpočtu ve výši 3 558 406 tis. Kč proplaceno 1 685 382,5 tis. Kč, to je 47,36 %. Je prováděna kontrola fakturace s rozsahem provedených prací. Tato vysoká neuvolněná částka má, spolu s výše uvedenou akcí, zásadní vliv na nízké čerpání prostředků v celé kapitole 03, které je 73,21 %.

V kap. 02 - Městská infrastruktura snižuje % čerpání akce č. 0006963 – Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, kde ze schváleného rozpočtu 500 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 8 653 tis. Kč, tj. 1,73 %. Začátkem roku 2012 probíhala jednání na MŽP se zástupci EK DG REGIO za účelem přidělení podpory z OPŽP na etapu 0001 – nová vodní linka. Pro tato jednání byla využívána konzultační a poradenská činnost advokátních kanceláří. Žádost o finanční podporu nebyla doporučena a byla ukončena jeho administrace v rámci programu OPŽP. Na základě nepřidělení podpory Rada HMP jmenovala komisi pro řešení dalšího postupu přípravy a realizace stavby ÚČOV. Na základě požadavků komise byly vypracovány analýzy projektu a studie na úsporná opatření pro realizaci etapy 0001.

V podstatě tyto tři akce tvoří základ historicky nejnižšího čerpání prostředků od roku 2000 vzhledem k upravenému rozpočtu, který je 74,73 %.

Nejnižší čerpání přidělených prostředků je v kap. 01 – Rozvoj obce, kde z UR 69 107,90 tis. Kč bylo vyčerpáno 21 032,57 tis. Kč, to je 30,43 %. Nebylo čerpáno např. na akci 0041336 – Byty zvláštního určení (10 000 tis. Kč), nebo u akce č. 0040951 – Revitalizace náplavek je čerpáno z 10 000 tis. Kč 3 600 tis. Kč (36,01 %). To, ovšem vzhledem k výše zmíněným miliardovým částkám, nehraje významnou roli.

V rámci jednotlivých kapitol jsou zpracovány podrobné tabulkové přehledy na úrovni jednotlivých investorů a konkrétních investičních akcí nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012“. Podrobné komentování postupu přípravy, realizace a věcného vývoje u jednotlivých akcí vč. zdůvodnění případného nečerpání prostředků je uvedeno v komentářích u konkrétních investičních akcí v rámci jednotlivých kapitol.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický													
MHMP - OMI	0000209	Byty Beranka	18 694,06	13 453,60	0,00	1 194,00		1 193,75	99,98			0,00	4 046,46
MHMP - OMI	0000239	Byty-Lysolaje	582 675,00	3 763,58	0,00	144,00		144,00	100,00			0,00	578 767,42
MHMP - OMI	0009812	Na Pomezí byty + TI	224 670,00	105 055,04	0,00	59,00		58,80	99,66			0,00	119 555,96
MHMP - OMI	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	321,23	0,00	364,00		363,80	99,95			0,00	16 314,77
MHMP - OMI	0041336	Byty zvláštního určení	24 561,10	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00			0,00	14 561,10
Správce: 0003 - Mgr. Ivan Kabický celkem			867 600,16	122 593,45	0,00	11 761,00	0,00	1 760,36	14,97	0,00	0,00	0,00	733 245,72
Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter													
MHMP - OMI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,82	3 331,82	0,00	77,00		0,00	0,00			0,00	27 923,00
MHMP - OMI	0000112	Dofakturace	30 000,00	0,00	0,00	71,00		0,00	0,00			0,00	29 929,00
MHMP - OMI	0000186	Kolektor Revoluční - Dlouhá	940 000,00	16 576,67	0,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	922 423,33
MHMP - OMI	0000187	Kolektor Václavské náměstí	636 830,88	328 430,29	0,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	307 400,58
MHMP - OMI	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlů	1 087 000,17	11 475,91	0,00	1 956,00		1 617,24	82,68			0,00	1 073 568,26
MHMP - OMI	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	27 004,07	0,00	3 000,00		215,21	7,17			0,00	1 569 995,93
MHMP - OMI	0008615	Kolektor Hlávkův most	332 000,00	12 735,82	0,00	51,90		51,90	100,00			0,00	319 212,28
Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter celkem			4 657 162,87	399 554,58	0,00	7 155,90	0,00	1 884,34	26,33	0,00	0,00	0,00	4 250 452,38
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný													
MHMP - OMI	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	240 000,00	15 590,51	0,00	5 000,00		638,56	12,77			0,00	219 409,49
Správce: 0007 - Ing. Václav Novotný celkem			240 000,00	15 590,51	0,00	5 000,00	0,00	638,56	12,77	0,00	0,00	0,00	219 409,49
Správce: 0009 - RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.													
MHMP - SE 1	0041670	Uzemně plánovací dokumentace	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 0009 - RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. celkem			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0010 - Radek Lohynský													
MHMP - OMI	0000016	Centrální park JZM I	231 243,00	162 872,80	0,00	807,00		806,61	99,95			0,00	67 563,20
MHMP - OMI	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palacha	150 000,00	759,71	0,00	80,00		80,00	100,00			0,00	149 160,29
MHMP - OMI	0004502	Park U Čeňků	400 000,00	25 135,66	0,00	3 000,00		3 000,00	100,00			0,00	371 864,34
MHMP - OMI	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	236 000,00	57 216,85	0,00	7 000,00		6 132,46	87,61			0,00	171 783,15
MHMP - OMI	0008267	Radotín - rekreační zóna	424 677,00	135 164,86	0,00	304,00		302,54	99,52			0,00	289 208,14
MHMP - OMI	0008268	Rokytká - rozvoj území	850 000,00	37 625,47	0,00	10 000,00		2 024,02	20,24			0,00	802 374,53
MHMP - OMI	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha	350 000,00	5 287,92	0,00	2 000,00		802,90	40,15			0,00	342 712,08
MHMP - OMI	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	22 315,44	0,00	10 000,00		3 600,79	36,01			0,00	717 684,56
Správce: 0010 - Radek Lohynský celkem			3 391 920,00	446 378,70	0,00	33 191,00	0,00	16 749,32	50,46	0,00	0,00	0,00	2 912 350,30

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)				Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Celkem odbory MHMP			9 168 683,03	984 117,23	0,00	69 107,90		21 032,58	30,43	0,00	0,00	0,00	8 115 457,90
Celkem PO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			9 168 683,03	984 117,23	0,00	69 107,90	0,00	21 032,58	30,43	0,00	0,00	0,00	8 115 457,90
Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								21 032,58	30,43				

Kapitola 01 - Rozvoj obce

MHMP – OMI

0000016 – Centrální park JZM I.

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky.

0000026 – Úprava parteru nám. Jana Palacha

Akce nebude realizována.

0000186 - Kolektor Revoluční – Dlouhá

Jedná se o výstavbu kolektoru (pro nové vedení inženýrských sítí) včetně kolektorových přípojek k jednotlivým objektům, kde hlavní větev je situována pod ulicí Revoluční s místem napojení na nám. Republiky, v ulici Lannova a je ukončena na nábřeží Ludvíka Svobody. Boční větve jsou v ulicích Na Poříčí, Truhlářská, Dlouhá, Soukenická, Klimentská, Řásnovka. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru, včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich prodloužením. Stavba je připravena k zahájení.

0000187 – Kolektor Václavské náměstí

Etapa 0004 – stánky Můstek

Etapa řeší napojení na elektrickou energii – odběrných míst pro pořádání obchodních a společenských akcí ve spodní části Václavského náměstí. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 vydal souhlas ze změnou užívání stavby - prodloužení užívání stavby do 31.12.2013.

Etapa 0005 – Václavské nám. – horní část

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi – do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor CIA – 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a dále vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie – Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 bm. Kolektor bude realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. Probíhá přípravná fáze shromažďování podkladů pro zahájení projektové přípravy.

0000209 – Byty Beranka

Jedná se o výstavbu cca 520 bytových jednotek (počet bude upřesněn po ukončení územního řízení) v 18-ti bytových objektech, potřebné stavební úpravy komunikace Na Berance, výstavbu okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky ulic Bořetická x Náchodská, výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí včetně místních komunikací a parkovacích stání. Podmiňující investicí je výstavba propojovací komunikace mezi stávajícími rychlostními komunikacemi a likvidace dešťových vod v dané lokalitě.

0000239 – Byty – Lysolaje

Akce nebude realizována.

0004502 - Park U Čeňků

Stavba řeší vytvoření parku celoměstského významu u sídliště Černý Most s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody. V I. polovině roku 2008 byla zpracována dokumentace pro ÚR etapy 0001 a 0003. V roce 2010 bylo zajištěno územní rozhodnutí na projednávané etapy a v průběhu roku 2011 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zapracovány připomínky dotčených orgánů státní správy. V I. pololetí 2012 byla získána potřebná povolení pro zahájení prací etapy 0001 a nyní probíhá definování startovacího rozsahu této etapy. Etapa 0003, která navazuje na etapu 0001 je investorsky připravena po právoplatné územní rozhodnutí a je předpoklad, že v I. čtvrtletí 2013 budou vydána příslušná stavební povolení.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.

Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost byla v roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy:

Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou

Stavba bude zahájena první etapou v jihozápadní části řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. V rámci 20. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 byla SFŽP akci přidělena dotace ve výši 100,6 mil. Kč. V průběhu prvního povolení pak byla SFŽP odsouhlasena zadávací dokumentace a bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo ukončeno v prosinci rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. Před koncem roku byla pro návaznou parkovou úpravu v zájmovém území etapy 0001 podána žádost o dotaci v rámci 10. výzvy Operačního Programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1.

Etapa 0002 – rozšíření poldru

Druhá etapa rozšíří plochu a objem poldru, provedeného v etapě první, směrem k Libeňskému mostu. V roce 2012 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení, která byla projednána, a bylo požádáno o stavební povolení. SFŽP také rozhodl o přidělení dotace v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 ve výši 102,5 mil. Kč.

0007496 - Kolektor Centrum – Smíchov

Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení, jejich prodloužením. Stavba je připravena k zahájení. V I. pololetí r. 2012 probíhala koordinace se stavbami v dané lokalitě.

0008262 - JM I – ukončení Centrálního parku

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.

Stavba obsahuje: Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Součástí Centrálního

parku bude i samostatná zpevněná cesta pro cyklisty. Stavba byla delimitována Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7.9.2006. Z důvodu časového odstupu při řešení majetkoprávních vztahů byla rozdělena na dvě části. Etapa 0001 východ – stavební práce v roce 2011 pokračovaly na realizaci promenádní komunikace včetně slavnostního osvětlení. Etapa dokončena v 06/12.

Etapa 0006 západ - bylo vydáno ÚR s nabytím právní moci dne 14.6.2011. Dokumentace pro stavební povolení předaná v prosinci 2012.

0008268 -Rokytka – rozvoj území

Cyklostezka

Trasa cyklostezky v dl. 3150 bm umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živičným povrchem. V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy cyklostezky v prostoru Ocelářská Freyova po dobu realizace přilehlé stavby investora Moravská opravárenská a.s. a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného osvětlení, pro který bylo zajištěno prodloužení platnosti stavebního povolení a aktualizováno zajištění příkonu el. energie v přípojovacích bodech VO.

Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:

Etapa 0001 U Hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky propojující východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou - zajištěno Ohlášení stavby spolu s územním souhlasem a DVZ je k dispozici k zajištění zhotovitele.

Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12 - pokračování řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-Úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9.

Etapa 0003 U Hřiště II - povrch chodníku v délce 85m - část - povrch chodníku dokončen v r. 2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-Úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9. Část- VO u ul. Kovanecké – vydáno ÚR s nabytím PM 15.12.2012. Nyní je projednávána DSP pro podání žádosti o stavební povolení.

Etapa 0004 Mosty - oprava 2 mostů pro pěší a demontáž 1 mostu pro pěší přes Rokytku v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinný mlýn – etapa dokončena v 03/12.

Etapa 0005 Park Pod Lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a tokem Rokytky – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfu - ÚR vydáno. Podána žádost o SP pro část A - na pozemcích hl. m. Prahy. U části B se čeká na ukončení směny části pozemku s hl. m. P.

Etapa 0006 Park Zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u kom. U Elektry s vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytky a nově vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie je projednána, byly nově stanoveny podmínky pro DÚR Odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP, odd. péče o zeleň - správa vodních toků – projednává se úprava dokumentace.

Etapa 0007 Mezitraťová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytky, pokračování celopražské páteřní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího rybníka k ul. U schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytky.

Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou v délce 66 m – DVZ pro zajištění realizace k dispozici.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v

souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě.

Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí jsou rovněž vydána a nabyta právní moci.

Průběžně byla prodloužena platnost vydaných rozhodnutí a lhůt k ukončení stavby. Kolektor byl projekčně rozšířen o technickou TK 101 u jámy J 101. Toto bylo vyvoláno potřebou zajistit propojení jiné infrastrukturní stavby (vývodové tunely TR Karlín) na systém kolektorů. Stavba je připravena k zahájení.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Vzhledem k současným potížím zásobování vodou území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi a Uhříněvsí připravuje odbor městského investora MHMP stavbu vodovodního přivaděče DN 800 v délce cca 5,5 km „Újezd u Průhonic – Pitkovice – Uhříněves“. Celá stavba bude ve změně Územního plánu, která má být projednána, zařazena jako veřejně prospěšná stavba.

S ohledem na to, že byly nebo budou zahájeny stavby: komunikace Průhonice – Pitkovice (ulice K Dálnici) a výstavba bytového komplexu Pitkovice (investor Central Group), vyplynula nutnost vzájemné koordinace a urychleného řešení trasy vodovodu v části Uhříněves – Pitkovice, s napojením před drážním tělesem v Uhříněvsi až po hranici pozemků č.p. 238/2 a č.p. 238/68 v Pitkovicích. V současné době je projednáno ÚR a žádost o ÚR bude podána po vyřešení převodu pozemků mezi SVM MHMP a SZDC (řeší se od 08/2012).

Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR je v 05/2013.

0040951 - Revitalizace náplavek

Náplní této stavby je oživit a zpřístupnit občanům hlavního města a jeho návštěvníkům oba břehy Vltavy po celé délce jejího toku územím Prahy. V místech kde náplavky nejsou, je formou studie uvažováno o jejich doplnění tak, aby dostavba jednak propojila dosud nespojené úseky a současně poskytla nový a neotřelý pohled na pražské památky a současně umožnila například rozvoj cyklo-dopravy. Etapa 0003 Pobřežní cesta – U ledáren. Etapa 0004 Bubenské nábřeží - Libeňský most. Na obě etapy jsou vypracovány dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá jejich projednávání spolu se zapracováváním jednotlivých připomínek dotčených orgánů a organizací. V I. pololetí 2013 se předpokládá získání územních rozhodnutí včetně nabytí právní moci na tyto lokality.

Etapa 0005 Lodnická – Freestyle park Modřany, cyklostezka

Jedná se o vybudování chybějícího úseku cyklostezky „A2 – Vltava pravobřežní“ na Praze 4 v Hodkovičkách v délce 1 103 m od ulice Lodnická až k areálu Freestyle park Modřany. Stavba cyklostezky byla v roce 2012 dokončena, zkolaudována a byly zkompletovány podklady pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP.

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. V současné době je na stavbu vydáno platné SP. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, výběr však nebyl uzavřen a v současné době se projednává snížení rozsahu stavebních prací ve vazbě na dostupné finanční prostředky. Pokud skutečně ke změně rozsahu stavby dojde, vyžádá si tato změna nové projednání s dotčenými orgány státní správy a pravděpodobně změnu stavby před dokončením, což je ve své podstatě nové stavební povolení.

0041336 – Byty zvláštního určení

Akce se v roce 2012 nerealizovala.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter													
MHMP - OMI	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 340 480,90	3 702 999,03	0,00	183 450,00		183 448,89	100,00			0,00	454 031,87
MHMP - OMI	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	48 364,68	0,00	2 000,00		1 172,68	58,63			0,00	164 433,32
MHMP - OMI	0000050	TV Sliveneč	596 820,00	399 686,91	0,00	43 982,00		43 977,64	99,99			0,00	153 151,09
MHMP - OMI	0000085	TV Repy	187 434,54	166 834,54	0,00	2 100,00		2 076,98	98,90			0,00	18 500,00
MHMP - OMI	0000088	TV Libuš	662 990,00	471 310,45	0,00	5 500,00		5 059,74	92,00			0,00	186 179,55
MHMP - OMI	0000092	TV Zličín	346 957,72	262 348,99	0,00	15 300,00		15 235,76	99,58			0,00	69 308,73
MHMP - OMI	0000093	TV Kbely	590 746,90	459 559,26	0,00	1 100,00		1 062,46	96,59			0,00	130 087,64
MHMP - OMI	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	530 868,14	0,00	800,00		694,65	86,83			0,00	108 386,13
MHMP - OMI	0000101	TV Ujezd	362 580,28	240 284,13	0,00	19 050,00		18 957,74	99,52			0,00	103 246,16
MHMP - OMI	0000102	TV Koloděje	259 900,00	101 507,59	0,00	120,00		118,02	98,35			0,00	158 272,41
MHMP - OMI	0000106	TV Seberov	400 000,16	290 494,90	0,00	5 100,00		4 708,00	92,31			0,00	104 405,26
MHMP - OMI	0000113	TV Lipence	510 200,00	276 909,85	0,00	130 000,00		129 497,13	99,61			0,00	103 290,15
MHMP - OMI	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	118 715,25	0,00	14 700,00		14 590,95	99,26			0,00	144 324,75
MHMP - OMI	0000117	TV Zbuzanská	60 000,00	11 427,79	0,00	10,00		7,50	75,00			0,00	48 562,21
MHMP - OMI	0000132	TV Točná	570 000,00	89 665,46	0,00	9 000,00		8 956,33	99,51			0,00	471 334,54
MHMP - OMI	0000133	TV Dáblice	153 900,00	116 260,10	0,00	2 000,00		1 834,40	91,72			0,00	35 639,90
MHMP - OMI	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	359 846,28	0,00	43 000,00		42 996,52	99,99			0,00	189 503,19
MHMP - OMI	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	330 768,56	0,00	800,00		637,60	79,70			0,00	65 602,44
MHMP - OMI	0000138	TV Kunratice	873 100,00	719 402,26	0,00	15 300,00		15 300,00	100,00			0,00	138 397,74
MHMP - OMI	0000152	TV Dolní Chabry	178 885,68	167 201,43	0,00	314,00		309,93	98,70			0,00	11 370,25
MHMP - OMI	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	249 067,75	0,00	500,00		461,61	92,32			0,00	38 192,25
MHMP - OMI	0000196	TV Klánovice	357 200,00	189 219,73	0,00	19 100,00		19 098,84	99,99			0,00	148 880,27
MHMP - OMI	0000204	TV Nebušice	436 410,00	212 983,56	0,00	22 805,00		21 743,99	95,35			0,00	200 621,44
MHMP - OMI	0000218	TV Jahodnice	167 390,91	148 071,57	0,00	400,00		395,42	98,86			0,00	18 919,34
MHMP - OMI	0003082	TV Radotín	1 269 796,30	1 136 448,99	0,00	35 220,30		35 152,54	99,81			0,00	98 127,01
MHMP - OMI	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	401 623,59	0,00	41 830,00		41 826,34	99,99			0,00	360 576,41
MHMP - OMI	0003103	TV Lochkov	267 750,83	238 553,44	0,00	3 900,00		3 880,50	99,50			0,00	25 297,38
MHMP - OMI	0003106	TV Suchdol	619 400,00	204 227,74	0,00	12 047,00		12 004,78	99,65			0,00	403 125,26
MHMP - OMI	0003111	TV Lysolaje	439 400,00	393 844,12	0,00	1 103,00		916,23	83,07			0,00	44 452,88
MHMP - OMI	0003113	TV Přední Kopanina	138 391,39	111 454,39	0,00	1 600,00		1 557,18	97,32			-192,63	25 529,63
MHMP - OMI	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	727 936,04	0,00	75 690,00		75 690,00	100,00			192,63	467 581,33
MHMP - OMI	0003127	TV Běchovice	359 888,47	235 640,25	0,00	11 450,00		11 450,00	100,00			0,00	112 798,22
MHMP - OMI	0003136	TV Satalice	428 521,00	332 726,99	0,00	9 300,00		9 231,65	99,27			0,00	86 494,01
MHMP - OMI	0003140	TV Ujezd nad Lesy	1 370 430,00	780 974,23	0,00	61 990,00		61 973,13	99,97			0,00	527 465,77
MHMP - OMI	0003145	TV Vinoř	292 394,64	228 822,19	0,00	3 000,00		2 913,30	97,11			0,00	60 572,45
MHMP - OMI	0003150	TV Benice	95 541,00	54 396,41	0,00	3 136,00		3 135,87	100,00			0,00	38 008,59
MHMP - OMI	0003151	TV Dubeč	393 360,00	303 569,66	0,00	7 000,00		6 771,55	96,74			0,00	82 790,34
MHMP - OMI	0003168	TV Křeslice	195 059,62	126 465,93	0,00	1 433,00		1 432,38	99,96			0,00	67 160,69
MHMP - OMI	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	233 322,11	0,00	10 400,00		10 366,34	99,68			0,00	47 343,39
MHMP - OMI	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	502 003,81	0,00	1 300,00		1 232,54	94,81			0,00	232 723,19
MHMP - OMI	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	172 519,46	0,00	27 452,00		27 345,08	99,61			0,00	39 997,96

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
MHMP - OMI	0004507	TV Vokovice	200 000,00	30 888,15	0,00	1 200,00		1 100,20	91,68			0,00	167 911,85
MHMP - OMI	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	0,00	42,00		0,00	0,00			0,00	54 958,00
MHMP - OMI	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	152 502,82	0,00	500,00		316,52	63,30			0,00	58 227,57
MHMP - OMI	0007500	TV Praha 6	427 960,00	122 566,05	0,00	31 020,00		31 020,00	100,00			0,00	274 373,95
MHMP - OMI	0007981	TV Za Horou	66 469,00	38 821,59	0,00	50,00		30,00	60,00			0,00	27 597,41
MHMP - OMI	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	85 330,01	0,00	17 138,00		15 293,54	89,24			0,00	41 531,99
MHMP - OMI	0008618	TV Praha 4	120 000,30	68 333,68	0,00	15 000,00		13 132,23	87,55			0,00	36 666,62
MHMP - OMI	0008950	TV Praha 15	60 461,74	39 962,43	0,00	10 400,00		10 398,64	99,99			0,00	10 099,31
MHMP - OMI	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	0,00	184,00		0,00	0,00			0,00	49 816,00
MHMP - OMI	0040020	TV Letňany	100 000,00	39 064,69	0,00	7 000,00		6 931,31	99,02			0,00	53 935,31
MHMP - OMI	0040021	TV Petrovice	86 150,00	47 600,05	0,00	3 500,00		3 300,09	94,29			0,00	35 049,95
MHMP - OMI	0040022	TV Troja	150 000,00	16 839,84	0,00	23 353,00		23 350,68	99,99			0,00	109 807,16
MHMP - OMI	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	122 454,91	0,00	43 000,00		43 000,00	100,00			0,00	177 129,65
MHMP - OMI	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	21 047,80	0,00	60,00		60,00	100,00			0,00	88 892,20
MHMP - SVM	0041338	Rekonstrukce kolektorů Východ - I.	18 900,00	13 736,67	0,00	4 811,50		4 811,45	100,00			0,00	351,83
MHMP - SVM	0041339	Rekonstrukce kolektorů Západ - II.	19 168,24	9 979,64	0,00	9 188,60		9 188,56	100,00			0,00	0,00
Správce: 0004 - Ing. Pavel Richter celkem			24 839 219,23	16 657 455,87	0,00	1 010 729,40	0,00	1 001 155,35	99,05	0,00	0,00	0,00	7 171 033,96

Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová													
MHMP - OMI	0004508	ZOO - Hrošinec a sloninec	507 235,00	281 628,86	0,00	225 606,00		193 991,45	85,99			0,00	0,14
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006936	Expozice	65 887,02	32 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 230,00	1 294,57	0,00	32 303,51
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006937	Infrastruktura	48 141,77	13 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 392,00	1 292,23	0,00	32 999,05
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 461,15	34 225,31	0,00	2 350,00	2 350,00	2 348,52	99,94	0,00	0,00	0,00	64 885,83
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006939	Objekt Podhoří čp.280	108 305,14	8 131,05	0,00	0,00	0,00	8 131,05	***	2 150,00	1 612,16	0,00	98 024,09
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0006942	SZNR	14 877,28	14 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	***	70,00	62,58	0,00	-20,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0007503	Areál Západ, 2.etapa	14 316,50	8 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 840,00	683,54	0,00	4 181,14
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0008277	Komunikace a parkoviště	61 556,64	17 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	***	555,00	204,25	0,00	43 958,59
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.	0041674	Areál Sever	36 700,00	0,00	0,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	100,00	0,00	33,79	0,00	33 233,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0006032	SZNR	61 152,85	45 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	***	5 000,00	3 903,85	0,00	10 228,70
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0006488	Rek. rozvodů inženýrských sítí	41 260,46	25 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 000,00	633,70	0,00	14 340,56
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0006826	Technické zázemí	80 647,75	45 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	***	100,00	0,00	0,00	34 900,03
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0006973	Pavilon slonů - přestavba	62 108,11	2 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	***	2 200,00	1 137,91	0,00	56 999,21
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0008652	Rekonstrukce chovného zařízení pr	36 205,69	32 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	***	55,00	49,11	0,00	3 413,85
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0027003	OPPK-Rev. skalního masivu	52 478,17	7 982,87	0,00	19 514,80	19 514,98	29 964,29	153,55	6 500,00	1 997,14	0,00	18 480,50
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0041270	Rozvoj IT technologií-IT projekty	25 726,76	15 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	***	8 500,00	7 455,33	0,00	1 474,74
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA	0041862	Expozice velemlouk	15 615,27	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00	1 300,00	455,20	0,00	7 615,27
Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová celkem			1 333 675,57	587 127,57	0,00	257 637,80	32 031,98	236 471,26	91,78	31 892,00	20 815,35	0,00	457 018,20

Správce: 0006 - Josef Nosek													
MHMP - OMI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hra	35 000,00	1 302,05	0,00	1 000,00		60,00	6,00			0,00	32 697,95
MHMP - OMI	0041346	Újezd - propojovací komunikace	250 000,00	300,00	0,00	652,00		651,48	99,92			0,00	249 048,00
Správce: 0006 - Josef Nosek celkem			285 000,00	1 602,05	0,00	1 652,00	0,00	711,48	43,07	0,00	0,00	0,00	281 745,95

Správce: 0010 - Radek Lohynský													
MHMP - FON	0022221	OPPK-Revit. Břevnovského kláštera	68 189,97	53 937,64	0,00	14 015,80		14 015,82	100,00			0,00	236,54
MHMP - OMI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	376 851,60	0,00	39 000,00		36 852,79	94,49			0,00	601 148,40

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
MHMP - OMI	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	528 270,00	392 217,66	0,00	77 439,00		76 873,24	99,27			0,00	58 613,34
MHMP - OMI	0003117	Revital. Drahaňského potoka	30 841,09	30 841,09	0,00	12,00		12,00	100,00			0,00	-12,00
MHMP - OMI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Cí	12 651 383,00	341 739,72	0,00	500 000,00		8 652,78	1,73			0,00	11 809 643,28
MHMP - OMI	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 061,97	0,00	240,00		239,70	99,88			0,00	53 698,03
MHMP - OMI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchov	150 000,00	2 962,83	0,00	10 000,00		188,40	1,88			0,00	137 037,17
MHMP - OMI	0041672	Vodojem Uhříněves	150 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	149 000,00
MHMP - OZP	0041570	Zprac. lesních hospodářských osn	129,53	64,76	0,00	59,30		59,25	99,92			0,00	5,46
MHMP - RVP	0002003	Výkupy lesních pozemků	70 000,00	57 932,77	0,00	366,00		327,63	89,52			0,00	11 701,24
MHMP - RVP	0004859	Stromovka - obnova, I. etapa	116 808,75	96 808,75	0,00	10 000,00		9 997,55	99,98			0,00	10 000,00
MHMP - RVP	0005284	Investice související s areály zeleně	281 549,45	128 074,41	0,00	17 000,00		16 675,16	98,09			0,00	136 475,04
MHMP - RVP	0007528	Plán odpadového hospodářství - kc	96 421,73	6 797,66	0,00	300,00		192,80	64,27			0,00	89 324,07
MHMP - RVP	0008305	Realizace nových ploch lesů	53 900,00	40 007,81	0,00	3 500,00		3 364,71	96,13			0,00	10 392,19
MHMP - RVP	0008653	Realizace opatření vyplýv. z energie	303 000,00	8 892,40	0,00	31,00		0,00	0,00			0,00	294 076,60
MHMP - RVP	0040750	Obnova a revital. pražských nádrží	50 000,00	38 013,09	0,00	10 800,00		10 800,00	100,00			0,00	1 186,91
MHMP - RVP	0041673	Investice související s vodními nád	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00		10 999,99	100,00			0,00	0,00
LESY HMP	0041832	Voliéry ZS Jinonice	538,00	0,00	0,00	538,00	538,00	538,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0041833	Zastřešení zázemí ZS Jinonice	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0010 - Radek Lohynský celkem			15 634 126,52	1 576 204,14	0,00	695 396,10	633,00	189 884,82	27,31	0,00	0,00	0,00	13 362 526,28
Celkem odbory MHMP			41 264 947,75	18 516 890,92	0,00	1 932 750,50		1 385 110,10	71,67	0,00	0,00	0,00	20 815 306,33
Celkem PO			827 073,57	305 498,71	0,00	32 664,80	32 664,98	43 112,81	131,99	31 892,00	20 815,35	0,00	457 018,07
Celkem			42 092 021,32	18 822 389,63	0,00	1 965 415,30	32 664,98	1 428 222,92	72,67	31 892,00	20 815,35	0,00	21 272 324,39
Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								1 417 775,09	72,14				

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

MHMP - OMI

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína a Troji, na podzim 2011 pak byla zahájena realizace opatření ve Velké Chuchli. V průběhu roku 2012 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0003 – Karlín, Libeň

část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

Tato část obsahuje demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu, které byly ve sledovaném období dokončeny. Pro následné odstranění podzemních konstrukcí a sanaci bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora byl před koncem roku vybrán zhotovitel.

část 22 Velká Chuchle

Linie této části prochází ulicí Dostihovou, středním dělicím pruhem Strakonické a za zástavbou Velké Chuchle probíhá k západu, kde se zavazuje do železničního tělesa. Malou Chuchli bude na její úrovni chránit samostatná linie ve středním dělicím pruhu Strakonické a zástavba podél Vrutice bude chráněna alespoň na úroveň dvacetileté povodně z Berounky. Linie bude tvořena kombinací železobetonových zídek, mobilního hrazení a zemní hráze a bude doplněna opatřeními na kanalizaci. Po dokončení mnohaleté přípravy, která byla ve všech fázích napadána několika místními občany zastoupenými JUDr. Kužvartem, byla na podzim roku 2011 stavba vybraným zhotovitelem zahájena. Do konce roku 2012 byla provedena část linie podél Velké Chuchle a opatření na kanalizaci.

část 31 Lipence – Dolní Černošice

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Proto byla zpracována dokumentace pro územní řízení úpravy komunikace Černošická, které zajistí dopravní obslužnost Dolních Černošic do Q₅.

Etapa 0007 – Troja

část 15 Troja – západ

Jedná se o součást trojské protipovodňové linie v úseku kolem bývalého areálu Diplomatičeského servisu, kde prostorové podmínky umožnily provedení sypané zemní hráze, která v nejvyšším místě dosahuje výšky 8,9 m. Tato část byla provedena na základě výjimky ze stavebního zákona a byla dokončena v roce 2010. Zbývá dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků.

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod slalomovou dráhu činí cca 310 m. Pro tento návazný úsek byla zpracována dokumentace pro územní řízení, která byla projednána a před koncem roku bylo vydáno územní rozhodnutí.

část 20 Troja – komunikace k loděnici

Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci z vodáckého areálu.

část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka

Pro eliminaci škod působených při povodňových událostech na Šáreckém potoce v úseku od jeho soutoku s potokem Lysolajským po ulici Papírenskou, došlo k nahrazení 6 nekapacitních mostů novými konstrukcemi, přeložkám přípojek inženýrských sítí a úpravě koryta potoka. Při té příležitosti byl proveden i nový povrch přilehlé komunikace a chodníku. Stavba byla dokončena v minulém roce.

Etapa 0011 – ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m, u které se předpokládá využití spolufinancování z Operačního programu životní prostředí. Pro stavbu byly zpracovány vstupní průzkumy a následně byla vyhotovena dokumentace pro územní řízení.

část 21 Nedvězí

Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí v délce cca 560 m. V průběhu roku byla projednána dokumentace úpravy koryta a bylo požádáno o vydání stavebního povolení, v říjnu pak byl vydán pokyn ke zpracování dokumentace pro stavební povolení pro zkapacitnění neprůtočného mostu. Dále bylo SFŽP rozhodnuto o poskytnutí dotace v rámci 27. výzvy Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory 1.3.2 ve výši 16,1 mil. Kč.

000013 – BABA II – rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí a správci PVS a.s. nepředaných inženýrských sítí kanalizace a vodovodu provozovaných v havarijním stavu v Praze 6, sídliště Baba. V prvním pololetí byly v rámci územního řízení vypořádány všechny dodatečně vznešené připomínky občanských sdružení. Ve druhém pololetí bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci a byla zajištěna dokumentace pro stavební povolení (DSP).

000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita : Na Korálově - ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba je dokončena a zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizována v rámci etapy 0019.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo vydáno stavebního povolení OV ÚMČ Praha 5. Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Holyni bylo požádáno o vydání samostatného stavebního povolení na OŽP ÚMČ Praha 5. Stavební povolení byla vydána a nabyla právní moci. Akce je připravena k realizaci.

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení – stavba je před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.

Etapa 0015 – kanalizace Slivenec II

Dostavba kanalizačních řadů v obci Slivenec - byla rozdělena do 3 částí: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a ČS 1 a lokalita Jezírko. Dotace byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, stavba je dokončena, převzata od zhotovitele, 2 části zkolaudovány. Bude vydáno poslední kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka ul. Za Křížkem, U Trpce, Vltavínová. Stavba byla v 10/2012 zahájena a stavební práce pokračují.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je nová kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2. Na etapě 0002 pokračovala v prvním i druhém pololetí realizace splaškové kanalizace v ulicích Nad Teplárnou, U Klubu, K Lahovičkám, Nad Soutokem a Nad Vltavou. Předpoklad dokončení této etapy je v 03/2013. Na etapě 0004 byl ve druhém pololetí vybrán zhotovitel na realizaci splaškové kanalizace v oblasti mezi ulicemi Revoluce a Do Koutů, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 11/2014. V rámci projektové přípravy další části této etapy bylo dokončeno veřejnoprávní projednání projektové dokumentace ve stupni DSP na gravitační stoku z Cholupic do A2 a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

0000083 - Horní Počernice – ČOV Svěpravec

Etapa 0004 – Domkovská

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Chvalkovická, Domkovská, Jeřická, Podůlší, Lipí, Hřidelecká, Všelipská, V Dílcích, Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Češovická, Jívanská, Javornická, Kalvodova, Trní a část ulic Kramolná a Božanovská.

Stavba je dokončena. Přejímka byla provedena 7. 12. 2012. Kolaudační řízení bylo rozděleno na III etapy. V rámci I. etapy byly kolaudovány stoky splaškové kanalizace v ulicích Božanovská, Kalvodova, Lipí, Trní, Jívanská, Javornická. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 21. 5. 2012 s nabytím právní moci 11. 6. 2012. V rámci II. etapy byly kolaudovány stoky splaškové kanalizace v ulicích Zdoňovská, Domkovská, Hřidelecká, V Dílcích. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 2. 8. 2012 s nabytím právní moci 20. 8. 2012. Zbylé stoky splaškové kanalizace a kanalizace dešťová budou kolaudovány v průběhu I.Q. 2013.

Etapa - 0005 HOPO – východ

Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. Stavba prošla schvalováním EIA. Nyní se řeší majetkoprávní projednání - stavba je vedena přes soukromé pozemky. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí závisí na majetkoprávním projednání. Některé pozemky jsou nedohledatelné. Na ulici Votuzská je vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba je dokončena, zkolaudována.

Etapa 0007 - Za Dálnicí

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravic a K Hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení.

Etapa 0012 - Domkovská DK

Výstavba dešťové kanalizace pro spádové území dané ulicemi Podůlší, V Dílcích, Bříšťanská, Meziluží (od napojení v ulici Domkovská po šachtu D 201), Zdoňovská (od napojení na stávající stoku v ulici Zdoňovská po uliční vpust' 29), Domkovská a Jeřická – dopojení na stávající přípojky a Chvalkovická, včetně uvedení povrchu komunikací do předchozího stavu. Probíhá realizace stavby.

0000085 - TV Řepy

Nově budovaná kanalizace, vodovod a komunikace řeší nevyhovující technickou vybavenost na území starých Řep. Projektovaná kapacita technické vybavenosti je v dostatečné míře uvažována i pro následné investice v obci. Etapy 0001-0004 2. část, 0006 a 0007 byly dokončeny a předány. V roce 2012 neprobíhala žádná stavební ani projekční činnost. Čerpané prostředky z rozpočtu r. 2012 byly použity na finanční pozastávku Skanska a na inženýrskou činnost INŽ a.s.

000088 - TV Libuš

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku -1. část a V Tůni je dokončena a zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – západní část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Řízení bylo přerušeno a následně doplněno. Dne 23.7.2012 bylo oznámeno zahájení stavebního řízení.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací po pokládce inženýrských sítí. Z rozsahu plnění zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Podána žádost o prodloužení stavebního povolení a lhůty výstavby.

Komunikace Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U Jednoty, Vacovská a V Kálku se připravují pro stavební řízení. Objekt SO 401 – Sdělovací vedení se připravuje k územnímu řízení.

Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby. Bylo vydáno stavební povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novému vedení VO a k přeložce plynovodu STL, stavební povolení na přeložku vodovodního řádu a ochranu vodovodů. Žádost o stavební povolení na ulici Libušskou včetně okružní křižovatky trvá. Požádáno a zahájeno řízení na stavební povolení vodního díla – dešťové kanalizace.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Výstavba komunikace včetně chodníků a vyvolaných IS mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice. Bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA). Dle podmínek EIA byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání. Připravuje se žádost o vydání územního rozhodnutí.

Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a Bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je připravena k realizaci. Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a nabylo právní moci.

Etapa 0015 – V Zákopech

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení - nevyřešené majetkové vztahy.

Etapa 0022 - K Vrtilce

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Je vydáno právoplatné vodohospodářské povolení a je zahájeno stavební řízení.

Etapa 0020 - Ke Kašně

Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí. Na objekt SO 401 – Sdělovací kabely – bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby k přeložce kabelů. Dále bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci. Na objekt SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy – vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

0000092 - TV Zličín

Etapa 0008 – Komunikace Zličín - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací v Sobíně byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo vydáno stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018.

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín

Výstavba komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská je projednána s veřejnoprávními orgány, probíhá majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu, vazba na et. 0008.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK a PVS. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů. Koncem roku 2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil některé problematické vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky pozemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení, a dále se projednávají se výkupy pozemků se soukromými vlastníky, kteří vznesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků.

Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na vodní díla a o stavební povolení na komunikaci, vč. přeložek.

Etapa 0017 – Valtická

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici Valtická. Staveniště bylo v září loňského roku předáno zhotoviteli a následně zahájena realizace díla. V r. 2010 byly stavební práce přerušeny z důvodu nutnosti dořešit projektantem zjištěný blízký souběh budované dešť.kanalizace s VVN kabelem PRE ve vazbě na etapu 0021. Po zahájení realizace přeložek v etapě 0021 byly opětovně zahájeny práce na realizaci dešťové kanalizace. Práce byly dokončeny. Přejímka díla proběhla 4.7.2012. Kolaudace stavby bude provedena po dokončení etapy 0018.

Etapa 0018 – Mikulčická

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu dešť. kanalizace, vodovodu a přeložek IS v ul. Valtická, Šakvická, Mikulčická, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická a Ke Břvům. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 12.11.2012. Stavební práce byly zahájeny.

Etapa 0021 - Sobín přeložky

Jedná se o přeložky a ochranu kabelů VN, NN a VO v ul. Valtická, Šakvická. V 11/2011 bylo předáno staveniště zhotoviteli díla a byly zahájeny stavební práce. Stavební práce jsou ve fázi dokončování. Stavba je dokončena a převímka proběhla dne 30.7.2012. Kolaudace bude provedena po dokončení etapy 0018.

Etapa 0023 – Petrovská

Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická. V této etapě bude realizována rekonstrukce ul. Ke Břvům, ostatní ulice jsou součástí etapy 0018.

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště

Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. Připraveno k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

000093 - TV Kbely

Etapa 0017 – Semilská SSZ

Stavba byla dokončena a kolaudační souhlas byl OD MHMP vydán dne 12.6.2012.

Etapa 0021 - Kbelický sběrač

Rekonstrukce Kbelického sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí hotova.

Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod. Projednává se dokumentace k územnímu řízení a řeší se majetkoprávní vztahy s MČ Praha 19.

Etapa 0024 – Novákova zahrada

Výstavba parkovacích stání podél ulice Jilemnická v lokalitě „Novákova zahrada“. Součástí plnění je revitalizace a zalesnění dané lokality. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a projednává se. Městská část obdržela návrh variantního řešení a po jejich výběru bude zpracována dokumentace k územnímu řízení na parkoviště.

Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0026 – Hornopočernická

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Hornopočernická v úseku ulice Mladoboleslavská a chráněného přejezdu ČD. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Pravomocné stavební povolení je vydáno a stavba je připravena k realizaci. Dále byla získána všechna vyjádření požadovaná stavebním úřadem k prodloužení platnosti SP, prodloužení je před vydáním. Rekonstrukce komunikace byla delimitována na investora TSK.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

První část stavby – výstavba splaškové kanalizace je dokončena. Na další část stavby týkající se rekonstrukce vodovodních řadů je po technické stránce projednána dokumentace k územnímu řízení. Pro realizaci této části stavby je nutno projednat výkup pozemku soukromého vlastníka.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí jsou prodloužena. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka bylo prodlouženo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahvičky

Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava stavby k územnímu řízení byla do vyřešení majetkových problémů pozastavena.

Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DÚR a probíhá veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkové problémy se soukromými vlastníky pozemků.

Etapa 0015 – Žabovřeská

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky Přemyslovny ke křižovatce ulic Tatrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci.

Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále se jedná o realizaci výtlačku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající čerpací stanice ČS1. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou prodloužena stavební povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a stavebním řízení) na objízdnu komunikaci a nabylo právní moci.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky). Jedná se o rozšíření komunikace Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky a zastávek BUS MHD.

Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DÚR byla kladně projednána a byl zpracován čistopis DÚR vzešlý ze zpracování výsledků majetkového projednání. Bylo požádáno o územní rozhodnutí. V 12/2012 proběhlo ústní jednání. Územní rozhodnutí nebylo dosud nevydáno.

Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavbu nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno a vydáno rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení. Rozhodnutí nabylo právní moci.

Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace. Splašková a dešťová kanalizace v ulici Pod Napětím byla zrealizována, na splaškovou kanalizaci byl vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0013 – Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace DN 400 v ulici Josefa Bíbrdlíka - stavební práce byly dokončeny. Bylo přerušeno kolaudační řízení. Důvodem je majetkové jednání mezi SVM MHMP a Oseva s.p. v likvidaci o prodeji pozemků.

Etapa 0017 – Komunikace IV

Byla zahájena stavba obsahující rekonstrukci komunikací Vodnická, U Pramene, Pod Napětím a výstavbu dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace v části ulice J.

Bíbrdlíka a Formanská. V ulicích Vodnická, U Pramene a Pod Napětím probíhají stavební práce, byly provedeny konstrukční vrstvy komunikací bez obrusné vrstvy.

Etapa 0018 – Komunikace K Motelu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici K Motelu, K Mostu a Nad Náhonem. Stavba byla dokončena. Byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

1. část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno. 2. část - chodník, veřejné osvětlení - jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi Pasterců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DÚR a bylo zahájeno její projednání.

Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p.14 a č.p.12 a zadního vstupu do dendrologické zahrady. Byla zpracována DÚR, která se v současné době projednává.

Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků byla dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0004 – komunikace K Dubči

Jedná se o rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešť. kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a probíhá její projednávání.

Etapa 0008 – Kvasinská

Rekonstrukce komunikací a likvidace dešťových vod v ulici Kvasinská, Dobřanská, Bohdašínská, K Sibřině a Podzámecká. Je zpracována dokumentace pro územní řízení.

Etapa 0009 – K Jízdárně

Rekonstrukce místních komunikací K Jízdárně, Podzámecká, U Kosinů a Synkovická včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace v rozsahu dle Generelu odvodnění Kolodějů a vyvolané přeložky inž. sítí. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která se v současné době projednává. Na vydané ohlášení stavby proběhla rekonstrukce komunikace Sedloňovské. Na základě místního šetření v průběhu majetkoprávního projednání bylo prokázáno, že z důvodu existence stávajících historických sklepů pod ul. U Kosinů zde nelze vybudovat dešťovou kanalizaci dle původních předpokladů. V ul. Synkovická rovněž dojde na základě výsledků kamerového průzkumu k úpravě návrhu trasy dešťové kanalizace oproti původním předpokladům z Generelu. Z uvedených důvodů musí být návrh DÚR v těchto úsecích upraven.

Etapa 0010 – Komunikace Koloděje

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace v ulicích K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská, Bohdašínská a výstavbu spojovacího chodníku mezi ulicemi K Sibřině a V Lipách. Projednává se dokumentace k územnímu řízení. Do projektové dokumentace byly zapracovány připomínky PVS a PVK a připravuje se čistopis dokumentace k územnímu řízení.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s.

Etapa 0017 – Lipenská

Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, Lipenská (část), V Zatačce, U Školky (část), V Záhybu, a „bezejmenná“. Dokumentace pro územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky OOP MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčířských luk a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčířských luk, které jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení pro část Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla znovu projednána a bylo zažádáno o územní rozhodnutí. Územní řízení proběhlo, ÚR dosud nebylo vydáno.

Etapa 0018 - Kanalizace Hrnčíře III

Jedná se o projednání ověřovací studie pro změnu odkanalizování k.ú. Hrnčíře, která spočívá v postupné změně podtlakové kanalizace na kanalizaci gravitační a tlakovou. Projednává se dokumentace pro územní řízení pro první část rekonstrukce kanalizace.

Etapa 0019 – V Březí

Jedná se o rekonstrukci povrchů místních komunikací v ulicích V Březí, Za Šmatlíkem (část) a Jezevčí. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci a stavba byla předána k realizaci. Stavba byla zrealizována v ulici V Březí v úseku: V Březí – Za Šmatlíkem a Za Šmatlíkem – Jezevčí. 1. 10. 2012 byl vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0022 – K Hrnčířům

Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčířům v úseku Hrnčíře – Šeberov, výstavbu nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace „Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inž. sítí pro tuto školu. Je zpracována DÚR a bylo zahájeno její projednání.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2. etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod, retenční nádrže a prodloužení inž. sítí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v 03/2012 na stav. úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti během územního řízení. VÚLHM postoupil žádost s kladným doporučením na Ministerstvo místního rozvoje k vyřízení, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukromých vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech jmenovaných případech jde o trvalé záboru pozemků, nebylo možné projednání DÚR kladně vyřídit, a proto byla žádost stažena z projednávání v územním řízení.

Etapa 0006 – Komunikace III

Autobusové obratiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla prodloužena. Propojení ulic U Žlábků, Ke Štěrkovně, komunikace U Žlábků, Nad Žlábkem – bylo vydáno stavební povolení na první část. Realizace 1. části – v ul. Nad Žlábkem byla v r. 2012 dokončena a zkolaudována. Bylo požádáno o stavební povolení na opravu stáv. veřejného osvětlení v rámci této stavby a výstavbu nového veřej. osvětlení v ul. Na Kyjově. Výstavba veřej. osvětlení byla povolena, realizována a již zkolaudována. DSP na „Propojení ul. Ve Žlábků – Ke Štěrkovně“ – 2. část je v projednávání po technické i majetkoprávní stránce. Vzhledem k exekucím, uvaleným na některé pozemky, nelze dokončit projednání hlavně majetkoprávní složky.

Etapa 0007 – Komunikace TSK

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí jsou v právní moci. Bylo požádáno o změnu územního rozhodnutí na objekt protipovodňová zeď na zeď opěrnou. Stavební povolení na úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Stavba je dokončena v úseku Jílovišťská – V Alejích. Další část tj. úsek Jílovišťská – K Peluňku proběhla realizace s dokončení většiny objektů v r. 2012, není dokončen objekt sadových úprav. Současně probíhá projednání změnových listů stavby a probíhají kolaudační řízení některých dokončených objektů.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DÚR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DÚR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“, kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru zhotovitele na realizaci 2. části ul. J. Houdka, byla DSP rozdělena na dvě části, přednostně byla projednána 1. část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. J. Houdka a Jílovišťské) a bylo na tuto část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1. část již byla předána k realizaci (v rámci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodního přivaděče – 1. Část v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. J. Houdka a Jílovišťská proběhla v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení. Pokračuje majetkoprávní projednávání 2. části PD. Úsek trasy vodovodního přivaděče pro Lipence DN 300 od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa Houdka – viz etapa 0007.

Etapa 0015 - K Průhonu

Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a právní moci nabylo dne 27.8.2012. Probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení.

Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO.

Je zpracována DÚR. Po problematickém projednání dostupnosti soukromých pozemků potřebných pro rozšíření areálu ČOV byla nutná úprava návrhu DÚR. Dokumentace pro územní rozhodnutí je technicky projednána, k podání žádosti o ÚR chybí majetkoprávní projednání s p. Motlíkem – řeší SVM MHMP, a zpracování oznámení EIA.

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačova bylo předáno zhotoviteli. Přejímka této části díla proběhla dne 18.5.12. Kolaudace zrealizované části proběhne až po dokončení funkčního celku. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení na objekty komunikací a přeložky kabelů.

Etapa 0006 – Nová Ves

Výstavba vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací včetně chodníků v ulicích K Opatřilce, Křepelčí, Sojčí, Srnčí, Kančí, Liščí, Zaječí. Vzhledem ke zjištěné kolizi stavby s kabely PRE v ul. K Opatřilce byly práce na stavbě k 2.10.12 přerušeny a PRE zajišťuje překládku svých kabelů.

Etapa 0004 – Třebonice

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování (požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 - Prodloužení sběrače P do Třebonic. Vzhledem k časovému odstupe od zpracování DÚR bude nutné dokumentaci aktualizovat.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace a nových povrchů v oblasti Jivin na Praze 6 v ulicích Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. V roce 2012 bylo zajištěno prodloužení platnosti územního rozhodnutí do roku 2014.

0000132 - TV Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba se dělí na etapu 0001 - IS Cholupice, etapu 0002 - IS Točná a etapu 0003 - ČS + výtl. řad do Cholupic. Na etapě 0001 byl ve druhém pololetí zajištěn výběr zhotovitele a byla zahájena realizace zbývajících částí splaškové kanalizace v Cholupicích. V rámci projektové přípravy další části této etapy byla zajištěna dokumentace na rekonstrukci povrchů komunikací ve stupni DSP v oblasti Cholupic a dokumentace ve stupni DÚR v oblasti Cholupického Vrchu a bylo zahájeno jejich veřejnoprávní projednání.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR. Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním vztahům trvá. Na chodník podél ulice Kostelecká bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech. Stavba je rozdělena na 2 části. Na 1. část bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavební práce na výstavbě VO a kabelů PRE byly dokončeny a byl vydán kolaudační souhlas. Stavební práce na přípojkách kanalizace jsou dokončeny. Ve 2. části se dořešily majetkoprávní vztahy. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Proběhlo místní šetření k vydání územního rozhodnutí, ke kterému bylo podáno odvolání, čeká se na vyjádření odvolacího orgánu - MHMP.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN(dešťové usazovací nádrže) a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. MHMP – OOP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k majetkoprávním problémům.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, Přichovická, U Výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce v ul. Libotovské a Bezděkovské. Dále pokračují stavební práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na rekonstrukci ulice Nad Rybníkem je projednaná projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a v lednu příštího roku bude požádáno o stavební povolení.

Etapa 0002 – Komunikace Dolní Počernice I

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0007 – Národních hrdinů

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky. S ohledem k posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení. Odvodnění ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí.

0000137 – TV Kyje – Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 - západně od ulice Lipnické, 0002 - východně od Lipnické, 0003 – Ul. Nad Hutěmi. V r. 2011 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí na rekonstrukci místní komunikací a výstavbu inženýrských sítí v ul. Pýrová v rámci et. 0005 a ve druhém pololetí r. 2012 byla zahájena inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí. V prvním pololetí 2012 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí na rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Cidlinská v rámci et. 0006 a ve druhém pololetí byla prováděna inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí pro tuto etapu.

0000138 - TV Kunratice

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část ulice K Šeberáku, ulice K Libuši nebylo dosud vydáno z důvodu ležicím na straně MČ. Ke kolaudaci bylo podáno odvolání, OV MHMP vrátil stavebnímu úřadu Praha 4 k novému projednání z procesních důvodů. Přes opakované urgencye není doposud vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0006 – Komunikace II

Rekonstrukce místních komunikací – část Strouhalova – je rozeslána dokumentace pro územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý zábor.

Etapa 0007 – Komunikace III

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Připravuje se dokumentace pro stavební povolení k projednání.

Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1. část je projednaná dokumentace pro stavební povolení, řeší se smlouvy s O2 a vlastníky, dotčenými O2. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se prodloužení platnosti ÚR.

Etapa 0008 - Kanalizace IV

Výstavba splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlačných řadů v regionu 8 a 12. Pravomocné stavební povolení (vodoprávka) bylo vydáno. Stavební práce v regionu 12 byly

dokončeny a vydán kolaudační souhlas. Region 08 a 11 jsou rovněž dokončeny a připravuje se kolaudace. Změna v ulici V Honu byla projednána se stavebním úřadem a realizována.

Etapa 0009 - K Zeleným domkům

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Je vydané pravomocné územní rozhodnutí. V 06/2012 bylo vydáno pravomocné vodohospodářské stavební povolení na dešťovou kanalizaci a bylo požádáno o vydání stavebního povolení na komunikace.

Etapa 0010 - K Verneráku

Druhá část ulice K Verneráku čeká na vyřízení majetkoprávního problému (výměna pozemku) – řeší ÚMČ.

Etapa 0012 - U Kunratického lesa

Rozšíření uličního prostoru komunikace v ulici U Kunratického lesa o chodník a s tím související stavební úpravy. Stavba je dokončena, až na vstup do bytového areálu, který je ve výstavbě. Byl vydán kolaudační souhlas.

Etapa 0019 – Lišovická

Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace, a dále o přeložku vodovodního a plynovodního řadu včetně přípojek. Po získání stavebních povolení se pokračuje ve stavbě.

0000152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je připravena k podání žádosti o stavební povolení.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je vydáno kolaudační rozhodnutí. Severní chodník v ulici Spořická - byla vydána výjimka ze stavební uzávěry - projednává se dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0006 – Pod Zámečkem

1. část ulice Pod Zámečkem – stavební práce jsou dokončeny, je vydán kolaudační souhlas. Rekonstrukce místní komunikace Pod Zámečkem - 2. část je dokončena a byl vydán kolaudační souhlas.

0000161 - TV Kolovraty

Etapa 0007 – Propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací v rámci et. 0006 a ulicí Přátelství. Projednává se projektová dokumentace pro stavební řízení. V současné době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Stavební povolení – chybí projednat poslední cca 3 smlouvy na pozemky. Zpracovaná DZS byla předána.

Etapa 0005 – Do Lipan

Jedná se o rekonstrukci komunikace v intravilánu MČ mezi Kolovraty a částí MČ Lipany. Projekt ve stupni DÚR je nutno aktualizovat a doplnit o chodník a cyklistickou stezku a rek. VO. V roce 2011 provedena „homogenizace“ povrchu komunikace. Pro pokračování přípravy definitivní rekonstrukce komunikace, včetně chodníku a cyklistické stezky bude aktualizován smluvní vztah se zhotovitelem projektové dokumentace.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 Komunikace II

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku - připraveno pro kolaudaci. Ulice Plačická projednána změna stavby a připraveno pro realizaci v roce 2013.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Byl získán souhlas se zábořem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. Poté bude podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní souhlas k přípojkám kanalizace.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0001 Komunikace I – 2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou

Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0006 – Gabriela

Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řádu a veřejného osvětlení v lokalitě Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OOP MHMP byly upraveny zábory lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů. Zásadní část dotčených pozemků je ve vlastnictví církve, a tedy spadají do ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. o blokaci církevního majetku.

Etapa 0007 – Kanalizace II

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulicích – Bezejmenná ulice ke hřbitovu, V Uličkách, K Vodárně a V Hliništi ulice Koncová. Stavba byla dokončena a převzata od zhotovitele, je požádáno o kolaudaci stavby.

Etapa 0008 – Retenční nádrž

Rekonstrukce stávající požární nádrže včetně úprav okolí a zeleně. Proběhlo ústní jednání územního řízení a bylo vydáno územní rozhodnutí. Projednána dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Proběhla delimitace na ORVP MHMP, a to na základě požadavku tohoto odboru.

Etapa 0009 – dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – byla zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu řízení. Řešily se připomínky OOP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle identifikací pozemků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do soukromých pozemků ve formě studie. Studie byla odevzdána a je projednána.

Etapa 0010 – Kanalizace III

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů a veřejných částí domovních přípojek v ulicích Tuchoměřická a K Cíli. Stavba je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0011 – Požárnícká - opěrná zeď v křižovatce Sichrovského a Dubová

Jedná se o zřízení opěrné zdi v křižovatce Sichrovského, V Sídlišti a Dubová, kde byl zjištěn havarijní stav, a byly zahájeny nezbytné stavební práce. Proběhlo kolaudační řízení na přeložky STL, veřejného osvětlení a kabel NN. Stavba dokončena a zkolaudována.

Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není možné podat žádost o stavební povolení.

Etapa 0014 – Nebušický sběrač

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače (kanalizační sběrač B – 3. část) od ulice K Dubovému mlýnu až k ČOV Nebušice, součástí stavby je i přepojení a následná demolice ČOV Nebušice. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro zrušení ČOV Nebušice byl vydán pravomocný demoliční výměr. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla. Stavba je připravena k realizaci.

0000218 - TV Jahodnice

Jde o obnovu vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. V r. 2011 byla realizována etapa 0006 Rekonstrukce ul. Travné 1 v úseku Českobrodská – Kostlivého. Na počátku roku 2012 byla zpracována a projednána studie komplexního řešení místních komunikací ve zbývajících úsecích ul. Travné v rámci nové etapy 0007 - Rekonstrukce ul. Travné 2. Po provedení výběru zhotovitele projektové a inženýrské činnosti je možné pokračovat v přípravě stavby.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0011 – Viničky

Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. povoleními v ul. Kolová, Na Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace správcem programu - MZe. Stavební práce, obsažené v zadání, byly skončeny a kolaudovány. Zbývá jako vícepráce provést propoj dešťové kanalizace a eventuelní pokračování v ulici Javořická.

Do etapy 0011 patří stavba Viničky – U Zderazské, mezi komunikacemi Zderazská a Lošetická, která je členěná na obj. – vodovod, VO a komunikace. Na tuto stavbu bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Rozhodnutí bylo vydáno v 8/2012, s nabytím právní moci dne 18.9.2012. Stavební povolení bylo prodlouženo o 2 roky.

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení. Změna stavby (lhůta dokončení výstavby) povolena a nabyla právní moci.

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci v r. 2011. Stavba je připravena k realizaci.

0003090 - TV Řeponyje

Etapa 0003 - Komunikace Řeponyje

Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská je součástí zahájené etapy 0014.

Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina

Výstavba nového vodovodního přivaděče a rozvodných řadů. Práce na 1. části byly dokončeny a proběhlo kolaudační řízení. – Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na 2. část.

Etapa 0010 – Kanalizace IV

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Smíchovská, Řeporyjské náměstí, Ořešská, Dalejská, K Závětínám a Na Manoušce. Kanalizace byla dokončena a kolaudována až na stoku v ulici Ořešské, jejíž stavba nadále probíhá současně s etapou 0014.

Etapa 0014- Kanalizace Ořešská

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a výústního objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Stavební práce byly zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí 2012.

Etapa 0017 – Vodovod Zadní Kopanina

Výstavba vodovodního řadu v oblasti Zadní Kopanina v lokalitě Chaloupky. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení, veřejná zakázka je vyhlášena jako součást etapy 0023 Kanalizace V.

Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Bylo požádáno o stavební povolení. Řízení je přerušeno, protože se čeká na vyjasnění připomínek ÚMČ Řeporyje.

Etapa 0023 Kanalizace V

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Ebrova, Koterovská, Žilovská, Bílovská, Všerubská – 2. část, Milenovská, Slatinová, Sousední, Dalejská, Mládkova, Losinská - 2. část a K Chaloupce. Pro oblast Dalejská požádáno o změnu ÚR a stavebního povolení. V rámci zlevnění stavby vypuštěna jedna ČS a nahrazena výtlačkem.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0003 - Kanalizace III

Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci. V rámci etapy 0008 bylo provedeno prodloužení vodovodního řadu a podchod výtlačku kanalizace pod dálnicí. SO 06 - Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. V 12/2012 bylo požádáno o prodloužení platnosti a zahájeno řízení.

Etapa 0008 – Za Ovčínem II (komunikace)

V této etapě bylo projednáno rozšíření ul. Nad vsí – 2. část, stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. V rámci rekonstrukce komunikace bylo vydáno i stavební povolení na prodloužení VO. Stavba je dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 – Lochkov centrum

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na

úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 – Nový Suchdol

Zbývá dokončit část rekonstrukcí komunikací, stavební povolení je pravomocné, není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0002 – Budovec

Projekt splaškové kanalizace v lokalitě Budovec má vydané právoplatné stavební povolení. Není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol

Na hlavní předmět této etapy – splaškovou kanalizaci ve Starém Suchdole byl vybrán zhotovitel stavby, stavební práce byly zahájeny v 1.Q.2012. Stavba byla dokončena a zkolaudována v 09/2012.

Etapa 0005 - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno. Práce na dokumentaci pro stavební povolení byly opětovně zahájeny.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006. Městskou částí Praha 6 bylo zamítnuto jeho prodloužení. Pro nové projednání ÚR je třeba aktualizovat dokumentaci.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V zahrádkářské kolonii se projednává dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo místní šetření v rámci stavebního řízení, stavební povolení dosud nebylo vydáno. Pro lokalitu Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno.

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II

Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí a majetkoprávní projednávání s majiteli pozemků.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0007 K Tuchoměřicům

Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicům a K Juliáně. Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici K Tuchoměřicům. Tato rekonstrukce je ukončena, provizorní komunikace je odstraněna, pozemek uveden do původního stavu a vrácen majiteli.

Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část (nový název U Maří Magdalény). Bylo vydáno stavební povolení a nabývá právní moci.

Etapa 0009 Opěrné zdi

Výstavba opěrných zdí v ulici K Prelátům a realizace vodovodní a kanalizační přípojky byla dokončena a zkolaudována.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Převážná část rekonstrukce komunikací v rozsahu et. 0008 byla dokončena a zkolaudována. Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avii, Za Tratí – územní rozhodnutí pro inženýrské sítě bylo vydáno. Byla vydána 3 stavební povolení na veřejné osvětlení, odvodnění a rekonstrukci křižovatky, probíhá územní a stavební řízení na světelné signalizační zařízení u ODA MHMP a na technologické zařízení u Drážního úřadu. Rekonstrukce komunikace Otavská – na stavbu byla vydána stavební povolení a je připravena k realizaci. Zokruhování vodovodu Čakovice – stavba je připravena k realizaci. V rámci etapy 0008 bylo dne 19.11.12 předáno staveniště zhotoviteli. Jedná se o realizaci rekonstrukce ul. Cukrovarská v úseku od tratí ČD po nám. J. Berana a zokruhování vodovodních řadů od nám. J. Berana po ul. Veselská v Letňanech. Práce byly zahájeny. Vzhledem ke komplikacím kolem pozemků ve vlastnictví PF ČR se pro část trasy vodovodu se připravuje změna trasy tj. změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Trvají problémy s vlastníky stavbou dotčených pozemků (nesouhlasy se zábory). S vlastníky probíhají nová projednání.

Slaviborské náměstí - doplnění chodníku a 7 parkovacích míst v ulici Schoellerova od severního cípu Slaviborského náměstí po křižovatku s ulicí Pšovanská. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III. část – díl „a“ - chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena včetně přejímek. Nedodělkem je nedokončení přejímky kabelů Telefonica O2 z důvodů doplňování dokladové části.

II. část – lokalita Na Kačence

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic. Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“. Územní rozhodnutí je vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla zpracována a předána dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí.

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba ještě nebyla zahájena, bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení. Rozhodnutí byla vydána včetně nabytí právní moci.

Etapa 0024 - kanalizace MŠ

Předání staveniště této etapy výstavby kanalizace v oblasti ul. Cukrovarská u žel. přejezdu bylo dne 1.6.2012. Stavební práce byly dokončeny. Přejímka díla proběhla dne 27.9.2012.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba je připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Na rekonstrukci komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská-Ostravická byla zkolaudována v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. Na Barikádách.

Etapa 0031 - Oderská

Staveniště bylo dne 1.11.2012 předáno zhotoviteli. Jedná se o realizaci další části letňanského sběrače v úseku ul. Vážská do ul. K Sedlišti a dále pak jednotná kanalizace v oblasti ul. Oderská a Ke Stadionu. Práce byly zahájeny.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0010 – PID

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky v Běchovicích. Ve 12/2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale bylo podáno odvolání – rozhodnutí dosud nenabýlo právní moci, čeká se na rozhodnutí odvolacího orgánu - MHMP.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci EIA.

Etapa 0013 – Českobrodská

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací, odstavňových ploch a statické a konstrukční zajištění stávajícího obecního objektu Českobrodská čp. 3. Stavba byla realizována v celém rozsahu. Dokončená stavba byla předána uživateli MČ Praha Běchovice dne 20.1.2012, vady a nedodělky odstraněny k 27.1.2012. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 1.3.2012.

0003136 - TV Satalice

Etapa 0013 - U Arborky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – K Cihelně II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení je přerušeno z majetkoprávních důvodů.

Etapa 0019 – Budovatelská II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se projektová dokumentace pro územní řízení.

Etapa 0014 – Komunikace II

Stavba je dokončena, včetně vydání kolaudačního souhlasu a provedení VPH.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská – kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla a stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 byly dokončeny úseky E a F – kolaudovány a úseky D a G – připravují se k přejímce. Další pokračování je závislé na projednání dopravních opatření – zajišťuje zhotovitel.

Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stáv. komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení, komunikace v ulici Druhanická

– dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím. Je vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávka a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení. Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení.

Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro stavební povolení, stavba je před podáním žádosti o SP - MČ požaduje přepracování projektu na obytnou zónu.

0003145 - TV Vinoř

Etapa 0011 – Sběrná - rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci.

Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení, které bylo ukončeno. DÚR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP hl. m. Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. ekv. obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP a probíhá její projednání. Bylo požádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí dosud nebyla vydána.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

0003150 - TV Benice

Etapa 0005 - Na Luka

Jedná se o změnu úprav komunikace a zpevněných ploch na náměstí před ÚMČ Praha – Benice včetně potřebné sanace dešťové kanalizace. Úpravy byly vyvolány dalším využitím objektu ÚMČ (zřízením prodejny a restaurace) a potřebou vytvoření dalších parkovacích míst proti původně zpracovanému projektu. Stavba byla dokončena a zkolaudována v r. 2012.

Etapa 0003 – Komunikace Benice

Zbývající rekonstrukce místních komunikací včetně ul. Květnového povstání jsou připraveny k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby zadaném ve stavebním povolení. Rozhodnutí dosud nebylo vydáno.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 - Dubeč střed II

Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba je připravena k realizaci. Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 0025 – chodníkový program.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a stanoven stupeň stavebního řízení.

Komunikace Dubeč – 2. část

Aktualizovaná DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. výstavby inž. sítě je projednávána včetně majetkoprávní složky.

Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezdova, Za Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projekt. dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno projednávání DÚR.

Etapa 0019 – Technická infrastruktura pro PD

Výstavba víceúčelové plochy, komunikace pro pěší, parkoviště a veřejného osvětlení. Stavební práce byly dokončeny a stavba je zkolaudována.

Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků.

Etapa 0024 – Chodník Městská

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0025 – Chodníkový program

Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut přechod č. 15, který bude součástí jiné stavby.

Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky Starodubečská a Městská vč. odvodnění, doplnění VO, přeložky sděl. vedení, zpomalovací pruhy a nová zastávka BUS. Projednávání DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem ohledně připomínek TSK, Policie ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – Dubeč. TJ Sokol souhlasí s odprodejem části pozemku, potřebné k realizaci stavby. Je pokračováno v přípravě ve spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ Dubeč na požadovaných úpravách.

Etapa 0021 – V Rohožníku

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána jednak kvůli neprojednané stavbě sb.G a vzhledem majetkoprávním potížím.

Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.

Jedná se o výst. spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K pekárně, K samotě a V Kališti. Původně byla projednávána DÚR z r. 2005 pod etapou 0006 – Dubeček – sever. Vzhledem k tomu, že část ulic, zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení, bude projektová dokumentace na odkanalizování výše jmenovaných ulic aktualizována a pak projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1. část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. Dne 1.11.2012 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro realizaci 1. části tj. splašková kanalizace a vodovod v ul. Lipové nám. a K Vilkám. Práce byly zahájeny. Pokračuje projednávání 2. části po majetkoprávní stránce.

0003168 - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 jsou vydána, včetně nabytí právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Proběhla realizace části stavby veřejného osvětlení v rámci etapy 0004, ve 12/2012 požádáno o kolaudační souhlas.

Etapa 0007 – IS bytové domy

Projektant zpracoval studii na možnost napojení městských bytů na sítě, včetně rek. komunikací.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, Drobná byly dokončeny a zkolaudovány. První úsek rekonstrukce komunikace Ústřední včetně výstavby dešťové kanalizace byl dokončen.

Etapa 0011 – Upravená

Jedná se o druhý úsek rekonstrukce komunikace Ústřední v úseku K Lesíku – Upravená včetně odvodnění. Součástí plnění je provedení zálivu MHD BUS ve směru do centra, přisvětlení přechodu pro chodce, definitivní dopravního značení a realizace dopravních opatření po dobu stavby. Stavba byla dokončena, kolaudační souhlas byl vydán 28. 11. 2012.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízení EIA. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých účastníků řízení. Požadované doplněno v 10/2011. OV Praha 20 dosud nevypsal řízení.

Etapa 0012 – IS ostatní

Na další část etapy – rekonstrukce komunikací po pokládce inž. sítí v ul. Češovská – Kramolná – stavební povolení bylo vydáno, stavba připravena k realizaci. Ulice K Rybárně - vydána potřebná stavební povolení, stavba připravena k realizaci. Rekonstrukce chodníků mezi ulicemi Březecká a Mezihoří, stavba dokončena.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je dokončena a zkolaudována. Komunikace Božanovská 3. etapa od ulice Domkovské po mostní

uzávěru – požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební povolení vydána vč. nabytí právní moci.

Komunikace Božanovská 1. etapa od ulice Náchodská po ulici Vysokovskou – stavební povolení na dešťovou kanalizaci nabylo právní moci. Obě etapy přesunuty do etapy 0020 Čertousy. Na světelném signalizačním zařízení křižovatky Náchodská - Božanovská probíhá vyhodnocení zkušebního provozu. Na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích nad Božanovskou, Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení se projednává. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracovává projektant odvodnění komunikací do ulice Domkovské. Bylo vydáno územní rozhodnutí a je v právní moci. Projednává se dokumentace pro stavební povolení. Dešťová kanalizace přesunuta do stavby 0083 etapa 0012. Na komunikaci Božanovská v úseku Domkovská - Březovická byla v záruční době uplatněna reklamace uživatele TSK na zhotovitele díla. V současné době se reklamace řeší.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Zásobování vodou Podsydrovského rybníka - dokumentace k územnímu řízení odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák. 100/2001 Sb. Bylo obnoveno projednání DÚR s ohledem na nové požadavky MČ a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Požádáno o nové prodloužení stavebního povolení. Doplněna požadovaná projednání. Čeká se na vydání prodloužení stavebního povolení.

Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelečská, Na Staré silnici, Bártlova, U Županských, U Úlu a „bezejmenná“. Výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici U Županských – proběhlo ústní jednání a místní šetření s kladným výsledkem. Územní rozhodnutí je vydáno a nabylo právní moci. Projednává se dokumentace pro stavební povolení. V předstihu vyřízeno stavební povolení a provedeny práce na úpravě koryta Jirenského potoka. Na základě požadavků ÚMČ Praha 20 je nutná změna vydaného ÚR. Bylo požádáno o vydání změny územního rozhodnutí.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV V. Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, kterou je obsluhován západní sektor MČ Praha – Velká Chuchle. Rekonstrukcí budou mj. vytvořeny předpoklady pro dopravní obsluhu této části města a zavedení MHD. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2015. Do r. 2010 byly dokončeny etapy 0001 až 0011 zahrnující rekonstrukci inženýrských sítí a komunikace ve východní části ul. Na Hvězdárně. Úseky komunikace dokončené v uplynulých letech v rámci etap 0001 až 0011 zůstávají v péči OMI MHMP, protože budoucí uživatel TSK odmítá převzít nedokončenou stavbu s tím, že kolaudace bude provedena po dokončení celé komunikace Na Hvězdárně včetně smyčky autobusů MHD. Ve druhém pololetí r. 2012 byla zahájena realizace etapy 0012 Na Hvězdárně III. Byla dokončena výstavba komunikace a inženýrských sítí a stavba byla uvedena do předčasného užívání. V březnu 2012 byla v rámci etapy 0013 schválena vyhledávací studie obsahující návrh komplexního řešení rekonstrukce místních komunikací a inženýrských sítí v prostoru ulic Na Hvězdárně (západní část), Lahovská a Polní.

0004507 - TV Vokovice

Tato stavba je vyvolána potřebou jednak napojení nového rozvojového území na centrální kanalizaci a vodovod a současně potřebou rekonstrukce vozovek a chodníků v celé oblasti, které jsou z hlediska životnosti, a dále vlivem zásahů vlastníků nejrůznějších komunikačních a jiných sítí již za svojí mezí.

V roce 2009 byla dokončena projektová a inženýrská příprava etapy 0001 - Nad Lávkou a byl vybrán zhotovitel stavby. Stavba byla zahájena v 11/2009 a dokončena ve III. čtvrtletí 2010. Zároveň byly zahájeny práce na projektové a inženýrské přípravě etapy 0002 – V Středu a etapy 0003 – Vokovická. V současné době bylo dosaženo stavebních povolení na obě etapy a je možné připravit výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0004508 - ZOO Hrošinec a sloninec

Etapa 0001 – Pavilon slonů, etapa 0002 – Pavilon hrochů, etapa 0004 – Exteriéry a interiéry

Události kolem povodně v r. 2002 naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO, a proto bylo rozhodnuto umístit nové pavilony prostoru horní části zahrady, podél silnice Pod Hrachovkou.

Stavba je rozdělena na 3 etapy: etapa 0001 - Pavilon slonů“, etapa 0002 – „Pavilon hrochů“ a etapa 0004 „Exteriéry a Interiéry“. Etapa 0001 zahrnuje pavilon slonů s 8 boxy, bazénem a technickým zařízením, a dále venkovní výběhy se třemi bazény zvlášť pro samce a samice s mláďaty. Etapa 0002 zahrnuje pavilon hrochů se čtyřmi boxy, bazénem a technickým zařízením, pavilon antilop se dvěma vnitřními boxy a venkovními dvorky, a dále venkovní výběhy s bazény. Etapa 0004 zahrnuje doplnění pavilonu hrochů a venkovních výběhů obou pavilonů dekorativními prvky, které budou dotvářet přirozené prostředí pro zvířata, a dále bezpečnostními prvky a zábranami pro ochranu návštěvníků ZOO. Stavba byla po částech v průběhu roku 2012 předána a zkolaudována. Probíhá zkušební provoz Technologie úpravny vody v Pavilonu hrochů.

0006963 - Celková přestavba rozšíření ÚČOV Císařský ostrov

Příprava stavby představuje přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu. Tento záměr umožní Praze zajistit emisní limity požadované znečištěných vod vypouštěných do řeky Vltavy, které požaduje evropská i česká legislativa. Jedná se o schopnost vyčistit odpadní vody, zvláště v ukazateli celkový dusík, pro lokalitu s více než 1,6 mil. ekvivalentních obyvatel. Po realizaci této stavby, která bude končit v roce 2022, bude hlavní město Praha plnit závazek, vyplývající z přístupových smluv vůči Evropské unii v kvalitě vypouštěných odpadních vod.

Začátkem roku probíhala jednání na MŽP se zástupci EK DG REGIO za účelem přidělení podpory z OPŽP na etapu 0001 – nová vodní linka. Pro tato jednání byla využívána konzultační a poradenská činnost advokátních kanceláří. Žádost o finanční podporu nebyla doporučena a byla ukončena jeho administrace v rámci programu OPŽP. Na základě nepřidělení podpory Rada HMP jmenovala komisi pro řešení dalšího postupu přípravy a realizace stavby ÚČOV. Na základě požadavků komise byly vypracovány analýzy projektu a studie na úsporná opatření pro realizaci etapy 0001.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Dolnoměcholupské. Technické projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bylo ukončeno, byl zpracován čistopis DSP. Přetrvávají majetkoprávní problémy nedovolující dosud požádat o vydání stavebního povolení. Z důvodů majetkoprávních bylo obnoveno územní řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Bylo požádáno o stavební a vodoprávní povolení. Vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci, stavební povolení na doplnění VO bylo rovněž vydáno a je v právní moci, stavební řízení na chodník a komunikaci proběhlo v 06/2012. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení pro dešťovou kanalizaci a přeložky kabelů. Povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci.

Etapa 0003 – Východní

Jedná se o silniční obchvat Dolních Měcholup. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle tohoto zákona. Probíhá projednávání dokumentace pro územní řízení. Do doby, než bude provedena změna územního plánu dotčené oblasti, lze s investorskou přípravou pokračovat pouze v omezeném rozsahu.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Stavba zahrnuje kanalizační dešťový sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 22.11.2012. Průběžně jsou aktualizována stanoviska orgánů státní správy, vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury a jsou připravována dopravní opatření, včetně úplných uzavírek komunikace V Šáreckém údolí.

Etapa 0006 – Komunikace v Šáreckém údolí

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění po pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydáno stavební povolení. Na SO 01 a SO 07 bude požádáno o stavební povolení po vyřešení majetkoprávních vztahů.

Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci.

Etapa 0004 – Papírenská

Dokumentace k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. DZS odevzdána.

Etapa 0016 – Pod Marjánkou

Rekonstrukce chodníků a zřízení vjezdů v ul. Pod Marjánkou. Stavba byla dokončena a kolaudována.

0007981 – TV Za Horou

Do této stavby je zahrnuta rekonstrukce komunikací v Praze 14 včetně oprav a doplnění inženýrských sítí. Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána zejména špatným stavem stávajících komunikací, nové komunikace budou provedené s bezprašným povrchem a potřebou ve vylepšení životního prostředí stávající zástavby napojením do kanalizace. Zároveň budou opraveny nebo rekonstruovány stávající inženýrské sítě. Etapa 0003 - ul. Za Horou byla dokončena v roce 2010, etapa 0005 ul. Okrajová v roce 2011. Etapa 0007 ul. Švestková a etapa 0008 ul. Třešňová – jih budou realizovány.

0008263 – P. 14, Aloisov

Jde o rekonstrukci kanalizace, vozovek a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v r. 2005. V r. 2007 byla dokončena et. 0001 a v r. 2009 pak i et. 0002. V závěru roku 2012 byl zadán projekt pro výběr zhotovitele pro etapu 0003 - rekonstrukce ul. Lednická s termínem dokončení v lednu 2013. Tato etapa stavby navazuje na rekonstrukci nadjezdu a odhlučnění železničního koridoru a nahrazuje provizorium vedené z části po cizích pozemcích.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu pro obec Nová Ves v Praze 13 - Jinonicích v úseku ul. Jeremiášova – Nová Ves.

Byla zpracována a odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení. Existují obtíže při majetkoprávním projednání. Byla prodloužena platnost územního rozhodnutí a pokračovaly práce na projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Proběhlo majetkoprávní projednání dle aktualizovaných podkladů. Bylo požádáno o vodoprávní rozhodnutí. Vodoprávní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Stavba je připravena k realizaci, k výběrovému řízení na zhotovitele stavby nutno zpracovat aktualizovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

0008548 – Kanalizační sběrač „H“ – prodloužení do Běchovic

Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci pro 1. etapu - v úseku ul. Národních hrdinů až po ul. Nad Rybníkem. Platnost stavebního povolení byla prodloužena do 16.6.2013.

Prodloužení kanalizačního sběrače „H – 2. etapa“

Byla vyhotovena studie proveditelnosti a rozeslána k posouzení všem zúčastněným organizacím. Realizace etapy je závislá na změně územního plánu.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků vč. zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0002-Východní část a etapy 0006 – Červeňanského. V rámci etapy 0002 byl v 09/2012 zajištěn výběr zhotovitele a byla zahájena vlastní realizace stavby. Na základě dodatečného požadavku občanů byl v 12/2012 zajištěn podklad pro zvýšení počtu parkovacích stání na úkor veřejné zeleně, který byl předložen k vyjádření URM hl. m. Prahy a OŽP MČ Praha 13. Předpokládané dokončení stavby je v prvním pololetí 2013.

0008618 - TV Praha 4

Etapa 0007 - Na Vrstevnici

Realizace této etapy umožní napojení a odkanalizování obytných domů přilehlých k ulici Na Vrstevnici v Praze 4, kde je v současnosti likvidace splaškových vod řešena pomocí septiků a žump. V II. pololetí roku 2010 bylo vydáno stavebního povolení, které v lednu 2011 nabylo právní moci. Realizace se předpokládá v roce 2013.

Etapa 0010 - Podolské nábřeží

V roce 2011 proběhla delimitace této stavby z městské části Praha 4 na OMI MHMP. Předmětem této stavby je úprava komunikace Podolská v prostoru před plaveckým areálem v Podolí tak, aby bylo možné odbočit ze čtyřproudé komunikace k plaveckému areálu i ze směru k Barrandovskému mostu. Tato stavba byla zahájena ve II. pololetí roku 2012 a v současné době je přerušena pro výškovou kolizi s inženýrskými sítěmi, které jsou ve skutečnosti umístěny jinak, než udávala dostupná archivní dokumentace získaná při projekční přípravě této akce. Pokračování výstavby se předpokládá v I. polovině roku 2013.

0008781 – Prodloužení sběrače P do Třebonic

Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v k.ú. Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a byly zahájeny práce na jejím projednání. Bylo zpracováno Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a bylo podáno na OOP MHMP. Zjišťovací řízení bylo ukončeno - záměr nepodléhá procesu EIA. Byla zajištěna a zpracována aktualizace majetkoprávních podkladů a probíhá majetkoprávní projednání. Majetkoprávní podklady byly opakovaně upravovány vzhledem ke změnám v KN v 11/2012.

0008950 - TV Praha 15

Jedná se o vybudování splaškové a dešťové kanalizace na Praze 15 v oblasti staré Hostivaři. V prvním pololetí byl zajištěn výběr zhotovitele pro zbývající etapu stavby - etapa 0003 kanalizace a ve druhém pololetí byla realizace etapy zahájena. První část etapy byla v 10/2012 dokončena a druhá část etapy byla přerušena z důvodu archeologického nálezu v okolí románského kostela sv. Jana Křtitele. Předpokládané dokončení stavby je po dokončení záchranného archeologického výzkumu v prvním pololetí 2013.

0040019 – Prodl. sběr. G do Uhříněvsi

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače G, DN 300 ke stávající ČOV Uhříněves v k.ú. Dubeč, v délce cca 3 600 bm. Dokumentace k územnímu řízení se projednává, OOP MHMP požadoval zpracovat EIA, bylo požádáno o vypracování dle přísl. zákona č. 100/2007 Sb. a 124/2008 Sb. EIA zpracována a předána k projednání. Zjišťovací řízení bylo ukončeno a jeho závěry předány na ÚRM k zapracování do nově tvořeného územního plánu. Zpracovalo se nové řešení vodovodních přípojek k objektům, které dosud nemají napojení na vodovodní řad a v rámci výstavby sběrače G se mají napojit. Výstavba sb. G (který vede po jejich pozemcích nebo v těsné blízkosti) je na jejich vstřícnosti závislá. Do vyřešení této situace není možné požádat o územní souhlas na výstavbu přípojek. Dle požadavků ÚRM byl vydán dodatek č. 1 k projektové dokumentaci a rozeslán k dalšímu projednávání. Projednávání DÚR pokračuje – jednání na ÚRM související se změnou územního plánu. Předložený návrh územního plánu čeká na odsouhlasení ZHMP. Změna ÚP – Z 2573/00 byla odsouhlasena dne 21.6.2012 s účinností dne 11.7.2012. Bude tudíž možné obnovit přípravu sběrače v dané trase a obnovit jednání s jednotlivými vlastníky ohledně vodovodních přípojek (jak výše uvedeno), které podmiňují výstavbu sběrače „G“, a to ve spolupráci se zpracovatelem projektu a zástupci ÚMČ.

0040020 - TV Letňany

Jedná se o rekonstrukci komunikace Tupolevova. V průběhu roku 2012 byla na OMI MHMP delimitována etapa číslo 0005 - Tupolevova z městské části Praha 18. Tato etapa má pravomocné stavební povolení, ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací a v roce 2012 byla zahájena.

0040021 – TV Petrovice

Etapa 0003 Komunikace – rekonstrukce ulic Edisonova, Dieselova, Lebeděvova, Bellova a Ampérova. Stavba byla dokončena v 06/2012.

0040022 – TV Troja

Etapa 0002 – komunikace

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Havránkou včetně výstavby chodníků v úseku od ulice Trojská ke křížení s Haltýřským potokem a rekonstrukci povrchů po výstavbě vodovodu. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Etapa 0004 – Pod Havránkou

Rekonstrukce kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka. V tomto úseku se jedná o rekonstrukci kompletního uličního prostoru. Další součástí stavby je nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně připojení přípojek a obnovou provizorní komunikace za Haltýřem. Práce byly zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí 2012 stavbou vodovodu v úseku Trojská - Haltýř.

Etapa 0005 – Trojská

Výstavba dešťové kanalizace a jejích přípojek a rekonstrukce jednotné kanalizační stoky včetně přípojek v prostoru křižovatky Pod Havránkou – Trojská. Stavební práce byly zahájeny ve 12/2011 a nadále pokračují.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba koordinovaně řeší obnovu kanalizace, vodovodu, povrchů vozovek a chodníků a vytvoření nových parkovacích míst v oblasti sídliště Hloubětín a přilehlé části starého Hloubětína. Postup výstavby je koordinován s investory PVS a.s. a PP distribuce, a.s. tak, aby byla sjednocena dopravní opatření spojená s výstavbou, aby nebyly prováděny duplicitní zádlažby.

V období let 2009 až 2011 byly dokončeny etapy 0009 - Obnova povrchu vozovek a chodníků v místní komunikaci (části ul. Nad Turnovskou tratí), 0010 - Rekonstrukce vodovodních řadů a 0011 - Rekonstrukce kanalizace a etapa 0001 - Rekonstrukce komunikací I, při níž jsou sanovány vozovky a chodníky ul. v Novém Hloubětíně a V Humenci po dokončené výstavbě vodovodu a kanalizace. Přípravnými pracemi byly formálně zahájeny rovněž etapy 0012 – rekonstrukce ulice Milovické a etapy 0002 – rekonstrukce ulic Kbelské, Sadské (části) a Mochovské (části) které budou realizovány na základě ohlášení stavby.

V roce 2012 probíhala realizace etapy 0013 - Rekonstrukce kanalizace II, a to v úseku ul. Zelenečská, Nehvizdská a Mochovská s termínem dokončení do poloviny roku 2013. Současně byla dokončena příprava navazující etapy 0014 – Oprava komunikací VII (část ulic Malá Kbelská a Zelenečská), kterou budou z části sanovány povrchy po výstavbě kanalizace a vodovodu. Pokračuje příprava etap 0004, 0005 a 0006 - ulice Zelenečská, Nehvizdská ve fázi stavebního řízení.

0040741 - TV Zahradní Město

Realizace této stavby umožní napojení a odkanalizování řady obytných domů v lokalitě starých Záběhlic a zároveň se předpokládá, že dojde také k rekonstrukci ostatních inženýrských sítí.

V průběhu roku 2012 se na základě četných stížností občanů na sesuvy půdy ohrožující jejich majetek a životy odstoupilo od realizace stavebních prací a v současné chvíli se čeká na znalecký statický posudek míry nebezpečí dalších sesuvů a eventuelní návrh sanačních opatření. Je zřejmé, že bude potřeba přistoupit k realizaci sanačních prací, posléze k pokládce sítí a úpravě povrchů, což si vzhledem k situaci a geologickým podmínkám v místě vyžádá značné finanční náklady.

0040954 - TV Bílá Hora

Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků v celé oblasti. Vozovky a chodníky jsou ve špatném stavu díky zásahům vlastníků jednotlivých sítí a médií při obnově vlastních zařízení a z hlediska životnosti jsou již za její mezí.

Na této stavbě byla zahájena inženýrská a projektová příprava ve formě studie. V prvním pololetí roku 2010 pokračovala projektová a inženýrská příprava rozpracováním etapy 0001 – Českých Exulantů. Na tuto etapu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, další práce na stupni pro DSP nepokračují.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou zahrnuje úpravu trasy komunikace a vybudování chodníků mezi vjezdem do areálu ZOO „Bosna“ a napojením na Trojskou ulici. Součástí řešení je i úprava křižovatky a části komunikace K Bohnicím včetně vedlejší plochy s pěší cestou a nové uspořádání dvou autobusových zastávek.

Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou (nevyhovující průjezdní profil pro MHD a špatná bezpečnost chodců – nejsou chodníky) zkvalitní dopravní spojení s obydlitou lokalitou V Podhoří a příjezd návštěvníků ZOO k severnímu vstupu a parkovišti. DÚR předána v 12/11. Projednávání ÚR dokončeno, ÚR vydáno dne 15.11.2012.

MHMP – SVM

0041338 - Rekonstrukce kolektorů Východ-Ďáblice, Černý Most

0041339 – Rekonstrukce kolektorů Západ – 2. etapa

Tyto akce byly zabezpečovány prostřednictvím společnosti Kolektory Praha a.s. a prostředky na ně byly do rozpočtu pro SVM přiděleny na základě usnesení RHMP č. 1214 ze dne 14.8.2012. Obě uvedené akce, rozpracované z roku 2011, byly v letošním roce z přidělených prostředků dokončeny. Čerpání obdržených prostředků činí za sledované období za obě akce 100% upraveného rozpočtu.

MHMP – OZP

0041570 – Zpracování lesních hospodářských osnov

Z ustanovení § 25 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyplývá povinnost pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů zpracovat lesní hospodářské osnovy pro všechny lesní majetky do 50 ha, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů, tj. v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy. V rámci investiční akce č. 41570 byly zpracovány lesní hospodářské osnovy platné od 1.1.2012 do 31.12.2023 pro katastrální území: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav. Akce byla započata v roce 2011 a ukončena v 2012.

MHMP – RVP

0002003 - Výkup lesních pozemků

Proběhla jednání se třemi skupinami vlastníků, kteří nabídli své pozemky v k.ú. Hloubětín k odprodeji. Výkup byl v listopadu 2012 schválen ZHMP a následně byly podepsány oboustranně smlouvy.

0004859 - Stromovka - obnova, I. etapa

Byly zahájeny práce v Královské oboře Stromovka na akci „Rekonstrukce opěrné zdi a oplocení Gotthardská brána – Bubeneč“ včetně kompletního postavení spadlé zdi a bylo

zrealizováno nové odvodnění opěrné zdi. Dále probíhají přípravné práce na akci „Rozšíření zahradnického zázemí“.

0005284 - Investice související s areály zeleně I. kategorie

Finanční prostředky byly použity pro kolaudační řízení dokončené stavby „Dětské hřiště v Kostelní ulici“, na akce „Rekonstrukce severní cesty v parku na Vítkově“ a „Zahrada Kinských – oprava oplocení úsek G“. Byly zahájeny přípravné práce k akci „Přemostění hradního příkopu u Nového Hradu“, k.ú. Kunratice. V lesoparku Cibulka byla dokončena celková rekonstrukce páteřní asfaltové cesty. Rovněž byla dokončena akce „Rekonstrukce cesty Havírna“ v Divoké Šárce.

0007528 - Plán odpadového hospodářství – kompostárny, SD

K projektu výstavba kompostárny na území Městské části Praha - Slivenec bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla vyhotovena projektová dokumentace a současně probíhá řízení k získání stavebního povolení.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

Probíhá inženýrská činnost k projektům „Les Robotka“ a „Les V Panenkách“ – projednávání územního řízení. Bylo dokončeno územní řízení na akci „Les Polník“ a realizace akce „Lesopark Vinice III. Etapa“ – závěrečná etapa výstavby celého lesoparku.

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci technologických i stavebních energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, konkrétně na investiční splátky v rámci metody EPC, výstavbu a rekonstrukci topných zdrojů, instalaci solárních kolektorů na ohřev vody, zateplení budov a výměnu oken.

00040750 – Obnova a revitalizace pražských nádrží

Byly zahájeny práce na rybníku Homolka u Miličovského lesa a Cukrovarského rybníka ve VINOŘI, na rybnících Jordán a Sladkovský na Hrnčířských loukách a dlouho připravovaná rekonstrukce horního rybníka „Na Placinách“ v Klánovickém lese. Na rybníce Homolka byly zahájeny přípravné práce pro odbahnění rybníka a opravě hráze. Cukrovarský rybník byl odbahněn, betonové objekty rybníka odstraněny a provedeno opevnění břehů. Na rybníce Jordán byla dokončena celková revitalizace a odbahnění. Rybník Sladkovský byl odbahněn a bylo odtěženo původní těleso hráze.

00041673 - Investice související s vodními nádržemi

Finanční prostředky byly použity na dokončení celkové „Rekonstrukce rybníka Pod Vlkem“ v Městské části Praha 13 a na pokračování stavby „Rekonstrukce Chvalského rybníka“ v Horních Počernicích. Rybník byl odbahněn, původní objekty byly zbourány a probíhá výstavba nové opěrné hrázové zdi. Rovněž byly hrazeny práce na celkové „Rekonstrukci a revitalizaci Hořejšího rybníka“ včetně přilehlého koryta Rokytky. Rybník byl odbahněn, bylo provedeno nové opevnění hráze a zrekonstruovány objekty

00041459 - Pilotní projekt čistého automobilismu

Finanční prostředky nebyly v roce 2012 čerpány. Celý limit byl převeden na stejný účel do rozpočtu hl. m. Prahy 2013.

MHMP – FON

0022221 – OPPK-Revit. Břevnovského kláštera

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově.

Obsahem projektu je kompletní rehabilitace klášterních zahrad do původní podoby, včetně rekonstrukce zahradních zdí, teras a historických staveb uvnitř zahrady, které jsou v současnosti v dezolátním stavu. Součástí úprav zahrady je také zakomponování bezbariérových úprav a ve své konečné podobě by zahrady měly sloužit především veřejnosti jako odpočinkový areál a prostředek relaxace.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

0006938 – Návštěvnícká vybavenost

Podstatná část prostředků byla čerpána na zajištění právní pomoci pro projednání odvolání proti zrušení územního řízení pro stavbu sociálního zázemí na vinici Sv. Kláry. Dále byly prostředky čerpány na instalaci picích fontán na expozici Pivoňkové louky a Prérie, instalaci gabionů a dřevěné paluby v Ornamentální zahradě, na pořízení grafického návrhu pavilonu Li-Po, dřevěných lemů cest (kulatina) a podkladů pro soutěž na propojení Východ Západ. Dále byl dokončen přístřešek na vinný lis, dutý kmen, banka vůní, plastický model lusu dřezovce trojtrnného a panorama na Pusté vinici. Byla rovněž provedena příprava podhledů ve štole, úprava koridoru a rekonstrukce části osvětlení ve skleníku Fata Morgana.

0041674 – Areál Sever

V prvním pololetí proběhlo doprojektování celé stavby do fáze projektu pro provedení stavby. Po získání stavebního povolení byl proveden výběr zhotovitele stavby. Vlastní zahájení stavby proběhlo 19.10.2012 a stavba se realizuje s předpokládaným dokončením v říjnu 2013.

ZOO Praha

0027003 – OPPK-Revitalizace skalního masivu

Poskytnuta ex-ante platba na projekt, jejímž žadatelem je Zoologická zahrada hl. m. Prahy. Cílem projektu je provedení ekologické a návštěvnícké revitalizace skalního masivu ve střední části Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Projekt přinese zlepšení kvality přírodního prostředí v hl. m. Praze. V rámci projektu dojde k zajištění skály proti řízení, odstranění náletové vegetace a výsadbě nových rostlin, obnově původní cesty.

0041862 – Expozice velemloků

Do konce roku se podařilo realizovat hrubou stavbu a připravit objekt pro montáže technologií a interiéru. Přidělené prostředky byly vyčerpány.

Lesy hl. m. Prahy

0041832 - Voliéry ZS Jinonice

Investice pro záchrannou stanici (ZS) představovaly vybudování 2 chovných objektů – rozletové voliéry a pooperační voliéry. Oba objekty v ZS chyběly a pro návrat živočichů zpět do přírody byla jejich investiční realizace nutností.

Organizace zajistila po schválení investice usnesením č. 1334 z 28. 8. 2012 nejprve projekční práce včetně výkazu výměr a rozpočtu pro obě voliéry za 31.200 Kč (vč. DPH) a proj. dokumentace na léčebnou voliéru za 4.200 Kč, celkem projekty za 35.400 Kč.

Dodavatelem stavební části projektu je fa Zdeněk Fidler – kovovýroba, rozletovou voliéru nacenila částkou 377.516,40 Kč a pooperační voliéru částkou 125.083,60 Kč, celkem 502.600,00 Kč. Stavba klecí bude dokončena v I. čtvrtletí roku 2013 – do konce roku 2012 je dodávka zaúčtována na pořízení investic (042).

0041833 - Zastřešení zázemí ZS Jinonice

Zastřešením sleduje organizace prodloužení životnosti kontejnerové sestavy zázemí ZS. Částkou 95.000 Kč byl organizací vysoutěžen pouze krov zastřešení – pro rok 2013 požádá organizace o uvolnění dalších fin. prostředků k zajištění dokončení zamýšlené investice. Projektová dokumentace stála 35.000 Kč a střešní nástavba – krov 60.000 Kč. Dodavatelem je Zdeněk Fidler – kovovýroba – předpokládané dokončení I. čtvrtletí roku 2013.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0006 - Josef Nosek													
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 235 374,00	0,00	179 791,00		179 791,00	100,00			0,00	976 158,38
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chuchle	977 033,01	637 721,86	0,00	186,00		186,00	100,00			0,00	339 125,15
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004346	Cyklistické stezky	447 314,00	311 654,68	0,00	10 000,00		9 999,99	100,00		50 279,39	75 379,92	
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	443 289,05	0,00	27 801,30		26 601,32	95,68			0,00	307 833,65
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004348	Zachytaná parkoviště P + R	543 532,65	139 542,99	0,00	2 000,00		499,80	24,99			0,00	401 989,66
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004535	Protihluková opatření - realizace	550 000,00	127 609,55	0,00	20 600,00		20 600,00	100,00			0,00	401 790,45
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004540	Protihluková opatření - příprava	50 000,00	31 288,19	0,00	3 000,00		1 875,48	62,52			0,00	15 711,81
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004541	Štěrboholská radiála - zkapacitnění	1 447 258,00	1 092 774,46	0,00	52 398,50		52 398,31	100,00			0,00	302 085,04
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0004840	OPD - Systém řízení a regulace MSF	1 266 161,01	102 475,79	0,00	125 007,40		102 495,50	81,99			0,00	1 038 677,82
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	59 797,57	34 797,57	0,00	8 383,00		7 427,22	88,60			0,00	16 617,00
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0005967	Michelská	262 663,50	164 841,54	0,00	112 034,10		112 034,10	100,00			0,00	-14 212,14
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006046	Příprava staveb	191 647,00	93 730,26	0,00	10 603,80		10 603,80	100,00			0,00	87 312,94
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	3 068,77	0,00	2 550,00		3,01	0,12			0,00	330 181,23
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0006493	Telematické systémy	188 058,57	145 567,86	0,00	4 904,00		4 858,03	99,06		-11,15	37 597,86	
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0007125	Hlávkův most	800 000,00	14 108,05	0,00	1 357,00		1 357,00	100,00			0,00	784 534,95
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	353 941,14	0,00	96 418,00		78 627,18	81,55		-694,42	550 335,29	
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0008108	U Sluncové	35 292,23	733,23	0,00	5 000,00		5 000,00	100,00			0,00	29 599,00
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0008902	Rozšíř. komunik. Karlovarská vč.SS	201 046,98	199 445,57	0,00	7,20		7,20	100,00			0,00	1 594,21
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0028002	OPPK - Cyklotrasa Kačerov	11 269,19	0,00	0,00	8 246,40		8 246,38	100,00			0,00	3 022,79
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0028003	OPPK - Cyklotrasa Barrandov	19 831,93	0,00	0,00	9 388,10		9 388,14	100,00			0,00	10 443,83
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0040649	5. května (oba směry)	220 867,20	111 791,71	0,00	103 650,30		103 649,85	100,00			0,00	5 425,19
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0040933	Revitalizace náplavky Rašínovo nář.	52 204,00	28 343,20	0,00	20 191,00		20 190,75	100,00			0,00	3 669,80
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	618,86	0,00	250,00		0,00	0,00			0,00	67 131,14
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	5 092,75	0,00	17 196,20		17 192,63	99,98			0,00	63 353,05
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041164	Terronská, rek. ul., 3.etapa	92 485,13	88 943,29	0,00	0,00		0,00	***		-6,01	3 547,86	
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041316	Jižní spojka-rampa Spořilovská, sje	132 104,00	6 550,04	0,00	27 488,00		27 488,00	100,00			0,00	98 065,96
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041347	Vybud. bezbariér. podchodu pod ul.	7 100,00	7 048,87	0,00	1 411,20		1 218,40	86,34		77,54	-1 437,61	
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041349	Rek. ulic V Kuřatech a Rozdělené	19 037,00	437,66	0,00	14 505,00		14 505,00	100,00			0,00	4 094,34
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041596	Letenský tunel - sanace, injektáž	7 611,00	5 000,00	0,00	2 892,00		2 788,58	96,42			0,00	-281,00
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041597	Nábřeží Kapitána Jaroše	40 000,00	499,92	0,00	3 410,00		0,00	0,00			0,00	36 090,08
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041677	Rek. Nuselského mostu - sanace	251 000,00	0,00	0,00	3 500,00		1 187,29	33,92			0,00	247 500,00
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041835	Rek. ul. Na Větrníku	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00		6 300,00	100,00			0,00	0,00
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041845	Rek. ul. Ke Garážím - napojení 5.kvě	37 000,00	0,00	0,00	34 000,00		0,00	0,00			0,00	3 000,00
DOP-TECH.SPRÁVA KOMUN	0041846	Rek. mostu 5.května X566 Ke Garáž	60 000,00	0,00	0,00	55 000,00		0,00	0,00			0,00	5 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0004534	Trasa metra A (Dejvická - Motol)	21 129 694,00	3 682 900,00	0,00	6 000 000,00	4 641 000,00	4 641 000,00	77,35			0,00	11 446 794,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0006786	I. provozní úsek trasy D metra	46 242 000,00	278 250,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00			0,00	45 873 750,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0026005	OPPK-Vybud. TT Podbaba	584 291,25	79 501,91	0,00	119 544,60	119 544,64	119 544,64	100,00			0,00	385 244,74
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0028001	OPPK - RTT Podolské nábřeží	223 425,00	0,00	0,00	116 248,50	116 248,45	116 248,45	100,00			0,00	107 176,50
MHMP - OMI	0000051	Protihluková opatření na dokonč.st.	119 140,58	62 240,38	0,00	31 152,00		1 964,04	6,30			0,00	25 748,20
MHMP - OMI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 302 337,20	0,00	241 703,00		241 702,61	100,00			0,00	21 999,80
MHMP - OMI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	5 352 505,85	3 539 215,28	0,00	960 121,00		960 121,00	100,00			0,00	853 169,57
MHMP - OMI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 862 190,20	15 253 385,13	0,00	3 558 406,00		1 685 382,50	47,36			0,00	5 050 399,07

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)				Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
MHMP - OMI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 274 306,88	3 022 092,55	0,00	396 000,00		306 880,89	77,50			0,00	856 214,32
MHMP - OMI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenska	5 200 000,00	24 162,29	0,00	22 000,00		2 545,09	11,57			0,00	5 153 837,71
MHMP - OMI	0000094	Balabenska-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	27 354,11	0,00	37 000,00		718,54	1,94			0,00	8 935 645,89
MHMP - OMI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	4 558,79	0,00	98,00		97,80	99,80			0,00	495 343,21
MHMP - OMI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	479 177,57	0,00	217 505,00		217 505,00	100,00			0,00	64 155,83
MHMP - OMI	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	4 885,72	0,00	168,00		167,46	99,68			0,00	594 946,28
MHMP - OMI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	0,00	170,00		0,00	0,00			0,00	32 330,00
MHMP - OMI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	11 562,88	0,00	27 000,00		442,87	1,64			0,00	4 461 437,12
MHMP - OMI	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatc	650 000,00	7 192,09	0,00	1 048,00		1 047,60	99,96			0,00	641 759,91
MHMP - OMI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Praž	2 900 000,00	43 186,34	0,00	28 139,60		28 138,75	100,00			0,00	2 828 674,06
MHMP - OMI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	844 380,68	430 865,96	0,00	148 410,00		146 631,75	98,80			0,00	265 104,72
MHMP - OMI	0009514	KOMOKO - cyklostezka	2 740 655,98	2 714 826,22	0,00	26,00		25,30	97,31			0,00	25 803,76
MHMP - OMI	0009515	MO Mysibekova-Prašný Most	8 843 857,86	4 268 958,09	0,00	1 487 500,00		1 193 893,09	80,26			0,00	3 087 399,77
MHMP - OMI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 759 946,65	0,00	35 000,00		20 205,84	57,73			0,00	88 293,35
MHMP - OMI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	50 127,70	0,00	9 300,00		6 539,69	70,32			0,00	13 940 572,30
MHMP - OMI	0040032	Komunikace Toužimská	280 000,00	183 752,28	0,00	121,00		120,35	99,46			0,00	96 126,72
MHMP - OMI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	627 000,00	29 090,68	0,00	16 500,00		12 527,73	75,93			0,00	581 409,32
MHMP - OMI	0041554	TV Kunratice - úpravy komunikací	6 000,00	3 000,00	0,00	1 962,00		1 961,23	99,96			0,00	1 038,00
Správce: 0006 - Josef Nosek celkem			171 358 370,04	44 648 860,70	0,00	14 514 592,20	4 966 793,09	10 621 932,19	73,18	0,00	0,00	49 645,35	112 145 271,79
Celkem odbory MHMP			171 358 370,04	44 648 860,70	0,00	14 514 592,20	4 966 793,09	10 621 932,19	73,18	0,00	0,00	49 645,35	112 145 271,79
Celkem PO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			171 358 370,04	44 648 860,70	0,00	14 514 592,20	4 966 793,09	10 621 932,19	73,18	0,00	0,00	49 645,35	112 145 271,79
Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								10 621 932,19	73,18				

Kapitola 03 - Doprava

DOP – Technická správa komunikací

0003217 - Systém řízení MSP

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Jedná se o obnovu a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze prováděné dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze:

- *dodávka SSZ – 13 akcí*
- *obnova SSZ – 20 akcí*
- *dodávka řídicí ústředny - 1 akce*
- *dodávka koordinačních kabelů – 27 akcí*
- *Posuzování a projednání projektů připravovaných akcí, kontrola SSZ na základě smlouvy obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze – 51 akcí*

0004345 - MÚK – Připojení V. a M. Chuchle

Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby:

- MÚK
- Připojení V. a M. Chuchle 1. stavba
- Komunikační propojení V. a M. Chuchle 2. stavba
- Komunikační propojení přes ČD ve V. Chuchli

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů.

Komunikační propojení přes ČD – vzhledem k tomu, že na základě odvolání p. Kužvarta bylo zrušeno ÚR, a pro nesouhlas starosty a zastupitelstva MČ Praha 16 Velká Chuchle byla akce z rozhodnutí ŘO zastavena. Budou řešena pouze vypořádání nájemních smluv a majetkoprávních vztahů.

0004346 - Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

2950017 Modřany – Cholupice, 3. et. v úseku Mariánská – Durychova, - 1. část

Výstavba cyklostezky se smíšeným provozem v ul. Nad Zátíším a Mariánská. Stavební práce dokončeny, dopravní značení bude provedeno ve vhodných klima. podmínkách (03-04/2013).

Následně proběhne převážka správci a kolaudace.

2950049 Na Slupi – Výtoň

Navrhovaný úsek je součástí páteřní trasy č. 11, je veden jednosměrně ul. Neklanovou a obousměrně ul. Vnislavova. Realizace proběhla v 05/ 2012, stavba je dokončena a předána. O kolaudaci požádáno v 07/2012.

2950054 Běchovice – H. Počernice

Cyklostezka se smíšeným provozem, podél komunikace Mladých Běchovic. Z majetkoprávních důvodů rozdělena na 3 etapy. 1. etapa je vyznačena pouze DZ, 2. etapa má vydané ÚR, 3. etapa z důvodu nesouhlasu majitelů dotčených pozemků pozastavena. Probíhá příprava akce.

2950080 Cyklo Zbraslav - Jarov

Cyklostezka se smíšeným provozem podél Vltavy po pravobřežní navigaci. Povrch asfaltový, šířka 3 m. Z majetkoprávních důvodů projekt rozdělen na 3 etapy. Na 1. a 3. et. vydáno stavební povolení. V roce 2012 probíhala příprava a realizace bude v roce 2013.

2950109 Cyklo Roztyly – Záběhlice

Stavba se nachází na území Prahy 4, 10 a 11, k. ú. Chodov. Cyklotrasa spojující stanici metra Roztyly s ulicí U Záběhlického zámku prochází převážně velmi zastavěnou oblastí. Trasa je rozdělena na 3 části dle polohy na územích městských částí. Na všechny 3 části jsou vydána ÚR. Probíhá příprava akce.

2950120 Cyklo Toužimská - Tupolevova, 1. etapa, Praha 19 – Kbely

Výstavba 1. etapy stezky pro pěší a cyklisty v ul. Mladoboleslavská. Objednatel PD byl úřad MČ Kbely. Stavba je dokončena a zkolaudována.

2950051- Kačerov – Záběhlice Hrazeny prostředky neuznatelné. Náklady u akcí financovány z EU.

2950103 Malá Chuchle – Barrandovský most Hrazeny prostředky neuznatelné. Náklady u akcí financovány z EU.

Dále probíhala projektová příprava těchto akcí:

2950055- Můstek – Malešice, 2950061- Kačerov – Kamýk, 2950081 - Peluněk – Radotín, 2950106 - Lahovice – nájezdové rampy.

0004347 - Akce pro BESIP

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 115/2012 ze dne 31.1.2012 byla přidělena do rozpočtu kapitálových výdajů TSK **18 000 000 Kč**, stejným usnesením byla převedena z TÚ částka **4 500 000 Kč** částka **3 163 320 Kč** z rozpočtu MČ 3. Celková částka **25 663 320 Kč** byla usnesením RHMP č. 521/2012 z 24. 5. 2012 ponížena převodem prostředků na běžné výdaje o **3 000 000 Kč**. Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 17/3 ze dne 24.5.2012 a usnesení RHMP ze dne 29.5.2012 byl rozpočet ponížěn o dalších **100 000 Kč**. Usnesením RHMP č. 1218 ze dne 14.8.2012 byl rozpočet navýšen o dotaci MČ 3 o 3 000 000 Kč a ponížěn o **986 000 Kč**, které byly přiděleny na odbor sociální péče. Na základě usnesení RHMP č. 2316 ze dne 18.12.2012 byl rozpočet navýšen dotací MČ 6 o částku **1 200 000 Kč**.

Tyto výdaje jsou určeny zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce.

Celkem rozpočet činilo **25 777 320 Kč**. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebyla realizována akce, na kterou poskytla dotaci ve výši 1 200 000,- Kč MČ Praha 6. Tato částka se převádí do roku 2013 a celkové čerpání KV činilo **24 377 320,- Kč**.

subjekt	usnesení č.	částka Kč
HMP	115/2012, 521/2012, 17/3/2012, 767/2012, 1218/2012	18 414 000,-
MČ 3	115/2012, 1218/2012	6 163 320,-
MČ 6	2316/2012	1 200 000,-
celkem KV BESIP		25 777 320,-

Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na jednání komise BESIP při ODA MHMP. V hodnoceném období byly finanční prostředky vynaloženy na celkem 28 akcí.

Kutnohorská – K Měcholupům

Jedná se o rekonstrukci křižovatky Kutnohorská x K Měcholupům, jejíž součástí byla výstavba světelného signalizačního zařízení v prostoru křižovatky. Stavební úpravy byly vyvolané stavbou SSZ a byly provedeny především stavební úpravy komunikace, dále byl vybudován ochranný a dělící ostrůvek, nová konstrukce vozovky v místě napojení ulice Za

Křížem a zároveň byla provedena rekonstrukce chodníků včetně úprav pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

0004348 – Záchytná parkoviště P + R

P+R Zličín III

Akce je přípravě od r. 2004. Byla nově zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí. Jeho vydání je doposud znemožněno záporným stanoviskem majitele dotčených pozemků a zásadními připomínkami MČ Zličín a URM MHMP, které překračují rámec stavby. Dotčené pozemky jsou v užívání DP a.s. S ohledem na dosud trvající odpor vlastníků a UMČ Praha Zličín nelze v přípravě pokračovat.

P+R Černý Most

Stavba objektového parkoviště v oblasti stávajícího víceúčelového P+R zvýší současnou kapacitu 294 stání na celkem 820 míst při navržených 4 podlažích. Na stavbu proběhlo řízení EIA, v současné době probíhá zpracování dokumentace k ÚR. Výstavba je v předpokladu plánována počínaje rokem 2014.

0004535 - Protihluková opatření – realizace

V rámci akčního plánu na postupné snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha je nutné zajistit realizaci těchto akcí:

Na Větrníku - HLUK

Účelem stavby je oprava vozovky a chodníků ulice Na Větrníku. Stavba je rozdělena na 2. etapy. V roce 2012 probíhala v rámci 2. etapy výměna stávající konstrukce vozovky včetně rekonstrukce chodníků, výstavby nového zpomalovacího prahu s přechodem pro chodce a odvodnění do stávající kanalizace.

Akce se realizovala bez přidružené komunikace u vysokoškolských kolejí z důvodu koordinace se stavbou nového vodovodu, která bude realizována v roce 2013 v rámci 1. etapy (Ankarská – Myslivečkova), kde bude také kompletně vyměněna stávající konstrukce, zrekonstruovány chodníky a osázeny nové stromy.

Jičínská HLUK I. etapa

Byla provedena rekonstrukce komunikace Jičínská v úseku ul. Vinohradská – Lucemburská Praha 3.

Stavba zahrnovala výměnu konstrukce vozovky, kde došlo k nahrazení původního krytu z dlažby za živičný. S rekonstrukcí vozovky bylo provedeno nové dopravní značení a rekonstrukce odvodnění.

0004540 - Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné zajistit přípravu akcí:

Kodaňská – hluk, Jičínská – hluk, Bubenská – hluk, Badeniho – hluk, Bělehradská, Svatovítská – hluk a Spořilovská – protihluk.

0004541 - Štěrboholská radiála – zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, o rekonstrukci mostů, terénní úpravy, odvodnění, inž. sítě. Ze stavby „Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála“ byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 (ul. Rabakovská – sídliště Skalka), jejíž investorem je TSK. Předmětem akce je tzv. Jižní větev Štěrboholské radiály, na kterou bude převeden provoz z centra a dále rekonstrukce stávající vozovky a rozšíření radiály. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů, 2 stávající budou rekonstruovány.

Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou – rekonstrukcí části protihlukové stěny v roce 2007. Hlavní etapa č. 1 byla zahájena v r. 2009. Prostředky SFDI byly využity na úhradu stavebních prací a prací spojených se zahájením hlavní etapy stavby. Od roku 2010, pokračuje realizace stavby výstavbou násypových těles pro novou komunikaci, sanací zemní pláň, výstavbu mostních pilířů přes Rabakovskou ul., betonážemi mostních prvků, výstavbu mostních konstrukcí, povrchů vozovek a výstavbu retenční nádrže. Stavba pokračovala ve velmi omezeném režimu. V období 07 – 09/2012 proběhla dostavba protihlukové stěny vyvolaná výsledkem hlukového měření. Dále probíhalo majetkoprávní a finanční vyrovnání s vlastníky dotčených pozemků. Po přidělení zbývajících prostředků bude stavba pokračovat v r. 2014. Akce spolufinancována SFDI.

0004840 OPD Systém řízení a regulace MSP

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zpracovala projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“ v rámci prioritní osy 5 „Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze“ OP Doprava. Tento projekt řeší problematiku investic do dopravně - telematických systémů a usměrňování dopravy na území hl. m. Prahy. Celkový rozpočet tohoto projektu v letech 2007 - 2013 činí 1,236 mld. Kč včetně DPH.

Oblasti řešení projektu:

- příprava a realizace celého projektu (akce),
- systém dopravní řídicí ústředny (DŘÚ),
- řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení (SSZ),
- řízení a monitorování dopravy v tunelech,
- poskytování dopravních informací,
- harmonizace telematických systémů na MO a radiálách,
- sběr dat o dopravě vč. meteorologických čidel.

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PRACÍ „ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V HL. M. PRAZE“

Na základě rozhodnutí ministra dopravy ze dne 27.3.2009 byl tento projekt schválen ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci operačního programu doprava. Rozpočet druhého projektu s realizací v letech 2009 – 2011 činí 580,4 mil Kč včetně DPH a řeší následující oblasti:

- řízení a monitorování dopravy v tunelech
- poskytování dopravních informací
- harmonizace telematických systémů na MO a radiálách
- přípravu, řízení, dokumentaci a publicitu projektu

Oblast č. 1: Řízení a monitorování dopravy v tunelech:

Proběhla projektová a administrativní příprava k uzavření smlouvy o dílo na vícepráce.

Dokončení SAT - dodatečné dodávky:

1. Náhrada stanic ochranného systému GE30/31, vycházejícími z řady stanic G.E.Fanuc 90/30, výkonnějšími modely GE 90/70;
2. Doplnění tunelového trenažeru o programové vybavení tunelů MO s vazbou na SAT;
3. Doplnění indikace nebezpečných nákladů ADR na tunely vnitřního městského okruhu;
4. ZPI (zařízení pro poskytování informací) před tunel SAT.

Dílo bylo ukončeno a předáno k 30.11.2012

Oblast č. 2: Poskytování dopravních informací:

Popis postupu prací:

- byl proveden inženýring a zajištění příslušných povolení,
- bylo provedeno projektování Realizační dokumentace stavby,
- bylo provedeno projektování dopravně inženýrských opatření,
- byly provedeny přípravné a stavební práce,
- byla provedena demontáž 4 stávajících lokalit PIT
- byly provedeny práce na obnově stávajících lokalit – byla dokončena kompletní obnova 5-ti lokalit ZPI
- byly provedeny práce na dodávce nových lokalit – byla dokončena kompletní dodávka 12-ti lokalit ZPI
- byl proveden vývoj a testování rozšíření Řídicího systému HDŘÚ pro ovládání ZPI
- byl proveden návrh scénářů dopravy
- byla provedena integrace ZPI do Řídicího systému HDŘÚ
- byl proveden vývoj a testování Servisní aplikace ZPI
- byla provedena integrace stávajících lokalit ZPI do Řídicího systému HDŘÚ
- v průběhu realizace se vyskytly neočekávané překážky, které bez zavinění zhotovitele neumožnily dokončení díla ve sjednaném termínu. Jedná se zejména o vydaná zamítavá stanoviska orgánů, které jsou účastníky stavebního řízení, vyřizování výjimek z neočekávaných stavebních uzávěr, průtahy při jednáních s majiteli pozemků při vyřizování smluv o věcných břemenech, časová náročnost realizace přeložek inženýrských sítí, apod.
- byl podepsán dodatek ke smlouvě mezi zadavatelem a zhotovitelem, kterým se prodlužuje termín dokončení některých problematických lokalit.

Oblast č. 3: Harmonizace telematických systému na městském okruhu a radiálách

V druhém pololetí došlo k dokončení inženýrské a projekční činnosti a bylo přistoupeno k realizaci projektu „Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a vybraných radiálách“ v plném rozsahu přičemž všechny práce proběhly plánovaného dle harmonogramu.

0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD

PID Milánská

Stavba řeší opětovně zprovoznění zastávky autobusu MHD „Nad Přehradou“ v obou směrech, které měly nevyhovující parametry. Jednalo se o výměnu stávající konstrukce zastávkových zálivů, došlo k úpravě přilehlých chodníků, vč. provedení svislého i vodorovného značení s úpravou odvodnění.

Akce zrealizována a zkolaudována.

PID Českobrodská, otočka MHD

Rekonstrukce stávající otočky MHD BUS při ul. Českobrodská vč. dvou nástupišť a bezbariérových přechodů pro chodce. Jednalo se o pokračování 2. etapy s termínem dokončení v 2. polovině roku 2012.

Akce zrealizována a zkolaudována.

PID Švehlova

Předmětem stavby je výstavba nových autobusových zálivů v návaznosti na tramvajové zastávky, které svou polohou zlepšují přestupní vazby z BUS na TRAM a naopak. Akce proběhla v koordinaci s Dopravním podnikem (rekonstrukce TT).

Akce zrealizována.

0005967 - Michelská

Komunikace nevyhovovala svým šířkovým uspořádáním a velké dopravní zátěži současného automobilového provozu. realizace zlepšila parametry této komunikace a tím i zvýšila

bezpečnost silničního provozu. Byla provedena celková rekonstrukce a rozšíření komunikace, přeložky sítí, vybudovány opěrné zdi a zárubní zdi v úseku ul. U Plynárny - Vyskočilova. Akce byla rozdělena na dvě etapy: I. etapa U Plynárny - Ohradní a II. etapa Ohradní - Vyskočilova. Stavba byla koordinována s dalšími investory jako je PRE, PVS, PP. Stavba byla zahájena v roce 2010 II. etapou úsekem Vyskočilova – Prostřední. Realizace dalšího úseku II. etapy Prostřední – Ohradní byla zahájena v 5/2011 s ukončením v 10/2011. I. etapa Ohradní – U Plynárny byla zahájena v 12/2010 přípravnými pracemi a v roce 2011 byly položeny provizorní přeložky sítí v okolí mostu a provizorní lávky přes Botič. V 11/2012 došlo k ukončení realizace celé rekonstrukce. Dále budou řešeny majetkoprávní vztahy.

0006046 - Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.

V roce 2012 bylo čerpáno na tyto akce:

Štěrboholská spojka – PHS Počernice, Ke Garážím – propoj JS – 5. května, Meruňková, Střemchová, Horoměřická – most SO 71, Braunova, Husitská, Koněvova, Karlická x Pod Klapicí, Vyskočilova – nájezdová rampa, Českobrodská, Za Černým mostem, Nábřeží Kpt. Jaroše, Přátelství, Vyskočilova – vratná rampa, Mladých Běchovic - rozšíření, Jalodvorská - chodník, Do Panenek, Na Klenovce, Ke Krňovu – K Radotínu, Pod Harfou.

0006047 - Výkupy dokončených staveb

Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly doposud majetkoprávně vyrovnány. V současné době nejsou dořešeny výkupy na akci Roztocká, Jižní spojka – zavěšený most.

V roce 2012 byla po schválení kupní smlouvy V ZHMP a následném zápisu vkladu v Katastru nemovitostí uhrazena kupní cena jednomu z vlastníků, a to na akci Roztocká. Dále byla uhrazena aktualizace ZP v rámci akce Roztocká.

0006493 - Telematické systémy

Bylo realizováno rozšíření komplexního televizního dohledového systému na Jižní spoje a v oblasti Spořilova.

0007125 - Hlávkův most

Jedná se o sestavu několika mostů. Jako základní rozdělení jde o dva mostní objekty - klenbový a trémový. Klenbová část se skládá v podélném směru z velkých kleneb přes tok a z malých přes ostrov Štvanice, v příčném pak ze staré a nové části. Trémová část je přes plavební kanál (opět nová a stará část). Dalšími částmi soustavy jsou dva rámové podjezdy na obou předmostích.

Dle návrhu opravy mají být odstrojeny všechny mosty až na nosnou konstrukci, sanovány, přeizolovány, provedeny nové dilatace, opraveno odvodnění a vybudovány nové vozovky mostního typu. Nejstarší původní klenbové části mostů projektant navrhuje pro jejich nevyhovující stav kompletně snést a vybudovat nové – pohledové repliky.

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky jsou přidělovány na jeden rok.

V roce 2012 bylo čerpáno na přípravu a realizaci chodníků pouze z finančních prostředků poskytnutých příslušnými městskými částmi a to z důvodu, že TSK nebyly žádné finanční prostředky jako možná spoluúčast poskytnuty:

Praha 3 – celkem 22 oprav (výměna povrchu chodníků)

Praha 7 – celkem 2 opravy (výměna povrchu chodníků)

Praha 10 – celkem 12 oprav (výměna povrchu chodníků)

0008108 - U Sluncové, Praha 8

Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, chodníky ze zámkové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti.

Stavba byla zahájena v 9/2012 a realizována pouze v malém rozsahu. Realizace je ovlivněna koordinací s dalšími investory. Předpoklad ukončení 2013, dle přidělení finančních prostředků a koordinačních jednání s PP a SŽDC.

0008902 - Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ

Komunikace Karlovarská je pokračováním silnice první třídy I/6 na území HMP. Jedná se o místní sběrnou komunikaci kategorie B (podkategorie B2 městská tepnová), která zajišťuje přímou obsluhu okolní zástavby. Karlovarská prostřednictvím navazujících komunikací Bělohorská, Patočkova a Milady Horákové zajišťuje přímé propojení s centrem HMP a následně i s okolními městskými obvody a částmi.

Stavba byla ukončena v r. 2009 a v r. 2010 proběhlo kolaudační řízení a finanční vyhodnocení dle pravidel SFDI. V r. 2012 probíhala majetková dorovnání s vlastníky – úhrada za znalecký posudek pro potřebu ocenění nemovitosti.

0028002 - Cyklo Kačerov – Spořilov – Záběhllice, 2. etapa

- I. etapa dokončena

- II. etapa: realizace v roce 2012, bylo financováno z fondů EU a částečně z prostředků MHMP. Stavba je dokončena a zkolaudována.

0028003 - Cyklo Malá Chuchle – Barrandovský most

Začátek trasy je situován k obslužné komunikaci u jižní loděnice, kde stávající cyklotrasa A1 odbočuje k podjezdu pod ulicí Strakonická. Cyklotrasa je vedena podél levého břehu Vltavy.

Cyklotrasa je určena pro sloučený provoz cyklistů a chodců s úpravami pro vyloučení osoby se zrakovým postižením. Celková délka trasy je cca 1510 m a šířka 3,0 m (lokálně 4,0 m). Povrch je z asfaltu ABJ (ACO 8). Stavba je dokončena, zkolaudována a financována z fondu EU a částečně z prostředků MHMP.

0040649 - 5. května, oba směry, úsek Nuselský most - přemostění J. spojk

Rekonstrukce vozovky byla navržena v úseku Nuselský most – přemostění JS vč. ramp MÚK, výjezdů a nájezdů. V roce 2011 proběhla rekonstrukce vozovky v úseku Nuselský most – ul. Hvězdova v obou směrech. Předmětem stavby bylo provedení výměny živičného krytu vozovky s použitím obrusné vrstvy se schopností tlumit hluk z dopravy.

V roce 2012 byla provedena rekonstrukce vozovky v úseku Hvězdova – přemostění JS v obou směrech, mimo ramp, které budou zrealizovány v roce 2013 v závislosti na přidělení finančních prostředků.

0040933 - Revitalizace Rašínova nábřeží SO 02

V roce 2010 byla vybudována (objekt SO 01, SO 03) potřebná infrastruktura (přípojky vodovodu, el. Proudů a kanalizace). Dále byla obnovena kotevní stání (nové přípojky elektro a kanalizace). Jedná se o opravy nebytových prostorů v nábřežní zdi ke komerčnímu využití.

Stavební objekty 01 a 03 byly dokončeny a zkolaudovány. V 04/2012 byly započaty práce na posledním objektu SO 02. V 3. Q roku 2012 byly ze strany zřizovatele přiděleny chybějící fin. prostředky k dokončení dotčené stavby. Byly provedeny chybějící úseky vodovodů a

kanalizací vč. přípojek, čerpací jímky, sanace a úpravy nebytových prostor. Tímto je stavba dokončena.

0041162 - Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem - hranice Prahy 3. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách.

Pro rozšíření celkové šíře a zřízení chodníku i na severní straně je nutno vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Vzhledem ke složitosti probíhajících jednání nebylo možné stavbu dle předpokladu zahájit v původním termínu. Stavební úřad Prahy 3 si vyžádal nové projednání změny UR tak, aby bylo zohledněno vynechání části chodníků na severní straně v místech, kde vlastník pozemky odmítl prodat.

0041163 - Malešická, Praha 10

Rekonstrukce komunikace v úseku Malešické náměstí – hranice Prahy 3 spočívá ve výměně konstrukce vozovky a chodníků. V části úseku bylo doplněno odvodnění vč. dešťové kanalizace. Byly vybudovány chybějící chodníky a parkovací stání, dále byla provedena realizace bezpečnostních prvků pro chodce. Akce je členěna na 4 etapy. V roce 2012 byla zrealizována 1. etapa, v úseku od Malešického nám. po ulici Zálužanského, která byla uvedena do zkušebního provozu.

0041316 - Jižní spojka, rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května

Předmětem stavby je úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění především dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - Barrandovský most). Jedná se o levé odbočení z výše zmíněné rampy do ulice Chodovská, připojení z této rampy ve směru na Spořilov a přechody pro chodce. Součástí je výstavba nových dopravně-bezpečnostních prvků, dopravně navigační zařízení, značení a portály pro jejich umístění, vč. výstavby nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou. V r. 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutné komunikační propojení na Pražský okruh. Práce v r. 2012 zahrnovaly výstavbu portálu a jednoho poloportálu na Jižní spojnici a úpravu řídicího systému řízení. Současně byla zahájena 1. etapa stavby, která představuje realizaci 3 portálů pro informační barevné plošné tabule. Z důvodu nedostatku prostředků SFDI nebyla etapa dokončena, a bude pokračovat po přidělení fin. prostředků v r. 2013.

Akce spolufinancována SFDI.

0041347 - Opatovská, bezbariérový přístup

Předmětem stavby bylo vybudování nové bezbariérové úpravy ke stávajícímu podchodu při ulici Opatovská. Byla vybudována komunikace pro chodce oválného tvaru. Tato komunikace slouží pro osoby se sníženou pohyblivostí, chodcům a pro pohyb dětských kočárků. Stávající schodiště bylo opraveno bez zásahu do jeho tvaru. Dále byly osazeny tři stožáry VO. V rámci stavby došlo také k úpravě odvodnění.

0041349 - V Kuřatech - Rozdělená, Praha 22

Stavba řeší odstranění nevyhovujících parametrů komunikací včetně rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dále řeší úpravu dopravního režimu - opětné zprůjezdnění ulice Rozdělené a zjednosměrnění obou komunikací.

Akce zahájena v 07/2012 s plánovaným dokončením v roce 2013. V roce 2012 byla provedena kompletní rekonstrukce ulice Rozdělená a propojovací ulice mezi jmenovanými

ulicemi, dešťová kanalizace a přeložky kabelů. Kolaudační souhlas je vydaný na dešťovou kanalizaci – stoku B a C, na přeložky kabelů. Komunikace Rozdělená a část dešťové kanalizace – stoka A je povolena na předčasné užívání.

0041596 - Letenský tunel, sanace, injektáž

Předmětem stavby je provedení sanace ostění, utěsnění trhlin, úprava dilatačních spár v ostění tunelu, úprava povrchu ostění pro dokončení keramického obkladu tunelu. Realizace byla ukončena v 07/2012. Na základě stanoviska Policie ČR se připravují komplexní zkoušky Letenského tunelu, které proběhnou v roce 2013.

0041677 - Nuselský most – sanace

Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, opěry a pilíře), provedení nové izolace vozovky a nového vozovkového souvrství, výměna konstrukce chodníku, výměna odvodňovačů vč. svislých svodů, atd.

V roce 2012 byly provedeny nutné práce v tubusu metra. Práce budou pokračovat v roce 2013 dle přidělených finančních prostředků.

0041835 - Na Větrníku

Účelem stavby je oprava vozovky a chodníků ulice Na Větrníku. Stavba je rozdělena na 2. etapy.

V roce 2012 probíhala v rámci 2. etapy výměna stávající konstrukce vozovky včetně rekonstrukce chodníků, nového zpomalovacího prahu s přechodem pro chodce, odvodnění do stávající kanalizace.

Akce se realizovala bez přidružené komunikace u vysokoškolských kolejí, z důvodu koordinace se stavbou nového vodovodu, která bude realizována v roce 2013 v rámci 1. etapy (Ankarská – Myslivečkova), kde bude také kompletně vyměněna stávající konstrukce, zrekonstruovány chodníky a osázeny nové stromy.

Akce byla v r. 2012 financována se spoluúčastí MČ Praha 6, a to příspěvkem na realizaci akce, v celkové výši 6 300,0 tis. Kč.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra

Výstavba prvního provozního úseku trasy D pražského metra je nejdůležitější připravovanou dopravní stavbou na území hlavního města Prahy. Její výstavba se předpokládá v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice, délka této trasy je cca 10,6 km. Trasa metra I. D bude mít tyto stanice: Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice, Depo Písnice.

V prosinci 2012 byla na trasu metra I. D v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice podána žádost o územní rozhodnutí. Pro Magistrát hl. m. Prahy byly připraveny podklady pro výběr realizační varianty, cílem je maximální zefektivnění výstavby trasy při zachování všech podstatných přínosů trasy pro hl. m. Prahu.

0004534 - Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Motol)

Legislativní příprava:

Komunikace pro odvozovou trasu ze ZS-DEJ-S přes ulici Salabova

Dne 2. 10. 2012 Inženýring dopravních staveb a. s. zaslal DP stanovisko s doporučením v další legislativní činnosti nepokračovat. Dne 8. 10. 2012 DP odsouhlasil navržené řešení.

Terminál BUS Veleslavín

Územní rozhodnutí pro 2. změnu dokumentace k územnímu rozhodnutí ze strany odboru výstavby MČ Praha 6 bylo vydáno dne 6. 12. 2012. MČ Praha 6 řeší řízení v problematice podjatosti. Dne 15. 11. 2012 byl vyskladněn čistopis 3. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí a dne 16. 11. 2012 byl vyskladněn čistopis 2. změny dokumentace ke stavebnímu povolení, následně Inženýring dopravních staveb a.s. zahájil projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.

Stropní deska Dejvická

Stavební řízení bylo zahájeno dne 7. 11. 2012 a dne 21. 11. 2012 proběhlo místní šetření na odboru dopravních agend MHMP. Inženýring dopravních staveb a.s. předpokládá vydání stavebního povolení v 1. čtvrtletí 2013. Předpokládaný termín realizace je březen až listopad 2013.

Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Motol

Vedení DP na základě porady vedení ze dne 20. 11. 2012 rozhodlo definitivně o realizaci varianty projednávané Inženýringem dopravních staveb a.s. s termínem jejího zprovoznění optimálně k prosinci 2013. Dne 6. 11. 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto variantu.

Realizace:

- **SO 01 (stavební oddíl):** Byly dokončeny stavební a technologické úpravy ve stanici Dejvická související s dojezdem mechanizovaného štítu TBM (Tunnel Boring Machine) do stanice. Byla provedena prorážka obou traťových tunelů mechanizovanými štíty TBM.
- **SO 02:** Byla dokončena ražba levého a pravého traťového tunelu z Bořislavky (původně Červený vrch) do stanice Dejvická mechanizovaným štítem TBM. Probíhá trysková injektáž nadloží vzduchotechnických propojek.
- **SO 03:** Byly dokončeny železobetonové konstrukce vestibulu a podchodu stanice Bořislavka. Byly zahájeny práce na dnu stanice v rámci definitivní obezdívky.
- **SO 04:** Byly zahájeny demontážní práce logistiky TBM.
- **SO 05:** Probíhá hloubení a zajištění stavební jámy - 2. a 3. etapa. Probíhá ražba středního dílčího výrubu. Zahájeny izolační práce základové spáry podchodu ulice Evropská - sever.
- **SO 06:** Probíhají práce na vzduchotechnických propojkách.
- **SO 07:** Eskalátorový tunel - probíhá realizace vnitřních nosných konstrukcí. Ve stanici probíhají izolační práce a realizuje se definitivní obezdívka. Hloubení výtahové šachty pozastaveno.
- **SO 08:** Ve dvoukolejném tunelu probíhají izolační práce včetně železobetonové konstrukce definitivního ostění.
- **SO 09:** Probíhá izolace a následná betonáž nosných železobetonových konstrukcí.
- **SO 20, 21:** Probíhá pokládka kolejových betonů v obrátovém tunelu.

0026005 - Vybudování tramvajové trati Podbaba (6. výzva OPPK)

Stavba byla ukončena v roce 2011, v roce 2011 obdržel DP v režimu retrofinancování dotace ze státního rozpočtu a z EU za 1. etapu, v roce 2012 obdržel dotace za 2. etapu.

0028001 - Rekonstrukce tramvajové trati Podolské nábřeží (8. výzva OPPK)

Stavba byla ukončena v roce 2011, v roce 2012 obdržel DP v režimu retrofinancování dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a z EU.

MHMP – OMI

0000051 – Protihluková opatření

Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách, na základě požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů.

V 1. pololetí byla zajištěna aktualizace zadávací dokumentace protihlukových stěn u Jižní spojky (v úseku mezi ulicemi Záběhlická a Spořilovská), bylo zahájeno řízení na výběr zhotovitele. Ve druhém pololetí byla zajištěna dotace od SFDI. Nyní se zajišťuje přepracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a SFDI byl požádán o přesun dotace do r. 2013.

0000053 - Vysočanská radiála

Výstavba Vysočanské radiály (VR) řeší zlepšení dopravy jednak v oblasti trasy průmyslového polookruhu převedením zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu, dále VR převezme dopravní zátěž z ulice Chlumecké, která v současné době propojuje radiální směry v severovýchodním sektoru Prahy. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka je 5,7 km.

Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu dne 28.11.2011. Poslední kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) na stavbu nabylo právní moci dne 23.10.2012. Od této doby již probíhá řádné užívání stavby. Ve sledovaném období roku 2012 se realizovaly závěrečné práce spojené s dokončováním stavby, zejména pak polní cesty podél stavby, sadové úpravy a poslední předložky některých inženýrských sítí. Dále byly realizovány dokončovací práce na stavebních objektech, u kterých bylo objektivně nezbytné provést další dodatečně vyžadované práce. Jedná se především o dopravní značení stavby v souladu s novými bezpečnostními předpisy na rychlostních komunikacích včetně konstrukce portálů pro velkoplošné cedule dopravního značení. Další finanční prostředky byly čerpány na financování výkupů pozemků po dokončení stavby podle jejího skutečného zaměření. V návaznosti na smlouvy o budoucích smlouvách byly uzavřeny úplatné smlouvy na strpění přeložek plynovodních řadů na několik desítek soukromých pozemků.

0000065 – Strahovský tunel 2. stavba

Část A – MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovně křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6 křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které naváže stavba SAT – část B.

Realizace stavby je v současné době dokončena a stavba je převzata. V roce 2012 proběhla veškerá možná kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů. Části tunelů postavené v této stavbě bude možné zkolaudovat a vyčíslit až po provedeném zkušebním provozu celého komplexu tunelů MO Blanka. Ani v roce 2012 stále nebylo možné vyřešit majetkoprávní vztahy. V souvislosti s neuskutečněným dědickým řízením se stále nedaří znovu zahájit dodatečné stavební řízení a následné kolaudace již provedených vodních děl.

Část B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby SAT 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na připravovanou stavbu MO - Myslbekova – Prašný most.

V roce 2012 probíhalo pokračování výstavby tunelů a dokončování vnitřních konstrukcí a stavebně technické připravenosti pro zahájení montáže technologie od listopadu 2012. Práce probíhají dle posledního aktualizovaného harmonogramu. Na žádost MČ Praha 6 byla

z důvodu zlepšení dopravní situace v této oblasti dne 18.12. zprovozněna severní vozovka Patočkovy ul. až po křižovatku s ul. Sřešovickou a zprovoznění celé definitivní povrchové dopravy včetně tramvajového provozu je plánováno do 30.4.2013.

Soubor staveb městského okruhu „Blanka“

Jedná se o soubor tří staveb MO s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Tróju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka.

Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek.

Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO dojde k novému propojení MČ Praha 6 s MČ Praha 7 a MČ Praha 8.

0000079 - MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

Příprava stavby:

V průběhu I. pololetí 2012 trval provoz tramvajové trati a vozovek Letná, dopracovávala se projekčně hloubená varianta podchodu Holešovice v návaznosti na opravu železniční trati SŽDC. Probíhala příprava a práce na opěrách a mostovce Trojského mostu a částečně na oblouku, dotčené objekty sítí pro změnu SP a bylo zahájeno projednávání odvodnění předmostí. Projednávala se údržba stavby a předčasné užívání. Připravovalo se definitivní SP protipovodňových opatření Troja na základě aktualizace dokumentace stavebního povolení, zejména komunikací a vlastního valu. Zajišťovalo se projednání dokumentace stavebního povolení a povolení protihlukových opatření zejména v ulici V Holešovičkách. Ve II. pololetí r. 2012 bylo dokončeno jednání o podchodu Holešovice se Správou železniční dopravní cesty jako společné investice při rekonstrukci nádraží Holešovice (investor SŽDC) a výstavbě podchodu pod nádražím Holešovice (investor OMI MHMP). I nadále probíhala práce Trojského mostu a dotčených sítí pro změnu SP a projednávání odvodnění předmostí. Projednávala se také údržba stavby a předčasné užívání. Zajišťovalo se projednání dokumentace stavebního povolení a povolení protihlukových opatření zejména v ulici V Holešovičkách.

Realizace stavby :

V ražené části tunelů se pokládaly obrubníky, včetně odvodnění, obklady a probíhaly nátěry tunelů. V hloubených částech se dokončily injektáže průsaků. Byly předány stavební připravenosti pro montáž technologie. V technologické části byla dokončena montáž ocelových konstrukcí pro kabely a objektů hlavního větrání. Byla dokončena mostovka nového Trojského mostu, dále byla dokončena montáž a svařování oblouku nového Trojského mostu. Na povrchu byla dokončena rekonstrukce Letenského náměstí a ul. M. Horákové.

0000080 - MO Prašný most – Špejchar

Příprava stavby:

Náhrada za nemovitost objektu Stavebnin na základě nového posudku a schválení Zastupitelstvem HMP byla proplacena a objekt zdemolován. Tím byla umožněna výstavba definitivního podchodu z vestibulu Hradčanská severně do ulice Bubenečské. Dle jednání s MČ Praha 6 se pokračovalo v přípravě úprav projektové dokumentace a pracích na definitivních površích Hradčanská – Prašný most včetně zatravnění. Připravovala se rekonstrukce ulice na Valech. Dle postupu stavby se průběžně zajišťovalo světelné signalizační zařízení.

Realizace stavby:

Byly předány stavební připravenosti pro montáž technologie. Byl dokončen podchod Hradčanská do ul. Dejvická. Byla dokončena rekonstrukce ul. Na Valech v úseku Badeniho – Národní archiv.

0009515 - MO Myslbekova - Prašný most

Příprava stavby:

Byly připravovány testy povrchového vybavení na mostě Svatovítská. Stavba se koordinuje s napojením 22 kV na městský okruh. Byla projednávána dokumentace územního rozhodnutí a dokumentace stavebního povolení pro Multifunkční operační centrum Malovanka. Řešilo se odvolání ekologů k vydanému územnímu rozhodnutí pro Multifunkční operační centrum Malovanka. Ve vazbě na zachování podchodu pro pěší a přizpůsobení rampy se projednávala změna výškových a půdorysných dispozic garáží Prašný most a bylo zahájeno stavební řízení. Dle postupu stavby se zajišťovalo světelné signalizační zařízení.

Realizace stavby:

V tunelech pokračovaly práce na chodnících a odvodnění. Probíhala betonáž technologického centra 1. Na Prašném mostě byla v podzemních garážích provedena betonáž stropu, prováděly se izolace a zásypy. Dále probíhala montáž ocelových konstrukcí pro kabely. Byly zahájeny obklady tunelů, předány stavební připravenosti na Technologickém centru 1 a Technologickém centru 2, pokračovaly práce na garážích Prašný most.

0000081 – Pelc/Tyrolka – Balabenka

V I. pololetí roku 2012 se provádělo uzavření rozpracovanosti části dokumentace pro výběr zhotovitele DÚR. Dále probíhala příprava stavby v úrovni zajišťování stanovisek v procesu posuzování stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Probíhala také studijní příprava stavby s ohledem na další postup přípravy a jeho členění. V říjnu 2012 bylo MŽP ČR, s řadou podmínek a s doporučenými variantami pro další přípravu, vydáno kladné stanovisko.

0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála

Stavba Městského okruhu v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu. V pololetí roku 2012 se provádělo uzavření rozpracovanosti části dokumentace pro výběr zhotovitele DÚR. Dále probíhala příprava stavby v úrovni zajišťování stanovisek v procesu posuzování stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Probíhala také studijní příprava stavby s ohledem na další postup přípravy a jeho členění. V říjnu 2012 bylo MŽP ČR, s řadou podmínek a s doporučenými variantami pro další přípravu, vydáno kladné stanovisko.

0004663 - MÚK PPO - Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovně křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplnění křižovatkových pohybů mezi ul. Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8).

Dne 1.6.2012 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, dne 9.11.2012 byl vydán kolaudační souhlas na její řádný provoz. Ve sledovaném období roku 2012 byly dokončeny přeložky kanalizačních sběračů, mostní objekt přes ul. Kbelskou, násypové těleso přilehlé k mostu vč. násypu navazujících ramp, retenční nádrž, odvodnění a osvětlení vozovek a přímo vlastní vozovkové souvrství většiny křižovatkových větví.

0008313 – Libeňská spojka

Komunikační propojení podle územního plánu. Dopravní stavba navazující na síť hlavních komunikací propojující Městský okruh v Libni s Proseckou radiálou (křižovatkou Zenklova x Liberecká). Akce je připravována v souboru se stavbami č. 0081 – Pelc/Tyrolka - Balabenka a č. 0094 – Balabenka – Štěrboholská radiála. V roce 2010 se dokončilo dopracování dokumentace EIA, a to podle rozborové studie velkého množství požadavků Ministerstva životního prostředí. Požadavky se týkaly celé aglomerace, nikoli pouze území, kde se stavba plánuje. Šlo o dopracování dalších technických variant, jejich posouzení vlivů na životní prostředí a dopadů do celé aglomerace, a také nové vizualizace a videa. Nová opětná žádost na MŽP byla podána 13.12. 2010. V pololetí roku 2012 se provádělo uzavření rozpracovanosti části dokumentace pro výběr zhotovitele DÚR. Dále probíhala příprava stavby v úrovni zajišťování stanovisek v procesu posuzování stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Probíhala také studijní příprava stavby s ohledem na další postup přípravy a jeho členění. V říjnu 2012 bylo MŽP ČR, s řadou podmínek a s doporučenými variantami pro další přípravu, vydáno kladné stanovisko.

0009276 - Chaby – stavba 50

Předmětem stavby je druhý úsek „Jinočanské spojky“. Jedná se o čtyřproudovou komunikaci mezi ulicí Jeremiášovou a ulicí K Třebonicím, která navazuje na již dokončený úsek ulice K Třebonicím - Pražský okruh. V roce 2012 byly dokončeny zbývající výkupy pozemků dotčených trvalým zábořem stavby a pokračovaly stavební práce zejména na stavebním objektu SO 201- Most přes Dalejský potok. V rámci objektu SO101 – komunikace byla uvedena křižovatka s ulicí Jeremiášova do předčasného užívání. Předpoklad zprovoznění nové komunikace je v 09/2013 a úplné dokončení vč. kolaudace v roce 2014.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu

Odvodňovací štola má zajistit organizovaný svod podzemních vod mimo vozovky ve Strahovském tunelu. Ražba štoly byla ukončena v 12/2011 ve staničení 750 m od začátku přístupové štoly. V průběhu r. 2012 probíhalo vyhodnocování účinnosti provedené štoly a na jeho základě se mělo rozhodnout o případném pokračování ražby až k severnímu portálu SAT, kde jsou také výrazné záteky na vozovkách, nebo o definitivním ukončení ražeb, realizaci sekundární obezdívky a technologickém vyzbrojení štoly.

Rozhodnutí o ukončení SO 8101 a provedení definitivních obezdívek včetně montáže technologického vybavení v původním rozsahu dosud nebylo provedeno. Připravuje se předklad do Rady ve smyslu návrhu nepokračování v ražbách a dokončení štoly.

0009567 – Radlická radiála JZM – Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

V uplynulém roce pokračovala příprava stavby. Bylo požádáno o územní rozhodnutí na stavebním úřadě Městské části Praha 5, který si následně vyžádal doplnění a úpravu předložené dokumentace. Na doplnění dokumentace se pracuje. Současně proběhly dvě prezentace projektového řešení, které měly za následek sepsání petic a jejich doručení na

obec hl. m. Prahu. Řešení petic odsouhlasilo usnesení RHMP č. 2180 na svém zasedání 11.12.2012, jehož výsledkem je stanovení dořešení několika sporných otázek. Souběžně s povolovacím řízením byla připravena možnost zahájení podrobného geologického průzkumu budoucího tunelu Radlice a průzkumů po celé délce trasy tak, aby jeho výsledky požadované procesem EIA bylo možno zahrnout do další fáze projektu. Bylo uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele průzkumných prací a byl vybrán vlastní zhotovitel. Dosud však nedošlo k jeho potvrzení v RHMP, které je předpokladem pro ukončení výběrového řízení a následné zahájení průzkumných prací.

0040759 - Multifunkční operační středisko Malovanka

Objekt MOS Malovanka je vybudován v prostoru stávající rozpěrné konstrukce podzemních pilotových stěn hloubeného automobilového tunelu Strahov. Rozpěrnou konstrukci tvoří tři podlaží podzemních garáží. V jedné části tohoto prostoru bude realizován čtyřpodlažní objekt se třemi podzemními a jedním nadzemním podlažím, zbývající prostory budou upraveny na podzemní garáže, jehož horní plocha bude upravena na park.

V objektu MOS budou vybudovány prostory pro Centrální dopravní ústřednu hl. m. Prahy ČŘÚ tzn. hlavní sál a další dispečerská pracoviště, shromažďovací a dispečerská pracoviště pro zasedání krizového štábu hl. m. Prahy OKŘ, prostory pro DC MHMP (datové centrum), kancelářské prostory pro TSK hl. m. Prahy a informační centrum MČ Prahy 6. Začátkem roku 2012 bylo vydáno na stavbu MOS Malovanka územní rozhodnutí. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto MHMP o způsobu dalšího pokračování akce. V březnu bylo vypsáno „Užší výběrové řízení dle § 28 zákona 137/2006 k prokázání kvalifikace“ na stavební a technický dozor, na stavební práce a provozní technologii objektu MOS a na dodávku dopravní řídicí ústředny. Zároveň s tím byl dán pokyn ke zpracování dodatku dokumentace ke stavebnímu povolení a uzavřena smlouva s autorizovaným inspektorem na zajištění vydání stavebního povolení, které bylo získáno v září. Souběžně s tím byly zpracovány zadávací dokumentace včetně smluvních, obchodních a zadávacích podmínek na stavební a technický dozor a na stavební práce a provozní technologii a rozpracována tato dokumentace na dodávku dopravní řídicí ústředny.

0041675 – Odstraňování hlukové zátěže

V roce 2012 nebyla provedena žádná příprava (v úrovni města nebylo rozhodnuto o dalším postupu).

0041676 – Protihluková opatření Spořilovská

V1. pololetí roku 2012 byl proveden čistopis projednané studie opatření, dále nebylo rozhodnuto vedením města o dalším postupu. Ve druhém pololetí byla dále záležitost řešena na úrovni TSK.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2012 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a samospráva													
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová													
MHMP - FON	0022130	OPPK - Vybud. NOVÉ ENERGIE	31 884,75	17 902,78	0,00	11 441,60		11 441,55	100,00			0,00	2 540,36
MHMP - FON	0022155	OPPK - Modern. centra experiment.	9 282,00	6 370,22	0,00	2 457,20		2 457,27	100,00			0,00	454,58
MHMP - FON	0022169	OPPK-Výzkumné laboratoře buněchr	23 139,66	9 982,82	0,00	11 331,40		11 331,42	100,00			0,00	1 825,43
MHMP - FON	0022171	OPPK-Požiz. přístrojů a vybavení	36 700,22	422,52	0,00	27 053,50		27 053,48	100,00			0,00	9 224,20
MHMP - FON	0024010	OPPK - Vyb. centra lék. nanotech.	33 737,88	0,00	0,00	25 511,10		25 511,06	100,00			0,00	8 226,78
MHMP - FON	0024024	OPPK-Modern. lab. pro tráv. ústr.	5 186,30	0,00	0,00	4 674,20		4 674,08	100,00			0,00	512,10
MHMP - FON	0034166	OPPA-Projektové vyučování	360,00	0,00	0,00	360,00		360,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0034299	OPPA-Inovace na Gymnáziu Na Zát	299,57	0,00	0,00	299,50		299,57	100,02			0,00	0,07
MHMP - FON	0034384	OPPA-Vyšší technická gramotnost	1 062,00	0,00	0,00	1 060,30		1 060,27	100,00			0,00	1,70
MHMP - FON	0034425	OPPA-PORTA SCIENTIARUM NATU	136,00	0,00	0,00	135,60		135,65	100,04			0,00	0,40
MHMP - FON	0034428	OPPA-Moderní metody	260,00	0,00	0,00	260,00		260,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OMI	0040126	Pražská konzervatoř Na Rejdišti-vy	134 596,60	134 301,56	0,00	294,60		294,57	99,99			0,00	0,44
MHMP - OMI	0040548	SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku	158 877,00	100 192,69	0,00	12 239,40		12 238,83	100,00			0,00	46 444,91
MHMP - OMI	0041171	MŠ Slivenec-výstavba	74 314,20	16 701,20	0,00	30 000,00		29 999,94	100,00			0,00	27 613,00
MHMP - OMI	0041505	ZŠ Dolní Počernice	180 000,00	2 308,39	0,00	60,00		57,60	96,00			0,00	177 631,61
MHMP - OMI	0041555	Výst.areálu MŠ P22-Uhříněves	51 976,00	2 000,00	0,00	40 000,00		39 998,87	100,00			0,00	9 976,00
MHMP - OMI	0041847	ZŠ Nebušice-rekonstrukce UTa ZTI	5 806,04	0,00	0,00	4 940,00		4 940,00	100,00			0,00	866,04
MHMP - SMS	0030014	OPPA - Řemeslo žije! II	972,01	747,71	0,00	224,30		0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0040472	Projektová dokum.a inženýrská čin	23 894,90	9 405,87	0,00	4 485,00		4 484,92	100,00			0,00	10 004,03
MHMP - SMS	0041026	DDM ULITA P3-zázemí sportovišť N	18 865,60	587,40	0,00	8 778,20		8 778,00	100,00			0,00	9 500,00
MHMP - SMS	0041318	SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.služb	3 055,35	1 756,25	0,00	1 299,10		1 299,06	100,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041319	SŠ,ZŠ a MŠ Chotouňská,P10-rek.ob	7 537,00	9,90	0,00	6 238,00		6 237,16	99,99			0,00	1 289,10
MHMP - SMS	0041352	GYM. PERNEROVA P8 - rek.elektro	15 577,00	189,60	0,00	8 887,00		8 886,68	100,00			0,00	6 500,40
MHMP - SMS	0041353	SOŠ A SOU WEILOVA P10 - rek.bu	39 250,50	24 250,47	0,00	11 454,00		11 453,80	100,00			0,00	3 546,03
MHMP - SMS	0041364	VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 - rek.dv	6 514,70	5 696,27	0,00	796,70		796,81	100,01			0,00	21,73
MHMP - SMS	0041365	OU VYŠEHRAD P2 - rek. okenních v	6 285,60	5 635,20	0,00	608,90		596,47	97,96			0,00	41,50
MHMP - SMS	0041370	SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ - rek	15 435,00	342,00	0,00	8 593,00		8 592,89	100,00			0,00	6 500,00
MHMP - SMS	0041385	OU Vyšehrad P2-sanace stěn	12 728,70	7 767,80	0,00	4 960,70		4 954,41	99,87			0,00	0,20
MHMP - SMS	0041387	ZŠpro žáky s por.uč.P6-rek.elektro	6 792,00	218,94	0,00	4 573,00		4 572,45	99,99			0,00	2 000,06
MHMP - SMS	0041388	OA čsl. Dr.E.Beneše-rekonstrukce s	8 282,60	6 272,51	0,00	1 460,20		1 460,17	100,00			0,00	549,89
MHMP - SMS	0041389	MŠ SPEC.ŠTÍBROVA-rek.oken,vnitř	20 395,90	423,96	0,00	19 971,90		19 971,89	100,00			0,00	0,04
MHMP - SMS	0041626	TANEČNÍ KONZERVATOŘ-rek.čelní	1 904,30	209,86	0,00	1 694,30		1 694,23	100,00			0,00	0,14
MHMP - SMS	0041679	DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P9-rek.ok	6 525,10	0,00	0,00	6 525,10		6 525,06	100,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041680	DD KLÁNOVICE,P9-rek.budovy č.4	7 000,00	0,00	0,00	5 222,20		5 207,99	99,73			0,00	1 777,80
MHMP - SMS	0041681	GYM.BOTIČSKÁ P2 - rek.střechy	6 321,00	0,00	0,00	6 321,00		6 320,73	100,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041682	GYM.PŘIPOTOČNÍ P 10 rek. fasády	0,50	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041683	OA Kubelíkova P3 rek.oken,zatepl.s	6 092,00	0,00	0,00	6 092,00		5 992,33	98,36			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041684	OA Vinohradská P2 rek.kotelny a sc	4 730,00	0,00	0,00	3 730,00		3 729,06	99,97			0,00	1 000,00
MHMP - SMS	0041685	OU Vyšehrad P2 rek.pavilonu	4 000,00	0,00	0,00	0,00		25,88	***			0,00	4 000,00

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění SČ k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
MHMP - SMS	0041686	SOU g. a pod. modern.nák.výtahu, r	3 916,60	0,00	0,00	3 916,60		3 916,53	100,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041687	ZŠ PRAKT. VINOHRADSKÁ P2 rek.	9 810,10	0,00	0,00	9 810,10		9 784,56	99,74			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041689	SS - COPTH PODEBRADSKÁ P9 - r	3 743,00	0,00	0,00	3 743,00		3 742,72	99,99			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041690	VOŠ A SPŠ POT. TECHNOL. P2 rek.	9 300,00	0,00	0,00	4 300,00		4 299,70	99,99			0,00	5 000,00
MHMP - SMS	0041691	Dofin.nezpůsob.výdajů zateplení O	17 175,60	0,00	0,00	0,00		48,00	***			0,00	17 175,60
MHMP - SMS	0041692	VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oke	78,40	0,00	0,00	78,40		78,40	100,00			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041694	Rezerva na přestavby škol a akce P	97 252,70	0,00	0,00	150,00		0,00	0,00			0,00	97 102,70
MHMP - SMS	0041695	GYM. PROF.J.PATOČKY P1-rek.stř	4 684,00	0,00	0,00	4 684,00		4 682,76	99,97			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041696	GYM.Ch.Dopplera P5 rek.rozvodů U	9 997,00	0,00	0,00	5 797,00		5 796,73	100,00			0,00	4 200,00
MHMP - SMS	0041697	OA HOVORČOVICKÁ P8 rek.výdejn	12 878,20	0,00	0,00	7 878,20		7 878,19	100,00			0,00	5 000,00
MHMP - SMS	0041795	SOU OHRADNÍ,P4-rek.ZTI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		3 964,67	99,12			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041796	SPŠ NA TŘEBEŠINĚ,P10-rek.elektro	9 059,00	0,00	0,00	1 059,00		1 059,00	100,00			0,00	8 000,00
MHMP - SMS	0041797	OA HOVORČOVICKÁ,P3-rek.ZTI	8 676,50	0,00	0,00	8 676,50		8 454,91	97,45			0,00	0,00
MHMP - SMS	0041971	VOŠPg a SOŠPg a GYM.P6-rek.pob	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00			0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0041810	Zatepl.hor.podl.soub.budov v ubyt.	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	1 753,97	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0041811	Snížení energ.nár.obj.ubyt.zař.Podh	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 295,37	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0041812	Rek.a zatepl.fasády bud.Jezd.stř.Zn	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	64,09	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0041864	Pořízení mobilní chladicí věže	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	485,26	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM MĚŠICKÁ P9	0041852	Rek.havarijního stavu střechy	2 310,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00	60,00	34,20	0,00	0,00
DDM PŘEMÝŠLENSKÁ P8	0041798	Rekonstrukce rozvodů topení	1 176,77	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,00	0,00	12,77	0,00	12,77
DDM PŘEMÝŠLENSKÁ P8	0041861	Rekonstrukce střešní krytiny	2 012,70	0,00	0,00	2 012,70	2 012,70	2 012,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM SLEZSKÁ P2	0041693	Rek.elektro Vratislavova	1 300,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	300,00	174,60	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0041806	Rek.povrchu univerzálního hřiště	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 109,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0041735	Rekonstrukce kotelny	2 364,30	0,00	0,00	2 364,30	2 364,30	2 364,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0041844	Rekonstrukce kotle	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	2 384,03	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0041630	Rek.vedlejších prostor ve šk.kuchy	567,00	564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2,88	0,00	2,88
GYM. ARABSKÁ P6	0041765	Rek.víceúčelového hřiště	2 100,00	0,00	0,00	1 817,70	1 817,70	1 817,67	100,00	0,00	0,00	0,00	282,30
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0041763	Rek.venkovní běžecké dráhy	363,60	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	4,44	4,44	0,00	59,16
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0041764	Rek.venkovního basketbal.hřiště	446,40	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	46,40
GYM. J.KEPLERA P6	0010046	EU-zateplení objektu GYM. J.KEPLE	10 969,10	10 434,00	0,00	535,10	535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. J.NERUDY HELLICHO	0010043	EU-zateplení objektu GYM.J.NERUD	19 493,50	0,00	0,00	16 875,50	16 875,53	20 458,88	121,23	0,00	0,00	0,00	2 618,00
GYM. J.NERUDY HELLICHO	0041285	Projekt OP-ŽP+jejich administrace	280,75	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	***	23,56	23,56	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0041766	Rek.a modern.venkovního sportoviš	6 100,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98	0,00	0,00	0,00	3 600,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0041972	Rekonstrukce rozvodů vody	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	17,80	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0041562	Zateplení 4.p.školy-PD	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	200,00	0,00	200,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0041654	Interaktivní tabule,kopírovací stroj	313,85	136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	***	176,88	176,88	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0041770	Rek.soc.zař.a šatny gymn.tělocvičn	330,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	120,74	0,00	180,00
GYM. NAD KAVALÍRKOU P	0041762	Dokonč.rek.šk.sportoviště-atlet.čas	912,61	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	112,61	112,61	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0010045	EU-zateplení objektu GYM. OHRAD	10 961,60	9 970,40	0,00	6 063,30	6 063,27	42,00	0,69	92,00	0,00	0,00	-5 164,10
GYM. PERNEROVA P8	0041860	Nákup a instalace serveru	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0041800	Rek.WC hlavní budovy gymnázia	2 358,00	0,00	0,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0041865	Rek.havar.stavu hygienického zař.	2 396,80	0,00	0,00	2 396,80	2 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NA	0041822	Příspěvek na rek.služeb.bytu školní	889,50	0,00	0,00	889,50	889,50	889,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	0010048	EU-zateplení objektu GYM. VODĚRA	27 392,00	21 473,86	0,00	17 221,10	17 221,08	0,00	0,00	3 826,52	3 825,54	0,00	-15 129,48
GYM.MALOSTRANSKÉ,JOS	0041857	Nákup velkokapacit.kopírovacího za	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS NAHORNÍ P8	0041634	Rek.oplocení a kanalizace	2 276,70	1 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	***	374,09	366,17	0,00	0,00

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ	0041767	Úprava povrchu dětského hřiště	750,00	0,00	0,00	500,00	500,00	499,88	99,98	0,00	0,00	0,00	250,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ	0041809	Ohřev TUV v obj.DM Na Topolce 1,P	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	290,12	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOR NA REJDIŠ	0010005	NF-Podminky pro rozvoj talentů-roz	35 485,58	26 385,69	0,00	1 008,70	1 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,19
KONZERVATOR, VOŠ J.J. F	0041975	Rekonstrukce kanalizace	948,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0041834	Dodání a montáž venkovních žaluzi	263,70	0,00	0,00	263,70	263,70	205,98	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00
OA DUŠNÍ P1	0041384	Rekonstrukce výtahu	1 600,00	1 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	7,05	0,00	7,05
OA KRUPKOVO NAM. P6	0041548	EPC-otopný systém OA Krupkovo r	256,00	127,51	0,00	128,00	128,00	127,51	99,62	0,00	0,00	0,00	0,49
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0041769	Výměna podlahy tělocvičny	379,53	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29,53
SOU GASTRON. A PODNIKA	0010049	EU-zateplení objektu SOU GASTRO	28 241,70	25 239,51	0,00	936,70	936,70	920,20	98,24	0,00	0,33	0,00	2 065,49
SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ	0041027	2.etapa rekonstrukce výtahu	1 997,04	1 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	599,11	0,00	599,11
SOU OHRADNÍ P4	0010050	EU-zateplení objektu SOU OHRADN	18 892,70	3 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 923,76	0,00	15 689,73
SOU OHRADNÍ P4	0041858	Nákup a instal.Wi-Fi připoj.na intern	467,00	0,00	0,00	467,00	467,00	466,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0041976	Nákup 2 referentských vozidel	641,00	0,00	0,00	641,00	641,00	640,33	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	0041804	Rek.rozvodů vody a kanalizace obj.	950,60	0,00	0,00	950,60	950,60	950,54	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0041805	Rekonstrukce rozvaděče NN	698,00	0,00	0,00	698,00	698,00	697,35	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU SLUŽ.NOVOVÝSOČAN	0041547	EPC-otopný systém SOU služ.Novo	1 560,00	779,70	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
SOŠ A SOU WEILOVA P10	0041807	Dovybavení a zprovoznění DM	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU ČAKOVICE P9	0041813	Instalace solár.kolektorů na ohřev T	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 316,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0041801	Rek.střechy nad dílnami	2 376,77	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	100,00	0,00	0,77	0,00	0,77
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0010047	EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEB	50 480,40	34 562,34	0,00	2 548,20	1 892,46	937,30	36,78	0,00	764,36	0,00	13 369,86
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0041823	Zateplení fasády dílen	2 751,41	0,00	0,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	100,00	0,00	398,41	0,00	398,41
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESL	0041549	EPC-otopný systém SSPŠ Preslova	600,00	299,01	0,00	300,00	300,00	299,01	99,67	0,00	0,99	0,00	0,99
SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESL	0041867	Rek.havar.stavu datové sítě	2 375,60	0,00	0,00	2 375,60	2 375,60	2 375,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0010042	EU-zateplení objektu SPŠ STROJ.Š	15 757,00	14 934,57	0,00	822,20	822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0041284	Projekt OP-ŽP+jejich administrace	838,40	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	42,00	0,00	42,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0041973	Rekonstrukce elektrických rozvodů	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBR.	0041974	Rekonstrukce kanalizace	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ	0010019	NF-Perspektis 21	34 694,48	30 837,96	0,00	1 465,20	1 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,32
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ	0041638	Rek.laboratoře měření	2 032,70	985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	***	1 047,17	1 047,17	0,00	0,00
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ	0041768	Úpr.venkov.sport.hřiště-atlet.část	200,37	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00	50,37	50,37	0,00	0,00
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ	0041808	Výměna otvorových výplní	1 687,20	0,00	0,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00	90,20	90,20	0,00	0,00
SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ	0041821	Rekonstrukce sociálního zařízení	1 979,50	0,00	0,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00	27,50	27,38	0,00	0,00
SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P	0032668	OPPA- Inovace vzdělávacího prográ	3 336,50	1 172,85	0,00	0,00	0,00	42,32	***	0,00	0,00	0,00	2 163,65
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P	0041771	Technologie vedoucí ke zkalit.vody	940,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	490,00
SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P	0041977	Rekonstrukce sociálního zařízení	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0041594	Rek.suterénu-havarijní stav	1 600,00	1 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	50,23	0,00	50,23
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P	0041794	Výměna transformátoru	402,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NAM	0041859	Rek.střechy přístavku v havar.stavu	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0041866	Proj.,inženýr.a příprav.činn.-Rek.po	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00	250,92	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0041632	Rek.oken objektu Na Poříčí	1 766,80	0,00	0,00	766,80	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
ZUŠ KRŤINSKÁ P4	0041803	Rek.havárie kanalizace	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRAKT. POD RADNICÍ P	0041760	Vybudování plynové kotelny	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRAKTICKÁ VOKOVICKÁ	0041635	Zhotovení dveří v objektu	336,58	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	183,00	186,58	0,00	3,58
ZŠ TOLERANCE MOCHOVS	0010044	EU-zateplení objektu ZŠ TOLERAN	7 815,30	6 051,60	0,00	3 470,40	3 470,42	0,00	0,00	979,80	0,00	0,00	-2 686,50*
Správce: 0005 - JUDr. Helena Chudomelová celkem			1 507 894,09	548 501,36	0,00	452 852,40	113 970,37	411 142,52	90,79	7 348,14	13 243,09	0,00	499 192,20

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Zdroje HMP (včetně stát. dotací prostřednictvím HMP)					Zdroje organizace/MČ		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2011	RS	RU	Investiční transfery 1.1.-31.12.2012	Skutečné čerpání 1.1.-31.12.2012	% plnění Sč k RU	Rozpočet rok 2012	Čerpání 1.1.-31.12.2012	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2012								
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková													
MHMP - FON	0022197	OPPK-Vybud. centr. OZBPOŽP	69 941,60	68 596,41	0,00	1 295,30		1 295,37	100,01			0,00	49,89
MHMP - FON	0032766	OPPA-Prioritní osa 1 - 2. výzva	1 935,70	1 625,22	0,00	80,00		80,00	100,00			0,00	230,48
MHMP - FON	0033377	OPPA-Prioritní osa 1 - 3. výzva	1 916,29	950,90	0,00	297,30		297,31	100,00			0,00	668,09
MHMP - FON	0034456	OPPA-Prioritní osa 1 - 4. výzva	4 680,00	0,00	0,00	584,00		584,00	100,00			0,00	4 096,00
MHMP - FON	0034458	OPPA-Prioritní osa 3 - 4. výzva	4 050,00	0,00	0,00	2 046,70		2 046,70	100,00			0,00	2 003,30
Správce: 0008 - Ing. Eva Vorlíčková celkem			82 523,59	71 172,53	0,00	4 303,30	0,00	4 303,38	100,00	0,00	0,00	0,00	7 047,76

Celkem odbory MHMP			1 242 972,65	424 868,45	0,00	342 529,60		341 803,74	99,79	0,00	0,00	0,00	475 574,61
Celkem PO			347 445,02	194 805,43	0,00	114 626,10	113 970,37	73 642,16	64,25	7 348,14	13 243,09	0,00	30 665,35

Celkem			1 590 417,68	619 673,88	0,00	457 155,70	113 970,37	415 445,90	90,88	7 348,14	13 243,09	0,00	506 239,96
--------	--	--	--------------	------------	------	------------	------------	------------	-------	----------	-----------	------	------------

Součet celkem (PO příspěvek + Odbory MHMP skutečné čerpání)								455 774,11	99,70				
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------	--	--	--	--

*) akce je v režimu retrofinancování - poskytnutý transfer ze stát. rozpočtu uvolní zdroje na splátku půjčky HMP

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

MHMP – FON

0022130 – OPPK - Vybud. NOVÉ ENERGIE

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. Cílem projektu je vytvořit inovační centrum, které bude zaměřeno na výzkum dějů probíhajících při proudění vícefázového kontinua. Důraz bude kladen na výzkum procesů při pochodech typických při oddělování pevných příměsí z plynného, nebo kapalného nosného média, nebo kapalných příměsí z média plynného.

0022155 – OPPK – Modern. centra experiment. biologie rostlin

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. Záměrem projektu je zvýšit konkurenceschopnost výzkumného Centra experimentální biologie rostlin UK, zabezpečit jeho další efektivní rozvoj po stránce kapacit, směřování výzkumu, personálního zabezpečení a podpořit spolupráci Centra s partnerskými organizacemi. Toho chce žadatel dosáhnout realizací dílčích cílů definovaných analýzou potřeb, které představují zvýšení efektivity využití prostor prostřednictvím vnitřní rekonstrukce laboratoří a vestavbou galerií, modernizací přístrojového vybavení a rozšířením kapacity a kvality kultivačního zázemí. Realizace projektu výrazně zvýší kapacitu i kvalitu základního výzkumu realizovaného jednotlivými pracovními týmy Centra a prohloubí vztahy s výzkumnými partnerskými organizacemi. Pokud by nebyl projekt realizován, došlo by ke zpomalení vývoje tohoto progresivního pracoviště, postupné stagnaci, ztrátě mezinárodního renomé a výraznému poklesu konkurenceschopnosti v prostředí dynamicky se rozvíjejících regionálních pracovišť.

0022169 – OPPK – Modern. laboratoře biologie a metabolomiky

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. Ústav dědičných metabolických poruch má řadu vysoce erudovaných pracovníků i vynikajících výzkumných výsledků (včetně např. ocenění Česká hlava), ale nemá dostatečně kvalitní laboratorní zázemí. Proto si projekt klade za cíl rozšířit a modernizovat prostorové i přístrojové vybavení tak, aby mohly vzniknout výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky. Ty budou studovat buněčné procesy u dědičných metabolických poruch na morfologické úrovni i pomocí velmi citlivé LC-MS/MS technologie. Výsledky výzkumů by pak mohly vést k novým diagnostickým postupům či léčbě pro tato dosud obtížně léčitelná a často smrtelná onemocnění.

0022171 – OPPK – Poříz. přístrojů a vybavení

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je České vysoké učení technické v Praze. Cílem projektu je vybavení špičkového pracoviště na ČVUT FEL (Centra návrhu, výroby a diagnostiky funkčních vzorků - CEDR) tak, aby bylo schopno vyrobit specifické přípravky a funkční vzorky, které vědečtí pracovníci potřebují ke své výzkumné činnosti a tvůrčí práci. Centrum tak bude poskytovat široké spektrum vstupů pro výzkum, které nemůže být současnými pracovišti zajištěno. Cílovou skupinou jsou vědečtí a vývojoví pracovníci, ať již z veřejného či soukromého sektoru.

0024010 – OPPK - Vyb. centra lék. nanotech.

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. Hlavním cílem jsou stavební úpravy a následná ekonomicky výhodná modernizace stávajících přístrojů s nezbytným pořízením moderních přístrojů a jejich funkční seskupení do jednoho centra. Za velmi hospodárných podmínek tak vznikne unikátní pracoviště, které z hlediska vybavenosti bude patřit na vysoce nadprůměrné místo v ČR i v EU. Výsledky výzkumu

umožněného projektem budou dány jako základ pro aplikaci do klinické medicíny a mohou mít jasný praktický vliv na zlepšení zdravotní péče.

0024024 – OPPK - Modern. lab. pro tráv. ústr.

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Univerzita Karlova v Praze. Projekt Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí (LVNTÚ) na Ústavu patologie 3. LF UK je nutné zrealizovat, aby byl umožněn hlubší a rozsáhlejší výzkum specializovaný na nádory trávicího ústrojí. Projekt je určen nemocným s nádorovými onemocněními, kdy výstupy projektu mohou přinést nové diagnostické a léčebné metody, ale také zaměstnancům žadatele, partnera a pedagogům i studentům.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

0034166 OPPA-Projektové vyučování

Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 360 tis. Kč, a sice na pořízení tiskařského stroje.

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

0034299 - OPPA - Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů na Gymnáziu Na Zatlance

Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 300 tis. Kč, a sice na pořízení učebních pomůcek (spektrometr, interaktivní tabule s příslušenstvím) a nutné stavební úpravy v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34299.

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

0034384 - OPPA - Vyšší technická gramotnost oboru MIEZ

Na tuto akci byly v roce 2012 čerpány výdaje v celkové výši 1 060,27 Kč jsou určeny na pořízení technického vybavení (vytápění, tepelné čerpadlo, solární ohřev, řídicí jednotka, velín) v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34384.

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

0034425 - OPPA - PORTA SCIENTIARUM NATURALIUM

Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 135,65 tis. Kč, a sice na pořízení interaktivní tabule v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34425.

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

0034428 - OPPA - Praktické a moderní metody ve výchovně vzdělávacím procesu

Na tuto akci bylo v roce 2012 čerpáno 260 tis. Kč, a sice na pořízení interaktivní tabule a nutné stavební úpravy v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/3.1.00/34428.

MHMP - OMI

0040548 – SOŠ Stav. a Zahrad. P9

V roce 2012 byla dokončena etapa 002 – Výstavba skleníku a etapa 003 – Technická infrastruktura. Dofinancováno bude v roce 2013 spolu s dokončením projektové přípravy a výběru dodavatele na etapu 004 – Zateplení budovy Jarov, která by měla být zahájena.

0041171 - MŠ Slivenec – výstavba

Stavba obsahuje dvoupodlažní budovu mateřské školy se čtyřmi odděleními pro cca 100 dětí, situovanou severně od ulice Ke Smíchovu u stávajícího objektu ZŠ a foyer, který spojuje novou MŠ se stávající budovou ZŠ.

V I. pololetí 2012 byly provedeny přípojky kanalizace, vody, elektro a topení k objektu SO 01 - mateřská škola, dále bylo provedeno souvrství spodní stavby včetně ležaté kanalizace a drenáž pro odvod vody od spodní stavby. Proběhly práce na železobetonových konstrukcích 1.NP včetně zdění nosného zdiva. Byla dokončena II. fáze záchranného archeologického výzkumu, zajišťovaného Archeologickým ústavem AV ČR a byla zpracována dokumentace pro provedení stavby. V II. pololetí 2012 byla dokončena monolitická část budovy a konstrukce dřevostavby včetně zastřešení a osazení oken. V srpnu byla zahájena jednání k vyhledání úspor na této stavbě. Návrh úspor byl odsouhlasen v září 2012, proběhlo jednací řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky na zhotovení díla. V souladu s rozhodnutím MHMP OMI o výběru nejvhodnější nabídky čj. OMI/5620/03/2012 z listopadu 2012 byl zpracován návrh dodatku č. 6 k SOD, který řeší i přerušení stavby z důvodu změny technického řešení. Realizační PD bude přepracována, aby odpovídala schváleným úsporám.

0041555 – Výstavba areálu MŠ P22 – Uhříněves

Stavba obsahuje dvoupodlažní budovu mateřské školy se dvěma odděleními pro cca 60 dětí a s bytem pro správce, situovanou na pozemku č. parc. 1814/7 k.ú. Uhříněves, v ulici Sluneční. Stavba byla zahájena 5. 4. 2012. Byly provedeny zemní práce, základová deska včetně ležaté kanalizace pro objekt SO 01 (mateřská škola) a SO 02 (zahradní domek). K objektu SO 01 byly provedeny přípojky vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektřiny. Proběhlo zdění obvodových a vnitřních stěn objektu v 1.NP. Byla zpracována dokumentace pro provedení stavby. V II. pololetí roku 2012 byla na objektu SO 01 (mateřská škola) dokončena hrubá stavba včetně zastřešení, zateplení fasády a vnější omítky. Vnitřní instalace vody, kanalizace, plynu, elektro, slaboproudu, ÚT, VZT jsou před dokončením. Provádí se vnitřní omítky. Probíhají práce na venkovních terénních úpravách, areálové komunikaci a přístřešku pro popelnice. Bylo provedeno oplocení areálu.

MHMP – SMS

0040472 - Projektová dokum. a inženýrská činnost

Investiční prostředky byly použity k vyhotovení projektových dokumentací pro nové investiční akce, jejichž realizace byla navrhována pro rok 2013.

0041026 - DDM ULITA P3-zázemí sportovišť Na Balkáně

Akce dokončena a předána v roce 2012.

0041318 - SPŠ stav. J. Gočára P4-energet.služby se zaruč. výsledkem

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena z uspořené náklady školy na energii a splátky jsou rozloženy na 8 let. Investice splácena od roku 2011 a bude splácena i v roce 2013.

0041319 - SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská,P10-rek. obvod. pláště budovy

Akce dokončena a předána.

0041352 - GYM. PERNEROVA P8 - rek. elektro

Akce dokončena a předána.

0041353 - SOŠ A SOU WEILOVA P10 - rek.budovy Dobronická

Akce dokončena a předána.

0041364 - VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6 - rek.dv.trak., těl., hřiště

Akce dokončena a předána. Vyšší skutečné čerpání o 110 Kč způsobeno zaokrouhlením částky na celé tis. Kč při úpravě rozpočtu.

0041365 - OU VYŠEHRAD P2 - rek. okenních výplní

Akce dokončena a předána.

0041370 - SOU SLUŽ. NOVOVYSOČANSKÁ - rek. ZTI,ÚT a elektro

Akce dokončena a předána.

0041385 - OU Vyšehrad P2-sanace stěn

Akce ukončena a předána v roce 2012.

0041387 – ZŠ pro žáky s por. uč. P6-rek. elektrorozvodů

Akce ukončena a předána v roce 2012.

0041388 - OA čsl. Dr.E.Beneše-rekonstrukce střechy

Akce ukončena a předána v roce 2012.

0041389 - MŠ SPEC.ŠTÍBROVA-rek.oken,vnitř.úpr.,příst.

Akce dokončena a předána.

0041626 - TANEČNÍ KONZERVATOŘ-rek.čelní fasády

Akce ukončena a předána v roce 2012.

0041679 - DD NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9 – rek. oken

Akce dokončena a předána.

0041680 - DD KLÁNOVICE, P9-rek.budovy č. 4

Akce byla zahájena a probíhá.

0041681 - GYM. BOTIČSKÁ P2-rek.střechy

Akce dokončena a předána.

0041682 - GYM. PŘÍPOTOČNÍ P-rek. fasády

Realizace akce byla přesunuta na rok 2014.

0041683 - OA KUBELÍKOVA P3-rek.oken, zatepl. střechy

Akce dokončena a předána.

0041684 - OA Vinohradská P2-rek. kotelny a soc. zařízení

Akce dokončena a předána.

0041685 - OU Vyšehrad P2-rek. pavilonu

Akce byla odložena na rok 2014. Vyšší skutečné čerpání rozpočtu o 25 880 Kč způsobeno zaúčtováním faktury po úpravě rozpočtu.

0041686 - SOU g. a pod. - modern. nák. výtahu, rek. roz. UT a TUV

Akce dokončena a předána.

0041687 - ZŠ PRAKT. VINOHRADSKÁ P2-rek. střechy

Akce dokončena a předána.

0041689 - SŠ-COPTH PODĚBRADSKÁ P9-rek.rozveden VN NN

Akce dokončena a předána.

0041690 - VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL. P2 – rek. hydroizo. suterénu

Akce probíhá.

0041691 - Dofin. nezpůsob. výdajů zateplení OPŽP

Zateplení všech akcí OPŽP bylo realizováno a dokončeno. SFŽP vyhodnocuje dotace. Vyšší skutečné čerpání rozpočtu o 48 000 Kč způsobeno zaúčtováním faktury po úpravě rozpočtu.

0041692 - VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3-rek. oken

Realizace akce byla přesunuta na rok 2014.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce.

0041695 - GYM. PROF. J. PATOČKY P1-rek. střechy

Akce dokončena a předána.

0041696 - GYM. Ch. Dopplera P5-rek. rozvodů ÚT vč. těles

Akce dokončena a předána.

0041697 - OA HOVORČOVICKÁ P8-rek.výdejny jídel

Akce probíhá.

0041795 - SOU OHRADNÍ, P4-rek.ZTI

Akce dokončena a předána.

0041796 - SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ, P10-rek. elektro

Akce odložena na 2. pololetí roku 2013.

0041797 - OA HOVORČOVICKÁ, P3-rek.ZTI

Akce probíhá.

0041971 - VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6-rek. pobytové terasy

Akce bude zahájena v 1. pololetí roku 2013.

DDM HMP KARLÍN P8

0041810 - Zatepl. hor. podl. soub. budov v ubyt. zař. Stř. Hoš. u St

Akce probíhá.

0041811 - Snížení energ.nár.obj. ubyt. zař. Podhradí u L.n.S.

Akce probíhá.

0041812 - Rek.a zatepl.fasády bud. Jezd. stř. Zmrzlík

Akce probíhá.

0041864 - Pořízení mobilní chladicí věže

Akce realizována v roce 2012.

DDM MĚŠICKÁ P9

0041852 - Rek. havarijního stavu střechy

Akce dokončena v roce 2012.

DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8

0041798 - Rek. rozvodů topení

Akce dokončena a předána.

0041861 - Rekonstrukce střešní krytiny

Akce dokončena v roce 2012.

DDM SLEZSKÁ P2

0041693 - Rek. elektro Vratislavova

Akce dokončena a předána.

DDM U BOROVIČEK P6

0041806 - Rek. povrchu univerzálního hřiště

Akce dokončena a předána v roce 2012.

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1

0041735 - Rekonstrukce kotelny

Akce ukončena v roce 2012.

0041844 - Rekonstrukce kotle

Akce ukončena v roce 2012.

GYM. ARABSKÁ P6

0041630 - Rek. vedlejších prostor ve šk. kuchyni

Akce ukončena v roce 2012.

0041765 - Rek. víceúčelového hřiště

Akce dokončena a předána.

GYM. BUDĚJOVICKÁ P4

0041763 - Rek. venkovní běžecké dráhy

Akce dokončena a předána.

0041764 - Rek. venkovního basketbal. hřiště

Akce dokončena a předána.

GYM. J.KEPLERA P6

0010046 - EU-zateplení objektu GYM. J.KEPLERA P6

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena.

GYM. J.NERUDY HELLICOVA

0010043 - EU-zateplení objektu GYM. J.NERUDY HELLICOVA

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení.

Na akci byly ve skutečném čerpání označeny navíc finanční prostředky, které budou poskytnuty organizaci z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013.

GYM. J.NERUDY HELLICOVA

0041285 - Projekt OP-ŽP+jejich administrace

Akce dokončena v roce 2012.

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0041766 - Rek. a modern. venkovního sportoviště

Akce dokončena a předána.

GYM. NA PRAŽAČCE P3

0041972 - Rekonstrukce rozvodů vody

Akce bude zahájena v 1. pololetí roku 2013.

GYM. NA ZATLANCE P5

0041562 - Zateplení 4. p. školy-PD

Dokončeno v roce 2012.

0041654 - Interaktivní tabule, kopírovací stroj

Realizováno v roce 2012.

0041770 - Rek. soc. zař. a šatny gymn. tělocvičny

Realizováno v roce 2012.

GYM. NAD KAVALÍRKOU P5

0041762 - Dokonč. rek. šk. sportoviště-atlet. část

Akce dokončena a předána.

GYM. OHRADNÍ P4

0010045 - EU-zateplení objektu GYM. OHRADNÍ P4

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena.

GYM.PERNEROVA P8

0041860 - Nákup a instalace serveru

Akce realizována v roce 2012.

GYM. POSTUPICKÁ P4

0041800 - Rek. WC hlavní budovy gymnázia

Akce dokončena a předána.

0041865 - Rek. havar. stavu hygienického zař.

Akce probíhá.

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0041822 - Příspěvek na rek. služeb. bytu školníka

Akce dokončena a předána v roce 2012.

GYM. VODĚRADSKÁ P10

0010048 - EU-zateplení objektu GYM. VODĚRADSKÁ P10

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení.

GYM.MALOSTRANSKÉ, JOSEFSKÁ

0041857 - Nákup velkokapacit. kopírovacího zař.

Akce realizována v roce 2012.

ISŠ NÁHORNÍ P8

0041634 - Rek. oplocení a kanalizace

Akce ukončena v roce 2012.

JEDLIČKŮV ÚSTAV ZŠ, SŠ P2

0041767 - Úprava povrchu dětského hřiště

Akce dokončena a předána.

0041809 - Ohřev TUV v obj.DM Na Topolce 1, P4

Akce ukončena v roce 2012.

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4

0010005 - NF-Podmínky pro rozvoj talentů-rozšíření výuk. prost.

Akce byla dokončena, půjčka splacena.

0041975 - Rekonstrukce kanalizace

Akce probíhá.

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8

0041834 - Dodání a montáž venkovních žaluzií

Akce probíhá.

OA DUŠNÍ P1

0041384 - Rekonstrukce výtahu

Akce byla dokončena v roce 2011.

OA KRUPKOVO NÁM. P6

0041548 - EPC-otopný systém OA Krupkovo nám., P6

V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let.

OA ČSL. RESSLOVA 5, P2

0041769 - Výměna podlahy tělocvičny

Akce dokončena a předána.

SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ

0010049 - EU-zateplení objektu SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena.

SOU OBCHODNÍ BELGICKÁ P2

0041027 - 2.etapa rekonstrukce výtahu

Akce dokončena v roce 2012.

SOU OHRADNÍ P4

0010050 - EU-zateplení objektu SOU OHRADNÍ P4

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena.

0041858 - Nákup a instal. Wi-Fi připoj.na internet

Akce realizována v roce 2012.

0041976 - Nákup 2 referentských vozidel

Akce realizována v roce 2012.

SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4

0041804 - Rek. rozvodů vody a kanalizace obj.DM

Akce dokončena v roce 2012.

SOU PRAHA-RADOTÍN

0041805 - Rekonstrukce rozvaděče NN

Akce dokončena v roce 2012.

SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ

0041547 - EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9

V roce 2008 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o..

Investice je splácena od roku 2009 a splátky jsou rozloženy na 8 let.

SOŠ A SOU WEILOVA P10

0041807 - Dovybavení a zprovoznění DM

Akce ukončena v roce 2012.

SOŠ a SOU ČAKOVICE P9

0041813 - Instalace solár. kolektorů na ohřev TUV

Akce ukončena v roce 2012.

SPŠ NA PROSEKU P9

0041801 - Rek. střechy nad dílnami

Akce dokončena a předána.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0010047 - EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení.

0041823 - Zateplení fasády dílen

Akce dokončena v roce 2012.

SPŠ SMÍCHOVSKÁ, PRESLOVA

0041549 - EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o.. Investice je splácena od roku 2011 a splátky jsou rozloženy na 8 let.

0041867 - Rek. havar. stavu datové sítě

Akce realizována v roce 2012.

SPŠ STROJ. Š HL. M. PRAHY

0010042 - EU-zateplení objektu SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena.

0041284 - Projekt OP-ŽP+jejich administrace

Akce ukončena s dotací OPŽP EU.

0041973 - Rekonstrukce elektrických rozvodů

Akce bude realizována v roce 2013.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁB. P1

0041974 - Rekonstrukce kanalizace

Akce bude realizována v roce 2013.

SŠ COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0010019 - NF-Perspektis 21

Akce byla dokončena, půjčka splacena.

0041638 - Rek. laboratoře měření

Akce dokončena.

0041768 - Úpr. venkov. sport. hřiště-atlet. část

Akce dokončena a předána.

0041808 - Výměna otvorových výplní

Akce dokončena.

0041821 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Akce dokončena.

SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4

0041771 - Technologie vedoucí ke zkvalit. vody a její úspoře

Akce dokončena a předána.

0041977 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Akce dokončena.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ

0041594 - Rek.suterénu-havarijní stav

Akce dokončena.

VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1

0041794 - Výměna transformátoru

Akce dokončena a předána.

VOŠ a SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3

0041859 - Rek. střechy přístavku v havar. stavu

Akce dokončena v roce 2012.

VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6

0041866 - Proj., inženýr. a příprav. činn.-Rek. pobytové terasy

Akce dokončena 2012.

ZUŠ BISKUPSKÁ P1

0041632 - Rek. oken objektu Na Poříčí

Akce dokončena 2012.

ZUŠ KŘTINSKÁ P4

0041803 - Rek. havárie kanalizace

Akce dokončena a předána.

ZŠ PRAKT. POD RADNICÍ P5

0041760 - Vybudování plynové kotelny

Akce dokončena a předána.

ZŠ PRAKTICKÁ VOKOVICKÁ P6

0041635 - Zhotovení dveří v objektu

Akce dokončena.

ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ

0010044 - EU-zateplení objektu ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ

Akce zateplení objektu v rámci operačního programu životního prostředí (OPŽP) byla dokončena. V roce 2013 bude realizováno dofinancování výdajů na zateplení.

MHMP - FON

0022197 – OPPK - Vybud. centr. OZBPOŽP

Poskytnuta ex-post platba na projekt, jejímž žadatelem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Hlavní ideou předkládaného projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajících se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, výživy a ochrany životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, ČR, EU. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicínální, environmentální a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru.

0032766 – OPPA - Prioritní osa 1 - 2. výzva

Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty příslušných projektů (CZ.2.17/1.1.00/32244) v aktuálním znění.

0033377 - OPPA-Prioritní osa 1 - 3. výzva

Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty příslušných projektů (CZ.2.17/1.1.00/33008) v aktuálním znění.

0034456 - OPPA-Prioritní osa 1 - 4. výzva

Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty příslušných projektů (CZ.2.17/1.1.00/34062, 34070, 34290) v aktuálním znění.

0034458 – OPPA - Prioritní osa 3 - 4. výzva

Souhrnná akce zahrnující projekty bez přímé vazby na rozpočet HMP. V rámci této akce byly čerpány investiční výdaje v souladu s pravidly operačního programu a schválenými rozpočty příslušných projektů (CZ.2.17/3.1.00/34060, 34130, 34148, 34220, 34244, 34285) v aktuálním znění.