

### **3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2017 byl ve výši 12 850 891,60 tis. Kč. Dále byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 ve výši 2 799 978,80 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2017 byly stanoveny ve výši 15 650 870,40 tis. Kč.

Během roku 2017 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 11 452 533,20 Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 7 878 132,34 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 68,79 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 02 – Městská infrastruktura 2 924 385,25 tis. Kč a v kap. 03 – Doprava ve výši 1 953 090,04 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projevilo u kap. 06 – Kultura a cestovní ruch ve výši 165 508,17 tis. Kč.

#### **POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY V LETECH 2000 – 2017 v tis. Kč.**

KAPITÁL. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61
ROK 2014	10 076 827,30	17 680 076,60	15 963 241,62	158,42	90,29
ROK 2015	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	60,55	77,85
ROK 2016	12 710 172,50	11 227 597,20	7 660 648,73	60,27	68,23
ROK 2017	15 650 870,40	11 452 533,20	7 878 132,34	50,34	68,79

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2017 plnění kapitálových výdajů je nejnižší, a to pouze 50,34 % k RS a 68,79 % k RU. Má však na rozdíl od roku 2016 stoupající tendenci.

Toto nízké čerpání schválených prostředků na kapitálové výdaje je dáno mimo jiné přísnějšími a upravenými pravidly při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo v minulých letech obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při výkupu pozemků. I při pořizování SZNR - strojů, přístrojů, vybavení, dopravních prostředků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků až na příští rozpočtový rok.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - OSI	0008613	Bytové domy Dolní Počerni	365 480,12	14 297,53	0,00	3 040,00	39,49	1,30			0,00	348 142,59
MHMP - OSI	0043312	Černý Most II - 5. stavba et.	840 000,00	0,00	10 000,00	6 700,00	191,12	2,85			0,00	833 300,00
MHMP - OSI	0043905	Bytové domy Praha 13	360 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	359 700,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			1 565 480,12	14 297,53	10 000,00	10 040,00	230,61	2,30	0,00	0,00	0,00	1 541 142,59
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská												
MHMP - OSI	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palad	150 000,00	1 027,65	6 000,00	6 000,00	15,00	0,25			0,00	142 972,35
MHMP - OSI	0043313	Nákladové nádraží Žižkov	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043314	Předprostor před Olšanský	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043315	Vybíralova	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043316	Okolí památníku J.Seiferta	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OTV	0042700	Revitalizace Malostranskéh	100 000,00	0,00	7 000,00	12 984,00	7 578,44	58,37			0,00	87 016,00
IPR PRAHA	0042423	Centrum architektury a měs	20 450,00	789,74	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00	11 384,81	2 320,80	0,00	5 739,46
IPR PRAHA	0043317	Sibiřské náměstí	33 000,00	0,00	33 000,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00
IPR PRAHA	0043318	Vítězné náměstí	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská celkem			318 550,00	1 817,38	72 700,00	68 474,00	19 193,44	28,03	11 384,81	2 320,80	0,00	245 937,82
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková												
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	2 000,00	760,00	0,00	0,00			0,00	27 239,80
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměst	636 830,88	328 430,29	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	302 400,58
MHMP - OSI	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	519 000,00
MHMP - OSI	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	27 438,64	1 000,00	1 000,00	58,64	5,86			0,00	1 571 561,36
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 0003 - prop	220 205,00	135 495,09	13 500,00	0,00	0,00	***			0,00	84 709,91
MHMP - OSI	0008267	Příměstský park Soutok	424 677,00	135 735,01	10 000,00	1 000,00	18,10	1,81			0,00	287 941,99
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávčův most	605 000,00	76 389,92	390 000,00	288 500,00	268 618,90	93,11			0,00	240 110,09
MHMP - OSI	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	1 500,00	0,00	0,00	***			0,00	3 768,55
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řad	350 000,00	13 113,99	5 500,00	2 300,00	251,08	10,92			0,00	334 586,01
MHMP - OSI	0042794	Náplavka Ledárny	19 000,00	1 660,35	2 000,00	2 000,00	840,37	42,02			0,00	15 339,65
MHMP - OSI	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	1 941,24	2 000,00	2 000,00	1 092,06	54,60			0,00	81 058,76
MHMP - OSI	0042805	Kolektor Žižkov II.	590 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	589 000,00
MHMP - OTV	0000016	Centrální park JZM I	183 600,00	166 178,93	0,00	20 322,00	15 431,67	75,94			0,00	-2 900,93
MHMP - OTV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	32 208,97	10 000,00	15 037,00	9,95	0,07			0,00	352 754,03
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivel	1 087 000,17	16 198,96	0,00	3 525,00	2 705,40	76,75			0,00	1 067 276,21

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálního	169 000,00	63 666,44	30 000,00	1 000,00	118,54	11,85			0,00	104 333,57
MHMP - OTV	0008268	Rokytka - rozvoj území	850 000,00	56 811,90	30 000,00	2 108,00	1 761,01	83,54			0,00	791 080,10
MHMP - OTV	0042801	IP pro kap. 01	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - OTV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			7 824 838,67	1 068 027,01	508 500,00	347 552,00	290 905,72	83,70	0,00	0,00	0,00	6 409 259,68
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka												
MHMP - OTV	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	24 338,29	0,00	0,00	367,07	0,00			0,00	725 661,71
* 02/18 požádalo OTV MHMP o přeúčtování výdajů akce, která byla celá převedena do kap. 08 - HOM MHMP												
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka celkem			750 000,00	24 338,29	0,00	0,00	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	724 574,71
Celkem			9 708 868,79	1 084 141,92	591 200,00	426 066,00	310 696,84	72,84	11 384,81	2 320,80	0,00	8 196 340,09

## **KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE**

### **IPR PRAHA**

#### **0042423 - Centrum architektury a městského plánování**

Na akci 42423 bylo pořízeno například: litá podlaha v objektu CAMP, stavební dokončovací práce v interiéru CAMPu, akustické absorpční stropní podhledy, nová elektroinstalace včetně strukturované kabeláže a podlahové přístrojové krabice, nový systém osvětlení jednotlivých prostorů CAMPu, kotevní a navigační systém (3 etapy). Ke všem těmto celkům byly pořízeny studie - projekt systému osvětlení, projekt řešení vchodu, projekt technologického zázemí a základní instalace, projekt vybavení nábytkem a mobiliářem, architektonická studie řešení prostoru atria.

#### **0043317 - Sibiřské náměstí**

Na akci nebyly v r. 2017 čerpány finanční prostředky a v r. 2018 v ní nebude pokračováno jednak z důvodu kapacitních možností IPRu, tak z důvodu nepřipravenosti daného území k rozsáhlé investiční akci.

#### **0043318 - Vítězné náměstí**

Akce bude znovu rozpočtována v r. 2018 a bude v ní pokračováno.

#### **0043700 - Projekt revitalizace Karlova nám.**

Akce bude znovu rozpočtována v r. 2018 a bude v ní pokračováno.

### **MHMP - OSI**

#### **0000026 - Úprava Parteru nám. J. Palacha**

Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu.

V roce 2017 byla usnesením Rady HMP č. 2044 z 29. 8. 2017 schválena „Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci stavebních úprav podzemních garáží v rámci revitalizace nám. J. Palacha“ a zahájeno jednací řízení bez uveřejnění k uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace vlastních úprav náměstí s architektem Králíčkem.

#### **0000187 – Kolektor Václavské náměstí**

##### **Etapa 0005 – Václavské nám. – horní část**

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi – do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor CIA – 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a dále vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie – Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. Kolektor bude realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13 m. V kolektoru

budou umístěny inženýrské sítě. V úvahu při řešení umístění trasy kolektoru v horní části Václavského náměstí přicházejí v zásadě 2 varianty umístění tubusu kolektoru. Buď řešení v návaznosti na již realizované kolektory III. kategorie, realizované pod dolní částí Václavského náměstí /tubus kolektoru je umístěn pod všemi stávajícími inženýrskými sítěmi/ nebo varianta mělké uložení tubusu kolektoru /tubus je umístěn nad stávající inženýrské sítě/.

V průběhu roku 2017 probíhala jednání ohledně upřesnění, která z variant bude vybrána k realizaci. Na stavbu Kolektor Václavské náměstí, etapa 0005 horní část je vypracovaná objemová studie, kterou OSI MHMP předal provozovatel kolektorů Kolektory Praha, a.s. Na základě této studie byl vypracován a schválen záměr na výběr zpracovatele DUR, EIA a zajištění ÚR. Koncem roku 2017 bylo dohodnuto, že KOLEKTORY, a.s. předloží tisk do RHMP s návrhem na realizaci této stavby.

### **0004500 – Kolektor Centrum I.**

Cílem této akce je propojení stávajícího kolektoru Centrum I s realizovaným kolektorem Hlávkův most. Tento kolektor 2. kategorie je situován od jámy J20 na Senovážném náměstí, následně se přes ulici Opletalova, směrem Na Florenci a Těšnov napojí v komoře TK 101 na kolektor Hlávkův most, resp. kolektor RNLS. O realizaci tohoto záměru, oproti „severnímu rozšíření“ přes ulici Truhlářská směrem na kolektor RNLS, bude rozhodnuto na základě ověřovací studie.

V souladu s realizací stavby č. 8615 – Kolektor Hlávkův most, byly v roce 2017 řešeny a vyjasněny způsoby napojení tohoto kolektoru do kolektorové komory (TK 101) u šachty J 101. V rámci stavby Kolektor Hlávkův most byla realizována příprava na prorážku do tohoto kolektoru z Kolektoru Centrum I. Připravené okno je realizováno v definitivním ostění.

Kolektory Praha, a.s. zajišťují vyhotovení studie proveditelnosti. V současné době probíhají jednání o dalším postupu (smlouva in-house s Kolektory Praha, a.s.).

### **0007496 – Kolektor Centrum – Smíchov**

Jedná se o kolektor 2. kategorie, jehož trasa bude spojovat lokalitu danou ulicemi Kateřinská a Ke Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu levobřežní danou ulicemi Plzeňská, Na Zatlanece a Kováků. Na tuto akci je vydáno právoplatné stavební povolení. V současné době je ze strany správce a provozovatele kolektorové sítě preferována realizace odbočných větví – etapa 0001 Karlov a etapa 0002 Ječná.

V roce 2017 probíhala inženýrská činnost ohledně udržování platnosti již vydaných stavebních povolení. Platnost stavebního povolení je do 23. 10. 2018. Stavba je připravena k zahájení.

### **0008264 – Pobřežní III, et. 0003 – proplachovací kanál Karlín**

Předmětem stavby je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Délka přeložky DN 1600 je 99m, odtok z havarijní nádrže DN 2000 je 30m dlouhý. Havarijní nádrž o rozměrech 6,6 x 4m bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a havárie v povodí stoky proplachovacího kanálu.

Na stavbu je stavební povolení. Termín její realizace nelze určit, protože souvisí se zahájením rekonstrukce Libeňského mostu investorem TSK hl. m. Prahy.

### **0008267 – Příměstský park Soutok**

Stavba se nachází podél soutoku Vltavy a Berounky a byla v letech 2005-2011 připravována jako stavba č. 8267 Radotín - rekreační zóna. Konkrétně se jednalo o vybudování jezera 3A na levém břehu Berounky a v roce 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na terénní úpravy pro vodní plochu a dočasnou připojovací komunikaci. V této fázi byla příprava pozastavena.

V současné době IPR Praha zahájil práce na koncepčním řešení celé lokality, a to aktualizací návrhu akčního plánu „Založení PP Soutok“ a komunikací se stakeholdery a veřejností v rámci pracovní platformy „Společně na Soutoku“. Podkladem pro řešení území je Koncepce pražských břehů (IPR Praha, 02/2014).

V roce 2017 probíhala jednání s vlastníky pozemků.

### **0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih**

Jedná se o výstavbu 9 bytových domů s počtem 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu včetně příjezdových a obslužných komunikací a nezbytné technické infrastruktury.

Na stavbu jsou vydána všechna pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně prodloužována. Poslední prodloužení stavebních povolení proběhlo v roce 2017. V souvislosti se žádostmi o prodloužení SP byla provedena aktualizace DSP. Stavba je připravena k realizaci.

### **0008615 - Kolektor Hlávkův most**

Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody – pravobřežní a Severní předmostí Hlávkova mostu – levobřežní. Svým profilem 4,5x3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkova mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Rozšířením jámy J 101 o technickou komoru TK 101 je umožněn další rozvoj kolektorové sítě 2. kategorie Centra I a překabelizace centra Prahy z nové 400 kV Rozvodny v Praze 8 – Karlíně. Profil kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Součástí kolektoru jsou 4 šachty, z toho jedna, situovaná na ostrově Štvanice, bude těžním místem a následně místem s nasáváním vzduchu pro systém VZT.

Stavba byla zahájena dne 15. 9. 2016 předáním staveniště zhotoviteli. V průběhu roku 2017 byla dokončena ražba celé trasy kolektoru v primárním ostění z kolektorových šachet J101, J102, J103 a J104. Bylo provedeno definitivní ostění kolektoru mezi J 101 a J 102 a z 1/3 definitivní ostění v TK 101. Dále byla realizována v definitivním ostění odbočná větev. Zde již byly namontovány ocelové konstrukce. V primárním ostění byla dokončena výstavba kolektorové trasy mezi VŠ1 a VŠ 9, zde byly rovněž provedeny definitivní konstrukce, a to z 1/2. Současně proběhla technická příprava na napojení nového kolektoru na stávající kolektory RNLS a SPHM. Pražská plynárenská a.s. zajistila pokládku nového plynovodu v odbočné větvi. Současně probíhal na celé stavby geotechnický monitoring (GTM) včetně činnosti kanceláře GTM a probíhala pravidelná týdenní jednání rady geotechnického monitoringu (RAMO).

### **0008783 – Podjezd Chlumecká**

Předmětem stavby je propojení obchodních center na Černém mostě v Praze včetně realizace nájezdových ramp a přeložek inženýrských sítí. Stavba je po stavební stránce dokončena. Zbývá realizovat pouze výkupy pozemků.

V roce 2017 pozemky nebyly vykoupeny, protože stále nelze uzavření kupních smluv přistoupit pro změny právních vztahů k pozemku a podanou žalobou ve věci vkladu práva k nemovitosti.

### **0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ**

Realizace stavby řeší současné potíže zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí a posílení celé oblasti v očekávání budoucí výstavby ve východní části Prahy. Celková délka vodovodního řadu DN 800 je 5,5 km.

Etapa 0001 je rozdělena na dvě části:

1. část je v úseku Pitkovice – Uhříněves, vodovodní řad DN 800 v délce 2,4 km. Stavební povolení vydáno 30. 3. 2016 s nabytím právní moci 30. 4. 2016.

2. část je v úseku Pitkovice – Újezd u Průhonic, vodovodní řad DN 800 v délce 3,1 km. Projekt pro ÚR je zpracován, dále i projekt pro EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) z důvodu skutečnosti, že trasa kříží Pitkovický potok. Územní rozhodnutí bylo vydáno 01/2017. Účastníkem řízení bylo podáno odvolání, které Odbor stavebního řádu vrátil ÚMČ Praha 22 k novému projednání PD dle veřejně prospěšné stavby v části trasy.

V rámci etapy 0002 Újezd u Průhonic – Jesenice byla v roce 2017 projednána ověřovací studie variant přivaděče.

#### **0042794 – Náplavka Ledárny**

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s plání pro odpočinek, sadových a parkových úprav.

V roce 2017 bylo projednáváno prodloužení územního rozhodnutí, které v listopadu nabylo právní moci a byly zahájeny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).

#### **0042795 – Náplavka Holešovice**

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy, včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu.

V roce 2017 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace - ke stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, předložena k projednávání a proběhlo výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti.

#### **0042805 – Kolektor Žižkov II.**

Tento kolektor 2. kategorie je volným pokračováním kolektoru Žižkov, který tento propojuje s kolektorem Centrum I. Jedná se o trasu - úsek od jámy J1 v prostoru Havlíčkova náměstí (Žižkov) po jámu J20 na Senovážném náměstí (Centrum I). Součástí kolektoru je odbočná větev z kabelové komory TK22 po jámu J22 na Kostnickém náměstí.

V průběhu roku 2017 probíhala jednání ohledně předprojektové přípravy stavby. Byl zpracován a schválen záměr na výběr zhotovitele studie proveditelnosti a probíhá schvalovací proces předloženého návrhu studie proveditelnosti.

#### **0043312 - Černý Most II-5.st. et.0002**

Akce Černý Most II – 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Předpokládá se výstavba cca 180 bytových jednotek. Stavba je financována z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. V předstihu před výstavbou bytových objektů bude provedena výstavba opěrných stěn, která je podmiňující akcí pro výstavbu celého areálu.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil vyhotovení studie změny z důvodů aktualizace projektu dle současných požadavků bytového fondu, platné legislativy, současných technických standardů



a energetického konceptu. Vzhledem k tomu, že stávající projektant nebyl schopen pokračovat dle podmínek původní smlouvy, bylo nutné zajistit přípravu výběrové řízení na nového projektanta. Samostatně byla vypracována dokumentace pro výběr zhotovitele na opěrné stěny.

#### **0043313 – Nákladové nádraží Žižkov**

Jedná se o urbanisticko-dopravní řešení transformačního území Nákladového nádraží Žižkov. Výsledek urbanistické soutěže bude autorem vítězného návrhu dopracován do podoby územní studie sloužící jako podklad pro změnu územního plánu a Metropolitní plán Prahy. Předmětem návrhu bude řešení klíčových otázek v území, zejména tramvajové trati, charakter budoucí zástavby a veřejných prostranství, umístění škol a veřejných funkcí v území apod. a budoucí využití budovy nákladového nádraží. Řešené území má rozlohu 38,5 ha.

#### **0043314 – Předprostor před Olšanskými hřbitovy**

Jedná se o celkovou revitalizaci prostoru mezi Olšanskými hřbitovy a Vinohradskou ulicí v návaznosti na stavbu č. 42808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice.

Projektová příprava stavby bude zahájena v koordinaci se stavbou č. 42808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice v roce 2018.

#### **0043315 – Vybíralova**

Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic na sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí kolektorů. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce povrchů, výsadba nového stromořadí, doplnění mobiliáře a bezpečnostních prvků a osvětlení. Řešené území má rozlohu 2,2 ha. Práce na tomto projektu nebyly zahájeny.

#### **0043316 – Okolí památníku J.Seiferta**

Jedná se o rekonstrukci ulice Táboritská v úseku od křížení s ulicí Lipanská po Olšanské náměstí. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati. Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajové zastávky, chodníků, schodiště a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 0,6 ha. Práce na tomto projektu nebyly zahájeny.

#### **0043905 - Bytové domy Praha 13**

Akce nebyla v daném období financována.

### **MHMP - OTV**

#### **0000016 – Centrální park JZM I**

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy.

Bylo rozhodnuto, že poslední etapou bude etapa 0005. Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení.

Projektant zpracoval PD k SP na et. 0005. Stavební úřad rozhodl, že výše uvedené obj. et. 0005 lze povolit formou ohlášení stavby.

Na základě žádosti mandátáře SIN spol. s r.o. ze dne 6. 9. 2013 bylo vydáno ohlášení dne 29. 12. 2013. Projektant zpracoval dokumentaci pro zadání stavby, dokumentace ZDS byla

předána na OTV 11/2014. Etapa 0005 v 11/2015 zahájena. Stavební práce podle projektové dokumentace byly zahájeny v 11/2016, dokončení etapy dle smlouvy je 06/2017. Etapa 0005 je před dokončením přerušena, probíhá odsouhlasení změn vyvolaných v průběhu stavby.

### **0004502 - Park U Čeňku**

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro sportovní aktivity, pro chvíle odpočinku a relaxaci na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice. Stavba má dokončenou etapu 0001 Centrum – zemní práce a komunikace. V prvním pololetí 2016 byly zajištěny podklady pro vyhotovení zadávací dokumentace pro pokračování stavby chodníků a pro vybudování hřiště pro děti a hřiště pro seniory jako etapa 0007 - Hřiště a stezky. Ve druhém pololetí 2016 byla zajištěna projektová dokumentace a byl vybrán zhotovitel této etapy. V roce 2017 byla zpracována analýza nabídkové ceny etapy 0007.

### **0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín**

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.

Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost byla v roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy.

Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou

První etapa zahrnuje jihozápadní část řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. Jsou zajištěna všechna stavební povolení, jejichž platnost je průběžně prodlužována. Na základě smlouvy o dílo uzavřené před koncem roku 2014 s vybraným zhotovitelem, kterým bylo „Sdružení pro Karlín a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.) byl zhotovitel vyzván k převzetí staveniště. To ale odmítl převzít a následně zpochybnil určitost smlouvy. Po právním rozboru byla zahájena jednání o ukončení smlouvy dohodou. V květnu 2016 Rada HMP tuto dohodu schválila a ta byla uzavřena. Pro potřeby nového výběru zhotovitele bude nezbytné dopracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele do podrobnosti realizační dokumentace.

Etapa 0002 – rozšíření poldru

Druhá etapa se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr s parkovou úpravou v části budoucího obtokového ramene. Jsou zajištěna všechna stavební povolení, jejichž platnost je průběžně prodlužována. V květnu 2016 byly oznámeny předběžné informace k výběru zhotovitele této části, ale vlastní veřejná zakázka nebyla dosud vypsána.

V uvedeném období byly prováděny stavební práce v rámci etapy 0001.

### **0008262 - JM I ukončení Centrálního parku**

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.

Stavba obsahuje:

Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněná cesta pro cyklisty.

Stavba byla delimitována Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7. 9. 2006. Z důvodu časového odstupe při řešení majetkoprávních vztahů byla rozdělena na dvě části.

Etapa 0001 východ – stavební práce v roce 2011 pokračovaly na realizaci promenádní komunikace včetně slavnostního osvětlení. Etapa dokončena v 06/12.

Etapa 0006 západ - bylo vydáno ÚR s nabytím právní moci dne 14. 6. 2011.

Dokumentace pro stavební povolení předaná v prosinci 2012.

Žádost o stavební povolení podána dne 22. 5. 2013 na stavební odbor ÚMČ Prahy 11. Požádáno opětně o prodloužení žádosti na doplnění do 30. 11. 2017, čeká se na vydání povolení kácení, řízení je svoláno na 11. 7. 2017. Projekt pro realizaci části etapy 0006 je zpracován a předán na OTV MHMP. Na zbývající část etapy na realizaci je objednána projektová dokumentace u zhotovitele projektu.

### **0008268 - Rokytka – rozvoj území**

Trasa cyklostezky v dl. 3150 m umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živичným povrchem.

V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy cyklostezky v prostoru Ocelářská Freyova po dobu realizace přilehlé stavby investora Moravská opravárenská a.s. a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného osvětlení, pro který bylo zajištěno prodloužení platnosti Stavebního povolení a aktualizováno zajištění příkonu el. energie v připojovacích bodech VO.

Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:

Etapa 0001 U hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky propojující východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou – zhotovitel vybrán. Stavba dokončena, kolaudační souhlas vydán 1. 12. 2014. Vyčíslení pořizovací hodnoty předáno 18. 12. 2014. Etapa ukončena.

Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12, SP doplněno v 11/2015. ÚR vydáno 1. 8. 2016 s nabytím právní moci 13. 9. 2016. Pozemky převedeny na MČ.

Etapa 0003 U hřiště II - povrch chodníku v délce 85m - část - povrch chodníku dokončen v r. 2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení převodu pozemků z ČR-úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9 (předpoklad vydání do 08/15), část- VO u ul. Kovanecké – vydáno ÚR s nabytím PM 15. 12. 2012. Dodatečné povolení vydáno dne 2. 9. 2015 s nabytím právní moci 25. 9. 2015. VPH předáno 9. 11. 2015. Stavba ukončena.

Etapa 0004 Mosty - oprava 2 mostů pro pěší a demontáž 1 mostu pro pěší přes Rokytku v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinný mlýn – etapa dokončena v 03/12.

Etapa 0005 Park pod lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a tokem Rokytky – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfu - ÚR vydáno, nabytí PM 17. 10. 2012. Podána žádost o SP pro část A+B na pozemcích Hl. m. Prahy – přerušeno do doby vyřešení odvolání na kácení stromů. Rozhodnutí OŽP Magistrátem potvrzeno a doplněno na stavební úřad. Provádí se úprava PD bez minigolfu dle požadavku ÚMČ Prahy 9. SP vydáno s nabytím právní moci 30. 4. 2015, výběr zhotovitele ukončen 22. 12. 2015. Zahájení realizace 02/2016. Kolaudace stavby 29. 7. 2016. VPH předáno 1. 12. 2016. Stavba ukončena.

Etapa 0006 Park zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u komunikace U Elektry s vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytky a nově vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie projednána,

byly nově stanoveny podmínky pro DUR. PD zpracována a vyskladněna. V současné době probíhá projednání DUR a dopracování PD. Žádost o ÚR podána 21. 1. 2015, ÚR vydáno 17. 5. 2016. Nabytí právní moci 21. 6. 2016. Žádost o SP bylo podáno 28. 3. 2017, 15. 5. 2017 zahájeno stavební řízení a stavební povolení je před vydáním.

Etapa 0007 Mezitřaťová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytky pokračování celopražské páteřní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího rybníka k ul. U schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytky, navržena s MHMP – správa vodních toků nová trasa.

Žádost o ÚR podána dne 24. 4. 2014. ÚR vydáno. Proběhlo odvolání vlastníka sousedního pozemku, předáno na MHMP-OST k rozhodnutí. MHMP OSŘ rozhodl dne 10. 8. 2015 o doprojednání včetně úpravy nové trasy, objednávka na projektanta vystavena 19. 11. 2015. Nutno nově projednat a doplnit ÚR o nové skutečnosti vč. úpravy projektu, předpoklad vydání 31. 7. 2017.

Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou v délce 66 m – DVZ pro zajištění realizace k dispozici, proběhl výběr zhotovitele – vybrán ČERMÁK+HRACHOVEC. Stavba ukončena v termínu 30. 11. 2013 – nekolauduje se. Etapa ukončena.

#### **0042700 – Revitalizace Malostranského náměstí**

V uvedeném období byl zhotoven pasport dlažeb a kamenických prvků. Bylo provedeno zaměření náměstí a pasport inženýrských sítí. Dále v uvedeném období probíhala konzultační činnost na dopravní řešení a zpracovává se posudek na investiční náklady akce a ceny projektové dokumentace.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská												
MHMP - OSI	0042807	Rekonstrukce Bělohorské	211 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	206 000,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská celkem			211 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková												
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 000,00	64 524,80	17 000,00	13 250,00	13 179,03	99,46			0,00	42 225,20
MHMP - OCP	0004452	Letenské sady - obnova ploch	82 519,11	61 823,49	3 450,00	450,00	369,13	82,03			0,00	20 245,62
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	7 837,12	27 000,00	11 700,00	11 698,06	99,98			0,00	130 462,88
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areálem	281 549,45	243 228,66	7 500,00	10 300,00	10 265,27	99,66			0,00	28 020,79
MHMP - OCP	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	28 010,67	15 000,00	1 700,00	1 699,99	100,00			0,00	42 004,07
MHMP - OCP	0008305	Realizace nových ploch lesů	53 900,00	49 440,57	3 700,00	4 330,00	4 276,62	98,77			0,00	129,43
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření vyplýv. z ÚP	303 000,00	8 892,40	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	294 107,60
MHMP - OCP	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	21 989,00	8 961,08	6 989,00	13 275,40	13 117,70	98,81			0,00	-247,48
MHMP - OCP	0040413	Výkupy vodních ploch	32 000,00	15 579,74	10 900,00	5 600,00	5 545,24	99,02			0,00	10 820,26
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	65 088,00	5 087,99	5 000,00	4,20	0,00	0,00			0,00	59 995,82
MHMP - OCP	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	60 749,21	25 000,00	25 000,00	24 996,13	99,98			0,00	64 250,80
MHMP - OCP	0042172	Revitalizace a protipovodň. opatření	100 000,00	34 913,30	15 000,00	20 000,00	19 971,22	99,86			0,00	45 086,70
MHMP - OCP	0042815	Revitalizace Letenských sad	44 000,00	8 814,01	21 100,00	15 800,00	15 799,98	100,00			0,00	19 385,99
MHMP - OCP	0043325	Založení nových lesů a lesních	70 000,00	0,00	8 000,00	12 400,00	12 385,41	99,88			0,00	57 600,00
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obce	70 000,00	0,00	45 000,00	33 400,00	33 399,97	100,00			0,00	36 600,00
MHMP - OCP	0043535	Granty v oblasti ŽP 2017	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	534 606,31	55 000,00	13 000,00	10 452,07	80,40			0,00	469 393,69
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČO	12 651 383,00	2 660 059,49	2 900 000,00	2 589 000,00	2 157 644,70	83,34			0,00	7 402 323,51
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do	396 800,00	117 197,49	45 000,00	45 000,00	37 558,87	83,46			0,00	234 602,51
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do	86 000,00	2 829,29	3 000,00	3 000,00	77,49	2,58			0,00	80 170,71
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do	220 000,00	6 198,28	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	209 801,72
MHMP - OSI	0042358	Nebušícký sběrač	139 520,00	132 003,31	3 000,00	3 000,00	321,69	10,72			0,00	4 516,69
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační st	123 000,00	5 299,24	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	113 700,76
MHMP - OSI	0042475	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	8 000,00
MHMP - OSI	0042476	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	18 000,00
MHMP - OSI	0042804	Revitalizace Karlova náměstí	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	150 000,00
MHMP - OSI	0042812	Celková přestavba Císařsk	250 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	187,85	3,76			0,00	245 000,00
MHMP - OSI	0042813	Výkupy pozemků ke kanaliz	2 300,00	611,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	89,00
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.H	4 190 773,90	3 830 726,62	82 000,00	16 750,20	11 729,72	70,03			-518,76	343 815,84
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	50 844,66	29 000,00	12 000,00	889,28	7,41			0,00	151 953,34
MHMP - OTV	0000050	TV Slivenec	655 820,00	507 944,01	28 000,00	38 114,00	35 140,88	92,20			0,00	109 761,99

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěprav	528 270,00	482 344,59	500,00	1 327,00	0,00	0,00			0,00	44 598,41
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	192 625,54	168 911,52	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	22 714,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	486 809,77	17 000,00	3 000,00	1 540,44	51,35			0,00	173 180,24
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	376 957,72	312 291,78	10 500,00	8 627,00	2 885,44	33,45			0,00	56 038,94
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	461 640,43	2 000,00	3 047,00	1 265,95	41,55			0,00	122 814,48
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	540 592,44	18 000,00	21 000,00	15 446,27	73,55			0,00	78 461,83
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	377 580,28	341 915,89	3 500,00	4 500,00	2 777,51	61,72			0,00	31 164,40
MHMP - OTV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	105 389,05	24 000,00	1 500,00	759,24	50,62			0,00	153 010,95
MHMP - OTV	0000106	TV Šeberov	400 000,16	304 011,56	16 500,00	1 423,00	262,93	18,48			0,00	94 565,60
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	500 002,52	24 000,00	12 922,00	5 926,39	45,86			0,00	217 275,49
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	146 142,53	27 000,00	8 120,00	6 313,85	77,76			0,00	123 477,47
MHMP - OTV	0000117	TV Zbuzanská	60 000,00	12 548,78	8 000,00	1 088,00	724,65	66,60			0,00	46 363,22
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	136 938,05	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	432 061,95
MHMP - OTV	0000133	TV Ďáblice	185 290,00	150 047,84	6 000,00	4 586,00	2 377,75	51,85			0,00	30 656,16
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	421 862,24	11 000,00	8 929,00	8 038,59	90,03			0,00	161 558,23
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	334 962,79	17 000,00	6 000,00	5 342,54	89,04			0,00	56 208,22
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	960 100,00	749 325,98	33 000,00	7 730,00	6 204,71	80,27			0,00	203 044,02
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	175 161,11	9 000,00	1 397,00	222,18	15,90			0,00	20 216,13
MHMP - OTV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	250 007,43	8 000,00	9 500,00	0,00	0,00			0,00	28 252,57
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	225 104,71	15 000,00	16 000,00	12 854,37	80,34			0,00	116 095,29
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	238 277,08	20 000,00	28 020,00	19 154,41	68,36			0,00	168 705,92
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 292 323,05	23 000,00	9 005,00	1 777,70	19,74			0,00	138 782,25
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	556 455,61	11 000,00	25 252,00	19 511,62	77,27			0,00	222 322,39
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	247 366,59	7 000,00	1 380,00	635,25	46,03			0,00	31 253,24
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	229 915,17	22 000,00	31 200,00	16 213,41	51,97			0,00	358 284,83
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	434 558,71	15 000,00	24 006,00	21 989,09	91,60			-19,09	69 454,38
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	119 761,89	8 000,00	11 317,00	10 551,47	93,24			0,00	68 921,51
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	938 188,77	27 000,00	14 110,00	10 227,50	72,48			0,00	319 101,23
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	310 168,92	5 000,00	5 000,00	2 447,43	48,95			0,00	77 329,55
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	470 521,00	350 118,79	16 000,00	14 251,00	9 402,00	65,97			0,00	106 151,21
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	1 024 889,70	36 000,00	45 490,00	27 601,45	60,68			0,00	300 050,30
MHMP - OTV	0003145	TV Vínof	482 000,01	237 576,94	16 000,00	2 300,00	477,56	20,76			19,09	242 103,98
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	105 091,00	59 323,73	4 500,00	18 084,00	13 457,14	74,41			0,00	27 683,28
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	317 781,19	17 000,00	5 800,00	259,20	4,47			0,00	69 778,81
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	199 320,00	134 996,07	13 000,00	8 900,00	4 045,14	45,45			0,00	55 423,93
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	244 680,89	10 000,00	13 147,00	10 514,13	79,97			0,00	33 237,61
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	645 767,03	35 000,00	32 441,00	21 911,23	67,54			0,00	57 818,98

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	207 319,73	5 000,00	8 441,00	563,56	6,68			0,00	24 208,69
MHMP - OTV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	0,00	1 300,00	0,00	0,00			0,00	166 695,54
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	16 000,00	0,00	7,26	***			0,00	55 000,00
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	149 299,59	15 500,00	3 022,00	486,56	16,10			0,00	58 908,80
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	234 607,41	26 000,00	16 706,00	16 029,49	95,95			0,00	172 237,59
MHMP - OTV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	40 327,44	10 000,00	3 300,00	289,25	8,77			0,00	22 841,56
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	103 000,00	60 310,94	0,00	1 668,00	91,96	5,51			0,00	41 021,06
MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 656,38	2 500,00	1 321,00	0,00	0,00			0,00	52 022,62
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	123 398,87	0,00	4 178,00	110,55	2,65			0,00	16 423,13
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	93 705,88	7 000,00	420,00	0,00	0,00			0,00	25 874,42
MHMP - OTV	0008950	TV Praha 15	90 825,00	60 061,20	10 000,00	8 900,00	3 256,87	36,59			0,00	21 863,81
MHMP - OTV	0009812	Na Pomezí - TI	224 670,00	105 412,59	0,00	630,00	0,00	0,00			0,00	118 627,41
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	60 224,91	7 500,00	1 942,00	1 942,00	100,00			0,00	37 833,09
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	3 500,00	0,00	0,00	***			0,00	34 934,05
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	84 790,62	17 000,00	1 563,00	326,68	20,90			0,00	63 646,38
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	197 405,11	15 000,00	14 745,00	14 003,83	94,97			0,00	130 434,45
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	22 105,83	2 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	87 394,17
MHMP - OTV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	6 837,76	950,00	1 700,00	0,00	0,00			0,00	191 462,24
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a r	275 000,00	6 593,86	120 200,00	4 800,00	4 625,46	96,36			0,00	263 606,14
MHMP - OTV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	3 690,73	5 000,00	1 648,00	137,88	8,37			0,00	89 661,27
MHMP - OTV	0042474	Sanace a revitalizace sklád	90 000,00	6 897,36	19 000,00	39 938,00	9 805,58	24,55			0,00	43 164,64
MHMP - OTV	0042699	Rekonstrukce ulice Klapko	30 300,00	115,70	0,00	10 329,00	8 818,52	85,38			0,00	19 855,31
MHMP - OTV	0043319	Odstranění zeminy P 13	9 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	8 500,00
MHMP - OTV	0043320	TV Praha 22	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,00
MHMP - OTV	0043321	TV Praha 11	10 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	13,31	1,33			0,00	9 500,00
MHMP - OTV	0043322	TV Nedvězí	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	3 500,00
MHMP - OTV	0043323	TV Královice	17 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	17 900,00
MHMP - OTV	0043324	Drobné neodkanalizované	350 000,00	0,00	2 000,00	3 201,00	0,00	0,00			0,00	346 799,00
MHMP - OTV	0043799	IS Sokolovská	49 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	44 000,00
LESY HMP	0006573	SZNR	198 764,00	96 072,61	0,00	37 120,30	37 120,30	100,00	30 022,40	2 404,69	0,00	63 166,41
LESY HMP	0042814	Rekonstrukce Strážnice Mi	7 500,00	1 238,37	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00	2 930,06	1 111,63	0,00	0,00
LESY HMP	0042816	Centrum trvalé udržitelnos	7 770,00	3 639,30	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00	3 089,66	0,00	0,00	780,70
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesn	46 600,00	691,49	9 620,00	11 550,00	11 550,00	100,00	5 574,87	0,00	0,00	34 358,51
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vodr	14 530,00	334,70	6 780,00	7 180,00	7 180,00	100,00	3 046,96	0,00	0,00	7 015,30
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	11 830,00	747,07	80,00	2 930,00	2 930,00	100,00	221,05	0,00	0,00	8 152,93
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. P	49 500,00	237,28	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	236,35	0,00	0,00	46 162,72

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
LESY HMP	0043818	Kompostárna hl. m. Prahy	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			44 671 869,95	23 785 176,98	4 292 469,00	3 526 165,10	2 815 173,90	79,84	45 143,35	3 516,32	-518,76	17 357 530,41
Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - OSI	0042811	Vodovod Botanická zahrad	48 000,00	246,44	15 000,00	15 000,00	417,06	2,78			0,00	32 753,56
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošinec a sloninec	547 734,00	510 860,00	0,00	26 874,00	25 550,84	95,08			0,00	10 000,00
MHMP - OTV	0042473	Botanická zahrada - areál z	108 900,00	6,66	3 000,00	593,00	296,45	49,99			0,00	108 300,35
MHMP - SVC	0043893	Dar na pořízení autobusu -	598,80	0,00	0,00	598,80	598,80	100,00			0,00	0,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0006484	Vstupní objekt - Areál SEV	284 200,00	14,18	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	5 224,91	0,00	0,00	273 185,83
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0006936	Expozice	66 277,02	38 297,90	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	799,36	1 960,06	0,00	24 869,07
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0006937	Infrastruktura	48 311,77	31 613,02	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	912,63	351,44	0,00	14 647,32
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 861,15	55 482,90	400,00	400,00	400,00	100,00	314,39	4 884,05	0,00	41 094,20
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0006942	SZNR	50 000,00	21 508,88	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 205,70	0,00	23 285,41
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	23 189,46	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	2 248,35	5 561,53	0,00	29 805,66
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.N	0042819	Přemostění úvozu - spojen	14 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0006826	Technické zázemí	80 647,75	59 623,02	4 888,00	4 888,00	4 888,00	100,00	4 888,00	15 344,56	0,00	792,17
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	3 035,44	10 000,00	10 210,20	10 210,21	100,00	0,00	2 637,80	0,00	105 116,56
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	774,40	0,00	29 225,60
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043048	Expozice pand velkých	200 000,00	55,85	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	2 443,84	2 944,15	0,00	192 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043049	Expozice Arktidy - lední mě	150 000,00	55,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	5 012,23	2 944,15	0,00	140 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043050	Areál australské zvířeny	35 000,00	790,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	2 353,02	709,04	0,00	23 500,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043672	Expozice exotických ptáků	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	11 845,30	-18 178,70	6 333,40
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043673	Restaurace Gaston	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	51 338,20	-6 110,34	-45 227,86
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043674	Navýšení skel - výběhy vel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	1 556,27	0,00	0,00	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043675	Rozšíření prodejny suvený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	25,00	0,00	-119,79	119,79
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043676	Výběhy koní Převalského n	16 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	87,97	0,00	0,00	10 000,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			1 980 287,14	744 780,55	80 138,00	125 414,00	109 211,35	87,08	34 365,97	106 500,37	-24 408,82	1 028 001,05
Celkem			46 863 157,09	24 529 957,53	4 377 607,00	3 656 579,10	2 924 385,26	79,98	79 509,32	110 016,69	-24 927,58	18 591 531,45



## **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **MHMP – OCP**

#### **0002003 - Výkupy lesních pozemků**

Proběhl výkup rozsáhlých pozemků (více než 130 000 m<sup>2</sup>) od Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Křeslicích.

#### **0004452 - Letenské sady – obnova ploch zeleně I. kategorie**

Byla realizována stavba „Obnova části Letenských sadů – severní část“. Součástí stavby je okruh na inline bruslení, mobiliář a veřejné osvětlení.

#### **0004527 - Komplex zahrad na Petříně**

Proběhly práce na rekonstrukci veřejných WC U rozhledny v parku Petřínské sady. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí celé Lobkovické zahrady a očekává se vydání ÚR. Proběhla rekonstrukce části parkových asfaltových cest v parku Nebozízek. Probíhá příprava na realizaci rekonstrukce parku U rozhledny.

#### **0005284 - Investice související s areály zeleně**

Byla dokončena rekonstrukce památkově chráněného objektu bývalého polesí v lesoparku Cibulka. Byla rekonstruována asfaltová cesta pro pohyb vozíčkářů v Kunratickém lese a proběhla celková rekonstrukce lávky pro pěší v Píšovickém lese.

#### **0006954 - Obora Hvězda - obnova**

Proběhla příprava stavby nového dětského hřiště včetně veřejných WC a zázemí údržby obory. Stavba byla zahájena demolicí původní nepovolené stavby v nevyhovujícím technickém stavu.

#### **0008305 - Realizace nových ploch lesů**

Na stavbu „Les V Panenkách“ bylo vydané stavební povolení na cesty z mechanicky zpevněného kameniva. Stavba byla zahájena v 8/2017 a dokončena v 11/2017. Dále byla dokončena kompletní mlatová cesta v rámci Lesa Robotka. Práce na realizaci stavby cesta v lese Polník byly zhruba v polovině stavebních prací přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek a bude dokončena na jaře 2018.

#### **0008653 - Realizace opatření vyplývajících z energetických auditů**

V roce 2017 byly čerpány investiční prostředky na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a MČ. Věcně se jednalo o projekty „Rekonstrukce vytápění objektu autodílny – instalace tepelných čerpadel v areálu Poděbradská 508/12“ pro SŠ – COPTH, „Energeticky úsporná opatření (dále jen „EÚO“) – zateplení objektu včetně výměny oken v hlavní budově“ a „EÚO – zateplení objektu pobočky ZUŠ – Jana Růžičky 1179“ pro ZUŠ Jižní Město, dále „Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“, „Výměna nevyhovujících zářivkových osvětlovacích těles za osvětlovací LED tělesa“ a „Rekonstrukce osvětlení v prostorách praktického výcviku za LED tělesa“ pro OU Vyšehrad a „Obměna myčky a výdejní vyhřívané vany ve školní kuchyni“ pro SOŠ a SOU, Praha – Čakovice. Na investiční splátky, související s realizací projektu „EPC-otopný systém SOU služeb Novovysočanská, P9“, byly poskytnuty investiční prostředky SOU služeb Novovysočanská.

### **0010305 - EU-Kotlíkové dotace Praha**

Jedná se o finanční prostředky vedené pod ÚZ 106515974 dotačního programu OPŽP realizovaného dotačním programem hl. m. Prahy: „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“. Ve sledovaném období byly postupně čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací žadatelům, kteří splnili pravidla programu. Dotace byly schvalovány Radou hl. m. Prahy. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1468 ze dne 13.6.2017 byly finanční prostředky navýšeny o vratky celkem ve výši 247 500,00 Kč za předcházející období.

Dále byly přiděleny finanční prostředky vedené pod ÚZ 106500999 na financování kotlíkových dotací Praha a proplácení dotací jednotlivým žadatelům, které byly použity k překlenutí období nedostatku finančních prostředků do doby obdržení další zálohy od Ministerstva životního prostředí ČR, a to na základě předložení našeho vyúčtování a žádosti o platbu. Po obdržení zálohy byla použita rezerva opět vrácena a následně převedena do roku 2018.

### **0040413 - Výkupy vodních ploch**

Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy bylo schváleno odkoupení vodní nádrže Hliník na Zličíně.

### **0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí**

V roce 2017 byly čerpány investiční prostředky na realizaci 2. části projektu „Instalace kogenerační jednotky“ pro Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, „SZNR“ (nákup dvou elektromobilů) pro Lesy hl. m. Prahy a „Ekologické osvětlení vnějších prostor objektů SŠ-COPTH“ pro SŠ-COPTH.

### **0041881 - Revitalizace vodních nádrží**

Byla dokončena stavba „Úprava stálého nadržení na RN Homolka“ včetně úpravy ve zdrži a odtěžení navážek. Nádrž byla stavebně dokončena a napuštěna na plnou hladinu. Proběhlo rovněž odbahnění Libockého rybníka. V rámci stavby byly opraveny i technické objekty rybníka, byly zahájeny práce na nové vodní ploše rybníka Lipiny – v první etapě prací byl proveden protlak pro odtokové potrubí.

### **0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků**

Proběhla stavba „Úprava Botiče pod Kozinovým náměstím“, kde došlo k odtěžení starých skládek, úpravě vedení koryta a zlepšení průtokových poměrů. Rovněž byly dokončeny práce na realizaci úpravy Nebušického potoka pod nádrží a odstranění zatrubnění Brusnice v Břevnově.

### **0042815 - Revitalizace Letenských sadů**

Byla realizována stavba „Obnova části Letenských sadů – severní část“. Součástí stavby je okruh na inline bruslení a běžecká stezka.

### **0043325 - Založení nových lesů a lesoparků**

Byla dokončena inženýrská příprava a projednání nového lesa Arborka, k.ú. Satalice a inženýrská příprava zalesnění částí ploch v areálu tzv. Velkého lesa v Dubči. Na stavbu „Les V Panenkách“ bylo získáno stavební povolení na cesty z mechanicky zpevněného kameniva. Stavba byla zahájena v 8/2017 a dokončena v 11/2017. Rovněž byly provedeny kompletní práce na stavbě singltrailů v lesoparku Letňany.

### **0043326 - Revitalizace Královské obory**

Proběhla rozsáhlá celková rekonstrukce dna bývalého Rudolfova rybníka. V rámci stavby byla realizována kompletní obnova povrchů cest (mlatové i dlážděné) ve dně bývalého rybníka, postaveny 3 nové vstupy – schodiště a upraveny všechny stávající vstupy.

### **0043535 - Granty v oblasti ŽP 2017**

Finanční prostředky určené na granty v oblasti životního prostředí byly přiděleny na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 866 ze dne 18.4.2017 a navazujícího usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

## **MHMP – OSI**

### **0000057 - Prodloužení stoky A2**

Předmětem stavby je výměna a dostavba splaškové a dešťové kanalizace v Komořanech a gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2. Stavba má dokončenou etapu 0001 - Stoka Komořanská a etapu 0002 - Splašková kanalizace Nad Teplárnou, a dále splaškovou kanalizaci v rámci etapy 0004, část 02, část 03 a část 04 v oblasti ulic Revoluce, Na Komořsku a Za Strojírny.

V rámci etapy 0004, část 01 - Gravitační stoka z Cholupic do A2, byla v roce 2017 zajištěna DUR na nové projektové řešení, proběhlo její veřejnoprávní projednání a byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Následně bylo zajištěno pravomocné územní rozhodnutí a byla zahájena projektová příprava ve stupni DSP.

etapa 0004, část 05 - Splašková kanalizace Jih a část 06 - Dešťová kanalizace Jih

Předmětem obou částí je výměna a dostavba splaškové a dešťové kanalizace v Komořanech v ulicích Pod Lesem, K Nouzovu, Palmetová, Za Sídlištěm, Krupná, Na Komořsku a Na Poustkách v délkách cca 2400 m.

V roce 2017 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení, která byla projednána s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a bylo požádáno o stavební povolení. Dále byla uzavřena kupní smlouva na soukromé pozemky pod komunikacemi, které jsou dotčeny stavbou.

### **0006963 – Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově**

etapa 0001 - Nová vodní linka (NVL)

Předmětem etapy 0001 - Nová vodní linka (NVL) této stavby je příprava a realizace samostatné nové vodní linky (NVL) čistírny odpadních vod pro hlavní město Prahu, která s následně modernizovanou stávající vodní linkou (SVL) zajistí plnění požadavků národní a evropské legislativy na kvalitu vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Součástí prací na etapě 0001 – Nová vodní linka (NVL) je související projektová a inženýrská činnost, realizace stavební a technologické části stavby a zkušební provoz po dokončení realizace a uvedení do provozu.

V průběhu roku 2017 probíhaly intenzivní práce na realizaci stavební části a rovněž se postupně zvyšovala rozpracovanost technologické části stavby. V prosinci roku 2017 dosáhlo finanční plnění 4.183.453.368,84 Kč bez DPH, tj. rozpracovanost 72 %. Byly připraveny a zahájeny individuální zkoušky, které budou intenzivně probíhat v prvních čtyřech měsících roku 2018. Na ně postupně naváže komplexní zkoušky tak, aby bylo možné k 9. 8. 2018 zahájit plánovaný zkušební provoz. V závěru roku 2017 byla zahájena příprava vlastního zkušebního provozu nové vodní linky, který musí probíhat v úzké součinnosti se současným provozem stávající vodní linky a Kalového hospodářství ÚČOV Praha. Tato

příprava probíhá za spolupráce zainteresovaných subjektů (OSI MHMP, PVS a.s., Sdružení ÚČOV Praha, PVK, a.s.).

#### etapa 0003 - Kalové hospodářství

V r. 2017 byla připravována soutěž na studii této etapy.

#### etapa 0005 - Nátokový labyrint – pravý břeh

Obsahem této etapy je nový nátokový labyrint kmenových stok E a F na ÚČOV, nacházející se z většiny v areálu zoologické zahrady.

V roce 2017 byla zpracována aktualizace dokumentace pro stavební povolení.

#### etapa 0008 - Kompenzační opatření, provizorní příjezdová komunikace

Předmětem je provizorní komunikace v severovýchodní části Císařského ostrova, která umožní alternativní přístup k objektům na východní špičce ostrova.

V roce 2017 bylo technické řešení prověřeno studií proveditelnosti a následně byl zpracován jednostupňový projekt pro potřeby spojeného územního a stavebního řízení.

#### etapa 0008 - Kompenzační opatření, definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja

Tato etapa obsahuje výstavbu uzávěru trojského plavebního kanálu, jehož uzavření po průchodu povodně umožní vyčištění plavebních komor od nánosů.

V roce 2017 byla dopracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání. Z důvodu soudního napadení územního rozhodnutí byla zpracována DUR s alternativním přístupem na staveniště a rovněž bylo zahájeno její projednávání.

#### etapa 0009 - Retenční nádrž – pravý břeh

Předmětem této etapy je výstavba dvojice podzemních retenčních kruhových nádrží o celkovém objemu 16 tisíc m<sup>3</sup>.

V roce 2017 byla zpracována dokumentace pro územní řízení.

### **0008548 – Kanal. sběrač H-prodl. do Běchovic**

Výstavba kanalizačního sběrače H umožňuje gravitační odvedení splaškových vod na ÚČOV z povodí městské části Praha – Dolní Počernice a Praha – Běchovice a výhledově rovněž dojde k odkanalizování městské části Praha 21 (Újezd nad Lesy) a městské části Praha 20 (Horní Počernice – k.ú. Svěpravice). Výstavba sběrače je rozdělena do čtyř následujících etap:

#### etapa 0001 - Stoka H1 Dolnopočernická, část 01 Národních hrdinů

Celková délka sběrače (1. a 2. část etapy 0001) v profilu DN 800 je cca 1240 bm. Trasa je vedena ulicí Národních hrdinů a ulicí Nad rybníkem. První část stavby v délce 857,4 bm navazuje na již provedený úsek sběrače v ul. Národních hrdinů v městské části Praha – Dolní Počernice před křížením s Rokytkou. Před křížením se silničním okruhem bude tento úsek (1. část) ukončen. Do sběrače H bude přepojena stávající splašková kanalizace v ulici Nad Rybníkem – stávající čerpací stanice a výtlačný řad budou zrušeny a kanalizace bude zaústěna do spadiště na sběrači.

1. část etapy 0001 byla kompletně dokončena a byl vydán pravomocný kolaudační souhlas OV ÚMČ Praha 14.

#### etapa 0001 - Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad rybníkem

Druhá část výstavby kanalizačního sběrače je vymezena úsekem od šachty Š14 po šachtu Š20 v délce 382,60 bm.

Stavba byla zahájena 23.2.2017 předáním staveniště zhotoviteli. K 31.12.2017 byl vyražen celý úsek sběrače (kromě 20 m v úseku Š15 - Š14), bylo položeno potrubí v úseku Š17 – Š20. Byly provedeny šachty Š18 a Š19. Konečný termín dokončení stavby byl prodloužen dodatkem ke SOD do února 2018.

#### etapa 0002 - Stoka H2 Běchovická

Tato etapa navazuje v šachtě Š20 před silničním okruhem na etapu 0001. Odbočí směrem k jihu a povede v ochranném území Počernického rybníka až k viaduktu železniční trati Praha – Kolín. Mezi šachtami TŠ23 a Š24 podejde mostní konstrukci silničního okruhu. Před

viaduktem pod železniční tratí do sběrače zaústí přepojení stávající ČOV Běchovice a výtoku splaškových vod z městské části Praha – Běchovice. Celková délka etapy 0002 – sběrače DN800 je 750,00 bm, z toho je 442,00 bm realizováno hornickým způsobem. Přepojení PČOV na sběrač je stokou DN400 a DN 1000 v celkové délce 518,40 bm.

V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby. Územní rozhodnutí bylo OV ÚMČ Praha 14 vydáno 3.11.2017 a nabylo právní moci dne 8.12.2017.

#### etapa 0003 - Stoka H3 Výhledová

Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H v trase, která podejde železniční trať Praha – Kolín a bude pokračovat podél Běchovického potoka směrem ke stávající PČOV Újezd nad Lesy včetně následné likvidace této ČOV. Tato etapa má charakter výhledové realizace.

#### etapa 0004 - Stoka H4 Svěpravická

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ – DN 800 v délce 1 160,00 bm vedený v otevřené rýze podél levého břehu Svěpravického potoka z městské části Praha – Dolní Počernice do k.ú. Svěpravice ke stávající PČOV Svěpravice. Podchod pod komunikací dopravního uzlu Východní spojky a dálnice D11 bude řešen raženými úseky. Na stávajícím kanalizačním sběrači je pro napojení etapy 0004 v MČ Praha – Dolní Počernice vybudována spojná komora (1800/800/800). V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby.

#### **0008781 – Prodloužení sběrače “T“ do Třebonic**

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Zajistí odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území. V roce 2016 byla odsouhlasena studie proveditelnosti vedení trasy sběrače na pozemcích převážně ve vlastnictví hl. m. Prahy a následně byly obnoveny projekční práce.

V roce 2017 bylo požádáno o vydání rozhodnutí o vynětí zemědělské půdy ze ZPF pro plochu ČS. Na základě výsledků z projednání DUR a proběhnuvší digitalizace katastrální mapy se zpracovává čistopis DUR.

#### **0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi**

Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč, které umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic.

V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby. Při projednávání DUR vyplynula nutnost aktualizovat dokumentaci k územnímu řízení a zahájit její nové projednávání.

#### **0042358 – Nebušický sběrač**

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300 v ulici V Šáreckém údolí, Horoměřická a Nebušická včetně kanalizačních řadů v ulici K Vršíčku a Ve Skalkách v celkové délce 2 180 m. Sběrač je ukončen v místě stávající ČOV Nebušice. Po jeho ukončení dojde k přepojení čistírny na tento sběrač a následně k jejímu zrušení a odstranění. Nebušický sběrač je volným pokračováním kanalizačního sběrače Šárecké údolí a po zprovoznění těchto staveb dojde k odkanalizování dané lokality včetně MČ Praha – Nebušice na ÚČOV.

V roce 2016 byly ukončeny stavební práce a následně proběhla kolaudace celého Nebušického sběrače. V roce 2017 probíhalo dořešení majetkoprávních vztahů (uzavření smluv o služebnosti) s majiteli pozemků parc.č. 4515, 4517, 4610/1 a 4610/4 v k.ú. Dejvice. Tyto požadované smlouvy o služebnosti byly uzavřeny a probíhá příprava podkladů pro zpracování vyčíslení pořizovací hodnoty pro vyvedení investice z majetku hl. m. Prahy na budoucího správce a provozovatele.

### **0042359 - Papírenská – kanalizační sběrač**

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200, její zkapacitnění na DN 1400 mm z trouby litinové. Celková délka rekonstruované části kanalizace je 481,00 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Součástí plnění je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN 1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint ÚČOV Praha – 1A (levobřežní)“.

V roce 2017 probíhala investorská příprava s cílem zajistit aktualizaci již vydané DZS. Na stavbu jsou zajištěna všechna pravomocná stavební povolení.

### **0042804-Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.**

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění podzemních garáží v jeho jihovýchodní části.

V roce 2017 po schválení usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1430 ze dne 13.6.2017 bylo zahájeno zadávací řízení se soutěžním dialogem.

### **0042807 – Rekonstrukce Bělohorské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova, ulici Dlabačov a na ně navazující veřejná prostranství včetně částečné rekonstrukce tramvajové trati.

V I. Q roku 2018 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovení projektových dokumentací, výkon autorského dozoru a provedení inženýrských činností.

### **0042811 – Vodovod Botanická zahrada**

Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod bude napájen z jímacího objektu umístěného na břehu Vltavy pod mostem vedoucím směrem od Stromovky do ulice Pod Havránkou. Odtud bude trasa pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady.

V roce 2017 probíhala příprava podkladů k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a byl řešen problém s umístěním jímacího objektu na břehu Vltavy s ohledem na nesouhlasné stanovisko PVK, a.s. Pravomocné územní rozhodnutí bylo získáno 12.8.2017. V závěru roku byla vydána dokumentace pro stavební povolení, zainteresovaní účastníci byli požádáni o stanovisko k předmětné dokumentaci a v současné době probíhá jejich vyjadřování.

### **0042812 – Celková přestavba Císařského ostrova**

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova, zpracované v gesci IPR, vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek, úpravy břehů řeky, nové lávky přes Vltavu pro pěší, tramvajový most umožňující spojení Podbaby s Trojou a Bohnicemi. Celková přestavba Císařského ostrova počítá i s dílčími úpravami nyní realizovaného projektu Nové vodní linky ÚČOV.

V průběhu roku 2017 byly zahájeny práce na průzkumech v západní části ostrova jako podklad pro zahájení zpracování projektu okružní komunikace a úpravy břehů v této oblasti.

V roce 2017 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace, který zajistí i související inženýrskou činnost na etapu 0001 - Likvidace starých zátěží.

### **0042813 – Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6**

Jedná se o náklady na výkup zbývajících pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla dokončena v roce 2004.

Výkupy pozemků v roce 2017 nebyly dokončeny.

## **MHMP – OTV**

### **0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy**

V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V prvním pololetí 2017 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0003 – Karlín, Libeň

část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu. Na ně naváže odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora. Byl zahájen výběr zhotovitele stavby a probíhá posuzování předložených nabídek.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín

část 27 Radotín – Šárovo kolo

Cílem stavby je eliminace dynamického účinku počáteční fáze povodňového stavu na Berounce na obytnou zástavbu podél ulice Šárovo kolo, přičemž přípravu stavby do stádia pravomocného stavebního povolení zajistila Městská část Praha – Radotín. V prvním pololetí 2017 byla dopracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

část 32 Lipence – průleh

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Protipovodňová opatření budou řešena zprůtočněním stávajícího průlehu, který bude na nátoky hraditelný a komunikace Černošická ho překoná inundačním mostem. Komisi Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření byla představena variantní studie technického řešení, přičemž Komise pověřila OTV MHMP, aby pro stavbu dotčené pozemky zajistilo majetkoprávní studii.

Etapa 0007 – Troja

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m a pro který je zajištěno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení je projednána, pro vydání stavebního povolení je nezbytná nájemní smlouva s Univerzitou Karlovou. V průběhu prvního pololetí byla smlouva odsouhlasena Radou hl. m. Prahy a následně schválena akademickým senátem UK.

Etapa 0011 – ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina. V prvním pololetí bylo požádáno o vydání vodoprávního povolení, které probíhá.

část 31 Čakovice

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratínského potoka na území Městské části Praha – Čakovice. Projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí pokračovalo i v prvním pololetí 2017.

část 41 provizorní úprava Vrutice

Nesouhlasy několika místních občanů prozatím znemožnily úpravu koryta v rámci části 23, čímž bylo narušeno koordinované řešení a omezena funkčnost části chuchelských protipovodňových opatření. Pro zmírnění negativních důsledků byla navržena provizorní úprava koryta v délce cca 140 m. Během roku 2017 byla stavba dokončena.

### **0000013 - BABA II - rekon.IS**

V roce 2017 probíhaly stavební práce v rámci etapy 0001 východní část - rekonstrukce a dostavba stávajících IS.

### **0000050 - TV Slivenec**

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec – Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita: Na Korálově – ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba dokončena a zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizovaná v rámci etapy 0019.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Byla předána aktualizovaná dokumentace k územnímu řízení na další úsek rekonstrukce komunikací a to celá ulice Ke Smíchovu, část ulice K Lochkovu a K Homolce včetně výstavby dešťové kanalizace a retenční nádrže. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu, vč. přeložek IS má vydané ÚR a ohlášení, stavba je připravena k realizaci. Byl vybrán zhotovitel díla. Stavba byla zahájena v 11/2016 – stavební práce byly přerušeny do vyřešení spodní části náměstí U Lípy. Realizace pokračuje, provádějí se přeložky kabelů PRE, CETIN, dokončuje se komunikace v úseku otočka MHD – nám. U Lípy. Byla provedena rekonstrukce dešťové kanalizace na náměstí U Lípy.

### **0000083 - H.Počernice - ČOV Svěpravice**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0000085 - TV Řepy**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0000088 - TV Libuš**

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku – 1. část a V Tůni je dokončena a zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – západní část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Je vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o druhé prodloužení stavebního povolení, které bylo vydáno 16.6.2017 s platností na další dva roky. Tuto etapu bude realizovat MČ Praha – Libuš.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Rekonstrukce místních komunikací po pokládce inženýrských sítí v ulicích Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U Jednoty, Vacovská a V Kálku – bylo požádáno o stavební povolení, proběhlo místní šetření k SP a očekává se jeho vydání. SO 401



– Sdělovací vedení – bylo požádáno o umístění stavby a o stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení na ulice Ke Březině, K Vrtilce, Vacovská, K Pomníku a V Kálku. Čeká se na nabytí právní moci.

**Etapa 0008 – Rekonstrukce komunikace k ČS Ke Březině**

Jedná se o rekonstrukci části ulice Ke Březině od ulice Hoštická směrem k čerpací stanici. Stavební povolení vydáno 26.2.2010 a nabylo právní moci dne 2.4.2010. Platnost stavebního povolení byla prodloužena do 12.10.2018.

**Etapa 0010 – Komunikace Libušská**

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby.

Bylo vydáno stavební povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novému vedení VO a k přeložce plynovodu STL. Dne 25.4.2016 bylo požádáno o druhé prodloužení stavebního povolení. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 07/2018. Prodloužení stavebního povolení nabylo právní moci dne 12.8.2016.

Stavební povolení na přeložku vodovodního řadu a ochranu vodovodů bylo vydáno 13.1.2013. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na přeložku vodovodu a to bylo vydáno s platností do 3.7.2014. Bylo znovu požádáno o prodloužení stavebního povolení na vodovodní řad a stavební povolení bylo prodlouženo do 7.10.2016. Žádost o prodloužení SP byla podána 14.9.2016.

Bylo vydáno stavební povolení na okružní křižovatku a komunikaci, platné do 7.5.2016. Dne 25.4.2016 bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a bylo zahájeno řízení o prodloužení jeho platnosti. Dne 23.6.2016 bylo vydáno rozhodnutí na prodloužení stavebního povolení komunikací s platností stavebního povolení do 26.7.2018.

Stavební povolení na dešťovou kanalizaci bylo vydáno s platností do 8.8.2015. Bylo požádáno o jeho prodloužení. Stavební povolení bylo prodlouženo do 15.9.2017.

Stavba je připravena k realizaci pod etapou č. 0026 Libušská – Kunratická spojka, na tuto etapu je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

**Etapa 0013 - Dobronická**

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je připravena k realizaci. Stavební povolení bylo prodlouženo do 8.3.2018.

Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 22.9.2017.

**Etapa 0015 – V Zákopech**

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení - nevyřešené majetkové vztahy. Trvá.

**Etapa 0022 - K Vrtilce**

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Rovněž bylo vydáno právoplatné vodohospodářské povolení a stavební povolení. Byla podána žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení (vodoprávky). Platnost byla prodloužena do 2.12.2016. Dne 25.11.2016 bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení na vodní dílo. Stavba je připravena k realizaci. Platnost stavebního povolení byla podruhé prodloužena do 4.4.2017.

**Etapa 0020 – Ke Kašně**

Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí.

Stavba byla kompletně dokončena a zkolaudována.

Etapa 0024 – Komunikace k hasičské zbrojnici

Výstavba nové komunikace mezi ul. Libušská a Hoštická pro potřeby obslužnosti budoucí hasičské zbrojnice, vč. vybudování nových inženýrských sítí. Stavba má vydané ÚR, je zpracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení, probíhá příprava SP. Mandatář zajistil prodloužení platnosti ÚR do 17.6.2019.

Etapa 0026 – Libušská – Kunratická spojka

Rekonstrukce komunikace v ulici Libušská v k.ú. Písnice s napojením na Kunratickou spojku okružní křižovatkou. Na stavbu jsou vydána všechna právoplatná stavební povolení, je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a stavba je připravena k realizaci. Příprava této stavby probíhala pod etapou 0010 – Komunikace Libušská. Stavba má pravomocné ÚR a SP, byla zpracována DZS – stavba je připravena k realizaci. Stavba bude realizována na základě delimitace investorem TSK.

Dále je náplní této etapy výstavba splaškové kanalizace v ulici Libušská na konci obce Písnice. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

### **000092 - TV Zličín**

Etapa 0008 – Komunikace Zličín - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků (převody majetku na hl. m. Prahu) a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu. Projednávání zatím nepokračuje. Je nutná úprava a aktualizace projektové dokumentace a její doplnění. Jsou nutná nová vyjádření, vzhledem k jejich stáří. Projednání musí proběhnout kompletně od začátku.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací Sobín byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo vydáno stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018 – viz. etapa 0018.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých + kanalizace

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK, a.s. a PVS a.s. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkových problémů, které řešil ÚMČ Zličín. Koncem roku 2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil některé problematické vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem. Pokračuje příprava stavby. Majetkové problémy s Českou geologickou službou, která svoje pozemky nabízí státním organizacím a ostatním složkám státu. ÚMČ Praha Zličín projevil o tyto pozemky zájem. Dohledávají se dědicové majitelky jednoho z pozemků, která žila trvale ve Švýcarsku. Trvá.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky podzemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení a projednávají se výkupy pozemků se soukromými vlastníky, kteří vznesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků. Trvá.

#### Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení. Bylo vydáno stavební povolení na vodovodní dílo. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení (vodoprávka). Platnost stavebního povolení (vodoprávka) je do 15.4.2017. Stavební povolení na rekonstrukci vozovky a přeložky inženýrských sítí bylo vydáno. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo do 25.6.2017. Dne 6.6.2017 bylo požádáno o prodloužení doby platnosti stavebního povolení. Byla zpracována DZS. Stavba je připravena k realizaci.

#### Etapa 0020 – U Zličínského hřiště

Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. Připraveno k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla. DZS bude nutno aktualizovat.

#### Etapa 0024 – Nivnická

Etapa v sobě zahrnuje výstavbu propojovacího chodníku K Třešňovce – Milotická, chodník v ul. Hostivická a výstavbu gravitační kanalizace v ul. Ke Břvům v Sobíně a tlakovou kanalizaci v ul. Nivnická. Staveniště bylo předáno 27.6.2016. Stavba byla zahájena. Z důvodu změny technologie výstavby je nutno vypracovat nové DIO a požádat OD o vydání nového DIR. Na pokyn OTV MHMP byla stavba do března 2017 přerušena.

### **0000093 - TV Kbely**

#### Etapa 0021 - Kbělský sběrač

Rekonstrukce Kbělského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí hotova.

#### Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod. Městská část žádá úpravu předmětu plnění.

#### Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

#### Etapa 0028 – ČOV Kbely

Rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v městské části Praha Kbely na kapacitu 20 000 EO ze současných 4 600 EO s maximálním využitím stávajících objektů. Byla zpracována DUR a v současné době se projednává. Probíhá zpracování Oznámení pro proces zjišťovacího řízení, které bylo nutné doplnit na základě požadavků vodohospodářského orgánu OCP MHMP. Doplněné Oznámení záměru bylo znovu předloženo na OCP MHMP, kde probíhá jeho projednávání. OCP MHMP rozhodl, že stavba podléhá procesu EIA. Byla objednána dokumentace k tomuto projednání. Trvá. Dosud nebyl vybrán zpracovatel této dokumentace.

### **0000100 - TV Zbraslav**

#### Etapa 0021 - Kbělský sběrač

Rekonstrukce Kbělského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí je již hotova.

Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod. Městská část žádá úpravu předmětu plnění.

Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0028 – ČOV Kbely

Rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v městské části Praha Kbely na kapacitu 20 000 EO ze současných 4 600 EO s maximálním využitím stávajících objektů. Byla zpracována DUR a v současné době se projednává. Probíhá zpracování Oznámení pro proces zjišťovacího řízení, které bylo nutné doplnit na základě požadavků vodohospodářského orgánu OCP MHMP. Doplněné Oznámení záměru bylo znovu předloženo na OCP MHMP, kde probíhá jeho projednávání. OCP MHMP rozhodl, že stavba podléhá procesu EIA. Byla objednána dokumentace k tomuto projednání. Trvá. Dosud nebyl vybrán zpracovatel této dokumentace.

### **0000101 - TV Újezd**

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky). Jedná se o rozšíření komunikace Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky a zastávek BUS MHD.

Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DUR byla kladně projednána a byl zpracován čistopis DUR vzešlý ze zpracování výsledků majetkoprávního projednání. Územní rozhodnutí vydáno v 01/2013 včetně nabytí právní moci. Byly zahájeny práce na zhotovení dokumentace pro stavební povolení - DSP. DSP byla předána a bylo zahájeno její projednávání. Probíhají koordinace s nově připravovanými akcemi investorů podél komunikace. Bylo požádáno o prodloužení platnosti ÚR, v této souvislosti probíhá zajišťování aktualizace požadovaných dokladů.

SÚ ÚMČ Praha 11 vydal rozhodnutí, ve kterém zamítl další prodloužení lhůty na dodání aktualizovaných dokladů k žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a dále vydal usnesení o zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Proti oběma rozhodnutím bylo podáno zástupcem investora odvolání. Proběhlo odvolací řízení a odvolací orgán rozhodnutí SÚ ÚMČ Praha 11 o zamítnutí dalšího prodloužení lhůty k doplnění podkladů pro prodloužení platnosti ÚR zrušil a vrátil k novému projednání.

Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavba nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci. Probíhá realizace v rámci etapy 0022 Ke Mlýnu.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

1. část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno.

2. část - chodník, veřejné osvětlení - jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi Pastevců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DUR a zahájeno její projednání. Projednání zmrazeno z důvodu majetkoprávních problémů.

#### Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p. 14 a č.p. 12 a zadního vstupu do dendrologické zahrady. Byla zpracována DUR, která se v současné době projednává.

Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků byla dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání. Stavební povolení bylo vydáno v 06/2013, včetně nabytí právní moci. Po zpracování zadávací dokumentace bude stavba připravena k realizaci. Bylo zajištěno prodloužení platnosti stavebního povolení o další 2 roky.

Probíhá realizace zbytku původní etapy Ke Mlýnu nerealizované z důvodu kolize s realizací ČOV v MČ Újezd. Součástí realizace je i prostor u ČS – viz etapa 0007 a zbývající část komunikace K Motelu. Předání staveniště proběhlo 23.9.2016. Etapa 0022 v sobě zahrnuje rekonstrukci zpevněné plochy u ČS PVK, a.s., rekonstrukci komunikace K Motelu a rekonstrukci části komunikace Ke Mlýnu.

#### **0000102 - TV Koloděje**

##### Etapa 0004 – Komunikace K Dubči

Jedná se o rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešťové kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a probíhá její projednávání. Vzhledem ke zpracovaným studiím (křížovatka ul. V Lipách, K Běchovicům, prostor na konečné autobusu u kostela, přesunutí konečné autobusu mimo MČ apod.) pro OTV a MČ je třeba PD etapy aktualizovat.

##### Etapa 0009 – K Jízdárně

Rekonstrukce místních komunikací K jízdárně, Podzámecká, U Kosinů a Synkovická včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace v rozsahu dle Generelu odvodnění Koloděj a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která se v současné době projednává.

Na vydané ohlášení stavby proběhla rekonstrukce komunikace Sedloňovské.

Na základě místního šetření v průběhu majetkoprávního projednání bylo prokázáno, že z důvodu existence stávajících historických sklepů po ul. U Kosinů zde nelze vybudovat dešťovou kanalizaci dle původních předpokladů. V ul. Synkovická rovněž dojde na základě výsledků kamerového průzkumu k úpravě návrhu trasy dešťové kanalizace oproti původním předpokladům z Generelu. Z uvedených důvodů musí být návrh DUR v těchto úsecích upraven. PD byla v tomto smyslu upravena, bylo požádáno o územní rozhodnutí, které bylo vydáno a nabylo právní moci. Byla zpracována DSP, která je v současné době projednávána.

Bylo požádáno o stavební a vodoprávní povolení. Obě řízení byla přerušena z důvodu požadavků stavebních úřadů na doplnění dalších dokladů a z důvodu doplnění části majetkoprávních dokladů. Požadované doklady k vodoprávnímu povolení byly dodány kompletní a 20.12.2016 proběhlo ústní řízení. Vodoprávka vydána. SP na komunikace je závislé na požadavku stavebního úřadu na doložení smluvního vztahu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který však trvá na tom, že postačuje jím vydané souhlasné stanovisko. Vodoprávní rozhodnutí a stavební povolení byly vydány a nabyly právní moci. Byla zpracována DZS.

##### Etapa 0010 – Komunikace Koloděje

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace v ulicích K Sibirině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská, Bohdašínská a výstavbu spojovacího

chodníku mezi ulicemi K Sibřině a V Lipách. Bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí. Zpracována DZS, stavba připravena k realizaci.

### **0000106 - TV Šeberov**

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci, zejména požadavek PVS a.s. Vzhledem ke změně priorit MČ na pořadí jednotlivých investic byla příprava této stavby zmrazena.

etapa 0017 – Lipenská

Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, Lipenská (část), V Zatáčce, U Školky (část), V Záhybu, a „bezejmenná“. Dokumentace pro územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky OZP MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčářských luk a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčářských luk, které jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení pro část Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla znovu projednána a bylo požádáno o územní rozhodnutí, které bylo vydáno v 02/2013 včetně nabytí právní moci.

Etapa 0022 – K Hrnčářům

Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčářům v úseku Hrnčáře – Šeberov, výstavbu nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace „Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inženýrských sítí pro tuto školu.

Je zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání.

Bylo požádáno o územní rozhodnutí, řízení však bylo přerušeno z důvodu požadavku stavebního úřadu na doplnění dalších dokladů. Doklady byly doplněny a proběhlo ústní řízení bez připomínek. ÚR bylo vydáno a nabylo právní moci. Byla zpracována DSP, která se v současné době projednává. Dopracovává se technické řešení křížení nově budovaných sítí se stávajícími VTL a STL plynovody jako poslední podklady pro žádosti o stavební a vodohospodářské povolení. Byla podána žádost o stavební a vodoprávní povolení. Vodoprávní povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Stavební řízení bylo přerušeno na základě požadavku stavebního úřadu na dodání dalších dokladů. Většina těchto dokladů již byla předána, pracuje se na získání zbývajících. Požadované doklady byly dodány a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci.

### **0000113 - TV Lipence**

Etapa 0004 – Komunikace Jilovištská – 2. etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jilovištská včetně likvidace dešťových vod, retenční nádrže a prodloužení inženýrských sítí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v 03/2012 na Stavební úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti během územního řízení. VÚLHM postoupil žádost s kladným doporučením na Ministerstvo místního rozvoje k vyřízení, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukromých vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech jmenovaných případech jde o trvalé záborů pozemků, nebylo možné projednání DÚR kladně vyřídit, a proto byla žádost stažena z projednávání v územním řízení. VÚLHM dodal

kladné vlastnícké vyjádření s doporučením Ministerstva zemědělství (došlo 6.1.2014). Majetkoprávní složka DÚR byla aktualizována projektantem, byla přibjednána další paré DÚR a bylo zahájeno znovuprojednávání dokumentace k územnímu řízení. Úkol trvá.

#### Etapa 0006 – Komunikace III

Autobusové obratiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla prodloužena. Na stavbu byl vybrán zhotovitel, probíhá realizace.

Rekonstrukce komunikace Na Lhotkách má vydáno stavební povolení na první úsek, stavba připravena k výběru zhotovitele. Bylo prodlouženo stavební povolení o 2 roky. Na stavbu byl vybrán zhotovitel, probíhá realizace.

DSP na „Propojení ul. Ve Žlábků – Ke štěrkovně“ – 2. část je v projednávání po technické i majetkoprávní stránce. Nelze doprojednat hlavně majetkoprávní složku, vzhledem k exekucím uvaleným na některé pozemky. Stav trvá. V řešení pozemků, na které je uvalena exekuce, se snaží pomáhat MČ a někteří zainteresovaní sousedé. Podle posledních informací bude problém s exekucemi vyřešen. Následně nutno aktualizovat PD a znovu projednávat ve stavebním řízení.

#### Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OCP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

#### Etapa 0009 – IS Dolní Černošice

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle připomínek PVS a.s. a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba se nachází v k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru zhotovitele na realizaci 2. části ul. Josefa Houdka, byla DSP rozdělena na dvě části, přednostně byla projednána 1. část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. Josefa Houdka a Jílovišťské) a bylo na tuto část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1. část již byla předána k realizaci (v rámci rekonstrukce komunikace Josefa Houdka). Stavba vodovodního přívaděče – 1. část v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. Josefa Houdka a Jílovišťská proběhla v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení.

Pokračuje majetkoprávní projednávání 2. části PD. Úkol trvá.

Úsek trasy vodovodního přívaděče pro Lipence DN 300 od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa Houdka – viz etapa 0007. Vodovodní přívaděč je v tomto úseku zkolaudován. Bylo vypracováno VPH.

#### Etapa 0015 - K Průhonu

Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Na stavbu vydána všechna pravomocná rozhodnutí. Byl vybrán zhotovitel díla a stavební práce pokračují výstavbou dešťové kanalizace.

#### Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO. Oznámení EIA bylo zpracováno a podána žádost na OCP MHMP. Proběhlo územní řízení, ÚR vydáno ve 12/2014. Byl vybrán projektant na zpracování DSP a byly zahájeny projekční práce. Současně bylo zažádáno o prodloužení platnosti ÚR. DSP byla zpracována a odevzdána. Probíhá projednání DSP po technické i majetkoprávní stránce.

### **0000114 - TV Stodůlky**

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačova bylo předáno zhotoviteli. Přejímka této části díla proběhla dne 18.5.12. Kolaudace zrealizované části proběhne až po dokončení funkčního celku. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení na objekty komunikací a přeložky kabelů. Platnost SP byla prodloužena včetně nabytí právní moci o 2 roky. Stavba připravena k realizaci. Vzhledem k tomu, že celá stavba nebyla dosud stále zahájena, bylo opětovně zažádáno o prodloužení platnosti obou SP. Platnost SP byla prodloužena o další 2 roky. Současně byly zahájeny práce na zpracování DVZ, která byla v závěru roku 2016 odevzdána. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.

Etapa 0004 – Třebonice

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování (požadavek PVS a.s.). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 Prodloužení stoky T do Třebonic. Vzhledem k časovému odstupe od zpracování DUR bude nutné dokumentaci aktualizovat, v případě odkanalizování nutno PD přepracovat. Byly zahájeny projekční práce na aktualizaci DUR.

### **0000117 - TV Zbuzanská**

V roce 2017 byla zpracována aktualizace projektové dokumentace ve stupni DZS a související inženýrská činnost (kontrola dokumentace).

### **0000132 - TV Točná**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0000133 - TV Ďáblice**

Etapa 0002 – Komunikace

Záliv BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR s platností do 17.2.2018. Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním vztahům nepokračuje. Trvá.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – Stavba rozdělena na dvě části. První část – propojení ulic Červený mlýn a Na Blatech stavebně dokončena a zkolaudována.

Na druhou část, tj. rekonstrukce komunikace Červený mlýn a Na Blatech, bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Zahájení rekonstrukce pod etapou 0007. Stavba je v realizaci. Viz etapa 0007.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. OCP MHMP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k majetkoprávním problémům.

Etapa 0007 Červený mlýn

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, prodloužení plynovodních přípojek, rekonstrukci komunikací Na Blatech a U Červeného mlýnku. Stavba byla dokončena a převzata od stavební výroby koncem roku 2016. Stavba je nadále



z majetkoprávních důvodů v předčasném užívání. Předčasné užívání je dále prodlouženo do 30.6.2018 z důvodů dořešení technických problémů zjištěných při místním šetření k předčasnému užívání.

### **0000134 - TV Dolní Počernice**

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, Přichovická, U Výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce v ul. Libotovské a Bezděkovské. Pokračují stavební práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na rekonstrukci ulice Nad Rybníkem bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny stavební práce. Ulice Nad Rybníkem, V pařezinách, Libotovská a Bezděkovská jsou dokončeny. V Padolině – přerušené řízení pro spojené ÚR a SP (pozemek PF je v soudním řízení). Stav trvá. Soudní spor o pozemek je ukončen.

Etapa 0002 – Komunikace Dolní Počernice I

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0007 – Národních hrdinů

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky. S ohledem na posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení.

Odvodnění ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí. V 01/2017 bylo požádáno o další prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavba je připravena k realizaci.

### **0000137 - TV Kyje – Hutě**

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004.

V 1. pol. 2017 byla dokončena realizace etapy 0006 Cidlinská – Jaroslavická, část 1. a stavba byla zkolaudována. Na část 2. probíhá stavební řízení pro vydání stavebního povolení.

### **0000138 - TV Kunratice**

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši. Kolaudační rozhodnutí po mnohých odkladech ležících na straně stavebního úřadu bylo vydáno a očekává se nabytí právní moci.

Etapa 0006 – Komunikace II

Rekonstrukce místních komunikací – část Strouhalova – je rozeslána dokumentace pro územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý zábor.

Etapa 0007 – Komunikace III

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1. část je projednaná dokumentace pro stavební povolení. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Je vydáno pravomocné stavební povolení na 2. část. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na doplnění veřejného osvětlení ve Volarské ulici.

Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, které bylo prodlouženo. Dále je vydáno stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložku vodovodu na část 2. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Etapa 0009 - K zeleným domkům

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Pro stavbu jsou vydána všechna potřebná stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti SP a probíhá obnova stanovisek k vydání prodloužení platnosti SP. Vzhledem k tomu, že při projednávání obnovených stanovisek vzešly nové podmínky, muselo být požádáno o změnu stavby před dokončením. Na tuto změnu musí být i nová PD, na kterou nemá do současné doby projektant objednávku a tato dokumentace musí být znovu projednána.

Etapa 0010 - K Verneráku

Druhá část ulice K Verneráku čeká na vyřízení majetkoprávního problému (výměna pozemku) – řeší ÚMČ.

Etapa 0019 – Lišovická

Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace a dále o přeložku vodovodního a plynovodního řadu včetně přípojek. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s.

Etapa 0021 – Pražského povstání

Homogenizace konstr. vrstev vozovky a úprava chodníků. Stavba byla dokončena a předána ÚMČ.

Etapa 0022 – Maternova

Homogenizace konstr. vrstev vozovky a úprava chodníků. Stavba dokončena a předána ÚMČ Kunratice.

### **0000152 - TV Dolní Chabry**

Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je projednána a bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Stavba je připravena k realizaci. Tato stavba je realizována jako etapa 0009 U Václava, 2. část. Předání staveniště bylo 31.5.2016 se zahájením realizace k 1.6.2016. Zhotovitel je Inpros Praha a.s. Přejímka proběhla po dokončení ke dni 20.7.2016. Stavba je v předčasném užívání, pokračují práce na odstranění nedodělků (směna pozemku dotčeného stavbou a náhradní výsadba v kruhovém objezdu). Připravuje se kolaudace stavby.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je vydáno kolaudační rozhodnutí.

Severní chodník v ulici Spořická – byla vydána výjimka ze stavební uzávěry - projednává se dokumentace k územnímu řízení.

### **0000161 - TV Kolovraty**

Etapa 0002 – Komunikace II

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku – zkolaudováno. Ulice Plačická a část ulice V Pátém byla stavebně dokončena a zkolaudována.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Byl získán souhlas se zábořem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní souhlas k přípojkám kanalizace. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení

k vodním dílům. Stavební povolení bylo prodlouženo do 15.10.2017. Bylo vydáno stavební povolení na komunikace. Stavební povolení platné do 4.12.2017. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby na SO 02 dešťová kanalizace – kanalizační přípojky k dešťovým vpustím. Stavba byla zahájena dešťovou kanalizací v ulici Blešňovské.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním těžkostem trvá.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

### **0000196 - TV Klánovice**

Etapa 0002 Komunikace II

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku – zkolaudováno. Ulice Plačická a část ulice V Pátém byla stavebně dokončena a zkolaudována.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Byl získán souhlas se zábořem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní souhlas k přípojkám kanalizace. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení k vodním dílům. Stavební povolení bylo prodlouženo do 15.10.2017. Bylo vydáno stavební povolení na komunikace. Stavební povolení platné do 4.12.2017. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby na SO 02 dešťová kanalizace – kanalizační přípojky k dešťovým vpustím. Stavba byla zahájena dešťovou kanalizací v ulici Blešňovské.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním těžkostem trvá.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

### **0000204 - TV Nebušice**

Etapa 0001 Komunikace I

2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou

Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno stavebního povolení, které nabylo právní moci. Stavba byla zahájena v 05/2017 a stavební práce pokračují.

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0006 – Gabrielka

Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení v lokalitě Gabrielka (asi 500 m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OCP MHMP byly upraveny zábory lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů. Zásadní část dotčených pozemků je ve vlastnictví církve, a tedy spadají do ustanovení § 29

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Trvá.

Etapa 0007 Plačická

Rekonstrukce uličního prostoru ve zbytku ulice V Pátém. Dokončeno a kolaudováno.

Etapa 0009 – dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – byla zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu řízení. Řešily se připomínky OCP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle identifikací pozemků. Proběhlo majetkoprávní projednání se zásadními nesouhlasy vlastníků dotčených soukromých pozemků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do soukromých pozemků ve formě studie. Studie byla odevzdána a je projednána.

Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není možné podat žádost o stavební povolení.

### **0003082 - TV Radotín**

Etapa 0011 – Viničky

Pokračování výstavby inženýrských sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými stavebními povoleními v ul. Kolová, Na Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace. Stavební práce, obsažené v zadání byly skončeny a kolaudovány. Propoj dešťové kanalizace a schodiště byl zkolaudován. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s.

Do této etapy 0011 byla zařazena i stavba Viničky – U Zderazské, v úseku mezi ul. Zderazská a Lošetická, která řeší doplnění vodovodního řadu, VO a následnou úpravu komunikace pro stávající zástavbu. Vydané stavební povolení bylo prodlouženo, naposledy rozhodnutím ze dne 1.10.2014. Bylo požádáno o prodloužení lhůty k dokončení stavby a lhůta k dokončení stavby byla prodloužena do 24.10.2018.

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

Změna stavby (lhůta dokončení výstavby) povolena a nabyla právní moci.

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci v r. 2011. Stavba byla v 11/2013 zahájena. Etapa 0019 je vyjmuta z původní etapy 0005 „Radotín západ“. Platnost povolení byla prodloužena o další 2 roky.

Stavební práce byly dokončeny, stavba kolaudována, zbývá realizovat prodej plynovodu.

Etapa 0020 – Staňkovka

Výstavba technické infrastruktury a rekonstrukce komunikace v ulici Staňkovka. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání na pokládku inženýrských sítí – vodovodu a splaškové kanalizace s následnou úpravou komunikace. Po získání souhlasu všech zúčastněných vlastníků (komunikace i sítě v ní vedené jsou na soukromých pozemcích) bude vypracována a projednána DSP, aby se mohlo přikročit k realizaci. Tato akce byla projednána v DÚR jako

součástí celé oblasti Radotín-západ. Zhotoviteli projektové dokumentace bylo zadáno zpracování DSP poté, co byly získány souhlasy vlastníků.

Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům (dosud neukončenému dědickému řízení) na jednom z hlavních pozemků nelze v přípravě pokračovat. Jeden z pěti spoluvlastníků dosud neuzavřeného dědického řízení projevil nesouhlas s předpokládanou stavbou (ostatní předpokládaní vlastníci se stavbou původně souhlasili). Stavební úřad poté rozhodl, že za těchto nově vzniklých podmínek nelze vydat stavební povolení a je třeba počkat na uzavření dědického sporu o stanovení vlastníka (či vlastníků). Práce na DSP byly tudíž pozastaveny.

**Etapa 0026 – Vodovod Dehtínská**

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu DN 110 v délce 212,20 m v ulici Dehtínská včetně jeho propojení s vodovodem v ulici Kolová. Dokončeno a zkolaudováno.

Na dostavbu inženýrských sítí a následnou úpravu komunikací, povolených pod etapou 0005 TV Radotín-západ, byla prodloužena lhůta k dokončení stavby a to:

- pro vodohospodářské stavby do 31.12.2018,
- pro STL plynovody – 2. část do 30.6.2018
- pro obnovu komunikací po pokládce inženýrských sítí do 30.6.2018.

### **0003090 - TV Řeporyje**

**Etapa 0003 – Komunikace Řeporyje**

Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská je součástí dokončené etapy 0014. Stavební úpravy ulice Smíchovská mezi ulicemi Na Tržišti a Řeporyjským náměstím. Staveniště předáno, stavba byla dokončena a je připravena ke kolaudaci.

**Etapa 0014 – Kanalizace Ořešská**

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a výústního objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Dešťová kanalizace v ulici Ořešské včetně úpravy komunikace v této ulici byla dokončena a zkolaudována. DK v ulici Smíchovské byla rovněž zkolaudována a rekonstrukce komunikace je dokončena. Provedeno vyčíslení pořizovací hodnoty.

**Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí**

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení. Přerušeno řízení. Čeká se na vyjasnění připomínek ÚMČ Řeporyje.

### **0003103 - TV Lochkov**

**Etapa 0003 – Kanalizace III**

Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci.

V rámci etapy 0008 bylo provedeno prodloužení vodovodního řadu a podchod výtlačku kanalizace pod dálnicí. Byla povolena změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2018.

SO 06 – Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci.

Platnost stavebního povolení na komunikaci bylo podruhé prodlouženo, a to do 31.12.2016.

Bylo požádáno o další prodloužení platnosti SP.

Etapa 0009 – Lochkov centrum

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům. Bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.

### **0003106 - TV Suchdol**

Etapa 0001 – Nový Suchdol

Zbývá dokončit část rekonstrukcí komunikací, stavební povolení je pravomocné, není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. V roce 2016 byl vybrán zhotovitel pro část etapy – ul. Stržná, realizace ukončena ve 12/2016. Na další část této etapy - rekonstrukce komunikací, chodníků, přeložek sítí v ulicích U Myslivny, Za Rájem, Nad Spáleným Mlýnem, Keltů, Rýznerova, Nad Mohyloou, Armádní, Zákolanská, Bezejmenná a U Roztockého Háje se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

Etapa 0002 – Budovec

Projekt splaškové kanalizace v lokalitě Budovec má vydané právoplatné stavební povolení. Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DZS. Lokalita byla rozdělena do 2 částí. Část odkanalizovaná na ÚČOV byl vybrán zhotovitel a v 11/2016 zahájena stavba. Pokračují stavební práce. Část odkanalizovaná na ČOV Roztoky má zpracovanou DVZ a výběr zhotovitele zajišťuje MČ.

Etapa 0005 – Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno. Práce na dokumentaci pro stavební povolení je možné obnovit až po vyhodnocení studie odvodnění Suchdola a Horního Sedlce, kterou zpracovává PVS a.s. a VRV.

Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol

Část této etapy „Alšova vyhlídka“ – byla realizována v r. 2016, stavba ukončena, zbytek etapy byl na základě požadavku MČ a po vyhodnocení studie proveditelnosti zadán k přepracování DUR a DSP změny systému odkanalizování lokality. V současnosti probíhá projednání DÚR.

Etapa 0007 – Komunikace Výhledy

Etapa má vydané právoplatné SP, částečně realizovány rekonstrukce komunikací Městskou částí a částečně realizovány i kanalizační řady. Pro zbytek etapy v rozsahu výstavby splašková kanalizace rekonstrukce komunikací v ulicích Hašlerova, Majerové, Přeletova, Návazná, Vysokoškolská a část ul. K Transformátoru se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006. Městskou částí Praha 6 bylo zamítnuto jeho prodloužení. Pro nové projednání ÚR je třeba aktualizovat dokumentaci.

### **0003111 - TV Lysolaje**

Etapa 0003 – Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V Zahrádkářské kolonii se projednává dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo místní šetření v rámci stavebního řízení, stavební povolení vydáno, nabylo právní moci. Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno.

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II

Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí včetně majetkoprávního projednávání s majiteli pozemků. Trvá.

### Etapa 0013 – Poustka

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholí, Sídlištní a „bezejmenná“. 1., 2. a 3. část stavby byla dokončena.

Etapa pokračuje 4. částí stavby spočívající v realizaci přeložky VTL plynovodu DN 100 v délce cca 300 m, která bude vedena podél pozemku ve vlastnictví MČ Praha – Lysolaje. Byl vybrán zhotovitel díla. V 11/2016 bylo předáno staveniště a po zimní přestávce byly práce opět zahájeny v 03/2017. Stavební práce pokračují výstavbou komunikací Poustka, 2. část a „bezejmenné“ komunikace (Na Zavázkách) č. 20a, 20b, 21,22 včetně přeložky VTL plynovodu.

### **0003113 - TV Přední Kopanina**

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavňových ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci.

Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Výstavba polyfunkčního domu a radnice – předání staveniště proběhlo 29. 6. 2016. Výstavba pokračuje.

### **0003119 - TV Čakovice**

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Převážná část rekonstrukce komunikací v rozsahu etapy 0008 byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice, část Otavská

Rekonstrukce komunikace Otavská – na stavbu byla vydána stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Dne 2.12.2016 bylo předáno staveniště zhotoviteli Emexkon s.r.o. a stavba byla zahájena. Ke dni 8.12.2016 byly práce z klimatických důvodů přerušeny. Stavba byla zahájena k 20.5.2017 a byla k 1.6.2017 přerušena z důvodu vzniku víceprací, které jsou řešeny s OTV.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Postupně jsou odstraňovány problémy s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které přípravu stavby zdržují. Dle výsledků projednání s těmito vlastníky dochází průběžně k úpravám projektové dokumentace. Probíhá aktualizace vyjádření včetně souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

II. část – Lokalita Na Kačence

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic. Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“. Územní rozhodnutí je vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části. Byla zpracována a předána dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí.

Ze strany Policie, OD ÚMČ Letňany a ÚMČ Čakovice byl vznesen dodatečný požadavek na zajištění výstavby chodníků pro pěší z lokality výstavby rodinných domků na Zlatém kopci, což má dopad na vydání stavebních povolení. Byla zahájena jednání se stavebníky RD a obcí o poskytnutí potřebných pozemků pro výstavbu chodníků. Již podruhé bylo požádáno o prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. Zajišťují se požadované doklady k této žádosti. Prodloužení ÚR pro obě části byla vydána včetně nabytí právní moci. Z důvodu výše uvedených problémů s pozemky bylo nutné již potřetí požádat o prodloužení platnosti ÚR. Zajišťují se potřebné doklady. Během této činnosti byla zjištěna výšková kolize navrhovaných

rekonstruovaných povrchů komunikací, které respektují stávající výšku terénu se stávajícím uložením plynového potrubí, kde se prokázalo nedostatečné krytí. Řešení problému s Pražskou plynárenskou zatím zůstává otevřené. Problém byl vyřešen a žádost o prodloužení platnosti ÚR byla dokoňpletována. Současně byly zahájeny práce na aktualizaci DSP pro oblast Na Kačence a byla zpracována a odevzdána DUR na pro chodník Na Kačence východ, která vznikla na základě požadavku obce, Policie a OD ÚMČ Praha Letňany, jak je uvedené výše. Tato DUR se v současné době projednává. ÚR pro lokalitu Na Kačence bylo již potřetí prodlouženo včetně nabytí právní moci.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice, rekonstrukce chodníku podél komunikace v ulici Polabská. Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská.

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Platnost všech SP byla prodloužena včetně nabytí právní moci. Pro stavbu byl vybrán zhotovitel. Předání staveniště zhotoviteli Pragis a.s. bylo dne 29.7.2016. Stavba byla zrealizována a dokončena. Přejímací řízení bylo 21.10.2016. Zprovoznění přisvětlení přechodu pro chodce (uvedený nedodělek v přejímce) pak proběhlo přejímkou se společností Eltodo ke dni 15.12.2016. Stavba byla zkolaudována. Kolaudační souhlas na komunikaci a chodník byl vydán OŽPD Praha 18 17.2.2017. Kolaudační souhlas na veřejné osvětlení pak byl vydán OVÚR Praha 18 dne 1.3.2017.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Rekonstrukce komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská – Ostravická byla zkolaudována v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. Na Barikádách.

### **0003127 – TV Běchovice**

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci EIA.

Etapa 0020 – Ke Třem mostům

Probíhá realizace rek. krytu vozovky, chodníku a propojovacího chodníku. Rekonstrukce krytu vozovky byla dokončena. Práce na části díla „propojovací chodník“ byly přerušeny z důvodu řešení směnných smluv pozemků MČ Běchovice nutných pro vydání dalšího SP. V rámci SO 02 Propojovací chodník byly k 20.7.2015 po výzvě objednatele obnoveny práce a část díla byla dokončena a zkolaudována k 30.9.2015 (tedy část SO 02 – Revitalizace slepého ramene Rokytky). Vzhledem k dosud nedokončeným směňám pozemků MČ Běchovice nelze SO 02 a celé dílo kompletně dokončit a práce byly k datu 1.10.2015 opět přerušeny. Práce na SO 01 – ulice Ke třem mostům – rekonstrukce komunikace a chodníku byla dokončena přejímkou ke dni 27.8.2014. Zhotovitel Duma, spol. s.r.o.

Práce na dokončení SO 02 Propojovací chodník ČOV Běchovice byly zahájeny po přerušení ke dni 5.10.2016. Dílo bylo dokončeno a převzato od zhotovitele ke dni 13.10.2016 s nedodělkem – výsadba stromů s termínem odstranění do 15.12.2016. Výsadba byla



dokončena a dílo převzato po odstranění nedodělku ke dni 25.11.2016. Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům je požádán 12.12.2016 OV MČ Praha 21 o předčasné užívání díla. Rozhodnutí o předčasném užívání bylo vydáno OV MČ Praha 21 dne 10.5.2017.

Etapa 0023 Nad Rybníkem – stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli S a K stavitelství a konstrukce s.r.o. ke dni 1.12.2016. Stavební práce byly přerušeny ke dni 14.12.2016. Stavební práce jsou nadále přerušeny.

### **0003136 – TV Satalice**

Etapa 0013 – U Arboroky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba byla zahájena. Probíhá vyřízení změny stavby před dokončením – rozšíření stavby. Jedná se o prodloužení již povolené rekonstrukce ulice U Arboroky. Byla podána žádost o sloučené územní a stavební řízení. Trvá – odvolání – změna stavby před dokončením.

Jedná se o změnu dispozice parkoviště v ul. U Arboroky a s tím spojené změny odvodnění. 13.6.2016 bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí. Trvá - odvolání

Etapa 0020 – K Cihelně II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení platné do 19.3.2016. Stavba byla zahájena. Etapa 0020 byla delimitována na TSK Praha. Dílo je hotovo, zkolaudováno.

Etapa 0019 – Budovatelská II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se projektová dokumentace pro územní řízení. Nutná změna projektové dokumentace. Projednávání zatím zastaveno. Byla provedena úprava projektové dokumentace a probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí. Bylo požádáno o vydání ÚR.

Etapa 0021 K Radonicům

Jedná se o rekonstrukci dvou částí ulice K Radonicům, vč. odvodnění komunikace a částečnou přeložku dešťové kanalizace. Součástí stavby je i přeložka kabelů PREDi, veřejné osvětlení, úprava sdělovacích kabelů a přeložka plynovodu. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí. Bylo požádáno o vydání ÚR.

část K Rybníčku

Jedná se o rekonstrukci části ulice K Rybníčku, včetně odvodnění a přeložky kabelů CETIN. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí. Bylo požádáno o vydání ÚR.

Část ul. K Rybníčku (úsek K Cihelně – Komunitní centrum) – investice byla převedena na MČ. Dílo je hotovo a předáno MČ.

### **0003140 – TV Újezd nad Lesy**

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská – kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla a stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 dokončeny úseky E a F – kolaudovány. V roce 2013 byly dokončeny úseky C1, D, G a G1 a zkolaudovány. V roce 2014 byla dokončena první část stoky „B“. V roce 2016 byla dokončena stoka A – nelze kolaudovat před dokončením rekonstrukce ČS (investice PVS a.s.). V roce 2017 byla kolaudována dešťová kanalizace Blatov. Pokračuje se na stavbě stoky B v ulici Starokolínské. SP na rekonstrukci komunikace na Blatově bylo vydáno.

Etapa 0008 – Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stávajících komunikací jižně od komunikace Starokolínská, resp. Novosibřinská. Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu OTV MHMP. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení. Komunikace v ulici Druhanická – je vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávka a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení.

Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení.

Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro stavební povolení, bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Stavební povolení vydáno.

Etapa 0021 – BUS MHD - ČD

Výstavba smyčky MHD – BUS u stanice ČD Klánovice včetně nezbytné infrastruktury a parkovacích stání. V rámci realizace bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd zástavbou. V 07/2016 bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době se řeší odvolání místního sdružení proti ÚR, řeší MHMP.

### **0003145 – TV Vinoř**

Etapa 0011 – Sběrná

1. část – rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli díla dne 8.6.2015. Dílo bylo k 10.12.2015 dokončeno včetně převjímacího řízení. Kolaudace byla svolána na 7.1.2016. Vzhledem k problémům s geodetickým zaměřením byla kolaudace vydána jen na část díla. Kolaudační souhlas na zbývající část díla byl vydán dne 7.11.2016.

Etapa 0011 Sběrná, 3. část

Jedná se o zpevněnou příjezdovou komunikaci ke sportovnímu areálu a přilehlé parkoviště. Součástí stavby jsou komunikace, zpevněné plochy, oplocení, odvodnění komunikace a veřejné osvětlení. Je zpracována DUR, která se v současné době projednává. Vznikl požadavek na podrobnou koordinaci všech plánovaných a realizovaných staveb v daném území, neboť bylo konstatováno, že v několika případech se stavby různých investorů půdorysně překrývají a jednotlivé návrhy nelze podle současných PD dále projednávat. Přitom jednotlivé stavby jsou na sobě věcně i časově závislé. Zpracovává se podrobná koordinační situace jako podklad k dalším jednáním.

Etapa 0011 - Sběrná

4. část – výstavba cyklostezky podél ulice Mladoboleslavská včetně výstavby veřejného osvětlení. Projednává se projektová dokumentace ve sloučeném územním a stavebním řízení.

5. část – Předání staveniště pro rekonstrukci a výstavbu chodníku podél ul. Mladoboleslavská v severní části od ul. Lohenická bylo ke dni 20.5.2016 se zahájením prací od 23.5.2016. Zhotovitel díla je Pragis a.s. Stavba byla dokončena, převjíмка díla byla ke dni 7.7.2016 a kolaudační souhlas byl vydán dne 18.8.2016.

Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení. Bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení,

kteře bylo ukončeno. DUR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP hl. m. Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu. Trvá.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovátku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum. Opravu realizuje TSK v rámci objížděné trasy pro rekonstrukci Hornopočernické.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. ekvivalentních obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP a probíhá její projednání. Bylo požádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí byla vydána, jsou v právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla zahájena v době platnosti stavebního povolení, byla prodloužena platnost SP včetně nabytí právní moci.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, které se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OCP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

### **0003150 - TV Benice**

Etapa 0003 – Komunikace Benice

Zbývající rekonstrukce místních komunikací včetně ul. Květnového povstání jsou připraveny k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby zadaném ve stavebním povolení. Rozhodnutí bylo vydáno. Projektant zpracovává DVZ na zbývající komunikace. Na rekonstrukci komunikace K Pitkovicům je vybrán zhotovitel a stavba je v realizaci. Ze stavby TV Benice zbývá zrealizovat rekonstrukci komunikací Na Luka, Ke Koupališti, rozšíření komunikace Květnového povstání v její části směrem na Uhříněves (včetně opěrné zdi).

Etapa 0004 – Květnového povstání

Rekonstrukce dešťové kanalizace DN 400 a DN 300 v ulici Květnového povstání.

Stavební práce zahájeny v 04/2017 a pokračují dle harmonogramu.

Etapa 0005 – Na Luka

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Květnového povstání (dokončení),

Stavební práce byly zahájeny v 04/2017 a pokračují.

### **0003151 - TV Dubeč**

Etapa 0004 - Dubeč střed II

Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba je připravena k realizaci. Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 0025 – chodníkový program.

#### Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavenosti v jednotlivých ulicích a bude stanoven stupeň stavebního řízení. Trvá.

#### Komunikace Dubeč – 2. část

Aktualizovaná DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. výstavby inženýrských sítí je projednávána včetně majetkoprávní složky. Při majetkoprávním projednávání bylo zjištěno, že je třeba doplnit trasu splaškové kanalizace tak, aby byly odkanalizovány všechny (i nové) objekty v ulici a byl vyzván projektant o dopracování prodloužení spl. kanalizace. Teprve po tomto doplnění je možné získat souhlasy všech zainteresovaných vlastníků a pokračovat v projednání. Upravená DÚR projednána a připravena k podání na ÚR. Územní rozhodnutí bylo vydáno v I. čtvrtletí 2016 a nabylo právní moci.

#### Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezdova, Za Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno projednávání DÚR. Po technické stránce je DÚR projednána, provedeno vynětí ze ZPF, ale chybí vyjádření vlastníka k trvalému záboru pozemku, potřebného pro rozšíření ulice.

Za Lázeňkou. Vlastník pozemku nedal do dnešního dne souhlas s trvalým zábořem – úkol trvá. Vlastník pozemku – EKOSPOL – nedal souhlas k zabránění části pozemku pro úpravu komunikace Na Lázeňce. Po dohodě se zástupci MČ Dubeč byl vyzván projektant, aby DÚR upravil tak, aby projekt mohl být projednán dle nových podmínek (bez úpravy části ul. Na Lázeňce). Nové řešení bylo dodáno, většina vyjádření se musí obnovit. Úkol trvá.

#### Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu.

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. V současné době nebyl souhlas získán – úkol trvá.

#### Etapa 0024 – Chodník Městská

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno stavební povolení. Realizace stavby byla zahájena, stavební práce pokračují. Další součástí této etapy je výstavba opěrné zdi u hřiště, na kterou byla předána dokumentace, která je projednávána jako změna stavby před dokončením. Stavební práce jsou vzhledem k projednávání změny stavby na opěrnou zeď přerušeny. V 05/2016 byla podána už druhá žádost o vydání stavebního povolení na opěrnou zeď. Realizováno jako etapa 0025.

#### Etapa 0025 – Chodníkový program

Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut přechod č. 15, který bude součástí jiné stavby. Stavba nebyla realizována, bude nutné podat nové ohlášení stavby. Obnovení souhlasu s provedením stavby je v jednání s OV ÚMČ P 15. OV ÚMČ Praha 15 požadoval nové zpracování a projednání PD, stavební řízení bylo přerušeno s žádostí o doplnění o další stanoviska. Bylo doplněno a znovu podáno v termínu na OV ÚMČ P 15.

Stavební práce byly zahájeny k 27.5.2015 a dílčím předáním dále k 17.7.2015 na této etapě a též etapě 0024 zhotovitelem MV BAU, s.r.o. Z důvodu kolize s objektem v ul. Městská byly práce na výstavbě chodníku přerušeny k datu dílčí přejímky dne 7.9.2015. Dále se řeší změna stavby před dokončením. Stejně jako etapa 0024. Stav trvá. Realizace chodníku Městská byla opětovně zahájena k 13.10.2016 a dokončena přejímkou dne 14.10.2016. Dále byla v rámci

této etapy dle SOD zahájena po předání staveniště dne 8.9.2016 zhotovitelem MV BAU, s.r.o. realizace opěrné zdi. Dílo bylo dokončeno a přejímka proběhla dne 13.10.2016. Kolaudace byla OV MČ Praha 15 svolána na 20.7.2017.

Etapa 0021 – V Rohožníku

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána jednak kvůli neprojednané stavbě sběrače G a vzhledem kvůli majetkoprávním potížím. Úkol trvá.

Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.

Jedná se o výstavbu spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K pekárně, K samotě a V Kališti. Původně byla projednávána DÚR z roku 2005 pod etapou 0006 – Dubeček –sever. Vzhledem k tomu, že část ulic zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení, bude projektová dokumentace na odkanalizování výše jmenovaných ulic aktualizována a pak projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1. část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci. Stavební práce na realizaci splaškové kanalizace a vodovodu Lipové náměstí byly dokončeny a zkolaudovány. Pokračuje projednávání 2. části po majetkoprávní stránce, které bude dokončeno až po vyřešení vlastnictví 2 pozemků, které jsou předmětem soudního sporu. Úkol trvá.

Etapa 0028 – Křižovatka Městská

Jedná se o rekonstrukci křižovatky v křížení ulic Starodubečská – Městská včetně výstavby parkovacích stání, rekonstrukce uličních vpustí dešťové kanalizace, doplnění stožárů veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, výstavby zpomalovacích prahů v ul. Starodubečská a Městská, nové zastávky BUS MHD v ul. Starodubečská vč. vyvolaných přeložek IS. Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky Starodubečská a Městská včetně odvodnění, doplnění VO, přeložky sdělovacího vedení, zpomalovacích pruhů a nové zastávky BUS. Projednávání DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem ohledně připomínek TSK, Policie ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – Dubeč. TJ Sokol souhlasí s odprodejem části pozemku potřebné k realizaci stavby. Je pokračováno v přípravě ve spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ Dubeč na požadovaných úpravách. Úkol trvá.

### **0003168 - TV Křeslice**

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 jsou vydána včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Rekonstrukce ulice Na Rovině, 1. část včetně rekonstrukce inženýrských sítí – stavba dokončena a zkolaudována v 10/2016.

Ulice Za Vlasáčkou, rekonstrukce komunikace – byly zahájeny stavební práce ve 12/2016. Stavba přerušena do vyjasnění dopravních opatření (retardér) a zatřídění třídy zatížení komunikace.

Etapa 0007 – IS bytové domy

Projektant zpracoval studii na možnost napojení městských bytů na síť, včetně rekonstrukce komunikací. Studie předána na OTV MHMP k rozhodnutí o pokračování v přípravě. Trvá.

### **0003171 - TV Štěrboholy**

Etapa 0006 – Komunikace III

Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K učilišti, Pod Valem a Drobná byly dokončeny a zkolaudovány. První úsek rekonstrukce komunikace Ústřední

včetně výstavby dešťové kanalizace byl dokončen. K realizaci zbývá poslední úsek komunikace Ústřední – od ulice Upravená a Novoštěrboholská. Rekonstrukce komunikace v ul. Ústřední – 2. část byla v 11/2017 stavebně dokončena a převzata od stavební výroby.

### **0003295 - TV Horní Počernice**

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízení EIA. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých účastníků řízení. Požadované doplněno v 10/2011. Stavební úřad zastavil územní řízení.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

2. část stavby – rekonstrukce místních komunikací, přeložky inženýrských sítí a výstavba chodníků v ulicích, Zdoňovská, Na Pozorce, Zájední, Všelipská, Podůlší, Hřídelecká, Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Machovská, spojka mezi ul. Božanovskou a Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci. Je vydáno stavební povolení kromě ulic Chvalkovické a Jeřické, které musely být vypuštěny z důvodu námitek účastníků řízení.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Zásobování vodou Podsuchovského rybníka – dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák. 100/2001 Sb. Bylo obnoveno projednání DUR s ohledem na nové požadavky MČ a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedeřešena majetkoprávní část. Řeší MČ. Byly objednány a zpracovány aktualizace podkladů (dendrologie, zaměření, sítě) pro zpracování aktualizace DUR.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Bylo požádáno o další prodloužení platnosti stavebního povolení. Rozhodnutí na toto prodloužení je vydáno včetně nabytí právní moci.

Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelecká, Na Staré silnici, Bártlova - bylo vydáno stavební povolení. Do etapy 0020 byly začleněny rekonstrukce komunikací Ratibořická, Jívanská, Chvalkovická, Lipí, Dobšická, Mezilesí, Božanovská (úsek Náchodská – Vysokovská), Božanovská (úsek Podůlší – Mostní uzávěr), vodovod v ulicích Lipí, Dobšická a kanalizace v ul. Lipí. Probíhá realizace etapy 0020, dílčími přejímkami byly dokončeny komunikace Mezilesí, Jívanská, Cirkusová, Na Staré silnici včetně kolaudací, pokračuje realizace ul. Božanovská (úsek Podůlší- mostní uzávěr). V lednu a únoru 2017 byla provedena kolaudace ul. Tikovská, Bártlova, Božanovská (Podůlší – mostní uzávěr), Božanovská (Náchodská – mostní uzávěr). Stavba dokončena.

Etapa 0031 Komunikace Otovická

Rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Otovická v úseku ulic Chodovická a Komárovská. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli díla dne 29.5.2015. Dílo je hotovo v celém rozsahu a zkolaudováno.

### **0004506 - TV Velká Chuchle**

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2018. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD.

V období 2014 až 2015 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí pro etapu 0013 – komunikace a inženýrské sítě řešící oblast „Třešňovka“. Rozpory vzniklé při projednávání

výkupu pozemků a požadavky IPR k umístění stavby si vynutily projekt dopravní situace širších vztahů s návrhem jednosměrných komunikací. IPR trvá na obousměrné dopravě. Vzhledem k nesouhlasu majitelů pozemků se zábořem není v současné chvíli možno provést obousměrné komunikace a stavba se dostala do patové situace. Mandatář podá cenovou nabídku na pokračování stavby, která bude znamenat přepracování projektové dokumentace, opětovné jednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli pozemků, kteří se stavbou souhlasili. Obec Velká Chuchle má zájem na pokračování přípravy a realizace etapy 0013. V roce 2016 byla zahájena příprava etapy 0014 - Na Cihelně. Jde o obnovu a rekonstrukci stávající komunikace po dokončené pokládce inženýrských sítí. Ze strany mandatáře byla v 1. pol. 2017 podána cenová nabídka na inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výkon TDI. K dnešnímu dni není vybrán mandatář.

### **0004507 - TV Vokovice**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0007499 - TV Dolní Měcholupy**

Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Dolnoměcholupské. Dokumentace ke stavebnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Technické projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bylo ukončeno, byl zpracován čistopis DSP. Přetrvávají majetkoprávní problémy nedovolující dosud požádat o vydání stavebního povolení. Z důvodů majetkoprávních bylo obnoveno územní řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o stavební a vodoprávní povolení. Vodoprávní řízení bylo zahájeno. Všechna SP byla vydána včetně nabytí právních mocí. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla zahájena v řádném termínu platnosti SP, bylo nutno zažádat o prodloužení platnosti těchto SP. Platnost SP byla prodloužena včetně nabytí právních mocí. Vzhledem k tomu, že stavba stále nebyla zahájena, bylo nutno opět zažádat o další prodloužení platnosti všech SP. Bylo prodlouženo vodoprávní rozhodnutí včetně nabytí právní moci a stavební povolení na doplnění veřejného osvětlení včetně nabytí právní moci. O prodloužení platnosti SP na komunikaci bylo zažádáno, řízení bylo přerušeno z důvodu požadavku stavebního úřadu na aktualizaci většiny vyjádření k DSP. Byl vybrán nový zhotovitel pro zpracování DVZ, tato PD byla zpracována a odevzdána. Prodloužení platnosti SP na komunikaci bylo vydáno včetně nabytí právní moci.

### **0007500 - TV Praha 6**

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Stavba zahrnuje kanalizační sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici K Dubovému mlýnu včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Stavba byla od 1.12.2014 do 20.5.2015 přerušena z důvodu zajištění dopravní obslužnosti dotčené lokality. Dne 30.6.2015 byl dokončen celý úsek „Šáreckého sběrače od Š1 do Š43 (bez SO 04.2 – „Připojení sídliště Dubový Mlýn“). Proběhla oprava dotčené komunikace v Šáreckém údolí. Tento úsek byl převzat od zhotovitele a byl na něj Odborem výstavby ÚMČ Praha 6 vydán kolaudační souhlas dne 5.10.2015. Práce na SO 04.2 „Připojení sídliště Dubový Mlýn“ včetně výstavby nové ČS, tyto práce byly na základě nesouhlasu majitelů pozemků (parc.č. 4635/1 v k.ú. Dejvice) a ČOV (parc.č. 4635/41) přerušeny ke dni 3.7.2015. Po složitých jednáních došlo začátkem 06/2017 k uzavření písemné „dohody o spolupráci při dokončení a zprovoznění ČS (Dubový Mlýn) včetně napájecího a řídicího rozvaděče“ s majiteli dotčených pozemků. Tato dohoda umožní dokončení SO 04.2 a celé stavby (č. 7500, etapa 0001). Zhotovitel zajišťuje podrobnou RDS „SO 04.2“.

#### Etapa 0006 - Komunikace v Šáreckém údolí

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí včetně přeložek kabelů a odvodnění po pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k aktivitám sdružení je vyskladnění DSP pozastaveno. Územní rozhodnutí bylo prodlouženo do 25.3.2015. Vzhledem k novým požadavkům MČ Praha 6 a občanského sdružení je nutná změna ÚR. Jelikož ÚR bylo již několikrát prodlouženo, MČ Praha 6 – OV ÚR již neprodloužil a projednává se nové ÚR. Proběhlo ústní jednání k vydání ÚR.

Etapa 0018 - Dostavba kanalizační sítě v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydáno stavební povolení. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. To bylo prodlouženo do 30.10.2016.

SO 0.7 - ulice Ke Kulišce (Stoka B-7-2) - stavba byla zahájena dne 1.12.2014 a kanalizace byla kompletně dokončena včetně částí kanalizačních přípojek (tzv. výběhů) a včetně opravy dotčené komunikace v listopadu 2015. Dokončená stavba byla převzata od zhotovitele bez vad a nedodělků dne 2.12.2015 přejímacím řízením. Kolaudaci stavby (SO 0.7) lze však provést až po dokončení, zprovoznění a kolaudaci „Čerpací stanice Dubový Mlýn“ (součást stavby č. 7500, etapa 0001 Šárecké údolí, SO 04.2 Připojení sídliště Dubový Mlýn).

#### Etapa 0020 – Dolní Šárka

SO 02, SO 03, SO 04, SO 06 – Stavba byla zahájena dne 1.9.2016 předáním staveniště. Byl realizován SO 02 (Odvodnění lokality u č.p. 42/7). Dne 22.9.2016 byla stavba přerušena z důvodu, že majitelé některých připojovaných objektů zatím nepředložili projekt celé kanalizační přípojky (včetně „soukromé části“) schválený PVK, a.s. a příslušný Územní souhlas (od OV Praha 6) na přípojku. V červnu 2017 byl, po splnění všech podmínek, vydán investorem (OTV MHMP) „příkaz k pokračování prací“ ke dni 26.6.2017.

Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na komunikaci. Je nově prodloužena platnost SP vodních staveb (dešťové kanalizace) i stavebního povolení na komunikaci.

#### **0007981 - TV Za Horou**

V rámci stavby TV Za Horou, etapa 0004 - komunikace budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová. Proces projednávání výkupů byl v roce 2013 přerušen s ohledem na to, že stavba nebyla v letech 2013 a 2014 zařazena v rozpočtu kapitálových výdajů hl. m. Prahy a pro výkupy nebylo potřebné finanční krytí (17 soukromých majitelů). Mandatář podá cenovou nabídku na obnovení inženýrské činnosti na této stavbě, která bude znamenat opětovné jednání s majiteli pozemků, dotčenými orgány státní správy a zajištění nových znaleckých posudků.

#### **0008263 - P – 14 Aloisov**

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v roce 2005. V roce 2014 byla dokončena etapa 0004 Lednická I. Ze strany mandátáře byla v 1. pol. 2017 podána cenová nabídka na inženýrskou činnost etapy 0005 - Lednická II v úseku Talinská - Broumarská.

#### **0008498 - Vodovodní řad Nová Ves**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.



### **0008588 - TV Malá Ohrada**

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. V prvním pololetí byly zpracovány ověřovací studie a průzkumné práce.

### **0008618 - TV Praha 4**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0008950 –TV Praha 15**

Předmětem stavby je oprava a sjednocení povrchů komunikací pro pěší včetně řešení chybějícího odvodnění na území Prahy 15. Nyní se připravuje etapa 0011 Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy – 1. část a etapa 0013 Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař – 1. část.

V prvním pololetí 2017 byly na obě etapy zajištěny ověřovací studie, které byly kladně projednány. Současně bylo zahájeno výběrové řízení na zajištění projektové přípravy pro další stupně projektové dokumentace.

### **0009812 - Na Pomezí - TI**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0040020 - TV Letňany**

Předmětem stavby je rekonstrukce a výstavba nových komunikací včetně inženýrských sítí v rámci MČ Letňany. Důležitou páteří komunikací pro část Letňan je ulice Křivoklátská, která umožňuje napojení na komunikaci Tupolevova, která je dopravně napojena na metro a autobusy. V prvním pololetí roku 2017 se realizovala etapa 0007 Propojovací chodník k Penny marketu.

### **0040021 - TV Petrovice**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0040022 – TV Troja**

Etapa 0002 – Komunikace

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Trojská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod Havránkou a Trojským zámkem. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Etapa 0004 – Pod Havránkou

Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka a rekonstrukce kompletního uličního prostoru, dešťové kanalizace a vodovodu. Další součástí stavby je nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně přepojení přípojek a obnovou provizorní komunikace za Haltýřem a splašková kanalizace v souběhu s druhou částí vodovodu. Práce byly dokončeny a zkolaudovány v celém rozsahu. Splaškové kanalizace pod panelovkou dokončena a kolaudována.

Etapa 0007 – Trojská II – křižovatka

Rekonstrukce veřejných komunikací v prostoru křižovatky ulice Trojská a Pod Havránkou, včetně odvodnění křižovatky a vybudování chodníku od zastávky BUS MHD ke vstupu do Botanické zahrady. Bylo prodlouženo vydané stavební povolení. Projektant zpracovává DZS.

### **0040297 - TV Hloubětín**

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 – 2020. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2009 - 2015 byly dokončeny etapy 0009, 0010, 0011 a 0001, 0014 a 0013.

Etapa 0002 - rekonstrukce komunikací II (ul. Malá Kbelská, Mochovská, Sadská) byla v 1. pol. 2017 dokončena a čeká se na kolaudační souhlas s provedenou stavbou – vydá MČ Praha 14 v červenci 2017 a následně provedeme vyčíslení a vyvedení této etapy. V 1. pol. 2017 se na etapě 0012 připravovala dokumentace DVZ.

Etapa 0007 – bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci 29.4.2017 a pokračuje se na DSP a po předání DSP společnosti ISTAR bude započato s vyřízením stavebního povolení.

### **0040741 - TV Zahradní město**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0040954 - TV Bílá Hora**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **0042124 - PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO**

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013.

Navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytky v Libni

V rámci stavby je navrženo rozšíření stávající povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech pro zvýšení kapacity z 20 na 40 m<sup>3</sup>/s, a to včetně zajištění mobilních zdrojů pro případ výpadku energetické sítě. V průběhu prvního pololetí 2017 byly zajišťovány podklady pro doplnění přerušovaného územního řízení. Byl získán souhlas ÚMČ Prahy 8 se změnou dopravního režimu na stávajících komunikacích.

Navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav

Z důvodu změny odtokových poměrů způsobené výstavbou mimoúrovňové křižovatky radotínského mostu bylo navrženo navýšení části protipovodňové linie podél slepého ramene Berounky, Krňák, v délce cca 110 m. Dokumentace pro stavební povolení byla projednána vyjma souhlasu vlastníků stavbou dotčených pozemků (Elizabeth Barton-Dobenin a Tomáš Curry). Na jejich podnět byla zpracována studie proveditelnosti úpravy stopy protipovodňové linie (mezi zámeckým parkem a Krňákem, tj. původní stopa PPO před snížením úrovně ochrany Zbraslavi z Q500 na Q100). OTV MHMP připravuje tisk k projednání této úpravy Radou hl. m. Prahy.

Odvodnění podjezdu Hlávkova mostu

Obsahem stavby je vybudování nového čerpacího místa v podjezdu Hlávkova mostu v Holešovicích, aby při povodňových událostech nedocházelo k jeho zaplavování vnitřními vodami. Stavba má pravomocné územní rozhodnutí. V prvním pololetí 2016 byla na ÚMČ Prahy 7 podána žádost o vydání stavebního povolení. Na základě námítky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. ohledně nevyjasněného vlastnictví stávajících stavbou dotčených kanalizací vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění souhlasu vlastníků kanalizací. Stavebník vyvodil, že dotčené kanalizace jsou ve vlastnictví hlavního města, a proto se proti usnesení ÚMČ Prahy 7 odvolal. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy začala v průběhu prvního pololetí 2017 společnost PVS a.s. prověřovat vlastnictví bezprizorní vodohospodářské infrastruktury, v rámci čehož shledala, že předmětná kanalizace patří Praze.

Návazně bylo získáno kladné vyjádření PVS a.s., které bylo doplněno stavebnímu úřadu k pokračování vodoprávního řízení, pro které bude nutné zajistit znovu vyjádření, jejichž platnost skončila.

#### Historická výust' Alšovo nábřeží

Předmětem stavby je vybudování protipovodňového uzávěru na historické výusti na Alšově nábřeží. V průběhu prvního pololetí bylo získáno upřesňující stanovisko OPP MHMP, které bylo doplněno pro potřeby přerušeno vodoprávního řízení, které tak pokračuje.

#### Dešťová výust' Smetanovo nábřeží

Obsahem stavby je opatření na dešťové kanalizaci a zaslepení části historické štolý ústící na Smetanově nábřeží, aby jimi nemohlo dojít k průniku povodňových vod do chráněného území. Dokumentace pro stavební povolení byla kladně projednána. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze ale stanovil podmínky, které jsou proti smyslu stavby, kterým je zvýšení bezpečnosti protipovodňové ochrany metropole. Stavebník proto uplatnil námitky, o kterých OPP MHMP rozhodl až v průběhu prvního pololetí 2017, přičemž jim nevyhověl. Z čistopisu DSP tak bylo vypouštěno zaslepení štolý.

#### Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci

Předmětem stavby je vybudování hradidlové komory na dešťové kanalizaci neznámého vlastníka v Malé Chuchli, aby jí nedocházelo k průniku povodňových vod do chráněného území, a opatření pro umožnění přečerpávání vnitřních vod za povodně. V prvním pololetí 2017 nabylo územní rozhodnutí právní moci a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.

#### **0042472 - TV Březiněves**

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha – Březiněves mezi ulicemi Na Hlavní, jih a sever (etapa 0001 – Komunikace) a výstavbu propojovací komunikace mezi komunikací v ulici K Březiněvsi a V pěšinkách (etapa 0002 – Propojovací komunikace). Původním záměrem této stavby bylo napojení plánované komunikace na nově budovaný obchvat obce Líbeznice. V souladu se zpracovaným posudkem o vlivu stavby na životní prostředí a negativních stanoviscích obce Líbeznice a Bořanovice došlo ke zkrácení této trasy pouze na území hl. m. Prahy. Stavební práce na etapě 0002 – Propojovací komunikace byly dokončeny, probíhá příprava kolaudace.

#### **0042474 - Sanace skládky Velká Chuchle**

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k.ú. Velká Chuchle a Slivenec. V roce 2016 byly zahájeny projektové práce včetně podmiňujících průzkumů a byl zahájen proces výkupu pozemků. V lednu 2016 byla podána žádost o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie na základě operačního programu Životní prostředí. V 1. pol. 2017 byl dokončen výkup pozemků od majitelů p. Suchomela a paní Pěkné. Probíhá výkup pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech pozemkových a jednání o směně pozemků soukromých majitelů s hl. m. Prahou (kočička a pejsek, s.r.o., Myrkvidr s.r.o.). Jednání o výkupu pozemků Mgr. Klána bylo přerušeno z důvodu požadované vysoké ceny.

#### **0004508 - ZOO Hrošinec a sloninec**

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných

lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou. Stavba je dokončena, zkolaudována a předána, ale provoz v pavilonu hrochů prokázal, že Technologie úpravy vody pro bazény je nedostatečná. Probíhají úpravy technologie čištění vody od roku 2015. V současné době probíhá doplnění Technologie úpravy vody pro bazény pavilonů hrochů – zajišťuje OTV MHMP. SIN spol. s r.o. zajišťuje jen reklamace v zákonné reklamační době. Záruční lhůta končí 3. 12. 2017.

#### **0042473 - TV Botanická zahrada – areál západ, dostavba**

V uvedeném období proběhla aktualizace výběru zhotovitele. Dále bylo rovněž zpracováno posouzení investičních nákladů a byl vybrán příkazník.

#### **0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze**

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníků v ulici Klapkova. Vlastní realizaci stavby předchází rekonstrukce inženýrských sítí zajišťovaných příslušnými správci sítí včetně rekonstrukce tramvajové tratě DP hl. m. Prahy. Na základě dokumentace zpracované pro stavební povolení bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele stavby.

#### **0043319 - Odstranění zeminy P 13**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043320 - TV Praha 22**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043321 - TV Praha 11**

V uvedeném období bylo prováděno geodetické zaměření.

#### **0043322 - TV Nedvězí**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043323 - TV Královice**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043799 - IS Sokolovská**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **MHMP – SVC**

#### **0043893 - Dar na pořízení autobusu - Toulavý autobus**

Z daru byl pořízen ojetý školní autobus sloužící k přepravě kamerunských dětí k environmentálnímu vzdělávání v rámci podpory projektů k záchraně ohrožených druhů ve volné přírodě.

## **Lesy hl. m. Prahy**

### **0006573 – SZNR**

Byla pořízena mechanizace na zpracování kompostu ve výši 16,6 mil. Kč. Jednalo se o překopávač Doppstadt DU 265, traktor kolový Kubota, nakladač s výsuvným ramenem, drtič rychlobežný Doppstadt AK 235, třídič bubnový Doppstadt SM 414 a kontejner 9 m<sup>3</sup>. Dále byly pořízeny pro středisko Lesy následující strojní vybavení ve výši 4,8 mil. Kč, a to kontejnerová nástavba pro vozidlo Avia, mobilní štípací automat K-440, tři užitkové vozy Ford Transit. Pro středisko Vodní toky byla pořízena mechanizace v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč, dva užitkové vůz Ford Ranger a 1x Ford Custom, Multikára M27 a rypadlo-nakladač CASE 695. Pro středisko Městská zeleň bylo pořízeno vybavení ve výši 3,8 mil. Kč. Jednalo se o přívěs hydraulický Atlas, 2x užitkový vůz Ford Transit a Isuzu D-Max, nástavba na traktor Zetor a 2x elektromobil. Pro střediska Ekologická výchova a Záchraná stanice byly pořízeny investice v hodnotě 0,9 mil. Kč, a to parní čistič a užitkový vůz VW Transporter.

### **0042814 - Rekonstrukce Strážnice Miličov**

Proběhly demolice stávajícího objektu a byly provedeny práce na výstavbě nových konstrukcí (tj. hrubá stavba, střecha, okna, rozvody elektro, kanalizace a voda, napojení objektu na kanalizační řád, vodu, elektro a plyn, fasáda). Vzhledem ke stále probíhajícímu stavebnímu řízení "změny před dokončením" (toto řízení probíhá již přes rok) se termín dokončení posunul na 03/2018.

### **0042816 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely**

Stavba DŘEVÁK. Proběhla výstavba dřevostavby objektu, a to opláštění a zateplení objektu, střecha, osazení výplní otvorů, rozvody elektro, vody a kanalizace. V rámci investice se dále vybuduje kořenová čistička odpadních vod. Vzhledem ke změnám v průběhu výstavby (přepočet statiky nosné konstrukce, změna fasády, schodiště) došlo k posunutí termínu dokončení na 02/2018.

### **0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství**

*Hájovna Hostivař - realizace zázemí pro zaměstnance* - proběhly bourací práce, nové vyzdívky konstrukcí, rozvody vody, kanalizace, přípojka plynu, vsakovací nádrže na dešťovou vodu, nová střecha, zateplení objektu. V roce 2018 budou probíhat práce na elektrických rozvodech, zateplení podkroví, SDK konstrukcí, dokončovací práce omítek, obklady a dlažby, fasáda objektu a nová přípojka elektro. Práce by měly být dokončeny 04-05/2018 a následně by měly pokračovat práce na zázemí pro techniku. V průběhu stavebních prací došlo po odkrytí objektů k nutnosti úpravy postupů a tím vzniku víceprací.

*Hájovna Krč - inženýring* – probíhala jednání s úřady ohledně vyřízení všech náležitostí pro realizaci stavby.

*Hájovna Krč - realizace zázemí pro zaměstnance* - práce byly zahájeny v 10/2017. Z důvodu probíhajícího stavebního řízení byly provedeny dříve demoliční práce a likvidace odpadu, aby byla stavba zajištěna a nedocházelo ke zhoršení havarijního stavu střechy a stropu objektu. V roce 2018 budou probíhat práce na celkové rekonstrukci objektu, vyzdívky, nová střecha, rozvody a kompletace. Práce by měly být dokončeny v roce 2018 a následně pokračovat práce na vybudování zázemí pro techniku.

*Hájovna Kamýk - inženýring* - probíhalo jednání s úřady ohledně vyřízení všech náležitostí pro realizaci rekonstrukce zázemí v roce 2018.

*Hájovna Kamýk - rekonstrukce zookoutku* - proběhly demoliční práce celého areálu a vybudování nového oplocení. Tyto práce byly realizovány na základě konzultace

se stavebním úřadem. Ostatní plánované práce na výstavbě nové hájovny, seníku a zázemí pro techniku a zookoutku budou pokračovat v roce 2018. Práce na dokončení kompletní rekonstrukce budou zahájeny po ukončení stavebního řízení. Předpokládaný termín stavebního povolení je 04/2018. Z tohoto důvodu žádáme o převedení nevyčerpané částky na rok 2018.

Hájovna Šárka - projekt zázemí lesního úseku a inženýring - probíhalo jednání s úřady k získání všech náležitostí pro realizaci rekonstrukce zázemí této hájovny v roce 2018. V průběhu stavebního řízení byl posunutý termín zahájení prací, a to v důsledku zjištění historické zátěže. Bylo nutné zkolaudovat dřívější stavební úpravy a následně bude zahájeno nové stavební řízení.

Hájovna Čimický háj - projekt, inženýring a legalizace zázemí - probíhalo jednání s úřady k získání všech potřebných dokumentů pro rekonstrukci. Po obdržení stavebního povolení bude zahájena celá rekonstrukce objektu. Předpokládaný termín zahájení stavby je v polovině roku 2018. Celá rekonstrukce objektu by měla být ukončena v roce 2019.

Truhlárna Hloubětín - inženýring - práce byly z podnětu OCP MHMP zastaveny a byl hledán vhodný náhradní pozemek pro vybudování truhlárny.

Hájovna Běchovice - projekt a inženýring - byla vyhotovena projektová dokumentace, probíhalo jednání s úřady.

Hájovna Běchovice - realizace - proběhly přípravné a bourací práce. V roce 2018 budou probíhat kompletní práce na rekonstrukci objektu, které budou dokončeny v polovině roku 2018. Následně budou probíhat práce na vybudování zázemí pro techniku a nového oplocení. V důsledku stavebního řízení byly práce zahájeny v 12/2017, původní záměr byl práce zahájit v 09/2017.

#### **0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství**

Přehrada Hostivař - realizace velínu a zabezpečení VD - po vydání stavebního povolení v 10/2017 byly zahájeny stavební práce, a to demolice původního zázemí, výkopové práce, položeny nové přípojky elektro, vody, datových sítí a byla postavena hrubá stavba základů a přízemí nového velínu. Původní termín zahájení byl plánován v 06/2017. Začátek realizace stavby byl opožděn z důvodu složitého stavebního řízení. Práce by měly být dokončeny v polovině roku 2018.

Strážnice Jiviny - zateplení strážnice - proběhlo kompletní zateplení a oprava izolací. V průběhu realizace zakázky došlo ke změnám v projektu (změna vstupní verandy z důvodu technické náročnosti a nevyhovujícím provedení původní varianty). Tyto změny měly vliv na cenu zakázky - vícepráce byly zapsány do předávacího protokolu s termínem dokončení a proplacením po zhotovení prací.

#### **0043080 - Rekonstrukce areálu Práče**

Centrální zámečnická dílna - realizace, projekt a inženýring - proběhlo zpracování projektu a jednání s úřady k získání všech potřebných dokumentů pro stavbu. Proběhly vyklízení a bourací práce. Ukončení kompletní dostavba zámečnické dílny se předpokládá v plánovaném termínu 10/2018. V návaznosti na stavební řízení byly práce zahájeny místo v 10/2017 v 12/2017 a tím došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků.

Projektová dokumentace pro přestavbu nájemního bytu na kanceláře – byl zadán projekt přestavby. V roce 2018 bude zpracování projekt statické části projektu a ukončení vlastní realizace stavby se předpokládá v 11/2018.

#### **0043081 - Záchraná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy**

V roce 2017 byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci strážnice Jinonice, která je součástí záchrané stanice. Práce měly být zahájeny v 10/2017, po výběru zhotovitele (delší

výběr dodavatele) byly zahájeny v 12/2017. Tato rekonstrukce bude dokončena 04-05/2018. V roce 2018 bude zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení nové záchranné stanice a vyřizováno stavební povolení. Na podzim 2018 předpokládáme zahájení výstavby nové záchranné stanice.

### **0043818 - Kompostárna hl. m. Prahy - Slivenec**

*Přípojka elektrické energie* - v roce 2017 proběhlo jednání s úřady k získání všech potřebných dokumentů pro stavbu. V roce 2018 bude realizována vlastní stavba s ukončením v předpokládaném termínu 11/2018.

## **Botanická zahrada hl. m. Prahy**

### **0006484 – Vstupní objekt**

Do konce roku 2017 proběhla příprava budoucího staveniště a architektonická soutěž, na jejímž základě bylo přikročeno k výběru projektanta. Nyní probíhá JŘBU a předpokládá se během roku 2018 dokončení dokumentace k územnímu rozhodnutí.

### **0006936 – Expozice**

V rámci akce byly rozpracovány projekty expozic Japonská zahrada, Severoamerické pueblo, Středomoří, Popínavé rostliny a byla zahájena realizace expozic Od korkového dubu ke špuntu a Vonná stezka. Pokračuje se v realizaci expozic Medonosné rostliny a Svět sukulentů. Dokončena byla expozice Epifitní orchideový kmen.

### **0006937 – Infrastruktura**

V rámci této investiční akce byly plánovány tři akce: řešení vstupu do botanické zahrady přes vinici sv. Kláry z ulice Trojská, propojení vinice a Ornametální zahrady a propojení závlahových sítí zahrady. Všechny akce jsou ve fázi projektové dokumentace pro územní řízení.

### **0006938 - Návštěvnická vybavenost**

V roce 2017 byl realizován navigační systém zajišťující snazší navedení do botanické zahrady v rámci hlavního města Prahy. Dále byly finanční prostředky využity na pořízení mobilních toalet na vinici sv. Kláry, slunečníků, stánků, výstavních panelů a zatraktivnění webových stránek.

### **0008277 – Komunikace a parkoviště**

V rámci akce byla dokončena změna povrchu komunikace od severního vstupu k expozicím Severní Ameriky. Dále byla započata rekonstrukce cest v Ornametální zahradě a na Strání. Souběžně s pokládkou dlažby jsou řešeny nové sítě a odvodnění tělesa cesty.

### **004819 – Přemostění úvozu – spojení areálu VE a FM**

Realizace akce je závislá na získání pozemků parc.č. 1255 a 120 v k.ú. Troja do vlastnictví hl. m. Prahy. Do konce roku 2017 se podařilo hlavnímu městu Praha získat do vlastnictví pozemek parc.č. 120 v k.ú. Troja. Druhý pozemek zatím stále není soudně dořešen (řeší odbor HOM MHMP). S velkou pravděpodobností by mohl být spor vyřešen během roku 2018 a mohlo by se začít pracovat na této velmi žádoucí inv. akci.

## **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

### **0006826 – Technické zázemí**

Stavba byla v roce 2017 dokončena, zkolaudována a uvedena do provozu.

### **0042123 – Pavilon goril – nový**

Příprava stavby byla výrazně zdržena negativním přístupem vedení MČ Praha Troja a dvou místních spolků, které podaly odvolání proti vydanému Rozhodnutí o umístění stavby. Projednávání odvolání bylo dlouhé, protože odvolací orgán si musel vyžádat závazná stanoviska příslušných orgánů včetně dvou ministerstev. Výsledkem bylo rozhodnutí, že podaná odvolání jsou neodůvodněná a platnost právní moci Rozhodnutí o umístění stavby byla potvrzena. S tímto rozhodnutím se vedení MČ Praha Troja nesmířilo a proti rozhodnutí odvolacího orgánu podalo správní žalobu s požadavkem, aby soud předběžným opatřením zakázal pokračovat v přípravě stavby. Soud však naštěstí požadavku na vydání předběžného opatření nevyhověl a v přípravě tak mohlo být konečně pokračováno podáním žádosti o vydání stavebního povolení. V prosinci proběhlo bez problémů místní šetření a stavební povolení bude vydáno. V mezidobí se dokončuje projekt pro provedení stavby, resp. projekt pro výběr zhotovitele tak, aby co nejdříve mohlo být vyhlášeno zadávací řízení a následně zahájena vlastní stavba.

### **0042818 - Náhradní objekty za Bosnu**

Během roku bylo zadáno zpracování studie objektu třem různým projektantům. Objekt má nahradit stávající ubytovnu s učilištěm a navíc má obsahovat prostory pro dětskou skupinu. Nejlepší návrh se dále rozpracoval do dalšího stupně projektu.

### **0043048 – Expozice pand velkých**

V první polovině roku byla vyhodnocena otevřená anonymní urbanisticko-architektonická soutěž, s jejímž vítězem byla na základě JŘBU uzavřena smlouva na vyhotovení dalších stupňů projektové dokumentace. V souladu s touto smlouvou byl projektantem ke konci roku předložen hrubopis projektu pro územní řízení.

### **0043049 – Expozice Arktidy – lední medvědi**

V první polovině roku byla vyhodnocena otevřená anonymní urbanisticko-architektonická soutěž, s jejímž vítězem byla na základě JŘBU uzavřena smlouva na vyhotovení dalších stupňů projektové dokumentace. V souladu s touto smlouvou byl projektantem ke konci roku předložen hrubopis projektu pro územní řízení.

### **0043050 – Areál australské zvěřiny**

Příprava stavby nabrala výrazný skluz z důvodu pozdních dodání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů (např. odbor památkové péče MHMP dodal stanovisko až po opakovaných urgencích počátkem října). Po obdržení všech potřebných dokladů bylo požádáno o společné územní a stavební řízení, které nakonec muselo být rozděleno z důvodu vydání povolení o kácení. Stavební řízení tak bude pokračovat až po vydání rozhodnutí o kácení.

### **0043672 - Expozice exotických ptáků - vzácní papoušci**

V září 2017 došlo k předání stavby od zhotovitele. Stavba bohužel vykazuje řadu vad a nedodělků, které nebyly všechny odstraněny do konce roku.



#### **0043673 - Restaurace Gaston**

Stavba byla dokončena, zkolaudována a je připravena k uvedení do trvalého provozu. V roce 2018 proběhnou ještě drobné úpravy exteriéru a nejbližšího okolí restaurace.

#### **0043674 - Navýšení skel - výběhy velkých koček**

Akce byla v roce 2017 vynucena novými, zpřísněnými doporučeními Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Skla byla zároveň opatřena bezpečnostními prvky proti nárazům ptáků. Akce je dokončena.

#### **0043675 - Rozšíření prodejny suvenýrů - zázemí VVČ**

V roce 2017 bylo pro stavbu získáno pravomocné stavební povolení a stavba byla zahájena po zadávacím řízení na zhotovitele.

#### **0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech**

V 1. etapě bude realizováno oplocení celého výběhu o ploše téměř 20 ha, ve druhé nezbytné provozní objekty – stáje, sklady, zázemí chovatelů atd. Projektant vzešlý ze zadávacího řízení zpracoval jednostupňový projekt pro stavbu oplocení a bylo požádáno o vydání územního souhlasu, které zatím nebylo vydáno.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská												
MHMP - RFD SK	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	86 886,39	20 000,00	3 419,80	3 419,80	100,00			0,00	59 693,81
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská celkem			150 000,00	86 886,39	20 000,00	3 419,80	3 419,80	100,00	0,00	0,00	0,00	59 693,81
Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - HOM	0042899	Výkupy pozemků pro trasu	1 000 000,00	281,30	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00			0,00	998 568,70
MHMP - OSI	0000051	Protihluková opatření na d	119 140,58	88 648,79	0,00	75,00	74,06	98,75			0,00	30 416,79
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 552 094,76	13 763,00	763,00	737,12	96,61			0,00	13 182,24
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 711 997,59	41 500,00	74 700,00	44 296,96	59,30			16 575,60	199 232,67
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	22 533 008,76	184 000,00	132 875,00	130 039,41	97,87			66 850,52	899 455,92
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 050 972,09	17 000,00	24 521,20	13 411,83	54,69			12 928,85	265 884,73
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenk	5 200 000,00	29 471,88	20 000,00	2 000,00	193,12	9,66			0,00	5 168 528,13
MHMP - OSI	0000094	MO Balabenka-Štěrboholsk	9 000 000,00	28 946,02	40 000,00	23 250,00	562,41	2,42			0,00	8 947 803,98
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	5 096,04	53 000,00	50 094,00	49 424,28	98,66			0,00	444 809,96
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostě	295 000,00	6 220,66	700,00	700,00	300,44	42,92			0,00	288 079,34
MHMP - OSI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	739 291,91	970,00	970,00	0,00	0,00			0,00	20 576,50
MHMP - OSI	0006786	I. provozní úsek trasy D me	31 758 074,00	868 750,00	800 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 889 324,00
MHMP - OSI	0007552	Budovatelská - Mladoboles	600 000,00	5 053,18	1 000,00	1 000,00	664,29	66,43			0,00	593 946,82
MHMP - OSI	0007553	Břevnovská radiála	11 925 000,00	17 617,85	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	11 907 382,15
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	32 500,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 705,74	20 000,00	1 000,00	184,65	18,47			0,00	4 486 294,26
MHMP - OSI	0008559	Komunik. propojení Evrops	650 000,00	8 239,69	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	641 760,31
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy	2 900 000,00	76 931,11	27 000,00	1 600,00	853,50	53,34			0,00	2 821 468,89
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunik	844 380,68	813 982,73	10 000,00	2 000,00	213,01	10,65			0,00	28 397,95
MHMP - OSI	0009515	MO Mysibekova-Prašný Mo	8 993 857,86	8 547 895,65	71 000,00	131 650,00	79 363,70	60,28			25 282,85	289 029,36
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 864 148,63	1 500,00	8 431,00	3 074,94	36,47			0,00	10 660,37
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smič	14 000 000,00	356 804,07	68 900,00	62 900,00	61 838,54	98,31			0,00	13 580 295,93
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	188 096,13	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	94 148,87
MHMP - OSI	0040050	Servisní střediska čtyři ma	13 200,00	6 423,26	200,00	200,00	0,00	0,00			0,00	6 576,74
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stř. Malc	1 065 519,00	133 554,79	294 350,00	54 350,00	24 067,83	44,28			0,00	877 614,21
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace	90 190,00	39 545,75	35 000,00	15 000,00	11 385,93	75,91			0,00	35 644,25
MHMP - OSI	0041346	Újezd - propojovací komun	250 000,00	1 522,12	1 000,00	1 000,00	428,38	42,84			0,00	247 477,89
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00			0,00	248 200,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	9 250,00	4 250,00	0,00	0,00			0,00	2 195 750,00
MHMP - OSI	0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 700 000,00	0,00	5 000,00	500,00	60,50	12,10			0,00	5 699 500,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	2 448,80	13 000,00	2 000,00	500,82	25,04			0,00	115 551,20
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO B	210 500,00	179 088,87	2 000,00	2 000,00	1 146,82	57,34			518,76	28 892,37
MHMP - OSI	0042479	Obchvatová komunikace P	350 000,00	3 997,28	4 500,00	2 000,00	119,79	5,99			0,00	344 002,72

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - OSI	0042481	Propojovací komunikace L	80 000,00	2 310,41	1 500,00	1 500,00	2,00	0,13			0,00	76 189,59
MHMP - OSI	0042482	Obchvatová komunikace Z	285 000,00	990,53	3 300,00	0,00	0,00	***			0,00	284 009,47
MHMP - OSI	0042674	Obchvatová komunikace D	286 000,00	4 074,62	1 000,00	1 000,00	532,40	53,24			0,00	280 925,38
MHMP - OSI	0042808	Rekonstrukce Vinohradské	277 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	409,80	16,39			0,00	274 500,00
MHMP - OSI	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 246,30	62,32			0,00	173 000,00
MHMP - OSI	0042821	Dvorecký most	900 000,00	447,70	4 000,00	4 000,00	118,58	2,96			0,00	895 552,30
MHMP - OSI	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	340,50	7 100,00	3 000,00	438,28	14,61			0,00	596 659,50
MHMP - OSI	0042823	Propojovací komunikace K	210 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	568,70	56,87			0,00	209 000,00
MHMP - OSI	0042824	Komunikace Ve Žlíbku - MÚ	95 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	555,51	55,55			0,00	94 000,00
MHMP - OSI	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	182,30	100 000,00	3 600,00	2 903,01	80,64			0,00	596 217,70
MHMP - OSI	0042933	P+R Zličín III.	600 000,00	1 141,03	2 000,00	2 200,00	556,60	25,30			0,00	596 658,97
MHMP - OSI	0042934	P+R Veleslavín	230 000,00	70,18	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	228 929,82
MHMP - OSI	0042935	P+R Opatov	790 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	341,22	17,06			0,00	788 000,00
MHMP - OSI	0043327	Pod Táborem-zeď	30 200,00	0,00	20 000,00	1 000,00	1,00	0,10			0,00	29 200,00
MHMP - OSI	0043328	Klapkova	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	***			0,00	19 000,00
MHMP - OSI	0043329	Táborská - úsek A	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	5 000,00
MHMP - OSI	0043330	Táborská - úsek B+C	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	***			0,00	9 000,00
MHMP - OSI	0043331	Náměstí OSN	5 000,00	0,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00			0,00	4 800,00
MHMP - OSI	0043332	Dukelských hrdinů - Veletrž	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	***			0,00	9 000,00
MHMP - OSI	0043333	Projekt lávky mezi NVL a Z	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043334	ZOO Parkovací dům	300 000,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	298 000,00
MHMP - OSI	0043335	Obchvat Vínůň	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043336	Lannova lávka	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043337	P+R Dlouhá mlže	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	1 000,00
MHMP - OSI	0043491	MÚK Vypich	800 000,00	0,00	0,00	700,00	71,39	10,20			0,00	799 300,00
MHMP - OSI	0043496	P+R Depo Hostivař	300 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	298 500,00
MHMP - OSI	0043498	Parkovací dům Dědina	80 000,00	0,00	0,00	2 000,00	15,00	0,75			0,00	78 000,00
MHMP - OSI	0043776	P+R DEPO Zličín	860 000,00	0,00	0,00	200,00	7,00	3,50			0,00	859 800,00
MHMP - OSI	0043784	Kompenzační opatření pro	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	225,06	22,51			0,00	4 000,00
MHMP - RFD SK	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	2 089 369,57	150 000,00	150 000,00	110 165,01	73,44			-319 937,85	471 891,66
MHMP - RFD SK	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chu	977 033,01	638 079,87	100,00	0,00	0,00	***			0,00	338 953,14
MHMP - RFD SK	0004346	Cyklistické stezky	900 000,00	434 088,46	41 000,00	18 212,00	18 197,95	99,92			0,00	447 699,54
MHMP - RFD SK	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	569 211,30	30 000,00	29 213,60	20 736,56	70,98			0,00	180 499,10
MHMP - RFD SK	0004348	Zachytaná parkoviště P + R	543 532,65	147 467,89	20 000,00	3 853,10	1 331,35	34,55			0,00	392 211,66
MHMP - RFD SK	0004535	Protihluková opatření - rea	950 000,00	543 786,48	169 160,00	24 083,20	15 391,72	63,91			0,00	382 130,32
MHMP - RFD SK	0004540	Protihluková opatření - příj	100 000,00	48 786,39	10 000,00	987,60	979,19	99,15			0,00	50 226,01
MHMP - RFD SK	0004840	OPD - Systém řízení a regu	2 716 191,01	1 518 485,70	0,00	0,00	0,00	***			319 937,85	877 767,47
MHMP - RFD SK	0004892	Nedodělky	74 479,00	15 034,15	500,00	371,60	145,76	39,22			0,00	59 073,25

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - RFD SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MH	150 000,00	82 505,02	12 000,00	26 708,10	19 174,10	71,79			0,00	40 786,88
MHMP - RFD SK	0005967	Michelská	305 000,00	277 250,27	500,00	2 300,00	2 136,77	92,90			0,00	25 449,73
MHMP - RFD SK	0006046	Příprava staveb	221 647,00	175 266,18	20 000,00	30 544,50	24 785,00	81,14			0,00	15 836,33
MHMP - RFD SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	5 321,39	500,00	216,50	16,61	7,67			0,00	330 262,11
MHMP - RFD SK	0006493	Telematické systémy	500 000,00	263 340,55	120 000,00	120 000,00	14 028,01	11,69			0,00	116 659,45
MHMP - RFD SK	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	50 171,94	37 200,00	325,40	325,43	100,01			0,00	1 449 502,66
MHMP - RFD SK	0007119	Karoliny Světlé	23 000,00	7 179,98	10 000,00	10 627,20	10 095,33	95,00			0,00	5 192,82
MHMP - RFD SK	0007125	Hlávkův most	800 000,00	29 371,58	10 000,00	300,00	216,83	72,28			0,00	770 328,42
MHMP - RFD SK	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	657 615,41	10 000,00	39 344,20	24 099,02	61,25			0,00	303 040,39
MHMP - RFD SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezd	42 000,00	1 638,39	25 000,00	100,00	0,00	0,00			0,00	40 261,61
MHMP - RFD SK	0008106	Vítavská	30 219,70	2 940,93	22 000,00	7 000,00	3 001,67	42,88			0,00	20 278,77
MHMP - RFD SK	0008107	Na Františku - Dvořákovo náměstí	55 000,00	590,63	500,00	400,00	0,00	0,00			0,00	54 009,38
MHMP - RFD SK	0008108	U Sluncové	46 112,00	16 640,59	23 500,30	10 000,00	9 422,73	94,23			0,00	19 471,41
MHMP - RFD SK	0008654	Bečovská	100 573,00	11 559,72	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	89 013,28
MHMP - RFD SK	0040648	Štěrboholská spojka, soubor	236 400,00	157 415,47	2 500,00	192,80	92,83	48,15			0,00	78 791,73
MHMP - RFD SK	0040651	Vídeňská (Jalodvorská - Dv	87 000,00	20 240,37	12 000,00	10 800,00	9 530,10	88,24			0,00	55 959,63
MHMP - RFD SK	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. kv	238 000,00	3 544,09	2 055,90	195 765,10	195 765,09	100,00			0,00	38 690,81
MHMP - RFD SK	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	26 670,92	12 000,00	2 620,00	1 735,23	66,23			0,00	38 709,08
MHMP - RFD SK	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	77 532,39	1 000,00	60,10	33,64	55,97			0,00	8 049,51
MHMP - RFD SK	0041316	Jižní spojka-rampa Spořilov	132 104,00	39 734,58	3 000,00	94 715,40	44 826,74	47,33			0,00	-2 345,98
MHMP - RFD SK	0041597	Nábřeží Kapitána Jaroše	40 000,00	7 208,91	32 791,10	5 500,00	2 756,82	50,12			0,00	27 291,09
MHMP - RFD SK	0041677	Rek. Nuselského mostu - s	320 000,00	247 997,46	3 345,60	88 004,30	47 712,46	54,22			0,00	-16 001,76
MHMP - RFD SK	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	1 279,06	18 000,00	6 851,90	3 250,00	47,43			0,00	71 869,05
MHMP - RFD SK	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	1 913,46	2 000,00	1 837,60	427,67	23,27			0,00	127 248,94
MHMP - RFD SK	0041888	Holešovičky (zakopání)	9 900 000,00	4 122,84	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	9 895 877,16
MHMP - RFD SK	0042064	Revitalizace Karlova náměstí	130 000,00	25 561,84	20 000,00	1 200,00	1 149,98	95,83			0,00	103 238,16
MHMP - RFD SK	0042131	Praha bez bariér	345 000,00	84 951,48	40 000,00	40 357,90	11 185,67	27,72			0,00	219 690,62
MHMP - RFD SK	0042167	Vokovická - rozš. křižovatky	2 760,00	7,87	0,00	2 752,10	0,00	0,00			0,00	0,04
MHMP - RFD SK	0042371	Spořilovský plácek - PHS	70 000,00	14 157,24	33 930,00	47 000,00	11 624,34	24,73			0,00	8 842,76
MHMP - RFD SK	0042499	Centrální informační systém	27 000,00	15 877,26	4 871,70	4 871,70	753,53	15,47			0,00	6 251,04
MHMP - RFD SK	0042500	Vršovická	105 512,00	0,00	8 000,00	600,40	600,35	99,99			0,00	104 911,60
MHMP - RFD SK	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS)	308 000,00	56 744,65	140 599,20	140 599,20	90 515,86	64,38			0,00	110 656,15
MHMP - RFD SK	0042827	U seřadiště, Na louži, Pod s	97 437,00	0,00	12 000,00	924,00	387,00	41,88			0,00	96 513,00
MHMP - RFD SK	0042828	Žitomířská - rek. vozovky a	53 619,62	5 000,00	32 000,00	44 000,00	37 085,12	84,28			0,00	4 619,62
MHMP - RFD SK	0042831	K Tuchoměřicům xTuchom	20 000,00	368,92	14 600,00	14 600,00	13 893,48	95,16			0,00	5 031,08
MHMP - RFD SK	0042832	Lumiérův, rek. ul.	19 000,00	216,59	2 000,00	500,00	500,00	100,00			0,00	18 283,41
MHMP - RFD SK	0042834	Patočkova	12 000,00	399,30	15 000,00	15 000,00	11 392,82	75,95			0,00	-3 399,30
MHMP - RFD SK	0042835	Šárecká	30 000,00	671,79	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	29 328,21

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - RFD SK	0043013	Waltrovka - lávka pro pěší	42 350,00	0,00	21 000,00	30 832,50	30 488,65	98,88			0,00	11 517,50
MHMP - RFD SK	0043044	Zkušební provoz-Strahovsk	19 000,00	16 583,09	0,00	33 100,00	29 362,02	88,71			-16 575,60	-14 107,49
MHMP - RFD SK	0043045	Zkušební provoz-MO Myslb	28 400,00	25 294,09	0,00	49 600,00	44 296,47	89,31			-25 282,85	-21 211,24
MHMP - RFD SK	0043046	Zkušební provoz-MO Prahn	13 800,00	12 934,35	0,00	24 300,00	22 227,24	91,47			-12 928,85	-10 505,49
MHMP - RFD SK	0043047	Zkušební provoz-MO Špejc	74 800,00	66 880,00	0,00	130 100,00	116 699,02	89,70			-66 850,52	-55 329,48
MHMP - RFD SK	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	1 282,36	6 030,00	849,90	552,43	65,00			0,00	97 867,74
MHMP - RFD SK	0043052	Do Panenek - rekon. komu	25 000,00	24 292,33	0,00	86,00	85,91	99,90			0,00	621,67
MHMP - RFD SK	0043076	Libušská - okružní křižovat	115 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	516,00	17,20			0,00	112 000,00
MHMP - RFD SK	0043092	Staré Bohnice	135 000,00	3,50	30 000,00	8 103,90	6 031,60	74,43			0,00	126 892,60
MHMP - RFD SK	0043117	Spořilovská - zakrytí	2 603 000,00	0,00	5 000,00	2 902,50	2 444,81	84,23			0,00	2 600 097,50
MHMP - RFD SK	0043149	REZERVA - Operační progr	310 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	***			0,00	310 000,00
MHMP - RFD SK	0043150	REZERVA - Operační progr	310 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	***			0,00	310 000,00
MHMP - RFD SK	0043256	Doplnění telematických sys	16 182,00	858,77	0,00	87 556,00	11 913,27	13,61			0,00	-72 232,77
MHMP - RFD SK	0043257	Udržitelná mobilita a energ	19 508,00	1 196,30	0,00	55 910,70	8 636,50	15,45			0,00	-37 599,00
MHMP - RFD SK	0043259	Nuselská (úsek Vladimírova	150 000,00	1 636,83	10 000,00	28 000,00	13 168,16	47,03			0,00	120 363,17
MHMP - RFD SK	0043338	Českobrodská, Rek. ul.	172 977,00	0,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00	167 977,00
MHMP - RFD SK	0043339	Revoluční	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	***			0,00	3 000,00
MHMP - RFD SK	0043340	MŮK Harfa	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	280 000,00
MHMP - RFD SK	0043341	Na baště sv. Jiří	14 000,00	0,00	5 000,00	6 900,00	6 412,82	92,94			0,00	7 100,00
MHMP - RFD SK	0043342	Na Slupi, Jaromírova - Křes	80 000,00	0,00	5 000,00	14 801,20	14 794,39	99,95			0,00	65 198,80
MHMP - RFD SK	0043343	Nad Zámečnický – rozšíření	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	***			0,00	3 500,00
MHMP - RFD SK	0043344	Řízení dopravy	1 400 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	1 392 000,00
MHMP - RFD SK	0043345	Anenský trojúhelník	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	1 041,93	10,42			0,00	20 000,00
MHMP - RFD SK	0043346	Náplavka Smetanovo nábř	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00	0,00	0,00			0,00	2 950,00
MHMP - RFD SK	0043347	Opletalova	5 000,00	0,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00			0,00	4 950,00
MHMP - RFD SK	0043348	Rekonstrukce komunikací	81 987,00	0,00	51 987,00	74 987,80	69 582,53	92,79			0,00	6 999,20
MHMP - RFD SK	0043349	WC - centrum	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043350	Most v Horoměřické ul., S0	21 514,00	0,00	500,00	0,00	0,00	***			0,00	21 514,00
MHMP - RFD SK	0043351	Jabloňová, Rek. ul.	80 000,00	0,00	5 000,00	1 400,00	1 399,85	99,99			0,00	78 600,00
MHMP - RFD SK	0043352	Křesomyslova	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - RFD SK	0043353	Přátelství - Rek. komunika	319 000,00	0,00	2 000,00	262 796,60	178 296,87	67,85			0,00	56 203,40
MHMP - RFD SK	0043354	Pěší cesta podél tratě obla	2 500,00	0,00	2 500,00	500,00	233,17	46,63			0,00	2 000,00
MHMP - RFD SK	0043355	Štěrboholská spojka - D. P	160 000,00	21 399,18	2 000,00	83 000,00	82 346,36	99,21			0,00	55 600,82
MHMP - RFD SK	0043356	Opěrná zeď u Letenského t	35 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	34 500,00
MHMP - RFD SK	0043357	K Tuchoměřicům (N66 - DZ	5 000,00	0,00	5 000,00	354,70	354,66	99,99			0,00	4 645,30
MHMP - RFD SK	0043774	U Trojského zámku	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	8 000,00
MHMP - RFD SK	0043777	Pod Čimickým hájem, rek. t	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 902,78	89,51			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043778	Senohrabská, Na Chodovc	39 900,00	0,00	0,00	35 000,00	27 979,75	79,94			0,00	4 900,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - RFD SK	0043779	Most pro pěší - metro, X 04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043780	Mladých Běchovic, rozšíření	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	11 407,97	80,91			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043781	Jalodvorská- Rek. ul.	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	19 204,31	83,50			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043782	Lávka přes Botič	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 107,87	92,31			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043783	Komunitární programy (Ho	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 980,95	39,62			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0043787	Licence k provozování kam	1 181,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	16 599,60	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,40
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			184 504 436,44	58 432 072,38	3 434 703,80	2 896 031,50	1 949 670,24	67,32	0,00	0,00	518,76	123 175 813,95
<b>Celkem</b>			<b>184 654 436,44</b>	<b>58 518 958,77</b>	<b>3 454 703,80</b>	<b>2 899 451,30</b>	<b>1 953 090,04</b>	<b>67,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,76</b>	<b>123 235 507,76</b>

## **KAPITOLA 03 – DOPRAVA**

### **MHMP – OSI**

#### **0000053 – Vysočanská radiála**

Zprovoznění stavby Vysočanské radiály v 11/2011 přineslo zlepšení dopravy, jednak v oblasti trasy průmyslového polokruhu - ulice Kbelské - převedením dopravní zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu, dále Vysočanská radiála převzala zátěž z ulice Chlumecké podél komerční zóny Černý Most. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy plní částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka je 5,7 km.

Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu dne 28. 11. 2011. V současné době není dořešen její převod na definitivního správce, kterým bude TSK (cca 75% rozsahu stavby) a dále pak ŘSD (cca 25% rozsahu stavby). Důvod, který brání jejímu vyvedení, spočívá v dosud nevyřešené majetkoprávní problematice pozemků, na kterých stavba spočívá, neboť stále nejsou v majetku HMP. Některé pozemky jsou stále buď ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR či Ministerstva obrany. Nemožnost provedení převodu souvisí v obou případech s církevními restitucemi.

V roce 2017 byla vyhotovena nehodová analýza společností AF-CITYPLAN s.r.o. Analýza byla vypracována pro účel zvýšení bezpečnosti provozu zejména v oblasti křižovatky s trasou budoucího vnějšího okruhu kolem Prahy v k. ú. Horní Počernice.

#### **0000065 – Strahovský tunel 2. st.**

##### **Část 2A – MÚK Malovanka**

Jedná se o náhradu současné úrovně křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6 křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které navazuje stavba Strahovský tunel 2B. Realizace stavby je v současné době dokončena a převzata. V roce 2012 proběhly veškerá kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů. Části tunelů postavené v této stavbě bude možné zkolaudovat a vyčísřit až po provedeném zkušebním provozu celého komplexu tunelů MO Blanka, který byl zahájen dne 19. 9. 2015 s ukončením do 31. 12. 2016. Dne 22. 12. 2016 bylo na základě žádosti investora vydáno rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu do 31. 8. 2018.

##### **Část 2B - Hloubený tunel MO**

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby Strahovský tunel 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na stavbu č. 9515 - MO Myslbekova – Prašný most.

Dne 31. 5. 2016 byla v souvislosti s dlouhodobými problémy s platební neschopností vypovězena smlouva s ČKD DIZ a zkušební provoz byl od 1. 6. 2016 převeden na TSK hl. m. Prahy. Dne 22. 12. 2016 bylo z výše uvedených důvodů na základě žádosti investora vydáno rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu do 31. 8. 2018.

V roce 2017 pokračoval zkušební provoz celého komplexu staveb tunelu Blanka s termínem ukončení nejpozději do 31. 8. 2018. V rámci zkušebního provozu se plní podmínky z harmonogramu zkušebního provozu, měření a vyhodnocování imisí, akustické zátěže.

#### **Soubor staveb městského okruhu (MO Blanka) :**

Jedná se o soubor staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v

hlavním městě. Trasa probíhá přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které je dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému, s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO došlo k novému propojení Městské části Praha 6 s Městskou částí Praha 7 a Městskou částí Praha 8.

Zkušební provoz na celém Městském okruhu Blanka byl zahájen 19. 9. 2015. V dalším období byly zajišťovány činnosti při zkušebním provozu. Vlastní práce při zkušebním provozu prováděla, jako dodavatel technologické části, do 31. 5. 2016 společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s., a po vyhlášení insolvence této společnosti uvedené práce od 1. 6. 2016 zajišťuje TSK hl. m. Prahy, prostřednictvím společnosti Satra spol s r.o. Zkušební provoz byl před koncem roku 2016 prodloužen do 31. 8. 2018.

Byla prováděna činnost dílčích komisí a hlavní komise zkušebního provozu tunelového komplexu Blanka.

V důsledku insolvence společnosti ČKD Praha – DIZ, která nereagovala na uplatněné reklamace, bylo odstranění těchto reklamačních závad uplatněno jinými dodavateli.

Během roku 2017 byly zajišťovány jednotlivé úkony z povolení zkušebního provozu tak, aby bylo možné v roce 2018 celý TKB kolaudovat.

#### **0000079 - MO Špejchar – Pelc/Tyrolka**

Na této stavbě byly prováděny práce související s reklamacemi vad, které se projeví v průběhu zkušebního provozu. Realizovány byly úpravy dopravního značení a řídicího systému, jejichž potřeba provedení vyplynula v průběhu zkušebního provozu.

Byly kolaudovány a uvedeny do provozu podzemní garáže Letná. Realizován byl také dřevěný obklad výdechového objektu Troja.

V roce 2017 pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého TKB.

Byla provedena a předána aktivace tramvajových tratí Dopravnímu podniku hl. m. Prahy. Nejsou dosud dokončena protihluková opatření v oblasti kolem ulice V Holešovičkách v Praze 8.

#### **0000080 - MO Prašný Most – Špejchar**

V roce 2017 byly prováděny drobné dokončovací práce, reklamace z přejímek 9/2015, které se projeví v průběhu zkušebního provozu. Pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a činnosti při zkušebním provozu celého TKB. Byla provedena a předána aktivace tramvajových tratí Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.

#### **0009515 - MO Myslbekova - Prašný Most**

Na stavbě byly prováděny práce související s reklamacemi vad, které se projeví v průběhu zkušebního provozu. Realizovány byly úpravy dopravního značení a řídicího systému, jejichž potřeba provedení vyplynula v průběhu zkušebního provozu. Dále byly prováděny opravy barokních hradeb a dokončeny práce na objektu mostu na ul. Svatovítská. Prováděly se dokončovací práce na podzemních garážích Prašný most.

Pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významně činnosti při zkušebním provozu celého TKB.

Byla provedena a předána aktivace tramvajových tratí Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.



### **0000081 – MO Pelc/Tyrolka – Balabenka**

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

V průběhu r. 2017 byla v rámci investiční přípravy stavby vypracována dokumentace „Městský okruh, stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka – vymezení hranice pro návrh změny územního plánu“. Byly zpracovány a předány podklady pro doplnění žádosti o vydání rozhodnutí MŽP ČR o prodloužení stávajícího stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) o 5 let. Byla realizována soutěž na zhotovitele komplexní přípravy a průběhu („administrace“) zadávacího řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci „administrace“ byla vypracována zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí.

Radou a Zastupitelstvem HMP byl schválen záměr realizace veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DÚR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“.

### **0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála**

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

V průběhu r. 2017 byla v rámci investiční přípravy stavby vypracována dokumentace „Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála – vymezení hranice pro návrh změny územního plánu“. Byly zpracovány a předány podklady pro doplnění žádosti o vydání rozhodnutí MŽP ČR o prodloužení stávajícího stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) o 5 let. Byla realizována soutěž na zhotovitele komplexní přípravy a průběhu („administrace“) zadávacího řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci „administrace“ byla vypracována zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí.

Radou a Zastupitelstvem HMP byl schválen záměr realizace veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DÚR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“.

### **0000211 – Lipnická-Ocelkova**

Jedná se o komunikační propojení Černého mostu a předpolí Satalic v mimoúrovňové křižovatce na Vysočanské radiále. Komunikace jako obchvat Kyjí – Hutí je součástí dopravního tahu ve směru na Letňany (stavby Lipnická – Ocelkova, Budovatelská – Mladoboleslavská, Polaneckého, Toužimská). Účelem této veřejně prospěšné stavby je zklidnění dopravy v uliční síti obytné zástavby v oblasti Praha Kyje – Hutě, Praha 14. Zdejší komunikační síť dnes projíždí intenzivní doprava, jak z Vysočanské radiály, tak z celé přilehlé severovýchodní zastavěné oblasti (Praha Satalice, Praha Kbely). Doprava směřuje především do oblasti komerční zóny Černého mostu, resp. i k odstavným parkovištím u zastávek metra. Tato připravovaná stavba v budoucnu převede dopravní zátěž zcela mimo zastavěnou oblast. Doprava bude napojena přímo do oblasti komerční zóny Černého Mostu, resp. i do oblasti bytové zástavby Černého Mostu. Na stavbu byla prodloužena platnost územní rozhodnutí do 15. 8. 2019.

Jako první krok přípravy realizace stavby bylo zadáno obstarání kupních smluv na trvale zabírané pozemky, a dále pak probíhaly i vlastní výkupy. Ve 2. pololetí 2017 byly zahájeny

projekční práce na dokumentaci DSP stavby, která byla následně dokončena a předána ve 12/2017.

#### **0004328 - Rajská zahrada – přemostění**

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší vč. dvou výtahů. Výstavba je koordinována s investorem SŽDC.

Na základě zpracované změny projektové dokumentace pro ÚR (umístění výtahů) jsou zajišťována stanoviska dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců sítí pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby. Předpoklad vydání změny ÚR s nabytím právní moci je I. čtvrtletí 2018.

#### **0004663 – MÚK PPO – Liberecká**

Jedná se o náhradu bývalé úrovně křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajišťuje bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplňuje křižovatkové pohyby mezi ulicemi Kbelská a Cínovecká (dálnici D8). Stavba byla uváděna postupně do provozu po jednotlivých větvích od 03/2012. Celá stavba pak byla uvedena do zkušebního provozu v 06/2012 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 9. 11. 2012.

V roce 2017 byla řešena problematika nesouhlasných stanovisek vlastníků pozemků na zřízení služebnosti pro umístění přeložených inženýrských vedení na soukromé pozemky podél stavby.

#### **0006786 – I. provozní úsek trasy D metra**

První provozní úsek trasy D metra (Pankrác – Depo Písnice) prochází městskými částmi Praha 2, Praha 4 a Praha – Libuš. Celková délka trasy je 11 136 m a má osm stanic. Jedná se o stanice Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

V roce 2017 bylo v rámci investiční přípravy stavby Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno úplatné nabytí pozemku parc. č. 906/12 v k. ú. Písnice v částce 1 150 tis. Kč z vlastnictví společnosti InterCora, spol. s r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy.

#### **0007552 – Budovatelská – Mladoboleslavská**

Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. V roce 2011 bylo ukončeno projednávání konceptu DÚR pro množství dodatečných požadavků jak ze strany obcí, tak i letiště Kbely, které již značně překračovaly rámec původního zadání.

V roce 2017 probíhala předprojektová příprava stavby a bylo zajištěno zpracování technické studie k EIA a zpracován dendrologický průzkum.

#### **0007553 – Břevnovská radiála**

Jedná se o stavbu místní sběrné komunikace v celkové délce cca 7 km, propojující Pražský okruh a rychlostní silnici R6 s Městským okruhem v prostoru severního portálu Strahovského tunelu a západního portálu tunelu Brusnického (TKB). Více než polovina trasy je vedena v tunelových úsecích (tunely Řepy, Vypich, Břevnovský klášter – Malovanka). Součástí stavby jsou 3 mimoúrovňové křižovatky.

K pokračování přípravy Břevnovské radiály zatím nedošlo, bylo však rozhodnuto, že součást Břevnovské radiály MÚK Vypich bude připravována jako samostatná stavba č. 43491. Původní řešení mimoúrovňového křížení bylo v počátcích přípravy přehodnoceno na úpravu křižovatky stávající úrovně.

### **0008313 – Libeňská spojka**

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála – ul. V Holešovičkách – Liberecká, Zenklova ul., Davidkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže – Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

V průběhu r. 2017 byla v rámci investiční přípravy stavby vypracována dokumentace „Stavba č. 8313 Libeňská spojka – vymezení hranice pro návrh změny územního plánu“. Byly zpracovány a předány podklady pro doplnění žádosti o vydání rozhodnutí MŽP ČR o prodloužení stávajícího stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) o 5 let. Byla realizována soutěž na zhotovitele komplexní přípravy a průběhu („administrace“) zadávacího řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci „administrace“ byla vypracována zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí.

Radou a Zastupitelstvem HMP byl schválen záměr realizace veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DÚR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“.

### **0008559 – Komunik. propojení Evropská-Svatovítská**

Jedná se o novou 2 - pruhovou komunikaci pro vozidla vedenou přibližně od křižovatky Evropská – Gymnazijní, dále v souběhu s tratí ČD a ústící do ulice Svatovítská. V uvedeném období probíhalo přepracování technického řešení ze 4 pruhů na 2 pruhy, v úrovni studie, v režii MČ Praha 6.

### **0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem**

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřpruhovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovátku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa MÚK je vydané nepravomocné územní rozhodnutí. V roce 2017 probíhaly činnosti na zajištění výkupů a bylo zajištěno souhlasné závazné stanovisko v rámci EIA pro pokračování odvolacího řízení proti územnímu rozhodnutí.

### **0009276 - Chaby, stavba 50 – komunikace**

Předmětem stavby je nová čtyřpruhová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek tzv. „Jinočanské spojky“, dnes komunikace Poncarova, propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba je ve zkušebním provozu a má dokončenou etapu 0001 – Uvedení do provozu a etapu 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova.

V roce 2017 probíhalo majetkoprávní dovypořádání zastavěných pozemků, byla zajištěna pravomocná kolaudace světelné signalizace a kolaudace stavebních objektů hlavní trasy

komunikace, proti které bylo vlastníky sousedních pozemků podáno odvolání. Odvolací řízení není dosud ukončené.

### **0009524 - Strahovský tunel 3.st.**

#### **9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu**

Odvodňovací štola zajišťuje organizované odvodnění vozovek ve Strahovském tunelu.

Tato část stavby byla fyzicky kompletně dokončena. Po provedeném zkušebním provozu v uplynulém roce byl k 24. 1. 2017 získán kolaudační souhlas.

Dne 7. 3. 2017 byl vyhotoven podklad vyčíslení pořizovací hodnoty pro aktivaci základního prostředku a předání do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy. V současné době jsou řešeny cenové dodatky a dodatky vlivem valorizace cen.

### **0009567 – Radlická radiála JZM Smíchov**

Radiála bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

V roce 2017 byla příprava této stavby soustředěna na zpracování aktualizace dokumentace k územnímu řízení. V části podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby Radlické radiály proběhly práce na rozšířeném inženýrsko-geologickém průzkumu, spočívající ve vyrazení odbočky průzkumné štoly v délce 180 m do budoucí východní trouby Radlického tunelu. Následovalo provedení geologických prací v rozšířené štolě, a to zejména dlouhé předvrty z čela štoly včetně provedení presiometrických měření a geofyzikálního měření. Tyto práce byly ukončeny k 10. 3. 2017 a štola přešla do režimu údržby. V květnu byla vydána závěrečná zpráva o provedeném inženýrsko-geologickém průzkumu pro celou trasu Radlické radiály v části JZM - Smíchov, jako podklad pro projektování dokumentace pro stavební povolení. V červnu došlo k vypracování znaleckého posudku o prodloužení životnosti primárního ostění, který na základě odebraných vzorků obezdívek potvrdil možnost dalšího využití primárních obezdívek průzkumné štoly, bez likvidace štol, jejich zabetonováním. Vytváří se tak možnost úspory ve výši cca 25 mil. Kč pro budoucí realizaci vlastní stavby.

Od února 2017 začalo projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury za účelem vydání Územního rozhodnutí. Po zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury byla projektová dokumentace DÚR (12/2016) aktualizována do čístopisu DÚR (09/2017) a byla podána žádost o vydání Územního rozhodnutí na MČ Prahy 5 dne 6. 10. 2017. Dále jsou vedena jednání se zástupci Stavebního úřadu MČ Prahy 5 s cílem vypsání oznámení o zahájení územního řízení – předpoklad 01/2018.

V části podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby Radlické radiály byly dokončovány geologické práce v souvislosti s rozšířením průzkumné štoly do jižní tunelové trouby 0-180 m. Ražba rozšíření průzkumné štoly do jižní tunelové trouby byla ukončena 24. 1. 2017 s konečnou pozicí čelby 180,0 m. Dále štola přešla do režimu údržby a nadále probíhala měření geomonitoringu s plánem následných měření do 12/2018.

### **0040032 – Komunikace Toužimská**

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská a 0002 – Letňanská. V r. 2013 byla dokončena realizace etapy 0001, jejíž náplní byla výstavba komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská a „stará Toužimská“.

Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu.

Na celou stavbu včetně etapy 0002 – Letňanská je vydáno územní rozhodnutí.

#### **Etapa 0002- Letňanská**

Tato etapa je pokračováním předešlé etapy a zahrnuje výstavbu nové komunikace mezi starou Toužimskou a křižovatkou Veselská - Beranových. Etapa byla rozdělena na 2 části. Dokumentace ke stavebnímu povolení na 1. část etapy Letňanské tj. křižovatka Veselská-Beranových + cca 400m komunikace byla dodána a je připravena k rozeslání k připomínkám. Současně probíhá majetkové projednání. Úsek mezi km 0,4 a 1,5 byl zatím z majetkových důvodů pozastaven.

### **0040050 – Servisní střediska čtyři mariny**

Cílem stavby je dokončení úvaziště Dvorce rozestavěného v roce 2011. Platnost vodoprávního povolení byla prodloužena v roce 2015, v roce 2016 byla projednána dokumentace pro stavební povolení veřejného osvětlení a bylo požádáno o jeho vydání. V rámci řízení pak stavební úřad shledal, že stavba stavební povolení nevyžaduje.

### **0040759 – Multifunkční oper. stř. Malovanka**

V objektu budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související provozy. Součástí stavby je dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou.

Během roku 2017 zhotovitel (VCES a.s.) dokončil hrubou stavbu objektu A a přilehlého objektu parkovacích garáží (etapa 0001 Stavební práce a provozní technologie). Objednatel upřesnil zadání změn etapy 0001 vyvolaných novými požadavky budoucího správce objektu a odborů MHMP, které budou v objektu MOS po jeho dokončení sídlit. Cena změn nabídnutá zhotovitelem, převyšuje limit pro vypsání JŘBU na realizaci těchto změn stávajícím zhotovitelem. Proto zhotovitel po dokončení nezbytného zajištění předá stavbu objednateli, který bude vybírat nového zhotovitele na dokončení stavby.

### **0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou**

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí k Bohnicím. Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Stavba je rozdělena na etapy:

#### **Etapa 0001 – ZOO sever**

Náplní etapy 0001 - ZOO Sever je rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou v úseku od křižovatky (včetně) s ul. K Bohnicím po technický vjezd ZOO. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, zastávky BUS MHD a likvidace dešťových vod. Stavba bude propojena s nově vybudovaným parkem Nadace Quido Schwanka.

Etapa 0001 – ZOO sever byla ukončena a v r. 2017 bylo na tuto etapu vydáno kolaudační rozhodnutí.

#### **Etapa 0002 – Podhoří**

Jedná se o rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod.

V r. 2017 byla zahájena projekční (DSP) a investorská příprava pro zajištění vydání stavebního povolení pro realizaci etapy 0002 – Podhoří. DSP je zpracována a projednává se s dotčenými orgány a organizacemi. Rovněž pokračují práce na zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

#### **0041346 – Újezd –propojovací komunikace**

Jedná se o komunikaci propojující mimoúrovňovou křižovatku na D1 označenou jako Exit 4 a Formanskou ulici v Újezdu u Průhonic. Komunikace navazuje na tzv. Vesteckou spojku (komunikace mezi Vídeňskou ulicí a D1, ležící na území Středočeského kraje), jejímž investorem vč. Exitu 4 je ŘSD.

Z důvodu nesouhlasu Policie ČR s realizací Exitu 4, jsou vedena mezi představiteli Středočeského kraje, Policie ČR a ŘSD jednání. Příprava Vestecké spojky stejně jako stavby č. 41346 - Újezd – propojovací komunikace byla tak do vyřešení tohoto problému pozastavena. V r. 2017 došlo k finančnímu vypořádání již vykonaných činností za inženýrskou činnost.

#### **0042125 – Hornopočernická spojka**

Výstavba propojovací komunikace mezi dálnicí D11 – Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace, je nutno vybudovat na dálnici D11 novou MÚK Beranka včetně nových přívaděčích komunikačních spojek k MÚK tj. spojnici Horní Počernice-Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka na silnici II/611) a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku.

V roce 2017 probíhala předprojektová investorská příprava stavby. Jsou podepsány záměry na výběr projektanta a mandátáře a podepsaná trojdohoda na přípravu této stavby. Byla ukončena soutěž na zpracovatele DÚR, EIA a ÚR.

#### **0042126 – Kbělská**

Stavba řeší mimoúrovňového křížení ul. Kbělská s ul. Kolbenovou a celkovou modernizaci ul. Kbělské v úseku mezi křižovatkami s ul. Poděbradskou a ul. Kolbenovou v návaznosti na zkapacitnění ul. Průmyslové.

V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP. Probíhalo prověřování možných variantních technických řešení a rozsahu řešeného území. Mimoúrovňové křížení s Kolbenovou naráží na prostorové podmínky lokality (zejména podjezd pod souběžnou železniční tratí) a při křížení s Poděbradskou na velice složité podmínky stávajících inženýrských sítí.

V průběhu roku 2017 probíhala jednání se zpracovatelem projektové dokumentace SUDOP (rozpracovanost na DÚR) o možnostech fakturace v rozpracovanosti a eventuálním pokračování projektových prací a upřesnění jejich rozsahu.

#### **0042127 – Povltavská - zkapacitnění**

Jedná se o stavební úpravy pro zkapacitnění dopravního tahu ve stopě ulic Povltavská, Spojovací a Českobrodská, který by měl sloužit jako dočasná odlehčovací trasa před dokončením městského okruhu.

V průběhu r. 2017 byly v rámci investiční přípravy stavby vytipovány na základě „Studie proveditelnosti dočasného vedení městského okruhu – Odlehčovací trasa ve stopě ulic Povltavská, Spojovací, Českobrodská“ konkrétní křižovatky, pro které bude zadáno vypracování projektové dokumentace.

#### **0042177 - Zelená Malovanka**

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí.

Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice.

V roce 2017 bylo prodlouženo stavební povolení etapy 0001 Zelené stěny s novým termínem do 19. 9. 2019.

Byla zpracována studie ozelenění MÚK Malovanka, zpracována realizační dokumentace ozelenění MÚK Malovanka, a následně dle této dokumentace byla provedena výsadba dřevin včetně potřebných stavebních úprav v chodnicích a na opěrných zdech. Jedná se o doplnění aktivní hmoty vegetace do prostoru MÚK Malovanka, kde je využita kombinace porostu pnoucích dřevin umístěných na opěrných stěnách a dosadbu stromů do dalších volných ploch. Tato úprava přispěje ke zlepšení mikroklimatických poměrů dané lokality. Předání staveniště a přípravné práce byly zahájeny v 11/2017. Realizace výsadby proběhla 11-12/2017. Stavba byla dokončena, předána a převzata k 8. 12. 2017 s následnou péčí o dřeviny do 12/2022.

Etapa 0002 řeší pěší bezbariérové propojení mezi vybudovanými lávkami a chodníkem v ul. Parléřova.

V průběhu r. 2017 byla dokončena projektová dokumentace DSP pro úpravu komunikací a DSP pro lávku pro pěší. Na základě těchto projektových dokumentací byla dne 18. 12. 2017 podána žádost o stavební povolení.

#### **0042360 – Protipovod. opatření MO Blanka – Troja**

Protipovodňová opatření spočívají ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, vybudování příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí. Stavba je realizována. V 1. čtvrtletí roku 2017 byl vydán kolaudační souhlas komunikace K Loděnici.

Trvá dosud zajištění vydání dodatečného povolení některých objektů protipovodňových opatření z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastaveným pozemkům v soukromém vlastnictví. Nový předpoklad vydání stavebního povolení ostatních objektů odborem ochrany prostředí MHMP je jaro roku 2018 tak, aby následně mohlo být požádáno o kolaudaci a provedena aktivace.

#### **0042479 – Obchvatová komunikace Písnice**

Jedná se o výstavbu komunikace včetně dalších objektů (protihlukové stěny, přemostění, chodníky a další) mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k. ú. Písnice. Tato obchvatová komunikace je podmiňující pro zprovoznění Exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu a pro příjezdové komunikace k terminálu stanic na trase D Metra.

V roce 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí, z důvodu průzkumného řízení v souladu s územním plánem není dosud pravomocné. Odvolání několika vlastníků dotčených pozemků řeší MHMP.

#### **0042481 – Propojovací komunikace Lochkov – Sliveneč**

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby

je změna účelu a zařídění cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh.

V roce 2017 probíhala jednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky inž. sítí pro získání stanovisek k územnímu rozhodnutí. V současné době jsou všechna stanoviska k územnímu rozhodnutí a projektant je v 1Q/2018 zapracuje do projektové dokumentace a následně bude požádáno o vydání územního rozhodnutí.

Dále byla projednána a schválena Zastupitelstvem hl. města Prahy darovací smlouva na komunikaci mezi ŘSD a HMP. V současné době je darovací smlouva u podpisu na ŘSD.

#### **0042482 – Obchvatová komunikace Zličín**

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace včetně protihlukových stěn v MČ Praha – Zličín mezi ulicemi Na Radosti, Hrozenkovská a Strojírenská (MČ Praha – Řepy). Z důvodu koordinace, zkapacitnění komunikace v ulici Karlovarská a na základě požadavku MČ Praha – Řepy bude stavba řešena ve dvou částech, z nichž první je v k. ú. Zličín (část po ulici Hrozenkovská).

V r. 2017 probíhala investorská a předprojektová příprava první části stavby v úseku ul. Na Radosti-Hrozenkovská.

#### **0042674 – Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy**

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha Dolní Měcholupy mezi ulicemi Kutnohorská a K Měcholupům s možností dalšího napojení na Pražský okruh.

V současné době je projednána vyhledávací studie a zpracován návrh DÚR, který je částečně v nesouladu s územním plánem.

V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby a byla zpracována technická studie k EIA.

#### **0042808 – Rekonstrukce Vinohradské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku.

Proběhlo výběrové řízení na zhotovení projektových dokumentací a výkon autorského dozoru, provedení inženýrských činností s předpokladem podpisu smlouvy 01/2018.

#### **0042820 – Hostivařská spojka**

Hostivařská spojka byla původně chápána jako propojení Městského okruhu (MO) s Pražským okruhem, tj. od mimoúrovňového křížení (MÚK) u lanového mostu (na Jižní spojce – Štěrboholské radiále) až po MÚK na Pražském okruhu, stavbě č. 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (st. č. 42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP a st. č. 42674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení, tj. úsek mezi těmito stavbami a úsek mezi stavbami č. 42674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy a č. 42820 - Propojení Kutnohorská – Průmyslová.

V průběhu roku 2017 byl zadán biologický a dendrologický průzkum pro potřeby zpracování Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 (vliv stavby na životní prostředí), s termínem odevzdání 07/2017. Dále proběhla výběrová řízení na zpracovatele Technické studie jako podkladu pro Oznámení (BOMART) a na zpracovatele Oznámení jako takového (JK envi). Vybraní zpracovatelé ukončili svou činnost ve IV. Q 2017 a následně byly zahájeny práce na zpracování Oznámení záměru.



### **0042821 – Dvorecký most**

Jedná se o most přes Vltavu pro MHD tj. tramvajový a autobusový provoz, dále pro pěší a cyklisty a rovněž pro vozidla integrovaného záchranného systému. Most bude na pravém břehu Vltavy napojen na Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy bude napojen na ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově, místní část Zlíchov.

Byl vybrán administrátor soutěže o návrh a zhotovitel inženýrsko-geologického průzkumu. V současné době probíhá 1. kolo architektonicko-konstrukční soutěž o návrh Dvoreckého mostu.

### **0042822 – Lávka Holešovice – Karlín**

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní, v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice, v Praze 7.

V roce 2017 bylo dokončeno zajišťování vstupních technických údajů včetně geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu. Dále byla zahájena architektonická soutěž o návrh v režii IPR Praha a byly vybrány 2 návrhy, které budou dále řešeny v rámci JŘBU.

### **0042823 – Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP**

Tato stavba představuje poslední úsek trasy „Hostivařské spojky“ směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Stavba je limitována realizací stavby Pražského okruhu – 511.

V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby. V průběhu roku 2017 byly zadány průzkumy, biologický a dendrologický, pro potřeby zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb. a byla zpracována technická studie k EIA. Následně byly zahájeny práce na zpracování Oznámení záměru.

### **0042824 – Komunikace ve Žlíbku – MÚK Beranka**

Jedná se o propojovací komunikaci mezi stávající ulicí Ve Žlíbku a navrhovanou mimoúrovňovou křižovatkou Beranka na D 11 (investor ŘSD), navazující dále na komunikaci ke Klánovicím, vedoucí již z části po území středočeského kraje, jenž by měl být i jejím investorem.

V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby a byla zpracována technická studie k EIA.

### **0042932 - P+R Černý Most III.**

Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v oblasti Praha – Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Financování stavby se předpokládá se spoluúčastí fondů Evropské unie.

V roce 2017 bylo zajištěno pravomocné územní rozhodnutí a pokračovaly činnosti pro zajištění potřebných výkupů. V rámci projektové přípravy byla vyhotovena dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její veřejnoprávní projednání. Byla uzavřena jednání s vlastníky pozemků o podmínkách jejich výkupu a jsou předloženy k podpisu kupní smlouvy s Dopravním podnikem HMP, Státním statkem a společností MAKRO.

### **0042933 - P+R Zličín III.**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 720 míst, je umístěna při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, nad současným autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín. Byla zpracována realizační studie. Konečná podoba a rozsah této stavby bude ovlivněn možnostmi realizace druhého parkovacího domu v lokalitě DEPO Zličín.

### **0042934 - P+R Veleslavín**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 300 míst, je umístěna severně při ulici Evropská, v prostoru stávající tramvajové smyčky, v k. ú. Vokovice, obec Praha. V současné době jsou v součinnosti s MČ Praha 6 vyhledávány jiné vhodné lokality stavby. V rámci toho byla zpracována realizační studie pro lokalitu Tobrucká.

### **0042935 - P+R Opatov**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 1000 míst (I. etapa - 550 míst, II. etapa – 450 míst), je umístěna v blízkosti křižovatky Chilská – Opatovská, a to severovýchodně, v Praze 11, v k. ú. Chodov, obec Praha.

V roce 2017 byl vybrán zpracovatel Projektové dokumentace a dodavatel inženýrské činnosti. Je dokončována dokumentace EIA a bylo zahájeno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

### **0043327 – Pod Táborem-zed'**

Jedná se o obnovu ohradní zdi mezi areálem botanické zahrady v Malešicích a ulicí Pod Táborem v Praze 9. Zeď je na mnoha místech v havarijním stavu, k čemuž přispívá nejen její věk (zeď byla realizována v meziválečném období 20. století), ale i dopravní nehoda (proražení zdi) a především nepříznivé dynamické účinky od stále většího provozu na ulici Pod Táborem. Zeď je v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku hrozí na několika místech zřícení.

V roce 2017 byla dřevěnými záporami provizorně zabezpečena část zdi, která byla v nejhorším technickém stavu. V současné době je Radě HMP předložen materiál k odsouhlasení provedení definitivní zdi.

### **0043328 – Klapkova**

Návrh rekonstrukce ulice Klapkova v úseku Horňátecká – Březiněveská zahrnuje rekonstrukci malého náměstí na křižovatce s ulicí Veltěžská, chodníků, vozovek, inženýrských sítí, veřejného osvětlení a sloupů trakčního vedení, výsadby nového stromového materiálu.

Stavba byla v průběhu r. 2017 převedena na OTV MHMP.

### **0043329 – Táborská – úsek A**

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Táborská na základě studie IPR Praha.

V roce 2017 Městská část Praha 4 odmítla podobu Koncepční studie ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní, zpracovanou IPR hl. m. Prahy.

### **0043330 – Táborská – úsek B+C**

Stavba představuje rekonstrukci komunikace v ulici Táborská na základě studie IPR Praha.

V roce 2017 Městská část Praha 4 odmítla podobu Koncepční studie ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní, zpracovanou IPR hl. m. Prahy.

### **0043331 – Náměstí OSN**

Jedná se o rekonstrukci ulic Sokolovská, Kolbenova, pod Pekárnami, Paříkova, včetně náměstí OSN. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati a přeložení tramvajové smyčky a rekonstrukcí inženýrských sítí. Předmětem návrhu bude vytvoření nového náměstí na místě současné tramvajové smyčky, rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 4,7 ha. Koordinace s rekonstrukcí tramvajové trati a přeložení tramvajové smyčky a rekonstrukcí inženýrských sítí dosud nepokročila a tak příprava vlastní rekonstrukce náměstí tedy dosud nebyla zahájena.

### **0043332 – Dukelských hrdinů – Veletržní**

Jedná se o rekonstrukci ulic Dukelských hrdinů, Veletržní a Strojnická. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Dukelských hrdinů. Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 5 ha.

Práce na tomto projektu nebyly v roce 2017 zahájeny.

### **0043333 – Projekt lávky mezi NVL a ZOO**

Navrhovaný projekt lávky, spojující nábřeží před Zoologickou zahradou s Císařským ostrovem, bude zahrnovat pontonové lávky, nástupy, technické řešení kotvení, manipulace při povodňových stavech a správy objektu. Délka lávky bude cca 150m.

V roce 2017 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0043334 – ZOO Parkovací dům**

Dlouhodobě nevyhovující podmínky pro parkování osobních vozidel návštěvníků ZOO budou řešeny třípodlažním parkovacím objektem (předpokládá se suterén a dvě nadzemní podlaží se zelenou střechou a přízemí).

V roce 2017 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0043335 – Obchvat Vinoř**

Stavba řeší dopravní zklidnění hlavního průtahu MČ Vinoř s perspektivním napojením na pražský okruh. Celkové investiční náklady budou stanoveny po vyhodnocení variantního řešení obchvatu.

V roce 2017 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0043336 – Lannova lávka**

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu, vedený přibližně zprostoru u Těšnovského tunelu v Praze 1 směrem k západnímu cípu ostrova Štvanice v Praze 7.

V roce 2017 probíhala příprava vstupních technických podkladů pro zadání zpracování studie stavby.

### **0043337 – P+R Dlouhá míle**

Stavba vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel v Praze 6 má přímou návaznost na vlakový terminál, připravovaný SŽDC.

V roce 2017 probíhala příprava vstupních technických podkladů na pořízení studie proveditelnosti.

### **0043491 – MÚK Vypich**

Mimoúrovňová křižovatka Vypich je jednou z křižovatek v trase budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova, před realizací samotné Břevnovské radiály.

V roce 2017 bylo zadáno zpracování technické studie jako podklad pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ale s ohledem na poznání skutečnosti, že mimoúrovňové řešení sice zajistí plynulost dopravy v křižovatce, ale problém se jen přenesl na okolní křižovatky Podbělohorská – Kukulova a Ankarská – Na Vypichu, bylo na základě dohody vedení města, MČ Praha 6, ROPID a OSI MHMP doporučeno ukončit práci na studii a prověřit řešení úrovňového křížení ulic Bělohorská – Kukulova ve smyslu prostorových úprav křižovatky.

### **0043496 – P+R Depo Hostivař**

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě minimálně 600 míst, umístěnou při ulici Černokostecká a Sazečská v Praze 10.

V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele realizační studie a dokumentace pro územní rozhodnutí včetně související inženýrské činnosti. Byly zahájeny práce na realizační studii.

### **0043498 – Parkovací dům Dědina**

Jedná se o stavbu parkovacího domu pro osobní vozidla rezidentů o kapacitě minimálně 250 nových parkovacích stání, na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6.

V roce 2017 proběhla architektonická soutěž o návrh v režii MČ Praha 6, vybrán vítězný návrh a zahájeno JŘBU na kompletní projektovou a inženýrskou činnost. Rovněž byl proveden právní rozbor ohledně posouzení splnění podmínek pro zadání veřejné zakázky v režimu JŘBU.

### **0043776 - P+R DEPO Zličín**

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R v lokalitě DEPO Zličín, o předpokládané kapacitě 600 resp. 1200 parkovacích stání, je umístěna v areálu pro odstavování a údržbu kolejových vozidel metra DEPO Zličín, při ulici Na Radosti, Praha 5.

V roce 2017 byla zpracována realizační studie, dále byla zpracována studie proveditelnosti na novou stanici metra v DEPO Zličín a zahájena majetkoprávní činnost pro zajištění výkupů pozemků stavby.

### **0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12**

V intencích podepsaného memoranda mezi HMP a ŘSD a v koordinaci s plánovanou výstavbou stavby 511 silničního okruhu Prahy a výstavbou silnici I/12 investorem ŘSD, připravuje hlavní město Praha soubor doplňkových staveb s cílem zlepšení okolí těchto nově budovaných staveb ŘSD. Jedná se především o výstavbu zemních valů a jejich krajinářskou úpravu.

V roce 2017 byl OSI MHMP zajištěn odborný odhad cen pozemků pro stavbu SOKP úsek 511 i cen pozemků, které nejsou součástí stavby SOKP úsek 511 a budou využity pro plánovaná kompenzační opatření.

## **RFD – Správa komunikací**

### **0003217 - Systém řízení MSP**

Financování akce probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou Projekt Praha, sml. č.03/07/212/0007, údržba, obnova a dodávky SSZ.

### **0004345 - MÚK - Připojení V. a M. Chuchle**

Stavba č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů.

Komunikační propojení přes ČD – vzhledem k tomu, že na základě odvolání p. Kužvarta bylo zrušeno ÚR, a pro nesouhlas starosty a zastupitelstva MČ Praha 16 Velká Chuchle byla akce zastavena.

### **0004346 - CYKLISTICKÉ STEZKY**

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů, a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

Jednotlivé podněty jsou shromažďovány na RFD MHMP, resp. komisi rady pro cyklistickou dopravu. Po jejich odsouhlasení jsou předány jednotlivé požadavky nejčastěji formou zadávacích karet na TSK a.s. spolu s žádostí o jejich realizaci.

V roce 2017 byla hrazena projektová příprava, inženýrská činnost nebo realizace u níže uvedených akcí:

#### **2950000 Cyklistické stezky**

V roce 2017 byl hrazen geometrický oddělovací plán v rámci cyklotrasy A2 v úseku Libeňský most – Menclova. Důvodem ke zpracování GP byl trvalý zábor pozemků společnosti České přístavy, a.s., která svým dopisem směřovaným TSK a.s. požádala o vyřešení majetkoprávních vztahů.

#### **2950020 - Záběhlice – vodní nádrž Hostivař, etapa 1B, úseky 4, 5, 6**

V roce 2017 byla uhrazena cena profilového průzkumu pěších, cyklistů a ostatních účastníků bezmotorové dopravy.

#### **2950042 Malá Chuchle – Lahovice**

V roce 2017 byl hrazen geometrický oddělovací plán z důvodu změny smluvního vztahu s Povodím Vltavy.

#### **2950051 - Kačerov - Záběhlice**

V roce 2017 byla uhrazena cena profilového průzkumu pěších, cyklistů a ostatních účastníků bezmotorové dopravy.

#### **2950054 – Cyklo Běchovice – Horní Počernice**

Stavba řeší výstavbu nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi (podél Mladých Běchovic). Součástí stavby jsou též úpravy stávajících zastávek MHD, úpravy dopravního značení, sadové úpravy a přeložky veřejného osvětlení. Trasa vede přes pozemky HMP i přes pozemky soukromých majitelů. V roce 2017 byla uhrazena část PD, část stavebních prací, koordinátor BOZP, TDI, AD, archeologický dohled.

#### **2950103 - Malá Chuchle - Barrandovský most**

V roce 2017 byla uhrazena cena profilového průzkumu pěších, cyklistů a ostatních účastníků bezmotorové dopravy. Dále byl hrazen geometrický oddělovací plán z důvodu změny smluvního vztahu s Povodím Vltavy.

#### **2950106 - Lahovice - nájezdové rampy**

Předmětem akce byla výstavba dvou ocelových nájezdových ramp pro pěší a cyklisty na Lahovické a Komořanské straně řeky Vltavy. Rampy byly napojeny na zavěšenou lávku

zrealizovanou v roce 2010. Stavba byla zprovozněna a zkolaudován v roce 2013. V roce 2017 byl hrazen geometrický plán na oddělení pozemku.

#### 2950123 Modřany – Zbraslav – rozšíření

V rámci akce bylo v roce 2017 hrazeno geodetické zaměření jako podklad pro projektovou přípravu.

#### 2950135 Moulíkova Kořenského

V roce 2017 byla částečně hrazena studie proveditelnosti spolu s majetkoprávním elaborátem. Předpoklad realizace 2019.

#### 2950136 Stromovka – Varhulíkové

V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace 2018/2019.

#### 2950151 Slivenec – Lochkov

V roce 2017 byla hrazena majetkoprávní studie. V I. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

#### 2950154 – Horní Počernice cyklotrasa A26/EV4 – stavební úpravy

Propojení a stavební úpravy na cyklotrase A26/EV4. V roce 2017 byla uhrazena variantním studie proveditelnosti. Další stupeň bude zadán v I. čtvrtletí 2018. Předpoklad realizace 2019.

#### 2950156 – Cyklo Zbraslav – Jarov II. etapa

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty bude spojovat již zrealizovanou etapu 1 a 3. Cyklistické stezky. V roce 2017 byla uhrazena část projektové dokumentace.

#### 2950157 Cyklo A114 K Cementárně – Na Drážkách

V roce 2017 byla hrazena majetkoprávní studie. V I. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

#### 2950158 Cyklo A248 Na Prostřední cestě

Akce je rozdělena do dvou etap. Pro I. etapu byla v roce 2017 částečně hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Pro II. etapu byla hrazena majetkoprávní studie, přičemž další stupeň bude zadán v I. čtvrtletí 2018. S realizací obou etap se počítá v roce 2019.

#### 2950159 Cyklo A18 Kozí hřbety

V roce 2017 byla hrazena majetkoprávní studie. V I. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

#### 2950160 – Cyklostezka okolo Košíkovského potoka, 1. etapa

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty navazuje na již zrealizovanou 2. etapu. V roce 2017 byla uhrazena částečně realizace, koordinátor BOZP, TDI a archeologický dohled.

#### 2950161 Cyklostožany – výroba

V roce 2017 byla částečně hrazena výroba cyklostožanů. Předpoklad dokončení výroby 2018-2019.

#### 2950162 Cyklostožany – instalace

V roce 2017 byla částečně hrazena instalace vyrobených cyklostožanů. Předpoklad dokončení instalací 2018-2019.

#### 2950163 Chráněné stání cyklo V Remízku

Jedná se o pilotní akci projektu RFD MHMP „Bezpečná cesta do škol“, v rámci které bylo vytvořeno chráněné stání cyklo v prostoru ZŠ V Remízku, Praha 5, Barrandov. V roce 2017 byla hrazena realizace.

#### 2950164 Cyklo A1 Šárovo kolo

Jedná se o realizaci rozšíření páteřní cyklotrasy A1 v prostoru MČ Praha – Radotín. V roce 2017 byla částečně hrazena realizace. Předpoklad dokončení 05/2018.

#### 2950165 Komořany – Lahovice, návaznosti Berounka

Zpracována a hrazena MPS, o dalším postupu bude rozhodnuto v I. čtvrtletí 2018.

#### 2950167 Cyklo A12 Klukovice – Jinočany

V roce 2017 byla hrazena majetkoprávní studie. V I. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

#### 2950168 Cyklo A2 Terasy Hilton

Stabilizace a oprava nájezdových „S“ ramp na terasu hotelu Hilton v rozsahu projektové dokumentace převzaté od soukromého investora (na základě souhlasu RFD MHMP). V roce 2017 byla částečně hrazena realizace.

#### 29560169 Cyklo A1 Papírenská

V roce 2017 byla hrazena majetkoprávní studie. V I. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

#### 2950170 A18 Kamýcká – Suchdolská

V roce 2017 byla hrazen geometrický vytyčovací plán. V I. čtvrtletí 2018 bude zahájena projektová příprava ve stupni DÚR+DSP. Předpoklad realizace je 2019.

#### 2950171 Cyklo Lávka přes D11

V roce 2017 byla hrazena majetkoprávní studie a studie proveditelnosti. Na pokyn RFD MHMP byla akce projektově ukončena.

### **0004347 - Akce pro BESIP**

Hlavní náplň položky BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělicí ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů. Seznam akcí pro daný rok je vybírán na základě rozhodnutí pracovní komise (skupiny) BESIP. V roce 2017 byly vynaloženy finanční prostředky na níže uvedené akce:

#### 2970265 Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu

Jedná se o okružní křižovatku. Hrazeno vykoupení pozemku č. parc. 644/96, k. ú. Prosek od vlastníka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

#### 2970269 U Dejvického rybníčku x Zavadilova

Jedná se o zvýšenou plochu křižovatky. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace (v návaznosti na koordinaci s PVS) je 2019.

#### 2970270 Hviezdoslavova - Michnova

Jedná se o nový přechod pro chodce. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

#### 2970271 Dřabačov (Strahovská - Diskařská)

Jedná se o posun přechodu pro chodce. Hrazeno projednání změny projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na umístění stožárů přisvětlení přechodu. Předpoklad realizace je 2019 (s ohledem na koordinace prací jiného investora).

#### 2970275 Jeseniova – Koldínova

Jedná se o zvýšenou plochu křižovatky. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je 2020 (s ohledem na koordinace prací jiného investora).

#### 2970278 Blanická – Korunní

Jednalo se o úpravu přechodů pro chodce. Byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

#### 2970280 Kořenského – ZŠ

Jedná se o zklidnění dopravy před školou. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

#### 2970283 Vokovická x K Červenému vrchu

Jednalo se o zvýšenou plochu křižovatky. Byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

2970284 Sportovní – Na Kovárně

Jedná se o zpomalovací práh. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

2970287 Nárožní – MHD Bucharova

Jedná se o dělicí ostrůvek. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

2970288 Kutnohorská – MHD Kutnohorská

Jedná se o dělicí ostrůvek. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Částečně byla hrazena i realizace (a to včetně protlaku pro přisvětlení přechodu) a činnost koordinátora BOZP. Předpoklad dokončení je I. pololetí 2018.

2970290 Mladoboleslavská – MHD Letecké muzeum

Jedná se o přesun přechodu pro chodce. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost včetně správního poplatku. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

2970291 Staroklánovická – Čentická, Hulická

Jednalo se o dělicí ostrůvky. Byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

2970293 Ohradní - ZŠ a MŠ

Jednalo se o zpomalovací práh. Byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

2970294 Ohradní - Na Křivíně

Jedná se o vytažení chodníkových ploch. Byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

2970300 Vladivostocká - ZŠ Eden

Jednalo se o úpravy prostoru před školou. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost včetně realizace.

2970309 Blatovská

Jedná se o zklidnění komunikace. Byla hrazena studie proveditelnosti a následná projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

2970310 Náměstí Bratří Synků – Sezimova

Jedná se o vytažení chodníkových ploch. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

2970311 Pod Marjánkou – ZŠ

Jedná se o zvýšenou plochu komunikace. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

2970312 Plukovníka Mráze – Gercenova

Jedná se o úpravu křižovatky. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

2970313 Plukovníka Mráze – Tenisová

Jedná se o úpravu křižovatky, Byla hrazena studie proveditelnosti a následná projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

2970314 Vídeňská - MHD U Tří svatých

Jedná se o dělicí ostrůvek. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018 (s ohledem na koordinaci s výstavbou okružní křižovatky).

2970315 Nepomucká – ZŠ

Jedná se o zvýšenou plochu komunikace. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

2970317 Řeporyjské náměstí – Hasičů

Jedná se o nový přechod pro chodce. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.



### 2970328 Kolejní x Seminární

Jedná se o vytažení chodníkových ploch. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

### 2970335 Náměstí 14. října – Preslova

Jedná se o vytažení chodníkových ploch. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je II. pololetí 2018.

### 2970337 K Libuši (Maternova - Kalmánova)

Jedná se o úpravu dvou přechodů pro chodce a chodníku. Byla hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

## **0004348 – Záchytná parkoviště P + R**

Příprava a realizace plošných nízkokapacitních záchytných parkovišť na území hl. m. Prahy v návaznosti na PID. Akce se připravují dle standardů rozvoje P+R schválených Radou HMP. V roce 2017 byly čerpány finanční prostředky na přípravu lokalit P+R (P+R Troja, P+R Běchovice – střed, Sdružené parkoviště Jankovcova, Preinženýring SV Real s r. o.).

## **0004535 - Protihluková opatření – realizace**

Jedná se o realizaci akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2017 se jednalo o realizaci těchto akcí:

### Branická – hluk

V rámci stavby dojde k výměně stávajícího povrchu vozovky z velké žulové dlažby na povrch z hutněné asfaltové směsi. V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami (zvýšené plochy křižovatek, parkovací zálivy, vjezdy, vyhrazená místa pro zásobování) bude dlážděný povrch. Stávající povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou. Rovněž dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

V rámci akce se předpokládá nový městský mobiliář, úpravy estetického charakteru a zejména kompletní výměnu stožárů veřejného osvětlení za typ esteticky vhodnější do městského intravilánu. Stavba je koordinována se stavbami dalších investorů PVS, PP a PRE.

Z důvodu koordinace je stavba rozdělena na 2 etapy:

1. etapa - úsek ke Krči – Mezivřší (realizace zahájena 2016 3 ks uličních vpustí, předpoklad dokončení 2018).

2. etapa - úsek Mezivřší – Nad Strouhou (realizace 2017-2018)

MHMP se vyjádřil k odvolání na vydané stavební povolení. Bude nutné nové projednání. Předpoklad zahájení nového řízení 1/2018.

### Zenklova – hluk

V rámci stavby dojde k výměně stávajícího povrchu vozovky ze žulové dlažby na povrch z hutněné asfaltové směsi. Součástí stavby je rekonstrukce mostu přes Rokytku. Předmětem rekonstrukce mostu přes Rokytku je mimo jiné zamezení průsaku vody do klenby. Bude provedeno nové vozovkové souvrství, konstrukce tramvajové trati, sanace rubu i líce nosné konstrukce, nová hydroizolace, nové chodníky, obnova zábradlí. Dále bude provedena náhrada stávající dlažby za novou konstrukci s asfaltovým krytem. Chodníky budou provedeny z pražské mozaiky.

V roce 2017 byly provedeny průzkumné práce pro zjištění polohy inženýrských sítí.

### V Holešovičkách - 2. etapa

V této etapě se jednalo o výměnu stávající obrusné vrstvy v tl. 2 cm za vrstvu tl. 2,5 cm nízkohlučného asfaltu v ul. V Holešovičkách, směr do centra od sjezdu ze Zenklovy ul. na

mimoúrovňové křižovatce na Vychovatelně ve směru od Kobylis po krajní mostní závěry mostu Barikádníků. V rámci provedení souvislé údržby došlo k odstranění staré hlukové zátěže. Zbývá dokončit úsek 2. etapy Zenklova – Kubišova po akci PVS.

Tato část úpravy komunikace spadá do komplexních protihlukových opatření, ze kterých byla již realizována 1. etapa ul. V Holešovičkách a dále bylo provedeno snížení rychlosti.

V roce 2017, po provedení prací s PVS, se provedla oprava 2. etapy (směr do centra města).

#### **0004540 - Protihluková opatření – příprava**

K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné zajistit přípravu akcí tak, jak je uvedeno v „Akčním plánu snižování hlukové zátěže“.

V roce 2017 byly čerpány finanční prostředky za aktualizaci zákresů a vyjádření sítí a inženýrskou činnost odvolacího řízení při realizaci stavby Branická – hluk.

#### **0004892 – Nedodělky**

Jedná se o dofinancování dokončených a zkolaudovaných staveb, na kterých vznikly v průběhu kolaudace a přejímkového řízení další finanční požadavky.

V roce 2017 byly čerpány finanční prostředky za realizaci překládky sítě elektronických komunikací Prokopova x Rokycanova.

#### **0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD**

Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí připravován v koordinaci s organizací Ropid. V roce 2017 byly vynaloženy finanční prostředky na níže uvedené:

##### 2960000 Koordinátor PID

V roce 2017 byla hrazena činnost koordinátora.

##### 2960099 Březiněves

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

##### 2960079 Československého exilu

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

##### 2960084 Drnovská, nádraží Ruzyně

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

##### 2960086 U Prioru, 2960058 K Žižkovu

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

##### 2960088 Lihovar

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

##### 2960082 Myslbekova, Hládkov

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

##### 2960076 Na Strži

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

##### 2960080 Nedokončená, U Radiály

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

##### 2960078 Opatovská, Horčičkova

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

##### 2960077 Opatovská, Háje

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960081 Polabská, Miškovice

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost. Předpoklad realizace je I. pololetí 2018.

2960048 Roztyly, Ryšavého

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960089 Vožická

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960083 Drnovská, Staré náměstí

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960085 Stochovská, Staré náměstí

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960091 Na Hřebenech

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960094 V Oštinách

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960095 Pražská

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960098 Do Řičan

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960100 Karlovarská

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960101 Dobronická

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960110 Na Hlavní

V rámci akce byla hrazena projektová příprava a inženýrská činnost.

2960112 Hvězdoslavova, Mikulova

V rámci akce byla hrazena studie proveditelnosti. VI. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

2960113 Hvězdoslavova, Hněvkovského

V rámci akce byla hrazena studie proveditelnosti. VI. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

2960117 Bubenečská

V rámci akce byla hrazena studie proveditelnosti. VI. čtvrtletí 2018 bude zadán další stupeň projektové dokumentace.

2960071 Archimédova

V rámci akce byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

2960072 Milánská

V rámci akce byla hrazena realizace. Akce je převzata, zkolaudována a předána do správy a údržby příslušné oblastní správě.

2960087 Na Pískách, Sušická

V rámci akce byla hrazena realizace. Akce je převzata a bude požádáno o závěrečnou kontrolní prohlídku.

**0005967 - Michelská**

V letech 2011-2013 proběhla celková rekonstrukce komunikace Michelská vč. mostu v úseku ul. Vyskočilova - U plynárny na Praze 4. V roce 2017 došlo k úpravě autobusových zastávek, kde byla nahrazena velká dlažba za povrch z Restaplastu, který je vhodný na současné zatížení provozem MHD. Dále probíhá majetkoprávní vypořádání.

### **0006046 - Příprava staveb**

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP. V roce 2017 bylo čerpáno na tyto akce: Lávka pro pěší a cyklisty Botič, č. akce 999119; most pěší úroveň metra X 052, č. akce 999011; K Barrandovu, č. akce 999612/15; Jalodvorská, č. akce 999598; Štěrboholská spojka (A), č. akce 999161; Štěrboholská spojka (G), č. akce 999161; Revitalizace Jižního náměstí v Novém Hloubětíně, č. akce 999431; Prokopova x Rokycanova, č. akce 999657; Most Legií V 020, č. akce 999067; Jižní spojka – akustika 2. etapa, č. akce 999429; Slánská PHS, č. akce 999062; Senohrabská – Na Chodovci, č. akce 999369; K Dálnici, č. akce 999056; Na Kleovce, č. akce 999340; Elsnicovo náměstí – revitalizace, č. akce 999311; Dostihová x Strakonická, č. akce 999423; U Trojského zámku, č. akce 999419; Na Staré, č. akce 9666049; Horoměřická – sanace svahu, č. akce 999026; Ke Kulišce, č. akce 999099; Pod Bateriemi, č. akce 999079; Šermířská, č. akce 999169; Práčská chodník, č. akce 999656; Rozvadovská spojka, č. akce 999177; Konviktská, č. akce 9666013; Na Slupí, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, most přes Botič B005, č. akce 999066/1; Trojská, č. akce 999365; Cafourkova, č. akce 999034; Horoměřická S071, č. akce 999615; Slánská most X 039, č. akce 999401; Kutnohorská, č. akce 999014; Českobrodská, č. akce 999338; Bořivojova, č. akce 999593; Přátelství x K Říčanům x K poště, č. akce 999078; Bělohorská PHS, č. akce 999061; Jaselská, č. akce 999809; Lotyšské náměstí NN 3789, č. akce 999037; Parašutistů, č. akce 999051; V Ohybu, č. akce 999120; Antonínská – opěrná zeď, č. akce 999092.

### **0006047 - Výkupy dokončených staveb**

Jedná se o výkupy pozemků již dokončených akcí, které nebyly po r. 2002 dosud majetkoprávně vyrovnány.

### **0006493 - Telematické systémy**

V roce 2017 byla realizována instalaci optického kabelu do prostoru metra v úseku Palmovka – Invalidovna – Křížkova a dále Dodávka a instalace zařízení na sledování počtu průjezdu vozidel v Praze 8. Dále byla připravována akce zařízení pro kontrolu výšky vozidel v ulici Dukelských Hrdinů a Přístupová trasa TSK – ŘSD ve stanici metra Černý Most. Realizace těchto dvou akcí pokračuje i v roce 2018.

### **0006925 - Libeňský most**

Celková rekonstrukce souboru objektů Libeňského mostu v úseku Palmovka, Praha 8 – Jankovcova, Praha 7 vč. všech mostních objektů v trase. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí z roku 2006 a 4 platná stavební povolení (SP) z roku 2009, SP na SSZ a inženýrské sítě jsou již trvale platná, SP vodoprávní má prodlouženou platnost do konce roku 2017. Řízení o prodloužení platnosti SP na mosty bylo v červnu 2016 na ODA MHMP přerušeno do doby rozhodnutí Ministerstva kultury (MK) ve správním řízení z ledna 2016 o zařazení souboru objektů Libeňského mostu mezi kulturní památky. Rozhodnutí MK ve věci zařazení Libeňského mostu mezi kulturní památky není stále avizováno. Veřejné zakázky na výběr zhotovitele a správce stavby jsou dle usnesení Rady HMP přerušeny. Oddělení mostů 4130 TSK a.s. aktuálně provádí stanovení únosnosti, diagnostické a průzkumné práce na hlavním mostu přes Vltavu V009. Ve 3. a 4. čtvrtletí 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0007119 - Karoliny Světlé**

Rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé se provádí jako likvidace po povodni z roku 2002. Vozovka je dlážděná velkou dlažbou a po povodních byla ve velmi špatném stavu. Průzkum předpokládal, že v dolním úseku je podél kanalizačního řadu několik míst, kde došlo

k rozvolnění a propadu podloží. Po rozebrání konstrukce vozovky byla provedena sanace podloží, úprava přípojek uličních vpustí a nová konstrukce vozovky s krytem z velké dlažby. Akce je koordinována s akcí MČ Praha 1, která provádí v celém úseku úpravy a předlažbu chodníků. Práce na vozovce byly v roce 2017 přerušeny z důvodu nutné koordinace s výstavbou akce "Veřejný prostor Karolíny Světlé před Pachtovým palácem" (investice MČ Praha 1). Předpoklad realizace investice MČ Praha 1 je rok 2017 – 2018. Na základě těchto okolností se akce TSK dokončí až po investici MČ Praha 1, předpoklad dokončení v roce 2018.

### **0007125 - Hlávkův most**

Celková rekonstrukce Hlávkova mostu, který je sestavou několika mostů. Původní dochovaný most má celkem 7 klenbových polí, které přemostují Vltavu a ostrov Štvanice, je z roku 1912 a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek MK. V roce 1962 byl historický most zásadním způsobem rozšířen v celé délce původního mostu a v zrcadle vzniklém mezi těmito mosty je na prefabrikovaných prvcích instalována tramvajová trať. Navíc byla v roce 1962 nahrazena původní ocelová konstrukce mostu přes plavební rameno Vltavy Těšnov novým mostem s dvoupólovou spojitou rámovou konstrukcí. Dalšími částmi mostní soustavy jsou dva jednopólové rámové podjezdy na obou předmostích na nábreží kapitána Jaroše a Rohanském nábreží. Dle návrhu rekonstrukce mají být odstrojeny všechny mosty až na nosnou konstrukci, sanovány, nově izolovány a dilatovány, opraví se odvodnění a vybudují nové vozovky a TT mostního typu. Nejstarší původní klenbové části mostů projektant navrhuje pro jejich nevyhovující stav kompletně snést a vybudovat nové – pohledové repliky. Akce platné územní rozhodnutí do roku 2019. Od roku 2015 probíhají náročná zdlouhavá jednání o formě rekonstrukce s orgány památkové péče. V březnu 2017 bylo vydáno kladné rozhodnutí OPP MHMP, ze kterého ale vyplývá řada doplňkových činností, diagnostik a průzkumů. Ve 3. a 4. čtvrtletí 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0007560 - Chodníkový program**

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků městských částí s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky jsou přidělovány na jeden rok. V roce 2017 se jednalo o tyto akce:

#### **Praha 2**

**Moravská 33 – 45** (Kladská – Chodská) severní chodník

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

**Moravská 40 – 52** (Kladská – Chodská) jižní chodník

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

**Moravská 1 – 5,7 – 15, 17 – 31** (Sázavská – Chodská) severní chodník

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

**Moravská 2 – 10, 12 – 24, 26 – 38** (Sázavská – Chodská) jižní chodník

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

**Vyšehradská 2 – 4** (Svobodova – Na Hrobci) východní chodník

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

**Vyšehradská 9 – 17** (Na Hrobci – Plavecká) západní chodník

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

### **Praha 3**

#### **Domažlická 6 - 10 (Žerotínova – Roháčova)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

#### **Domažlická 13 - 15 (Koněvova – Roháčova)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

#### **Černínova 1 - 3 (Koněvova – Roháčova)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

#### **Ondříčková 11 - 17 (Blodkova - Fibichova)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

#### **Strážní 2 - 4 (Jeseniova - Biskupcova)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

#### **Roháčova 62 - 66 (Ostromečská - Tovačovského)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena realizace.

#### **Šrobárova 29 – 43, U Vinohradské nemocnice – Hollarovo náměstí, Hollarovo náměstí – U Vinohradského hřbitova**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

#### **Pod Jarovem 13 – 15**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

#### **Mezi Domky 9 – 11**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

#### **Na Rovnosti 9 – 11**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

### **Praha 7**

#### **Jana Zajíce (U Sparty – Nad Královskou oborou)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla dokončena a uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost.

#### **Dělnická (Komunardů – Na Maninách) severní chodník**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

#### **Letohradská (U Letenského sadu – Kamenická)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

#### **Dobrovského (Ovenecká – Kamenická)**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

#### **Šimáčkova (Dukelských Hrdinů – bubenská) jižní chodník**

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.  
V roce 2017 byla částečně hrazena projektová dokumentace.

## **Praha 10**

### **Pod hotelem, Dětská**

Dětská (východní chodník, Jiráskova alej – Pod hotelem)

Pod hotelem (jižní chodník)

Výměna povrchu chodníku za betonovou dlažbou v kombinaci s dlažbou.

Realizace 03-05/2017.

### **Kodaňská (úsek od Moskevské po Estonskou)**

severní chodník

Výměna povrchu chodníku za mozaikovou dlažbu.

Realizace 04-05/2017.

### **Ruská (úsek od Estonské po Norskou)**

jižní chodník

Výměna povrchu chodníku za mozaikovou dlažbu.

Realizace 04-05/2017.

## **0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa**

Jedná se o výstavbu nájezdové rampy, která spojuje ulici Vyskočilovu s ulicí 5. května. Nájezdová rampa umožní přímý nájezd vozidel na ulici 5. května směrem na D1. Navrhovaná rampa je jednosměrná. Podél rampy a hřiště ZŠ bude vybudovaná ochranná bariéra výšky 6m. Součástí stavby je výstavba tělocvičny u ZŠ Bítovská tělocvična. Je vydané územní rozhodnutí a probíhá příprava pro vydání stavebního povolení. V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

## **0008106 – Vltavská**

Rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží. V roce 2011 byl zrealizován pouze rozsah ve výši 2,7 mil. Kč z důvodu zajištění sjízdnosti. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živичným krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z drobné dlažby. Ve stavbě je zahrnuta úprava odvodnění.

V roce 2017 byla stavby zahájena realizací odvodnění. Z důvodu nesouhlasu MHMP s uzavírkou komunikace, byla realizována za provozu pouze část odvodnění s tím, že další práce budou opět zahájeny v roce 2018.

## **0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží**

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Na Františku v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Vozovka je již ve velmi špatném stavu z důvodu značného dopravního zatížení. Akce je rozdělena na dvě etapy. První etapa, tj. náplavka a podbřežní zeď, byla již zrealizována.

2. etapa je v přípravě. MČ Praha 1 připravuje výstavbu podzemních garáží na Dvořákově nábřeží. Proběhla jednání mezi TSK, IPR, MČ Praha 1.

Projektant ve spolupráci s projektantem MČ Praha 1 připravuje další stupeň projektové dokumentace.

Zahájení rekonstrukce stávající komunikace je možné po zahájení výstavby podzemních garáží, předpoklad zahájení rekonstrukce komunikace je 2020.

V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

## **0008108 - U Sluncové**

Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živичným povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti.

Stavba byla zahájena v r. 2012 a realizována pouze v malém rozsahu. V roce 2013 se realizovala rekonstrukce křižovatky U Sluncové x Nekvasilova. V roce 2013 byl na akci poskytnut příspěvek od SŽDC ve výši 1500,3 tis. Kč na vybudování dešťové kanalizace, do které se napojí retenční nádrže, zřízené v rámci stavby SŽDC.

V roce 2017 byla realizována další etapa stavby v úseku ul. Nekvasilova – Za Invalidovnou.

#### **0008654 – Bečovská**

Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace v úseku od vozovky spojující OK s ul. Bečovskou - obec Dubeč. Nejsou nedořešeny majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků - je nutný, jak dočasný, tak i trvalý zábor především na pravé straně, kde se komunikace rozšiřuje. Je objednáno přepracování DÚR od firmy Pontex. Jsou zpracovány nové majetkoprávní podklady. Vlastníci pozemků požadují zajištění přístupu pro nákladní vozidla po celou dobu stavby, což je nemožné vzhledem k šířce vozovky a nutnosti vybudovat novou dešťovou kanalizaci. Nedaří získat souhlasy majitelů okolních pozemků se stavbou. Dále byla zjištěna kolize kabelů PRE v zájmové oblasti v délce 700 m. Probíhají jednání s PRE ohledně možnosti přeložky. 1. etapa této akce byla zrealizována již v roce 2007.

#### **0040648 - Štěrboholská spojka, soubor staveb**

Akce je realizována po etapách. Jedná se o frézování dožitého živичného krytu a následné pokládky ložné a obrusné vrstvy. Na rok 2018 je připraven nejhorší úsek vybraný oddělením laboratoře TSK a.s. Jedná se o úsek mezi ul. Průmyslová – čerpací stanice MOL v délce 810m ve směru z centra. Součástí rekonstrukce je obnova svodidel a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Z důvodu řešení DIO bude zřízen přejezd středního dělicího pásu v pol. 2018.

V roce 2017 pobíhala projektová příprava. Finanční prostředky nebyly čerpány.

Probíhá příprava etapy „G“, která bude v roce 2018 realizována v úseku ČSPH MOL – VO 016021.

#### **0040651 - Vídeňská (Jalodvorská – Dobronická)**

Stavba rozdělena na 2 etapy. 1. etapa byla dokončena v r. 2010.

V roce 2017 byla provedena 1. část 2. etapy od ul. K výzkumným ústavům po ul. K Zeleným domkům. 2. část stejné etapy stavebně následuje s vybraným zhotovitelem ve 2. polovině roku 2018.

3. a 4. etapa po kruhový objezd Dobronická se projekčně vysoutěžila a stavební zhotovitel může provést 3. etapu ještě v roce 2018.

#### **0040764 - Protihluková bariéra v ul. 5. května**

Jednalo se o výstavbu protihlukové stěny v délce 690m a výšky 8m. Spodní část plná výšky 3 m je z pohltivých prefabrikovaných prvků a horní výšky 5m s transparentním materiálem s akusticky odrazným účinkem. Stěna je založena na ŽB základový pas na vrtaných pilotách. Součástí stavby byla úprava přilehlé zeleně. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci stavby, která je dokončena.

#### **0041162 - Malešická 1. a 2. etapa**

Rekonstrukce komunikace na území Prahy 3 plánovaná ve dvou etapách v úseku 1. etapa: U Nákladového nádraží - Za Vackovem a 2. etapa: Za Vackovem - hranice Prahy 3. Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. Pro rozšíření komunikace a zřízení chodníku i na severní straně je nutný výkup pozemků od soukromých vlastníků. Realizace 1. etapy byla zahájena v roce 2015, v červenci 2016 byla 1. etapa uvedena do zkušebního



provozu, v prosinci 2016 proběhla kolaudace 1. etapy. V 10/2016 bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí na 2. etapu, které bylo v dubnu 2017 zpětně zrušeno z důvodu uznání dodatečných požadavků soukromého vlastníka sousedních pozemků. Nové územní rozhodnutí bylo vydané a pravomocné 08/2017. Aktuálně probíhají dokončovací práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení a inženýrská činnost pro 2. etapu. Realizace 2. etapy je plánována v roce 2018.

V roce 2017 byly vynaloženy finanční prostředky na dokončovací práce na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a inženýrskou činnost pro 2. etapu. Realizace 2. etapy je plánována v roce 2018. Celkové náklady na akci jsou 30 mil. Kč.

#### **0041163 - Malešická, Praha 10**

Akce Malešická byla rozdělena do 4 etap. 1. a 2. etapa byla realizována v předešlých letech. V roce 2016 proběhla realizace 3. etapy a celé 4. etapy. Stavba ukončena.

Finanční požadavek na rok 2017 byl potřebný na výkupy pozemků a projednání majetkoprávních vztahů. Probíhá příprava pro majetkové vypořádání. Z důvodu nejasnosti na dvou ze sedmi pozemcích nejsou prozatím dokončeny všechny geometrické plány a znalecké posudky k výkupům.

V roce 2017 byly vynaloženy finanční prostředky na vyhotovení geometrických plánů.

#### **0041316 - Jižní spojka, rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května**

Předmětem akce je úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení Jižní spojky (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění především dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - Barrandovský most). V 1. etapě bylo provedeno připojení z vratné rampy ve směru na Spořilov a přechody pro chodce. Součástí byla výstavba nových dopravně-bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění jako 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh. Práce byly prováděny dle možností uzavírek na D1 a Jižní spoje. Ve 2. etapě je plánováno vybudování nové přímé sjezdové rampy z Jižní spojky do ulice Chodovské, směr do centra a současně zrušení levého odbočení z vratné rampy stejným směrem. V roce 2013 byla dokončena 0. a 1. etapa. V roce 2016 byly přiděleny finanční prostředky ze SFDI na realizaci 2. etapy – přímá Rampa Chodovská ve výši 50 mil. Kč. V roce 2016 bylo nutné obnovit platnost stavebního povolení. Z tohoto důvodu bylo z akce v roce 2016 čerpáno pouze 500 tis. Kč na inženýrskou činnost a přípravu staveniště. Stavba byla zahájena 6. 2. 2017, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Chodovská od 27. 9. 2017, kolaudační souhlas vydán 20. 11. 2017.

Stavba je dokončena. Akce byla spolufinancována z finančních prostředků SFDI.

#### **0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše**

Rekonstrukce vozovek v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů. Současné dlážděné vozovky budou kompletně rekonstruovány a kryt z dlažby bude nahrazen asfaltovým krytem. Součástí rekonstrukce vozovek je sanace podloží vozovek a oprava a doplnění odvodnění. Akce je připravena k realizaci. Je vydáno stavební povolení. Proběhla aktualizace projektové dokumentace. Účelem je rekonstrukce vozovek na Nábřeží kpt. Jaroše. Bude provedena nová konstrukce vozovek s živičným krytem, vč. sanace podloží. Bude provedena úprava odvodnění (doplnění uličních vpustí). Dále bude provedena obnova detekčních smyček a definitivní vodorovné dopravní značení. Po dokončení rekonstrukce vozovek budou provedena nutná opravy přilehlého chodníku.

V roce 2017 byla zahájena rekonstrukce 1. částí – úsek Štefánikův most – sloup VO č. 700040. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byla rekonstrukce přerušena a bude pokračovat v roce 2018 dalším úsekem směrem ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů.

#### **0041677 - Nuselský most – sanace**

Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, opěry a pilíře), provedení nové izolace vozovky a nového vozovkového souvrství, výměna konstrukce chodníku, výměna odvodňovačů vč. svislých svodů, atd.

Stavba byla zahájena v roce 2012 přípravnými pracemi, v roce 2013 byla provedena výměna středního dělicího pasu včetně nové izolace mostovky, byl osazen nový zádržný systém a provedena obnova veřejného osvětlení.

V roce 2014 se provedla výměna konstrukce vozovky, vyrovnání mostovky, nová izolace a nový kryt vozovky v rychlém a středním pruhu vozovky v obou směrech.

V roce 2015 se realizovala výměna konstrukce vozovky, vyrovnání a ošetření mostovky včetně pečetící vrstvy, nová izolace mostovky. Současně se prováděla výměna konstrukce chodníků na mostě (vybourání stávajících chodníkových desek a osazení nových panelů). Probíhá sanace opěry Karlov a Pankrác a pilířů z dočasného lešení.

Sanace tubusu mostu a rekonstrukce chodníkové římsy Nuselského mostu se realizuje ze zavěšených lávek a částečně z dočasného lešení. Dále se prováděla sanace úložných kvyňých stěn na opěrách a dilatační spáry mezi tubusem metra a opěrou OP 1 a sanace čela nosné konstrukce a závěrné zdi opěr z lešení.

V roce 2017 byla dokončena výměna konstrukce vozovky, vyrovnání mostovky, nová izolace a nový kryt vozovky. Dále se provedla výměna chodníkových panelů, následně byla položena pochozí izolace, byla dokončena sanace tubusu mostu ze zavěšených lávek.

Akce byla dokončena 12/2017. Akce byla spolufinancována z finančních prostředků SFDI.

#### **0041882 - Husitská**

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. Bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, zřízení jízdního koridoru šířky 4,25 m, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

Probíhala příprava stavby. V 11/2017 byla zahájena realizace částí odvodnění. Práce byly přerušeny přes zimní období.

#### **0041884 - Koněvova**

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Bude změněna poloha chodníkových obrubníků, bude zřízen jízdní koridor šířky 4,25 m, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. Nutné projednat s významnými investory (PVS, PVK, ELTODO, PPD, DPP). V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. Doba realizace bude ovlivněna i finančními možnostmi dotčených subjektů.

Probíhá příprava stavby, bylo zažádáno o stavební povolení.

V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0041888 - Holešovičky (zakopání)**

Akce je rozdělena na 2 etapy. Předmětem 1. etapy je zkapacitnění dočasného vedení městského okruhu ve stopě ulic Povltavská – Spojovací – Českobrodská a tato část byla v březnu 2016 dle usnesení Rady HMP delimitována na OSI MHMP.

Předmětem 2. etapy je zahĺoubení ulice V Holešovičkách do tunelu v úseku MÚK Pelc - Tyrolka – MÚK Vychovatelna, spojený s úpravou nově vzniklého uličního prostoru nad tunelem. Je zpracována technická studie a připravuje se zadání EIA. V rámci zjišťovacího řízení EIA byl stanoven požadavek OCP MHMP na plné vyhodnocení vlivu stavby na životní

prostředí. K této činnosti nemá TSK a.s. mandát a RHMP zatím o pokračování přípravy nerozhodla. Celkové investiční náklady akce dle studie se odhadují na 9,9 miliardy Kč. Ve 2. pololetí 2017 nebyly na akci čerpány finanční prostředky.

#### **0041892 - Veřejný prostor**

V rámci akce Veřejný prostor byly realizovány akce související s obnovou povrchů při provádění obnov SSZ. V roce 2017 byly realizovány tyto akce:

- Stavební práce u SSZ 8.237 - Sokolovská x Ke Štvanici, Praha 8
- Stavební úpravy při obnově SSZ 0.627 - Ústřední x Nákupní, Praha 10
- Obnova povrchů při obnově SSZ 4.455 – Modřanská – rampy Jižní Spojky
- Obnova povrchů při obnově SSZ 5.084 – Vltavská x Hořejší nábr.
- Stavební úpravy při obnově SSZ 4.406 – Vídeňská x Zálesí
- Obnova povrchů při obnově SSZ 2.023 – Svobodova x Na Slupi
- Stavební úpravy při obnově SSZ 5.538 – Řevnická x rampa Rozvadovské spojky

#### **0042064 - Karlovo náměstí – revitalizace**

Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce budou provedeny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí. 1. Etapa byla realizována v roce 2014 v koordinaci s RTT Karlovo náměstí v úseku Resslerova – Odborů a Resslerova – Na Moráni. 2. Etapa bude realizována po vydání stavebního povolení. V současné době probíhá projektová příprava akce a je požádáno o stavební povolení.

V roce 2017 byly finanční prostředky čerpány na projektovou přípravu stavby.

#### **0042131 - Praha bez bariér**

Předmětem akce Praha bez bariér je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, dále úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají.

##### 16. etapa – Olšanská, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Olšanská. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce.

V roce 2017 byla dokončena projektová příprava a zahájena realizace stavby, která bude pokračovat v roce 2018.

##### 18. etapa – Komunardů, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Maniny. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby jsou nové přechody pro chodce, úprava navazujících chodníků a dojde k přeložkám inženýrských sítí.

V roce 2017 bylo čerpáno na přípravu akce.

##### 20. etapa – Vršovická

Jednalo se o bezbariérové úpravy chodníků a přechodů pro chodce v ul. Vršovická v 9 lokalitách v souvislosti s RTT Vršovická.

V roce 2017 probíhala realizace přechodu pro chodce přes ul. Perucká. Stavba je dokončena.

##### 21. etapa – I. P. Pavlova

Jedná se o zvýšení nivelety vozovky a tím k úrovněnému vyrovnání s chodníky v délce 55m podél tramvajového ostrůvku. Povrch vozovky bude z drobné žulové dlažby a povrchy chodníků budou z řezané mozaiky. Zábradlí bude nahrazeno antiparkovacími sloupky.

V roce 2017 byla dokončena příprava stavby a byla zahájena realizace, která bude dokončena v roce 2018.

#### 29. etapa – Kamenická, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Kamenická. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce. Stavba je koordinována s pracemi PPD. V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 30. etapa – Náměstí Republiky

Jedná se o rekonstrukci tramvajových zastávek. V rámci stavby dojde k úpravě navazujícího chodníku a odvodnění.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 31. etapa – Jablonského, úprava chodníku

Jedná se o rekonstrukci chodníku v ul. Jablonského a přilehlého nároží v ul. Plynární vč. bezbariérové úpravy přechodu pro chodce. Chodník bude asfaltový a budou doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké u přechodů pro chodce. Stavba je projekčně připravena, realizace bude po výběru zhotovitele.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 32. etapa – Chilská, přechod pro chodce

Jedná se o zřízení bezbariérového přechodu přes ul. Chilská u metra Opatov. Přechod je řešen formou montovaných obrub dělicích ostrůvků. Současně bude zhotoven nový asfaltový chodník v prostoru stávající zeleně. V místě přechodu bude snížena obruba na 20mm oproti vozovce a provedeny signální a varovné pásy.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 34. etapa – Karlovy lázně, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Karlovy lázně. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je předlažba navazujících chodníků. V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 35. etapa – Lipanská, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Lipanská. Zastávka bude řešena formou zastávkového mysu. Součástí stavby je předlažba navazujících chodníků.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 36. etapa – Nákladové nádraží, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Nákladové nádraží. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 37. etapa – Orionka, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Orionka. Zastávka bude řešena formou zastávkového mysu. Součástí stavby je předlažba navazujících chodníků a úprava odvodnění.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 38. etapa – Vinohradská vodárna, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Vinohradská vodárna. Zastávka bude řešena formou zastávkového mysu. Součástí stavby je předlažba navazujících chodníků.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 41. etapa – Bezbariérový přístup k přívozům

Jedná se o úpravy přístupů pro pěší k pražským přívozům. Probíhá příprava stavby ve stupni studie proveditelnosti.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

#### 42. etapa – Čechův most, rekonstrukce zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Čechův most. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce. Stavba je koordinována SSZ křižovatky.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na přípravu akce.

### **0042167 - Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou**

Jedná se o rozšíření komunikace o jeden řadící pruh šířky 3,6m a dále vyvolané přeložky slaboproudých inženýrských sítí. Stavba je převzata od MČ Prahy 6 k realizaci.

V roce 2017 probíhalo projednávání přeložek inženýrských sítí a nebyly čerpány finanční prostředky. Probíhá aktualizace projektové dokumentace.

### **0042371 - Spořilovský plácek - PHS**

Jedná se o vybudování protihlukové stěny jih výšky 2,5 m v délce cca 202 m, protihlukové stěny sever výšky 6 m v délce cca 143 m, a protihlukového valu výšky 6 m a délky cca 210 m. Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny se nachází při ul. 5. Května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílná před hlukem z dopravy tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě. Nedílnou součástí jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a závěrečné sadové úpravy.

Stavba byla zahájena ve 2. polovině 2017 zemními pracemi. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci stavby.

### **0042499 - Centrální informační systém ZPS (CIS)**

Předmětem této investiční akce je „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“. Zakázka představuje správu a rozvoj informačního systému, který je schopen registrovat všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích, pracuje s novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb na všech platebních kanálech atd. Smlouva s dodavatelem (ALTRON Business Solutions, a.s.) č. TSK 9/15/6400/016 byla podepsána dne 11. 11. 2015 na dobu neurčitou.

### **0042500 – Vršovická**

Stavbu tvoří výměna asfaltového souvrství v tloušťce cca 100 mm vč. lokální opravy podkladní vrstvy. V roce 2017 byla koordinována s pracemi PVS, z důvodu časového prodloužení prací na vodovodních řadech byla realizace plánovaného úseku Moskevská – Kodaňská směr z centra přesunuta na rok 2018.

### **0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)**

Předmětem této investiční akce je dodávka zařízení a prací pro realizaci ZPS na území hl. m. Prahy (dodávka parkovacích automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace atd.). Smlouva s dodavatelem služeb společností ELTODO, a.s. pod číslem SoD TSK 9/15/6400/013 byla podepsána dne 25. 9. 2015 na dobu 5 let. Plnění probíhá na základě výzev TSK a.s. vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách.

### **0042827 - U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím**

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci stavby bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Základním předpokladem je vypořádání majetkoprávních vztahů, tak aby TSK a.s. mohla akci realizovat na pozemcích Magistrátu hl. m. Prahy. Dojde tedy ke směně pozemků.

Probíhá příprava stavby. V roce 2017 byly finanční prostředky vynaloženy na zpracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost na 1. etapu.

### **0042828 - Žitomírská - rek. vozovky a chodníků**

Akce Žitomírská v úseku Ruská – Sportovní spočívá ve výměně povrchu vozovky a chodníků, opravě odvodnění, budou provedeny přeložky kabelů a osvětlení přechodu Kodaňská.

2. etapa stavby (Sportovní – Moskevská) – realizace zahájena 2016, dokončení 6/2017,

1. etapa stavby (Moskevská – Ruská) – realizace zahájena 6/2017, dokončení 2018.

V roce 2017 probíhala realizace stavby.

### **0042831 - K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66**

Jednalo se o rekonstrukci křižovatky z původní průsečné na okružní o průměru 23m s jedním jízdním pruhem a poježděným prstencem. Povrch křižovatky je asfaltový, dělicí ostrůvky a prsteneček jsou z velké žulové dlažby s možností poježdění. Jsou posunuty zastávky MHD do příznivější polohy. Stavba byla zahájena 3/2017.

V roce 2017 probíhaly stavební práce, a to zemní práce, obnova uličních vpustí, přeložka VO a posun autobusových zastávek. Stavba je dokončena.

### **0042832 - Lumiérů, rek. ul.**

Akce má za úkol zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní. Návrh předpokládá lokální zúžení komunikace, zvýšené zpomalovací prahy pro zvýšení bezpečnosti chodců. Dalším úkolem je uspořádat parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Křižovnickém náměstí. Studie realizovatelnosti prošla prezentací za účasti občanů, občanských sdružení a komise dopravní a stavební při Radě MČ Praha 5. Na základě závěrů z této prezentace pokračují práce na projektové dokumentaci. Projektová dokumentace byla na základě závěrů z jednání na MČ Praha 5 upravena a byl zadán další stupeň dokumentace. Probíhá zpracovávání dalšího stupně projektové dokumentace a zajišťování podkladů pro jednání s vlastníky soukromých pozemků.

V roce 2017 byly finanční prostředky vynaloženy na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti.

### **0042834 – Patočkova**

Jedná se o rekonstrukci ul. Patočkova vč. Chodníků a rekonstrukce přípojek a uličních vpustí v úseku U Brusnice – Střešovická. Přípojky jsou v hloubce 6 – 7 m a je nutno realizaci provádět hornickým způsobem.

Probíhala projektová příprava k získání stavebního povolení. Realizace stavby byla zahájena 10/2017 rekonstrukcí přípojek a uličních vpustí. V roce 2018 bude rekonstrukce pokračovat a následovat bude rekonstrukce vozovky a chodníků.

### **0042835 - Šárecká**

Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Je zahájena projektová příprava ve stupni studie realizovatelnosti a probíhají výrobní jednání. Akce je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách, po ukončení prací správců inženýrských sítí, dle předpokladu v roce 2018. Po dokončení studie proveditelnosti bude zadán další stupeň projektové dokumentace pro Územní řízení.

### **0043013 - Waltrovka – lávka pro pěší**

Jednalo se o realizaci lávky pro pěší a cyklisty, která bezprostředně navazuje a doplňuje realizované komunikace Na Hutmance, Klikatá a Jímonická. Obsahem této stavby bylo těleso lávky, úpravy příslušných napojení na okolní, navazující povrchy a konstrukce, veřejné osvětlení lávky.

Koncem června 2016 byly přiděleny finanční prostředky na zajištění přípravných prací. Samotná realizace byla, z důvodu nutné koordinace s ostatními aktivitami v dané oblasti, provedena v termínu 24. 3. 2017 – 30. 9. 2017. Akce ukončena.

#### **0043044 - Zkušební provoz – Strahovský tunel 2. st.**

Byla zajišťována kontrola, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídka tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, čištění a dotažení spojů rozváděčů NN a VN, transformátorů, UPS, baterií, analyzátorů sítě, uzemnění kabelových tras a zkoušky baterií. Kontrola KMO, NUKů a dotažení závitových tyčí.

Byla prováděna geodetická měření, hlavní prohlídka mostu, zpřístupnění konstrukce mostu, ověření nastavení ložisek a mostních závěrů, měření bludných proudů, měření napětí a teplot NK na osazených čidlech, ověření stavu PKO, měření všech závěsů frekvenční metodou, organizační zajištění prohlídek a měření sledování mostu.

#### **0043045 - Zkušební provoz – MO Myslbekova-Prašný most**

Byla zajišťována kontrola, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídka tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokového ohřivače a šoupat se servopohonem pro zkrápění a gulí v příslušném úseku.

Byla prováděna geodetická měření, hlavní prohlídka mostu, zpřístupnění konstrukce mostu, ověření nastavení ložisek a mostních závěrů, měření bludných proudů, měření napětí a teplot NK na osazených čidlech, ověření stavu PKO, měření všech závěsů frekvenční metodou, organizační zajištění prohlídek a měření sledování mostu.

#### **0043046 - Zkušební provoz – MO Prašný most – Špejchar**

Byla zajišťována výměna světelných zdrojů, čištění a dotažení spojů rozváděčů RO, ROA, ZB, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontrola přístrojů a analyzátorů, kontrola, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení).

Byla prováděna geodetická měření, hlavní prohlídka mostu, zpřístupnění konstrukce mostu, ověření nastavení ložisek a mostních závěrů, měření bludných proudů, měření napětí a teplot NK na osazených čidlech, ověření stavu PKO, měření všech závěsů frekvenční metodou, organizační zajištění prohlídek a měření sledování mostu.

#### **0043047 - Zkušební provoz- MO Špejchar – Pelc/Tyrolka**

Byla zajišťována kontrola stavu a měření izolačních odporů kabelů NN a dopravy, kontrola rozváděčů NN, očištění otočných kamer a pevných kamer mimo tunel, kontrola telematických funkcí, prohlídka tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrola, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), kontrola systému organizovaného odvodu průsaků konstrukcemi hloubených tunelů s čelným odtěhováním.

Byla prováděna geodetická měření, hlavní prohlídka mostu, zpřístupnění konstrukce mostu, ověření nastavení ložisek a mostních závěrů, měření bludných proudů, měření napětí a teplot NK na osazených čidlech, ověření stavu PKO, měření všech závěsů frekvenční metodou, organizační zajištění prohlídek a měření sledování mostu.

#### **0043051 - Březiněves - obchvat**

Jedná se o výstavbu obchvatu obce Březiněves. V červnu 2016 byla akce delimitována z MHMP OTV. Předmětem akce je návrh obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje

od současného průtahu silnice II/234 obcí ulice Na Hlavní na jižním konci zástavby, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

V červnu 2017 byla podána EIA na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Probíhá projektová příprava, na základě závěru zjišťovacího řízení se zpracovává DÚR.

#### **0043052 - Do Panenek - rekon. komunikace**

Stavba je ukončena, finanční prostředky nebyly čerpány.

#### **0043076 - Libušská - okružní křižovatka**

Jedná se o liniovou stavbu – rekonstrukci stávající ulice Libušská v rozsahu uličního prostoru, včetně nové okružní křižovatky, která nahradí stykovou křižovatku ulic Libušská a Kunratická spojka. Součástí úprav vozovky jsou také nové chodníky, odvodnění, přeložka vodovodu DN 200, Ochrana vodovodu, přeložka kabelů vn PRE distribuce, veřejné osvětlení, přeložka optických kabelů CETIN, přeložka kabelů SITEL, přeložka kabelů T-MOBILE, přeložka kabelů TELIA Sonera International Carrier Czech Republic, a.s, přeložka plynovodu, přístřešky AZ, vegetační úpravy a součástí stavby je i splašková kanalizace (výstavba gravitační kanalizace KT DN300 celkové délky 240,0 m, výstavba výtaku z ČS PE110 celkové délky 55,3 m, výstavba čerpací stanice a výstavba kabelového vedení AYKY )

Probíhá příprava, byl vybrán zhotovitel stavby. Realizace bude v roce 2018.

V roce 2017 byly finanční prostředky vynaloženy na aktualizaci zadávací dokumentace.

#### **0043092 - Staré Bohnice**

Jedná se o rekonstrukci:

1. etapa – ul. Bohnická, Ústavní, V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, K Farkám a propojení mezi K Farkám a Bohnickou.

2. etapa – U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce

3. etapa – U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek na Praze 8.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci výše jmenovaných komunikací. Vozovka je navržena s živичným krytem, zvýšená plocha křižovatek z dlažby, chodníky z betonové dlažby, část chodníků v památkovém objektu je z kamenné mozaiky.

V rámci stavby bude zřízena nová dešťová kanalizace, která bude sloužit pro odvodnění komunikace. Kanalizace je navržena na základě podmínky PVK, protože dochází k zahlcení stávající jednotné stoky a není možné na ní připojit další uliční vpusti.

V roce 2017 byla zahájena výstavba 1. etapy stavby dešťovou kanalizací. Finanční prostředky v roce 2017 byly vynaloženy na zadávací dokumentaci, výstavbu kanalizace a technického dozoru investora.

#### **0043117 - Spořilovská – zakrytí**

Městská čtvrť Prahy 4 Spořilov je jednou z nejvíce zasažených lokalit nadměrnou zátěží z automobilové dopravy v Praze. Dva kompaktní urbanistické celky, starý Spořilov a sídliště Spořilov II, jsou rozděleny kapacitní dopravní komunikací spadající do nadřazeného komunikačního systému, tzv. Spořilovskou spojkou. Oblast je ze severní strany ohraničena trasou Městského okruhu (Jižní spojka) a z jihozápadní strany Chodovskou radiálou. Od roku 2012 je zvažováno protihlukové opatření na Spořilovské spojce. TSK je investorem tzv. těžkého zakrytí Spořilovské spojky rozhodnutím Rady HMP od roku 2014. Byla dokončena studie proveditelnosti tzv. těžkého zakrytí, tj. přesypaného tunelového úseku vsazeného do stávajícího zářezu Spořilovské. Toto konstrukční řešení umožňuje nejen efektivní protihlukovou ochranu dotčené lokality, ale i vytváří nově urbanizované území nad původní komunikací. V kooperaci s IPR nechala TSK vypracovat architektonickou studii



povrchového parkového uspořádání nově vzniklé plochy nad zakrytím (12/2016). Tunelová část dle studie MgA. Ing. arch. Michala Fišera je v délce 860 m (východní tubus) a cca 1100 m (západní tubus), na oba portály navazují protihluková opatření ve formě lehkých stěn. Celkové investiční náklady na akci se odhadují na 2,3 miliardy Kč bez DPH a bez TT. Při plynulém postupu přípravy předpokládáme realizaci díla v letech 2021 až 2024. Navržené řešení zakrytí Spořilovské je plně koordinováno s uvažovaným prodloužením tramvajové trati přes Spořilov na Jižní město, vč. nové smyčky. Aktuálně je zpracována aktualizace studie, která zahrnuje požadavky participace s občany MČ Praha 4 ohledně programového vybavení nově vzniklého parku a zpracovává se aktualizace oznámení EIA.

#### **0043149 - REZERVA - Operační program Doprava**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043150 - REZERVA - Operační program Praha pól růstu ČR**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043256 - Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze**

Dotační podpora – zpracování 3 projektových žádostí.

Supervize v souvislosti s projektem Systém navádění pro volná parkovací místa v ulicích Prahy. Publicita Evropských strukturálních fondů, Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a s tím související poskytování marketingových služeb, PR služeb, popř. zajištění dodávek propagačních předmětů. Koordinátor dotačních projektů. Dotační podpora pro fondy 2014 – 2020.

##### Operační program Doprava výzva č. 27

Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu. Stav: projekt doporučen k financování, schválen, finalizuje se ZD

Systém navádění pro volná parkovací místa v ulicích Prahy. Stav: projekt doporučen k financování, finalizuje se ZD

Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh. Stav: projekt doporučen k financování, schválen, finalizuje se ZD.

#### **0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory**

Supervize v souvislosti s projektem Snížení energetické náročnosti Strahovského tunelu a tunelu Zlíchov – Radlická.

Koordinátor dotačních programů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Zpracování projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Administrace projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projektový manažer pro projekt Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1.

Supervisor inovací v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

##### Operační program Praha pól růstu výzva č. 40

Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu.

Stav: projekt předložen, schválen na ZHMP, probíhá příprava podkladů pro VZ.

##### Operační program Praha pól růstu výzva č. 8

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1. Stav: projekt předložen, doporučen k financování, schválen v 11/2017, probíhá příprava podkladů pro VZ.

##### Operační program Praha pól růstu výzva č. 38

Přeferenční osy MHD. Stav: probíhá příprava. Tisk 26951 “k návrhu postoupení přípravy a realizace akce "Přeferenční osy veřejné hromadné dopravy na území hl. m. Prahy“ – schválen.

Operační program Praha pól růstu výzva č. 29 - Inovační poptávka veřejného sektoru Vývoj inteligentního způsobu řízení SSZ založeného na multiagentních a adaptivních systémech  
Stav: žádost zpracována, probíhá aktualizace žádosti k předložení, expertní posudek.

Vývoj jednotného systému validace dopravně – technologických informací Stav: žádost zpracována, probíhá aktualizace žádosti k předložení, expertní posudek.

E-Bike Net Praha. Stav: žádost zpracována, probíhá aktualizace žádosti k předložení expertní posudek.

#### **0043259 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P - 4**

Z důvodu koordinace je stavba rozdělena na 3 etapy:

1. etapa Vladimírova – Na Jezerce

2. etapa Na Jezerce – most přes Botič

3. etapa most přes Botič – Michelská

Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů tj. Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Pražská teplárenská.

Součástí projektu je celková rekonstrukce komunikace. Nově navržené vozovky jsou s živčným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamen. mozaiky. Součástí stavby bude i úprava odvodnění, přeložky sítí, SSZ Mendíků, úprava zeleně, úpravy mobiliáře.

V roce 2017 byla zahájena realizace 1. etapy stavby.

#### **0043338 - Českobrodská, Rek. ul.**

Oprava ulice Českobrodská bude probíhat v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1).

Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (SO 101) a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru (SO 102).

V rámci stavby dojde i k rekonstrukci 3 mostních objektů

SO 201 – Most R081 přes Říčanský potok, rekonstrukce

SO 202 – Most R027 přes Rokytku, rekonstrukce

SO 203 – Most R028 přes Mlýnskou Strouhu, rekonstrukce

Úpravy takového rozsahu si vyžádají dílčí stavební objekty, jako jsou provizorní komunikace, úprava odvodnění, vodovodu a veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro pěší, přeložení silnoproudých a slaboproudých kabelů, prodloužení stávajících chrániček, úpravu plynovodu a v neposlední řadě i kácení stávajících dřevin.

Z hlediska povrchových úprav budou obnoveny stávající asfaltové kryty vozovek. Chodníky a vjezdy budou nově realizovány převážně z betonové zámkové dlažby, přičemž chodníky jsou v barvě šedé a vjezdy v barvě červené. Lokálně budou chodníky realizovány s asfaltovým krytem (SO 101) či s povrchem ze žulové mozaiky (SO 102 – křiž. Mladých Běhovic, zast. MHD Běchovice).

V 11/2017 byla zahájena realizace. Ukončení celé stavby je plánováno na rok 2019.

#### **0043339 - Revoluční**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043340 - MÚK Harfa**

Při přestavbě křižovatky Harfa je navrženo mimoúrovňové řešení. Přímý severojižní směr Freyova – K Žižkovu se navrhuje zahлубit jednoduchým dvoupruhovým obousměrným podjezdem, s využitím stávajících sklonových poměrů těchto komunikací. Všechny ostatní

směry, i severojižní autobusová doprava by zůstaly na povrchu, v upravené úrovňové křižovatce, opět řízené SSZ. Toto řešení, někdy nazývané též "mimourovňová křižovatka bruselského typu", je velmi šetrné k městskému prostředí. Na povrchu zůstávají zachovány všechny zastávky tramvají a autobusů i přechody pro chodce, nedochází tedy ke zhoršení prostupnosti pro pěší dopravu a cyklisty. Na akci je hotova studie proveditelnosti a aktuálně je přerušena projekční činnost na DÚR z důvodu nesouhlasu IPR HMP a nevyjasněné koncepce dostavby severovýchodní části MO. Celkové investiční náklady se odhadují na 266 mil. Kč. Ve 2. pololetí 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0043341 - Na baště sv. Jiří**

Jedná se o rekonstrukci historické opěrné zdi. Je provedena oprava vnějšího líce zdi včetně vyspravení případných trhlin nebo kaveren v dřívku zdi. Je opravena kamenná bosáž nároží. Dále bylo osazeno nové zábradlí. Bude provedeno odvodnění opěrné zdi.

Součástí stavby je parkovací pás šíře 1,0 m na částech prostoru mezi vozovkou a opěrnou zdí v ul. Na Baště sv. Jiří, který je navržen tak, aby nedocházelo k přitěžování opěrné historické zdi. Parkovací pás je dlážděn velkou kamennou dlažbou.

V roce 2017 probíhala realizace akce. Stavba je dokončena.

#### **0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova**

1. etapa sanace mostu přes Botič, rekonstrukce komunikace Svobodova – Sekaninova (zahájení 9/2017, předpoklad ukončení 2017)

2. etapa Sekaninova – Na Folimance předpoklad realizace 2018-2019

3. etapa Na Folimance – Bělehradská předpoklad realizace 2018-2019

Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů tj. Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Magistát hol. m. Prahy (osvětlení, zeleň).

Součástí projektu je celková rekonstrukce komunikace. Nově navržené vozovky jsou s živичným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamen. mozaiky. Součástí stavby bude i úprava odvodnění, přeložky sítí.

V roce 2017 byla zahájena realizace 1. etapy stavby. Probíhá příprava 2. etapy.

#### **0043343 - Nad Zámečnicí – rozšíření**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043344 - Řízení dopravy**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043345 - Anenský trojúhelník**

Na základě „Návrhu opravy komunikace“ byla vypsána veřejná obchodní soutěž na zajištění projektových prací a inženýrské činnosti. Týká se to ulic: **Anenská** – úsek Smetanovo nábřeží – Anenské náměstí, **Na Zábradlí, Náprstkova** – úsek Karoliny Světlé – Betlémské náměstí a **Betlémská** – úsek Karoliny Světlé – Betlémské náměstí.

V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace a provedena příprava pro realizaci. Byl vybrán dodavatel a byly provedeny přípravné práce.

V roce 2018 bude rekonstrukce komunikací pokračovat. Součástí rekonstrukce jsou úpravy obrub, změna rozhraní chodníků a vozovek, sanace podloží a úpravy uličních vpustí.

#### **0043346 - Náplavka Smetanovo nábřeží**

Předmětem akce je rekonstrukce chodníku, odstranění kamenných prvků s lavičkami. Vozovka bude zachovaná se živичným krytem.

V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0043347 - Opletalova**

Správce požaduje realizovat živičný povrch komunikace Opletalova v úseku od Václavského náměstí k ulici Růžová s ohledem na snížení stávající hlukové zátěže. Dále mají být odstraněny staré tramvajové koleje u křížení se Senovážným náměstím.

V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0043348 - Rekonstrukce komunikací**

Do této kapitoly pro rok 2017 je zařazena akce **Vysočanská**. Jednalo se o opravu havarijního stavu vozovky ul. Vysočanská v úseku Na Jetelce – Nad Krocínkou. V 07/2016 zde došlo po havárii kanalizace k propadu vozovky. Realizovala se kompletní rekonstrukce vozovky a podloží. Dále byly realizovány opravy chodníků a autobusových zálivů. Spodní stavba spočívala v kompletní výměně podloží a zřízení nové aktivní zóny v celkové tloušťce 0,5m. Vozovka a chodníky jsou z asfaltových vrstev. Autobusový záliv z kamenné dlažby.

Finanční prostředky v roce 2017 byly čerpány na provádění stavebních prací. Stavba je dokončena.

#### **0043349 - WC – centrum**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043350 - Most v Horoměřické ul., S071**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043351 - Jabloňová, Rek. ul.**

Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – Topolová.

Probíhá aktualizace zadávací dokumentace stavby.

Koordinace PVS.

Probíhá příprava stavby. V roce 2017 byly finanční prostředky vynaloženy na zadávací dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **0043352 - Křesomyslova**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0043353 – Přátelství**

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace Přátelství v úseku OK K Netlukám – hranice Prahy. V rámci stavebních prací byla stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření je provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev. Poté byly po polovinách odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr byla položena vrstva tichého asfaltu VIAPHONE. Rekonstrukce byla rozdělena na 4 etapy ve směru z Říčán do Uhřetěvesi.

Finanční prostředky byly čerpány v roce 2017 na realizaci stavby. Stavba je dokončena.

V roce 2018 budou probíhat rekonstrukce objízdných tras.

Akce spolufinancována z finančních prostředků SFDI.

#### **0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova**

Jedná se o rekonstrukci pěší cesty podél tratě u ul. Zlíchov. Z důvodu špatných geologických poměrů je nutná výstavba opěrné zdi nad tratí, aby nedocházelo k sesuvu svahu, na kterém se cesta nachází. V současné době probíhá zpracování a projednávání dokumentace pro územní řízení. Finanční prostředky byly použity na přípravu akce.

### **0043355 - Štěrboholská spojka – D. Počernice, - PHS**

Předmětem stavby je částečná rekonstrukce původních a výstavba nových protihlukových stěn v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace) v 5 etapách o celkové délce 3344m. V uvedeném úseku je oboustranná a zčásti jednostranná stěna nevyhovující výšky a z materiálu, který nemá potřebné mechanicko-fyzikální vlastnosti a neprůzvučnost. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z komunikace. Akce byla stavebně zahájena 3. 1. 2017 a výstavba dle harmonogramu projektu byla ukončena 3.10.2017. Celkové stavební náklady jsou 102,1 mil. Kč vč. DPH. 12/2017 bylo zahájeno kolaudační řízení. Kolaudační souhlas se očekává do konce 01/2018.

### **0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu**

Předmětem akce bylo kompletní zajištění podkladů a průzkumů pro opravu zárubní zdi, úsek mezi severním portálem a Letenským náměstím. Jedná se o nový požadavek zařazený z důvodu havarijního stavu. Stav ohrožuje bezpečnost provozu na komunikaci u paty zdi.

Bude provedeno odbourání degradovaných betonových říms, opraveno odvodnění rubu opěrných zdí, sanace dřívku zdi a oprava povrchu betonové části opěrných zdí.

V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0043357 - K Tuchoměřicům (N66 - DZ hl. m. Prahy)**

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření ulice K Tuchoměřicům - hranice Prahy na šířku 6 m s vytvořením krajnic po obou stranách. Dojde k úpravě odvodnění a k výškové úpravě stávajících sjezdů.

V roce 2017 probíhala projektová příprava akce. Předpoklad realizace je v 1. polovině roku 2018 po vydání stavebního povolení.

### **0043774 - U Trojského zámku**

Součástí projektu je rekonstrukce komunikace. Dojde k prostorové úpravě komunikace. Rekonstruovaná část bude doplněna o chodník navazující na jeho stávající část. Vozovka s živěným povrchem, chodník kamen. mozaik.

Součástí stavby je i nově řešené odvodnění komunikace. Bude zřízena nová dešťová kanalizace v délce cca 70 m s napojením do vodoteče. Na komunikaci budou zřízeny nové uliční vpusti.

V současné době probíhá výběr zhotovitele stavby. Stavba je koordinována s provozem ZOO Praha.

Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, probíhala příprava.

V roce 2017 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0043777 - Pod Čimickým hájem, rek. ul.**

Jedná se o komunikaci původně nezpevněnou, která byla v průběhu let postupně vyspravována asfaltovou směsí různého druhu. Je zde nesourodý povrch s četnými výtluky, absence podkladních vrstev, absence odvodnění. Je navrženo odtěžení vozovky na pláň, výstavba uličních vpustí a přípojek, osazení obrub, vybudování chodníkových a vozovkových souvrství, revitalizace zeleně atd.

V roce 2017 probíhala realizace stavby. Dokončení dle klimatických podmínek plánováno na 1. čtvrtletí 2018.

#### **0043778 - Senohrabská, Na Chodovci**

Jedná se o rekonstrukci komunikace Senohrabské a Na Chodovci v délce 1 150 m. Je provedena výměna obrusné a ložné vrstvy za použití protihlukového asfaltu. V ul. Na Chodovci byla zesílená ložná vrstva o 30 mm. Součástí stavby je rekonstrukce povrchu autobusových zastávek a části chodníku. Odvodnění komunikace je do stávajících uličních vpustí.

V roce 2017 byly finanční prostředky použity na realizaci stavby.

#### **0043779 - Most pro pěší - metro, X 052**

Most je v havarijním stavu, navrženo nové řešení v oblasti říms, sanace nosné konstrukce, přeizolace, nová pochozí vrstva, nové řešení odvodnění.

V roce 2017 probíhala příprava akce a nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0043780 - Mladých Běchovic, rozšíření**

Jedná se o rozšíření odbočovacího pruhu v prostoru před křižovatkou s ul. Českobrodskou. Toto rozšíření vyvolá stavební úpravy, spočívající v rozšíření stávající vozovky o nově navrhovaný odbočovací pruh v délce 65 m, zřízení nového chodníku podél rozšíření, předláždění stávajícího chodníku z kamen. mozaiky. Na stávající vozovce před křižovatkou budou obnoveny živěné vrstvy. Tato stavby také vyvolá přeložky kabelů PRE v délce cca 210 m a přeložky VO, dále úpravu sdělovacího zařízení spol. CETIN a RWE TransgasNet.

V roce 2017 proběhla realizace akce.

#### **0043781 - Jalodvorská- Rek. ul.**

V roce 2017 proběhla realizace akce. Byla provedena rekonstrukce stávající komunikace na šířku 5,5 m, vybudování nových chodníků š. 2,0 m, nové kanalizace pro odvodnění komunikace (od km cca 0,16 po konec úseku) a chodníků s živěným povrchem v celé konstrukci. Byly vybudovány zpomalovací prahy s přechodem v km 0,16. V rámci stavby byla vybudována zastávka BUS pro budoucí využití plánované linky DPP.

#### **0043782 - Lávka přes Botič**

Most na západní straně navazuje na ul. K Botiči s ul. Ukrajinskou a na východní straně na ul. Přípotoční. Délka mostu s přemostěním 24 m, šíře 3,3 m. Výška mostu je nad terénem 4,8 m, stavební výška mostu je 0,80 m. Ocelobetonová konstrukce mostu je uložena na betonových opěrách a založena na mikropilotách. Povrch mostovky byl proveden jako protiskluzový. Ocelové zábradlí s madly ve výšce 1,3 m nad pochozí plochou mostu. Svahy byly zpevněny kamennou dlažbou uloženou do podkladního betonu. Na západní straně mostu byla vybudována kontejnerová stání komunálního odpadu. Povrch proveden ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Chodníky byly rovněž ze zámkové dlažby opatřeny varovnými naváděcími prvky pro slabozraké.

Lávka dokončena k 15. 12. 2017 a zprovozněna 20. 12. 2017.

#### **0043783 - Komunitární programy (Horizon 2020)**

Formou workshopů probíhá výběr témat pro mezinárodní spolupráci v rámci členských států EU.

Finanční prostředky byly čerpány na poskytování dotačního poradenství.

#### **0043787 - Licence k provozování kamerových detektorů**

V roce 2017 byl přidělen rozpočet na zajištění licencí pro provozování kamerových detektorů.

V roce 2017 nebyly finanční prostředky čerpány. Předpokládá se realizace akce v roce 2018.

## **MHMP – HOM**

### **0042899 - Výkupy pozemků pro trasu D metra**

Rozpočet na akci ve výši 1 150 tis. Kč byl schválen usn. ZHMP č. 28/9 z 15. 6. 2017. Schválené prostředky byly vyčerpány v plné výši na výkup pozemku parc. 906/12 v k.ú. Písnice.

## **Dopravní podnik hl.m.Prahy**

### **0042176 - Bezbariérová opatření**

#### **Bezbariérové přechody Kačerov**

Akce byla realizována v termínu 22. 11. 2016 - 16. 12. 2016. Stavba je zkolaudována. Dne 26. 9. 2017 předány aktivační protokoly pro aktivaci - ukončení akce.

#### **Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých**

V roce 2016 byly zahájeny práce na úpravách stanic metra pro nevidomé a slabozraké. Další soubor 9 stanic metra s akustickými majáčky podle nových požadavků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) byl dokončen a uveden do provozu na konci února - DOPRAVA2017. Přípravuje se realizace v dalších 10 stanicích metra. Probíhá proces výběru zhotovitele, předpoklad zahájení vlastní realizace 10 stanic je 2. čtvrtletí roku 2018.

#### **Přechod pro chodce přes prostor terminálu BUS Nádraží Holešovice**

Probíhá proces zajištění stavebního povolení. Byla podána žádost na dotčené orgány státní správy o zahájení stavebního řízení.

#### **Úprava hrany nástupiště - hřebenový profil pro usnadnění nástupu imobilních osob**

Zahájení akce se posouvá vzhledem k termínu dodání pryžových profilů z Koreje. Předpokládaný termín dodávky je v březnu 2018, následně bude zhotovitel postupovat po etapách – trasách metra A, C, B s tím, že bude možné podle dohody pořadí dílčích částí (stanic) měnit. Zhotovitel předpokládá, že podle skutečného průběhu prací, zejména časovým možnostem přístupu do pracovního prostoru (kolejiště), bude upravovat časový plán tak, že bude pracovat současně na několika stanicích, tak aby splnil termín dokončení do konce roku 2018.

#### **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského**

#### **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice**

#### **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání**

#### **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická**

#### **Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižkova**

Studie byly zpracovány a projednány v připomínkovém řízení. Další příprava akcí bude pokračovat od roku 2018.

#### **VV Bezbariérové zpřístupnění tramvajových zastávek Hloubětín**

Akce byla dokončena - 30. 5. 2017 vydán kolaudační souhlas.

#### **VV Bezbariérové zpřístupnění tramvajových zastávek "Nákladové nádraží Žižkov" (ul. Ošanská)**

#### **VV Bezbariérové zpřístupnění tramvajových zastávek "Štěpničná"**

#### **VV Bezbariérové zpřístupnění tramvajových zastávek "Vychovatelna"**

Akce jsou v přípravě - zajišťuje TSK hl. m. Prahy, a. s. ve spolupráci s DP v rámci projektu „Praha bez bariér“.

Rekonstrukce bezpečnostního pásu na nástupištích - orientační prvky pro nevidomé

Rekonstrukce proběhne ve stanicích Hlavní nádraží, Muzeum C, Budějovická. Podle rozpracovaného zadání je nutná rekonstrukce celé hrany včetně hmatového bezpečnostního pásu. Byly zahájeny projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Předpoklad: stavební povolení červen 2018, realizace (za provozu metra) Hlavní nádraží prosinec 2018, Muzeum C březen 2019, Budějovická červen 2019.



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	2230108	OPPPR - Ověření proveditel	65,90	0,00	0,00	65,90	65,86	99,94			0,00	0,00
MHMP - FON	2370325	Škola jako místo, kde se vz	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0040126	Pražská konzervatoř Na Re	139 596,60	134 596,13	0,00	4 842,00	4 841,11	99,98			0,00	158,47
MHMP - OSI	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-za	209 000,00	110 466,73	39 600,00	1 260,20	1 260,20	100,00			0,00	97 273,07
MHMP - OSI	0041170	ZŠ Zličín-výstavba	269 000,00	272,95	104 800,00	54 827,20	3 702,95	6,75			0,00	213 899,85
MHMP - OSI	0041505	ZŠ Dolní Počernice	230 000,00	2 365,99	6 000,00	1 000,00	181,50	18,15			0,00	226 634,01
MHMP - OSI	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hosp	196 400,00	214,30	11 000,00	2 000,00	36,30	1,82			0,00	194 185,70
MHMP - OSI	0042362	Rekonstrukce budov SŠ dc	53 000,00	10 894,95	32 831,00	37 831,00	36 179,30	95,63			0,00	4 274,06
MHMP - OSI	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní	45 000,00	0,00	44 600,00	3 100,00	0,00	0,00			0,00	41 900,00
MHMP - OSI	0043101	ZŠ Kolovraty	240 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	753,61	37,68			0,00	238 000,00
MHMP - OSI	0043102	ZŠ Romance - Uhřetěves	320 000,00	0,00	13 000,00	2 500,00	1 110,42	44,42			0,00	317 500,00
MHMP - OSI	0043358	ZUŠ Stodůlky	220 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	84,70	2,12			0,00	216 000,00
MHMP - OSI	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami c	85 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	82 000,00
MHMP - OSI	0043360	IP pro kap. 04	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - OSI	0043361	Výstavba tělocvičny Voděra	53 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	22,99	0,77			0,00	50 000,00
MHMP - OSI	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klara	36 379,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	34 379,00
MHMP - OSI	0043769	Umělecká škola Znojemská	140 000,00	0,00	0,00	1 000,00	436,81	43,68			0,00	139 000,00
MHMP - OTV	0010269	EU-SOŠ staveb. a zahrad.,F	50 105,47	50 056,47	0,00	49,00	48,40	98,78			0,00	0,00
MHMP - SML	0041318	SPŠ stav.J.Gočára P4-ener	10 630,20	9 261,01	0,00	1 369,10	1 369,07	100,00			0,00	0,09
MHMP - SML	0041682	GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek	18 125,90	10 059,47	0,00	982,40	982,31	99,99			0,00	7 084,03
MHMP - SML	0041685	OU Vyšehrad P2 rek.pavilo	22 034,10	227,99	0,00	11 806,10	9 627,88	81,55			0,00	10 000,01
MHMP - SML	0041692	VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3	17 109,70	298,26	0,00	9 625,90	9 617,85	99,92			0,00	7 185,54
MHMP - SML	0041694	Rezerva na přestavby škol	278 184,90	0,00	143 669,00	0,00	0,00	***			0,00	278 184,90
MHMP - SML	0041796	SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-re	12 549,40	1 059,00	12 000,00	11 490,40	11 490,39	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042213	Gymn.Opatov,P4-rek.velké	35 069,00	58,62	0,00	15 010,40	14 409,98	96,00			0,00	19 999,98
MHMP - SML	0042214	ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-re	48,00	40,29	0,00	7,70	0,00	0,00			0,00	0,01
MHMP - SML	0042217	DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P	2 883,50	2 854,04	0,00	29,40	29,34	99,80			0,00	0,06
MHMP - SML	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.č	23 048,00	1 596,14	22 800,00	358,30	25,89	7,23			0,00	21 093,56
MHMP - SML	0042222	SOU Praha-Radotín,P5-výs	443,00	265,80	0,00	177,20	140,22	79,13			0,00	0,00
MHMP - SML	0042353	MŠ Horáčkova 1095/1,P4-re	255,00	179,98	0,00	75,00	74,99	99,99			0,00	0,03
MHMP - SML	0042355	VOŠ oděv.návrh.a SPŠ odě	17 105,30	105,27	17 000,00	17 000,00	16 205,22	95,32			0,00	0,03
MHMP - SML	0042585	ZUŠ Klapková 156/25,Prah	27 726,40	226,27	34 500,00	27 500,00	22 764,13	82,78			0,00	0,13
MHMP - SML	0042665	Gymn.Loučanská,P5-přest	6 982,40	210,54	0,00	6 771,90	6 729,83	99,38			0,00	-0,04
MHMP - SML	0042838	ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 příst	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042839	OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 r	20 200,00	4 201,79	0,00	9 548,30	8 175,31	85,62			0,00	6 449,91

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - SML	0042840	SŠ a MŠ ALOYSE KLARA	378,80	0,00	36 000,00	378,80	46,83	12,36			0,00	0,00
MHMP - SML	0042841	GYM. NA VÍTEŽNÉ PLÁNI	13 799,50	6 425,98	0,00	4 373,60	4 373,50	100,00			0,00	2 999,92
MHMP - SML	0042902	SPŠE, Ječná 30, P2-rekonstr	18 232,70	186,82	0,00	3 894,90	0,00	0,00			0,00	14 150,98
MHMP - SML	0042918	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř.-v	14 740,70	771,87	0,00	7 968,90	3 325,92	41,74			0,00	5 999,94
MHMP - SML	0043001	SPŠ el. V Úžlabině - zateple	16 720,90	0,00	20 000,00	16 720,90	16 565,33	99,07			0,00	0,00
MHMP - SML	0043002	ZŠ Vokovice, P6 - rekonstr	7 570,30	235,19	6 600,00	7 335,20	7 335,09	100,00			0,00	-0,09
MHMP - SML	0043004	SPŠ Na Třebešíně, P10 - re	37 984,40	0,00	0,00	1 984,40	0,00	0,00			0,00	36 000,00
MHMP - SML	0043006	SŠ technická Zelený pruh,	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043007	Gymnázium Jar. Heyrovské	5 500,00	0,00	0,00	500,00	408,38	81,68			0,00	5 000,00
MHMP - SML	0043011	Gymnázium E. Krásnohors	4 657,00	4 123,92	0,00	533,10	532,99	99,98			0,00	-0,01
MHMP - SML	0043089	VOŠ a SPŠ dopravní Masna	3 853,40	1 401,14	0,00	2 452,30	2 450,26	99,92			0,00	-0,04
MHMP - SML	0043123	ZŠ a MŠ logopedická, P 10	7 027,70	0,00	12 000,00	7 027,70	7 015,26	99,82			0,00	0,00
MHMP - SML	0043276	Gymnázium Litoměřická, P	19 398,10	0,00	19 000,00	398,10	358,28	90,00			0,00	19 000,00
MHMP - SML	0043362	Gymnázium Nad Štolou, P7	23 000,00	0,00	27 000,00	23 000,00	8 466,15	36,81			0,00	0,00
MHMP - SML	0043363	VOŠPg a SOŠPg a Gym. Ev	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	10 000,00
MHMP - SML	0043364	Čsl. OA Dr. Edvarda Beneš	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	204,62	2,05			0,00	0,00
MHMP - SML	0043365	Karlínská OA a VOŠ ekono	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	5 321,54	59,13			0,00	0,00
MHMP - SML	0043366	Pražská konzervatoř, P1 - r	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043367	Pražská konzervatoř, P1 - r	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043368	VOŠPg a SOŠPg a Gym.Ev	16 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	15 000,00
MHMP - SML	0043369	VOŠ a SPŠ stavební, P1 - re	20 000,00	0,00	20 000,00	471,00	376,55	79,95			0,00	19 529,00
MHMP - SML	0043370	VOŠ a SOŠ uměleckoprům	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - SML	0043501	Poradna PPP, Jabloňová 3	17 338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	0,00			0,00	17 000,00
MHMP - SML	0043502	ZUŠ Olešská, P10 - nást. vý	567,50	0,00	0,00	567,50	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043506	SOU Praha - Radotín, P5 - r	12 980,00	0,00	0,00	5 980,00	630,68	10,55			0,00	7 000,00
MHMP - SML	0043536	Gymnázium CH. Dopplera,	7 457,40	0,00	0,00	457,40	365,90	80,00			0,00	7 000,00
MHMP - SML	0043539	Gymnázium Litoměřická, P	27 470,90	0,00	0,00	470,70	376,55	80,00			0,00	27 000,20
MHMP - SML	0043540	SPŠ stavební J. Gočára, P4	5 553,90	0,00	0,00	5 553,90	5 425,26	97,68			0,00	0,00
MHMP - SML	0043541	Ak.femesel-SŠ techn. Zel. P	4 390,60	0,00	0,00	4 390,60	4 390,51	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043542	SOU Praha-Radotín, P5 - re	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043577	DM a ŠJ Lovosická, P9 - sa	4 209,80	0,00	0,00	4 209,80	4 022,89	95,56			0,00	0,00
MHMP - SML	0043616	OA Hovorčovická, P3 - reko	6 519,10	0,00	0,00	519,10	0,00	0,00			0,00	6 000,00
MHMP - SML	0043640	ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - re	9 571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00			0,00	9 000,00
MHMP - SML	0043641	ZŠ pro zrakově postižené, I	3 530,40	0,00	0,00	3 530,40	3 530,20	99,99			0,00	0,00
MHMP - SML	0043642	ZUŠ Bajkalská, P10 - přista	6 991,90	0,00	0,00	491,90	0,00	0,00			0,00	6 500,00
MHMP - SML	0043643	VOŠ a SŠSE Novovysočans	118,60	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00			0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - SML	0043733	ZŠ a MŠ logopedická, P10 -	18 685,10	0,00	0,00	685,10	104,06	15,19			0,00	18 000,00
MHMP - SML	0043734	SOU Praha-Radotín, P5 - př	37 694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00			0,00	37 000,00
MHMP - SML	0043735	SOU Ohradní, P4 - nástavb	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043798	VOŠ a SUŠ V.Hollara, P3 - r	340,10	0,00	0,00	340,10	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043866	ZŠ Vokovice, P6 - rekonstr	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	0,00			0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043151	Nákup sklopného valníku -	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	786,59	0,00	203,41
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043283	Rekonstrukce střechy bazé	237,20	177,87	0,00	0,00	0,00	***	0,00	59,29	0,00	0,04
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043482	Příprava projektů do OPPP	6 546,50	0,00	0,00	6 546,50	6 546,50	100,00	308,55	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043550	Nákup vyvažovačky pneum	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	114,36	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043579	Rekonstrukce šaten TVZ	880,50	0,00	0,00	880,50	880,50	100,00	871,16	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043580	Rekonstrukce podlahové k	2 399,50	0,00	0,00	2 399,50	2 399,50	100,00	2 349,61	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043581	Výměna strop. kazet a osvě	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 148,43	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043667	Pořízení osobního automob	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	498,18	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043699	Pořízení tloušťkovací frézy	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	100,00	366,21	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043706	Pořízení měřicího přístroje	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043707	Modernizace učebny elektr	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043751	Provedení stavebně techn	78,70	0,00	0,00	78,70	78,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043812	Projekt na rekonstrukci ten	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	100,00	119,79	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043857	Pořízení virtuálního autom	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN	0043868	Stavební úpravy svahu are	604,90	0,00	0,00	604,90	604,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD KLÁNOVICE P9	0043576	Rekonstrukce ředitelské bu	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	100,00	310,00	2,42	0,00	-2,42
DD KLÁNOVICE P9	0043582	Rekonstrukce hřiště na mř	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	192,21	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0042952	Rek. počítačové sítě	956,00	535,74	0,00	0,00	0,00	***	0,00	292,50	0,00	127,76
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0043522	Pořízení osobního automob	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	486,03	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0043611	Rekonstrukce sportovního	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043583	Rekonstrukce povrchu více	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043584	Rekonstrukce povrchu více	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043585	Rekonstrukce oplocení hřiš	502,90	0,00	0,00	502,90	502,90	100,00	502,90	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043586	Rekonstrukce povrchu hřiš	327,40	0,00	0,00	327,40	327,40	100,00	327,40	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0043725	Rekonstrukce budov	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 308,35	0,00	0,00	0,00
DM POBŘEŽNÍ P8	0043669	Pořízení multifunkční pávn	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	676,12	0,00	0,00	0,00
DM STUDENSKÁ P6	0043637	Rekonstrukce plynové kote	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0043741	Zastínění učeben, kancelář	982,00	0,00	0,00	982,00	982,00	100,00	949,77	0,00	0,00	0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0043792	Vybavení interaktivní techn	365,60	0,00	0,00	365,60	365,60	100,00	365,53	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043549	Dovybavení atria	2 349,90	0,00	0,00	2 349,90	2 349,90	100,00	2 349,90	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043709	Projekt generálního klíče	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043710	Pořízení expanzního autom	189,80	0,00	0,00	189,80	189,80	100,00	189,80	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043711	Dovybavení laboratoře che	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	100,00	103,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043712	Organizační systém	115,30	0,00	0,00	115,30	115,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043713	Dobudování bezbariérovéh	345,40	0,00	0,00	345,40	345,40	100,00	345,40	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043881	Pořízení elektronického ge	499,90	0,00	0,00	499,90	499,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0043518	Doplnění školní kuchyně pi	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00	1 380,00	21,78	0,00	-21,78
GYM. ARABSKÁ P6	0043570	Nákup pomůcek do laborat	589,60	0,00	0,00	589,60	589,60	100,00	589,53	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0043736	Rekonstrukce asfaltového	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1 756,42	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0043896	Pořízení velkokapacitního k	193,00	0,00	0,00	193,00	193,00	100,00	193,00	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0043589	Rekonstrukce atletického d	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	100,00	949,94	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0043590	Rekonstrukce venkovní pos	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	100,00	320,50	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0043688	Montáž topných prvků do c	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	100,00	195,00	0,00	0,00	0,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0043636	Rekonstrukce víceúčelovéh	2 142,90	0,00	0,00	2 142,90	2 142,90	100,00	2 142,90	0,00	0,00	0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4	0043692	Pořízení klimatizací do čtyř	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	133,35	0,00	0,00	0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P4	0043693	Vybudování recepce v hlav	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	99,89	0,00	0,00	0,00
GYM. J.KEPLERA P6	0043293	Dokončení rekonstrukce ša	1 784,30	0,00	0,00	151,30	151,30	100,00	151,30	1 633,57	0,00	-0,57
GYM. J.KEPLERA P6	0043529	Rekonstrukce školních šat	2 627,30	0,00	0,00	2 627,30	2 627,30	100,00	2 627,30	0,00	0,00	0,00
GYM. J.KEPLERA P6	0043663	Rekonstrukce podlahy mal	1 446,10	0,00	0,00	1 446,10	1 446,10	100,00	1 446,10	33,42	0,00	-33,42
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0043520	Výměna kotle ve školní jíde	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	129,70	0,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽÁČCE P3	0043691	Rekonstrukce laboratoře fy	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0043021	Rekonstrukce kotelny	6 612,30	6 110,15	0,00	0,00	0,00	***	0,00	502,15	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0043612	Vybudování přístřešku pro	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0043687	Stavební úpravy foyeru šk	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	650,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0043592	Rekonstrukce plotu sporto	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0043593	Rekonstrukce školního hřiš	611,00	0,00	0,00	611,00	611,00	100,00	611,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0043664	Rekonstrukce WC ve 2. NP	2 492,60	0,00	0,00	2 492,60	2 492,60	100,00	2 492,60	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0043657	Rekonstrukce osvětlovací s	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0043594	Rekonstrukce podlahy v dc	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	824,41	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0043519	Přestavba veřejných prost	2 351,50	0,00	0,00	2 351,50	2 351,50	100,00	1 932,09	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0043554	Rekonstrukce učebny biolo	1 256,80	0,00	0,00	1 256,80	1 256,80	100,00	1 256,73	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0043694	Vybavení školy technikou a	1 977,10	0,00	0,00	1 977,10	1 977,10	100,00	1 977,10	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043162	Rekonstrukce oken a VZT t	3 237,60	0,00	0,00	524,90	524,90	100,00	524,82	2 712,70	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043290	Zateplení vnějšího pláště t	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 359,50	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043483	Příprava projektů do OPPP	5 469,20	0,00	0,00	5 469,20	5 469,20	100,00	2 238,50	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043591	Rekonstrukce školního hřiš	2 413,50	0,00	0,00	2 413,50	2 413,50	100,00	2 413,21	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043684	Pořízení počítačového vyb	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	100,00	2 179,05	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043685	Pořízení klimatizačního zař	2 411,10	0,00	0,00	2 411,10	2 411,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043686	Pořízení bezp. kamerového	1 306,70	0,00	0,00	1 306,70	1 306,70	100,00	1 068,30	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043737	Provedení stavebně technič	168,20	0,00	0,00	168,20	168,20	100,00	168,19	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0043472	Dodávka bezpečnostního p	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0043588	Rekonstrukce velké tělocvi	2 416,40	0,00	0,00	2 416,40	2 416,40	100,00	2 416,40	28,85	0,00	-28,85
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0043668	Vybudování EPS a EZS	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 675,82	0,00	0,00	0,00
GYM. PROF.J.PATOČKY P1	0043708	Vybudování nové serverov	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	100,00	1 984,21	0,00	0,00	0,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0043289	Dodávka a montáž přístřeš	900,00	825,62	0,00	0,00	0,00	***	0,00	74,38	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0043514	Instalace rozvodů poč. sítě	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0043587	Rekonstrukce školního hřiš	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0043810	Studie a projekt opravy a re	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0043169	Vybavení třídy interaktivní	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	159,28	0,00	0,72
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0043170	Vybavení školní kuchyně k	550,00	442,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	33,44	0,00	74,03
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0043167	Nákup vybavení školní kuc	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	139,50	0,00	1,50
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0043571	Modernizace EZS	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	100,00	223,83	0,00	0,00	0,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0043596	Modernizace vybavení tělo	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0043510	Pořízení telefonní infrastru	347,20	0,00	0,00	347,20	347,20	100,00	347,20	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0043572	Zatměnění odborných učeb	770,70	0,00	0,00	770,70	770,70	100,00	770,70	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0043895	Zatměnění odborných učeb	639,20	0,00	0,00	639,20	639,20	100,00	639,20	0,17	0,00	-0,17
GYM.MALOSTRANSKÉ, JOS	0043295	Pořízení velkokapacitního k	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	184,59	0,00	-4,59
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0043166	Vybudování bezbariérovéh	2 458,60	24,93	0,00	508,60	508,60	100,00	508,50	1 925,07	0,00	0,00
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0043595	Rekonstrukce škol.hřiště v	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00	356,61	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK	0010834	EU - Podpora uměl.vzděláv	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE	0043063	Rek. fasády a zařímsových	2 840,10	326,55	0,00	420,90	420,90	100,00	420,90	1 878,07	0,00	214,58
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ	0043552	Obnova gastrotechnologie	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	800,66	72,79	800,66	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ	0043879	Pořízení dvou interaktivní	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	230,78	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ	0043880	Pořízení klavíru	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	84,60	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVI	0043598	Rekonstrukce tělocvičny	1 169,00	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00	100,00	1 169,00	24,26	0,00	-24,26
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,S	0043770	Vybavení prostoru hudebn	3 154,50	0,00	0,00	3 154,50	3 154,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0043477	Rekonstrukce schodiště - p	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	100,00	167,00	0,48	0,00	-0,48
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0043478	Rekonstrukce fasády a stře	499,80	0,00	0,00	499,80	499,80	100,00	499,80	22,32	0,00	-22,32
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P	0043479	Rekonstr. podlahové krytin	929,00	0,00	0,00	929,00	929,00	100,00	929,00	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0043599	Rekonstrukce podlahy tělo	1 003,20	0,00	0,00	1 003,20	1 003,11	99,99	1 003,11	0,61	0,00	-0,61
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0043853	Pořízení plynového chromá	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	1,54	0,00	-1,54
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0043869	Rekonstrukce tělocvičny a	709,40	0,00	0,00	709,40	709,40	100,00	709,40	18,61	0,00	-18,61
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0043870	Výměna zatměnění oken, n	587,60	0,00	0,00	587,60	587,60	100,00	587,60	19,66	0,00	-19,66

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0043174	Rekonstrukce vzduchotech	1 930,00	665,50	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 264,50	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BÄRTLOVA P9	0043176	Nákup tří interaktivních tab	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	303,37	0,00	20,63
OA DUŠNÍ P1	0043279	Rekonstrukce tělocvičny	2 616,80	0,00	0,00	243,40	243,40	100,00	243,40	2 372,95	0,00	0,46
OA HEROLDOVY SADY P10	0043600	Vybavení školní posilovny	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	393,30	0,00	0,00	0,00
OA HEROLDOVY SADY P10	0043726	Chlazení kabinetů v1.NP, st	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043601	Rekonstrukce tělocvičny	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043690	Rekonstrukce havarijního s	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	98,13	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043720	Výměna pláště nafukovací	2 180,00	0,00	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00	2 018,00	0,00	0,00	162,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043897	Revitalizace dvora	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0042955	Rekonstrukce havarijního s	2 870,00	2 412,79	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	7,21
OA KUBELÍKOVA P3	0043602	Rekonstrukce podlahy ve v	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0043899	Rekonstrukce podlahy v m	2 414,30	0,00	0,00	2 414,30	2 414,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0043696	Výměna osvětlovacích těle	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	477,53	0,00	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0043697	Rekonstrukce toalet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1 293,01	0,00	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0043281	Realizace půdní vestavby -	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	507,46	0,00	42,54
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0043900	Rekonstrukce prostor uhel	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	478,92	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0043575	Rekonstrukce učeben ve 2.	2 485,50	0,00	0,00	2 485,50	2 485,50	100,00	2 485,50	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0043681	Zateplení ležatých rozvodů	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0043682	Výměna nevyhovujících zá	2 411,00	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00	100,00	2 411,00	0,01	0,00	-0,01
OU VYŠEHRAD P2	0043817	Rek. osvětlení v prostorách	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	100,00	470,00	0,00	0,00	0,00
PPP JABLOŇOVÁ P10	0043474	Výpočetní technika a diagn	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	100,00	265,00	0,00	0,00	0,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0043753	Pořízení kamerového systé	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	59,99	0,00	0,00	0,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0043797	Vybudování dvou nových p	255,40	0,00	0,00	255,40	255,40	100,00	255,31	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043126	Rekonstrukce dvora a vjezd	2 406,80	624,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 782,61	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043547	Vybudování kybernetického	2 407,60	0,00	0,00	2 407,60	2 407,60	100,00	2 378,76	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043574	Rekonstrukce školy	2 412,10	0,00	0,00	2 412,10	2 412,10	100,00	2 412,10	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043719	Rekonstrukce dvora vedle	196,10	0,00	0,00	196,10	196,10	100,00	196,10	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043748	Rekonstrukce serverovny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	599,23	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043811	Pořízení serverů	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	100,00	689,40	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043872	Vybudování pracoviště virt	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00	486,60	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043902	Zřízení ukázkového pracov	2 407,90	0,00	0,00	2 407,90	2 407,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU GASTRON. A PODNIKA	0043608	Rekonstrukce venkovního	2 410,30	0,00	0,00	2 410,30	2 410,30	100,00	2 410,30	0,00	0,00	0,00
SOU GASTRONOMIE P10	0043607	Rekonstrukce tělocvičny	2 397,20	0,00	0,00	2 397,20	2 397,20	100,00	2 397,20	0,00	0,00	0,00
SOU GASTRONOMIE P10	0043653	Rekonstrukce střechy	2 412,20	0,00	0,00	2 412,20	2 412,20	100,00	2 412,16	0,00	0,00	0,00
SOU KADERNICKÉ P8	0043689	Rek. nebyt. prostor druhéh	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	100,00	1 331,00	22,64	0,00	-22,64
SOU OHRADNÍ P4	0043480	Výměna střešní krytiny na š	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	100,00	289,93	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
SOU OHRADNÍ P4	0043654	Pořízení testerů elektronick	432,70	0,00	0,00	432,70	432,70	100,00	432,70	0,24	0,00	-0,24
SOU OHRADNÍ P4	0043655	Pořízení řetězové dlabačky	67,80	0,00	0,00	67,80	67,80	100,00	65,54	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0043656	Pořízení automatické olepd	317,10	0,00	0,00	317,10	317,10	100,00	317,10	1,37	0,00	-1,37
SOU OHRADNÍ P4	0043695	Pořízení zařízení na servis	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	100,00	134,92	0,00	0,00	0,00
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	0043294	Rekonstrukce výtahu v Dor	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 238,50	0,00	1 361,50
SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4	0043858	Pořízení pákového kávovar	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0043142	Pořízení stavebnice KAIPAL	500,00	268,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	231,80	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0043859	Pořízení diagnostického ar	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0044112	Učební pomůcky	1 289,20	0,00	0,00	1 289,20	1 289,22	100,00	1 289,22	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043523	Výměna deskového výměn	119,40	0,00	0,00	119,40	119,40	100,00	119,40	0,32	0,00	-0,32
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043524	Výměna výdejních oken ve	118,20	0,00	0,00	118,20	118,20	100,00	118,20	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043525	Vybudování nové kabelové	491,50	0,00	0,00	491,50	491,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043526	Nákup osobního automobil	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	100,00	689,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043557	Rekonstrukce podlahy a lež	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00	1 197,60	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043816	Obměna myčky a výdejn v	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	100,00	439,76	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043863	Pořízení univerzálního rob	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00	220,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P	0043860	Pořízení pájecí techniky - o	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	100,00	84,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0043484	Příprava projektů do OPPP	6 738,50	0,00	0,00	6 738,50	6 738,50	100,00	3 276,08	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0043561	Instalace nádrží sběrného s	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00	1 470,00	33,91	0,00	-33,91
SOŠ JAROV P9	0043604	Rekonstrukce street worko	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	100,00	956,95	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0043752	Provedení stavebně techni	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0043806	Studie revitalizace školní b	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0043862	Pořízení zařízení pro odsáv	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	100,00	778,03	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0043605	Rekonstrukce zdičky a insta	641,40	0,00	0,00	641,40	641,40	100,00	641,40	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0043606	Pořízení a instal.venkovnic	331,80	0,00	0,00	331,80	331,80	100,00	331,74	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0043613	Pořízení outdoorových sto	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	100,00	81,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0043717	Pořízení klimatizačního zař	245,60	0,00	0,00	245,60	245,60	100,00	245,59	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0043745	Pořízení nových vstupních	241,70	0,00	0,00	241,70	241,70	100,00	241,70	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0043603	Rekonstrukce povrchu hřiš	2 396,50	0,00	0,00	2 396,50	2 396,50	100,00	2 396,50	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0043659	Instalace klimatizace v pav	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 279,89	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0043660	Instalace předokenních žal	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00	197,62	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0043661	Dovybavení filmového stud	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00	1 417,78	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0043714	Sanace vlhkého zdiva a úpi	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0043715	Rekonstrukce větrání učeb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0043749	Rekonstrukce vnitřních spo	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0043788	Rekonstrukce posilovny	620,40	0,00	0,00	620,40	620,40	100,00	620,40	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
SPŠ EL TECH.V ÚŽLABINĚ P	0043515	Rekonstrukce obložení stě	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00	430,00	0,92	0,00	-0,92
SPŠ EL TECH.V ÚŽLABINĚ P	0043609	Rekonstrukce dvou tělocvič	1 123,60	0,00	0,00	1 123,60	1 123,60	100,00	1 123,57	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0043562	Rekonstrukce jídelny (mult	936,00	0,00	0,00	936,00	936,00	100,00	936,00	21,70	0,00	-21,70
SPŠ NA PROSEKU P9	0043614	Rekonstrukce tělocvičny	1 911,20	0,00	0,00	1 911,20	1 911,20	100,00	1 844,49	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0043615	Rekonstrukce stěn tělocvič	1 085,80	0,00	0,00	1 085,80	1 085,80	100,00	1 002,21	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043201	Nákup zařízení pro měření	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	656,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043202	Vybudování jazykových a n	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 140,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043516	Rekonstrukce venkovního	2 996,30	0,00	0,00	2 996,30	2 996,30	100,00	2 996,24	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043813	Vybavení školní jídelny	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 646,37	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043875	Rekonstrukce EPS, školníh	4 894,50	0,00	0,00	4 894,50	4 894,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ SDELOVACÍ TECHNIKY	0043617	Rekonstrukce tělocvičny	2 347,20	0,00	0,00	2 347,20	2 347,20	100,00	2 347,16	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0043716	Rekonstrukce kabelového	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	103,23	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0043795	Rekonstrukce elektro pro u	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	249,75	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0043855	Pořízení interaktivního disp	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	214,42	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043026	Pořízení klimatizace	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	446,01	0,00	4,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043200	Nákup vybavení pro odborn	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	838,39	0,00	266,61
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043803	Vybudování nová učebny k	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043804	Rekonstrukce učebny CAM	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043852	Pořízení CNC laserové vyp	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044094	Školní WIFI síť s příslušen	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044095	Pořízení univerzální frézky	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044096	Pořízení hoblovky	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044097	Rozšíření jídelny	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044098	Pořízení CNC laserového d	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044099	Pořízení výukových panelů	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0043618	Instalace větrání tělocvičny	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0043742	Rekonstrukce přívodu pro	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00	170,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0043856	Pořízení geodetických příj	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0043271	Výměna zářivkových osvět	2 419,00	1 766,87	0,00	0,00	0,00	***	0,00	652,13	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0043658	Zřízení bezbariér. vstupu a	2 415,50	0,00	0,00	2 415,50	2 415,50	100,00	2 415,50	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.	0043629	Zbudování horolezecké stě	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.	0043644	Zabezpečení vstupů do obj	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	620,33	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0041547	EPC-otopný systém SOU s	4 680,00	3 898,51	0,00	780,00	780,00	100,00	672,73	0,00	0,00	1,49
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0042913	Instalace bezpečnostních a	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 814,52	0,00	496,48
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0043280	Modernizace odborných uč	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 796,00	0,00	0,00
SŠ -COPTH PODĚBRADSKÁ	0043287	Rekonstrukce střech a část	2 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 401,50	0,00	0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043288	Odvětrání teoretické zkuš	1 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 990,50	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043485	Příprava projektů do OPPP	6 448,10	0,00	0,00	6 448,10	6 448,10	100,00	3 991,79	35,09	0,00	-35,09
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043548	Adaptace nevyužívaných st	2 417,90	0,00	0,00	2 417,90	2 417,90	100,00	2 417,90	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043619	Rekonstrukce venkovního	2 369,70	0,00	0,00	2 369,70	2 369,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043665	Pořízení osobního automot	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00	630,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043678	Rek.vytápění obj.autodílny	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043744	Adaptace bývalé garáže a v	2 414,70	0,00	0,00	2 414,70	2 414,70	100,00	2 414,70	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043793	Provedení stavebně techn.	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	100,00	91,90	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043794	Vybavení dílen pro výuku v	2 299,40	0,00	0,00	2 299,40	2 299,40	100,00	2 299,40	0,01	0,00	-0,01
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043861	Pořízení jednohlového šic	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	100,00	45,00	1,01	0,00	-1,01
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043867	Rekonstrukce rozvodů ústř	2 407,90	0,00	0,00	2 407,90	2 407,90	100,00	2 407,90	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043892	Ekologické osvětlení vnějš	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	100,00	345,00	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INF.	0043148	Pořízení stavebnice KAIPA	500,00	184,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	315,20	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INF.	0043208	Nákup a instalace nového	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	191,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INF.	0043621	Rekonstrukce posilovny D	533,80	0,00	0,00	533,80	533,80	100,00	533,80	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INF.	0043622	Rekonstrukce posilovny v	229,90	0,00	0,00	229,90	229,90	100,00	229,90	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INF.	0043623	Částečná rekonstrukce těl	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INF.	0043865	Pořízení geometrie náprav	775,00	0,00	0,00	775,00	775,00	100,00	775,00	0,00	0,00	0,00
SS DOSTIH. A JEZDECTVÍ P	0043743	Pořízení nábytku a vybaver	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	26,39	0,00	-26,39
SS EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043487	Příprava objektů do OPPP	5 868,50	0,00	0,00	5 868,50	5 868,50	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SS EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043738	Provedení stavebně techn	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043815	Pořízení nových strojů s př	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	1 401,49	0,00	0,00	0,00
SS EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043864	Pořízení certifikačního přis	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	100,00	217,00	0,20	0,00	-0,20
SS EL. A STROJ.JESENICKÁ	0044093	Pořízení konvenčních a CN	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS NÁHORNÍ P8	0043209	Vybudování vstupu ze sute	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	599,96	0,00	-2,96
SS UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0043517	Instalace odsávání do truh	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00	240,41	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0043521	Výměna oken v budově Po	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 105,73	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0043624	Rekonstrukce multifunkční	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0043625	Instalace venkovní posilov	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A ŘEMESLN	0043626	Vybudování venkovních os	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043291	Výměna vestavěných skřín	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 417,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043292	Výměna interiérových dveř	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 400,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043573	Nákup informačních panel	440,70	0,00	0,00	440,70	440,70	100,00	428,34	0,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043627	Vybudování půdní vestavb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	0,00	151,01	0,00	-151,01
SS ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043877	Pořízení projekčních sestav	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00	1 436,75	0,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043884	Úprava zpevněné plochy a	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport														
Odbor / organizace		Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2017								
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043206	Objednávkový systém ŠJ a	340,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	62,00	0,00	188,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043555	Rekonstrukce prosklení vn	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043556	Rekonstrukce venkovních t	1 087,60	0,00	0,00	1 087,60	1 087,60	100,00	100,00	1 087,59	0,00	0,00	0,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043597	Izolace pláště haly	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043620	Revitalizace cyklostezky	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	321,62	0,00	0,00	0,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043649	Pořízení konvektomatu	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00	100,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043650	Pořízení motorového vozid	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00	100,00	1 190,00	2,04	0,00	-2,04	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043651	Pořízení vybavení školy	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00	100,00	100,00	355,28	49,05	0,00	-49,05	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043791	Výměna serveru školy	313,80	0,00	0,00	313,80	313,80	100,00	100,00	313,75	0,00	0,00	0,00	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043805	Modernizace vybavení škol	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	100,00	80,00	12,62	0,00	-12,62	
SS a MŠ ALOYSE KLARA P4	0043903	Pořízení serveru pro eviden	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	100,00	100,00	188,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043546	Rekonstrukce fasády budo	701,50	0,00	0,00	701,50	701,50	100,00	100,00	695,25	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043854	Pořízení hydraulického zát	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00	100,00	100,00	241,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043901	Instalace EPS pro objekty M	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1	0043628	Rekonstrukce tělocvičny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043216	Nákup šicích strojů	350,00	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	220,53	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043285	Rekonstrukce sociálních za	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 495,36	0,00	4,64	
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043481	Výměna vstupních dveří do	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043894	Pořízení systému pro digit	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	104,90	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0043475	Rek. soc. zařízení v Podsk	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0043545	Rekonstrukce a moderniza	2 008,60	0,00	0,00	2 008,60	2 008,60	100,00	100,00	2 008,60	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0044111	Učební pomůcky	998,20	0,00	0,00	998,20	998,20	100,00	100,00	998,20	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN	0043876	Akustické oddělení hlavníh	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043476	Rek. vnitřních prostor škol	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043509	Rekonstrukce vnitřních pro	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043511	Nákup grafických počítačo	902,90	0,00	0,00	902,90	902,90	100,00	100,00	902,88	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043513	Rekonstrukce školního dvo	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043558	Pořízení dřevobráběcích s	1 326,20	0,00	0,00	1 326,20	1 326,20	100,00	100,00	1 326,20	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043559	Rekonstrukce pochozí část	549,10	0,00	0,00	549,10	549,10	100,00	100,00	549,10	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043560	Proj. na výměnu vybraných	318,30	0,00	0,00	318,30	318,30	100,00	100,00	318,23	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043645	Rek. dílen. prostor odd. des	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00	100,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043646	Rek. havar.stavu soc.zařize	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	100,00	1 732,06	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043647	Obnova ICT techniky	2 395,80	0,00	0,00	2 395,80	2 395,80	100,00	100,00	2 395,66	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043718	Rekonstrukce školní galeri	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043750	Výměna vrat do dvora v Or	314,60	0,00	0,00	314,60	314,60	100,00	100,00	314,60	0,00	0,00	0,00	
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043809	Výstavba vnějšího výtahu v	2 410,40	0,00	0,00	2 410,40	2 410,40	100,00	100,00	210,54	0,00	0,00	0,00	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043873	Vybavení školy 3D technol	118,60	0,00	0,00	118,60	118,60	100,00	118,51	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043874	Vybavení školního fotogra	238,50	0,00	0,00	238,50	238,50	100,00	238,48	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043898	Projekt na rekonstrukci díle	467,10	0,00	0,00	467,10	467,10	100,00	30,25	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0042619	Rek.vzduchotechn.pro tělo	4 111,00	55,00	0,00	2 261,00	2 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0043019	Zateplení zbývajíc částí fas	2 350,00	45,98	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 250,07	0,00	53,95
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0043630	Rekonstrukce podlahy v tě	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0043662	Rekonstrukce studovny	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00	110,03	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0043486	Příprava projektů do OPPP	5 493,40	0,00	0,00	5 493,40	5 493,40	100,00	3 263,37	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0043634	Rekonstrukce oplocení hři	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0043746	Provedení stavebně techn	139,20	0,00	0,00	139,20	139,20	100,00	139,15	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0043747	Zřízení multimediální labor	2 636,60	0,00	0,00	2 636,60	2 636,60	100,00	2 636,60	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0044100	Stavební přípravy pro cent	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	100,00	605,00	0,00	0,00	0,00
VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6	0043666	Rekonstrukce učebny č. 96	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0042963	Přístavba učebny včetně kl	2 414,00	1 450,19	0,00	0,00	0,00	***	0,00	963,77	0,00	0,05
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043056	Rekonstrukce střechy	2 704,40	847,61	0,00	290,40	290,40	100,00	290,40	1 566,35	0,00	0,05
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043512	Vnitřní rek. učeben v půdní	2 365,60	0,00	0,00	2 365,60	2 365,60	100,00	2 365,60	48,03	0,00	-48,03
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043882	Akustická úprava učeben	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0043507	Nákup dvou koncertních kř	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0043578	Zabezpečení objektů ZUŠ v	728,10	0,00	0,00	728,10	728,10	100,00	728,01	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0043790	Rekonstrukce osvětlení pře	276,50	0,00	0,00	276,50	276,50	100,00	276,50	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0043871	Docházkový systém - objek	219,70	0,00	0,00	219,70	219,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0043232	Rekonstrukce přístupových	450,00	50,82	0,00	0,00	0,00	***	0,00	399,18	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0043508	Rekonstrukce plynového k	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0043553	Nákup učební pomůcky ha	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	100,00	380,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0043878	Pořízení koncertního klavír	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0043473	Rekonstrukce kabelových t	483,40	0,00	0,00	483,40	483,40	100,00	483,40	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0043679	EÚO - dozateplení objektu	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0043680	EÚO - dozateplení obj. pob	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	100,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0043796	Zateplení obvod. soklů obj	1 184,90	0,00	0,00	1 184,90	1 184,90	100,00	1 184,90	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0043883	Zateplení objektu C + D	2 413,00	0,00	0,00	2 413,00	2 413,00	100,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	0043724	Rekonstrukce sociálního z	116,20	0,00	0,00	116,20	116,20	100,00	116,20	21,75	0,00	-21,75
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	0043234	Stav.práce a vybav.učebny	496,00	424,24	0,00	0,00	0,00	***	0,00	71,76	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043527	Nákup koncertního nástroj	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043528	Nákup zahradního traktoru	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043543	Instalace elektronického za	120,10	0,00	0,00	120,10	120,10	100,00	120,10	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043721	Pořízení tympánů a hoboje	500,90	0,00	0,00	500,90	500,90	100,00	500,90	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043722	Vybavení učebny literárně	486,90	0,00	0,00	486,90	486,90	100,00	486,90	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043723	Akustické obložení učebny	383,00	0,00	0,00	383,00	383,00	100,00	383,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0043754	Pořízení cemballa	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	100,00	273,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P	0043544	Nákup hudebního nástroje	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	100,00	133,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0043277	Stavební úpravy - nová vrá	1 635,50	951,68	0,00	122,10	122,10	100,00	122,02	561,72	0,00	0,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0043789	Rekonstrukce spojovacích	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 247,84	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0043807	Pořízení informačních a ori	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	173,27	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. PO	0042993	Vybavení pomůckami pro v	1 637,00	1 449,55	0,00	0,00	0,00	***	0,00	187,12	0,00	0,34
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POF	0043635	Rekonstrukce povrchu více	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	98,87	0,00	-98,87
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POF	0043648	Rekonstrukce střechy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	2,75	0,00	-2,75
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POF	0043698	Pořízení konvektomatu	156,60	0,00	0,00	156,60	156,60	100,00	156,59	0,00	0,00	0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIČ	0043530	Pořízení systému elektron.	459,60	0,00	0,00	459,60	459,60	100,00	459,60	39,68	0,00	-39,68
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIČ	0043814	Pořízení SW a příslušenstv	392,00	0,00	0,00	392,00	392,00	100,00	392,00	1,28	0,00	-1,28
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNIC	0043633	Rekonstrukce povrchu hřiš	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	287,98	0,00	0,00	0,00
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0042957	Přístavba školy - cvičební s	2 658,40	2 072,25	0,00	355,90	355,90	100,00	355,87	230,25	0,00	0,00
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0043038	Zateplení budovy	871,50	484,00	0,00	387,50	387,50	100,00	387,50	0,00	0,00	0,00
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	0043631	Rekonstrukce podlahy velk	703,00	0,00	0,00	703,00	703,00	100,00	702,84	0,00	0,00	0,00
ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2	0043632	Rekonstrukce víceúčelovéh	1 237,30	0,00	0,00	1 237,30	1 237,30	100,00	1 237,29	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P	0043551	Rekonstrukce rozvodů vod	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	25,33	0,00	-25,33
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P	0043739	Rekonstrukce nákladních v	883,30	0,00	0,00	883,30	883,30	100,00	883,30	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P	0043740	Rekonstrukce fasády a zate	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	19,53	0,00	-19,53
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			3 709 222,47	378 971,90	737 400,00	788 741,30	598 670,21	75,90	246 926,73	47 898,00	0,00	2 493 611,35

Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - OSI	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	4 616,80	1 000,00	300,00	109,84	36,61			0,00	144 083,20
MHMP - SVC	0042842	Rezerva na rekonstrukce D	24 250,00	0,00	7 000,00	2 659,20	0,00	0,00			0,00	21 590,80
MHMP - SVC	0042843	Granty sport - investice	846 300,00	235 610,00	214 100,00	221 884,20	180 964,65	81,56			0,00	388 805,80
MHMP - SVC	0042981	Kompletní rekonstrukce v b	18 100,00	0,00	13 600,00	218,60	118,58	54,25			0,00	17 881,40
MHMP - SVC	0042982	Rek. budovy DDM, Na Vyp	7 506,00	0,00	0,00	4 506,00	1 292,39	28,68			0,00	3 000,00
MHMP - SVC	0043373	Rek. sportovišť ve školách	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	***			0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043371	Venkovní experiment. ploch	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	85,86	0,00	-85,86
DDM HMP KARLÍN P8	0043765	Instalace horolezecké stěny	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043766	Nástavba objektu letních ša	7 260,00	0,00	0,00	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043904	Pořízení dvou sněžných dě	1 513,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	100,00	1 513,00	26,74	0,00	-26,74
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043372	Rekonstrukce chat na 3. n	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043764	Rekonstrukce budov praco	7 249,00	0,00	0,00	445,00	445,00	100,00	445,00	0,00	0,00	6 804,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0042984	Zatepl. fasády budovy DDM	1 600,00	24,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	215,96	0,00	1 360,04
DDM U BOROVIČEK P6	0043767	Vybudování zabezpečovací	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,00	61,67	0,00	0,00	0,00
DDM U BOROVIČEK P6	0043768	Vybudování parkourového	1 319,80	0,00	0,00	1 090,80	1 090,80	100,00	0,00	0,00	0,00	229,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	0042985	Zastřeš. víceúčel. hřiště v a	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 500,00	0,00	1 150,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0042941	Vybudování multifunkčního	2 397,80	1 176,06	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 221,74	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0043273	Havarijní stav výměňkové	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	500,00	0,00	0,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			1 075 204,60	241 426,86	280 500,00	238 715,80	191 633,26	80,28	6 819,67	3 550,30	0,00	591 511,64
Celkem			4 784 427,07	620 398,76	1 017 900,00	1 027 457,10	790 303,47	76,92	253 746,39	51 448,30	0,00	3 085 122,99

## **KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

### **MHMP - FON**

#### **2230108 - OPPPR - Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu**

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výpočetní cluster.

#### **2370325 - Škola jako místo, kde se vzdělává a žije**

Jedná se o realizaci projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – kancelářský kopírovací stroj.

### **MHMP – OSI**

#### **0040126 - Pražská konzervatoř Na Rejdišti-vybud.koncertního sálu ve dvor. traktu**

V roce 2017 byly na základě Dohody o narovnání, schválené usnesením RHMP č. 982 ze dne 2. 5. 2017, dofinancovány vícepráce nezbytné pro řádné zhotovení díla, které byly požadované investorem a provedené na základě změnových listů.

#### **0040548 – SOŠ staveb. a zahrad. P9–zateplení objektů Jarov**

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9. V etapě 0005, 1. část, bude provedeno zateplení objektů A a D. 2. část představuje zateplení budovy B, mimo čelní fasády a včetně venkovního výtahu. V etapách 0006 a 0007 bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, zejména tělocvičen, sportovního zázemí, bazénu, vertikálních komunikací atd.

##### **etapa 0005 – Zateplení objektů Jarov, 1. část – objekt A, D**

Jedná se o zateplení fasádního a střešního pláště stávajících objektů, které bude spolufinancováno v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR z rozpočtu EU. OSI zajistil podání žádosti o evropskou dotaci. V r. 2017 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

##### **Etapa 0005 – Zateplení objektů Jarov, 2. část – objekt B**

Stavební povolení – objekt B (výšková budova) bylo vydáno dne 2. 9. 2016 a nabylo právní moci dne 6. 10. 2016.

##### **Etapa 0006 – Rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí**

V roce 2017 byla vydána pravomocná stavební povolení na etapu 0006 – Rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí, na 1. část – velká a malá tělocvična v budově E a na 2. část – bazén v budově E. Na 1 a 2. část byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Byla zahájena 1. část - velká a malá tělocvična v budově E. Začátkem prosince byla stavba pozastavena z důvodu neočekávaných nových skutečností - statické problémy s žebírkovými prefabrikovanými stropy, ze kterých odpadává beton. O sanaci těchto stropů bude dále jednáno.

##### **Etapa 0007 – Rekonstrukce vnitřních prostor**

V roce 2017 byla na tuto etapu vydána pravomocná stavební povolení a to na 1. část – velký sál v budově C, 2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B. Na 1. a 2. část byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

#### **0041170 – ZŠ Zličín-výstavba**

Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažními. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby

je zřízení sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil uzavření smlouvy o pronájmu a vyřízení povolení pro dočasnou staveništní komunikaci. Byl vybrán zhotovitel kanalizačních přípojek a zahájena jejich výstavba. Na zhotovitele stavby základní školy bylo zahájeno užší výběrové řízení a ukončeno první kolo řízení. Probíhá projednávání povolení změny stavby před dokončením a druhé kolo výběrového řízení na zhotovitele.

#### **0041436 – Park vodních sportů Praha**

V Troji mezi Vltavou a protipovodňovou hrází hlavní město připravuje záměr „Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká“, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom. Dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující území bude následně v rámci etapy 0002 upraveno na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště, lanové centrum a další volnočasové aktivity.

V roce 2017 probíhala příprava a koordinace stavby s ostatními záměry v trojské kotlině. Rovněž pokračoval prostřednictvím HOM MHMP podmiňující výkup pozemků v zájmovém území. Dále probíhala související změna územního plánu a OSI MHMP byla zahájena příprava etapy 0002 revitalizace území.

#### **0041505 – ZŠ Dolní Počernice**

Jedná se o novostavbu základní školy s 18 kmenovými učebnami a dalším veškerým potřebným zázemím jako jsou speciální učebny, družina, laboratoře, dílny, tělocvičny, jídelna, atd. Tato nová škola nahradí stávající nevyhovující školu a zajistí pro obec budovy, které budou odpovídat současným i budoucím požadavkům na vzdělání. Budova základní školy bude členěna na základní funkční celky: prostory pro výuku prvního stupně, prostory pro výuku druhého stupně, prostory pro tělovýchovu, prostory pro stravování, prostory pro administrativu, technické zázemí a služební byty a venkovní pobytové plochy. V r. 2017 byla zahájena projekční (DUR) a investorská příprava pro vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu.

#### **0042296 – Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola**

Jedná se o výstavbu školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží, zastavěná plocha je cca 640 m<sup>2</sup>. Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu.

K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována studie. Probíhají práce na dokumentaci pro územní řízení.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil úpravu studie proveditelnosti a projektu pro územní rozhodnutí dle požadavků komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady MČ Praha 4. Vzhledem k navýšení stavebního programu je připravován dodatek ke smlouvě o dílo na projekční práce. Pro potřeby dokumentace pro územní souhlas bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku.

#### **0042362 - Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdeckví**

Jedná se o rekonstrukci a havarijní opravu po vyplavení školního objektu dostihového sportu a jezdeckví, dále pak o nástavbu 3.NP po odstranění stávající havarijní střechy. Stavba má 3 podlaží, jedná se o dva stavebně propojené objekty, zastavěná plocha je 720 m<sup>2</sup>. Objekt je situován v těsném sousedství se závodistištěm Velká Chuchle. Ke stavbě patří i samostatný jednopodlažní objekt dílen.

V roce 2017 pokračovaly stavební práce na rekonstrukci a havarijní opravě školního objektu zahájené a realizované v roce 2016.

Stavba byla dokončena ve smluvním termínu do 31. 7. 2017 a dne 2. 8. 2017 byl vydán kolaudační souhlas na užívání stavby. Stavba byla předána 2. 8. 2017 do užívání a uskutečnilo se předání správci objektu.

#### **0043010 – VOŠ a SPŠ stavební Dušní, Praha 1 – výstavba tělocvičny**

Předmětem výstavby je nová, doposud chybějící, tělocvična v areálu školy, včetně souvisejícího základního zázemí.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele pro redukovaný rozsah stavby (po rozhodnutí o redukcii rozsahu dle alokovaných finančních prostředků).

#### **0043101 – ZŠ Kolovraty**

Výstavba nové ZŠ pro první i druhý stupeň představuje kapacitu pro 420 žáků. Škola bude navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd, odborné učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a tělocvična.

V roce 2017 proběhl výběr projektanta a byly zpracovány dvě varianty hmotových studií. Z těchto variant se vybral návrh varianty, který bude následně dopracován do fáze studie proveditelnosti.

Bylo zahájeno projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury za účelem vydání územního rozhodnutí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána 20. 12. 2017 na MČ Praha 22.

#### **0043102 – ZŠ Romance – Uhřetěves**

Výstavbou vznikne nový areál základní školy o kapacitě 3 x 9 kmenových tříd pro první a druhý stupeň, včetně jídelny a kuchyně (kompletní kuchyňský provoz s kapacitou jak pro ZŠ, tak pro MŠ, seniory a zaměstnance ÚMČ, tj. kapacita kuchyně bude s dostatečnou rezervou). Součástí areálu bude tělocvična, venkovní sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání.

V roce 2017 byly vypracovány dvě variantní hmotové studie, následně bude vybraná varianta dopracována do fáze studie proveditelnosti. Na základě konzultace s hygienickou stanicí byla zadána studie dopravně inženýrského posouzení dané lokality. Začalo projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury za účelem vydání územního rozhodnutí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána 20. 12. 2017 na MČ Praha 22.

#### **0043358 – ZUŠ Stodůlky**

V blízkosti metra Stodůlky bude vybudována nová budova fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech, hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké školy kromě své funkce vzdělávací obsahuje ve svém zázemí také multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je zahrada pro výuku a aktivity ve venkovních prostorech.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil odbornou koncepci, která je základem stavebního programu. Stavební program byl schválen SML MHMP.

#### **0043359 – ZŠ pro žáky s poruchami chování**

Výstavba nového pavilonu ZŠ Zlíchov pro žáky se specifickými poruchami chování zahrnuje: tělocvičnu (multifunkční sál) a nezbytné zázemí, 8 učeben a 5 kabinetů, prostory školní družiny, multimediální učebnu a pedagogickou sborovnu s kanceláří. Kapacita učeben je 80 žáků s tím, že jednu třídu vzhledem ke specifčnosti školy navštěvuje 10 – 12 dětí.



V roce 2017 OSI MHMP zajistil podklady pro výběr projektanta, sestavení stavebního programu a předjednání stavby se stavebním úřadem. Bylo schváleno zadání stavby odborem SML MHMP a byla zahájena příprava výběrového řízení na projektovou a inženýrskou činnost.

#### **0043361 – Výstavba tělocvičny Voděradská**

Výstavbou budou zajištěny optimální prostory pro výuku tělesné výchovy pro gymnázium Voděradská, Praha 10. Předpokládá se vybudování 1 – 2 nových tělocvičen o rozměru 18 x 36 m příp. 20 x 30 m. Dvoupodlažní objekt tělocvičen bude napojen na stávající budovu gymnázia propojovacím krčkem.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil podklady pro výběr projektanta a sestavení stavebního programu. Bylo provedeno „Posouzení přístavby objektu tělocvičen ke stávající budově školy – Gymnázium Voděradská“. Z posudku vyplynula nutnost navýšení celkových investičních nákladů.

#### **0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara**

V roce 2017 nebyla zajišťována žádná činnost vzhledem k tomu, že Protokol o předání a převzetí práv a závazků investora mezi OSI MHMP a SML MHMP byl uzavřen v roce 2018.

#### **0043769 - Umělecká škola Znojemská**

Jedná se o výstavbu nových budov pro potřeby konzervatoře Duncan a ZUŠ Prahy 4. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících prostor do nově vybudovaného areálu. Výstavba školy zahrnuje učebny, zázemí školy, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce zahrnuje rovněž demolice stávajících objektů.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil sestavení a schválení stavebního programu. Dále byly provedeny průzkumné práce, prosekání pozemku a zajištěna ostraha z důvodu výskytu lidí bez domova v budovách určených k demolici. Probíhá výběr projektanta demolic.

### **MHMP – OTV**

#### **0010269 - EU-SOŠ staveb. a zahrad.,P9 – zateplení budovy Jarov**

Akce probíhá.

### **MHMP – SVC**

#### **0042842 – Rezerva na rekonstrukce DDM**

Čerpána na inv. akce č. 0043764 – Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty, 0043765 – Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže, 0043766 – Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže, 0043767 – Vybudování zabezpečovacího systému, 0043768 – Vybudování parkourového hřiště Na Vypichu.

#### **0042843 – Granty sport – investice**

Finanční prostředky jsou využívány na financování investičních akcí v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze a na několik investičních akcí mimo tyto programy.

### **0042981 – Kompletní rekonstrukce v budově Duncan – ŠvP Janské Lázně**

V roce 2017 byla vypracována studie k této akci, jejímž výsledkem byla odhadní cena vyšší než 30 000 tis. Kč. Z tohoto důvodu bude v roce 2018 akce delimitována na odbor OSI MHMP.

### **0042982 – Rek. budovy DDM, Na Vypichu 2361, P6**

V období září – prosinec 2017 proběhla realizace stavby. Nedodělky a reklamace byly dokončeny v únoru 2018. Poté proběhla kolaudace a v březnu 2018 bude stavba uvedena do provozu.

### **0043373 - Rek. sportovišť ve školách a škol. zařízeních HMP**

Usnesením RHMP č. 1230 ze dne 30. 5. 2017 bylo schváleno přidělení finančních prostředků ve výši 40 000 tis. Kč školám a školským zařízením za účelem rekonstrukcí a oprav sportovišť.

## **MHMP – SML**

### **0041318 - SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.slужby se zaruč.výsledkem**

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splacena.

### **0041682 – GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády**

Akce dokončena a předána uživateli.

### **0041685 – OU Vyšehrad P2 rek.pavilonu**

Akce probíhá.

### **0041692 – VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken**

Akce dokončena a předána uživateli.

### **0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO**

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Rezerva je průběžně čerpána.

### **0041796 – SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro**

Akce dokončena a předána uživateli.

### **0042213 – Gymn.Opatov,P4-rek.velkého hřiště**

Akce probíhá.

### **0042214 – ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-rek.,výměna oken**

Akce probíhá.

### **0042217 – DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P9-sanace objektu**

Akce dokončena a předána uživateli.

### **0042219 – SŠ uměl. a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare**

Akce probíhá.

**0042222 – SOU Praha-Radotín,P5-výst.učebního pavilonu**

Akce zrušena.

**0042353 – MŠ Horáčkova 1095/1, Praha 4 - rekonstrukce a dostavba třídy**

Akce je zrušena.

**0042355 – VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní, P7-rek.rozvodů elektro**

Akce je zrušena.

**0042585 – ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba**

Akce probíhá.

**0042665 – Gymn.Loučanská,P5-přestavba zahrad.pavilonu na učebny**

Akce probíhá.

**0042838 – ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 přístavba**

Akce odložena.

**0042839 – OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 rekonstrukce oken**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0042840 – SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ**

Akce předána OSI.

**0042841 – GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 přístavba jídelny**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0042902 - SPŠE,Ječná 30,P2-rekonstrukce střechy**

Akce probíhá.

**0042918 – VOŠZ a SZŠ Alšovo nábr.-vybudování jídelny**

Akce probíhá.

**0043001 – SPŠ el. V Úžlabině - zateplení fasády a střechy**

Akce probíhá.

**0043002 – ZŠ Vokovice, P6 - rekonstrukce okenních výplní**

Akce probíhá.

**0043004 – SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce bazénu**

Akce probíhá.

**0043006 – SŠ technická Zelený pruh, P4 - rek. tenis. Areálu**

Akce probíhá.

**0043007 – Gymnázium Jar. Heyrovského, P5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím**

Akce probíhá.

**0043011 – Gymnázium E. Krásnohorské, P4 - přístavba šaten**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043089 – VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P1 - rek. střechy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043123 – ZŠ a MŠ logopedická, P 10 - rek. oken a fasády**

Akce probíhá.

**0043276 – Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy**

Akce probíhá.

**0043362 – Gymnázium Nad Štolou, P7 - nástavba budovy C**

Akce probíhá.

**0043363 – VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6-rek. fasády II.**

Akce probíhá.

**0043364 – Čsl. OA Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, P2 - rek. fasády**

Akce probíhá.

**0043365 – Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P3 - rek. střechy**

Akce probíhá.

**0043366 – Pražská konzervatoř, P1 - rek. fasády a střechy**

Akce probíhá.

**0043367 – Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce schodiště**

Akce probíhá.

**0043368 – VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-rek.centra Montes.**

Akce probíhá.

**0043369 – VOŠ a SPŠ stavební, P1 - rekonstrukce oken**

Akce probíhá.

**0043370 – VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 - rek. oken**

Akce probíhá.

**0043501 – Poradna PPP, Jabloňová 30a,P10 - nástavba objektu**

Akce probíhá.

**0043502 – ZUŠ Olešská, P10 - nást. výtvar. ateliérů a učeben-projekt**

Akce probíhá.

**0043506 – SOU Praha - Radotín, P5 - rekonstrukce myčky**

Akce probíhá.

**0043536 – Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rekonstrukce fasády**

Akce probíhá.

**0043539 – Gymnázium Litoměřická, P9 - rek. zdravotní instalace a topení**

Akce probíhá.

**0043540 – SPŠ stavební J. Gočára, P4 - rekonstrukce 4. NP**

Akce probíhá.

**0043541 – Ak.řemesel-SŠ techn. Zel. Pruh, P4 - rek. střechy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043542 – SOU Praha-Radotín, P5 - rek. a přístavba svařovny**

Akce probíhá.

**0043577 – DM a ŠJ Lovosická, P9 - sanace svahu**

Akce probíhá.

**0043616 – OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce střechy**

Akce probíhá.

**0043640 – ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria**

Akce probíhá.

**0043641 – ZŠ pro zřakově postižené, P2 - rekonstrukce vstupu**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043642 – ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B**

Akce probíhá.

**0043643 – VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala**

Akce probíhá.

**0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční**

Akce probíhá.

**0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu**

Akce probíhá.

**0043735 - SOU Ohradní, P4 - nástavba na objekt dílen**

Akce probíhá.

**0043798 - VOŠ a SUŠ V.Hollara, P3 - rek. střešních oken**

Akce probíhá.

**0043866 - ZŠ Vokovice, P6 - rekonstrukce fasády - projekt**

Akce probíhá.

**AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4**

**0043151 - Nákup sklopného valníku - dvojkabina**

Akce dokončena.

**0043283 - Rekonstrukce střechy bazénu - projekt**

Akce dokončena.

**0043482 – Příprava projektů do OPPIPR - Energetické úspory v městských objektech**  
Akce probíhá.

**0043550 – Nákup vyvažovačky pneumatik**  
Akce dokončena.

**0043579 – Rekonstrukce šaten TVZ**  
Akce dokončena.

**0043580 – Rekonstrukce podlahové krytiny haly TVZ**  
Akce dokončena.

**0043581 – Výměna strop. kazet a osvětlení v tělocv. Vrbova**  
Akce dokončena.

**0043667 – Pořízení osobního automobilu**  
Akce dokončena.

**0043699 – Pořízení tloušťkovací frézy**  
Akce dokončena.

**0043706 – Pořízení měřicího přístroje**  
Akce probíhá.

**0043707 – Modernizace učebny elektro**  
Akce probíhá.

**0043751 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu Praha 4-Braník, Vrbova 1233**  
Akce probíhá.

**0043812 - Projekt na rekonstrukci tenisového areálu**  
Akce dokončena.

**0043857 - Pořízení virtuálního automobilového trenažéru**  
Akce probíhá.

**0043868 - Stavební úpravy svahu areálu hřiště**  
Akce probíhá.

## **DD KLÁNOVICE P9**

**0043576 – Rekonstrukce ředitelské budovy**  
Akce dokončena.

**0043582 – Rekonstrukce hřiště na míčové hry**  
Akce dokončena.

## **DD NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9**

### **0042952 – Rekonstrukce počítačové sítě**

Akce dokončena.

### **0043522 – Pořízení osobního automobilu**

Akce dokončena.

### **0043611 – Rekonstrukce sportovního a dětského hřiště**

Akce probíhá.

## **DDM HMP KARLÍN P8**

### **0043583 – Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště Lhotka**

Akce probíhá.

### **0043584 – Rekonstrukce povrchu víceúčel. hřiště v Loděnici**

Akce probíhá.

### **0043371 - Venkovní experiment. plocha - Stanice techniků**

V roce 2017 proběhla realizace akce ve dvou etapách. V rámci akce došlo k vybudování multifunkčního hřiště s herními prvky zaměřenými na vědu a techniku. Prostor hřiště je zároveň vhodný pro outdoorové aktivity jako součást veřejného prostoru. Prostředky byly vyčerpány.

### **0043765 - Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže**

Výběrové řízení na akci muselo být zrušeno vzhledem k vyšší nabídkové ceny vítězné nabídky, neboť investiční transfer nebyl v takové výši poskytnut. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2018 z důvodu pokračování akce.

### **0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže**

V roce 2017 proběhlo výběrové řízení a v současné době byl vítězný účastník vyzván k uzavření smlouvy o dílo (zhotovení projektové dokumentace). Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2018 z důvodu pokračování akce.

### **0043904 - Pořízení dvou sněžných děl v rámci projektu SkiPark 2017/2018**

Sněžná děla byla pořízena za účelem zasněžování SkiParku - plochy pro běžkařský okruh, umístěný nově v prostorách předpolí Obory Hvězda na Vypichu. Prostředky byly vyčerpány.

## **DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ**

### **0043585 – Rekonstrukce oplocení hřiště**

Akce dokončena.

### **0043586 – Rekonstrukce povrchu hřiště**

Akce dokončena.

### **0043372 - Rekonstrukce chat na 3. náměstí v TZ Tři Studně**

Rekonstrukce proběhla v roce 2017. Během akce se vyskytlo několik problémů s elektroinstalací a vedením, firma byla nucena provést na vlastní náklady nové vedení. Akce byla ukončena a následně byly chaty předány do užívání. Prostředky byly vyčerpány.

### **0043764 - Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty**

Akce byla zahájena v roce 2017, projektová dokumentace, na niž byla čerpána část prostředků, je zpracovávána. Prostředky byly vyčerpány.

## **DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8**

### **0042984 - Zatepl. fasády budovy DDM, Dolákova 537, P8**

V roce 2017 byly čerpány prostředky na provedení části zateplení a na administrativu s tímto související (stavební dozor, stavební povolení). Stavební práce byly následně v prosinci 2017 přerušeny z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu střechy. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2018 z důvodu pokračování akce.

## **DDM U BOROVÍČEK P6**

### **0043767 - Vybudování zabezpečovacího systému**

V roce 2017 byl z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti původního zabezpečovacího systému vybudován nový systém.

### **0043768 - Vybudování parkourového hřiště Na Vypichu**

Z důvodu nedostatečných kapacit certifikovaných firem zabývajících se výstavbou parkourových hřišť nebyla akce realizována. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků navrhován převést do roku 2018 z důvodu pokračování akce.

## **DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9**

### **0043725 – Rekonstrukce budov**

Akce dokončena.

## **DM POBŘEŽNÍ P8**

### **0043669 – Pořízení multifunkční pánve do kuchyně**

Akce dokončena.



## **DM STUDENTSKÁ P6**

### **0043637 – Rekonstrukce plynové kotelny**

Akce dokončena.

## **GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ**

### **0043741 - Zastínění učeben, kanceláří, heren a pokojů školy**

Akce dokončena.

### **0043792 - Vybavení interaktivní technikou**

Akce dokončena.

## **GYM.AK.ŠTĚPÁNSKÁ P1**

### **0043549 – Dovybavení atria**

Akce dokončena.

### **0043709 – Projekt generálního klíče**

Akce probíhá.

### **0043710 – Pořízení expanzního automatu**

Akce dokončena.

### **0043711 – Dovybavení laboratoře chemie**

Akce dokončena.

### **0043712 – Organizační systém**

Akce probíhá.

### **0043713 – Dobudování bezbariérového přístupu**

Akce dokončena.

### **0043881 - Pořízení elektronického generálního klíče**

Akce probíhá.

## **GYM. ARABSKÁ P6**

### **0043518 – Doplnění školní kuchyně přístroji**

Akce dokončena.

### **0043570 – Nákup pomůcek do laboratoře chemie**

Akce dokončena.

**0043736 - Rekonstrukce asfaltového hřiště**

Akce probíhá.

**0043896 - Pořízení velkokapacitního kopírovacího stroje**

Akce dokončena.

**GYM.BOTIČSKÁ P2**

**0043589 – Rekonstrukce atletického oválu**

Akce dokončena.

**0043590 – Rekonstrukce venkovní posilovny**

Akce dokončena.

**0043688 – Montáž topných prvků do okapů a svodů**

Akce dokončena.

**GYM. BUDĚJOVICKÁ P4**

**0043636 – Rekonstrukce víceúčelového hřiště**

Akce dokončena.

**GYM. ČESKOLIPSKÁ P9**

**0043167 - Nákup vybavení školní kuchyně**

Akce dokončena.

**0043571 - Modernizace EZS**

Akce dokončena.

**0043596 - Modernizace vybavení tělocvičen**

Akce probíhá.

**GYM.J.H. MEZI ŠKOLAMI P5**

**0043692 – Pořízení klimatizací do čtyř místností**

Akce dokončena.

**0043693 – Vybudování recepce v hlavní budově**

Akce dokončena.

## **GYM. J.KEPLERA P6**

### **0043293 - Dokončení rekonstrukce šaten**

Akce dokončena.

### **0043529 – Rekonstrukce školních šaten - dodávka skříněk**

Akce dokončena.

### **0043663 – Rekonstrukce podlahy malé tělocvičny**

Akce dokončena.

## **GYM. LITOMĚŘICKÁ P9**

### **0043520 – Výměna kotle ve školní jídelně**

Akce dokončena.

## **GYM.NA PRAŽAČCE P3**

### **0043691 – Rekonstrukce laboratoře fyziky**

Akce probíhá.

## **GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4**

### **0043021 – Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

### **0043612 – Vybudování přístřešku pro jízdní kola**

Akce dokončena.

### **0043687 – Stavební úpravy foyeru školy**

Akce probíhá.

## **GYM. NAD ALEJÍ P6**

### **0043592 – Rekonstrukce plotu sportoviště**

Akce probíhá.

### **0043593 – Rekonstrukce školního hřiště**

Akce dokončena.

### **0043664 – Rekonstrukce WC ve 2. NP**

Akce dokončena.

## **GYM. NAD KAVALÍRKOU P5**

### **0043657 – Rekonstrukce osvětlovací soustavy**

Akce zrušena, je řešeno jinou investiční akcí.

## **GYM. NAD ŠTOLOU P7**

### **0043594 – Rekonstrukce podlahy v dolní tělocvičně**

Akce dokončena.

## **GYM OHRADNÍ P4**

### **0043519 – Přestavba veřejných prostor školy**

Akce dokončena.

### **0043554 – Rekonstrukce učebny biologie**

Akce dokončena.

### **0043694 – Vybavení školy technikou a pomůckami**

Akce dokončena.

## **GYM. POSTUPICKÁ P4**

### **0043162 – Rekonstrukce oken a VZT tělocvičny gymnázia**

Akce dokončena.

### **0043290 – Zateplení vnějšího pláště tělocvičny**

Akce dokončena.

### **0043483 – Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

### **0043591 – Rekonstrukce školního hřiště**

Akce dokončena.

### **0043684 – Pořízení počítačového vybavení**

Akce dokončena.

### **0043685 – Pořízení klimatizačního zařízení**

Akce dokončena.

**0043686 – Pořízení bezp. kamerového systému školy**

Akce dokončena.

**0043737 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu gymnázia**

Akce dokončena.

**GYM. PROF.J.PATOČKY P14**

**0043472 – Dodávka bezpečnostního přístupového systému**

Akce dokončena.

**0043588 – Rekonstrukce velké tělocvičny**

Akce dokončena.

**0043668 – Vybudování EPS a EZS**

Akce dokončena.

**0043708 – Vybudování nové serverovny**

Akce dokončena.

**GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10**

**0043289 – Dodávka a montáž přístřešků**

Akce dokončena.

**GYM.SLADKOVSKÉHO NÁM. P3**

**0043514 – Instalace rozvodů poč. sítě a pořízení tiskárny**

Akce dokončena.

**0043587 – Rekonstrukce školního hřiště**

Akce probíhá.

**0043810 - Studie a projekt opravy a rek. školního hřiště**

Akce probíhá.

**GYM. ČESKOLIPSKÁ P9**

**0043167 – Nákup vybavení školní kuchyně**

Akce dokončena.

**0043571 – Modernizace EZS**

Akce dokončena.

**0043596 – Modernizace vybavení tělocvičen**

Akce probíhá.

**GYM. ŠPITÁLSKÁ P9**

**0043169 - Vybavení třídy interaktivní tabulí**

Akce dokončena.

**0043170 - Vybavení školní kuchyně konvektomatem**

Akce dokončena.

**GYM. ÚSTAVNÍ P8**

**0043510 – Pořízení telefonní infrastruktury**

Akce dokončena.

**0043572 – Zatemnění odborných učeben**

Akce dokončena.

**0043895 - Zatemnění odborných učeben západní strany budovy**

Akce dokončena.

**GYM.MALOSTRANSKÉ, JOSEFSKÁ**

**0043295 – Pořízení velkokapacitního kopírovacího zařízení**

Akce dokončena.

**GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8**

**0043166 – Vybudování bezbariérového přístupu ve škole**

Akce dokončena.

**0043595 – Rekonstrukce škol.hřiště v sever.části pozemku školy**

Akce probíhá.

**GYMNÁZIUM A HUDEBNÍ ŠK.HL.M.PRAHY P3**

**0010834 - EU - Podpora uměl.vzdělávání pro rovné příležitost**

Akce probíhá.

## **GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5**

### **0043063 – Rek. fasády a zařímsových žlabů**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10**

### **0043552 – Obnova gastrotechnologie ve školní kuchyni**

Akce dokončena.

### **0043879 - Pořízení dvou interaktivních tabulí s dataprojektorem**

Akce dokončena.

### **0043880 - Pořízení klavíru**

Akce dokončena.

## **HOBBY CENTRUM 4 P4**

### **0042985 - Zastřeš. víceúčel. hřiště v areálu DDM Bartákova 1200/4, P4**

Po komplikacích z roku 2016 souvisejících s vyřizováním stavebního povolení, byla v roce 2017 instalována na víceúčelové hřiště přetlaková nafukovací hala. Prostředky byly vyčerpány.

## **HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ**

### **0043598 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

## **JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ**

### **0043770 - Vybavení prostoru hudebny**

Akce probíhá.

## **KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI**

### **0043477 – Rekonstrukce schodiště – projekt**

Akce dokončena.

**0043478 – Rekonstrukce fasády a střechy - projekt**

Akce dokončena.

**KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4**

**0043479 – Rekonstr. podlahové krytiny v sálech 503B a 504B**

Akce dokončena.

**MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1**

**0043599 – Rekonstrukce podlahy tělocvičny**

Akce dokončena.

**0043853 - Pořízení plynového chromatografu**

Akce dokončena.

**0043869 - Rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí**

Akce dokončena.

**0043870 - Výměna zatemnění oken, nákup lavic a židlí**

Akce dokončena.

**MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC. BÁRTLOVA P9**

**0043176 – Nákup tří interaktivních tabulí**

Akce dokončena.

**MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8**

**0043174 - Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně**

Akce dokončena.

**OA ČSL DR.E.BENEŠE P2**

**0043696 - Výměna osvětlovacích těles**

Akce probíhá.

**0043697 - Rekonstrukce toalet**

Akce probíhá.



## **OA ČSL.RESSLOVA 5 P2**

### **0043281 - Realizace půdní vestavby - projekt**

Akce probíhá.

### **0043900 - Rekonstrukce prostor uhelny a skladu CO**

Akce probíhá.

## **OA DUŠNÍ P1**

### **0043279 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

## **OA HEROLDOVY SADY P10**

### **0043600 – Vybavení školní posilovny**

Akce dokončena.

### **0043726 – Chlazení kabinetů v1.NP, stav.úpr.vestibulu,chodby**

Akce dokončena.

## **OA HOLEŠOVICE P7**

### **0043601 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

### **0043690 – Rekonstrukce havarijního stavu sklepa**

Akce probíhá.

### **0043720 – Výměna pláště nafukovací haly**

Akce dokončena.

### **0043897 - Revitalizace dvora**

Akce probíhá.

## **OA KUBELÍKOVA P3**

### **0042955 – Rekonstrukce havarijního stavu fasády**

Akce dokončena.

**0043602 – Rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně**

Akce dokončena.

**0043899 - Rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně**

Akce probíhá.

**OU VYŠEHRAD P2**

**0043575 – Rekonstrukce učeben ve 2. NP**

Akce dokončena.

**0043681 – Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna reg.ventilů**

Akce dokončena.

**0043682 – Výměna nevyhovujících zářivkových osv. těles za osv. LED tělesa**

Akce dokončena.

**0043817 - Rek. osvětlení v prostorách prakt.výcviku za LED**

Akce dokončena.

**PPP JABLOŇOVÁ P10**

**0043474 – Výpočetní technika a diagnostické nástroje**

Akce dokončena.

**PPP LUCEMBURSKÁ P3**

**0043753 - Pořízení kamerového systému**

Akce dokončena.

**0043797 - Vybudování dvou nových pracoven**

Akce dokončena.

**SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA**

**0043126 - Rekonstrukce dvora a vjezdu**

Akce dokončena.

**0043547 – Vybudování kybernetického polygonu**

Akce dokončena.

**0043574 – Rekonstrukce školy**

Akce dokončena.

**0043719 – Rekonstrukce dvora vedle víceúčelového hřiště**

Akce dokončena.

**0043748 - Rekonstrukce serverovny**

Akce probíhá.

**0043811 - Pořízení serverů**

Akce dokončena.

**0043872 - Vybudování pracoviště virtuální reality**

Akce probíhá.

**0043902 - Zřízení ukázkového pracoviště IoT**

Akce probíhá.

**0042941 - Vybudování multifunkčního dvora**

Stavba byla v roce 2017 realizována a ukončena.

**SOŠ a SOU PRAHA-ČAKOVICE P9**

**0043523 – Výměna deskového výměníku Alfa Laval**

Akce dokončena.

**0043524 – Výměna výdejních oken ve školní jídelně**

Akce dokončena.

**0043525 – Vybudování nové kabelové přípojky**

Akce probíhá.

**0043526 – Nákup osobního automobilu**

Akce dokončena.

**0043557 – Rekonstrukce podlahy a ležatých rozvodů kanalizace**

Akce dokončena.

**0043816 - Obměna myčky a výdejní vyhřív. vany ve šk. kuchyni**

Akce dokončena.

**0043863 - Pořízení univerzálního robota**

Akce dokončena.

**SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6**

**0043860 - Pořízení pájecí techniky - opravárenské stanice**

Akce dokončena.

## **SOŠ JAROV P9**

### **0043484 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

### **0043561 - Instalace nádrží sběrného systému závlahové vody**

Akce dokončena.

### **0043604 - Rekonstrukce street workout sportoviště**

Akce dokončena.

### **0043752 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu školy**

Akce dokončena.

### **0043806 - Studie revitalizace školní botanické zahrady**

Akce probíhá.

### **0043862 - Pořízení zařízení pro odsávání a zpracování dřev. odpadu**

Akce dokončena.

## **SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA**

### **0043605 – Rekonstrukce zídky a instalace sítí**

Akce dokončena.

### **0043606 – Pořízení a instal.venkovních cvičebně-rehab. prvků**

Akce dokončena.

### **0043613 – Pořízení outdoorových stolů na stolní tenis**

Akce dokončena.

### **0043717 – Pořízení klimatizačního zařízení**

Akce dokončena.

### **0043745 - Pořízení nových vstupních dveří**

Akce dokončena.

## **SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9**

### **0043603 – Rekonstrukce povrchu hřiště**

Akce dokončena.

### **0043659 – Instalace klimatizace v pavilonu B**

Akce dokončena.

**0043660 – Instalace předokenních žaluzií**

Akce dokončena.

**0043661 – Dovybavení filmového studia**

Akce dokončena.

**SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ**

**0043608 – Rekonstrukce venkovního sportoviště**

Akce dokončena.

**SOU GASTRONOMIE P10**

**0043607 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

**0043653 – Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.

**SOU KADEŘNICKÉ P8**

**0043689 – Rek. nebyt. prostor druhého patra budovy školy**

Akce dokončena.

**SOU OHRADNÍ P4**

**0043480 - Výměna střešní krytiny na školním autoservisu**

Akce dokončena.

**0043654 – Pořízení testerů elektronických přístrojů**

Akce dokončena.

**0043655 – Pořízení řetězové dlabačky**

Akce dokončena.

**0043656 – Pořízení automatické olepovačky**

Akce dokončena.

**0043695 – Pořízení zařízení na servis klimatizací**

Akce dokončena.

## **SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4**

### **0043294 - Rekonstrukce výtahu v Domově mládeže**

Akce probíhá.

### **0043858 - Pořízení pákového kávovaru**

Akce dokončena.

## **SOU PRAHA-RADOTÍN**

### **0043142 - Pořízení stavebnice KAIPAN typ "D" a dalšího příslušenství**

Akce dokončena.

### **0043859 - Pořízení diagnostického analyzátoru emisí**

Akce dokončena.

### **0044112 - Učební pomůcky**

Akce dokončena.

## **SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2**

### **0043714 – Sanace vlhkého zdiva a úpravy školního dvora**

Akce dokončena.

### **0043715 – Rekonstrukce větrání učeben podkroví**

Akce dokončena.

### **0043749 - Rekonstrukce vnitřních sportovišť školy**

Akce dokončena.

### **0043788 - Rekonstrukce posilovny**

Akce dokončena.

## **SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10**

### **0043515 – Rekonstrukce obložení stěn kmenových učeben**

Akce dokončena.

### **0043609 – Rekonstrukce dvou tělocvičen**

Akce dokončena.

## **SPŠ NA PROSEKU P9**

### **0043562 – Rekonstrukce jídelny (multifunkční sál)**

Akce dokončena.

### **0043614 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

### **0043615 – Rekonstrukce stěn tělocvičny**

Akce dokončena.

## **SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10**

### **0043201 – Nákup zařízení pro měření strojren. metrologie**

Akce dokončena.

### **0043202 – Vybudování jazykových a multimediálních učeben**

Akce dokončena.

### **0043516 – Rekonstrukce venkovního školního hřiště**

Akce dokončena.

### **0043813 - Vybavení školní jídelny**

Akce probíhá.

### **0043875 - Rekonstrukce EPS, školního rozhlasu a zvonění**

Akce probíhá.

### **0043273 - Havarijní stav výměňkové stanice**

Stavba byla v roce 2017 realizována a ukončena.

## **SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1**

### **0043617 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

## **SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4**

### **0043716 – Rekonstrukce kabelového vedení**

Akce dokončena.

### **0043795 - Rekonstrukce elektro pro učebny 4. NP**

Akce dokončena.

**0043855 - Pořízení interaktivního displeje**

Akce dokončena.

**SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1**

**0043026 - Pořízení klimatizace**

Akce dokončena.

**0043200 - Nákup vybavení pro odbornou výuku**

Akce dokončena.

**0043803 - Vybudování nová učebny ICT**

Akce probíhá.

**0043804 - Rekonstrukce učebny CAM 1**

Akce probíhá.

**0043852 - Pořízení CNC laserové vypalovačky**

Akce probíhá.

**0044094 - Školní WIFI síť s příslušenstvím**

Akce probíhá.

**0044095 - Pořízení univerzální frézky**

Akce probíhá.

**0044096 - Pořízení hoblovky**

Akce probíhá.

**0044097 - Rozšíření jídelny**

Akce probíhá.

**0044098 - Pořízení CNC laserového dělicího centra**

Akce probíhá.

**0044099 - Pořízení výukových panelů**

Akce probíhá.

**SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9**

**0043618 – Instalace větrání tělocvičny**

Akce dokončena.

**0043742 - Rekonstrukce přívodu pro rozvaděč kuchyně**

Akce dokončena.



**0043856 - Pořízení geodetických přijímačů GNSS**

Akce probíhá.

**SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4**

**0043555 – Rekonstrukce prosklení vnitřních příček**

Akce dokončena.

**0043556 – Rekonstrukce venkovních učeben**

Akce dokončena.

**0043597 – Izolace pláště haly**

Akce probíhá.

**0043620 – Revitalizace cyklostezky**

Akce probíhá.

**0043649 – Pořízení konvektomatu**

Akce dokončena.

**0043650 – Pořízení motorového vozidla**

Akce dokončena.

**0043651 – Pořízení vybavení školy**

Akce dokončena.

**0043791 - Výměna serveru školy**

Akce dokončena.

**0043805 - Modernizace vybavení školní kuchyně**

Akce dokončena.

**0043903 - Pořízení serveru pro evidenci klientů SPC**

Akce dokončena.

**SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY WEILOVA P1**

**0043148 - Pořízení stavebnice KAIPAN typ "D" a dalšího příslušenství**

Akce dokončena.

**0043208 – Nákup a instalace nového elektr. zabezp. systému**

Akce dokončena.

**0043621 – Rekonstrukce posilovny DM**

Akce dokončena.

**0043622 – Rekonstrukce posilovny v hlavní budově školy**

Akce dokončena.

**0043623 – Částečná rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

**0043865 - Pořízení geometrie náprav motorových vozidel**

Akce dokončena.

**SŠ – COPTH PODĚBRADSKÁ P9**

**0041547 - EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9**

Akce dokončena.

**0042913 - Instalace bezpečnostních a provozn. systémů školy**

Akce probíhá.

**0043280 - Modernizace odborných učeben**

Akce dokončena.

**0043287 – Rekonstrukce střech a části fasády na budovách dílen**

Akce dokončena.

**0043288 - Odvětrání teoretické zkušebny**

Akce dokončena.

**0043485 – Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0043548 – Adaptace nevyužívaných skladových prostor**

Akce dokončena.

**0043619 – Rekonstrukce venkovního sportoviště**

Akce probíhá.

**0043665 – Pořízení osobního automobilu**

Akce dokončena.

**0043678 – Rek.vytápění obj.autodílny - instalace tepel.čerp. v areálu Poděbradská 508/12**

Akce dokončena.

**0043744 - Adaptace bývalé garáže a výměňkové stanice na posilovnu**

Akce dokončena.

**0043793 - Provedení stavebně techn. průzkumu objektu školy**

Akce dokončena.

**0043794 - Vybavení dílen pro výuku vybraných oborů**

Akce dokončena.

**0043861 - Pořízení jednojehlového šicího stroje**

Akce dokončena.

**0043867 - Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a vody**

Akce dokončena.

**0043892 - Ekologické osvětlení vnějších prostor objektů SŠ-COPTH**

Akce dokončena.

**SŠ DOSTIH. A JEZDECTVÍ P5**

**0043743 - Pořízení nábytku a vybavení prostor školy a domova mládeže**

Akce dokončena.

**SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ**

**0043487 – Příprava objektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0043738 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu Dubečská 34**

Akce probíhá.

**0043815 - Pořízení nových strojů s příslušenstvím**

Akce probíhá.

**0043864 - Pořízení certifikačního přístroje na strukturovanou kabeláž**

Akce dokončena.

**0044093 - Pořízení konvenčních a CNC obráběcích strojů**

Akce probíhá.

**SŠ NÁHORNÍ P8**

**0043209 – Vybudování vstupu ze suterénu již. křídla budovy do přilehlé zahrady**

Akce dokončena.

**SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5**

**0043517 – Instalace odsávání do truhlářských dílen**

Akce dokončena.

**0043521 – Výměna oken v budově Pod Táborem**

Akce dokončena.

**0043624 – Rekonstrukce multifunkčního hřiště**

Akce probíhá.

**0043625 – Instalace venkovní posilovny**

Akce probíhá.

**0043626 – Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis**

Akce probíhá.

**SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10**

**0043291 - Výměna vestavěných skříní a rek.dlažby na chodbách**

Akce dokončena.

**0043292 - Výměna interiérových dveří**

Akce dokončena.

**0043573 – Nákup informačních panelů a kiosků**

Akce dokončena.

**0043627 – Vybudování půdní vestavby**

Akce probíhá.

**0043877 - Pořízení projekčních sestav do učeben**

Akce dokončena.

**0043884 - Úprava zpevněné plochy a výměna podlahových krytin**

Akce probíhá.

**STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2**

**0043271 – Výměna zářivkových osvětlovacích těles za LED osvětlovací tělesa**

Akce dokončena.

**0043658 – Zřízení bezbariér. vstupu a úpravy vstup.vestibulu**

Akce dokončena.

**SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1**

**0043629 – Zbudování horolezecké stěny a nákup sport. lavic**

Akce dokončena.

**0043644 – Zabezpečení vstupů do objektu**

Akce probíhá.

**VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1**

**0043546 – Rekonstrukce fasády budovy Masná 6**

Akce dokončena.

**0043854 - Pořízení hydraulického zátěžového přístroje**

Akce dokončena.

**0043901 - Instalace EPS pro objekty Masná 18 a Masná 8**

Akce probíhá.

**VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1**

**0043628 – Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

**VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7**

**0043216 - Nákup šicích strojů**

Akce dokončena.

**0043285 - Rekonstrukce sociálních zařízení**

Akce dokončena.

**0043481 – Výměna vstupních dveří do budovy - zadní vstup**

Akce dokončena.

**0043894 - Pořízení systému pro digitalizaci oděvních stříhů**

Akce probíhá.

**VOŠ A SPŠ POT. TECHNOL. P2**

**0043475 – Pořízení polarimetru L 1000**

Akce dokončena.

**0043545 – Rekonstrukce a modernizace školního pivovaru**

Akce dokončena.

**0044111 - Učební pomůcky**

Akce dokončena.

## **VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1**

### **0043876 - Akustické oddělení hlavního schodiště**

Akce probíhá.

## **VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3**

### **0043476 – Rek. vnitřních prostor školy - 3. a 4. patro**

Akce dokončena.

### **0043509 – Rekonstrukce vnitřních prostor školy - jižní věž**

Akce dokončena.

### **0043511 – Nákup grafických počítačových monitorů EIZO**

Akce dokončena.

### **0043513 – Rekonstrukce školního dvora u víceúčelového hřiště**

Akce dokončena.

### **0043558 – Pořízení dřevoobráběcích strojů**

Akce dokončena.

### **0043559 – Rekonstrukce pochozí části severního dvora**

Akce dokončena.

### **0043560 – Proj. na výměnu vybraných výplní otvorů ul. fasády**

Akce dokončena.

### **0043645 – Rek. dílen. prostor odd. designu herních předmětů**

Akce dokončena.

### **0043646 – Rek. havar.stavu soc.zařízení v sever.křídle školy**

Akce probíhá.

### **0043647 – Obnova ICT techniky**

Akce dokončena.

### **0043718 – Rekonstrukce školní galerie**

Akce dokončena.

### **0043750 - Výměna vrat do dvora v Ondříčkově ulici 48**

Akce dokončena.

### **0043809 - Výstavba vnějšího výtahu v objektu školy**

Akce probíhá.

**0043873 - Vybavení školy 3D technologií**

Akce dokončena.

**0043874 - Vybavení školního fotografického ateliéru**

Akce dokončena.

**0043898 - Projekt na rekonstrukci dílen, prostor a ateliérů**

Akce probíhá.

**VOŠ ZDRAVOTNICKÁ a SZŠ P4**

**0042619 - Rek.vzduchotechn.pro tělocvičnu a kinosál**

Akce probíhá.

**0043019 - Zateplení zbývající části fasády**

Akce dokončena.

**0043630 – Rekonstrukce podlahy v tělocvičně**

Akce probíhá.

**0043662 – Rekonstrukce studovny**

Akce probíhá.

**VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9**

**0043486 – Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0043634 – Rekonstrukce oplocení hřiště**

Akce dokončena.

**0043746 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu školy**

Akce dokončena.

**0043747 - Zřízení multimediální laboratoře**

Akce dokončena.

**0044100 - Stavební přípravy pro centrum polytechn. výchovy**

Akce dokončena.

**VOŠPg a SOŠPg a GYM. P6**

**0043666 – Rekonstrukce učebny č. 96**

Akce dokončena.

## **ZŠ a SŠ VACHKOVA P10**

### **0042957 – Přístavba školy - cvičební sál**

Akce dokončena.

### **0043038 – Zateplení budovy**

Akce dokončena.

## **ZŠ a SŠ VINOHRADSKÁ P2**

### **0043631 – Rekonstrukce podlahy velké tělocvičny**

Akce dokončena.

### **0043632 – Rekonstrukce víceúčelového hřiště**

Akce dokončena.

## **ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4**

### **0043789 - Rekonstrukce spojovacích chodeb**

Akce dokončena.

## **ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2**

### **0043807 - Pořízení informačních a orientačních panelů**

Akce probíhá.

## **ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6**

### **0042993 - Vybavení pomůckami pro výuku**

Akce dokončena.

## **ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁNÍ P5**

### **0043635 – Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště**

Akce dokončena.

### **0043648 – Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.



**0043698 – Pořízení konvektomatu**

Akce dokončena.

**ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE**

**0043530 – Pořízení systému elektron. ochrany osob a majetku**

Akce dokončena.

**0043814 - Pořízení SW a příslušenství poč. sítě**

Akce dokončena.

**ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ**

**0043633 – Rekonstrukce povrchu hřiště**

Akce probíhá.

**ZŠ,MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10**

**0043551 – Rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a vytápění**

Akce dokončena.

**0043739 - Rekonstrukce nákladních výtahů**

Akce dokončena.

**0043740 - Rekonstrukce fasády a zateplení budov MŠ**

Akce dokončena.

**ZUŠ BISKUPSKÁ P1**

**0042963 - Přístavba učebny včetně klimatizace**

Akce dokončena.

**0043056 – Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.

**0043512 – Vnitřní rek. učeben v půdní vestavbě budovy školy**

Akce dokončena.

**0043882 - Akustická úprava učeben**

Akce probíhá.

## **ZUŠ BOTEVOVA P4**

### **0043507 – Nákup dvou koncertních křidel**

Akce dokončena.

### **0043578 – Zabezpečení objektů ZUŠ včetně poboček**

Akce dokončena.

### **0043790 - Rekonstrukce osvětlení předávací stanice tepla**

Akce dokončena.

### **0043871 - Docházkový systém - objekt Botevova, Školní, Filosofská**

Akce probíhá.

## **ZUŠ DUNICKÁ P4**

### **0043232 - Rekonstrukce přístupových komunikací k objektu**

Akce dokončena.

### **0043508 – Rekonstrukce plynového kotle**

Akce dokončena.

## **ZUŠ JANA HANUŠE P6**

### **0043553 – Nákup učební pomůcky harfy**

Akce dokončena.

### **0043878 - Pořízení koncertního klavíru a cembala**

Akce dokončena.

## **ZUŠ KŘTINSKÁ P4**

### **0043473 – Rekonstrukce kabelových tras**

Akce dokončena.

### **0043679 – EÚO - dozateplení objektu včetně výměny oken v hl. budově**

Akce dokončena.

### **0043680 – EÚO - dozateplení obj. pobočky ZUŠ - Jana Růžičky**

Akce dokončena.

**0043796 - Zateplení obvod. soklů objektu Jana Růžičky 1179**

Akce dokončena.

**0043883 - Zateplení objektu C + D**

Akce dokončena.

**ZUŠ LOUNSKÝCH P4**

**0043724 – Rekonstrukce sociálního zařízení**

Akce dokončena.

**ZUŠ NAD ALEJÍ P6**

**0043234 – Stav.práce a vybav.učebny ateliéru multimed.tvorby**

Akce dokončena.

**ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7**

**0043277 – Stavební úpravy - nová vrátnice**

Akce dokončena.

**ZUŠ TAUSSIGOVA P8**

**0043527 – Nákup koncertního nástroje fagotu**

Akce dokončena.

**0043528 – Nákup zahradního traktoru**

Akce dokončena.

**0043543 – Instalace elektronického zabezpečení**

Akce dokončena.

**0043721 – Pořízení tympánů a hoboje**

Akce dokončena.

**0043722 – Vybavení učebny literárně dramatického oboru**

Akce dokončena.

**0043723 – Akustické obložení učebny hudební nauky**

Akce dokončena.

**0043754 - Pořízení cemballa**

Akce dokončena.

**ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9**

**0043544 – Nákup hudebního nástroje baryton saxofon**

Akce dokončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - FON	2430569	Sociální bydlení v Praze - T	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - HOM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	11 907,61	30 000,00	1 443,00	266,20	18,45			0,00	66 649,39
MHMP - HOM	0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Ne	500 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	499 000,00
MHMP - HOM	0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav.	500 000,00	0,00	20 000,00	22 742,00	18 567,45	81,64			0,00	477 258,00
MHMP - OSI	0008211	Administrativně-technická t	500 000,00	58 734,21	106 000,00	106 000,00	536,53	0,51			0,00	335 265,79
MHMP - OSI	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS A	48 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	43 000,00
MHMP - SCZ	0042870	Pořízení SW - Zdravotnická	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	2 000,00
MHMP - SCZ	0043497	Investiční dotace pro ÚVN r	150,00	0,00	0,00	150,00	108,30	72,20			0,00	0,00
MHMP - SCZ	0043532	Investiční dotace pro lékařs	1 457,50	0,00	0,00	1 457,50	1 457,48	100,00			0,00	0,00
MHMP - SE 4	0043492	Vybud. monitor., sledovací	290,60	0,00	0,00	290,60	290,56	99,99			0,00	0,00
MHMP - SE 4	0043499	Pořízení kombin.sporáku -	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SE 4	0043728	Inv. dotace pro Nadační fon	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043610	Rek.prostor pro pacienty s	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043677	Obnova vybavení oddělení	1 031,50	0,00	0,00	1 031,50	1 031,50	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043889	Upgrade stávající Hyperbar	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043890	Pořízení zdrav.techniky- vz	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044090	Poř. monit. přístroje oběh. f	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044103	Rek.plotu u vjezdové brány	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044104	Rek.přůběžných balkónů na	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR	0043380	Rekonstrukce DDCHM	4 750,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00	4 050,00	561,71	0,00	138,29
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0042852	Pořízení klimatizace pro pfi	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,84	0,00	1 399,16
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043261	Pořízení zubařské soupravy	1 500,00	18,72	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 116,10	0,00	365,18
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043269	Rozvodné skříně - 3. a 6. pa	950,00	4,80	0,00	0,00	0,00	***	0,00	52,29	0,00	892,91
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043374	Úprava vstupních prostor v	4 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 985,05	0,00	0,00	300,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043375	Pořízení systému PACS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043376	Protialkohol.ZS - celková re	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	60,50	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043377	Zřízení centrální šatny zame	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	600,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043378	Server pro PC doktor	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	287,28	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRA	0043379	Aplikátor CO2 formou plync	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0042868	Systém elektronické zdravc	31 710,00	730,71	30 250,00	30 250,00	30 250,00	100,00	29 446,76	0,00	0,00	729,29
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			1 703 474,60	71 396,06	226 845,00	202 749,60	84 848,01	41,85	41 429,58	1 730,95	0,00	1 427 598,01

Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	2300259	Komunitní centrum Husitsk	2 373,27	0,00	0,00	2 373,20	1 859,98	78,37			0,00	0,08

**Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - FON	2310132	Komunitní centrum Protěž	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310145	Komunitní centrum Husitsk	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310151	OKO - mobilní komunitní c	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310157	Nová šance pro poctivou p	331,20	0,00	0,00	331,20	331,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310169	Založení a provoz komunitr	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310170	Sociální podnik - prodej cu	314,20	0,00	0,00	314,20	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310198	Otevřené Paraple	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310202	Komunitní centrum pro pod	367,40	0,00	0,00	367,40	367,25	99,96			0,00	0,00
MHMP - FON	2310205	Rozšíření sociálního podn	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310207	Interkulturní rodinné komu	98,80	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00			0,00	98,60
MHMP - FON	2310208	Sociální podnik Becalel	100,00	0,00	0,00	100,00	45,31	45,31			0,00	0,00
MHMP - FON	2310213	Zaostřeno na práci	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310216	PEXESO POMÁHÁ PŘES P	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310221	Comeflex Accounting - úče	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310226	Rozvoj pro každé dítě	493,20	0,00	0,00	493,20	313,75	63,62			0,00	0,00
MHMP - FON	2310234	Sociální podnik - úklidová f	176,80	0,00	0,00	176,80	176,80	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310242	Kavárna "Přístav" - pracov	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310249	Sociální podnik - Nová šanc	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310252	Založení nového provozu p	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU	2300152	OPPPR -Terénní program p	3 860,40	0,00	0,00	3 500,40	1 929,17	55,11	3 114,07	346,01	0,00	13,99
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			10 552,27	0,00	0,00	10 093,60	7 400,46	73,32	3 114,07	346,01	0,00	112,69

**Správce: 0011 - Daniel Hodek**

MHMP - FON	2030101	OPPPR Chráněné pracoviš	1 710,74	1 567,20	0,00	129,60	23,08	17,81			0,00	13,94
MHMP - FON	2030103	OPPPR Kuchařky bez domc	3 092,50	1 000,00	0,00	1 739,00	738,35	42,46			0,00	353,50
MHMP - FON	2310131	Komunitní centrum Právě t	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310150	S mrtvicí jinak	169,60	0,00	0,00	169,60	169,60	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310162	Komunitní centrum a zahra	729,60	0,00	0,00	729,60	729,49	99,98			0,00	0,00
MHMP - FON	2310171	Vznik sociálního podniku -	232,60	0,00	0,00	232,60	232,59	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310179	Projekt Čoko(z)féra	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310190	Prádelna Collarca	355,40	0,00	0,00	355,40	355,30	99,97			0,00	0,00
MHMP - FON	2310193	Kulturně komunitní centrun	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310219	COMEBACK - charitativní o	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310240	Komunitní centrum InBáze	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310241	Kulturně komunitní centrun	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310253	Čalounický a truhlářský soc	405,60	0,00	0,00	405,60	405,50	99,98			0,00	0,00
MHMP - FON	2410563	Výroba zeleninových chips	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2410566	Pekárna s prodejnou a kav	1 741,80	0,00	0,00	1 741,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2410570	Sociální podnik FOTO ZOU	1 990,20	0,00	0,00	1 990,20	0,00	0,00			0,00	0,00

**Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
MHMP - FON	2410571	Výroba müsli tyčinek v soci	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	1 800,00	90,91			0,00	0,00
MHMP - FON	2410574	Specializované dohledové c	1 597,00	0,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2410576	Audiovizuální centrum Nad	1 726,80	0,00	0,00	1 726,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2430562	Rekonstrukce hospodářské	2 589,20	0,00	0,00	2 589,20	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2430587	Stavební úpravy fary na kor	3 250,20	0,00	0,00	3 250,20	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2430588	Mobilní kancelář La Strada	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2430589	H 4.0 Kulturně - komunitní c	2 637,40	0,00	0,00	2 637,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - HOM	0040423	Rek. DS a novostavba pav.	534 364,86	441 759,14	92 558,00	92 558,00	75 641,91	81,72			0,00	47,72
MHMP - HOM	0043425	Rek. a novost. DS Zahr. Mě	53 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	13 907,88	92,72			0,00	38 000,00
MHMP - OSI	0040040	Domov seniorů Praha 13	254 685,70	11 572,28	4 150,00	4 150,00	115,19	2,78			0,00	238 963,42
MHMP - OSI	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	685,03	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	15 314,97
MHMP - OSI	0041703	Azylový dům Praha 9	140 000,00	3 834,16	3 000,00	2 700,00	0,00	0,00			0,00	133 465,84
MHMP - OSI	0041799	Domov seniorů Dolní Počer	120 000,00	2 994,86	0,00	312,00	11,50	3,69			0,00	116 693,14
MHMP - OSI	0041929	Domov pro seniory Krč II	261 000,00	180,17	10 000,00	10 000,00	359,02	3,59			0,00	250 819,83
MHMP - OSI	0042692	Výstavba domků Odlochovi	35 000,00	521,46	28 500,00	16 500,00	863,67	5,23			0,00	17 978,54
MHMP - OSI	0042871	Půdní vestavba DS Háje	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	20 000,00
MHMP - OSI	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	81,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	359 918,21
MHMP - OSI	0042979	Terezín - rek. objektu Pražs	17 500,00	0,00	16 000,00	300,00	166,77	55,59			0,00	17 200,00
MHMP - OSI	0043424	IP pro kap.05	2 000,00	0,00	2 000,00	1 988,00	0,00	0,00			0,00	12,00
MHMP - OSI	0043469	Nástavba DS Hortenzie - Pa	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043381	Rezerva 2017	65 640,30	0,00	65 640,30	0,00	0,00	***			0,00	65 640,30
MHMP - ZSP	0044105	Pořiz. vozidla a el.varného k	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044106	Pořizení vozidla - K srdci kl	778,00	0,00	0,00	778,00	778,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044107	Pořizení vozidla-Arcidiecez	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00			0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU	0043730	Poř. plavidla pro nízkoprah	32 778,90	0,00	0,00	32 778,90	32 778,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU	2040098	OPPPR Dětská skupina BO	3 289,11	116,16	0,00	1 686,50	79,50	4,71	1 680,81	2 113,94	148,14	-775,63
DOMOV MAXOV	0043383	Výměna vany v rehabilitaci	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	474,68	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0043384	Výměna technologie pro oh	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	450,22	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0043385	Rek. čistírny odpadních vod	1 700,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	386,54	0,00	13,46
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0043422	Zastřešení užitných ploch	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 268,31	0,00	0,00	0,00
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0043423	Pořizení 9 místného autom	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	100,00	854,03	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042929	Zastřešení kavárny	1 800,00	623,03	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 176,59	0,00	0,38
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0042930	Repase historických oken	10 500,00	6 798,45	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 156,85	0,00	2 544,70
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0043404	Repase okenic ve středisku	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 511,62	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0043405	Nákup traktoru pro středisk	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	286,21	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0043406	Rek. podlah kavárny ve stf.	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 192,39	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0043407	Vybudování přístřešku pro	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	100,00	849,38	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠ	0043408	Nákup klimatizačních jednc	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0043415	Rekonstrukce dlažby na ch	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 441,05	0,00	0,00	0,00
DOZP KYTLICE	0043386	Klimatizace do podkroví HE	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	100,00	537,51	0,00	0,00	0,00

**Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
DOZP KYTLICE	0043387	Pořízení 2ks velkokapacitní	368,00	0,00	368,00	368,00	368,00	100,00	343,85	0,00	0,00	0,00
DOZP KYTLICE	0043758	Přístavba dílen čp. 73	6 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	76,84	0,00	0,00	5 600,00
DOZP KYTLICE	0043759	Stavba domu společného s	2 423,60	0,00	0,00	2 423,60	2 423,60	100,00	38,88	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0042939	Rek. zázemí a podpora poh	5 420,00	426,86	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 462,60	0,00	2 530,54
DOZP LEONTÝN	0043249	Instalace náhradního zdroje	2 750,00	2 273,65	0,00	0,00	0,00	***	0,00	455,93	0,00	20,42
DOZP LEONTÝN	0043489	Pořízení vjezdové brány do	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00	429,05	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043494	Rekonstrukce střešních okálů	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	998,58	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043495	Výstavba a rekonstrukce ga	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00	1 402,31	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043563	Rekonstrukce balkonů	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	721,30	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043756	Rekonstrukce okálu 207	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00	78,28	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043757	Instalace interiérového osv	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 486,08	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0042518	Pořízení dětského hřiště	484,00	50,00	434,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	434,00
DOZP SULICKÁ	0043390	Paliativní péče pro osoby s	71 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00	4 449,61	0,00	0,00	57 000,00
DOZP SULICKÁ	0043391	Zřízení amfiteátru	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00	36,30	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043392	Osazení herních a cvičných	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	33,88	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043393	Klimatizační jednotky do re	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	784,75	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043394	Vybud. vnitroareálové komu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	45,98	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043395	Zřízení zahradnických záho	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	30,25	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043702	Pořízení přípojky nízkého n	1 675,90	0,00	0,00	1 675,90	1 675,90	100,00	262,74	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043703	Pořízení EPS	3 100,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	136,27	0,00	0,00	500,00
DS DOBRÍCHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce D	95 500,00	1 771,95	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00	0,00	254,50	0,00	34 973,56
DS DOBRÍCHOVICE	0043887	Pořízení myčky na černé ná	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS DOBRÍCHOVICE	0043888	Zakoupení překapávače káv	89,50	0,00	0,00	89,50	89,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0043412	Stavební úpravy 3.NP včetně	3 528,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	27,58	0,00	0,42
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043260	Instalace kogenerační jedne	7 759,50	3 798,16	5 000,00	3 299,50	3 299,50	100,00	3 298,97	661,84	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043388	Elektr.schodišťová sedačka	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	343,46	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043566	Dodávka plošiny pro invalid	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 080,03	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043567	Průmyslové chladírenské b	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	445,54	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043568	Pořízení průmyslové pračky	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	100,00	171,30	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043760	Dodávka osobního automot	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 288,08	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043761	Dodávka svíslé plošiny P1	2 250,00	0,00	0,00	162,00	162,00	100,00	161,54	0,00	0,00	2 088,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043762	Rekonstrukce lanovkové dr	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	100,00	877,07	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043763	Modernizace PC sítě a prog	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00	100,00	494,98	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043800	Pořízení dezinfikátoru podl	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	100,00	156,09	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043801	Dodávka keramické pece s	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	102,92	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043802	Rekonstrukce kuchyně	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00	117,37	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0042526	Projekt. a realizace požární	26 300,00	129,47	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 170,53
DZR TEREZÍN	0043398	Výměna zvedací vany	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	496,56	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0043705	Pořízení třítroubové pece	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00	83,68	0,00	0,00	0,00
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0043109	Pořiz. záložního zdroje el. e	7 560,00	309,76	0,00	0,00	0,00	***	0,00	129,11	0,00	7 121,13



**Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0043785	Nákup 6ks velkokap. prače	4 598,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0042539	Rekonstrukce obvodového	21 500,00	16 412,42	0,00	5 288,40	5 288,36	100,00	0,00	0,00	0,00	-200,82
DpS CHODOV	0042777	Rek. rozvodů teplé vody	1 700,00	9,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	574,24	0,00	1 116,76
DpS CHODOV	0042778	Rekonstrukce koupelen v b	2 700,00	924,28	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 806,88	0,00	-31,17
DpS CHODOV	0042864	Nákup a montáž signalizace	600,00	299,93	300,00	300,00	300,00	100,00	271,90	0,00	0,00	0,07
DpS CHODOV	0043263	Nákup osmimístního auton	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	936,04	0,00	63,97
DpS CHODOV	0043413	Nákup serveru	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	350,00	19,34	0,00	-19,34
DpS CHODOV	0043414	Rekonstrukce vestibulu	3 500,00	0,00	2 000,00	200,00	200,00	100,00	125,25	0,00	0,00	3 300,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042690	Rek. koupelen a WC v obj.	13 045,50	6 410,45	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 634,21	0,00	0,83
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0042788	Výměna dveří 1-4 NP v obj.	2 350,00	1 265,41	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 083,26	0,00	1,33
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0043120	Rek. chodeb 1.-4.NP obj. Th	4 500,00	1 731,90	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 562,23	0,00	205,87
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0043399	Rek. vstupní haly do budov	3 450,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 163,18	0,00	1 286,82
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0043400	Klimatizace do vybraných n	17 900,00	0,00	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	409,57	0,00	0,00	3 900,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0043401	Výstavba výtahu pro přeprá	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
DpS HORTENZIE	0042845	Obnova plyn. a elektr. zaříz	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 995,85	1 000,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043416	Pořízení osobních automob	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 926,34	0,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043417	Nástavba - rozšíření objekt	50 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	50 000,00
DpS HORTENZIE	0043418	Polohovací postele	4 900,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00	2 316,31	0,00	0,00	2 450,00
DpS HORTENZIE	0043419	Rekonstrukce stávajících v	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	6 268,22	0,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043420	Zabezpečení sesouvajících	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	295,53	0,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043421	Renovace osvětlení	1 500,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	750,00	37,67	0,00	712,33
DpS HÁJE	0042964	Dodávka a montáž výtahu n	1 816,00	33,30	1 556,00	1 556,00	1 556,00	100,00	1 556,00	175,08	0,00	51,62
DpS HÁJE	0043396	Rekonstrukce kuchyně	26 280,00	0,00	8 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	22 893,49	0,00	0,00	2 280,00
DpS HÁJE	0043397	Klimatizace ve společenské	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	100,00	479,31	0,00	0,00	0,00
DpS HÁJE	0043701	Stav. úpravy prostor pro dě	7 300,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00	894,53	0,00	0,00	6 280,00
DpS HÁJE	0043755	Komunikační systém sestra	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00	5 214,73	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0043083	Rek.pracoven zdrav. person	2 400,00	2 183,10	0,00	0,00	0,00	***	0,00	196,02	0,00	20,88
DpS KOBYLISY	0043084	Rek. výměňkové stanice	5 900,00	501,55	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 392,23	0,00	6,23
DpS KOBYLISY	0043389	Evakuační výtahy	13 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00	258,05	0,00	0,00	4 000,00
DpS KOBYLISY	0043564	Pořízení 213ks polohovací	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	13 962,68	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0043565	Rek. provozní budovy a pří	2 501,30	0,00	0,00	2 501,30	2 501,30	100,00	72,60	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0043409	Dorozumivací systém sestř	3 050,00	0,00	2 900,00	3 050,00	3 050,00	100,00	3 015,34	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0043488	Rekonstrukce střešních na bu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 431,37	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0043493	Dodávka a montáž výtahu n	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 481,18	0,00	0,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0042535	Gener.rek. kuchyně a zásob	20 800,00	1 348,09	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 046,43	0,00	13 405,48
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0042775	Rek. střešních obj. Slunečnice	19 600,00	1 952,88	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	4 443,04	0,00	7 204,08
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0043087	Nový systém tláňových hlá	3 000,00	68,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 839,87	931,03	0,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0043088	Adaptace prostor fyzioterap	2 600,00	49,94	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 549,29	0,00	0,77
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0043463	Nákup zahradního traktoru	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	120,00	0,00	10,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0043771	Výměna switchů a vzducho	711,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	211,00

**Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
DpS PYŠELY	0043382	Rek. podkroví, I. a II. patra	23 000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	22 400,00
DpS ĎÁBLICE	0043410	Rekonstrukce chodeb	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	5 995,00
DpS ĎÁBLICE	0043411	Rekonstrukce části stravov	2 964,70	0,00	2 964,70	2 964,70	2 964,70	100,00	67,76	0,00	0,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0043569	Rek. koupelen a poříz. sprc	6 995,00	0,00	0,00	5 995,00	5 995,00	100,00	250,47	0,00	0,00	1 000,00
DpS ĎÁBLICE	0043885	Rekonstrukce jídelny	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0043886	Rekonstrukce ordinace	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00	1 679,89	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSE	0042720	Mechanický zvedák, Setkár	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	65,95	0,00	34,05
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSE	0043402	Telefonní ústředna	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	257,89	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSE	0043403	Předokenní rolety	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	443,53	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSE	0043704	Kolejnicový systém do stf.	216,70	0,00	0,00	216,70	216,70	100,00	216,63	0,00	0,00	0,00
ICOZP HORNÍ POUSTEVNA	0043772	Nákup dodávkového vozidl	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	792,94	0,00	0,00	0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PC	0042517	Výstavba budovy Palata II	385 000,00	2 813,97	186 500,00	186 500,00	108,94	0,06	105,92	686,03	0,00	195 000,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PC	0043786	Dodání TV rozvodů a dopln	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	100,00	457,70	0,00	0,00	0,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek celkem			3 006 837,02	516 498,76	663 698,00	723 113,80	406 495,75	56,21	114 499,58	45 747,64	148,14	1 721 328,71
<b>Celkem</b>			<b>4 720 863,89</b>	<b>587 894,82</b>	<b>890 543,00</b>	<b>935 957,00</b>	<b>498 744,22</b>	<b>53,29</b>	<b>159 043,23</b>	<b>47 824,60</b>	<b>148,14</b>	<b>3 149 039,41</b>

## **KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

### **MHMP - FON**

#### **2030101 - OPPPR Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a p**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – strojní vybavení.

#### **2030103 - OPPPR Kuchařky bez domova**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – gastro vybavení.

#### **2300259 - Komunitní centrum Husitská - výstavba**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení komunitního centra.

#### **2310131 - Komunitní centrum Právě teď**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy komunitního centra.

#### **2310132 - Komunitní centrum Protěž**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310145 - Komunitní centrum Husitská**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310150 - S mrtvicí jinak**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310151 - OKO - mobilní komunitní centrum - Žijeme a bavím**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – trenažér, mobilní zastřešení.

#### **2310157 – Nová šance pro poctivou práci**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, pekařská pec.

#### **2310162 - Komunitní centrum a zahrada RESTO**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, revitalizace zahrady.

#### **2310169 - Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, ne**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – keramická pec.

**2310170 - Sociální podnik - prodej cukrové vaty**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – specializované vozidlo.

**2310171 - Vznik sociálního podniku - Call centrum**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – server.

**2310179 - Projekt Čoko(z)féra**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy a strojní vybavení.

**2310190 - Prádelna Collarca**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310193 - Kulturně komunitní centrum Senior fitness**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310198 - Otevřené Paraple**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – technické zhodnocení multifunkčního sálu, rekonstrukce terasy, revitalizace zahrady.

**2310202 - Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozr**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy komunitního centra pro slabozraké a nevidomé.

**2310205 - Rozšíření sociálního podniku se zaměřením na venko**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – zahradní traktor jako výrobní prostředek v sociálním podniku.

**2310207 - Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské c**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – multimediální minikatedra.

**2310208 - Sociální podnik Becalel**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – automatická řezačka papíru.

**2310213 - Zaostřeno na práci**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – pračka.

**2310216 - PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310219 - COMEBACK - charitativní obchod**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310221 - Comeflex Accounting - účetnictví, daně a správa ne**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výpočetní a kancelářská technika, účetní software.

**2310226 - Rozvoj pro každé dítě**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy komunitního centra.

**2310234 - Sociální podnik - úklidová firma**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – podlahový mycí stroj.

**2310240 - Komunitní centrum InBáze 2020**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310241 - Kulturně komunitní centrum ART na Letné**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310242 - Kavárna "Přístav" - pracovní uplatnění a seberealizace**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy.

**2310249 - Sociální podnik - Nová šance**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – bezbariérový vstup pro imobilní občany.

**2310252 - Založení nového provozu pro sociální podnikání - b**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – technické zhodnocení – úprava sociálního zařízení na bezbariérové.

**2310253 - Čalounický a truhlářský sociální podnik BKLB s.r.o**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR - Šicí průmyslový stroj, Olepovačka hran, Stříhačský stůl, Formátovací pila, Hoblovka s protahem, Fréza na dřevo.

**2410563 - Výroba zeleninových chipsů v sociálním podniku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výrobní linka/strojní vybavení.

**2410566 - Pekárna s prodejnou a kavárnou jako sociální podnik**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – strojní vybavení, vybavení kavárny a prodejny.

**2410570 - Sociální podnik FOTO ZOUL**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – digitální minilab, tisková zařízení, datové úložiště.

#### **2410571 - Výroba müsli tyčinek v sociálním podniku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – strojní vybavení.

#### **2410574 - Specializované dohledové centrum se zapojením osob**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce nemovitosti, IT vybavení call centra.

#### **2410576 - Audiovizuální centrum Nadace ABF 2**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, audiovizuální technika.

#### **2430562 - Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba komunitního centra.

#### **2430569 - Sociální bydlení v Praze - Třeboradicích**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavba bytového domu.

#### **2430587 - Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostel**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce farního centra.

#### **2430588 - Mobilní kancelář La Strada ČR pro obchodované osob**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – automobil typu MPV.

#### **2430589 - H 4.0 Kulturně - komunitní centrum**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce.

### **MHMP- OSI**

#### **0008211 - Administrativně-technická budova ZZS**

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnice "Golem". Příprava stavby v původní lokalitě Troja byla v loňském roce pozastavena z důvodu nesouhlasu Městské části Praha Troja a podané soudní žalobě proti vydanému územnímu rozhodnutí. V roce 2017 se ověřovalo pokračování přípravy stavby v lokalitě rozestavěného komplexu Nová Palmovka na Praze 8. Současně byla vypracována studie na variantní umístění nového objektu ZZS v areálu Polikliniky Prosek na Střížkově.

#### **0040040 – Domov seniorů Praha 13**

Navržený domov seniorů měl sloužit jako pobytové zařízení pro seniory, a zčásti své kapacity také plnit funkci domova se zvláštním režimem. Celková kapacita domova byla 188 lůžek. V letech 2008 a 2012 byla provedena projektová a inženýrská příprava ve stupni územního a stavebního řízení. Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení.

V roce 2017 bylo rozhodnuto o změně zadání – původní záměr vybudování domova seniorů nebude realizován, na pozemku bude připravována nová akce (bytová výstavba). OSI MHMP zajistil proplacení již provedené inženýrské činnosti a přípravu dohod o ukončení stávajících smluvních vztahů. Usnesením RHMP č. 3267 ze dne 19. 12. 2017 byl schválen odpis vynaložených nákladů akce.

#### **0040506 – DPS Nebušice-rozšíření**

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde tři podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu 12 lůžek včetně sociálního zařízení. Dále v tomto modulu vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové přístupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.

V r. 2017 byla příprava stavby ukončena ve fázi podání žádosti o územní rozhodnutí z důvodů nových požadavků MČ Praha Nebušice na řešení dostavby DPS Nebušice a z toho vyplývající potřeby komplexního přepracování všech stupňů projektové dokumentace.

#### **0041703 – Inkubátor pro sociální podnikání**

Původním záměrem využití tohoto objektu byl provoz chráněných dílen. Jednalo se o dvoupodlažní budovu. V 1. NP objektu měl být provoz chráněných dílen a ve 2.NP další díleč drobné podnikatelské skupiny s obdobným zaměřením. Provoz chráněných dílen předpokládal vytvoření pracovního prostředí, včetně zázemí pro 20 zaměstnanců a kancelářské prostory terapeutů, mistrů a vedení.

MČ Praha 9 požádala o změnu využití tohoto objektu na azylový dům, tato změna byla odsouhlasena, a bude přepracované zadání stavby. V roce 2017 OSI MHMP ve spolupráci s MČ Praha 9 a ZSP MHMP připravili podklady pro změnu akce na azylový dům.

#### **0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice**

Jedná se o výstavbu domova pro seniory v MČ Praha Dolní Počernice, v oblasti ulic Bakurina a Za Luhem a to včetně řešení dopravy v klidu a klidové zóny. V r. 2010 byla zahájena projekční příprava (DUR) a v roce 2013 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.

V roce 2017 probíhala investorská příprava stavby.

#### **0041929 – Domov pro seniory Krč II**

Z důvodu získání další kapacity 100 lůžek je připravována výstavba nového pavilonu v cílové skupině seniorů. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místností údržby i pro pokrytí potřeb budoucím domovem pro seniory. Z důvodu nových požadavků je nutné přepracování dokumentace zejména z hlediska požadovaných standardů a legislativy.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil nezbytné navýšení celkových investičních nákladů. Dále bylo požádáno a zahájeno společné stavební řízení a řízení o povolení k nakládání s vodami na vodní dílo (vsakovací voštinové těleso). Byla provedena 1. etapa kácení a výsadba 10 ks dřevin dle „Rozhodnutí“ o změně rozhodnutí podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

#### **0042692 – Výstavba domků Odlochovice**

Výstavba domků Odlochovice zahrnuje tři objekty pro bydlení klientů Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Každý objekt má charakter rodinného domku a je určen pro jednu skupinu (domácnost) klientů. Jedná se o novou výstavbu v sousedství stávajícího areálu Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích.

V lednu 2017 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem CETUS PLUS, a.s., část prostředků byla čerpána na proplacení výkonu administrátora veřejné zakázky. Zhotovitel zahájil v březnu 2017 stavební práce, ale v dubnu 2017 byla stavba ze strany investora zastavena z důvodu požadavků zhotovitele na proplacení víceprací překračující limit vyplývající ze zákona 136/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na stavbě byla provedena část zemních prací a výstavba části venkovní kanalizace, které byly po ukončení smlouvy o dílo zhotoviteli proplaceny.

#### **0042871 – Půdní vestavba DS Háje**

Jedná se o rozšíření domova pro seniory v půdním prostoru budovy. Rekonstrukcí dojde k navýšení lůžkové kapacity sociální služby domova seniorů a to zejména pro osoby trpící Parkinsonovou nemocí. Budou zde vybudovány nové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, technické zázemí, společenský prostor a prosklená sesterna. V rámci této výstavby dojde i k vybudování nových prostor ubytovny pro zaměstnance.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil výběr příkazníka a zpracování finálního návrhu studie proveditelnosti, který bude odsouhlasen ZSP MHMP a DS Háje.

#### **0042872 – Dům seniorů Bohnice**

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita budovy je 250 lůžek. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena výstavbou etapy 0001 – objekt 4.

V roce 2017 OSI MHMP připravoval výběrová řízení na projektanta a příkazníka.

#### **0042979 – Terežín – rek. objektu Pražská**

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, byl využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terežín. Nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je pro nevyhovující stav nevyužíván a jeho stávající kapacita je 11 klientů. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 28 klientů. Rekonstrukcí zároveň bude vytvořeno samostatného oddělení s vyšší samostatností klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo jednou prodlouženo.

V roce 2017 OSI MHMP zajistil dopracování úprav dokumentace pro výběr zhotovitele dle požadavku odboru ZSP MHMP. Byl vybrán příkazník stavby a v přípravě je výběrové řízení na zhotovitele stavby.

#### **0043258 – Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská**

Výjezdové stanoviště záchranné služby je navrženo v samostatném objektu (objekt D), který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m<sup>2</sup>. Pro všechny objekty (A – D) byla již zpracována dokumentace pro stavební povolení.

Vzhledem k překážkám z případného dvojího investorství HMP a HZS hl. m. Prahy (přepracování projektu, nová žádost o územní řízení a stavební povolení) a dále vzhledem k neschválení připravené smlouvy o právu stavby ze strany Ministerstva vnitra byla příprava akce pozastavena s tím, že stavbu bude realizovat HZS hl. m. Prahy.

V roce 2017 OSI MHMP vedl jednání o investorství akce a o převodu akce na HZS hl. m. Prahy.



### **0043469 – Nástavba DS Hortenzie-Pakoměřice**

Stavební úpravy stávajícího objektu domova pro seniory budou provedeny za účelem rozšíření kapacity zařízení. Rozšíření kapacity spočívá v přestavbě části stávajícího objektu, vybudování nové budovy a nástavbě dvou podlaží nad další částí budovy. Kapacita bude navýšena o 24 lůžek. Součástí akce je i úprava parkoviště a venkovních ploch areálu.

V roce 2017 OSI MHMP zajišťoval podklady pro výběr projektanta. Stavební program byl redukován odborem ZSP MHMP pouze na úpravu parkování, dopravního řešení a úpravy venkovních ploch. Tento rozsah zadání je projednáván a doposud nebyl odsouhlasen.

## **MHMP - SCZ**

### **0042870 – Pořízení SW – Zdravotnická dokumentace**

Finanční prostředky jsou plánovány na pořízení softwaru, který by zajišťoval evidenci, klasifikaci a archivaci zdravotnické dokumentace, kterou odbor SCZ přebírá dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že z příslušných právních předpisů nejsou zřejmě všechny podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, nebylo dosud možné oddělením zdravotnictví realizovat tuto veřejnou zakázku, a proto byly finanční prostředky převedeny do roku 2018.

### **0043497 – Investiční dotace pro ÚVN na nákup přístroje EKG**

Finanční prostředky byly poskytnuty smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb – Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze na zajištění a provoz lékařské pohotovostní služby. Z poskytnuté účelové investiční dotace výše uvedený poskytovatel zdravotních služeb zakoupil přístroj pro záznam a přenos EKG, který je zásadní při diagnostice a ošetření pacienta se závažným poškozením srdce nebo podezřením na něj.

### **0043532 – Investiční dotace pro lékařskou pohotovostní službu**

Finanční prostředky byly poskytnuty níže uvedeným smluvním poskytovatelům zdravotních služeb na zajištění a provoz lékařské pohotovostní služby.

Fakultní nemocnice v Motole z poskytnuté účelové investiční dotace 775 000 Kč zakoupila ultrazvukový přenosný přístroj se dvěma sondami, přístroj pro záznam a přenos EKG a infuzní pumpy. Dovybavení uvedenými přístroji pomůže zajistit rychlejší diagnostiku a zároveň zrychlí, ale i zkvalitní péči poskytnutou v rámci LPS.

Nemocnice Na Bulovce z poskytnuté účelové investiční dotace 366 478 Kč zakoupila Streptest pro rychlou diagnostiku streptokokové infekce, ultrazvukový přístroj sloužící pro rychlou akutní diagnostiku a alkoholtestr. Jmenované technické vybavení se zaměřuje na diagnostické přístroje a zvýší kvalitu zdravotní péče poskytovanou v rámci lékařské pohotovostní služby, a to jak v oboru všeobecného praktického lékařství, tak v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

Thomayerova nemocnice z poskytnuté účelové investiční dotace 316 000 Kč zakoupila diagnostický přístroj QuickRead Go, Urisyst analyzátor moči, přístroj pro záznam a přenos EKG a žaluzie do ambulancí LPS. Toto přístrojové a technické vybavení LPS bude sloužit jednak k rychlejší a přesnější diagnostice u pacientů a zefektivní následnou cílenou léčbu.

## **MHMP – HOM**

### **0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce**

Rozpočet u této akce byl navýšen usn. RHMP č. 229 ze dne 7. 2. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016 ve výši 5 443 tis. Kč, dále byl snížen o prostředky převedené do r. 2018 usn. ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 ve výši 34 000 tis. Kč. Čerpání za sledované období činilo 18,5 %, prostředky byly vynaloženy na PD pro územní řízení. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí k umístění stavby, nemohla být zpracována dokumentace pro provedení stavby, a proto ani nebylo přistoupeno k vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

### **0042548 – Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce**

Rozpočet u této akce byl navýšen usn. RHMP č. 229 ze dne 7. 2. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016 ve výši 5 000 tis. Kč, dále byl snížen o prostředky převedené do r. 2018 usn. ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 ve výši 14 000 tis. Kč. Za sledované období nebylo vykázáno žádné čerpání. Probíhala administrace veřejné zakázky užším řízením, kdy nebyly doručeny kompletní nabídky a byly tedy zaslány výzvy k jejich doplnění.

### **0042549 – Nem. Na Bulovce – rek. pavilonu č. 5 chirurgie**

Rozpočet u této akce byl navýšen usn. RHMP č. 229 ze dne 7. 2. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016 ve výši 2 742 tis. Kč. Čerpání prostředků za sledované období činilo 81,6% UR. Byl hrazen průzkum, studie stavby a ověřovací studie stavby a dále byla placena dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí. Nyní následuje zpracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, zpracování kontrolního rozpočtu a příprava veřejné zakázky na zhotovitele.

### **0040423 - Rek. DS a novostavba pav. F a C**

Ve sledovaném období činilo čerpání 81,7 UR, prostředky byly vynaloženy na stavební práce na rekonstrukci stávajících pavilonů A, B a C. Probíhá kolaudační řízení a proces předávání stavby.

### **0043425 – Rek. a novostavba DS Zahr. Město-pozastávky**

Na této akci byly vynaloženy prostředky na uvolnění již splatných pozastávek, čerpání činilo 92,7 % UR. Dále byla částka 15 000 tis. Kč převedena usn. ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do r. 2018.

## **MHMP – SE 4**

### **0043492 - Vybud. monitor., sledovacího a zabezpeč.systému Ad**

Akce dokončena.

### **0043499 - Pořízení kombin.sporáku - INVdotace pro MŠ Semínko**

Akce dokončena.

### **0043728 - Inv. dotace pro Nadační fond Kapka Naděje - přísp.**

Akce dokončena.

## **MHMP – ZSP**

### **0043610 Rek. prostor pro pacienty s podezřením na TBC**

Akce dokončena.

### **0043677 Obnova vybavení oddělení šestinedělí**

Akce dokončena.

### **0043889 - Upgrade stávající Hyperbarické komory - Nem.Na Hom**

Akce dokončena.

### **0043890 - Pořízení zdrav.techniky- vzdušné lůžko pro pacient**

Akce dokončena.

### **0044090 - Poř. monit. přístroje oběh. funkcí - inv. dotace p**

Akce dokončena.

### **0044103 - Rek.plotu u vjezdové brány pro sanitní vozy-Thomay**

Akce dokončena.

### **0044104 - Rek.průběžných balkónů na pavilonu U-Thomayerova n**

Akce dokončena.

### **0043381 - Rezerva 2017**

Akce dokončena.

### **0044105 - Pořiz.vozidla a el.varného kotle-Naděje**

Akce dokončena.

### **0044106 - Pořízení vozidla - K srdci klíč ops**

Akce dokončena.

### **0044107 - Pořízení vozidla-Arcidiecezní charita Praha**

Akce dokončena.

## **Dětský domov CH. Masarykové**

### **0043380 - Rekonstrukce DDCHM**

Akce dokončena.

## **Městská poliklinika Praha**

### **0042852 - Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. -3. patro**

Akce dokončena.

### **0043261 - Pořízení zubařské soupravy**

Akce dokončena.

### **0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky**

Akce probíhá. V rámci akce obnova stávajících elektrických rozvaděčů v 3. a 6. poschodí polikliniky byla v roce 2017 zahájena příprava zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele rozvodných skříní vč. montáže. Z legislativních důvodů a požadavků BOZP a PO na zvýšenou bezpečnost elektroinstalací ve zdravotnických zařízeních byla vypracovaná technická zpráva vč. výkresové dokumentace projektu, které tvoří nedílnou přílohu zadávací dokumentace, dne 14. 12. 2017 postoupena ještě na vyjádření a ke schválení Technické inspekci ČR, která je státní autoritou s danou odbornou kompetencí.

### **0043374 - Úprava vstupních prostor vč. informačního systému**

Akce probíhá. Akce rekonstrukce vstupních prostor - vestibulu polikliniky se v roce 2017 realizovala a dne 28. 12. 2017 byla přejímacím protokolem převzata se soupisem vad a nedodělků nebránícím užívání. Z důvodu dokončit odstranění vad a nedodělků je v roce 2018 potřeba pokračovat v zajištění technického dozoru investora a autorského dozoru v potřebném rozsahu.

### **0043375 - Pořízení systému PACS**

Akce probíhá. Akce na pořízení systému pro přenos, správu, archivaci a zobrazení obrazové dokumentace nebyla, po provedené rešerši trhu a legislativy, v roce 2017 realizována a to z důvodu nezbytného rozšíření akce nově o požadavky GDPR v roce 2018.

### **0043376 - Protialkohol. ZS – celková rekonstrukce**

Akce probíhá. Akce na pořízení systému pro přenos, správu, archivaci a zobrazení obrazové dokumentace nebyla, po provedené rešerši trhu a legislativy, v roce 2017 realizována a to z důvodu nezbytného rozšíření akce nově o požadavky GDPR v roce 2018.

### **0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců**

Akce probíhá. Akci nebylo možné z provozních důvodů v roce 2017 zrealizovat. Finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením převedeny do roku 2018.

### **0043378 - Server pro PC doktor**

Akce dokončena.

### **0043379 - Aplikátor CO2 formou plynových injekcí**

Akce nebyla a nebude realizována. Finanční prostředky nebyly v roce 2017 organizaci zaslány.

## **Zdravotnická záchranná služba HMP**

### **0042868 - Systém elektronické zdravotnické dokumentace**

Akce dokončena.

## **Centrum sociálních služeb Praha**

### **2300152 - OPPPR terénní program pro osoby bez přístřeší**

Akce probíhá. Vlastní realizace akce byla již dokončena, předpokládaný termín vyúčtování je rok 2018.

### **2040098 - OPPPR Dětská skupina BONA**

Akce probíhá. Vlastní realizace akce byla již dokončena, předpokládaný termín vyúčtování je rok 2018.

### **0043730 - Poř. plavidla pro nízkoprahové denní centrum**

Akce probíhá. Z důvodu časově náročného zpracování technické specifikace plavidla a požadavků na vnitřní uspořádání plavidla pro potřeby nízkoprahového denního centra, která je součástí veřejné zakázky, byla veřejná zakázka zahájena až v prosinci 2017. Vyhodnocení a realizace veřejné zakázky proběhne v roce 2018.

## **Domov Maxov**

### **0043383 - Výměna vany v rehabilitaci**

Akce dokončena.

### **0043384 - Výměna technologie pro ohřev TUV v obj. čp. 181**

Akce dokončena.

### **0043385 - Rek. čistírny odpadních vod**

Akce dokončena.

## **Domov soc. služeb Vlašská**

### **0042929 - Zastřešení kavárny**

Akce dokončena.

### **0042930 - Repase historických oken**

Akce dokončena.

### **0043404 - Repase okenic ve středisku Vlašská**

Akce dokončena.

### **0043405 - Nákup traktoru pro středisko Doubravčany**

Akce dokončena.

### **0043406 - Rek. podlah kavárny ve stř. Vlašská**

Akce dokončena.

### **0043407 - Vybudování přístřešku pro vozidla ve stř. Vlašská**

Akce dokončena.

### **0043408 - Nákup klimatizačních jednotek**

Akce dokončena.

## **Domov Svojšice**

### **0043415 - Rekonstrukce dlažby na chodbách**

Akce dokončena.

## **DOZP – Kytlice**

### **0043386 - Klimatizace do podkroví HB**

Akce ukončena.

### **0043387 - Pořízení 2 ks velkokapacitních praček**

Akce ukončena.

### **0043758 - Přístavba dílen čp. 73**

Akce probíhá. Organizaci se z časových důvodů dosud nepodařilo získat stavební povolení. Akce bude pokračovat v roce 2018.

### **0043759 - Stavba domu společného setkávání čp. 26**

Akce probíhá. Organizaci se dosud nepodařilo získat stavební povolení, a proto dosud neproběhlo výběrové řízení na stavební práce. Akce bude pokračovat v roce 2018.

## **DZOP Leontýn**

### **0042939 - Rek. zázemí a podpora pohybu klientů**

Akce probíhá. Jedná se o akci, ve které dochází k rekonstrukci kuchyněk a koupelen v několika objektech organizace a dále pak se jedná o vybudování několika bezbariérových vstupů. Akce je pro svou obsáhlost s ohledem na provoz poskytované sociální služby rozdělena do 3 let (2016 – 2018). V roce 2016 byly finanční prostředky čerpány na projektové dokumentace a na první rekonstrukci kuchyňky bydlení 3B na hlavní budově. V roce 2017 byly čerpány finanční prostředky na rekonstrukci koupelen a kuchyněk. Do roku 2018 zbývá realizace bezbariérových vstupů.

#### **0043249 - Instalace náhradního zdroje**

Akce dokončena.

#### **0043489 - Pořízení vjezdové brány do areálu okálů**

Akce dokončena.

#### **0043494 - Rekonstrukce střech okálů 205 a 210**

Akce dokončena.

#### **0043495 - Výstavba a rekonstrukce garáží**

Akce dokončena.

#### **0043563 - Rekonstrukce balkónů**

Akce dokončena.

#### **0043756 - Rekonstrukce okálu 207**

Akce probíhá. V roce 2017 byl vybrán dodavatel a byla uhrazena projektová dokumentace. Dodavatel využil možnost zahájit vlastní stavební práce až v roce 2018, neboť ve výběrovém řízení bylo ukončení akce plánováno až na květen 2018.

#### **0043757 - Instalace interiérového osvětlení**

Akce dokončena.

### **DOZP Rudné u Nejdku**

#### **0043422 - Zastřešení užitných ploch**

Akce dokončena.

#### **0043423 - Pořízení 9 místného automobilu 4x4**

Akce dokončena.

### **DOZP Sulická**

#### **0042518 - Pořízení dětského hřiště**

Akce probíhá. V současné době bylo vyčerpáno pouze na projekt a probíhají administrativní úkony pro zajištění vlastnictví pozemku, na kterém má být akce realizována.

#### **0043390 - Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením**

Akce probíhá. V roce 2017 proběhly přípravné práce a bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Z časových důvodů (lhůty pro jednotlivá povolení byly ze strany Stavebního úřadu porušovány) nebylo možné zrealizovat veřejnou zakázku, která tedy proběhne během února 2018. Samotná realizace stavby by měla být zahájena v dubnu 2018 a bude trvat cca 12 měsíců.

#### **0043391 - Zřízení amfiteátru**

Akce probíhá. V současné době bylo vyčerpáno pouze na projekt a probíhají administrativní úkony pro zajištění vlastnictví pozemku, na kterém má být akce realizována.

#### **0043392 - Osazení herních a cvičných prvků**

Akce probíhá. V současné době bylo vyčerpáno pouze na projekt a probíhají administrativní úkony pro zajištění vlastnictví pozemku, na kterém má být akce realizována.

#### **0043393 - Klimatizační jednotky do rek. odděl. C a E**

Akce dokončena.

#### **0043394 - Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl.**

Akce probíhá. V současné době bylo vyčerpáno pouze na projekt a probíhají administrativní úkony pro zajištění vlastnictví pozemku, na kterém má být akce realizována.

#### **0043395 - Zřízení zahradnických záhonů**

Akce probíhá. V současné době bylo vyčerpáno pouze na projekt a probíhají administrativní úkony pro zajištění vlastnictví pozemku, na kterém má být akce realizována.

#### **0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí**

Akce probíhá. Proběhlo výběrové řízení na projekt a realizaci projektu, kdy by mělo dojít k vymístění transformátoru z cizího pozemku. Organizace musí zajistit nový přívod nízkého napětí, a to prostřednictvím připojení k běžné síti. Při vytváření projektu nastal problém s pozemky, přes které má vést kabeláž pro přívod nízkého napětí. Z tohoto důvodu se celá akce zdržela.

#### **0043703 - Pořízení EPS**

Akce probíhá. Byla realizována veřejná zakázka na samotnou realizaci akce, avšak vybraný subjekt se opozdil s dodáním (ze strany DOZP dojde po dokončení akce k vyčíslení výše penalizace). Akce by měla být dokončena v průběhu ledna a odzkoušena a uvedena do plného provozu do konce února 2018.

### **DS Dobřichovice**

#### **0042536 -Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice**

Akce probíhá a je na konci I. fáze, tzn. proběhly projekční a inženýrské činnosti I. stupně dokumentace v návaznosti na doporučený postup č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. Organizace čeká na ukončení procesu získání stavebního povolení. Následovat bude realizace stavby přístavby a rekonstrukce. Ukončení realizace akce je plánováno na rok 2020.

#### **0043887 - Pořízení myčky na černé nádoby**

Akce probíhá. Výběrové řízení na tuto akci proběhlo v listopadu 2017. Vítězný dodavatel nebyl schopen dodržet podmínky smlouvy ze dne 29. 11. 2017 a Domov pro seniory od smlouvy odstoupil. V I. Q roku 2018 bude vypsáno nové výběrové řízení.



### **0043888 - Zakoupení překapávače kávy a čaje**

Akce probíhá. Výběrové řízení na tuto akci proběhlo v listopadu 2017 a realizována byla na přelomu roku 2017 a 2018. Spuštění do provozu proběhlo na konci roku 2017, ale fakturu dodavatel zaslal až v lednu 2018. Úhradou faktury bude akce dokončena.

## **DS Heřmanův Městec**

### **0043412 - Stavební úpravy 3. NP včetně výtahu**

Akce dokončena.

## **DZR Krásná Lípa**

### **0043260 - Instalace kogenerační jednotky na budově P4**

Akce dokončena.

### **0043388 - Elektr. schodišťová sedačka na P1**

Akce dokončena.

### **0043566 - Dodávka plošiny pro invalidy**

Akce dokončena.

### **0043567 - Průmyslové chladírenské boxy**

Akce dokončena.

### **0043568 - Pořízení průmyslové pračky na 10 kg**

Akce dokončena.

### **0043760 - Dodávka osobního automobilu vč. příslušenství**

Akce dokončena.

### **0043761 - Dodávka svislé plošiny P1**

Akce probíhá. V roce 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení a započala realizace akce, která bude dokončena v roce 2018.

### **0043762 - Rekonstrukce lanovkové dráhy a kabiny**

Akce dokončena.

### **0043763 - Modernizace PC sítě a program. vybavení**

Akce dokončena.

### **0043800 - Pořízení dezinfikátoru podložních mís**

Akce dokončena.

### **0043801 - Dodávka keramické pece s příslušenstvím**

Akce dokončena.

### **0043802 - Rekonstrukce kuchyně**

Akce probíhá. Do konce roku 2017 byl financován projekt na modernizaci vzduchotechniky a montáž klimatizační jednotky. Realizace vlastní investiční akce proběhne v roce 2018.

## **DZR Terezín**

### **0042526 - Projekt. a realizace požární signalizace**

Akce probíhá. V roce 2016 byla zhotovena projektová dokumentace. Výběrové řízení bylo složité a doplňující řízení se protahovalo celkem čtyřikrát. Akce by měla být dokončena v roce 2018.

### **0043398 - Výměna zvedací vany**

Akce dokončena.

### **0043705 - Pořízení třítrubové pece**

Akce dokončena.

## **DpS ZAHRADNÍ MĚSTO**

### **0043109 - Pořiz. záložního zdroje el. energie**

Akce probíhá. V roce 2017 došlo na základě výsledku výběrového řízení k uzavření smlouvy o dílo. Z důvodu sporného stanoviska smluvních stran ohledně předmětu díla, nebyla akce v roce 2017 realizována. Akce bude pokračovat v roce 2018.

### **0043785 - Nákup 6ks velkokap. praček a 3ks sušiček**

Akce probíhá. Vzhledem k posunutí termínu dokončení výstavby pavilonu F a rekonstrukce pavilonů A, B, C, nebylo možné akci v roce 2017 zrealizovat.

## **DpS Chodov**

### **0042539 - Rekonstrukce obvodového pláště budovy A**

Akce dokončena.

### **0042777 - Rek. rozvodů teplé vody**

Akce dokončena.

### **0042778 - Rekonstrukce koupelen v budově A a B**

Akce dokončena.

### **0042864 - Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B**

Akce dokončena.

### **0043263 - Nákup osmimístného automobilu**

Akce dokončena.

### **0043413 - Nákup serveru**

Akce dokončena.

### **0043414 - Rekonstrukce vestibulu**

Akce probíhá. V roce 2017 byly udělány sondy skladeb podlah, provedeno odborné zaměření a byla zpracována projektová dokumentace včetně výkazů výměr. Zpracování PD bylo velice komplikované, prvotní řešení nebyla optimální a hledaly se jiné možnosti realizace. V současné době probíhá příprava výběrového řízení s předpokladem realizace akce v roce 2018.

## **Domov pro seniory Elišky Purkyňové**

### **0042690 - Rek. koupelen a WC v obj. Thákurova**

Akce dokončena.

### **0042788 - Výměna dveří 1-4 NP v obj. Thákurova**

Akce dokončena.

### **0043120 - Rek. chodeb 1.-4. NP obj. Thákurova**

Akce dokončena.

### **0043399 - Rek. vstupní haly do budovy Thákurova**

Akce pokračuje z vlastních zdrojů organizace.

### **0043400 - Klimatizace do vybraných místností v ul. Cvičebná**

Akce probíhá. Z důvodu složitosti a opakování výběrového řízení se posunul termín zahájení i dokončení investiční akce. Vybraná firma bude fakturovat až po celkovém dokončení a předání díla, což je předpokládáno v roce 2018.

### **0043401 - Výstavba výtahu pro přepravu jídel**

Akce dokončena.

## **Domov pro seniory Hortenzie**

### **0042845 - Obnova plyn. a elektr. zařízení**

Akce dokončena.

### **0043416 - Pořízení osobních automobilů**

Akce dokončena.

### **0043417 - Nástavba – rozšíření objektu**

Akce byla převedena na odbor strategického investora MHMP a je připravována jako investiční akce 43469 „Nástavba DS Hortenzie – Pakoměřice“.

#### **0043418 - Polohovací postele**

Akce probíhá. Tato akce je rozložena do dvou let. V roce 2017 byla realizována veřejná zakázka a uhrazena první část (30 polohovatelných lůžek). Akce pokračuje v roce 2018 nákupem zbývajících 35 lůžek.

#### **0043419 - Rekonstrukce stávajících výtahů**

Akce dokončena.

#### **0043420 - Zabezpečení sesouvajícího svahu**

Akce probíhá. Při realizaci akce bylo při výkopových pracích objeveno vedení části distribučního zařízení určené k dodávce elektrické energie. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 bude dodavatelem ČEZ Distribuce v organizaci probíhat přeložka distribučního zařízení, byla investiční akce v roce 2017 přerušena s tím, že bude realizována a dokončena až v roce 2018.

#### **0043421 - Renovace osvětlení**

Akce probíhá. Akce je rozložena do dvou let a v roce 2018 bude probíhat druhá etapa.

### **Domov pro seniory Háje**

#### **0042964 - Dodávka a montáž výtahu na budově A1**

Akce dokončena.

#### **0043396 - Rekonstrukce kuchyně**

Akce probíhá. Dle smlouvy o dílo byl stanoven termín dokončení díla v lednu 2018. V současné době probíhá předání a převzetí díla a následně budou proplaceny zbývajících faktury.

#### **0043397 - Klimatizace ve společenském sále**

Akce dokončena.

#### **0043701 - Stav. úpravy prostor pro dětskou skupinu**

Akce probíhá. Dle uzavřené smlouvy je termín dokončení březen 2018. Bylo provedeno vybourání vnitřních příček, dozdní příček a nové rozvody elektroinstalace a probíhá zazdívání zárubní dveří.

#### **0043755 - Komunikační systém sestra - klient na budově B**

Akce dokončena.

### **Domov pro seniory Kobyličky**

#### **0043083 - Rek. pracoven zdrav. personálu**

Akce dokončena.

#### **0043084 - Rek. výměňkové stanice**

Akce dokončena.

#### **0043389 - Evakuační výtahy**

Akce probíhá. V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace. K posunu realizace došlo vzhledem k nutnosti částečného přepracování této dokumentace u evakuačních cest – z důvodu zajištění bezproblémového provozu na jednotlivých odděleních. Předpokládaný termín zahájení je I. čtvrtletí 2018.

#### **0043564 - Pořízení 213 ks polohovacích postelí**

Akce dokončena.

#### **0043565 - Rek. provozní budovy a přístupové cesty**

Akce probíhá. V roce 2017 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce se posunula do roku 2018 vzhledem k tomu, že pro příjezdovou cestu byla nezbytná změna územního rozhodnutí a tato změna nebyla do konce roku 2017 příslušným úřadem provedena.

### **DpS Malešice**

#### **0043409 - Dorozumivací systém sestra-pacient na B/1**

Akce dokončena.

#### **0043488 - Rekonstrukce střech na budově A č.p. 578**

Akce dokončena.

#### **0043493 - Dodávka a montáž výtahu na budově A č.p. 578**

Akce dokončena.

### **DpS Nová slunečnice**

#### **0042535 - Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor – Slunečnice**

Akce probíhá. V roce 2017 proběhla plánovaná výběrová řízení na stavební část, na dodávky technologií a na náhradní stravování po dobu rekonstrukce. Bohužel, ve VŘ na náhradní stravování nesplnil kvalifikaci ani jeden z uchazečů a ve VŘ na dodávku technologií došlo k námitkám vyloučeného účastníka, čímž se datum zahájení stavby protáhlo. V současnosti je stavba ukončena a probíhá osazování technologií. Předpokládaný termín předání díla je duben 2018.

#### **0042775 - Rek. střech obj. Slunečnice**

Akce dokončena.

#### **0043087 - Nový systém tísňových hlásičů**

Akce dokončena.

#### **0043088 - Adaptace prostor fyzioterapie**

Akce dokončena.

#### **0043463 - Nákup zahradního traktoru**

Akce dokončena.

**0043771 - Výměna switchů a vzduchotech. do serveroven**

Akce dokončena.

**DpS Pyšely**

**0043382 - Rek. podkroví, I. a II. patra**

Akce probíhá v roce 2018 další etapou.

**DpS Ďáblice**

**0043410 - Rekonstrukce chodeb**

Akce nebude realizována. Finanční prostředky byly převedeny na IA 43569 Rek. koupelen a pořiz. sprchových lůžek.

**0043411 - Rekonstrukce části stravovacího provozu**

Akce probíhá. V současné době byla zadána revize původního projektu z důvodu úvahy o rozšíření investiční akce na rekonstrukci celé kuchyně (havarijní stav).

**0043569 - Rek. koupelen a pořiz. sprchových lůžek**

Akce probíhá. Realizace stavby bude dokončena v březnu 2018.

**0043885 - Rekonstrukce jídelny**

Akce probíhá. Byla objednána projektová dokumentace. Realizace akce bude z důvodu zajištění náhradního stravování probíhat v souladu s rekonstrukcí části stravovacího provozu.

**0043886 - Rekonstrukce ordinace**

Akce dokončena.

**DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK**

**0042720 - Mechanický zvedák, Setkání**

Akce dokončena.

**0043402 - Telefonní ústředna**

Akce dokončena.

**0043403 - Předokení rolety**

Akce dokončena.

**0043704 - Kolejnicový systém do stř. Hloubětín**

Akce dokončena.

## **ICOZP HORNÍ POUSTEVNA**

### **0043772 - Nákup dodávkového vozidla**

Akce dokončena.

### **Palata- Dom. pro zrak. pos.**

#### **0042517 - Výstavba budovy Palata II**

Akce probíhá. Organizace má již k dispozici projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení a dokumentaci k výběru zhotovitele. V současné době již disponuje také platným územním rozhodnutím a platným stavebním povolením k uvedené stavbě. Investiční akce je v současné době delimitována a zajištění pokračování investorské a projektové přípravy, včetně vlastní realizace bude nadále provádět odbor OSI MHMP pod novým číslem akce a pod novým názvem akce „Palata II – výstavba budovy“.

#### **0043786 - Dodání TV rozvodů a doplnění STA**

Akce dokončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová												
MHMP - OSI	0043773	Revitalizace spodní části Vá	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	30 000,00
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem			50 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Správce: 0007 - Jan Wolf												
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	517,95	236 500,00	136 500,00		13 152,16	9,64		0,00	1 362 982,05
MHMP - HOM	0042882	Revitalizace pomníku Letn	40 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	35 000,00
MHMP - HOM	0042896	Rekonstrukce dvorany Diva	70 000,00	779,78	20 000,00	48 720,00		46 478,57	95,40		0,00	20 500,22
MHMP - KUC	0043437	Rezerva kap. 0662 v 2017	34 379,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	***		0,00	34 379,00
MHMP - KUC	0043438	Rezerva na realizaci umělec	288 339,00	0,00	135 126,00	134 826,00		0,00	0,00		0,00	153 513,00
MHMP - KUC	0043471	Investiční granty v oblasti k	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	100,00		0,00	0,00
MHMP - KUC	0044091	Inv. dotace pro Klub Dr. Mil	300,00	0,00	0,00	300,00		300,00	100,00		0,00	0,00
MHMP - OPP	0043638	Grafické zpracování manag	95,00	0,00	0,00	45,00		45,00	100,00		0,00	50,00
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurac	240 000,00	23 929,64	151 000,00	62 796,00		9 218,35	14,68		0,00	153 274,36
DIVADLO NA VINOHRADECH	0043429	Modernizace zařízení scéni	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	1 050,16	0,00	280 000,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0043829	Výměna oken DNz	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	100,00	86,28	0,00	0,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	0043500	Sanace vlhkého zdiva v suť	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00	100,00	2 997,04	0,00	0,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	0043819	Konstrukční technologie na	2 106,00	0,00	0,00	2 106,00		2 106,00	100,00	140,03	0,00	0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURVI	0043308	Pořízení zájezdového pódiu	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	***	0,00	231,84	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043531	Pořízení osvětlovacích pult	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00		1 872,00	100,00	1 871,40	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043820	Úložný skladový systém do	97,00	0,00	0,00	97,00		97,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043821	Pořízení plošiny na transpo	820,00	0,00	0,00	820,00		820,00	100,00	60,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043822	Komponenty digitální zvuk	250,00	0,00	0,00	250,00		250,00	100,00	249,85	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043823	Mikroport. přijímač pro nov	170,00	0,00	0,00	170,00		170,00	100,00	170,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043824	Mikroport. vysílač pro nové	86,00	0,00	0,00	86,00		86,00	100,00	86,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043825	Pořízení inteligentních refle	2 740,00	0,00	0,00	2 740,00		2 740,00	100,00	2 412,51	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043826	Pořízení počítače pro stříh	47,00	0,00	0,00	47,00		47,00	100,00	46,99	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043827	Pořízení profilových reflekt	588,00	0,00	0,00	588,00		588,00	100,00	584,75	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043828	Pořízení počítače pro sekci	59,00	0,00	0,00	59,00		59,00	100,00	55,66	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041273	Proved. kopie soklu sv. Bor	6 300,00	5 679,45	500,00	500,00		500,00	100,00	500,00	120,76	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041421	Rek. Domu zahradníka-Troj	13 596,00	10 859,02	0,00	500,00		500,00	100,00	0,00	85,73	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld.	850 000,00	14 249,54	1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00	1 784,91	700,46	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.F	8 200,00	6 212,01	0,00	1 000,00		1 000,00	100,00	655,79	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-	25 000,00	5 876,80	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00	797,60	323,20	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov	95 500,00	8 821,45	700,00	1 950,00		1 950,00	100,00	661,48	580,33	0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
GALERIE HL.M.PRAHY	0042554	Rek.a restaur.sousoší sv.J.	3 193,90	641,59	500,00	0,00	0,00	***	0,00	52,30	0,00	2 500,02
GALERIE HL.M.PRAHY	0042556	Rek.a restaur.zahrad.schoď	25 000,00	1 204,56	8 700,00	700,00	700,00	100,00	170,43	595,44	0,00	22 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042557	Rek.a restaur.sousoší sv.J.	5 000,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	466,47	0,00	3 406,53
GALERIE HL.M.PRAHY	0042676	Rek. a restaur. prospektu t	1 565,90	1 455,74	0,00	0,00	0,00	***	0,00	84,03	0,00	26,13
GALERIE HL.M.PRAHY	0042879	Obnova terasových zdí - Tr	6 000,00	121,00	3 000,00	750,00	750,00	100,00	0,00	87,12	0,00	5 041,88
GALERIE HL.M.PRAHY	0043430	Akviziční činnost v 2017 - n	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	5 988,02	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043843	Nákup osvětlovacích těles	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	39,66	0,00	-39,66
GALERIE HL.M.PRAHY	0043844	Nákup projekční techniky	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	16,05	0,00	-16,05
GALERIE HL.M.PRAHY	0043845	Nákup audiovizuál.a projek	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	37,31	0,00	-37,31
GALERIE HL.M.PRAHY	0043846	Pořízení vybavení dílen	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	100,00	210,00	34,57	0,00	-34,57
GALERIE HL.M.PRAHY	0043847	Nákup kopírky - výstavní oc	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	76,98	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043848	Nákup pojízdného lešení	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	100,00	60,19	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043849	Nákup odvlhčovače	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00	52,24	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043850	Nákup elektro tříkolek	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	119,67	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043851	Systém pro sledování teplo	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00	51,35	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044101	Nákup díla J. Róny Plochý t	315,00	0,00	0,00	296,40	296,45	100,02	296,45	127,05	0,00	-108,45
GALERIE HL.M.PRAHY	0044102	Nákup díla J. Róny Kostel	315,00	0,00	0,00	296,50	296,45	99,98	296,45	127,05	0,00	-108,55
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0043426	Dovybavení technologie zv	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	34,35	0,00	-34,35
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0043427	Úprava jevištního zařízení	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	350,00	19,16	0,00	-19,16
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIU	0042878	Úprava interiéru západní kd	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	32,39	0,00	-32,39
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIU	0043433	Občerstvení pro návštěvník	4 500,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00	298,40	0,00	0,00	2 450,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIU	0043841	Doplnění systému Skyskan	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00	472,34	0,00	0,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIU	0043842	Pořízení Dokument Manage	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043428	Elevace pro velkou scénu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	4 999,48	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043830	Alternativní hlediště Malé s	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	45,38	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043831	Pořízení chladicího zařízení	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	49,39	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043832	Pořízení plechové magneti	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	59,87	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043833	Sada elektroakustických ná	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043834	Pořízení PC pro grafiky/pro	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	40,00	3,42	0,00	-3,42
MINOR	0043835	Vybudování nového osvětle	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	100,00	18,05	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043836	Pořízení zvukového softwar	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043837	Pořízení projektorů a projek	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	59,47	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043838	Pořízení reflektorů - Velká s	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	39,85	0,00	0,00	0,00
MINOR	0043839	Pořízení PC - kancelář	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	40,00	3,42	0,00	-3,42
MINOR	0043840	Pořízení PC světla/zvuk - M	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	59,35	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst	662 000,00	54 157,34	8 000,00	0,00	0,00	***	0,00	103,49	0,00	607 739,17
MUZEUM HL.M. PRAHY	0010281	NF-Obnova Novomlýnské v	9 109,70	0,00	0,00	9 109,70	9 109,68	100,00	9 109,63	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042354	Tech. zhodnocení ctěnické	9 440,00	5 568,62	3 000,00	965,00	965,00	100,00	965,00	0,00	0,00	2 906,38
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043431	Vybavení restaurátor.dřiny	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	1 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prste	28 314,00	0,00	10 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00	2 203,85	0,00	0,00	23 414,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043729	Praha Karla IV.-velkolepé s	14 762,00	0,00	0,00	6 243,00	6 243,00	100,00	6 241,57	0,00	0,00	8 519,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043775	Kamerový systém - Starom	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	0004246	Rek. a modernizace ústředí	89 854,27	81 556,69	2 250,00	2 801,50	2 801,50	100,00	2 599,04	50,00	0,00	5 446,08
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	0041429	Výstavba knihovny	81 756,00	1 659,47	10 340,00	0,00	0,00	***	0,00	299,88	0,00	79 796,65
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	0042563	Pořiz.generátoru-zálož.zdro	148,50	147,80	551,50	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,70
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	0042799	Inovace prostor -komunit.,v	5 630,00	2 306,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	255,93	0,00	1 067,35
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	0043434	Rek. banky pro knihovnu N	39 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	307,17	0,00	0,00	37 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	0043435	Klimatické podmínky kniho	5 000,00	0,00	985,00	985,00	985,00	100,00	406,91	0,00	0,00	4 015,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRA	2430592	Knihovna s komunitním pře	1 434,80	0,00	0,00	1 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,90
NKP VYŠEHRADEK	0042566	Závlahový systém III	2 772,00	2 559,01	0,00	212,00	212,00	100,00	212,00	0,55	0,00	0,44
PRAŽ.INFORMAČNÍ SLUŽBA	0004600	Obnova a rozvoj výpočetní	19 752,47	5 770,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 427,55	0,00	0,00	11 981,87
SYMFONICKÝ ORCHESTR H	0043436	Nákup hudebních nástrojů	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem			4 522 127,54	235 201,79	690 752,50	486 105,80	165 508,17	34,05	58 266,52	4 511,93	0,00	3 796 308,03
Celkem			4 572 127,54	235 201,79	690 752,50	506 105,80	165 508,17	32,70	58 266,52	4 511,93	0,00	3 826 308,03

## **KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

### **MHMP – OPP**

#### **0043638 - Grafické zpracování management plánu HMP**

Usnesením RHMP č. 1367 ze dne 6. 6. 2017, byla schválena úprava rozpočtu kap. 0680, § 3329, snížením běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů § 3329, pol. 6112 na grafické zpracování Management Plánu Historického centra Prahy včetně licence ve výši **95,0 tis. Kč** – č. investiční akce 43638. Grafické zpracování Management plánu Historického centra Prahy včetně licence vychází ze smlouvy o dílo č. DIL/80/02/000330/2014, schválené usnesením RHMP č. 2463 ze dne 9. 9. 2014. Zpracování Management plánu Historického centra Prahy vychází z mezinárodní úmluvy, kterou je Česká republika vázána k UNESCO. Dokument Management plán Historického centra Prahy prochází závěrečným připomínkovým řízením. Ke dni 30. 6. 2017 bylo čerpáno **45,0 tis. Kč** na první část grafického zpracování dokumentu Management plán Historického centra Prahy. Zbývající kapitálové výdaje ve výši **50,0 tis. Kč** budou proplaceny po dokončení díla. Částka ve výši 50,0 tis. Kč určená na výše uvedenou investiční akci nebyla v roce 2017 čerpána a byla převedena do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 – kap. 0680.

### **MHMP - OSI**

#### **0043773 - Revitalizace spodní části Václavského náměstí**

Jedná se o komplexní rekonstrukci Václavského náměstí z urbanisticko-architektonického, dopravního, konstrukčního hlediska a zabývá se i problematikou nové koncepce umístění inženýrských sítí na půdorysu náměstí. V projektu je uvažováno s vybudováním stavební přípravy vjezdových a výjezdových ramp do hromadných podzemních garáží, jejichž výstavba je plánována pod navazujícím vnitroblokem. Vybudování ramp nebude hradit MHMP, ale soukromý investor.

V roce 2017 nechal OSI MHMP vypracovat propočet investičních nákladů na stavbu. Nyní probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele a autorský dozor. Městská část Praha 1 zajišťuje, jako původní investor stavby, pravomocné stavební povolení, které OSI MHMP převezme.

### **MHMP – OTV**

#### **0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace**

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. V uvedeném období byl vybrán zhotovitel stavby. Dále byla zpracována projektová dokumentace přípojek inženýrských sítí.

### **Divadlo na Vinohradech**

#### **0043429 – Modernizace zařízení scénické divadelní techniky**

PO čerpala KV na zpracování studie a administraci výběrového řízení.

## **DIVADLO NA ZÁBRADLÍ**

### **0043829 - Výměna oken DNz**

PO čerpala KV na demontáž a výměnu první části oken – na chodbách.

## **Divadlo pod Palmovkou**

### **0043500 – Sanace vlhkého zdiva v suterénu divadla**

PO čerpala KV na odstranění zdiva, nové omítky, sanaci zdiva a odvoz suti.

### **0043819 - Konstrukční technologie nad a pod jevištěm**

PO čerpala KV na konstrukční technologii hlavní scény – boční světla a technologii malé scény – osvětlovací pult vč. napojení.

## **DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKÁ**

### **0043308 - Pořízení zájezdového podia**

PO čerpala ponechané IP na nákup zájezdového podia (soubor 25 ks beden) pro domácí scénu i zájezdy.

## **Divadlo v Dlouhé**

### **0043531 – Pořízení osvětlovacích pultů**

PO čerpala KV na pořízení: 2x osvětlovací pult grandMA2, 1x MA on PC command wing, 1x PC Lenovo k pultům + MA 4Port 2x + MA Network switch.

### **0043820 - Úložný skladový systém do kostýmního fundusu**

PO nečerpala KV na výrobu úložného systému na ukládání kostýmů, akce bude financována začátkem roku 2018.

### **0043821 - Pořízení plošiny na transport dekorací**

PO čerpala KV na přípravné práce, zaměření, pořízení projektové dokumentace apod.

### **0043822 - Komponenty digitální zvukové sítě**

PO čerpala KV na nákup 2 ks digitálních stage boxů Yamaha.

### **0043823 - Mikroport. přijímač pro nové vysílací frekvence**

PO vyčerpala KV na nákup mikroportového přijímače Shure.

### **0043824 - Mikroport. vysílač pro nové vysílací frekvence**

PO vyčerpala KV na nákup mikroportového vysílače Shure.

#### **0043825 - Pořízení inteligentních reflektorů**

PO čerpala KV na nákup 7 ks pohyblivých reflektorů Robin. V roce 2018 budou dokoupeny další reflektory.

#### **0043826 - Pořízení počítače pro stříhání videí**

PO čerpala KV na nákup PC pro stříh videí.

#### **0043827 - Pořízení profilových reflektorů**

PO čerpala KV na pořízení 9 ks LED reflektorů ETC.

#### **0043828 - Pořízení počítače pro sekci zvuku**

PO čerpala KV na pořízení macbooku pro sekci zvuku.

### **Galerie hl.m. Prahy**

#### **0041273 – Provedení kopie soklu sv. Borgiáše – Karlův most**

PO čerpala KV na provedení zbývajících prací na bohatě propracovaných kopiích figurálních partií a soklu sousoší. Po provedení patiny a ucelení odstínu povrchu jednotlivých kamenných bloků bylo sousoší osazeno na Karlův most a byly vypořádány pozastávky.

#### **0041421 – Rekonstrukce Domu zahradníka – Trojský zámek**

PO čerpala KV na vypracování nového projektu na přidruženou stavební výrobu a na řešení problému se zatékáním vody do objektu. Bylo provedeno lokální odkrytí izolace v místě zatékání a položeny nové izolační vrstvy, probíhá celkový průzkum izolačních vrstev střechy.

#### **0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce**

PO čerpala KV na práce v průjezdu jižního křídla, přípravné práce pro rozšíření Edukačního centra vč. vypracování projektové dokumentace a následně na provedení stavebních prací, které byly ukončeny.

#### **0041713 – Kopie a restaurování sousoší sv. V. Fererského - KM**

PO čerpala KV na pokračování prací na kopiích světeckých figur a vysokého podstavce. Po reklamaci kamenných bloků na architektonické prvky římsy se prodloužila doba dokončení díla.

#### **0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí**

PO čerpala KV na probíhající práce na kopiích soch, byly osazeny restaurované originály světců, dále se pracovalo na spodní části architektury a rekonstrukci dolních schodů včetně balustrády.

#### **0042153 – Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek**

PO čerpala KV na pokračující práce na omezení pronikání vlhkosti do západní stěny Konírny, na provedení rekonstrukce a restaurátorské obnovy vpadlých polí na jižní fasádě hospodářských budov. Dále byly provedeny přípravné práce pro rekonstrukci a restaurování malého schodiště teatronu a průzkumy zdiva, omítek a malby centrální části Konírny.

#### **0042554 – Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého – Pohořelec**

PO nečerpala KV, úpravou rozpočtu byly sníženy na 0 Kč.

#### **0042556 – Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek**

PO čerpala KV na výběrové řízení na dodavatele a zahájení prací na rekonstrukci schodiště, kde byly sejmuty originály třech skulptur a zahájeny práce na vytvoření jejich kopií.

#### **0042557 - Rek.a restaur.sousoší sv.J.Křtitele-Maltézské nám.**

PO čerpala ponechané IP na práce na podstavci sousoší, na zhotovení patiny a ucelení odstínu povrchu jednotlivých kamenných bloků. Práce na sousoší jsou dokončeny, pozastávky byly vypořádány.

#### **0042676 - Rek. a restaur. prospektu tzv. Divadla - Trojský z**

PO čerpala ponechané IP na doplňující restaurátorské práce požadované zástupci památkové péče. Práce na prospektu jsou dokončeny.

#### **0042879 – Obnova terasových zdí – Trojský zámek**

PO nečerpala KV z důvodu časové tísně. Vypracování posudků na statiku zdí a vlhkost, dále na zasolení omítek a zdíva bylo časově náročnější, než PO předpokládala.

#### **0043430 - Akviziční činnost v 2017 - nákup výtvarných děl**

PO čerpala KV na nákup uměleckých děl: od Jana Mertty, Iren Stehli, Josefa Žáčka, Jiřího Žáka, Radka Brousila, Jana Kotíka, Jána Mančušky, Karla Milera, Marie Kratochvílové, Daniela Pitína, Anny Daučíkové, Jana Šerýcha, Adély Babanové, Josefa Bolfa, Dominika Langa, Jiřího Černického a dalších.

#### **0043843 - Nákup osvětlovacích těles**

PO čerpala KV na výměnu všech dosavadních osvětlovacích těles v královské kapli Domu U Kamenného zvonu za taková, která splňují současné standardy ochrany a klimatu doporučené pro historickou nástěnnou malbu, splňují nároky na nízkou intenzitu osvětlení a potřebné filtry a nemění klima kaple vyzařováním zbytkového tepla.

#### **0043844 - Nákup projekční techniky**

PO čerpala KV na pořízení nové techniky za dosavadní, která již nevyhovuje z důvodu potřeby zvýšení kvality projekce. Byl také pořízen projektor pro promítání v plně osvětlené místnosti, který lze využít v expozici i v exteriéru.

#### **0043845 - Nákup audiovizuál.a projekční techniky -letní kino**

PO čerpala KV na pořízení projekční a ozvučovací techniky na profesionální úrovni pro letní kino na nádvoří Colloredo-Mansfeldského paláce.

#### **0043846 - Pořízení vybavení dílen**

PO čerpala KV na pořízení nových dřevoobráběcích strojů jako náhrady za 20 let staré vybavení, jehož opravy se z důvodu častých poruch již finančně nevyplatily.

#### **0043847 - Nákup kopírky - výstavní oddělení**

PO čerpala KV na pořízení nové kopírky s kvalitním tiskem a věrným podáním barev pro tisk popisů, cedulí, průvodců do expozice, protokolů o stavu díla atd. pro potřeby výstavního oddělení.

#### **0043848 - Nákup pojízdného lešení**

PO čerpala KV na pořízení lešení kompatibilního s lešením, které již PO má.

#### **0043849 - Nákup odvlhčovače**

PO čerpala KV na pořízení velkokapacitního odvlhčovače pro použití ve velkém prostoru (depozitáři).

#### **0043850 - Nákup elektro tříkolek**

PO čerpala KV na pořízení dvou kusů nákladních tříkolek s elektrickým pohonem ke snadnějšímu převozu materiálu a vybavení mezi objekty GHMP. Nákladní tříkolka má malé rozměry, vysokou nosnost, je ekologická a má nízké provozní náklady.

#### **0043851 - Systém pro sledování teploty a vlhkosti**

PO čerpala KV na pořízení systému pro monitorování klima v depozitářích s uměleckými díly, která jsou citlivá na náhlé změny teplot a vlhkosti. V případě jakéhokoli zakolísání u naměřených hraničních hodnot odesílá upozornění formou SMS zpráv.

#### **0044101 - Nákup díla J. Róny Plochý muž**

PO čerpala KV na pořízení uměleckého díla "Plochý muž" od Jaroslava Róny, Jedná se o bronzovou plastiku o rozměrech 80 x 41 x 14 cm a váze cca 30 kg.

#### **0044102 - Nákup díla J. Róny Kostel**

PO čerpala KV na pořízení uměleckého díla "Kostel" od Jaroslava Róny. Jedná se o bronzovou plastiku o rozměrech 83,5 x 36,7 x 86 cm a váze cca 35 kg.

### **Hudební divadlo v Karlíně**

#### **0043426 – Dovybavení technologie zvuku II**

PO vyčerpala KV na pořízení frekvenčních měničů pro jevištní technologii.

#### **0043427 – Úprava jevištního zařízení**

PO vyčerpala KV na pořízení mikrofonů a vysílačů.

### **Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy**

#### **0042878 – Úprava interiéru západní kopule na Štefánikově hvězdárně (ŠH)**

PO čerpala KV na úpravu interiéru západní kopule a přilehlých prostor – byly obloženy tmavě šedou štípanou břidlicí, byla položena nová podlahová krytina, instalováno LED osvětlení a uloženy nové datové a silové rozvody. Současně byl opraven rozvaděč dalekohledu a instalován frekvenční měnič pro motor pohonu kopule, který umožňuje plynulý rozjezd a dojezd kopule, což výrazně snižuje mechanické namáhání systému kopule.

#### **0043433 – Občerstvení pro návštěvníky ŠH**

PO čerpala KV na zpracování projektové dokumentace, byly vyklizeny prostory pro vestavbu občerstvení a byla provedena částečná přeložka topení. Z důvodu pozastavení investice další čerpání neproběhlo.

#### **0043841 - Doplnění systému Skyskan Definiti 8K**

PO čerpala KV na rozšíření systém Skyskan o zařízení sloužící ke kalibrování obrazů všech šesti projektorů systému tak, aby byl zajištěn kvalitní přenesený obraz na celooblohovou projekci v rozdílných podmínkách tepelných a dalších vlivů, které se v průběhu používání systému mohou projevit.

#### **0043842 - Pořízení Dokument Management Systému**

PO nečerpala KV. Z důvodu rozhodnutí nového vedení organizace dojde v roce 2018 k úpravě prodejního a vstupenkového systému a software (SW) pracujícího s osobními daty v souladu s úpravou legislativy a nařízením EU o ochraně osobních údajů.

### **Minor**

#### **0043428 – Elevace pro velkou scénu**

PO čerpala KV na nové hlediště Velké scény: skládací úschovná sedadla, novou podlahu a trojboxy na úschovu skládacích sedadel.

#### **0043830 - Alternativní hlediště Malé scény**

PO čerpala KV na variabilní sedačky pro diváky po sklopení mechanické elevace.

#### **0043831 - Pořízení chladicího zařízení**

PO čerpala KV na chladicí zařízení do rozvodny stmívačů Velké scény.

#### **0043832 - Pořízení plechové magnetické stěny**

PO čerpala KV na pořízení plechové magnetické stěny do výukové místnosti (dříve Bar Loutka, nyní výuková místnost se zázemím).

#### **0043833 - Sada elektroakustických nástrojů s příslušenstvím**

PO čerpala KV na akustické nástroje: kytara, baskytara, bicí a "kombo" pro ozvučení akustické kytary.

#### **0043834 - Pořízení PC pro grafiky/propagace**

PO čerpala KV na pořízení PC s výkonnou grafickou kartou do oddělení marketingu a propagace.

#### **0043835 - Vybudování nového osvětlení dílen**

PO čerpala KV na osvětlení dílen (krejčovna a dílna výroby scénické dekorace) v provozní budově.

#### **0043836 - Pořízení zvukového software**

PO nečerpala KV a IA zrušila.

#### **0043837 - Pořízení projektorů a projekčního plátna**

PO čerpala KV na projektor a projekční plátno do výukové místnosti (dříve Bar Loutka, nyní výuková místnost se zázemím).



**0043838 - Pořízení reflektorů - Velká scéna**

PO čerpala KV na sadu reflektorů pro Velkou scénu.

**0043839 - Pořízení PC - kancelář**

PO čerpala KV na nové PC pro "open space" kancelář ředitelství divadla.

**0043840 - Pořízení PC světla/zvuk - Malá scéna**

PO čerpala KV na výkonné PC pro Malou scénu k odbavování zvuku a osvětlení inscenací.

**Muzeum hl.m. Prahy**

**0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové**

PO nečerpala KV, úpravou rozpočtu byly sníženy na 0 Kč.

**0010281 – NF – Obnova Novomlýnské vodárenské věže**

PO čerpala KV na 1. etapu – nové rozvody, podlahy, konstrukce, výplně – okna, dveře, technické zařízení – bezpečnostní systémy, zařízení expozice "Praha hoří" a audiovizuální techniku.

**0042354 – Technické zhodnocení ctěnického areálu**

PO čerpala KV na plnění z licenčních smluv a na zaplacení zálohy na materiál zhotoviteli dětského hřiště.

**0043431 – Vybavení restaurátorské dílny – hl. budova muzea**

PO nečerpala KV, úpravou rozpočtu byly sníženy na 0 Kč.

**0043432 – Rekonstrukce Domu U Zlatého prstenu**

PO čerpala KV na architektonickou studii revitalizace domu, která zahrnuje pouze výstavní a související plochy, na pořízení klimatizační jednotky, částečnou rekonstrukci osvětlení interiérů a provedení některých restaurátorských a stavebnětechnických průzkumů, které jsou nezbytným předstupněm pro revitalizaci objektu.

**0043729 - Praha Karla IV.-velkolepé staveniště Evropy**

PO čerpala KV na tvorbu audiovizuálních (AV) produkcí (animací, filmů a zvukových výstupů), tj. na nákup AV techniky, akustických prvků, osvětlení a výstavních prvků, které jsou součástí expozice umístěné v Domě U Zlatého prstenu.

**0043775 - Kamerový systém - Staroměst. mostecká věž**

PO čerpala KV na instalaci nového kamerového dohledového systému CCTV dle projektové dokumentace v objektu Staroměstské mostecké věže. Bylo nainstalováno 20 ks kamer a do pokladny bylo umístěno zobrazovací a nahrávací zařízení.

## **Městská knihovna v Praze**

### **0004246 – Rekonstrukce a modernizace ústředí, MK**

PO čerpala KV na pořízení diskového pole, serveru + licence, markýzy, evakuačního rozhlasu v ústřední knihovně, routeru, tabletu pro výtvarníky, mixážního pultu a na výběrové řízení na web MKP.

### **0041429 – Výstavba knihovny**

PO nečerpala KV, úpravou rozpočtu byly sníženy na 0 Kč.

### **0042563 – Pořízení generátoru – záložního zdroje el. energie**

PO nečerpala KV, úpravou rozpočtu byly sníženy na 0 Kč. IA byla zrušena.

### **0042799 – Inovace prostor – komunitní, vzdělávací a pobytové služby - ÚB**

PO nečerpala KV, protože v celé ústřední budově (ÚB) na Mariánském náměstí probíhá výměna a repase oken, proto byly plánované akce pozastaveny.

### **0043434 – Rekonstrukce banky pro knihovnu Nusle**

PO čerpala KV na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

### **0043435 – Klimatické podmínky knihoven**

PO čerpala KV na pořízení klimatizačních jednotek do poboček knihovny.

### **2430592 - Knihovna s komunitním přesahem Černý most**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - stavba komunitního centra.

## **NKP VYŠEHRADEK**

### **0042566 - Závlahový systém III**

PO vyčerpala KV na doplnění zařízení k čerpadlům pro čerpání vltavské vody do závlahového systému, jde o tlakovou nádobu, čidla a úpravu frekvenčních měničů.

## **Pražská informační služba**

### **0004600 – Obnova a rozvoj výpočetní techniky**

PO čerpala KV na realizaci 4 ks multifunkčních systémů Turistických informačních center (TIC), SW na tržby TIC, server pro funkci SW, SW Helios, SW docházka – směny TIC, pokladní systémy TIC a Staroměstské radnice.

## **Symfonický orchestr HMP FOK**

### **0043436 – Nákup hudebních nástrojů**

PO čerpala KV na pořízení hudebních nástrojů: viola, smyčce, harfa, lesní roh, klarinety, trombon, pozoun a hoboj.

## **KUC MHMP**

### **0043437 – Rezerva kapitoly 0662 v 2017**

Z rezervy byly poskytnuty KV ve prospěch IA, které zajišťují PO, z toho: u DvD na IA č. 0043531 a IA č. 0043820 až 0043828, u DNz na IA č. 0043829, u DpP na IA č. 0043500 a IA č. 0043819, u Minoru na IA č. 0043830 až 0043840, u HaP na IA č. 0043841 a IA č. 0043842, u GHMP na IA č. 0043843 až 0043851, u MMP na IA č. 0043729, u NKPV na IA č. 0042566.

### **0043438 – Rezerva na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru**

Z rezervy byly prostřednictvím IA č. 0044091 – "Inv. dotace pro Klub Dr. Milady Horákové" poskytnuty KV „třetímu“ subjektu na přípravu památníku obětem totalit.

### **0043471 – Investiční granty v oblasti kultury**

Prostřednictvím této IA byly „třetím“ subjektům Tanec Praha, z.ú. a MOTUS, z.s., spolek provozující Divadlo Alfred ve dvoře, poskytnuty inv. granty, KV byly vyčerpány: u z.ú. Tanec Praha na obnovu základního technického vybavení divadla Ponec (jevištní zařízení, nová elevace hlediště, světelný pult, reflektory, PC jednotky, SW atd.), u z.s. MOTUS na dovybavení divadla výpočetní technikou (pro odbavování zvuku a videa), kouřostroj, mlhostroj, videoprojektory atd.

### **0044091 - Inv. dotace pro Klub Dr. Milady Horákové**

„Třetím“ subjektem byla poskytnutá částka vyčerpána na přípravu pomníku obětem totalit.

## **MHMP - HOM**

### **0040774 - Areál Výstaviště**

V návaznosti na předpokládaný průběh prací u této akce byla částka 100 000 tis. Kč převedena usn. ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do r. 2018. Čerpání za sledované období zde činilo 9,6% UR. Prostředky byly vynaloženy na úhradu studie stavby Rek. a dostavba Průmyslového paláce a dále na přípravu (popř. realizaci) akcí zabezpečených prostřednictvím spol. Výstaviště Praha, a.s. - Bikros, Studie, Vjezdový systém, Termoizolační fólie – administrativní budova D, Levé křídlo PP - dodávka montované provizorní haly, Rek. restaurace Bohemia, Výstavba koupacího biotopu a Vstupní brána (architektonická soutěž + PD). V současné době dle podepsané smlouvy o dílo dále probíhají projektové práce na realizaci akce Rek. a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Holešovice. Předpokládané ukončení projektových prací je v 2. polovině roku 2018. Rovněž je dosud v Radě HMP schválena realizace investičních akcí – Rek. divadla Spirála, Vybudování montované provizorní haly na místě levého křídla Prům. paláce a Rek. restaurace Bohemia.

**0042882 - Revitalizace pomníku Letná - PD**

Na této akci nebyly čerpány žádné prostředky, v návaznosti na předpokládaný průběh prací u této akce byla částka 5 000 tis. Kč převedena usn. ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do r. 2018.

**0042896 - Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí**

Tato akce byla navýšena usn. RHMP č. 323 ze dne 14. 2. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016 ve výši 28 720 tis. Kč. Ve sledovaném období byly čerpány prostředky na probíhající stavební práce ve výši 95,4 % UR, stavba je zkolaudována, zbývá provést uvolnění pozastávek.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava												
MHMP - INF	0004730	Výstavba elektronických sí	141 110,20	92 422,82	40 687,30	0,00	0,00	***			0,00	48 687,38
MHMP - INF	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MR	210 342,60	205 425,59	4 914,00	0,00	0,00	***			0,00	4 917,01
MHMP - INF	0040459	Rozšíření a integrace Městs	500 000,00	195 069,36	12 166,20	2 585,20	2 579,84	99,79			0,00	302 345,44
MHMP - INF	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS	155 500,00	0,00	87 458,70	0,00	0,00	***			0,00	155 500,00
MHMP - INF	0043439	Modernizace OSKŠ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	***			0,00	25 000,00
MHMP - OTV	0041207	Hasičská zbrojnice Písnice	33 000,00	2 595,81	0,00	1,00	1,00	100,00			0,00	30 403,19
MHMP - OTV	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč I	40 000,00	2 176,12	14 000,00	4 000,00	893,44	22,34			0,00	33 823,88
MHMP - OTV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zbr	31 500,00	666,78	2 500,00	500,00	99,00	19,80			0,00	30 333,22
MHMP - OTV	0042884	IP pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	0,00	0,00			0,00	6 001,00
MHMP - OTV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Pra	10 000,00	95,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	8 905,00
MHMP - OTV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Net	30 000,00	95,00	2 000,00	2 000,00	60,50	3,03			0,00	27 905,00
MHMP - OTV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Sat	30 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	401,72	40,17			0,00	29 000,00
MHMP - OTV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Sud	31 500,00	119,19	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	30 380,82
MHMP - OTV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zlič	36 500,00	96,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	35 404,00
MHMP - RED	0042885	Digitální povodňový plán	4 430,00	0,00	4 430,00	611,10	611,05	99,99			0,00	3 818,90
MHMP - RED	0042897	Portál krizového řízení a be	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	***			0,00	6 050,00
MHMP - RED	0043041	Investiční dotace ČR, HZS H	176 000,00	50 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00			0,00	90 000,00
MHMP - RED	0043440	Systém OŘ při povodích	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	***			0,00	4 500,00
MHMP - RED	0043441	Nástroj krizového řízení v te	6 897,00	0,00	6 897,00	17,70	0,00	0,00			0,00	6 879,30
MHMP - RED	0043442	Rezerva pro MČ a jednotky	103 450,00	0,00	103 450,00	0,00	0,00	***			0,00	103 450,00
MHMP - RED	0043490	HZS MHMP, inv. dot. na kor	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - RED	0043891	inv. dotace SHČMS na pořiz	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - RED	0044092	Mobilní asistenční centrum	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - RED	0044109	Dar pro KŘP HMP - Pořízen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RED	0044110	Mobilní kontejnerové police	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	340 368,90	129 275,15	50 160,00	133 408,40	84 602,84	63,42			0,00	77 685,35
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majet	51 613,60	26 747,80	5 000,00	8 700,00	8 532,03	98,07			0,00	16 165,80
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043118	Sklad humanitárního mater	85 000,00	127,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	1 512,08	0,00	73 360,87
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043443	Garážový komplex pro odta	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	131,89	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043444	Rek. a dost. areálu SSHMP	50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	10,53	0,00	0,00	48 000,00
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava celkem			2 154 802,30	704 911,67	460 213,20	249 862,40	185 571,42	74,27	142,42	1 512,08	0,00	1 198 516,18
Celkem			2 154 802,30	704 911,67	460 213,20	249 862,40	185 571,42	74,27	142,42	1 512,08	0,00	1 198 516,18

## **KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST**

### **MHMP – INF**

#### **0004730 - Výstavba elektronických sirén**

Realizace investiční akce neproběhla z důvodu: v roce 2017 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce pro zajištění přechodu z analogového ovládání sirén na digitální s využitím Městského rádiového systému TETRA. V 1. čtvrtletí roku 2018 se předpokládá uzavření smlouvy s následným plněním. Plnění bude probíhat v koordinaci se související investiční akcí č. 0007154. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2018.

#### **0007154 - Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA**

Realizace investiční akce neproběhla z důvodu: v roce 2017 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce: Modernizace Městského rádiového systému – II. Etapa. V 1. pololetí roku 2018 se předpokládá uzavření smlouvy s následným plněním. Plnění bude probíhat v koordinaci se související investiční akcí č. 0004730. Finanční prostředky byly převedeny do roku 2018.

#### **0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému**

Z investiční akce bylo hrazeno na základě objednávek: dodávka a montáž pevných disků 1TB do PC na operačních střediscích PČR, zprovoznění kamerového stanoviště Bělehradská, P-2, integrace kamer z lokálního kamerového systému MČ Praha 21, modernizace zobrazovacích technologií PČR II. Instalace pevných kamer na sloup VO 203230, křižovatka Rašínovo nábř. a Palackého most, P-2, na ZŠ Polesná, P-21 a na Veronském náměstí, P-15. Připojení a instalace monitorovacích pracovišť na Policejní prezidium ČR (Strojnická, Kapucínská a Na Zátorce) a na Úřad vlády ČR. Dále se hradil nákup zobrazovacích jednotek MKS na OSKŠ. Zřízení přívodu elektrického napájení pro kamerové stanoviště Veronské nám., P 15. A nákup - upgrade streamovacích serverů.

#### **0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa**

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2018.

#### **0043439 - Modernizace operačního střediska Krizového štábu (OSKŠ)**

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2733 ze dne 7. 11. 2017 byly finanční prostředky převedeny na odbor služeb. Finanční prostředky budou poskytnuty na modernizaci operačního střediska krizového štábu.

### **MHMP – OTV**

#### **0041207 - Hasičská zbrojnice Písnice**

Stavba byla delimitovaná na městskou část.

#### **0041315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II**

V uvedeném období zpracována projektová dokumentace stavby.

#### **0041438 - Výstavba has. zbrojnice Zbraslav**

V roce 2011 byla OTV objednána studie proveditelnosti na pozemku MČ Praha Zbraslav (vypracoval D-PLUS, a.s.). V průběhu prací se ukázala nevhodnost pozemku, rozpor

s územním plánem, zátopová oblast Vltavy, předimenzovanost objemu apod. Nová studie proveditelnosti od architektonického ateliéru Ing. Arch. Jiřího Vály na jiném pozemku byla dokončena a odsouhlasena budoucím uživatelem i Městskou částí Zbraslav. Před vypsáním ZMR bude třeba odsouhlasení na Vodoprávním odboru Praha 16 z důvodu umístění v zabezpečeném zátopovém území. Po projednání bude vybrána projekční firma, předpoklad zahájení projekčních prací září až říjen 2017.

#### **0042973 - Výstavba has.zbrojnice Praha 13**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0042974 - Výstavba has.zbrojnice Nebušice**

V uvedeném období bylo prováděno geodetické zaměření.

#### **0042975 - Výstavba has.zbrojnice Satalice**

V uvedeném období bylo prováděno aktualizace projektové dokumentace.

#### **0042976 - Výstavba has.zbrojnice Suchdol**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0042977 - Výstavba has.zbrojnice Zličín**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

### **MHMP – RED**

#### **0042885 – Digitální povodňový plán HMP**

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích MČ. V současné době byla z objednávky uzavřené s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners za odborné poradenství administraci veřejné zakázky uhrazena první dílčí faktura. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele pro zpracování digitálního povodňového plánu pro hl. m. Prahu a digitálních povodňových plánů pro její MČ s tím, že výběrová komise doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele na vybudování lokálního výstražného systému ve správním území hl. m. Prahy a na dodavatele modernizace varovného informačního systému ve správním území hl. m. Prahy, administraci u obou zakázek provádí advokátní kancelář KARO, Lašmanský & Partners.

#### **0042897 - Portál krizového řízení a bezpečnosti HMP**

Investice je součástí ISKŘ hl. m. Prahy a bude zabezpečovat zveřejňování informací z oblasti krizového řízení, včasné a správné informování o aktuálních událostech v hl. m. Praze, o jejich řešení a realizovaných opatřeních. Prezentace bude probíhat moderní formou dostupností na mobilních zařízeních s přesahem do "nových" médií, sociálních sítí apod. Data a informace budou poskytována přímo z Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy v součinnosti s odborem komunikace a marketingu HMMP.

#### **0043041 – Investiční dotace ČR, HZS HMP**

Finanční prostředky jsou poskytnuty na investice Hasičského záchranného sboru do mobilní zásahové techniky a vybavení. VŘ na pořízení uvedené techniky si organizuje HZS HMP.

#### **0043440 – Systém OŘ při povodích**

Dále jen „OŘPP“, který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů. OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy.

#### **0043441 – Nástroj krizového řízení v terénu**

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení Nástroje krizového řízení pro práci v terénu (dále jen NKŘPT). Hlavním cílem NKŘPT bude poskytovat vybraným pracovníkům a odpovědným činitelům, kteří se podílejí na řízení a řešení mimořádných událostí a krizových situací vzniklých, případně vyhlášených na území hlavního města Prahy, informace a podporu související s realizací opatření k výše uvedeným situacím. NKŘPT bude napojeno na existující systémy, které jsou již v rámci hl. m. Prahy využívány pro řešení událostí. Bude zajišťovat chod na nejrozšířenějších a dostupných mobilních platformách, ať už se jedná o notebook, tablet nebo smartphone a to jak v online i v offline provozu. NKŘPT a jeho realizace je v souladu s koncepcí modernizace ISKŘ doporučenou Pracovní skupinou k řešení problematiky Informačního systému krizového řízení ISKŘ – HMP. Vzhledem k tomu, že v rámci procesu modernizace ISKŘ došlo oproti původním předpokladům k úpravám jednotlivých projektů (některé byly přesměrovány na odbor INF apod.) nebude NKŘPT realizováno samostatným projektem. Při přípravě realizace výše zmíněné investiční akce jsme byli upozorněni, že odbor INF disponuje Rámcovou smlouvou na poskytování služeb DOH/40/02/002796/2012 ze dne 21. 9. 2012 (dále jen „RS“), jejímž předmětem jsou služby spojené s rozvojem, vývojem portálu HMP a tvorbou aplikací. S ohledem na interní pravidla MHMP byla investiční akce zařazena do výše uvedené RS a tudíž v rámci schváleného rozpočtu pro tuto akci nebude žádné čerpání. Usnesením ZHMP č. 30/131 byla provedena úprava rozpočtu ve vazbě na investiční akci kontejnery pro MČP 15. Usnesením ZHMP č. 30/130 byla provedena úprava rozpočtu ve vazbě na investiční dotaci pro SHČMS na pořízení vozidla. Usnesením ZHMP č. 31/62 byla provedena úprava rozpočtu ve vazbě na investiční akci mobilní asistenční centrum ČČK. Usnesením ZHMP č. 32/63 byla provedena úprava rozpočtu ve vazbě na investiční akci nástroj krizového řízení v terénu. Usnesením RHMP č. 3211 byla provedena úprava rozpočtu ve vazbě na investiční akci nástroj krizového řízení v terénu.

#### **0043442 – Rezerva pro MČ a jednotky SDH**

Částka byla převedena na odbor rozpočtu – odd. financování městských částí k čerpání pro jednotky SDH při MČ na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH automobily CAS 30 nebo CAS 20.

#### **0043490 – HZS MHMP, inv. dot. na kontejnery OO**

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 320 byly převedeny nespotřebované finanční prostředky roku 2016 do roku 2017 na pořízení 2 ks kontejnerů ochrany obyvatelstva a 1 ks požárního kontejnerového nosiče. Tento technický prostředek je určen pro podporu záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech, zejména pak při úniku nebezpečné



chemické látky ze stacionárního nebo mobilního zdroje, při rozsáhlých haváriích hromadných dopravních prostředků, při náhlých evakuacích většího počtu osob při požárech či při ohlášení nástražného výbušného systému, a samozřejmě i při dokonaném teroristickém útoku, například v přestupních stanicích metra. Kontejner ochrany obyvatelstva je určen pro přepravu obsaženého materiálu, a také poskytuje zázemí pro jeho obsluhu a plní funkci kontaktního bodu (checkpoint) pro zasažené osoby. Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/43 byla schválena Smlouva o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy (dále jen „Smlouva“).

#### **0043891 - inv. dotace SHČMS na pořízení vozidla**

Investiční dotace SHČMS na pořízení vozidla: jedná se o zakoupení osobního vozidla, které bude využíváno pro členy VV MSH hl. m. Prahy k zajištění pořádaných soutěží v požárním sportu.

#### **0044092 - Mobilní asistenční centrum ČČK**

Mobilní asistenční centrum ČČK: centrum bude sloužit občanům při mimořádných událostech a umožní zlepšení péče o zasažené občany i příslušníky složek IZS.

#### **0044109 - Dar pro KŘP HMP - Pořízení velkokap. stanu**

Dar pro KŘP HMP – Pořízení velkokapacitního stanu: stan bude využíván v souvislosti s realizací bezpečnostních opatření policie, zázemí pro složky IZS při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací, při součinnostních cvičeních atd.

#### **0044110 - Mobilní kontejnerové policejní cely**

Mobilní kontejnerové policejní cely: budou sloužit k zajištění a umístění většího počtu osob omezených na osobní svobodě nebo jako výrazná pomoc v případě řešení složitých a nenadálých situací při udržení bezpečnosti a veřejného pořádku na území hl. m. Prahy v souvislosti s bezpečnostními opatřeními typu fotbalových utkání, koncertů, násilných demonstrací nebo při řešení velké migrační vlny.

### **MHMP Městská policie**

#### **0041441- SZNR**

Prostředky byly zejména použity v oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně příslušenství v podobě majákových ramp, nástaveb, polepů a nákup motocyklů včetně příslušenství. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o nákup konzole včetně routerů k radiostanicím, vyvolávacího a vstupního systému, videokamery, recepčního pultu, sušičky, klimatizace, regálového systému aj. Dále v oblasti výpočetní techniky a programového vybavení se jednalo o nákup systému pro zabezpečení interní sítě, grafického serveru a zobrazující stěny pro Centrální operační středisko, speciální pracovní stanice aj. V oblasti staveb bylo vybudováno betonové oplocení včetně brány.

#### **0041718 - Technické zhodnocení majetku**

Prostředky byly použity ke krytí potřeb v oblasti technického zhodnocení dopravních prostředků např. rozšíření o příčný motor plavidla Nord Star, solární panely a parkovací kamera do vozidla Mercedes Benz. U položky stroje, přístroje a zařízení byla doplněna telefonní ústředna o nový HW. U výpočetní techniky a programového vybavení byl pořízen přídatný modul Cisco 4500 a rozšíření Flow Mou sondy, dále rozšíření SW pro výstrojn

sklad, SW SIMS WEB COS a CEP. Také proběhlo technické zhodnocení na budovách a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí (vybudování sprch a sprchových koutů, zřízení spisovny, vybudování zvedací plošiny, zvukotěsné kabiny, rozšíření kóji pro zvířata, zastřešení jezírka a výběhu pro psy aj.).

## **SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY**

### **0043118 - Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka**

Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna střelnice. V roce 2017 byla dokončena architektonická studie budovy. Nyní probíhají projektové a inženýrské práce pro územní a stavební řízení. Bude vybudována nová třípodlažní skeletová budova. Ve 2 nadzemních podlažích bude skladován humanitární materiál a do podzemního podlaží bude umístěna cvičná střelnice pro krátké zbraně.

### **0043443 - Garážový komplex pro odtahová vozidla Kundratka**

Záměrem investice je zhotovení garážového komplexu pro odtahová vozidla včetně souvisejících technologií. V roce 2017 byla vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro provedení stavby, bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Nyní probíhá stavební řízení a veřejná soutěž na dodavatele stavby. Předpoklad zahájení realizace je v 03/2018. Bude vybudován jednopodlažní zděný objekt pro garážování odtahových vozidel.

### **0043444 - Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.**

Předmětem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby bude vybudování parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou, sadové úpravy. V roce 2017 byla vyhotovena dokumentace pro stavební povolení. V současné době pokračují inženýrské práce pro vydání stavebního povolení.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová												
MHMP - HOM	0043454	Revitalizace Václavského n	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	***			0,00	300 000,00
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem			300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - HOM	0042319	Rek. objektu Statek Malešič	30 000,00	6 644,98	10 000,00	23 355,00	17 106,95	73,25			0,00	0,02
MHMP - HOM	0042575	Bytové objekty	61 000,00	472,51	29 500,00	29 500,00	7 329,87	24,85			0,00	31 027,49
MHMP - HOM	0042892	Bytové objekty úpravy real	80 000,00	983,00	9 000,00	0,00	0,00	***			0,00	79 017,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			171 000,00	8 100,49	48 500,00	52 855,00	24 436,82	46,23	0,00	0,00	0,00	110 044,51
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	2230115	OPPPR - Fyzika k vašim sl	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2260122	Rozšíření a zvýšení kvality	1 109,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2400367	ČVUT FEL - ICT pro Prahu	93,80	0,00	0,00	93,80	93,78	99,98			0,00	0,00
MHMP - FON	2400383	Urbanizace předpovědi po	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2400384	Efektivní využití odpadních	136,80	0,00	0,00	136,80	136,76	99,97			0,00	0,00
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			8 719,60	0,00	0,00	8 719,60	7 610,54	87,28	0,00	0,00	0,00	0,01
Správce: 0007 - Jan Wolf												
MHMP - HOM	0041726	Dům u Minuty	900 000,00	68 738,90	5 000,00	13 800,00	3 146,00	22,80			0,00	817 461,10
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem			900 000,00	68 738,90	5 000,00	13 800,00	3 146,00	22,80	0,00	0,00	0,00	817 461,10
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka												
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	24 338,29	13 310,00	28 633,00	0,00	0,00			0,00	697 028,71
<i>* 02/18 OTV MHMP žádalo o přeúčtování výdajů akce, která byly zaúčtovány v kap. 01</i>												
MHMP - HOM	0041725	Kafkův dům	250 000,00	16 538,31	68 000,00	38 000,00	7 349,46	19,34			0,00	195 461,69
MHMP - HOM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	35 625,43	5 000,00	1 000,00	302,50	30,25			0,00	363 374,58
MHMP - HOM	0042160	Stánky Václavské náměstí	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	24 000,00
MHMP - HOM	0042573	Rek.sport. haly v Holešovic	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - HOM	0042577	Obnova a modernizace sou	400 000,00	15 574,92	90 000,00	45 000,00	9 429,23	20,95			0,00	339 425,09
MHMP - HOM	0042891	Výkupy pozemků, budov a	350 000,00	124 340,56	0,00	50 236,00	50 236,00	100,00			0,00	175 423,44
MHMP - HOM	0042893	Nebytové objekty a stavby	170 000,00	41 790,34	60 000,00	60 000,00	14 195,02	23,66			0,00	68 209,67
MHMP - HOM	0043451	Výkupy pozemků, budov a	1 071 932,00	0,00	50 000,00	190 110,50	121 640,45	63,98			0,00	881 821,50
MHMP - HOM	0043452	Nebytové objekty a stavby	417 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	32 270,97	25,21			0,00	289 000,00
MHMP - HOM	0043453	Nábřežní lavice a sociální z	4 500,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	4 000,00
MHMP - HOM	0043455	Fuchsova kavárna	25 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	24 000,00
MHMP - OTV	0009394	Plavecký areál Šutka	1 003 843,00	997 253,39	0,00	1 295,00	0,00	0,00			0,00	5 294,61
MHMP - ROZ	0044108	Nákup akcií spol. TCP - Vir	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka celkem			4 917 375,00	1 255 461,23	451 810,00	544 874,50	235 423,63	43,21	0,00	0,00	0,00	3 117 039,28

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017				rok 2017	1.1.-31.12.2017		
Správce: 0011 - Daniel Hodek												
MHMP - HOM	0041447	Strašnice - rek. cest v urn	5 000,00	1 770,22	1 200,00	1 200,00	1 139,01	94,92			0,00	2 029,78
MHMP - HOM	0042576	Strašnice - rek. opěrné kol	55 000,00	858,08	13 000,00	13 000,00	9 472,44	72,86			0,00	41 141,93
MHMP - HOM	0043449	Strašnice - rek. střechy a h	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	847,79	84,78			0,00	3 000,00
MHMP - HOM	0043450	Motol - rozvody vody v urn	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	332,87	22,19			0,00	0,00
MHMP - HOM	0043534	Revit. Čestného pohřebiště	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 475,09	98,34			0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav	20 000,00	7 997,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	5 694,42	0,00	0,00	6 002,84
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizac	9 000,00	2 941,22	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	738,53	58,78	0,00	4 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042888	Hřbitov Vyšehrad- rek. arká	10 000,00	3 987,67	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	2 457,42	0,00	0,00	12,33
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042889	Hřbitov Dáblice- rek. kubis	29 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	12 741,27	0,00	0,00	4 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043445	Hřbitov Olšany - dokončen	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 958,97	0,00	0,00	2 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043446	Restaurování významných	18 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 085,58	0,00	0,00	15 700,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043447	Hřbitov Vinohrady - zřiz. ka	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043448	Rek. komunikací na pražsk	22 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 921,55	0,00	0,00	18 000,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek celkem			181 500,00	27 554,34	55 000,00	56 500,00	51 567,21	91,27	30 597,75	58,78	0,00	97 386,89
Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - HOM	0040073	Výst. komunikace v ul. Na	42 484,20	2 484,20	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			0,00	27 000,00
MHMP - HOM	0042471	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	16 000,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			59 484,20	2 484,20	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Celkem			6 538 078,80	1 362 339,17	638 310,00	690 749,10	322 184,20	46,70	30 597,75	58,78	0,00	4 484 931,78

## **KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ**

### **MHMP – HOM**

#### **0043454 – Revitalizace Václavského náměstí**

Na této akci nebyly čerpány žádné prostředky, celá rozpočtovaná částka byla usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 převedena do r. 2018 na odbor OSI MHMP.

#### **0042319 – Rek. objektu Statek Malešické nám.**

Tato akce byla ve sledovaném období navýšena usnesením RHMP č. 229 ze dne 7. 2. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016. Prostředky byly vynaloženy na stavební práce, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP. Stavba je dokončena, objekt zkolaudován.

#### **0042575 – Bytové objekty**

Čerpané prostředky byly vynaloženy na zateplení bytového domu Kurzova 2199-2200, P5 Stodůlky. Nízké čerpání je ovlivněno skutečností, že mělo být v rámci této akce provedeno i zateplení objektů Makovského 1146 -1148, P6 - Řepy, kde však došlo ke změně projektové dokumentace a tím i k navýšení ceny stavby. Proto bylo zrušeno probíhající výběrové řízení.

#### **0042892 – Bytové objekty úpravy realizované z FRDB**

V rámci této akce byl již z roku 2016 zpracován projekt pro zateplení objektu Brunelova 961, Praha 4. Ve sledovaném období nebyly vynaloženy žádné prostředky, v návaznosti na předpokládané čerpání prostředků byla celá rozpočtovaná částka převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do r. 2018.

#### **0041726 – Dům U Minuty (dříve Blok radničních domů)**

Tato akce byla ve sledovaném období navýšena usnesením RHMP č. 323 ze dne 14. 2. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016. V návaznosti na schválený dodatek ke smlouvě o dílo zde probíhaly dodatečné úpravy původní projektové dokumentace a inženýrská činnost. Je podána žádost o stavební povolení. Zahájení samotné realizace a další čerpání se předpokládá v roce 2018.

#### **0040951 – Revitalizace náplavek**

Za sledované období byly vynaloženy prostředky na konzultační a inženýrskou činnost. Uvedená akce je zajišťována prostřednictvím společnosti TCP a.s.

#### **0041725 – Kafkův dům**

Za sledované období byly čerpány prostředky, které byly použity na posouzení projektu, stavební práce, výkon TDI a činnost koordinátora BOZP. V návaznosti na předpokládaný průběh prací u této akce byla část prostředků převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do roku 2018.

#### **0041940 – Staroměstská tržnice**

Za sledované období byly čerpány prostředky, které byly použity na prodloužení platnosti stavebního povolení. V návaznosti na předpokládaný průběh rekonstrukce byla část prostředků převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do roku 2018.

#### **0042160 – Stánky Václavské náměstí**

Na této akci nebyly čerpány žádné prostředky, celá rozpočtovaná částka byla usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 převedena do r. 2018 na odbor OSI MHMP.

#### **0042573 – Rek. sport. haly v Holešovicích – dokum. pro SP a ÚR**

Na této akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, zatím chybí rozhodnutí o tom, zda se bude rekonstruovat stará hala nebo se bude stavět kompletně nová hala. Z tohoto důvodu byla celá rozpočtovaná částka převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do r. 2018.

#### **0042577 – Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení**

Za sledované období byly prostředky vynaloženy například na rekonstrukci VO v ul. Žitomířská, na obnovu VO v ul. Londýnská, na obnovu VO v ul. Nad Rybníkem, na rekonstrukci VO v ul. U Plynárny, na obnovu VO a přisvětlení přechodů v ul. Nuselská aj. K nízkému čerpání přispěla skutečnost, že v roce 2017 probíhalo několik správních řízení před ÚHOS a nebylo tedy možné v první polovině roku uzavřít klasickou smlouvu na správu VO a proto nebylo možné ani realizovat investice v plném rozsahu. V návaznosti na uvedené důvody byla část prostředků převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do roku 2018.

#### **0042891 – Výkupy pozemků, budov a staveb**

Prostředky na tuto akci byly převedeny na základě usnesení ZHMP č. 23/54 ze dne 26. 1. 2017 a byly určeny na výkup pozemků v k. ú. Kunratice od spol. Ogoogo, a.s.

#### **0042893 – Nebytové objekty a stavby**

Ve sledovaném období byly prostředky vynaloženy na výměnu výtahů v Obecním domě, na stavební práce, technický a autorský dozor a činnost koordinátora BOZP u akce Strážní domek – Královská Obora, P7, na projektovou a inženýrskou činnost u akce Oddělení sterilních léčiv Faustův dům, P2. U akce Stavební úpravy sportovní haly Letná v Praze 7, která byla rovněž plánována, bylo usnesením RHMP č. 526 ze dne 13. 3. 2017 schváleno vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení, čímž dochází ke zpoždění akce.

#### **0043451 – Výkupy pozemků, budov a staveb**

Rozpočet této akce byl navýšen dle usnesení ZHMP č. 23/18 ze dne 26. 1. 2017 o nevyčerpané prostředky z roku 2016. Ve sledovaném období byly čerpány prostředky a nejvyšší položky činily výkup pozemků v katastrálním území Letňany od spol. Norwardia, výkup části pozemku parcely 3084 v katastrálním území Dejvice od fyzických osob, výkup parcely 2375/5 v katastrálním území Kunratice od spol. Global Financial Development, výkup pozemku parcely 1092/1, 2 a 5 v katastrálním území Velká Chuchle od ČR - ÚZSVM. Na základě vzniklé potřeby byla část prostředků převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do roku 2018.

#### **0043452 – Nebytové objekty a stavby**

Na uvedené akci byly ve sledovaném období čerpány prostředky, realizace staveb v rámci této akce byla zajišťována zejména prostřednictvím správních firem Solid a Liga servis. Proběhla například rekonstrukce nebytových prostor - Žitná 1574, rekonstrukce plynové instalace a vytápění 2. patro - Josefská 34, rekonstrukce kotelny - Trojická 437, rekonstrukce části kancelářských prostor 2.NP, hala č. 24 - Bubenské nábřeží 306, rekonstrukce vjezdového dvora - Soukalova 3355, podlahové vytápění – kostel sv. Ignáce, dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost - lávka Radotín.

#### **0043453 – Nábřežní lavice a sociální zařízení**

Ve sledovaném období zde nebyly čerpány žádné prostředky, uvedená akce je zajišťována prostřednictvím společnosti TCP a.s. Na základě předpokládaného průběhu byla většina prostředků převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do roku 2018.

#### **0043455 – Fuchsova kavárna**

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné investiční prostředky, bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace, dokončení rekonstrukce se předpokládá v r. 2018 – 2019.

#### **0041447 - Strašnice - rek. cest v urnovém háji**

Akci zabezpečil Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0042576 - Strašnice - rek. opěrné kolumbární zdi**

Akci zabezpečil Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0043449 - Strašnice - rek. střechy a hromosvody**

Akci zabezpečil Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0043450 – Motol – rozvody vody v urnovém háji + studna**

Akci zabezpečoval Pohřební ústav hl. m. Prahy. Stavba byla provedena pouze částečně a to v rozsahu přemístění části rozvodu vody v areálu urnového háje. Další plánovaný rozvod vody ze studny po areálu urnového háje byl pozastaven, protože zatím nebylo zřejmé, kde a zda bude studna v areálu realizována.

#### **0043534 – Revit. Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje**

Prostředky na tuto akci byly přiděleny na základě usnesení RHMP č. 735 ze dne 4. 4. 2017. Akci zabezpečil Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0040073 – Výst. komunikace v ul. Na Brabenci**

Ve sledovaném období neproběhlo žádné čerpání a vzhledem k tomu, že nedošlo k rozhodnutí, zda se bude stavět, nebyla zahájena ani administrace této VZ.

#### **0042471 – Komunikace U Sloupu**

Ve sledovaném období zde nedošlo k žádnému čerpání investičních prostředků, je administrováno zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele. V návaznosti na vzniklou potřebu byla většina prostředků převedena usnesením ZHMP č. 31/1 z 30. 11. 2017 do roku 2018. Zahájení prací této akce se předpokládá v 1. polovině roku 2018.

### **MHMP - FON**

#### **2230115 - OPPPR - Fyzika k vašim službám**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - radiační detektory.

### **2260122 - Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - IT a audiovizuální technika.

### **2400367 - ČVUT FEL - ICT pro Prahu**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – serverový počítač, specializovaný software.

### **2400383 - Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výpočetní cluster.

### **2400384 - Efektivní využití odpadního tepla**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – specializovaný software.

## **MHMP - OTV**

### **0009394 - Plavecký areál Šutka**

V roce 2017 nebyly v rámci této akce čerpány žádné finanční prostředky.

## **MHMP - ROZ**

### **0044108 - Nákup akcií spol. TCP - Vinohrady, a.s.**

Na základě usnesení ZHMP č. 32/35 ze dne 14. 12. 2017, (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě), bylo schváleno rozpočtové opatření na zaplacení nákupu akcií společnosti TCP-Vinohrady, a.s. Jelikož smlouva nabyla účinnosti teprve dne 29. 12. 2017, nebylo možné již v roce 2017 finanční prostředky převést na prodávajícího – TRADE CENTRE PRAHA a.s. Z tohoto důvodu RHMP žádá o převod těchto nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 za účelem proplacení kupní ceny akcií.

## **Správa pražských hřbitovů**

### **0042569 – Hřbitov Olšany – odstr. hav. stavu kapl. hrobek**

Olšanské hřbitovy figurují na seznamu nejohroženějších nemovitých památek dle evidence NPÚ. Péče o památkové hodnoty na pražských hřbitovech je vlastníky daná zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

V této akci je zahrnuto: administrace VZ na stavební práce – Obnova hrobky Lannů



a Schebků, administrace VZ stavební práce - Odstranění havarijního stavu kaplových hrobek, Zpracování restaurátorského záměru pro hrobky Bittnerových. 1) Obnova hrobky Lannů

a Schebků včetně restaurátorského průzkumu inženýrských činností, obnovy mauzolea

a restaurování střechy unikátní hrobky rodů Lanna a Shebek. 2) Rekonstrukce mozaiky hrobky Karla Sladkovského. 3) Oprava hrobky rodiny Šprongl včetně autorského dozoru, rekonstrukce kaplové neogotické hrobky Špronglových byla dokončena a začala sloužit veřejnosti jako nové unikátní kolumbárium a rozšířila tak portfolio nabídky nadstandardních služeb veřejnosti. 4) Restaurování komplexu 4 kaplových hrobek rodů Eissner, Zelinka, Wessely a von Soldern na III. Hřbitově.

#### **0042571 – Hřbitov Olšany – revitalizace II. -V. hřbitova**

Opuštěné části Olšanských hřbitovů (II., III., IV.) jsou charakteristické rozpadajícími se hroby a hrobkami, neudržovanou vegetací a koncentrací negativních sociálních jevů (bezdomovectví, aplikace návykových látek aj.). Nejsou využívány pro svůj původní účel. Zároveň jsou tyto lokality mimořádně cenné z památkového a kulturního hlediska. Obnova těchto částí hřbitova naplňuje řadu cílů Strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o víceletou akci rozpracovanou z r. 2015.

#### **0042888 – Hřbitov Vyšehrad - rek. arkád a zastřešení, II. et.**

Prostředky jsou nárokovány na sanaci střešní krytiny a krovů, které jsou napadeny dřevokaznými houbami. Zřízení systému větrání a revizních otvorů. Rekonstrukce kamenných prvků a oprava keramického obložení. Záchrana součástí NKP pevnost Vyšehrad. Jedná se o nově zahajovanou a víceletou akci.

#### **0042889 – Hřbitov Ďáblice - rek. kubistické ohradní zdi**

Jedná se o celkovou rekonstrukci železo-betonové zdi z let 1912 - 1914, která je zhotovena v kubistickém slohu dle návrhu architekta Vlastislava Hofmana. Je to nově zahajovaná a víceletá akce.

#### **0043445 - Hřbitov Olšany - dokončení EZS - kamerového systému**

Každý rok je evidována řada krádeží kovů, uměleckých objektů, květin a svíček, odložených osobních předmětů i loupežná přepadení. Dokončením EZS by se mělo z Olšanských hřbitovů učinit bezpečné místo.

#### **0043446 - Restaurování významných náhrobků**

Praha je místem posledního odpočinku velké řady význačných osobností. Hroby výjimečných osobností jsou však často opuštěné (tj. v majetku města), zanedbané, chátrají i cenná sochařská díla. Akce je součástí širšího konceptu péče o tyto hroby (adopce hrobů, pracovní skupina a pravidla pro nakládání s významnými hroby, granty atd.). Jedná se o nově zahajovanou a víceletou akci.

#### **0043447 - Hřbitov Vinohrady - zřízení kamerového systému a EZS**

Uvedená akce slouží jako prevence kriminality na jednom z nejproblematičtějších hřbitovů. Jedná se o nově zahajovanou a víceletou akci.

#### **0043448 - Rek. komunikací na pražských hřbitovech**

Komunikace jsou značně poškozeny kořenovým systémem stromů, nerovnosti a výmoly ohrožují bezpečnost návštěvníků i zaměstnanců. Jedná se o nově zahajovanou a víceletou akci.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová												
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr	1 492 877,70	478 632,09	12 500,00	62 275,20	60 802,93	97,64			0,00	951 970,41
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	841 606,01	226 400,66	10 000,00	174,20	0,00	0,00			0,00	615 031,15
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 850,44	344 149,88	20 500,00	20 929,60	19 908,04	95,12			0,00	128 770,96
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokum	555 200,00	61 924,84	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	493 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní apl	403 960,60	129 293,47	21 500,00	21 500,00	21 265,22	98,91			0,00	253 167,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení	597 389,40	116 166,53	26 500,00	7 500,00	6 734,21	89,79			0,00	473 722,87
MHMP - INF	0040106	Datová centra	677 006,00	262 904,44	85 000,00	104 384,20	103 635,11	99,28			0,00	309 717,37
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	695 375,80	474 999,97	84 000,00	19 915,80	19 834,76	99,59			0,00	200 460,03
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinf	265 000,00	18 164,18	7 000,00	7 000,00	6 010,79	85,87			0,00	239 835,82
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	122 977,50	65 060,60	35 416,90	16 416,90	14 915,00	90,85			0,00	41 500,01
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP MHMP	248 043,00	80 817,59	7 000,00	55 892,70	55 828,28	99,88			0,00	111 332,71
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoj	102 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	102 000,00
MHMP - INF	0041669	Investiční rezerva - INF MHMP	176 700,00	0,00	100 000,00	416,10	0,00	0,00			0,00	176 283,90
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datová	108 016,00	0,00	30 000,00	8 016,00	8 000,00	99,80			0,00	100 000,00
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	4 000,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	34 100,00	0,00	8 500,00	12 100,00	12 000,00	99,17			0,00	22 000,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 366,70	866,66	2 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99			0,00	2 000,04
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a p	45 000,00	0,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00	39 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	52 500,00	0,00	12 500,00	37 500,00	37 463,22	99,90			0,00	15 000,00
MHMP - INF	0042663	Softwarové nástroje pro řízení	8 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 562,63	98,96			0,00	5 000,00
MHMP - INF	0042664	Softwarové nástroje pro manažer	7 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00			0,00	4 500,00
MHMP - INF	0043459	Rezerva Smart Cities	100 000,00	0,00	100 000,00	39 124,90	0,00	0,00			0,00	60 875,10
MHMP - INF	0043537	Projekty ICT_Smart Cities	209 725,10	0,00	0,00	48 725,10	16 078,38	33,00			0,00	161 000,00
MHMP - OSI	0043458	Nová budova MHMP (projekt)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem			7 252 294,26	2 259 380,91	624 016,90	482 470,70	398 038,40	82,50	0,00	0,00	0,00	4 510 442,67
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování p	2 503 062,70	0,00	791 000,00	180 976,90	0,00	0,00			0,00	2 322 085,80
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			2 503 062,70	0,00	791 000,00	180 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 085,80
Správce: 0012 - ředitelka MHMP												
MHMP - AMP	0042581	Výměna a modernizace sys	15 000,00	3 251,93	8 670,00	7 788,60	7 632,73	98,00			0,00	3 959,47
MHMP - AMP	0043457	Střední stavební obnova a	34 000,00	0,00	6 000,00	4 255,20	3 909,84	91,88			0,00	29 744,80
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec	677 000,00	517 176,24	150 000,00	159 823,00	156 367,88	97,84			0,00	0,76

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2017	zdroje PO 1.1.-31.12.2017	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017							
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmno	158 725,56	109 222,98	4 000,00	500,00	472,14	94,43			0,00	49 002,59
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní	19 178,94	12 443,31	1 500,00	100,00	82,13	82,13			0,00	6 635,63
MHMP - SLU	0007052	Úpravy a vybavení objektů	273 541,16	210 550,92	44 100,00	44 100,00	42 133,79	95,54			0,00	18 890,24
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Clam-Gallas	886 039,30	88 775,45	7 500,00	14 000,00	12 140,44	86,72			0,00	783 263,85
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení en	24 794,00	20 278,42	2 254,00	2 254,00	2 253,16	99,96			0,00	2 261,58
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v a	49 300,00	18 481,63	5 800,00	5 800,00	4 424,11	76,28			0,00	25 018,37
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	70 000,00	16 550,22	20 000,00	20 000,00	16 899,45	84,50			0,00	33 449,78
MHMP - SLU	0042580	Renovace výplní otvorů v b	29 600,00	0,00	35 000,00	17 600,00	17 516,64	99,53			0,00	12 000,00
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu bud	58 418,70	0,00	25 000,00	25 000,00	20 383,51	81,53			0,00	33 418,70
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstsk	75 518,20	5 428,17	47 500,00	52 900,00	42 475,39	80,29			0,00	17 190,03
MHMP - SLU	0042895	Rekonstrukce oken Nové ra	21 000,00	963,04	19 800,00	300,00	0,00	0,00			0,00	19 736,96
MHMP - SLU	0042972	Licence k SW nástrojům - k	1 900,00	152,46	500,00	600,00	518,23	86,37			0,00	1 147,54
MHMP - SLU	0043456	Rek. stávajícího OS KŠ v b	58 837,00	0,00	20 000,00	41 837,00	2 400,91	5,74			0,00	17 000,00
Správce: 0012 - ředitelka MHMP celkem			2 452 852,86	1 003 274,77	397 624,00	396 857,80	329 610,34	83,06	0,00	0,00	0,00	1 052 720,30
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc.												
MHMP - ROZ	0043105	Rezerva - výstavba budovy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	***			0,00	250 000,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc. celkem			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Celkem			12 458 209,82	3 262 655,69	2 062 640,90	1 060 305,40	727 648,74	68,63	0,00	0,00	0,00	8 135 248,77

## **KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – INF**

#### **0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení MHMP**

Pořízení SW: nákup multilicence Acrobat, 20 ks uživatelských licencí na 12 měsíců Check Point - Capsule, SandBlast, Mobile, licence SYMANTEC MESSAGING GATEWAY 10.6 PER USER SUB UC GOV BAND A ESSENTIAL 24 MONTHS k zabezpečení příchozí a odchozí pošty, nákup licencí k produktům VMware, dodávka licencí produktu Microsoft Office 365 ProPlus. Pořízení HW: rozšíření WiFi infrastruktury v rámci MHMP, 1x Controller vč. 3 leté podpory, 2x skener Fujitsu fi-6770 – color, vč. záruky, 6 ks skenerů Fujitsu fi-6770 včetně servisní podpory OnSite na 12 měsíců a instalace včetně dopravy, LOGmanager appliance, Bezpečné tiskové prostředí - DODÁVKA TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

#### **0008936 – Centrum kartových služeb**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0040082 – Agendové a provozní IS**

Pořízení SW: vývoj modulu Ekonomika platů, rozšíření modulu Hodnocení a napojení na FLUXAM 5, rozšíření modulu CES o nové funkcionality, poměrná část aktualizace systému ASPI, implementace projektů PROXIO, licence k zajištění oprávnění publikovat formuláře 602XML Form Publishing po dobu 36 měsíců, rozšířená podpora IS GRANTY HMP, rozvoje IS Komplexní nakládání s komunálním odpadem, licence k produktům Microsoft.

#### **0040083 – Systémy pro správu dokumentů (DMS)**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0040099 – Portály, weby a mobilní aplikace**

Pořízení SW: rozvoj portálů HMP, licence k produktům Microsoft.

#### **0040101 – Informační systém krizového řízení (ISKŘ)**

Pořízení SW: modernizace portálu ISKŘ, licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0040106 – Datová centra**

Pořízení SW: implementace v nastavení infrastruktury podle požadavků zákazníka, zejména v oblasti serverů, diskových polí, SAN a VMware. Pořízení HW: dodávka HW zařízení, dodávka a implementace aplikačního zabezpečení provozovaných služeb a aplikací, vybudování základu nového datového centra \_ DC 04/Kongresové centrum, rozšíření deduplikačních úložišť, dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů.

#### **0040444 – Ekonomické IS**

Pořízení SW: 2x licence MagnusWeb CZ – Light, rozšířená podpora IS ekonomika na období 2015- 2017, propojení VITA Stavební úřad a VITA Přestupky s ekonomickým systémem GINIS DDP na městských částech HMP, licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0040445 – GIS, mapové služby a geoinformace**

Pořízení SW: 25 licencí 97189 ArcGIS Engine Single Use, rozvoj GIS/RS rozvoje informačního systému Městské policie HMP – podpora organizace výkonu, licence pro MHMP, Městskou policii a ÚMČ Praha 1 – 57 k modulům CYKLO, BEZBARI, TEPAOS, LUK, KANALIZ a EVKOFIN + Street View – aplikační podpora panoramatických snímků Street View z Google Maps a zprovoznění modulů, rozvoj systému GIS.

#### **0040449 – Metropolitní datové sítě**

Pořízení SW: dodávka standardního SW, licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0040985 – Projekty rozvoje IS MP HMP**

Pořízení SW: rozvoj informačního systému Městské policie HMP – podpora organizace výkonu služby - etapa 2, doplnění aplikace Prohlížečka fotodokumentace ze Zón placeného stání, nová verze aplikace Importu dat Městské policie Praha, realizace webových služeb pro Informační systém Městské policie Praha, včetně podpory na 4 roky, licence k produktům Microsoft.

#### **0041454 – Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0041669 – Investiční rezerva – INF HMP**

V hodnoceném období byly realizovány úpravy rozpočtu spočívající v přesunu finančních prostředků do investičních akcí odboru INF.

#### **0041729 – Integrovaná platforma a datový sklad**

Pořízení SW: licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0041730 – Projekty napojení agentových IS na rozhraní ISZR**

Pořízení SW: licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0041731 – Správa identit (IDM)**

Pořízení SW: licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0041943 – Centrální Service Desk**

Pořízení SW: rozvoj servisdesku UNICOM, licence k produktům VMware.

#### **0041944 – Systémy spisové služby a podpůrných služeb**

Pořízení SW: licence k produktům Microsoft. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2018.

#### **0041946 – Bezpečnost IS/ICT**

Pořízení SW: pokročilá ochrana uživatelů MHMP před internetovými útoky, licence SOPHOS Central Endpoint Intercept X - subscription licence s podporou na jeden rok, Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů MHMP, licence k produktům VMware.

### **0042663 – Softwarové nástroje pro řízení ICT**

Pořízení SW: poskytnutí licencí a implementace IS SOA, licence ArchiRepo 1.1, licence k produktům Microsoft.

### **0042664 – Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT**

Pořízení SW: licence k produktům Microsoft.

### **0043459 – Rezerva Smart Cities**

Finanční prostředky byly přesunuty v rámci kapitálových výdajů k financování projektů Smart Cities.

### **0043537 – Projekty ICT Smart Cities**

Pořízení SW: automatický odpovídač / vč. instalace a implementace. Pořízení HW: chytré lavičky / vč. montáže/instalace, vybudování nové návštěvnické WiFi v Zoologické a Botanické zahradě.

## **MHMP – OSI**

### **0043458 – Nová budova MHMP (projektová příprava)**

Nová budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy po skončení současné nájemní smlouvy na pracovišti Jungmannova 35/29, Praha 1. V roce 2017 se OSI MHMP podílel na práci odborného týmu pro validaci a kvantifikaci podkladů pro analýzu umístění sídla a rozmístění MHMP po roce 2028.

## **MHMP – FON**

### **2000000 - OPPPR - spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

## **MHMP – AMP**

### **0042581 – Výměna a modernizace systémů Chodovec I**

U této akce bylo čerpáno z prostředků rozpočtu především na nákup výpočetní techniky; na instalaci hardwaru pro „Digitální archiv hl. m. Prahy“, na pořízení 2 velkoplošných scannerů, dále na zakoupení a instalace nového hardwaru (PC sestavy, tiskárny a skenery) a na řešení havárie diskového pole. Další prostředky byly použity na zakoupení strojů a zařízení (přenosný spektrofotometr, projekční plátno, interní teploměr – vlhkoměr). V rámci programového vybavení byly prostředky použity na upgrade softwarového modulu Aplikační server Badatelna WEB. Zbytek částky byl z důvodu nevyužitelnosti přesunut do rozpočtu roku 2018.

### **0043457 – Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I**

Z rozpočtu této akce byly využity prostředky na obnovu, pořízení a zhodnocení investičního majetku: dodávka a montáž ústředí SHZ v budově AMP Chodov, výměna skel na AMP

a instalace nesnímatelných interních okenních protislunečních fólií, v prostorách kanceláří a na chodbách budovy AMP bylo vyměněno osvětlení, dále byl zakoupen hmotný investiční majetek – pevné regály do depotu D104 a D04 a nábytková sestava. Vzhledem k tomu, že nebylo možné do konce roku využít celou rozpočtovanou částku, požádali jsme o přesun do rozpočtu roku 2018, kdy bude využita v rámci programu.

## **MHMP – OTV**

### **0040554 – Společný objekt Chodovec II**

Jedná se o výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. PP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí. Při zpracování projektu pro SP došlo k upřesnění podkladů pro osazení technologického zařízení logistického centra a nutnost přemístění chladících jednotek ze suterénu objektu na střechu a z hlukového posouzení vyvstala nutnost toto zařízení obestavět. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení depotního bloku o 1. podlaží. Současně došlo ke změně trasy vedení kabelu 22 kV a nové připojení tepla a TUV bezkanálovou technologií.

## **MHMP – SLU**

### **0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky**

V rámci jednotného reprografického systému jsou vynakládány finanční prostředky investiční akce na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou. V roce 2017 bylo z rozpočtované částky čerpáno za nákup 18 ks multifunkčních zařízení. Část prostředků byla přesunuta do rozpočtu roku 2018.

### **0006567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP**

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředen MHMP. V roce 2017 jsme spotřebovali pouze částku na telefonizaci lokality Chodovec. Z rozpočtované částky jsme do roku 2018 přesunuly prostředky na nákup analogových telefonních přístrojů pro odbor FON, vzhledem k tomu, že v objektu Rytířská, do kterého se odbor FON nově stěhuje, není digitální síť. Dále se převedené prostředky použijí na vybudování moderní telefonní ústředny v Nové úřední budově.

### **0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP**

Finanční prostředky v rámci akce používáme na modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP, zajištění jejich funkčnosti, a dále na pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW s cenou nad 60 tis. Kč. Finančně nejnáročnější byla v roce 2017 rekonstrukce sociálních zařízení v budovách MHMP. Jednalo se o budovy v areálu Emauzy, budovy Charvátova, Jankovcova a NÚB. Finančně nákladná byla i investice do vybudování bistra na Nové radnici. Zahrnovala stavební rekonstrukci bistra včetně technického zázemí, výtahu a interiérů a dále instalaci mobiliáře a gastrotechnologie. Z důvodu zajištění funkčnosti byla provedena rekonstrukce výtahu páternoster na Nové radnici. Dále byla provedena úprava 2 nákladních výtahů Nové radnice a dodán byl osobní výtah do budovy Městské knihovny. Z důvodu stavebních úprav v budově STK Bohdalec byla provedena rekonstrukce silnoproudých



a slaboproudých rozvodů a vybudována šatna a učebna. V rámci vybavení nového objektu AMP Chodovec II byl objekt vybaven dle architektonického návrhu atypickým nábytkem, a dále bylo nahrazováno opotřebované kancelářské zařízení v budovách MHMP. Z rozpočtu akce byla hrazena i projektová dokumentace související se stavebními úpravami a rekonstrukcemi v objektech Nové radnice, Škodová paláce, Městské knihovny a objektu Varhulíkova. Pro zajištění funkčnosti klimatizace, systému chlazení a VZT v objektech Clam-Gallasova paláce, Nové radnice, Městské knihovny a objektu DSC Břevnov byly rovněž použity prostředky. Další prostředky na pracovišti DSC Břevnov byly použity na úpravu místností, dodávku paralelního UPS a zakoupení bezhotovostního platebního automatu. Z rozpočtu této akce je hrazeno pravidelné doplnění systému generálního klíče. Akce č. 0007052 – „Úpravy a vybavení objektů MHMP“ byla v roce 2017 ukončena a od roku 2018 bude nahrazena 2 novými investičními akcemi, které budou zahrnovat odděleně investice do movitého a nemovitého majetku.

### **0008103 – Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce**

V roce 2017 byly plánovány a realizovány projektové práce, architektonické a stavební záměry, stavebně technické průzkumy a inženýrské činnosti. Vzhledem k vydanému stavebnímu povolení, se kterým bylo počítáno až v roce 2018, byla nad rámec úkolů akce pro rok 2017 objednána i prováděcí dokumentace stavby. Z tohoto důvodu byl rozpočet akce navýšen (byl navýšen z volných zdrojů v rámci rozpočtu běžných výdajů kap. 0901). Prostředky v rozpočtu roku 2017 byly vyčerpány za komplexní projektovou dokumentaci a poskytnutí související činnosti.

### **0040111 – Technologické vybavení energocentra v NÚB**

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla od roku 2007 realizována dodávka technologie, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Důvodem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Servrovny MHMP a informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct ročních splátek ve formě splátkového kalendáře.

### **0042000 – Stavební úpravy budov v areálu Emauzy**

Z rozpočtu akce byly v roce 2017 použity prostředky na vypracování projektové dokumentace na úpravu objektu a 2. NP a společných prostor. Byly provedeny navazující stavební úpravy budovy Emauzy A, včetně rozšíření strukturované kabeláže a pořízení designových dveří do atria. V rámci stavebních úprav v areálu Emauzy byla uhrazena i dodávka a montáž osobních výtahů a doplnění systému generálního klíče.

### **0042579 – Rozvoj a obnova JBS**

V rámci struktury ochrany informačních systému a infrastruktury MHMP, tzv. kybernetické bezpečnosti a na základě bezpečnostní koncepce odboru BEZ MHMP, je dlouhodobě realizována investiční akce "Rozvoj a obnova JBS", jejímž cílem je optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP. V roce 2017 byly prostředky z rozpočtu akce použity na připojení dalších lokalit do tohoto systému. Částka byla čerpána na rozšíření JBS MHMP v lokalitách: evidence motorových vozidel v DSC Břevnov a v areálu Bohdalec, budova Emauzy 2, palác Adria, věž Staroměstské radnice a bistro v objektu Nové radnice. Významná část z prostředků této akce byla čerpána na rozšíření JBS MHMP o nový objekt Chodovec II. Prostředky byly také použity na nákup technologií.

### **0042580 – Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny**

Vzhledem ke komplikovanému řešení sporných aspektů realizace stavby se zadavatelem

a dodavatelem u této akce, jsme původně rozpočtovanou částku na rok 2017 nevyužili a v průběhu roku jsme požádali o přesun nevyčerpaných prostředků. Upravenou částku v rozpočtu jsme využili na obnovu a rekonstrukci oken, a to v části MK, Galérie HMP a Rezidence primátora.

#### **0042712 – Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC**

Cílem akce je příprava a modernizace systémového zdroje vytápění k provedení energetických služeb v objektech MHMP napojených na dodávky z centrální kotelny v lokalitě Mariánského náměstí a přilehlých budov - metodou EPC (Energetické služby se zaručeným výsledkem). Usnesením RHMP č. 3294 dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. INO/01/01/001452/2017 ze dne 19. 12. 2017 byly celkové náklady akce navýšeny a to především z důvodu většího rozsahu úsporných opatření než bylo zamýšleno při vyhlášení VZ a z důvodu doplnění kapacity systému o radniční bloky a objekt Staroměstské radnice.

#### **0042894 – Rekonstrukce Staroměstské radnice**

Investiční akce č. 0042894 je plánovaná na období let 2016-2018, s celkovými náklady v objemu 75 518,20 tis. Kč. Předmětem akce jsou práce na rekonstrukci objektu, konkrétně na rekonstrukci tělesa věže Staroměstské radnice včetně orloje, chodeb a schodišť budovy a dále na rekonstrukci toalet a částí interiérů. Vzhledem k oslavám 100 let výročí vzniku republiky má být akce ukončená do října roku 2018. V roce 2017 byl rozpočet této akce vyčerpan v objemu 80,29 % (za statický posudek a projektové práce na rekonstrukci komunikačních prostor ve 4 podlažích a ve věži Staroměstské radnice, za provedení a výměnu zdroje chladu pro vzduchotechnické jednotky a úpravu hydrauliky). Budeme žádat o dodatečný přesun nevyužitých prostředků do roku 2018 a vzhledem k náročnosti financování u této akce budeme zároveň žádat o navýšení celkových nákladů.

#### **0042895 – Rekonstrukce oken Nové radnice**

Cílem je zlepšení tepelně izolačních vlastností výplní otvorů, které jsou dnes daleko za hranicí své životnosti. Jejich technické parametry neodpovídají současným normám, především s ohledem na tepelné ztráty. V rámci požadavku na realizaci akce byla schválena žádost o dotaci v programu "Zelená úsporám" a dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 byla přidělena. Zatím z této akce nebylo čerpáno. Momentálně v této věci probíhá proces administrace veřejné zakázky „Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice MHMP“. Hlavní část realizace je plánovaná v roce 2018.

#### **0042972 – Licence k SW nástrojům – kap. 09 v SLU**

Investiční akce č. 0042972 byla vytvořená z důvodu financování licencí v kap. 09 v SLU. V průběhu roku bylo čerpáno na licenční smlouvy a na pořízení dlouhodobých licencí analytického nástroje pro správu a monitoring sociálních sítí (analytický nástroj Zoomsphere), vše pro potřeby odboru komunikace a marketingu.

#### **0043456 – Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR**

OS KŠ HMP v budově Nové radnice funguje v nepřetržitém provozu již více než 20 let bez zásadních úprav. Komplexní rekonstrukce OS KŠ HMP a místnosti krizového štábu má za cíl vytvořit moderní pracoviště operátorům, pracovníkům oddělení krizového managementu odboru RED a zároveň vedení města při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Na financování akce byla Radou HMP na základě usnesení schválená částka, konkr. pro kap. 0901 – SLU; kap. 0740 – INF; kap. 0766 – RED. Odbor SLU v roce 2017 požádal o přesun prostředků z původně rozpočtované částky 20 mil. Kč do roku 2018 a ze zbylých prostředků uhradil za projektovou dokumentaci dočasného velínu a za zpracování prováděcí dokumentace pro rekonstrukci OSKŠ HMP, dle které bude vyhlášena veřejná zakázka. Na základě Usnesení

Rady HMP č. 2733 ze dne 7. 11. 2017 byly sdruženy všechny finanční prostředky akce do kap. 0901 – SLU a dále navýšené celkové náklady o DPH na částku 58 836,25 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že ke sdružení finančních prostředků a jejich převodů do rozpočtu odboru SLU došlo až koncem roku 2017, nebylo již možné jejich využití v roce 2017. Realizace rekonstrukce a úhrada nákladů očekáváme až v roce 2018, a proto budeme žádat o dodatečné přesunutí nevyčerpaných prostředků do roku 2018.

## **MHMP – ROZ**

### **0043105 – Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/20 z 16. 6. 2016 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250.000 tis. Kč městské části Praha 12 na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12 a její zapracování do návrhu rozpočtu na rok 2017 v kap. 0916, odpa 6171, pol. 6901 – rezerva kapitálových výdajů na vrub dočasně volných prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy. V současné době je Úřad městské části Praha 12 umístěn v sedmi budovách v pěti různých od sebe značně vzdálených lokalitách. Dislokovaná pracoviště Úřadu MČ Praha 12 svým rozptřením po celém území Prahy 12 přináší značný diskomfort občanům této městské části, zaměstnancům úřadu i jeho vedení. Výstavbou nové budovy úřadu MČ Praha 12 budou účelně naplněny základní požadavky kladené na moderní a efektivní způsob řízení chodu úřadu a na poskytování kvalitních služeb občanům. Odhad investičních nákladů stanovil celkovou částku, spojenou se získáním nové budovy ÚMČ na 470.000 tis. Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Městská část dokládá, že částku minimálně ve výši 220.000 tis. Kč je schopna alokovat z vlastních zdrojů. Byla podepsána veřejnoprávní smlouva č. INO/16/06/000317/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 12 ve výši 250.000 tis. Kč na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12. Splatnost je stanovena na 20 let, přičemž první splátka bude uskutečněna 30. 9. 2023 ve výši 16.000 tis. Kč, každá následující vždy k 30. 9. daného roku ve výši 18.000 tis. Kč, termín poslední splátky tak bude v roce 2036. Městská část předloží hl. m. Praze žádost s uvedenými částkami a termíny čerpání návratné finanční výpomoci.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2017 v tis. Kč

Kapitola: 10 - Pokladní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		/lastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2016	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2017	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2017	rok 2017			1.1.-31.12.2017			
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc.												
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	1 767 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	***			0,00	1 767 000,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projek	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	***			0,00	500 000,00
Správce: 013 - prof. Ing. Eva Kislíngerová, CSc. celkem			2 267 000,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00
Celkem			2 267 000,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00

## **KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – ROZ**

#### **0042466 - MČ - investiční rezerva**

Investiční rezerva pro MČ HMP byla na rok 2017 schválena ve výši 1 267 000 tis. Kč, v prvním pololetí roku byla navýšena o 1 462 100 tis. Kč a následně formou investičních účelových dotací pro městské části hl. m. Prahy rozpuštěna. V druhém pololetí roku 2017 došlo k navýšení rezervy celkem o 65 440,1 tis. Kč a do konce roku 2017 byla opět formou účelových investičních dotací pro městské části hl. m. Prahy zcela vyčerpána.

#### **0042584 - Rezerva na spolufin. projektů EU/EHP**

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2017 schválena ve výši 200 000 tis. Kč. K 31. 12. 2017 byla rezerva zcela vyčerpána.