

### **3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2019 byl ve výši 14 484 704,20 tis. Kč. Dále byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 ve výši 3 758 929,70 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2019 byly tudíž stanoveny ve výši 18 243 633,90 tis. Kč. V 1. čtvrtletí roku 2019 byla rezerva, která byla vytvořena v kapitole 10, rozpuštěna na jednotlivé investiční akce v jednotlivých kapitolách.

Během roku 2019 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 15 881 705,80 Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 8 064 237,74 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 50,78 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 3 159 922,15 tis. Kč a v kap. 02 – Městská infrastruktura ve výši 1 168 152,91 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projevilo u kap. 07 – Bezpečnost ve výši 174 743,53 tis. Kč.

#### **POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY V LETECH 2000 – 2019 v tis. Kč.**

| KAPITÁL. VÝDAJE<br>ZA OBDOBÍ | ROZPOČET      | ROZPOČET      | ČERPÁNÍ<br>ZA OBDOBÍ | % PLNĚNÍ |       |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|-------|
|                              | SCHVÁLENÝ     | UPRAVENÝ      |                      | RS       | RU    |
| ROK 2000                     | 7 525 651,20  | 9 124 067,10  | 8 747 592,80         | 116,24   | 95,87 |
| ROK 2001                     | 15 786 331,70 | 14 925 378,60 | 13 569 828,30        | 85,95    | 90,92 |
| ROK 2002                     | 9 870 200,00  | 13 509 875,20 | 12 808 073,50        | 129,77   | 94,81 |
| ROK 2003                     | 7 046 531,70  | 14 875 310,80 | 13 881 194,60        | 196,99   | 93,32 |
| ROK 2004                     | 14 359 783,70 | 16 823 129,40 | 15 558 819,70        | 108,35   | 92,48 |
| ROK 2005                     | 12 579 357,50 | 14 876 415,60 | 14 232 718,70        | 113,14   | 95,67 |
| ROK 2006                     | 13 254 559,10 | 15 452 937,40 | 14 086 982,30        | 106,28   | 91,16 |
| ROK 2007                     | 14 790 617,60 | 19 735 479,60 | 16 986 630,40        | 114,85   | 86,07 |
| ROK 2008                     | 16 536 459,70 | 16 986 007,90 | 14 910 950,90        | 90,17    | 87,78 |
| ROK 2009                     | 18 218 018,00 | 20 760 247,80 | 19 009 427,30        | 104,34   | 91,57 |
| ROK 2010                     | 15 427 326,00 | 15 761 572,20 | 15 148 550,82        | 98,19    | 96,11 |
| ROK 2011                     | 11 266 106,70 | 16 004 478,00 | 15 572 661,40        | 138,23   | 97,31 |
| ROK 2012                     | 10 191 434,70 | 19 078 026,00 | 14 256 350,81        | 139,89   | 74,73 |
| ROK 2013                     | 9 281 574,20  | 14 090 951,40 | 10 091 184,47        | 108,72   | 71,61 |
| ROK 2014                     | 10 076 827,30 | 17 680 076,60 | 15 963 241,62        | 158,42   | 90,29 |
| ROK 2015                     | 11 157 504,14 | 8 678 929,54  | 6 756 299,70         | 60,55    | 77,85 |
| ROK 2016                     | 12 710 172,50 | 11 227 597,20 | 7 660 648,73         | 60,27    | 68,23 |
| ROK 2017                     | 15 650 870,40 | 11 452 533,20 | 7 878 132,34         | 50,34    | 68,79 |
| ROK 2018                     | 16 777 110,70 | 14 284 449,50 | 10 718 380,59        | 63,89    | 75,04 |
| ROK 2019                     | 18 243 633,90 | 15 881 705,80 | 8 064 237,74         | 44,20    | 50,78 |

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2019 plnění kapitálových výdajů 44,20 % k RS a 50,78 % k RU. V rámci sledovaného období byl schválený rozpočet nejvyšší.

V rámci rozpuštění rezervy na začátku března, byla pozdržena realizace akcí až po převedení prostředků na jednotlivé akce a současně nízké čerpání schválených prostředků na kapitálové výdaje je dáno mimo jiné i přísnějšími a upravenými pravidly při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo v minulých letech obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při výkupu pozemků. I při pořizování SZNR - strojů, přístrojů, vybavení, dopravních prostředků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků až na příští rozpočtový rok.

V rámci „převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020“ se převádí na KV 3 102 923,60 tis. Kč a v „ponechané nevyčerpané investiční prostředky PO z roku 2019 a její použití ke stejnému účelu v roce 2020“ se žádá o dalších 399 192,20 tis. Kč, které budou použity na financování probíhajících akcí.

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce

| Odbor / organizace                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce    | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                              |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                       |            |                                    | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|                                       |            |                                    |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| Správce: 0003 - Adam Zábranský        |            |                                    |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| MHMP - INV                            | 0008613    | Bytové domy Dolní Počernice-Jih    | 365 480,12          | 14 620,25            | 0,00  | 40 000,00 | 7 663,79                   | 19,16               |                        |                              | 0,00                 | 310 859,87                   |
| MHMP - INV                            | 0043312    | Černý Most II - 5. stavba et.0002  | 840 000,00          | 4 998,97             | 0,00  | 25 000,00 | 8 510,32                   | 34,04               |                        |                              | 0,00                 | 810 001,04                   |
| MHMP - INV                            | 0043905    | Bytové domy Praha 13               | 720 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 710 000,00                   |
| MHMP - INV                            | 0043907    | Městské byty Libeň                 | 390 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 388 000,00                   |
| MHMP - INV                            | 0044435    | Bytové domy Hrdlořezy              | 400 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 398 000,00                   |
| MHMP - INV                            | 0044557    | Městské byty Kamýk                 | 270 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 269 000,00                   |
| MHMP - INV                            | 0044558    | Rozvojové projekty bytové výstavby | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00  | 213,57                     | 4,27                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| Správce: 0003 - Adam Zábranský celkem |            |                                    | 2 990 480,12        | 19 619,21            | 0,00  | 85 000,00 | 16 387,67                  | 19,28               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 2 885 860,92                 |

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

|  |         |  |              |           |      |            |           |        |          |        |      |              |
|--|---------|--|--------------|-----------|------|------------|-----------|--------|----------|--------|------|--------------|
| MHMP - HOM   | 0043773 | Revitalizace spodní části Václavského    | 369 779,00   | 8 326,01  | 0,00 | 23 000,00  | 14 838,93 | 64,52  |          |        | 0,00 | 338 452,99   |
| MHMP - HOM   | 0043912 | Štvanice                                 | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 2 000,00   | 0,00      | 0,00   |          |        | 0,00 | 98 000,00    |
| MHMP - INV   | 0000026 | Úprava Parteru nám.J.Palacha             | 150 000,00   | 1 347,51  | 0,00 | 7 850,00   | 5 469,10  | 69,67  |          |        | 0,00 | 140 802,50   |
| MHMP - INV   | 0042700 | Revitalizace Malostranského náměstí      | 100 000,00   | 14 799,05 | 0,00 | 10 000,00  | 8 768,65  | 87,69  |          |        | 0,00 | 75 200,95    |
| MHMP - INV   | 0042807 | Rekonstrukce Bělohorské ulice            | 211 000,00   | 370,26    | 0,00 | 20 000,00  | 658,24    | 3,29   |          |        | 0,00 | 190 629,74   |
| MHMP - INV   | 0043315 | Vybíralova                               | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 100,00     | 0,00      | 0,00   |          |        | 0,00 | 900,00       |
| MHMP - INV   | 0044565 | Uzel Vltavská                            | 149 600,00   | 0,00      | 0,00 | 4 800,00   | 0,00      | 0,00   |          |        | 0,00 | 144 800,00   |
| MHMP - INV   | 0044566 | Rekonstrukce předpolí Výtoňského mo      | 370 000,00   | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00      | 0,00   |          |        | 0,00 | 367 000,00   |
| MHMP - ODO SK  | 0044564 | Klárov                                   | 7 000,00     | 0,00      | 0,00 | 7 000,00   | 0,00      | 0,00   |          |        | 0,00 | 0,00         |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                           | 0044563 | Revoluční                                | 9 200,00     | 0,00      | 0,00 | 9 200,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| IPR PRAHA  | 0042423 | Centrum architektury a městského plár    | 20 450,00    | 17 777,59 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | ***    | 0,00     | 232,95 | 0,00 | 2 439,46     |
| IPR PRAHA  | 0043318 | Vítězné náměstí                          | 17 000,00    | 3 245,53  | 0,00 | 5 500,00   | 5 500,00  | 100,00 | 410,88   | 0,00   | 0,00 | 8 254,47     |
| IPR PRAHA  | 0043909 | Evidence územního řízení a stavebníh     | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00  | 100,00 | 967,40   | 580,44 | 0,00 | 1 419,56     |
| IPR PRAHA  | 0044453 | Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 00 | 14 325,00    | 0,00      | 0,00 | 4 010,00   | 4 010,00  | 100,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 10 315,00    |
| IPR PRAHA  | 0044463 | Koncertní sál - pořízení podkladů        | 8 000,00     | 0,00      | 0,00 | 2 420,00   | 2 420,00  | 100,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 5 580,00     |
| IPR PRAHA  | 0044551 | Nové prvky pražského mobiliáře - zast.   | 3 771,60     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | ***    | 0,00     | 36,30  | 0,00 | 3 735,30     |
| IPR PRAHA  | 0044553 | Areál Emauzy - rekonstrukce              | 453 000,00   | 0,00      | 0,00 | 16 000,00  | 3 000,00  | 18,75  | 1 178,56 | 0,00   | 0,00 | 437 000,00   |
| IPR PRAHA  | 0044559 | CAMP - Interiérové úpravy vč. přílehlýc  | 14 000,00    | 0,00      | 0,00 | 3 348,00   | 3 348,00  | 100,00 | 2 596,13 | 0,00   | 0,00 | 10 652,00    |
| IPR PRAHA  | 0044560 | Mobilní aplikace a nové technologie      | 3 630,00     | 0,00      | 0,00 | 1 210,00   | 1 210,00  | 100,00 | 491,51   | 0,00   | 0,00 | 2 420,00     |
| IPR PRAHA  | 0044562 | Václavské náměstí                        | 2 000,00     | 0,00      | 0,00 | 2 000,00   | 2 000,00  | 100,00 | 1 196,53 | 0,00   | 0,00 | 0,00         |
| Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem |         |  | 2 006 755,60 | 45 865,95 | 0,00 | 122 438,00 | 52 222,92 | 42,65  | 6 841,01 | 849,68 | 0,00 | 1 837 601,97 |

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček

|            |         |                                       |              |            |      |           |          |       |  |  |      |              |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------|------------|------|-----------|----------|-------|--|--|------|--------------|
| MHMP - INV | 0000016 | Centrální park JZM I                  | 211 411,00   | 184 108,55 | 0,00 | 300,00    | 33,88    | 11,29 |  |  | 0,00 | 27 002,46    |
| MHMP - INV | 0000090 | IP pro stavby v kap.01                | 31 331,82    | 3 331,82   | 0,00 | 8 690,00  | 0,00     | 0,00  |  |  | 0,00 | 19 310,00    |
| MHMP - INV | 0000187 | Kolektor Václavské náměstí            | 636 830,88   | 328 720,29 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00     | 0,00  |  |  | 0,00 | 303 110,58   |
| MHMP - INV | 0004500 | Kolektor Centrum I.                   | 520 000,00   | 0,00       | 0,00 | 400,00    | 0,00     | 0,00  |  |  | 0,00 | 519 600,00   |
| MHMP - INV | 0004502 | Park u Čeňku                          | 400 000,00   | 51 475,69  | 0,00 | 2 921,00  | 2 624,79 | 89,86 |  |  | 0,00 | 345 603,31   |
| MHMP - INV | 0004679 | Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín | 1 087 000,17 | 19 578,09  | 0,00 | 11 700,00 | 0,00     | 0,00  |  |  | 0,00 | 1 055 722,08 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 01 - Rozvoj obce                |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                        | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce           | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - INV                                | 0007496    | Kolektor Centrum-Smíchov                  | 1 600 000,00        | 29 153,22            | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 1 563 846,78           |
| MHMP - INV                                | 0008262    | JM I - ukončení Centrálního parku         | 169 000,00          | 94 286,67            | 0,00  | 700,00     | 297,36                     | 42,48               |                        |                              | 0,00                 | 74 013,33              |
| MHMP - INV                                | 0008264    | Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací ka | 220 205,00          | 135 507,19           | 0,00  | 746,00     | 745,36                     | 99,91               |                        |                              | 0,00                 | 83 951,81              |
| MHMP - INV                                | 0008267    | Příměstský park Soutok                    | 424 677,00          | 135 927,96           | 0,00  | 61 278,60  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 227 470,44             |
| MHMP - INV                                | 0008268    | Rokytka - rozvoj území                    | 850 000,00          | 59 068,81            | 0,00  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 787 931,19             |
| MHMP - INV                                | 0008615    | Kolektor Hlávkův most                     | 630 000,00          | 560 023,74           | 0,00  | 65 000,00  | 60 190,29                  | 92,60               |                        |                              | 0,00                 | 4 976,26               |
| MHMP - INV                                | 0008783    | Podjezd Chlumecká                         | 13 194,00           | 9 425,45             | 0,00  | 2 268,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 1 500,55               |
| MHMP - INV                                | 0009172    | Velká Ohrada 14.st.                       | 329 444,56          | 319 444,56           | 0,00  | 5 310,00   | 5 309,70                   | 99,99               |                        |                              | 0,00                 | 4 690,00               |
| MHMP - INV                                | 0040555    | Zokruhování výtlačného řadu Praha vý      | 350 000,00          | 17 214,11            | 0,00  | 71 200,00  | 71 199,98                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 261 585,89             |
| MHMP - INV                                | 0042794    | Náplavka Ledárny                          | 19 000,00           | 2 905,22             | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 15 094,78              |
| MHMP - INV                                | 0042795    | Náplavka Holešovice                       | 85 000,00           | 3 184,30             | 0,00  | 2 000,00   | 252,17                     | 12,61               |                        |                              | 0,00                 | 79 815,70              |
| MHMP - INV                                | 0042802    | Dofakturace pro kap. 01                   | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 18 000,00              |
| MHMP - INV                                | 0042805    | Kolektor Žižkov II.                       | 590 000,00          | 249,00               | 0,00  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 586 751,00             |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem |            |   | 8 187 094,42        | 1 953 604,68         | 0,00  | 253 513,60 | 140 653,52                 | 55,48               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 5 979 976,16           |
| Celkem                                    |            |   | 13 184 330,14       | 2 019 089,84         | 0,00  | 460 951,60 | 209 264,12                 | 45,40               | 6 841,01               | 849,68                       | 0,00                 | 10 703 439,05          |

## **KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE**

### **IPR PRAHA**

#### **0042423 - Centrum architektury a městského plánování**

Celá poskytnutá dotace byla profinancována na technické vybavení a komponenty do sálu A v CAMPu.

#### **0043318 - Vítězné náměstí**

Vyčerpané prostředky byly použity na geodetické zaměření prostoru Vítězného náměstí.

#### **0043909 - Evidence územního řízení a stavebního řízení**

Byl dodán a uveden do provozu systém Evidence územních rozhodnutí nahrazující předchozí systém Proces Disponování územím (PDÚ).

#### **0044453 - Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit.**

Akce postupuje dle harmonogramu schváleného usnesením RHMP č. 2420 ze dne 11.9.2018. Byly uzavřeny smlouvy o zhotovení a práce budou provedeny v roce 2020, přičemž čerpání bylo v roce 2019 nulové.

#### **0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů**

Byly uzavřeny smlouvy o zhotovení a práce budou provedeny v roce 2020, přičemž čerpání bylo v roce 2019 nulové.

#### **0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast.**

Vyčerpané prostředky byly použity na inženýring – projednání osazení zastávkového přístřešku a jeho osazení.

#### **0044553 - Areál Emauzy – rekonstrukce**

V únoru 2019 došlo k převodu budov a pozemků z MHMP na IPR HMP a byly zahájeny konzultace a iniciační průzkum budov. Čerpané prostředky byly použity na analýzy a podklady pro následnou rekonstrukci – statický posudek, restaurátorský průzkum, projekty na udržovací práce v kotelně, expertní posudek projektové dokumentace.

#### **0044559 - CAMP - Interiérové úpravy vč. přilehlých prostor**

Jednalo se především o realizaci infrastruktury pro přenos AV signálů, instalace nových elektrických rozvodů a rozvaděče. Dále se jednalo o audio a video vybavení sálu, včetně nových akustických prvků, zlepšujících celkový zvuk v sále.

#### **0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie**

Bylo pořízeno hardwarové vybavení. Koncem roku 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, byla uzavřena smlouva o dílo a realizace proběhne v roce 2020.

#### **0044562 - Václavské náměstí**

Vyčerpané prostředky byly použity na aktualizaci studie rekonstrukce Václavského náměstí, dopravní průzkum a geodetické zaměření horní části Václavského nám.

## **MHMP - INV**

### **0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih**

Předmětem této akce je výstavba 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitro areálových komunikací včetně garáží polyfunkčního domu, parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Na stavbu jsou vydaná pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně aktualizována.

V roce 2019 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace změny stavby před dokončením, její projednání, vydání povolení změny a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Dále zajistil prodloužení platnosti stavebního povolení na objekt SO 034 křižovatka Českobrodská.

### **0043312 - Černý Most II - 5. stavba et.0002**

Akce Černý Most II – 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Předpokládá se výstavba 182 bytů.

V roce 2019 byla provedena v rámci této etapy novostavba dětského a víceúčelového hřiště, které bylo po jeho dokončení v prosinci 2019 předáno do užívání Městské části Praha 14. Byla zpracována projektová dokumentace změny stavby před dokončením pro bytové domy O a P a bylo zahájeno její projednání. Na pokyn radního pro oblast bydlení a infrastruktury byla zastavena příprava akce pro objekty K, L, M a N.

### **0043905 - Bytové domy Praha 13**

Účelem akce je výstavba bytových domů k doplnění chybějících bytů, dle požadavku odboru bytového fondu, o velikosti převážně 2 + KK a 3 + KK. Stavba bude v lokalitě Prahy 13, na pozemku ve vlastnictví HMP. Byla zpracována ověřovací hmotová studie, která prokázala možnost výstavby cca 160 bytů.

V roce 2019 probíhala jednání o další strategii projektu. Na pokyn radního pro oblast bydlení a infrastruktury byla příprava akce zastavena.

### **0043907 - Městské byty Libeň**

Předpokládaná výstavba je 29 bytů na pozemku vytipovaném IPR HMP. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Byla zpracována ověřovací studie, která doporučila lokalitu Libeň pro bytovou výstavbu.

V roce 2019 probíhala jednání o další strategii projektu. Na pokyn radního pro oblast bydlení a infrastruktury byla příprava akce zastavena.

### **0044435 - Bytové domy Hrdlořezy**

Bytové domy Hrdlořezy představují bytovou výstavbu pro dostupné bydlení obyvatel Prahy především z řad zaměstnanců ve zdravotnictví, školství, hasičských záchranných sborech apod., včetně jejich rodin, dále z řad ekonomicky či generačně ohrožených nebo znevýhodněných sociálních skupin. Předpokládaná výstavba je 100 bytů.

Stavba bude v lokalitě Prahy 9, na pozemku ve vlastnictví HMP. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura. Na stavbu byla zpracována studie využití pozemku.

V roce 2019 probíhala jednání o další strategii projektu. Na pokyn radního pro oblast bydlení a infrastruktury byla příprava akce zastavena.

### **0044557 - Městské byty Kamýk**

Předpokládaná výstavba je 70 bytů, část objektu bude využita pro občanské vybavení. Kromě bytového objektu je součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura.

Lokalita byla doporučena ověřovací studií z 02/2018, dle analýzy Vytipování pozemků pro veřejnou bytovou výstavbu z 02/2017, zpracovanou IPR HMP.

V roce 2019 probíhala jednání o další strategii projektu. Na pokyn radního pro oblast bydlení a infrastruktury byla příprava akce zastavena.

### **0044558 - Rozvojové projekty bytové výstavby**

Jedná se o prověření vhodných lokalit v majetku HMP pro komplexní bytovou výstavbu sídlištního typu, včetně odpovídající technické a občanské vybavenosti.

V roce 2019 INV MHMP zajistil zpracování ověřovacích studií vhodných lokalit pro bytovou výstavbu. Na pokyn radního pro oblast bydlení a infrastruktury byla příprava akce zastavena.

### **0000026 - Úprava Parteru nám.J.Palacha**

Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu.

V roce 2019 byla zpracována DÚR a zahájeno její projednání s dotčenými orgány a institucemi.

### **0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí**

Stavba řeší celkovou rekonstrukci parteru Malostranského náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí potřebných pro napojení nových vodních prvků (kašna + obnovená ruční pumpa) a jednotlivých prvků mobiliáře. Navrženými stavebními úpravami dojde k uvolnění plochy náměstí, která se přiblíží svému původnímu smyslu a účelu, kdy sloužila jako místo k setkávání.

V roce 2019 INV MHMP zajistil vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále byl vybrán technický dozor investora, byla zkontrolována a opravena dokumentace pro výběr zhotovitele a proběhl výběr zpracovatele geofyzikálního průzkumu.

### **0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova, ulicí Dlabačov, a na ně navazující veřejná prostranství na podkladě Koncepční studie Bělohorská (IPR HMP). Bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

V roce 2019 bylo dokončeno výběrové řízení, zahájeno a následně přerušeno zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti.

### **0043315 – Vybíralova**

Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic na sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí kolektorů. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce povrchů, výsadba nového stromořadí, doplnění mobiliáře a bezpečnostních prvků a osvětlení. Řešené území má rozlohu 2,2 ha.

V roce 2019 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0044565 - Uzel Vltavská**

Jedná se o řešení uzlu Vltavská (předpolí Hlávkova mostu) s ohledem na plánovaný rozvoj území, připravované projekty v okolí, především železniční stanice, nová budova filharmonie, rekonstrukce stanice metra Vltavská, a zachování dopravní obslužnosti území.

V roce 2019 nebyly práce na tomto projektu zahájeny. Po definitivním schválení základního konceptu řešeného území ze strany IPR HMP bude připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta.

### **0044566 - Rekonstrukce předpolí Výtoňského mostu**

Jedná se o komplexní řešení parteru v prostoru předpolí Výtoňského mostu (železniční most) v návaznosti na plánovanou rekonstrukci / opravu tohoto mostu. Konkrétní zadání bude upřesněno ve spolupráci s IPR HMP poté, co bude ze strany SŽDC představeno definitivní řešení rekonstrukce mostu.

V roce 2019 nebyly práce na projektu zahájeny. Po definitivním schválení způsobu rekonstrukce železničního mostu na Výtoni (investice SŽDC), bude ve spolupráci s IPR HMP připraveno zadání pro vypsání soutěže na generálního projektanta.

### **0000016 - Centrální park JZM I**

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy.

Etapa 0005 - Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zidky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2019 proběhlo kolaudační řízení u etapy 0005 – veřejné osvětlení, větev „C“ (veřejného osvětlení, komunikací pro pěší a cyklisty). Byl zahájen proces vyvedení majetku.

V rámci projektové činnosti se připravoval výběr zhotovitele na zpracování DSP na poslední etapu, tj. 0006.

### **0000090 - IP pro stavby v kap.01**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

Na základě Usnesení RHMP č. 2858 ze dne 16. 12. 2019 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

### **0000187 - Kolektor Václavské náměstí**

Etapa 0005 horní část - Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi – do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor C1A 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie – Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě.

Kolektory Praha, a.s. zpracovaly v rámci smlouvy in-house technické podklady pro výběr projektanta.

V současné době probíhají jednání o jejich aktualizaci.

### **0004500 - Kolektor Centrum I.**

Jedná se o kolektor 2. kategorie o délce trasy 1 360 m, který navazuje na dokončenou trasu kolektoru v komoře TK 46 a prochází směrem k nábřeží L. Svobody po šachtu J86, ve které



se napojuje na kolektor Hlávkův most. Součástí kolektoru je větev mezi ulicemi Klimentská a Petruská. Realizace tohoto kolektoru podmiňuje posílení zokruhování kolektorové sítě a umožňuje realizaci dalších kolektorů 3. kategorie. Zde se jedná o etapu 0001 propojení s KHM, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Hlávkův most. Kolektory Praha, a.s. zpracovávají technické podklady pro výběr generálního projektanta.

#### **0004502 - Park u Čeňku**

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. Stavba je rozdělena na sedm etap. Etapa 0001 „Centrum – zemní práce a komunikace“ je dokončena a zkolaudována.

V průběhu roku 2019 byla etapa 0007 „Hřiště a stezky“ dokončena a následně zkolaudována. Byla realizována příprava podkladů k vyvedení majetku. Další etapy realizace stavby bude zajišťovat odbor OCP MHMP.

#### **0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín**

Snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene je cílem stavby snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu pro rekreaci a biocentrum. Pro celou stavbu bylo již v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí a poté byla stavba rozdělena, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy, pro které jsou vydána vodoprávní povolení.

Etapa 0001 - poldr s oddychovou zónou, ve kterém bude pro rozvoj funkce biocentra vybudováno jezírko, současně využitelná i pro volnočasové aktivity Pražanů.

Etapa 0002 - nachází se ve střední části území a obsahuje další poldr, který rozšíří celkový akumulací prostor, s parkovou úpravou. Celkové dokončení stavby je podmíněno rekonstrukcí Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území.

V průběhu roku 2019 došlo k aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele pro etapu 0001 i 0002. Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a řešena koordinace s OCP MHMP na konečné podobě území.

#### **0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov**

Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I, jehož trasa bude spojit lokalitu danou ulicemi Kateřinská a Ke Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu levobřežní danou ulicemi Plzeňská, Na Zatlance a Kováků. Na tuto akci je vydáno právoplatné stavební povolení. V současné době je ze strany správce a provozovatele kolektorové sítě preferována realizace odbočných větví – etapa 0001 Karlov a etapa 0002 Ječná.

V roce 2019 byla prodloužena platnost stavebního povolení na hlavní trasu kolektoru a na odvodnění a čerpací stanici. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení na přeložky vodovodu u kolektorových šachet CS5 a CS6.

#### **0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku**

Jedná se o prostor od stanice metra Opatov až ke konečné stanici metra Háje, který bude využit jako sportovně odpočinková zóna pro obyvatele JM I. Je dokončena etapa 0001 – 0005. V roce 2018 byla zahájena realizace 1. části etapy 0006 – Západ.

V průběhu roku 2019 byla dokončena etapa 0006 – Západ 1. část, s tím, že byla podána žádost o kolaudační souhlas s užíváním stavby. Připravovalo se ve spolupráci s MČ Praha 11 doplnění etapy 0006 o zázemí a vybavenost parku.

### **0008264 - Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín**

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, kdy od Helmovského jezu na Štvanici proudí voda až do někdejších libeňských doků a stojatou vodu v nich proplachuje. Stavba navazuje na již dříve zrealizované etapy 0001 a 0002 (r. 2007 a 2008). Etapa 0003 je rozdělena na 2 části – část A ležící na pozemcích města byla připravena do úrovně stavebního povolení jako investice města, část B ležící na pozemcích společnosti DOCK 03, s. r. o. již byla v roce 2018 zrealizována tímto investorem z vlastních prostředků.

V roce 2019 došlo ke zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a připravovaly se podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

### **0008267 - Příměstský park Soutok**

Stavba byla v letech 2005 - 2011 připravována jako stavba č. 8267 Radotín - rekreační zóna, kdy se jednalo o vybudování jezera 3A na levém břehu Berounky. V této fázi byla příprava pozastavena. V současné době IPR HMP zahájil práce na koncepčním řešení celé lokality v rámci platformy „Společně na Soutoku“. Bude zpracována územní studie „Příměstský park Soutok“.

V roce 2019 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0008268 - Rokytka - rozvoj území**

V pásu podél Rokytky od hořejšího rybníka ke křížení s ul. Freyovou je v rámci studie navržena oblast s parkovou úpravou. Kromě pěších a cyklistických stezek zde mají být různá zařízení pro sport, začleněn jezdecký klub, sociální zázemí atd.

Stavba je rozdělena na etapy:

etapa 0002 Kovanecká (cyklostezka 256 m).

etapa 0006 Park Zahrádky – V rámci delimitace převedeno v roce 2018 na MČ,

etapa 0007 Mezitraťová (cyklostezka 720 m)

etapa 0008 Pod Smetankou (cyklostezka) stavba ukončena

etapa 0009 Jablonecká, Jiřetínská, Verneřická (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

etapa 0010 Hrdlořežská, Horní Hrdlořežská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

etapa 0011 Litvínovská, Bílinská, Veltruská (rekonstrukce a odvodnění cest pro pěší)

V roce 2019 probíhala inženýrská a projektová činnost u etap 0002 Kovanecká, 0007 Mezitraťová, 0009 Jablonecká, 0010 Hrdlořežská a 0011 Litvínovská.

### **0008615 - Kolektor Hlávkův most**

Tento kolektor propojuje pod Vltavou provozované kolektory Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody – pravobřežní a Severní předmostí Hlávkova mostu – levobřežní. Svým profilem 4,5 x 3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních i kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkova mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Profil kolektoru je navržen i s rezervou pro možný budoucí nárůst potřeb jednotlivých správců inženýrských sítí. Délka trasy kolektoru je 410 m. Tato stavba byla v plném rozsahu ukončena. Byl vydán kolaudační souhlas s trvalým užíváním stavby.

V roce 2019 byla stavba vyvedena z účtu INV MHMP.

### **0008783 - Podjezd Chlumecká**

Akce je dokončena, zbývá uzavřít majetkoprávní vztahy – komplikované výkupy (právní spory o určení vlastníka se společností Xaverov).

V roce 2019 nebyl výkup pozemku realizován.

#### **0009172 - Velká Ohrada 14.st.**

Jedná se o bývalou stavbu v komplexní bytové výstavbě, která byla ukončena v roce 2008. V roce 2019 byl proveden výkup pozemku – komunikace náležící k této stavbě.

#### **0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ**

Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v městských částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jde o výstavbu vodovodního řadu DN800 v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a Uhříněvsí. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Etapu 0001 Uhříněves – Újezd u Průhonic a etapu 0002 Újezd u Průhonic – Jesenice. V květnu 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice v délce 1,9 km, 2. část – trasa Pitkovice – Újezd u Průhonic. Na tuto část bylo vydáno územní rozhodnutí, které však kvůli odvolání některých účastníků řízení (majitelů pozemků) nenabývalo právní moci.

V roce 2019 probíhaly stavební práce etapy 0001 DN800-1.část v souladu s harmonogramem prací. Pokračovala příprava, projektová a inženýrská činnost etapy 0001 DN800-2.část a byla zpracována studie proveditelnosti etapy 0002 DN1000.

#### **0042794 - Náplavka Ledárny**

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, vybudování kotevního mola, promenády s pláni pro odpočinek, sadové a parkové úpravy.

V roce 2019 byla prodloužena lhůta pro doplnění stavebního povolení, byla odevzdána potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy a byly podepsány smlouvy s Povodím Vltavy, které jsou podmínkou pro získání stavebního povolení. V září bylo vydáno oznámení o zahájení stavebního řízení.

#### **0042795 - Náplavka Holešovice**

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu.

V roce 2019 pokračovalo projednávání projektové dokumentace DSP s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Stavební řízení je v současné době přerušeno, stavební úřad požaduje doplnění žádosti o vydání stavebního povolení. Smlouvy s Povodím Vltavy, které jsou podmínkou pro získání stavebního povolení, byly v září podepsány.

#### **0042802 - Dofakturace pro kap. 01**

Jedná se o úhradu faktur za stavební práce na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

V roce 2019 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0042805 - Kolektor Žižkov II.**

Kolektor Žižkov II. navazuje na kolektor II. kategorie Centrum I. a propojuje již vybudovaný kolektor Žižkov. Propojení obou kolektorů je ve stávající jámě J20 kolektoru Centrum I.

na Senovážném náměstí. Kolektor Žižkov začíná v Praze 3 na Havlíčkově náměstí, a to zhruba pod ulicí Jeseniova. Probíhá až do oblasti Basilejského náměstí. Propojení obou kolektorů umožní pokládku VTV z kolektoru Centrum I. Pro veškeré typy vedení, která jsou v kolektorech uložena, ze středu města až do stávajícího vyústění kolektoru Žižkov.

V současné době je v řešení etapa 0001 propojení s KŽI, která propojí Kolektor Centrum I. s Kolektorem Žižkov I. Je zpracována studie proveditelnosti.

V průběhu roku 2019 probíhala jednání ohledně předprojektové přípravy stavby.

## **MHMP – HOM**

### **0043773 – Revitalizace spodní části Václavského náměstí**

Rozpočtovým opatřením upraven rozpočet o převod do r. 2019 ve výši 150 000 tis. Kč. Prostředky ve výši 229 779,00 tis. Kč byly usnesením ZHMP č. 37/7 ze dne 17.05.2018 převedeny na odbor HOM MHMP a jsou určeny na realizaci nadlimitní veřejné zakázky Revitalizace spodní části Václavského nám. v úseku Na Příkopě – Vodičkova, Praha 1. Z důvodu zadávacího řízení na veřejnou zakázku je předpoklad výběru zhotovitele stavebních prací ke konci letošního roku, samotné zahájení stavby bude probíhat v roce následujícím. Výběr zhotovitele stavebních prací byl schválen koncem roku 2019 usnesením Rady HMP č. 2403 ze dne 11.11.2019 v celkové hodnotě zakázky 269.898.226,- Kč bez DPH. Čerpání v roce 2019 proběhlo ve výši 14 838,93 tis. Kč, tj. 64,52% plnění k RU na činnost koordinátora, zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a autorského dozoru a zpracování projektové dokumentace k umístění přípojek, inženýrských sítí, závlah a veřejného osvětlení. V prvním čtvrtletí roku 2020 bude předáno staveniště zhotoviteli a dojde k zahájení stavebních prací s předpokládaným termínem únor/březen 2020, čímž dojde i k čerpání finančních prostředků na samotnou realizaci stavebních prací, ale také na všechny činnosti při stavbě, tj. výkon činnosti TDI, koordinátora BOZP, autorský dozor atd.

### **0043912 – Štvanice**

Prostředky ve výši 10 000 tis. Kč je plánováno využít na zahájení revitalizace ostrova, včetně zajištění potřebných dokumentací. Prostředky na investici nebyly v roce 2018 čerpány a částka byla převedena do rozpočtu 2019. Usnesením RHMP č. 40 ze dne 13. 1. 2020 byl schválen záměr na realizaci veřejné zakázky – Využití a rozvoj území ostrova Štvanice v Praze. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování podrobné koncepční studie rozvoje ostrova a zpracování komplexního projektového řešení první etapy úprav této lokality. Předpokládaná hodnota této zakázky činí 35 000 tis. Kč bez DPH.

## **MHMP – ODO SK**

### **0044564 - Klárovy**

Jedná se o projektovou dokumentaci úprav veřejného prostranství. Vzhledem ke stavu a průběhu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností nebyly finanční prostředky určené na financování akce v roce 2019 čerpány.

## **Dopravní podnik hl. m. Prahy**

### **0044563 – Revoluční**

Jedná se o rekonstrukci městské třídy ve stupni DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí). Vzhledem ke stavu a průběhu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností nebyly finanční prostředky určené na financování akce v roce 2019 čerpány.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura |            |                                       |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce       | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|                                       |            |                                       | Náklady akce celkem | Profín. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                                       |            |                                       |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček    |            |                                       |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - HOM                            | 0045068    | Zařízení na čerpání podzemní průsakov | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00  | 1 499,05                   | 74,95               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - INV                            | 0000012    | Protipovod.opatř.na ochr.HMP          | 4 190 773,90        | 3 843 388,14         | 0,00  | 30 000,00 | 26 541,59                  | 88,47               |                        |                              | 0,00                 | 317 385,76             |
| MHMP - INV                            | 0000013    | BABA II - rekon.IS                    | 214 798,00          | 74 897,39            | 0,00  | 2 000,00  | 1 931,64                   | 96,58               |                        |                              | 0,00                 | 137 900,61             |
| MHMP - INV                            | 0000050    | TV Slivenec                           | 655 820,00          | 562 482,36           | 0,00  | 12 000,00 | 5 774,63                   | 48,12               |                        |                              | 0,00                 | 81 337,64              |
| MHMP - INV                            | 0000057    | Prodloužení stoky A2                  | 1 017 000,00        | 546 997,01           | 0,00  | 26 859,00 | 772,35                     | 2,88                |                        |                              | 0,00                 | 443 143,99             |
| MHMP - INV                            | 0000083    | H.Počernice - ČOV Svěpravice          | 528 270,00          | 482 344,59           | 0,00  | 800,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 45 125,41              |
| MHMP - INV                            | 0000085    | TV Řepy                               | 192 625,54          | 168 911,52           | 0,00  | 500,00    | 89,10                      | 17,82               |                        |                              | 0,00                 | 23 214,02              |
| MHMP - INV                            | 0000088    | TV Libuš                              | 662 990,00          | 495 381,85           | 0,00  | 20 000,00 | 10 437,57                  | 52,19               |                        |                              | 0,00                 | 147 608,15             |
| MHMP - INV                            | 0000092    | TV Zličín                             | 376 957,72          | 321 671,60           | 0,00  | 6 000,00  | 1 925,27                   | 32,09               |                        |                              | 0,00                 | 49 286,12              |
| MHMP - INV                            | 0000093    | TV Kbely                              | 587 501,90          | 463 708,15           | 0,00  | 13 000,00 | 2 141,21                   | 16,47               |                        |                              | 0,00                 | 110 793,75             |
| MHMP - INV                            | 0000100    | TV Zbraslav                           | 640 054,27          | 558 743,03           | 0,00  | 7 000,00  | 809,60                     | 11,57               |                        |                              | 0,00                 | 74 311,24              |
| MHMP - INV                            | 0000101    | TV Újezd                              | 377 580,28          | 346 580,26           | 0,00  | 500,00    | 115,43                     | 23,09               |                        |                              | 0,00                 | 30 500,02              |
| MHMP - INV                            | 0000102    | TV Koloděje                           | 259 900,00          | 127 807,66           | 0,00  | 50 000,00 | 44 400,00                  | 88,80               |                        |                              | 0,00                 | 82 092,34              |
| MHMP - INV                            | 0000106    | TV Šeberov                            | 400 000,16          | 304 275,49           | 0,00  | 2 000,00  | 484,00                     | 24,20               |                        |                              | 0,00                 | 93 724,68              |
| MHMP - INV                            | 0000113    | TV Lipence                            | 730 200,00          | 521 588,27           | 0,00  | 40 000,00 | 21 571,59                  | 53,93               |                        |                              | 0,00                 | 168 611,73             |
| MHMP - INV                            | 0000114    | TV Stodůlky                           | 277 740,00          | 182 876,68           | 0,00  | 35 000,00 | 16 160,90                  | 46,17               |                        |                              | 0,00                 | 59 863,32              |
| MHMP - INV                            | 0000117    | TV Zbuzanská                          | 60 000,00           | 13 309,24            | 0,00  | 10 000,00 | 94,81                      | 0,95                |                        |                              | 0,00                 | 36 690,76              |
| MHMP - INV                            | 0000132    | TV Točná                              | 570 000,00          | 137 115,99           | 0,00  | 18 000,00 | 9 860,97                   | 54,78               |                        |                              | 0,00                 | 414 884,01             |
| MHMP - INV                            | 0000133    | TV Dáblice                            | 185 290,00          | 154 348,36           | 0,00  | 4 000,00  | 1 849,32                   | 46,23               |                        |                              | 0,00                 | 26 941,64              |
| MHMP - INV                            | 0000134    | TV Dolní Počernice                    | 592 349,47          | 430 785,76           | 0,00  | 10 000,00 | 442,05                     | 4,42                |                        |                              | 0,00                 | 151 563,71             |
| MHMP - INV                            | 0000137    | TV Kyje - Hutě                        | 397 171,00          | 341 149,58           | 0,00  | 8 000,00  | 946,77                     | 11,83               |                        |                              | 0,00                 | 48 021,42              |
| MHMP - INV                            | 0000138    | TV Kunratice                          | 960 100,00          | 762 538,39           | 0,00  | 30 000,00 | 10 130,84                  | 33,77               |                        |                              | 0,00                 | 167 561,61             |
| MHMP - INV                            | 0000152    | TV Dolní Chabry                       | 196 774,24          | 175 383,29           | 0,00  | 1 000,00  | 1,00                       | 0,10                |                        |                              | 0,00                 | 20 390,95              |
| MHMP - INV                            | 0000161    | TV Kolovraty                          | 287 760,00          | 250 450,72           | 0,00  | 11 587,00 | 5 763,54                   | 49,74               |                        |                              | 0,00                 | 25 722,28              |
| MHMP - INV                            | 0000196    | TV Klánovice                          | 357 200,00          | 241 195,12           | 0,00  | 15 320,00 | 15 120,00                  | 98,69               |                        |                              | 0,00                 | 100 684,88             |
| MHMP - INV                            | 0000204    | TV Nebužice                           | 435 003,00          | 269 739,78           | 0,00  | 1 443,00  | 956,48                     | 66,28               |                        |                              | 0,00                 | 163 820,22             |
| MHMP - INV                            | 0003082    | TV Radotín                            | 1 440 000,30        | 1 294 029,70         | 0,00  | 35 000,00 | 33 366,95                  | 95,33               |                        |                              | 0,00                 | 110 970,60             |
| MHMP - INV                            | 0003090    | TV Řeporyje                           | 804 030,00          | 584 545,77           | 0,00  | 12 371,50 | 759,88                     | 6,14                |                        |                              | 0,00                 | 207 112,73             |
| MHMP - INV                            | 0003103    | TV Lochkov                            | 279 999,83          | 260 770,95           | 0,00  | 5 463,50  | 4 493,11                   | 82,24               |                        |                              | 0,00                 | 13 765,37              |
| MHMP - INV                            | 0003106    | TV Suchdol                            | 619 400,00          | 250 470,84           | 0,00  | 16 000,00 | 4 506,88                   | 28,17               |                        |                              | 0,00                 | 352 929,16             |
| MHMP - INV                            | 0003111    | TV Lysolaje                           | 528 000,00          | 456 812,72           | 0,00  | 500,00    | 111,93                     | 22,39               |                        |                              | 0,00                 | 70 687,28              |
| MHMP - INV                            | 0003113    | TV Přední Kopanina                    | 200 000,39          | 130 803,83           | 0,00  | 200,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 68 996,57              |
| MHMP - INV                            | 0003119    | TV Čakovice                           | 1 271 400,00        | 954 760,41           | 0,00  | 8 000,00  | 4 415,49                   | 55,19               |                        |                              | 0,00                 | 308 639,59             |
| MHMP - INV                            | 0003127    | TV Běchovice                          | 392 498,47          | 315 679,13           | 0,00  | 12 000,00 | 10 912,79                  | 90,94               |                        |                              | 0,00                 | 64 819,34              |
| MHMP - INV                            | 0003136    | TV Satalice                           | 470 521,00          | 367 387,99           | 0,00  | 26 962,00 | 26 632,54                  | 98,78               |                        |                              | 0,00                 | 76 171,01              |
| MHMP - INV                            | 0003140    | TV Újezd nad Lesy                     | 1 370 430,00        | 1 093 709,07         | 0,00  | 1 000,00  | 260,45                     | 26,05               |                        |                              | 0,00                 | 275 720,93             |
| MHMP - INV                            | 0003145    | TV Vínůň                              | 482 000,01          | 240 342,64           | 0,00  | 1 000,00  | 750,69                     | 75,07               |                        |                              | 0,00                 | 240 657,37             |
| MHMP - INV                            | 0003150    | TV Benice                             | 105 091,00          | 72 906,46            | 0,00  | 20 851,00 | 20 339,60                  | 97,55               |                        |                              | 0,00                 | 11 333,54              |
| MHMP - INV                            | 0003151    | TV Dubeč                              | 393 360,00          | 321 443,63           | 0,00  | 10 000,00 | 628,17                     | 6,28                |                        |                              | 0,00                 | 61 916,37              |
| MHMP - INV                            | 0003168    | TV Křeslice                           | 199 320,00          | 145 910,63           | 0,00  | 10 161,00 | 3 081,67                   | 30,33               |                        |                              | 0,00                 | 43 248,37              |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                              |
|                                       |            |   | Náklady akce celkem | Profín. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|                                       |            |   |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| MHMP - INV                            | 0003171    | TV Štěrboholy                           | 291 065,50          | 255 195,03           | 0,00  | 500,00     | 235,13                     | 47,03               |                        |                              | 0,00                 | 35 370,48                    |
| MHMP - INV                            | 0003295    | TV Horní Počernice                      | 802 178,00          | 669 406,95           | 0,00  | 17 000,00  | 2 288,76                   | 13,46               |                        |                              | 0,00                 | 115 771,06                   |
| MHMP - INV                            | 0004506    | TV Velká Chuchle                        | 239 969,42          | 208 295,59           | 0,00  | 500,00     | 260,30                     | 52,06               |                        |                              | 0,00                 | 31 173,83                    |
| MHMP - INV                            | 0006963    | Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. | 12 651 383,00       | 7 129 760,84         | 62 420,00   | 263 514,10 | 202 657,04                 | 76,91               |                        |                              | 0,00                 | 5 258 108,06                 |
| MHMP - INV                            | 0007499    | TV Dolní Měcholupy                      | 211 230,39          | 149 857,42           | 0,00  | 5 000,00   | 53,00                      | 1,06                |                        |                              | 0,00                 | 56 372,97                    |
| MHMP - INV                            | 0007500    | TV Praha 6                              | 423 551,00          | 253 604,51           | 0,00  | 13 000,00  | 11 532,10                  | 88,71               |                        |                              | 0,00                 | 156 946,49                   |
| MHMP - INV                            | 0007981    | TV Za Horou                             | 66 469,00           | 49 453,35            | 0,00  | 500,00     | 217,34                     | 43,47               |                        |                              | 0,00                 | 16 515,65                    |
| MHMP - INV                            | 0008263    | P - 14, Aloisov                         | 103 000,00          | 60 402,90            | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 42 097,10                    |
| MHMP - INV                            | 0008498    | Vodovodní řad Nová Ves                  | 55 000,00           | 1 656,38             | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 52 843,62                    |
| MHMP - INV                            | 0008548    | Kanal. sběrač H - prod. do Běchovic     | 396 800,00          | 165 770,37           | 0,00  | 2 000,00   | 1 498,10                   | 74,91               |                        |                              | 0,00                 | 229 029,63                   |
| MHMP - INV                            | 0008588    | TV Malá Ohrada                          | 144 000,00          | 126 258,20           | 0,00  | 4 500,00   | 319,06                     | 7,09                |                        |                              | 0,00                 | 13 241,80                    |
| MHMP - INV                            | 0008618    | TV Praha 4                              | 120 000,30          | 93 756,95            | 0,00  | 500,00     | 46,28                      | 9,26                |                        |                              | 0,00                 | 25 743,36                    |
| MHMP - INV                            | 0008781    | Prodloužení sběrače "T" do Třebonic     | 86 000,00           | 3 109,67             | 0,00  | 2 000,00   | 723,95                     | 36,20               |                        |                              | 0,00                 | 80 890,34                    |
| MHMP - INV                            | 0008950    | TV Praha 15                             | 90 825,00           | 68 211,97            | 0,00  | 6 000,00   | 5 544,01                   | 92,40               |                        |                              | 0,00                 | 16 613,03                    |
| MHMP - INV                            | 0010992    | EU-Protipovodňová opatření Botič        | 7 432,00            | 0,00                 | 0,00  | 236,60     | 77,18                      | 32,62               |                        |                              | 159,42               | 7 035,98                     |
| MHMP - INV                            | 0010993    | EU-Protipovodňová opatření Rokytka      | 7 580,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 803,50   | 3 644,08                   | 95,81               |                        |                              | 159,42               | 3 617,08                     |
| MHMP - INV                            | 0040019    | Prodloužení sběrače G do Uhřetěvsi      | 220 000,00          | 6 396,43             | 0,00  | 2 200,00   | 2 145,02                   | 97,50               |                        |                              | 0,00                 | 211 403,57                   |
| MHMP - INV                            | 0040020    | TV Letňany                              | 100 000,00          | 71 616,02            | 0,00  | 16 000,00  | 14 352,75                  | 89,70               |                        |                              | 0,00                 | 12 383,98                    |
| MHMP - INV                            | 0040297    | TV Hloubětín                            | 342 584,56          | 211 606,79           | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 110 977,77                   |
| MHMP - INV                            | 0040741    | TV Zahradní město                       | 110 000,00          | 22 217,15            | 0,00  | 1 841,00   | 1 841,00                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 85 941,85                    |
| MHMP - INV                            | 0040954    | TV Bílá Hora                            | 200 000,00          | 6 837,76             | 0,00  | 1 000,00   | 446,25                     | 44,63               |                        |                              | 0,00                 | 192 162,24                   |
| MHMP - INV                            | 0042124    | PPO 2013 -modernizace a rozšíření čas   | 275 000,00          | 16 499,10            | 0,00  | 17 000,00  | 11 177,87                  | 65,75               |                        |                              | -318,84              | 241 819,74                   |
| MHMP - INV                            | 0042472    | TV Březiněves                           | 95 000,00           | 3 925,71             | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 90 574,30                    |
| MHMP - INV                            | 0042473    | Botanická zahrada - areál západ, dost   | 108 900,00          | 303,11               | 0,00  | 25 000,00  | 20 784,25                  | 83,14               |                        |                              | 0,00                 | 83 596,90                    |
| MHMP - INV                            | 0042474    | Sanace a revitalizace skládky Velká Ch  | 90 000,00           | 22 785,70            | 0,00  | 16 000,00  | 11 005,05                  | 68,78               |                        |                              | 0,00                 | 51 214,30                    |
| MHMP - INV                            | 0042475    | IP pro kap.02                           | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 5 000,00                     |
| MHMP - INV                            | 0042476    | Dofakturace pro kap. 02                 | 27 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 25 000,00                    |
| MHMP - INV                            | 0042804    | Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 138 000,00                   |
| MHMP - INV                            | 0042811    | Vodovod Botanická zahrada               | 48 000,00           | 945,20               | 0,00  | 11 700,00  | 4 144,60                   | 35,42               |                        |                              | 0,00                 | 35 354,80                    |
| MHMP - INV                            | 0042812    | Celková přestavba Císařského ostrova    | 250 000,00          | 1 061,68             | 0,00  | 10 000,00  | 8 186,03                   | 81,86               |                        |                              | 0,00                 | 238 938,32                   |
| MHMP - INV                            | 0042813    | Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sbě     | 2 300,00            | 611,00               | 0,00  | 1 689,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - INV                            | 0043319    | Odstranění zeminy P 13                  | 9 000,00            | 169,65               | 0,00  | 200,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 8 630,35                     |
| MHMP - INV                            | 0043320    | TV Praha 22                             | 30 000,00           | 394,46               | 0,00  | 2 500,00   | 1 031,77                   | 41,27               |                        |                              | 0,00                 | 27 105,54                    |
| MHMP - INV                            | 0043321    | TV Praha 11                             | 31 000,00           | 666,52               | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 29 833,49                    |
| MHMP - INV                            | 0043323    | TV Královice                            | 17 900,00           | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 17 400,00                    |
| MHMP - INV                            | 0043324    | Drobné neodkanalizované oblasti (DNC    | 350 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 349 000,00                   |
| MHMP - INV                            | 0043799    | IS Sokolovská                           | 49 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 48 500,00                    |
| MHMP - INV                            | 0043915    | VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnost   | 150 000,00          | 1 536,31             | 0,00  | 2 500,00   | 1 514,32                   | 60,57               |                        |                              | 0,00                 | 145 963,69                   |
| MHMP - INV                            | 0043916    | TV Praha 5                              | 12 000,00           | 46,42                | 0,00  | 10 000,00  | 8 705,00                   | 87,05               |                        |                              | 0,00                 | 1 953,59                     |
| MHMP - INV                            | 0044151    | TV Rekonstrukce stoky D                 | 97 000,00           | 288,10               | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 96 211,90                    |
| MHMP - INV                            | 0044204    | TV v kolektorech                        | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 166,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 199 834,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura |            |  |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce        | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|                                       |            |  | Náklady akce celkem | Profín. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                                       |            |  |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - INV                            | 0044409    | TV Praha 9                             | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00  | 349,42                     | 6,99                |                        |                              | 0,00                 | 145 000,00             |
| MHMP - INV                            | 0044574    | Kaštanka                               | 35 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 33 000,00              |
| MHMP - INV                            | 0044575    | Sběrač B Barrandov                     | 206 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 201 000,00             |
| MHMP - INV                            | 0044849    | Biometan, využití kalového plynu na Ú  | 65 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00  | 117,72                     | 5,89                |                        |                              | 0,00                 | 63 000,00              |
| MHMP - OCP                            | 0002003    | Výkupy lesních pozemků                 | 120 000,00          | 87 089,52            | 0,00  | 8 000,00  | 7 186,74                   | 89,83               |                        |                              | 0,00                 | 24 910,49              |
| MHMP - OCP                            | 0004452    | Letenské sady - obnova ploch zeleně I. | 112 519,11          | 69 241,06            | 0,00  | 21 100,00 | 7 487,61                   | 35,49               |                        |                              | 0,00                 | 22 178,05              |
| MHMP - OCP                            | 0004527    | Komplex zahrad na Petříně              | 150 000,00          | 48 837,86            | 0,00  | 23 000,00 | 13 869,98                  | 60,30               |                        |                              | 0,00                 | 78 162,15              |
| MHMP - OCP                            | 0005284    | Investice související s areály zeleně  | 281 549,45          | 262 173,74           | 0,00  | 9 000,00  | 7 506,97                   | 83,41               |                        |                              | 0,00                 | 10 375,71              |
| MHMP - OCP                            | 0006475    | Obnova parku na Vítkově                | 44 990,78           | 16 167,93            | 0,00  | 2 500,00  | 129,82                     | 5,19                |                        |                              | 0,00                 | 26 322,85              |
| MHMP - OCP                            | 0006954    | Obora Hvězda-obnova                    | 101 714,74          | 40 034,15            | 0,00  | 19 541,00 | 19 490,58                  | 99,74               |                        |                              | 0,00                 | 42 139,59              |
| MHMP - OCP                            | 0007530    | Lobkovická zahrada                     | 31 892,00           | 827,45               | 0,00  | 2 000,00  | 1 837,99                   | 91,90               |                        |                              | 0,00                 | 29 064,55              |
| MHMP - OCP                            | 0008306    | Rybník (vodojem) - Letenské sady       | 44 000,00           | 315,35               | 0,00  | 1 000,00  | 851,24                     | 85,12               |                        |                              | 0,00                 | 42 684,65              |
| MHMP - OCP                            | 0010528    | EU-Kotlíkové dotace Praha II           | 22 038,80           | 12 051,21            | 5 274,20  | 15 352,00 | 10 026,26                  | 65,31               |                        |                              | 0,00                 | -5 364,41              |
| MHMP - OCP                            | 0010986    | EU-Kotlíkové dotace Praha III.         | 22 714,10           | 0,00                 | 0,00  | 11 357,00 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 11 357,10              |
| MHMP - OCP                            | 0040027    | Dětská hřiště v lesích                 | 10 000,00           | 3 262,11             | 0,00  | 1 441,30  | 392,40                     | 27,23               |                        |                              | 0,00                 | 5 296,59               |
| MHMP - OCP                            | 0041881    | Revitalizace vodních nádrží            | 150 000,00          | 126 237,57           | 0,00  | 15 916,60 | 15 804,51                  | 99,30               |                        |                              | 0,00                 | 7 845,83               |
| MHMP - OCP                            | 0042172    | Revitalizace a protipovodňové úpravy v | 100 000,00          | 79 456,11            | 0,00  | 12 984,10 | 12 803,71                  | 98,61               |                        |                              | 0,00                 | 7 559,79               |
| MHMP - OCP                            | 0042815    | Revitalizace Letenských sadů           | 44 000,00           | 29 437,54            | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 12 562,46              |
| MHMP - OCP                            | 0043325    | Založení nových lesů a lesoparků       | 70 000,00           | 22 945,94            | 0,00  | 10 000,00 | 8 072,94                   | 80,73               |                        |                              | 0,00                 | 37 054,06              |
| MHMP - OCP                            | 0043326    | Revitalizace Královské obory           | 77 000,00           | 51 942,82            | 0,00  | 13 800,00 | 9 039,23                   | 65,50               |                        |                              | 0,00                 | 11 257,18              |
| MHMP - OCP                            | 0044570    | Kompostárna Horní Lada                 | 80 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 531,80    | 531,59                     | 99,96               |                        |                              | 0,00                 | 79 468,20              |
| MHMP - OCP                            | 0044571    | Revitalizace a obnova vodních toků a n | 380 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 40 450,50 | 40 334,21                  | 99,71               |                        |                              | 0,00                 | 339 549,50             |
| MHMP - OCP                            | 0044573    | Výkupy rybníků a vodních ploch         | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 8 000,00  | 8 000,00                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 42 000,00              |
| MHMP - OCP                            | 0044796    | Granty v oblasti ŽP 2019               | 2 225,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 225,00  | 2 225,00                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0006484    | Vstupní objekt - Areál SEVER           | 284 200,00          | 9 220,96             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 455,11                     | 0,00                 | 273 523,94             |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0006936    | Expozice                               | 75 277,02           | 49 103,89            | 0,00  | 11 000,00 | 11 000,00                  | 100,00              | 9 911,57               | 1 106,05                     | 0,00                 | 14 067,08              |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0006937    | Infrastruktura                         | 80 011,77           | 37 247,25            | 0,00  | 16 200,00 | 16 200,00                  | 100,00              | 9 128,67               | 6 664,00                     | 0,00                 | 19 900,52              |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0006938    | Návštěvnícká vybavenost                | 101 861,15          | 61 612,66            | 0,00  | 600,00    | 600,00                     | 100,00              | 600,00                 | 4 509,48                     | 0,00                 | 35 139,01              |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0006942    | SZNR                                   | 75 000,00           | 35 672,55            | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 9 980,62                     | 0,00                 | 29 346,83              |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0008277    | Komunikace a parkoviště                | 63 556,64           | 36 305,22            | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00                   | 100,00              | 2 673,27               | 1 445,77                     | 0,00                 | 22 805,66              |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0008278    | Výstavní pavilon - Areál JIH           | 129 968,89          | 14 593,53            | 0,00  | 5 400,00  | 5 400,00                   | 100,00              | 4 973,91               | 1 710,33                     | 0,00                 | 108 265,02             |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0042819    | Přemostění úvozu - spojení areálů VE a | 14 200,00           | 186,58               | 0,00  | 200,00    | 200,00                     | 100,00              | 59,26                  | 313,42                       | 0,00                 | 13 500,00              |
| BOTANICKÁ ZAHRAHA HL.M                | 0044913    | PP - Instalace TČ Botanická zahrada    | 550,00              | 0,00                 | 0,00  | 550,00    | 550,00                     | 100,00              | 498,43                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| LESY HMP                              | 0006573    | SZNR                                   | 486 614,00          | 174 028,81           | 0,00  | 45 270,00 | 45 270,00                  | 100,00              | 45 270,00              | 12 862,16                    | 0,00                 | 254 453,03             |
| LESY HMP                              | 0042814    | Rekonstrukce Strážnice Milíčov         | 7 500,00            | 7 415,87             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 61,40                        | 0,00                 | 22,73                  |
| LESY HMP                              | 0043078    | Rekonstrukce objektů lesního hospodá   | 54 200,00           | 15 016,13            | 0,00  | 10 800,00 | 10 800,00                  | 100,00              | 10 799,96              | 6 327,78                     | 0,00                 | 22 056,09              |
| LESY HMP                              | 0043079    | Rekonstrukce objektů vodního hospod    | 17 730,00           | 9 285,41             | 0,00  | 1 200,00  | 1 200,00                   | 100,00              | 304,25                 | 3 029,25                     | 0,00                 | 4 215,34               |
| LESY HMP                              | 0043080    | Rekonstrukce areálu Práče              | 28 930,00           | 7 916,43             | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00                   | 100,00              | 1 644,77               | 1 760,69                     | 0,00                 | 17 252,88              |
| LESY HMP                              | 0043081    | Záchranná stanice hl. m. Prahy         | 49 500,00           | 3 171,64             | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00                   | 100,00              | 0,00                   | 2 822,70                     | 0,00                 | 41 505,67              |
| LESY HMP                              | 0044567    | Infrastruktura kompostáren             | 8 100,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 600,00  | 2 600,00                   | 100,00              | 2 600,00               | 0,00                         | 0,00                 | 5 500,00               |
| LESY HMP                              | 0044568    | Rekonstrukce objektů lesního hospodá   | 36 200,00           | 0,00                 | 0,00  | 7 700,00  | 7 700,00                   | 100,00              | 7 700,00               | 0,00                         | 0,00                 | 28 500,00              |



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 02 - Městská infrastruktura     |            |   |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                        | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |              |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profín. k 31.12.2018 | RS  | RU           | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |              |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| LESY HMP                                  | 0044569    | Rekonstrukce objektů školky Dáblice II  | 19 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00     | 1 000,00                   | 100,00              | 755,38                 | 475,77                       | 0,00                 | 17 524,23              |
| LESY HMP                                  | 0044770    | Revitalizace Milíčovského rybníka       | 5 078,80            | 0,00                 | 0,00  | 5 078,80     | 5 078,71                   | 100,00              | 5 078,71               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| LESY HMP                                  | 0044771    | Lítoznický rybník - hráz                | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 19 657,10    | 19 656,84                  | 100,00              | 19 656,84              | 0,00                         | 0,00                 | 10 342,90              |
| LESY HMP                                  | 0044772    | Revitalizace povodí Svěpravického pot   | 13 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 11 297,20    | 11 297,02                  | 100,00              | 11 297,02              | 0,00                         | 0,00                 | 1 702,80               |
| LESY HMP                                  | 0044773    | Revitalizace koryta pod RN Homolka      | 1 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 384,20     | 1 383,15                   | 99,92               | 1 383,15               | 0,00                         | 0,00                 | 115,80                 |
| LESY HMP                                  | 0044774    | Úprava Šareckého potoka u Žežulky       | 1 100,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 094,60     | 1 094,51                   | 99,99               | 1 094,51               | 0,00                         | 0,00                 | 5,40                   |
| LESY HMP                                  | 0044775    | Přípojka do Panského rybníka            | 200,00              | 0,00                 | 0,00  | 191,70       | 191,65                     | 99,97               | 191,65                 | 0,00                         | 0,00                 | 8,30                   |
| LESY HMP                                  | 0044807    | INV - JM I Uk. centrálního parku, etapa | 6 220,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 800,00     | 5 799,98                   | 100,00              | 5 799,98               | 0,00                         | 0,00                 | 420,00                 |
| LESY HMP                                  | 0044808    | INV - Sanace a revitalizace skládky Vel | 29 050,00           | 0,00                 | 0,00  | 14 000,00    | 11 453,46                  | 81,81               | 11 453,46              | 0,00                         | 0,00                 | 15 050,00              |
| LESY HMP                                  | 0044824    | Lesní dětská hřiště                     | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 558,70       | 558,70                     | 100,00              | 558,70                 | 0,00                         | 0,00                 | 1 441,30               |
| LESY HMP                                  | 0044973    | Protipovodňová opatření na Rokytce      | 5 220,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 219,60     | 5 219,53                   | 100,00              | 5 219,53               | 0,00                         | 0,00                 | 0,40                   |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0042123    | Pavilon goril - nový                    | 272 500,00          | 10 712,00            | 0,00  | 57 271,40    | 57 271,40                  | 100,00              | 0,00                   | 8 694,29                     | 0,00                 | 195 822,31             |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0042818    | Náhradní objekty za Bosnu               | 45 000,00           | 2 727,34             | 0,00  | 16 000,00    | 16 000,00                  | 100,00              | 137,26                 | 1 272,66                     | 0,00                 | 25 000,00              |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0043048    | Výstavba pavilónu medvědovitých šele    | 200 000,00          | 5 468,84             | 0,00  | 11 500,00    | 11 500,00                  | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 183 031,16             |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0043049    | Expozice Arktidy - lední medvědi        | 150 000,00          | 17 137,63            | 0,00  | 56 500,00    | 56 500,00                  | 100,00              | 3 037,60               | 1 362,37                     | 0,00                 | 75 000,00              |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0043050    | Expozice australské fauny               | 97 004,00           | 19 745,42            | 0,00  | 2 060,00     | 2 060,00                   | 100,00              | 2 060,00               | 71 209,19                    | 0,00                 | 3 989,39               |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0043672    | Expozice exotických ptáků - vzácní pap  | 38 774,00           | 16 895,33            | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 3 690,12                     | 0,00                 | 18 188,55              |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0043676    | Výběhy koní Převalského na Dívčích hr   | 16 500,00           | 9 437,87             | 0,00  | 4 000,00     | 4 000,00                   | 100,00              | 0,00                   | 330,11                       | 0,00                 | 2 732,02               |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0044281    | Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu    | 58 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 24 000,00    | 24 000,00                  | 100,00              | 0,00                   | 724,13                       | 0,00                 | 33 275,87              |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0044501    | Přestavba šaten na WC                   | 14 907,00           | 10 513,92            | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 4 124,88                     | 0,00                 | 268,20                 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0044576    | Odstranění starých dílen                | 7 239,45            | 0,00                 | 0,00  | 7 000,00     | 7 000,00                   | 100,00              | 79,86                  | 0,00                         | -238,60              | 478,05                 |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0044577    | Vodojem užitkové vody                   | 26 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 25 000,00    | 25 000,00                  | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | -321,62              | 1 321,62               |
| ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL                     | 0044578    | Výměna transformátoru v Trafostanici    | 3 300,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 000,00     | 3 000,00                   | 100,00              | 1 806,63               | 0,00                         | -261,36              | 561,36                 |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubiček celkem |            |   | 47 288 715,35       | 29 273 326,85        | 67 694,20   | 1 611 200,80 | 1 168 152,91               | 72,50               | 165 774,36             | 145 932,30                   | -821,58              | 16 259 077,09          |
| Celkem                                    |            |   | 47 288 715,35       | 29 273 326,85        | 67 694,20   | 1 611 200,80 | 1 168 152,91               | 72,50               | 165 774,36             | 145 932,30                   | -821,58              | 16 259 077,09          |

## **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **MHMP – OCP**

#### **0002003 - Výkupy lesních pozemků**

V ZHMP byly schváleny výkupy pozemků v k.ú. Kyje, Petrovice, Hostivař (2x) a Veleslavín. Výkup dalších pozemků se připravuje k realizaci v roce 2020, zatím proběhla jen přípravná fáze (posudky, odsouhlasení ceny atd.).

#### **0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I.kat.**

Byla dokončena a zkolaudována stavba kiosku u in-line okruhu, a to včetně přípojky kanalizace do veřejné stoky. Na začátku prosince byla zahájena stavba Letenské sady – etapa obnova ploch a cest u Ministerstva vnitra (cesty, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační prvky).

#### **0004527 - Komplex zahrad na Petříně**

Byla dokončena úprava Květnice – revitalizace historických staveb – sklepa. Stavba zázemí a veřejných WC ve Strahovské zahradě byla po opakovaných veřejných jednáních na základě rozhodnutí RHMP ukončena a HMP odstoupilo od uzavřené smlouvy.

#### **0005284 - Investice související s areály zeleně**

Bylo dokončeno územní řízení na stavbu Park U Čeňku III. etapa, ihned navázalo zpracování DSP pro tuto stavbu. Byla dokončena rekonstrukce objektu bývalé horní stanice lanovky na Letné – přeměna na vyhlídku.

#### **0006475 - Obnova parku na Vítkově**

Projednává se ÚR pro celou horní část parku, předpoklad vydání ÚR je v únoru 2020.

#### **0006954 - Obora Hvězda-obnova**

Byla dokončena stavba nového dětského hřiště včetně veřejných WC a zázemí údržby obory, součástí je též rekonstrukce historického objektu stodoly na altán. Byla dokončena stavba obnovy obvodové zdi obory – dílčí úsek Ruzyně – Jinočanská branka.

#### **0007530 - Lobkovická zahrada**

Bylo vydáno ÚR na dolní část zahrady, navazuje DSP na vydané územní rozhodnutí. Na základě rozhodnutí RHMP bylo další projednávání této akce pozastaveno.

#### **0008306 - Rybník (vodojem) - Letenské sady**

Bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto stavbu, pokračuje projednávání stavebního povolení.

#### **0010528 - EU-Kotlíkové dotace Praha II**

Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“. Příjem žádostí byl zahájen dne 30. 10. 2017. Finanční prostředky byly postupně čerpány na základě došlých žádostí žadatelů o dotaci a předložení všech dokumentů v souladu s pravidly tohoto programu. Příjem žádostí byl ukončen 27. 6. 2019, neboť byl přijat maximálně možný počet žádostí, které bylo z alokovaného množství finančních prostředků možno uspokojit tj. 194 žádostí, kterým následně RHMP schválila uzavření smluv.

Přidělené finanční prostředky vedené pod **ÚZ 106500999** byly použity jako rezerva k překlenutí období nedostatku finančních prostředků do doby obdržení další zálohy od Ministerstva životního prostředí ČR, která je poskytována po předložení našeho vyúčtování a žádosti o platbu. Po obdržení zálohy byla použita rezerva opět vrácena.

### **0010986 - EU-Kotlíkové dotace Praha III.**

Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“. RHMP schválila usnesením č. 1025 ze dne 27. 5. 2019 realizaci tohoto projektu za podmínek daných Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace číslo 115D313010028 vydané řídicím orgánem OPŽP Ministerstvem životního prostředí ČR. RHMP schválila usnesením č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 vyhlášení Výzvy č. 3. Příjem žádostí o dotaci v rámci této výzvy byl zahájen 21. 10. 2019. Do konce roku bylo přijato 211 žádostí, ale finanční prostředky určené na dotace nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2020.

### **0040027 - Dětská hřiště v lesích**

Bylo realizováno zcela nové dětské hřiště v lesoparku Letňany, dále proběhla částečná obnova herních prvků na dětských hřištích v lesoparku Hostivař a v Prokopském údolí.

### **0041881 - Revitalizace vodních nádrží**

Proběhlo dotěsnění starého vedení kanalizace v pravém břehu rybníka Lipiny v Modřanské rokli. Byla dokončena celková rekonstrukce Milíčovského rybníka – odbahnění nádrže, oprava hráze, vypustních objektů i stabilizace břehů. Stavebně byla též dokončena výstavba nového rybníka v Bohnickém údolí. Pokračuje celková revitalizace Biologického rybníka. Byla realizována celková revitalizace rybníka Šeberák včetně odbahnění a rekonstrukce stavebních objektů i opevnění hráze.

### **0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků**

Byla dokončena celková revitalizace Lipanského potoka včetně modelace terénu a dosadeb. Byla dokončena revitalizace Svěpravického potoka v úseku Xaverovský – Biologický rybník. Proběhla revitalizace Motolského potoka pod RN Kotlářka – vytvoření nového přírodního koryta pod RN Kotlářka.

### **0042815 - Revitalizace Letenských sadů**

Na začátku prosince byla zahájena stavba Letenské sady – etapa obnova ploch a cest u Ministerstva vnitra (cesty, veřejné osvětlení, mobiliář, vegetační prvky).

### **0043325 - Založení nových lesů a lesoparků**

Byla dokončena inženýrská činnost pro ÚR pro akci Les Na Musile. Proběhla stavba 2. etapy prací v rámci výstavby mlatových a asfaltových cest v lese Arborka (k.ú. Satalice a Kyje). Proběhla realizace stavby nových cest v oblasti Dívčích hradů v délce 750 bm. Proběhlo výběrové řízení na realizaci cesty v lesoparku Kbely.

### **0043326 - Revitalizace Královské obory**

V březnu byla kompletně dokončena stavba Revitalizace hlavního běžeckého okruhu – celková obnova povrchů běžeckých cest, obnova a doplnění veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře podél obvodu celého původního Rudolfova rybníka. Byly dokončeny projekční přípravy na úpravě parteru u Šlechtovy restaurace, proběhlo výběrové řízení na dodavatele, s ohledem na postup prací na Šlechtově restauraci budou vlastní práce zahájeny až v březnu 2020. Byla stavebně dokončena rekonstrukce objektu bývalé myslivny u Gotthardské brány.

### **0044570 - Kompostárna Horní Lada**

V posledním čtvrtletí 2019 byl z důvodu získání shody na podobě zařízení ve spolupráci s ÚMČ Praha 14 řešen způsob dopravního napojení uvažované kompostárny. Dále na základě požadavku ÚMČ Praha 14 dojde v rámci pozemku č. 2668/1 k.ú. Kyje ke změně umístění kompostárny a na základě žádosti příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy dojde k rozšíření záměru o vybudování truhlárny.

### **0044571 - Revitalizace a obnova vodních toků a nádrží**

Pokračuje celková revitalizace původního velkého rybníka v Lítožnici (k.ú. Dubeč), byla dokončena revitalizace rybníka V Mydlinkách na Rokytce. Probíhá celková revitalizace Xaverovského rybníka v Horních Počernicích. Pokračuje realizace stavby Velkého Lítožnického rybníka – v současné době byly dokončeny části opevnění hráze a vypouštěcí objekt, byla zahájena stavba bezpečnostního přelivu.

### **0044573 - Výkupy rybníků a vodních ploch**

V ZHMP byl schválen výkup Zličínského rybníka a pozemků podél Rokytky v Kyjích, výkupy dalších pozemků v k.ú. Křeslice pro potřeby stavby suchého poldru proběhly v listopadu 2019.

### **0044796 - Granty v oblasti ŽP 2019**

Finanční prostředky určené na dotace v oblasti životního prostředí byly přiděleny na základě usnesení RHMP č. 940 ze dne 20.5.2019 a navazujícího usnesení ZHMP č. 7/31 ze dne 24.5.2019. Smlouvy s příjemci dotací byly uzavřeny na začátku druhé poloviny roku 2019.

## **MHMP – INV**

### **0000012 - Protipovod.opatř.na ochr.HMP**

V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji.

V roce 2019 zde bylo realizováno:

- u etapy 0001 Staré Město – Josefov – zpracování DUR, probíhá zajišťování územního rozhodnutí.
- u etapy 0003 část 25 – Maniny byly dokončeny stavební práce na této etapě.
- u etapy 0006 Zbraslav – Radotín, část 32 Lipence – pokračovaly výkupy pozemků
- u etapy 0007 výpusť Troja - příprava soutěže na zhotovitele stavebních prací ve spolupráci s Povodím Vltavy a.s.
- etapy 0011- Přední Kopanina - proběhl výběr zhotovitele a zahájeny stavební práce s tím, že dokončení díla bude na jaře 2020
- u etapy 0011, část 31 Čakovice, byla dokončena jednání s OCP MHMP a podepsán předávací protokol o delimitaci akce na OCP MHMP

### **0000013 - BABA II - rekon.IS**

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu, nyní provozované v havarijním stavu, včetně rekonstrukce komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 – Střední část a etapu 0003 – Západní část. Etapa 0001 je ukončena a zkolaudována. Etapa 0002 a 0003 mají vydané územní rozhodnutí.

V průběhu roku 2019 probíhala projektová příprava etapy 0002 – zajištěné územní rozhodnutí, zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a byla zahájena inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení.

#### **0000050 - TV Slivenec**

Etapa 0004 Komunikace Jezírka. Jedná se o rekonstrukci povrchů po výstavbě kanalizace a výměně vodovodů.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec, tj. rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně komunikací v ulici K Homolce a v ulici K Cikánce.

Etapa 0021 – Rekonstrukce mostků. Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku. Probíhá IC pro vydání územního rozhodnutí a jednání o výkupech dotčených pozemků.

V roce 2019 byla podána žádost o stavební povolení na etapu 0004, zajištěno stavební povolení na etapu 0005, proběhla soutěž na výběr zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájeny práce na této projektové dokumentaci.

#### **0000057 - Prodloužení stoky A2**

Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná stavební povolení.

V roce 2019 probíhala příprava výběrových řízení na zhotovitele staveb jednotlivých částí etapy 0004. Na všechny části jsou schváleny Zastupitelstvem HMP záměry realizovat zakázku. Probíhají jednání ohledně uzavření smluv s PVS a.s. V roce 2019 došlo k dohodě s PVS a.s. o součinnosti při přípravě zbývajících částí stavby ve fázi výběru zhotovitele a realizace. Ve druhém pololetí PVS a.s. převzala dokumentaci pro výběr zhotovitele a zahájila proces výběru zhotovitele na jednotlivé zbývající části stavby v rámci etapy 0004.

#### **0000083 - H.Počernice - ČOV Svěpravice**

Etapa 0007 – Za Dálnicí, její náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti jižně pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravice a K Hrázi.

V průběhu roku 2019 probíhala projekční a investorská příprava na zahájení realizace etapy 0007 a na výkup pozemku pro ČOV Svěpravice (etapa 0001-Chvaly).

#### **0000085 - TV Řepy**

Jedná se o dostavbu či rekonstrukci technické vybavenosti v tomto území.

V průběhu roku 2019 probíhala pouze projekční a inženýrská příprava rekonstrukcí ulic, etapa 0006 komunikace Řepy – dostavba, oblast ulic Čistovická a Hořovského.

#### **0000088 - TV Libuš**

Etapa 0013 Dobronická. Rekonstrukce kanalizačního přivaděče, včetně napojení vedlejších ulic. Následovat bude i rekonstrukce komunikace

Etapa 0022 – K Vrtilce, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v ulic K Vrtilce.

Etapa 0027 – K Březině, rekonstrukce komunikace

Etapa 0028 – Vacovská – rekonstrukce komunikace

Etapa 0029 - Ke Kálku, K Pomníku – rekonstrukce komunikace

Etapa 0030 - Klenovická, Modravská, Na Losách a další v dané lokalitě.

Etapa 0031 – Putimská – rekonstrukce komunikace, IS, včetně přilehlých ulic

Etapa 0032 – Zátoňská - rekonstrukce komunikace

V průběhu roku 2019 byly dokončeny stavební práce u etapy 0027 – K Březině, etapy 0028 Vacovská, etapy 0029 Ke Kálku. Proběhlo prodloužení stavebního povolení na etapu 0013 Dobronická, uskutečnila se příprava výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací u etapy 0022 – K Vrtilce, včetně výběru zhotovitele a předání staveniště, dále pak zahájeny projekční práce na etapách 0030 – Klenovická, 0031 – Putimská a 0031 – Zátoňská.

### **0000092 - TV Zličín**

Etapa 0015 – Slánská – rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění

Etapa 0016 – K Zličínu – rekonstrukce komunikace a části IS.

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště - rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace v ulici Na Radosti v úseku ulic Hrozenkovská a u Zličínského hřiště.

Etapa 0028 – Ke Břvům, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a dostavba chodníků v ulici Ke Břvům v intravilánu městské části.

Etapa 0032 – Zličín – otočka BUS

V roce 2019 proběhlo dokončení stavebních prací u etapy 0016 Ke Zličínu, pokračovala projektová příprava u etapy 0020 – U Zličínského hřiště a etapy 0015 - Slánská, dále pak zajišťování stavebního povolení na etapu 0032 Zličín – otočka BUS, příprava soutěže na zhotovitele etapy 0028 – Ke Břvům.

### **0000093 - TV Kbely**

Etapa 0028 – ČOV Kbely, náplní je vlastní rekonstrukce čistírny odpadních vod a její zkapacitnění na 20 000 EQ.

Etapa 0029 – Jilemnická – rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická v úseku od přejezdu ČD směrem k ulici Bohdanečská, včetně cyklostezky.

Etapa 0030 – Rackova zahrada. Rekonstrukce komunikace mezi železničním přejezdem a výjezdem z intravilánu obce.

Etapa 0032 - Před Hřbitovem, rekonstrukce komunikace včetně výstavby otočky BUSu.

V průběhu roku 2019 proběhlo podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u etapy 0028 ČOV Kbely, bylo zajištěno stavební povolení na etapu 0029 – Jilemnická, podána žádost o stavební povolení u etapy 0030 – Rackova zahrada, proběhla soutěž na zhotovitele stavebních prací u etapy 0032 Před Hřbitovem, včetně výběru zhotovitele a předání staveniště.

### **0000100 - TV Zbraslav**

Etapa 0010 – Za Dálnicí, výstavba vodovodních řadů a splaškové kanalizace

Etapa 0013 – Romana Blahníka. Týká se realizace 3. části této etapy tj. rekonstrukce komunikací v ulici Výtvarnická, Gutfreundova, Na Královně a Žofie Podlipské.

Etapa 0015 – Žabovřeská. Obsahem je rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a VO v ulici Žabovřeská, 1. část.

Etapa 0018 – K Výtopně. Náplní je rekonstrukce komunikace v ulici K Výtopně včetně přemostění komunikace v ulici Strakonická.

Etapa 0020 – Komunikace Peluněk, propojovací komunikace mezi Zbraslaví a Lipencemi.

Etapa 0024 – Sběrná – rekonstrukce komunikací včetně odvodnění.

V průběhu roku 2019 probíhalo jednání s ŘSD o konečném podobu rozsahu etapy 0010 – Za Dálnicí, uskutečnila se soutěž na zhotovitele stavebních prací u etapy 0013 R. Blahníka 3 II. část, bylo zajištěno stavební povolení a DVZ k zahájení realizace etapy 0015 – Žabovřeská, zahájeny projekční práce etapy 0018 - K Výtopně a etapě 0020 – Komunikace Peluněk.

### **0000101 - TV Újezd**

Jedná se o rozšíření komunikace, včetně její rekonstrukce a výstavby IS – dešťové, splaškové kanalizace, veřejné osvětlení.

V roce 2019 byly řešeny koncepční otázky realizace ve vazbě na připravovanou stavbu přivaděče vody pro Prahu a jeho možné uložení v této komunikaci.

### **0000102 - TV Koloděje**

Etapa 0004 – Komunikace K Dubči řeší rekonstrukci komunikací ve správě TSK (K Dubči, V Lipách, K Běchovicím) vč. chodníku od ulice Záhornická vč. likvidace dešťových vod.

Etapa 0009 – K Jízdárně, jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v ulici K Jízdárně, U Kosinů, Sedlovická a Synkovická.

Etapa 0010 – Komunikace Koloděje zahrnuje rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská a Bohdašínská.

Etapa 0013 – Solnická je založena na výstavbě dešťové kanalizace v ul. Solnická, která bude sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská a K Sibřině.

V roce 2019 probíhaly stavební práce pro ukončení realizace etapy 0010 – komunikace Koloděje, etapy 0009 – K Jízdárně. U etapy 0013 – Solnická byla zpracována projektová dokumentace pro společné řízení na vydání územního a stavebního povolení a bylo zahájeno projednávání. Dále pokračovala projekční a investorská příprava etapy 0004 – Komunikace K Dubči.

### **0000106 - TV Šeberov**

Etapa 0022 – K Hrnčírům je zaměřena na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková kanalizace a vodovod), přeložku cyklostezky, úpravy uličního prostoru atd. v ulicích K Hrnčírům a na rekonstrukci dotčené komunikace v úseku mezi k.ú. Šeberov a k.ú. Hrnčíře.

V průběhu roku 2019 probíhala investorská příprava realizace etapy 0022 – K Hrnčírům zaměřená zejména na koordinaci všech subjektů v daném území a významu této akce z pohledu omezení dopravy, včetně přípravy soutěže na zhotovitele stavby.

### **0000113 - TV Lipence**

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice II – zokruhování vodovodních řadů v Lipencích, včetně výstavby vodojemu.

Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV – navýšení kapacity stávající ČOV.

Etapa 0015 – K Průhonu, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotkách, K Průhonu (včetně výstavby splaškové kanalizace) a část komunikace Jílovišťská související s výstavbou obratiště BUS MHD. Akce je v realizaci.

V průběhu roku 2019 byla zahájena rekonstrukce ulice Na Lhotkách, tj. poslední část realizace etapy 0015 – K Průhonu, proběhlo zahájení soutěže na zhotovitele stavebních prací u etapy 0011 – intenzifikace a rekonstrukce ČOV Lipence. Proběhly práce na obnovení projekční a investorské přípravy etapy 0009 – IS Dolní Černošice a etapy 0013 – Ve Žlábků a Ke Štěrkovně.

### **0000114 - TV Stodůlky**

Etapa 0003 – Vstavačová, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v ulici Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která podmiňuje další rozvoj v dané oblasti. Stavba byla zahájena 10/ 2017.

Etapa 0004 – Třebonice, jejíž náplní je výstavba inženýrských sítí v k.ú. Třebonice.

V průběhu roku 2019 pokračovaly práce na dokončení realizace etapy 0003 – Vstavačová včetně zahájení realizace druhé části této etapy v ulici Pod Zličínem – západ, dále pak na pokračování projekční a investorské přípravy etapy 0004 – Třebonice, včetně nezbytné koordinace se sběračem T.

#### **0000117 - TV Zbuzanská**

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Na stavbu je vydané stavební povolení.

V průběhu roku 2019 proběhla soutěž na zhotovitele stavby, byl vybrán zhotovitel stavby a v roce 2020 bude následovat vlastní realizace stavby.

#### **0000132 - TV Točná**

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury, zejména splaškové a dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap.

Etapa 0001 – IS Cholupice, výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích, včetně navazujících stavebních objektů a podzemní trubní retenční nádrže.

Etapa 0002 – IS Točná – odkanalizování celé této oblasti.

Etapa 0003 – ČS + výtlačný řad do Cholupic.

Etapa 0004 – Dešťový řad a retenční nádrž.

Etapa 0005 – Vodovod Zahrádkářská.

Etapa 0006 – Výpustní místo.

V průběhu roku 2019 probíhala stavební činnost u etapy 0001 – IS Cholupice, u etapy 0002 proběhla řada jednání s MČ, PVS a.s., atd. ohledně podoby řešení odkanalizování tohoto území ve vazbě na připravovaný sběrač A2. Dále bylo vypsáno výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby u etapy 0005 – vodovod Zahrádkářská, došlo k podání žádosti o územní rozhodnutí u etapy 0003 – Výtlačný řad do Cholupic a byla realizována soutěž na zhotovitele PD u etapy 0006 – Výpustní místo.

#### **0000133 - TV Ďáblice**

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic, jejíž náplní je likvidace dešťových vod v MČ Praha – Ďáblice, tj. zkapacitnění Mratínského potoka a rekonstrukce DUN (dešťové usazovací nádrže).

Etapa 0009 – Komunikace II – rekonstrukce chodníků, parkovacích stání atd.

Etapa 0010 – chodník Kostelecká – dobudování chodníku od ul. K Červenému mlýnu k nájezdu na Březiněves.

V roce 2019 proběhly práce na zahájení projekční a investorské přípravy etapy 0005 – Odvodnění Ďáblic, byly dokončeny stavební práce u etapy 0009 Komunikace – Ďáblice II a etapy 0010 – chodník Kostelecká. Následovala kolaudace stavby.

#### **0000134 - TV Dolní Počernice**

Etapa 0007 – Národních hrdinů I – Náplní je rekonstrukce dešťové kanalizace v této ulici v úseku po jižní předmostí mostu přes Rokytku, která je podmiňující pro výstavbu akce „Bytové domy Dolní Počernice - Jih“.

Etapa 0009 – Úpická. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovacích stání.

Etapa 0028 – Lávky přes Rokytku. Rekonstrukce lávek – požadavek MČ.

Etapa 0029 – Národních hrdinů II – rekonstrukce komunikace.

Etapa 0030 – Nad Rybníkem. Dokončení rekonstrukce komunikace a chodníků.

V průběhu roku 2019 probíhaly projekční a inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení u etapy 0009 – Úpická. Byl zajištěn územní souhlas u etapy 0028 – Lávky přes



Rokytku. Probíhaly projekční práce a investorská činnost na etapě 0029 – Národních hrdinů II a proběhla soutěž a výběr zhotovitele stavebních prací u etapy 0030 – Nad Rybníkem se zahájením stavby na jaře 2020.

### **0000137 - TV Kyje – Hutě**

Etapa 0006 – Cidlinská – Jaroslavická 2. část – Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací.

Etapa 0008 – K Hutím – rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, přeložka teplovodu.

V průběhu roku 2019 proběhlo výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací 2. části etapy 0006 – Cidlinská – Jaroslavická s tím, že stavba bude zahájena na jaře 2020. Dále proběhlo zahájení přípravy nové etapy 0008 – K Hutím.

### **0000138 - TV Kunratice**

Etapa 0007 – Volarská – rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení

Etapa 0009 – K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace včetně výstavby dešťové kanalizace a chodníků v ulici K Zeleným domkům, a to v rozsahu ulic Vídeňská a K Libuši.

Etapa 0018 – Komunikace IV – rekonstrukce komunikace, chodníků.

Etapa 0023 – Ohrada – chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení.

Etapa 0024 – Zelené domky – výstavba komunikace pro pěší a cyklisty

Etapa 0025 – Kanalizace V, stoka X. – výstavba splaškové kanalizace.

Etapa 0026 – Komunikace K Verneráku – rekonstrukce IS, komunikace, hráze rybníka.

V průběhu roku 2019 byly ukončeny stavební práce – realizace u etapy 0007 Volarská a etapy 0025 kanalizace V, stoka X. Byla zahájena soutěž na výběr zhotovitele stavby u etapy 0009 K Zeleným Domkům, příprava na výběr zhotovitele stavby u etapy 0018 – Komunikace IV dále pak a projekční činnost u etap 0023, 0024, 0026.

### **0000152 - TV Dolní Chabry**

Etapa 0010 – Chodník Spořická, jejíž náplní je výstavba oboustranného chodníku a zřízení zastávek BUS MHD podél komunikace v ulici Spořická.

V průběhu roku 2019 neprobíhaly žádné přípravné či projektové práce, pouze koordinační činnost s MČ.

### **0000161 - TV Kolovraty**

Etapa 0005 – Do Lipan zahrnuje výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty podél komunikace v ulici Do Lipan.

Etapa 0007 – Propojovací komunikace, 2. část. Obsahem této části etapy je výstavba propojovací komunikace včetně chodníků a VO s napojením na komunikaci v ulici Přátelství.

Etapa 0009 – Parkoviště u koupaliště.

V průběhu roku 2019 byl dokončen výběr zhotovitele, zahájena vlastní realizace stavby a její dokončení ke konci roku. Předpoklad kolaudace stavby u etapy 0009 Parkoviště je v 1. čtvrtletí 2020. Dále pokračovala projektová příprava u etapy 0007 – Propojovací komunikace a projekční a investorská příprava u etapy 0005 – Do Lipan, (zejména výkupy pozemků).

### **0000196 - TV Klánovice**

Etapa 0003 – Komunikace III, 2. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici Blešnovská, Lovčická, Sendražická, Řepečská a K Rukavičkárně.

Etapa 0003 – Komunikace III, 3. část, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulicích Krovova, Voňkova atd.

Etapa 0004 – Komunikace IV, jejíž náplní je rekonstrukce komunikací a výstavba dešťové kanalizace v ulici K Rukavičkárně, Slavětínská. V průběhu roku 2019 probíhala stavební činnost směřující k ukončení realizace 2. části etapy 0003 – Komunikace III. Bylo nutné přepracovat PD ve vazbě na uvažované zahájení realizace 3. části této etapy, probíhala předprojektová a projekční příprava na etapě 0004 – Komunikace IV.

#### **0000204 - TV Nebušice**

Etapa 0006 – Gabrielka, jejíž náplní je výstavba vodohospodářské infrastruktury v ulici Truhlářka, Pod Vodojemem a U Gabrielky.

Etapa 0015 – U Pohádky, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a likvidace dešťových vod v ulici U Pohádky a okolí.

Etapa 0016 – V Sídlišti řešící rekonstrukci komunikace a výstavbu dešťové kanalizace.

V průběhu roku 2019 došlo k zajištění stavebního povolení u etapy 0015 – U Pohádky a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele. Dále pak k přípravě a následné delimitaci stavby na MČ u etapy 0016 – K Sídlišti, na projekční a investorskou přípravu etapy 0006 – Gabrielka.

#### **0003082 - TV Radotín**

Etapa 0017 – Lošetická, jejíž náplní je výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací v oblasti ulic Lošetická, Zderazská, Otínská a Karlická. V posledním čtvrtletí roku 2018 byla zahájena realizace.

Etapa 0025 – Propojovací, která řeší dokončení výstavby technické infrastruktury západní části MČ.

V průběhu roku 2019 probíhala realizace stavby u etapy 0017 – Lošetická, projekční a investorská příprava pro etapu 0025 – Propojovací.

#### **0003090 - TV Řeporyje**

Etapa 0006 – Jáchymovská. Rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení.

Etapa 0017 – vodovod Západní Kopanina – požadavek MČ na dostavbu vodovodního řadu.

Etapa 0018 – Řeporyjské nám. II. část. Rekonstrukce komunikace, chodníků, prostoru náměstí atd.

Etapa 0025 – Muzikova – MHD, rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod a zřízení obratiště BUS MHD v ulici Muzikova.

V roce 2019 byla zahájena soutěž na zhotovitele stavby u etapy 0006 – Jáchymovská, zpracována DUR a zahájení IČ k zajištění UR u etapy 0018 – Řeporyjské náměstí. Byla podána žádost na zajištění stavebního povolení u etapy 0025 – Muzikova – MHD.

#### **0003103 - TV Lochkov**

Etapa 0003 – Kanalizace II, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace včetně rekonstrukce místních komunikací v jižní části k.ú. Lochkov v oblasti Za Ovčínem.

Etapa 0007 – Centrum, jejíž náplní je výstavba a rekonstrukce technické vybavenosti v oblasti ulic Cementářská, Za Ovčínem a U Sušičky.

Etapa 0013 – Propojovací chodník.

V průběhu roku 2019 byla stavebně ukončena realizace etapy 0003 – Kanalizace II, včetně kolaudace. Pokračovala projekční a investorská příprava pro etapu 0007 – Centrum a inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí na etapu 0013 – Propojovací chodník.

#### **0003106 - TV Suchdol**

Etapa 0001 – Rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola.

Etapa 0002 – Kanalizace Budovec. Rekonstrukce a dostavba kanalizace

Etapa 0007 – Komunikace Výhledy – SK, jejíž náplní je celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a dostavby splaškové kanalizace.

V průběhu roku 2019 byla stavebně ukončena akce – výstavba splaškové kanalizace v části Budovec – etapa 0002 – Kanalizace Budovec, a byla zahájena stavba u etapy 0007 – SK Výhledy. Dále byla připravena soutěž na zhotovitele stavby – Etapa 0001 – rekonstrukce komunikace a IS v části Suchdola.

### **0003111 - TV Lysolaje**

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II, jejíž náplní je likvidace dešťových vod a protipovodňová opatření v povodí lokality nad ulicí Starodvorská a pro lokalitu Laťka.

Etapa 0018 – Záložní zdroj vody.

V průběhu roku 2019 probíhala projektová činnost na etapě 0018 – Záložní zdroj vody.

### **0003113 - TV Přední Kopanina**

Etapa 0010 – Preláta – Skalka řeší dostavbu vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Skalka a její přípravnou fází zajišťuje PVS a.s. Náplní této etapy je rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV v oblasti Mechová.

Etapa 0012 – Stezka pro nemotorovou dopravu. Jedná se o stavbu propojovacího chodníku mezi městskou částí Přední Kopanina a letištěm Václava Havla pro pěší a cyklistickou dopravu. Chodník musí procházet pod komunikací I/7 (Lipská).

V průběhu roku 2019 probíhala koordinační jednání s MČ ohledně aktivizace etapy 0010.

### **0003119 - TV Čakovice**

Etapa 0007 – Odkanalizování Čakovic, výstavba kanalizačního sběrače.

Etapa 0008 – Otavská. Rekonstrukce komunikace a náměstí před úřadem.

Etapa 0010 – Náves Třeboradice – rekonstrukce uličního prostoru.

Etapa 0020 – Kostelecká – jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, VO, chodníků, cyklostezky a kabelů NN a slaboproudu).

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace Cukrovarská včetně výstavby chodníků a VO v úseku od přejezdu ČD po ulici K Avii.

Etapa 0042 – Jirsákova. Rekonstrukce komunikace a IS, rekonstrukce dešťové kanalizace.

Etapa 0043 – Na Kačence – rekonstrukce komunikací v dané lokalitě, včetně odvodnění a řešení uličního prostoru.

V průběhu roku 2019 probíhaly projektové práce na etapě 0007 – Odkanalizování Čakovic, byly ukončovány stavební práce u etapy 0008 – Otavská, proběhla jednání dotčených subjektů ve vazbě na možnou realizaci etapy 0020 – Kostelecká a etapy 0025 – Komunikace Cukrovarská. U etapy 0042 – Jirsákova bylo zajištěno stavební povolení, zpracování DVZ a byla zahájena příprava soutěže na zhotovitele stavby, Je hotova příprava na možnou realizaci etapy 0010 – Komunikace Třeboradice.

U etapy 0043 – Na Kačence je zpracována DSP a probíhala inženýrská činnost za účelem zajištění stavebního povolení.

### **0003127 - TV Běchovice**

Etapa 0008 – Spojovací, rekonstrukce chodníků podél komunikace Mladých Běchovic v úseku Českobrodská a podchod pod tratí ČD, včetně komunikace pro pěší a cyklisty podél Běchovického potoka.

Etapa 0015 – Dešťová kanalizace II. Rekonstrukce komunikace, včetně dešťové kanalizace. I. část byla realizována v r. 2018.

Etapa 0022 – K Jalovce, rekonstrukce komunikace, přeložky sítí, nové IS, úprava retenční nádrže.

Etapa 0023 – Nad Rybníkem – Zřízení propojovacího chodníku ČOV Běchovice ulice Ke Třem mostům. VPH provedeno a předáno na INV MHMP v 09/19.

Etapa 0028 – Sběrná – rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení.

V průběhu roku 2019 byla u etapy 0008 – Spojovací zpracována DSP a zajišťována IČ pro vydání stavebního povolení, u etapy 0022 – K Jalovce probíhala inženýrská činnost za účelem zajištění územního rozhodnutí. U etapy 0015 – Dešťová kanalizace II. proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, byl vybrán zhotovitel stavby a stavba byla zahájena.

### **0003136 - TV Satalice**

Etapy 0019 – Budovatelská II, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků včetně zastávky BUS MHD v ulici Budovatelská.

Etapa 0021 – K Radonicím. Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v ulici K Radonicím v intravilánu MČ.

Etapa 0023 – Za železnicí – rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace.

V průběhu roku 2019 byly dokončeny stavební práce u etapy 0021 – K Radonicím včetně kolaudace. Pokračovala projektová příprava u etapy 0019 – Budovatelská a přípravné práce pro zpracování projektové dokumentace na etapu 0023 – Za Železnicí.

### **0003140 - TV Újezd nad Lesy**

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská, rekonstrukce komunikace a přilehlého uličního prostoru navazujícího na rekonstrukci kanalizace.

Etapa 0018 – Komunikace sever. Rekonstrukce komunikace v ulici Čekanovská.

Etapa 0021 – BUS MHD – ČD zabývající se výstavbou smyčky MHD - BUS u stanice ČD Klánovice vč. nezbytné infrastruktury. V rámci realizace etapy bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd zástavbou.

Etapa 0023 – Novolhotská se zabývá rekonstrukcí komunikace vč. likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novolhotecká a "dolní" Starokolínská.

Etapa 0024 – Propojovací, jejíž náplní je výstavba komunikace vč. chodníků a parkovacích stání mezi komunikací v ulici Staroklánovická a příjezdovou komunikací k obratišti BUS MHD u podchodu pod tratí ČD.

V průběhu roku 2019 probíhala předprojektová a investorská příprava ve spolupráci s MČ zejména u etapy 0005, dále pak etapy 0018, etapy 0021, etapy 0023 a etapy 0024, příprava na případnou realizaci rekonstrukce komunikace v ulici Druhanická – etapa 0008 – Komunikace Újezd nad Lesy – jih.

### **0003145 - TV Vinoř**

Etapa 0011 – Sběrná. Výstavba cyklochodníku mezi MČ Kbely a MČ Vinoř.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění stávající ČOV Vinoř, která byla původně navržena jako mechanicko-biologická na kapacitu 6 000 EO (ekvivalentních obyvatel).

Etapa 0013 – Dražkovská, jejíž náplní je výstavba nové komunikace mezi ulicemi Bohdanečská a Mladoboleslavská.

V průběhu roku 2019 bylo zajištěno stavební povolení a podklady pro vypsání soutěže na zhotovitele – realizaci stavební části etapy 001 – Sběrná, kontrola projektové dokumentace a příprava soutěže na zhotovitele stavební části u etapy 0012 – ČOV Vinoř, projekční a investorská příprava u etapy 0013 – Dražkovská.

### **0003150 - TV Benice**

Etapa 0003 – Komunikace Benice. Rekonstrukce komunikací, chodníky, veřejné osvětlení.

Etapa 0004 – Květnového povstání. Rekonstrukce dešťové kanalizace DN 400 a DN 300 v ulici Květnového povstání. Stavební práce zahájeny v 04/2017 a jsou dokončeny s výjimkou úseku v délce 10 m přes ul. Květnového povstání, který nelze provést bez výkopu. Probíhá jednání s TSK o možnosti překopu.

U etapy 0004 a 0005 – rekonstrukce komunikace, chodníků, opěrné zidky atd. V rámci této akce přeložka CETIN.

Etapa 0006 – Revitalizace městské části, jejíž náplní je dokončení technické vybavenosti v MČ Praha – Benice.

Etapa 0007 – Propojovací komunikace, jejíž náplní je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Benice a MČ Uhřetěves.

V průběhu roku 2019 byly dokončeny stavební práce na realizaci etapy 0003 – Komunikace Benice, probíhal proces vyvádění stavby u etapy 0004 – Květnového povstání a 0005 – Na Luka. Dále probíhala projekční a investorská příprava etapy 0006 – Revitalizace obce, a etapy 0007 – Propojovací.

### **0003151 - TV Dubeč**

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč. Rekonstrukce komunikace včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a jejího doplnění, chodníky, veřejné osvětlení.

Etapa 0012 – U Lázeňky. Rekonstrukce komunikace, dešťové a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení.

Etapa 0026 – Lipové nám. Výstavba splaškové kanalizace.

Etapa 0027 – TI pro HZ, která je podmiňující investicí pro výstavbu Hasičské zbrojnice Dubeč II v této městské části. Její náplní je rekonstrukce komunikace a doplnění IS.

Etapa 0030 – Kolocova, úprava prostoru před hřbitovem.

Etapa 0033 – Kolodějský zámek. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2019 proběhla soutěž na zhotovitele stavby u etapy 0027 – TI pro HZ, byla zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a zahájena inženýrská činnost u etapy 0011 – Komunikace Dubeč. U etapy 0026 – Lipové náměstí probíhá projektová činnost, stejně tak u etapy 0030 – Kolocova, 0033 – Kolodějský zámek.

### **0003168 - TV Křeslice**

Etapa 0004 – Na Vlasačce. Rekonstrukce komunikace v rámci celoplošné rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v katastru MČ Praha – Křeslice.

Etapa 0004 – část B, C, D. Pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci.

Etapa 0008 – Štychova – rekonstrukce části komunikace a chodníků.

V průběhu roku 2019 byly ukončeny stavební práce na dokončení etapy 0004 – Komunikace a připraveny podklady pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby u etapy 0004 – část B, C, D. U etapy 0008 proběhla soutěž, byl vybrán zhotovitel a zahájena stavba.

### **0003171 - TV Štěrboholy**

Etapa 0006 – Komunikace III – rekonstrukce chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, Drobná. Dokončeny stavební práce – finanční prostředky na tuto etapu v roce 2019 nebyly čerpány.

Etapa 0012 – K Lesíku – kompletní rekonstrukce uličního prostoru (komunikace, kanalizace)

V průběhu roku 2019 pokračovala projekční a investorská činnost u etapy 0012 – K Lesíku.

### **0003295 - TV Horní Počernice**

Etapa 0012 – Třebešovská. Náplní je dokončení výstavby vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v ulici Sekeřická, Rožnovská, Třebešovská a další.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská, 2. část. Náplní je rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v ulici Zdoňovská, Na Pozorce, Všelipská a další.

Etapa 0014 – Komunikace Otovická.

Etapa 0020 – Tikovská, rekonstrukce a dostavba opěrné zdi.

Etapa 0025 – K Rybárně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

Etapa 0034 – V Slavětíně, rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, veřejného osvětlení.

V průběhu roku 2019 byly připraveny veškeré podklady k vypsání soutěže na realizaci etapy 0012 – Třebešovská, byly dokončovány stavební práce u etapy 0013 – Komunikace Božanovská, 2. část. Byly ukončeny stavební práce u etapy 0020 – Tikovská, včetně kolaudace. Dále pokračovaly projektové přípravy u etap 0025 – K Rybárně a u etapy 0034 – V Slavětíně (lokalita ulic V Slavětíně a Ve Žlípku).

### **0004506 - TV Velká Chuchle**

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Do roku 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD.

Etapa 0013 – Na Hvězdárně – akce dokončena, nevyvedena.

Etapa 0014 – Na Cihelně. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2019 proběhla jednání s MČ a TSK vedoucí k zahájení procesu vyvedení majetku u etapy 0013 – Na Hvězdárně, u etapy 0014 – Na Cihelně je před vydáním stavebního povolení s tím, že realizace stavby se předpokládá v roce 2020.

### **0006963 - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. Ostrově**

#### **Etapa 0001 – Nová vodní linka**

Z důvodu plnění požadavků evropské a národní legislativy na vyčištěné odpadní vody byly koncem roku 2015 zahájeny práce na etapě 0001 – Nová vodní linka stavby č. 6963, která byla dne 19.9.2018 uvedena do Zkušebního provozu fází B0, na něž navazovala fáze B. Dne 26.12.2019 byla fáze B Zkušebního provozu, který provozoval Zhotovitel stavby, ukončena.

V roce 2019 byly čerpány investiční prostředky na dokončení stavebních prací včetně projekčních prací, byly hrazeny náklady za činnost Správce stavby, byl financován Zkušební provoz fáze B.

#### **Etapa 0003 – Kalové hospodářství**

Kalové hospodářství bude sloužit jak pro Stávající, tak pro Novou vodní linku.

V roce 2019 byly zahájeny práce na studii variantního řešení (Sweco + DPlus).

#### **Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh**

Předmětem této etapy je rekonstrukce a rozšíření nátokových labyrintů, přivádějících odpadní vody z levého břehu Vltavy na Hlavní čerpací stanici ÚČOV.

V roce 2019 byly zahájeny práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele (Sweco).

#### **Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh**

Předmětem této etapy je rekonstrukce a rozšíření nátokových labyrintů, přivádějících odpadní vody z pravého břehu Vltavy na Hlavní čerpací stanici ÚČOV. Práce na této stavbě budou probíhat převážně v areálu Zoologické zahrady.

V roce 2019 byla zahájena příprava veřejné zakázky na Zhotovitele stavby.

#### **Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja**

Zbudování Definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja je podmínkou úspěšné kolaudace etapy 0001 – Nové vodní linky. V současné době je v běhu společné územní a stavební řízení na změnu stavby, která byla vyvolána složitostí a náročností technického řešení celého díla.

### **Etapa 0009 – Retenční nádrž – pravý břeh**

Retenční nádrž na pravém břehu Vltavy bude odlehčovat pravobřežní stokové síti a bude jímat dešťové vody z pravého břehu Vltavy.

Je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení.

### **0007499 - TV Dolní Měcholupy**

Etapa 0002 – Za Kovárnou. Rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložka plynu.

V průběhu roku 2019 proběhlo prodloužení stavebního povolení na komunikaci u etapy 0002 – Za Kovárnou, byly připraveny podklady na vypsání soutěže pro výběr zhotovitele stavby.

### **0007500 - TV Praha 6**

Etapa 0006 – Šárecké údolí II. Kompletní rekonstrukce komunikace včetně IS.

Etapa 0021 – Pokojná, jejíž náplní je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Pokojná a Dolní Šárka I.

V průběhu roku 2019 bylo zajištěno územní rozhodnutí v právní moci a probíhala inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení u etapy 0006 – Šárecké údolí. Zároveň byla dokončena realizace stavby u etapy 0021 – Pokojná, včetně kolaudace.

### **0007981 - TV Za Horou**

Etapa 0004 – Třešňová. Budou řešeny nové povrchy komunikací v ul. Aloisovská, Jednostranná a zbývající část ul. Třešňová, včetně rekonstrukce vodovodu a VO. V místě komunikací a tras vodovodu doposud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy a významná část dotčených pozemků patří celkem 17 soukromým osobám.

V průběhu roku 2019 probíhala inženýrská činnost u etapy 0004, zaměřená na výkupy pozemků.

### **0008263 - P - 14, Aloisov**

Etapa 0005 – Lednická II – rekonstrukce mostní komunikace.

Etapa 0006 – K Rokytce – nový vodovodní řad v komunikaci, odvodnění, veřejné osvětlení.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0008498 - Vodovodní řad Nová Ves**

Stavba řeší nápravu „historických“ nedostatků při výstavbě vodohospodářské infrastruktury ve velkých sídlištních celcích. (stavba č. 0114 TV Stodůlky) Napojení do řadů, které nebyly zkolaudovány a tudíž převedeny do správy PVS a.s., jelikož nesplňují základní hygienické normy. Byla zjištěna řada technických nedostatků, některé řady jsou vedeny na soukromých pozemcích. Nejvýhodnějším řešením je výstavba nových řadů v lokalitě Nová Ves.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0008548 - Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic**

Z důvodu ukončení platnosti stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod ze stávající ČOV v Běchovicích v roce 2010 byla v roce 2005 zahájena projekční příprava na prodloužení sběrače H o 2015 m směrem do Běchovic. Sběrač navazuje na stávající kanalizaci v ulici Národních hrdinů v MČ Dolní Počernice a povede do ulice Nad rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD. Přepojení ČOV bude provedeno výtlačkem v délce 420 m. Vzhledem k velké investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby byla tato stavba rozdělena do čtyř etap, a to etapa 0001 – Dolnopočernická, etapa 0002 – Běchovická, etapa 0003 – Výhledová a etapa 0004 – Svěpravická.

*Etapa 0001 – Stoka H1 (Dolnopočernická)*

Celková délka sběrače (1. a 2. část etapy 0001) v profilu DN800 je cca 1240 bm.

V roce 2019 bylo provedeno a předáno vyčíslení pořizovací hodnoty dokončené a zkolaudované stavby (protokol VPH) a předány podklady pro vyvedení stavby z účtu HMP.

*Etapa 0002 – Stoka H2 (Běchovická)*

Celková délka etapy 0002 – sběrače DN800 je 750,00 bm, z toho je 442,00 bm realizováno hornickým způsobem. Přepojení PČOV na sběrač je stokou DN400 a DN1000 v celkové délce 518,40 bm.

V roce 2019 probíhala jednání s místními orgány státní správy. Bylo vydáno stavební povolení, byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.

*Etapa 0003 – Stoka H3 (Výhledová)*

Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H a tato etapa má charakter výhledové realizace.

*Etapa 0004 – Stoka H4 (Svépravická)*

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ – DN800 v délce 1 160,00 bm.

V roce 2019 probíhala investorská příprava stavby.

### **0008588 - TV Malá Ohrada**

Etapa 0006 – Červeňanského. Dokončení komplexní rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek, chodníků a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady.

V průběhu roku 2019 bylo zajištěno stavebního povolení, proběhla soutěž a byl vybrán zhotovitel stavby s tím, že zahájení realizace stavby bude na jaře 2020.

### **0008618 - TV Praha 4**

Etapa 0007 – Na Vrstevnici. Rekonstrukce komunikace a IS.

Etapa 0006 – Stará cesta. Rekonstrukce komunikace a IS.

V roce 2019 probíhalo pokračování projektové a inženýrské činnosti u etapy 0006 – Stará cesta.

### **0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic**

Stavba zahrnuje prodloužení sběrače „T“ do Třebonic. Jedná se o kanalizaci DN300 a DN400 o celkové délce 1 755 bm. Tento sběrač umožní odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území v povodí sběrače.

V roce 2019 bylo vydáno územní rozhodnutí, které v květnu nabylo právní moci. Zhotovitel projektu zpracoval dokumentaci pro stavební povolení (DSP), která byla předložena dotčeným orgánům státní správy ke stanoviskům.

### **0008950 - TV Praha 15**

Jedná se o rekonstrukce, sjednocení povrchů komunikací pro pěší, včetně dobudování chybějícího odvodnění, parkovacích stání, veřejného osvětlení na území Prahy 15 v rámci zbývajících etap stavby.

Etapa 0010 – Hornoměcholupská – zklidnění dopravy

Etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Horní Měcholupy – 1. část

Etapa 0013 – Obnova stávajících cest pro pěší v zastavěném území Hostivař – 1. část

V průběhu roku 2019 byla dokončena stavební činnost u etapy 0011 – H. Měcholupy, 1. část zajišťování stavebního povolení a příprava na možnou realizaci u etapy 0010 – Hornoměcholupská, a projektovou přípravu etapy 0013.

### **0010992 - EU-Protipovodňová opatření Botič**

Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu OP Životní prostředí 2014-2020 v rámci investiční akce 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření částí PPO, konkrétně



zpracování Analýzy odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče, podle platné Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření pro celé povodí Botiče.

V roce 2019 byla zajištěna inženýrská činnost a administrace dotačního projektu.

#### **0010993 - EU-Protipovodňová opatření Rokytka**

Jedná se o dotační projekt financovaný z operačního programu OP Životní prostředí 2014-2020 v rámci investiční akce č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření částí PPO, konkrétně zpracování Analýzy odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytka, podle platné Metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření pro celé povodí Rokytka.

V roce 2019 bylo provedeno částečné zpracování studie, zajištění inženýrské činnosti a administrace dotačního projektu.

#### **0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi**

Prodloužení sběrače G do MČ Praha Dubeč umožní přepojení kanalizačního systému sváděného do ČOV Uhříněves na městský kanalizační systém, a to včetně přepojení stávajících čerpacích stanic. Prodloužení zahrnuje řad DN800 v délce 2 800 bm a DN500 délky 440 bm.

V roce 2019 bylo požádáno o vydání společného povolení (ÚR+SP). Přetrvávají majetkoprávní problémy s vlastníky soukromých pozemků, probíhala jednání.

#### **0040020 - TV Letňany**

Etapa 0004 – Křivoklátská – rekonstrukce komunikace, uličního prostoru, inženýrských sítí

Etapa 0008 – Podchod Veselská – rekonstrukce komunikace a chodníků.

Etapa 0009 – Cyklostezka.

Etapa 0010 – Vítkovická a Šumperská.

Etapa 0011 – Komunikace podél PVA.

Etapa 0012 – Prodloužení komunikace Veselská.

V průběhu roku 2019 byly ukončeny stavební práce u etapy 0008 – Podchod Veselská, u etapy 0009 – Cyklostezka, včetně následné kolaudace. Dále pak projekční a inženýrské činnosti pro zajištění etapy 0004 – Křivoklátská, 0010 – Vítkovická a Šumperská, etapy 0011 – Komunikace podél PVA. Etapa 0012 je v procesu delimitace akce na TSK.

#### **0040297 - TV Hloubětín**

Stavba je rozdělena do řady etap s termínem realizace do roku 2022. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie.

Etapa 0004 – 0006. Rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky – část území Hloubětína.

Etapa 0007 – Mochovská I. Rekonstrukce uličního prostoru v okolí školy.

Etapa 0008 – Mochovská II. Rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

Etapa 0012 – Milovická. Rekonstrukce komunikace včetně dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníky.

V průběhu roku 2019 u etapy 0004, 0005, 0006 proběhl výběr zhotovitele stavby a stavba byla zahájena. Dále pak pokračovaly projekční a inženýrské činnosti u etap 0007, 0008 a 0012 – Milovická.

### **0040741 - TV Zahradní město**

Etapa 0006 – Zabezpečení svahu Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky. Realizace projekčních a následně stavebních prací na základě havarijního výměru.

V roce 2019 byl u etapy 0006 dokončen geologický průzkum a zpracována projektová dokumentace řešící odstranění havarijního stavu v této lokalitě.

### **0040954 - TV Bílá Hora**

Havarijní situace u technického stavu IS, nevhodné uspořádání dopravního prostoru. Zpracovaná studie území lokalitu rozděluje na sedm samostatných etap. Každá bude řešit jednotlivé stavební objekty: komunikace, kanalizaci splaškovou a dešťovou, vodovod, plynovod, rozvody VN a NN, slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení.

Etapa 0007 – Chýňská. První část území Bílé Hory zahrnující tuto a další ulice v lokalitě.

V průběhu roku 2019 zde probíhaly projekční a inženýrské činnosti u etapy 0007 – Chýňská.

### **0042124 - PPO 2013 -modernizace a rozšíření části PPO**

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013.

Zejména:

Navýšení čerpací kapacity ČS – Libeň-Rokytky

Navýšení PPO „Krnák“

Rozšíření PPO pod Zbraslavským zámekem

Odvodnění podjezdu Hlávkova mostu

Historická výpusť Hlávkovo nábřeží

Dešťová výpusť Smetanovo nábřeží

PPO Rašínovo nábřeží

Malá Chuchle – DK

Velká Chuchle kanalizace

Protipovodňová opatření v povodí Rokytky a Botiče

Poldry Královice a Kolovraty

V průběhu roku 2019 byly dokončeny stavební práce na kanalizaci pod Hlávkovým mostem, dále na provedení opatření na dešťové výpusť na Smetanově nábřeží. Byl vybrán zhotovitel stavby a stavba byla zahájena – dešťová kanalizace v Malé Chuchli, stejně tak u části historická výpusť na Alšově nábřeží. Dále pak byla úspěšně dokončena jednání s majiteli Zbraslavského zámku, podmiňující realizaci prací u akcí – navýšení části PPO podél Krnáku a pod Zbraslavským zámekem. Pokračovala předprojektová a projektová příprava na provedení navýšení a rozšíření PPO na Starém Městě a dostavby dešťové kanalizace ve Velké Chuchli.

Rovněž pokračovalo zpracování Analýz odtokových poměrů pro povodí Botiče a Rokytky, na jejichž zpracování má město schválenou dotaci z OPŽP 2014-2020. Na území Kolovrat pokračovala příprava poldru, v Královicích pak příprava poldru a obnovy polních cest.

### **0042472 - TV Březiněves**

Etapa 0004 – Bezejmenná. Rekonstrukce komunikace a IS.

Etapa 0005 – Bezinková. Rekonstrukce komunikace a IS, chodníky.

Etapa 0006 – Na poli. Rekonstrukce komunikace a IS, veřejné osvětlení.

V průběhu roku 2019 byla zahájena předprojektová a projektová příprava pro etapy 0004 – Bezejmenná, 0005 Bezinková a na etapu 0006 – Na Poli.

### **0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba**

Botanická zahrada připravila projekt dostavby areálu Západ, který by měl doplnit vybavenost pro návštěvníky. Jedná se o restauraci a sociální zařízení včetně objektů inženýrských sítí

a komunikací. Tento areál je podpůrný pro provoz skleníku Fata Morgána. Realizace stavby byla zahájena v roce 2018.

V průběhu roku 2019 zde pokračovaly stavební práce dle schváleného HMG.

#### **0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle**

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k.ú. Velká Chuchle a Slivenec. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce, realizace je s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.

V průběhu roku 2019 zde pokračovaly vlastní stavební práce, dále pak inženýrská činnost na dokončení výkupu pozemků, projektová a inženýrská činnost pro II. etapu a na případnou realizaci II. etapy. Na realizaci stavebních prací má město schválenou dotaci z OPŽP 2014-2020.

#### **0042475 - IP pro kap.02**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

V roce 2019 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

#### **0042476 - Dofakturace pro kap. 02**

Jedná se o úhradu faktur na dokončených stavbách, které již nejsou ve schváleném rozpočtu.

Na základě usnesení RHMP č. 2858 ze dne 16. 12. 2019 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

#### **0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.**

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění podzemních garáží v jeho jihovýchodní části.

V roce 2019 byl zpracován architektonicko-krajinářský návrh řešení revitalizace Karlova náměstí. V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu.

#### **0042811 - Vodovod Botanická zahrada**

Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod bude napájen z odběrného objektu umístěného u břehu Vltavy. Odtud bude trasa pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady. V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již zbudovanou část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. V horní části zahrady bude situován podzemní prefabrikovaný vodojem.

V roce 2019 byly zahájeny stavební práce, byla položena celá část trasy prováděná řízeným horizontálním vrtem. V roce 2020 budou pokračovat stavební práce, předpoklad dokončení stavby je květen 2020.

#### **0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova**

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR HMP, vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které pokračují dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Studie řeší rozvoj území Císařského ostrova a obou břehů Vltavy v tomto místě s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek a úpravy břehů řeky. Celková přestavba Císařského ostrova zahrnuje i dílčí úpravy Nové vodní linky ÚČOV, které jsou již realizovány.

Etapa 0001 – Likvidace starých zátěží. V roce 2019 proběhla likvidace skládky zeminy za Stávající vodní linkou včetně rekultivace území, byla rekultivována plocha za východní hranicí Nové vodní linky.

Etapa 0002 – Koordinace území. V roce 2019 byl proveden rozbor, koordinace a posouzení plánovaných i probíhajících akcí na Císařském ostrově v souladu s Celkovou koncepcí zpracovávanou na IPR HMP a s plánem investic INV MHMP a dalších investorů.

Etapa 0003 – Okružní komunikace. Byl připraven podklad pro první část stavby, kterou představuje stezka pro pěší a cyklisty v západní části Císařského ostrova včetně krajinářských úprav v jejím okolí.

#### **0042813 - Výkup pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6**

Jedná se o výkup pozemků na dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla realizována v letech 1988 až 2004.

V roce 2019 nedošlo k realizaci výkupů pozemků.

#### **0043319 - Odstranění zeminy P 13**

Věcnou náplní akce je statické zabezpečení svahu (vybudování opěrné zdi).

V roce 2019 zde neprobíhala žádná činnost, akce byla zrušena.

#### **0043320 - TV Praha 22**

Etapa 0001 – Středohorská. Týká se dostavby inženýrských sítí a komunikace v ulici Středohorská.

Etapa 0006 – Revitalizace náměstí Bratří Jandusů.

V průběhu roku 2019 zde probíhaly projekční práce u etapy 0001.

#### **0043321 - TV Praha 11**

Etapa 0001 – Propojení Mírového hnutí – Blažimská, jedná se o nový chodník šířky 2 m, veřejné osvětlení, likvidaci dešťových vod a mostek přes Košíkovský potok.

Etapa 0002 – Sportoviště Dubnová. Rekonstrukce a dostavba sportoviště.

Etapa 0004 – Dopravní hřiště Chodov – Jarníkova. Jedná se o nový areál dopravního hřiště se zázemím pro správce, sociální zařízení, učebnou, skladem kol a dílnou.

V průběhu roku 2019 zde probíhaly přípravné a projekční práce.

#### **0043323 - TV Královice**

Etapa 0001 – Most přes Rokytku. Protierozní a protipovodňová opatření.

V průběhu roku 2019 byla zahájena projektová příprava u etapy 0001.

#### **0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)**

V rámci stavby jsou řešeny jednotlivé neodkanalizované oblasti v rámci Prahy, postupuje se dle koncepčního materiálu zpracovaného IPR HMP.

V průběhu roku 2019 zde byla zahájena předprojektová činnost s cílem prověření cca 8 lokalit definovaných jako DNO. Následně bude zadáno zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti pro již prověřené lokality.

#### **0043799 - IS Sokolovská**

Stavba se týká přeložek inženýrských sítí a výstavby dešťové kanalizace.

S ohledem na velké finanční prostředky z titulu vyvolaných investic bylo rozhodnuto nadále v přípravě této akce nepokračovat.

### **0043915 - VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu**

Předmětem této stavby je vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možnému destrukci hráze nekontrolovaným přelivem přes korunu hráze. Vodní dílo Hostivař (VD Hostivař) zadržuje 1,8 mil. m<sup>3</sup> vody. Hráz VD je zemní sypaná s návodním těsněním. V případě nekontrolovaného přelivu zemní hráze hrozí nebezpečí její destrukce.

V roce 2019 byl proveden výzkum na fyzikálním modelu a byla odevzdána závěrečná zpráva. Dokumentace pro stavební povolení byla předložena ke stanoviskům dotčeným orgánům státní správy. V říjnu byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Projektant byl vyzván k vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.

### **0043916 - TV Praha 5**

Etapa 0001 – Slivenecká. Jedná se o vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukci povrchů komunikací včetně chodníků a odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská.

V průběhu roku 2019 byly dokončeny stavební práce u etapy 0001 včetně kolaudace stavby.

### **0044151 - TV Rekonstrukce stoky D**

Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6 na výusti odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK\_3D umístěné na Evropské ulici. Toto odlehčovací potrubí je v současné době nevhodně ukončeno volným výtokem do travnatého pozemku v ul. V Šáreckém údolí, vyhrazeného k tomuto účelu Územním plánem. Návrh nové podzemní záchytné retenční nádrže vychází ze zpracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy.

V průběhu roku 2019 byla zahájena soutěž na zhotovitele stavby.

### **0044204 - TV v kolektorech**

Jedná se o investiční akci, která bude řešit problematiku výměny a rekonstrukce, popř. doplnění inženýrských sítí v kolektorech, které jsou předmětem nájmu provozovatelům na území hl. města Prahy. Po uvedení příslušné inženýrské sítě do řádného stavu bude předána zpět provozovateli (PVS a.s., PT aj.).

Na základě rozhodnutí vedení MHMP se nadále v této stavbě nepokračuje.

### **0044409 - TV Praha 9**

Etapa 0001 – Oblast Prosek (Bílková, Rumburská, Novoborská, Českolipská) rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění.

Etapa 0002 – Oblast Vysočany (Čihákova, Kovářská, Kovanecská, U Školičky, Na Břehu, Mlékárenská, Freyova) rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění.

Etapa 0003 – Oblast Hrdlořezy (Mezitraťová) rekonstrukce komunikací, CHO, odvodnění.

Etapa 0004 – Ulice Ke Klíčovu, doplnění IS, SK, DK, povrchy.

Etapa 0005 – Ulice Lísková, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy.

Etapa 0006 – Ulice Českobrodská – Hloubětín, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy.

Etapa 0007 – Ulice Českobrodská – Hrdlořezy, doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy.

Etapa 0008 – Ulice Za Mostem. Doplnění či přeložky IS, SK, DK, povrchy.

V průběhu roku 2019 zde probíhaly zjišťovací studie za účelem zjištění celkového rozsahu rekonstrukčních prací a na některých etapách byly již zahájeny vlastní projektové práce.

### **0044574 - Kaštanka**

Rekonstrukce zahrady Kaštanka v sousedství Šlechtovy restaurace, včetně prostoru před severní fasádou restaurace, je založena na obnovení původní druhové skladby stromů

doložené od 19. století (tedy především jírovců - kaštanů) a zachování jejich rastru do trojsponu. Výška stromů bude limitována na 11 m, aby byl umožněn výhled z Mecseryho silnice na rybníky v popředí Šlechtovy restaurace. Budou provedeny především sadové úpravy, dále související terénní úpravy, vč. opěrné zdi, bude doplněno oplocení zahrady, případně zkapacitnění WC, vč. přípojek.

V roce 2019 probíhala koordinační jednání se souběžně realizovanými stavbami, zejména ohledně prostorového a výškového napojení. Projektová dokumentace Kaštanky bude muset být upravena vzhledem k napojení WC, pítka, výstavbě opěrné zdi, jejího odvodnění apod. Realizoval se výběr projektanta opěrné zdi. Následovat bude výběr zhotovitele a budou zahájeny stavební práce.

#### **0044575 - Sběrač B Barrandov**

Jedná se o výstavbu kanalizačních sběračů pro oddílný odvod dešťových a splaškových vod a vybudování souvisejících zařízení technické infrastruktury. Tato výstavba zajistí odlehčení stávající technické infrastruktury v oblasti Barrandova a umožní budoucí rozvoj této lokality.

V roce 2019 nebylo čerpáno z rozpočtu HMP.

#### **0044849 - Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha**

Jedná se o přípravu a realizaci pilotního projektu úpravy kalového plynu produkovaného na ÚČOV Praha na biometan a následné využití tohoto produktu pro pohon vozidel a distribuci do plynárenské sítě.

Pilotní projekt „Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“ je zaměřen na ověření efektivnosti využití této technologie v podmínkách HMP, s cílem účelného využití dosavadních i budoucích přebytků bioplynu. Mimo to výsledky pilotního projektu přispějí k upřesnění koncepce modernizovaného kalového hospodářství ÚČOV a může mimo jiné poskytnout důležité informace pro budoucí efektivní využívání bioplynu jak po technické, tak ekonomické stránce.

V roce 2019 probíhala zpřesňování parametrů a upřesňování koncepce distribuce BIO CNG.

### **MHMP – HOM**

#### **0045068 - Zařízení na čerpání podzemní průsakové vody**

Usnesením RHMP č. 2469 ze dne 18.11.2019 byly schváleny prostředky ve výši 2 000 tis. Kč, které jsou určeny na odčerpání podzemní průsakové vody společností Kolektory Praha a.s. a zajištění jejího využití pro splachování ulic a chodníků v centru Prahy. Laboratorní rozbor vody prokázaly její nezávadnost, je proto k tomuto účelu zcela vhodná.

Společnost Kolektory Praha a.s. zpracovala prováděcí projekt čerpací technologie. Jedná se o investiční akci s předpokládanými finančními prostředky ve výši 2 mil. Kč bez DPH a s dokončením v roce 2019.

Prostředky byly v roce 2019 vyčerpány na zálohu správci Kolektory Praha, a.s. na provedené práce.

## **Lesy hl. m. Prahy**

### **0006573 - SZNR**

Byly pořízeny 2x luční brány, motorový člun, mulčovač meziřádkový samochodný, přívěs na kontejnery, samochodný válec pro údržbu mlatových cest, svahová sekačka Spider, stojanová pásová pila, 5x velkoobjemový kontejner, 2x obytný kontejner staveništního typu, vibrační deska, zametací kartáč s kropičkou, 4x multikára M31 C, odvozní souprava s lesnickou nástavbou, univerzální nakladač s nosičem nářadí, univerzální kolový traktor, 4x užitkové vozidlo značky Isuzu D-Max, 4x užitkové vozidlo značky Ford Transit, víceúčelový nosič nářadí, bubnový naviják.

### **0042814 - Rekonstrukce Strážnice Milíčov**

Akce je dokončena. Proběhla kolaudace.

### **0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství**

Hájovna Hostivař - zázemí pro techniku - realizace

Stavba byla koncem roku dokončena, mimo osázení "zelené střechy" vegetací, která proběhne na jaře roku 2020. V rámci akce byly realizovány automatické napáječky pro Divokou zahradu Hostivař.

Hájovna Čimice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

Projektová dokumentace byla podána na stavební úřad pro získání stavebního povolení. Stavební povolení nebylo do konce roku vydáno.

Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

Samotná realizace byla zdržena v důsledku neplnění závazků vysoutěžené stavební firmy. Dokončení rozestavěné stavby provádí organizace svépomocí. Případné odborné profese jsou objednávány u externích dodavatelů.

Hájovna Běchovice - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení - projekt a inženýring

Byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a zahájeno projednání s cílem získání stavebního povolení. Stavební povolení se očekává v 1. polovině roku 2020.

Hájovna Krč - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance

Realizace byla zdržena v důsledku neplnění závazků vysoutěžené stavební firmy. V průběhu roku došlo ke zpracování znaleckého posudku z pohledu ekonomického a z pohledu statického. Na základě závěrů obou posudků dojde k demolici stávajícího rozestavěného objektu. Celý projekt bude muset být na základě zjištěných chyb definovaných výše uvedenými posudky zcela přepracován. Probíhá zpracování zadávací dokumentace.

Hájovna Krč - rekonstrukce vodovodního potrubí

Z důvodu havarijního stavu vodovodní přípojky došlo k její rekonstrukci bezvýkopovou metodou. Stavba je dokončena.

Hájovna Krč - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení - projekt a inženýring

Projektová dokumentace byla dokončena koncem dubna. V současné době probíhá projednání za účelem vydání stavebního povolení.

\*Štípárna - zpevněná plocha - projekt a inženýring

Zpevněná plocha byla dokončena.

\*Štípárna - rekonstrukce elektropřípojky

Stavba byla dokončena, probíhá připojování do rozvodné skříně.

Kamýk - zázemí pro zaměstnance a zookoutek - realizace

Stavba probíhá. Termín dokončení březen 2020.

### **0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství**

Strážnice Jiviny - rekonstrukce rozvodů vody

Byla zpracována projektová dokumentace a vysoutěžen dodavatel prací.

Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance - realizace

Stavební práce byly zahájeny v půlce července. Do konce roku byla zhotovena hrubá stavba. V roce 2020 bude stavba pokračovat.

Strážnice Modřany - zateplení strážnice

Stavba byla dokončena v dubnu.

Velín Hostivař

Stavba byla včetně kolaudace dokončena a zprovozněna.

### **0043080 - Rekonstrukce areálu Práče**

V rámci rekonstrukce areálu byla dokončena modernizace a rozšíření datových sítí a kamerového systému. A dále byla dokončena I. etapa "Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu". II. etapa bude probíhat ještě v 1. polovině roku 2020.

Centrální zámečnická dílna - realizace venkovní markýzy

Stavba byla dokončena a proběhla kolaudačním řízením.

### **0043081 - Záchranná stanice hl. m. Prahy**

Byla dokončena projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, která byla předána na stavební úřad pro vydání stavebního povolení. Do konce roku stavební úřad ke stavbě stanovisko nevydal. Vzhledem k objemu prací byl záměr předán na INV MHMP, který ji má již ve svém investičním plánu.

Záchranná stanice - karanténa II. etapa

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby musela být opakovaně zrušena (2x). V současné době je podepsána smlouva o dílo. Realizace bude zahájena v lednu 2020.

### **0044567 - Infrastruktura kompostáren**

Kompostárna Slivenec

Proběhlo geodetické zaměření a průzkumné práce v areálu kompostárny. Byl dokončen hydrologický posudek a projektová dokumentace pro vrtanou studnu včetně výběru dodavatele na provedení vrtané studny. Realizace proběhne v první polovině roku 2020. Dále byla zhotovena projektová dokumentace pro odbočovací pruh z komunikace, nájezd a výjezd, u které probíhá její projednání.

Kbely - příjezdová cesta ke „kompostárně“

Akce byla zahájena před koncem roku a bude pokračovat i v roce 2020. Předpokládá se, že v 1. čtvrtletí roku 2020 bude akce dokončena.

### **0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.**

Chuchle - rekonstrukce hájovny a zookoutku – projekt a inženýring

Proběhlo jednání o celkovém rozsahu potřebné rekonstrukce. Na základě výsledků tohoto jednání byl zpracován statický posudek objektu stávající hájovny. Dále proběhla částečná rekonstrukce voliér v zookoutku. Projekční práce budou zahájeny v lednu 2020.

Chuchle - inženýrské sítě k areálu - projekt a inženýring a realizace

Proběhlo jednání o celkovém rozsahu potřebné rekonstrukce, projekční práce budou zahájeny v lednu 2020.

Chuchle - zázemí pro techniku – realizace

Proběhlo jednání o celkovém rozsahu a koncepci celého areálu, další práce budou probíhat v roce 2020.

Hájovna Šárka - rekonstrukce zázemí pro zaměstnance – realizace



Stavba bude dokončena 31.1.2020.

Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení - projekt a inženýring

Probíhalo zpracování projektové dokumentace. Bude dokončena v 1. čtvrtletí roku 2020.

Hájovna Hostivař – automatické napáječky pro zvířata v zookoutku

Tato akce byla realizována společně s rekonstrukcí zázemí pro mechanizaci u hájovny Hostivař.

Správa mobiliáře (truhlárna) – základy pro pásovou pilu (katr)

Stavba byla realizována a dokončena.

Správa mobiliáře (truhlárna) – lehký přístřešek nad pásovou pilou (katr)

Stavba proběhla a byla, mimo posuvných vrat, dokončena. Dokončení stavby bude v 1. polovině roku 2020.

### **0044569 - Rekonstrukce objektů školky Ďáblice II.**

Rekonstrukce skladu uličního mobiliáře HMP - projekt a inženýring

Je zpracována projektová dokumentace a probíhá její projednání s cílem získání stavebního povolení. Stavební povolení by mělo být vydáno v 1. čtvrtletí roku 2020.

Demolice domku zahradníka

Demolice proběhla v 1. čtvrtletí 2019, včetně likvidace nebezpečného odpadu (azbest).

\*Rekonstrukce přístřešku pro keramické kontejnery - projekt a inženýring

Projekt na rekonstrukci byl zpracován a probíhá jeho projednání s cílem získání stavebního povolení. Stavební povolení by mělo být vydáno v 1. čtvrtletí roku 2020.

\*Rekonstrukce skleníků - inženýring II. etapa

Projekt na rekonstrukci byl zpracován a probíhá jeho projednání s cílem získání stavebního povolení. Stavební povolení by mělo být vydáno v 1. čtvrtletí roku 2020.

### **0044770 - Revitalizace Miličovského rybníka**

Proběhla celková rekonstrukce rybníka tj. hráze, výpustného objektu a bezpečnostního přelivu. Akce je ukončena.

### **0044771 - Lítožnický rybník – hráz**

Probíhá celková rekonstrukce hráze, výpustného zařízení včetně kamenného opevnění. V realizaci se bude pokračovat i v roce 2020.

### **0044772 - Revitalizace povodí Svěpravického potoka**

Proběhla revitalizace potoka a blízkého území mezi rybníky Xaverovský a Biologický a dále probíhá rekonstrukce obou rybníků, kde proběhla oprava hrází, výpustných zařízení včetně bezpečnostních přelivů.

### **0044773 - Revitalizace koryta pod RN Homolka**

Proběhla revitalizace koryta pod nádrží RN Homolka, kde vzniklo několik tůní a provedla se i stabilizace dna.

### **0044774 - Úprava Šáreckého potoka u Žezulky**

V tomto úseku Šáreckého potoka se provedlo rozšíření koryta a zpevnění svahů kamennou rovnaninou. Práce byly ukončeny.

#### **0044775 - Přípojka do Panského rybníka**

Byla provedena přípojka včetně kontrolních šachet dešťové kanalizace do Panského rybníka. Práce byly ukončeny.

#### **0044807 - INV - JM I Uk. centrálního parku, etapa 0006 západ**

Byla dokončena revitalizace západní části Centrálního parku na Chodově. V parku vznikla nová cestní síť, prodloužila se cyklostezka, proběhla nová výsadba včetně nového mobiliáře.

#### **0044808 - INV - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle**

Pokračovalo se v dalších výsadbách keřů a stromů na skládce. Proběhla i údržba okolních ploch včetně následné péče o výsadby. Práce budou dále pokračovat i v roce 2020.

#### **0044824 - Lesní dětská hřiště**

V rámci 4. čtvrtletí roku 2019 bylo v pražských lesích instalováno 11 herních prvků. Šlo o autíčka, kladinu, stůl s lavicemi, dvouhoupačku na konstrukci a balanc špalky.

#### **0044973 - Protipovodňová opatření na Rokytce**

V rámci protipovodňového opatření na Rokytce byla zrealizována přeložka kabelů pro další navazující práce na korytě Rokytky, které budou pokračovat v roce 2020.

*\* Investiční akce byly hrazeny z investičního fondu organizace.*

### **Botanická zahrada hl. m. Prahy**

#### **0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER**

Vstupní objekt do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy ze severu tvoří komplex budov zajišťující odbavení návštěvníků, parkovací dům, přednáškový sál, odbornou knihovnu, vyhlídkovou terasu, sociální zázemí, občerstvení, subtropický skleník a administrativní blok ředitelství. Ze stanoviska odboru ochrany prostředí MHMP vzešla nutnost vyřešení posouzení EIA. Z tohoto důvodu nebylo možné pokračovat v projektovém stupni k územnímu řízení a začaly práce na potřebných průzkumech, které toto posouzení vyžaduje. Během roku 2019 proběhly všechny potřebné průzkumy a byly sjednoceny do dokumentace. Zároveň došlo k zahájení projednání s dotčenými orgány, byla vydána závazná stanoviska a dokumentace byla předána na příslušný odbor ochrany prostředí MHMP.

#### **0006936 - Expozice**

Finanční prostředky byly použity na výstavbu epifytního kmene v chladné části skleníku Fata Morgana a dvou epifytních kmenů v části tropického pralesa. Dále byla realizována rekonstrukce skleníku v rámci 1. etapy expozice Popínavé rostliny a mechy. Projektová dokumentace k expozici Středomoří je ve fázi inženýrské činnosti v podobě obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na expozici Vodní svět - Americký kaňon byla odevzdána dokumentace k územnímu řízení a byl zahájen inženýring v podobě obstarání závazných stanovisek k této stavbě. Vzhledem k legislativním průtahům dotčených orgánů řízení se dokončení projektové dokumentace zdrželo a její dokončení proběhne v roce 2020. Dále byly v rámci akce pořízeny kameny do Expozice sukulentů a model lípy.

Finanční prostředky uvolněné z fondu investic byly použity na pořízení vitrín do skleníku Fata Morgana, krytů na substráty a na rostliny citlivé k chladu. Proběhly realizační práce na dokončení Vonné stezky a prodloužily se závlahy v areálu zahrady.

### **0006937 - Infrastruktura**

Během 2. čtvrtletí 2019 byla vysoutěžena dodavatelská firma na realizaci jižního vstupu do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy z ulice Trojská – Na Kovárně. Tento vchod umožní návštěvníkům přímý vstup do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy od autobusové zastávky Kovárna. Po proběhlé soutěži byla zahájena stavba jižního vstupního objektu z ulice Trojská, která měla být dokončena do konce roku 2019. Z důvodu nečekaných změn v projektu se realizace stavby protáhne do 1. čtvrtletí 2020. Během léta byla realizována stavba řešící důležité komunikační propojení Vinice sv. Kláry s Ornametální zahradou. Dále byla realizována rekonstrukce viniční zdi a úprava sociálního zázemí ve Viničním sklepe. Také bylo dokončeno oplocení podél expozice Medonosných rostlin a včel a započala se práce na projektové dokumentaci k oplocení zázemí zahradníků. V rámci akce Vnitroareálový závlahový systém, navazující na investiční akci Vodovod Botanická zahrada, kterou realizuje odbor investiční MHMP a jejímž cílem je dovést do zahrady vodu z Vltavy, byly zahájeny práce na projektové dokumentaci.

### **0006938 - Návštěvnická vybavenost**

Finance byly použity na průzkumné práce (stavebněhistorický průzkum, měření radonu) k projektové dokumentaci k územnímu řízení řešící technické zázemí Vinice sv. Kláry včetně degustačního prostoru a také již započaly práce na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Dále byly prostředky využity na částečné pořízení nových pokladen (hardware, software). Finanční prostředky uvolněné z fondu investic byly použity na nový vzhled webových stránek organizace, navigačního, informačního a výstavního systému z důvodu jednotného stylu a lepší orientace po areálu. Dále byly prostředky využity na pořízení osvětlení jezírek, štoly a vitrín ve skleníku Fata Morgana a pořízení nových pokladen (hardware, software).

### **0006942 - SZNR**

Účelem této investiční akce je obnova strojového a vozového parku a zařízení nezbytných pro chod Botanické zahrady hl. m. Prahy. V rámci této akce se v roce 2019 modernizovaly technologie ve skleníku Fata Morgana a v areálu Západ, pořídilo se moderní vybavení laboratoře (binokulární lupa, laboratorní sušák), dieselagregát na areál Západ, chladicí jednotka do viničního sklepa. Byl obměněn a rozšířen vozový park o dodávky, elektromobil, malotraktor a valníkové kontejnery. Rozšířily se servery a nakoupily se nové licence. Marketingovému oddělení byly pořízeny prodejní stánky, velkoformátová tiskárna, fotoaparát s objektivy a stabilizátorem. Dále byla pořízena nová závora do areálu Západ, klimatizace na areál Západ, markýza na Vinici sv. Kláry a plasmová řezačka.

### **0008277 - Komunikace a parkoviště**

V rámci akce se realizovala rekonstrukce cesty probíhající přes expozice Geografických celků. Tato cesta je základní páteřní komunikací Botanické zahrady hl. m. Prahy spojující již realizované úseky v jižní a severní části. Kromě změny povrchu cesty byly součástí díla také inženýrské sítě a osvětlení.

### **0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH**

Multifunkční výstavní pavilon v jižní části Ornametální zahrady bude zahrnovat kromě výstavní části také zázemí pro zahradníky a malé občerstvení. Botanická zahrada hl. m. Prahy nedisponuje v současné době vhodnými výstavními prostory pro pořádání tematických výstav a zázemím pro zahradníky. Původní objekty v tomto prostoru z důvodu havarijního stavu byly v roce 2019 odstraněny. Akce je nyní ve fázi dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení.

### **0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM**

Akce je zaměřena na výstavbu mostu mezi areálem Západ se skleníkem Fata Morgana a venkovními expozicemi nad veřejně přístupnou úvozovou cestou. Realizace akce byla závislá na získání pozemků parc. č. 1255 a 120 v k.ú. Troja do vlastnictví HMP. Z důvodu vyjasňování pozemkových vztahů dotčeného území bylo možné dokončit projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a zahájit inženýrské činnosti až v roce 2019.

### **0044913 - PP - Instalace TČ Botanická zahrada**

Vytápění objektu „Statek – Sever – Zázemí pro zahradníky“ včetně ohřevu teplé vody bylo realizováno elektrokotlem. Toto řešení bylo v minulosti zvoleno, protože vzhledem k poloze objektu nebylo možné provést připojení objektu na plynový řád. Tento značně neekonomický zdroj tepla a teplé vody byl nahrazen tepelným čerpadlem, které bylo pořízeno v rámci energeticky úsporných opatření z rozpočtu odboru ochrany prostředí MHMP.

## **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

### **0042123 - Pavilon goril – nový**

Po dlouhých, více než dva roky trvajících, peripetiích způsobených zejména obstrukčním přístupem vedení městské části Praha - Troja v rámci územního a stavebního řízení, bylo koncem roku 2018 konečně možné vypsát zadávací řízení na výběr zhotovitele pavilonu. Obdrželi jsme celkem pět nabídek, z nichž i ta cenově nejnižší převyšovala hodnotu díla stanovenou kontrolním rozpočtem projektanta řádově o 20 milionů Kč. Z uvedeného důvodu bylo zadávací řízení zrušeno. Poté, co RHMP schválila usnesením č. 1260 ze dne 17. 6. 2019 navýšení celkových nákladů, bylo dne 27. 6. 2019 vypsáno nové zadávací řízení se stanovením limitu pro výši nabídkové ceny na 225 mil. Kč bez DPH. Obdrželi jsme 4 nabídky, z nichž 2 bylo nutno vyřadit pro nedodržení cenového limitu. Ze zbývajících dvou nabídek byla jako vhodnější vyhodnocena nabídka firmy STRABAG a.s. Po marném uplynutí lhůty pro podání námitek byla s uvedenou firmou uzavřena smlouva o dílo a dne 29. 10. 2019 byly stavební práce zahájeny.

### **0042818 - Náhradní objekty za Bosnu**

Jedná se o náhradu sestavy kontejnerů UNIMO, která byla původně zařízením staveniště první etapy výstavby NČOV, dnes sloužící jako ubytovna zaměstnanců Zoo Praha a také jako zázemí učňů studijního oboru chovatel exotických zvířat. V současné době je již za hranicí životnosti. Aby nový objekt nepůsobil příliš hmotným dojmem, jsou řešením 3 samostatné stavby – zařízení pro učně, ubytovna a malý objekt pro dětskou skupinu dětí zaměstnanců. V květnu 2019 jsme obdrželi dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, která byla následně předložena dotčeným orgánům státní správy (DOSS) k vydání závazných stanovisek, respektive vyjádření či rozhodnutí. Bohužel i přes urgence jsme závazné stanovisko od odboru územního rozvoje a vyjádření od městské části Praha – Troja obdrželi až v závěru roku. Následně projektant upravil a doplnil dokumentaci ve smyslu požadavků obsažených ve stanoviscích, respektive vyjádřeních. Tato upravená dokumentace bude opětovně předložena dotčeným orgánům a následně bude požádáno o vydání společného povolení. V roce 2019 tak byly kapitálové výdaje čerpány pouze na projektové práce.

### **0043048 - Výstavba pavilónu medvědovitých šelem**

Původní návrh expozice pand velkých (vzešlý z veřejné anonymní architektonické soutěže) bude upraven pro potřeby chovu jiného druhu asijského medvěda s podobnými životními

nároky. Projektová příprava byla dočasně pozastavena a bude v ní pokračováno, až bude rozhodnuto, o jaký druh medvěda se bude jednat. Nebyl tak vyčerpán celý objem prostředků plánovaných na rok 2019.

#### **0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi**

Zpracování požadavků expertů EAZA a celkový vývoj cen ve stavebnictví vyvolalo u této akce značný nárůst celkových nákladů, zejména za technologii čištění bazénových vod, a proto bylo po dohodě s příslušným členem RHMP rozhodnuto redukovat stavební program, z nějž budou vypuštěny expozice tuleňů. Do konce roku projektant upravil stavebně-architektonickou část dokumentace pro stavební povolení a rozpracoval dokumentaci pro zhotovení stavby, respektive pro výběr zhotovitele.

#### **0043050 - Expozice australské fauny**

Stavba měla být dokončena do konce roku 2019. Australský, respektive tasmánský expert, který přicestoval jako doprovod transportu d'áblů medvědovitých, jež budou nosným druhem expozice, na místě doporučil dílčí úpravy ubikací a hlavně výběhů. Realizace jeho doporučení si vyžádala posun termínu dokončení na 29. 2. 2020 a také navýšení celkových nákladů akce. Následovat bude kolaudační řízení a v rámci zahájení hlavní sezony bude expozice zpřístupněna návštěvníkům.

#### **0043672 - Expozice exotických ptáků - vzácní papoušci**

Pavilon byl v rámci oslav 88. Výročí otevření Zoo Praha dne 28. 9. 2019 slavnostně uveden do provozu.

#### **0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech**

Stavební řízení druhé etapy, kterou bude výstavba provozně-chovatelského zázemí, tedy skladu krmiv, odstavných a odchytových dvorků a zázemí chovatelů, se zkomplikovalo neustále se stupňujícími požadavky odboru dopravy Úřadu MČ Praha 5 ohledně komunikačního připojení a zejména řešení individuální dopravy v klidu. Požadavky odboru dopravy nakonec budou na základě dohody zprostředkované s příslušným členem RHMP uspokojeny rozšířením již existujícího parkoviště ve správě TSK. Stavební povolení tak bylo sice v závěru roku vydáno a již i nabylo právní moci, nicméně vzniklé zdržení způsobilo, že k zahájení stavebních prací může dojít až v roce 2020.

#### **0044281 - Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop**

Po zpracování projektu a dvou neúspěšných výběrových řízeních se ukázala potřeba navýšit celkové náklady akce – usnesením RHMP č. 1990 ze dne 26. 9. 2019 tak byly CNA navýšeny na 58 mil. Kč. V závěru roku 2019 proběhlo další výběrové řízení s upravenými zadávacími podmínkami, jehož vítěz se smluvně zavázal realizovat akci v první polovině roku 2020.

#### **0044501 - Přestavba šaten na WC**

Dne 30. 3. 2019 byl objekt v rámci slavnostního zahájení 88. sezóny předán veřejnosti do užívání. Dodatečně, v rámci kampaně na ochranu volně žijících ptáků, byla okna objektu opatřena ochrannou fólií s grafickým rastrem bránícím nárazům letících ptáků.

#### **0044576 - Odstranění starých dílen**

V objektu starých dílen byl ukončen prodloužený (z důvodu zpřísněné legislativy z EU) zkušební provoz elektrického kompostéru na likvidaci bioplastů. Tento zkušební provoz odsunul zahájení demolice až na rok 2020.

### **0044577 - Vodojem užitkové vody**

V rámci zkvalitňování expozic a welfare chovaných zvířat přibývají v areálu Zoo Praha další expoziční bazény, což spolu s potřebou racionálně využívat všech zdrojů vody s ohledem na zkušenosti suchého léta roku 2018, vyvolává potřebu zkapacitnění stávajícího vodojemu užitkové vody a další technická opatření k hospodaření s užitkovou vodou. Pro zvýšení kapacity vodojemu již máme k dispozici pravomocné vodoprávní (stavební) povolení, ale vlastní realizace je podmíněna odstraněním stávajícího pavilonu koní Převalského, což ale bude možné až po přestěhování koní do lokality Dívčí hrady.

### **0044578 - Výměna transformátoru v Trafostanici 3**

V areálové trafostanici č. III je plánována náhrada stávajícího olejového stroje 630 kW moderním, tzv. suchým transformátorem o výkonu 1 000 kW a doplnění o další identický stroj. Celkovou kapacitou 2 000 kW tak bude vytvořena dostatečná kapacita, včetně rezervy, pro připravované další expozice, zejména Nový pavilon goril a Expozici Arktida – lední medvědi. V průběhu 3. čtvrtletí 2019 byl vysoutěžen zhotovitel, s nímž byla následně uzavřena SoD. Do konce roku 2019 byla realizována první etapa – instalace nového transformátoru 1 000 kW a v 1. pololetí 2020 dojde k výměně stávajícího stroje 630 kW za další o výkonu 1 000 kW.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava                                       |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                           |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor / organizace   | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce        | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            | Čerpání PO HMP      |                        | Celkové zdroje               |                      |                           |
|  |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek celkem |
|  |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                           |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.        |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                           |
| MHMP - INV   | 2341037    | Výstavba P+R Černý Most                | 32 391,10           | 32 391,11            | 0,00  | 3 239,10   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | -3 239,10                 |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem |            |  | 32 391,10           | 32 391,11            | 0,00  | 3 239,10   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -3 239,10                 |
| Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.            |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                           |
| MHMP - HOM   | 0044587    | Lávka Černošice                        | 90 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 170,61                     | 17,06               |                        |                              | 0,00                 | 89 000,00                 |
| MHMP - INV   | 0000051    | Protihluková opatření na dokonč.stavb  | 119 140,58          | 88 722,85            | 0,00  | 20,00      | 19,36                      | 96,80               |                        |                              | 0,00                 | 30 397,73                 |
| MHMP - INV   | 0000053    | Vysočanská radiála                     | 2 566 040,00        | 2 554 237,89         | 0,00  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 4 802,12                  |
| MHMP - INV   | 0000065    | Strahovský tunel 2.st.                 | 6 002 505,85        | 5 842 129,71         | 0,00  | 34 193,60  | 28 965,82                  | 84,71               |                        |                              | 23 761,73            | 102 420,82                |
| MHMP - INV   | 0000079    | MO Špejchar - Pelc/Tyrolka             | 23 632 190,20       | 22 961 282,42        | 224 000,00  | 262 317,40 | 73 488,02                  | 28,01               |                        |                              | 94 338,55            | 314 251,83                |
| MHMP - INV   | 0000080    | MO Prašný Most - Špejchar              | 4 354 306,88        | 4 101 642,03         | 105 000,00  | 80 818,70  | 5 524,00                   | 6,84                |                        |                              | 17 772,80            | 154 073,35                |
| MHMP - INV   | 0000081    | MO Pelc/Tyrolka - Balabanka            | 5 200 000,00        | 30 439,39            | 0,00  | 18 000,00  | 11 819,57                  | 65,66               |                        |                              | 0,00                 | 5 151 560,61              |
| MHMP - INV   | 0000094    | MO Balabanka-Štěrboholská radiála      | 9 000 000,00        | 52 552,58            | 0,00  | 70 000,00  | 44 620,86                  | 63,74               |                        |                              | 0,00                 | 8 877 447,42              |
| MHMP - INV   | 0000211    | Lipnická-Ocelkova                      | 500 000,00          | 63 068,85            | 0,00  | 26 000,00  | 25 063,77                  | 96,40               |                        |                              | 0,00                 | 410 931,15                |
| MHMP - INV   | 0007552    | Budovatelská - Mladoboleslavská        | 600 000,00          | 6 292,13             | 0,00  | 2 500,00   | 1 449,94                   | 58,00               |                        |                              | 0,00                 | 591 207,87                |
| MHMP - INV   | 0007556    | IP pro dopravní stavby                 | 32 500,00           | 0,00                 | 0,00  | 21,00      | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 32 479,00                 |
| MHMP - INV   | 0008313    | Libeňská spojka                        | 4 500 000,00        | 13 664,79            | 0,00  | 26 000,00  | 17 051,60                  | 65,58               |                        |                              | 0,00                 | 4 460 335,22              |
| MHMP - INV   | 0008559    | Komunik. propojení Evropská-Svatovít   | 650 000,00          | 8 239,69             | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 640 260,31                |
| MHMP - INV   | 0008560    | Komunik. propojení Prahy 12 s Pražsky  | 2 900 000,00        | 100 987,17           | 0,00  | 20 500,00  | 688,04                     | 3,36                |                        |                              | 0,00                 | 2 778 512,83              |
| MHMP - INV   | 0009276    | Chaby, stavba 50 - komunikace          | 844 380,68          | 814 234,47           | 0,00  | 59,00      | 50,79                      | 86,08               |                        |                              | 0,00                 | 30 087,22                 |
| MHMP - INV   | 0009515    | MO Myslbekova-Prašný Most              | 8 993 857,86        | 8 743 198,09         | 111 000,00  | 114 189,90 | 16 391,07                  | 14,35               |                        |                              | 35 384,23            | 101 085,65                |
| MHMP - INV   | 0009524    | Strahovský tunel 3.st.                 | 2 883 240,00        | 2 871 858,24         | 0,00  | 6 626,00   | 6 626,00                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 4 755,76                  |
| MHMP - INV   | 0009567    | Radlická radiála - JZM Smíchov         | 14 000 000,00       | 431 985,79           | 0,00  | 58 000,00  | 42 434,98                  | 73,16               |                        |                              | 0,00                 | 13 510 014,21             |
| MHMP - INV   | 0010904    | OPD - Dopravní řídicí ústředna MOS M   | 329 151,70          | 0,00                 | 329 151,70  | 393 237,30 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | -64 085,60                |
| MHMP - INV   | 0040032    | Komunikace Toužimská                   | 283 245,00          | 188 096,13           | 0,00  | 1 000,00   | 6,05                       | 0,61                |                        |                              | 0,00                 | 94 148,87                 |
| MHMP - INV   | 0040759    | Multifunkční oper. stf. Malovanka      | 1 065 519,00        | 165 489,21           | 0,00  | 71 839,00  | 16 396,19                  | 22,82               |                        |                              | 0,00                 | 828 190,79                |
| MHMP - INV   | 0041341    | Rekonstrukce komunikace Pod Hracho     | 90 190,00           | 52 323,95            | 0,00  | 614,00     | 212,17                     | 34,56               |                        |                              | 0,00                 | 37 252,05                 |
| MHMP - INV   | 0042125    | Hornopočernická spojka                 | 250 000,00          | 326,70               | 0,00  | 2 000,00   | 1 185,80                   | 59,29               |                        |                              | 0,00                 | 247 673,30                |
| MHMP - INV   | 0042126    | Průmyslový polookruh                   | 2 200 000,00        | 940,17               | 0,00  | 2 000,00   | 1 591,15                   | 79,56               |                        |                              | 0,00                 | 2 197 059,83              |
| MHMP - INV   | 0042177    | Zelená Malovanka                       | 120 000,00          | 4 082,94             | 0,00  | 1 914,70   | 170,37                     | 8,90                |                        |                              | 0,00                 | 114 002,36                |
| MHMP - INV   | 0042360    | Protipovod. opatření MO Blanka - Troja | 210 500,00          | 180 931,98           | 0,00  | 8 000,00   | 1 209,45                   | 15,12               |                        |                              | 0,00                 | 21 568,03                 |
| MHMP - INV   | 0042479    | Obchvatová komunikace Písnice          | 350 000,00          | 4 638,88             | 0,00  | 12 500,00  | 425,58                     | 3,40                |                        |                              | 0,00                 | 332 861,12                |
| MHMP - INV   | 0042481    | Propojovací komunikace Lochkov - Sli   | 80 000,00           | 2 500,16             | 0,00  | 1 500,00   | 362,86                     | 24,19               |                        |                              | 0,00                 | 75 999,84                 |
| MHMP - INV   | 0042674    | Obchvatová komunikace Dolní Měchol     | 286 000,00          | 5 193,80             | 0,00  | 500,00     | 249,26                     | 49,85               |                        |                              | 0,00                 | 280 306,20                |
| MHMP - INV   | 0042808    | Rekonstrukce Vinohradské ulice         | 277 000,00          | 471,27               | 0,00  | 18 000,00  | 7 852,90                   | 43,63               |                        |                              | 0,00                 | 258 528,73                |
| MHMP - INV   | 0042820    | Hostivařská spojka                     | 175 000,00          | 1 820,30             | 0,00  | 500,00     | 249,26                     | 49,85               |                        |                              | 0,00                 | 172 679,70                |
| MHMP - INV   | 0042821    | Dvorecký most                          | 900 000,00          | 6 678,30             | 0,00  | 38 000,00  | 32 570,20                  | 85,71               |                        |                              | 0,00                 | 855 321,70                |
| MHMP - INV   | 0042822    | Lávka Holešovice-Karlín                | 600 000,00          | 2 964,52             | 0,00  | 10 000,00  | 7 152,40                   | 71,52               |                        |                              | 0,00                 | 587 035,48                |
| MHMP - INV   | 0042823    | Propojovací komunikace Kutnohorská     | 210 000,00          | 1 333,09             | 0,00  | 500,00     | 447,70                     | 89,54               |                        |                              | 0,00                 | 208 166,91                |
| MHMP - INV   | 0042932    | P+R Černý Most III.                    | 600 000,00          | 100 388,79           | 0,00  | 61 000,00  | 2 956,57                   | 4,85                |                        |                              | 0,00                 | 438 611,21                |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
|------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace     | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce        | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                              |
|                        |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|                        |            |  |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| MHMP - INV             | 0042933    | P+R Zličín III.                        | 600 000,00          | 1 697,63             | 0,00  | 2 000,00   | 496,00                     | 24,80               |                        |                              | 0,00                 | 596 302,37                   |
| MHMP - INV             | 0042935    | P+R Opatov                             | 790 000,00          | 1 582,44             | 0,00  | 7 000,00   | 962,75                     | 13,75               |                        |                              | 0,00                 | 781 417,56                   |
| MHMP - INV             | 0043327    | Pod Tábořem-zeď                        | 53 700,00           | 19,15                | 0,00  | 45 000,00  | 44 951,19                  | 99,89               |                        |                              | 0,00                 | 8 680,85                     |
| MHMP - INV             | 0043335    | Obchvat Vínůň                          | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - INV             | 0043337    | P+R Dlouhá mlže                        | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - INV             | 0043491    | Zkapacitnění úrovně křižovatky Vypi    | 800 000,00          | 585,64               | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 798 414,36                   |
| MHMP - INV             | 0043496    | P+R Depo Hostivař                      | 300 000,00          | 1 524,75             | 0,00  | 1 000,00   | 488,00                     | 48,80               |                        |                              | 0,00                 | 297 475,25                   |
| MHMP - INV             | 0043498    | Parkovací dům Dědina                   | 80 000,00           | 2 478,50             | 0,00  | 2 000,00   | 202,60                     | 10,13               |                        |                              | 0,00                 | 75 521,50                    |
| MHMP - INV             | 0043776    | P+R DEPO Zličín                        | 860 000,00          | 21 377,00            | 0,00  | 2 000,00   | 496,00                     | 24,80               |                        |                              | 0,00                 | 836 623,00                   |
| MHMP - INV             | 0043784    | Kompenzační opatření pro SOKP 511 a    | 2 500 000,00        | 225,06               | 0,00  | 200 000,00 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 2 299 774,94                 |
| MHMP - INV             | 0043923    | Radlická radiála - doprovodné projekty | 500 000,00          | 706,94               | 0,00  | 5 000,00   | 119,79                     | 2,40                |                        |                              | 0,00                 | 494 293,06                   |
| MHMP - INV             | 0044115    | Obnova Trojské lávky                   | 155 000,00          | 5 069,98             | 0,00  | 34 000,00  | 18 967,62                  | 55,79               |                        |                              | 0,00                 | 115 930,02                   |
| MHMP - INV             | 0044141    | Lávka Horoměřická                      | 35 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 20,00                      | 2,00                |                        |                              | 0,00                 | 34 000,00                    |
| MHMP - INV             | 0044544    | Terminál Smíchovské nádraží            | 2 162 000,00        | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00   | 922,02                     | 18,44               |                        |                              | 0,00                 | 2 157 000,00                 |
| MHMP - INV             | 0044545    | Rohanský most                          | 900 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 3 500,00   | 239,58                     | 6,85                |                        |                              | 0,00                 | 896 500,00                   |
| MHMP - INV             | 0044546    | Most Podbaba - Troja                   | 900 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 4 000,00   | 2 711,73                   | 67,79               |                        |                              | 0,00                 | 896 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044589    | MÚK Řevnická                           | 350 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 349 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044590    | P+R Tobručka                           | 612 500,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 611 500,00                   |
| MHMP - INV             | 0044591    | Parkovací dům Na Markétě               | 348 500,00          | 0,00                 | 0,00  | 2 500,00   | 300,00                     | 12,00               |                        |                              | 0,00                 | 346 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044592    | Parkovací dům Petržilkova              | 325 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00   | 20,00                      | 0,40                |                        |                              | 0,00                 | 320 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044593    | Parkovací dům Stodůlky                 | 260 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 259 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044595    | Lanovka Podbaba - Troja - Bohnice      | 1 300 000,00        | 0,00                 | 0,00  | 4 000,00   | 461,74                     | 11,54               |                        |                              | 0,00                 | 1 296 000,00                 |
| MHMP - INV             | 0044596    | Přeložky sítě Libeňský most            | 180 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 694,54                     | 69,45               |                        |                              | 0,00                 | 179 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044810    | Lávka D4                               | 70 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 46,05                      | 4,61                |                        |                              | 0,00                 | 69 000,00                    |
| MHMP - INV             | 0044811    | Aglomerační okruh Pacov                | 355 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 354 000,00                   |
| MHMP - INV             | 0044812    | Podjezd Bubny                          | 75 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 72 000,00                    |
| MHMP - INV             | 0044813    | Lávka Uhřetěves                        | 12 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 57,59                      | 11,52               |                        |                              | 0,00                 | 11 500,00                    |
| MHMP - ODO SK          | 0003217    | Systém řízení MSP                      | 2 391 323,38        | 2 010 968,47         | 0,00  | 168 000,00 | 138 566,26                 | 82,48               |                        |                              | 0,00                 | 212 354,92                   |
| MHMP - ODO SK          | 0004346    | Infrastruktura pro chodce a cyklisty   | 900 000,00          | 526 541,24           | 0,00  | 104 960,20 | 68 983,65                  | 65,72               |                        |                              | 0,00                 | 268 498,56                   |
| MHMP - ODO SK          | 0004347    | Akce pro BESIP                         | 855 924,00          | 658 936,37           | 0,00  | 80 031,90  | 79 477,37                  | 99,31               |                        |                              | 0,00                 | 116 955,73                   |
| MHMP - ODO SK          | 0004348    | Zachytná parkoviště P + R              | 543 532,65          | 173 808,74           | 0,00  | 67 590,40  | 66 166,25                  | 97,89               |                        |                              | 0,00                 | 302 133,51                   |
| MHMP - ODO SK          | 0004488    | K Barrandovu                           | 302 367,25          | 164 853,63           | 0,00  | 65 000,00  | 65 000,00                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 72 513,63                    |
| MHMP - ODO SK          | 0004535    | Protihluková opatření - realizace      | 950 000,00          | 699 178,20           | 0,00  | 74 000,00  | 65 370,34                  | 88,34               |                        |                              | 0,00                 | 176 821,80                   |
| MHMP - ODO SK          | 0004540    | Protihluková opatření - příprava       | 100 000,00          | 51 400,97            | 0,00  | 1 000,10   | 157,45                     | 15,74               |                        |                              | 0,00                 | 47 598,93                    |
| MHMP - ODO SK          | 0004892    | Nedodělky                              | 74 479,00           | 15 620,32            | 0,00  | 2 079,50   | 1 282,09                   | 61,65               |                        |                              | 0,00                 | 56 779,18                    |
| MHMP - ODO SK          | 0005910    | Zlepšení infrastruktury MHD            | 177 559,00          | 120 634,13           | 0,00  | 33 603,90  | 31 194,00                  | 92,83               |                        |                              | 0,00                 | 23 320,97                    |
| MHMP - ODO SK          | 0005967    | Michelská                              | 305 000,00          | 279 387,05           | 0,00  | 200,00     | 25,83                      | 12,92               |                        |                              | 0,00                 | 25 412,95                    |
| MHMP - ODO SK          | 0006046    | Příprava staveb                        | 297 802,00          | 236 704,94           | 0,00  | 25 000,20  | 24 429,20                  | 97,72               |                        |                              | 0,00                 | 36 096,86                    |
| MHMP - ODO SK          | 0006047    | Výkupy dokončených staveb              | 335 800,00          | 6 115,72             | 0,00  | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 319 684,28                   |
| MHMP - ODO SK          | 0006493    | Telematické systémy                    | 500 000,00          | 287 641,69           | 0,00  | 5 700,00   | 603,77                     | 10,59               |                        |                              | 0,00                 | 206 658,32                   |
| MHMP - ODO SK          | 0006925    | Libeňský most                          | 1 500 000,00        | 50 601,43            | 0,00  | 3 595,00   | 2 712,82                   | 75,46               |                        |                              | 0,00                 | 1 445 803,57                 |



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava |            |   |                     |                      |   |            |                         |                  |                     |                           |                   |                        |
|------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace     | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                         |                  | Čerpání PO HMP      |                           | Celkové zdroje    |                        |
|                        |            |   | Náklady akce celkem | Profín. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání 1.1.-31.12.2019 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2019 | zdroje PO 1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                        |            |   |                     |                      |   |            |                         |                  |                     |                           |                   |                        |
| MHMP - ODO SK          | 0007125    | Hlávkův most                            | 800 000,00          | 29 588,42            | 0,00  | 500,00     | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 769 911,59             |
| MHMP - ODO SK          | 0007560    | Chodníkový program                      | 1 020 000,00        | 697 127,12           | 0,00  | 53 784,40  | 21 576,16               | 40,12            |                     |                           | 0,00              | 269 088,48             |
| MHMP - ODO SK          | 0007567    | Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa | 42 000,00           | 2 644,63             | 0,00  | 493,70     | 265,43                  | 53,76            |                     |                           | 0,00              | 38 861,67              |
| MHMP - ODO SK          | 0008106    | Vitavská                                | 75 219,70           | 16 087,81            | 0,00  | 19 965,00  | 11 844,18               | 59,32            |                     |                           | 0,00              | 39 166,89              |
| MHMP - ODO SK          | 0008107    | Na Františku - Dvořákovo nábřeží        | 55 000,00           | 1 192,00             | 0,00  | 1 398,60   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 52 409,41              |
| MHMP - ODO SK          | 0008108    | U Sluncové                              | 46 112,00           | 27 094,74            | 0,00  | 10 110,00  | 3 315,54                | 32,79            |                     |                           | 0,00              | 8 907,26               |
| MHMP - ODO SK          | 0040030    | Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Ti  | 100 300,00          | 5 752,15             | 0,00  | 1 200,00   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 93 347,85              |
| MHMP - ODO SK          | 0040648    | Štěrboholská spojka, soubor staveb      | 251 400,00          | 162 170,04           | 0,00  | 147 361,00 | 77 185,83               | 52,38            |                     |                           | 0,00              | -58 131,04             |
| MHMP - ODO SK          | 0040651    | Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)     | 111 000,00          | 30 525,33            | 0,00  | 56 245,10  | 55 381,32               | 98,46            |                     |                           | 0,00              | 24 229,57              |
| MHMP - ODO SK          | 0041162    | Malešická 1. a 2. etapa                 | 109 907,00          | 29 259,69            | 0,00  | 546,40     | 117,79                  | 21,56            |                     |                           | 0,00              | 80 100,91              |
| MHMP - ODO SK          | 0041163    | Malešická Praha 10                      | 85 642,00           | 77 604,14            | 0,00  | 11,80      | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 8 026,06               |
| MHMP - ODO SK          | 0041597    | Nábřeží Kapitána Jaroše                 | 61 000,00           | 20 178,07            | 0,00  | 20 787,60  | 14 779,70               | 71,10            |                     |                           | 0,00              | 20 034,33              |
| MHMP - ODO SK          | 0041882    | Rek. ul. Husitské                       | 85 000,00           | 77 529,05            | 0,00  | 5 000,00   | 4 737,51                | 94,75            |                     |                           | 0,00              | 2 470,95               |
| MHMP - ODO SK          | 0041884    | Rek. ul. Koněvovy                       | 131 000,00          | 3 421,49             | 0,00  | 3 360,00   | 3 284,57                | 97,76            |                     |                           | 0,00              | 124 218,51             |
| MHMP - ODO SK          | 0042064    | Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.  | 130 000,00          | 27 510,42            | 0,00  | 1 210,00   | 76,53                   | 6,32             |                     |                           | 0,00              | 101 279,58             |
| MHMP - ODO SK          | 0042131    | Praha bez bariér                        | 345 000,00          | 145 870,87           | 0,00  | 30 000,00  | 24 141,29               | 80,47            |                     |                           | 0,00              | 169 129,13             |
| MHMP - ODO SK          | 0042371    | Spořilovský plácek - PHS                | 70 000,00           | 41 110,55            | 0,00  | 9 671,00   | 9 096,50                | 94,06            |                     |                           | 0,00              | 19 218,45              |
| MHMP - ODO SK          | 0042499    | Centrální informační systém ZPS (CIS)   | 27 000,00           | 22 634,47            | 0,00  | 2 143,00   | 1 087,91                | 50,77            |                     |                           | 0,00              | 2 222,53               |
| MHMP - ODO SK          | 0042500    | Vršovická                               | 105 512,00          | 16 998,38            | 0,00  | 8 685,90   | 1 009,91                | 11,63            |                     |                           | 0,00              | 79 827,72              |
| MHMP - ODO SK          | 0042502    | Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)           | 358 083,30          | 264 117,28           | 0,00  | 56 856,40  | 39 753,49               | 69,92            |                     |                           | 0,00              | 37 109,62              |
| MHMP - ODO SK          | 0042827    | U seřadiště, Na louži, Pod soutratím    | 97 437,00           | 11 841,47            | 0,00  | 545,50     | 545,29                  | 99,96            |                     |                           | 0,00              | 85 050,03              |
| MHMP - ODO SK          | 0042832    | Lumiérův, rek. ul.                      | 19 000,00           | 716,59               | 0,00  | 500,00     | 336,86                  | 67,37            |                     |                           | 0,00              | 17 783,41              |
| MHMP - ODO SK          | 0042834    | Patočkova                               | 84 000,00           | 48 912,37            | 0,00  | 24 108,70  | 23 986,48               | 99,49            |                     |                           | 0,00              | 10 978,93              |
| MHMP - ODO SK          | 0043044    | Zkušební provoz-Strahovský tunel 2.st.  | 84 000,00           | 53 131,24            | 27 300,00   | 30 260,60  | 18 518,34               | 61,20            |                     |                           | 0,00              | 608,16                 |
| MHMP - ODO SK          | 0043045    | Zkušební provoz-MO Myslbekova-Praš      | 123 400,00          | 80 089,43            | 40 900,00   | 45 668,30  | 27 784,15               | 60,84            |                     |                           | 0,00              | -2 357,73              |
| MHMP - ODO SK          | 0043046    | Zkušební provoz-MO Prašný Most - Špi    | 68 800,00           | 40 005,53            | 20 000,00   | 22 284,50  | 13 580,09               | 60,94            |                     |                           | 0,00              | 6 509,97               |
| MHMP - ODO SK          | 0043047    | Zkušební provoz-MO Špejchar - Pelc/Ty   | 351 600,00          | 210 669,55           | 107 200,00  | 119 705,60 | 72 865,28               | 60,87            |                     |                           | 0,00              | 21 224,85              |
| MHMP - ODO SK          | 0043051    | Březiněves - obchvat                    | 100 000,00          | 2 168,74             | 0,00  | 666,00     | 612,26                  | 91,93            |                     |                           | 0,00              | 97 165,26              |
| MHMP - ODO SK          | 0043076    | Libušská - okružní křižovatka           | 185 000,00          | 152 777,26           | 0,00  | 8 500,00   | 8 332,90                | 98,03            |                     |                           | 0,00              | 23 722,74              |
| MHMP - ODO SK          | 0043092    | Staré Bohnice                           | 207 000,00          | 61 745,98            | 0,00  | 76 000,00  | 74 151,44               | 97,57            |                     |                           | 0,00              | 69 254,02              |
| MHMP - ODO SK          | 0043117    | Spořilovská - zakrytí                   | 2 603 000,00        | 3 210,61             | 0,00  | 0,10       | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 2 599 789,29           |
| MHMP - ODO SK          | 0043256    | Doplnění telematických systémů pro o    | 118 182,00          | 16 830,35            | 0,00  | 60 000,00  | 865,22                  | 1,44             |                     |                           | 0,00              | 41 351,65              |
| MHMP - ODO SK          | 0043257    | Udržitelná mobilita a energetické úspo  | 36 008,00           | 14 876,67            | 0,00  | 21 000,00  | 3 582,05                | 17,06            |                     |                           | -4 370,52         | 4 501,85               |
| MHMP - ODO SK          | 0043259    | Nuselská (úsek Vladimírova - Michelsk   | 217 000,00          | 164 089,94           | 0,00  | 51 098,00  | 46 431,94               | 90,87            |                     |                           | 0,00              | 1 812,06               |
| MHMP - ODO SK          | 0043338    | Českokobrodská, Rek. ul.                | 199 977,00          | 164 871,02           | 0,00  | 47 953,50  | 33 630,28               | 70,13            |                     |                           | 0,00              | -12 847,52             |
| MHMP - ODO SK          | 0043342    | Na Slupí, Jaromírova - Křesomyslova     | 154 925,00          | 50 248,26            | 0,00  | 3 000,00   | 2 098,99                | 69,97            |                     |                           | 0,00              | 101 676,74             |
| MHMP - ODO SK          | 0043348    | Rekonstrukce komunikací                 | 86 987,00           | 70 898,47            | 0,00  | 13 039,00  | 403,83                  | 3,10             |                     |                           | 0,00              | 3 049,53               |
| MHMP - ODO SK          | 0043350    | Most v Horoměřické ul., S071            | 45 014,00           | 0,00                 | 0,00  | 6 000,00   | 1 096,10                | 18,27            |                     |                           | 0,00              | 39 014,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0043351    | Jabloňová, Rek. ul.                     | 80 000,00           | 1 401,06             | 0,00  | 190,00     | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 78 408,94              |
| MHMP - ODO SK          | 0043352    | Křesomyslova                            | 20 000,00           | 1 992,07             | 0,00  | 20 465,00  | 20 434,44               | 99,85            |                     |                           | 0,00              | -2 457,07              |
| MHMP - ODO SK          | 0043354    | Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova | 15 000,00           | 671,19               | 0,00  | 848,70     | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 13 480,11              |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava |            |  |                     |                      |   |            |                         |                  |                     |                           |                   |                        |
|------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace     | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce            | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                         |                  | Čerpání PO HMP      |                           | Celkové zdroje    |                        |
|                        |            |  | Náklady akce celkem | Profín. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání 1.1.-31.12.2019 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2019 | zdroje PO 1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                        |            |  |                     |                      |   |            |                         |                  |                     |                           |                   |                        |
| MHMP - ODO SK          | 0043356    | Opěrná zeď u Letenského tunelu             | 35 000,00           | 497,49               | 0,00  | 11 502,50  | 27,55                   | 0,24             |                     |                           | 0,00              | 23 000,01              |
| MHMP - ODO SK          | 0043774    | U Trojského zámku                          | 17 621,00           | 920,60               | 0,00  | 16 700,00  | 11 021,38               | 66,00            |                     |                           | 0,00              | 0,41                   |
| MHMP - ODO SK          | 0043777    | Pod Čimickým hájem, rek. ul.               | 22 700,00           | 20 524,08            | 0,00  | 82,20      | 71,67                   | 87,19            |                     |                           | 0,00              | 2 093,72               |
| MHMP - ODO SK          | 0043779    | Most pro pěší - metro, X 052               | 67 000,00           | 62 818,50            | 0,00  | 3 865,60   | 3 385,62                | 87,58            |                     |                           | 0,00              | 315,90                 |
| MHMP - ODO SK          | 0043783    | Komunitární programy (Horizon 2020)        | 5 000,00            | 2 329,25             | 0,00  | 600,00     | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 2 070,75               |
| MHMP - ODO SK          | 0043925    | Zařiz. pro přeň. pol. a dal. provoz.dat z  | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 23 350,00  | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 16 650,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0043926    | Ďáblická, Rek. ul.                         | 37 000,00           | 605,00               | 0,00  | 500,00     | 279,27                  | 55,85            |                     |                           | 0,00              | 35 895,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0043927    | Úpravy povrchů při SSZ                     | 10 000,00           | 3 889,23             | 0,00  | 2 500,00   | 604,79                  | 24,19            |                     |                           | 0,00              | 3 610,77               |
| MHMP - ODO SK          | 0044146    | Lávky na železničním mostě přes Vltavu     | 37 500,00           | 13 164,59            | 0,00  | 15 790,00  | 14 041,22               | 88,92            |                     |                           | 0,00              | 8 545,42               |
| MHMP - ODO SK          | 0044147    | Most Zlíchov Y002                          | 42 000,00           | 1 276,35             | 0,00  | 17 000,00  | 3 393,69                | 19,96            |                     |                           | 0,00              | 23 723,65              |
| MHMP - ODO SK          | 0044149    | Za Černým mostem Y 502                     | 22 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 988,57                  | 98,86            |                     |                           | 0,00              | 21 000,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0044152    | Trojská                                    | 39 400,00           | 958,13               | 0,00  | 2 041,80   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 36 400,08              |
| MHMP - ODO SK          | 0044153    | Elsnicovo náměstí - revitalizace           | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 505,38                  | 25,27            |                     |                           | 0,00              | 3 000,00               |
| MHMP - ODO SK          | 0044154    | Národní muzeum                             | 67 500,00           | 47 154,65            | 0,00  | 12 345,30  | 9 589,69                | 77,68            |                     |                           | 0,00              | 8 000,05               |
| MHMP - ODO SK          | 0044155    | Předpolí Písecké brány                     | 25 000,00           | 4 927,17             | 0,00  | 20 072,80  | 14 962,87               | 74,54            |                     |                           | 0,00              | 0,03                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044156    | Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubčova | 64 000,00           | 596,55               | 0,00  | 2 420,00   | 1 075,09                | 44,43            |                     |                           | 0,00              | 60 983,45              |
| MHMP - ODO SK          | 0044157    | Zámecké schody                             | 7 000,00            | 295,53               | 0,00  | 2 000,00   | 1 689,52                | 84,48            |                     |                           | 0,00              | 4 704,47               |
| MHMP - ODO SK          | 0044158    | Slánská - PHS                              | 115 253,00          | 8 868,75             | 0,00  | 105 933,00 | 105 056,96              | 99,17            |                     |                           | 0,00              | 451,25                 |
| MHMP - ODO SK          | 0044159    | Bělohorská - PHS                           | 42 000,00           | 302,50               | 0,00  | 21 300,00  | 21 207,07               | 99,56            |                     |                           | 0,00              | 20 397,50              |
| MHMP - ODO SK          | 0044160    | Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. kvě | 74 000,00           | 851,72               | 0,00  | 84 732,30  | 60 732,00               | 71,68            |                     |                           | 0,00              | -11 584,02             |
| MHMP - ODO SK          | 0044161    | Horoměřická - oprava mostu X 010           | 10 000,00           | 60,38                | 0,00  | 9 939,60   | 8 553,53                | 86,06            |                     |                           | 0,00              | 0,02                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044162    | Slánská, most X 039                        | 60 000,00           | 569,91               | 0,00  | 59 430,00  | 59 397,26               | 99,94            |                     |                           | 0,00              | 0,09                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044273    | Braunova                                   | 8 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 8 000,00   | 23,96                   | 0,30             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044274    | Parašutistů                                | 12 000,00           | 326,10               | 0,00  | 11 000,00  | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 673,91                 |
| MHMP - ODO SK          | 0044276    | Na Staré                                   | 25 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 21 000,00  | 8 757,84                | 41,70            |                     |                           | 0,00              | 4 000,00               |
| MHMP - ODO SK          | 0044277    | Most Líšnická - Jeremiášova X 037          | 18 500,00           | 311,33               | 0,00  | 7 279,00   | 622,85                  | 8,56             |                     |                           | 0,00              | 10 909,67              |
| MHMP - ODO SK          | 0044278    | Konviktská                                 | 15 138,00           | 0,00                 | 0,00  | 10 000,00  | 9 999,26                | 99,99            |                     |                           | 0,00              | 5 138,00               |
| MHMP - ODO SK          | 0044279    | Práčská - chodník                          | 4 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 000,00   | 3 339,72                | 83,49            |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044333    | Drážní promenáda                           | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 3 721,00   | 954,99                  | 25,66            |                     |                           | 0,00              | 196 279,00             |
| MHMP - ODO SK          | 0044334    | Modernizace dopravního značení             | 250 000,00          | 8 602,86             | 0,00  | 18 397,10  | 9 629,44                | 52,34            |                     |                           | 0,00              | 223 000,04             |
| MHMP - ODO SK          | 0044410    | K Třebonicům                               | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 190,00     | 65,22                   | 34,33            |                     |                           | 0,00              | 9 810,00               |
| MHMP - ODO SK          | 0044411    | Komořanská - oprava opěrné zdi             | 5 000,00            | 1 437,15             | 0,00  | 3 562,80   | 3 561,94                | 99,98            |                     |                           | 0,00              | 0,05                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044428    | Revitalizace ulice Varhulřkové             | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 21 355,00  | 19 565,07               | 91,62            |                     |                           | 0,00              | -1 355,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0044451    | Připrava - mostní objekty (stupeň V)       | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 20 000,00  | 6 737,28                | 33,69            |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044597    | Spolufinancování železničních zastávek     | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 12 500,00  | 12 500,00               | 100,00           |                     |                           | 0,00              | 37 500,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0044598    | TT Václavské náměstí                       | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 15 000,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0044599    | 5. května - svodidla                       | 41 700,00           | 0,00                 | 0,00  | 34 880,00  | 81,80                   | 0,23             |                     |                           | 0,00              | 6 820,00               |
| MHMP - ODO SK          | 0044600    | Barrandovský most - celková rekonstrukce   | 640 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 16 633,00  | 15 299,80               | 91,98            |                     |                           | 0,00              | 623 367,00             |
| MHMP - ODO SK          | 0044602    | K Horkám - úprava odvodnění, Praha 1       | 3 700,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 700,00   | 3 394,74                | 91,75            |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK          | 0044603    | Kutnohorská, rek. ul.                      | 80 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 15 000,00  | 14 808,38               | 98,72            |                     |                           | 0,00              | 65 000,00              |
| MHMP - ODO SK          | 0044604    | Malešická 3. etapa                         | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 600,00   | 1 141,51                | 71,34            |                     |                           | 0,00              | 38 400,00              |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava     |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
|----------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace         | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce           | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje    |                        |
|                            |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                            |            |   |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                   |                        |
| MHMP - ODO SK              | 0044605    | Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X4    | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 300,00     | 247,90                     | 82,63               |                |                 | 0,00              | 29 700,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044607    | Most Zbraslav (demolice + nový/proviz     | 46 100,00           | 0,00                 | 0,00  | 17 000,00  | 16 705,49                  | 98,27               |                |                 | 0,00              | 29 100,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044609    | Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.       | 63 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 300,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 62 700,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044610    | Most v ul. Bystrá, X 525 - novostavba     | 68 500,00           | 0,00                 | 0,00  | 3 876,40   | 105,80                     | 2,73                |                |                 | 0,00              | 64 623,60              |
| MHMP - ODO SK              | 0044611    | Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.          | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 816,93                     | 40,85               |                |                 | 0,00              | 38 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044612    | Most v ul. K Austisu, X 029 - rekon..     | 22 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 750,00   | 1 749,99                   | 100,00              |                |                 | 0,00              | 20 250,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044613    | Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.       | 43 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 024,90   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 41 975,10              |
| MHMP - ODO SK              | 0044614    | Most v ul. Průmyslové Y 512.3             | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 500,00   | 59,90                      | 2,40                |                |                 | 0,00              | 47 500,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044615    | Most v ul. Státnická. rek - P6            | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 300,00     | 298,88                     | 99,63               |                |                 | 0,00              | 9 700,00               |
| MHMP - ODO SK              | 0044616    | Most v ul. U hostivařského nádraží, X 5   | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 10 000,00  | 505,49                     | 5,05                |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK              | 0044617    | Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.         | 12 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 600,00     | 581,85                     | 96,98               |                |                 | 0,00              | 11 400,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044618    | Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.        | 12 500,00           | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 12 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044619    | Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rek.     | 12 400,00           | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 11 900,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044620    | U sportovního hřiště K 004                | 1 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 300,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 1 500,00               |
| MHMP - ODO SK              | 0044621    | Opatovská - Chilská, křižovatka k D1      | 18 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 266,68                     | 26,67               |                |                 | 0,00              | 17 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044622    | Platněfská – rek. opěrné zdi a vozovky    | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 764,62                     | 38,23               |                |                 | 0,00              | 3 000,00               |
| MHMP - ODO SK              | 0044623    | Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)        | 33 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 500,00   | 910,57                     | 60,70               |                |                 | 0,00              | 31 500,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044624    | Rek. propustku na NN3942 - Praha 5        | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 000,00   | 26,62                      | 0,89                |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK              | 0044625    | Spořilov I - PHS                          | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 179 775,20 | 99 006,32                  | 55,07               |                |                 | 0,00              | -29 775,20             |
| MHMP - ODO SK              | 0044627    | Opatření pro SOKP 511 a I/12              | 26 800,00           | 0,00                 | 0,00  | 26 800,00  | 8 654,90                   | 32,29               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK              | 0044628    | Cyklotrasa A2                             | 26 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 9 307,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 16 693,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044629    | Rekonstrukce SSZ                          | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 10 000,00  | 5 730,61                   | 57,31               |                |                 | 0,00              | 90 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044630    | Příprava lávek přes D4 a D7               | 52 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 50 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044727    | Jaselská                                  | 35 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 15 000,00  | 1 040,60                   | 6,94                |                |                 | 0,00              | 20 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044728    | Cafourkova - U Skalky                     | 15 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 15 000,00  | 10 726,12                  | 71,51               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK              | 0044729    | Štěrboholská spojka (G)                   | 135 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 100 000,00 | 94 348,11                  | 94,35               |                |                 | 0,00              | 35 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044730    | Karla Engliše                             | 22 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 12 000,00  | 570,33                     | 4,75                |                |                 | 0,00              | 10 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044731    | Jungmannova                               | 47 350,00           | 0,00                 | 0,00  | 9 500,00   | 9 499,45                   | 99,99               |                |                 | 0,00              | 37 850,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044732    | Sokolovská                                | 750,00              | 0,00                 | 0,00  | 750,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK              | 0044733    | K Žižkovu                                 | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 200,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 800,00                 |
| MHMP - ODO SK              | 0044734    | Vídeňská, BUS - pruh                      | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 200,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 800,00                 |
| MHMP - ODO SK              | 0044735    | Horoměřická, BUS - pruh                   | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - ODO SK              | 0044736    | Severojižní magistrála - zvýšení bezpeč   | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 3 000,00               |
| MHMP - ODO SK              | 0044809    | Most K Žižkovu, X658                      | 31 750,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 30 000,00              |
| MHMP - ODO SK              | 0044974    | Na Kleovce                                | 13 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 8 000,00               |
| MHMP - ODO SK              | 0044975    | Evropská PHS                              | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 18 500,00              |
| MHMP - ODO SK              | 2570604    | Snížení energetické náročnosti Strahov    | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 8 345,90   | 758,07                     | 9,08                |                |                 | 4 370,52          | -7 716,42              |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042492    | RTT Nádražní - Na Žižkově                 | 217 723,00          | 0,00                 | 0,00  | 18 000,00  | 18 000,00                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 199 723,00             |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042495    | Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo r  | 180 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 67 000,00  | 67 000,00                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 113 000,00             |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0042923    | Příprava I. provoz. úseku trasy D metra   | 21 135 000,00       | 0,00                 | 0,00  | 400 000,00 | 400 000,00                 | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 20 735 000,00          |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy | 0044579    | Bezbarier. zpřístup. st. metra Jiřího z P | 788 131,00          | 0,00                 | 0,00  | 14 000,00  | 14 000,00                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 774 131,00             |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 03 - Doprava                                   |            |  |                     |                      |   |              |                            |                     |                |                 |                      |                              |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace                                       | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |              |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje       |                              |
|  |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU           | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|  |            |  |                     |                      | rok 2019  |              |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                      |                              |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044580    | Bezbarier. zpřístup. st. metra Opatov    | 200 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 20 000,00    | 20 000,00                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 180 000,00                   |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044581    | Bezbarier. zpřístup. st. metra Českomor. | 591 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 9 000,00     | 9 000,00                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 582 000,00                   |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044582    | Odstavné koleje v areálu Opravny tram    | 250 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 110 000,00   | 110 000,00                 | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 140 000,00                   |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044583    | RTT Bubenské nábf.-Komunardů (Vltav      | 115 150,00          | 0,00                 | 0,00  | 34 000,00    | 34 000,00                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 81 150,00                    |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044584    | RTT Starostrašnická (vozovna Strašnic    | 49 200,00           | 0,00                 | 0,00  | 15 000,00    | 15 000,00                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 34 200,00                    |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044585    | T. smyčka Depo Hostivař                  | 160 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 4 000,00     | 4 000,00                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 156 000,00                   |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 0044586    | TT Muzeum                                | 60 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 6 000,00     | 6 000,00                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 54 000,00                    |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 2290356    | Modernizace osvětlení stanice metra D    | 39 110,50           | 0,00                 | 0,00  | 16 754,70    | 12 846,13                  | 76,67               | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 22 355,80                    |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 2290358    | Modernizace pohyblivých schodů ve st     | 83 570,20           | 0,00                 | 0,00  | 83 570,20    | 83 570,09                  | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                         |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 2290359    | Modernizace pohyblivých schodů ve st     | 84 869,20           | 0,00                 | 0,00  | 7 293,60     | 7 292,07                   | 99,98               | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 77 575,60                    |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 2290366    | Modernizace větrání a vytápění stanice   | 56 378,20           | 0,00                 | 0,00  | 56 378,20    | 37 729,96                  | 66,92               | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                         |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 2480632    | Modernizace hlavního větrání ve větrac   | 69 872,70           | 0,00                 | 0,00  | 53 101,30    | 27 838,28                  | 52,42               | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 16 771,40                    |
| Dopravní podnik hl.m.Prahy                               | 2481158    | Modernizace hlavního větrání ve větrac   | 61 637,70           | 0,00                 | 0,00  | 44 142,80    | 24 406,81                  | 55,29               | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 17 494,90                    |
| ROPID  | 0044799    | Označnick PID a odjezdový panel PID      | 2 480,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 480,50     | 2 480,50                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                         |
| ROPID  | 0044910    | Nákup 2 vozidel pro správu NZ a termi    | 1 700,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 700,00     | 1 700,00                   | 100,00              | 1 285,26       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                         |
| ROPID  | 0044940    | SW systém pro přepravu ZTP               | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00     | 2 000,00                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                         |
| ROPID  | 0045038    | Nová vizuální identita PID               | 2 178,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 178,00     | 2 178,00                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                         |
| Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem |            |  | 155 185 224,04      | 57 751 228,53        | 964 551,70  | 5 356 876,90 | 3 159 922,15               | 58,99               | 1 285,26       | 0,00            | 171 257,30           | 91 905 861,50                |
| Celkem   |            |  | 155 217 615,14      | 57 783 619,64        | 964 551,70  | 5 360 116,00 | 3 159 922,15               | 58,95               | 1 285,26       | 0,00            | 171 257,30           | 91 902 622,39                |

## **KAPITOLA 03 – DOPRAVA**

### **MHMP – HOM**

#### **0044587 – Lávka Černošice**

Jedná se o opravu havarijního stavu lávky Černošice. V současné době probíhá inženýring pro vydání územního rozhodnutí. Investiční akce byla převedena z kap. 08 do kap. 03. Odbor EVM zpracovává materiál do RHMP ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy. Dále nejsou stále dořešeny majetkoprávní vztahy s majiteli okolních pozemků. Městský úřad Černošice vydal dle §96b nesouhlasné stanoviska k látce. V současné době jsou připravována jednání se starostou Černošic. Z výše uvedených důvodů se práce na látce přesouvají do roku 2020. Finanční prostředky se v roce 2019 čerpaly na vyhotovení projektové dokumentace k odstranění lávky.

### **MHMP – INV**

#### **2341037 - Výstavba P+R Černý Most**

Jedná se o novostavbu 4podlažního parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání. Parkovací dům nahradí stávající dnes již nedostačující povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí. Financování realizace stavby je za spoluúčasti fondů Evropské unie z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR). V roce 2019 bylo dokončeno veřejnoprávní projednání dokumentace pro vydání stavebního povolení s vydáním stavebního povolení. Z důvodu neukončeného výběru zhotovitele stavby nedošlo k čerpání z OPPPR.

#### **0000051 - Protihluková opatření na dokonč.stavbách**

Jedná se o stavbu nové protihlukové stěny na Jižní spojce v úseku mezi nájezdem na rychlostní komunikaci z ul. Spořilovská a křížením Jižní spojky s ul. Záběhlickou. Stavba byla ukončena kolaudací s nabytím právní moci 7. 12. 2016 a dne 12. 7. 2018 předána provozovateli – TSK hl. m. Prahy. Bylo zpracováno ZVA-závěrečné vyhodnocení akce a VPH-vyčíslení pořizovací hodnoty.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na inženýrskou činnost, spočívající v doplacení odměny mandatáři po předání a převzetí podkladů k vyvedení stavby z účtu INV MHMP bez závad.

#### **0000053 - Vysočanská radiála**

Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2012. Pro dokončení majetkoprávního vypořádání jako podmínky ŘSD Praha k převzetí části Vysočanské radiály do správy je nutno dokončit výkup pozemků.

V roce 2019 probíhala příprava pro výkup pozemků (církevní restituce, řešeno duplicitní vlastnictví).

#### **0000065 - Strahovský tunel 2. st.**

Stavba je součástí Městského okruhu a je členěna na dvě samostatné části. Část A představovala výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která byla stavebně ukončena a zprovozněna v roce 2011. Část B představuje hloubený dvoutubusový tunel v úseku Malovanka – Myslbekova. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19.

září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, valorizaci ceny zhotoviteli za rok 2018, financování monitoringu, inženýrskou činnost a odbornou činnost projektanta při zkušebním provozu.

### **Soubor staveb městského okruhu (MO Blanka)**

Jedná se o soubor tří staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka, realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které je dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO došlo k novému propojení Městské části Praha 6 s Městskou částí Praha 7 a Městskou částí Praha 8.

Zkušební provoz na celém Městském okruhu Blanka byl zahájen 19. 9. 2015. V dalším období byly zajišťovány činnosti při zkušebním provozu. Vlastní práce při zkušebním provozu prováděla, jako dodavatel technologické části, do 31. 5. 2016 společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. a po vyhlášení insolvence od 1. 6. 2016 převzala práce TSK (pro ni spol. SATRA ). Zkušební provoz byl před koncem roku 2016 prodloužen do 31. 8. 2018 a následně na základě vyhodnocení zkušeností z jeho průběhu byl dále prodloužen 31. 8. 2020. Byla prováděna činnost komisí k povolení zkušebního provozu tunelového komplexu Blanka. Pokračovalo se v reorganizaci zkušebního provozu v důsledku úpadku společnosti ČKD Praha – DIZ. Během roku byly zajišťovány jednotlivé úkony z povolení zkušebního provozu tak, aby bylo možné celý TKB kolaudovat co nejdříve. Postupně byly vyhodnoceny provedené kroky při upřesnění technických řešení stavební i technologické části komplexu staveb vedoucí k optimalizaci parametrů hotového díla dle vyhodnocování zkušeností z jeho provozu a zapojení do dopravního systému hl. m. Prahy.

Postupně byly vytvořené předpoklady k zahájení průběhu kolaudačního řízení tunelové části jednotlivých staveb a s jeho úspěšným zakončením vydáním Kolaudačních souhlasů:

Č. j.: MHMP 1964771/2019 z 11. 10. 2019 pro stavbu č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Č. j.: MHMP 1969659/2019 z 11. 10. 2019 pro stavbu č. 0080 Prašný Most - Špejchar

Č. j.: MHMP 1969882/2019 z 11. 10. 2019 pro stavbu č. 9515 Myslbekova - Prašný Most.

V návaznosti na dokončování kroků vyplývajících z průběhu zkušebního provozu a provedení příslušných administrativních úkonů byla prováděna postupně kolaudační řízení povrchových objektů a světelných signalizačních zařízení.

### **0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka**

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o ražený dvoutubusový tunel v úseku Špejchar – Pelc/Tyrolka. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, provedení monitoringu hlukových poměrů a hodnocení kvality ovzduší, inženýrskou činnost pro zkušební provoz, odbornou činnost projektanta při zkušebním provozu a dokončování následujících stavebních prací:

- Výdechový objekt v ulici nad Královskou oborou

- II. etapa protihluková opatření V Holešovičkách

Opatření proti přivalovým dešťům u podzemních garážích Letná.

### **0000080 - MO Prašný Most – Špejchar**

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015.

Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

V roce 2019 byly prováděny drobné práce, jejichž potřeba se projevila v průběhu zkušebního provozu. Pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou a funkcí správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého Tunelového komplexu Blanka. Výdaje zahrnovaly uvolňování smluvních pozastávek, inženýrskou činnost pro zkušební provoz a odbornou činnost projektanta při zkušebním provozu.

### **0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most**

Stavba je součástí Městského okruhu. Jedná se o hloubený dvoutubusový tunel v úseku Prašný most – Špejchar. Ke zprovoznění stavby a zahájení zkušebního provozu došlo 19. září 2015. Stavba byla zkolaudována 14. 10. 2019, tím byl ukončen zkušební provoz a správce stavby zahájil přípravu aktivace DHM.

V roce 2019 čerpání rozpočtu kapitálových výdajů zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, inženýrskou činnost pro zkušební provoz, odbornou činnost projektanta při zkušebním provozu a do fakturace stavebních prací.

### **0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka**

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenu o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územní rozhodnutí.

### **0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála**

Jedná se o jednu ze staveb východní části Městského okruhu (Soubor staveb MO) v úseku od Balabeny po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu

pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územní rozhodnutí.

#### **0000211 - Lipnická-Ocelkova**

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve schváleném Územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná. Komunikace je navržena jako dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,25m a délkou 1,2 km. Pro stavbu je zpracovaný první stupeň projektové dokumentace, je vydáno územní rozhodnutí v právní moci do 15. 8. 2019 a dále je zpracován návrh dokumentace ke stavební povolení. Probíhá obnovené územní řízení k prodloužení platnosti územního rozhodnutí. V 12/2019 bylo požádáno o vydání SP pro drážní most.

#### **0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská**

Jedná se o pokračování komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. Ze závěru procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí – zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na provedení podrobného hydro-geologického průzkumu, na základě kterého bude navrženo definitivní řešení vedení komunikace.

V roce 2019 byl proveden podrobný hydro-geologický průzkum.

#### **0007556 - IP pro dopravní stavby**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

Na základě Usnesení RHMP č. 2858 ze dne 16. 12. 2019 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

#### **0008313 - Libeňská spojka**

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (V Holešovičkách) a Městským okruhem (Balabenka) o délce cca 1,3 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Na základě smlouvy o vyhotovení DÚR stavby probíhají od 15. 12. 2018 projektové práce na této dokumentaci s lhůtou pro její dokončení v délce 36 měsíců. Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4. 11. 2019 došlo ke změně celkové koncepce Souboru staveb MO, kdy došlo k podstatnému rozšíření tunelových úseků na cca 83 % z celkového rozsahu Souboru staveb MO. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Na základě žádosti z listopadu 2016 prodloužilo MŽP platnost stanoviska EIA do 11. října 2022. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

#### **0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská**



Jedná se o stavbu komunikace, jejímž předmětem je dopravní propojení ulic Evropská a Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky za účelem snížení intenzity dopravy na kruhovém objezdu, Praha 6, k. ú. Dejvice, obec Praha. Probíhá příprava výběrového řízení na projekční činnost DUR, DSP, DZS, AD a inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení). V roce 2019 nebyly finanční prostředky rozpočtu čerpány.

#### **0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem**

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany s Pražským okruhem. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí, které je v odvolacím řízení.

V roce 2019 v rámci odvolacího řízení pokračovalo řízení o prodloužení platnosti stanoviska EIA a souběžně byla podána žádost o verifikační stanovisko dokumentace EIA s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí.

#### **0009276 - Chaby, stavba 50 - komunikace**

Jedná se o východní část ulice Poncarova (tzv. Jinočanská spojka) v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Jeremiášova a K Třebonicům.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 souviselo s majetkoprávním vyrovnáním za pozemky trvale dotčené stavbou.

#### **0009524 - Strahovský tunel 3. st.**

Jedná se o stavbu odvodňovací štolý Strahovského tunelu v délce 750 m včetně štolý přístupové, štol jímacích a čerpací stanice. V roce 2016 byla stavba dokončena a zároveň proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu. V roce 2017 byl vydán kolaudační souhlas.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo uvolňování smluvních pozastávek, valorizaci ceny zhotoviteli za rok 2018.

#### **0009567 - Radlická radiála JZM Smíchov**

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby je průzkumná štola ve stopě budoucího Radlického tunelu. V současné době probíhá územní řízení.

V roce 2019 čerpání rozpočtu zahrnovalo údržbu průzkumné štolý a geotechnický monitoring, výkupy pozemků a dílčí projektové a inženýrské činnosti v rámci pracovní skupiny.

#### **0010904 - OPD - Dopravní řídicí ústředna MOS Malovanka**

Předmětem investiční akce je vybudování centrálního dispečinku řízení dopravy v hl. m. Praze. V průběhu roku 2019 byla zajišťována průběžná komunikace s poskytovatelem dotace (Ministerstvo dopravy, OP Doprava), dotační projekt byl průběžně modifikován (zahájení fyzické realizace, finanční plán, atp.), byly zváženy možnosti znovu předložení do nové

dotační výzvy OP Doprava, bylo odstoupeno od dotačního projektu MOS Malovanka, který byl následně zařazen do databáze projektových záměrů pro období 2021-2027.

#### **0040032 - Komunikace Toužimská**

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská (dokončena v r. 2013) a 0002 – Letňanská. Zahájení realizace etapy 0002 – Letňanská je podmíněno schválením nové trasy mimo nově zřízený lesopark Letňany. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního plánu.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na inženýrskou činnost za vyvedení majetku u etapy 0001 - Kbelská.

#### **0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka**

Stavba je umístěna nad výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou.

V roce 2019 byla provedena konzervace stavby a zpracována zadávací dokumentace, na dokončení etapy 0001 Budova MOS a na etapu 0002 Dopravně řídicí ústředna, pro výběr zhotovitele v roce 2020.

#### **0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou**

Stavba je rozdělena na etapu 0001 – ZOO Sever a na etapu 0002 – Podhoří. Etapa 0001 - ZOO Sever byla stavebně dokončena v r. 2017. Etapa 0002 - Podhoří řeší rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří. Součástí je rovněž výstavba chodníku, parkovacích stání, obratiště BUS MHD a likvidace dešťových vod. Stavba má vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0001 ZOO sever je dokončena a probíhá předčasné užívání stavby. Pro etapu 0002 Podhoří byla zpracována projektová dokumentace a bylo vydáno stavebním úřadem Rozhodnutí o povolení stavby.

V roce 2019 bylo zahájeno výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Z důvodu obdržení jediné nabídky s přehnaně vysokou nabídkovou cenou RHMP schválila nový záměr na výběr zhotovitele. Zadávací dokumentace je připravena, ke zveřejnění výzvy k účasti dojde v nejbližších dnech.

#### **0042125 - Hornopočernická spojka**

Výstavba propojovací komunikace mezi dálnicí D11 – Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této stavby předpokládá realizaci propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice.

V roce 2019 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.

#### **0042126 - Průmyslový polookruh**

Stavba řeší zkapacitnění Průmyslového polookruhu tj. zkapacitnění ulice Kbelská, Průmyslová a navazující části Jižní spojky k připravované mimoúrovňové křižovatce s Městským okruhem.

V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP. Od 1. 1. 2019 je stavba přejmenována z původního názvu Kbelská na Průmyslový polookruh. Dále jsou jako

separátní akce připravovány podchody pro pěší vedle stávajícího podjezdu Kbelské ulice pod železniční tratí.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni studie a průzkumy pro zadání EIA.

#### **0042177 - Zelená Malovanka**

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na 3 etapy:

Etapa 0001 (Zelené stěny) – jedná se o konstrukci stěn pro popínavou zeď včetně dalších vyvolaných investic a výsadby zeleně ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky Malovanka na Městském okruhu. Účelem stavby je snížení emisní a hlukové zátěže lokality. Tato etapa má právoplatné stavební povolení. Výběrové řízení na zhotovitele bylo v roce 2015 zrušeno a nové zatím nebylo zahájeno.

Etapa 0002 (Pěší propojení) – jedná se o řešení pěších vazeb v okolí MUK Malovanka, a to v členění na několik dílčích úprav stávajících komunikací a ploch. Tato etapa má právoplatné stavební povolení a byl vybrán zhotovitel stavby.

Etapa 0003 (Zakrytí portálu ST) - řeší odhlučnění portálu Strahovského tunelu, eventuálně odhlučnění dalších portálů MUK Malovanka. Aktuálně je tato etapa pozastavena.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo projektovou a inženýrskou přípravu stavby etapy 0002.

#### **0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja**

Byly dokončeny stavební práce na zpevnění stávající hráze, výstavbě nové hráze a na stavbě přístupové komunikace k loděnici. Řeší se vydání dodatečného stavebního povolení pro některé objekty z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům. Nový předpoklad vydání dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního prostředí MHMP je rok 2020 tak, aby následně mohlo být požádáno o kolaudaci a provedena aktivace.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo platby za pronájmy pozemků.

#### **0042479 - Obchvatová komunikace Písnice**

Jedná se o výstavbu komunikace včetně dalších objektů (protihlukové stěny, přemostění, chodníky a další) mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k. ú. Písnice. Tato obchvatová komunikace je podmiňující pro zprovoznění Exitu Dolní Břežany na Pražském okruhu a pro příjezdové komunikace k terminálu stanic na trase D Metra. Po zamítnutí odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí a současně po prodloužení platnosti stanoviska EIA bylo zahájeno zpracování podkladů pro výběrové řízení k pokračování projektové přípravy.

#### **0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Sliveneč**

Jedná se o stavbu stávající staveništní komunikace ŘSD ČR, která byla vybudována v rámci výstavby Pražského okruhu, mezi Lochkovem a Slivencem v Praze 5. Tato komunikace byla získána do vlastnictví hl. m. Prahy a bude po provedení nezbytných stavebních a udržovacích prací začleněna do běžné silniční sítě, jako veřejná místní komunikace.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a na inženýrskou činnost-projednání stavby a získání územního rozhodnutí, v právní moci, a dále na zajištění rozhodnutí na prodloužení lhůty dočasnosti. Dále byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

#### **0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy**

Střední úsek trasy „Hostivařské spojky“, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část Dolních Měcholup. Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského

okruhu s Pražským okruhem, tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP a 42674 – Obchvatová komunikace Dolních Měcholup), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská – SOKP a Propojení Kutnohorská – Průmyslová).

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na generálního projektanta.

#### **0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku.

V roce 2019 byla zpracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zahájeno její projednávání.

#### **0042820 - Hostivařská spojka**

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP a 42674 – Obchvatová komunikace Dolních Měcholup), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská – SOKP a Propojení Kutnohorská – Průmyslová).

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na generálního projektanta.

#### **0042821 - Dvorecký most**

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu spojující na pravém břehu Vltavy Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na stavbu proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh.

V roce 2019 byla dokončena architektonicko-konstrukční soutěž o návrh, dokončen předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Byla dopracovaná studie Dvorecký most, na podkladě které byly zahájeno zpracování projektové dokumentace a provedení činností pro získání společného povolení.

#### **0042822 - Lávka Holešovice-Karlín**

Jedná se o most pro pěší a pro cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice v Praze 7. Proběhla architektonická soutěž o návrh.

V roce 2019 bylo dokončeno zadávací řízení, byl zpracován koncept projektové dokumentace a průběžně probíhají činnosti pro získání společného povolení.

#### **0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP**

Tato stavba představuje poslední úsek trasy „Hostivařské spojky“ směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močálem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Stavba je limitována realizací stavby Pražského okruhu – 511. Po

zpracování technické studie, biologického a dendrologického průzkumu bylo zpracováno a podáno Oznamení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. s výsledkem „nepodléhá posouzení podle zákona (EIA)“.

V roce 2019 byl Radou HMP schválen záměr na realizaci výběrového řízení na zhotovitele projektových prací a inženýrskou činnost. Dne 5. 3.2019 bylo zahájeno zadávací řízení s tím, že zadávací dokumentace byla zpracována společně pro stavby č. 42820 Komunikační propojení Průmyslová – Kutnohorská a č. 42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy. Vybraný účastník tedy zpracuje PD pro obě tyto stavby (úseky) Hostivařské spojky. Byl vybrán zhotovitel pro projektovou a inženýrskou činnost, který obdržel výzvu k zahájení prací na průřezových činnostech.

### **0042932 - P+R Černý Most III.**

Jedná se o novostavbu parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání, který nahradí stávající dnes již nedostačující povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí a na financování se spolupodílí fondy Evropské unie z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost, zejména na zpracování dokumentace pro zadání stavby, dále na inženýrskou činnost, spočívající zejména v zajištění stavebního povolení, s nabytím právní moci. Dále byly prostředky čerpány na úhradu činnosti administrátora zadávacího řízení na stavební práce a administrátora v rámci finanční dotace z programu OP PPR.

### **0042933 - P+R Zličín III.**

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě 700-800 parkovacích stání u stanice metra Zličín při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným autobusovým nádražím u stanice metra B - Zličín.

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost na preferovanou variantu č. 1 objektového P+R s kapacitou 740 parkovacích stání – dopracování studie, DUR, DSP, DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

### **0042935 - P+R Opatov**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o celkové kapacitě cca 1000 parkovacích stání, rozdělenou na etapu 0001 - Severní sekce a etapu 0002 - Jižní sekce.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost, zejména na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, a dále na inženýrskou činnost, spočívající v projednání stavby a zajištění vydání územního rozhodnutí.

### **0043327 - Pod Táborem-zed'**

Areál botanické zahrady v Praze 9 - Hrdlořezích je v celé délce podél ulice Pod Táborem oddělen od této komunikace ohradní zdi plnicí funkcí opěrné zdi délky cca 300 m. Zeď vybudovaná v roce 1920 je v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku hrozí na několika místech zřícení. V roce 2019 byla projednána dokumentace zabezpečovacích prací a bylo získáno kladné sdělení stavebního úřadu k jejich provedení. Následně byla zahájena realizace definitivní zdi s termínem ukončení během I. čtvrtletí 2020.

### **0043335 - Obchvat Vinoř**

Jedná se o řešení dopravního zklidnění hlavního průtahu MČ Vinoř s perspektivním napojením na pražský okruh. Celkové investiční náklady budou stanoveny po vyhodnocení variantního řešení obchvatu.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu, protože práce na tomto projektu nebyly zahájeny.

#### **0043337 - P+R Dlouhá míle**

Pro plánovaný dopravní terminál v lokalitě Prahy 6 - Dlouhá Míle je potřeba vykoupit pozemky, na kterých IPR plánuje dopravní uzel. Jeho součástí má být vlakové nádraží na trase Letiště Václava Havla - Praha, dále pak autobusové nádraží, parkovací dům P+R a případná další infrastruktura, která vzejde z chystané studie IPR. Parkovací dům bude sloužit částečně i pro rezidenty Prahy 6 jako navýšení potřebného rezidenčního parkování v dané lokalitě.

V roce 2019 bylo dohodnuto, že pozemky bude vykupovat SŽDC, ve spolupráci s HOM, pro plánované vlakové spojení Praha – Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně. Plánované P+R místo INV bude stavět SŽDC. Pro INV to znamená následnou spolupráci se SŽDC a HOM v konzultační rovině. V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu.

#### **0043491 - Zkapacitnění úrovně křižovatky Vypich**

Mimoúrovně křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova před realizací samotné Břevnovské radiály.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu, stavba má pozastavenou přípravu, neboť dosud nebylo definitivně rozhodnuto o podobě úrovně řešení.

#### **0043496 - P+R Depo Hostivař**

Jedná se o stavbu objektového parkoviště P+R u stanice metra Depo Hostivař, při ulici Černokostelecká a Sazečská, Praha 10, k. ú. Strašnice, obec Praha s celkovou kapacitou 649 parkovacích stání a 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru.

V roce 2019 bylo vydáno rozhodnutí EIA, zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, územní řízení bylo pozastaveno z důvodu shody pozemků se stavbou „Smyčka DEPO Hostivař“, proběhlo výběrové řízení na projekční a inženýrskou činnost na dokumentaci pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro změnu stavby a pro výkon autorského dozoru. V listopadu 2019 byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí Smyčky Hostivař, doplněná o P+R DEPO Hostivař.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na administraci veřejné zakázky.

#### **0043498 - Parkovací dům Dědina**

Jedná se o stavbu parkovacího domu na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6, o kapacitě cca 268 parkovacích stání.

V roce 2019 byla dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí, kde byly zapracovány požadavky MČ Prahy 6, která se nyní projednává, v září 2019 bylo zažádáno o výjimku ze stavební uzávěry. Finanční prostředky byly v roce 2019 použity na změnu projektové dokumentace DUR a na úhradu zálohy pro PRE distribuce a.s., na rezervaci příkonu.

#### **0043776 - P+R DEPO Zličín**

Jedná se o stavbu objektového P+R o kapacitě max. 500 parkovacích stání, s možností rozšíření na 1 200 parkovacích stání, v blízkosti depa Zličín při ulici Na Radosti.

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost 1. etapy výstavby objektového P+R s max. kapacitou 500 parkovacích stání – dopracování studie, DÚR, DSP,

DVZ, AD a inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

#### **0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12**

Tato stavba řeší koncepci krajinářských úprav okolí staveb SOKP 511 a přeložky silnice I/12, jak byla ideově schválena Radou HMP ve studii "Krajinářské úpravy v okolí stavby 511 Silničního okruhu kolem Prahy, vč. navazující stavby přeložky silnice I/12". Konkrétní podoba těchto úprav bude upřesněna prostřednictvím projektů jednotlivých částí zeleného pásu a ve smyslu vypořádání připomínek městských částí.

V roce 2019 byly objednány znalecké posudky, a tím zahájen systematický výkup pozemků nezbytných pro založení zelených pásů, dle schválené studie.

#### **0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty**

Stavba byla vyvolána projednáváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí Radlické radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to, jak před zahájením realizace Radlické radiály, tak i po jejím dokončení.

Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 20 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, Jinonice a Radlice.

Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů za rok 2019 zahrnovalo projektovou přípravu v úrovni studie.

#### **0044115 - Obnova Trojské lávky**

Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-Troja a bude situována do osy původní zříčené lávky. Po lávce bude rovněž možný přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t. Byla zpracována projektová dokumentace a vydáno společné povolení v právní moci.

V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, bylo vydáno společné povolení a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V současné době probíhají stavební práce v souladu s harmonogramem prací.

#### **0044141 - Lávka Horoměřická**

Jedná se o stavbu lávky pro pěší přes ulici Horoměřická, která je připravována s cílem mimoúrovňového propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

V roce 2019 byl schválen tisk v Radě MHMP na výběr zhotovitele projekční a inženýrské činnosti formou JŘBU. Proběhlo výběrové řízení na generálního projektanta.

#### **0044544 - Terminál Smíchovské nádraží**

Hlavním přínosem projektu výstavby Terminálu Smíchovské nádraží je sjednocení současných dopravních uzlů na Smíchově, rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy a zlepšení propojení Prahy a jejího okolí. Projekt předpokládá výstavbu ve dvou etapách a zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R včetně autobusového terminálu na střeše objektu a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní

komunikace. V druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu a umožní redukci autobusového terminálu Na Knížecí. Projekt využívá ploch stávajícího nádraží a je funkčně a prostorově napojen jak na železniční stanici, metro, tak i na nově připravovanou zástavbu Smíchov City.

V roce 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního projektanta. Objednány podklady pro zpracování EIA (měření hluku, dendrologická studie, dopravní studie, atd.). Proběhly předběžná projednání EIA na OCP. Byl vybrán zpracovatel oznámení EIA. Průběžná koordinace s projekty SŽDC/SUDOP (Rekonstrukce Smíchovského nádraží) a Sekyra Group (Smíchov City).

#### **0044545 - Rohanský most**

Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Pro umístění mostu jsou v současné době možné variantní řešení dle platného územního plánu a dle připravovaného metropolitního plánu.

V roce 2019 byly zpracovány ověřovací studie na stabilizaci polohy mostu.

#### **0044546 - Most Podbaba – Troja**

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu spojující Podbabu a Troju. Tento most umožní v první fázi tramvajové propojení mezi tramvajovou smyčkou Podbaba a severozápadní částí ZOO Praha, na které naváže vedení tramvajové trati do Bohnic. Most kromě tramvajové dopravy umožní pojezd autobusů a vozidel IZS, dále zajistí pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy. Na umístění mostu se zpracovává ověřovací studie na stabilizaci polohy tramvajové trati a mostu.

V roce 2019 byla zpracována ověřovací studie, biologický a hlukový průzkum.

#### **0044589 - MÚK Řevnická**

Jedná se o projekt úprav stávající mimoúrovňové křižovatky ulice Řevnická a Rozvadovské spojky v KÚ Zličín. Zlepšení kapacity MÚK Řevnická je důležité v souvislosti s připravovanými investičními akcemi P+R Depo Zličín a P+R Řevnická (přestavbou autobusového terminálu a vybudování P+R).

V roce 2019 nebyly finanční prostředky z rozpočtu čerpány.

#### **0044590 - P+R Tobrucká**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 380 míst, který je zapuštěn ve svahu mezi ulicemi Horoměřická a Tobrucká a dopravně napojen z ulice Horoměřická.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu. MČ Praha 6 nechala vypracovat studii a na jejím základě podala žádost na změnu územního plánu.

#### **0044591 - Parkovací dům Na Markétě**

Stavba parkovacího domu na Markétě s vjezdem z ulice Ankarská bude realizována na základě memoranda o vzájemné spolupráci mezi OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA a Hlavním městem Prahou a Městkou částí Praha 6. Důvodem stavby parkovacího domu jsou investice Ministerstva vnitra do rozšíření sportovního areálu OLYMP CENTRA SPORTU a s tím související potřeba navýšení kapacit parkovacích míst v areálu sportoviště, a to, jak pro sportovce samotné, tak pro návštěvníky pořádaných sportovních akcí. Suterén parkovacího domu (spodní podlaží) nebude určeno pro parkování, ale využito jako prostor olympijské střelnice OLYMPu.

V roce 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního projektanta.



#### **0044592 - Parkovací dům Petržílkova**

Stavba parkovacího domu v ulici Petržílkova bude realizována na základě o vzájemné spolupráce mezi Trigemou, Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6, dle smlouvy o směně pozemků. Trigema má dle této smlouvy pro INV MHMP zpracovat projektovou dokumentaci do fáze vydání stavebního povolení. Parkovací dům bude sloužit částečně i pro rezidenty Nových Butovic jako navýšení potřebného rezidenčního parkování v dané lokalitě, a dále v systému P+R.

V roce 2019 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí současně s vydáním stavebního povolení. Proběhla objednávka zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a současně výkon autorského dozoru.

#### **0044593 - Parkovací dům Stodůlky**

Jedná se o stavbu polyfunkčního parkovacího domu Stodůlky mezi ulicemi Jeremiášova a ulicí Hábova. MHMP tým řeší dva zásadní požadavky na jednom místě. Jedním z požadavků je parkování P+R a druhým požadavkem je zvětšení kapacity parkování pro rezidenty sídliště Stodůlky. Umístění Parkovacího domu Stodůlky je velice dobře situováno vedle stanice metra Stodůlky. Kapacita parkovacího domu vychází cca 400-500 parkovacích míst. Parkovací dům Stodůlky byl zařazen v roce 2018 do rozpočtu. V roce 2019 proběhla příprava na výběr zhotovitele projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DVZ, AD) a inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení).

V roce 2019 nebyly finanční prostředky z rozpočtu čerpány.

#### **0044595 - Lanovka Podbaba - Troja – Bohnice**

Lanová dráha bude vedena od vlakového nádraží Podbaba (dolní stanice), přes mezistanici Troja (s novým vstupem do ZOO) do Bohnic (horní stanice). Všechny tři stanice jsou plánovány s návazností na možnosti rozšíření tramvajových tratí Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy.

Lanová dráha je plánovaná jako 3 lanový systém (Tricable gondola lifts) s kapacitou až 6.000 lidí za hodinu, maximální rychlostí až 8,5 m/s a kapacitou kabiny až 35 osob. Kabiny budou ve stanicích odpojitelné z tažných lan pro usnadnění nastupování lidí, maminek s kočárky a hendikepovaných osob. Lanová dráha zkapacitní dopravu lidí mezi Bohnicemi a Podbabou. Dále umožní další napojení ZOO z Podbavy a Bohnic. Ulehčí autobusové lince č. 112 z Nádraží Holešovice.

V roce 2019 byly objednány podklady pro zpracování EIA (měření hluku, dendrologická studie, dopravní studie, atd.). Proběhlo předběžné projednání EIA na OCP MHMP. Byl vybrán zpracovatel oznámení EIA. Byl zpracován záměr výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti.

#### **0044596 - Přeložky sítí Libeňský most**

Jedná se o řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy, tj. řešení trvalých a dočasných přeložek (vymístění sítí v době rekonstrukce mostu, které jsou uloženy v tělese Libeňského mostu).

V roce 2019 byla zpracována ověřovací studie řešení přeložek sítí.

#### **0044810 - Lávka D4**

Jedná se o lávku pro smíšený provoz pěších a cyklistů překlenující frekventovanou čtyřpruhovou komunikaci Strakonická, která propojí ulice Lesáků a Za Dálnicí v Praze - Zbraslavi. Realizací lávky vznikne mimoúrovňové křížení kapacitní výpadovky a hojně

využívané pěší i cyklistické trasy. Stávající úroňový přechod je místem častých střetů vozidel s chodci a zároveň překážkou v plynulosti silničního provozu.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost tj. realizační studii a aktualizaci realizační studie, dále na zajištění vstupního znaleckého posudku k jednání s prodávajícím o ceně pozemku.

#### **0044811 - Aglomerační okruh Pacov**

Jedná se o přeložku silnice II/101, na jihovýchodním okraji Prahy, k.ú. Nedvězí u Říčán, obec Praha.

V roce 2019 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Byla připravena zadávací dokumentace na projektovou činnost, spočívající ve zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění územního rozhodnutí.

#### **0044812 - Podjezd Bubny**

Technická studie prověřila technické možnosti vedení tramvajové trati v uzlu Vltavská v nové stopě Bubenská – Vestibul stanice metra Vltavská – podjezd pod jižním záhlavím ŽST Praha-Bubny. Účelem studie bylo prověřit odlišné uspořádání nového přestupního uzlu Bubny/Vltavská s důrazem na kvalitu přestupních vazeb a celého přestupního uzlu. Studie posloužila jako podklad pro urbanistickou rozvahu velkého rozvojového území Bubny – Zátory, jako podklad pro koordinaci s připravovanou investicí SŽDC i pro rozsah rekonstrukce tramvajové trati.

V roce 2019 zahájeno výběrové řízení na generálního projektanta samotného podjezdu.

#### **0044813 - Lávka Uhřetěves**

Předmětem projektu je realizace lávky pro pěší a cyklisty, vedené souběžně se stávajícím železničním přemostěním komunikace Ke Kříži – Uhřetěves. Nová konstrukce lávky je navržena jako rámová integrální konstrukce. Nosná konstrukce v hlavním poli je tvořena spřaženým ocelovým komorovým nosníkem s horní ŽB monolitickou deskou mostovky. Součástí prací je napojení lávky na stávající přístupové komunikace.

V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky na projektovou činnost tj. na aktualizaci výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v rámci zadávací dokumentace na stavební práce. Dále byly zpracovány zadávací podmínky pro výběr zhotovitele.

### **MHMP – ODO SK**

#### **0003217 - Systém řízení MSP**

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Termín realizace: 2007 - 2022

Dodavatel: ELTODO, a.s.

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány dodávky nových SSZ.

Realizované akce obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze:

– obnova SSZ

- SSZ 9.272 K Žižkovu - přechod u zast. K Žižkovu

- SSZ 4.479 Štúrova - přechod Na Příčce
- SSZ 4.416 Budějovická - Vyskočilova
- SSZ 4.438 Štúrova – Zálesí
- SSZ 8.978 Čimická - přechod u zastávky Písečná
- SSZ 5.583 Nádražní - U Královské louky
- SSZ 4.400 Vídeňská - Jalovodvorská
- SSZ 7.139 Veletržní - Kamenická
- SSZ 7.178 Veletržní - přechod Strojnická
- SSZ 4.458 Na Strži - V Podzámčí
- SSZ 9.607 Českobrodská - nádraží Běchovice
- SSZ 9.249 Vysočanská - Jiřetínská
- SSZ 7.101 Veletržní - Ovinecká
- SSZ 1.010 Národní divadlo
- SSZ 5.505 Nádražní - Vltavská
- SSZ 5.024 Vltavská - Svornosti
- SSZ 6.147 Milady Horákové - U Brusnice
- SSZ 0.093 Kutnohorská - Dolnoměcholupská
- SSZ 7.175 Vrbenská - Bondyho
- SSZ 0.358 Vršovická - Litevská
- SSZ 9.250 Vysočanská - Teplická
- SSZ 9.258 Prosecká - Čakovická
- SSZ 8.238 Křižíkova - Ke Štvanici
- SSZ 5.573 Kartouzská - Radlická
- SSZ 6.188 Československé armády - Vítězné náměstí
- PSSZ 9.650 Českobrodská/přechod u sídliště Jahodnice

- dodávka koordinačních kabelů

- KK mezi SSZ 0.383 Počernická/Cerhenická a SSZ 0.397 Počernická/Limuzská
- KK mezi SSZ 9.990 Poděbradská/přechod Lehovec a SSZ 9.265 Broumarská/Cíglerova
- KK mezi SSZ 4.598 Budějovická/Antala Staška a SSZ 4.416 Budějovické náměstí
- KK mezi SSZ 4.416 Budějovické náměstí a SSZ 4.426 (spojkoviště) Budějovická/Za Zelenou liškou
- KK mezi SSZ 4.469 Modřanská/Údolní a SSZ 4.790 Modřanská/V Hodkovičkách
- KK mezi SSZ 4.438 Zálesí/Štúrova a SSZ 4.439 Zálesí/Sulická
- KK mezi SSZ 4.453 Modřanská/Československého exilu a SSZ 4.790 Modřanská/V Hodkovičkách
- KK mezi SSZ 4.416 Budějovické náměstí a SSZ 4.598 Budějovická/Antala Staška
- KK mezi SSZ 4.406 Vídeňská/Zálesí a SSZ 4.438 Zálesí/Štúrova
- KK mezi ODŘÚ Jih a SSZ 4.426 Budějovická/Za Zelenou liškou
- KK mezi SSZ 0.358 Vršovická/Litevská a SSZ 0.359 Vršovická/Užocká
- KK mezi SSZ 0.358 Vršovická/Litevská a SSZ 0.339 V Olšínách/Pod Rapidem
- KK mezi SSZ 9.227 Mladoboleslavská/Vrchlabská a SSZ 9.253 Semilská/Toužimská
- KK mezi SSZ 0.093 Kutnohorská/Dolnoměcholupská a SSZ 0.096 Kutnohorská/Kardausova
- KK mezi SSZ 4.458 Na Strži/V Podzámčí a SSZ 4.452 Na Strži/Antala Staška
- KK mezi SSZ 5.024 Vltavská/Svornosti a SSZ 5.068 Lidická/Zborovská
- KK mezi SSZ 9.227 Mladoboleslavská/Vrchlabská a SSZ 9.229 Mladoboleslavská/Toužimská
- KK mezi SSZ 9.229 Mladoboleslavská/Toužimská a SSZ 9.293 Mladoboleslavská/Beladova

- příprava staveb - posuzování a projednání projektů, kontrola připravovaných akcí na základě smlouvy obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

- SSZ 1.070 Dvořákovo nábřeží - Klášterská
  - SSZ 9.226 Spojovací - K Žižkovu
  - SSZ 9.228 Poděbradská - Hloubětínská
  - SSZ 9.261 Náchodská - Jívanská
  - SSZ 0.327 Vinohradská - Starostrašnická
  - SSZ 0.626 Na Padesátém - Vyžlovská
  - SSZ 9.218 Vysočanská - Prosecká
  - SSZ 2.318 Seifertova - Italská
  - SSZ 9.610 Českobrodská - Národních hrdinů
  - SSZ 9.683 Českobrodská - Do Řičan
  - SSZ 2.333 Francouzská - Blanická
  - SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží
  - SSZ 1.036 Žitná - Karlovo náměstí
  - SSZ 2.041 Ječná - Karlovo náměstí
  - SSZ 2.034 Karlovo náměstí - Resslova
  - SSZ 2.065 Karlovo nám. - Odborů
  - SSZ 1.088 Na Poříčí - přechod U Bílé Labutě
  - SSZ 3.374 Koněvova - přechod Na Vrcholu
  - SSZ 3.774 Koněvova - přechod Šikmá
  - SSZ 3.321 Ohrada
  - SSZ 4.409 Chodovská - U Plynárny
  - SSZ 4.469 Modřanská - Údolní
  - SSZ 4.454 Modřanská - rampy Barrandovského
  - SSZ 5.551 Nárožní - Pod Hranicí
  - KK mezi SSZ 5.541 Jeremiášova/Lýskova a SSZ 5.494 Jeremiášova/Jinočanská spojka
  - KK mezi SSZ 8.241 Kobyliské náměstí a SSZ 8.267 Trojská/přejezd TT
  - KK mezi KS Metro Petřiny a SSZ 6.803 Na Petřinách/Na Větrníku
  - KK mezi SSZ 8.267 Trojská/Pod Lisem a SSZ 7.266 Trojská/přejezd TT
  - KK mezi SSZ 0.408 Bohdalecká/Nad Vršovskou horou a SSZ 0.720 U Slavie/Vladivostocká
  - KK mezi SSZ 9.605 Českobrodská/Broumarská a SSZ 9.395 Českobrodská/Rožmberská
  - KK mezi SSZ 4.651 Ke Krči/Jiskrova a SSZ 4.454 Modřanská/rampy C + D
  - KK mezi SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic a SSZ 3.323 Vinohradská/Želivského
  - KK mezi SSZ 5.538 Řevnická/Rozvadovská spojka - Sárská - MOZ
  - KK mezi SSZ 5.811 Smíchovská/přechod u Řeporyjského nám. a SSZ 5.810 Ořešská/přechod Eichlerova
  - KK mezi SSZ 4.631 Květnového vítězství/Ke Stáčírně a SSZ 4.447 Chilská/Líbalova
  - KK mezi SSZ 4.472 Vídeňská/přechod u zast. Klárův ústav a SSZ 4.406 Vídeňská/Zálesí
  - KK mezi SSZ 4.466 Květnového vítězství/Schulhoffova a SSZ 4.480 Opatovská/Arkalycká
  - KK mezi SSZ 4.466 Květnového vítězství/Schulhoffova a SSZ 4.631 Květnového vítězství/Ke Stáčírně
  - KK mezi SSZ 4.440 Türkova/U Stojanu a SSZ 4.442 Türkova/Senohrabská
  - KK mezi SSZ 4.440 Türkova/U Stojanu a SSZ 4.491 Pod Chodovem/rampy Brněnské
  - KK mezi SSZ 4.425 Novodvorská/Plaza a SSZ 4.428 Zálesí/Novodvorská
  - KK mezi SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic a SSZ 3.323 Vinohradská/Želivského
  - KK mezi SSZ 3.309 Vinohradská/Jičínská a SSZ 3.319 Vinohradská/J. z Lobkovic
  - KK mezi SSZ 4.454 Modřanská/rampy C+D a SSZ 4.628 Modřanská/Branická/přejezd TT
- (et. 1)

- KK mezi SSZ 4.628 Modřanská/Branická/přejezd TT a SSZ 4.420 Podolské nábřeží/Jeremenkova (et. 2).

V roce 2019 byly finanční prostředky dále vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu staveb (projekční činnost a zajištění SP) pro výstavbu zajišťovanou odborem investic MHMP, a to pro stavbu SSZ 9.911 – objektové P+R Černý most a SSZ 9.912 – sjezd Chlumecká.

#### **0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty**

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů, a to tím, že v co možná největší míře oddělují cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

Jednotlivé podněty jsou shromažďovány na ODO MHMP, resp. komisi rady pro cyklistickou dopravu. Po jejich odsouhlasení jsou jednotlivé požadavky předány nejčastěji formou zadávacích karet na TSK a. s. spolu s žádostí o zajištění projektové přípravy a následné realizace.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány na projektovou přípravu, inženýrskou činnost nebo realizaci u níže uvedených akcí:

##### **2950020 CYKLO ZÁBĚHLICE-HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci profilového průzkumu pěších, cyklistů a ostatních účastníků nemotorové dopravy na cyklotrase.

##### **2950054 CYKLO BĚCHOVICE-HOR.POČERNICE**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího geometrického plánu.

##### **2950110 CYKLO ROKYTKA - VODNÍ PROSTUP**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

##### **2950111 CYKLO KOMOŘANY – LAHOVICE, NÁVAZNOSTI VLTAVA**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

##### **2950123 CYKLO MODŘANY - ZBRASLAV – ROZŠÍŘENÍ**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího geometrického plánu.

##### **2950124 CYKLO-KREJCÁREK-BALABENKA**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

##### **2950133 CYKLO VESTEC – KUNRATICE**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího geometrického plánu.

##### **2950136 CYKLO STROMOVKA - VARHULÍKOVÉ (A1)**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování geometrického plánu, ocenění pozemku k výkupu od Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

##### **2950139 CYKLO NÁDRAŽÍ KRČ - KAMÝK (A 214)**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

##### **2950142 CYKLO PRŮMYSLOVÁ - JAHODNICE A 24**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950149 CYKLO A50/A500 (ÚSEK KLÁNOVICE-KOLODĚJE)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací spočívajících v náhradní výsadbě dřevin, v realizaci přeložky technické infrastruktury společnosti CETIN a výkon autorského dozoru stavby.

2950151 CYKLO SLIVENEC - LOCHKOV (A114)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950155 CYKLO ZBRASLAV-PŘEKONÁNÍ OHROBECKÉHO POTOKA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950156 CYKLO ZBRASLAV - JAROV (2.ETAPA)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950157 CYKLO K CEMENTÁRNĚ NA DRAŽKÁCH (A114)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950158 CYKLO NA PROSTŘEDNÍ CESTĚ (A248)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování dendrologického průzkumu a projektové dokumentace – část sadové úpravy, a kácení zeleně včetně autorského dozoru při kácení.

2950160 CYKLO OKOLO KOŠÍKOVSKÉHO POTOKA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího geometrického plánu.

2950162 CYKLOSTOJANY - 2017-2019 – INSTALACE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za instalaci vyrobených cyklostojanů.

2950164 CYKLO A1 RADOTÍN - ŠÁROVO KOLO

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování geometrického oddělovacího plánu a realizaci stavebních prací.

2950165 CYKLO KOMOŘANY-LAHOVICE-NÁVAZNOSTI BEROUNKA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950170 CYKLO SUCHDOLSKÁ - V SEDLCI (A18)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950171 CYKLO LÁVKA PŘES D11

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950176 CYKLO SATALICE – VINOŘ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950173 CYKLO OKOLO KOŠÍKOVSKÉHO POTOKA, 3. ETAPA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování oddělovacího geometrického plánu.

2950172 CYKLO KOORDINÁTOR AKCÍ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnost koordinátora akcí CYKLO ve všech fázích předprojektové a projektové přípravy.

2950177 CYKLO KOLÁRNA - VARIANTNÍ STUDIE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za výrobu, dodávku a montáž mobiliáře KOLÁRNY v rámci prezentace na výstavě FOR BIKES 2019.

2950178 CYKLO MODŘANY, K DOLŮM - NA HAVRÁNCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950179 CYKLOPŘÍSTŘEŠKY SPŠ J. GOČÁRA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2950181 CYKLO LETŇANSKÁ, HISTORICKÉ CYKLOPASY

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950183 CYKLOBOXY KLÁNOVICE II.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2950184 CYKLO A1 SEDLEC-ROZTOKY

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni variantní studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

2950186 CYKLOSERVIS POINT

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za doplnění montážní sady náradí.

2950189 CYKLO A22 BRANÍK - LABUŤ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950194 CYKLOSTEZKA KUNRATICE, PRODLOUŽENÍ CYKLOTRASY A202

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950195 CYKLO BELADOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950190 CYKLO A42 LABUŤ – EDEN

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni variantní vyhledávací studie.

2950192 CYKLO NEBUŠICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti a výkon inženýrské činnosti.

2950193 NÁDRAŽNÍ-U KRÁLOVSKÉ LOUKY (A1)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

2950197 CYKLO NA PROSTŘEDNÍ CESTĚ, II. ETAPA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2950198 CYKLOPŘÍSTŘEŠKY KLÁNOVICE - ÚJEZD

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2950200 CYKLO STROMOVKA-VARHULÍKOVÉ (A1), 2. ETAPA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

2950202 NUSELSKÁ DRÁŽNÍ PROMENÁDA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování vyhledávací studie a majetkoprávního podkladu.

2950203 CYKLOPŘÍSTŘEŠKY KOLOVRATY – NÁDRAŽÍ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2950205 CYKLOSERVIS POINTY 2019

Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup servisních cyklostanů, jejichž instalace proběhne v následujících obdobích.

2950206 CYKLOPŘÍSTŘEŠKY SPŠ J. GOČÁRA II.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **0004347 - Akce pro BESIP**

Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělicí ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů. Seznam akcí pro daný rok je vybírán na základě rozhodnutí pracovní komise (skupiny) BESIP.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány na projektovou přípravu, inženýrskou činnost nebo realizaci u níže uvedených akcí:

##### **2970046 PŘISVÍCENÍ PŘECHODU**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatků plynoucích ze Smlouvy o připojení akcí Na Hlavní, Lodžská, Italská, Ondříčkova, Staroklánovická, K Šeberáku, Korunní, Michelská, U Kunratického lesa, Ústecká, Tupolevova, Ve Žlábku, Mílová. V rámci akce byly finanční prostředky dále vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace k přisvětlení celkem 17 ks přechodů.

##### **2970060 INSTALACE PROMĚNNÉHO DZ**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizace radaru při ulici Na Hlavní, Praha - Březiněves a Květnového povstání, Praha 11.

##### **2970208 TÜRKOVA-KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za výkon inženýrské činnosti.

##### **2970261 WASSERMANNOVA - VOSKOVCOVA, SZP**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku ke stavebnímu povolení a nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

##### **2970265 ČAKOVICKÁ X LETŇANSKÁ X KE KLÍČOVU, OK**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, realizaci přeložky technické infrastruktury společnosti CETIN, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského a technického dozoru stavby.

##### **2970269 U DEJVICKÉHO RYB. X ZAVADILOVA**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za měření hluku, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

##### **2970271 DLABAČOV**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost při obnově stanovisek k územnímu souhlasu.

##### **2970274 JESENIOVA – TOVAČOVSKÉHO**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost při obnově stanovisek k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení.

##### **2970275 JESENIOVA – KOLDÍNOVA**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost při obnově stanovisek ke stavebnímu povolení.

##### **2970279 JANA MASARYKA - PŘED ZŠ**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

##### **2970284 SPORTOVNÍ - NA KOVÁRNĚ**

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za dodávku a montáž vymezení sloupků.



#### 2970285 ZÁBĚHLICKÁ - NA LÁVCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za aktualizaci vyjádření ke stavebnímu povolení, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### 2970286 MÍROVÉHO Hnutí – BRODSKÉHO

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### 2970287 NÁROŽNÍ - MHD BUCAROVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování realizační dokumentace stavby, aktualizaci uložení inženýrských sítí, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### 2970288 KUTNOHORSKÁ - MHD KUTNOHORSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### 2970290 MLADOBOLSLAVSKÁ - MHD LETECKÉ MUZEUM

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu spotřeby elektrické energie z přisvětlení přechodu.

#### 2970292 POdBĚLOHORSKÁ - POD STADIONY

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy.

#### 2970297 ONDRÍČKOVA X LAUBOVA X BLODKOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### 2970301 LITOMĚŘICKÁ - K LÍPÁM

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování dotisku projektové dokumentace a aktualizaci uložení inženýrských sítí.

#### 2970302 U PARKÁNU – ZŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za provedení aktualizace uložení inženýrských sítí a úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy.

#### 2970303 NA DLOUHÉM LÁNU - ZŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### 2970305 STARODUBEČSKÁ – TESCO

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku plynoucího ze Smlouvy o připojení.

#### 2970309 BLATOVSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nájemného po dobu stavby, nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### 2970310 NÁMĚSTÍ BRATRŮ SYNKŮ – SEZIMOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970311 POD MARJÁNKOU – ZŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za obnovu stanovisek, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### 2970312 PLUKOVNÍKA MRÁZE – GERCENOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### 2970313 PLUKOVNÍKA MRÁZE – TENISOVÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2970314 VÍDEŇSKÁ - MHD U TŘÍ SVATÝCH

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970319 ŽELEZNIČÁŘŮ – PLYNÁRNÍ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

2970322 JIŘÍHO Z PODĚBRAD – MÁNESOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za obnovu stanovisek, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

2970323 VLKOVA – KRÁSOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970324 VLKOVA – PŘIBYSLAVSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970328 KOLEJNÍ X SEMINÁRNÍ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za obnovu stanovisek, zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a záchranného archeologického dohledu.

2970330 U ZAHRADNÍHO MĚSTA – BŘEČŤANOVÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970331 SVATOSLAVOVA - POD VILAMI

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

2970332 LIBOCKÁ X U STANICE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování povodňového plánu.

2970333 BAZOVSKÉHO – SKUTECKÉHO

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970335 NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA X PRESLOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970336 HLOUBĚTÍNSKÁ – ŠESTAJOVICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970337 K LIBUŠI (MATERNOVA - KÁLMÁNOVA)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy.

2970338 VOSKOVCOVA - TRNKOVO NÁMĚSTÍ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970339 KONĚVOVA - V JEZERÁCH

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970340 OSADNÍ – DĚLNICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

2970341 V REMÍZKU - U AKÁTŮ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

2970343 DOUPOVSKÁ - TOULCŮV DVŮR

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970344 PRAŽSKÁ - K HORKÁM

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

2970345 KONĚVOVA – JESENIOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970347 NAD KAJETÁNKOU - ZŠ DUHOVKA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970348 MEZIVRŠÍ - NAD VINOHRADEM

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970349 ČIMICKÁ - MHD ŘEPÍNSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970351 ČIMICKÁ – TIŠICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970352 HOSTIVAŘSKÁ - U BŘEHU

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za aktualizaci stanovisek, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

2970353 BRYKSOVA – MANSFELDOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970354 PLAŇANSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970355 NA TERASE - PRÁCHEŇSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970356 TOPOLOVÁ-MACEŠKOVÁ-KARAFIÁTOVÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### 2970357 PLUKOVNÍKA MRÁZE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### 2970358 GEOLOGICKÁ – SLAVÍNSKÉHO

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970359 ŠÁRECKÁ - NA KODYMCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970361 ŠTĚCHOVICKÁ – ŽERMANICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970362 SLÉVAČSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### 2970363 ŠTÚROVA – RUŽINOVSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970364 ČISTOVICKÁ - SELSKÝCH BATERÍ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970365 BRANICKÁ – DOLNOKRČSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### 2970367 KONĚVOVA - KNĚŽSKÁ LUKA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970369 KARLŠTEJNSKÁ – ZÁLUSKÉ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970368 MÍLOVA, PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970369 KARLŠTEJNSKÁ-ZÁLUSKÉ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970371 SESTUPNÁ X U HVĚZDY, SESTUP. X V DOMCÍCH

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### 2970372 U SANTOŠKY X NA BŘEZINCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 2970373 KLÁNOVA X FILOSOFSKÁ X VAVŘENOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970374 U VOJENSKÉ NEMOCNICE X NA PETŘINÁCH  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970375 FILOSOFSKÁ  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970376 U SANTOŠKY – U NIKOLAJKY  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970377 ÚDOLNÍ – VAVŘENOVA  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970378 JESENIOVA – AMBROŽOVA  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970379 GENERÁLA ŠÍŠKY – MLADENOVVOVA  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970380 PODBĚLOHORSKÁ - NAD MOTOLSKOU NEMOCNICÍ  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970381 SCHOELLEROVA - ZA TRATÍ  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970382 DEJVICKÁ – ELIÁŠOVA  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970383 ŠROBÁROVA – HRADECKÁ  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970385 ŠTÚROVA - V ŠTÍHLÁCH  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970386 ČECHOVA-SLÁDKOVA  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970387 KOVÁKŮ-KARLA ENGLIŠE  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970388 HOROMĚŘICKÁ-NEBUŠICKÁ  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970389 OSTROVSKÉHO – U SANTOŠKY  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970390 KARLICKÁ-ZDERAZSKÁ-JELENOVSKÁ  
Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2970411 KORUNOVAČNÍ (NAD KRÁL. OBOROU- J. ZAJÍCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0004348 - Záchytná parkoviště P + R**

Předmětem akce je příprava a výstavba nízkokapacitních plošných záchytných parkovišť.

SDRUŽENÉ PARKOVIŠTĚ JANKOVCOVA, Praha 7 je parkoviště se sdruženou funkcí odtahového parkoviště Správy služeb HMP a parkoviště umístěného ve smíšené ZPS s možností rezidenčního parkování. Kapacita parkoviště je 83 parkovacích míst v ZPS a 93 parkovacích míst pro odtahové parkoviště. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

P+R BĚCHOVICE je parkoviště s kapacitou 64 parkovacích míst, z toho jsou 4 parkovací místa vyhrazena pro ZTP. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

P+R BRANÍK je parkoviště s kapacitou 112 parkovacích míst, z toho je 5 parkovacích míst vyhrazených pro ZTP. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, realizaci stavebních prací a výkon technického dozoru stavby.

#### **0004488 - K Barrandovu**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X034 v ul. K Barrandovu.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací spočívajících ve výměně železobetonových řím, sanaci podhledu nosné konstrukce, výměně veřejného osvětlení a osazení nových svodidel. Finanční prostředky byly dále vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0004535 - Protihluková opatření – realizace**

Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací u akcí:

999416 SPOŘILOVSKÁ - PHS MOBILNÍ

999690 CHOTKOVA v úseku VO100128-VO100132

999691 BRANICKÁ včetně úseku KE KRČI - MEZIVRŠÍ

999954 ZENKLOVA včetně MOSTU PŘES ROKYTKU R 004, ODVODNĚNÍ a úsek STEJSKALOVA – VOSMÍKOVÝCH.

#### **0004540 - Protihluková opatření – příprava**

Předmětem akce je zajištění přípravy dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s přípravou akcí uskutečněnou v období konce roku 2018 a na přípravu akcí:

999972 JIČÍNSKÁ - HLUK/LUCEMBURSKÁ - OLŠANSKÉ NÁM.

1000089 ROZVADOVSKÁ SPOJKA.

### **0004892 - Nedodělky**

Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány na akce:

CHLUMECKÁ, MOST X522, POPOVICKÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA-PHS-D. POČERNICE, MOST KORUNOVAČNÍ Y012, RAMPA CHODOVSKÁ, KE GARÁŽÍM-NAPOJENÍ 5. KVĚTNA, V HOLEŠOVIČKÁCH-PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ, MOSKEVSKÁ-RUSKÁ.

### **0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD**

Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány na akce:

2960048 ROZTYLY, RYŠAVÉHO PID

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

2960058 K ŽIŽKOVU, NÁDRAŽÍ LIBEŇ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960058 BĚLOCERKEVSKÁ PID

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci zemních sond pro zjištění skutečné polohy inženýrských sítí.

2960077 OPATOVSKÁ, HÁJE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960080 NEDOKONČENÁ, U RADIÁLY

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2960085 STOCHOVSKÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ, SMĚR PETŘINY

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960000 KOORDINÁTOR PID

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2960089 VOŽICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy.

2960099 BŘEZINĚVES

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za aktualizaci stanovisek, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

2960100 KARLOVARSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960101 DOBRONICKÁ, MÍLOVÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

2960102 U DEJVICKÉHO RYBNÍČKU, ZAVADILOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správního poplatku za vydání rozhodnutí orgánů státní správy a nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960103 NOVOSIBŘINSKÁ, ZAST. SÍDL. ROHOŽNÍK

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

2960110 NA HLAVNÍ, NA BOLESLAVCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960111 MLADOBOLESLAVSKÁ, MLADĚJOVSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

2960112 HVIEZDOSLAVOVA, ZAST. MIKULOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960118 KOMOŘANSKÁ, OBRATIŠTĚ POD LESEM

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování hlukové studie a projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960121 HEŘMANOVA, ZAST. ŘEZÁČOVO NÁM.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, realizaci stavebních prací a výkon autorského dozoru.

2960122 NA HLAVNÍ, BŘEZINĚVES

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960123 BĚLOCERKEVSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a realizaci ověřovacích sond.

2960124 ŘEVNICKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti.

2960125 BOŽANOVSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960126 MYSLBEKOVA DC

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960127 TŮRKOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

2960128 DRNOVSKÁ, JIVINY

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960130 ITALSKÁ, NA SMETANCE

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

2960131 TUPOLEVOVA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.



### 2960132 NÁCHODSKÁ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

### 2960133 K RADOTÍNU, RADOTÍNSKÁ LÁVKA

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

### **0005967 - Michelská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Michelská vč. mostu v úseku ul. Vyskočilova - U plynárny na Praze 4. K očekávanému čerpání finančních prostředků za výkon inženýrské činnosti související s majetkoprávním vypořádáním vzhledem k neúspěšným jednáním nedošlo. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy pouze na úhradu nákladů souvisejících s probíhající inženýrskou činností.

### **0006046 - Příprava staveb**

Předmětem souboru akcí je příprava nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP, a to v závislosti na předpokladu jejich realizace dle střednědobého výhledu.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a případně na zajištění dalších činností, které bezprostředně předcházejí realizaci díla v období zajišťování přípravy akce:

BOŘIVOJOVA II, ZA ČERNÝM MOSTEM Y 502, BRAUNOVA, JANKOVCOVA, KONĚVOVA, KARLICKÁ X POD KLAPICÍ, DOSTIHOVÁ X STRAKONICKÁ-PROTIHL. OPATŘENÍ, OPRAVA PROPUSTKU NA NN3942, JOSE MARTIHO, WOLKEROVA - SIBIŘ. NÁM., PEROUTKOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, NN 3789 (LOTYŠSKÉ NÁMĚSTÍ), KOLODĚJE-CHODNÍK K BĚCHOVICŮM, KOLODĚJE-CHODNÍK K DUBČI, ŠÁRECKÁ, V CIBULKÁCH, PÍSECKÉHO, POD ŠKOLOU, MUSÍLKOVA, K BARRANDOVU - CHODNÍK K OMV, STAROKOLÍNSKÁ-ČESKOBRODSKÁ-ROZŠÍŘENÍ, PODNIKATELSKÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA (A), V OHYBU, ZENGROVA II., STRAKONICKÁ-ROZŠÍŘENÍ, LÁVKA BĚLEHRADSKÁ, ŠOLÍNOVA,

DO HOROMĚŘIC-ÚSEK NN66, GENERÁLA PÍKY, BOŽANOVSKÁ, GENERÁLA ŠÍŠKY – PHS, KARLICKÁ X POD KLAPICÍ, Kladenská, Severní čimická radiála, Ferťekova, Jana Želivského, Žalanského, Horoměřická - rozšíření, Zlíčovský tunel-odvodnění vozovky, Šachetský potok-propustek, Za poříčskou branou, NN2158-DO HOROMĚŘIC, MOST - SPHM X022 - NADJ.M VLTAVSKÁ, MOST - ČERNOKOSTELECKÁ Y534..3, TUCHOMĚŘICKÁ, NÁM. I. P. PAVLOVA-JIŽNÍ ČÁST – STRAKONICKÁ - ROZŠÍŘENÍ II, NEGRELLIHO VIADUKT-REVITALIZACE OKOLÍ.

### **06047 - Výkupy dokončených staveb**

V rámci řešení majetkoprávních vztahů nebyl v roce 2019 dokončen žádný úplatný převod, ze kterého by vyplývalo finanční plnění.

### **0006493 - Telematické systémy**

Předmětem akce byla realizace rozšíření mimoúrovňové rozvodny V Holešovičkách (z centra), spočívající ve výměně makety v připojovacím pruhu za ostrý měřicí řez.

### **0006925 - Libeňský most**

Předmětem akce je rekonstrukce Libeňského soumostí. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování studie k realizaci stavebních prací prováděných

na mostu přes Vltavu V009 a studie k realizaci stavebních prací prováděných na stávajících kandelábrech osvětlení a výkon inženýrské konzultační činnosti.

#### **0007125 - Hlávkův most**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, spočívající ve zpracování aktualizace projektové dokumentace, včetně prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí orgánů státní správy a stanovisek dotčených institucí, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány. Aktualizace projektové dokumentace je podmíněna výsledky diagnostiky mostní konstrukce, která byla vyhodnocena a posuzována až v průběhu posledního čtvrtletí roku 2019. Finanční prostředky byly v roce 2019 využity pouze na stavebně – historické průzkumy a další inženýrskou činnost. Do 06/2019 probíhaly práce na stanovení zatížitelnosti mostu.

#### **0007560 - Chodníkový program**

Předmětem akce je rekonstrukce chodníků v Praze 2, 3, 7 a 10, spočívající ve výměně konstrukčních vrstev chodníku a stávajícího povrchu za nový mozaik. V rámci akce jsou měněny poškozené obruby, budovány nové uliční vpusti a zúženy přechody pro chodce pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace.

V roce 2019 byly vynaloženy finanční prostředky na úhradu nákladů za: - zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti u akcí:

PRAHA 2 – Balbínova 25-27, Na Smetance 1-3, Na Smetance 4-8, Americká 31-33, 37-43, Hálkova 1-13, Kladská 19 -25, Pod Slovany 2-16,

PRAHA 3 – Šrobárova (v úseku U Vinohradské nemocnice-Hollarovo náměstí, Hollarovo náměstí – U Vinohradského hřbitova, Šrobárova 29-43), Jagellonská 1-1, Jagelonská 2-14,

PRAHA 7 – Sochařská, Veverkova, U Letenského sadu, Argentinská, Šimáčkova,

- zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby u akcí:

PRAHA 2 – Varšavská 20-26, Varšavská 19-23, Pod Slovany 3-9, Pod Slovany 11-15, Americká 34, Bruselská 5,

PRAHA 6 – Bubenečská,

PRAHA 7 – Jana Zajíce,

PRAHA 10 – Černomořská.

#### **0007567 - Vyskočilova - 5. května, nájezdová rampa**

Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy, která spojuje ulici Vyskočilovu s ulicí 5. května. Nájezdová rampa umožní přímý nájezd vozidel na ulici 5. května směrem na D1. Navrhovaná rampa je jednosměrná. Podél rampy a hřiště ZŠ bude vybudovaná ochranná bariéra. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0008106 - Vltavská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace s lokální sanací včetně úpravy odvodnění. Vozovka je navržena s živičným krytem, chodníky s mozaikovým krytem, chodníkové přejezdy z drobné dlažby. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu, neboť nebylo k dispozici závazné stanovisko MČ Praha 1 v rámci koordinace akce se záměrem výstavby podzemních garáží v zájmovém území, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0008108 - U Sluncové**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0040030 - Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu - Tiskařská)**

Oproti původnímu předpokladu v období hodnocení hospodaření za 1. pololetí roku 2019 nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány v důsledku průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností, souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu změny rozsahu stavby na základě inženýrského průzkumu.

#### **0040648 - Štěrboholská spojka, soubor staveb**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa A, v úseku mezi ul. Průmyslová – čerpací stanice MOL, ve směru z centra. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0040651 - Vídeňská (Jalodvorská – Dobronická)**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vídeňská a úprava autobusových zastávek. Součástí akce je rekonstrukce uličních vpustí, přesun přechodů pro chodce a jejich osvětlení. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0041162 - Malešická 1. a 2. etapa**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická včetně rozšíření chodníků či jejich vybudování po obou stranách. Stavba je rozdělena do dvou etap. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za výkon technického dozoru stavby souvisejícího s ukončením realizace stavebních prací na 1. etapě stavby.

#### **0041163 - Malešická Praha 10**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena z důvodu řešení majetkoprávních vztahů, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovek na Nábřeží kpt. Jaroše v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů spočívající v sanaci podloží vozovek, náhradě krytu z dlažby asfaltovým krytem a v nutných opravách přilehlého chodníku. Součástí akce je úprava odvodnění a doplnění uličních vpustí, obnova detekčních smyček a definitivní

vodorovné dopravní značení. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0041882 - Rek. ul. Husitské**

Předmětem akce je rekonstrukce Husitské ulice mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, zřízen jízdní koridor, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0041884 - Rek. ul. Koněvovy**

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V rámci akce bude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, upraven jízdní koridor, vybudovány parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0042064 – Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. V rámci akce budou provedeny stavební úpravy přilehlých křižovatek včetně SSZ, změna dopravního režimu a integrace cyklistů. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí INV MHMP, Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0042131 - Praha bez bariér**

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnících a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, dále úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají.

V roce 2019 byly finanční prostředky čerpány na akce:

##### **15. etapa – DIVADLO NA FIDLOVAČCE, SVATOPLUKOVA**

Jedná se o úpravu tramvajové zastávky na Fidlovačce. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

##### **18. etapa – KOMUNARDŮ, ÚPRAVA ZASTÁVKY**

Jedná se o rekonstrukci zastávky Maniny. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby jsou nové přechody pro chodce, úprava navazujících chodníků, budou provedeny přeložky inženýrských sítí. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

##### **24. etapa – TÝNSKÁ, BENEDIKTSKÁ**

Jedná se o rekonstrukci přechodů pro chodce na bezbariérové v lokalitě Praha 1. Přechody jsou doplněny o signální a varovné pásy. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

##### **30. etapa – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY**

Jedná se o rekonstrukci tramvajových zastávek. V rámci akce dojde k úpravě navazujícího chodníku a odvodnění. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení

bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### 33. etapa – I. P. PAVLOVA, ÚPRAVA ZASTÁVKY

Jedná se o rekonstrukci zastávky I. P. Pavlova v Bělohorské ulici. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a realizaci stavebních prací při rekonstrukci uličních vpustí.

#### 36. etapa – NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

Jedná se o rekonstrukci tramvajových zastávek Nákladové nádraží Žižkov v ul. Olšanská. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 37. etapa – ORIONKA

Jedná se o rekonstrukci tramvajových zastávek Orionka. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 38. etapa – VINOHRADSKÁ VODÁRNA

Jedná se o rekonstrukci tramvajových zastávek Vinohradská vodárna. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 39. etapa – ZBOROVSKÁ

Jedná se o úpravu zastávek Zborovská. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### 42. etapa – ČECHŮV MOST, ÚPRAVA ZASTÁVKY

Jedná se o rekonstrukci zastávky Čechův most. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### 43. etapa – TLUMAČOVSKÁ

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření chodníku a přesun stožárů VO. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s dokončením přípravy akce a za následnou realizaci stavebních prací.

#### 47. etapa – NA SLUPI, ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

Jedná se o rozšíření chodníku v ul. Na Slupi z důvodu nedostatečné šířky. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a realizaci stavebních prací při rekonstrukci uličních vpustí.

#### 48. etapa – SKLÁŘSKÁ

Jedná se o zřízení bezbariérové rampy na zastávku BUS Sklářská. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### 52. etapa – MLADOBOLESLAVSKÁ

Jedná se o rekonstrukci chodníků v návaznosti na rekonstrukci SSZ Mladoboleslavská x Vrchlabská. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a realizaci stavebních prací.

#### **0042371 - Spořilovský plácek – PHS**

Předmětem akce je výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny „jih“ a „sever“ při ulici 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby a výsadbu zeleně.

#### **0042499 - Centrální informační systém ZPS (CIS)**

Předmětem akce je správa a rozvoj informačního systému, který registruje všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích v ZPS, pracuje s novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb na všech platebních kanálech. CIS v současnosti pokrývá rutinním provozem zóny placeného stání (ZPS) v městské části Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha 9.

#### **0042500 - Vršovická**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, jejíž součástí je obnova živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s přípravou akce.

#### **0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)**

Předmětem akce je dodávka zařízení a prací pro realizaci ZPS na území hl. m. Prahy (dodávka parkovacích automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace). Plnění probíhá na základě výzev TSK AS vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách. Jedná se především o jednorázová plnění související s dalšími etapami realizace a provedením změn v již provozovaných zónách placeného stání (ZPS) ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy podle nařízení hl. m. Prahy. ZPS jsou nyní v běžném provozu na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha 9.

#### **0042827 - U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím**

Předmětem akce je rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. V rámci akce bude provedeno odvodnění ulic, nová parkovací stání, chodníky a nový povrch vozovek. Akce navazuje na stavební záměr PVS, se kterým je koordinována. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavebních prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu a zajištěním sjízdnosti komunikace, výkon inženýrské činnosti a zajištění přípravy následující rekonstrukce vozovky.

#### **0042832 - Lumiérů, rek. ul.**

Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní. Návrh předpokládá lokální zúžení komunikace, zvýšené zpomalovací prahy pro zvýšení bezpečnosti chodců v souladu se studií proveditelnosti, která byla veřejně projednána MČ Praha 5. Součástí akce je uspořádání parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Křižovnickém náměstí. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0042834 - Patočkova**

Předmětem akce byla rekonstrukce ulice Patočkova včetně chodníků. Součástí akce byla rekonstrukce přípojek a uličních vpustí v úseku U Brusnice – Sřešovická.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s realizací zbývajících etap akce ve směru z centra, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. Stavba je dokončena.

#### **0043044 - Zkušební provoz – Strahovský tunel 2. st.**

Předmětem akce bylo zajištění zkušebního provozu – Strahovský tunel 2. st. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, a to zejména kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídky tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontroly, čištění a dotažení spojů rozváděčů NN a VN, transformátorů, UPS, baterií, analyzátorů sítě, uzemnění kabelových tras a zkoušky baterií, kontroly KMO, NUKů a dotažení závitových tyčí. Byly provedeny injekce k zamezení toku vody a průsaků v prostorách technických chodeb a rozvoden. Probíhaly pravidelné revize zařízení a vybavení tunelu. Byla zajišťována provozní dokumentace technologických zařízení a dokumentace skutečného provedení TKB. Zkušební provoz byl ukončen dne 14.10.2019 rozhodnutím MHMP číslo MHMP 1969063/2019 ze dne 11.10.2019.

#### **0043045 - Zkušební provoz – MO Myslbekova-Prašný Most**

Předmětem akce bylo zajištění zkušebního provozu – MO Myslbekova-Prašný Most. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, a to zejména kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídky tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokového ohřivače a šoupat se servopohonem pro zkrápění a gulí v příslušném úseku. Byly provedeny injekce k zamezení toku vody a průsaků v prostorách technických chodeb a rozvoden, instalace skladových kójí pro uložení potřebného materiálu dodavatelů v prostoru TGC2 a oprava chlazení v TGC1. Probíhaly pravidelné revize zařízení a vybavení tunelu. Dále byla zajišťována provozní dokumentace technologických zařízení a dokumentace skutečného provedení TKB. Zkušební provoz byl ukončen dne 14.10.2019 rozhodnutím MHMP číslo MHMP 1969882/2019 ze dne 11.10.2019.

#### **0043046 - Zkušební provoz – MO Prašný Most – Špejchar**

Předmětem akce bylo zajištění zkušebního provozu – MO Prašný Most - Špejchar. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, a to zejména výměna světelných zdrojů, čištění a dotažení spojů rozváděčů RO, ROA, ZB, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontroly přístrojů a analyzátorů, kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení). Byly provedeny injekce k zamezení toku vody a průsaků v prostorách technických chodeb a rozvoden a oprava vadných svarů požárního vodovodu. Probíhaly pravidelné revize zařízení a vybavení tunelu. Dále byla zajišťována provozní dokumentace technologických zařízení a dokumentace skutečného provedení TKB. Zkušební provoz byl ukončen dne 14.10.2019 rozhodnutím MHMP číslo MHMP 1969659/2019 ze dne 11.10.2019.

#### **0043047 - Zkušební provoz – MO Špejchar – Pelc/Tyrolka**

Předmětem akce bylo zajištění zkušebního provozu – MO Špejchar – Pelc/Tyrolka. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušebního provozu, a to zejména kontroly stavu a měření izolačních odporů kabelů NN a dopravy, kontroly rozváděčů NN, očištění otočných kamer a pevných kamer mimo tunel, kontroly telematických funkcí, prohlídky tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a

guli v příslušném úseku, kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), kontroly systému organizovaného odvodu průsaků konstrukcemi hloubených tunelů s čelným odtěžováním. Byly provedeny injektáže k zamezení toku vody a průsaků v prostorách technických chodeb a rozvoden a oprava chlazení v TGC3 a TGC6. Probíhaly pravidelné revize zařízení a vybavení tunelu. Dále byla zajišťována provozní dokumentace technologických zařízení a dokumentace skutečného provedení TKB. Zkušební provoz byl ukončen dne 14.10.2019 rozhodnutím MHMP číslo MHMP 1964771/2019 ze dne 11.10.2019.

#### **0043051 - Březiněves – obchvat**

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0043076 - Libušská - okružní křižovatka**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Libušská procházející obcí Písnice od Kunratické spojky (nová okružní křižovatka) až na konec obce, a to včetně rekonstrukce objektů splaškové kanalizace. Vozovka je navržena s živičným povrchem, chodníky ze zámkové dlažby.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a opravy objízdných tras, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043092 - Staré Bohnice**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací a výstavba nové dešťové kanalizace v oblasti Starých Bohnic v Praze 8. Stavba je z důvodu řešení dopravní obslužnosti dané lokality a v návaznosti na stavební záměry jiných subjektů rozdělena do etap:

1. etapa – ul. Bohnická, Ústavní, V Nových Bohnicích, Na Bendovce, U Pazderek, K Farkám a propojení mezi K Farkám a Bohnickou (dokončeno v roce 2018);
2. etapa – U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce;
3. etapa – U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za aktualizaci vyjádření správců sítí, realizaci stavebních prací ve 2. a 3. etapě, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043117 - Spořilovská - zakrytí**

Vzhledem k pozastavení zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu zastavení a zrušení výběru zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0043256 - Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze**

Usnesením Rady hl. m Prahy bylo rozhodnuto o zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek a odstoupení od dotačních projektů OP Doprava 2014-2020. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za právní poradenství a služby k realizaci kroků pro ukončení projektů.



### **0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory**

Předmětem akce je příprava projektů pro Operační program Praha pól růstu (výzva č. 44):

#### **Preferenční osy MHD**

Projekt „Preference A“ – vyznačení nových vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy MHD v ulicích Kamýcká, Bucharova/Plzeňská, Kbelská, Rabakovská, Plzeňská, Strakonická, Michelská, Libušská, Kukulova, Opatovská.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za administrativní úkony spojené s podáním žádosti o dotaci na FON MHMP a zahájením realizace projektu, jejíž dokončení je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2020. Ve spolupráci s FON probíhá finální proces podání žádosti o dotaci.

Projekt „Preference B“ – finanční prostředky byly v roce 2019 vynaloženy na úhradu nákladů za administrativní úkony spojené s přípravou žádosti o dotaci na FON MHMP, jejíž předložení se předpokládá v období 04/2020. V součinnosti s ROPID probíhal výběr dalších ulic pro provedení změny dopravního značení, mezi vybrané patří např. ulice Freyova, Bělohorská, Jižní spojka, Bohdalecká.

Projekt „Strakonická stavební“ – rozšíření o nový jízdní pruh – finanční prostředky byly v roce 2019 vynaloženy na úhradu nákladů za administrativní úkony spojené s přípravou žádosti o dotaci na FON MHMP, jejíž předložení se předpokládá v období 04/2020. Na akci bylo vydáno územní rozhodnutí, probíhají práce související s vypracováním detailního položkového rozpočtu a vypořádáním majetkoprávních vztahů.

### **0043259 - Nuselská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Nuselská, a to 3. etapy akce v úseku most přes Botič – Michelská, včetně dokončovacích prací na předcházející etapě. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0043338 - Českobrodská, Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Českobrodská v úseku mezi ulicemi Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1). V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací rozdělená do tří etap.

1. etapa - sanace mostu přes Botič, rekonstrukce komunikace Svobodova – Sekaninova (etapa dokončena v roce 2018),
2. etapa - Sekaninova – Na Folimance (předpoklad realizace v roce 2020),
3. etapa - Na Folimance – Bělehradská (předpoklad zahájení realizace v roce 2019).

Nově navržené vozovky jsou s živičným povrchem, parkovací stání z velké žulové dlažby a chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby bude i úprava odvodnění, přeložky sítí. Realizace stavby je ovlivněna koordinací se stavbami dalších investorů.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů spojených s překládkou telekomunikačních sítí a na přípravu 2. a 3. etapy akce.

### **0043348 - Rekonstrukce komunikací**

Předmětem akce je rekonstrukce takových komunikací, jejichž stav se stal havarijním v důsledku mimořádné události, např. jako následek živelní pohromy, těžké dopravní nehody, havárie inženýrských sítí či havárií jiného charakteru. V roce 2019 byly finanční prostředky

vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby při rekonstrukci havarijního stavu vozovky ul. Vysočanská v úseku ulice Na Jetelce – ulice Nad Krocínkou, kde došlo po havárii kanalizace k propadu vozovky.

#### **0043350 - Most v Horoměřické ul., S071**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu S071 v ul. Horoměřická, spočívající v demolici stávajícího mostu a výstavbě mostu nového. Součástí akce jsou přeložky stávajících inženýrských sítí. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### **0043351 - Jabloňová, Rek. ul.**

Vzhledem ke koordinaci stavby se stavebním záměrem jiného subjektu (PPD) nebylo možné zahájit realizaci stavebních prací, v důsledku čehož nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0043352 - Křesomyslova**

Předmětem akce byla rekonstrukce ulice Křesomyslova v úseku od Divadla Na Fidlovačce ke konci místní komunikace v místě pod Nuselským mostem. Konstrukce vozovky je s asfaltobetonovým povrchem a konstrukce chodníků z pražské mozaiky. Na komunikaci byly provedeny dva dlouhé zpomalovací prahy integrované s přechodem pro chodce. Součástí akce byla rekonstrukce odvodnění. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s přípravou akce a nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. Stavba je dokončena.

#### **0043354 - Peší cesta podél tratě oblasti Zlíchova**

Oproti původnímu předpokladu v období hodnocení hospodaření za 1. pololetí roku 2019 nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány v důsledku průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů se SŽDC, následkem čehož nebylo možné zpracovat projektovou dokumentaci v původně plánovaném rozsahu.

#### **0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu**

Předmětem akce je odstranění havarijního stavu spočívající v rekonstrukci dílčí části opěrné zdi (římasy) nad výjezdovým portálem na Letenském náměstí a zlepšení dlouhodobého stavebně technického stavu konstrukce opěrných zdí jejich sanací. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0043774 - U Trojského zámku**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající vozovky s nedostatečnou konstrukcí a výstavba nového chodníku včetně odvodnění. Realizace akce je koordinována s akcemi „Povltavská“ a „Povltavská – U Trojského zámku“. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043777 - Pod Čimickým hájem, rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace s nesourodým povrchem s četnými výtluky, absencí podkladních vrstev, absencí odvodnění, původně nezpevněné, která byla v průběhu let

postupně vyspravována asfaltovou směsí různého druhu, spočívající v odtěžení vozovky na pláň, výstavbě uličních vpustí a přípojek, osazení obrub, vybudování chodníkových a vozovkových souvrství, revitalizaci zeleně. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0043779 - Most pro pěší - metro, X 052**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, který je v havarijním stavu. Je navrženo nové řešení v oblasti říms a odvodnění, sanace nosné konstrukce, přeizolace, nová pochozí vrstva. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby.

#### **0043783 - Komunitární programy (Horizon 2020)**

Finanční prostředky na financování odborného poradenství za účelem možného čerpání dotací EU v rámci programu HORIZON 2020 ve vztahu k předmětu činnosti TSK zajišťované pro hl. m. Prahu nebyly v roce 2019 čerpány.

#### **0043925 – Zařiz. pro přen. pol. a dal. provoz. dat z voz. MHD**

Finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány, protože akce nebyla doposud realizována.

#### **0043926 - Ďáblická, rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace, včetně povrchu chodníku při jedné straně komunikace Ďáblická. V rámci stavby budou odfrézovány vrstvy komunikace, budou provedeny sanace podkladních vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev.

Akce je rozplánována na 4 etapy:

1. etapa v úseku ul. Střelnická – Žernosecká,
2. etapa v úseku ul. Žernosecká – Hřenská,
3. etapa v úseku ul. K Lomu – Kokořínská,
4. etapa v úseku ul. Kokořínská – U parkánu.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v období přípravy akce.

#### **0043927 - Úpravy povrchů při SSZ**

Předmětem souboru akcí je realizace víceprací v důsledku požadavku na provádění obnov povrchů v celé šíři chodníku při obnovách SSZ a výstavbách KK v rámci akce 3217 - Systém řízení MSP.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za stavební úpravy při obnově:

- SSZ 4.790 Modřanská - V Hodkovičkách
- SSZ 9.227 Mladoboleslavská – Vrchlabská

#### **0044146 - Lávka na železničním mostě přes Vltavu**

Předmětem akce je rekonstrukce lávek pro pěší, které jsou součástí železničního mostu na Výtoni, který spojuje smíchovský a výtoňský (Vyšehradský) břeh Vltavy. Cílem rekonstrukce je nahradit poškozené prvky novými, případně zesílit nevyhovující prvky tak, aby byla zaručena dostatečná únosnost lávky. Dřevěná mostovka, která je viditelně opotřebovaná, bude nahrazena novou. Součástí stavby je i výměna vnitřního zábradlí a oprava přístupového schodiště.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044147 - Most Zlíchov Y002**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu na Nádražní ulici v Praze 5, spočívající v celkové výměně vozovkového a hydroizolačního souvrství mostu, odvodnění mostu a opravě mostního závěru. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### **0044149 - Za Černým mostem Y 502**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, který převádí městskou komunikaci přes tři kolejové tratě (trať Vysočany – Lysá nad Labem a Praha Vysočany – Neratovice), spočívající v kompletní rekonstrukci svršku, ložisek a mostních závěrů mostu a sanaci pohledových ploch nosné konstrukce a spodní stavby mostu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s přípravou akce.

#### **0044152 - Trojská**

Oproti původnímu předpokladu v období hodnocení hospodaření za 1. pololetí roku 2019 nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány v důsledku průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu nevydání stavebního povolení.

#### **0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace**

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru, spočívající v obnovení přítomnosti řeky Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využitím jejího pobytového a estetického potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného překrytí Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky do pobytových ploch náměstí. Součástí akce je vybudování nových pěších a cyklistických tras. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044154 - Národní muzeum**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Vinohradská, a to prostoru mezi budovou Národního muzea a Novou budovou Národního muzea, spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a odvodnění. Součástí akce je příprava části tramvajové tratě. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044155 - Předpolí Písecké brány**

Předmětem akce je revitalizace prostoru před Píseckou bránou spojená s dopravním zklidněním tohoto území. Součástí akce je předláždění vozovky a chodníků, dále budou doplněny architektonické prvky jako fontána (je počítáno s přípojkami) a městský mobiliář. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína**

Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína. Hlavním prvkem náměstí je prstenec pevných stánkových konstrukcí a objektů kavárny a občerstvení. Zpevněné plochy

náměstí budou dlážděny, náměstí bude doplněno o vodní prvek, pódium, mobiliář a osvětlení. Dojde k úpravě odvodnění, přeložce plynovodu a vodovodu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0044157 - Zámecké schody**

Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou dalších etap stavby.

#### **0044158 - Slánská - PHS**

Předmětem akce je výstavba nové protihlukové stěny, výstavba nových chodníků, sanace podchodu, výsadba zeleně a pokládka nového povrchu komunikace. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044159 - Bělohorská - PHS**

Předmětem akce je sanace stávající nevyhovující protihlukové stěny, výsadba zeleně a pokládka nového povrchu komunikace. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044160 - Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května**

Předmětem akce je výstavba nové protihlukové stěny na komunikaci Jižní spojka, provedení přeložek plynu a dalších sítí, výsadba zeleně a úprava odvodnění. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044161 - Horoměřická - oprava mostu X 010**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X010 přes ul. Horoměřická. Součástí rekonstrukce je sanace konstrukce klenbového mostu včetně opravy popraskaných zdí a křídel mostu a úprava odvodnění. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044162 - Slánská, most X 039**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu spočívající v provedení nové hydroizolace, obnovení systému odvodnění mostu, výměně kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného osvětlení a jejich nové osazení na mostní konstrukci. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044273 - Braunova**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v celém úseku ul. Braunova, včetně vybudování opěrné zdi z železobetonu. Podloží bude injektováno, následně bude realizována obnova konstrukcí vozovky a oboustranných chodníků. Vozovka, včetně vjezdů na soukromé pozemky, je navržena ze živičných povrchů s příčnými sklony vozovek; chodníky pro peší z

kamenné mozaiky. Stávající kamenné obruby chodníků budou po očištění zpět osazeny (případně doplněny novými). Před položením povrchů budou zabezpečeny inženýrské sítě a uloženy rezervní chráničky. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044274 – Parašutistů**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu délky a náročnosti procesu při výběru zhotovitele stavebních prací, nedošlo k zahájení realizace stavebních prací, proto nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044276 - Na Staré**

Předmětem akce je provedení stavebních úprav ulice Na Staré a na ní navazujících ulic Ke Stanici, K Řece a K Zahradám, v lokalitě Lahovičky, v městské části Praha 5 – Zbraslav, kterým dojde mj. k odstranění následků povodní z roku 2013. Jedná se o kompletní rekonstrukci celého uličního prostoru včetně konstrukcí komunikací ve vazbě na jeho skutečné funkční využití, usměrnění dopravního režimu, zvýšení bezpečnosti a pohodlí všech účastníků silničního provozu a provedení funkčního odvodnění v celém řešeném prostoru. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044277 - Most Líšnická - Jeremiášova X 037**

Předmětem akce je rekonstrukce nosné konstrukce mostního objektu X 037, spočívající v sanaci spodní stavby, rozšíření opěr a výměně ložisek. Součástí akce je řešení odvodnění západního předpolí mostu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování plánu BOZP, výkon inženýrské činnosti a vydání rozhodnutí o provizorním DIO.

#### **0044278 – Konviktská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků, kterou dojde k odstranění následků povodní z roku 2002. Šířkové uspořádání komunikace bude zachováno. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o památkově chráněnou oblast, bude obnovena úprava s krytem z velké žulové dlažby. Chodníky jsou navrženy z mozaikové dlažby. Součástí akce je úprava odvodnění a lokální sanace podloží. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044279 - Práčská - chodník**

Předmětem akce je zřízení nového chodníku z betonové dlažby na severní straně ulice, v úseku od Bezejmenné ulice, spojující ulici Práčská a Jasmínová, po ulici Hledíková. Součástí akce je i zřízení přechodu pro chodce přes Bezejmennou ulici. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044333 - Drážní promenáda**

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovcích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle

volnočasového využití. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044334 - Modernizace dopravního značení (MDZ)**

Předmětem akce je modernizace orientačního dopravního značení na vybraných komunikacích, dočasně nahrazujících funkci SOKP dle schválené metodiky ŘSD. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování studie realizovatelnosti MDZ na území hl. m. Prahy a dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací v úseku komunikace Chlumecká, a dále za realizaci dodávek souvisejících s dokončením 1. etapy MDZ v úseku Rozvadovské spojky, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044410 - K Třebonicům**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace K Třebonicům, spočívající v odstranění zbylých částí původní vozovky v ul. K Třebonicům v úseku K Řeporyjím – K Betonárně. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### **0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi**

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi Komořanská. Stavba je rozdělena na úseky I-IV. Probíhá příprava stavby úseku I, II, IV, úsek III je v realizaci. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací III. úseku stavby, spočívajících v sanaci zdi a zajištění její stability a projektovou přípravu dalších úseků stavby.

#### **0044428 - Revitalizace ulice Varhulíkové**

Předmětem akce byla rekultivace prostoru mezi ul. Varhulíkové, řekou Vltavou a mostem Barikádníků na Praze 7 v Holešovicích, spočívající v demolici pozůstatků panelů a nefunkčních cest a ve výstavbě nových cest, chodníků, cyklostezek. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů, souvisejících s přípravou akce a nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby. Stavba je dokončena.

#### **0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)**

Předmětem souboru akcí je příprava rekonstrukce mostních objektů, která je zahájena z důvodu zajištění provozuschopnosti těchto staveb, a to v závislosti na předpokladu realizace akcí v nejbližších letech. Jedná se o zpracování všech stupňů projektové dokumentace, potřebných průzkumů, mimoperiodických diagnostik a studií potřebných pro stanovení rozsahu stavebních prací, případně pro stanovení způsobu jejich realizace, a zajištění dalších potřebných činností, které bezprostředně předcházejí realizaci díla v období zajišťování přípravy akce:

DEPO HOSTIVAŘ, MOST Y532; DLABAČOV, MOST X008; K ŽIŽKOVU, MOST X658; MOST, FORMANSKÁ X697; MOST, JINOČANSKÁ S032; MOST, K HORKÁM X515; MOST, K PRÁDELNĚ B027; MOST, OHRADA X607; MOST, PŘÍLEPSKÁ S033; MOST, TŮRKOVA P540; MOST, ZAHRADNÍČKOVA M001; PODĚBRADSKÁ, MOST R018; SEYDLEROVA, MOST P026.

#### **0044597 - Spolufinancování železničních zastávek PID**

Jedná se o na zřízení 4. nástupiště v železniční stanici Praha – Vršovice. Hlavní město Praha poskytlo na akci dotaci 12 500,00 tis. Kč v souladu s memorandem o podpoře osobní železniční dopravy mezi HMP a SŽDC, kterou v lednu 2019 schválila RHMP.

### **0044598 – TT Václavské náměstí**

Finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány, protože akce nebyla doposud realizována.

### **0044599 - 5. května - svodidla**

Předmětem akce je rekonstrukce dopravně bezpečnostního zařízení a odvodnění středního dělicího pásu v ulici 5. května v úseku Jižní spojka – Brněnská na Praze 11, kdy dojde k odstranění závad, které mají vliv na funkčnost. Provedeny budou komplexní demontáže stávajících svodidel a středního dělicího pásu a montáže nových svodidel. Součástí akce bude oprava odvodňovacích žlabů podél středního dělicího pásu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

### **0044600 - Barrandovský most - celková rekonstrukce**

Předmětem akce je rekonstrukce Barrandovského mostu mezi Prahou 4 a 5. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování diagnostiky, projektové dokumentace včetně dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací, souvisejících se sanací spodní stavby mostu V031 a V032.

### **0044602 - K Horkám – úprava odvodnění, Praha 15**

Předmětem akce je úprava odvodnění v ul. K Horkám před čp. 16/23, spočívající v přespádování a změně odtokových poměrů v prostoru stávajícího vjezdu, výstavbě „chodníkového přejezdu“, a to včetně rekonstrukce přilehlých chodníků. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s přípravou akce a nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0044603 - Kutnohorská, rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce vrstev nových a rekonstrukci autobusových zastávek. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, realizaci stavebních prací na 1. úseku stavby, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0044604 - Malešická 3. etapa**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Malešická, a to 3. etapou v úseku K Červenému dvoru – Jilmová. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon inženýrské činnosti.

### **0044605 - Most - Cyklo. přes ul. Poděbradská, X509**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu převádějícího cyklostezku přes Poděbradskou ulici v Praze 9. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za průzkumné práce.

### **0044607 - Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostu na Zbraslavi v Praze 5, který převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a realizaci stavebních prací, týkajících se 1. etapy stavby – demolice mostu, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.



#### **0044609 - Most v ul. Božanovská, X 503 - rek.**

Oproti původnímu předpokladu v období hodnocení hospodaření za 1. pololetí roku 2019, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány v důsledku průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu, z důvodu řešení požadavků ŘSD na založení mostu přes dálnici D11 a odstranění již reálně neexistujícího zátopového území zasahujícího do zájmové lokality. V roce 2019 probíhala pouze projektová příprava akce, včetně zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy a příloh k zadávací dokumentaci.

#### **0044610 - Most v ulici Bystrá, X 525 – novostavba**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostu, vedoucího přes D10. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování plánu BOZP a provedení inženýrsko-geologického průzkumu.

#### **0044611 - Most v ul. Cibulka, Y 010 - rek.**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu Y010 přes ČD. Dojde k demolici stávající konstrukce mostu a výstavbě mostu nového, který bude v příznivější poloze pro průjezd MHD. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044612 - Most v ulici K Austisu, X 029- rekon..**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ul. K Austisu, vedoucího nad Pražským okruhem v území MČ Praha – Slivenec. Bude provedena obnova protikorozní ochrany nosné konstrukce, sanace spodní stavby včetně repase ložisek a výměna mostního svršku, včetně hydroizolace a mostních závěrů a vybavení. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044613 - Most v ul. Kolbenova, Y505.3 - rek.**

Oproti původnímu předpokladu v období hodnocení hospodaření za 1. pololetí roku 2019, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány v důsledku průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu, z důvodu rozsáhlým koordinacím se stavebními záměry jiného subjektu (DPP).

#### **0044614 - Most v ul. Průmyslové Y 512.3**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ul. Průmyslové, spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce, včetně výměny mostního svršku. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0044615 - Most v ul. Státnická, rek - P6**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ul. Státnická, vedoucího přes Litovický potok v Praze 6. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za průzkumné práce.

#### **0044616 - Most v ul. U hostivařského nádraží, X 518 -rek.**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu v ul. U Hostivařského nádraží, situovaného v blízkosti vlakového nádraží Praha – Hostivař, vedoucího nad ul. Průmyslová. Nosná konstrukce i spodní stavba bude v nezbytné míře sanována. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044617 - Most v ul. V Podbabě, S003 - rek.**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu v ulici V Podbabě, vedoucího přes Šárecký potok v Praze 6. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování konceptu DÚR.

#### **0044618 - Most v ul. V pevnosti, P504 rek.**

Oproti původnímu předpokladu v období hodnocení hospodaření za 1. pololetí roku 2019, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány v důsledku průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností, souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu z důvodu potřeby zajištění stanoviska NPU.

#### **0044619 - Most v ul. Českobrodská, Y514 - rek.**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu prodlevy v průběhu výběru zhotovitele projektové dokumentace, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044620 - U sportovního hřiště K004**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu z důvodu řešení většího rozsahu stávajících inženýrských sítí v rámci zpracování projektové dokumentace, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044621 - Opatovská – Chilská, křižovatka k D1**

Předmětem akce je realizace úpravy křížení sjezdu z dálnice D1 (Brněnská) s ulicí Chilská a navazující dopravně bezpečnější řešení křižovatky ulic Chilská x Opatovská, spočívající ve vyloučení stávajícího průpletu a zřízením nového levého odbočení na sjezdu z D1 do ulice Chilská. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za provedené projektové práce – studie.

#### **0044622 - Platněřská – rek. opěrné zdi a vozovky**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako opora zásypu pod komunikací, která se nachází v poměrně nepravidelném „miskovitém“ reliéfu. Součástí akce je rekonstrukce přiléhající vozovky. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0044623 - Prosecká (U Pekařky – Na rozhraní)**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Prosecká v úseku U Pekařky – Na Rozhraní, spočívající v sanaci podloží a styčné spáry. Součástí akce bude provedení úpravy zálivu zastávky BUS s asfaltovým povrchem. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0044624 - Rek. propustku na NN3942 - Praha 5**

Předmětem akce je rekonstrukce propustku přes Motolský potok. Soubor navrhovaných stavebních úprav na Motolském potoce má za cíl revitalizovat vodní tok a zlepšit jeho protipovodňovou ochranu v úseku, kde protéká převážně zastavěnou obytnou oblastí. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace.

#### **0044625 - Spořilov I – PHS**

Předmětem akce je odstranění stávající, nevyhovující protihlukové stěny a následná výstavba stěny nové. Ta bude založena na vrtaných ŽB pilotách, vlastní konstrukce bude z nosných sloupků a protihlukových panelů z mezerovitého betonu vysoké pohltivosti. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044627 - Opatření pro SOKP 511 a I/12**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací jako souvisejících investic do dopravní infrastruktury hlavního města Prahy, v návaznosti na výstavbu a zprovoznění staveb Pražského okruhu č. 511, zkapacitnění okruhu č. 510 a přeložku silnice I/12.

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s probíhající přípravou akce.

#### **0044628 - Cyklotrasa A2**

Alokované finanční prostředky měly být přerozděleny v rámci kompetencí hl. m. Prahy na účelové dotace jednotlivým MČ.

#### **0044629 - Rekonstrukce SSZ**

Předmětem akce jsou stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ realizovaných na základě „Projektu Praha“.

##### **VRŠOVICKÁ – LITEVSKÁ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, spočívajících v obnově stávajícího signalizačního zařízení, doplnění uliční vpusti s přípojkou, rekonstrukci stávajících povrchů všech nároží křižovatky, včetně nového dispozičního uspořádání severozápadního nároží a řešení prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

##### **PODĚBRADSKÁ – HLOUBĚTÍNSKÁ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

##### **MICHELSKÁ – BUDĚJOVICKÁ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

##### **NA PETŘINÁCH - NA VĚTRNÍKU**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

##### **KUBÁŇ - POD RAPIDEM KK**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

##### **MODŘANSKÁ - RAMPY BARRANDOVSKÉHO MOSTU**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

##### **VINOHRADSKÁ – STAROSTRAŠNICKÁ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

#### **CHODOVICKÁ - U PLYNÁRNY**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

#### **VYSOČANSKÁ – PROSECKÁ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

#### **1000096/11 - NÁCHODSKÁ – JIVANSKÁ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

#### **1000096/12 - STRAKONCIKÁ – NÁDRAŽNÍ**

V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování aktualizace projektové dokumentace.

#### **0044630 - Příprava lávek přes D4 a D7**

Finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány, protože akce nebyla doposud realizována.

#### **0044727 - Jaselská**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská. Součástí rekonstrukce bude výměna stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažba chodníků z mozaikové dlažby řezané. Dále budou vyřešena parkovací stání, zřízeny bezbariérové přechody pro chodce a upravena rabátka pro stromy vč. obnovy stávajícího stromořadí. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044728 - Cafourkova - U Skalky**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků ulic Cafourkova a U Skalky. Součástí akce je realizace odvodnění - nových uličních vpustí s přípojkami a stoky dešťové kanalizace, v ul. Cafourkova bude vytvořen stavební zpomalovací práh s integrovaným přechodem. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044729 - Štěrboholská spojka (G)**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa G, v úseku Hostavický potok – Nedokončená, ve směru do centra. Součástí rekonstrukce bude obnova svodidel a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Z důvodu řešení DIO byl zřízen přejezd středního dělicího pásu z betonových svodidel. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044730 - Karla Engliš**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Karla Engliš v úseku Radlická – Stroupežnického. Z důvodu četných výtluků dojde k sanaci podkladních vrstev a předlažbě vozovky i chodníků. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

#### **0044731 - Jungmannova**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Jungmannova spočívající v provedení nové konstrukce vozovky a chodníků, osazení obrub, sanaci podloží v místě rozvolnění a propadů a opravě poškozených uličních vpustí a jejich přípojek. Povrch vozovky bude živичný, chodníky budou

z mozaikové dlažby a vjezdy z žulové dlažby. Dojde k nové výsadbě zeleně. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **0044732 - Sokolovská**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla zahájena z důvodu probíhajícího zpracování koncepčního záměru, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044733 - K Žižkovu**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla zahájena z důvodu probíhajícího zpracování koncepčního záměru, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044734 - Vídeňská. BUS - pruh**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla zahájena v původně plánovaném termínu, neboť nebyla k dispozici studie zpracovávaná společností ROPID, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044735 - Horoměřická, BUS – pruh**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044736 - Severojižní magistrála - zvýšení bezpečnosti**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044809 - Most K Žižkovu, X658**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044974 - Na Kleovce**

Vzhledem ke koordinaci stavby se stavebním záměrem jiného subjektu, nebylo možné zahájit realizaci stavebních prací. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **0044975 - Evropská PHS**

Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou akce, která nebyla dokončena v původně plánovaném termínu a předpokládaném rozsahu, nebyly finanční prostředky na financování akce v roce 2019 čerpány.

#### **2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíčovského tunelu**

Projekt byl v průběhu roku 2019 redukován pouze na část Zlíčovského tunelu, z důvodů nutné zásadní rekonstrukce SAT, která byla navržena v 07/2019 na základě generální prohlídky tunelu. V roce 2019 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za poradenství k projektu, výrobu a montáž reklamního banneru, povinné publicity k projektu a další nutné administrativní úkony spojené s redukcí projektu (nový Energetický posudek na ZAT a administrace podání nové upravené žádosti o dotaci na FON MHMP).

## **Dopravní podnik hl. m. Prahy**

### **0042492 - RTT Nádražní - Na Zlíchově**

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2019 přeložkami inženýrských sítí. Pro zimní technologickou přestávku budou práce pokračovat v březnu 2020. Dokončení stavby je plánováno na listopad 2020.

### **0042495 – Bezbariér. zpřístup. st. metra Karlovo nám.**

Ze středu staniční lodi byl podle studie Metroprojektu navržen osobní výtah nosnosti 1 000 kg s přepravní výškou 11 m vedoucí do přestupní chodby o délce 20 m. Z ní pak vede další osobní výtah stejné nosnosti s přepravní výškou téměř 30 m, vyúsťující do objektu ve vlastnictví MČ Praha 2 (u Václavské pasáže). Stanice metra Karlovo náměstí je jednou ze stanic, kde nebyl bezbariérový přístup zřízen již při její realizaci. Zároveň se nachází na důležitém přestupním místě MHD. Od května 2019 probíhá realizace.

### **0042923 – Příprava I. provoz. úseku trasy D metra**

Provozní úsek metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice (délka 10,6 km, 10 stanic) je nejdůležitějším připravovaným záměrem v oblasti rozvoje městské kolejové dopravy v Praze. Je funkčně nejpřínosnější částí čtvrté trasy pražského metra, jejíž trasování i volba dopravního systému prošly dlouhodobým vývojem.

Úvodní úsek trasy metra D přinese významnou kvalitativní změnu v dopravní obsluze kapacitních sídlištních celků v západní části jižního sektoru Prahy (zejména Krč, Libuš, Lhotka), v současnosti odkázaných na nevyhovující autobusový návoz ke stanicím trasy metra C, s kritickým stavem prvořadě v profilu ulice Vídeňské. Zabezpečí odlehčení trasy metra C a současně bude vytvořena i velmi potřebná dopravní alternativa ke stávajícímu vedení metra přes Nuselský most pro případy jeho oprav a mimořádných provozních stavů. V přestupních stanicích vytvoří vazby na stávající trasy metra (Pankrác / trasa C, Náměstí Míru / trasa A), zajistí přímou vazbu na železnici (Nádraží Krč), zabezpečí redukcii autobusové dopravy, jakož i podchycení vnější autobusové a individuální automobilové dopravy v okrajové části města (Písnice, Depo Písnice).

Vlastní realizace probíhá po etapách. V červnu 2019 byl zahájen geologický průzkum.

Pro celý úsek metra I.D v rozsahu Náměstí Míru - Depo Písnice je vydáno platné územní rozhodnutí, které bylo v prosinci 2019 prodlouženo o 5 let.

V prosinci 2019 byla také stažena žádost o stavební povolení, která byla podána v červnu 2016 pro rozsah Pankrác - Depo Písnice (bez depa). A dále byla podána nová žádost o stavební povolení pro variantu VI., tj. Pankrác - Nové Dvory s přístupovými tunely z Depa Písnice s automatickým provozem.

### **0044579 – Bezbariér. zpřístup. st. metra Jiřího z Poděbrad**

Dne 21. 1. 2019 nabylo právní moci stavební povolení, následně byla akce rozhodnutím vedení pozastavena. Zahájena příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

### **0044580 – Bezbariér. zpřístup. st. metra Opatov**

V rámci rekonstrukce stanice metra budou vybudovány výtahy pro bezbariérové zpřístupnění stanice. Po zvážení dvou možných variant zvoleno vybudování svislého výtahu vloženého

do schodiště z nástupiště do vestibulu a dalšího výtahu z úrovně vestibulu do úrovně ulice Chilská k zastávkám autobusů MHD a PID. Od prosince 2019 probíhá realizace díla.

#### **0044581 – Bezbarier. zpřístup. st. metra Českomoravská**

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská bylo zvoleno na základě zpracované studie a je spojeno s následně uvedenými souvisejícími činnostmi. Výměnu pohyblivých schodů je nutno provést z důvodu jejich dožití. Dojde k uzavření celé stanice, což bude využito pro rekonstrukci a odstranění stavebních závad. Vlivem průsaků na místě dochází k pokročilé korozi nosných prvků, nefunkčnosti odvodnění a rozpadají se keramické obklady na nástupišti. V úrovni pod nástupištěm (ÚPN) jsou poškozeny tybinky. Rekonstrukce přinese zvýšení bezpečnosti provozu a cestujících, snížení požárního rizika. Byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištěna stanoviska dotčených orgánů státní správy. Proběhlo zajištění nepravomocného ÚR na umístění povrchového kiosku bezbariérového zpřístupnění. Proti němu se odvolal účastník řízení Kovářská 939. DP poskytl vyjádření k odvolání prostřednictvím MHMP, které bylo postoupeno odvolacímu orgánu MHMP a čeká se na rozhodnutí.

#### **0044582 - Odstavné koleje v areálu Opravny tramvají**

Výstavba odstavného kolejiště 3. - 22. kolej, výstavba temperované haly 1. - 2. kolej, rekonstrukce části stávajícího objektu (tzv. Domeček) na výpravnu, příjezdová komunikace, oplocení areálu, osvětlení prostor. Pro realizaci kolejiště bude částečně využit vytěžený materiál z tramvajových tratí. Od července 2019 probíhá realizace výstavby II. etapy - hala. Předpoklad dokončení je v lednu 2020.

#### **0044583 - RTT Bubenské nábř. - Komunardů (Vltavská - Dělnická)**

Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajové trati (TT) cca od uzlu Vltavská (mimo) po kolejovou konstrukci Dělnická - Komunardů (mimo). Délka úseku činí 1 367 m dvoukolejně. Dále bude provedena celková rekonstrukce trolejového vedení (TV) z důvodu havarijního stavu většiny podpěr nosné konstrukce TV od křižovatky s Argentinskou po oblouk do ulice Komunardů. Stávající TT ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Výměna starých již dožilých stožárů a údržbové práce včetně vylepšení ochrany trolejového vedení proti přepětí.

Realizace 1. etapy (Komunardů jih) proběhla na podzim 2019.

Po potvrzení záměru na budoucí přeložku tramvajové trati od Vltavské po Negrelliho viadukt bude zahájena projekční příprava 2. etapy, zahrnující TT na Bubenském nábřeží, včetně bezbariérového zpřístupnění zastávek Pražská tržnice.

#### **0044584 - RTT Starostrašnická (vozovna Strašnice - Průběžná)**

Stavba zahrnuje rekonstrukci TT od kolejové konstrukce dolního vjezdu do vozovny Strašnice po kolejovou konstrukci Průběžná x V Olšínách (mimo). Délka úseku činí 642 m. Dále bude provedena výměna zpětné dělicí skříně za plastovou, výměna kabelů ke koleji a výměna kabelů pro napájení označnicků zastávek. Součástí akce je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci trakčního vedení od zastávek Strašnická ke křižovatce Průběžná - V Olšínách i nad vyloučenou částí a dokončení přesunu stožárů trolejového vedení v ul. V Olšínách do středního pásu TT včetně přesunu ovládacího úsekového děliče č. 122 na středový stožár. U všech napájecích bodů a úsekových děličů bude opraveno ukolejnění přes rozpojovací krabici umístěnou na stožáru. Stávající TT ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu. Projektová dokumentace byla zhotovena v roce 2018. Realizace je plánována v termínu 18. 5. - 1. 9. 2020.

### **0044585 – T. smyčka Depo Hostivař**

Tramvajová smyčka bude umístěna při ul. Černokostelecká a Sazečská, v předpolí stanice metra Depo Hostivař (v místě stávajícího záchytného parkoviště P+R a autobusového terminálu). Délka TT činí cca 0,5 km. Pro stavbu bylo v roce 2019 získáno pravomocné územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení. Akce je koordinována s probíhajícím projektem parkovacího domu - investor INV MHMP. Plánovaná realizace akce je dle postupu povolovacího procesu obou koordinovaných staveb v roce 2021 nebo 2022.

### **0044586 - TT Muzeum**

Předmětem akce je zřízení kolejového napojení z Vinohradské a Škrétovy ulice do prostoru mezi budovami Národního muzea ve Vinohradské ulici. Délka tramvajové trati je cca 150 metrů, jedná se však o řešení technicky komplikovaného uzlu s křížením ul. Legerova. Akce byla navržena a je zpracovávána na základě koncepční studie IPR „Kulturní distrikt / okolí budov Národního muzea“ z roku 2018, se kterou je plně koordinována. Cílem akce je vytvoření propojení s připravovanou stavbou tramvajové trati Václavské náměstí. Pro akci byl v roce 2019 zajištěn projektant a je plánováno v roce 2020 zajistit projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí nebo společnému povolení. Plán realizace je dle postupu projednání nejdříve v roce 2021.

### **2290356 - Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická**

Projekt "Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávající a zastaralé osvětlovací soustavy stanice za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu s vyšší bezpečností provozu, snížením požárního rizika a nižšími provozními náklady. Dílčími cíli projektu jsou:

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz a údržbu osvětlení,
- zvýšení požární bezpečnosti,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD.

Realizaci projektu a modernizaci daného zařízení dojde k úspoře energie na provoz daných zařízení, a tím i snížení nákladů na provoz stanice Dejvická.

Samotná realizace projektu proběhla v období 1. 12. 2017 - 31. 5. 2019.

### **2290358 - Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí: 256, 257, 258**

Projekt "Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí: 256, 257, 258" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Dalšími cíli projektu jsou:

- snížení dopadů dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz a údržbu eskalátorů,
- zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu eskalátorů,
- snížení četnosti mimořádných událostí omezujících plynulost dopravy - poruch a havárií,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD.

Realizace projektu proběhla v období od 1. 12. 2017 do 31. 10. 2019.

### **2290359 - Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Náměstí Republiky: 227, 228, 229**



Projekt "Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Náměstí Republiky: 227, 228, 229" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt bude realizován ve stanici metra Náměstí Republiky.

Dalšími cíli projektu jsou:

- snížení dopadů dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz a údržbu eskalátorů,
- zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,
- zvýšení požární bezpečnosti provozu eskalátorů,
- snížení četnosti mimořádných událostí omezujících plynulost dopravy - poruch a havárií,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD.

Realizace projektu proběhla v období 1. 11. 2017 - 30. 11. 2018. V roce 2019 byl projekt financován prostřednictvím OPPIPR.

### **2290366 - Modernizace větrání a vytápění stanice Háje**

Projekt "Modernizace větrání a vytápění stanice Háje" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného systému větrání a vytápění na moderní energeticky efektivní systém využívající obnovitelné zdroje energie a rekuperaci odpadního tepla.

Modernizací systému větrání a vytápění dojde:

- ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekursorů sekundárních částic,
- k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
- ke zvýšení požární bezpečnosti provozu vzduchotechniky,
- ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DP,
- k aplikaci inovativních technologií.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a následných dodatků proběhla realizace projektu v období 1. 12. 2017 - 31. 10. 2019.

### **2480632 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C**

Projekt „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní.

Dílními cíli projektu jsou:

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz systému,
- zajistit odvod kouře a tepla při požáru v metru ventilátory hlavního větrání. Z uvedeného důvodu musí ventilátory mít min. teplotní odolnost 250°C po dobu 90 minut. Systém požárního větrání zajišťuje bezpečný únik cestujících na povrch,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců žadatele.

Dle uzavřené smlouvy o financování a připravovaného dodatku č. 1 k projektu je projekt, v úseku stanic metra Florenc - I. P. Pavlova, realizován v období 1. 10. 2017 - 31. 1. 2020. Realizace díla je téměř dokončena, probíhají práce na poslední šachtě.

### **2481158 Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa II.**

Projekt „Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa II.“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojvných hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní.

Projekt je realizován v úseku stanic metra Vyšehrad - Kačerov na trase I.C., vyjma strojovny stanice metra Pankrác, která již byla v minulosti realizovaná.

Dílními cíli projektu jsou:

- snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
- snížení nákladů na provoz systému,
- zajistit odvod kouře a tepla při požáru v metru ventilátory hlavního větrání. Z uvedeného důvodu musí ventilátory mít min. teplotní odolnost 250°C po dobu 90 minut. Systém požárního větrání zajišťuje bezpečný únik cestujících na povrch,
- zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců žadatele.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 probíhá realizace projektu v období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2020.

## **ROPID**

### **0044799 - Označnick PID a odjezdový panel PID**

Z důvodu požadavků zadavatele na elektronický panel prototypu, a zejména pak změny konstrukčního materiálu na extrudovaný hliník, došlo k posunu harmonogramu projektu. Fakturace dle dílčích plnění zakázky proběhne v roce 2020.

### **0044910 - Nákup 2 vozidel pro správu terminálů BUS**

V roce 2019 bylo zakoupeno 1 užitkové pro odbor zastávkové péče (vývěs jízdních řádů, údržba informačního systému a dalších komponent zastávkového zařízení) a 1 osobní vozidlo pro odbor kvality služby (kontrolní a dispečerská činnost v rámci dispečerské a informační služby v autobusových terminálech).

### **0045038 - Nová vizuální identita PID**

V důsledku neukončení veřejné zakázky na novou vizuální identitu PID, došlo k posunu realizace investiční akce na rok 2020.

### **0044940 - SW systém pro přepravu osob ZTP**

V důsledku podrobné analýzy požadovaných funkcí SW a časové náročnosti tvorby požadovaného SW, došlo k posunu realizace zakázky na rok 2020.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport               |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje    |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                   |                        |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
| MHMP - FON  | 2360406    | Modernizace zařízení a vybavení SPŠD    | 1 510,50            | 395,41               | 0,00  | 1 115,10   | 741,89                     | 66,53               |                |                 | 0,00              | -0,01                  |
| MHMP - FON  | 2360464    | Zkvalitnění infrastruktury žáků střední | 589,50              | 366,30               | 0,00  | 223,20     | 220,98                     | 99,01               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2360488    | Vybavení odborných učeben základní š    | 738,70              | 0,00                 | 0,00  | 738,70     | 644,19                     | 87,21               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2360511    | Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria   | 1 580,60            | 694,17               | 0,00  | 886,50     | 399,92                     | 45,11               |                |                 | 0,00              | -0,07                  |
| MHMP - FON  | 2360538    | Školní přírodovědná učebno-laboratoř    | 348,80              | 0,00                 | 0,00  | 348,80     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2530637    | Navýšení kapacity MŠ Beehive            | 4 251,40            | 1 810,62             | 0,00  | 2 440,80   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | -0,02                  |
| MHMP - FON  | 2531299    | Rozšíření kapacity a transformace třídy | 1 673,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 673,10   | 836,13                     | 49,97               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2531302    | Vznik nových tříd zařízení Mazánek      | 3 708,70            | 0,00                 | 0,00  | 3 708,70   | 3 617,14                   | 97,53               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2531303    | Rekonstrukce budovy mateřské školy V    | 328,50              | 0,00                 | 0,00  | 328,50     | 243,00                     | 73,97               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2540942    | Výstavba filmového ateliéru - MICHAEL   | 2 146,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 146,50   | 1 021,55                   | 47,59               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2540992    | Modernizace zařízení a vybavení SPŠD    | 2 023,40            | 0,00                 | 0,00  | 2 023,40   | 1 004,55                   | 49,65               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541038    | Modernizace zařízení a vybavení ARCU    | 492,40              | 0,00                 | 0,00  | 492,40     | 195,41                     | 39,69               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541055    | Vybavení a modernizace učebny pro vý    | 1 089,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 089,90   | 1 035,48                   | 95,01               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541062    | DVĚ MODERNÍ UČEBNY PŘÍRODNÍCH           | 1 117,80            | 0,00                 | 0,00  | 1 117,80   | 1 117,80                   | 100,00              |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541072    | Modernizace výuky na Gymnáziu Duho      | 1 501,20            | 0,00                 | 0,00  | 1 501,20   | 858,17                     | 57,17               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541073    | Otevřená školka                         | 567,00              | 0,00                 | 0,00  | 567,00     | 482,44                     | 85,09               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541074    | Vybudování laboratoře pro hodnocení     | 678,40              | 0,00                 | 0,00  | 678,40     | 678,38                     | 100,00              |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2541146    | Vybavení kulturního sálu základní škol  | 613,40              | 0,00                 | 0,00  | 613,40     | 450,00                     | 73,36               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - INV  | 0040431    | Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj.       | 60 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 53,03                      | 5,30                |                |                 | 0,00              | 59 000,00              |
| MHMP - INV  | 0040548    | SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obje  | 209 000,00          | 157 482,07           | 0,00  | 3 000,00   | 1 133,28                   | 37,78               |                |                 | 0,00              | 48 517,93              |
| MHMP - INV  | 0041170    | ZŠ Zličín-výstavba                      | 311 000,00          | 37 342,71            | 0,00  | 217 000,00 | 214 915,61                 | 99,04               |                |                 | 0,00              | 56 657,29              |
| MHMP - INV  | 0041436    | Park vodních sportů Praha               | 149 000,00          | 5 920,91             | 0,00  | 3 500,00   | 629,20                     | 17,98               |                |                 | 0,00              | 139 579,09             |
| MHMP - INV  | 0041505    | ZŠ Dolní Počernice                      | 230 000,00          | 3 134,19             | 0,00  | 4 000,00   | 672,20                     | 16,81               |                |                 | 0,00              | 222 865,81             |
| MHMP - INV  | 0042296    | Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pa     | 196 400,00          | 980,41               | 0,00  | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 191 919,60             |
| MHMP - INV  | 0042837    | Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky    | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 148 500,00             |
| MHMP - INV  | 0042981    | Rekonstrukce Duncan                     | 70 000,00           | 118,58               | 0,00  | 2 500,00   | 1 045,44                   | 41,82               |                |                 | 0,00              | 67 381,42              |
| MHMP - INV  | 0043010    | VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstav  | 88 000,00           | 1 189,43             | 0,00  | 7 000,00   | 502,15                     | 7,17                |                |                 | 0,00              | 79 810,57              |
| MHMP - INV  | 0043101    | ZŠ Kolovraty                            | 240 000,00          | 1 615,33             | 0,00  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 234 384,67             |
| MHMP - INV  | 0043102    | ZŠ Romance - Uhřetěves                  | 320 000,00          | 2 030,84             | 0,00  | 500,00     | 178,64                     | 35,73               |                |                 | 0,00              | 317 469,16             |
| MHMP - INV  | 0043358    | ZUŠ Stodůlky                            | 220 000,00          | 135,52               | 0,00  | 4 500,00   | 33,88                      | 0,75                |                |                 | 0,00              | 215 364,48             |
| MHMP - INV  | 0043359    | ZŠ pro žáky s poruchami chování         | 140 000,00          | 338,80               | 0,00  | 4 000,00   | 1 127,90                   | 28,20               |                |                 | 0,00              | 135 661,20             |
| MHMP - INV  | 0043360    | IP pro kap. 04                          | 4 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 1 000,00               |
| MHMP - INV  | 0043361    | Výstavba tělocvičny Voděradská          | 143 000,00          | 22,99                | 0,00  | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 138 477,01             |
| MHMP - INV  | 0043727    | Přístavba MŠ Aloyse Klára               | 70 000,00           | 3 813,00             | 0,00  | 1 000,00   | 475,91                     | 47,59               |                |                 | 0,00              | 65 187,00              |
| MHMP - INV  | 0043769    | Umělecká škola Znojemská                | 140 000,00          | 677,61               | 0,00  | 30 000,00  | 1 289,11                   | 4,30                |                |                 | 0,00              | 109 322,39             |
| MHMP - INV  | 0043928    | Gymnázium Na Zatlance                   | 110 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 113,75                     | 5,69                |                |                 | 0,00              | 108 000,00             |
| MHMP - INV  | 0044800    | Sportovní hřiště ZŠ Zličín              | 27 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 25 000,00              |
| MHMP - INV  | 0044801    | Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděš    | 80 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 82,28                      | 8,23                |                |                 | 0,00              | 79 000,00              |
| MHMP - INV  | 0044802    | Taneční sál konzervatoře HMP            | 150 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 148 500,00             |
| MHMP - SML  | 0010876    | EU-Komplexní program rozvoje Praha      | 72 350,00           | 22 350,00            | 47 500,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 0,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |  |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                              |
|   |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|   |            |  |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| MHMP - SML                              | 0042840    | SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba        | 378,80              | 46,83                | 0,00  | 332,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | -0,03                        |
| MHMP - SML                              | 0042842    | Rezerva na rekonstrukce DDM              | 59 250,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 350,10  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 57 899,90                    |
| MHMP - SML                              | 0042843    | Granty sport - investice                 | 919 800,00          | 672 381,99           | 0,00  | 95 973,70 | 75 370,00                  | 78,53               |                        |                              | 0,00                 | 151 444,31                   |
| MHMP - SML                              | 0043004    | SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce     | 45 748,80           | 12 945,99            | 0,00  | 29 838,80 | 29 838,74                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 2 964,01                     |
| MHMP - SML                              | 0043007    | Gymnázium Jar. Heyrovského, P5 - vyt     | 14 578,40           | 7 332,38             | 0,00  | 2 246,10  | 2 244,14                   | 99,91               |                        |                              | 0,00                 | 4 999,92                     |
| MHMP - SML                              | 0043276    | Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení    | 19 398,10           | 10 479,06            | 0,00  | 3 103,80  | 3 103,78                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 5 815,24                     |
| MHMP - SML                              | 0043363    | VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6-       | 14 532,00           | 12 000,00            | 0,00  | 2 532,00  | 2 519,27                   | 99,50               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0043366    | Pražská konzervatoř, P1 - rek. fasády a  | 44 000,00           | 36 277,58            | 0,00  | 2 881,00  | 2 880,92                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 4 841,43                     |
| MHMP - SML                              | 0043368    | VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-re       | 32 661,70           | 0,00                 | 0,00  | 1 137,40  | 320,65                     | 28,19               |                        |                              | 0,00                 | 31 524,30                    |
| MHMP - SML                              | 0043370    | VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 -       | 34 270,00           | 0,00                 | 0,00  | 14 270,00 | 14 015,80                  | 98,22               |                        |                              | 0,00                 | 20 000,00                    |
| MHMP - SML                              | 0043501    | Poradna PPP, Jablonořská 30a,P10 - nást  | 24 128,90           | 11 864,22            | 0,00  | 12 264,70 | 12 264,46                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | -0,02                        |
| MHMP - SML                              | 0043536    | Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rekonst     | 7 917,40            | 3 430,28             | 0,00  | 4 487,20  | 4 484,83                   | 99,95               |                        |                              | 0,00                 | -0,08                        |
| MHMP - SML                              | 0043616    | OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce st    | 9 803,90            | 6 847,18             | 0,00  | 2 956,80  | 2 956,42                   | 99,99               |                        |                              | 0,00                 | -0,08                        |
| MHMP - SML                              | 0043640    | ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce    | 10 571,20           | 456,90               | 0,00  | 102,90    | 102,85                     | 99,95               |                        |                              | 0,00                 | 10 011,41                    |
| MHMP - SML                              | 0043642    | ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu  | 10 861,10           | 541,60               | 0,00  | 17 319,50 | 10 739,34                  | 62,01               |                        |                              | 0,00                 | -7 000,00                    |
| MHMP - SML                              | 0043643    | VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - mo       | 118,60              | 0,00                 | 0,00  | 118,60    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0043733    | ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba o    | 30 738,30           | 673,87               | 0,00  | 18 292,10 | 877,25                     | 4,80                |                        |                              | 0,00                 | 11 772,33                    |
| MHMP - SML                              | 0043734    | SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba uče    | 37 694,00           | 0,00                 | 0,00  | 555,20    | 555,20                     | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 37 138,80                    |
| MHMP - SML                              | 0043929    | DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areál   | 6 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 274,50    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 5 725,50                     |
| MHMP - SML                              | 0043930    | DM a ŠJ Lovosická, P9 - stavební úprav   | 15 629,70           | 0,00                 | 0,00  | 9 129,70  | 9 129,47                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 6 500,00                     |
| MHMP - SML                              | 0043931    | Gym. J.Heyrovského, P5 - rek.oplocení    | 3 600,00            | 0,00                 | 0,00  | 600,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 3 000,00                     |
| MHMP - SML                              | 0043932    | Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstruk     | 34 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 600,00    | 474,32                     | 79,05               |                        |                              | 0,00                 | 33 400,00                    |
| MHMP - SML                              | 0043933    | Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího     | 13 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 13 000,00 | 351,63                     | 2,70                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0043934    | Gym.Na Zatlance,P5-půdní vest.a zatep    | 25 844,40           | 0,00                 | 0,00  | 1 002,80  | 84,43                      | 8,42                |                        |                              | 0,00                 | 24 841,60                    |
| MHMP - SML                              | 0043935    | Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-rel     | 36 350,00           | 0,00                 | 0,00  | 36 350,00 | 258,64                     | 0,71                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0043936    | Karlínské gymnázium, P8 - sanace sutě    | 35 600,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 931,20  | 724,19                     | 37,50               |                        |                              | 0,00                 | 33 668,80                    |
| MHMP - SML                              | 0043937    | Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4    | 36 906,40           | 0,00                 | 0,00  | 1 208,50  | 971,71                     | 80,41               |                        |                              | 0,00                 | 35 697,90                    |
| MHMP - SML                              | 0043939    | SOU Praha-Radotín, P5 - rek. obj. sváře  | 13 000,00           | 5 664,08             | 0,00  | 4 345,10  | 4 345,02                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 2 990,82                     |
| MHMP - SML                              | 0043940    | Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly i     | 24 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 032,40  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 21 967,60                    |
| MHMP - SML                              | 0043942    | ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výt.v.atelié | 33 154,90           | 3 622,56             | 0,00  | 29 532,40 | 29 401,67                  | 99,56               |                        |                              | 0,00                 | -0,06                        |
| MHMP - SML                              | 0043943    | Základní škola Vokovice, P6 - rekonstru  | 8 853,00            | 1 408,93             | 0,00  | 7 444,10  | 7 444,06                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | -0,02                        |
| MHMP - SML                              | 0043951    | Sport investice s MŠMT                   | 50 000,00           | 1 430,00             | 0,00  | 32 000,00 | 32 000,00                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 16 570,00                    |
| MHMP - SML                              | 0043952    | DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C   | 6 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0044120    | Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rek.    | 25 699,60           | 0,00                 | 0,00  | 25 699,60 | 6 906,27                   | 26,87               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0044205    | ZŠ Tolerance, P9 - rek. kuchyně a soc.   | 25 345,70           | 0,00                 | 0,00  | 12 521,90 | 12 521,81                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 12 823,80                    |
| MHMP - SML                              | 0044326    | Výstavba šaten 02 na Stadionu mládež     | 15 478,00           | 0,00                 | 0,00  | 15 478,00 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0044328    | Celková rekonstrukce marodky v TZ Ži     | 2 935,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 935,00  | 714,80                     | 24,35               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0044335    | OA Dušní, P1 - rekonstrukce ZTI          | 11 541,30           | 432,99               | 0,00  | 7 431,90  | 7 431,89                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 3 676,41                     |
| MHMP - SML                              | 0044437    | SŠ designu Náhorní, P8 - nástavba pro    | 5 238,90            | 0,00                 | 0,00  | 5 238,90  | 5 237,59                   | 99,97               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0044529    | Rekonstrukce budovy DDM v Suchbale       | 6 900,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 900,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                         |
| MHMP - SML                              | 0044530    | ZŠ pro žáky se specifick.poruchami uče   | 67 596,70           | 0,00                 | 0,00  | 2 596,70  | 116,16                     | 4,47                |                        |                              | 0,00                 | 65 000,00                    |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |  |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |  |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - SML                              | 0044531    | Pražská konzervatoř, P1 - nové stropní   | 7 380,90            | 2 175,88             | 0,00  | 5 205,10  | 5 205,07                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | -0,08                  |
| MHMP - SML                              | 0044549    | Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Intelig   | 370 000,00          | 0,00                 | 370 000,00  | 50 000,00 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 320 000,00             |
| MHMP - SML                              | 0044632    | Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZTI    | 8 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 8 000,00  | 5 720,77                   | 71,51               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044633    | VOŠup a SupŠ, P3 - výstavba jídelny s    | 10 500,00           | 0,00                 | 0,00  | 10 500,00 | 1 379,12                   | 13,13               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044639    | Dostavba ALS Chodov                      | 35 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 30 000,00 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 5 000,00               |
| MHMP - SML                              | 0044688    | Gymn. Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny | 417,50              | 0,00                 | 0,00  | 417,50    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044689    | Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oker   | 7 693,80            | 0,00                 | 0,00  | 193,80    | 155,04                     | 80,00               |                        |                              | 0,00                 | 7 500,00               |
| MHMP - SML                              | 0044702    | SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukc   | 35 456,20           | 0,00                 | 0,00  | 456,20    | 364,90                     | 79,99               |                        |                              | 0,00                 | 35 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0044703    | DDM Dům UM, P10 - rek. odlouč. prac.     | 12 277,30           | 0,00                 | 0,00  | 277,30    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 12 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0044738    | OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce fas    | 7 974,20            | 0,00                 | 0,00  | 7 974,20  | 5 841,56                   | 73,26               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044739    | Gymnázium prof. J.Patočky, P1 - revita   | 89,60               | 0,00                 | 0,00  | 89,60     | 89,54                      | 99,93               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044768    | DDM HMP, P8 - nást. obj. letních šaten   | 6 220,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 220,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044776    | MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská   | 15 446,00           | 0,00                 | 0,00  | 446,00    | 133,80                     | 30,00               |                        |                              | 0,00                 | 15 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0044777    | SPŠ Stavební J. Gočára - výměna podla    | 7 854,90            | 0,00                 | 0,00  | 7 854,90  | 7 716,51                   | 98,24               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044778    | Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba     | 37 447,70           | 0,00                 | 0,00  | 2 447,70  | 113,74                     | 4,65                |                        |                              | 0,00                 | 35 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0044779    | SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstru   | 8 043,30            | 0,00                 | 0,00  | 543,30    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 7 500,00               |
| MHMP - SML                              | 0044825    | VOŠ a SOŠ uměleckoprům., P3 - rek.díl    | 7 700,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 756,30  | 6 756,29                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 943,70                 |
| MHMP - SML                              | 0044826    | Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukc    | 423,50              | 0,00                 | 0,00  | 423,50    | 338,80                     | 80,00               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 0044850    | PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. obj. Glowack  | 15 578,40           | 0,00                 | 0,00  | 578,40    | 463,43                     | 80,12               |                        |                              | 0,00                 | 15 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0044976    | VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstruk    | 12 550,60           | 0,00                 | 0,00  | 550,60    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 12 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0045001    | OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce soc    | 10 603,50           | 0,00                 | 0,00  | 603,50    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 10 000,00              |
| MHMP - SML                              | 0045070    | ZŠ a SŠ Karla Herforta, P - rekonstrukc  | 118,00              | 0,00                 | 0,00  | 118,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - SML                              | 2541016    | Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018  | 3 180,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 580,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 1 600,00               |
| MHMP - SML                              | 2541122    | Moderní škola I.                         | 7 790,70            | 0,00                 | 0,00  | 3 790,70  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 4 000,00               |
| MHMP - SML                              | 2541123    | Moderní škola II.                        | 4 324,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 124,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 2 200,00               |
| MHMP - SML                              | 2541124    | Moderní škola III.                       | 2 874,30            | 0,00                 | 0,00  | 1 474,30  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 1 400,00               |
| MHMP - SML                              | 2541125    | Moderní škola IV.                        | 6 141,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 041,00  | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 3 100,00               |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0043482    | Příprava projektů do OPPPR - Energeti    | 6 546,50            | 3 941,05             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 83,49                        | 0,00                 | 2 521,97               |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0043707    | Modernizace učebny elektro               | 331,00              | 25,00                | 0,00  | 81,00     | 81,00                      | 100,00              | 79,15                  | 225,00                       | 0,00                 | 0,00                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0044470    | Pořízení cvičné kuchyně a konvektoma     | 275,20              | 232,86               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 40,65                        | 0,00                 | 1,69                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0044869    | Modernizace odsávání zplodin             | 1 179,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 179,00  | 1 179,00                   | 100,00              | 1 154,20               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0044870    | Stavební úpravy učebny 1 polytechnick    | 2 609,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 609,50  | 2 609,50                   | 100,00              | 1 722,86               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0044871    | Stavební úpravy učebny 2 polytechnick    | 2 457,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 457,60  | 2 457,60                   | 100,00              | 1 649,27               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0044926    | Rekonstrukce tělocvičny Vrbova           | 2 335,40            | 0,00                 | 0,00  | 2 335,40  | 2 335,40                   | 100,00              | 2 335,39               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 0044943    | Pořízení škol. robotického pracoviště    | 850,00              | 0,00                 | 0,00  | 850,00    | 850,00                     | 100,00              | 842,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| AKADEMIE ŘEMESEL ZELEN                  | 2540897    | Modernizace výuky automobilních obo      | 982,80              | 0,00                 | 0,00  | 1 198,80  | 1 198,68                   | 99,99               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -216,00                |
| DD KLÁNOVICE P9                         | 0044836    | Pořízení mikrobuse                       | 817,90              | 0,00                 | 0,00  | 817,90    | 817,90                     | 100,00              | 817,90                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9                  | 0044750    | Rekonstrukce kotelny                     | 2 264,40            | 0,00                 | 0,00  | 2 264,40  | 2 264,40                   | 100,00              | 2 264,40               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9                  | 0044751    | Rekonstrukce nádvoří                     | 2 355,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 355,20  | 2 355,20                   | 100,00              | 179,69                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9                  | 0044789    | Pořízení workoutových prvků              | 281,00              | 0,00                 | 0,00  | 281,00    | 281,00                     | 100,00              | 280,94                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DDM HMP KARLÍN P8                       | 0043945    | Výbudování venkov. kolejiště na Stanic   | 1 600,00            | 649,58               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 957,71                       | 0,00                 | -7,29                  |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |   |                     |                      |   |          |                            |                     |                |                 |                   |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce           | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje    |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                   |                        |
| DDM JIŽNÍ MĚSTO P4                      | 0044900    | Stavební úpravy učebny                    | 1 526,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 526,00 | 1 526,00                   | 100,00              | 1 526,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM JIŽNÍ MĚSTO P4                      | 0045002    | Venkovní úpravy v areálu DDM              | 2 437,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 437,60 | 2 437,60                   | 100,00              | 2 437,60       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM JIŽNÍ MĚSTO P4                      | 0045026    | Rekonstrukce učebny a přílehlého záze     | 1 759,20            | 0,00                 | 0,00  | 1 759,20 | 1 759,20                   | 100,00              | 1 759,20       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM JIŽNÍ MĚSTO P4                      | 0045027    | Rekonstrukce zámkového systému            | 116,90              | 0,00                 | 0,00  | 116,90   | 116,90                     | 100,00              | 116,90         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM MODŘANY                             | 0043949    | Kompletní rekonstrukce pracoviště Urt     | 7 100,00            | 248,05               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 1 506,99        | 0,00              | 5 344,96               |
| DDM MODŘANY                             | 0045013    | Výměna vybraných výplní otvorů            | 2 606,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 606,00 | 2 606,00                   | 100,00              | 2 606,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM MODŘANY                             | 0045014    | Obnova systému MaR                        | 360,00              | 0,00                 | 0,00  | 360,00   | 360,00                     | 100,00              | 25,84          | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM MĚŠICKÁ P9                          | 0044982    | Příprava projektu Polytechnická hnízda    | 1 182,60            | 0,00                 | 0,00  | 1 182,60 | 1 182,60                   | 100,00              | 1 182,60       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM MĚŠICKÁ P9                          | 0044991    | Rekonstrukce střechy                      | 1 801,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 801,00 | 1 801,00                   | 100,00              | 1 801,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM MĚŠICKÁ P9                          | 0045044    | Rekonstrukce střechy pavilonu B           | 1 602,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 602,10 | 1 602,10                   | 100,00              | 1 602,10       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM MĚŠICKÁ P9                          | 0045065    | Pořízení nové IT techniky                 | 1 136,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 136,00 | 1 136,00                   | 100,00              | 1 136,00       | 0,16            | 0,00              | -0,16                  |
| DDM MĚŠICKÁ P9                          | 0045094    | Rekonstrukce střechy pavilonu C           | 2 417,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 417,00 | 2 417,00                   | 100,00              | 2 417,00       | 11,96           | 0,00              | -11,96                 |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ                 | 0043764    | Rekonstrukce budov pracoviště Kolovr      | 8 351,80            | 5 417,33             | 0,00  | 1 102,80 | 1 102,80                   | 100,00              | 1 102,80       | 1 831,67        | 0,00              | 0,00                   |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ                 | 0044631    | Rekonstrukce hřiště v TZ Tři Studně       | 950,00              | 0,00                 | 0,00  | 950,00   | 950,00                     | 100,00              | 950,00         | 400,21          | 0,00              | -400,21                |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ                 | 0044795    | Venkovní úpravy areálu pracoviště Kol     | 2 099,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 099,50 | 2 099,50                   | 100,00              | 2 099,50       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ                 | 0044985    | Rekonstrukce objektu Stará pošta          | 2 230,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 230,00 | 2 230,00                   | 100,00              | 2 230,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ                 | 0044986    | Rekonstrukce osvětlovacích těles          | 2 460,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 460,00 | 2 460,00                   | 100,00              | 2 460,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ                 | 0045028    | Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Stud     | 2 419,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 419,70 | 2 419,70                   | 100,00              | 1 509,43       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8                     | 0043950    | Revitalizace zahrady Dolákova             | 2 130,00            | 24,75                | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 969,10          | 0,00              | 1 136,15               |
| DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8                     | 0044767    | Rekonstrukce elektrické instalace         | 3 725,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 725,00 | 3 725,00                   | 100,00              | 3 725,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8                     | 0044984    | Rekonstrukce komunikací a teras           | 1 600,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 600,00 | 1 600,00                   | 100,00              | 853,73         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM SLEZSKÁ P2                          | 0045093    | Pořízení serverů                          | 196,80              | 0,00                 | 0,00  | 196,80   | 196,80                     | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM SUCHDOL P6                          | 0044457    | Odstanění hav. stavu budovy DDM v S       | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 2 000,00        | 0,00              | 0,00                   |
| DDM SUCHDOL P6                          | 0044988    | Pořízení keramické pece                   | 110,40              | 0,00                 | 0,00  | 110,40   | 110,40                     | 100,00              | 110,40         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM SUCHDOL P6                          | 0045067    | Pořízení trampolíny                       | 48,70               | 0,00                 | 0,00  | 48,70    | 48,70                      | 100,00              | 48,70          | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P                 | 0044766    | Výměna kotle                              | 115,60              | 0,00                 | 0,00  | 115,60   | 115,60                     | 100,00              | 114,34         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DDM ŠIMÁČKOVA P7                        | 0045004    | Pořízení komorové pece                    | 109,90              | 0,00                 | 0,00  | 109,90   | 109,90                     | 100,00              | 109,81         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9                    | 0044203    | Rekonstrukce střechy                      | 2 785,60            | 292,50               | 0,00  | 123,60   | 123,60                     | 100,00              | 123,60         | 2 369,50        | 0,00              | 0,00                   |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9                    | 0044695    | Rekonstrukce výdejny jídel                | 5 781,40            | 0,00                 | 0,00  | 5 781,40 | 5 781,40                   | 100,00              | 5 776,39       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9                    | 0044696    | Vybudování trafostanice 630 kVA           | 2 780,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 780,00 | 3 140,00                   | 112,95              | 2 780,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9                    | 0045005    | Vybavení nově zrekonstruované budov       | 343,50              | 0,00                 | 0,00  | 343,50   | 343,50                     | 100,00              | 343,50         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN                 | 0044740    | Vybavení školní jídelny                   | 6 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 500,00 | 6 500,00                   | 100,00              | 6 500,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN                 | 0045012    | Pořízení zobrazovací techniky             | 178,00              | 0,00                 | 0,00  | 178,00   | 178,00                     | 100,00              | 178,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1                   | 0044782    | Vybudování klimatizace 3. patra           | 2 419,40            | 0,00                 | 0,00  | 2 419,40 | 2 419,40                   | 100,00              | 2 419,40       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1                   | 0045011    | Vybudování klimatizace v 1. patře         | 1 363,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 363,90 | 1 363,90                   | 100,00              | 1 363,90       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM. ARABSKÁ P6                         | 0044306    | Vybudování pracoviště digitálního tisk    | 820,00              | 802,16               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 34,84           | 0,00              | -17,00                 |
| GYM. ARABSKÁ P6                         | 0044791    | Pořízení plynového konvektomatu           | 978,30              | 0,00                 | 0,00  | 978,30   | 978,30                     | 100,00              | 978,30         | 24,47           | 0,00              | -24,47                 |
| GYM. ARABSKÁ P6                         | 0045051    | Zprac. projektu na rek.interiéru 2 tělocv | 120,00              | 0,00                 | 0,00  | 120,00   | 120,00                     | 100,00              | 117,37         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM. BOTIČSKÁ P2                        | 0044233    | Projekt venk. učebny a objektu zázemí     | 540,00              | 36,30                | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 492,47          | 0,00              | 11,23                  |
| GYM. BOTIČSKÁ P2                        | 0044874    | Stavební úpravy hygienického zázemí       | 2 501,90            | 0,00                 | 0,00  | 2 501,90 | 2 501,90                   | 100,00              | 2 421,70       | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| GYM. BOTIČSKÁ P2                        | 0044981    | Rekonstrukce ležatého rozvodu studen      | 599,70              | 0,00                 | 0,00  | 599,70   | 599,70                     | 100,00              | 599,68         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |   |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce                 | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                              |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| GYM. BOTIČSKÁ P2                        | 2541045    | Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků    | 274,50              | 0,00                 | 0,00  | 274,50   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. BUDĚJOVICKÁ P4                     | 0044535    | Výměna dlažeb a obkladů chodeb                  | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 001,60                     | 0,00                 | -1,60                        |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P                 | 0044839    | Pořízení WiFi infrastruktury                    | 1 237,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 237,00 | 1 237,00                   | 100,00              | 1 236,97               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P                 | 0044919    | Pořízení klimatizace                            | 540,50              | 0,00                 | 0,00  | 540,50   | 540,50                     | 100,00              | 540,50                 | 37,23                        | 0,00                 | -37,23                       |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P                 | 0045007    | Modernizace audiovizuální techniky v učebnách   | 112,60              | 0,00                 | 0,00  | 112,60   | 112,60                     | 100,00              | 112,51                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P                 | 0045072    | Modernizace audiovizuální techniky v učebnách   | 515,90              | 0,00                 | 0,00  | 515,90   | 515,90                     | 100,00              | 515,82                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. CHODOVICKÁ P9                      | 0044268    | Pořízení projektorů s tabulí vč. instal. a zpr. | 1 080,00            | 867,92               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 211,77                       | 0,00                 | 0,32                         |
| GYM. CHODOVICKÁ P9                      | 0044761    | Pořízení serverů včetně instalace a zpr.        | 220,00              | 0,00                 | 0,00  | 220,00   | 220,00                     | 100,00              | 219,44                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. CHODOVICKÁ P9                      | 0044762    | Pořízení bran FortiGate                         | 370,00              | 0,00                 | 0,00  | 370,00   | 370,00                     | 100,00              | 355,18                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. CHODOVICKÁ P9                      | 0044763    | Pořízení datových řídících přepínačů            | 250,00              | 0,00                 | 0,00  | 250,00   | 250,00                     | 100,00              | 215,96                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P                | 0044889    | Rekonstrukce strojovny plaveckého bazénu        | 2 617,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 617,50 | 2 617,50                   | 100,00              | 2 597,42               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9                     | 0044846    | Rek. obslužné rampy a pořízení plecho           | 1 031,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 031,50 | 1 031,50                   | 100,00              | 1 031,50               | 12,41                        | 0,00                 | -12,41                       |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9                     | 0044861    | Výměna interiérových dveří                      | 2 416,40            | 0,00                 | 0,00  | 2 416,40 | 2 416,40                   | 100,00              | 2 416,35               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9                     | 0045064    | Rekonstrukce učebny fyziky                      | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00 | 2 420,00                   | 100,00              | 2 420,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. LITOMĚŘICKÁ P9                     | 2360424    | OPPPR Rekonstrukce a modernizace la             | 768,60              | 400,00               | 0,00  | 490,40   | 85,40                      | 17,41               | 401,49                 | 48,61                        | 0,00                 | -170,41                      |
| GYM. NA PRAŽAČCE P3                     | 0044844    | Rekonstrukce osvětlení gymnázia                 | 3 700,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 700,00 | 3 700,00                   | 100,00              | 3 700,00               | 7,21                         | 0,00                 | -7,21                        |
| GYM. NA PRAŽAČCE P3                     | 2541071    | Modernizace zařízení a vybavení učeb            | 1 109,70            | 0,00                 | 0,00  | 1 269,70 | 1 269,61                   | 99,99               | 1 269,50               | 329,42                       | 0,00                 | -489,42                      |
| GYM. NAD ALEJÍ P6                       | 0044725    | Rekonstrukce WC - východ                        | 2 400,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 400,00 | 2 400,00                   | 100,00              | 2 400,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. NAD ALEJÍ P6                       | 0044994    | Pořízení myčky nádobí                           | 277,30              | 0,00                 | 0,00  | 277,30   | 277,30                     | 100,00              | 277,30                 | 28,93                        | 0,00                 | -28,93                       |
| GYM. NAD ALEJÍ P6                       | 0045018    | Pořízení brýlové kamerové lupy                  | 60,00               | 0,00                 | 0,00  | 60,00    | 60,00                      | 100,00              | 60,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. NAD ŠTOLOU P7                      | 0044899    | Výměna rozvodné skříně a elektrokabe            | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00   | 500,00                     | 100,00              | 500,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. NAD ŠTOLOU P7                      | 0044931    | Výměna basketbalových konstrukcí                | 90,00               | 0,00                 | 0,00  | 90,00    | 90,00                      | 100,00              | 90,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. NAD ŠTOLOU P7                      | 2541046    | Modernizace zařízení a vybavení učeb            | 765,00              | 0,00                 | 0,00  | 765,00   | 765,00                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. OHRADNÍ P4                         | 0044837    | Pořízení kotle do školní jídelny                | 162,80              | 0,00                 | 0,00  | 162,80   | 162,80                     | 100,00              | 162,75                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. OHRADNÍ P4                         | 0044862    | Pořízení konvektomatu do školní jídeln          | 403,40              | 0,00                 | 0,00  | 403,40   | 403,40                     | 100,00              | 403,35                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. OHRADNÍ P4                         | 0044929    | Architektonická studie nástavby auly            | 62,10               | 0,00                 | 0,00  | 62,10    | 62,10                      | 100,00              | 62,07                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. OHRADNÍ P4                         | 0044930    | Rekonstrukce rozvodů vody                       | 712,70              | 0,00                 | 0,00  | 712,70   | 712,70                     | 100,00              | 712,69                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. PERNEROVA P8                       | 0044834    | Pořízení plynového konvektomatu                 | 897,80              | 0,00                 | 0,00  | 897,80   | 897,80                     | 100,00              | 897,74                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. POSTUPICKÁ P4                      | 0043483    | Příprava projektů do OPPPR - Energeti           | 5 469,20            | 3 249,46             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 351,51                       | 0,00                 | 1 868,24                     |
| GYM. POSTUPICKÁ P4                      | 0044894    | Rekonstrukce učeben 2. etapa                    | 2 380,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 380,80 | 2 380,80                   | 100,00              | 2 261,41               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. POSTUPICKÁ P4                      | 0045003    | Pořízení venkovních žaluzií                     | 2 239,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 239,80 | 2 239,80                   | 100,00              | 2 047,99               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. POSTUPICKÁ P4                      | 0045006    | Výměna vybraných oken hlavní budovy             | 2 641,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 641,00 | 2 641,00                   | 100,00              | 2 470,51               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. POSTUPICKÁ P4                      | 0045089    | Rekonstrukce školní knihovny                    | 2 004,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 004,30 | 2 004,30                   | 100,00              | 2 004,04               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. POSTUPICKÁ P4                      | 0045090    | Rekonstrukce počítačové sítě                    | 2 190,90            | 0,00                 | 0,00  | 2 190,90 | 2 190,90                   | 100,00              | 2 170,04               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1                  | 0044819    | EÚO - Rekonstrukce kotelny GPJP                 | 2 686,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 686,00 | 2 686,00                   | 100,00              | 78,65                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1                  | 0044934    | Revitalizace dvora                              | 1 698,40            | 0,00                 | 0,00  | 1 698,40 | 1 698,40                   | 100,00              | 1 698,40               | 27,48                        | 0,00                 | -27,48                       |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1                  | 0045049    | Rekonstrukce vybran. výplní otvorů ve           | 2 629,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 629,20 | 2 629,20                   | 100,00              | 2 576,38               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. PROF.J.PATOČKY P1                  | 2540901    | Modernizace jazykového vzdělávání na            | 2 088,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 320,20 | 1 276,12                   | 55,00               | 1 276,12               | 996,78                       | 0,00                 | -1 228,78                    |
| GYM. ČESKOLIPSKÁ P9                     | 0044760    | Pořízení klimatizace vybraných místno           | 1 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 200,00 | 1 200,00                   | 100,00              | 1 200,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM. ÚSTAVNÍ P8                         | 0044857    | Rozšíření přístřešku v atriu                    | 1 044,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 044,90 | 1 044,90                   | 100,00              | 1 044,90               | 0,02                         | 0,00                 | -0,02                        |
| GYM. ÚSTAVNÍ P8                         | 0044892    | Instalace bezp. a informačního systémi          | 2 090,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 090,30 | 2 090,30                   | 100,00              | 2 090,30               | 0,02                         | 0,00                 | -0,02                        |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |  |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                              |
|   |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek<br>celkem |
|   |            |  |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     |                        |                              |                      |                              |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU                  | 0044724    | Rekonstrukce osvětlení učeben            | 2 419,90            | 0,00                 | 0,00  | 2 419,90 | 2 419,90                   | 100,00              | 2 419,82               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU                  | 2360523    | OPPPR Modernizace multimediálního c      | 2 991,60            | 2 080,76             | 0,00  | 1 132,80 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -221,96                      |
| GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU                  | 2541019    | Modernizace učebny a laboratoře biolo    | 611,60              | 0,00                 | 0,00  | 611,60   | 86,60                      | 14,16               | 75,82                  | 40,51                        | 0,00                 | -40,51                       |
| GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ                    | 0044744    | Rekonstrukce kotelny                     | 5 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 200,00 | 5 200,00                   | 100,00              | 4 633,92               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICE                  | 0044822    | EÚO - Regulace otopné soustavy - obje    | 705,00              | 0,00                 | 0,00  | 705,00   | 705,00                     | 100,00              | 705,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVI                   | 0044823    | EÚO - Rekonstrukce kotelen HŠ            | 4 827,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 827,00 | 4 827,00                   | 100,00              | 4 827,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVI                   | 0045091    | Výměna vybraných výplní otvorů-dvůr      | 2 653,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 653,20 | 2 653,20                   | 100,00              | 2 653,20               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVI                   | 2360448    | Zkvalitnění jazykového vzdělávání na H   | 984,10              | 220,83               | 0,00  | 264,40   | 65,70                      | 24,85               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 498,88                       |
| HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVI                   | 2541059    | Zkvalitnění odborného vzdělávání na H    | 806,20              | 0,00                 | 0,00  | 806,20   | 806,27                     | 100,01              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR                  | 0044980    | Rekonstrukce učeben jazykového oddě      | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00 | 2 420,00                   | 100,00              | 1 320,67               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR                  | 0045062    | Výroba balustrád na střešní atiku školy  | 2 414,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 414,50 | 2 414,50                   | 100,00              | 2 414,42               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,S                | 0043770    | Vybavení prostoru hudebny                | 3 154,50            | 80,65                | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 953,34                     | 0,00                 | 120,51                       |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044270    | Průzkumné a projektové práce             | 478,00              | 84,70                | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 393,75                       | 0,00                 | -0,45                        |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044693    | Rekonstrukce omítek stropů křídla II, II | 2 262,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 262,00 | 2 262,00                   | 100,00              | 2 261,91               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044694    | Rekonstrukce elektro na chodbách Pál     | 2 354,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 354,30 | 2 354,30                   | 100,00              | 2 354,23               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044707    | Restaurátorský průzkum 2. patra Pálff.   | 249,30              | 0,00                 | 0,00  | 249,30   | 249,30                     | 100,00              | 249,26                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044708    | Rekonstrukce elektro ve 2. patře         | 2 476,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 476,00 | 2 476,00                   | 100,00              | 2 305,95               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044709    | Zhotovení proj. dokumentace rekonstru    | 1 043,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 043,10 | 1 043,10                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044710    | Rekonstrukce ústředního vytápění v Pa    | 972,90              | 0,00                 | 0,00  | 972,90   | 972,90                     | 100,00              | 839,74                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044749    | Zajištění stavebního dozoru              | 169,40              | 0,00                 | 0,00  | 169,40   | 169,40                     | 100,00              | 169,40                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044788    | Rekonstrukce divadelní podlahy           | 1 318,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 318,00 | 1 318,00                   | 100,00              | 1 317,85               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044842    | Rekonstrukce osvětlení divadla Na Rej    | 250,00              | 0,00                 | 0,00  | 250,00   | 250,00                     | 100,00              | 226,51                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044843    | Obnova praktikáblů divadla               | 422,00              | 0,00                 | 0,00  | 422,00   | 422,00                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044854    | Zabezpečení vstupu do objektu            | 345,00              | 0,00                 | 0,00  | 345,00   | 345,00                     | 100,00              | 339,95                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044872    | Rekonstrukce vikýře Pálffy paláce        | 219,60              | 0,00                 | 0,00  | 219,60   | 219,60                     | 100,00              | 219,51                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044885    | Obnova výpočetní techniky pro výuku      | 660,20              | 0,00                 | 0,00  | 660,20   | 660,20                     | 100,00              | 621,70                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0044916    | Pořízení klavíru do koncertního sálu     | 4 600,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 600,00 | 4 600,00                   | 100,00              | 4 598,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0045025    | Pořízení světelného pultu do divadla     | 193,80              | 0,00                 | 0,00  | 193,80   | 193,80                     | 100,00              | 193,74                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 0045071    | Autorský dozor na rek. střechy a fasád   | 115,00              | 0,00                 | 0,00  | 115,00   | 115,00                     | 100,00              | 114,95                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| KONZERVATOŘ NA REJDIŠ                   | 2541001    | Nákup nových varhan do odborné učeb      | 2 250,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 250,00 | 1 012,50                   | 45,00               | 0,00                   | 9,50                         | 0,00                 | -9,50                        |
| KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P                 | 2541017    | Nákup hudebních nástrojů a vybavení p    | 1 323,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 519,60 | 1 078,37                   | 70,96               | 1 039,62               | 533,50                       | 0,00                 | -729,60                      |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICK                   | 0044864    | Modernizace docházkového a stravova      | 289,20              | 0,00                 | 0,00  | 289,20   | 289,20                     | 100,00              | 289,20                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICK                   | 0044942    | Pořízení infračerv.spektrometru FTIR a   | 1 016,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 016,00 | 1 016,00                   | 100,00              | 1 015,24               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| MASARYKOVA SŠ CHEMICK                   | 0045100    | Pořízení polarografu                     | 853,90              | 0,00                 | 0,00  | 853,90   | 853,90                     | 100,00              | 853,81                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4                 | 0045010    | Rekonstrukce suterénních a sklepních     | 2 414,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 414,70 | 2 414,70                   | 100,00              | 2 414,70               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9                     | 0044235    | Zřízení venkovní učebny                  | 2 500,00            | 207,10               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 025,92                     | 0,00                 | 266,98                       |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9                     | 0044895    | Zřízení čtyř mobilních posuvných stěn    | 1 700,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 700,00 | 1 700,00                   | 100,00              | 1 321,26               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| MŠ a ZŠ BARTLOVA P9                     | 0045052    | Pořízení venkov.žaluzií do MŠ Litvínov   | 410,00              | 0,00                 | 0,00  | 410,00   | 410,00                     | 100,00              | 409,47                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| OA DUŠNÍ P1                             | 0044879    | Rekonstrukce elektrorozvodů              | 285,00              | 0,00                 | 0,00  | 285,00   | 285,00                     | 100,00              | 102,79                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| OA HEROLDOVY SADY P10                   | 0044841    | Rekonstrukce učeben a kabinetů           | 2 196,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 196,00 | 2 196,00                   | 100,00              | 2 195,91               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |
| OA HOVORČOVICKÁ                         | 0044995    | Instalace záchytného systému střechy     | 525,50              | 0,00                 | 0,00  | 525,50   | 525,50                     | 100,00              | 42,23                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                         |



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |   |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| OA KUBELÍKOVA P3                        | 0044516    | Rekonstrukce šaten v suterénu           | 2 417,30            | 483,44               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 933,87                     | 0,00                 | 0,00                   |
| OA KUBELÍKOVA P3                        | 0044743    | Rekonstrukce střech a fasád             | 2 418,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 418,60 | 2 418,60                   | 100,00              | 2 413,15               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OA KUBELÍKOVA P3                        | 0044983    | Rekonstrukce střešních oken a interiér  | 2 416,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 416,70 | 2 416,70                   | 100,00              | 2 416,66               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OA KUBELÍKOVA P3                        | 0045053    | Staveb.úpravy učebny pro Polytech.hn    | 2 210,90            | 0,00                 | 0,00  | 2 210,90 | 2 210,90                   | 100,00              | 2 210,84               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OA VINOHRADSKÁ P2                       | 0044746    | Rekonstrukce nášlapných povrchů - et    | 1 900,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 900,00 | 1 900,00                   | 100,00              | 1 900,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OA VINOHRADSKÁ P2                       | 0044866    | Pořízení a instalace serveru            | 185,00              | 0,00                 | 0,00  | 185,00   | 185,00                     | 100,00              | 185,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OA VINOHRADSKÁ P2                       | 0044867    | Pořízení skříní na mapy                 | 189,00              | 0,00                 | 0,00  | 189,00   | 189,00                     | 100,00              | 189,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OA VINOHRADSKÁ P2                       | 0044935    | Rekonstrukce kotelny                    | 1 262,80            | 0,00                 | 0,00  | 1 262,80 | 1 262,80                   | 100,00              | 1 262,19               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OU VYŠEHRAD P2                          | 0044860    | Rekonstrukce 3. NP                      | 2 283,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 283,80 | 2 283,80                   | 100,00              | 2 283,80               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| OU VYŠEHRAD P2                          | 0044886    | Rekonstrukce prostor 4. NP              | 2 641,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 641,20 | 2 641,20                   | 100,00              | 2 641,20               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| PPP LUCEMBURSKÁ P3                      | 0044887    | Rekonstrukce vzduchotechniky na odl     | 2 059,10            | 0,00                 | 0,00  | 2 059,10 | 2 059,10                   | 100,00              | 2 059,10               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| PPP LUCEMBURSKÁ P3                      | 0044888    | Vypracování proj. dokumentace přístav   | 350,90              | 0,00                 | 0,00  | 350,90   | 350,90                     | 100,00              | 350,90                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| PPP VOKOVICKÁ P6                        | 0044754    | Výměna telefonní ústředny               | 110,30              | 0,00                 | 0,00  | 110,30   | 110,30                     | 100,00              | 110,30                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044189    | Rek. místností pro výstavbu polytechni  | 2 407,90            | 615,31               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 544,96                     | 0,00                 | 247,63                 |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044440    | Rekonstrukce oplocení                   | 2 415,20            | 184,38               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 230,82                     | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044472    | Pořízení vybavení chytrého domu         | 334,60              | 307,44               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 0,25                         | 0,00                 | 26,91                  |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044691    | Rekonstrukce aktivních prvků datové s   | 2 350,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 350,00 | 2 350,00                   | 100,00              | 2 338,45               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044817    | EÚO - Rekonstrukce kotelny SSPŠ Pres    | 4 310,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 310,00 | 4 310,00                   | 100,00              | 4 310,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044918    | Rekonstrukce dílenských prostor         | 2 410,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 410,00 | 2 410,00                   | 100,00              | 150,34                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044937    | Vytvoření komunitního centra a mediál   | 2 418,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 418,50 | 2 418,50                   | 100,00              | 1 001,13               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044944    | Pořízení CNC laserové řezačky           | 335,00              | 0,00                 | 0,00  | 335,00   | 335,00                     | 100,00              | 335,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO                  | 0044945    | Pořízení automatických robotic. paží    | 295,00              | 0,00                 | 0,00  | 295,00   | 295,00                     | 100,00              | 295,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU GASTRON. A PODNIKÁ                  | 0045075    | Rozšíření manipulačních ploch a parko   | 1 361,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 361,50 | 1 361,50                   | 100,00              | 1 361,50               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU GASTRONOMIE P10                     | 0044858    | Rekonstrukce malé tělocvičny            | 1 807,70            | 0,00                 | 0,00  | 1 807,70 | 1 807,70                   | 100,00              | 1 807,66               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU GASTRONOMIE P10                     | 0044877    | Vybudování odborné kuchyně učebny       | 6 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 000,00 | 6 000,00                   | 100,00              | 125,86                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU OHRADNÍ P4                          | 0044855    | Stavební úpravy dílny polytechnických   | 2 095,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 095,30 | 2 095,30                   | 100,00              | 2 095,30               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU OHRADNÍ P4                          | 0044856    | Pořízení služebního vozu                | 325,90              | 0,00                 | 0,00  | 325,90   | 325,90                     | 100,00              | 325,89                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU OHRADNÍ P4                          | 0044957    | Pořízení test. zařízení pro diagnostiku | 161,00              | 0,00                 | 0,00  | 161,00   | 161,00                     | 100,00              | 161,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU OHRADNÍ P4                          | 0044989    | Rekonstrukce zdvihacího zařízení        | 98,10               | 0,00                 | 0,00  | 98,10    | 98,10                      | 100,00              | 98,01                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU OHRADNÍ P4                          | 0045056    | Výměna čerpadla                         | 87,20               | 0,00                 | 0,00  | 87,20    | 87,20                      | 100,00              | 86,08                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU OHRADNÍ P4                          | 0045060    | Pořízení pásové brusky                  | 113,30              | 0,00                 | 0,00  | 113,30   | 113,30                     | 100,00              | 113,30                 | 0,06                         | 0,00                 | -0,06                  |
| SOU PRAHA-RADOTÍN                       | 0044112    | Učební pomůcky                          | 2 828,70            | 2 955,22             | 0,00  | 1 539,50 | 1 539,48                   | 100,00              | 1 539,48               | 0,00                         | 0,00                 | -1 666,02              |
| SOU PRAHA-RADOTÍN                       | 0044932    | Přestavba šaten v dílnách               | 2 829,90            | 0,00                 | 0,00  | 2 829,90 | 2 829,90                   | 100,00              | 2 829,90               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU PRAHA-RADOTÍN                       | 0044958    | Pořízení vyvažovačky kol s diag. vibrac | 700,00              | 0,00                 | 0,00  | 700,00   | 700,00                     | 100,00              | 700,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOU PRAHA-RADOTÍN                       | 0044959    | Pořízení myčky kol s granulátem         | 200,00              | 0,00                 | 0,00  | 200,00   | 200,00                     | 100,00              | 200,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI                  | 0044769    | Obměna konvektomatu SOŠ a SOU Čak       | 330,00              | 0,00                 | 0,00  | 330,00   | 330,00                     | 100,00              | 330,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI                  | 0044840    | Pořízení automobilu                     | 450,00              | 0,00                 | 0,00  | 450,00   | 450,00                     | 100,00              | 449,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI                  | 0045088    | Modernizace stravovacího systému        | 130,00              | 0,00                 | 0,00  | 130,00   | 130,00                     | 100,00              | 130,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P                | 0044966    | Pořízení vybavení odbor. učeben a šk.   | 455,70              | 0,00                 | 0,00  | 455,70   | 455,70                     | 100,00              | 455,70                 | 4,38                         | 0,00                 | -4,38                  |
| SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P                | 0045031    | Pořízení tiskárny                       | 48,00               | 0,00                 | 0,00  | 48,00    | 48,00                      | 100,00              | 48,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0043484    | Příprava projektů do OPPPR - Energeti   | 6 738,50            | 4 252,60             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 131,34                       | 0,00                 | 2 354,56               |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |   |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje    |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
| SOŠ JAROV P9                            | 0044489    | Pořízení sběrače dešťové vody           | 550,00              | 864,25               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 108,90                       | 0,00              | -423,15                |
| SOŠ JAROV P9                            | 0044847    | Pořízení užitkového motorového vozidla  | 836,60              | 0,00                 | 0,00  | 836,60   | 836,60                     | 100,00              | 836,50                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0044962    | Pořízení robotické sekačky              | 130,00              | 0,00                 | 0,00  | 130,00   | 130,00                     | 100,00              | 128,99                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0044963    | Pořízení univerzální frézky             | 200,00              | 0,00                 | 0,00  | 200,00   | 200,00                     | 100,00              | 199,72                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0044964    | Pořízení trenažeru svařování            | 600,00              | 0,00                 | 0,00  | 600,00   | 600,00                     | 100,00              | 586,85                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0044990    | Vývoj a realizace mobilní badatelny     | 2 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 500,00 | 2 500,00                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0045054    | Staveb. úpravy uč. č.223 pro Polytech   | 1 403,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 403,50 | 1 403,50                   | 100,00              | 118,58                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0045055    | Vybudování oplocení                     | 193,30              | 0,00                 | 0,00  | 193,30   | 193,30                     | 100,00              | 193,27                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0045101    | Stav.úpravy uč.č.136 pro Polytech.hníz  | 2 504,10            | 0,00                 | 0,00  | 2 504,10 | 2 504,10                   | 100,00              | 2 504,04               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 0045195    | Učební pomůcky                          | 1 576,80            | 0,00                 | 0,00  | 1 576,80 | 1 576,80                   | 100,00              | 1 576,80               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ JAROV P9                            | 2541026    | Výuka nových technologií                | 1 143,20            | 0,00                 | 0,00  | 1 143,20 | 471,79                     | 41,27               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽE                  | 0044928    | Rekonstrukce kuchyňky                   | 176,00              | 0,00                 | 0,00  | 176,00   | 176,00                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽE                  | 2360399    | OPPPR - Vybavení odborné učebny a p     | 1 215,10            | 300,81               | 0,00  | 623,90   | 574,22                     | 92,04               | 354,67                 | 39,41                        | 56,87             | 194,11                 |
| SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA                   | 2540944    | Učebna jazyků na SOŠ Drtinova           | 2 082,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 314,00 | 1 221,40                   | 52,78               | 1 221,40               | 969,06                       | 0,00              | -1 200,46              |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ                   | 0044439    | Rekonstrukce plynové kotelny            | 8 835,70            | 3 510,00             | 0,00  | 5 325,70 | 5 325,70                   | 100,00              | 5 325,70               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ                   | 0044753    | Zpracování proj. dokum. na multifunkč   | 493,80              | 0,00                 | 0,00  | 493,80   | 493,80                     | 100,00              | 493,80                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ                   | 2541051    | Modernizace odborné učebny technick     | 524,50              | 0,00                 | 0,00  | 582,80   | 320,52                     | 55,00               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | -58,30                 |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 0044717    | Rekonstrukce oken v objektu strojních   | 171,00              | 0,00                 | 0,00  | 171,00   | 171,00                     | 100,00              | 171,00                 | 0,01                         | 0,00              | -0,01                  |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 0044748    | Rekonstrukce podlahy ve 3 učebnách      | 292,00              | 0,00                 | 0,00  | 292,00   | 292,00                     | 100,00              | 292,00                 | 0,85                         | 0,00              | -0,85                  |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 0044787    | Rek. elektroinstalace v učebnách a kab  | 292,00              | 0,00                 | 0,00  | 292,00   | 292,00                     | 100,00              | 292,00                 | 0,65                         | 0,00              | -0,65                  |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 0044960    | Pořízení pracoviště virtuální reality   | 129,00              | 0,00                 | 0,00  | 129,00   | 129,00                     | 100,00              | 129,00                 | 10,65                        | 0,00              | -10,65                 |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 0045022    | Pořízení posilovacího stroje            | 48,00               | 0,00                 | 0,00  | 48,00    | 48,00                      | 100,00              | 48,00                  | 2,56                         | 0,00              | -2,56                  |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 0045030    | Pořízení výukových stavebnic a sad      | 447,00              | 0,00                 | 0,00  | 447,00   | 447,00                     | 100,00              | 447,00                 | 0,98                         | 0,00              | -0,98                  |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 2360396    | Modernizace učebny praktických cviče    | 3 302,30            | 2 419,12             | 0,00  | 1 125,20 | 1 125,09                   | 99,99               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | -242,02                |
| SPŠ ELTECH.V ÚZLABINĚ P                 | 2541020    | Modernizace učebny praktických cviče    | 180,40              | 0,00                 | 0,00  | 268,20   | 208,08                     | 77,58               | 208,08                 | 669,77                       | 0,00              | -757,57                |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044543    | Vybudování kanalizač. a vodovod. příp   | 2 746,30            | 0,00                 | 0,00  | 145,00   | 145,00                     | 100,00              | 145,00                 | 2 601,30                     | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044718    | Pořízení serverů a diskového úložiště   | 1 508,40            | 0,00                 | 0,00  | 1 508,40 | 1 508,40                   | 100,00              | 1 508,40               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044719    | Pořízení služebního vozu                | 997,30              | 0,00                 | 0,00  | 997,30   | 997,30                     | 100,00              | 997,20                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044747    | Vybudování zasedací místnosti           | 627,60              | 0,00                 | 0,00  | 627,60   | 627,60                     | 100,00              | 627,60                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044851    | Rekonstrukce WC                         | 860,00              | 0,00                 | 0,00  | 860,00   | 860,00                     | 100,00              | 845,64                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044852    | Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyn     | 2 406,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 406,20 | 2 406,20                   | 100,00              | 2 404,21               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044853    | Úprava bočního vchodu školy             | 464,10              | 0,00                 | 0,00  | 464,10   | 464,10                     | 100,00              | 463,29                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0044965    | Pořízení CNC souřadnic.měřicího stroj   | 650,00              | 0,00                 | 0,00  | 650,00   | 650,00                     | 100,00              | 650,00                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 0045097    | Sanace místnosti s výměníkem            | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00   | 500,00                     | 100,00              | 500,00                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 2360449    | OPPPR Pořízení robotizovaného praco     | 2 026,60            | 26,98                | 0,00  | 1 312,90 | 225,16                     | 17,15               | 169,16                 | 1 522,42                     | 0,00              | -835,71                |
| SPŠ NA PROSEKU P9                       | 2541070    | Výuková produkční linka s pneumatick    | 2 086,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 318,10 | 1 274,99                   | 55,00               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00              | -231,80                |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 0043875    | Rekonstrukce EPS, školního rozhlasu a   | 5 814,50            | 5 639,64             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 174,86                       | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 0044723    | Pořízení šatních skříněk do šaten školn | 900,00              | 0,00                 | 0,00  | 900,00   | 900,00                     | 100,00              | 900,00                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 0045008    | Stavební úprava učebny č.1 pro Polyte   | 3 451,50            | 0,00                 | 0,00  | 3 451,50 | 3 451,50                   | 100,00              | 118,58                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 0045009    | Stavební úprava učebny č.2 pro Polyte   | 3 162,50            | 0,00                 | 0,00  | 3 162,50 | 3 162,50                   | 100,00              | 118,58                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 0045077    | Pořízení šatních skříněk                | 450,00              | 0,00                 | 0,00  | 450,00   | 450,00                     | 100,00              | 450,00                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |  |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce            | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |  |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 2360530    | Počítačová učebna a vybavení učebny        | 2 682,60            | 1 699,63             | 0,00  | 1 152,90 | 590,06                     | 51,18               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -169,93                |
| SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10                    | 2541132    | Odborná učebna mechatroniky v návaz        | 1 581,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 581,10 | 893,98                     | 56,54               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4                 | 0044924    | Autorský dozor a statický posudek          | 70,10               | 0,00                 | 0,00  | 70,10    | 70,10                      | 100,00              | 47,19                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4                 | 0044953    | Pořízení vybavení do lab. technologie      | 930,00              | 0,00                 | 0,00  | 930,00   | 930,00                     | 100,00              | 930,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0044438    | Stavební úpravy pro Polytechnická hní      | 1 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 986,76                       | 0,00                 | 213,24                 |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0044897    | Rekonstrukce místnosti č. 238 elektro      | 938,00              | 0,00                 | 0,00  | 938,00   | 938,00                     | 100,00              | 937,95                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0044898    | Rekonstrukce místnosti č. 237 stavebn      | 1 620,70            | 0,00                 | 0,00  | 1 620,70 | 1 620,70                   | 100,00              | 1 587,68               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0045083    | Pořízení odkládacího pultu v jídelně       | 152,50              | 0,00                 | 0,00  | 152,50   | 152,50                     | 100,00              | 152,42                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0045084    | Pořízení interaktivní tabule a displeje    | 326,10              | 0,00                 | 0,00  | 326,10   | 326,10                     | 100,00              | 326,07                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0045085    | Pořízení kuffíku pro l-pady                | 70,20               | 0,00                 | 0,00  | 70,20    | 70,20                      | 100,00              | 70,08                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0045086    | Pořízení soustruhů                         | 2 139,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 139,00 | 2 139,00                   | 100,00              | 2 138,90               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY                  | 0045087    | Řezání vodním paprskem                     | 1 149,30            | 0,00                 | 0,00  | 1 149,30 | 1 149,30                   | 100,00              | 54,45                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9                      | 0044692    | Modernizace školní kuchyně - 1. etapa      | 440,60              | 0,00                 | 0,00  | 440,60   | 440,60                     | 100,00              | 440,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9                      | 0044956    | Pořízení totál. stanic pro geodézii včetně | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00   | 500,00                     | 100,00              | 495,86                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9                      | 0045095    | Pořízení chladicího pultu do šk.jídelny    | 60,50               | 0,00                 | 0,00  | 60,50    | 60,50                      | 100,00              | 60,50                  | 3,21                         | 0,00                 | -3,21                  |
| SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9                      | 0045096    | Zřízení nové opěrné zdi                    | 118,60              | 0,00                 | 0,00  | 118,60   | 118,60                     | 100,00              | 118,58                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN                   | 0044512    | Rekonstrukce severní a východní fasád      | 2 558,90            | 353,30               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 205,60                     | 0,00                 | 0,00                   |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN                   | 0044690    | Rekonstrukce uliční fasády                 | 2 419,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 419,30 | 2 419,30                   | 100,00              | 2 419,30               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN                   | 0044793    | Rekonstrukce učebny č. 1                   | 2 639,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 639,60 | 2 639,60                   | 100,00              | 2 639,60               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN                   | 0044865    | Vybavení místnosti fitness                 | 406,30              | 0,00                 | 0,00  | 406,30   | 406,30                     | 100,00              | 406,30                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN                   | 0044880    | Rekonstrukce chodeb v 1. NP                | 2 521,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 521,60 | 2 521,60                   | 100,00              | 2 521,60               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.                  | 0044187    | Stavební úpravy k akci Vybudování jíde     | 152,30              | 15,51                | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 43,79                        | 0,00                 | 93,00                  |
| SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.                  | 0044848    | Rekonstrukce fasády detaš. pracoviště      | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00 | 2 420,00                   | 100,00              | 1 460,83               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0041547    | EPC-otopný systém SOU služ.Novovys         | 5 955,70            | 5 284,93             | 0,00  | 562,00   | 562,00                     | 100,00              | 562,00                 | 0,23                         | 0,00                 | 108,54                 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0043485    | Příprava projektů do OPPPR - Energeti      | 6 448,10            | 4 513,30             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 561,44                       | 0,00                 | 1 373,36               |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044260    | Instalace nové EPS a EZS                   | 1 400,00            | 1 341,41             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 160,22                       | 0,00                 | -101,63                |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044407    | Ekologické osvětlení vnitř. prostor obj.   | 2 289,80            | 1 307,34             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 990,85                       | 0,00                 | -8,40                  |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044446    | Stavební úprava učebny pro polytechni      | 2 584,70            | 0,00                 | 0,00  | 444,70   | 444,70                     | 100,00              | 444,70                 | 2 140,00                     | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044447    | Rekonstrukce střechy a podhledu těloc      | 2 412,00            | 384,18               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 027,83                     | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044507    | Rekonstrukce učeben pro obor Fotogra       | 2 299,70            | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 280,80                       | 0,00                 | 2 018,90               |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044833    | Rekonstrukce havarijního stavu střech      | 2 418,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 418,80 | 2 418,80                   | 100,00              | 2 418,80               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044884    | Rekonstrukce rozvodů a vnitřních tech      | 743,50              | 0,00                 | 0,00  | 743,50   | 743,50                     | 100,00              | 743,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044917    | Doplnění oplocení a předláždění přístu     | 433,10              | 0,00                 | 0,00  | 433,10   | 433,10                     | 100,00              | 433,10                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044961    | Pořízení multif. pracoviště pro výuku a    | 871,10              | 0,00                 | 0,00  | 871,10   | 871,10                     | 100,00              | 871,10                 | 123,23                       | 0,00                 | -123,23                |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044978    | Rekonstrukce podlah v autodílňách          | 473,20              | 0,00                 | 0,00  | 473,20   | 473,20                     | 100,00              | 473,20                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0044979    | Pořízení výukových trenážerů               | 2 207,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 207,60 | 2 207,60                   | 100,00              | 2 207,60               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045023    | Centrální tiskové řešení                   | 819,90              | 0,00                 | 0,00  | 819,90   | 819,90                     | 100,00              | 819,90                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045024    | Instalace systému řízení provozu školy     | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00 | 2 420,00                   | 100,00              | 302,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045063    | Rekonstrukce WC, sprch a šatny             | 2 354,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 354,80 | 2 354,80                   | 100,00              | 2 354,80               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045078    | Rekonstrukce vnitř.prostor pro PH          | 2 937,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 937,80 | 2 937,80                   | 100,00              | 2 937,80               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045079    | Rekonstrukce WC a schodiště v obj.Po       | 2 325,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 325,20 | 2 325,20                   | 100,00              | 2 325,11               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |  |                     |                      |   |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |  |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045080    | Pořízení bezpečnost. turniketů a závor   | 987,30              | 0,00                 | 0,00  | 987,30    | 987,30                     | 100,00              | 987,30                 | 62,37                        | 0,00                 | -62,37                 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045081    | Vybav. učebny pro prům. řešení kybernet  | 1 237,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 237,90  | 1 237,90                   | 100,00              | 1 237,90               | 31,02                        | 0,00                 | -31,02                 |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 0045082    | Rekonstrukce počítačové sítě             | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00  | 2 420,00                   | 100,00              | 2 420,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 2360438    | Moderní technologie pro praxi            | 3 687,20            | 2 050,28             | 0,00  | 1 887,20  | 943,56                     | 50,00               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -250,28                |
| SŠ -COPHT PODĚBRADSKÁ                   | 2470673    | Pilotní projekt přeměny budovy střední   | 67 868,50           | 0,00                 | 0,00  | 67 868,50 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 9 801,07                     | 0,00                 | -9 801,07              |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0043624    | Rekonstrukce multifunkčního hřiště       | 2 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 15,00                        | 0,00                 | 2 185,00               |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0043625    | Instalace venkovní posilovny             | 750,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 59,00                        | 0,00                 | 691,00                 |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044365    | Rekonstrukce odsávání strojní truhlářs   | 2 360,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 360,00                     | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044441    | Stavební úprava učebny č. 2 pro polyte   | 1 411,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 113,74                       | 0,00                 | 1 297,26               |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044442    | Stavební úprava učebny č. 1 pro polyte   | 1 434,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 118,58                       | 0,00                 | 1 315,42               |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044481    | Pořízení CNC kovosoustruhu               | 750,00              | 448,31               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 298,27                       | 0,00                 | 3,43                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044745    | Pořízení klimatizace do dílny T7         | 97,00               | 0,00                 | 0,00  | 97,00     | 97,00                      | 100,00              | 96,58                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044784    | Rekonstrukce malé kovárny                | 1 815,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 815,00  | 1 815,00                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044785    | Velká kovárna - dofinancování projektu   | 1 160,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 160,00  | 1 160,00                   | 100,00              | 254,10                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044786    | Vybudování jazykové a odborné labora     | 900,00              | 0,00                 | 0,00  | 900,00    | 900,00                     | 100,00              | 900,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044868    | Rekonstrukce technologie kotelny         | 2 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 200,00  | 2 200,00                   | 100,00              | 2 200,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0044952    | Pořízení interaktivního displeje         | 295,00              | 0,00                 | 0,00  | 295,00    | 295,00                     | 100,00              | 295,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 0045019    | Rekonstrukce podlah 2. patra obj. Pod    | 280,00              | 0,00                 | 0,00  | 280,00    | 280,00                     | 100,00              | 267,64                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEI                 | 2540879    | Modernizace kováren pro rozvoj prakti    | 1 569,40            | 0,00                 | 0,00  | 1 569,40  | 1 125,00                   | 71,68               | 70,79                  | 7,87                         | 0,00                 | -7,87                  |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0044938    | Proj. dokumentace pro učebny polytec     | 427,50              | 0,00                 | 0,00  | 427,50    | 427,50                     | 100,00              | 391,31                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0044971    | Pořízení diagnostického zař. pro oprav   | 404,00              | 0,00                 | 0,00  | 404,00    | 404,00                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0044972    | Pořízení nákladního automobilu           | 2 178,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 178,00  | 2 178,00                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0044992    | Stavební úprava učebny 001 pro Polyte    | 1 273,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 273,90  | 1 273,90                   | 100,00              | 1 267,25               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0044993    | Stavební úprava učebny 004 pro Polyte    | 1 252,30            | 0,00                 | 0,00  | 1 252,30  | 1 252,30                   | 100,00              | 1 252,30               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0045015    | Rekonstrukce vstupní haly s recepcí      | 2 413,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 413,70  | 2 413,70                   | 100,00              | 2 413,70               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0045016    | Stav. úpr. uč. 1 pro Polyt.hnízdo pracov | 1 113,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 113,50  | 1 113,50                   | 100,00              | 1 113,50               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0045017    | Stav. úpr. uč. 2 pro Polyt.hnízdo pracov | 1 128,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 128,90  | 1 128,90                   | 100,00              | 1 128,90               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 0045032    | Pořízení vybavení na opravu karosérií    | 339,00              | 0,00                 | 0,00  | 339,00    | 339,00                     | 100,00              | 339,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 2360549    | OPPPR - Modernizace zařízení - 3D uče    | 3 206,60            | 2 051,17             | 0,00  | 1 155,50  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | -0,07                  |
| SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.                   | 2541025    | Modernizace elektrotechnické laborato    | 1 116,90            | 0,00                 | 0,00  | 1 116,90  | 1 116,90                   | 100,00              | 1 053,77               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0043487    | Příprava objektů do OPPPR - Energetic    | 5 868,50            | 3 622,76             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 217,80                       | 0,00                 | 2 027,94               |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0044881    | Rekonstrukce chodby a WC objektu Du      | 1 875,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 875,00  | 1 875,00                   | 100,00              | 1 875,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0044882    | Vybudování učebny C04                    | 2 236,10            | 0,00                 | 0,00  | 2 236,10  | 2 236,10                   | 100,00              | 2 236,10               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0044883    | Vybudování učebny C03                    | 2 720,10            | 0,00                 | 0,00  | 2 720,10  | 2 720,10                   | 100,00              | 2 720,10               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0044968    | Pořízení laboratorních stolů pro elektro | 492,20              | 0,00                 | 0,00  | 492,20    | 492,20                     | 100,00              | 492,20                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0044969    | Pořízení plazmové řezačky pro elektric.  | 124,20              | 0,00                 | 0,00  | 124,20    | 124,20                     | 100,00              | 124,20                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 0044970    | Pořízení linky na výrobu desek s tiš. sp | 210,50              | 0,00                 | 0,00  | 210,50    | 210,50                     | 100,00              | 210,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 2360397    | OPPPR - Obnova strojového parku a IT     | 2 004,30            | 1 780,00             | 0,00  | 1 125,00  | 730,16                     | 64,90               | 0,00                   | 0,00                         | -8,28                | -892,42                |
| SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ                | 2540864    | Inovace výuky odborného výcviku stro     | 1 039,30            | 0,00                 | 0,00  | 1 276,30  | 1 276,24                   | 100,00              | 1 276,24               | 1 102,35                     | 0,00                 | -1 339,35              |
| SŠ NÁHORNÍ P8                           | 0044706    | Rekonstrukce kanalizace - zadní trakt    | 2 400,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 400,00  | 2 400,00                   | 100,00              | 2 400,00               | 1,16                         | 0,00                 | -1,16                  |
| SŠ NÁHORNÍ P8                           | 0044721    | Pořízení vybavení pro výuku              | 104,00              | 0,00                 | 0,00  | 104,00    | 104,00                     | 100,00              | 104,00                 | 36,31                        | 0,00                 | -36,31                 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |  |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                           |
|---|------------|--|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce            | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                           |
|   |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá<br>požadavek celkem |
|   |            |  |                     |                      | rok 2019  |          |                            |                     |                        |                              |                      |                           |
| SŠ NÁHORNÍ P8                           | 2540952    | I naši žáci potřebují kvalitní technické z | 541,30              | 0,00                 | 0,00  | 541,30   | 180,44                     | 33,33               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM                    | 0044896    | Pořízení klavíru                           | 550,00              | 0,00                 | 0,00  | 550,00   | 550,00                     | 100,00              | 550,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM                    | 0045021    | Pořízení kopírky                           | 58,20               | 0,00                 | 0,00  | 58,20    | 58,20                      | 100,00              | 58,14                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ                  | 0044863    | Rekonstrukce schodiště a chodby v su       | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00 | 2 420,00                   | 100,00              | 2 418,08               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ                  | 0044967    | Pořízení zařízení pro tisk orto. pomůce    | 930,00              | 0,00                 | 0,00  | 930,00   | 930,00                     | 100,00              | 928,96                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ                  | 0045047    | Modernizace zabezpečovacího systému        | 250,00              | 0,00                 | 0,00  | 250,00   | 250,00                     | 100,00              | 55,21                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ                  | 0045048    | Pořízení učebních pomůcek                  | 225,00              | 0,00                 | 0,00  | 225,00   | 225,00                     | 100,00              | 225,00                 | 2,99                         | 0,00                 | -2,99                     |
| SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ                  | 2541114    | Vybudování odborné a jazykové učebn        | 1 124,30            | 0,00                 | 0,00  | 1 124,30 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0043597    | Izolace pláště haly                        | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 999,55                     | 0,00                 | 0,45                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0043620    | Revitalizace cyklostezky                   | 2 973,70            | 321,62               | 0,00  | 473,70   | 473,70                     | 100,00              | 473,70                 | 2 346,23                     | 0,00                 | -167,85                   |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044711    | Zajištění webové prezentace školy          | 190,00              | 0,00                 | 0,00  | 190,00   | 190,00                     | 100,00              | 180,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044712    | Pořízení univerz. šlehačho a hnětacího     | 320,00              | 0,00                 | 0,00  | 320,00   | 320,00                     | 100,00              | 320,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044713    | Pořízení myčky do školní kuchyně           | 388,00              | 0,00                 | 0,00  | 388,00   | 388,00                     | 100,00              | 388,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044714    | Pořízení lednice na zeleninu               | 45,00               | 0,00                 | 0,00  | 45,00    | 45,00                      | 100,00              | 45,00                  | 10,00                        | 0,00                 | -10,00                    |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044715    | Instalace jednotného času v učebnách       | 98,00               | 0,00                 | 0,00  | 98,00    | 98,00                      | 100,00              | 98,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044755    | Pořízení veslařského trenážeru             | 88,00               | 0,00                 | 0,00  | 88,00    | 88,00                      | 100,00              | 88,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044756    | Pořízení elektrického varného kotle        | 216,00              | 0,00                 | 0,00  | 216,00   | 216,00                     | 100,00              | 216,00                 | 0,01                         | 0,00                 | -0,01                     |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044758    | Pořízení příslušenství k myčce nádobí      | 52,00               | 0,00                 | 0,00  | 52,00    | 52,00                      | 100,00              | 52,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044759    | Pořízení šnekového lisu                    | 181,00              | 0,00                 | 0,00  | 181,00   | 181,00                     | 100,00              | 180,90                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044828    | Rekonstrukce WC a učebny                   | 2 359,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 359,70 | 2 359,70                   | 100,00              | 2 359,69               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4                 | 0044835    | Instalace jednotného času                  | 1 840,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 840,10 | 1 840,10                   | 100,00              | 1 840,08               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOV                 | 0044299    | Zřízení celoroční venkovní učebny          | 2 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 170,13                     | 0,00                 | 329,87                    |
| SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLOV                 | 2540999    | ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro       | 637,80              | 0,00                 | 0,00  | 637,80   | 360,00                     | 56,44               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| TANEČNÍ KONZERVATOŘ P                   | 0044815    | PP - Zřízení kotelný TK hl.m. Prahy        | 7 623,00            | 0,00                 | 0,00  | 7 623,00 | 7 623,00                   | 100,00              | 1 536,10               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1                   | 0044947    | Pořízení měřicí hlavice BOSCH s příslu     | 155,50              | 0,00                 | 0,00  | 155,50   | 155,50                     | 100,00              | 155,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1                   | 0044948    | Pořízení diagnostického přístroje VAS      | 133,10              | 0,00                 | 0,00  | 133,10   | 133,10                     | 100,00              | 127,14                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1                   | 0044949    | Pořízení Charpyho kladiva                  | 152,00              | 0,00                 | 0,00  | 152,00   | 152,00                     | 100,00              | 152,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1                   | 0044950    | Pořízení výuk. tabule vznětového moto      | 475,00              | 0,00                 | 0,00  | 475,00   | 475,00                     | 100,00              | 475,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1                   | 0044951    | Pořízení software Nation.Instr. MultiSIM   | 213,00              | 0,00                 | 0,00  | 213,00   | 213,00                     | 100,00              | 213,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1               | 0044816    | EÚO - Regulace otopné soustavy - obje      | 2 420,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 420,00 | 2 420,00                   | 100,00              | 2 420,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ EL.F.KŘIŽÍKA P1               | 0044933    | Rekonstrukce schodiště a učebny díler      | 1 727,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 727,50 | 1 727,50                   | 100,00              | 1 727,50               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7                     | 0044792    | Pořízení žehlicího zařízení                | 88,00               | 0,00                 | 0,00  | 88,00    | 88,00                      | 100,00              | 83,49                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7                     | 0044955    | Pořízení vybavení šicí dílny               | 705,00              | 0,00                 | 0,00  | 705,00   | 705,00                     | 100,00              | 700,31                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN                 | 0044954    | Pořízení vybavení dílny 2.0                | 183,00              | 0,00                 | 0,00  | 183,00   | 183,00                     | 100,00              | 183,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0043809    | Výstavba vnějšího výtahu v objektu šk      | 2 894,40            | 1 420,54             | 0,00  | 484,00   | 484,00                     | 100,00              | 484,00                 | 989,90                       | 0,00                 | -0,04                     |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0044716    | Rekonstrukce prostor ve 3. NP              | 2 530,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 530,00 | 2 530,00                   | 100,00              | 2 529,93               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0044830    | Pořízení laseru                            | 466,50              | 0,00                 | 0,00  | 466,50   | 466,50                     | 100,00              | 466,42                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0044831    | Zajištění autorských dozorů                | 178,00              | 0,00                 | 0,00  | 178,00   | 178,00                     | 100,00              | 177,99                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0044832    | Rekonstrukce vnitřních prostor školy       | 2 471,90            | 0,00                 | 0,00  | 2 471,90 | 2 471,90                   | 100,00              | 2 464,49               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0044987    | Pořízení okenních rolet                    | 2 410,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 410,00 | 2 410,00                   | 100,00              | 2 409,02               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.                 | 0044996    | Revitalizace ateliérů oddělení tvorby ná   | 2 493,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 493,20 | 2 493,20                   | 100,00              | 2 483,10               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                      |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport |            |   |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                      | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce           | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |          |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU       | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      |   |          |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM                  | 0045020    | Rek. prostor oddělení designu nábytku     | 2 516,60            | 0,00                 | 0,00  | 2 516,60 | 2 516,60                   | 100,00              | 2 516,52               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM                  | 0045045    | Zpracování projektu na výměnu oken        | 556,60              | 0,00                 | 0,00  | 556,60   | 556,60                     | 100,00              | 556,60                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM                  | 0045046    | Pořízení technologie do jídelny           | 2 597,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 597,70 | 2 597,70                   | 100,00              | 2 597,69               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM                  | 0045061    | Dodávka vzduchotechnického zařízení       | 2 921,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 921,80 | 2 921,80                   | 100,00              | 2 921,79               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM                  | 0045073    | Vybavení školy 3D technologií             | 410,70              | 0,00                 | 0,00  | 410,70   | 410,70                     | 100,00              | 410,69                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM                  | 0045074    | TDI akce Pořízení technologie do jídelny  | 58,10               | 0,00                 | 0,00  | 58,10    | 58,10                      | 100,00              | 58,08                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SUŠ TEXTIL.ŘEMESE                 | 0044838    | Zpracování projektové dokumentace b       | 200,00              | 0,00                 | 0,00  | 200,00   | 200,00                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ A SŠ.V.HOLLARA P3                   | 2540945    | Učebna výpočetní techniky a digitální v   | 1 612,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 791,20 | 747,92                     | 41,76               | 640,43                 | 1 118,82                     | 0,00                 | -1 297,92              |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ                  | 0042707    | Rekonstrukce multifunkčního hřiště        | 1 210,00            | 785,20               | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 254,88                       | 0,00                 | 169,92                 |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ                  | 0044790    | Instalace systému UKS a PZS-PC v bud      | 1 215,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 215,00 | 1 215,00                   | 100,00              | 1 215,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ                  | 2540962    | Zlepšení infrastruktury pro výuku odb     | 1 237,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 237,10 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1                   | 0044820    | EÚO - Rekonstrukce kotelen VOŠ a SPŠ      | 2 516,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 516,00 | 2 516,00                   | 100,00              | 2 516,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1                   | 0044821    | EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt M     | 2 401,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 401,00 | 2 401,00                   | 100,00              | 2 401,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1                   | 0045098    | Pořízení řezacího stolu-plotru            | 1 600,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 600,00 | 1 600,00                   | 100,00              | 1 593,06               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1                   | 2540973    | Modernizace laboratoře chemie a analy     | 735,30              | 0,00                 | 0,00  | 735,30   | 620,68                     | 84,41               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská               | 0044111    | Učební pomůcky                            | 1 865,60            | 2 275,45             | 0,00  | 867,40   | 867,39                     | 100,00              | 867,39                 | 0,00                         | 0,00                 | -1 277,25              |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská               | 0044704    | Rekonstrukce kotelny v Podskalské uli     | 2 419,70            | 0,00                 | 0,00  | 2 419,70 | 2 419,70                   | 100,00              | 2 419,66               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská               | 0044705    | Rekonstrukce školního rozhlasu            | 2 209,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 209,00 | 2 209,00                   | 100,00              | 2 208,98               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská               | 0044920    | Vybudování WI-FI sítě v budově Podsk      | 759,00              | 0,00                 | 0,00  | 759,00   | 759,00                     | 100,00              | 758,91                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská               | 0044921    | Vypracování proj. dokumentace výtahu      | 227,50              | 0,00                 | 0,00  | 227,50   | 227,50                     | 100,00              | 147,86                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská               | 0044946    | Pořízení spektrometru                     | 74,10               | 0,00                 | 0,00  | 74,10    | 74,10                      | 100,00              | 74,08                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO                  | 0043486    | Příprava projektů do OPPPR - Energeti     | 5 493,40            | 3 739,56             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 417,45                       | 0,00                 | 1 336,39               |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO                  | 0044890    | Stavební úpravy - učebna 3                | 1 898,10            | 0,00                 | 0,00  | 1 898,10 | 1 898,10                   | 100,00              | 1 898,10               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO                  | 0044891    | Stavební úpravy a údržbové práce          | 2 484,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 484,30 | 2 484,30                   | 100,00              | 2 484,30               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO                  | 0044927    | Doplnění vzduchotechnické jednotky d      | 499,50              | 0,00                 | 0,00  | 499,50   | 499,50                     | 100,00              | 499,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO                  | 0045099    | Pořízení vnějšího stínění objektu-již.str | 2 402,50            | 0,00                 | 0,00  | 2 402,50 | 2 402,50                   | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0044199    | Rekonstrukce okenních výplní - východ     | 2 419,10            | 1 209,54             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 209,54                     | 0,00                 | 0,02                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0044338    | Výměna okenních výplní - západní stěn     | 2 354,30            | 1 177,15             | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 177,15                     | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0044504    | Instalace klimatizace kancelář ředitelst  | 592,90              | 0,00                 | 0,00  | 0,00     | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 592,90                       | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0044794    | Pořízení elektronických klávesových ná    | 375,00              | 0,00                 | 0,00  | 375,00   | 375,00                     | 100,00              | 375,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0044859    | Rozšíření sborovny                        | 568,70              | 0,00                 | 0,00  | 568,70   | 568,70                     | 100,00              | 568,70                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0044925    | Rekonstrukce dřevěné podlahy sálu ZU      | 119,90              | 0,00                 | 0,00  | 119,90   | 119,90                     | 100,00              | 119,90                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BISKUPSKÁ P1                        | 0045058    | Instalace bezpečnostního systému          | 70,00               | 0,00                 | 0,00  | 70,00    | 70,00                      | 100,00              | 70,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BOTEVOVA P4                         | 0044722    | Pořízení klimatizačních jednotek - pob    | 680,60              | 0,00                 | 0,00  | 680,60   | 680,60                     | 100,00              | 680,60                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ BOTEVOVA P4                         | 0044757    | Výměna osvětlení v budově Filozofská      | 266,40              | 0,00                 | 0,00  | 266,40   | 266,40                     | 100,00              | 266,40                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ DUNICKÁ P4                          | 0044780    | Úprava vstupu a schodišťového prost       | 2 824,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 824,00 | 2 824,00                   | 100,00              | 47,19                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6                      | 0044720    | Pořízení schodolezu                       | 136,30              | 0,00                 | 0,00  | 136,30   | 136,30                     | 100,00              | 136,28                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6                      | 0044741    | Pořízení vícemauálových varhan            | 250,00              | 0,00                 | 0,00  | 250,00   | 250,00                     | 100,00              | 231,59                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6                      | 0044893    | Pořízení koncertní klasické kytary        | 100,00              | 0,00                 | 0,00  | 100,00   | 100,00                     | 100,00              | 100,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ JANA HANUŠE P6                      | 0045057    | Pořízení hudebních nástrojů               | 690,00              | 0,00                 | 0,00  | 690,00   | 690,00                     | 100,00              | 690,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ KLAPKOVA P8                         | 0044875    | Akustická úprava učebny dechových ná      | 99,70               | 0,00                 | 0,00  | 99,70    | 99,70                      | 100,00              | 99,66                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport                      |            |  |                     |                      |   |                     |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace   | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |                     |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|  |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU                  | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |  |                     |                      | rok 2019  |                     |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| ZUŠ KLAPKOVA P8  | 0044876    | Rekonstrukce učebny hudební nauky        | 593,50              | 0,00                 | 0,00  | 593,50              | 593,50                     | 100,00              | 593,50                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ KŘTINSKÁ P4  | 0044301    | Přístavba pavilonu                       | 3 248,20            | 1 458,51             | 0,00  | 715,80              | 715,80                     | 100,00              | 715,80                 | 1 073,89                     | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ KŘTINSKÁ P4  | 0044752    | Zachycení a využití dešťových vod        | 1 168,40            | 0,00                 | 0,00  | 1 168,40            | 1 168,40                   | 100,00              | 1 168,40               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ KŘTINSKÁ P4  | 0044873    | Akustické úpravy sálu a učebny           | 2 139,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 139,80            | 2 139,80                   | 100,00              | 2 139,80               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ NA POPELCE P5  | 0044402    | Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2   | 2 856,40            | 711,70               | 0,00  | 438,70              | 438,70                     | 100,00              | 438,70                 | 1 706,00                     | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ NA POPELCE P5  | 0044726    | Rekonstrukce klempířských konstrukcí     | 1 422,50            | 0,00                 | 0,00  | 1 422,50            | 1 422,50                   | 100,00              | 1 422,50               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ NA POPELCE P5  | 0044764    | Výměna vybraných výplní otvorů           | 2 575,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 575,00            | 2 575,00                   | 100,00              | 2 575,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ NA POPELCE P5  | 0044818    | EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt P4   | 1 657,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 657,00            | 1 657,00                   | 100,00              | 1 657,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ NA POPELCE P5  | 0044922    | Rekonstrukce fasády v budově Pod Klí     | 2 235,30            | 0,00                 | 0,00  | 2 235,30            | 2 235,30                   | 100,00              | 2 235,30               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ NA POPELCE P5  | 0044923    | Rekonstrukce fasády a klempířských k     | 3 225,20            | 0,00                 | 0,00  | 3 225,20            | 3 225,20                   | 100,00              | 3 225,20               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10  | 0044827    | Rekonstrukce sociálních zařízení - pavil | 1 761,20            | 0,00                 | 0,00  | 1 761,20            | 1 761,20                   | 100,00              | 1 761,20               | 37,50                        | 0,00                 | -37,50                 |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10  | 0045050    | Pořízení klavírů                         | 1 025,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 025,00            | 1 025,00                   | 100,00              | 1 025,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ OLEŠSKÁ P10  | 0045059    | Rekonstrukce kotelny                     | 2 350,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 350,00            | 2 350,00                   | 100,00              | 677,84                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ TAUSIGOVA P8   | 0044285    | Rekonstrukce služebního bytu             | 2 560,00            | 1 890,00             | 0,00  | 670,00              | 670,00                     | 100,00              | 670,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ TAUSIGOVA P8   | 0044765    | Pořízení hudebních nástrojů              | 3 016,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 016,00            | 3 016,00                   | 100,00              | 3 016,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ TAUSIGOVA P8   | 0044845    | Pořízení klimatizace                     | 160,00              | 0,00                 | 0,00  | 160,00              | 160,00                     | 100,00              | 160,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P  | 0044912    | Zakoupení pianina                        | 90,00               | 0,00                 | 0,00  | 90,00               | 90,00                      | 100,00              | 90,00                  | 39,90                        | 0,00                 | -39,90                 |
| ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ F                                     | 2360427    | OPPPR Modernizace zařízení a vybavení    | 1 032,00            | 283,43               | 0,00  | 353,00              | 352,95                     | 99,99               | 303,39                 | 536,04                       | 0,00                 | -140,47                |
| ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ                                     | 0044227    | Zřízení dvou venkovních učeben           | 2 000,00            | 394,09               | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 1 606,03                     | 0,00                 | -0,13                  |
| ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4   | 0044742    | Rekonstrukce kotelny                     | 4 594,40            | 0,00                 | 0,00  | 4 594,40            | 4 594,40                   | 100,00              | 4 594,37               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4  | 0044220    | Zřízení celoroční venkovní učebny        | 2 617,50            | 181,98               | 0,00  | 117,50              | 117,50                     | 100,00              | 117,50                 | 2 318,02                     | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4  | 0044936    | Rekonstrukce skladu dřeva a zpevněné     | 1 971,80            | 0,00                 | 0,00  | 1 971,80            | 1 971,80                   | 100,00              | 1 971,76               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4  | 0045092    | Pořízení schodolezu                      | 99,30               | 0,00                 | 0,00  | 99,30               | 99,30                      | 100,00              | 99,22                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ LUŽINY P5   | 0044230    | Zřízení venkovní učebny                  | 2 500,00            | 168,26               | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 036,49                     | 0,00                 | 295,24                 |
| ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM                                       | 0044977    | Pořízení přístroje Plusoptix             | 210,00              | 0,00                 | 0,00  | 210,00              | 210,00                     | 100,00              | 210,00                 | 17,48                        | 0,00                 | -17,48                 |
| ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAM                                       | 0045076    | Vybavení školy kamerami a zobrazovac     | 701,20              | 0,00                 | 0,00  | 701,20              | 701,20                     | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIČ                                     | 0044236    | Zřízení venkovní učebny                  | 2 500,00            | 221,86               | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 278,14                     | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIČ                                     | 0044697    | Vybudování přír. prvků ve šk. zahradě    | 538,30              | 0,00                 | 0,00  | 538,30              | 538,30                     | 100,00              | 538,20                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ RUŽINOVSKÁ P4   | 0044781    | Výstavba odborné venkovní učebny         | 2 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 500,00            | 2 500,00                   | 100,00              | 1 747,23               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICI                                      | 0044805    | Pořízení PC pracoviště                   | 45,20               | 0,00                 | 0,00  | 45,20               | 45,20                      | 100,00              | 45,20                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ TOLERANCE MOCHOVSK  | 0045066    | Stavební úpravy v jídelně a vnější úpra  | 581,90              | 0,00                 | 0,00  | 581,90              | 581,90                     | 100,00              | 581,90                 | 132,69                       | 0,00                 | -132,69                |
| ZŠ VOKOVICE P6   | 0044829    | Rekonstrukce stropů ve třídách           | 1 120,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 120,00            | 1 120,00                   | 100,00              | 1 120,00               | 303,15                       | 0,00                 | -303,15                |
| ZŠ a SŠ VACHKOVA P10   | 0044234    | Zřízení venkovní učebny                  | 2 500,00            | 192,40               | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 2 307,60                     | 0,00                 | 0,00                   |
| ZŠ, MŠ PŘI VFN KE KARLOV                                     | 0044228    | Zřízení venkovní učebny                  | 700,00              | 183,18               | 0,00  | 0,00                | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 516,82                       | 0,00                 | 0,00                   |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem |            |  | 6 369 121,10        | 1 112 317,96         | 417 500,00  | 1 494 107,40        | 1 000 317,84               | 66,95               | 378 414,47             | 83 852,61                    | 48,58                | 3 678 794,66           |
| <b>Celkem</b>  |            |  | <b>6 369 121,10</b> | <b>1 112 317,96</b>  | <b>417 500,00</b>                                   | <b>1 494 107,40</b> | <b>1 000 317,84</b>        | <b>66,95</b>        | <b>378 414,47</b>      | <b>83 852,61</b>             | <b>48,58</b>         | <b>3 678 794,66</b>    |

## KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

### MHMP – FON

#### 2360406 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – emisní zařízení, elektronické přístroje.

#### 2360464 - Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby - MICHAEL

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – trikové a gradingové studio.

#### 2360488 - Vybavení odborných učeben základní školy Wonderland Academy

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – interaktivní projekční technika, sestava nábytku.

#### 2360511 - Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria school v Klánovicích

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – interaktivní technika, uzamykatelná skříň na chemikálie.

#### 2360538 - Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet nejenom pro školy EDUCAnet

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

#### 2530637 - Navýšení kapacity MŠ Beehive

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

#### 2531299 - Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – stavební práce.

#### 2531302 - Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – stavební práce.

#### 2531303 - Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – stavební práce.

#### 2540942 - Výstavba filmového ateliéru – MICHAEL

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – nákup pozemků, staveb a úpravy ploch.

#### 2540992 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – nákup Laboratoře diagnostiky vozidel - Multimediální simulační panel, vybavení 2 učeben

#### 2541038 - Modernizace zařízení a vybavení ARCUS, s.r.o.

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – nákup digitální kamery, zrcadlovky a 3D tiskárny



### **2541062 - DVĚ MODERNÍ UČEBNÝ PŘÍRODNÍCH VĚD ŠMP PRAHA**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – slaboproudé silnoproudé rozvody v učebnách, interaktivní tabule, studentské sady pro experimenty.

### **2541072 - Modernizace výuky na Gymnáziu Duhovka**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – Audio technologie a SW do jazykové učebny, interaktivní displej s příslušenstvím.

### **2541073 - Otevřená školka**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – nákup pozemků, staveb a úpravy ploch.

### **2541074 - Vybudování laboratoře pro hodnocení kvality tisku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – nákup plotru pro tisk, řezacího plotru a denzitometru.

### **2541146 - Vybavení kulturního sálu základní školy Wonderland**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – skládací podium, mobilní akustické stěny, audio sestava.

## **MHMP – INV**

### **0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu**

Jedná se o stavbu v areálu objektu Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka č.p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 – Braník. Je navržena nástavba objektu I o víceúčelový sál pro 196 diváků přístupný nově zbudovaným výtahem a požárním schodištěm a nástavbu objektu II o dva taneční sály muzikálového oddělení školy. Objemové řešení obou nástaveb je navrženo tak, že nejvyšší části jsou situovány proti sobě směrem ke spojovacímu krčku, směrem k venkovním fasádám a čelům objektů se výška snižuje. Výstavba bude pobíhat za částečného provozu školy v etapách. Pro zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající dokumentaci pro výběr zhotovitele a zajistit dokumentaci pro změnu stavby před dokončením.

V roce 2019 bylo zajištěno prodloužení stavebního povolení na stavebním úřadu MČ Praha 4, které bylo vydané dne 14. 11. 2019. Probíhá příprava výběrového řízení na projektanta dalších stupňů dokumentace.

### **0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov**

Jedná se o provedení stavebních prací v rámci areálu SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9 v rámci níže uvedených etap.

#### **etapa 0005 – zateplení objektů Jarov**

##### **1. část – objekt A, D**

Jedná se o zateplení fasádního a střešního pláště stávajících objektů v areálu střední odborné školy na Jarově. Jedná se objekty: budova A (ředitelství) a budova D (kmenové a speciální učebny). Zateplení objektu A a D je spolufinancováno v rámci Operačního programu Praha – půl růstu ČR z rozpočtu EU. Stavba byla v r. 2018 dokončena a zkolaudována.

V r. 2019 bylo zajištěno předání podkladů pro vyvedení investice z majetku na budoucího správce /VPH/.

##### **2. část – objekt B**

Na druhou část etapy je vydáno pravomocné stavební povolení pro zateplení objektu B (výšková budova). Stavební povolení bylo prodlouženo do 2. 9. 2020. Byl prodloužen termín SP pro

dokončení stavby – do 30. 12. 2022. Zateplení budovy B je možné až po ukončení smluvního vztahu s nájemcem. Z důvodu stavu budovy je připravené náhradní řešení. Bude opravena a zateplena střecha, dále bude opravena a natřena zděná část fasády.

V roce 2019 bylo zajištěno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele redukovaného rozsahu opravy objektu.

### **Etapa 0006 – Rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí**

#### 1. část – velká a malá tělocvična v budově E

Jedná se o rekonstrukci velké a malé tělocvičny včetně sportovního zázemí.

V roce 2017 byla zahájena realizace. Při demontáži původních podhledů byla zjištěna degradace betonů stropních panelů a zkorodovaná část nosných ocelových konstrukcí střechy tělocvičny, proto byla stavba přerušena až do doby sanace stropních panelů.

Následně po realizaci sanace byla dokončena rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí. Kolaudace proběhla v 08/2018.

V roce 2019 INV MHMP zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitel na instalaci ochranných sítí proti poškození stropních podhledů a následně byl vybrán zhotovitel.

#### 2. část - bazén v budově E

Jedná se o úpravy a rekonstrukci stávajícího bazénu školy. Stavební povolení bylo vydáno 16. 5.2017 a bylo prodlouženo do 21.6.2021. Byla provedena kontrola projektové dokumentace a škola zpracovala požadavky k doplnění projektové dokumentace.

V roce 2019 INV MHMP zajistil odsouhlasení požadavků školy pro doplnění zadání projektové dokumentace.

### **Etapa 0007 – Rekonstrukce vnitřních prostor**

Etapa je rozdělena na tři části: 1. část – velký sál v budově C 2. část – vertikální prostor (schodiště) v budově B, 3.část - venkovní výtah v budově B

Pro rekonstrukci velkého sálu a schodiště je vydáno pravomocné stavební povolení. Na 1. část byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a na 2. část probíhá její zpracování. Vzhledem k projektovým změnám, které jsou požadovány, je nutno zajistit pro povolení změn změnovou dokumentaci a tuto předat k projednání. Následně bude vybrán zhotovitel.

Část 3 – je přerušeno stavební řízení z důvodů nového požadavku stavebního úřadu. Bude vybrán projektant na zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

V roce 2019 bylo zajištěno zpracování dokumentací pro výběr zhotovitele pro 1. a 2. část.

### **0041170 - ZŠ Zličín-výstavba**

Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd se čtyřmi nadzemními podlažimi. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby je zřízení sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení. V roce 2018 byl ukončen výběr zhotovitele této stavby a dne 20. 6. 2018 byla stavba zahájena. V průběhu výstavby byly dále projednány změny týkající se posunu hřišť a rozšíření parkovacích stání, které byly realizovány v rámci stavby. Předpokládaná kolaudace se uskuteční v 1.Q 2020.

V roce 2019 INV MHMP zajistil vlastní realizaci stavby, činnost koordinátora BOZP, technický dozor investora a provedení úprav dokumentace.

Byla vydána změna stavby před dokončením – změna územního rozhodnutí pro nové umístění dvou hřišť a bylo vydáno společné povolení pro doplnění parkovacích stání o 9 míst na celkových 29 míst.

### **0041436 - Park vodních sportů Praha**

V Troji mezi Vltavou a protipovodňovou hrází hlavní město připravuje záměr Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů, které je v současnosti povětšinou zanedbané. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. Etapa 0001 - slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku

sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 - revitalizace území upraven na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další volnočasové aktivity.

V roce 2019 byla vyhotovena dokumentace pro územní řízení pro etapu 0002 revitalizace území. Dále prostřednictvím HOM MHMP pokračovalo podmiňující majetkoprávní vypořádávání pozemků v zájmovém území a pokračovala i související změna územního plánu.

#### **0041505 - ZŠ Dolní Počernice**

Jedná se o výstavbu nového areálu základní školy v Dolních Počernicích s kapacitou 540 žáků. V areálu se nachází prostory pro výuku prvního i druhého stupně, prostory pro tělovýchovu, stravování i zájmovou činnost žáků. Dále administrativní i technické zázemí, vč. služebního bytu. Výstavbou vznikne 12 kmenových tříd v nové budově a malá tělocvična. I nadále budou využity stávající prostory školy pro 6 tříd (180 žáků) a stávající sportoviště vč. tělocvičny.

V roce 2019 pokračovala projekční a investorská příprava pro vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. Projektová dokumentace byla projednána a žádost o vydání územního rozhodnutí byla v 06/2019 doplněna. Územní řízení bylo přerušeno s požadavkem na doplnění podkladů. Musí být zpracován podrobný hydrogeologický průzkum, poté musí být doplněno stanovisko Povodí Vltavy.

#### **0042296 - Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola**

Jedná se o výstavbu školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží. Objekt se nachází v areálu Jedličkova Ústavu. K objektu patří i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí) k projednání dotčených orgánů státní správy.

V roce 2019 INV MHMP vybral příkazníka stavby. Projektant na základě požadavků příkazníka doplnil dokumentaci a byla zahájena inženýrská činnost pro získání vyjádření DOSS a správců sítí.

#### **0042837 - Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky**

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřních prostor budov Gymnázia prof. Jana Patočky na Praze 1, úpravu atria a vestavbu podkroví. Rekonstrukce se týká všech povrchů, výplní otvorů a instalací, včetně nových sociálních zázemí a komunikačních vazeb. Částečně budou upraveny i vnitřní dispozice stávajících prostor školy. V nově vybudovaném prostoru atria bude vybudována tělocvična a nad ní zastřešený foyer. Vestavbou podkroví vzniknou další prostory pro výuku včetně potřebného sociálního a administrativního zázemí.

V roce 2019 bylo zajištěno aktualizované zadání stavby, probíhá příprava výběrového řízení na projektanta.

#### **0042981 - Rekonstrukce Duncan**

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení.

V roce 2019 bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a bylo zahájeno veřejnoprávní projednání stavebního řízení pro vydání stavebního povolení.

#### **0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny**

Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy včetně zázemí. Pro tuto akci je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na I. část stavby, tj. na

samotnou tělocvičnu a technologické zázemí. Další části zázemí a gastroprovoz pro zajištění stravování studentů a zaměstnanců školy budou realizovány v II. části výstavby.

V roce 2019 INV MHMP pokračoval ve výběrovém řízení na zhotovitele I. části stavby, zajistil prodloužení platnosti stavebního povolení a provedl výběrové řízení na příkazníka.

#### **0043101 - ZŠ Kolovraty**

Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty s kapacitou 420 žáků. Škola bude navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd, odborné učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a tělocvična. V roce 2019 byl k dispozici projekt před vydáním územního rozhodnutí, ale po upřesnění výpočtu plochy využití bylo nutné přistoupit ke změně Územního plánu. Tuto změnu zajišťuje městská část. Dále byly připraveny podklady pro zakázku pro zajištění technických specifikací FIDIC.

#### **0043102 - ZŠ Romance – Uhříněves**

Výstavbou vznikne nový areál základní školy o kapacitě 3 x 9 kmenových tříd pro první a druhý stupeň, včetně jídelny a kuchyně (kompletní kuchaňský provoz s kapacitou jak pro ZŠ, tak pro MŠ, seniory a zaměstnance ÚMČ, tj. kapacita kuchyně bude s dostatečnou rezervou). Součástí areálu bude tělocvična, venkovní sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání. Na projekt je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Došlo k dohodě o ukončení smlouvy s projektantem. Další fáze měly probíhat v režimu FIDIC.

Městská část zažádala o delimitaci akce, jež byla schválena rozhodnutím Zastupitelstva 12/94 ze dne 13. 12. 2019.

V roce 2019 bylo zajištěno vydání územního rozhodnutí, které bylo vydané dne 6. 5. 2019. Po rozhodnutí o převodu akce na městskou část probíhala jednání o delimitaci stavby.

#### **0043358 - ZUŠ Stodůlky**

Vybudování nové budovy fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků bylo navrženo na pozemku v blízkosti metra Stodůlky, v průběhu roku 2019 byla změněna lokalita do blízkosti metra Hůrka na Sluneční náměstí. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech, hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké školy kromě své funkce vzdělávací obsahuje ve svém zázemí také multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je zahrada pro výuku a aktivity ve venkovních prostorách. Nově je v budově uvažováno s kavárnou.

V roce 2019 došlo ke změně ohledně lokality území, přípravné práce byly pozastaveny a byly zajišťovány nové podklady daného území.

#### **0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování**

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíchov pro I. stupeň, kterou se stávající kapacita 160 žáků zvýší o dalších 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd, tělocvična, dílna, kabinety a šatna. Návrh je rozdělen na 2 etapy. První etapa zahrnuje výstavbu nového pavilonu a úpravy jídelny ve stávajícím vilovém objektu. Ve druhé etapě dojde k optimalizaci školního provozu ve stávající budově.

V roce 2019 byl realizován výběr dodavatele inženýrské činnosti a zhotovitele projektu. V 07/2019 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, byl vydán souhlas s kácením stromů a rozhodnutí o dopravním napojení. Probíhá územní řízení.

#### **0043360 - IP pro kap. 04**

Jedná se o výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská**

Jedná se o výstavbu dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2, postavených nad sebou o velikosti 24 x 42 m a výšky 9 m a 7 m. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím krčkem, kde bude umístěno potřebné zázemí. Bude provedena rovněž rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál.

V roce 2019 byl vybrán dodavatel inženýrské činnosti a bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta stavby.

#### **0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara**

Jedná se o výstavbu objektu mateřské školy v areálu speciálního pedagogického centra Aloyse Klara pro žáky s vadami řeči a žáky se zrakovým postižením. Bude zde umístěn provoz školky pro děti s potřebou zvláštní péče a speciální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu vč. zázemí pro personál. Součástí objektu budou dvě garážová stání a skladovací prostory.

V roce 2019 bylo zajištěno vydání územního rozhodnutí a zahájeno projednání dokumentace ke stavebnímu povolení s dotčenými orgány státní správy.

#### **0043769 - Umělecká škola Znojenská**

Jedná se o výstavbu nových budov pro potřeby taneční konzervatoře Duncan Centre a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude realizována dle podmínek FIDIC, „Žlutá kniha“. Probíhá demolice stávajících objektů.

V roce 2019 byl zajištěn výběr zhotovitele demolic a zahájeny demoliční práce. Generální projektant zpracoval variantní studie nového objektu a zahájil práce na projektu pro územní řízení. Po celou dobu trvání přípravy stavby byla zajištěna ostraha objektu bezpečnostní službou.

#### **0043928 - Gymnázium Na Zatlance**

Předmětem je výstavba tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen pomocí spojovacího krčku.

V roce 2019 bylo zajištěno vydání územního rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.

#### **0044800 - Sportovní hřiště ZŠ Zličín**

Jedná se o atletický ovál 150 m s rovinkou a s doskočištěm, dále pak o basketbalové hřiště a volejbalové hřiště umístěná mimo ovál. Hřiště jsou navržena v prostoru stávajícího sportovního areálu v blízkosti ulice U Zličínského hřiště v sousedství budované ZŠ Zličín. Hřiště bude využíváno zejména pro účely budoucí ZŠ Zličín, jejíž výstavba nyní probíhá.

V roce 2019 proběhla příprava na výběrové řízení na příkazníka a projektanta. Budoucí uživatel požádal o změnu zadání spočívající v prodloužení oválu a změně polohy hřišť.

#### **0044801 - Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH Poděbradská**

Předmětem je dokončení nedostavěné třípodlažní tělocvičny, jejíž výstavba byla zastavena v roce 2008. Tělocvična je umístěna v areálu Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) na Praze 9 u ulice Pod Harfou. Stavební práce spočívají v

dokončení vnitřních povrchů, výplní a vnějších fasád, výměně a doplnění veškerých instalací a provedení potřebných dokončovacích stavebních prací.

V roce 2019 proběhlo zařazení stavby do rozpočtu INV MHMP, byl zpracován návrh havarijního opatření a v 12/2019 proběhla jeho realizace. V přípravě je zajištění průzkumu nosných konstrukcí a probíhají jednání s původním autorem k zajištění aktualizace projektu zadání stavby.

#### **0044802 - Taneční sál konzervatoře HMP**

Jedná se o vybudování víceúčelového tanečního sálu Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Křížovnická 7, Praha 1. V suterénu budovy vznikne sklad kostýmů a zároveň sem bude přesunuta jídelna. V přízemí budou umístěny centrální šatny pro žáky, včetně zázemí (sprchy, WC). Střecha tanečního sálu bude s dřevěnou pergolou. Zároveň bude opraven přístup do stávajícího suterénu a schodiště. Stavba probíhá v koordinaci a součinnosti s UMPRUM, vzhledem k prostorovému řešení společného objektu.

V roce 2019 byla příprava akce pozastavena vzhledem k požadavku UMPRUM ohledně prověření možnosti financovat akci za pomoci dotace.

#### **0044806 - ZŠ Šeberov**

Jedná se o výstavbu základní školy s kapacitou 10 kmenových tříd pro 1. stupeň a 4 kmenových tříd pro 2. stupeň, odborné učebny, zázemí pro pedagogy, odpovídající prostor družiny, dále kuchyň s jídelnou pro celkovou cílovou kapacitu 23 tříd. Stavebně dokončena bude jedna ze dvou původně navrhovaných tělocvičen a venkovní hřiště. Takto navržená budova ZŠ by se mohla v budoucnu rozšířit o další pavilony v závislosti na potřebě a finančních možnostech.

Podle společného ujednání bude INV MHMP v akci pokračovat po delimitaci stavby z městské části, ke kterému v roce 2019 nedošlo. Předání se předpokládá 02/2020.

### **MHMP – SML**

#### **0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha**

Cílem projektu je realizovat jednotlivá opatření. Ta byla identifikovaná a popsána krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy. Akce probíhá.

#### **0042840 - SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ**

Akce pokračuje.

#### **0042842 - Rezerva na rekonstrukce DDM**

Rezerva je určená pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně zařazené a schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Dále z ní budou financovány investiční požadavky DDM do 2 mil. Kč pro odstraňování havarijních stavů budov nebo vybavení DDM a také zpracování projektové dokumentace na připravované investiční akce na další léta.

#### **0042843 - Granty sport – investice**

Jedná se o investiční výstavbu a modernizaci tělovýchovných zařízení, stadionů, hal, tělocvičen a sportovišť moderního stylu. Tato výstavba podpoří zájem široké veřejnosti o sportování, prioritou je podchytit zájem především dětí a mládeže.

#### **0043004 - SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce bazénu**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043007 - Gymnázium Jar. Heyrovského, P5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043276 - Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043363 - VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6-rek. fasády II.**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043366 - Pražská konzervatoř, P1 - rek. fasády a střechy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6-rek.centra Montessori**

Akce probíhá.

**0043370 - VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 - rek. oken**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043501 - Poradna PPP, Jabloňová 30a, P10 - nástavba objektu**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043506 - SOU Praha - Radotín, P5 - rekonstrukce myčky**

Akce probíhá.

**0043536 - Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rekonstrukce fasády**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043616 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce střechy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043640 - ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria**

Akce probíhá.

**0043642 - ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B**

Akce probíhá.

**0043643 - VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala**

Akce probíhá.

**0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční**

Akce probíhá.

**0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu**

Akce probíhá.

**0043929 - DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areálu DM**

Akce odložena.

**0043930 - DM a ŠJ Lovosická, P9 - stavební úpravy fitcentra**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043931 - Gymnázium J. Heyrovského, P5 - rek. oplocení areálu školy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043932 - Gymnázium K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken**

Akce probíhá.

**0043933 – Gymnázium J. Heyrovského,P5 - zateplení vnějšího pláště budovy**

Akce probíhá.

**0043934 – Gymnázium Na Zatlance, P5-půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP**

Akce probíhá.

**0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-rek.oken a fasády**

Akce probíhá.

**0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu**

Akce probíhá.

**0043937 - Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rek. ZTI**

Akce probíhá.

**0043939 - SOU Praha-Radotín, P5 – rekonstrukce objektu svářečské školy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro praktická cvičení**

Akce probíhá.

**0043942 - ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výtvarných ateliérů a učeben**

Akce probíhá.

**0043943 - Základní škola Vokovice, P6 - rekonstrukce fasády**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043951 - Sport investice s MŠMT**

Spoluúčast na investičním programu s MŠMT.

**0043952 - DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek**

Akce probíhá.

**0044120 - Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rek. fasády**

Akce probíhá.

**0044205 - ZŠ Tolerance, P9 - rek. kuchyně a soc. zařízení**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže**

Akce probíhá.

**0044328 - Celková rekonstrukce marodky v TZ Žloutkovice**

Akce probíhá.



**0044335 - OA Dušní, P1 - rekonstrukce ZTI**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044437 - SŠ designu Náhorní, P8 - nástavba pro odbornou učebnu**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole**

Akce probíhá.

**0044530 - ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, P6-přístavba objektu**

Akce probíhá.

**0044531 - Pražská konzervatoř, P1 - nové stropní konstrukce**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044549 - Rezerva na výzvu č. 30 OPPPR - Inteligentní budovy**

Cílový stav budov byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou. Metodika SBToolICZ popisuje a definuje inteligentní budovu komplexně ve třech základních pilířích udržitelnosti a jejich kritériích - environmentálních, sociálně-kulturních, ekonomicko-organizačních.

**0044632 - Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rek. ZTI a elektro**

Akce probíhá.

**0044633 - VOŠup a SupŠ , P3 - výstavba jídelny s výdejnou**

Akce probíhá.

**0044639 - Dostavba ALS Chodov**

Akce zatím nerealizována.

**0044688 – Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - letní šatny a sklad**

Akce probíhá.

**0044689 - Jazyková škola, P1 - rekonstrukce oken a fasády**

Akce probíhá.

**0044702 - SPŠ stroj. Betlémská, P1 - rekonstrukce elektro**

Akce probíhá.

**0044703 - DDM Dům UM, P10 - rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město**

Akce probíhá.

**0044738 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce fasády**

Akce probíhá.

**0044739 - Gymnázium prof. J. Patočky, P1 - revitalizace dvora**

Akce probíhá.

**0044768 - DDM HMP, P8 - nástavba objektu letních šaten Stadionu mládeže**

Akce probíhá.

**0044776 - MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300**

Akce probíhá.

**0044777 - SPŠ Stavební J. Gočára - výměna podlah ve 2 tělocvičnách**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044778 - Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu**

Akce probíhá.

**0044779 - SPŠ sdělovací techniky, P1 - rekonstrukce oken**

Akce probíhá.

**0044825 - VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 – rekonstrukce dílen dřevorezby**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044826 - Gymnázium Špitálská, P9 - rekonstrukce oken**

Akce probíhá.

**0044850 - PPP pro Prahu 7 a 8 - rek. objektu Glowackého 549/7**

Akce probíhá.

**0044976 - VOŠ a SPŠ Na Příkopě, P1 - rekonstrukce oken**

Akce probíhá.

**0045001 - OA Vinohradská, P2 - rekonstrukce sociálek**

Akce probíhá.

**0045070 - ZŠ a SŠ Karla Herforta, P - rekonstrukce učeben**

Akce probíhá.

**2541016 - Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2541122 - Moderní škola I.**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2541123 - Moderní škola II.**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2541124 - Moderní škola III.**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2541125 - Moderní škola IV.**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4**

**0043482 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Cílem je snížení energetické náročnosti a dosažení úspor.

**0043707 - Modernizace učebny elektro**

Akce dokončena.

**0044470 - Pořízení cvičné kuchyně a konvektomatu**

Akce dokončena.

**0044869 - Modernizace odsávání zplodin**

Akce dokončena.

**0044870 - Stavební úpravy učebny 1 polytechnických hnízd**

Akce probíhá.

**0044871 - Stavební úpravy učebny 2 polytechnických hnízd**

Akce probíhá.

**0044926 - Rekonstrukce tělocvičny Vrbova**

Akce dokončena.

**0044943 - Pořízení školního robotického pracoviště**

Akce dokončena.

**2540897 - Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na nový učební obor 39-41-L/01 Autotronik**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - Pracoviště pro praktickou výuku elektrotechniky a pneumatiky, Interaktivní display s Chytrým dotykem, Program pro tvorbu a simulaci pneumatických obvodů a program pro tvorbu a simulaci el. technických obvodů s prvky automobilového průmyslu.

**DD KLÁNOVICE P9**

**0044836 - Pořízení mikrobusu**

Akce dokončena.

**DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9**

**0044750 - Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

**0044751 - Rekonstrukce nádvoří**

Akce probíhá.

**0044789 - Pořízení workoutových prvků**

Akce dokončena.

**DDM HMP KARLÍN P8**

**0043945 - Vybudování venkovního kolejiště na Stanici techniků**

Akce dokončena.

## **DDM JIŽNÍ MĚSTO P4**

### **0044900 - Stavební úpravy učebny**

Akce dokončena.

### **0045002 - Venkovní úpravy v areálu DDM**

Akce dokončena.

### **0045026 - Rekonstrukce učebny a přilehlého zázemí**

Akce dokončena.

### **0045027 - Rekonstrukce zámkového systému**

Akce dokončena.

## **DDM MĚŠICKÁ P9**

### **0044982 - Přípravy projektu Polytechnická hnízda**

Akce dokončena.

### **0044991 - Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.

### **0045044 - Rekonstrukce střechy pavilonu B**

Akce dokončena.

### **0045065 - Pořízení nové IT techniky**

Akce dokončena.

### **0045094 - Rekonstrukce střechy pavilonu C**

Akce dokončena.

## **DDM MODŘANY**

### **0043949 - Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova**

Akce dokončena.

### **0045013 - Výměna vybraných výplní otvorů**

Akce dokončena.

### **0045014 - Obnova systému MaR**

Akce probíhá.

## **DDM POD STRAŠNICKOU VINICÍ**

### **0043764 - Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty**

Akce dokončena.

**0044631 - Rekonstrukce hřiště v TZ Tři Studně**

Akce dokončena.

**0044795 - Venkovní úpravy areálu pracoviště Kolovraty**

Akce dokončena.

**0044985 - Rekonstrukce objektu Stará pošta**

Akce dokončena.

**0044986 - Rekonstrukce osvětlovacích těles**

Akce dokončena.

**0045028 - Rekonstrukce dvou srubů v TZ Tři Studně**

Akce probíhá.

**DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8**

**0043950 - Revitalizace zahrady Dolákova**

Akce probíhá.

**0044767 - Rekonstrukce elektrické instalace**

Akce dokončena.

**0044984 - Rekonstrukce komunikací a teras**

Akce probíhá.

**DDM SLEZSKÁ P2**

**0045093 - Pořízení serverů**

Akce probíhá.

**DDM SUCHDOL P6**

**0044457 - Odstranění havarijního stavu budovy DDM v Suchdole**

Akce dokončena.

**0044988 - Pořízení keramické pece**

Akce dokončena.

**0045067 - Pořízení trampolín**

Akce dokončena.

**DDM ŠIMÁČKOVA P7**

**0045004 - Pořízení komorové pece**

Akce dokončena.

## **DDM ULITA, NA BALKÁNĚ P3**

### **0044766 - Výměna kotle**

Akce dokončena.

## **DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9**

### **0044203 - Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.

### **0044695 - Rekonstrukce výdejny jídel**

Akce dokončena.

### **0044696 - Vybudování trafostanice 630 kVA**

Akce dokončena. Zůstatek 360 000,- Kč odvede organizace na ZBÚ hl. m. Prahy.

### **0045005 - Vybavení nově zrekonstruované budovy**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM, SOŠ, ZŠ a MŠ SP JEČNÁ**

### **0044740 - Vybavení školní jídelny**

Akce dokončena.

### **0045012 - Pořízení zobrazovací techniky**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM AK. ŠTĚPÁNSKÁ, P1**

### **0044782 - Vybudování klimatizace 3. patra**

Akce dokončena.

### **0045011 - Vybudování klimatizace v 1. patře**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM ARABSKÁ P6**

### **0044306 - Vybudování pracoviště digitálního tisku**

Akce dokončena.

### **0044791 - Pořízení plynového konvektomatu**

Akce dokončena.

**0045051 – Zpracování projektu na rekonstrukci interiéru 2 tělocvičen**

Akce dokončena.

**GYMNÁZIUM BOTIČSKÁ P2**

**0044233 - Projekt venkovní učebny a objektu zázemí pro TV**

Akce probíhá.

**0044874 - Stavební úpravy hygienického zázemí**

Akce dokončena.

**0044981 - Rekonstrukce ležatého rozvodu studené vody**

Akce dokončena.

**2541045 - Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**GYMNÁZIUM BUDĚJOVICKÁ P4**

**0044535 - Výměna dlažeb a obkladů chodeb**

Akce dokončena.

**GYMNÁZIUM ČESKOLIPSKÁ P9**

**0044760 - Pořízení klimatizace vybraných místností**

Akce dokončena.

**GYMNÁZIUM CH. D. ZBOROVSKÁ P5**

**0044839 - Pořízení WiFi infrastruktury**

Akce dokončena.

**0044919 - Pořízení klimatizace**

Akce dokončena.

**0045007 - Modernizace audiovizuální techniky v aule**

Akce dokončena.

**0045072 - Modernizace audiovizuální techniky v učebnách**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ P9**

### **0044268 - Pořízení projektorů s tabulí vč. instalace a připojení**

Akce dokončena.

### **0044761 - Pořízení serverů včetně instalace a zprovoznění**

Akce dokončena.

### **0044762 - Pořízení bran FortiGate**

Akce dokončena.

### **0044763 - Pořízení datových říditelných přepínačů**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM JAROSLAVA HEYROVSKÉHO MEZI ŠKOLAMI P5**

### **0044889 - Rekonstrukce strojovny plaveckého bazénu**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM LITOMĚŘICKÁ P9**

### **0044846 - Rek. obslužné rampy a pořízení plechové garáže**

Akce dokončena.

### **0044861 - Výměna interiérových dveří**

Akce dokončena.

### **0045064 - Rekonstrukce učebny fyziky**

Akce dokončena.

### **2360424 - OPPPR Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stoly pro pokusy, digestoř, tabule s projektorem, podlaha, rozvody a elektroinstalace.

## **GYMNÁZIUM NA PRAŽAČCE P3**

### **0044844 - Rekonstrukce osvětlení gymnázia**

Akce dokončena.

### **2541071 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia na Pražačce**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce malé a velké učebny.



## **GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ P6**

### **0044725 - Rekonstrukce WC – východ**

Akce dokončena.

### **0044994 - Pořízení myčky nádobí**

Akce dokončena.

### **0045018 - Pořízení brýlové kamerové lupy**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM NAD ŠTOLOU P7**

### **0044899 - Výměna rozvodné skříně a elektrokabelů**

Akce dokončena.

### **0044931 - Výměna basketbalových konstrukcí**

Akce dokončena.

### **2541046 - Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – pozemky, stavební práce, nábytek, el. rolety.

## **GYMNÁZIUM OHRADNÍ P4**

### **0044837 - Pořízení kotle do školní jídelny**

Akce dokončena.

### **0044862 - Pořízení konvektomatu do školní jídelny**

Akce dokončena.

### **0044929 - Architektonická studie nástavby auly**

Akce dokončena.

### **0044930 - Rekonstrukce rozvodů vody**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM PERNEROVA P8**

### **0044834 - Pořízení plynového konvektomatu**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM POSTUPICKÁ P4**

### **0043483 - Příprava projektů do OPPIPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

### **0044894 - Rekonstrukce učeben 2. etapa**

Akce dokončena.

### **0045003 - Pořízení venkovních žaluzií**

Akce dokončena.

### **0045006 - Výměna vybraných oken hlavní budovy**

Akce dokončena.

### **0045089 - Rekonstrukce školní knihovny**

Akce dokončena.

### **0045090 - Rekonstrukce počítačové sítě**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM PROF. J. PATOČKY P1**

### **0044819 - EÚO - Rekonstrukce kotelny GPJP**

Akce probíhá.

### **0044934 - Revitalizace dvora**

Akce dokončena.

### **0045049 - Rekonstrukce vybraných výplní otvorů ve 4.NP**

Akce dokončena.

### **2540901 - Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof. J. Patočky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – vybudování 2 jazykových učeben prostřednictvím specializovaného vybavení.

## **GYMNÁZIUM ÚSTAVNÍ P8**

### **0044857 - Rozšíření přístřešku v atriu**

Akce dokončena.

### **0044892 - Instalace bezpečnostního a informačního systému školy**

Akce dokončena.

## **GYMNÁZIUM U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8**

### **0044724 - Rekonstrukce osvětlení učeben**

Akce dokončena.

### **2360523 - OPPPR Modernizace multimediálního centra**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

### **2541019 - Modernizace učebny a laboratoře biologie**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybudování TZ nemovitosti investice (práce a dodávky HSV, slaboproudé a silnoproudé rozvody), interaktivní tabule, vizualizér s příslušenstvím, digitální laboratorní mikroskopy, laboratorní stůl.

## **GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10**

### **0044744 - Rekonstrukce kotelny**

Akce probíhá.

## **HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ**

### **0044822 - EÚO - Regulace otopné soustavy - objekt Na Vidouli**

Akce probíhá.

## **HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ**

### **0044823 - EÚO - Rekonstrukce kotelen HŠ**

Akce dokončena.

### **0045091 - Výměna vybraných výplní otvorů-dvůr**

Akce dokončena.

### **2360448 - Zkvalitnění jazykového vzdělávání na HŠ Vršovická**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – velkoplošné dotykové zařízení.

### **2541059 - Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – varná a chladicí technika, myčka nádobí.

## **JAZYKOVÁ ŠKOLA HL. M. PRAHY P1**

### **0044980 - Rekonstrukce učeben jazykového oddělení**

Akce probíhá.

### **0045062 - Výroba balustrád na střešní atiku školy**

Akce dokončena.

## **JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ, ZŠ, SŠ**

### **0043770 - Vybavení prostoru hudebny**

Akce probíhá.

## **KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI**

### **0044270 - Průzkumné a projektové práce**

Akce probíhá.

### **0044693 - Rekonstrukce omítek stropů křídel II, III, IV, V**

Akce dokončena.

### **0044694 - Rekonstrukce elektro na chodbách Pálffyho paláce**

Akce dokončena.

### **0044707 - Restaurátorský průzkum 2. patra Pálff. paláce**

Akce dokončena.

### **0044708 - Rekonstrukce elektro ve 2. patře**

Akce probíhá.

### **0044709 - Zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce 2. patra**

Akce probíhá.

### **0044710 - Rekonstrukce ústředního vytápění v Pálff. paláci**

Akce probíhá.

### **0044749 - Zajištění stavebního dozoru**

Akce dokončena.

### **0044788 - Rekonstrukce divadelní podlahy**

Akce dokončena.

### **0044842 - Rekonstrukce osvětlení divadla Na Rejdišti**

Akce dokončena.

### **0044843 - Obnova praktikáblů divadla**

Akce probíhá.

### **0044854 - Zabezpečení vstupu do objektu**

Akce dokončena.

### **0044872 - Rekonstrukce vikýře Pálffy paláce**

Akce dokončena.

### **0044885 - Obnova výpočetní techniky pro výuku**

Akce dokončena.

**0044916 - Pořízení klavíru do koncertního sálu**

Akce dokončena.

**0045025 - Pořízení světelného pultu do divadla**

Akce dokončena.

**0045071 - Autorský dozor na rek. střechy a fasády**

Akce dokončena.

**2541001 - Nákup nových varhan do odborné učebny Pražské konzervatoře**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup varhan.

**KONZERVATOŘ, VOŠ J. J. P4**

**2541017 - Nákup hudebních nástrojů a vybavení pro multimediální a interaktivní učebny pro výuku odborných předmětů**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup piana, klarinetu, akordeonu, vibrafonu.

**MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1**

**0044864 - Modernizace docházkového a stravovacího systému**

Akce dokončena.

**0044942 - Pořízení infračerveného spektrometru FTIR a automatických titrátů**

Akce dokončena.

**0045100 - Pořízení polarografu**

Akce dokončena.

**MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC. BÁRTLOVA P9**

**0044235 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

**0044895 - Zřízení čtyř mobilních posuvných stěn**

Akce probíhá.

**0045052 - Pořízení venkov. žaluzií do MŠ Litvínovská**

Akce dokončena.

**MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4**

**0045010 - Rekonstrukce suterénních a sklepních prostor**

Akce dokončena.

## **OA DUŠNÍ P1**

### **0044879 - Rekonstrukce elektrorozvodů**

Akce probíhá.

## **OA HEROLDOVY SADY P10**

### **0044841 - Rekonstrukce učeben a kabinetů**

Akce dokončena.

## **OA HOVORČOVICKÁ**

### **0044995 - Instalace záchytného systému střechy**

Akce probíhá.

## **OA KUBELÍKOVA P3**

### **0044516 - Rekonstrukce šaten v suterénu**

Akce dokončena.

### **0044743 - Rekonstrukce střech a fasád**

Akce dokončena.

### **0044983 - Rekonstrukce střešních oken a interiérových dveří**

Akce dokončena.

### **0045053 – Stavební úpravy učebny pro Polytechnické hnízdo**

Akce dokončena.

## **OA VINOHRADSKÁ P2**

### **0044746 - Rekonstrukce nášlapných povrchů - etapa 2019**

Akce dokončena.

### **0044866 - Pořízení a instalace serveru**

Akce dokončena.

### **0044867 - Pořízení skříní na mapy**

Akce dokončena.

### **0044935 - Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

## **OU VYŠEHRAD P2**

### **0044860 - Rekonstrukce 3. NP**

Akce dokončena.

### **0044886 - Rekonstrukce prostor 4. NP**

Akce dokončena.

## **PPP LUCEMBURSKÁ P3**

### **0044887 - Rekonstrukce vzduchotechniky na odloučeném pracovišti**

Akce dokončena.

### **0044888 - Vypracování projektové dokumentace přístavby objektu**

Akce dokončena.

## **PPP VOKOVICKÁ P6**

### **0044754 - Výměna telefonní ústředny**

Akce dokončena.

## **SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA**

### **0044189 - Rekonstrukce místností pro výstavbu polytechnických hnízd**

Akce probíhá.

### **0044440 - Rekonstrukce oplocení**

Akce dokončena.

### **0044472 - Pořízení vybavení chytrého domu**

Akce dokončena.

### **0044691 - Rekonstrukce aktivních prvků datové sítě**

Akce dokončena.

### **0044817 - EÚO - Rekonstrukce kotelny SSPŠ Preslova**

Akce dokončena.

### **0044918 - Rekonstrukce dílenských prostor**

Akce probíhá.

### **0044937 - Vytvoření komunitního centra a mediálního domu**

Akce probíhá.

### **0044944 - Pořízení CNC laserové řezačky**

Akce dokončena.

**0044945 - Pořízení automatických robotických paží**

Akce dokončena.

**SOŠ a SOU PRAHA-ČAKOVICE P9**

**0044769 - Obměna konvektomatu SOŠ a SOU Čakovice**

Akce dokončena.

**0044840 - Pořízení automobilu**

Akce dokončena.

**0045088 - Modernizace stravovacího systému**

Akce dokončena.

**SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6**

**0044966 - Pořízení vybavení odborných učeben a školních dílen**

Akce dokončena.

**0045031 - Pořízení tiskárny**

Akce dokončena.

**SOŠ JAROV P9**

**0043484 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0044489 - Pořízení sběrače dešťové vody**

Akce probíhá.

**0044847 - Pořízení užitkového motorového vozidla**

Akce dokončena.

**0044962 - Pořízení robotické sekačky**

Akce dokončena.

**0044963 - Pořízení univerzální frézy**

Akce dokončena.

**0044964 - Pořízení trenažeru svařování**

Akce dokončena.

**0044990 - Vývoj a realizace mobilní badatelny**

Akce probíhá.



#### **0045054 - Stavební úpravy učebny č. 223 pro Polytechnické hnízdo**

Akce probíhá.

#### **0045055 - Vybudování oplocení**

Akce dokončena.

#### **0045101 – Stavební úpravy učebny č. 136 pro Polytechnické hnízdo**

Akce dokončena.

#### **0045195 - Učební pomůcky**

Akce probíhá.

#### **2541026 - Výuka nových technologií**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební připravenost, ekvitermní regulátory pro sestavy pro jednotlivá pracoviště - propojení, servisní spuštění.

### **SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB**

#### **0044928 - Rekonstrukce kuchyně**

Akce probíhá.

#### **2360399 - OP PPPR - Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – interaktivní technika, stavební úpravy.

### **SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA**

#### **2540944 - Učebna jazyků na SOŠ Drtinova**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy, nákup HW vybavení a nábytku, software.

### **SOU GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ**

#### **0045075 - Rozšíření manipulačních ploch a parkoviště**

Akce dokončena.

### **SOU GASTRONOMIE P10**

#### **0044858 - Rekonstrukce malé tělocvičny**

Akce dokončena.

#### **0044877 - Vybudování odborné kulinářské učebny**

Akce probíhá.

## **SOU OHRADNÍ P4**

### **0044855 - Stavební úpravy dílny polytechnických hnízd**

Akce dokončena.

### **0044856 - Pořízení služebního vozu**

Akce dokončena.

### **0044957 - Pořízení testovacího zařízení pro diagnostiku závad motorových vozidel**

Akce dokončena.

### **0044989 - Rekonstrukce zdvihacího zařízení**

Akce dokončena.

### **0045056 - Výměna čerpadla**

Akce dokončena.

### **0045060 - Pořízení pásové brusky**

Akce dokončena.

## **SOU PRAHA-RADOTÍN**

### **0044112 - Učební pomůcky**

Akce probíhá.

### **0044932 - Přestavba šaten v dílnách**

Akce dokončena.

### **0044958 - Pořízení vyvažovačky kol s diagnostikou vibrací**

Akce dokončena.

### **0044959 - Pořízení myčky kol s granulátem**

Akce dokončena.

## **SPŠ ELEKTROTECH. JEČNÁ P2**

### **0044439 - Rekonstrukce plynové kotelny**

Akce dokončena.

### **0044753 - Zpracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště**

Akce dokončena.

### **2541051 - Modernizace odborné učebny technického vzdělávání**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výukové moduly a stavby.

## **SPŠ ELEKTROTECH. V ÚŽLABINĚ P10**

### **0044717 - Rekonstrukce oken v objektu strojních dílen**

Akce dokončena.

### **0044748 - Rekonstrukce podlahy ve 3 učebnách**

Akce dokončena.

### **0044787 - Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách a kabinetech**

Akce dokončena.

### **0044960 - Pořízení pracoviště virtuální reality**

Akce dokončena.

### **0045022 - Pořízení posilovacího stroje**

Akce dokončena.

### **0045030 - Pořízení výukových stavebnic a sad**

Akce dokončena.

### **2360396 - Modernizace učebny praktických cvičení**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – výukový modulární systém.

### **2541020 - Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – Fréza E44 + příslušenství, pracovní stoly pro studenty.

## **SPŠ NA PROSEKU P9**

### **0044543 - Vybudování kanalizační a vodovodní přípojky**

Akce dokončena.

### **0044718 - Pořízení serverů a diskového úložiště**

Akce dokončena.

### **0044719 - Pořízení služebního vozu**

Akce dokončena.

### **0044747 - Vybudování zasedací místnosti**

Akce dokončena.

### **0044851 - Rekonstrukce WC**

Akce dokončena.

### **0044852 - Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně**

Akce dokončena.

### **0044853 - Úprava bočního vchodu školy**

Akce dokončena.

**0044965 - Pořízení CNC souřadnic.měřicího stroje pro metro**

Akce dokončena.

**0045097 - Sanace místnosti s výměníkem**

Akce dokončena.

**2360449 - OPPPR Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Na Proseku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – robotické pracoviště.

**2541070 - Výuková produkční linka s pneumatickými prvky vč. konektivity a výukových SW**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Výuková produkční linka s pneumatickými prvky, vč. konektivity a SW.

**SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10**

**0043875 - Rekonstrukce EPS, školního rozhlasu a zvonění**

Akce dokončena.

**0044723 - Pořízení šatních skříněk do šaten školního bazénu**

Akce dokončena.

**0045008 - Stavební úprava učebny č. 1 pro Polytechnické hnízdo**

Akce probíhá.

**0045009 - Stavební úprava učebny č. 2 pro Polytechnické hnízdo**

Akce probíhá.

**0045077 - Pořízení šatních skříněk**

Akce dokončena.

**2360530 - Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – PC (case, klávesnice, myš, monitor), digitální fototechnika a příslušenství a SMC technologie automatizace.

**2541132 - Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Stanoviště pro montážní linku, manipulátor, 3D tiskárna, interaktivní tabule, Modulární systém pro mechatroniku, rozšíření pro PLC řízení.

**SPŠ STAVEB. J. GOČÁRA P4**

**0044924 - Autorský dozor a statický posudek**

Akce probíhá.

**0044953 - Pořízení vybavení do lab. technologie staveb**

Akce dokončena.

**SPŠ STROJ. Š. HL.M.PRAHY P1**

**0044438 - Stavební úpravy pro Polytechnická hnízda**

Akce probíhá.

**0044897 - Rekonstrukce místnosti č. 238 elektro**

Akce dokončena.

**0044898 - Rekonstrukce místnosti č. 237 stavební a elektro**

Akce dokončena.

**0045083 - Pořízení odkládacího pultu v jídelně**

Akce dokončena.

**0045084 - Pořízení interaktivní tabule a displeje**

Akce dokončena.

**0045085 - Pořízení kufříku pro I-pady**

Akce dokončena.

**0045086 - Pořízení soustruhů**

Akce dokončena.

**0045087 - Řezání vodním paprskem**

Akce probíhá.

**SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9**

**0044692 - Modernizace školní kuchyně - 1. etapa**

Akce dokončena.

**0044956 - Pořízení totálních stanic pro geodézii včetně příslušenství**

Akce dokončena.

**0045095 - Pořízení chladicího pultu do školní jídelny**

Akce dokončena.

**0045096 - Zřízení nové opěrné zdi**

Akce dokončena.

**SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4**

**0043597 - Izolace pláště haly**

Akce dokončena.

**0043620 - Revitalizace cyklostezky**

Akce dokončena.

**0044711 - Zajištění webové prezentace školy**

Akce dokončena.

**0044712 - Pořízení univerzálního šlehacího a hnětacího stroje**

Akce dokončena.

**0044713 - Pořízení mýčky do školní kuchyně**

Akce dokončena.

**0044714 - Pořízení lednice na zeleninu**

Akce dokončena.

**0044715 - Instalace jednotného času v učebnách**

Akce dokončena.

**0044755 - Pořízení veslařského trenažéru**

Akce dokončena.

**0044756 - Pořízení elektrického varného kotle**

Akce dokončena.

**0044758 - Pořízení příslušenství k myčce nádobí**

Akce dokončena.

**0044759 - Pořízení šnekového lisu**

Akce dokončena.

**0044828 - Rekonstrukce WC a učebny**

Akce dokončena.

**0044835 - Instalace jednotného času**

Akce dokončena.

**SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5**

**0043624 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště**

Akce probíhá.

**0043625 - Instalace venkovní posilovny**

Akce probíhá.

**0044365 - Rekonstrukce odsávání strojní truhlářské dílny**

Akce dokončena.

**0044441 - Stavební úprava učebny č. 2 pro polytech.hnízdo**

Akce probíhá.

**0044442 - Stavební úprava učebny č. 1 pro polytechn. hnízdo**

Akce probíhá.

**0044481 - Pořízení CNC kovosoustruhu**

Akce dokončena.

**0044745 - Pořízení klimatizace do dílny T7**

Akce dokončena.

**0044784 - Rekonstrukce malé kovárny**

Akce dokončena.

**0044785 - Velká kovárna - dofinancování projektu OP PPR**

Akce dokončena.

**0044786 - Vybudování jazykové a odborné laboratoře**

Akce dokončena.

**0044868 - Rekonstrukce technologie kotelny**

Akce dokončena.

**0044952 - Pořízení interaktivního displeje**

Akce dokončena.

**0045019 - Rekonstrukce podlah 2. patra obj. Pod Táborem**

Akce dokončena.

**2540879 - Modernizace kováren pro rozvoj praktických odborných dovedností žáků SOU**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPR – Vzduchotechnika, zdravotní technika, elektro, práce a dodávky PSV, HSV - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní.

**SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY WEILOVA P1**

**0044938 - Projektová dokumentace pro učebny polytechnických hnízd**

Akce probíhá.

**0044971 - Pořízení diagnostického zařízení pro opravy motorových vozidel**

Akce probíhá.

**0044972 - Pořízení nákladního automobilu**

Akce probíhá.

**0044992 - Stavební úprava učebny 001 pro Polytechnické hnízdo**

Akce dokončena.

**0044993 - Stavební úprava učebny 004 pro Polytechnické hnízdo**

Akce dokončena.

**0045015 - Rekonstrukce vstupní haly s recepcí**

Akce dokončena.

**0045016 - Stav. úpravy uč. 1 pro Polytechnické hnízdo pracoviště Libuš**

Akce dokončena.

**0045017 - Stav. úpravy uč. 2 pro Polytechnické hnízdo pracoviště Libuš**

Akce dokončena.

**0045032 - Pořízení vybavení na opravu karosérií**

Akce dokončena.

**2360549 - OPPPR - Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2541025 - Modernizace elektrotechnické laboratoře**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – práce a dodávky HSV, PSV, silnoproud, slaboproud a nábytek.

**SŠ – COPTH PODĚBRADSKÁ P9**

**0041547 - EPC-otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9**

Akce dokončena.

**0043485 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0044260 - Instalace nové EPS a EZS**

Akce dokončena.

**0044407 - Ekologické osvětlení vnitřních prostor objektu SŠ-COPTH**

Akce dokončena.

**0044446 - Stavební úprava učebny pro polytechnické hnízdo**

Akce dokončena.

**0044447 - Rekonstrukce střechy a podhledu tělocvičny**

Akce dokončena.

**0044507 - Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf**

Akce probíhá.

**0044833 - Rekonstrukce havarijního stavu střechy**

Akce dokončena.

**0044884 - Rekonstrukce rozvodů a vnitřních technologií**

Akce dokončena.



**0044917 - Doplnění oplocení a předlážďení přístup. koridoru**

Akce dokončena.

**0044961 - Pořízení multifunkčního pracoviště pro výuku automatizace a robotiky**

Akce dokončena.

**0044978 - Rekonstrukce podlah v autodílnách**

Akce dokončena.

**0044979 - Pořízení výukových trenažerů**

Akce dokončena.

**0045023 - Centrální tiskové řešení**

Akce dokončena.

**0045024 - Instalace systému řízení provozu školy**

Akce probíhá.

**0045063 - Rekonstrukce WC, sprch a šatny**

Akce dokončena.

**0045078 - Rekonstrukce vnitřních prostor pro PH**

Akce dokončena.

**0045079 - Rekonstrukce WC a schodiště v objektu Poděbradská 3**

Akce dokončena.

**0045080 - Pořízení bezpečnostních turniketů a závor**

Akce dokončena.

**0045081 – Vybavení učebny pro průmyslové řešení - kybernetické systémy**

Akce dokončena.

**0045082 - Rekonstrukce počítačové sítě**

Akce dokončena.

**2360438 - Moderní technologie pro praxi**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – hrotový soustruh.

**2470673 - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ**

**0043487 - Příprava objektů do OP PPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0044881 - Rekonstrukce chodby a WC objektu Dubečská**

Akce dokončena.

**0044882 - Vybudování učebny C04**

Akce dokončena.

**0044883 - Vybudování učebny C03**

Akce dokončena.

**0044968 - Pořízení laboratorních stolů pro elektro**

Akce dokončena.

**0044969 - Pořízení plazmové řezačky pro elektric. vodivé kovy**

Akce dokončena.

**0044970 - Pořízení linky na výrobu desek s tištěnými spoji**

Akce dokončena.

**2360397 - OPPPR - Obnova strojového parku a IT**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – hrotový soustruh, Konzolová frézka vertikální.

**2540864 - Inovace výuky odborného výcviku strojírenských oborů**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - Vertikální obráběcí centrum.

**SŠ NÁHORNÍ P8**

**0044706 - Rekonstrukce kanalizace - zadní trakt**

Akce dokončena.

**0044721 - Pořízení vybavení pro výuku**

Akce dokončena.

**2540952 - I naši žáci potřebují kvalitní technické zázemí**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - Laser CO2 se servomotory, fotoaparát s objektivem.

**SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4**

**0044896 - Pořízení klavíru**

Akce dokončena.

**0045021 - Pořízení kopírky**

Akce dokončena.

## **SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10**

### **0044863 - Rekonstrukce schodiště a chodby v suterénu školy**

Akce dokončena.

### **0044967 - Pořízení zařízení pro tisk orto. pomůcek**

Akce dokončena.

### **0045047 - Modernizace zabezpečovacího systému**

Akce probíhá.

### **0045048 - Pořízení učebních pomůcek**

Akce dokončena.

### **2541114 - Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

## **SŠ, ZŠ, MŠ PRO SP VÝMOLOVA**

### **0044299 - Zřízení celoroční venkovní učebny**

Akce probíhá.

### **2540999 - ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21.století**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR - PTV\_pracovní stanice a vybavení učebny, CJ\_Interaktivní tabule s vizualizerem, CJ\_Technologie pro vzdálený přístup ke studijním materiálům, nábytek, rozvody elektro.

## **STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2**

### **0044512 - Rekonstrukce severní a východní fasády**

Akce dokončena.

### **0044690 - Rekonstrukce uliční fasády**

Akce dokončena.

### **0044793 - Rekonstrukce učebny č. 1**

Akce dokončena.

### **0044865 - Vybavení místnosti fitness**

Akce dokončena.

### **0044880 - Rekonstrukce chodeb v 1. NP**

Akce dokončena.

## **SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1**

### **0044187 - Stavební úpravy k akci Vybudování jídelny**

Akce dokončena.

### **0044848 - Rekonstrukce fasády detašovaného pracoviště Duškova 7**

Akce probíhá.

## **TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1**

### **0044815 - PP - Zřízení kotelný TK hl. m. Prahy**

Akce probíhá.

## **VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1**

### **0044947 - Pořízení měřicí hlavice BOSCH s příslušenstvím**

Akce dokončena.

### **0044948 - Pořízení diagnostického přístroje VAS**

Akce dokončena.

### **0044949 - Pořízení Charpyho kladiva**

Akce dokončena.

### **0044950 - Pořízení výukové tabule vznětového motoru**

Akce dokončena.

### **0044951 - Pořízení software Nation. Instr. MultiSIM a LabVIEW**

Akce dokončena.

## **VOŠ A SPŠ EL. F. KŘIŽÍKA P1**

### **0044816 - EÚO - Regulace otopné soustavy - objekt Peckova**

Akce dokončena.

### **0044933 - Rekonstrukce schodiště a učebny dílen**

Akce dokončena.

## **VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1**

### **0044820 - EÚO - Rekonstrukce kotelen VOŠ a SPŠ grafická**

Akce dokončena.

**0044821 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Maltéžské nám.**

Akce dokončena.

**0045098 - Pořízení řezacího stolu-plotru**

Akce dokončena.

**2540973 - Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – stavební úpravy, bezodtahová digestoř s příslušenstvím, muflová pec, interaktivní projektor.

**VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7**

**0044792 - Pořízení žehlicího zařízení**

Akce dokončena.

**0044955 - Pořízení vybavení šicí dílny**

Akce dokončena.

**VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1**

**0044954 - Pořízení vybavení dílny 2.0**

Akce dokončena.

**VOŠ A SŠ. V. HOLLARA P3**

**2540945 - Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v uměleckých předmětech**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR - Interaktivní displej se softwarem a vizualizérem, PC technologie.

**VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3**

**0043809 - Výstavba vnějšího výtahu v objektu školy**

Akce dokončena.

**0044716 - Rekonstrukce prostor ve 3. NP**

Akce dokončena.

**0044830 - Pořízení laseru**

Akce dokončena.

**0044831 - Zajištění autorských dozorů**

Akce dokončena.

**0044832 - Rekonstrukce vnitřních prostor školy**

Akce dokončena.

**0044987 - Pořízení okenních rolet**

Akce dokončena.

**0044996 - Revitalizace ateliérů oddělení tvorby nábytku**

Akce dokončena.

**0045020 - Rek. prostor oddělení designu nábytku a interiéru**

Akce dokončena.

**0045045 - Zpracování projektu na výměnu oken**

Akce dokončena.

**0045046 - Pořízení technologie do jídelny**

Akce dokončena.

**0045061 - Dodávka vzduchotechnického zařízení**

Akce dokončena.

**0045073 - Vybavení školy 3D technologií**

Akce dokončena.

**0045074 - TDI akce Pořízení technologie do jídelny**

Akce dokončena.

**VOŠ A SUŠ TEXTIL. ŘEMESEL**

**0044838 - Zpracování projektové dokumentace budovy školy**

Akce probíhá.

**VOŠ ZDRAVOTNICKÁ a SZŠ P4**

**0042707 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště**

Akce dokončena.

**0044790 - Instalace systému UKS a PZS-PC v budově B**

Akce dokončena.

**2540962 - Zlepšení infrastruktury pro výuku odborných předmětů na VOŠ a SŠ zdravotnická**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

## **VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská P2**

### **0044111 - Učební pomůcky**

Akce probíhá.

### **0044704 - Rekonstrukce kotelny v Podskalské ulici**

Akce dokončena.

### **0044705 - Rekonstrukce školního rozhlasu**

Akce dokončena.

### **0044920 - Vybudování WI-FI sítě v budově Podskalská**

Akce dokončena.

### **0044921 - Vypracování proj. dokumentace výtahu**

Akce dokončena.

### **0044946 - Pořízení spektrometru**

Akce dokončena.

## **VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9**

### **0043486 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

### **0044890 - Stavební úpravy - učebna 3**

Akce dokončena.

### **0044891 - Stavební úpravy a údržbové práce**

Akce dokončena.

### **0044927 - Doplnění vzduchotechnické jednotky do dílen**

Akce dokončena.

### **0045099 - Pořízení vnějšího stínění objektu-již. strana**

Akce probíhá.

## **ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8**

### **2360427 - OPPPR Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při nemocnici Na Bulovce**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – herna pro MŠ, nábytek, WiFi síť, výpočetní a audiovizuální technika.

## **ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ**

### **0044227 - Zřízení dvou venkovních učeben**

Akce dokončena.

## **ZŠ A SŠ KUPECKÉHO P4**

### **0044742 - Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

## **ZŠ a SŠ VACHKOVA P10**

### **0044234 - Zřízení venkovní učebny**

Akce dokončena.

## **ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4**

### **0044220 - Zřízení celoroční venkovní učebny**

Akce dokončena.

### **0044936 - Rekonstrukce skladu dřeva a zpevněné plochy**

Akce dokončena.

### **0045092 - Pořízení schodolezu**

Akce dokončena.

## **ZŠ LUŽINY P5**

### **0044230 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

## **ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU P2**

### **0044977 - Pořízení přístroje Plusoptix**

Akce dokončena.

### **0045076 - Vybavení školy kamerami a zobrazovací technikou**

Akce probíhá.

## **ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE**

### **0044236 - Zřízení venkovní učebny**

Akce dokončena.



**0044697 - Vybudování přírodních prvků ve školní zahradě ZŠ Poznaňská**

Akce dokončena.

**ZŠ RUŽINOVSKÁ P4**

**0044781 - Výstavba odborné venkovní učebny**

Akce probíhá.

**ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ**

**0044805 - Pořízení PC pracoviště**

Akce dokončena.

**ZŠ TOLERANCE MOCHOVSKÁ P9**

**0045066 - Stavební úpravy v jídelně a vnější úpravy**

Akce dokončena.

**ZŠ VOKOVICE P6**

**0044829 - Rekonstrukce stropů ve třídách**

Akce dokončena.

**ZŠ, MŠ PŘI VFN KE KARLOVU**

**0044228 - Zřízení venkovní učebny**

Akce dokončena.

**ZUŠ BISKUPSKÁ P1**

**0044199 - Rekonstrukce okenních výplní - východní stěna**

Akce dokončena.

**0044338 - Výměna okenních výplní - západní stěna**

Akce dokončena.

**0044504 - Instalace klimatizace kanceláří ředitelství**

Akce dokončena.

**0044794 - Pořízení elektronických klávesových nástrojů**

Akce dokončena.

**0044859 - Rozšíření sborovny**

Akce dokončena.

**0044925 - Rekonstrukce dřevěné podlahy sálu ZUŠ**

Akce dokončena.

**0045058 - Instalace bezpečnostního systému**

Akce dokončena.

**ZUŠ BOTEVOVA P4**

**0044722 - Pořízení klimatizačních jednotek - pobočka Školní**

Akce dokončena.

**0044757 - Výměna osvětlení v budově Filosofská**

Akce dokončena.

**ZUŠ DUNICKÁ P4**

**0044780 - Úprava vstupu a schodišťového prostoru**

Akce probíhá.

**ZUŠ JANA HANUŠE P6**

**0044720 - Pořízení schodolezu**

Akce dokončena.

**0044741 - Pořízení vícemauálových varhan**

Akce dokončena.

**0044893 - Pořízení koncertní klasické kytary**

Akce dokončena.

**0045057 - Pořízení hudebních nástrojů**

Akce dokončena.

**ZUŠ KLAPKOVA P8**

**0044875 - Akustická úprava učebny dechových nástrojů**

Akce dokončena.

**0044876 - Rekonstrukce učebny hudební nauky**

Akce dokončena.

**ZUŠ KŘTINSKÁ P4**

**0044301 - Přístavba pavilonu**

Akce dokončena.

**0044752 - Zachycení a využití dešťových vod**

Akce dokončena.

**0044873 - Akustické úpravy sálu a učebny**

Akce dokončena.

**ZUŠ NA POPELCE P5**

**0044402 - Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP**

Akce dokončena.

**0044726 - Rekonstrukce klempířských konstrukcí**

Akce dokončena.

**0044764 - Výměna vybraných výplní otvorů**

Akce dokončena.

**0044818 - EÚO - Rekonstrukce kotelny - objekt Pod Klikovkou**

Akce dokončena.

**0044922 - Rekonstrukce fasády v budově Pod Klikovkou**

Akce dokončena.

**0044923 - Rekonstrukce fasády a klempířských konstrukcí**

Akce dokončena.

**ZUŠ OLEŠSKÁ P10**

**0044827 - Rekonstrukce sociálních zařízení - pavilon A**

Akce dokončena.

**0045050 - Pořízení klavírů**

Akce dokončena.

**0045059 - Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

## **ZUŠ TAUSSIGOVA P8**

### **0044285 - Rekonstrukce služebního bytu**

Akce dokončena.

### **0044765 - Pořízení hudebních nástrojů**

Akce dokončena.

### **0044845 - Pořízení klimatizace**

Akce dokončena.

## **ZUŠ TRHANOVSKÉ NÁM. P10**

### **0044912 - Zakoupení pianina**

Akce dokončena.

---

## **Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání**

### **0043294 – Rekonstrukce výtahu v Domově mládeže**

Na základě usnesení ZHMP č. 8/112 ze dne 21. 6. 2019 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Praha 9 - Hloubětín, 198 00 s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111 s účinností od 1. 7. 2019, s tím, že přejímající organizací, která převezme veškerá práva, závazky a majetek, bude příspěvková organizace Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Praha 9 – Hloubětín, 198 00.

Na základě usnesení RHMP č. 3030 ze dne 29. 11. 2016 obdržela příspěvková organizace Střední odborné učiliště potravinářské investiční transfer ve výši 3 600 000,00 Kč na investiční akci č. 0043294 – Rekonstrukce výtahu v Domově mládeže. Dle finančního vypořádání v roce 2016 došlo k ponechání finančních prostředků v plné výši do následujícího roku. V roce 2017 došlo k částečnému čerpání těchto prostředků a žádosti o ponechání zbylé výše do dalšího roku, konkrétně se jednalo o částku 1 361 500,00 Kč. Ve Stanovisku k finančnímu vypořádání za rok 2019 byla tato částka nařízena k odvodu. Vzhledem k tomu, že nástupnickou organizací je Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, mělo by dle Stanoviska k finančnímu vypořádání za rok 2019 odvézt zpět na ZBÚ hl. m. Prahy tyto prostředky jako nástupnická organizace za již neexistující příspěvkovou organizací.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast        |            |   |                     |                      |   |           |                            |                     |            |                 |                      |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce           | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            | Čerpání PO HMP      |            | Celkové zdroje  |                      |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP | zdroje PO       | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     | rok 2019   | 1.1.-31.12.2019 |                      |                        |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. |            |   |                     |                      |   |           |                            |                     |            |                 |                      |                        |
| MHMP - FON  | 2310131    | OPPPR - Komunitní centrum Právě teď       | 167,40              | 0,00                 | 0,00  | 57,40     | 57,46                      | 100,10              |            |                 | 0,00                 | 110,00                 |
| MHMP - FON  | 2310150    | OPPPR - S mrtvicí jinak                   | 529,60              | 169,60               | 0,00  | 360,00    | 350,36                     | 97,32               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2310207    | OPPPR - Interkulturní rodinné komunit     | 100,00              | 99,00                | 0,00  | 1,00      | 0,67                       | 67,00               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2310240    | OPPPR - Komunitní centrum InBáze 202      | 75,00               | 75,00                | 0,00  | 75,00     | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | -75,00                 |
| MHMP - FON  | 2410571    | OPPPR - Výroba müsli tyčinek v sociál     | 4 160,40            | 1 800,00             | 0,00  | 4 160,40  | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | -1 800,00              |
| MHMP - FON  | 2410576    | OPPPR - Audiovizuální centrum Nadac       | 3 456,80            | 3 192,45             | 0,00  | 264,40    | 63,20                      | 23,90               |            |                 | 0,00                 | -0,05                  |
| MHMP - FON  | 2430562    | OPPPR - Rekonstrukce hospodářské b        | 10 962,00           | 7 309,64             | 0,00  | 3 652,20  | 3 272,85                   | 89,61               |            |                 | 0,00                 | 0,16                   |
| MHMP - FON  | 2430569    | OPPPR - Sociální bydlení v Praze - Třel   | 11 527,00           | 1 200,00             | 0,00  | 10 327,00 | 5 291,74                   | 51,24               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2430587    | OPPPR - Stavební úpravy fary na komu      | 6 400,00            | 4 188,54             | 0,00  | 2 211,40  | 2 208,90                   | 99,89               |            |                 | 0,00                 | 0,06                   |
| MHMP - FON  | 2430588    | OPPPR - Mobilní kancelář La Strada ČF     | 758,00              | 308,73               | 0,00  | 449,20    | 335,53                     | 74,70               |            |                 | 0,00                 | 0,07                   |
| MHMP - FON  | 2430589    | OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní cer    | 14 368,80           | 6 094,43             | 0,00  | 7 093,40  | 3 946,42                   | 55,64               |            |                 | 0,00                 | 1 180,97               |
| MHMP - FON  | 2510679    | Police Card Club, z.s.                    | 574,00              | 0,00                 | 0,00  | 574,00    | 400,00                     | 69,69               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2510709    | GULE - Gastronomie Umožňující Lidem       | 452,20              | 400,00               | 0,00  | 52,20     | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2510748    | Sociální podnik Maple Crown               | 43,20               | 0,00                 | 0,00  | 43,20     | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2510765    | Komunitní centrum Jako doma               | 185,60              | 0,00                 | 0,00  | 185,60    | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2510774    | Komunitní centrum Elpida                  | 1 134,80            | 0,00                 | 0,00  | 1 134,80  | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2510781    | Sociální začleňování v JAHODĚ 2           | 483,00              | 297,72               | 0,00  | 185,20    | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,08                   |
| MHMP - FON  | 2510789    | Lepší zítřky - cesty k integraci sociálně | 50,00               | 0,00                 | 0,00  | 50,00     | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2510790    | Rodina pro rodiny 2                       | 50,00               | 0,00                 | 0,00  | 50,00     | 50,00                      | 100,00              |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520877    | Nácviková ergoterapeutická místnost s     | 1 754,40            | 0,00                 | 0,00  | 1 754,40  | 1 754,36                   | 100,00              |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520881    | Rekonstrukce objektu Centra sociálníc     | 11 262,40           | 0,00                 | 0,00  | 11 262,40 | 301,29                     | 2,68                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520882    | Farní klubovna Zbraslav                   | 2 281,20            | 0,00                 | 0,00  | 2 281,20  | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520885    | Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty          | 26 249,00           | 17 500,00            | 0,00  | 8 749,00  | 8 749,00                   | 100,00              |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520886    | Krizová pomoc efektivněji                 | 363,20              | 0,00                 | 0,00  | 363,20    | 156,50                     | 43,09               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520890    | Rozvoj a posílení aktivit komunitního c   | 12 642,60           | 5 236,00             | 0,00  | 7 406,60  | 1 128,26                   | 15,23               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520903    | Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní     | 2 277,40            | 0,00                 | 0,00  | 2 277,40  | 1 400,00                   | 61,47               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520905    | Přívětivé bydlení v azylovém domě na f    | 38 535,80           | 0,00                 | 0,00  | 38 535,80 | 18 889,20                  | 49,02               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520907    | KC Duhový tandem                          | 6 896,40            | 3 430,00             | 0,00  | 3 466,40  | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520908    | Komunitní žižkovský kostel a nízkopra     | 14 212,20           | 0,00                 | 0,00  | 14 212,20 | 14 212,20                  | 100,00              |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520912    | Výstavba komunitního centra Lhotka        | 15 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 15 000,00 | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520914    | Komunitní centrum Údolní                  | 4 231,80            | 1 787,83             | 0,00  | 2 443,20  | 2 262,86                   | 92,62               |            |                 | 0,00                 | 0,77                   |
| MHMP - FON  | 2520915    | Tamtam - moderní, jedinečné a efektivn    | 1 861,20            | 0,00                 | 0,00  | 1 861,20  | 909,48                     | 48,87               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2520918    | Nákup vozidla pro terénní práci na otev   | 1 710,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 710,00  | 820,00                     | 47,95               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2550854    | OPPPR - Vybudování pekárny jako soc       | 3 799,60            | 1 998,65             | 0,00  | 1 801,00  | 0,00                       | 0,00                |            |                 | 0,00                 | -0,05                  |
| MHMP - FON  | 2550859    | Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.         | 3 665,00            | 1 999,00             | 0,00  | 1 666,00  | 1 446,30                   | 86,81               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2551159    | Sociální podnik - cukrárna a bistro Olli  | 3 109,20            | 0,00                 | 0,00  | 3 109,20  | 1 031,81                   | 33,19               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2551160    | Profesionalizace úklidových služeb soc    | 1 400,20            | 651,10               | 0,00  | 749,00    | 748,90                     | 99,99               |            |                 | 0,00                 | 0,10                   |
| MHMP - FON  | 2551319    | Úklidové služby sociálního podniku Sig    | 2 311,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 311,80  | 900,00                     | 38,93               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2551325    | Založení centra pohybových aktivit - sc   | 2 822,80            | 0,00                 | 0,00  | 2 822,80  | 1 300,00                   | 46,05               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON  | 2551327    | Sociální podnik Resto Servis s.r.o.       | 3 686,20            | 0,00                 | 0,00  | 3 686,20  | 1 754,83                   | 47,61               |            |                 | 0,00                 | 0,00                   |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast               |            |   |                     |                      |   |            |                         |                  |                     |                           |                   |                        |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace   | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce           | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                         |                  | Čerpání PO HMP      |                           | Celkové zdroje    |                        |
|  |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání 1.1.-31.12.2019 | % plnění Sč k RU | zdroje HMP rok 2019 | zdroje PO 1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |   |                     |                      | rok 2019  |            |                         |                  |                     |                           |                   |                        |
| MHMP - FON   | 2551331    | Můj úspěch - sociální podnik pro (re)st   | 2 510,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 510,00   | 1 300,00                | 51,79            |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551332    | Ozvučovací agentura SERENDIPITY Pr        | 3 157,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 157,00   | 1 217,79                | 38,57            |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551335    | Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - k | 449,40              | 0,00                 | 0,00  | 449,40     | 449,40                  | 100,00           |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551336    | Autolakovna-Vito                          | 1 650,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 650,00   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551344    | Sociální podnik Institutu dalšího vzdělá  | 1 720,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 720,00   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551345    | ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v f   | 589,80              | 0,00                 | 0,00  | 589,80     | 228,45                  | 38,73            |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551346    | StromyPraha - vznik nového sociálního     | 3 572,60            | 0,00                 | 0,00  | 3 572,60   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551347    | Charita chráněné pracoviště - vznik tří   | 1 722,80            | 0,00                 | 0,00  | 1 722,80   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551348    | AQUA DOG s.r.o. - komplexní regenera      | 1 310,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 310,00   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551350    | Chráněné nudle                            | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2551352    | PUNK COFFEE                               | 1 415,20            | 0,00                 | 0,00  | 1 415,20   | 0,00                    | 0,00             |                     |                           | 0,00              | 0,00                   |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem |            |   | 234 647,00          | 57 737,69            | 0,00  | 177 492,20 | 76 937,74               | 43,35            | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | -582,84                |

| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová |         |  |            |           |      |           |           |        |          |           |         |            |
|-------------------------------------|---------|--|------------|-----------|------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|---------|------------|
| MHMP - FON                          | 2030101 | OPPPR Chráněné pracoviště pro výrob      | 1 734,54   | 1 590,28  | 0,00 | 23,80     | 23,79     | 99,96  |          |           | 0,00    | 120,46     |
| MHMP - FON                          | 2030103 | OPPPR Kuchařky bez domova                | 3 473,05   | 1 738,35  | 0,00 | 380,60    | 380,44    | 99,96  |          |           | 0,00    | 1 354,10   |
| MHMP - FON                          | 2410570 | OPPPR - Sociální podnik FOTO ZOUL        | 3 980,40   | 1 990,18  | 0,00 | 1 990,20  | 597,77    | 30,04  |          |           | 0,00    | 0,02       |
| MHMP - HOM                          | 0041932 | Rek. ČOV Nem. Na Bulovce                 | 80 000,00  | 13 371,95 | 0,00 | 4 300,00  | 1 191,85  | 27,72  |          |           | 0,00    | 62 328,05  |
| MHMP - HOM                          | 0042548 | Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulov  | 500 000,00 | 1 166,44  | 0,00 | 25 000,00 | 10 793,56 | 43,17  |          |           | 0,00    | 473 833,56 |
| MHMP - HOM                          | 0042549 | Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurg  | 500 000,00 | 34 119,58 | 0,00 | 8 100,00  | 719,95    | 8,89   |          |           | 0,00    | 457 780,42 |
| MHMP - HOM                          | 0043425 | Rek. a novost. DS Zahr. Město - pozast   | 53 000,00  | 23 987,85 | 0,00 | 23 600,00 | 23 579,99 | 99,92  |          |           | 0,00    | 5 412,15   |
| MHMP - HOM                          | 0043955 | Bulovka - rek. ubytovny sester           | 250 000,00 | 490,05    | 0,00 | 4 009,00  | 60,50     | 1,51   |          |           | 0,00    | 245 500,95 |
| MHMP - HOM                          | 0043956 | Investice v areálu Nem. Na Bulovce       | 300 000,00 | 29 842,24 | 0,00 | 70 000,00 | 49 593,46 | 70,85  |          |           | 0,00    | 200 157,76 |
| MHMP - HOM                          | 0044041 | Stavby pro řešení bezdomovectví          | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 3 000,00  | 474,14    | 15,80  |          |           | 0,00    | 17 000,00  |
| MHMP - INV                          | 0008211 | Administrativně-technická budova ZZS     | 500 000,00 | 62 258,89 | 0,00 | 7 000,00  | 75,80     | 1,08   |          |           | 0,00    | 430 741,11 |
| MHMP - INV                          | 0040506 | DPS Nebušice-rozšíření                   | 17 000,00  | 788,00    | 0,00 | 1 800,00  | 526,35    | 29,24  |          |           | 0,00    | 14 412,00  |
| MHMP - INV                          | 0041929 | Domov pro seniory Krč II                 | 261 000,00 | 867,69    | 0,00 | 5 400,00  | 18,33     | 0,34   |          |           | 0,00    | 254 732,31 |
| MHMP - INV                          | 0042692 | Výstavba domků Odlochovice               | 35 000,00  | 1 951,91  | 0,00 | 500,00    | 32,24     | 6,45   |          |           | 0,00    | 32 548,09  |
| MHMP - INV                          | 0042872 | Dům seniorů Bohnice                      | 390 000,00 | 96,80     | 0,00 | 4 000,00  | 2 428,47  | 60,71  |          |           | 0,00    | 385 903,21 |
| MHMP - INV                          | 0042979 | Terezín - rek. objektu Pražská           | 24 500,00  | 659,24    | 0,00 | 2 500,00  | 149,26    | 5,97   |          |           | 0,00    | 21 340,76  |
| MHMP - INV                          | 0043258 | Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská     | 48 000,00  | 56,57     | 0,00 | 1 400,00  | 0,00      | 0,00   |          |           | 0,00    | 46 543,43  |
| MHMP - INV                          | 0043424 | IP pro kap.05                            | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |          |           | 0,00    | 0,00       |
| MHMP - INV                          | 0044119 | Palata II - výstavba budovy              | 381 391,06 | 133,10    | 0,00 | 1 000,00  | 538,24    | 53,82  |          |           | 0,00    | 380 257,96 |
| MHMP - SOV                          | 0044042 | Rezerva 2018 - 2020                      | 210 000,00 | 0,00      | 0,00 | 20 531,80 | 0,00      | 0,00   |          |           | 0,00    | 189 468,20 |
| MHMP - SOV                          | 0044803 | Nákup mobilní ošetřovny                  | 1 391,50   | 0,00      | 0,00 | 1 191,50  | 1 191,50  | 100,00 |          |           | 0,00    | 200,00     |
| MHMP - SOV                          | 0045194 | Investiční dotace pro Kliniku adiktologi | 390,00     | 0,00      | 0,00 | 390,00    | 390,00    | 100,00 |          |           | 0,00    | 0,00       |
| MHMP - ZDR                          | 0045193 | Pořízení vybavení pro LPS                | 2 750,00   | 0,00      | 0,00 | 2 750,00  | 2 750,00  | 100,00 |          |           | 0,00    | 0,00       |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU              | 0043730 | Poř. plavidla pro nízkoprahové denní c   | 32 778,90  | 10 819,62 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | ***    | 0,00     | 21 959,20 | 0,00    | 0,08       |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU              | 2300152 | OPPPR - Terénní program pro osoby be     | 3 860,40   | 3 460,08  | 0,00 | 118,80    | 118,49    | 99,74  | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 281,52     |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLU              | 2520888 | Modernizace azylového domu Skloněná      | 19 581,80  | 0,00      | 0,00 | 19 581,80 | 9 617,23  | 49,11  | 3 758,89 | 509,54    | -239,28 | -270,27    |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast |            |   |                     |                      |   |           |                            |                     |                |                 |                      |                        |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                             | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce                             | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |           |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje       |                        |
|  |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU        | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |   |                     |                      | rok 2019  |           |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                      |                        |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB                      | 2520889    | Modernizace AD v objektech Šromova                          | 38 963,10           | 0,00                 | 0,00  | 38 963,10 | 19 481,49                  | 50,00               | 6 466,72       | 898,22          | -356,95              | -541,27                |
| DOMOV MAXOV                                    | 0043973    | Energeticky úsporná renovace obj. čp. 181                   | 7 269,00            | 1 007,36             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 14,86           | 0,00                 | 6 246,77               |
| DOMOV MAXOV                                    | 0043975    | Vestavba výtahové šachty v objektu č.p. 181                 | 3 040,00            | 2 328,92             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 671,08          | 0,00                 | 40,00                  |
| DOMOV MAXOV                                    | 0044640    | Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181                        | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 100,00    | 100,00                     | 100,00              | 39,93          | 36,45           | 0,00                 | 2 863,55               |
| DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÉHO KRÁJE               | 0043976    | Vybudování retenční nádrže ve střed. části objektu č.p. 181 | 800,00              | 629,15               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 170,62          | 0,00                 | 0,24                   |
| DOMOV SVOJŠICE                                 | 0044641    | Svojšice-proj. komplex. revital.zeleně-z. území             | 6 113,30            | 0,00                 | 0,00  | 1 405,00  | 1 405,00                   | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 4 708,30               |
| DOMOV SVOJŠICE                                 | 0044997    | Univerzální robot s nástavci                                | 270,00              | 0,00                 | 0,00  | 270,00    | 270,00                     | 100,00              | 260,28         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DOMOV SVOJŠICE                                 | 0045039    | Osobní automobil  | 360,00              | 0,00                 | 0,00  | 360,00    | 360,00                     | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DOMOV SVOJŠICE                                 | 0045040    | Válcový žehlič  | 300,00              | 0,00                 | 0,00  | 300,00    | 300,00                     | 100,00              | 279,19         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DOMOV SVOJŠICE                                 | 0045041    | Bariérová pračka  | 350,00              | 0,00                 | 0,00  | 350,00    | 350,00                     | 100,00              | 317,92         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DOZP KYTLICE                                   | 0043758    | Přístavba dílen čp. 73                                      | 6 000,00            | 111,36               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 292,06          | 0,00                 | 5 596,59               |
| DOZP KYTLICE                                   | 0044642    | Pořízení motorgenerátoru - náhradního                       | 2 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 000,00  | 2 000,00                   | 100,00              | 1 867,86       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DOZP LEONTÝN                                   | 0043979    | Výměna elektroinstalace a interní bezp.                     | 24 300,00           | 598,87               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 327,43          | 0,00                 | 23 373,71              |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043390    | Paliativní péče pro osoby s mentálním                       | 71 600,00           | 28 824,60            | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 41 398,26       | 0,00                 | 1 377,14               |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043702    | Pořízení přípojky nízkého napětí                            | 2 699,90            | 262,74               | 0,00  | 1 024,00  | 1 024,00                   | 100,00              | 0,00           | 60,50           | 0,00                 | 1 352,66               |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043990    | Elektronizace systému dveří                                 | 800,00              | 69,58                | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 624,16          | 0,00                 | 106,27                 |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043992    | Pořízení automobilu   | 1 450,00            | 878,02               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 392,42          | 0,00                 | 179,56                 |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043995    | Pořízení zábradlí   | 220,00              | 20,57                | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 82,80           | 0,00                 | 116,63                 |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043997    | Rek. skladu pro ortopedické pomůcky                         | 160,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 157,79          | 0,00                 | 2,21                   |
| DOZP SULICKÁ                                   | 0043998    | Rekonstrukce terasy - dlažba                                | 420,00              | 265,02               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 153,61          | 0,00                 | 1,37                   |
| DS DOBŘICHOVICE                                | 0043999    | Vybavení nové přístavby a rek. stáv.bu                      | 15 087,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 411,65          | 0,00                 | 14 675,35              |
| DS HEŘMANŮV MĚSTEC                             | 0044643    | Rekonstrukce otopného systému                               | 22 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 8 200,00  | 8 200,00                   | 100,00              | 7 878,72       | 0,00            | 0,00                 | 13 800,00              |
| DZR KRÁSNÁ LÍPA                                | 0044320    | Rekonstrukce oken na P4                                     | 3 800,00            | 249,46               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 3 046,28        | 0,00                 | 504,26                 |
| DZR TEREŽÍN                                    | 0044117    | Výměna protipožárních dveří                                 | 11 200,00           | 117,98               | 0,00  | 3 200,00  | 3 200,00                   | 100,00              | 0,00           | 6 548,23        | 0,00                 | 1 333,79               |
| DZR TEREŽÍN                                    | 0044644    | Devítimístné vozidlo  | 1 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00                   | 100,00              | 47,80          | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS ZAHRADNÍ MĚSTO                             | 0044009    | Rek. budovy B - provozně technická část                     | 4 500,00            | 15,50                | 0,00  | 4 200,00  | 4 200,00                   | 100,00              | 0,00           | 32,67           | 0,00                 | 251,83                 |
| DpS CHODOV                                     | 0044645    | Rekonstrukce kanalizace                                     | 4 050,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 000,00  | 4 000,00                   | 100,00              | 3 973,98       | 72,60           | 0,00                 | -22,60                 |
| DpS CHODOV                                     | 0044646    | Rekonstrukce opláštění kotelny                              | 3 100,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 100,00  | 3 100,00                   | 100,00              | 2 297,63       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS CHODOV                                     | 0044647    | Sanace budovy D   | 1 760,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 600,00  | 1 600,00                   | 100,00              | 1 595,08       | 162,14          | 0,00                 | -2,14                  |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ                           | 0044019    | Revital. zahrady v obj. Thákurova a výs.                    | 21 500,00           | 1 113,20             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 352,23          | 0,00                 | 20 034,57              |
| DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ                           | 0044183    | Revitalizace parkových ploch Cvičebné                       | 12 800,00           | 2 378,54             | 0,00  | 5 400,00  | 5 400,00                   | 100,00              | 5 400,00       | 4 276,73        | 0,00                 | 744,73                 |
| DpS HORTENZIE                                  | 0043420    | Zabezpečení sesouvajícího svahu                             | 1 800,00            | 295,53               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 1 422,54        | 0,00                 | 81,93                  |
| DpS HORTENZIE                                  | 0044020    | Rekonstrukce dveří  | 2 650,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 95,59           | 0,00                 | 2 554,41               |
| DpS HORTENZIE                                  | 0044021    | Rekonstrukce oken   | 6 670,00            | 54,45                | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 5 734,54        | 0,00                 | 881,01                 |
| DpS HORTENZIE                                  | 0044520    | DS Hortenzie - venkovní úpravy                              | 11 000,00           | 39,93                | 0,00  | 5 000,00  | 5 000,00                   | 100,00              | 0,00           | 804,65          | 0,00                 | 5 155,42               |
| DpS HÁJE                                       | 0044022    | Klimatizace pokojů  | 17 500,00           | 1 348,82             | 0,00  | 7 000,00  | 7 000,00                   | 100,00              | 5 001,59       | 9 151,18        | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS HÁJE                                       | 0044024    | Revitalizace vnitřní zahrady                                | 6 880,00            | 428,99               | 0,00  | 300,00    | 300,00                     | 100,00              | 23,87          | 6 151,01        | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS HÁJE                                       | 0044025    | Stavební úpravy pro rehabilitační centr                     | 4 400,00            | 2 052,37             | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 2 132,85        | 0,00                 | 214,78                 |
| DpS HÁJE                                       | 0044466    | Dod. a montáž evakuačního výtahu na                         | 4 870,00            | 58,08                | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 4 560,77        | 0,00                 | 251,15                 |
| DpS KOBYLISY                                   | 0044027    | Mandl   | 850,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 338,72          | 0,00                 | 511,28                 |
| DpS KOBYLISY                                   | 0044028    | Rekonstrukce prádelny                                       | 4 000,00            | 239,58               | 0,00  | 0,00      | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 3 417,75        | 0,00                 | 342,67                 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast |            |  |                     |                      |   |                   |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                             | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce            | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |                   |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|  |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU                | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |  |                     |                      | rok 2019  |                   |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| DpS KOBYLISY                                   | 0044030    | Rekonstrukce střechy zimní zahrady         | 3 900,00            | 280,25               | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 3 337,54                     | 0,00                 | 282,21                 |
| DpS KRČ  | 0044649    | Rekonstrukce lapače tuků                   | 3 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 500,00          | 3 500,00                   | 100,00              | 2 660,36               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS MALEŠICE                                   | 0044650    | Modernizace kotelny v budově B č.p. 5      | 7 700,00            | 0,00                 | 0,00  | 165,80            | 165,80                     | 100,00              | 165,77                 | 0,00                         | 0,00                 | 7 534,20               |
| DpS NOVÁ SLUNEČNICE                            | 0044332    | Náhradní zdroj el. energie                 | 6 620,00            | 612,19               | 0,00  | 6 000,00          | 6 000,00                   | 100,00              | 137,47                 | 7,81                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS NOVÁ SLUNEČNICE                            | 0044651    | Humanizace kulturního sálu                 | 1 350,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 350,00          | 1 350,00                   | 100,00              | 1 246,76               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS NOVÁ SLUNEČNICE                            | 0044652    | Nákladní rampa ke stravovacímu provo       | 550,00              | 0,00                 | 0,00  | 550,00            | 550,00                     | 100,00              | 548,46                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS NOVÁ SLUNEČNICE                            | 0044653    | Nákup 70 ks polohovacích postelí           | 6 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 6 000,00          | 6 000,00                   | 100,00              | 5 188,43               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DpS PYŠELY                                     | 0043382    | Rek. podkroví, I. a II. patra              | 23 000,00           | 600,00               | 0,00  | 12 400,00         | 12 400,00                  | 100,00              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 10 000,00              |
| DpS ĎÁBLICE                                    | 0043411    | Rek. stravovacího provozu včetně vyba      | 16 500,00           | 509,60               | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 3 910,39                     | 0,00                 | 12 080,01              |
| DpS ĎÁBLICE                                    | 0043885    | Rekonstrukce jídelny                       | 4 100,00            | 36,30                | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 3 145,92                     | 0,00                 | 917,78                 |
| DpS ĎÁBLICE                                    | 0044035    | Rek. pracoven pracovníků v přímé obsl      | 6 785,00            | 117,98               | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 128,99                       | 0,00                 | 6 538,04               |
| DpS ĎÁBLICE                                    | 0044036    | Rekonstrukce chodeb II                     | 6 785,00            | 154,76               | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 6 606,02                     | 0,00                 | 24,23                  |
| DpS ĎÁBLICE                                    | 0044037    | Rekonstrukce clientských pokojů            | 6 785,00            | 327,20               | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 5 950,04                     | 0,00                 | 507,76                 |
| DpS ĎÁBLICE                                    | 0044038    | Systém generálního klíče                   | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 493,68                       | 0,00                 | 6,32                   |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSE                         | 0044331    | Vybudování pracovních dílen                | 10 000,00           | 452,85               | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 512,93                       | 0,00                 | 9 034,22               |
| DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSE                         | 0044654    | Rek. pobyt. prostor den.stacionáře-stř.    | 5 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 500,00          | 5 500,00                   | 100,00              | 142,18                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR                          | 0043954    | Rekonstrukce zahrady                       | 2 330,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 230,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 1 100,00               |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA                      | 0043269    | Rozvodné skříňně - 3. a 6. patro poliklini | 950,00              | 97,79                | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 10,00                        | 0,00                 | 842,21                 |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA                      | 0043376    | Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce     | 19 913,20           | 71,06                | 0,00  | 9 913,20          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 479,16                       | 0,00                 | 9 449,78               |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA                      | 0043958    | Evakuační rozhlas - ucelený dispečink      | 120,00              | 0,00                 | 0,00  | 120,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA                      | 0043963    | Podhledy v kuchyni                         | 160,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00                   | 134,58                       | 0,00                 | 25,43                  |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA                      | 0043967    | Rozšíření telefonní ústředny               | 100,00              | 0,00                 | 0,00  | 100,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA                      | 0044698    | Komplet.obnova disk.pole,serverů,USF       | 2 720,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 720,00          | 2 720,00                   | 100,00              | 1 806,44               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.PC                         | 0044043    | Výstavba služebních bytů                   | 38 031,00           | 1 225,13             | 0,00  | 2 600,00          | 2 600,00                   | 100,00              | 393,31                 | 574,88                       | 0,00                 | 33 631,00              |
| PALATA-DOM.PRO ZRAK.PC                         | 0044656    | Rekonstrukce opěrné zdi                    | 5 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 500,00          | 4 500,00                   | 100,00              | 4 500,00               | 999,92                       | 0,00                 | 0,08                   |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMI                         | 0043538    | Nákup sanitních vozidel RZP                | 334 000,00          | 40 677,24            | 0,00  | 101 322,70        | 101 322,70                 | 100,00              | 81 260,26              | 0,00                         | 0,00                 | 192 000,06             |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMI                         | 0043971    | Rekonstrukce budovy Nádražní               | 9 100,00            | 0,00                 | 0,00  | 120,00            | 120,00                     | 100,00              | 0,00                   | 1 137,25                     | 0,00                 | 7 842,75               |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMI                         | 0044699    | Výukové modely pro resuscitaci a posk      | 3 442,50            | 0,00                 | 0,00  | 3 442,50          | 3 442,52                   | 100,00              | 3 442,52               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMI                         | 0045197    | Tahač pro modul Golem - 2018               | 4 782,90            | 0,00                 | 0,00  | 4 782,90          | 4 782,92                   | 100,00              | 4 782,92               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem     |            |  | 4 505 588,55        | 277 939,75           | 0,00  | 466 156,70        | 328 995,78                 | 70,58               | 144 358,04             | 143 890,24                   | -596,23              | 3 618 198,12           |
| <b>Celkem</b>                                  |            |  | <b>4 740 235,55</b> | <b>335 677,44</b>    | <b>0,00</b>   | <b>643 648,90</b> | <b>405 933,53</b>          | <b>63,07</b>        | <b>144 358,04</b>      | <b>143 890,24</b>            | <b>-596,23</b>       | <b>3 617 615,28</b>    |



## **KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

### **MHMP - FON**

#### **2030101 - OPPPR Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Vakuový homogenizátor, Poloautomatická plnička viskózních hmot, Indukční přivařovačka.

#### **2030103 - OPPPR Kuchařky bez domova**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce, gastrovybavení.

#### **2310131 - OPPPR - Komunitní centrum Právě teď**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310150 - OPPPR - S mrtvicí jinak**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310207 - OPPPR - Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – multimediální minikatedra.

#### **2310240 - OPPPR - Komunitní centrum InBáze 2020**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

#### **2410570 - OPPPR - Sociální podnik FOTO ZOUL**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – digitální minilab, tisková zařízení, datové úložiště.

#### **2410571 - OPPPR - Výroba müsli tvčinek v sociálním podniku**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

#### **2410576 - OPPPR - Audiovizuální centrum Nadace ABF 2**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, audiovizuální technika.

#### **2430562 - OPPPR - Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v Praze Hostivaři za účelem vybudování**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba komunitního centra.

#### **2430569 - OPPPR - Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – bytový dům, kuchyňská linka.

**2430587 - OPPPR - Stavební úpravy fary na komunitní centrum**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce farního centra.

**2430588 - OPPPR - Mobilní kancelář La Strada ČR pro obchodované osoby**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – automobil typu MPV.

**2430589 - OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní centrum**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy objektu, nákup vybavení a nábytku.

**2510679 - Police Card Club, z.s.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – os. Automobil, server, tiskárna čipových karet.

**2510709 - GULE - Gastronomie Umožňující Lidem Existovat**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2510748 - Sociální podnik Maple Crown**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2510765 - Komunitní centrum Jako doma**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2510774 - Komunitní centrum Elpida**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2510781 - Sociální začleňování v JAHODĚ 2**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2510789 - Lepší zítřky - cesty k integraci sociálně znevýhodněných osob**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2510790 - Rodina pro rodiny 2**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Zázemí pro venkovní učebnu - zahradní domek vč. montáže a potřebných terénních prací.

**2520877 - Náviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Zvedací a sanitní systém, Podpora rukou Jaeco, Elektrický vozík, Atypická kuchyňská linka pro vozíčkáře, Úpravy interiéru, ovladače PC očima a ústy.

**2520881 - Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohu**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – Stavební práce - rekonstrukce objektu CSS B. Bureše.

**2520882 - Farní klubovna Zbraslav**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2520885 - Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - pořízení nemovitosti.

**2520886 - Krizová pomoc efektivněji**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – osobní automobil.

**2520890 - Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unita**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup pozemků a stavební práce.

**2520903 - Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy objektu, nákup vybavení a nábytku.

**2520905 - Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce, automobil, vybavení.

**2520907 - KC Duhový tandem**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby pro děti a mládež**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy objektu.

**2520912 - Výstavba komunitního centra Lhotka**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2520914 - Komunitní centrum Údolní**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce prostor KC.

**2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – plynový kotel, server, interaktivní pomůcky pro práci s cílovou skupinou.

**2520918 - Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogov**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – automobil.

**2550854 - OPPPR - Vybudování pekárny jako sociálního podniku**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2550859 - Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup automobilu a profesionálních úklidových strojů.

**2551159 - Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – gastro vybavení, IT, dodávkový automobil s chladicí vestavbou.

**2551160 - Profesionalizace úklidových služeb sociálního podniku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup vozidel.

**2551319 - Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, s.r.o.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – dodávka, profesionální úklidové stroje.

**2551325 - Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – stavební úpravy objektu.

**2551327 - Sociální podnik Resto Servis s.r.o.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – užitkový vůz, elektromobil.

**2551331 - Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – rekonstrukce prostor, nákup vybavení pro DTP studio, nákup dodávky.

**2551332 - Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup dodávky, ozvučovací techniky, LED obrazovky.

**2551335 - Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s pražírnou v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup vybavení kavárny a pražírny.

**2551336 - Autolakovna-Vito**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2551344 - Sociální podnik Institutu dalšího vzdělávání z.s.**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2551345 - ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – vybavení dílny, nábytek do prodejní galerie.

**2551346 - StromyPraha - vznik nového sociálního podniku**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2551347 - Charita chráněné pracoviště - vznik tří pracovišť**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

**2551348 - AQUA DOG s.r.o. - komplexní regenerační, rehabilit**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

### **2551350 - Chráněné nudle**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

### **2551352 - PUNK COFFEE**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

## **MHMP – HOM**

### **0041932 - Rek. ČOV Nem. Na Bulovce**

Prostředky byly určeny na rekonstrukci a dostavbu a výstavbu areálu Nemocnice Na Bulovce. V prosinci 2018 byla provedena úprava rozpočtu o převod do r. 2019. Do konce r. 2018 byla dopracována dokumentace pro vydání stavebního povolení. Stavební povolení nabylo právní moci.

Čerpání v roce 2019 proběhlo na inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení a na administraci VZ k zajištění činností pro výstavbu.

Zadávací řízení na výběr zhotovitele v tuto chvíli probíhá, v připomínkovém řízení je materiál ke schválení do RHMP. Zadávací řízení na výběr zhotovitele dosud nebylo ukončeno, čímž nedošlo k zahájení stavby.

### **0042548 - Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce**

Na zakázku Rekonstrukce kanalizační sítě v areálu Nemocnice Na Bulovce je zpracovávána projektová dokumentace, která bude během roku 2020 dokončena.

Čerpáno bylo na projektovou dokumentaci ke kanalizaci a administraci VZ k zajištění činností na výstavbu.

### **0042549 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie**

Aktuálně je podána žádost o vydání stavebního povolení a zpracovávána dokumentace provedení stavby, na jejímž základě bude možno vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele.

Podaná žádost o vydání stavebního povolení v tuto chvíli ještě nebyla vyřízena. Po vydání SP bude zpracována dokumentace pro provedení stavby a následně zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací.

Čerpáno bylo na zpracování dokumentace k provedení stavby energocentra a administraci VZ k zajištění rekonstrukce.

PD dosud nebyla dopracována, žádost o vydání stavebního povolení dosud nebyla vyřízena.

### **0043425 - Rek. a novost. DS Zahr. Město - pozastávky**

Prostředky byly použity na pozastávky z fakturace za stavbu. Prostředky na pozastávky byly uvolněny na základě písemné žádosti formou bankovních záruk dle smlouvy.

Čerpáno bylo na uvolnění pozastávek z faktur za stavební práce dodavateli STAVOS BRNO, a.s.. Prostředky byly v roce 2019 vyčerpány.

### **0043955 - Bulovka - rek. ubytovny sester**

Aktuálně je zpracovávána studie využití a zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

V roce 2019 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace – z výběrového řízení vzešel zhotovitel PD – firma B.B.D, materiál do Rady je zpracován a čeká se na pokyn k jeho předložení ke schválení Radou. Výběrové řízení na zhotovitele

projektové dokumentace zatím nebylo ukončeno, čímž nedošlo k zahájení plnění zakázky a proto bylo nízké čerpání prostředků v r. 2019.  
Čerpáno bylo na administraci VZ na dodavatele prací.

#### **0043956 - Investice v areálu Nem. Na Bulovce**

Prostředky byly použity na nezbytné investice v areálu (stav inženýrských sítí v areálu je v katastrofálním stavu). Na základě postupné pasportizace v areálu nemocnice vznikly oprávněné požadavky na investice pro obnovu areálu.

Čerpání proběhlo na výměnu oken, opravy kolektorů a horkovodu a zpracování projektové dokumentace pro opravu přilehlé komunikace a svahu a na stavební práce opravy komunikace mezi pavilony č. 3 a č. 9,7, na geodetické zaměření vodárenské věže, hospodářské budovy, kostela v areálu nemocnice.

Čerpáno bylo na geodetické zaměření pavilonu č. 3, č. 9, - dermatoverologie, č. 10 - interna, kuchyně, kotelny a kaple v areálu nemocnice a průzkum slaboproudých rozvodů

Z důvodu pokračování ve výběrových řízeních na dodavatele prací se realizace akce přesouvá do r. 2020.

#### **0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví**

Prostředky byly použity na výkup domů a jejich rekonstrukci k umístění obyvatel bez domova po čas zimních měsíců.

Aktuálně je zpracována projektová dokumentace a probíhá inženýring na získání stavebních povolení. Po vydání stanovisek bude vypsáno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. Administrace výběrového řízení je zaslavněna.

Čerpáno bylo na zpracování projektové dokumentace k napojení lodi Hermés I a II na vodovod, kanalizaci a elektrorozvody.

Z důvodu probíhajících výběrových řízení se realizace projektu přesouvá do r. 2020.

Na základě výše uvedeného byly nečerpané prostředky roku 2019 převedeny do roku 2020.

### **MHMP- INV**

#### **0008211 - Administrativně-technická budova ZZS**

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu. V objektu bude umístěno administrativní zázemí, školící centrum, dopravně – technický úsek a především řídicí centrum.

Na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 bylo rozhodnuto o pokračování v projektové a investiční přípravě stavby v lokalitě Prosek.

V roce 2019 INV MHMP zahájil výběrové řízení na projektanta dokumentace pro územní rozhodnutí a na související inženýrskou činnost v lokalitě Prosek.

#### **0040506 - DPS Nebušice-rozšíření**

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty Centra sociálních služeb Nebušice. Jedná se o zajištění pečovatelské služby a odlehčovací služby pro seniory a zdravotně hendikepované občany. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami a nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu.

V roce 2019 INV MHMP zajistil výběr projektanta, který zpracoval architektonickou studii a dokumentaci pro územní řízení. Dokumentace je v současné době projednávána s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.

#### **0041929 - Domov pro seniory Krč II**

Z důvodu získání další kapacity cca 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou skupinu seniorů. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místnosti údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy. Etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – Areálová infrastruktura.

V roce 2019 byla projednána změna územního rozhodnutí a stavebního povolení na dostavbu veřejné kanalizace v ulici Sulická. Bude vydáno společné rozhodnutí. Probíhá výběrové řízení na projektanta stavby a připravuje se výběrové řízení na příkazníka.

#### **0042692 - Výstavba domků Odlochovice**

Výstavba domků Odlochovice zahrnuje tři objekty pro bydlení klientů Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Každý objekt má charakter rodinného domku a je určen pro jednu skupinu (domácnost) klientů. Jedná se o novou výstavbu v sousedství stávajícího areálu Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Stavba byla zahájena v březnu 2017, byla provedena pouze část zemních prací a výstavba části venkovní kanalizace. V dubnu 2017 byla stavba zastavena a v srpnu 2017 byla smlouva o dílo s vybraným dodavatelem ukončena.

V roce 2019 byla stavba zařazena do rozpočtu INV MHMP s cílem uvést staveniště do původního stavu. INV MHMP provedl výběrové řízení na zhotovitele a zajistil provedení sanace staveniště, kromě výsevu trávníku, který bude z důvodu klimatických podmínek proveden na jaře 2020.

#### **0042872 - Dům seniorů Bohnice**

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl nezbytné opravy budov, dále zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Rekonstrukce areálu bude probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení etapy bude po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena etapou 0002 – (objekt 3).

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektanta a příkazníka. Byla odevzdaná projektová dokumentace a zahájeno její projednávání.

#### **0042979 - Terežín - rek. objektu Pražská**

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terežín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je kapacita objektu pro 11 klientů. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 27 klientů. Rekonstrukcí bude zároveň vytvořeno samostatného oddělení s nižší podporou sociálních služeb, vedoucí k vyšší samostatnosti klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo jednou prodlouženo.

V roce 2019 INV MHMP zajistil aktualizaci dokumentace, jež zahrnovala nové požadavky budoucího uživatele, a zahájil přípravu pro výběrové řízení na zhotovitele.

### **0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská**

Jedná se o výstavbu samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště záchranné služby, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m<sup>2</sup>. Pro všechny objekty (A – D) byla již vypracována dokumentace pro stavební povolení.

V roce 2019 INV MHMP zajistil výběr příkazníka stavby. Probíhají jednání s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a Záchranou službou Praha o dalším postupu, koordinaci a dodatku ke smlouvě o právu stavby. Probíhá výběrové řízení na projektanta dokumentace pro výběr zhotovitele.

### **0043424 – IP pro kap. 05**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

V roce 2019 nebyly čerpány finanční prostředky.

### **0044119 - Palata II - výstavba budovy**

Výstavba budovy Palata II je situována ve stávajícím areálu Palata – Domova pro zrakově postižené. Účelem tohoto objektu je poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Kapacita objektu je cca 73 lůžek. Součástí budovy jsou také ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a pedikérství. Novostavba bude provedena včetně oplocení a inženýrských objektů nutných pro provoz budovy.

V roce 2019 INV MHMP pokračoval ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, zajistil prodloužení platnosti vodoprávního a stavebního povolení a provedl výběrové řízení na příkazníka.

## **MHMP – SOV**

### **0044042 - Rezerva 2018 – 2020**

Akce probíhá. Průběžně čerpáno dle požadavků.

### **0044803 - Nákup mobilní ošetřovny**

Akce pokračuje.

### **0045194 - Investiční dotace pro Kliniku adiktologie 1. LF UK**

Akce pokračuje.

## **MHMP – ZDR**

### **0045193 - Pořízení vybavení pro LPS**

Akce probíhá. Finanční prostředky byly poskytnuty v závěru roku 2019. Naplnění cílů této investiční akce je plánováno do konce II. Q 2020.



## **CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA**

### **0043730 - Poř. plavidla pro nízkoprahové denní centrum**

Akce ukončena.

### **2300152 - OPPPR -Terénní program pro osoby bez přístřeší**

Akce ukončena.

### **2520888 - Modernizace azylového domu Skloněná**

Akce probíhá. Akce je podpořena z Operačního programu Praha pól růstu ČR. Projekt se zaměřuje na stávající nevyhovující stav objektu Malá Skloněná, Praha 9, rek. elektroinstalace, rozvodu vnitřní kanalizace a vodovodu, rek. koupelen, WC, kuchyní. V roce 2018 byla vypracována stavební dokumentace pro podání žádosti o projekt a stavební povolení. Projekt byl zahájen v roce 2019, termín ukončení 31. 8. 2020.

### **2520889 - Modernizace AD v objektech Šromova**

Akce probíhá. Akce je podpořena z Operačního programu Praha pól růstu ČR. Projekt se zaměřuje na stávající nevyhovující stav objektu Šromova čp. 861/1 a čp. 863, Praha 14 Černý Most, , Praha 9, rek. elektroinstalace, rozvodu vnitřní kanalizace a vodovodu, rek. koupelen, WC, kuchyní. V roce 2018 byla vypracována stavební dokumentace pro podání žádosti o projekt a stavební povolení. Projekt byl zahájen v roce 2019, termín ukončení 31. 8. 2020.

## **DOMOV MAXOV**

### **0043973 - Energeticky úsporná renovace obj. čp 178**

Akce bude pokračovat v roce 2020 zateplením obálky a opravou střechy. Akce měla být realizována již v roce 2019, ale vypsané výběrové řízení (osloveno bylo 12 firm) bylo úspěšné až ve druhém kole (prosinec 2019), kdy byl vybrán vhodný dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva.

### **0043975 - Vestavba výtahové šachty v objektu č.p. 169**

Akce ukončena.

### **0044640 - Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181**

V roce 2019 proběhla na tuto akci čtyři výběrová řízení, která však nebyla úspěšná. Aktuálně v organizaci probíhá příprava na rekonstrukci čp. 178 (akce č. 43973 „Energeticky úsporná renovace“) a po dobu rekonstrukce budou klienti z této budovy sestěhováni do volných prostor objektů Domova (čp. 181 a 171). V roce 2020 použije organizace finanční prostředky na vyhlášení nového výběrového řízení. Předpokládaný termín vlastní realizaci akce je v roce 2021.

## **DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ**

### **0043976 - Vybudování retenční nádrže ve střed. Doubravčany**

Akce ukončena.

## **DOMOV SVOJŠICE**

### **0044641 - Svojšice-proj. komplex. revital.zeleně-zadní část**

Vzhledem k četným personálním změnám ve vedení Domova v roce 2019 bylo pro nové vedení potřebné se nejprve plně zorientovat v projektové dokumentaci a dalších podkladech k realizaci této akce. Z tohoto důvodu organizace požádala SFŽP o prodloužení termínu oznámení vítěze veřejné zakázky na realizaci tohoto projektu až do roku 2020, kdy bude akce pokračovat.

### **0044997 - Univerzální robot s nástavci**

Akce ukončena.

### **0045039 - Osobní automobil**

V roce 2019 byla realizována veřejná zakázka na nákup nového osobního automobilu. Bohužel byli všichni uchazeči vyřazeni pro nesplnění podmínek. Akce bude zrealizována v roce 2020.

### **0045040 - Válcový žehlič**

Akce ukončena.

### **0045041 - Bariérová pračka**

Akce ukončena.

## **DOZP KYTLICE**

### **0043758 - Přístavba dílen čp. 73**

Akce se nebude realizovat.

### **0044642 - Pořízení motorgenerátoru - náhradního zdroje**

Akce ukončena.

## **DOZP LEONTÝN**

### **0043979 - Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém**

Akce probíhá. Finanční prostředky byly dosud čerpány na aktualizaci projektové dokumentace, odborné poradenství a administraci veřejné zakázky. Na základě aktualizace projektové dokumentace bylo koncem září 2019 zahájeno druhé výběrové řízení (do prvního řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč a bylo nutné ho zrušit). V současné době se organizace nachází před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem. Z důvodu změn ubytování klientů je akce naplánována na několik etap. Dle harmonogramu je začátek akce naplánován na březen 2020, druhá etapa by měla začít v září 2020 a další etapy v březnu a v září 2021.

## **DOZP SULICKÁ**

### **0043390 - Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením**

Akce ukončena.

### **0043702 - Pořízení přípojky nízkého napětí**

V roce 2019 proběhla realizace výběrového řízení (vzhledem k nabídkové ceně, která převyšovala finanční krytí akce, nebyl vybrán žádný uchazeč), opakované výběrové řízení proběhne v I. Q roku 2020. Předpokládaný termín dokončení akce je do konce roku 2020.

### **0043990 - Elektronizace systému dveří**

Akce ukončena.

### **0043992 - Pořízení automobilu**

Akce ukončena.

### **0043995 - Pořízení zábradlí**

Akce ukončena.

### **0043997 - Rek. skladu pro ortopedické pomůcky**

Akce ukončena.

### **0043998 - Rekonstrukce terasy - dlažba**

Akce ukončena.

## **DS DOBŘÍCHOVICE**

### **0043999 - Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy**

Akce je svázána s realizací akce č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce obj. DS Dobřichovice“, která je ve fázi stavebního povolení. Finanční prostředky budou čerpány postupně. Tato akce pokrývá část potřebných nákladů na vybavení. Některé vybavení z důvodu potřeby (jako např. myčky podložních mís do čistících místností, sprchovací lůžko a další, které jsou za hranicí životnosti) bude zakoupeno již před rekonstrukcí a přístavbou s ohledem na jejich využití v novém provozu Domova.

## **DS HEŘMANŮV MĚSTEC**

### **0044643 - Rekonstrukce otopného systému**

Akce probíhá v několika etapách. V roce 2019 byla ukončena veřejná zakázka na rekonstrukci kotelny. Byly provedeny stavební úpravy prostor celé kotelny, úprava vnější izolace stěn, výztuže stropů a další stavební práce. Dále došlo k demontáži stávajícího zařízení, zabudování 2 nových plynových kotlů a k obměně systému měření a regulace ve strojovně. Druhá část rekonstrukce otopného systému je navržena pro všechna podlaží a je rozdělena do tří etap, které zahrnují výměnu stoupacích vedení ÚT, na které pak navazují výměny přípojovacích potrubí a otopných těles. Vzhledem k tomu, že je nutné akci realizovat mimo topnou sezonu, není možné výměnu rozvodů v celém objektu realizovat v jednom kroku, aniž by došlo

k ochromení a provozním problémům ve fungování domova. Proto je nutné rozdělit práce minimálně do dalších dvou let.

## **DZR KRÁSNÁ LÍPA**

### **0044320 - Rekonstrukce oken na P4**

Akce ukončena.

## **DZR TEREZÍN**

### **0044117 - Výměna protipožárních dveří**

Akce ukončena.

### **0044644 - Devítimístné vozidlo**

Akce probíhá. Výběrové řízení bylo řádně a včas uskutečněno, dodavatel byl vybrán, ale distributor vozu nebyl kvůli technickým problémům ve výrobě schopen dodržet původně dohodnutý termín dodání, tj. konec roku 2019. O této skutečnosti byla organizace informována až v posledním prosincovém týdnu. Ke konečné realizaci dojde v I. pololetí roku 2020.

## **DpS ZAHRADNÍ MĚSTO**

### **0044009 - Rek. budovy B - provozně technická část**

Akce probíhá. Akce zahrnuje rekonstrukci provozně technického zázemí budovy B, která nebyla řešena v rámci rekonstrukce budovy ABC – ubytovací část. V roce 2019 došlo k upřesnění a aktualizaci požadavků organizace, přičemž rekonstrukce budovy – provozně technická část bude zaměřena na prádelnu. Vzhledem k nárůstu cen ve stavebnictví od prvotního záměru investiční akce bude na rekonstrukci prádelny využita celá částka schválené investiční akce. S výběrem projektanta počítá organizace v I. pol. 2020 a následně bude vybrána stavební firma.

## **DpS Chodov**

### **0044645 - Rekonstrukce kanalizace**

Akce ukončena.

### **0044646 - Rekonstrukce opláštění kotelny**

Akce ukončena.

### **0044647 - Sanace budovy D**

Akce ukončena.

## **DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ**

### **0044019 - Revital. zahrady v obj. Thákurova a výst. Terasy**

Akce probíhá. Výběrové řízení na tuto investiční akci bylo dokončeno v prosinci 2018. Samotná realizace měla začít v I. pol. roku 2019, kdy bylo vydáno stavební povolení. Před nabytím právní moci stavebního povolení se proti tomuto odvolala účastnice řízení (sousedka). Dle dostupných informací probíhá přezkoumání důvodů odvolání a celý proces nebyl do konce roku 2019 ukončen. Organizace předpokládá zahájení realizace akce v období duben-květen 2020.

### **0044183 - Revitalizace parkových ploch Cvičebná**

Akce ukončena.

## **DpS HORTENZIE**

### **0043420 - Zabezpečení sesouvajícího svahu**

Akce ukončena.

### **0044020 - Rekonstrukce dveří**

Při řešení realizace této investiční akce (září 2019) bylo zjištěno, že se jedná o zásah v prostoru pokojů klientů, který bezprostředně váže na požární únikové cesty. Vzhledem k tomu, že stávající dveře mají být nahrazeny atypickými dveřmi (širšími pro bezpečnou manipulaci s klienty) a zároveň musí být z bezpečnostního hlediska zachovány požární únikové cesty, uskutečnila se další jednání, jejichž časová prodleva měla za následek, že se výběrové řízení na hlavního dodavatele uskutečnilo až v závěru roku 2019, s posunem realizace do roku 2020.

### **0044021 - Rekonstrukce oken**

Akce ukončena.

### **0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy**

Tato investiční akce je od začátku plánovaná na etapy. V roce 2019 proběhlo výběrové řízení „Projektová a inženýrská činnost“. Dále v prosinci 2019 proběhlo výběrové řízení na úpravy zpevněných ploch se zahájením realizace v roce 2020. Hlavní příčinou posunutí této akce byly dokončovací práce na akci „Zabezpečení sesouvajícího svahu“, kdy při výkopových pracích došlo k objevení kabelu distribuční sítě ČEZ určeného k dodávce el. energie, jejíž přeložku mohla provést pouze firma ČEZ Distribuce. Obě akce by probíhaly souběžně na stejné části pozemku a nebylo by možné zachovat bezbariérový pohyb klientů.

## **DpS HÁJE**

### **0044022 - Klimatizace pokojů**

Akce ukončena.

### **0044024 - Revitalizace vnitřní zahrady**

Akce ukončena.

### **0044025 - Stavební úpravy pro rehabilitační centrum**

Akce ukončena.

### **0044466 - Dod. a montáž evakuačního výtahu na bud. B**

Akce ukončena.

## **DpS KOBYLISY**

### **0044027 - Mandl**

Akce ukončena.

### **0044028 - Rekonstrukce prádelny**

Akce ukončena.

### **0044030 - Rekonstrukce střechy zimní zahrady**

Akce ukončena.

## **DPS KRČ**

### **0044649 - Rekonstrukce lapače tuků**

Vlastní realizace akce byla dokončena, ale v závislosti na udělení stavebního souhlasu je nutné provést a uhradit navazující práce. Zejména se jedná o vypracování provozního řádu a provedení kontrolních měření a jejich projednání s vodoprávním oddělením OV MČ Praha 4 a PVS. Dále zaměření skutečného stavu objektu, jeho vklad do katastru nemovitostí a dokončení pozemních úprav v okolí stavby.

## **DpS MALEŠICE**

### **0044650 - Modernizace kotelny v budově B č.p. 577**

Akce pokračuje. Zadávací řízení bylo zrušeno, neboť nabídkové ceny všech dodavatelů byly vyšší, než limit stanovený zákonem pro zakázku malého rozsahu. Z důvodu opakovaného výběrového řízení by rekonstrukce výrazně zasáhla do topné sezóny roku 2019. Z tohoto důvodu organizace požádala o převod finančních prostředků do roku 2020.

## **DpS NOVÁ SLUNEČNICE**

### **0044332 - Náhradní zdroj el. Energie**

Akce probíhá. Organizace byla v průběhu zadávacího řízení nucena, na základě relevantních žádostí dodavatelů o vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace, několikrát prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V návaznosti na tuto skutečnost došlo k posunu termínu pro vyhodnocování a posuzování nabídek při respektování zákonných ochranných lhůt pro oznámení výběru nejvhodnější nabídky. Z těchto důvodů nebylo možné investiční akci do konce roku 2019 zrealizovat.

### **0044651 - Humanizace kulturního sálu**

Akce ukončena.

### **0044652 - Nákladní rampa ke stravovacímu provozu**

Akce ukončena.

### **0044653 - Nákup 70 ks polohovacích postelí**

Akce ukončena.

## **DpS PYŠELY**

### **0043382 - Rek. podkroví, I. a II. patra**

Projekt pochází z roku 2003, kdy z důvodu nedostatku finančního krytí nebyl realizován. Již nyní je ale zřejmé, že bude potřeba s odborně způsobilou osobou posoudit, zda původní projekt, i přes úpravy v roce 2017, odpovídá současným standardům a skutečným potřebám domova. Konečná potřebná investice se bude jistě pohybovat v diametrálně odlišné aktuální výši. V současné době je akce opětovně v projektové přípravě. Během ní dosáhne změn, plynoucích z aktuálních potřeb domova, včetně řešení aktuálního naceňování a způsobu financování. Případná realizace projektu si v každém případě vyžádá nová jednání ve spolupráci se zřizovatelem, pracovníky památkové péče a dalšími subjekty, jejichž vyjádření bude nutné.

## **DpS ĎÁBLICE**

### **0043411 - Rek. stravovacího provozu včetně vybavení**

V roce 2018 byla akce rozšířena, a tudíž bylo třeba nově vysoutěžit vyhotovení projektové dokumentace. Objekt musel být nově geodeticky zaměřován, neboť půdorysy nekorespondovaly se skutečným stavem. V roce 2019, po obdržení stavebního povolení, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele – 1. část – stavební práce, které bylo zrušeno. Došlo k přepočtu kontrolního rozpočtu s ohledem na vývoj cen na stavebním trhu s predikcí zakázky v roce 2020. Dále byla vysoutěžena 2. část akce – gastro technologie, která byla zakoupena. Realizace akce proběhne po vysoutěžení stavební části v roce 2020.

#### **0043885 - Rekonstrukce jídelny**

Akce ukončena.

#### **0044035 - Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči**

Vzhledem ke skutečnosti, že se do výběrového řízení na projekt, nepřihlásil žádný uchazeč, muselo být opakováno. V současné době je již zhotovitel vysoutěžen. Po dokončení projektové dokumentace bude tato podána na stavební úřad. Realizace proběhne po dokončení rekonstrukce stravovacího provozu, neboť místnosti určené k rekonstrukci budou využity personálem kuchyně v době náhradního stravování.

#### **0044036 - Rekonstrukce chodeb II**

Akce ukončena.

#### **0044037 - Rekonstrukce clientských pokojů**

Akce ukončena.

#### **0044038 - Systém generálního klíče**

Akce ukončena.

### **DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK**

#### **0044331 - Vybudování pracovních dílen**

V roce 2018 byl vypracován projekt a bylo požádáno o stavební povolení. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který byl vybrán. V květnu 2019 organizace obdržela od dodavatele stavby jednostranné odstoupení od smlouvy a i přes oponentní posudek geodeta byla smlouva zrušena. Organizaci v této věci zastupuje právní zástupce. V současné době připravuje organizace výběrové řízení na nového dodavatele stavby a plánuje ukončení díla v roce 2020.

#### **0044654 - Rek. pobyt. prostor den.stacionáře-str. Prosek**

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na projektanta a došlo k částečné úhradě faktury. V současné době vyřešila projektantka protipožární systém v celém objektu a dokončuje projektovou dokumentaci s výkazem výměr. Po jeho obdržení bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, který uskuteční rekonstrukci v době letních prázdnin, aby byl co nejméně narušen provoz denního stacionáře.

### **DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ**

#### **0043954 - Rekonstrukce zahrady**

Akce probíhá. Předpokládá se přehodnocení stávajícího projektu, případně jeho modifikace a zahájení realizace akce.



## **MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA**

### **0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky**

Akce probíhá. V současné době je zpracována projektová dokumentace a bylo také provedeno přecenění rozpočtu této akce na ceny roku 2019.

### **0043376 - Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce**

Akce probíhá. V roce 2020 by měla být zahájena vlastní realizace akce. V současné době byl vybrán dodavatel stavby.

### **0043958 - Evakuační rozhlas - ucelený dispečink**

Akce probíhá. V současné době není realizováno, předpokládá se společné řešení s požárně bezpečnostním řešením.

### **0043963 - Podhledy v kuchyni**

Akce je ukončena – zrealizována.

### **0043967 - Rozšíření telefonní ústředny**

Akce probíhá. V současné době se upřeshňují celkové náklady akce.

### **0044698 - Komplet.obnova disk.pole,serverů,USP firewallu**

Akce probíhá. V roce 2019 byl v rámci výběrového řízení vybrán dodavatel hardwaru a softwaru na dobu 3 let. Hrazení nákladů probíhá ve splátkovém režimu.

## **PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS**

### **0044043 - Výstavba služebních bytů**

Stavební povolení bylo vydáno v září 2019 a byla zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Vzhledem k nesplnění zadávacích podmínek byla v listopadu zakázka zrušena a nedošlo k zahájení samotné výstavby. V prosinci byly provedeny úpravy v projektové dokumentaci a organizace předpokládá vypsání veřejné zakázky na zhotovení díla v prvních měsících roku 2020.

### **0044656 - Rekonstrukce opěrné zdi**

Akce ukončena.

## **ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP**

### **0043538 - Nákup sanitních vozidel RZP**

Akce probíhá. V roce 2019 mělo být pořízeno 15 vozidel. S ohledem na upřeshňování technické specifikace došlo k posunu realizace veřejné zakázky a nákup 15-ti vozidel je přesunut na rok 2020.

**0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní**

Akce probíhá. Na základě nových skutečností je však upřesňován rozsah této rekonstrukce. V současné době je zpracována projektová dokumentace. V roce 2019 byla již realizována výměna plynových kotlů, rekonstrukce kotelny včetně některých rozvodů.

**0044699 - Výukové modely pro resuscitaci a poskyt. ZZS**

Akce byla zrealizována a je ukončena.

**0045197 - Tahač pro modul Golem – 2018**

Akce byla zrealizována do konce roku 2019. Vypořádání ve formě závěrečné zprávy má proběhnout do 30.6.2020.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                     | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce          | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje    |                        |
|  |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |  |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                   |                        |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková   |            |  |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
| MHMP - HOM                             | 0041848    | Desfourský palác - rekonstrukce          | 501 800,00          | 2 055,79             | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 498 244,21             |
| MHMP - INV                             | 0041176    | Rekon. Šlechtovy restaurace              | 240 000,00          | 66 212,71            | 0,00  | 143 578,00 | 64 431,38                  | 44,88               |                |                 | 0,00              | 30 209,29              |
| MHMP - INV                             | 0043119    | Multifunkční školící objekt Kbely        | 80 000,00           | 454,15               | 0,00  | 442,00     | 441,65                     | 99,92               |                |                 | 3 823,76          | 75 280,10              |
| MHMP - INV                             | 0044667    | IP pro kapitolu 06                       | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 558,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 442,00                 |
| MHMP - KUC                             | 0043438    | Rezerva na realizaci umělec.děl ve veřej | 288 339,00          | 0,00                 | 0,00  | 126 040,10 | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 162 298,90             |
| MHMP - KUC                             | 0044434    | Pražská turistická karta                 | 30 000,00           | 326,70               | 0,00  | 29 673,30  | 5 142,50                   | 17,33               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - KUC                             | 0044554    | Investiční granty v oblasti kultury 2019 | 2 490,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 490,00   | 2 490,00                   | 100,00              |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - OPP                             | 0044798    | Reklamní fotografie osady Baba           | 360,00              | 0,00                 | 0,00  | 360,00     | 356,95                     | 99,15               |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO NA VINOHRADĚCH                 | 0043429    | Modernizace zařízení scénické divadel.   | 300 000,00          | 1 253,44             | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 1,82            | 0,00              | 298 744,75             |
| DIVADLO NA VINOHRADĚCH                 | 0044044    | Celková rekonstrukce budovy DnV          | 700 000,00          | 730,84               | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 4 187,97        | 0,00              | 695 081,19             |
| DIVADLO NA VINOHRADĚCH                 | 0044902    | Výměna bezdrátových systémů DnV          | 1 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 1 000,00                   | 100,00              | 1 000,00       | 590,61          | 0,00              | 209,39                 |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ                    | 0044377    | Klimatizace křejčovny                    | 60,00               | 0,00                 | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 94,00           | 0,00              | -34,00                 |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ                    | 0044903    | Výměna bezdrátových systémů DNz          | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 500,00                     | 100,00              | 449,95         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ                    | 0045034    | Vybavení výpočetní technikou             | 380,00              | 0,00                 | 0,00  | 380,00     | 380,00                     | 100,00              | 129,31         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ                    | 0045035    | Vybavení jevištní technikou              | 150,00              | 0,00                 | 0,00  | 150,00     | 150,00                     | 100,00              | 149,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ                    | 0045036    | Pořízení světelné techniky               | 870,00              | 0,00                 | 0,00  | 870,00     | 870,00                     | 100,00              | 836,95         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO NA ZÁBRADLÍ                    | 0045037    | Pořízení licence na užití loga DNz       | 150,00              | 0,00                 | 0,00  | 150,00     | 150,00                     | 100,00              | 150,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO POD PALMOVKOU                  | 0044905    | Výměna bezdrátových systémů DpP          | 778,00              | 0,00                 | 0,00  | 702,00     | 702,00                     | 100,00              | 702,00         | 0,00            | 0,00              | 76,00                  |
| DIVADLO SPEJBLA A HURV                 | 0044904    | Výměna bezdrátových systémů DSaH         | 510,00              | 0,00                 | 0,00  | 510,00     | 510,00                     | 100,00              | 509,42         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO SPEJBLA A HURV                 | 0044999    | Nákup animačního zařízení                | 85,00               | 0,00                 | 0,00  | 85,00      | 85,00                      | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO SPEJBLA A HURV                 | 0045000    | Nákup mobilního osvětlovacího zařízení   | 122,00              | 0,00                 | 0,00  | 122,00     | 122,00                     | 100,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO V DLOUHÉ                       | 0043821    | Pořízení plošiny na transport dekorací   | 820,00              | 60,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 759,17          | 0,00              | 0,83                   |
| DIVADLO V DLOUHÉ                       | 0044657    | Pořízení LED reflektorů                  | 766,00              | 0,00                 | 0,00  | 700,00     | 700,00                     | 100,00              | 700,00         | 50,95           | 0,00              | 15,05                  |
| DIVADLO V DLOUHÉ                       | 0044658    | Pořízení bezdrátových mikrofonů          | 240,00              | 0,00                 | 0,00  | 240,00     | 240,00                     | 100,00              | 239,90         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO V DLOUHÉ                       | 0044659    | Pořízení reflektorů Robin                | 1 052,00            | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 500,00                     | 100,00              | 500,00         | 190,98          | 0,00              | 361,02                 |
| DIVADLO V DLOUHÉ                       | 0044660    | Pořízení stageboxu Yamaha                | 190,00              | 0,00                 | 0,00  | 190,00     | 190,00                     | 100,00              | 189,97         | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| DIVADLO V DLOUHÉ                       | 0044901    | Výměna bezdrátových systémů DvD          | 4 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 800,00   | 2 800,00                   | 100,00              | 2 800,00       | 1 999,11        | 0,00              | 0,89                   |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0041421    | Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek       | 13 596,00           | 15 120,53            | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 72,79           | 0,00              | -1 597,31              |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0041590    | Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce        | 850 000,00          | 18 055,27            | 0,00  | 1 500,00   | 1 500,00                   | 100,00              | 901,93         | 1 694,73        | 0,00              | 828 750,00             |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0041713    | Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM      | 8 200,00            | 6 870,86             | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 222,33          | 0,00              | 1 106,81               |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0041874    | Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.ná      | 25 000,00           | 7 044,43             | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 95,66           | 0,00              | 17 859,92              |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0042153    | Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek      | 95 500,00           | 11 447,17            | 0,00  | 1 245,00   | 1 245,00                   | 100,00              | 858,31         | 2 404,60        | 0,00              | 80 403,22              |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0042556    | Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zá   | 25 000,00           | 8 019,05             | 0,00  | 5 730,00   | 5 730,00                   | 100,00              | 3 918,45       | 3 480,95        | 0,00              | 7 770,00               |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0042879    | Obnova terasových zdí - Trojský zámek    | 15 000,00           | 370,62               | 0,00  | 3 060,00   | 3 060,00                   | 100,00              | 615,50         | 2 369,38        | 0,00              | 9 200,00               |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0044047    | Akviziční činnost v 2018 - nákup výtvar  | 7 870,00            | 7 824,39             | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 45,62           | 0,00              | 0,00                   |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0044048    | Rek.a restaurování pomníků a veřejnýc    | 40 000,00           | 7 066,24             | 0,00  | 2 131,00   | 2 131,00                   | 100,00              | 1 508,27       | 2 163,76        | 0,00              | 28 639,00              |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0044116    | Transformace elektronické evidence sb    | 4 459,00            | 3 611,85             | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | ***                 | 0,00           | 847,00          | 0,00              | 0,15                   |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0044150    | Rek.a restaurování východního prospe     | 4 000,00            | 684,23               | 0,00  | 955,00     | 955,00                     | 100,00              | 955,00         | 75,60           | 0,00              | 2 285,17               |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0044379    | Obnova zabezpečovacího systému - Tr      | 7 000,00            | 713,33               | 0,00  | 1 600,00   | 1 600,00                   | 100,00              | 1 451,65       | 1 086,67        | 0,00              | 3 600,00               |
| GALERIE HL.M.PRAHY                     | 0044661    | Vybavení výstavního a edukačního odd     | 1 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 120,00     | 120,00                     | 100,00              | 117,97         | 0,00            | 0,00              | 880,00                 |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch      |            |   |                     |                      |   |                   |                            |                     |                  |                  |                   |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                          | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |                   |                            |                     | Čerpání PO HMP   |                  | Celkové zdroje    |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU                | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP       | zdroje PO        | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |                   |                            |                     | rok 2019         | 1.1.-31.12.2019  |                   |                        |
| GALERIE HL.M.PRAHY                          | 0045069    | Web.stránky Progr.2% na umění, desig    | 500,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00            | 500,00                     | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ                       | 0044050    | Dětská scéna HDK                        | 20 000,00           | 909,92               | 0,00  | 13 000,00         | 13 000,00                  | 100,00              | 9 973,77         | 90,08            | 0,00              | 6 000,00               |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ                       | 0044662    | Doplnění projekční techniky             | 1 600,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 600,00          | 1 600,00                   | 100,00              | 1 558,49         | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ                       | 0044663    | Dovybavení jevišt. technologie-zadní st | 5 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 5 000,00          | 5 000,00                   | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 500,00                 |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ                       | 0044664    | Dovybavení světelné techniky            | 1 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 800,00          | 1 800,00                   | 100,00              | 1 766,60         | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ                       | 0044906    | Výměna bezdrátových systémů HDK         | 2 900,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 450,00          | 1 450,00                   | 100,00              | 1 450,00         | 0,00             | 0,00              | 1 450,00               |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM                     | 0043433    | Občerstvení pro návštěvníky ŠH          | 4 500,00            | 1 317,59             | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00             | 3 769,85         | 0,00              | -587,45                |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM                     | 0044053    | Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace st | 7 500,00            | 1 994,96             | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | ***                 | 0,00             | 5,04             | 0,00              | 5 500,00               |
| HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM                     | 0044665    | Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH     | 4 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 500,00          | 1 500,00                   | 100,00              | 1 500,00         | 0,00             | 0,00              | 2 500,00               |
| MINOR                                       | 0044908    | Výměna bezdrátových systémů divadla     | 3 500,00            | 0,00                 | 0,00  | 2 500,00          | 2 500,00                   | 100,00              | 183,78           | 0,00             | 0,00              | 1 000,00               |
| MUZEUM HL.M. PRAHY                          | 0007778    | Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové        | 662 000,00          | 55 850,33            | 0,00  | 6 000,00          | 6 000,00                   | 100,00              | 5 406,11         | 858,86           | 0,00              | 599 290,81             |
| MUZEUM HL.M. PRAHY                          | 0042354    | Tech. zhodnocení ctěnického areálu      | 9 440,00            | 7 997,38             | 0,00  | 870,00            | 870,00                     | 100,00              | 854,23           | 571,24           | 0,00              | 1,38                   |
| MUZEUM HL.M. PRAHY                          | 0043302    | Rozšíření funkcionality programu Mus    | 5 760,00            | 2 980,00             | 0,00  | 1 280,00          | 1 280,00                   | 100,00              | 1 234,20         | 0,00             | 0,00              | 1 500,00               |
| MUZEUM HL.M. PRAHY                          | 0043432    | Rek. Domu U Zlatého prstenu             | 28 314,00           | 2 875,95             | 0,00  | 3 000,00          | 3 000,00                   | 100,00              | 0,00             | 729,39           | 0,00              | 21 708,66              |
| MUZEUM HL.M. PRAHY                          | 0044057    | Obnova Prašné brány                     | 8 500,00            | 1 288,25             | 0,00  | 4 000,00          | 4 000,00                   | 100,00              | 140,05           | 711,75           | 0,00              | 2 500,00               |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ                     | 0044907    | Výměna bezdrátových systémů MDP         | 700,00              | 0,00                 | 0,00  | 500,00            | 500,00                     | 100,00              | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 200,00                 |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ                     | 0044914    | Inspiční systém a tech. dovybavení div  | 850,00              | 0,00                 | 0,00  | 850,00            | 850,00                     | 100,00              | 840,46           | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ                     | 0044915    | Dovybavení divadla ABC světelnou tec    | 670,00              | 0,00                 | 0,00  | 670,00            | 670,00                     | 100,00              | 670,00           | 4,44             | 0,00              | -4,44                  |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0004246    | Rek. a modernizace ústředí MK           | 98 754,27           | 87 917,34            | 0,00  | 3 500,00          | 3 500,00                   | 100,00              | 1 606,57         | 1 870,85         | 0,00              | 5 466,08               |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0041429    | Výstavba knihovny                       | 81 756,00           | 2 119,52             | 0,00  | 2 100,00          | 2 100,00                   | 100,00              | 118,19           | 1 005,48         | 0,00              | 76 531,01              |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0043434    | Rek. banky pro knihovnu Nusle           | 39 000,00           | 1 950,86             | 0,00  | 29 650,00         | 29 650,00                  | 100,00              | 23 695,58        | 1 949,14         | 0,00              | 5 450,00               |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0043435    | Klimatické podmínky knihoven            | 5 000,00            | 1 519,08             | 0,00  | 500,00            | 500,00                     | 100,00              | 500,00           | 92,90            | 0,00              | 2 888,02               |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0044375    | Implementace RFID technologie do MK     | 52 544,60           | 1 125,00             | 0,00  | 18 000,00         | 18 000,00                  | 100,00              | 15 933,70        | 0,00             | 0,00              | 33 419,60              |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0044668    | Ozvučení a odhlučnění velkého sálu      | 1 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 400,00          | 1 400,00                   | 100,00              | 1 329,66         | 0,00             | 0,00              | 400,00                 |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0044669    | Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonic | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 500,00            | 500,00                     | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2 500,00               |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 0044797    | Vybavení učeben poboček MKP             | 299,00              | 0,00                 | 0,00  | 219,00            | 219,00                     | 100,00              | 219,00           | 89,24            | 0,00              | -9,24                  |
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE                    | 2430592    | OPPPR - Knihovna s komunitním přesá     | 3 269,90            | 2 538,59             | 0,00  | 1 835,10          | 1 832,86                   | 99,88               | 983,00           | 109,22           | 0,00              | -1 213,01              |
| STUDIO YPSILON                              | 0044670    | Doplnění světelných prvků řízení světla | 120,00              | 0,00                 | 0,00  | 50,00             | 50,00                      | 100,00              | 50,00            | 23,00            | 0,00              | 47,00                  |
| STUDIO YPSILON                              | 0044671    | Obnova světelné techniky                | 440,00              | 0,00                 | 0,00  | 390,00            | 390,00                     | 100,00              | 389,92           | 0,00             | 0,00              | 50,00                  |
| STUDIO YPSILON                              | 0044672    | Pořízení pianina                        | 100,00              | 0,00                 | 0,00  | 90,00             | 90,00                      | 100,00              | 90,00            | 0,00             | 0,00              | 10,00                  |
| STUDIO YPSILON                              | 0044878    | Výměna zvukového zařízení               | 580,00              | 0,00                 | 0,00  | 580,00            | 580,00                     | 100,00              | 580,00           | 0,65             | 0,00              | -0,65                  |
| STUDIO YPSILON                              | 0044909    | Výměna bezdrátových systémů SY          | 1 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 200,00          | 1 200,00                   | 100,00              | 1 200,00         | 3,70             | 0,00              | -3,70                  |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem |            |   | 4 311 784,77        | 330 306,37           | 0,00  | 436 415,50        | 202 634,34                 | 46,43               | 91 456,90        | 34 318,50        | 3 823,76          | 3 506 920,65           |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.         |            |   |                     |                      |   |                   |                            |                     |                  |                  |                   |                        |
| MHMP - HOM                                  | 0040774    | Areál Výstaviště                        | 1 500 000,00        | 119 494,48           | 0,00  | 261 436,00        | 134 651,35                 | 51,50               |                  |                  | 0,00              | 1 119 069,53           |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem  |            |   | 1 500 000,00        | 119 494,48           | 0,00  | 261 436,00        | 134 651,35                 | 51,50               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1 119 069,53           |
| <b>Celkem</b>                               |            |   | <b>5 811 784,77</b> | <b>449 800,85</b>    | <b>0,00</b>   | <b>697 851,50</b> | <b>337 285,69</b>          | <b>48,33</b>        | <b>91 456,90</b> | <b>34 318,50</b> | <b>3 823,76</b>   | <b>4 625 990,18</b>    |

## **KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

### **MHMP - HOM**

#### **0040774 - Areál Výstaviště**

Prostředky byly určeny na rekonstrukci Lapidária a rekonstrukci restaurace Bohemia, Maroldova Panoramatu, dostavba Průmyslového paláce a analýza dostavby v předchozích etapách.

Usnesením RHMP č. 2185 ze dne 14.10.2019 byla schválena delimitace části investiční akce č. 40774 – Areál Výstaviště, stavby „Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla“ z odboru HOM na odbor INV MHMP.

Čerpání v roce 2019 bylo na uvolnění zálohy na obnovu divadla Spirála a na úhradu nákladů spojených se zpracováním dokumentace pro provedení stavby Průmyslového paláce, Lapidária a rekonstrukci a přístavbu objektu Maroldova panorama a na Gastropavilon griloviště a na rekonstrukci komunikací ve spodní části areálu Výstaviště.

#### **0041848 - Desfourský palác – rekonstrukce**

Prostředky byly použity na rekonstrukci - na projektovou dokumentaci a nutné průzkumy a rekonstrukci. Objekt by měl po dokončení rekonstrukce sloužit potřebám Muzea hl. m. Prahy. Akce byla převedena na společnost TCP a v roce 2020 není rozpočtována.

### **MHMP - INV**

#### **0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace**

Jedná se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7 a dostavbu dnes již nedochovaných částí pokud možno v jejich původním půdoryse i vzhledu. Přístavby, které se nacházejí mimo původní půdorysnou stopu jsou navrženy jako novodobé, ale s použitím původních materiálů. Dochované původní prvky budou obnoveny restaurátorsky (pokud se nezachovaly na svém místě).

V roce 2019 probíhaly stavební a restaurátorské práce. Vzhledem k překročení předpokládaného max. objemu víceprací zejména z důvodů restaurátorských prací (na základě nově objevených historických fragmentů proběhlo upřesnění změny projektu s NPÚ a OPP MHMP) a dále dokončení přístaveb (změna gastra) bude ukončena smlouva se zhotovitelem stavby (dokončení prací k 04/2020) a zbytek prací bude přesoutěžen. Změny restaurátorských záměrů byly zapracovány do projektu, který byl podkladem pro uzavření dodatku č. 4 k SoD se Zhotovitelem stavby. Proběhlo objednání projektu na zajištění svahu nad Šlechtovou restaurací. Z požadavku OCP MHMP byla práce na projektové dokumentaci zajištění svahu ukončena. Bude vybrán nový dodavatel projektové dokumentace. S ohledem na výběr a požadavky budoucího provozovatele dokončené stavby, probíhá upřesňování etapizace stavby včetně návazností na přilehlé části parku Stromovka.

Samostatná akce je provedení přípojek a propojek vodovodu a kanalizace. Stavební práce byly zahájeny ve 2. pololetí 2019 a je provedena část dešťové kanalizace a provádí se přípojka vodovodu a splaškové tlakové kanalizace směrem k restauraci Vozovna.

#### **0043119 - Multifunkční školící objekt Kbely**

Jedná se o novostavbu multifunkčního objektu, víceúčelového kulturního zařízení s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažními, které v 1. PP obsahuje prostory pro školící

středisko se sociálním zázemím a místností pro technologické vybavení. V 1.NP bude umístěna vstupní hala, první část vlastní knihovny a sociální zázemí. V 2.NP bude umístěna druhá část vlastní knihovny a sociální zázemí budou sloužit jako knihovna. Ve 3.NP je umístěna galerie. Součástí stavby je i zřízení parkoviště se sedmi stání pro osobní automobily. Akce bude realizována ve dvou etapách: etapa 0001 – Výstavba objektu, etapa 0002 – Exteriér.

V roce 2019 INV MHMP zajistil aktualizaci dokumentace pro výběr zhotovitele.

### **0044667 - IP pro kapitolu 06**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

Na základě Usnesení RHMP č. 2858 ze dne 16. 12. 2019 bylo čerpání rozpuštěno na jednotlivé stavby.

## **KUC MHMP**

### **0043438 - Rezerva na realizaci umělec.děl ve veřej.prostoru**

Z rezervy bylo poskytnuto celkem 1.500 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč na individuální účelovou dotaci v oblasti kultury (IÚD) a 700 tis. Kč pro GHMP na WEB (500 tis. Kč) a NIP provozní agendu (200 tis. Kč).

### **0044434 - Pražská turistická karta**

KV byly čerpány na počáteční náklady spojené s přípravou na zahájení poskytování služeb a jejich testování (4 840 tis. Kč) a na vytvoření grafického manuálu (302,5 tis. Kč).

### **0044554 - Investiční granty v oblasti kultury 2019**

Na základě podepsaných smluv odbor poskytl na investiční granty v kultuře celkem 2.490 tis. Kč, z toho 1.190 tis. Kč (do 200 tis. Kč) a 1.300 tis. Kč (nad 200 tis. Kč) dvanácti subjektům: Divadlo bratří Formanů (350 tis. Kč), Jatka78 (500 tis. Kč), Tanec Praha (450 tis. Kč), Zahrada (140 tis. Kč), Centrum pro současné umění Praha (150 tis. Kč), Divadlo X10 (120 tis. Kč), Farma v jeskyni (50 tis. Kč), Studio Hrdinů (200 tis. Kč), Zákulisí (100 tis. Kč) Tygr v tísní (150 tis. Kč), Archiv výtvarného umění (180 tis. Kč) a Artmap (100 tis. Kč). Jedná se o technické zabezpečení a dovybavení prostor, obnovu a modernizaci zvukové, světelné a projekční techniky a akustiky.

### **0044666 - Rezerva kap. 0662 v 2019**

Z rezervy bylo poskytnuto: 2.000 tis. Kč pro GHMP na IA 42556 (zahradní schodiště – Trojský zámek) a 580 tis. Kč pro SY na IA 44878 (výměna zvukového zařízení – mixážní pult), 7.662 tis. Kč pro PO na výměnu bezdrátových systémů, 1.520 tis. Kč pro MDP na technické dovybavení divadel Komédie a ABC a dále 1.238 tis. Kč, z toho pro DSaH 207 tis. Kč (animační zařízení 85 tis. Kč a mobilní osvětlovací zařízení 122 tis. Kč) a pro GHMP 1.031 tis. Kč (na zahradní schodiště 400 tis. Kč a restaurování pomníků a plastik 631 tis. Kč).

## **MHMP – OPP**

### **0044798 - Reklamní fotografie osady Baba**

Finanční prostředky byly čerpány na reklamní fotografie osady Baba.

## **DIVADLO NA VINOHRADECH**

### **0043429 - Modernizace zařízení scénické divadelní techniky**

PO čerpala ponechané IP na probíhající práce na projektu, jejich ukončení se předpokládá v cca 3/2020.

### **0044044 - Celková rekonstrukce budovy DnV**

PO čerpala ponechané IP na dokončení stavebních průzkumů.

### **0044902 - Výměna bezdrátových systémů DnV**

PO vyčerpala KV na bezdrátový systém – přijímače, vysílače, mikroporty a příslušenství.

## **DIVADLO NA ZÁBRADLÍ**

### **0044377 - Klimatizace křejčovny**

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení klimatizace, která byla instalována do křejčovny.

### **0044903 - Výměna bezdrátových systémů DNz**

PO použila KV na bezdrátové systémy – mikroportové sady, mikrofony, rack 19 včetně kufru.

### **0045034 - Vybavení výpočetní technikou**

PO čerpala KV na výpočetní techniku – využívání služby Office 365 a IT práce.

### **0045035 - Vybavení jevištní technikou**

PO vyčerpala KV na jevištní techniku – motorizaci rumpálového tahu.

### **0045036 - Pořízení světelné techniky**

PO čerpala KV na osvětlovací techniku – Asterion II, led BAR, ETC Color Source, objektiv a projektor.

### **0045037 - Pořízení licence na užití loga DNz**

PO vyčerpala KV na pořízení licence na užívání nového loga DNz.

## **DIVADLO POD PALMOVKOU**

### **0044905 - Výměna bezdrátových systémů DpP**

PO vyčerpala veškeré KV na nové sety přijímačů a vysílačů Sennheser EW 500 G4 (30 ks) – kompletní zajištění bezdrátového odbavení zvuku na malé i velké scéně, zájezdech i pronájmech, na anténní technologii a distribuce signálu (antény, kabeláž distributory) pro 3 až 4 souběžně fungující zvuková pracoviště v rámci divadla, včetně mikrofonů a portů.

## **DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKY**

### **0044904 - Výměna bezdrátových systémů DSaH**

PO vyčerpala poskytnuté KV na pořízení bezdrátových systémů včetně příslušenství.

#### **0044999 - Nákup animačního zařízení**

PO zatím nečerpala, zařízení bylo pořízeno v prosinci 2019, úhrada však proběhla v lednu 2020.

#### **0045000 - Nákup mobilního osvětlovacího zařízení**

PO zatím nečerpala, zařízení bylo pořízeno v prosinci 2019, úhrada však proběhla v lednu 2020.

### **DIVADLO V DLOUHÉ**

#### **0043821 - Pořízení plošiny na transport dekorací**

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení transportní plošiny na přepravu kulis.

#### **0044657 - Pořízení LED reflektorů**

PO vyčerpala KV na pořízení 3 ks reflektorů Robin.

#### **0044658 - Pořízení bezdrátových mikrofonů**

PO vyčerpala KV na pořízení bezdrátového systému Shure – přijímač, vysílače a anténa.

#### **0044659 - Pořízení reflektorů Robin**

PO vyčerpala KV na pořízení 10 ks LED reflektorů.

#### **0044660 - Pořízení stageboxu Yamaha**

PO vyčerpala KV na pořízení stageboxu s příslušenstvím.

#### **0044901 - Výměna bezdrátových systémů DvD**

PO vyčerpala KV na pořízení bezdrátového zvukového systému – přijímače, vysílače, splitteru a combiner.

### **GALERIE HL.M.PRAHY**

#### **0041421 - Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek**

Prostředky byly využity na inženýrskou činnost související s rekonstrukcí Domu zahradníka a na výměnu zasklení oken v Domě zahradníka.

#### **0041590 - Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce**

KV a ponechané IP byly použity na předprojektovou a projektovou přípravu rekonstrukce krovů a střešního pláště. Byly provedeny průzkumy a fotogrammetrie, doměření, projekt sond a jejich provedení. Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, která je nyní ve schvalovacím procesu dotčených orgánů. V rozpracovanosti je dokumentace pro provedení stavby.

#### **0041713 - Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM**

PO čerpala ponechané IP na dílčí platbu rekonstrukce a restaurování plastiky z Karlova mostu, práce na podstavci a doplňujících figurách výjevu.



**0041874 - Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.**

PO čerpala ponechané IP na dokončení finální modelace dvou soch a jejich osazení.

**0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek**

PO čerpala KV na II. etapu stavebních a restaurátorských prací malého schodiště theatronu. Byla provedena nová nosná konstrukce, osazeny všechny schodišťové stupně, provedeny nátěry, osazení svítidel, restaurování kamenných prvků. Stavební práce byly plně dokončeny.

**0042556 - Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek**

PO čerpala KV, byly dokončeny veškeré stavební práce. Byla provedena celoplošná obnova omítek, obnova původního ventilačního systému pod kamennou dlažbou, obnoveny či nahrazeny všechny schodišťové stupně a podesty. Restaurátorská část zahrnovala práce na sekaných kopiích 3 soch a restaurování kamenných prvků architektury schodiště.

**0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek**

PO čerpala KV na zrestaurování kamenné koruny jižních terasových zdí, I. etapa restaurátorských prací je tak dokončena. V rozpracovanosti je I. část stavební obnovy jižní terasové zdi, jsou provedeny zemní práce a izolace pod úrovní terénu.

**0044047 - Akviziční činnost v 2018 - nákup výtvarných děl**

PO vyčerpala ponechané IP na nákup uměleckého díla "Procházka po Novém světě, Demontrace pro všechny smysly" od Milana Knížáka.

**0044048 – Rekonstrukce a restaurování pomníků a veřejných plastik**

KV byly použity na rekonstrukci a restaurování sochy sv. Víta na Karlově mostě a sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Dušní. U obou plastik byla obnovena jejich estetická hodnota.

**0044116 - Transformace elektronické evidence sbírek**

PO vyčerpala ponechané IP na rozšíření licence o modul systému evidence sbírek umístěných ve veřejném prostoru.

**0044150 – Rekonstrukce a restaurování východního prospektu – Trojský zámek**

PO vyčerpala KV, proběhlo dokončení plné restaurátorské obnovy sochařské a malířské výzdoby a terénní úpravy lícové strany prospektu, práce jsou dokončeny v plném rozsahu.

**0044379 - Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek**

PO použila KV na obnovu elektronického požárního systému areálu Trojského zámku.

**0044661 - Vybavení výstavního a edukačního oddělení**

PO vyčerpala KV na pořízení keramické vypalovací pece pro eko-ateliér v oranžerii Trojského zámku a na výkonný počítač pro práci se speciálními grafickými programy. Od plánovaného pořízení výstavního panelového systému PO upustila a ušetřené prostředky byly převedeny na urgentnější inv. akce GHMP.

**0045069 - Web.stránky Progr.2% na umění, design a fotodok.**

PO dosud nečerpala, inv. akce byla schválena teprve 25.11.2019

## **HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ**

### **0044050 - Dětská scéna HDK**

PO čerpala KV na stavební úpravy, odhlučnění prostor a teleskopickou tribunu.

### **0044662 - Doplnění projekční techniky**

PO vyčerpala KV na pořízení 2 ks motorizovaných pláten a souvisejícího příslušenství.

### **0044663 - Dovybavení jevišť. technologie-zadní sféra jeviště**

PO dosud nečerpala KV z důvodu zpoždění akce – složité zadání pro výběrové řízení na dodavatele.

### **0044664 - Dovybavení světelné techniky**

PO vyčerpala poskytnuté KV na pořízení 6 ks Robe LED inteligentních svítidel a 5 ks Asterion inteligentních svítidel.

### **0044906 - Výměna bezdrátových systémů HDK**

PO vyčerpala na pořízení 9 ks přijímačů Sennheiser, 20 ks vysílačů a příslušenství.

## **HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY**

### **0043433 - Občerstvení pro návštěvníky ŠH**

PO vyčerpala ponechané IP na rekonstrukci původních dílenských prostor hvězdárny na prostory kavárny Kepler.

### **0044053 - Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace stálé výstavy**

PO vyčerpala ponechané IP na přípravné práce pro výstavní prostory (přeložka vody, odpadů a el. energie).

### **0044665 - Rekonstrukce otopné soustavy pro ŠH**

PO vyčerpala KV na provedení změny skladby celé podlahy, včetně instalace podlahového topení v hlavním výstavním sále hvězdárny a v prostoru rekonstruovaného zadního traktu hvězdárny (dříve dílna).

## **MINOR**

### **0044908 - Výměna bezdrátových systémů divadla Minor**

PO čerpala KV na platbu dodavateli dle smlouvy (3 % celkového objemu kupní ceny) a právní služby v souvislosti s realizací veřejné zakázky (VZ).

## **MUZEUM HL.M. PRAHY**

### **0007778 - Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové**

PO čerpala KV na přípravu dokumentace pro stavební povolení (DSP, které PO obdržela ve 12/19). Započala příprava projektu prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele v režimu VZ, termín do 01/20.

#### **0042354 - Tech. zhodnocení ctěnického areálu**

PO vyčerpala KV na rekonstrukci zahradního altánu v památkově chráněném parku a na přípravné práce k projektu retence vody v areálu.

#### **0043302 - Rozšíření funkcionality programu Museion II**

PO čerpala KV na implementaci nových funkcí softwaru.

#### **0043432 - Rek. Domu U Zlatého prstenu**

PO nečerpala KV, akce byla financována z ponechaných inv. prostředků (IP) z 2018 a minulých let do 2019.

#### **0044057 - Obnova Prašné brány**

PO čerpala KV na restaurátorský průzkum a zkoušky čištění pláště věže a na projekt pro stavební povolení.

### **MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ**

#### **0044907 - Výměna bezdrátových systémů MDP**

PO vyčerpala KV na soubory bezdrátových setů pro divadla ABC, Rokoko a Komédie.

#### **0044914 - Inspiční systém a tech. dovybavení divadla Komédie**

PO čerpala KV na inspiční systém, vysílačky, kouřostroje, zájezdové sety, elektrická pianina pro Komedii.

#### **0044915 - Dovybavení divadla ABC světelnou technikou**

PO vyčerpala KV na soubor inteligentních světel pro divadlo ABC.

### **MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE**

#### **0004246 - Rek. a modernizace ústředí MK**

PO čerpala KV na stavební úpravy – Provoznická, diskové pole, VMware servery – ÚK.

#### **0041429 - Výstavba knihovny**

PO čerpala KV na přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení, vodoprávní řízení a na inženýrskou činnost.

#### **0042799 – Inovace prostor pro komunitní, vzdělávací a pobytové služby – ÚB**

PO nečerpala ponechané IP, akce je závislá na rekonstrukci výtahu, která dosud nebyla provedena (zajišťuje odbor SLU MHMP). Čerpání IP se předpokládá v roce 2020.

#### **0043434 - Rek. banky pro knihovnu Nusle**

PO čerpala poskytnuté KV na dokončovací práce a inv. interiér. Stavba je dokončena, dne 17. 12. 2019 proběhla kolaudace, finančně bude vypořádáno během ledna 2020.

#### **0043435 - Klimatické podmínky knihoven**

PO vyčerpala KV na dodávku a montáž klimatizace na pobočku Břevnov – v 11/2019 konečné plnění.

**0044375 - Implementace RFID technologie do MKP**

PO čerpala KV na RFID pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány a další zařízení.

**0044668 - Ozvučení a odhlučnění velkého sálu**

PO vyčerpala KV na ozvučení velkého sálu v ÚK – proběhlo v plném rozsahu. Odhlučnění PO plánuje v 2020.

**0044669 - Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž**

PO nečerpala KV, zatím je zpracováván podklad pro zadávací dokumentaci.

**0044797 - Vybavení učeben poboček MKP**

PO vyčerpala poskytnuté KV ze státní dotace MK ČR na nákup 4 ks notebooků a projekčního plátna.

**2430592 - OPPPR - Knihovna s komunitním přesahem Černý most**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - stavba komunitního centra.

**STUDIO YPSILON**

**0044670 - Doplnění síťových prvků řízení světél a videa**

PO vyčerpala KV na pořízení síťového prvků řízení světél a vide GrandMA3 on PC 4Port.

**0044671 - Obnova světelné techniky**

PO vyčerpala KV na pořízení / výměnu komponentů světelné techniky: LED reflektory, světlomet, ovládací jednotku světél grandMA3, sledovací reflektor a příslušenství.

**0044672 - Pořízení pianina**

PO vyčerpala KV na pianino August Förster, op. 48192, model 102, černý lesk.

**0044878 - Výměna zvukového zařízení**

PO vyčerpala KV na pořízení / výměnu zvukového zařízení – digitální mixážní pult a příslušenství: digitální stage boxy a příslušenství značky YAMAHA.

**0044909 - Výměna bezdrátových systémů SY**

PO vyčerpala KV na bezdrátové systémy – mikrofony, mikrofonní hlavy, přijímače, vysílače, antény, distributory, splitters + přísl. Jde o značky Shure, DPA, Sennheiser.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 07 - Bezpečnost                 |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
|---|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                        | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP |                 | Celkové zdroje    |                        |
|   |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP     | zdroje PO       | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|   |            |   |                     |                      | rok 2019  |            |                            |                     | rok 2019       | 1.1.-31.12.2019 |                   |                        |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček        |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                |                 |                   |                        |
| MHMP - BEZ                                | 0010984    | EU-Digitální povodňový plán hl. m. Pra  | 19 007,04           | 0,00                 | 0,00  | 8 579,20   | 8 578,95                   | 100,00              |                |                 | 0,00              | 10 427,84              |
| MHMP - BEZ                                | 0043041    | Investiční dotace ČR, HZS HMP           | 176 000,00          | 116 000,00           | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00                  | 100,00              |                |                 | 0,00              | 30 000,00              |
| MHMP - BEZ                                | 0043440    | Systém OŘ při povodích                  | 4 500,00            | 381,15               | 0,00  | 563,00     | 489,93                     | 87,02               |                |                 | 0,00              | 3 555,85               |
| MHMP - BEZ                                | 0044065    | Mapování studen využitel. pro NZV       | 3 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 707,00     | 706,94                     | 99,99               |                |                 | 0,00              | 2 293,00               |
| MHMP - BEZ                                | 0044066    | Realizace kriz. připravenosti nemocnic  | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 800,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 19 200,00              |
| MHMP - BEZ                                | 0044067    | Realizace náhr. zdrojů energie          | 45 200,00           | 0,00                 | 0,00  | 2 507,40   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 42 692,60              |
| MHMP - BEZ                                | 0044682    | Rozšířená podpora technol. OS krizové   | 18 702,00           | 0,00                 | 0,00  | 4 675,50   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 14 026,50              |
| MHMP - BEZ                                | 0044684    | Záložní datové připojení OS KŠ HMP      | 1 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 300,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 900,00                 |
| MHMP - BEZ                                | 0044814    | Dar pro KŘP HMP - pořízení dvou zásad   | 4 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 4 000,00   | 4 000,00                   | 100,00              |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - BEZ                                | 0045042    | Automatické externí defibrilátory       | 3 800,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 800,00   | 3 800,00                   | 100,00              |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - BEZ                                | 0045043    | Mobilní operační centrum                | 30 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00                  | 100,00              |                |                 | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - HOM                                | 0044060    | Budovy Hasičského sboru                 | 500 000,00          | 14 356,68            | 0,00  | 38 100,00  | 8 394,15                   | 22,03               |                |                 | 0,00              | 447 543,32             |
| MHMP - INI                                | 0004730    | Výstavba elektronických sirén           | 141 110,20          | 92 422,82            | 0,00  | 116,00     | 106,00                     | 91,38               |                |                 | 0,00              | 48 571,38              |
| MHMP - INI                                | 0040459    | Rozšíření a integrace Městského kamer   | 500 000,00          | 227 630,79           | 0,00  | 35 000,00  | 34 738,30                  | 99,25               |                |                 | 0,00              | 237 369,21             |
| MHMP - INV                                | 0041438    | Výstavba has.zbrojnice Zbraslav         | 31 500,00           | 765,78               | 0,00  | 1 000,00   | 583,52                     | 58,35               |                |                 | 0,00              | 29 734,22              |
| MHMP - INV                                | 0041445    | Hasičská zbrojnice Praha - Běchovice    | 26 390,00           | 22 435,15            | 0,00  | 0,20       | 0,12                       | 60,00               |                |                 | 0,00              | 3 954,65               |
| MHMP - INV                                | 0042884    | Investorská příprava pro kapitolu 07    | 10 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 999,80   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 8 000,20               |
| MHMP - INV                                | 0042973    | Výstavba has.zbrojnice Praha 13         | 15 000,00           | 919,13               | 0,00  | 3 500,00   | 671,44                     | 19,18               |                |                 | 0,00              | 10 580,88              |
| MHMP - INV                                | 0042974    | Výstavba has.zbrojnice Nebušice         | 30 000,00           | 610,03               | 0,00  | 200,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 29 189,97              |
| MHMP - INV                                | 0042975    | Výstavba has.zbrojnice Satalice         | 30 000,00           | 494,83               | 0,00  | 5 000,00   | 919,30                     | 18,39               |                |                 | 0,00              | 24 505,18              |
| MHMP - INV                                | 0042976    | Výstavba has.zbrojnice Suchdol          | 31 500,00           | 811,55               | 0,00  | 1 000,00   | 908,16                     | 90,82               |                |                 | 0,00              | 29 688,45              |
| MHMP - INV                                | 0042977    | Výstavba has.zbrojnice Zličín           | 36 500,00           | 463,84               | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 35 536,16              |
| MHMP - INV                                | 0044061    | Protipožární nádrž Dubeč                | 12 000,00           | 313,39               | 0,00  | 5 000,00   | 341,22                     | 6,82                |                |                 | 0,00              | 6 686,61               |
| MHMP - INV                                | 0044062    | Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha     | 85 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 363,00                     | 36,30               |                |                 | 0,00              | 84 000,00              |
| MHMP - INV                                | 0044436    | Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS - E | 120 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                |                 | 0,00              | 119 000,00             |
| MHMP - INV                                | 0044528    | Modernizace základny Letecké záchran    | 25 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 500,00     | 175,45                     | 35,09               |                |                 | 0,00              | 24 500,00              |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE                      | 0041441    | Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpoč  | 540 368,90          | 270 969,20           | 0,00  | 86 268,70  | 40 830,79                  | 47,33               |                |                 | 0,00              | 183 131,00             |
| MHMP MĚSTSKÁ POLICIE                      | 0041718    | Technické zhodnocení majetku            | 91 613,60           | 39 806,00            | 0,00  | 16 570,80  | 9 136,29                   | 55,13               |                |                 | 0,00              | 35 236,80              |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA                    | 0043118    | Sklad humanitárního mater. a stělnice   | 85 000,00           | 1 639,13             | 0,00  | 37 900,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00           | 1 752,17        | 0,00              | 43 708,71              |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA                    | 0043443    | Garážový komplex pro odtahová vozidl    | 25 000,00           | 23 150,81            | 0,00  | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00           | 1 345,79        | 0,00              | -1 596,60              |
| SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA                    | 0043444    | Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha    | 50 000,00           | 932,69               | 0,00  | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00           | 1 468,90        | 0,00              | 598,42                 |
| Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem |            |   | 2 711 391,74        | 814 102,96           | 0,00  | 369 687,60 | 174 743,53                 | 47,27               | 0,00           | 4 566,85        | 0,00              | 1 523 034,36           |
| Celkem                                    |            |   | 2 711 391,74        | 814 102,96           | 0,00  | 369 687,60 | 174 743,53                 | 47,27               | 0,00           | 4 566,85        | 0,00              | 1 523 034,36           |

## **KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST**

### **MHMP – BEZ**

#### **0010984 - EU-Digitální povodňový plán hl. m. Prahy**

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích MČ.

#### **0043041 - Investiční dotace ČR, HZS HMP**

Finanční prostředky jsou poskytnuty na investice Hasičského záchranného sboru do mobilní zásahové techniky a vybavení v letech 2016 až 2020 na základě Veřejnoprávní smlouvy na pořízení uvedené techniky si organizuje HZS HMP.

#### **0043440 - Systém OŘ při povodích**

Finanční prostředky jsou určeny na systém (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. OŘPP bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů.

OŘPP jako nadstavba Digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy.

#### **0044065 - Mapování studen využitelnosti pro NZV**

Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy, provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy a MČ, odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akce bude realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny po schválení RHMP.

#### **0044066 - Realizace krizové připravenosti nemocnic**

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení krizové připravenosti nemocnic na území hl. m. Prahy, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou určeny ke zvýšení stávajících kapacit nádrží pohonných hmot, nákup dieselaagregátů a výdaje s tím spojené. Investice zvýší krizovou připravenost nemocnic zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie.

#### **0044067 - Realizace náhradních zdrojů energie**

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu náhradních zdrojů elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech pitné vody a s tím spojené výdaje na projektovou přípravu, stavební a bourací práce, dodávku elektrotechniky a zemní úpravy. Výstavba náhradních zdrojů na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech pitné vody zajistí větší bezpečnost distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie.

#### **0044682 - Rozšířená podpora technologií OS krizového štábu HMP**

Finanční prostředky jsou určeny na služby rozšířené podpory technologií a aplikací pro nově zrekonstruované Operační středisko krizového štábu HMP. Jedná se o nenárokové služby, které budou čerpány pouze v případě, že objednatel dané služby objedná, a to formou čerpání kapacit jednotlivých profesí (programátor, konzultant, vedoucí projektu, architekt) na dílčí požadavky. Jedná se o služby, které slouží pro zásahy do systému, adaptace na změny legislativy, systémová a uživatelská optimalizace chodu systému, datové práce, analytické práce, projektové a programátorské práce, respektive další související služby.

#### **0044684 - Záložní datové připojení OS KŠ HMP**

Finanční prostředky jsou určeny na záložní datové připojení Operačního střediska krizového štábu HMP mikrovlnným spojem, které bude sloužit Operačnímu středisku krizového štábu HMP v případě výpadku datového připojení páteřní sítě MHMP, tím se zajistí plná konektivita Operačního střediska krizového štábu HMP k přijímání i distribuci informací v případě výpadku páteřní sítě MHMP.

#### **0044814 - Dar pro KŘP HMP - pořízení dvou zásahových vozidel**

Pořízení vozidel kategorie SUV přispěje k zajištění větší bezpečnosti na území hl. m. Prahy, zejména v případech operativního řízení sil a prostředků na místech vzniku mimořádných událostí.

#### **0045042 - Automatické externí defibrilátory**

Plně automatizovaný defibrilátor je malý snadno ovladatelný přístroj, který umí zachránit život pacienta postiženého srdečním selháním. Dává srozumitelné slovní pokyny pro postup při záchraně, umí sám vyhodnotit stav pacienta a sám také doporučuje nebo provádí resuscitaci. Vzhledem k tomu, že hlídka Policie ČR bývá velmi často u postižených osob dříve než profesionální záchranáři a čas poskytnuté první pomoci zásadně ovlivňuje kvalitu dalšího života osoby, vybavením dalších hlídek Pohotovostní motorizované jednotky novými typy AED významně vzroste pravděpodobnost využívání AED k záchraně životů občanů a návštěvníků hl. m. Prahy.

#### **0045043 - Mobilní operační centrum**

Pořízení vozidla přispěje k zajištění větší bezpečnosti na území hl. m. Prahy, a to zejména v případech, kdy je potřeba operativně řídit síly a prostředky na místech vzniku mimořádných událostí. Vozidlo bude využíváno v situacích, kdy je potřeba vytvořit řídicí štáb, ve kterém budou zasedat zástupci složek integrovaného záchranného systému, Městské policie, Magistrátu hl. m. Prahy popřípadě dalších složek, potřebných k řešení vzniklé mimořádné události. Dále bude vozidlo využíváno při bezpečnostních opatřeních, jako jsou velká shromáždění, koncerty, fotbalová utkání či jiné bezpečnostní akce.

## **MHMP – HOM**

### **0044060 - Budovy Hasičského sboru**

Aktuálně jsou ukončena zadávací řízení na akce s názvem: HS č. 2 Petřiny - rekonstrukce střechy předpokládaná hodnota; HS č. 4 Chodov - rekonstrukce hlavní střechy, střešního pláště a obkladu fasády; HS č. 4 Chodov - rekonstrukce komunikace a dvora; HS č. 6 Krč - kompletní rekonstrukce a zateplení fasády; Rekonstrukce hasičských stanic – TDI; Zmapování a následný návrh datové sítě v objektech hasičských stanic; HS č. 10 Satalice - rekonstrukce krovu a krytiny; HS č. 10 Satalice - rekonstrukce hospodářského dvora. Vzhledem k tomu, že u výše zmíněných akcí nedošlo k zahájení stavebních prací v roce 2019, budou finanční prostředky čerpány v roce 2020.

## **MHMP – INI**

### **0004730 - Výstavba elektronických sirén**

V letech 2018 a 2019 se připravovalo zadávací řízení k veřejné zakázce pro zajištění přechodu z analogového ovládání sirén na digitální s využitím Městského rádiového systému TETRA. Časová prodleva byla následně způsobena zvýšenými technickými požadavky na tento systém. Usnesením RHMP bylo zrušeno původně vyhlášené zadávací řízení a RHMP uložila odboru informatické infrastruktury předložit do konce roku 2019 nový záměr na zadání předmětné veřejné zakázky. Plnění bude probíhat v roce 2020.

### **0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému**

Z investiční akce bylo hrazeno na základě objednávek zajištění konektivity do Městského kamerového systému pro kamerová stanoviště (Sportovní, Vršovická, Lumiérů). Dodávka a instalace technologií do sdružovacího bodu ZOO – digitalizace kamerového stanoviště. Dále na základě objednávek byla hrazena dodávka a instalace 4 monitorů včetně konzolí pro LCD stěnu na OSKŠ a 5x PC pro PČR. Obměna monitorovacího pracoviště k využití pro PČR a posílení infrastruktury pro kamerová stanoviště (Jaromírova, Přehrada – hráz). Na základě uzavřených smluv byla hrazena dodávka kamer a výstavba kamerových stanovišť (3, 4 a 5 etapa), modernizace kamerových stanovišť a pracovišť (nám. France Kafky, OŘ policie Praha I, Pelléova a OŘ policie IV). A dále pořízen nákup streamovacích serverů a dodávka SW G-SIM.

## **MHMP – INV**

### **0041438 - Výstavba has. zbrojnice Zbraslav**

Předmětem stavby je odstranění stávajícího objektu hasičské zbrojnice a následná výstavba nové budovy pro sbor dobrovolných hasičů na Praze 5 – Zbraslav, ul. Žitavského. Stávající budova bude odstraněna. V roce 2019 bylo vydáno povolení k odstranění stávající budovy hasičské zbrojnice. K tomuto povolení bylo podáno odvolání. Dále bylo požádáno o územní rozhodnutí na novou budovu hasičské zbrojnice, jehož podmínkou je povolení k odstranění stávající stavby hasičské zbrojnice.



#### **0041445 - Hasičská zbrojnice Praha - Běchovice**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Praha Běchovice, jako součást koncepce záchranného systému v Praze. V roce 2019 bylo čerpáno na úhradu za zřízení služebnosti inženýrské sítě.

#### **0042884 – Investorská příprava pro kapitolu 07**

Výdaje na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019.

#### **0042973 - Výstavba has. zbrojnice Praha 13**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Praha 13 – Třebonice, ulice K Náplavce. Jedná se o dřevostavbu, budova je navržena jako přístavba k stávající garáži pro hasičské vozy. V roce 2019 bylo získáno stavebního povolení a zahájena příprava na vypsání soutěže na zhotovitele stavby.

#### **0042974 - Výstavba has. zbrojnice Nebužice**

Předmětem stavby je hasičská zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů v Městské části Nebužice. Nutnost úpravy rozsahu / hmoty objektu. V roce 2019 nedošlo k výraznějšímu posunu u této akce, čekáme na změnu územního plánu HMP (změnu funkčního využití území). Probíhala investorská a projektová činnost.

#### **0042975 - Výstavba has. zbrojnice Satalice**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice v městské části Satalice, ulice U Arborky. V roce 2019 byla vypsána soutěž na zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby byl vybrán, předpokládáné zahájení stavby je na jaře roku 2020.

#### **0042976 - Výstavba has. zbrojnice Suchdol**

Předmětem stavby je stavba budovy pro sbor dobrovolných hasičů, včetně zázemí pro ZZS HMP a Městskou Policii ČR v městské části Suchdol, ulice Kamýčká. Vystala nutnost vypracovat novou studii proveditelnosti. V roce 2019 bylo vydáno územní rozhodnutí a byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení. Dále probíhá inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení.

#### **0042977 - Výstavba has. zbrojnice Zličín**

Předmětem stavby je novostavba hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů v městské části Zličín, ulice Strojírenská. V roce 2019 byla procesována směna pozemků nezbytných pro umístění hasičské zbrojnice, v druhé polovině roku byla upravena dokumentace pro územní rozhodnutí. Dále pokračuje inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí.

#### **0044061 - Protipožární nádrž Dubeč**

Předmětem stavby je realizace vodní protipožární nádrže v městské části Dubeč. V souvislosti s přestavbou areálu Správy služeb HMP na pozemku parc. č. 1589/2 v k. ú. Dubeč bude odstraněna stávající nádrž. Nová nádrž bude postavena na nově svěřeném pozemku MČ Praha-Dubeč parc. č. 1005/31 k.ú. Dubeč. V roce 2019 bylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu. Na konci roku 2019 byla zahájena soutěž na výběr zhotovitele, jejíž ukončení se předpokládá začátkem roku 2020.

#### **0044062 - Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha – Klánovice**

Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křižení ulic Slavětínská a Holekova. V roce 2019 byl vybrán zhotovitel

projektové dokumentace a zahájena projekční činnost na dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

#### **0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice**

Stavba obsahuje stanici hasičského záchranného sboru typu P3 a výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby. Jednotka hasičského záchranného sboru zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu. Výjezdové stanoviště ZZS zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářiemi a společnými prostory. V roce 2019 odbor INV MHMP zajistil výběr projektanta ověřovací studie stavby. Probíhají práce na ověřovací studii ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

#### **0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby**

Akce je připravována na základě skutečnosti, že stávající objekt není zkolaudován, nelze jej pro nevyhovující technický stav zkolaudovat, nevyhovující přípojky inženýrských sítí, neexistence nájemního vztahu, nutnost realizace stavby v jiné části letiště atd. V roce 2018 byla zpracována studie proveditelnosti. Jedná se o soubor mobilních buněk. V roce 2019 byla odevzdána dokumentace pro územní povolení a byla zahájena inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí.

### **MHMP MĚSTSKÁ POLICIE**

#### **0041441 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)**

Prostředky byly použity v oblasti programového vybavení, jednalo se o nákup SW Helpdesk, SW Varonis, SW SQL SvrStdCore, SW k monitoringu serveru NSX. V oblasti staveb byla vybudována ocelová konstrukce – garáž. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o nákup záznamových zařízení, EZS, klimatizací, závěsný lodní motor, Alcotest Drager a jiné. V oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně příslušenství, nástaveb, polepů, nákup motocyklů včetně příslušenství a elektrokol. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o nákup SANDBOX pro dynam. analýzu, velkoplošnou tiskárnu, zálohovací mechanika (knihovna) TS 4300 a Forti Mail 200E.

#### **0041718 - Technické zhodnocení majetku**

Prostředky byly použity na nákup rozšíření programového vybavení SW CEP napojení na registr odcizených vozidel, rozšíření služby CRV, rozšíření IDM integrace a aplikace CRIBIS. Také proběhlo technické zhodnocení na budovách a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí (elektrický pohon na vrata, elektroinstalace pro klimatizaci, projektová dokumentace a jiné). V oblasti dopravních prostředků byly provedeny vestavby do Caddy. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o doplnění systému pro ukládání a zálohování dat a HW Switch Brocade 6520.

### **SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY**

#### **0043118 - Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka**

Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Ve druhém pololetí roku 2019

bylo vydáno pravomocné stavební povolení a následně zahájen výběr dodavatele na realizaci investiční akce. Podpis Smlouvy o dílo lze předpokládat v průběhu měsíce března 2020, následně bude možné zahájit práce na realizaci investiční akce. Akce bude pokračovat v roce 2020.

**0043443 - Garážový komplex pro odtahová vozidla Kundratka**

Investiční akce je založena z důvodu vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostrahy areálu. Součástí stavby bude vybudování parkoviště, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a pojízdné komunikace, oplocení a sadové úpravy. Ve druhém pololetí roku 2019 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a následně zahájen výběr dodavatele na realizaci investiční akce. Podpis smlouvy o dílo se předpokládá v měsíci únoru 2020. Akce bude pokračovat v roce 2020.

**0043444 - Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.**

Předmětem investiční akce bylo zhotovení garážového domu pro 10 odtahových vozidel Správy služeb hlavního města Prahy. V prvním pololetí roku 2019 byla investiční akce dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Finanční prostředky byly vyčerpány na projektové, inženýrské a stavební práce.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 08 - Hospodářství                                  |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|--|------------|---|---------------------|----------------------|---|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace   | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |            |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|  |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU         | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| Správce: 0003 - Adam Zábranský                               |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - HOM   | 0044071    | Dům Opatov                              | 500 000,00          | 2 093,30             | 0,00  | 30 000,00  | 194,81                     | 0,65                |                        |                              | 0,00                 | 467 906,70             |
| MHMP - HOM   | 0044313    | Rek. BD pro seniory z FRDB              | 157 730,00          | 27 321,92            | 0,00  | 71 928,80  | 57 265,52                  | 79,61               |                        |                              | 0,00                 | 58 479,28              |
| MHMP - HOM   | 0044315    | Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB            | 8 900,00            | 210,67               | 0,00  | 6 593,00   | 6 585,35                   | 99,88               |                        |                              | 0,00                 | 2 096,33               |
| MHMP - HOM   | 0044316    | Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB      | 25 125,00           | 3 041,53             | 0,00  | 3 500,00   | 3 312,24                   | 94,64               |                        |                              | 0,00                 | 18 583,47              |
| MHMP - HOM   | 0044317    | Rek. BD v ul. Hřenská z FRDB            | 3 680,00            | 0,00                 | 0,00  | 3 680,00   | 3 676,44                   | 99,90               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - HOM   | 0044673    | Bytové objekty                          | 1 000 000,00        | 0,00                 | 0,00  | 46 000,00  | 14 155,05                  | 30,77               |                        |                              | 0,00                 | 954 000,00             |
| Správce: 0003 - Adam Zábranský celkem                        |            |   | 1 695 435,00        | 32 667,43            | 0,00  | 161 701,80 | 85 189,41                  | 52,68               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 1 501 065,78           |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.        |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - FON   | 2420608    | Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytov | 42,30               | 0,00                 | 0,00  | 42,30      | 42,29                      | 99,98               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2490825    | PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMER          | 270,00              | 45,00                | 0,00  | 225,00     | 202,69                     | 90,08               |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2490842    | Nástroje pro efektivní a bezpečné hosp  | 302,40              | 144,90               | 0,00  | 157,50     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2560880    | Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digi  | 9 211,50            | 0,00                 | 0,00  | 9 211,50   | 9 211,51                   | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - FON   | 2561334    | Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubá | 35 200,00           | 0,00                 | 0,00  | 35 200,00  | *60800,00                  | 172,73              |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem |            |   | 45 026,20           | 189,90               | 0,00  | 44 836,30  | 70 256,49                  | 156,70              | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková                          |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - HOM   | 0041726    | Dům u Minuty                            | 900 000,00          | 78 061,23            | 0,00  | 5 820,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 816 118,77             |
| MHMP - HOM   | 0044674    | Rekonstrukce kostelů a kaplí            | 230 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 8 000,00   | 5 440,52                   | 68,01               |                        |                              | 0,00                 | 222 000,00             |
| Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková celkem                   |            |   | 1 130 000,00        | 78 061,23            | 0,00  | 13 820,00  | 5 440,52                   | 39,37               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 1 038 118,77           |
| Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr                               |            |   |                     |                      |   |            |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - EVM   | 0044069    | Výkupy pozemků, budov a staveb          | 200 000,00          | 4 891,42             | 0,00  | 25 000,00  | 17 011,88                  | 68,05               |                        |                              | 0,00                 | 170 108,58             |
| MHMP - HOM   | 0040951    | Revitalizace náplavek                   | 786 000,00          | 101 866,75           | 0,00  | 211 000,00 | 210 017,87                 | 99,53               |                        |                              | 0,00                 | 473 133,25             |
| MHMP - HOM   | 0041725    | Kafkuv dům                              | 250 000,00          | 120 966,08           | 0,00  | 115 000,00 | 89 806,50                  | 78,09               |                        |                              | 0,00                 | 14 033,92              |
| MHMP - HOM   | 0041940    | Staroměstská tržnice                    | 400 000,00          | 36 151,78            | 0,00  | 30 000,00  | 217,80                     | 0,73                |                        |                              | 0,00                 | 333 848,23             |
| MHMP - HOM   | 0042577    | Obnova a modernizace soustavy veř. o    | 400 000,00          | 95 844,94            | 0,00  | 29 159,00  | 29 091,01                  | 99,77               |                        |                              | 0,00                 | 274 996,06             |
| MHMP - HOM   | 0043451    | Výkupy pozemků, budov a staveb          | 1 152 740,50        | 667 641,22           | 0,00  | 265 811,00 | 210 655,91                 | 79,25               |                        |                              | 0,00                 | 219 288,28             |
| MHMP - HOM   | 0043453    | Nábřežní lavice a sociální zařízení     | 4 500,00            | 321,80               | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 3 678,20               |
| MHMP - HOM   | 0044070    | Budovy zdravotnické záchranné služby    | 500 000,00          | 2 461,02             | 0,00  | 5 000,00   | 168,80                     | 3,38                |                        |                              | 0,00                 | 492 538,98             |
| MHMP - HOM   | 0044073    | Muzeum ticha - Památník ŠOA             | 71 000,00           | 268,62               | 0,00  | 5 000,00   | 324,28                     | 6,49                |                        |                              | 0,00                 | 65 731,38              |
| MHMP - HOM   | 0044074    | Nebytové objekty a stavby               | 1 502 400,00        | 77 085,94            | 0,00  | 72 400,00  | 22 270,56                  | 30,76               |                        |                              | 0,00                 | 1 352 914,06           |
| MHMP - HOM   | 0044075    | Projekty, studie, příprava akcí         | 100 000,00          | 14 859,77            | 0,00  | 18 000,00  | 9 504,97                   | 52,81               |                        |                              | 0,00                 | 67 140,24              |
| MHMP - HOM   | 0044077    | Revitalizace náplavek II. fáze          | 510 000,00          | 960,62               | 0,00  | 500,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 508 539,39             |
| MHMP - HOM   | 0044078    | Revitalizace objektu U Hrušky           | 80 000,00           | 20,48                | 0,00  | 30 500,00  | 11 970,42                  | 39,25               |                        |                              | 0,00                 | 49 479,52              |
| MHMP - HOM   | 0044555    | Výkupy nemovitých věcí pro sport.rekr   | 49 900,00           | 0,00                 | 0,00  | 49 900,00  | 49 899,98                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - HOM   | 0044556    | Výkupy vč. úhrad soudních a insolvenč   | 49 900,00           | 0,00                 | 0,00  | 49 900,00  | 49 899,43                  | 100,00              |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| MHMP - HOM   | 0044675    | Obnova a modernizace soustavy VO HI     | 1 500 000,00        | 0,00                 | 0,00  | 155 000,00 | 119 121,22                 | 76,85               |                        |                              | 0,00                 | 1 345 000,00           |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 08 - Hospodářství           |            |   |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce         | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |              |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje       |                        |
|                                       |            |   | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU           | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy<br>DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                                       |            |   |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                      |                        |
| MHMP - HOM                            | 0044676    | Revitalizace náplavek III. fáze         | 400 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 24 200,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 375 800,00             |
| MHMP - HOM                            | 2570622    | Zvýšení energetické efektivity v sousta | 79 604,00           | 0,00                 | 71 643,60   | 0,00         | 0,00                       | ***                 |                        |                              | 0,00                 | 79 604,00              |
| MHMP - ROZ                            | 0080630    | Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výsta   | 300 000,00          | 0,00                 | 0,00  | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00                 | 0,00                   |
| Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem |            |   | 8 336 044,50        | 1 123 340,43         | 71 643,60   | 1 386 870,00 | 819 960,64                 | 59,12               | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 5 825 834,09           |

| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová        |         |   |            |           |      |           |           |        |           |          |      |           |
|--|---------|---|------------|-----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|-----------|
| MHMP - HOM                                 | 0041447 | Strašnice - rek. cest v urnovém háji        | 5 000,00   | 4 242,70  | 0,00 | 500,00    | 495,25    | 99,05  |           |          | 0,00 | 257,31    |
| MHMP - HOM                                 | 0043450 | Motol - rozvody vody v urn. háji + stud     | 1 500,00   | 332,87    | 0,00 | 1 167,00  | 0,00      | 0,00   |           |          | 0,00 | 0,13      |
| MHMP - HOM                                 | 0044080 | Motol - hydroizolační práce                 | 15 000,00  | 357,81    | 0,00 | 630,00    | 366,12    | 58,11  |           |          | 0,00 | 14 012,19 |
| MHMP - HOM                                 | 0044678 | Strašnice - hydroizolační práce             | 750,00     | 0,00      | 0,00 | 750,00    | 269,94    | 35,99  |           |          | 0,00 | 0,00      |
| POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP                         | 0044679 | Rekonstrukce ohradní kolumbární zdi         | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 1 000,00  | 946,48    | 94,65  | 946,48    | 0,00     | 0,00 | 2 000,00  |
| POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP                         | 0044680 | Vybud. společného hrobu na zpopel. os       | 250,00     | 0,00      | 0,00 | 250,00    | 249,79    | 99,92  | 249,79    | 0,00     | 0,00 | 0,00      |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0042569 | Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl.    | 20 000,00  | 17 691,57 | 0,00 | 2 308,40  | 2 308,40  | 100,00 | 2 205,77  | 0,00     | 0,00 | 0,03      |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0042571 | Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbit | 9 000,00   | 7 296,29  | 0,00 | 1 283,10  | 1 283,10  | 100,00 | 108,98    | 479,44   | 0,00 | -58,83    |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0043445 | Hřbitov Olšany - dokončení EZS- kame        | 4 000,00   | 1 958,97  | 0,00 | 2 041,10  | 2 041,10  | 100,00 | 2 030,99  | 0,00     | 0,00 | -0,07     |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0043446 | Restaurování významných náhrobků            | 18 000,00  | 2 256,44  | 0,00 | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 | 126,77    | 1 829,14 | 0,00 | 8 914,42  |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0043448 | Rek. komunikací na pražských hřbitov        | 22 000,00  | 9 410,85  | 0,00 | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 | 3 804,22  | 510,70   | 0,00 | 6 078,45  |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0044082 | Rek. nové obřadní síně II.et.               | 7 500,00   | 6 760,01  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | ***    | 0,00      | 599,53   | 0,00 | 140,46    |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0044084 | Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.          | 29 500,00  | 572,71    | 0,00 | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 | 0,00      | 142,50   | 0,00 | 22 784,80 |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0044429 | Nákup 3 ks Multicar M31                     | 9 000,00   | 0,00      | 0,00 | 9 000,00  | 9 000,00  | 100,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0044430 | Nákup Holder MUVO - multifunkční voz        | 4 235,00   | 0,00      | 0,00 | 4 235,00  | 4 235,00  | 100,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0044431 | Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1            | 700,00     | 0,00      | 0,00 | 700,00    | 700,00    | 100,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      |
| SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ                       | 0044681 | Hřbitov Vršovice - rek. ohradní zdi - I. e  | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 7 000,00  | 7 000,00  | 100,00 | 4 472,16  | 0,00     | 0,00 | 0,00      |
| Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem |         |   | 156 435,00 | 50 880,23 | 0,00 | 47 864,60 | 45 895,18 | 95,89  | 13 945,15 | 3 561,31 | 0,00 | 54 128,87 |

| Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.        |         |                     |           |          |      |          |          |        |      |      |      |          |
|--|---------|---------------------|-----------|----------|------|----------|----------|--------|------|------|------|----------|
| MHMP - HOM   | 0042471 | Komunikace U Sloupu | 17 000,00 | 6 441,66 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |      |      | 0,00 | 1 058,34 |
| Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem |         |                     | 17 000,00 | 6 441,66 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058,34 |

| Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.        |         |                     |              |           |      |           |           |       |      |      |      |              |
|--|---------|---------------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|-------|------|------|------|--------------|
| MHMP - HOM                                 | 0044072 | Holešovická tržnice | 1 200 000,00 | 21 404,78 | 0,00 | 43 500,00 | 18 479,30 | 42,48 |      |      | 0,00 | 1 135 095,22 |
| Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem |         |                     | 1 200 000,00 | 21 404,78 | 0,00 | 43 500,00 | 18 479,30 | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 095,22 |

|        |  |  |               |              |           |              |              |       |           |          |      |              |
|--------|--|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|----------|------|--------------|
| Celkem |  |  | 12 579 940,70 | 1 312 985,65 | 71 643,60 | 1 708 092,70 | 1 054 721,54 | 61,75 | 13 945,15 | 3 561,31 | 0,00 | 9 555 301,08 |
|--------|--|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|----------|------|--------------|

\* platba proběhla na základě platně uzavřené smlouvy, dle vyjádření odboru se jedná o chybu způsobenou řetěžením chybných kroků, kdy byly bezodkladně přijmuty opatření proti jejich opakování

## **KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ**

### **MHMP – HOM**

#### **0044071 - Dům Opatov**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu na bytové jednotky určené pro využití s cílem sociálního začlenění obyvatel. Koncem roku 2018 byla odevzdána kompletní projektová dokumentace. Byla zpracována studie pro ověření možnosti rozšíření počtu bytových jednotek o velikosti 3+1. Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací. V průběhu ledna 2020 bude vydáno stavební povolení a v únoru se předpokládá ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, na jehož schválení bude vypracován materiál do Rady HMP. Po schválení a uplynutí zákonných lhůt dojde k podepsání smlouvy a předání staveniště budou zahájeny veškeré stavební práce s čerpáním finančních prostředků v roce 2020 na samotnou realizaci veřejné zakázky i činnosti při stavbě.

#### **0044313 - Rek. BD pro seniory z FRDB**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. V roce 2019 bylo zahájeno zateplení bytových domů pro seniory včetně lodžii. V roce 2020 zahájené stavební práce pokračují, u některých bytových domů probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které následně bude podléhat schválení RHMP. Poté dojde k samotné realizaci stavebních prací.

#### **0044315 - Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra.

#### **0044316 - Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. Vzhledem k probíhajícím výběrovým řízením, nebyly prostředky v roce 2019 vyčerpány a byly převedeny do rozpočtu na rok 2020.

#### **0044317 - Rek. BD v ul. Hřenská z FRDB**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Po vydání stavebního povolení budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Acton. Prostředky byly čerpány na zálohu pro správce a využity na práce provedené v roce 2019.

#### **0044673 - Bytové objekty**

Finanční prostředky tato souhrnná akce zahrnuje potřebné práce investičního charakteru k realizaci na bytových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, spravovaných správními firmami Acton, VAS a Centra a jedná se zejména o zateplení objektů, popřípadě o zateplení včetně rekonstrukce lodžii.

#### **0041726 - Dům u Minuty**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci Staroměstské radnice. Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení, od května 2018, lze zrealizovat zadávací řízení pro zhotovitele. Původní předpoklad zahájení rekonstrukce listopad 2018 se přesunul do roku 2019. Na trvalé stavební úpravy je nutné vysoutěžit zhotovitele projektové

dokumentace a u Staroměstské radnice probíhají projekční práce, zahájení realizace prací je předpokládána v následujícím roce

#### **0044674 - Rekonstrukce kostelů a kaplí**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci kostela Cyrila a Metoděje, kapli Máří Magdaleny a kostel sv. Martina ve zdi, na jejichž základě proběhne samotná rekonstrukce z důvodu nevyhovující či havarijního stavu. Čerpání v roce 2019 proběhlo na zpracování projektové dokumentace ke stavbě – Oprava pláště Kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, na geodetické zaměření Kostela sv. Martina ve zdi a na průzkumové práce v kostele Cyrila a Metoděje a na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení kostela Cyrila a Metoděje. Byla podepsána smlouva na projektovou dokumentaci Kostel sv. Cyrila a Metoděje a na stavební povolení, které bylo vydáno v závěru roku 2019.

#### **0040951 - Revitalizace náplavek**

Finanční prostředky jsou určeny na revitalizaci vltavských náplavek. Na realizaci akce byla podepsána příkazní smlouva se společností Trade Centre Praha. Čerpání v roce 2019 proběhlo na provedené práce správcem Trade Centre Praha. Prostředky byly v roce 2019 vyčerpány.

#### **0041725 - Kafkův dům**

Finanční prostředky jsou určeny na revitalizaci objektu. V průběhu provádění stavebních prací došlo k nutnosti prověření pomocí archeologů a tím i ke zdržení provádění stavby. Během provádění stavebních prací vznikla nutnost víceprací. Stavební práce byly dle smlouvy dokončeny v květnu 2019. Probíhají dokončovací práce. Čerpání v roce 2019 proběhlo na provedené stavební práce a koordinátora BOZP, autorského dozoru, TDI. V průběhu provádění díla revitalizace objektu Franze Kafky č. p. 24 - stavební úpravy památkově chráněné šestipodlažní, podsklepené, nárožní budovy s nádvořím na adrese nám. Franze Kafky č. p. 24, Praha 1, došlo na straně objednatele k požadovaným úpravám a změnám architekta OPP MHMP. V důsledku výše uvedené skutečnosti přistoupil objednatel k vynucené změně závazku ze smlouvy č. DIL/35/03/001867/2017 a uzavřel dodatek č. 2. Dokončení všech prací z dodatku č. 2 bude v 1. Q. 2020.

#### **0041940 - Staroměstská tržnice**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Byl schválen záměr realizace zadávacího řízení na zhotovitele. Na základě schváleného záměru bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, které stále probíhá. Čerpání v roce 2019 proběhlo na prodloužení stavebního povolení a obnovu stavebního povolení k vodním dílům. V roce 2019 bylo provedeno přepočítání výkazu výměr a rozpočet pro zadání akce. V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, následně bude připraven materiál do RHMP ke schválení. Po jeho schválení a uběhnutí zákonných lhůt bude s vybraným zhotovitelem podepsána smlouva, dle jejích podmínek bude následně předáno staveniště a čerpány finanční prostředky již v roce 2020.

#### **0042577 - Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu prací na obnově a modernizaci soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy provedených v prosinci 2018 a lednu a únoru 2019. Čerpání v roce 2019 proběhlo na náklady vypracování projektové dokumentace k doplnění nebo obnově soustavy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy a výkon TDI. Čerpání akce bylo v červenci 2019 ukončeno.

#### **0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb**

Čerpání v roce 2019 proběhlo na výkupy pozemků ve vlastnictví fyzických případně právnických osob, na nichž jsou umístěny stavby ve vlastnictví hl. m. Prahy, pro potřeby rozvoje dané lokality. Akce je v roce 2019 ukončena.

#### **0043453 - Nábřežní lavice a sociální zařízení**

Finanční prostředky jsou určeny na úpravu nábřeží Vltavy, příkazní smlouva se společností Trade Center Praha. Akce byla převedena na společnost TC a nebyla na rok 2020 rozpočtována.

#### **0044070 - Budovy zdravotnické záchranné služby**

Finanční prostředky jsou určeny pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace veřejné zakázky s názvem „28. pluku, Praha 10 – Vršovice – objekt stanice Záchrané služby hl. m. Prahy, projektová dokumentace“. Aktuálně bylo ukončeno výběrové řízení na akci s názvem „Klimatizace pro stanici ZZS HMP, 28. pluku“, které bylo hrazeno v roce 2019. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka „28. pluku, Praha 10 – Vršovice – objekt stanice Záchrané služby hl. m. Prahy, projektová dokumentace“ byla Radou HMP zrušena, nemohlo dojít k čerpání finančních prostředků vyčleněných na danou akci.

#### **0044073 - Muzeum ticha - Památník ŠOA**

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění rekonstrukce objektu a geometrické zaměření a průzkumy. Probíhá zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupni provedení stavby. Čerpání v roce 2019 proběhlo na komplexní manažerskou a koordinační činnost a právní poradenství. Aktuálně probíhá zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupni provedení stavby. Bude připravován materiál do Rady HMP na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Po té je možné podepsat smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo 85 dní od podpisu smlouvy. Realizace akce se přesouvá do r. 2020. včetně nevyčerpaných prostředků.

#### **0044074 - Nebytové objekty a stavby**

Finanční prostředky byly použity na zateplení objektu v Opletalově ulici. Dále jsou prostředky určeny na rekonstrukci objektů: Kostel sv. Ignáce z Loyoly (rekonstrukce střechy), Faustův dům (oddělení sterilních léčiv), Kostel nanebevzetí panny Marie (oprava pláště), Poliklinika Modřany (rekonstrukce nákladního výtahu), Kostel Cyrila a Metoděje (rekonstrukce pláště a krovu kostela), Kostel sv. Máří Magdaleny (geodetické zaměření). Projektová dokumentace na úpravu Faustova domu byla zpracována a v tuto chvíli se čeká na výsledek projednávání stavebních nákladů. Čerpání v roce 2019 proběhlo na výše uvedené investice spravované správcem Liga servis a na práce prováděné správcem Solid na rekonstrukci objektu Opletalova.

#### **0044075 - Projekty, studie, příprava akcí**

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Polikliniky Modřany, zhotovení návrhu umístění Hospice Pink Crocodile, projektovou dokumentaci k rekonstrukci lávky pro pěší v Černošicích, průzkum a geodetické zaměření výstavby parkovacího domu Chodov. V rámci předprojektových a projektových příprav bylo u některých akcí zjištěna vyšší časová náročnost a z tohoto důvodu byl prodloužen termín do roku 2019. U lávky pro pěší v Černošicích je projednáváno územní rozhodnutí a až po jeho vydání lze pokračovat ve zpracování projektové dokumentace v dalších stupních. Čerpání v roce 2019 proběhlo na podklady a průzkumy pro zadání projektové dokumentace k rekonstrukci Polikliniky Modřany. Realizace akcí se přesouvá do roku 2020.



#### **0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze**

Uvedená akce je zabezpečována prostřednictvím správce TCP, a.s. Vzhledem k blížícímu se konci roku požádal správce o poskytnutí zálohy pouze ve výši 500 tis. Kč. Poskytnutá záloha byla však správcem v první polovině prosince 2019 nečerpaná vrácena.

#### **0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky**

Finanční prostředky jsou určeny na celkovou revitalizaci nejen objektu U Hrušky, ale i celého okolí pro budoucí využití všech generací široké veřejnosti. Aktuálně jsou hotovy projekční práce, vydáno stavební povolení a zahájeno VZ na zhotovitele, předpoklad zahájení stavebních úprav je v roce 2019. Čerpání v roce 2019 proběhlo na provedené stavební práce, technický dozor stavby a činnost koordinátora BOZP a zemní práce. V současné době zpracování změny projektové dokumentace dle požadavků Sousedského spolku Homolka – Motol. V roce 2019 nebyly vyčerpány všechny předpokládané finanční prostředky z důvodu jednání se Sousedským spolkem Homolka. Některé stavební práce byly oproti původnímu harmonogramu posunuty do roku 2020.

#### **0044555 - Výkupy nemovitých věcí pro sport.rekreač. projekty**

Čerpání v roce 2019 proběhlo na výkupy pozemků v k.ú Troja, Lahovice, Bubeneč, Radlice, Kobylisy a Zbraslav. Prostředky byly v roce 2019 vyčerpány.

#### **0044556 - Výkupy vč. úhrad soudních a insolvenčních řízení**

Čerpání v roce 2019 proběhlo na výkupy pozemků v k.ú Troja, Chodov, Záběhllice, Řepy, Řeporyje, Libeň a Horní Počernice. Prostředky byly v roce 2019 vyčerpány.

#### **0044675 - Obnova a modernizace soustavy VO HMP**

Finanční prostředky jsou určeny udržení životnosti prvků soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Čerpání v roce 2019 proběhlo na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu a obnovu soustavy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2019 vyčerpány a to z důvodu, že se jedná o koordinované investiční stavební akce realizované s TSK, DPP Praha, PREDistribuce a dalšími subjekty. Stavební práce nebyly z důvodů klimatických a technologických ukončeny v roce 2019 a budou dokončeny v následujících měsících roku 2020.

#### **0044676 - Revitalizace náplavek III. Fáze**

Finanční prostředky jsou určeny akce na osvětlení, Smart prvky, terminály, plavidla, bazény a mola na všech částech nábřeží a náplavek na území hl. m. Prahy. Nevyčerpané prostředky roku 2019 byly převedeny do roku 2020.

#### **2570622 - Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení**

Finanční prostředky jsou určeny na investice do udržení životnosti prvků soustavy veřejného osvětlení hl. m. Prahy a zastavení jejího stárnutí, kdy se tyto dostávají za hranici životnosti a zvyšují náklady na provoz, údržbu i servis. Financování projektu je společně s EU (50% nákladů), odborem FON (40% nákladů) a odborem HOM (10%). Předpoklad čerpání v následujícím období souladu se schválenými podmínkami projektu.

#### **0041447 - Strašnice - rek. cest v urnovém háji**

Finanční prostředky jsou určeny na úpravu venkovních cest, akci zabezpečuje Pohřební ústav hl. m. Prahy. Čerpání v roce 2019 proběhlo na práce provedené Pohřebním ústavem hl. m. Prahy. Akce již není pro rok 2020 rozpočtována.

#### **0043450 - Motol - rozvody vody v urn. háji + studna**

Finanční prostředky jsou určeny z důvodu vysokých nákladů na vodné a je plánováno pro užitkovou vodu v urnovém háji zřídit studnu i rozvod vody. Pozemek, kde je možno vybudovat studnu se nachází v památkové zóně a bylo nutno vyčkat na vydání rozhodnutí z NPÚ a nebylo možno na pracích pokračovat v roce 2018 a práce byly navrženy k realizaci v roce 2019, akce má prioritu 2. Čerpání v roce 2019 neproběhlo a Pohřební ústav hl. m. Prahy vrátil prostředky poskytnuté na zálohu. Akce již není pro rok 2020 rozpočtována.

#### **0044080 - Motol - hydroizolační práce**

Finanční prostředky jsou určeny na zálohu k úhradě finančních nákladů spojených s odstraněním průsaků vody do budovy krematoria, na provedení průzkumných a projektových prací. Čerpání v roce 2019 proběhlo na práce provedené Pohřebním ústavem hl. m. Prahy. Akce již není pro rok 2020 rozpočtována.

#### **0044678 - Strašnice - hydroizolační práce**

Finanční prostředky jsou určeny na zamezení průsaků vody do suterénu budovy kanceláře, původní izolace jsou již v některých částech budovy nefunkční a v místech s průsakem zemní vlhkosti z venkovní strany, bude zemina odkopána do hloubky cca 10 cm pod úroveň sklepu a obnovena hydroizolační vrstva. Čerpání v roce 2019 proběhlo na práce provedené Pohřebnímu ústavu hl. m. Prahy.

#### **0042471 - Komunikace U Sloupu**

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu. Očekávalo se dokončení investice v roce 2018, ale došlo ke zpoždění realizace stavby vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení došlo k vyloučení jednoho z uchazečů. Byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem a stavba byla zahájena. Akce pokračuje v roce 2019. Čerpání v roce 2019 proběhlo ve výši na stavební práce a činnost koordinátora BOZP. Akce byla v roce 2019 ukončena.

#### **0044072 - Holešovická tržnice**

Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Revitalizace objektu č. 4 - Burza byl schválen Radou HMP. Dle harmonogramu prací nebylo možné dokončení akce již do konce roku 2018. Probíhá soutěž na dodavatele projektových prací a po stavebně historický průzkumu areálu lze zahájit v následujícím roce realizaci úpravy areálu. V tuto chvíli stále probíhá zpracování všech stupňů projektové dokumentace na objekt č. 4 – Burza a také zadávací řízení na zpracování PD Haly 22, po jeho ukončení bude možné připravit materiál do RHMP ke schválení. Čerpání v roce 2019 proběhlo na úhradu architektonické studie objektu č. 4 – Burza a energetické studie na zásobování objektu tržnice chladem a teplem a stavebně historický průzkum objektu tržnice. V současné době probíhají práce na urbanisticko – architektonické studii, která vytvoří ucelený názor na koncepční řešení rozvoje celého řešeného území, prověří možnosti změn v řešeném území a stanoví základní podmínky k realizaci takových změn. Studie bude sloužit jako základní koncepční podklad k navazujícím projektům jednotlivých částí řešeného území, přípravu a realizaci investic do technické a občanské vybavenosti. Po dokončení studie bude zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukce jednotlivých objektů areálu.

## **MHMP - FON**

### **2420608 - Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podni**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup pozemků, staveb, úpravy ploch, nákup PC s interaktivními obrazovkami, 3D tiskárna, zařízení a nábytek.

### **2490825 - PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPT**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – grafická pracovní stanice, 3D skener, SW na 3D modelování

### **2490842 - Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se s**

Nebylo v roce 2019 čerpáno.

### **2560880 - Podnikatelský inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup pozemků, staveb, úpravy ploch.

### **2561334 - Rozšíření a zkvalitnění činnosti inkubátoru a akce**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR – nákup pozemků, staveb, úpravy ploch. Platba proběhla na základě platně uzavřené smlouvy, dle vyjádření odboru se jedná o chybu způsobenou řetězením chybných kroků, kdy byly bezodkladně přijmuty opatření proti jejich opakování.

## **MHMP – EVM**

### **0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb**

Čerpání prostředků na výkupy je v některých ohledech závislé na vnějších vlivech a tím dochází k prodloužení realizace. Předmětný výkup pozemků měl proběhnout ještě v roce 2019, ale nedošlo k němu z důvodu, že Ministerstvo financí ČR dosud nevydalo příslušný souhlas.

## **MHMP - ROZ**

### **0080630 - Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výstavba budovy N**

Z prostředků nebylo doposud čerpáno. Prostředky budou čerpány v následujícím období.

## **POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP**

### **0044679 - Rekonstrukce ohradní kolumbární zdi**

Akce ukončena - zrealizováno.

### **0044680 - Vybud. společného hrobu na zpopel. ostatky**

Akce ukončena. Realizováno dle projektu.

## **SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ**

### **0042569 - Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek**

V roce 2019 byla provedena oprava hrobky Lannů a Šebků. Akce probíhá.

### **0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova**

V roce 2019 byl proveden průzkum k opravě zdi II. – V. hřbitova. Akce probíhá.

### **0043445 - Hřbitov Olšany - dokončení EZS- kamerového systému**

Byla provedeny stavební práce. Dokončeno by mělo být v roce 2020. Akce probíhá.

### **0043446 - Restaurování významných náhrobků**

V roce 2019 bylo realizováno- geodetické zaměření Daubkovy hrobky a byly realizovány fotopráce restaurování významných náhrobků. Akce probíhá.

### **0043448 - Rek. komunikací na pražských hřbitovech**

V rámci akce byla realizována rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech, oprava komunikace Vinohrady, oprava centrální komunikace Olšany, rekonstrukce komunikace na hřbitově Ďáblice v odd. III, Hřbitov Vršovice – dokončení cest zámkovou dlažbou odd. 9, 10 a 11., 2. etapa Hřbitov Vršovice dokončení cest zámkovou dlažbou odd. 9, 10, 11 Hřbitov Ďáblice - cesty u kolumbárií, rozšíření sekce urnových hrobů.

### **0044082 - Rek. nové obřadní síně II.et.**

Byly realizovány výměny dešťových výpustí, oprava kamenných ostění a jiné stavební práce. Akce probíhá.

### **0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.**

V současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Akce probíhá.

### **0044429 - Nákup 3 ks Multicar M31**

K využití finančních prostředků určených na nákup vozidel dojde v roce 2020.

### **0044430 - Nákup Holder MUVO - multifunkční vozidlo**

K využití finančních prostředků určených na nákup vozidla dojde v roce 2020.

### **0044431 - Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1**

K využití finančních prostředků určených na nákup vozidla dojde v roce 2020.

### **0044681 - Hřbitov Vršovice - rek. ohradní zdi - I. Etapa**

Bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele. Vlastní realizace proběhne v roce 2020.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 09 - Vnitřní správa            |            |  |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
|--|------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                       | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce        | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |              |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje    |                        |
|  |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU           | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|  |            |  |                     |                      | rok 2019  |              |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
| Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib        |            |  |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
| MHMP - FON                               | 0020000    | OPPK - Rezerva                         | 739 747,20          | 31 616,80            | 92 668,40   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | ***                    |                              | 0,00              | 708 130,40             |
| MHMP - FON                               | 0030000    | OPPA - spolufinancování projektů       | 68 173,50           | 0,00                 | 19 413,50   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | ***                    |                              | 0,00              | 68 173,50              |
| MHMP - FON                               | 2000000    | OPPPR Spolufinancování projektů        | 2 503 062,70        | 0,00                 | 1 050 000,00  | 675 445,10   | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 1 827 617,60           |
| MHMP - FON                               | 2000002    | OPPPR - Předfinancování podílu EU      | 2 000 000,00        | 0,00                 | 1 050 000,00  | 1 204 680,70 | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 795 319,30             |
| MHMP - IAP                               | 0040082    | Agendové a provozní IS                 | 478 850,44          | 377 934,02           | 0,00  | 27 300,00    | 27 281,50                  | 99,93               |                        |                              | 0,00              | 73 616,42              |
| MHMP - IAP                               | 0040083    | Systémy pro správu dokumentů (DMS)     | 547 200,00          | 64 924,84            | 0,00  | 500,00       | 500,00                     | 100,00              |                        |                              | 0,00              | 481 775,16             |
| MHMP - IAP                               | 0040099    | Portály, weby a mobilní aplikace       | 400 960,60          | 153 637,75           | 0,00  | 6 000,00     | 5 811,36                   | 96,86               |                        |                              | 0,00              | 241 322,85             |
| MHMP - IAP                               | 0040101    | Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)     | 580 389,40          | 125 260,24           | 0,00  | 8 200,00     | 8 200,00                   | 100,00              |                        |                              | 0,00              | 446 929,16             |
| MHMP - IAP                               | 0040444    | Ekonomické IS                          | 677 275,80          | 529 441,90           | 0,00  | 67 500,00    | 67 500,00                  | 100,00              |                        |                              | 0,00              | 80 333,90              |
| MHMP - IAP                               | 0040445    | GIS, mapové služby a geoinformace      | 263 000,00          | 26 857,54            | 0,00  | 9 910,00     | 9 897,80                   | 99,88               |                        |                              | 0,00              | 226 232,46             |
| MHMP - IAP                               | 0040985    | Projekty rozvoje IS MP HMP             | 284 287,30          | 198 691,16           | 0,00  | 9 800,00     | 9 732,85                   | 99,31               |                        |                              | 0,00              | 75 796,14              |
| MHMP - IAP                               | 0041729    | Integrační platforma a datový sklad    | 78 566,00           | 12 235,50            | 0,00  | 13 000,00    | 13 000,00                  | 100,00              |                        |                              | 0,00              | 53 330,50              |
| MHMP - IAP                               | 0041730    | Projekty napojení agendových IS na ro  | 18 450,00           | 2 948,10             | 0,00  | 2 500,00     | 2 358,77                   | 94,35               |                        |                              | 0,00              | 13 001,90              |
| MHMP - IAP                               | 0041731    | Správa identit (IDM)                   | 34 000,00           | 12 000,00            | 0,00  | 10 000,00    | 9 950,88                   | 99,51               |                        |                              | 0,00              | 12 000,00              |
| MHMP - IAP                               | 0041943    | Centrální Service Desk                 | 7 516,60            | 3 481,46             | 0,00  | 2 000,00     | 2 000,00                   | 100,00              |                        |                              | 0,00              | 2 035,14               |
| MHMP - IAP                               | 0041944    | Systémy spisové služby a podpůrných    | 88 400,00           | 17 080,32            | 0,00  | 36 300,00    | 36 286,70                  | 99,96               |                        |                              | 0,00              | 35 019,68              |
| MHMP - IAP                               | 0042663    | Softwarové nástroje pro řízení ICT     | 15 600,00           | 3 562,63             | 0,00  | 2 000,00     | 1 512,00                   | 75,60               |                        |                              | 0,00              | 10 037,37              |
| MHMP - IAP                               | 0042664    | Softwarové nástroje pro modelování ar  | 24 500,00           | 2 500,00             | 0,00  | 2 000,00     | 1 955,35                   | 97,77               |                        |                              | 0,00              | 20 000,00              |
| MHMP - IAP                               | 0043537    | Projekty ICT_Smart Cities              | 239 972,40          | 70 945,17            | 0,00  | 20 500,00    | 8 778,56                   | 42,82               |                        |                              | 0,00              | 148 527,23             |
| MHMP - INI                               | 0002912    | Výpočetní technika a progr. vybav. pro | 1 664 877,70        | 680 310,97           | 0,00  | 110 000,00   | 108 922,57                 | 99,02               |                        |                              | 0,00              | 874 566,73             |
| MHMP - INI                               | 0040106    | Datová centra                          | 1 017 489,60        | 480 989,47           | 0,00  | 100 000,00   | 71 732,27                  | 71,73               |                        |                              | 0,00              | 436 500,13             |
| MHMP - INI                               | 0040449    | Metropolitní datové sítě               | 176 005,60          | 84 235,72            | 0,00  | 23 730,00    | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 68 039,88              |
| MHMP - INI                               | 0041946    | Bezpečnost IS/ICT                      | 93 563,30           | 72 036,92            | 0,00  | 10 000,00    | 1 208,79                   | 12,09               |                        |                              | 0,00              | 11 526,39              |
| Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem |            |  | 12 001 888,15       | 2 950 690,51         | 2 212 081,90  | 2 341 365,80 | 386 629,41                 | 16,51               |                        | 0,00                         | 0,00              | 6 709 831,86           |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP           |            |  |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
| MHMP - AMP                               | 0043457    | Střední stavební obnova a modernizace  | 35 200,00           | 9 120,35             | 0,00  | 9 219,60     | 8 003,88                   | 86,81               |                        |                              | 0,00              | 16 860,05              |
| MHMP - AMP                               | 0044427    | Úpravy a dovybavení objektu Chodovec   | 10 500,00           | 412,32               | 0,00  | 800,00       | 134,96                     | 16,87               |                        |                              | 0,00              | 9 287,68               |
| MHMP - AMP                               | 0044685    | Střednědobá obnova a modernizace sy    | 16 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 800,00       | 173,97                     | 21,75               |                        |                              | 0,00              | 15 200,00              |
| MHMP - AMP                               | 0045196    | Nákup archiválií a akvizic             | 3 300,00            | 0,00                 | 0,00  | 300,00       | 215,79                     | 71,93               |                        |                              | 0,00              | 3 000,00               |
| MHMP - INV                               | 0040554    | Společný objekt Chodovec II            | 677 000,00          | 673 723,32           | 0,00  | 2 000,00     | 99,22                      | 4,96                |                        |                              | 0,00              | 1 276,68               |
| MHMP - INV                               | 0043458    | Nová budova MHMP (projektová přípra    | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 1 000,00     | 377,76                     | 37,78               |                        |                              | 0,00              | 4 000,00               |
| MHMP - INV                               | 0044686    | Multifunkční budova MHMP               | 1 060 000,00        | 0,00                 | 0,00  | 7 000,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 1 053 000,00           |
| MHMP - SLU                               | 0005778    | Obměna a doplnění rozmnožovací tech    | 158 725,56          | 109 695,11           | 0,00  | 1 250,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 47 780,45              |
| MHMP - SLU                               | 0006104    | Obměna vozidel autoparku MHMP          | 68 021,75           | 54 164,31            | 0,00  | 550,00       | 539,90                     | 98,16               |                        |                              | 0,00              | 13 307,44              |
| MHMP - SLU                               | 0006567    | Rozšíření služeb telefonní ústředny MH | 43 425,94           | 12 525,44            | 0,00  | 500,00       | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 30 400,50              |
| MHMP - SLU                               | 0008103    | Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce     | 883 336,90          | 110 903,98           | 0,00  | 74 000,00    | 60 945,22                  | 82,36               |                        |                              | 0,00              | 698 432,92             |
| MHMP - SLU                               | 0010716    | EU - Rekonstrukce oken Nové radnice    | 43 404,70           | 0,00                 | 33 404,00   | 33 404,00    | 33 403,26                  | 100,00              |                        |                              | 0,00              | 10 000,70              |
| MHMP - SLU                               | 0040111    | Technologické vybavení energocentra    | 24 794,00           | 24 784,74            | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | ***                 |                        |                              | -24 784,74        | 24 794,00              |

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2019 v tis. Kč

| Kapitola: 09 - Vnitřní správa         |            |  |                     |                      |   |              |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Odbor / organizace                    | Číslo akce | Kapitálové výdaje<br>Název akce        | Celkové zdroje      |                      | Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací) |              |                            |                     | Čerpání PO HMP         |                              | Celkové zdroje    |                        |
|                                       |            |  | Náklady akce celkem | Profin. k 31.12.2018 | RS  | RU           | čerpání<br>1.1.-31.12.2019 | % plnění<br>Sč k RU | zdroje HMP<br>rok 2019 | zdroje PO<br>1.1.-31.12.2019 | Účetní opravy DEL | Zbývá požadavek celkem |
|                                       |            |  |                     |                      | rok 2019  |              |                            |                     |                        |                              |                   |                        |
| MHMP - SLU                            | 0042579    | Rozvoj a obnova JBS                    | 86 426,00           | 41 425,24            | 0,00  | 25 944,00    | 25 291,67                  | 97,49               |                        |                              | 0,00              | 19 056,77              |
| MHMP - SLU                            | 0042712    | Zhodnocení komplexu budov MHMP v       | 58 418,70           | 23 938,98            | 0,00  | 3 556,00     | 3 555,47                   | 99,99               |                        |                              | 0,00              | 30 923,73              |
| MHMP - SLU                            | 0042972    | Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU | 2 351,00            | 850,98               | 0,00  | 600,00       | 72,60                      | 12,10               |                        |                              | 0,00              | 900,02                 |
| MHMP - SLU                            | 0043456    | Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR     | 58 901,00           | 37 400,26            | 0,00  | 21 500,00    | 21 417,49                  | 99,62               |                        |                              | 0,00              | 0,74                   |
| MHMP - SLU                            | 0044085    | Chlazení Nové radnice                  | 20 000,00           | 15 000,00            | 0,00  | 5 000,00     | 3 450,08                   | 69,00               |                        |                              | 0,00              | 0,00                   |
| MHMP - SLU                            | 0044087    | Revitalizace objektu Varhuřkovo        | 59 668,00           | 1 167,05             | 0,00  | 2 000,00     | 1 601,41                   | 80,07               |                        |                              | 0,00              | 56 500,96              |
| MHMP - SLU                            | 0044088    | Vybavení objektů MHMP                  | 90 000,00           | 20 711,17            | 0,00  | 5 000,00     | 1 793,89                   | 35,88               |                        |                              | 0,00              | 64 288,83              |
| MHMP - SLU                            | 0044089    | Úpravy objektů MHMP                    | 138 208,00          | 51 957,33            | 0,00  | 7 000,00     | 6 190,46                   | 88,44               |                        |                              | 0,00              | 79 250,67              |
| MHMP - SLU                            | 0044687    | Říční přivaděč - Nová radnice          | 25 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 1 100,00     | 0,00                       | 0,00                |                        |                              | 0,00              | 23 900,00              |
| Správce: 0012 - ředitelka MHMP celkem |            |  | 3 567 681,55        | 1 187 780,57         | 33 404,00   | 202 523,60   | 167 267,03                 | 82,59               | 0,00                   | 0,00                         | -24 784,74        | 2 202 162,14           |
| Celkem                                |            |  | 15 569 569,70       | 4 138 471,08         | 2 245 485,90  | 2 543 889,40 | 553 896,44                 | 21,77               | 0,00                   | 0,00                         | -24 784,74        | 8 911 994,00           |

## **KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – FON**

#### **0020000 - OPPK – Rezerva**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPK. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

#### **0030000 - OPPA - spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

#### **2000000 - OPPPR Spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na spolufinancování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

#### **2000002 - OPPPR - Předfinancování podílu EU**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na předfinancování podílu EU a pro prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

### **MHMP – IAP**

#### **0040082 - Agendové a provozní informační systémy**

Pořízení programového vybavení: úpravy a zdokonalení systému Fluxpam5, rozšíření a úpravy IS KSNKO, rozšířená podpora PROXIO/Agendio pro hl. m. Praha, poskytnutí uživatelských práv a rozšíření licencí k právnímu IS ASPI, upgrade IS Sypos a Rozex, rozvoj agentových IS.

#### **0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)**

Pořízení programového vybavení: rozvoj systému pro správu dokumentů (DMS).

#### **0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace**

Pořízení programového vybavení: integrace modulů a integrace mezi aplikacemi.

#### **0040101 - Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)**

Pořízení programového vybavení: implementace systému IKOS, řízení a realizace předávání dat.

#### **0040444 - Ekonomické informační systémy**

Pořízení programového vybavení: rozšíření a maintenance stávajícího ekonomického IS, elektronizace systému Ginis pro moduly KDF, KOF, SUD, ESŘ, EPK, rozvoj GINIS ENTERPRISE, vytvoření Business a Aplikační vrstvy Archimate modelu pro GINIS prostředí, propojení GINIS s centrálním IDM – 38 x licence.

#### **0040445 - Geografický informační systém, mapové služby a geoinformace**

Pořízení programového vybavení: dodání licence k užití softwarového produktu a služeb Online Services a poskytování Systémové podpory Produktů, rozšíření aplikace T-Wist ENZZ.

#### **0040985 - Projekty rozvoje informačního systému Městské policie HMP**

Pořízení programového vybavení: poskytování maintenance informačního systému městské policie – rozšíření systému.

#### **0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad**

Pořízení programového vybavení: dodávka a implementace SW pro rozšíření serverových kapacit.

#### **0041730 - Projekty napojení agendových informačních systémů na rozhraní ISZR**

Pořízení programového vybavení: rozvoj EA v prostředí MHMP.

#### **0041731 - Správa identit (IDM)**

Pořízení programového vybavení: implementace a integrace informačního systému pro správu identit (IDM).

#### **0041943 - Centrální Service Desk**

Pořízení programového vybavení: rozvoj centrálního Service Desku.

#### **0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb**

Pořízení programového vybavení: maintenance a rozšíření programového vybavení spisové služby a jejich modulů rámci MHMP.

#### **0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT**

Pořízení programového vybavení: rozvoj EA v prostředí MHMP, vytvoření cílové Enterprise architektury (EA) MHMP.

#### **0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury informačních systémů**

Pořízení programového vybavení: SW nástroje pro modelování architekt. IS/ICT.

#### **0043537 - Projekty ICT Smart Cities**

Pořízení programového vybavení: dodávka a implementace komplexního řízení energetiky. Pořízení výpočetní techniky: chytré osvětlení PLUS - modernizace světel na Karlínském náměstí.

### **MHMP – INI**

#### **0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP**

Pořízení programového vybavení: zabezpečení příchozí a odchozí elektronické pošty HMP, licence AutoCAD, implementace technologií a služeb bezpečného síťového prostředí. Pořízení výpočetní techniky: dodávka tiskových zařízení a poskytování servisní a materiálové podpory - 5x Konica Minolta BizHub C3351, 2 ks Notebook Dell XPS 15 (9750) stříbrný, dodání, instalace a implementace technologií služeb bezpečného síťového prostředí, Optická linka - NR OSKŠ/NUB MKS, LCD KVM a příslušenství, PC sestavy, Notebook Dell.

#### **0040106 - Datová centra**

Pořízení programového vybavení: dedikované aplikační prostředí pro malé ÚMČ, implementace technologií a služeb bezpečného síťového prostředí. Pořízení výpočetní techniky: dovybavení rozvaděče v DC, zařízení Symantec Brightmail™ Gateway Appliance Model 8380 (včetně prodloužené záruky na dobu 3 let) - 3 ks, dodávka a instalace HW pro rozšíření kapacity DC04 a DC05, Switche pro malé lokality MHMP.



#### **0040449 - Metropolitní datové síť**

V hodnoceném období nebylo realizováno čerpání rozpočtu.

#### **0041946 - Bezpečnost IS/ICT**

Pořízení výpočetní techniky: dodávka FIREWALLŮ a souvisejících služeb pro síť MKS k zajištění bezpečného propojení MKS S OSKŠ, MP A ZZS.

### **MHMP – AMP**

#### **0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I**

V rámci areálu AMP byla v 1. pololetí 2019 provedena dodávka a montáž klimatizačního zařízení pro objekt AMP Chodov, dále byly provedeny rekonstrukce podlahové krytiny depotních sálů D84 a D92, rekonstrukce místností, výměna dveří z bezpečnostních důvodů, vylepšené byly klimatické podmínky pro uložení archivních materiálů. Z rozpočtu akce byla pokryta obnova demineralizační a dezinfekční linky a hygienického zázemí pro zaměstnance archivu. Pro potřeby AMP byly instalovány nové regály, pevné sítě a zásuvkové skříně a byla provedena komplexní výměna soustrojí centrální strojovny chlazení za výkonnější a ekologičtější systém.

#### **0044427 - Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II.**

Z rozpočtu akce byla uhrazena pouze výměna metalického kabelu za optický v budově AMP Chodov.

#### **0044685 - Střednědobá obnova a modernizace systémů AMP**

Prostředky jsou určeny na obnovu a doplnění technologického vybavení systému AMP. V roce 2019 bylo z rozpočtu akce zakoupené zařízení pro tisk, skenování a ukládání elektronických obrazů.

#### **0045196 - Nákup archiválií a akvizicí**

V průběhu roku 2019 byla otevřena nová akce na nákup archiválií. Rozpočtovaná částka byla využita na doplnění archivních sbírek a sbírek mincí a medailí.

### **MHMP – INV**

#### **0040554 - Společný objekt Chodovec II**

Nová budova slouží jako technické zázemí archivu MHMP. Objekt byl zkolaudován, probíhá proces vyvádění majetku. V návaznosti na požadavky odboru informatiky a hlášené provozní problémy budou realizovány úpravy související s optimalizací napájení a úpravou funkcí Central stop a Total stop. V roce 2019 INV MHMP zajistil studii optimalizace napájení vedoucí k návrhům úprav s ohledem na současné využití objektu, zejména pak jeho datové části. Byl vybrán projektant a byly zahájeny práce na projektové dokumentaci na změnu provedení chybně fungující elektroinstalace.

#### **0043458 - Nová budova MHMP (projektová příprava)**

Nová budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu po skončení současné nájemní smlouvy na pracovišti Jungmannova 35/29, Praha 1. V roce 2019 INV MHMP zajistil zpracování ověřovacích studií na budovu Karlínských kasáren, budovu Invalidovny, budovu Hlavní pošty a areálu bývalého kláštera sv. Gabriela pro možné využití hl. m. Prahou.

#### **0044686 - Multifunkční budova MHMP**

Multifunkční budova MHMP bude sloužit pro zaměstnance Magistrátu HMP. Umožní tak nejenom rozšíření stávajících prostorových kapacit MHMP, ale bude možné ji využít i pro dočasné přestěhování zaměstnanců po dobu rekonstrukce stávajících využívaných objektů. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. V roce 2019 INV MHMP dle dohody nepokračoval v přípravě akce a čeká na rozhodnutí o další strategii.

### **MHMP – SLU**

#### **0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky**

V rámci jednotného reprografického systému jsou finanční prostředky investiční akce používány na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou. Z této akce v roce 2019 čerpáno nebylo z důvodu dlouhého výběrového řízení a následné dodací lhůtě zakoupených kopírovacích strojů.

#### **0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP**

V roce 2019 bylo, vzhledem k nedostupnosti vozidel na trhu dle požadovaných specifikací v dané době, zakoupeno pouze 1 vozidlo z plánovaného nákupu celkem 3 vozidel.

#### **0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP**

Předmětem akce je obnova a doplnění technologického a movitého vybavení telefonních ústředěn MHMP. V současnosti byla podepsána smlouva na projektovou dokumentaci na modernizaci telefonního systému MHMP. Prostředky v rozpočtu roku 2019, které byly určeny na rozšíření telefonní sítě v BCV, nebyly využity, protože nám byly prostory zpřístupněny až v lednu 2020.

#### **0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce**

Stavební práce byly zpožděny z důvodu nepředpokládaných výsledků archeologického průzkumu lokality, nálezů azbestu v podlahách a změn v restaurátorských postupech. Průzkum dosud probíhá. Jsou předpokládány vícepráce a s nimi související dodatečné projektové změny.

#### **0010716 - EU - Rekonstrukce oken Nové radnice**

Důvodem vzniku akce je zlepšení tepelně izolačních vlastností okenních otvorů v objektu Nové radnice MHMP - jejich technické parametry již neodpovídaly současným normám, především s ohledem na tepelné ztráty. U této akce čerpáme dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. HMP se na financování této akce spolupodílí, vlastní zdroje HMP činí 50% všech prostředků. V roce 2019 bylo vyčerpáno 100% rozpočtované částky.

#### **0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB**

V hodnoceném období nebylo realizováno čerpání rozpočtu, byla provedena pouze účetní oprava.

#### **0042579 - Rozvoj a obnova JBS**

V rámci struktury ochrany informačního systému a infrastruktury MHMP je dlouhodobě realizována investiční akce "Rozvoj a obnova JBS", jejímž cílem je optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP. V r. 2019 byly u této akce vyčerpány prostředky především na financování přechodu kamerového systému z analogového na systém IP na Nové radnici a zálohování systému dohledových center.

#### **0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC**

Cílem akce je příprava a modernizace systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP

(NR, NÚB, MK HMP, SR a příprava pro Clam Gallas) napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice - metodou EPC (Energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem). V roce 2019 byly uhrazené pravidelné kvartální splátky jistiny a úroku, vše dle splátkového kalendáře.

#### **0042972 - Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU**

Investiční akce byla vytvořená z důvodu financování licencí v kap. 09 v SLU. Čerpáno bylo pro potřeby odboru komunikace a marketingu, konkrétně na pořízení licence k využívání log.

#### **0043456 - Rekonstrukce stávajícího OS KŠ v budově NR**

Cílem komplexní rekonstrukce OS KŠ HMP a místnosti krizového štábu bylo vytvořit moderní pracoviště operátorům, pracovníkům oddělení krizového managementu odboru RED a zároveň vedení města při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. V současnosti byla akce již zrealizována a v průběhu 1. pololetí r. 2019 bylo ukončeno její financování.

#### **0044085 - Chlazení Nové radnice**

Akce byla vytvořena z důvodu vybudování nového kompletního rozvodu centrálního chlazení všech kancelářských prostor v budově Nové radnice, a to v návaznosti na projekt poskytování energetických služeb metodou EPC. Akce je ukončena, nevyužitá částka byla připravena jako rezerva pro pokrytí možných víceprací, ke kterým ve finále nedošlo.

#### **0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové**

Objekt „Varhulíková“ bude kompletně revitalizován, rekonstrukce zahrnuje i přípravu pro možné budoucí využití budovy pro odbor ZIO. U této akce bylo dosud čerpáno pouze na přípravné práce a úpravu staveniště. V současné době je ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Samotnou realizaci díla předpokládáme v roce 2020, proto byly do r. 2020 převedeny finanční prostředky ve výši 56 500,0 tis. Kč.

#### **0044088 - Vybavení objektů MHMP**

Rozpočet akce je nastavený částečně jako rezervní. Akce je využívána jednak pro standardní potřeby MHMP při pořizování movitého majetku pro potřeby MHMP s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč, zároveň i pro mimořádné a neplánované situace. V r. 2019 byla pořízena kancelářská technika, kancelářský a kuchyňský nábytek na Novou radnici, frankovací stroje a slavnostní interiérové a venkovní vlnky.

#### **0044089 - Úpravy objektů MHMP**

V rámci akce počítáme s finančními prostředky na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP ve správě odboru SLU. Dosud bylo z rozpočtu výrazněji čerpáno na dodávku policového a regálového systému pro BCV Vyšehrad a DSC Bohdalec, další prostředky byly použity na dodávku a montáž osvětlení, VZT a chlazení a také kuchyňského zařízení v objektu Nové radnice. V zázemí budovy Městské knihovny byla provedena rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení.

#### **0044687 - Říční přivaděč - Nová radnice**

V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce technologického zázemí Nové radnice, odkud jsou vytápěny a chlazeny další přilehlé objekty MHMP. Původně se předpokládalo, že bude pro potřeby tohoto projektu využito říčního přivaděče budovy Národní knihovny. Bohužel, ten již v současné době kapacitně pro oba objekty nedostačuje. Byla proto zpracována studie napojení budovy Nové radnice na vltavskou vodu v rámci samostatného přivaděče. V této době čekáme na projednání stanovisek dotčených orgánů, vyřízení stavebního povolení a následně na výběr zhotovitele Radou HMP. Z tohoto důvodu samotnou realizaci očekáváme až v roce 2020.



## **KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – ROZ**

#### **0042466 - MČ - investiční rezerva**

Investiční rezerva pro MČ HMP, určená na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb městských částí hlavního města Prahy, byla pro rok 2019 schválena ve výši 500 000,0 tis. Kč a usn. ZHMP č. 5/13 z 21. 3. 2019 zcela vyčerpána. V průběhu roku došlo k navýšení rezervy celkem o 1 373 949,5 tis. Kč, z této částky bylo do konce roku 2019 vyčerpáno 1 272 977,5 tis. Kč.

#### **0042584 - Rezerva na spolufin. projektů EU/EHP**

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2019 schválena ve výši 300 000,0 tis. Kč a byly na ní převedeny nevyčerpané prostředky z roku 2018 ve výši 108 605,5 tis. Kč. V roce 2019 se z rezervy vyčerpalo celkem 182 330,4 tis. Kč.

#### **0044524 - Rezerva na kapitálové výdaje r. 2019**

Rezerva na kapitálové výdaje r. 2019 určená ke krytí investičních požadavků vlastního hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy byla schválena ve výši 10 063 314,7 tis. Kč. V roce 2019 bylo z této rezervy vyčerpáno celkem 9 398 401,9 tis. Kč, z toho 8 367 078,4 tis. Kč na základě usn. ZHMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 jako úprava schváleného rozpočtu vl. hl. m. Prahy.

#### **0044525 - Rezerva na převod KV z r. 2018 do r. 2019**

Rezerva na převod kapitálových výdajů z roku 2018 do roku 2019 byla schválena ve výši 3 504 838,3 tis. Kč a usn. ZHMP č. 4/17 ze dne 28. 2. 2019 zcela rozpuštěna.