

3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2016 byl ve výši 8 070 729,80 tis. Kč. Dále byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 2016 ve výši 4 639 442,70 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2016 byly stanoveny ve výši 12 710 172,50 tis. Kč.

Během roku 2016 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 11 227 597,20 Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 7 660 648,73 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 68,23 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 2 727 076,88 tis. Kč a v kap. 02 – Městská infrastruktura ve výši 2 629 763,75 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projevilo u kap. 01 – Rozvoj obce ve výši 90 808,93 tis. Kč.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY **V LETECH 2000 – 2016 v tis. Kč.**

KAPITÁL. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61
ROK 2014	10 076 827,30	17 680 076,60	15 963 241,62	158,42	90,29
ROK 2015	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	60,55	77,85
ROK 2016	12 710 172,50	11 227 597,20	7 660 648,73	60,27	68,23

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2016 plnění kapitálových výdajů druhé nejnižší, a to pouze 60,27 % k RS a 68,23 % k RU. Má však na rozdíl od roku 2015 stoupající tendenci.

Toto nízké čerpání schválených prostředků na kapitálové výdaje je dáno mimo jiné přísnějšími a upravenými pravidly při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik

měsíců déle, než bylo v minulých letech obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při výkupu pozemků. I při pořizování SZNR - strojů, přístrojů, vybavení, dopravních prostředků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků až na příští rozpočtový rok.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce													
Odbor / organizace		Císlo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
rok 2016													
1.1.-31.12.2016													
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko													
MHMP - OSI	0008613	Bytové domy Dolní Počern	365 480,12	14 296,53	0,00	1,00	1,00	100,00			0,00	351 182,59	
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			365 480,12	14 296,53	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	351 182,59	
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská													
MHMP - OSI	0042700	Revitalizace Malostranskéh	100 000,00	0,00	2 000,00	2 630,00	0,00	0,00			0,00	97 370,00	
MHMP - OTV	0000026	Uprava Parteru nám.J.Pala	150 000,00	539,71	0,00	573,00	487,94	85,16			0,00	148 887,29	
IPR PRAHA	0042423	Centrum architektury a mě	20 450,00	0,00	14 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00	789,74	0,00	0,00	17 650,00	
IPR PRAHA	0043106	Skenovací zařízení na Jehr	25 360,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	19 360,00	
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská celkem			295 810,00	539,71	16 400,00	12 003,00	9 287,94	77,38	6 789,74	0,00	0,00	283 267,30	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková													
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	2 000,00	1 820,00	0,00	0,00			0,00	26 179,80	
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměs	636 830,88	328 430,29	6 600,00	600,00	0,00	0,00			0,00	307 800,58	
MHMP - OSI	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	519 000,00	
MHMP - OSI	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	27 338,33	0,00	108,00	100,32	92,89			0,00	1 572 553,68	
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 0003 - prop	220 205,00	134 424,60	14 500,00	1 071,00	1 070,49	99,95			0,00	84 709,40	
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávkův most	605 000,00	15 390,51	146 000,00	76 000,00	60 999,40	80,26			0,00	513 609,49	
MHMP - OSI	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	1 500,00	0,00	0,00	***			0,00	3 768,55	
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řa	350 000,00	9 635,05	9 500,00	4 000,00	3 478,94	86,97			0,00	336 364,95	
MHMP - OSI	0042794	Náplavka Ledárny	19 000,00	1 614,97	1 500,00	1 500,00	45,38	3,03			0,00	15 885,03	
MHMP - OSI	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	1 811,36	3 000,00	3 000,00	129,88	4,33			0,00	80 188,64	
MHMP - OSI	0042804	Revitalizace Karlova náměs	150 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00			0,00	140 100,00	
MHMP - OSI	0042805	Kolektor Žižkov II.	590 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	588 000,00	
MHMP - OTV	0000016	Centrální park JZM I	183 600,00	165 148,35	16 543,00	13 479,00	1 030,58	7,65			0,00	4 972,65	
MHMP - OTV	0004502	Park u Ceňku	400 000,00	31 202,07	26 000,00	14 044,00	1 006,90	7,17			0,00	354 753,93	
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nive	1 087 000,17	16 084,01	45 300,00	3 640,00	114,95	3,16			0,00	1 067 276,16	
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálníh	169 000,00	63 643,94	30 000,00	1 800,00	22,50	1,25			0,00	103 556,07	
MHMP - OTV	0008268	Rokytko - rozvoj území	850 000,00	43 291,24	16 500,00	15 629,00	13 520,66	86,51			0,00	791 079,76	
MHMP - OTV	0042801	IP pro kap. 01	20 000,00	0,00	6 000,00	5 427,00	0,00	0,00			0,00	14 573,00	
MHMP - OTV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	18 000,00	
MHMP - OTV	0042803	Revitalizace nádr. Horní Mě	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	11 000,00	
MHMP - OTV	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	24 338,29	8 800,00	1 087,00	0,00	0,00			0,00	724 574,71	
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			8 311 161,67	875 110,28	349 643,00	158 105,00	81 520,00	51,56	0,00	0,00	0,00	7 277 946,40	
Celkem			8 972 451,79	889 946,52	366 043,00	170 109,00	90 808,94	53,38	6 789,74	0,00	0,00	7 912 396,29	

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

IPR PRAHA

0042423 - Centrum architektury a městského plánování

Jedná se o realizaci expozice Informačního centra plánování hlavního města Prahy. Investiční část v sobě zahrnuje zajištění modelů a kulis, zpracování filmů, obrazových smyček a zvukových nahrávek, dále nákup audio/video techniky (projektor, velkoplošné LCD panely, dotykové panely, přehrávače a ovládací technologie) a v neposlední řadě zpracování prováděcích projektů (architektonická, grafická a výtvarná část, audio/video, modely, autorský a technický dozor).

Zajištění expoziční části Informačního centra plánování hlavního města Prahy je v souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti IPR Praha vymezeným ve zřizovací listině schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013, a to konkrétně:

- hlavním účelem IPR Praha je prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na strategické plánování a rozvoj, územní plánování a rozvoj, infrastrukturu města, veřejný prostor a infrastrukturu prostorových informací, - předmětem činnosti IPR Praha je zajišťování účasti hlavního města Prahy v regionálních, národních a mezinárodních institucích, prezentace a propagace výsledků činností, včetně provozování informačního centra plánování hlavního města Prahy.

0043106 - Skenovací zařízení na Jehněčím dvoře

Jedná se o výměnu dosluhující techniky v digitalizačním pracovišti: 2x velkoformátový skener, robotický knižní skener, průchodový skener, 2x stolní skener vč. Instalace na Jehněčí dvůr pro udržení vysoké kvality výstupů.

MHMP - OSI

0000187 – Kolektor Václavské náměstí

Jedná se o vybudování kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na stávající kolektorové šachty Š17b a Š17c Kolektoru Vodičkova, se třemi odbočnými větvemi – do ulice Opletalova s propojením na stávající kolektor CIA – 3. kategorie, dále s propojením odbočnou větví do ulice Štěpánská a napojení na stávající kolektor Vodičkova a dále vybudování třetí odbočné větve do ulice Krakovská. Tento kolektor má zajistit napojení na stávající technickou komoru TK 41 kolektoru 2. kategorie – Centrum 1, před Mezibranskou ulicí. Celková délka navrhované trasy je cca 1150 m. Kolektor bude realizován ražbou prováděnou hornickým způsobem a je veden v průměrné hloubce 13 m. V kolektoru budou umístěny inženýrské sítě. V průběhu roku 2016 probíhala jednání s budoucím správcem (Kolektory Praha a.s.) o umístění trasy kolektoru v horní části Václavského náměstí, kdy byla předložena alternativní řešení pro tzv. hloubkové, resp. mělké uložení tubusu kolektoru.

0004500 –Kolektor Centrum I.

Cílem této akce je propojení stávajícího kolektoru Centrum I s realizovaným kolektorem Hlávkův most. Tento kolektor 2. kategorie je situován od jámy J20 na Senovážném náměstí, následně přes ulici Opletalova směrem Na Florenci a Těšnov se napojí v komoře TK 101 na kolektor Hlávkův most, resp. kolektor RNLS. O realizaci tohoto záměru, oproti „severnímu rozšíření“ přes ulici Truhlářská směrem na kolektor RNLS, bude rozhodnuto na základě

ověřovací studie. V souladu se zahájením stavby č. 8615 - Kolektor Hlávkův most byly v průběhu roku 2016 řešeny a vyjasněny způsoby napojení tohoto kolektoru do kolektorové šachty (TK 101).

0007496 – Kolektor Centrum – Smíchov

Jedná se o výstavbu kolektoru (pro nové vedení inženýrských sítí) od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I., tj. z oblasti mezi ulicemi Na Bojišti a Kateřinská, směřuje přes Karlovo nám., ulicí Na Moráni pod Vltavu a na smíchovské straně pokračuje po ulicemi Na Bělidle, Nádražní, Plzeňská po křižovatku ulic Plzeňská a Kováků. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci.

V roce 2016 byla již po páté prodloužena platnost stavebního povolení na objekt SO3-83 odvodnění a čerpací stanice s termínem dokončení do 23. 10. 2018. Stavba je připravena k zahájení.

0008264 – Pobřežní III, et. 0003 – proplachovací kanál Karlín

Předmětem stavby je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Délka přeložky DN 1600 je 99m, odtok z havarijní nádrže DN 2000 je 30m dlouhý. Havarijní nádrž o rozměrech 6,6 x 4m bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a havárie v povodí stoky proplachovacího kanálu.

Na základě žádosti bylo v červenci 2016 vydáno prodloužení platnosti stavebního povolení z roku 2008. Stavbu je nutno realizovat zároveň s rekonstrukcí Libeňského mostu (investora TSK) a s výstavbou retenční nádrže (investora Pražská vodohospodářská společnost). OSI MHMP připravuje delimitaci stavby na Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s..

0008613 – Bytové domy Dolní Počernice – Jih

Jedná se o výstavbu 9 bytových domů s počtem 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu včetně příjezdových komunikací a inženýrských sítí. Na stavbu jsou vydána všechna pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně prodlužována. V roce 2016 bylo prodlouženo stavební povolení na objekt SO 034 – křižovatka Českobrodská s termínem dokončení stavby do 31.12.2018. V souvislosti se žádostmi o prodloužení SP byla provedena aktualizace DSP. Stavba je připravena k realizaci.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Tento kolektor 2. kategorie spojuje stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu (kolektor SPHM - levobřežní a kolektor RNLS - pravobřežní). Jedná se o stavbu, která je připravována a realizována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě.

Stavba byla zahájena dne 15.9.2016 předáním staveniště zhotoviteli (Sdružení KHM = Subterra a.s a Hochtief CZ a.s.). Bylo realizováno zařízení staveniště u J 103 a byly provedeny přeložky a zajištění inženýrských sítí, vrtání a realizace pilot u J 101, J 102, J 103. Bylo zahájeno a probíhalo hloubení jam J 101, J 102, J 103, probíhalo hloubení „Odbočné větve kolektoru“ z J 103. Současně byl zahájen geotechnický monitoring (GTM) včetně činnosti kanceláře GTM a probíhala pravidelná jednání „rady monitoringu“(RAMO).

0008783 – Podjezd Chlumecká

Předmětem stavby je propojení obchodních center na Černém mostě v Praze včetně realizace nájezdových ramp a přeložek inženýrských sítí. Stavba je po stavební stránce dokončena. Zbývá realizovat pouze výkupy pozemků. V roce 2016 pozemky nebyly vykoupeny, protože

stále nelze k uzavření kupních smluv přistoupit pro změny právních vztahů k pozemku a podanou žalobou ve věci vkladu práva k nemovitosti.

0040555 – Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Realizace stavby řeší současné potíže zásobování vodou v území mezi Újezdem u Průhonic, Pitkovicemi, Křeslicemi a Uhříněvsí a posílení celé oblasti v očekávání budoucí výstavby ve východní části Prahy. Celková délka vodovodního řadu DN 800 je 5,5 km.

Etapa 0001 je rozdělena na dvě části:

1. část je v úseku Pitkovice – Uhříněves, vodovodní řad DN 800 v délce 2,4 km.

Stavební povolení vydáno 30. 3. 2016 s nabytím právní moci 30. 4. 2016.

2. část je v úseku Pitkovice – Újezd u Průhonic, vodovodní řad DN 800 v délce 3,1 km. Projekt pro ÚR je zpracován. Dále je zpracován projekt pro EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) z důvodu skutečnosti, že trasa kříží Pitkovický potok. Po zpracování je nutno tuto PD projednat. Žádost o ÚR byla podána 15. 9. 2016 a řízení bylo zahájeno 5. 11. 2016. Předpokládá se vydání územního rozhodnutí na počátku roku 2017.

0042794 – Náplavka Ledárny

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy od ústí Kunratického potoka až po Intercamp Kotva v Braníku. V rámci stavby dojde k vybudování nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu bývalých Ledáren, promenády s plání pro odpočinek a veřejného osvětlení.

V roce 2016 byla připravena zadávací řízení na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti.

0042795 – Náplavka Holešovice

Akce řeší revitalizaci náplavky na levém břehu řeky Vltavy od ulice Komunardů po Libeňský most. V rámci stavby dojde k vybudování nové zpevněné komunikace, zpevněných ploch, parkových úprav a veřejného osvětlení.

V roce 2016 proběhla jednání s MČ Praha 7, bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace a bylo připraveno výběrové řízení na zajištění inženýrské činnosti.

0042805 – Kolektor Žižkov II.

Tento kolektor 2. kategorie je volným pokračováním kolektoru Žižkov, který tento propojuje s kolektorem Centrum I. Jedná se o trasu - úsek od jámy J1 v prostoru Havlíčkova náměstí (Žižkov) po jámu J20 na Senovážném náměstí (Centrum I). Součástí kolektoru je odbočná větev z kabelové komory TK22 po jámu J22 na Kostnickém náměstí.

V r. 2016 probíhala předprojektová příprava stavby.

MHMP – OTV

0000026 – Úprava Parteru nám. J. Palacha

V uvedeném období byly provedeny aktualizace studií zaměření a samotného projektu dané stavby.

0000016 – Centrální park JZM I

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy.

Bylo rozhodnuto, že poslední etapou bude etapa 0005. Jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení.

Projektant zpracoval PD k SP na et. 0005. Stavební úřad rozhodl, že výše uvedené obj. et. 0005 lze povolit formou ohlášení stavby.

Na základě žádosti mandatáře SIN spol. s.r.o. ze dne 6.9.2013 bylo vydáno ohlášení dne 29.12.2013. Projektant zpracoval dokumentaci pro zadání stavby, dokumentace ZDS byla předána na OTV 11/2014. Probíhá výběr zhotovitele. Etapa 0005 v 11/2015 zahájena.

V uvedeném období byly provedeny stavební práce v rámci etapy 0005.

0004502 - Park U Čeňku

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu s využitím pro sportovní aktivity, pro chvíle odpočinku a relaxaci na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice. Stavba je rozdělena na etapy 0001 Centrum – zemní práce a komunikace, 0002 – Východ, 0003 – Jih, 0004 – Sever a 0005 – Západ. Ve druhém pololetí 2015 byla dokončena etapa 0001 v rozsahu uzavřené SOD na stavební práce, která byla spolufinancována z dotace Operačního programu Praha – konkurenceschopnost. Současně byla zahájena příprava pro pokračování etapy 0001 dostavbou chodníků a hřiště pro děti a seniory.

0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.

Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost byla v roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy.

Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou

První etapa zahrnuje jihozápadní část řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. Jsou zajištěna všechna stavební povolení, jejichž platnost je průběžně prodlužována. Na základě smlouvy o dílo uzavřené před koncem roku 2014 s vybraným zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro Karlín a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.) byl zhotovitel vyzván k převzetí staveniště. To ale odmítl převzít a následně zpochybnil určitost smlouvy. Po právním rozboru byla zahájena jednání o ukončení smlouvy dohodou. Protože stavba nebyla zahájena, resp. nebude dokončena v požadovaném termínu, přišlo hlavní město o příslibenou dotaci z 20. výzvy Operačního programu životní prostředí. Bude se ale moci ucházet o dotaci z OPŽP v novém programovacím období 2014-2020.

Etapa 0002 – rozšíření poldru

Druhá etapa se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr s parkovou úpravou v části budoucího obtokového ramene. Jsou zajištěna všechna stavební povolení, jejichž

platnost je průběžně prodlužována. Z důvodu nezahájení první etapy nebylo možné navázat etapou druhou a hlavní město přišlo o přislíbenou dotaci z 27. výzvy Operačního programu životní prostředí. Bude se ale moci ucházet o dotaci z OPŽP v novém programovacím období 2014-2020. V průběhu roku 2015 byla upravena dokumentace pro výběr zhotovitele, aby bylo možné realizaci stavby zahájit touto etapou, a usnesením Rady hl. m. Prahy byl revokován původní záměr. V uvedeném období byly prováděny jen dílčí studie.

008262 - JM I ukončení Centrálního parku

Dokumentace pro SP rozeslána k vyjádření státním orgánům a organizacím. Žádost o stavební povolení podána dne 22.5.2013 na Stavební odbor ÚMČ Prahy 11.

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.

Stavba obsahuje: Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněná cesta pro cyklisty.

Stavba byla delimitována Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7.9.2006. Z důvodu časového odstupe při řešení majetkoprávních vztahů byla rozdělena na dvě části.

Etapa 0001 východ – stavební práce v roce 2011 pokračovaly na realizaci promenádní komunikace včetně slavnostního osvětlení. Etapa dokončena v 06/12.

Etapa 0006 západ - bylo vydáno ÚR s nabytím právní moci dne 14.6.2011.

Dokumentace pro stavební povolení předaná v prosinci 2012.

Žádost o stavební povolení podána dne 22.5.2013 na stavební odbor ÚMČ Prahy 11.

Požádáno opětně o prodloužení žádosti na doplnění do 30. 9. 2016 dne 3. 12. 2015.

z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů na pozemcích. Projekt pro výběr zhotovitele zpracován a předán na OTV k zahájení výběrového řízení. V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky na aktualizaci projektu a studie.

0008268 - Rokytka – rozvoj území

Trasa cyklostezky v dl. 3150 m umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živичným povrchem.

V roce 2011 byly dokončeny objekty zajištění náhradní trasy cyklostezky v prostoru Ocelářská Freyova po dobu realizace přílehlé stavby investora Moravská opravárenská a.s. a sadové úpravy. Nedokončen zůstává objekt Veřejného osvětlení, pro který bylo zajištěno prodloužení platnosti Stavebního povolení a aktualizováno zajištění příkonu el. energie v připojovacích bodech VO.

Dále byla zahájena příprava a realizace následujících etap stavby:

Etapa 0001 U hřiště I - stezka pro cyklisty a pěší v délce 58 m podél toku Rokytky propojující východní chodník ul. Sokolské se stávající cyklostezkou – zhotovitel vybrán. Stavba dokončena, kolaudační souhlas vydán 1.12.2014. Vyčíslení pořizovací hodnoty předáno 18.12.2014. Etapa ukončena.

Etapa 0002 Kovanecká - stezka pro cyklisty a pěší v délce 256 m podél toku Rokytky u ul. Kovanecké – u této etapy podána žádost o ÚR v 04/12, SP doplněno v 11/2015. Čeká se na vydání SP. Pozemky převedeny na MČ.

Etapa 0003 U hřiště II - povrch chodníku v délce 85m - část - povrch chodníku dokončen v r. 2011. Podána žádost o dodatečné povolení stavby - dokončení řízení čeká na ukončení

převodu pozemků z ČR-úřad pro zastupování státu na MČ Praha 9 (předpoklad vydání do 08/15), část- VO u ul. Kovanecké – vydáno ÚR s nabytím PM 15.12.2012. Dodatečné povolení vydáno dne 2. 9. 2015 s nabytím právní moci 25. 9. 2015. VPH předáno 9. 11. 2015. Stavba ukončena.

Etapa 0004 Mosty - oprava 2 mostů pro pěší a demontáž 1 mostu pro pěší přes Rokytku v oblasti od ul. Sokolovské k ul. Podvinný mlýn – etapa dokončena v 03/12.

Etapa 0005 Park pod lávkou - parková úprava prostoru mezi ul. Freyova, Ocelářskou a tokem Rokytky – doplnění pěší komunikační sítě a umístění minigolfu - ÚR vydáno, nabytí PM 17.10.2012. Podána žádost o SP pro část A+B na pozemcích Hl. m. Prahy – přerušeno do doby vyřešení odvolání na kácení stromů. Rozhodnutí OŽP Magistrátem potvrzeno a doplněno na stavební úřad. Provádí se úprava PD bez minigolfu dle požadavku ÚMČ Praha 9. SP vydáno s nabytím právní moci 30. 4. 2015, výběr zhotovitele ukončen 22. 12. 2015. Předpoklad zahájení realizace 03/2016.

Etapa 0006 Park zahrádky - parková úprava bývalé zahrádkářské kolonie u komunikace U Elektry s vybavením pro různé typy sportovně rekreačního využití ohraničená tokem Rokytky a nově vybudovanou cyklostezkou včetně umístění sochy V. Boudníka – studie projednána, byly nově stanoveny podmínky pro DUR. PD zpracována a vyskladněna. V současné době probíhá projednání DUR a dopracování PD. Žádost o ÚR podána 21. 1. 2015, ÚR přerušeno do 31. 1. 2016. Doplnuje se vyjmutí ze ZPF, předpoklad vydání 04/2016.

Etapa 0007 Mezitrašová - cyklostezka v délce 720 m včetně přemostění toku Rokytky pokračování celopražské pátevní cyklotrasy A 43 navazující na cyklostezku od Hořejšího rybníka k ul. U schodů – pozastavena příprava v 05/12 - kolize s revitalizací potoka Rokytky, navržena s MHMP – správa vodních toků nová trasa.

Žádost o ÚR podána dne 24.4.2014. ÚR vydáno. Proběhlo odvolání vlastníka sousedního pozemku, předáno na MHMP-OST k rozhodnutí. MHMP OSŘ rozhodl dne 10. 8. 2015 o doprojednání včetně úpravy nové trasy, objednávka na projektanta vystavena 19.11.2015. Nutno nově projednat a doplnit ÚR o nové skutečnosti vč. úpravy projektu, předpoklad vydání 05/2016.

Etapa 0008 Smetanka - oprava vozovky a jednostranného chodníku v ul. Pod Smetankou v délce 66 m – DVZ pro zajištění realizace k dispozici, proběhl výběr zhotovitele – vybrán ČERMÁK+CHRACHOVEC. Stavba ukončena v termínu 30.11.2013 – nekolauduje se. Etapa ukončena.

0042801 – IP pro kap. 01

Z uvedené akce se hradí náklady na projektovou a investorskou činnost pro stavby technické vybavenosti. V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042802 – Dofakturace pro kap. 01

Z uvedené akce se proplácují faktury za provedené práce na dokončených stavbách, které již nejsou v rozpočtu. V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042803 – Revitalizace nádr. Horní Měcholupy

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Císlo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016		1.1.-31.12.2016		rok 2016	1.1.-31.12.2016		
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská												
MHMP - OSI	0042807	Rekonstrukce Bělohorské	211 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	208 500,00
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská celkem			211 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00

Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková												
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 000,00	59 278,66	7 100,00	6 100,00	5 246,15	86,00			0,00	54 621,35
MHMP - OCP	0004452	Letenské sady - obnova pl	75 082,83	61 277,70	4 000,00	550,00	545,79	99,23			0,00	13 255,13
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petřině	150 000,00	5 448,94	2 000,00	5 000,00	2 388,18	47,76			0,00	139 551,06
MHMP - OCP	0004859	Stromovka - obnova, I. etap	116 808,75	110 709,73	6 000,00	6 000,00	5 998,88	99,98			0,00	99,02
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areá	281 549,45	216 861,21	19 000,00	28 000,00	26 381,66	94,22			-14,20	36 702,44
MHMP - OCP	0006954	Obora Hvězda-obnova	71 714,74	21 231,81	5 000,00	7 000,00	6 778,86	96,84			0,00	43 482,93
MHMP - OCP	0007528	Plán odpadového hospodá	96 421,73	7 198,40	9 500,00	11 471,20	11 303,23	98,54			0,00	77 752,13
MHMP - OCP	0008305	Realizace nových ploch les	53 900,00	45 471,55	8 300,00	4 600,00	3 969,02	86,28			0,00	3 828,45
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření vyplýv.	303 000,00	8 892,40	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	294 107,60
MHMP - OCP	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	21 989,00	0,00	0,00	10 944,50	8 961,08	81,88			0,00	11 044,50
MHMP - OCP	0040027	Dětská hřiště v lesích	10 000,00	2 839,05	0,00	500,00	423,07	84,61			0,00	6 660,95
MHMP - OCP	0040413	Výkupy vodních ploch	32 000,00	552,69	6 000,00	15 126,70	15 027,05	99,34			0,00	16 320,61
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním	375 000,00	5 087,99	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	369 912,02
MHMP - OCP	0041881	Revitalizace vodních nádrž	150 000,00	35 569,64	25 000,00	25 220,00	25 179,57	99,84			0,00	89 210,36
MHMP - OCP	0042172	Revitalizace a protipovodň	100 000,00	17 057,23	17 000,00	17 900,00	17 856,07	99,75			0,00	65 042,77
MHMP - OCP	0042815	Revitalizace Letenských sa	40 000,00	0,00	10 000,00	8 900,00	8 814,01	99,03			0,00	31 100,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	534 229,98	36 000,00	11 000,00	376,33	3,42			0,00	471 770,02
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČ	12 651 383,00	621 987,37	2 227 346,80	2 227 346,80	2 038 072,12	91,50			0,00	9 802 048,83
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prod. do	396 800,00	104 898,01	44 525,00	22 025,00	12 299,48	55,84			0,00	269 876,99
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" d	86 000,00	2 175,47	3 800,00	800,00	653,82	81,73			0,00	83 024,53
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do	220 000,00	6 198,28	5 800,00	1 800,00	0,00	0,00			0,00	212 001,72
MHMP - OSI	0042358	Nebušícký sběrač	139 520,00	101 361,16	26 597,00	31 097,00	30 642,15	98,54			0,00	7 061,84
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační st	123 000,00	5 299,24	4 200,00	200,00	0,00	0,00			0,00	117 500,76
MHMP - OSI	0042475	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	8 000,00
MHMP - OSI	0042476	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - OSI	0042812	Celková přestavba Cisařsk	250 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	248 000,00
MHMP - OSI	0042813	Výkupy pozemků ke kanali	2 300,00	0,00	2 300,00	700,00	611,00	87,29			0,00	1 600,00
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.H	4 190 773,90	3 813 935,15	187 250,00	38 380,70	16 791,47	43,75			0,00	338 458,05
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	50 793,20	2 350,00	2 350,00	51,46	2,19			0,00	161 654,80
MHMP - OTV	0000050	TV Slivenec	596 820,00	488 035,50	37 000,00	41 717,00	19 908,50	47,72			0,00	67 067,50
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěprav	528 270,00	482 305,31	2 800,00	867,00	39,28	4,53			0,00	45 097,69
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	192 625,54	168 911,52	500,00	0,00	0,00	***			0,00	23 714,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	485 396,11	11 000,00	13 633,00	1 413,66	10,37			0,00	163 960,89
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	376 957,72	310 616,05	7 500,00	8 044,00	1 675,74	20,83			0,00	58 297,67
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	458 682,48	9 100,00	4 100,00	2 957,94	72,14			0,00	124 719,42
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	532 860,90	35 000,00	18 167,00	7 731,54	42,56			0,00	89 026,37
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	377 580,28	340 068,34	10 000,00	8 989,00	1 847,55	20,55			0,00	28 522,94

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura														
Odbor / organizace		Císlo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2016								
MHMP - OTV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	102 768,70	18 000,00	3 617,40	2 620,35	72,44			0,00	153 513,90		
MHMP - OTV	0000106	TV Seberov	400 000,16	303 913,07	16 000,00	5 800,00	98,49	1,70			0,00	90 287,09		
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	499 487,75	35 000,00	12 923,00	514,77	3,98			0,00	217 789,25		
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	145 910,35	10 000,00	10 015,00	232,18	2,32			0,00	121 814,65		
MHMP - OTV	0000117	TV Zbuzanská	60 000,00	11 556,87	750,00	1 528,00	991,90	64,91			0,00	46 915,13		
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	136 113,69	26 000,00	2 317,00	824,36	35,58			0,00	431 569,31		
MHMP - OTV	0000133	TV Dáblice	185 290,00	124 211,54	15 856,00	28 481,00	25 836,30	90,71			0,00	32 597,46		
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	418 362,81	11 000,00	4 429,00	3 499,43	79,01			0,00	169 557,66		
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	332 429,12	9 050,00	9 070,00	2 533,67	27,93			0,00	55 671,88		
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	873 100,00	745 276,22	25 000,00	9 300,00	4 049,76	43,55			0,00	118 523,78		
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	168 486,97	9 000,00	7 124,00	6 674,14	93,69			0,00	21 163,27		
MHMP - OTV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	249 539,61	5 500,00	3 434,00	467,81	13,62			0,00	34 786,39		
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	220 412,12	17 000,00	18 192,00	4 692,59	25,79			0,00	118 595,88		
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	238 009,84	31 000,00	1 296,00	267,24	20,62			0,00	195 697,16		
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 289 129,67	18 000,00	7 000,00	3 083,38	44,05			0,00	143 870,64		
MHMP - OTV	0003090	TV Reporyje	804 030,00	555 371,84	15 000,00	9 337,00	1 083,78	11,61			0,00	239 321,16		
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	247 365,59	11 500,00	1 729,00	1,00	0,06			0,00	30 905,24		
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	206 861,79	36 000,00	35 365,00	23 053,38	65,19			0,00	377 173,21		
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	425 064,20	14 000,00	10 200,00	9 494,52	93,08			0,00	92 735,80		
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	114 347,08	15 500,00	18 732,00	5 414,81	28,91			0,00	66 921,31		
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	934 903,90	29 995,00	13 590,00	3 284,87	24,17			0,00	322 906,10		
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	285 007,23	27 000,00	26 262,00	25 161,70	95,81			0,00	81 229,25		
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	470 521,00	343 635,22	14 000,00	20 447,00	6 483,57	31,71			0,00	106 438,78		
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	981 929,00	20 000,00	52 552,00	42 960,69	81,75			0,00	335 949,00		
MHMP - OTV	0003145	TV Vinoř	482 000,01	236 060,56	17 000,00	9 978,00	1 516,38	15,20			0,00	235 961,45		
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	105 091,00	58 176,00	7 000,00	14 732,00	1 147,73	7,79			0,00	32 183,00		
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	316 537,20	12 000,00	6 679,00	1 243,99	18,63			0,00	70 143,81		
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	195 059,62	131 009,55	10 000,00	13 311,00	3 986,51	29,95			0,00	50 739,07		
MHMP - OTV	0003171	TV Stěrboholy	291 065,50	244 468,18	14 000,00	7 360,00	212,72	2,89			0,00	39 237,32		
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	736 027,00	629 070,42	15 000,00	34 402,00	16 696,61	48,53			0,00	72 554,58		
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	207 051,54	3 400,00	3 710,00	268,19	7,23			0,00	29 207,88		
MHMP - OTV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00			0,00	166 695,54		
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	55 000,00		
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	148 822,91	10 500,00	7 999,00	476,68	5,96			0,00	54 408,48		
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	229 799,98	18 000,00	7 665,00	4 807,43	62,72			0,00	186 086,02		
MHMP - OTV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	40 327,44	1 300,00	8 300,00	0,00	0,00			0,00	17 841,56		
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	103 000,00	60 131,47	1 690,00	1 848,00	179,47	9,71			0,00	41 020,53		
MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řád Nová Ves	55 000,00	1 478,09	1 500,00	1 500,00	178,29	11,89			0,00	52 021,91		
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	123 206,94	1 770,00	1 770,00	191,93	10,84			0,00	19 023,06		
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	93 705,88	6 900,00	4 170,00	0,00	0,00			0,00	22 124,42		
MHMP - OTV	0008950	TV Praha 15	90 825,00	55 825,18	0,00	10 000,00	4 236,02	42,36			0,00	24 999,82		
MHMP - OTV	0009812	Na Pomezí - TI	224 670,00	105 231,21	6 610,00	1 812,00	181,39	10,01			0,00	117 626,79		
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00		

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS		RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění SČ k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016								
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	53 721,23	15 000,00		9 446,00	6 503,67	68,85			0,00	36 832,77
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	270,00		270,00	0,00	0,00			0,00	34 664,05
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	74 530,26	15 000,00		15 824,00	10 260,36	64,84			0,00	59 645,74
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	195 529,70	22 000,00		7 521,00	1 875,41	24,94			0,00	139 533,86
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	22 105,83	3 000,00		0,00	0,00	***			0,00	87 894,17
MHMP - OTV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	6 837,76	750,00		750,00	0,00	0,00			0,00	192 412,24
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a r	275 000,00	3 172,02	109 000,00		12 467,00	3 421,84	27,45			0,00	259 360,98
MHMP - OTV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	3 524,06	0,00		815,00	166,67	20,45			0,00	90 660,94
MHMP - OTV	0042474	Sanace a revitalizace sklád	90 000,00	11,98	17 700,00		12 988,00	6 885,38	53,01			0,00	77 000,02
MHMP - OTV	0042699	Rekonstrukce ulice Klapko	30 300,00	0,00	0,00		300,00	115,70	38,57			0,00	30 000,00
MHMP - OTV	0042806	Zpracování generelu DK	800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OTV	0042809	Rekonstrukce ulice Tábořs	322 000,00	0,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00			0,00	319 500,00
MHMP - OTV	0042810	Kanalizace Nad Koupadly	4 800,00	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00			0,00	3 300,00
MHMP - SVM	0042478	Vybavení MaR kolektoru Ul	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	1 923,58	64,12			0,00	0,00
LESY HMP	0006573	SZNR	197 583,70	69 485,30	10 500,00		27 890,00	27 890,00	100,00	25 945,31	642,00	0,00	99 566,41
LESY HMP	0042814	Rekonstrukce Strážnice Mi	7 500,00	0,00	2 350,00		2 350,00	2 350,00	100,00	1 238,37	0,00	0,00	5 150,00
LESY HMP	0042816	Centrum trvalé udržitelnos	7 770,00	0,00	500,00		4 420,00	4 420,00	100,00	3 639,30	0,00	0,00	3 350,00
LESY HMP	0042817	Areál LHMP - Prácheňská 1885	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00	1 028,52	0,00	0,00	0,00
LESY HMP	0043077	Dostavba infrastruktury ŠK	2 610,00	0,00	0,00		1 760,00	1 760,00	100,00	1 745,04	0,00	0,00	850,00
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesn	42 670,00	0,00	0,00		700,00	700,00	100,00	691,49	0,00	0,00	41 970,00
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vod	9 630,00	0,00	0,00		350,00	350,00	100,00	334,70	0,00	0,00	9 280,00
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče	2 830,00	0,00	0,00		750,00	750,00	100,00	747,07	0,00	0,00	2 080,00
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. P	49 500,00	0,00	0,00		400,00	400,00	100,00	237,28	0,00	0,00	49 100,00
Správce: 0006 - RNDr. Jana Plamínková celkem			44 597 955,47	21 378 366,33	3 588 259,80		3 139 906,30	2 553 665,25	81,33	35 607,07	642,00	-14,20	20 079 055,13

Správce: 0014 - Petr Dolínek													
MHMP - OSI	0042808	Rekonstrukce Vinohradské	277 000,00	0,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00			0,00	274 500,00
MHMP - OSI	0042811	Vodovod Botanická zahrad	48 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	246,44	8,21			0,00	45 000,00
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošínek a slonínek	537 735,00	507 659,41	5 500,00		30 075,00	3 200,59	10,64			0,00	0,59
MHMP - OTV	0042122	ZOO - propojovací vodovod	7 000,00	2 989,41	500,00		4 961,00	4 931,81	99,41			0,00	-950,41
MHMP - OTV	0042473	Botanická zahrada - areál z	108 900,00	0,00	2 000,00		2 000,00	6,66	0,33			0,00	106 900,00
MHMP - SVC	0043012	Dar na vrt studny	213,00	0,00	0,00		213,00	213,00	100,00			0,00	0,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006936	Expozice	66 277,02	37 041,91	500,00		500,00	500,00	100,00	463,43	792,56	0,00	27 942,56
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006937	Infrastruktura	48 311,77	29 348,64	600,00		600,00	600,00	100,00	600,00	1 664,37	0,00	16 698,75
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 861,15	45 505,20	1 400,00		1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	8 577,70	0,00	46 378,25
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006942	SZNR	22 480,00	16 828,17	0,00		0,00	0,00	***	0,00	4 680,71	0,00	971,12
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	19 047,04	5 800,00		5 800,00	5 800,00	100,00	3 451,56	690,86	0,00	38 018,75
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0042819	Přemostění úvozu - spojen	14 200,00	0,00	500,00		500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0006826	Technické zázemí	80 647,75	46 595,86	18 700,00		18 700,00	18 700,00	100,00	3 563,21	9 463,95	0,00	5 887,94
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0042123	Pavilon goril - nový	121 000,00	2 886,85	30 500,00		30 500,00	30 500,00	100,00	0,00	148,59	0,00	87 464,56
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0042477	Výrobní papíru ze sloniho	4 378,54	2 649,34	0,00		0,00	0,00	***	0,00	1 729,20	0,00	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	30 000,00	0,00	8 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění SČ k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem	
					rok 2016								
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043048	Expozice pand velkých	200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	55,85	0,00	0,00	197 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043049	Expozice Arktidy - lední me	150 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	55,85	0,00	0,00	147 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL	0043050	Areál australské zvířeny	35 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	790,96	0,00	0,00	33 500,00	
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			1 916 560,88	710 551,84	79 500,00	110 249,00	76 098,49	69,02	10 380,86	27 747,93	0,00	1 068 012,11	
Celkem			46 725 516,35	22 088 918,17	3 670 259,80	3 252 655,30	2 629 763,75	80,85	45 987,94	28 389,93	-14,20	21 355 567,25	

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

MHMP – OCP

0002003 - Výkupy lesních pozemků

Probíhala příprava výkupů rozsáhlých pozemků v Litožnici v k.ú. Dubeč a v Divoké Šárce. Byl realizován výkup pozemků v PP Cihelna v bažantnici a proběhla příprava výkupů rozsáhlých pozemků od VÚKOZ v.v.i. v Prokopském údolí a ve Slivenci.

0004452 - Letenské sady – obnova ploch zeleně I. kategorie

Byla realizována inženýrská příprava stavby „Obnova části Letenských sadů – severní část“ a dokončena byla stavba „Obnova části Letenských sadů - okolí Hanavského pavilonu“.

0004527 - Komplex zahrad na Petříně

Byla dokončena obnova dolní části Velké Strahovské zahrady a opravena ohradní zeď oddělující Strahovskou zahradu od objektu mateřské školy a Vlašské ulice, kde došlo k vydláždění vstupního prostoru a byl osazen nový mobiliář a pítka. Byly zahájeny práce na rekonstrukci veřejných WC U rozhledny v parku Petřínské sady. Proběhlo zpracování DÚR pro celou Lobkovickou zahradu.

0004859 - Stromovka – obnova, I. etapa

Proběhla příprava na stavbu celkové rekonstrukce dna bývalého Rudolfova rybníka a restaurátorská obnova vstupní novogotické brány u Místodržitelského letohrádku. Byla provedena realizace stavby „Komplexní obnova parkové cesty mezi ulicemi Ovenceckou a U Výstaviště“ včetně povrchů, osvětlení, alejových stromů a mobiliáře.

0005284 - Investice související s areály zeleně

Byla dokončena rekonstrukce stávajícího povrchu cestní sítě v lesoparku Cibulka v rámci I. etapy prací, včetně vybudování nových mlátových cest v místě vyšlapaných pěšin a byla zahájena rekonstrukce objektu historické hájovny. Úspěšně byla dokončena realizace stavby nového zookoutku - Divoké zahrady v lesoparku Hostivař a nového dřevěného mola na Rudolfově rybníce v Královské oboře Stromovka. Byla realizována akce „Les Robotka – účelová cesta“ včetně terénních úprav a úprava cesty u bobové dráhy v Libni.

0006954 - Obora Hvězda - obnova

Probíhala příprava nového navigačního a informačního systému v Oboře Hvězda, který usnadní orientaci v této přírodní památce. Byla dokončena rekonstrukce ohradní zdi v úseku Libocká brána – Libocká branka.

0007528 - Plán odpadového hospodářství – kompostárny, SD

Akce „Výstavba kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci“ byla zahájena v lednu 2016 s tím, že v průběhu roku 2016 byla stavba realizována v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Výstavba kompostárny hl. m. Prahy byla ukončena vydáním kolaudačního rozhodnutí ze dne 24.10.2016.

0008305 - Realizace nových ploch lesů

Pokračovala inženýrská a projekční příprava akce „Les Na Musile“, kde bylo projednáváno vydání územního rozhodnutí. Byly vybudovány mlátové cesty v lese Robotka.

0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a MČ. Věcně se jednalo o projekty „Zateplení pláště hlavní budovy“ a „Rekonstrukce otopné soustavy hlavní budovy a sociálního zařízení“ DDM Praha 10 - Dům UM, „Instalace systému měření a regulace v budově Karlínského Spektra“ a „Celková rekonstrukce osvětlení v budově Karlínského Spektra“ DDM HMP, „Realizace ekologických a úsporných opatření v prostorách SŠ-COPHT, Poděbradská 1/179, Praha 9“ a „Zateplení pláště autodílny, SŠ COPHT, „Výměna zářivkových osvětlovacích těles za LED osvětlovací tělesa“ SŠ obchodní Belgická, „Výměna plynových kotlů a související úprava topného systému“ OU Vyšehrad a „Instalace větracího systému MŠ Ke Smíchovu“ MČ Praha – Slivenec. Na investiční splátky související s realizací projektů EPC byly poskytnuty investiční prostředky SOU služeb Novovysočanská, OA Bubeneč a Smíchovská SPŠ.

0010305 – EU-Kotlíkové dotace Praha

Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.

Ve sledovaném období byly čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací 76 žadatelům, kteří splnili pravidla programu. Dotace byly schváleny Radou hl.m. Prahy.

0040027 - Dětská hřiště v lesích

Byly rozšířeny a doplněny herní a cvičební prvky na dětských hřištích v lesoparku Vinice v k.ú. Běchovice a v Lese Pod Cihelnou v k.ú. Satalice.

0040413 - Výkupy vodních ploch

Proběhl výkup dvou velkých rybníků v Litožnici v k.ú. Dubeč. Rovněž došlo k dohodě a k následnému odkoupení Miličovského rybníka a části retenční nádrže Miličov.

0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky na realizaci projektu instalace kogenerační jednotky pro Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa ve výši 4.460 tis. Kč. Část finančních prostředků byla převedena na realizaci energeticky úsporných opatření.

0041881 - Revitalizace vodních nádrží

V rámci projektu byly dokončeny stavby „Rozšíření vodních ploch ve Stromovce“, kdy nové rybníky byly budovány jako hloubené v nejvlhčích částech dna bývalého Rudolfova rybníka. Dna rybníků byla kvůli stabilitě vyložena geotextilií a pokryta kamenem. V nejvíce namáhaných místech (zejména podél cest) byly břehy zpevněny těžkou balvanitou rovnatinou. Dále byla dokončena výstavba rybníka Zahrádky, který je hloubený, a proto bylo zapotřebí odvést cca 5700 m³ zeminy. Díky výskytu písčitých půd musely být břehy rybníka dotěsněny jílovitou zeminou. Břehy a dno byly zpevněny kamenným pohozením a vegetačním opevněním. Hráz byla ze strany rybníka obložena kamennou dlažbou a ze strany Rokytky zpevněna těžkou balvanitou rovnatinou. Dále pokračovala projektová příprava na revitalizaci rybníka Litožnice.

0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků

V rámci projektu byly dokončeny stavby v rámci akce „Zajištění stálého nadržení na RN Interlov“, kdy proběhla celková revitalizace nádrže, která měla mimo protipovodňové ochrany zlepšit i zadržování vody v městské krajině. Revitalizována byla celá plocha nádrže, kde bylo odstraněno původní opevnění koryta z polovegetačních tvárnic a asfaltová

komunikace. Dokončena byla také revitalizace Jinonického potoka - druhá etapa projektu, která řešila úpravu otevřeného koryta Jinonického potoka. Nové otevřené koryto Jinonického potoka je provedeno v trase stávající odvodňovací strouhy vedené středem zeleného pásu. Dále pokračovaly práce na zajištění stálého nadržení v suchém poldru Homolka a revitalizaci Motolského potoka. Probíhala také inženýrská příprava akce „Úprava koryta Rokytky v úseku pod suchým poldrem Čihadla“.

0042815 - Revitalizace Letenských sadů

V Letenských sadech byla dokončena stavba celkové rekonstrukce cest v okolí Hanavského pavilonu. V rámci stavby byly rekonstruovány povrchy cest, veřejné osvětlení, vyhlídka u Hanavského pavilonu a byly vytvořeny nové zálivy pro pikniková posezení.

MHMP - OSI

0000057 - Prodloužení stoky A2

Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 a nová kanalizace v Komořanech. Stavba má dokončenou etapu 0001 - stoka Komořanská a etapu 0002 - splašková kanalizace Nad Teplárnou a etapu 0004, část 02 - splašková kanalizace v oblasti ulic Revoluce, Na Komořsku a Za Strojírny. V roce 2016 v rámci etapy 0004, část 01 - gravitační stoka z Cholupic do A2 schválila Rada HMP nové projektové řešení, na které byly zajištěny podklady pro zadání dokumentace pro územní řízení – DUR, dále bylo zadáno vyhotovení DUR s termínem 01/2017. Pokud jde o výměnu a dostavbu nové kanalizace v Modřanech v délce cca 2,4 km, byly v průběhu roku 2016 projednány dokumentace pro územní řízení obou částí, byla podána společná žádost o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno a před koncem roku nabylo právní moci. Dále byl zpracován znalecký posudek na cenu nemovitostí, jejichž výkup podmiňuje realizaci stavby v části řešeného území, a je projednáván návrh tisku pro předložení Radě HMP.

0006963 – Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

Předmětem etapy 0001 - Nová vodní linka (NVL) této stavby je příprava a realizace samostatné nové vodní linky (NVL) čistírny odpadních vod pro hlavní město Prahu, která s následně modernizovanou stávající vodní linkou (SVL) zajistí plnění požadavků národní a evropské legislativy na kvalitu vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Součástí etapy 0001 – NVL je související projektová a inženýrská činnost, realizace stavební a technologické části stavby a zkušební provoz po dokončení realizace a uvedení do provozu.

V roce 2016 byla dokončena ochrana hlavní stavební jámy proti povodňovým průtokům do Q₂₀ a probíhaly výkopové práce. Dále byly prováděny stavební práce na jednotlivých objektech SO 10 Třetí stupeň čištění, SO 09 Dosazovací nádrže, SO 06 Biologická vodní linka (ošetření základové spáry, podkladní betony, podzemní železobetonové konstrukce jednotlivých objektů). Následně probíhaly intenzivní práce na stavebních konstrukcích. Postupně byla zahájena i instalace některých strojně technologických zařízení.

0008548 – Kanal. sběrač H-prodl. do Běchovic

Výstavba kanalizačního sběrače H umožňuje gravitační odvedení splaškových vod na ÚČOV z povodí městské části Praha – Dolní Počernice a Praha – Běchovice a výhledově rovněž dojde k odkanalizování městské části Praha 21 (Újezd nad Lesy) a městské části Praha 20 (Horní Počernice – k.ú. Svěpravice). Výstavba sběrače je rozdělena do čtyř následujících etap.

Etapa 0001 – Stoka H1, 1. část (Dolnopočernická)

Celková délka sběrače (1. a 2. část etapy 0001) v profilu DN 800 je cca 1240 m. Trasa je vedena ulicí Národních hrdinů a ulicí Nad rybníkem. První část stavby v délce 857,4 m navazuje na již provedený úsek sběrače v ul. Národních hrdinů v MČ Praha – Dolní Počernice před křížením s Rokytkou. Před křížením se silničním okruhem bude tento úsek (1.část) ukončen. 1. část byla kompletně dokončena a převzata od zhotovitele dne 24.9.2015.

Dne 18.1.2016 byl vydán pravomocný kolaudační souhlas Odborem výstavby ÚMČ Praha 14. Pro vyvedení stavby do majetku HMP je nutno dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků, které spočívá ve výkupu dvou dotčených pozemků od jejich nového vlastníka (Xaverov Trade a.s.). Tento výkup pozemků stále probíhá.

Etapa 0001 – Stoka H1, 2. část (Dolnopočernická)

Druhá část výstavby kanalizačního sběrače je vymezena úsekem od šachty Š14 po šachtu Š20 v délce 382,60 m.

V r. 2016 bylo na tento úsek stavby vydáno pravomocné stavební povolení a proběhlo výběrové řízení. Byl vybrán zhotovitel stavby a zhotovitel GTM (monitoringu). Předpoklad zahájení stavby (předání staveniště) je v 1. čtvrtletí 2017.

Etapa 0002 – Stoka H2 (Běchovická)

Tato etapa navazuje v šachtě š 20 před silničním okruhem na etapu 0001. Odbočí směrem k jihu a povede v ochranném území Počernického rybníka až k viaduktu železniční trati Praha – Kolín. Celková délka etapy 0002 – sběrače DN 800 je 750,00 m, z toho je 442,00 m realizováno hornickým způsobem.

V r. 2016 probíhalo projednávání nové DUR (v souladu se změnou územního plánu), byla zpracována EIA, projednána a proběhlo kladné posouzení EIA. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně vlastníků v určitých úsecích, musí být znovu majetkoprávně projednáno. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí na OV ÚMČ Prahy 14.

Etapa 0003 – Stoka H3 (Výhledová) – s realizací se počítá výhledově

Jedná se o pokračování kanalizačního sběrače H v trase, která podejde železniční trať Praha – Kolín a bude pokračovat podél Běchovického potoka směrem ke stávající pobočné čistírně odpadních vod Újezd nad Lesy včetně následné likvidace této čistírně odpadních vod.

Etapa 0004 – Stoka H4 (Svépravická)

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače „H2“ – DN 800 v délce 1 160,00 m vedený v otevřené rýze podél levého břehu Svépravického potoka z městské části Praha – Dolní Počernice do k.ú. Svépravice ke stávající pobočné čistírně odpadních vod Svépravice.

V r. 2016 byla vyskladněna dokumentace k územnímu řízení a probíhalo její projednání. Řešily se majetkoprávní problémy s vlastníky pozemků dotčených stavbou.

0008781 – Prodloužení sběrače “T“ do Třebonic

Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v k.ú. Třebonice.

V r. 2016 byla zpracována aktualizace původní dokumentace pro územní rozhodnutí, spočívající ve změně trasy sběrače, zvolené na základě studie proveditelnosti z důvodu nezískání souhlasných stanovisek soukromých majitelů pozemků. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla předložena na příslušná místa se žádostí o vyjádření. Z projednávání dokumentace vyplynula potřeba zpracování Oznámení dle Přílohy č. 3 Zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). Zpracované Oznámení (EIA) bylo předloženo na odbor ochrany prostředí MHMP:

0040019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi

Realizace této stavby je investicí vyvolanou v důsledku velkého rozvoje jižní a jihovýchodní části HMP. Prodloužení sběrače G začíná napojením na stávající kanalizační sběrač G u retenční nádrže (RN) Slatina v k.ú. Dubeč, pokračuje zástavbou v městské části Praha – Dubeč a končí před areálem ČOV Uhříněves, kde přepojením přivádějících řadů na čistírnu dojde ke zrušení a odstranění vlastní čistírny. Současné zvýšené počty obyvatel tohoto spádového území (výhledový horizont rozvoje 42 500 EO) několikanásobně překračují kapacitu této ČOV, která byla navržena na kapacitu 14 000 EO. Celková délka sběrače DN 800 je 3 165,00 m. Změnou územního plánu č. Z 2573/00 došlo ke změně funkčního využití ploch oblasti severně od retenční nádrže Slatina po stávající ČOV. Předmětem změny je rovněž zrušení ČOV Uhříněves, jejíž funkce bude nahrazena připravovaným sběračem. Tato změna byla v r. 2016 zpracována do aktualizované dokumentace k územnímu řízení.

0042358 – Nebušický sběrač

Jedná se o výstavbu kanalizačního sběrače DN 300, který je součástí oddílné kanalizace budované v povodí Šáreckého potoka. Splaškové odpadní vody budou odváděny z prostoru dnešní čistírny odpadních vod Nebušice. Dále ulicemi U Gabrielky a Nebušická směrem k ulici Horoměřická, na Jenerálce a V Šáreckém údolí, kde se napojí do realizovaného sběrače „B“ (stavba č. 7500 - TV Praha 6, etapa 0001 – Šárecké údolí). Tímto řadem budou splaškové vody odváděny údolím Šáreckého potoka resp. v ulici V Šáreckém údolí směrem K Břetislavce, kde se v křižovatce ulic V Šáreckém údolí a V Podbabě napojuje sběrač „B“ do Lysolajského sběrače „A“. Celková délka sběrače je 1326,00 m, do sběrače jsou zaústěny nové vedlejší řady v ulici Ve Skalách, K Vršíčku a U Vizerky. Součástí stavby je i nová čerpací stanice odpadních vod (ČS OV Nebušice) v areálu ČOV Nebušice. ČOV Nebušice aktuálně zůstává nadále v provozu až do zkapacitnění ČS OV Roztocká (investice PVS a.s.). V září 2016 proběhlo převjímací řízení na 1. část stavby - Stoka B (V Šáreckém údolí, Horoměřická), Stoka B-10 (K Vršíčku) a B-11 (Ve Skalách) a byl vydán příslušný kolaudační souhlas na tuto 1. část. Druhá část stavby včetně nové ČS OV byla kompletně dokončena v 11/2016. Dne 16.12.2016 byl vydán Kolaudační souhlas (OV Ú MČ Praha 6) a celá stavba byla zkolaudována.

0042359 - Papírenská – kanalizační sběrač

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – rekonstrukci stávající stoky „D“ DN 1200, která je po povodních v roce 2002 v havarijním stavu. Navrhovaný stav řeší zkapacitnění stoky z DN 1200 na DN 1400 mm a současně se navrhuje kvalitnější materiál potrubí – litina. Dochází také ke změně části trasy stoky dlouhé 101 m. Součástí stavby je rušení stávajících nefunkčních stok. Celková délka rekonstruované části kanalizace v ulici Papírenská je 481 m. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v prostoru ÚČOV. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí (r. 2009) a stavební povolení (r. 2011). Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) je zpracována a odevzdána. V r. 2015 byla prodloužena platnost stavebního povolení.

0042807 – Rekonstrukce Bělohorské ulice

Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace v ulici Bělohorská v úseku od Dlabačova po křižovatku s ulicí Patočkova na podkladě Koncepční studie Bělohorská, zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

V prosinci 2016 byla na OSI MHMP předána, jako podklad, Koncepční studie ulice Bělohorská, schválená Radou HMP dne 22. 11. 2016. Práce pro výběr projektanta proběhnou v roce 2017

0042808 – Rekonstrukce Vinohradské ulice

Celková rekonstrukce komunikace v ulici Vinohradská v úseku ulic Legerova a Jana Želivského na podkladě Koncepční studie Vinohradská, zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

V roce 2016 byl vybrán administrátor pro výběrové řízení na projektovou a inženýrskou činnost a byla zahájena příprava tohoto výběrového řízení.

0042811 – Vodovod Botanická zahrada

Jedná se o zbudování vodovodu na závlíkovou vodu, který bude veden z vsakovací studny na břehu Vltavy přes zahradu Trojského zámku do areálu Botanické zahrady. Zde se napojí na již existující část páteřního potrubí a na stávající závlíkovou síť. Ve středu zahrady bude umístěn podzemní vodojem.

V roce 2016 byl proveden průzkumný hydrogeologický vrt a byla předána dokumentace pro územní rozhodnutí k projednání, které bylo bezprostředně poté zahájeno.

0042812 – Celková přestavba Císařského ostrova

V současné době je zpracována studie „Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí“, která pojednává soubor 17 staveb spočívajících v úpravě jednotlivých částí Císařského ostrova a jeho okolí. V nejbližší době se mají zpracovávat studie proveditelnosti jednotlivých staveb a studií včetně návrhu na postup realizace a výsledky budou předloženy Radě HMP.

V roce 2016 nechal IPR vypracovat studii "Identifikace a posouzení možných variant správy a provozování NVL".

0042813 – Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6

Jedná se o náklady na výkup pozemků dokončené investiční akce s původním názvem stavba č. 9620 - Kanalizační sběrač G vč. G6, která byla dokončena v roce 2004.

V r. 2016 proběhla část výkupů pozemků.

MHMP – OTV

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V průběhu roku 2015 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0003 – Karlín, Libeň
část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu. Na ně naváže odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora, prováděné společně se zemními pracemi v rámci etapy 0001 stavby 4679. Na základě smlouvy o dílo uzavřené před koncem roku 2014 s vybraným zhotovitelem, kterým je „Sdružení pro Karlín a Maniny“ (UNISTAV a.s. a PROMINECON CZ a.s.) byl zhotovitel vyzván k převzetí staveniště. To ale odmítl převzít a následně zpochybnil určitost smlouvy. Po právním rozboru byla zahájena jednání o ukončení smlouvy dohodou. Protože nový výběr zhotovitele bude

muset proběhnout na základě dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace, byla dokumentace pro výběr zhotovitele dopracována a aktualizována.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín

část 27 Radotín – Šárovo kolo

Cílem stavby je eliminace dynamického účinku počáteční fáze povodňového stavu na Berounce na obytnou zástavbu podél ulice Šárovo kolo, přičemž přípravu stavby do stádia pravomocného stavebního povolení zajistila Městská část Praha – Radotín. V průběhu roku 2015 následovalo schválení záměru a originárního nabytí orgány města.

část 31 Lipence – Dolní Černošice

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Pro zajištění této evakuační trasy má dojít k dílčímu navýšení komunikace Černošické. Několik let projednávaná dokumentace pro územní řízení (XI/2011) je dle IPR hl. m. Prahy v rozporu s Konceptí pražské břehy (která je dle usnesení Rady HMP č. 162 ze dne 4. 2. 2014 závazná i pro rozpracované investice) a proto budou protipovodňová opatření řešena zprůtočněním stávajícího průlehu, který bude na nátoky hraditelný a komunikace Černošická ho překoná inundačním mostem. Pro tento záměr označený část 32 Lipence – průleh, byla zadána studie proveditelnosti.

Etapa 0007 – Troja

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m a pro který je zajištěno pravomocné územní rozhodnutí. V roce 2015 pokračovalo projednávání dokumentace pro stavební povolení a byl vybrán zpracovatel dokumentace pro výběr zhotovitele.

část 20 Troja – komunikace k loděnici

Městem neakceptovaný požadavek na výkup pozemků dotčených částí 14 Troja – městský okruh vyvolal omezení šířky protipovodňové hráze realizované v rámci části 14, čímž nemohlo vzniknout požadované komunikační propojení ulic Povltavské a Vodácké. To bude v náhradní trase provedeno v rámci části 20. Nová komunikace umožní příjezd k trojské loděnici bez nutnosti projíždět zástavbou Městské části Praha – Troja a za povodňových stavů, kdy je jediná přístupová silnice zatápěna pod trojskou lávkou, bude sloužit k evakuaci z vodáckého areálu. V roce 2015 bylo náročné trojstranné jednání o majetkoprávním vypořádání završeno uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní, díky čemuž bylo obnoveno přerušené stavební řízení. Následně byly předmětné pozemky vykoupeny a stavební povolení nabylo právní moci.

Etapa 0011 – ostatní toky

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina v délce cca 1270 m. V roce 2015 bylo dokončeno projednávání dokumentace pro stavební povolení. Podání žádosti o jeho vydání je podmíněno odsouhlasením a uzavřením nájemní smlouvy s Povodím Vltavy.

část 21 Nedvězí

Stavba řeší protipovodňovou úpravu koryta Rokytky na území Městské části Praha – Nedvězí v délce cca 560 m a jsou pro ni vydána všechna stavební povolení. Výběr zhotovitele

zahájený před koncem minulého roku byl pro formální chybu zrušen, poté bylo zahájeno nové výběrové řízení a vybraný zhotovitel byl předložen k odsouhlasení Radě hl. m. Prahy.

část 31 Čakovice

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratínského potoka na území Městské části Praha – Čakovice. Na základě zkušeností z povodně v červnu 2013 byla do stavby zařazena tato nová část. V roce 2015 proběhla výběrová řízení na projektanta a na inženýrskou činnost, na jejichž základě byly uzavřeny příslušné smlouvy a zahájeny práce na dokumentaci pro územní řízení.

část 41 provizorní úprava Vrutice

Nesouhlasy několika místních občanů znemožnily prozatím úpravu koryta v rámci části 23, čímž bylo narušeno koordinované řešení a ohrožena funkčnost chuchelských protipovodňových opatření. Proto zmírnění negativních důsledků bude provizorně upraveno koryto v délce cca 140 m. V průběhu roku byla pro tuto část zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

0000013 Baba II, rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných a správci PVS a.s. nepředaných inženýrských sítí kanalizace a vodovodu provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště Baba. Na stavbu je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 - Západní část a etapu 0003 – Střední část. Je vydáno pravomocné stavební povolení na etapu 0001 - Východní část, vymezenou ulicemi Frágenerova, Na Ostrohu. Ve druhém pololetí 2015 bylo zahájeno výběrové řízení na výběr zhotovitele této etapy stavby.

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita: Na Korálově - ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba dokončena a zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizována v rámci etapy 0019.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo vydáno stavební povolení na OV ÚMČ Praha 5 v 1/2012 a nabylo právní moci dne 23. 2. 2012. Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Holyni bylo požádáno o vydání samostatného stavebního povolení, které bylo vydáno a nabylo právní moci dne 3. 2. 2012 - akce je připravena k realizaci. Platnost obou stavebních povolení byla prodloužena. Stavba byla zahájena výstavbou dešťové kanalizace – předání staveniště proběhlo 20. 11. 2014. Zhotovitel stavby provedl část dešťové kanalizace v křižovatce s ulicí Ke Smíchovu, vč. spadiš'ové šachty. S výstavbou lze pokračovat až od 1. 2. 2015 – dle podmínek OS TSK (práce v zimních měsících). Výstavba dešťové kanalizace byla dokončena. Konečnou rekonstrukci komunikace bude možné zahájit až po položení nového vodovodního řadu (investice PVS).

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení. Pro výběr zhotovitele je nutno objednat aktualizaci dokumentace pro výběrové řízení, vzhledem ke stáří projektu je třeba aktualizovat celou dokumentaci.

Etapa 0015 – (dříve et. 0003) – kanalizace Slivenec II

Dostavba kanalizačních řadů v obci Slivenec - 3 části: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a čerpací stanice ČS 1 a lokalita Jezírko. Dotace byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, stavba je dokončena, zkolaudována. Doklady k vypořádání dotace předány.

Etapa 0018 – Komunikace K Holyni

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici K Holyni v úseku od ulice Smíchovská po staničení km 0,620. V listopadu minulého roku bylo předáno staveniště zhotoviteli a zahájeny stavební práce. V letošním roce z důvodu havárie vodovodního řadu, byly práce přerušeny dokud PVK a.s. neprovede opravu. V červnu t. r. byly opět stavební práce zahájeny a pokračují.

Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka ul. Za křížkem, U Smolnice, Vltavínová a Frančíkova, K Cikánce a U Jezírka. Výstavba kanalizace v oblasti Na Přídole byla dokončena v celém rozsahu, včetně obnovy povrchů komunikací (živice). Na stavbu jsou vydána všechna kolaudační rozhodnutí – poslední bylo vydáno v 05/2015.

000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Výstavba kanalizace vč. napojení na pražský kanalizační systém.

Lokalita : Na Korálově - ul. Na Korálově až po napojení na ČS 1. Stavba dokončena a zkolaudována. Splašková kanalizace v ostatních ulicích bude realizována v rámci etapy 0019.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ul. K Holyni byla projednána a bylo vydáno stavební povolení na OV ÚMČ Praha 5 v 1/2012 a nabylo právní moci dne 23. 2. 2012. Na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici K Holyni bylo požádáno o vydání samostatného stavebního povolení, které bylo vydáno a nabylo právní moci dne 3. 2. 2012 - akce je připravena k realizaci. Platnost obou stavebních povolení byla prodloužena. Stavba byla zahájena výstavbou dešťové kanalizace – předání staveniště proběhlo 20. 11. 2014. Zhotovitel stavby provedl část dešťové kanalizace v křižovatce s ulicí Ke Smíchovu, vč. spadišťové šachty. S výstavbou lze pokračovat až od 1. 2. 2015 – dle podmínek OS TSK (práce v zimních měsících). Výstavba dešťové kanalizace byla dokončena. Konečnou rekonstrukci komunikace bude možné zahájit až po položení nového vodovodního řadu (investice PVS).

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují stavební povolení. Pro výběr zhotovitele je nutno objednat aktualizaci dokumentace pro výběrové řízení, vzhledem ke stáří projektu je třeba aktualizovat celou dokumentaci.

Etapa 0015 – (dříve et. 0003) – kanalizace Slivenec II - dostavba kanalizačních řadů v obci Slivenec - 3 části: lokalita Sever, lokalita K Lochkovu a čerpací stanice ČS 1 a lokalita

Jezírko. Dotace byly přiděleny na všechny vyjmenované lokality, stavba je dokončena, zkolaudována. Doklady k vypořádání dotace předány.

Etapa 0018 – Komunikace K Holyni

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici K Holyni v úseku od ulice Smíchovská po staničení km 0,620. V listopadu minulého roku bylo předáno staveniště zhotoviteli a zahájeny stavební práce. V letošním roce z důvodu havárie vodovodního řádu, byly práce přerušeny dokud PVK a.s. neprovede opravu. V červnu t. r. byly opět stavební práce zahájeny a pokračují.

Etapa 0019 – Kanalizace Na Přídole

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Na Přídole, Na Korálově, Jezírka ul. Za křížkem, U Smolnice, Vltavínová a Frančíkova, K Cikánce a U Jezírka. Výstavba kanalizace v oblasti Na Přídole byla dokončena v celém rozsahu, včetně obnovy povrchů komunikací (živice). Na stavbu jsou vydána všechna kolaudační rozhodnutí – poslední bylo vydáno v 05/2015.

000083 - Horní Počernice – ČOV Svěpravice

Etapa - 0005 HOPO – východ

Dokončení výstavby splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek ve východní části MČ. Stavba prošla schvalováním EIA. Nyní se řeší majetkoprávní projednání. Stavba je vedena přes soukromé pozemky. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí závisí na majetkoprávním projednání. Některé pozemky jsou nedohledatelné. V této etapě byla realizována pouze část a to výstavba splaškové kanalizace a vodovodního řádu v ulici Votuzská na kterou bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Tato část stavby je dokončena a zkolaudována

Etapa 0007 - Za dálnicí

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravic a K hrázi. Byla rozeslána studie k odsouhlasení. V roce 2016 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

000085 - TV Řepy

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

000088 - TV Libuš

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se rekonstrukci místních komunikací. Ulice K Jezírku - 1.část a V Tůni je dokončena a zkolaudována. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na ulice K Jezírku – západní část, U Pejřárny, Božejovická, Na Močále a Na Jezerách. Je vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0008 – Komunikace Písnice

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací po pokládce inženýrských sítí. Z rozsahu plnění zůstává pouze rekonstrukce ulice Ke Březině – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu platnosti stavebního povolení. Komunikace Ke Březině, K pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U Jednoty, Vacovská a V Kálku – bylo požádáno o stavební povolení. SO 401 – Sdělovací

vedení – bylo požádáno o umístění stavby a o stavební povolení. Řízení přerušeno, nutné doplnit.

Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby. Bylo vydáno stavební povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novém vedení VO a k přeložce plynovodu STL. 5. 4. 2013 bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení. Od majitelů pozemků bylo podáno odvolání. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 26. 4. 2016. Stavební povolení na přeložku vodovodního řadu a ochranu vodovodů bylo vydáno 13. 1. 2013. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na přeložku vodovodu a to bylo vydáno s platností do 3. 7. 2014. Bylo znovu požádáno o prodloužení stavebního povolení na vodovodní řad a stavební povolení bylo prodlouženo do 7. 10. 2016. Bylo vydáno stavební povolení platné do 7. 5. 2016. Stavební povolení na dešťovou kanalizaci bylo vydáno s platností do 8. 8. 2015. Bylo požádáno o jeho prodloužení. Stavba je připravena k realizaci pod etapou č. 0026 Libušská – Kunratická spojka, na tuto etapu je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je připravena k realizaci. Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení odstranění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení do 18. 9. 2014. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. 16. 4. 2014 bylo přerušeno řízení a byla zaslána výzva k doplnění žádosti. 28. 5. 2014 byla žádost doplněna. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0015 – V Zákopech

Rekonstrukce komunikace v ulici V Zákopech v k.ú. Písnice. Součástí rekonstrukce je likvidace dešťových vod, protihluková opatření, veřejné osvětlení a vyvolané přeložky podzemních vedení. Projednává se dokumentace k územnímu řízení - nevyřešené majetkové vztahy. Trvá.

Etapa 0022 - K Vrtilce

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Je vydáno právoplatné vodohospodářské povolení a stavební povolení. Podána žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení (vodoprávky). Platnost prodloužena do 2. 12. 2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – Ke Kašně

Rekonstrukce místní komunikace po pokládce inženýrských sítí.

SO 401 – Sdělovací kabely – bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby k přeložce kabelů. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci dne 16.11.2012. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a to bylo vydáno s platností do 16. 11. 2014. Bylo požádáno znovu o prodloužení platnosti ÚR a to bylo prodlouženo do 29. 5. 2016.

SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy – vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a bylo vydáno

s platností do 30.3.2014. Bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení platné do 29.5.2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0026 – Libušská – Kunratická spojka

Rekonstrukce komunikace v ulici Libušská v k.ú. Písnice s napojením na Kunratickou spojku okružní křižovatkou. Na stavbu jsou vydána všechna právoplatná stavební povolení, je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a stavba je připravena k realizaci. Příprava této stavby probíhala pod etapou 0010 – Komunikace Libušská.

Dále je náplní této etapy výstavba splaškové kanalizace v ulici Libušská na konci obce Písnice. Tato část etapy je v investorské přípravě ve fázi zpracovávání dokumentace k územnímu řízení.

000092 - TV Zličín

Etapa 0008 – Komunikace Zličín - obchvatová komunikace

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhají jednání s vlastníky pozemků (převody majetku na Obec hl.m. Praha) a s veřejnoprávními orgány. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu. Projednávání zatím nepokračuje. Je nutná úprava projektové dokumentace a její doplnění. Jsou nutná nová vyjádření, vzhledem k jejich stáří.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Stavba 1. části komunikací Sobín byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část komunikací bylo vydáno stavební povolení. Realizace 2. části probíhá pod etapou 0018 – viz. etapa 0018.

Etapa 0014 – Vodovod Mladých + kanalizace

Výstavba vodovodních řadů včetně veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Mladých a Vsetínská. Je zpracována dokumentace pro územní řízení a probíhá její projednávání. Vzhledem ke změně vlastnických poměrů byla DÚR aktualizována a nově projednána s PVK a PVS. Příprava stavby byla pozastavena z důvodu majetkoprávních problémů, které řešil ÚMČ Zličín. Koncem roku 2012 byla příprava obnovena vzhledem k tomu, že ÚMČ dořešil některé problematické vlastnické vztahy s Pozemkovým fondem. Pokračuje příprava stavby. Majetkové problémy s Českou geologickou službou, která svoje pozemky nabízí státním organizacím a ostatním složkám státu. ÚMČ Praha Zličín projevil o tyto pozemky zájem. Trvá.

Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky podzemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a.s. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení, a projednávají se výkupy pozemků se soukromými vlastníky, kteří vnesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků. Trvá.

Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného

osvětlení. Bylo vydáno stavební povolení na vodovodní dílo a stavební povolení na rekonstrukci vozovky a přeložky inženýrských sítí. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0017 – Valtická

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace DN 300 – DN 1000 z trouby sklolaminátové v ulici Valtická. Stavební práce byly dokončeny a převzaty v r. 2012. Kolaudace stavby bude provedena po dokončení etapy 0018 – viz. etapa 0018. Po dokončení et. 0018 byla provedena kolaudace dešťové kanalizace v ul. Valtická. Připravuje se vyčíslení pořizovací hodnoty.

Etapa 0018 – Mikulčická

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu dešť. kanalizace, vodovodu a přeložek IS v ul. Valtická, Šakvická, Mikulčická, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická a Ke Břvům. Stavba byla dokončena. Přejímka díla proběhla k 30.10.2013. Dne 20.6.2014 proběhlo místní šetření ke kolaudaci dešť. kanalizace, vodovodu a splaškové kanalizace. Dále jsou řešeny geom. plány přeložek IS a nově realizovaných komunikací pro věcná břemena a kupní smlouvy s následnou kolaudací komunikací. Po dokončení dešť. kanalizace, vodovodu a splašk. kanalizace v oblasti ul. Mikulčická byl vydán OŽPD P17 dne 23.6.2014 kolaudační souhlas. Kolaudace komunikací a přeložek IS vzhledem ke zpracovávání geom. plánů s novými čísly pozemků pro věcná břemena a kupní smlouvy dosud není. Geom. plány a ostatní podklady byly předány. Kolaudace proběhne dle možností stav. úřadu v 07-08/15.

Etapa 0021 Sobín přeložky

Jedná se o přeložky a ochranu kabelů VN, NN a VO v ul. Valtická, Šakvická. V 11/2011 bylo předáno staveniště zhotoviteli díla a byly zahájeny stavební práce. Stavební práce jsou ve fázi dokončování. Stavba je dokončena přejímka proběhla dne 30.7.2012. Kolaudace bude provedena po dokončení etapy 0018 – viz. etapa 0018.

Etapa 0023 – Petrovská

Jedná se o rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí v ul. Ke Břvům, Pavlická, Petrovská, Bojkovická, Brňovská, Jasenická. V této etapě bude realizována rekonstrukce ul. Ke Břvům, ostatní ulice jsou součástí etapy 0018. Etapa rozšířena projekčně o prodloužení splaškové kanalizace v ulici Ke Břvům a v ul. Nivnická. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby platné do 1.3.2016. Bylo vydáno stavební povolení na kanalizaci platné do 22.10.2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – U Zličínského hřiště

Rekonstrukce komunikace ul. Na Radosti v úseku Hrozenkovská, U Zličínského hřiště. Připraveno k realizaci, zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0021 - Kbelský sběrač

Rekonstrukce Kbelského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí hotova.

Etapa 0023 – Náměstí Františka Strašila

Jedná se o rekonstrukci komunikací, výstavbu parkovacích stání a revitalizaci území daného komunikacemi Toužimská a Bakovská. Součástí plnění jsou přeložky stávajících inženýrských sítí (kabely VN, NN, veřejné osvětlení, telekomunikační vedení apod.) a likvidace dešťových vod. Městská část žádá úpravu předmětu plnění.

Etapa 0024 – Novákova zahrada

Výstavba parkovacích stání podél ulice Jilemnická v lokalitě „Novákova zahrada“. Součástí plnění je revitalizace a zalesnění dané lokality. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a projednává se. Městská část obdržela návrh variantního řešení a po jejich výběru bude zpracována dokumentace k územnímu řízení na parkoviště.

Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

Etapa 0028 – ČOV Kbely

Rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v městské části Praha Kbely na kapacitu 20 000 EO ze současných 4 600 EO s maximálním využitím stávajících objektů. Byla zpracována DUR a v současné době se projednává. Probíhá zpracování Oznámení pro proces zjišťovacího řízení, které bylo nutné doplnit na základě požadavků vodohospodářského orgánu OŽP MHMP.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

První část stavby – výstavba splaškové kanalizace je dokončena. Na další část stavby týkající se rekonstrukce vodovodních řadů je po technické stránce projednána dokumentace k územnímu řízení. Pro realizaci této části stavby je nutno projednat výkup pozemku soukromého vlastníka.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Prodloužena stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka prodlouženo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Celoplošná rekonstrukce komunikací v k.ú. Lahovičky. Příprava stavby k územnímu řízení pozastavena do vyřešení majetkových problémů.

Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DUR a probíhá veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkové problémy se soukromými vlastníky pozemků.

Etapa 0015 – Žabovřeská

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky Přemyslovny ke křižovatce ulic Tatrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní rozhodnutí, nabylo právní moci. Nutno nasmlouvat další stupeň PD.

Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále se jedná o realizaci výtlačku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající čerpací stanice ČS1. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Prodloužena stavební povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a stavebním

řízení) na objízdnu komunikaci a nabylo právní moci. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 – Komunikace

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky) Jedná se o rozšíření komunikace Formanská mezi Kateřinkami a Újezdem u Průhonic, doplnění chodníků a části cyklostezky a zastávek BUS MHD.

Dokumentace k územnímu řízení byla aktuálně dopracována dle připomínek dotčených orgánů a organizací a byla předložena znovu k projednání. DUR byla kladně projednána, a byl zpracován čistopis DUR vzešlý ze zpracování výsledků majetkoprávního projednání. Územní rozhodnutí vydáno v 01/2013 včetně nabytí právní moci. Byly zahájeny práce na zhotovení dokumentace pro stavební povolení - DSP. DSP byla předána a bylo zahájeno její projednávání. Probíhají koordinace s nově připravovanými akcemi investorů podél komunikace. Bylo požádáno o prodloužení platnosti ÚR, v této souvislosti probíhá zajišťování aktualizace požadovaných dokladů.

Etapa 0007 – komunikace II – prostor u čerpací stanice

Jedná se o výstavbu chodníku pro pěší k zastávce MHD u Návesního rybníka, doplnění zpevněných ploch a výstavba nového neprůhledného oplocení kolem stávající ČS splaškových vod. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Bylo prodlouženo stavební povolení a nabylo právní moci.

Etapa 0021 – Technická infrastruktura MČ

1. část - víceúčelové hřiště bylo dokončeno.

2. část - chodník, veřejné osvětlení - jedná se o nový chodník s veřejným osvětlením vedeným mezi protihlukovým valem dálnice D1 a zahradami rodinných domů mezi ulicemi Pastevců a Pod Napětím v MČ Praha-Újezd, obytná část Kateřinky. Byla zpracována DUR a zahájeno její projednání. Projednání zmraženo z důvodu majetkoprávních problémů.

Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení a to v prostoru stávajících nemovitostí č.p.14 a č.p.12 a zadního vstupu do dendrologické zahrady. Byla zpracována DUR, která se v současné době projednává.

Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků byla dokumentace redukována a upravena, aby nebyly soukromé pozemky dotčeny. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání. Stavební povolení bylo vydáno v 06/2013, včetně nabytí právní moci. Po zpracování zadávací dokumentace bude stavba připravena k realizaci.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0004 – Komunikace K Dubči

Jedná se o rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešťové kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s.. Dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána a probíhá její projednávání.

Etapa 0009 – K Jízdárně

Rekonstrukce místních komunikací K jízdárně, Podzámecká, U Kosinů a Synkovická včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace v rozsahu dle Generelu odvodnění Koloděj a vyvolané přeložky inž. sítí. Je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která se v současné době projednává.

Na vydané ohlášení stavby proběhla rekonstrukce komunikace Sedloňovské.

Na základě místního šetření v průběhu majetkoprávního projednání bylo prokázáno, že z důvodu existence stávajících historických sklepů po ul. U Kosinů zde nelze vybudovat dešťovou kanalizaci dle původních předpokladů. V ul. Synkovická rovněž dojde na základě výsledků kamerového průzkumu k úpravě návrhu trasy dešťové kanalizace oproti původním předpokladům z Generelu. Z uvedených důvodů musí být návrh DUR v těchto úsecích upraven. PD byla v tomto smyslu upravena, bylo požádáno o územní rozhodnutí, které bylo vydáno a nabylo právní moci. Byla zpracována DSP, která je v současné době projednávána.

Etapa 0010 – Komunikace Koloděje

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace v ulicích K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská, Bohdašínská a výstavbu spojovacího chodníku mezi ulicemi K Sibřině a V Lipách. Projednává se dokumentace k územnímu řízení. Do projektové dokumentace byly zapracovány připomínky PVS a PVK a připravuje se čistopis dokumentace k územnímu řízení.

Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP, projednána a v současné době je požádáno o stavební a vodoprávní rozhodnutí.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou je zpracována dokumentace k územnímu řízení, která je rozeslána a probíhá její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s.

Etapa 0017 – Lipenská

Rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Osvětová, Lipenská (část), V Zatačce, U Školky (část), V Záhybu, a „bezejmenná“. Dokumentace pro územní řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Řeší se připomínky OZP MHMP k navrženému způsobu odvodnění s ohledem na chráněné území Hrnčářských luk a probíhá projednání s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Další přípravu stále blokuje zásadní nesouhlas vlastníků soukromých pozemků v prostoru Hrnčářských luk, které jsou dotčeny úpravami pro odvedení dešťových vod. Tyto pozemky jsou pro význam celé stavby klíčové a bez nich nelze stavbu realizovat. Stav trvá pro část Lipenská 2 (stavba byla rozdělena podle povodí dešťových výpustí). Dokumentace k územnímu řízení pro část Lipenská 1 byla přepracována tak, aby nebyla závislá na nedostupných pozemcích, takto byla znovu projednána a bylo požádáno o územní rozhodnutí. Územní řízení proběhlo, ÚR bylo vydáno v 02/2013 včetně nabytí právní moci.

Etapa 0022 – K Hrnčářům

Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčářům v úseku Hrnčáře – Šeberov, výstavbu nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO, slaboproudých vedení a výstavbu nové komunikace „Příjezdová“ k novému areálu školy včetně nových inž. sítí pro tuto školu.

Je zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání.

Bylo požádáno o územní rozhodnutí, řízení však bylo přerušeno z důvodu požadavku stavebního úřadu na doplnění dalších dokladů. Doklady byly doplněny a proběhlo ústní řízení bez připomínek. ÚR bylo vydáno a nabylo právní moci. Byla zpracována DSP, která se v současné době projednává. Dopracovává se technické řešení křížení nově budovaných sítí se stávajícími VTL a STL plynovody jako poslední podklady pro žádosti o stavební a vodohospodářské povolení.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Komunikace Jílovišťská – 2.etapa

II. část rekonstrukce stávající komunikace v ulici Jílovišťská včetně likvidace dešťových vod, retenční nádrže a prodloužení inž. sítí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v 03/2012 na stav. úřad MČ Praha 16 k projednání s tím, že bude doplněno vlastnické vyjádření 2 soukromých vlastníků a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti během územního řízení. VÚLHM postoupil žádost s kladným doporučením na Ministerstvo místního rozvoje k vyřízení, kde žádost nebyla dosud vyřízena. U zbývajících 2 soukr. vlastníků se nepodařilo získat souhlas se stavbou. Vzhledem k tomu, že ve všech jmenovaných případech jde o trvalé záboru pozemků, nebylo možné projednání DUR kladně vyřídit, a proto byla žádost stažena z projednávání v územním řízení.

VÚLHM dodal kladné vlastnické vyjádření s doporučením Ministerstva zemědělství (došlo 6.1.2014). Majetkoprávní složka DUR byla aktualizována projektantem, byla přibjednána další paré DÚR a bylo zahájeno znovuprojednávání dokumentace k územnímu řízení. Úkol trvá.

Etapa 0006 – Komunikace III

Autobusové obratiště Jílovišťská – platnost již vydaných stavebních povolení byla prodloužena.

Rekonstrukce komunikace Na Lhotkách má vydáno stavební povolení na první úsek, stavba připravena k výběru zhotovitele.

DSP na „Propojení ul. Ve Žlábků – Ke štěrkovně“ – 2. část je v projednávání po technické i majetkoprávní stránce. Nelze doprojednat hlavně majetkoprávní složku, vzhledem k exekucím, uvaleným na některé pozemky. Stav trvá, v řešení pozemků na které je uvalena exekuce se snaží pomáhat MČ a někteří zainteresovaní sousedé.

Etapa 0007 – Komunikace TSK

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha – Lipence. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž. sítí. Všechna tato rozhodnutí jsou v právní moci. Bylo požádáno o změnu územního rozhodnutí na objekt protipovodňová zeď na zeď opěrnou. Stavební povolení na úpravu propustku na Kyjovském potoce bylo vydáno. Stavba je dokončena v úseku Jílovišťská – V Alejích.

Další část tj. úsek Jílovišťská – K Peluňku proběhla realizace s dokončením většiny objektů v r. 2012. Byly vydány kolaudační souhlasy. Bylo vydáno rozhodnutí o vynětí zem. Půdy ze ZPF, v lednu 2015 nutno uhradit odvod ze ZPF. Projednávají se smlouvy o zřízení věcných břemen a výkupy pozemků (trvalé záboru). Na jeden z realizovaných sjezdů z komunikace byl vydán zákaz užívání, následně mandatař podal odvolání proti zakazu, do dnešního dne nevyřízeno.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OZP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice“

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení je po technické stránce projednána jako celek. Vzhledem k výběru zhotovitele na realizaci 2. části ul. J. Houdka, byla DSP rozdělena na dvě části, přednostně byla projednána 1.část (od vodojemu Havlín až po křižovatku ul. J.Houdka a Jílovišťské) a bylo na tuto část vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Tato 1.část již byla předána k realizaci (v rámci rekonstrukce komunikace J. Houdka). Stavba vodovodního přívaděče – 1. část v úseku VDJ Havlín (v MČ Zbraslav) – křižovatka ul. J. Houdka a Jílovišťská proběhla v rámci etapy 0007 Komunikace TSK, proběhlo i kolaudační řízení.

Pokračuje majetkoprávní projednávání 2. části PD. Úkol trvá.

Úsek trasy vodovodního přívaděče pro Lipence DN 300 od VDJ Havlín po ul. Jílovišťskou je v realizaci souběžně s rek. ul. Josefa Houdka – viz etapa 0007. Vodovodní přívaděč je v tomto úseku zkolaudován.

Etapa 0015 - K Průhonu

Rekonstrukce místní komunikace K Průhonu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a právní moci nabylo dne 27.8.2012. Probíhá projednávání dokumentace pro stavební povolení. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

Dne 26.11.2014 bylo požádáno o stavební povolení pro 1.část ulice (jedná se o zastavěnou část). Stavební povolení bylo vydáno dne 5.1.2015. Byla provedena dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO.

Je zpracována DUR. Po problematickém projednání dostupnosti soukromých pozemků potřebných pro rozšíření areálu ČOV byla nutná úprava návrhu DUR. Dokumentace pro územní rozhodnutí je technicky projednána, k podání žádosti o ÚR chybí majetkoprávní projednání s p. Motlíkem – řeší MHMP – OSM. Oznámení EIA bylo zpracováno a podána žádost na OZP MHMP. Proběhlo územní řízení, ÚR vydáno ve 12/2014. Nutno řešit smluvní vztah na zpracování dalších stupňů PD.

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách. Staveniště na část stavby v ul. Vstavačová bylo předáno zhotoviteli. Přejímka této části díla proběhla dne 18.5.2012. Kolaudace zrealizované části proběhne až po dokončení funkčního celku. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení na objekty komunikací a přeložky kabelů. Platnost SP byla prodloužena včetně nabytí právní moci o 2 roky. Stavba připravena k realizaci.

Etapa 0004 – Třebonice

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování

(požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 Prodloužení stoky T do Třebonic. Vzhledem k časovému odstupu od zpracování DUR bude nutné dokumentaci aktualizovat, v případě odkanalizování nutno PD přepracovat.

0000117 - TV Zbuzanská

V roce 2016 byla prováděna aktualizace projektové dokumentace a probíhala inženýrská činnost k vydání stavebního povolení.

0000132 - TV Točná

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury v Točné a Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Stavba se dělí do čtyř etap. Etapa 0001 IS Cholupice, etapa 0002 - IS Točná, etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic a etapa 0004 – Dešťový řad a retenční nádrže. Stavba je ve fázi dokončené splaškové kanalizace v rámci etapy 0001, část 01 - Cholupice. Ve druhém pololetí 2015 probíhal proces schválení záměru veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce povrchů části 01 – Cholupice a bylo zajištěno vodoprávní povolení na část 02 – Cholupický Vrch. Současně byla zajištěna ověřovací studie řešení likvidace splaškových vod Točné samostatnou pobočnou ČOV.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno. Probíhá projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Bylo vydáno prodloužení ÚR. Projednávání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení vzhledem k majetkoprávním vztahům nepokračuje.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – Stavba rozdělena na dvě části. První část – propojení ulic Červený mlýn a Na Blatech stavebně dokončena a zkolaudována.

Na druhou část tj. rekonstrukce komunikace Červený mlýn a Na Blatech bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. MHMP – OOP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k majetkoprávním problémům.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vinice (ul. Libotovská, V Pařezinách, V Padolině, Přichovická, U výzkumu, Bezděkovská). Probíhají stavební práce v ul. Libotovské a Bezděkovské. Pokračují stavební práce v ulici V Pařezinách a V Padolině. Na rekonstrukci ulice Nad Rybníkem bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny stavební práce. Ulice Nad Rybníkem, V pařezinách, Libotovská, Bezděkovská jsou dokončeny. V Padolině – přerušené řízení pro spojené ÚR a SP (pozemek PF je v soudním řízení). Stav trvá.

Etapa 0002 – Komunikace Dolní Počernice I

Most přes Rokytku – je vydáno pravomocné stavební povolení.

Etapa 0007 – Národních hrdinů“

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky, s ohledem na posunutí termínu zahájení stavby byla prodloužena platnost stavebních povolení. Odvodnění ul. V Ráji – bylo vydáno sloučené územní řízení a vodoprávní rozhodnutí. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení do 18. 2. 2016. Stavba je připravena k realizaci.

0000137 - TV Kyje – Hutě

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V letech 2003 až 2011 byly dokončeny etapy 0001 až 0004. Etapa 0005 - Za černým mostem - Pýrová byla ukončena z důvodu soudního opatření, týkajícího se jednoho ze zastavěných pozemků. Dále byla realizována příprava etapy 0006 Cidlinská - Jaroslavická, která byla rozdělena na část 1 (ul. Cidlinská) a část 2 (zbývající část).

V únoru a březnu 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro etapu 0006, část 1. Ve druhém pololetí 2015 bude proveden výběr zhotovitele pro tuto stavbu a bude zahájena realizace etapy. Dále bude dokončeno územní řízení pro část 2. a bude zpracován projekt pro vydání stavebního povolení.

0000138 - TV Kunratice

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část ulice K Šeberáku, ulice K Libuši nebylo dosud vydáno z důvodu ležicím na straně MČ. Ke kolaudaci bylo podáno odvolání, OV MHMP vrátil stavebnímu úřadu Praha 4 k novému projednání z procesních důvodů. Kolaudační rozhodnutí opakovaně vydáno, opakovaně se stejný účastník řízení odvolal. OD MHMP odvolání zamítl a kolaudační rozhodnutí dosud vydáno nebylo.

Etapa 0006 – Komunikace II

Rekonstrukce místních komunikací – část Strouhalova – je rozeslána dokumentace pro územní řízení. Probíhá majetkoprávní projednání, nesouhlasy vlastníků pozemků – pro trvalý zábor.

Etapa 0007 – Komunikace III

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betání, Volarská, Kostelní náměstí. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Připravuje se dokumentace pro stavební povolení k projednání.

Centrum pro volnočasové aktivity – Golčova – 1. část je projednaná dokumentace pro stavební povolení, řeší se smlouvy s O2 a vlastníky, dotčenými O2. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Projednává se prodloužení platnosti ÚR. Požádáno o vodoprávní rozhodnutí na část 2.

Etapa 0009 - K zeleným domkům

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Pro stavbu jsou vydána všechna potřebná stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0010 - K Verneráku

Druhá část ulice K Verneráku čeká na vyřízení majetkoprávního problému (výměna pozemku) – řeší ÚMČ.

Etapa 0019 – Lišovická

Jedná se o stavbu přípojky splaškové kanalizace a dále o přeložku vodovodního a plynovodního řadu včetně přípojek. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s.

0000152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická - platnost územního rozhodnutí byla prodloužena. Bylo obnoveno jednání s vlastníky pozemků potřebných pro novou křižovatku, které bylo úspěšně dokončeno a byla aktualizována dokumentace DSP. Stavba je projednána a bylo vydáno stavební povolení, včetně nabytí právní moci. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí “

Jedná se o rekonstrukci komunikace na Hrušovanském náměstí – severní část – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jižní část – proběhlo místní šetření, je vydáno kolaudační rozhodnutí

Severní chodník v ulici Spořická- byla vydána výjimka ze stavební uzávěry - projednává se dokumentace k územnímu řízení.

0000161 - TV Kolovraty

Etapa 0007 – Propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací v rámci et.0006 a ulicí Přátelství. Projednává se projektová dokumentace pro stavební řízení. V současné době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0005 – Do Lipan

Jedná se o rekonstrukci komunikace v intravilánu MČ mezi Kolovraty a částí MČ Lipany. Projekt ve stupni DUR je nutno aktualizovat a doplnit o chodník a cyklistickou stezku a rek. VO. V roce 2011 provedena „homogenizace“ povrchu komunikace.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 Komunikace II

Rekonstrukce komunikací v ulicích Mechovka, Utěšilova, V Žáčku, Ke Znaku – zkolaudováno. Ulice Plačická byla stavebně dokončena a zkolaudována. Zbývá k dokončení část ulice V Pátém, která nebyla součástí Smlouvy o dílo.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Byl získán souhlas se zábořem lesních pozemků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení ke komunikacím a žádost o územní souhlas k přípojkám kanalizace. V 07/2014 byla doplněna výzva a opravena PD. Stavební povolení na odvodnění komunikací bylo vydáno, k vydanému stavebnímu povolení na komunikaci podali občané odvolání a je v řešení OD MHMP.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Celoplošná rekonstrukce stávajících komunikací. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním těžkostem trvá.

Etapa 0006 – Komunikace VI

Celoplošná rekonstrukce stávajících ulic. Probíhá příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k majetkoprávním problémům trvá.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0001 Komunikace I

– 2. část, rekonstrukce komunikace Nad Želivkou

Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Byla projednána DSP a je vydáno stavebního povolení, které nabylo právní moci.

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhají práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generalem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0006 – Gabrielka

Jedná se o doplnění splaškové kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení v lokalitě Gabrielka (asi 500m východně od centra Nebušic). Součástí je úprava toku Nebušického potoka a rekonstrukce přilehlých komunikací s cílem zkvalitnit dostupnost lokality pro pěší. Probíhá projednání dokumentace k územnímu řízení. Na základě místního šetření s OZP MHMP byly upraveny zábory lesních pozemků, probíhá projednání majetkoprávních vztahů. Zásadní část dotčených pozemků je ve vlastnictví církve, a tedy spadají do ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. o blokaci církevního majetku. Trvá.

Etapa 0009 – dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod z komunikace v ulici Nebušická dle Generelu odvodnění do Šáreckého potoka – byla zpracována dokumentace pro územní řízení a připravena k zahájení projednávání s veřejnoprávními orgány. Proběhlo projednávání dokumentace k územnímu řízení. Řešily se připomínky OZP MHMP a aktualizovaly se majetkoprávní podklady dle identifikací pozemků. Proběhlo majetkoprávní projednání se zásadními nesouhlasy vlastníků dotčených soukromých vlastníků. Z důvodu zásadního nesouhlasu vlastníků dotčených soukromých pozemků bylo rozhodnuto zpracovat návrh alternativního řešení bez zásahu do soukromých pozemků ve formě studie. Studie byla odevzdána a je projednána.

Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Probíhá projednání dokumentace ke stavebnímu povolení. Celá komunikace je v soukromém vlastnictví, probíhá zpracování návrhu kupní smlouvy. Vzhledem k majetkoprávním problémům zatím není možné podat žádost o stavební povolení.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0011 – Viničky

Pokračování výstavby inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a STL plynovodů s následnou úpravou komunikací v souladu s vydanými staveb. Povoleními v ul. Kolová, Na Viničkách 2 a 3 a ul. Příbramská. Na stavbu byla přidělena dotace. Stavební práce, obsažené v

zadání byly skončeny a kolaudovány. Propoj dešťové kanalizace a schodiště byl zkolaudován. Zbývá dokončit jednání o prodeji STL plynovodu s Pražskou plynárenskou – distribuce, a.s. Do této etapy 0011 byla zařazena i stavba Viničky – U Zderazské, v úseku mezi ul. Zderazská a Lošetická, která řeší doplnění vodovod. řadu, VO a následnou úpravu komunikace pro stávající zástavbu. Vydané stavební povolení bylo prodlouženo, naposledy rozhodnutím ze dne 1.10.2014.

Etapa 0015 – Zderazská

Výstavba technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Zderazská – bylo požádáno o revizi projektové dokumentace na STL plynovody vč. přípojek v ul. Zderazské a prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

Změna stavby (lhůta dokončení výstavby) povolena a nabyla právní moci.

Etapa 0019 – Jelenovská

Prodloužení dešťové kanalizace - projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, byla projednána. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci v r.2011. Stavba byla v 11/2013 zahájena. Etapa 0019 je vyjmuta z původní etapy 0005 „Radotín západ“. Platnost povolení byla prodloužena o další 2 roky.

Etapa 0020 – Staňkovka

Výstavba technické infrastruktury a rekonstrukce komunikace v ulici Staňkovka. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání na pokládku inž. sítí – vodovodu a splaškové kanalizace s následnou úpravou komunikace. Po získání souhlasu všech zúčastněných vlastníků (komunikace i sítě v ní vedené jsou na soukromých pozemcích) bude vypracována a projednána DSP, aby se mohlo přikročit k realizaci. Tato akce byla projednána v DÚR jako součást celé oblasti Radotín-západ. Zhotoviteli projektové dokumentace bylo zadáno zpracování DSP poté, co byly získány souhlasy vlastníků. Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům (dosud neukončenému dědickému řízení) na jednom z hlavních pozemků, nelze v přípravě pokračovat. Jeden z pěti spoluvlastníků dosud neuzavřeného dědického řízení projevil nesouhlas s předpokládanou stavbou (ostatní předpokládaní vlastníci se stavbou původně souhlasili). Stavební úřad poté rozhodl, že za těchto nově vzniklých podmínek nelze vydat stavební povolení a je třeba počkat na uzavření dědického sporu o stanovení vlastníka (či vlastníků). Práce na DSP byly tudíž pozastaveny.

Etapa 0026 – Vodovod Dehtínská

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu DN 110 v délce 212,20 m v ulici Dehtínská včetně jeho propojení s vodovodem v ulici Kolová. Dokončeno a zkolaudováno

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 Komunikace Řeporyje

Ulice Ořešská: Pro přeložky sítí je vydáno stavební povolení a nabývá právní moci. Na vlastní komunikaci bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Komunikace Ořešská je součástí zahájené etapy 0014.

Etapa 0014 - Kanalizace Ořešská

Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Ořešská včetně tunelu pod drahou ČD a výústního objektu do Dalejského potoka. Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Dále etapa obsahuje rekonstrukci uličního prostoru v Ořešské od železničního přejezdu po hranici obce a ulice Smíchovské mezi Jáchymovskou a K Třebonicům. Dešťová kanalizace v ulici Ořešské včetně úpravy

komunikace v této ulici byla dokončena a zkolaudována. DK v ulici Smíchovské rovněž zkolaudována a rekonstrukce komunikace je dokončena a uvedena do předčasného užívání.

Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Bylo zažádáno o stavební povolení. Přerušeno řízení. Čeká se na vyjasnění připomínek ÚMČ Řeporyje.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0003 - Kanalizace III

Na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Za Ovčínem bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby spolu se stavebním povolením s nabytím právní moci.

V rámci etapy 0008 bylo provedeno prodloužení vodovodního řadu a podchod výtoku kanalizace pod dálnicí.

SO 06 - Rozšíření komunikace – rekonstrukce ul. Za Ovčínem bylo projednáno samostatně sloučeným územním a stavebním řízením – rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci.

Platnost stavebního povolení na komunikaci bylo podruhé prodlouženo a to do 31. 12. 2016.

Etapa 0009 – Lochkov centrum

Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury v centrální oblasti MČ Praha – Lochkov. Součástí etapy je řešení vjezdu z komunikace v ulici Ke Slivenci a zakomponování budovy ÚMČ Praha – Lochkov do daného projektu. Projednávání dokumentace k územnímu řízení na úpravu komunikací a sítí v okolí ÚMČ Lochkov bylo pozastaveno kvůli majetkoprávním problémům, bude zvolena nová varianta. Studii nové úpravy připravuje zhotovitel projektu.

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 – Nový Suchdol

Zbývá dokončit část rekonstrukcí komunikací, stavební povolení je pravomocné, není zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0002 – Budovec

Projekt splaškové kanalizace v lokalitě Budovec má vydané právoplatné stavební povolení. Probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DZS.

Etapa 0005 - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Územní rozhodnutí je vydáno. Práce na dokumentaci pro stavební povolení byly opětovně zahájeny.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006. Městskou částí Praha 6 bylo zamítnuto jeho prodloužení. Pro nové projednání ÚR je třeba aktualizovat dokumentaci.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 - Komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ – v oblasti ul. Sídlištní, Štěpnická, V zahrádkářské kolonii se projednává dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo místní šetření v rámci stavebního řízení, stavební povolení vydáno, nabylo právní moci.

Podholí a Dolina, Poustka, Laťka bylo vydáno stavební povolení a je průběžně prodlužováno.

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II“

Jedná se o likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorská a povodí „B“ pro lokalitu Lařka. Probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí včetně majetkoprávního projednávání s majiteli pozemků. Trvá.

Etapa 0013 Poustka

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholí, Sídlištní a „bezejmenná“. 1. část stavby (ulice Dolina 1a a 1b a Podholí včetně úpravy části chodníku v Lysolajském údolí) byla zkolaudována v 09/2014.

Staveniště na 2. část stavby (rek. komunikací v ul. Sídlištní, Poustka – v úseku ulic Sportovců a Starodvorská, komunikace „31“ a komunikace „19“) bylo zhotoviteli předáno dne 18. 11. 2014. Stavební práce byly přerušeny z důvodu archeologického průzkumu a po jeho provedení opět probíhají stavební práce.

Staveniště na 3. část stavby (stavební práce v chodníku a vozovce včetně zřízení 4ks zpomalovacích prvků a dodávky osazení 12 ks kanalizačních poklopů a 2 ks uličních vpustí v ulici Dolina 1a a její napojení na novou komunikaci) bylo zhotoviteli předáno v 10/2014 a stavební práce byly dokončeny v 11/2014.

Etapa pokračuje přípravou 4. části stavby spočívající v realizaci přeložky VTL plynovodu DN 100 v délce cca 300 m, která bude vedena podél pozemku ve vlastnictví MČ Praha – Lysolaje.

0003113 - TV Přední Kopanina

Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavňových ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Všechna stavební povolení vydána a jsou v právní moci. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0007 K Tuchoměřicím

Realizace provizorní komunikace pro BUS MHD mezi ulicemi K Tuchoměřicím a K Juliáně. Jedná se o podmiňující investici pro rekonstrukci komunikace v ulici k Tuchoměřicím. Tato rekonstrukce ukončena, provizorní komunikace odstraněna, pozemek uveden do původního stavu a vrácen majiteli.

Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Ke Góniu, 2. část (nový název U Maří Magdalény). Bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Převážná část rekonstrukce komunikací v rozsahu et. 0008 byla dokončena a zkolaudována.

Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avíí, Za tratí – územní rozhodnutí pro inženýrské sítě bylo vydáno. Byla vydána všechna stavební povolení včetně ODA MHMP a Drážního úřadu.

Rekonstrukce komunikace Otavská – na stavbu byla vydána stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo, čekáme na nabytí právní moci.

Zokruhování vodovodu Čakovice – stavba je realizována v rámci etapy Komunikace Cukrovarská.

V rámci etapy 0008 bylo dne 19. 11. 12 předáno staveniště zhotoviteli. Jedná se o realizaci rekonstrukce ul. Cukrovarská v úseku od trati ČD po nám. J. Berana a zokruhování vodovodních řadů od nám. J. Berana po ul. Veselská v Letňanech. Stavební práce nadále pokračují. Stavební práce na komunikaci byly dokončeny a dílo bylo převzato k 31. 10. 13. Vzhledem k ročnímu období budou terénní a sadové úpravy dokončeny v termínu jaro 2014 jako nedodělek. Kolaudační souhlas byl vydán 18. 12. 13 na komunikaci. Přejímací řízení

stavby „zokruhování vodovodních řadů“ proběhlo dne 17. 12. 13 jak pro část díla investora OMI, tak i pro delimitovanou část investora PVS a.s. Kolaudační souhlas na komunikaci byl vydán 18.12.13 a na veřejné osvětlení 14. 1. 2014. Vzhledem k podmínce majitele pozemku „Rezidence Veselská“ uzavřít před kolaudací vodovodu smlouvu o věcném břemeni, která byla dlouhodobě řešena, kolaudační rozhodnutí na vodovodní řad bylo vydáno s nabytím právní moci dne 13. 6. 2015.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Celková rekonstrukce komunikací v celých Třeboradicích včetně doplnění chybějící dešťové kanalizace. Projednává se projektová dokumentace k územnímu řízení. Postupně jsou odstraňovány problémy s vlastníky stavbou dotčených pozemků, které přípravu stavby zdržují. Dle výsledků projednání s těmito vlastníky dochází průběžně k úpravám projektové dokumentace. Probíhá aktualizace vyjádření včetně souhlasů vlastníků stavbou dotčených pozemků.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III.část – díl „a“ – chodník podél severozápadní strany kom. Polabská. Stavba je dokončena včetně přejímek.

II.část – lokalita Na Kačence

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací ve staré zástavbě Miškovic.

Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části „Lokalita Na Kačence“ a „Na Kačence východ“. Územní rozhodnutí je vydáno včetně nabytí právní moci pro obě části.

Byla zpracována a předána dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednání. Řeší se připomínky Policie ČR k dopravnímu řešení, které vyplynuly nově při projednání DSP. Bylo zajištěno prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí.

Ze strany Policie, OD ÚMČ Letňany a ÚMČ Čakovice byl vznesen dodatečný požadavek na zajištění výstavby chodníků pro pěší z lokality výstavby rodinných domků Na zlatém kopci, což má dopad na vydání stavebních povolení. Byla zahájena jednání se stavebníky RD a obcí o poskytnutí potřebných pozemků pro výstavbu chodníků. Již podruhé bylo zažádáno o prodloužení platnosti obou územních rozhodnutí. Zajišťují se požadované doklady k této žádosti. Prodloužení ÚR pro obě části byla vydána včetně nabytí právní moci. Z důvodu výše uvedených problémů s pozemky bylo nutné již potřetí požádat o prodloužení platnosti ÚR. Zajišťují se potřebné doklady.

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. Bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba ještě nebyla zahájena, bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebních povolení. Rozhodnutí byla vydána včetně nabytí právní moci. Vzhledem k uplynutí dvouleté lhůty prodloužené platnosti stavebních povolení bylo znovu zažádáno o další prodloužení platnosti SP. Platnost všech SP byla prodloužena včetně nabytí právní moci.

Etapa 0025 – Komunikace Cukrovarská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cukrovarská v úseku od chráněného železničního přejezdu po ulici Schoellerova. Stavba připravena k realizaci, probíhá výběr zhotovitele díla.

Rekonstrukce komunikace Cukrovarská v úseku Vážská – Na Barikádách je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba v úseku Vážská - Ostravická byla zkolaudována v rámci etapy 0008 komunikace Cukrovarská. Zbývá dokončit úsek od ul. Ostravická po ul. Na Barikádách.

0003127 – TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0011 – Protipovodňová opatření

Jedná se o výstavbu protipovodňových opatření na ochranu intravilánu MČ Praha – Běchovice. Proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., je nařízeno projednání v rámci EIA.

Etapa 0020 – Ke Třem mostům

Probíhá realizace rek. krytu vozovky, chodníku a propojovacího chodníku. Rekonstrukce krytu vozovky byla dokončena. Práce na části díla „propojovací chodník“ byly přerušeny z důvodu řešení směnných smluv pozemků MČ Běchovice nutných pro vydání dalšího SP. Dosud trvá. V rámci SO 02 Propojovací chodník byly k 20.7.15 po výzvě objednatele byly obnoveny práce a část díla byla dokončena a zkolaudována k 30.9.15, tedy část SO 02 - Revitalizace slepého ramene Rokytky. Vzhledem k dosud nedokončeným směnám pozemků MČ Běchovice nelze SO 02 a celé dílo kompletně dokončit a práce byly k datu 1.10.15 opět přerušeny.

0003136 – TV Satalice

Etapa 0013 – U Arborky

Výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikace – bylo vydáno pravomocné stavební povolení a stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0020 – K Cihelně II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace včetně přeložek inženýrských sítí. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení platné do 19.3.2016. Stavba je připravena k realizaci.

Etapa 0019 – Budovatelská II

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přeložek v ulici Budovatelské. Projednává se projektová dokumentace pro územní řízení. Nutná změna projektové dokumentace. Projednávání zatím zastaveno. Byla provedena úprava projektové dokumentace a probíhá příprava k vydání územního rozhodnutí.

0003140 – TV Újezd nad Lesy

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská – kanalizace

Vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Byl vybrán zhotovitel na celý rozsah díla a stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v 07/2011 po ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 dokončeny úseky E a F – kolaudovány. V roce 2013 byly dokončeny úseky C1, D, G a G1 a zkolaudovány. V roce 2014 byla dokončena první část stoky. Projektant předal projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikací na Blatově (spodní Starokolínská a Novolhotská). Po odsouhlasení řešení s MČ projedná mandatař SP, následně bude připraveno k realizaci.

Etapa 0008 - Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Rekonstrukce stáv. Komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská. Příprava probíhá v dílčích částech podle priorit ÚMČ a možností rozpočtu OMI. Komunikace v ulici Oplanská – je vydáno pravomocné stavební povolení, komunikace v ulici Druhanická – dokumentace ke stavebnímu povolení byla rozeslána k vyjádření dotčeným organizacím. Je vydané pravomocné stavební povolení.

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Dostavba chybějících kanalizačních řadů včetně přípojek a rekonstrukce „historických kanalizačních řadů v MČ.

V listopadu 2014 byly zahájeny stavební práce jak na nových stokách, tak na rekonstrukci historických kanalizačních řadů. Stavební práce pokračují.

Etapa 0012 – Hodkovská

Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Velimská a Hodkovská (1. Část) je dokončena a zkolaudována. K realizaci je připravena i 2. část komunikací – západní část ulice Hodkovské. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Etapa 0013 – Oplanská

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně odvodnění v ulici Oplanská, vydané pravomocné stavební povolení, vodoprávka a sloučené řízení na přeložku kabelů. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení Komunikace Druhanická – jsou vydaná všechna potřebná stavební povolení. Jsou vydaná prodloužení všech stavebních povolení

Etapa 0018 – Čekanovská – prodloužení

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Čekanovská v úseku od ulice Polepská po konec zástavby. Je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a projednává se dokumentace pro stavební povolení, bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Stavební povolení vydáno.

0003145 – TV Vinoř

Etapa 0011 – Sběrná

1.část -rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována a projednána DSP. Na chodníky podél Mladoboleslavské bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli díla dne 8. 6. 2015.

Etapa 0013 – Dražkovská

Výstavba komunikace v ulici Dražkovská. Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno její projednávání. Bylo zpracováno „Oznámení“ ke zjišťovacímu řízení, které bylo ukončeno. DÚR je technicky projednána. Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k neprůchodnosti zajištění potřebných pozemků se zpracovává nová vyhledávací studie. Nová trasa komunikace Dražkovská není v souladu s ÚP hl.m.Prahy. Stanoviska dotčených orgánů k vyhledávací studii byla vyhodnocena projektantem a předána k posouzení MČ Vinoř. Nutná změna Územního plánu.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovátku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum. Opravu realizuje TSK v rámci objízdné trasy pro rekonstrukci Hornopočernické.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. Ekvivalentních obyvatel na výhledových 21 tis. ekv. obyvatel. Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Byla zpracována DSP a probíhá její projednání. Bylo požádáno o stavební povolení, po doplnění požadovaných podkladů k dalším žádostem o povolení k nakládání s vodami a o povolení k vypouštění proběhlo ústní jednání ke všem řízením najednou. Rozhodnutí byla vydána, jsou v právní moci. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla zahájena v době platnosti stavebního povolení, byla prodloužena platnost SP včetně nabytí právní moci.

Etapa 0010 – Ctěnice – kanalizace, voda, plynovod

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. Bylo zpracováno Oznámení záměru pro zjišťovací řízení, podáno na OOP MHMP. Jako podlimitní záměr stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

0003150 - TV Benice

Etapa 0003 – Komunikace Benice

Zbývající rekonstrukce místních komunikací včetně ul. Květnového povstání jsou připraveny k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby zadaném ve stavebním povolení. Rozhodnutí bylo vydáno.

Etapa 0005 – Na Luka

Rekonstrukce komunikací a dešťové kanalizace v ulici Květnového povstání (dokončení), Na Luka a Ke koupališti a Okrasná. Na stavbu vydána všechna pravomocná rozhodnutí. Stavba je připravena k realizaci.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 - Dubeč střed II

Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Stavebnímu úřadu Prahy 15 bylo oznámeno zahájení přípravných prací, aby nepropadla lhůta výstavby. Stavba je připravena k realizaci. Křižovatka ul. Starodubečská a Městská byla zařazena do etapy 0025 – chodníkový program.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod v MČ. Projednává se dokumentace pro územní řízení, dle výsledku projednání bude dokumentace rozdělena na jednotlivé úseky a bude aktualizován stávající stav rozestavenosti v jednotlivých ulicích a bude stanoven stupeň stavebního řízení. Trvá.

Komunikace Dubeč – 2.část

Aktualizovaná DÚR na rekonstrukci ul. U Lázeňky vč. Výstavby inž. sítí je projednávána včetně majetkoprávní složky. Při majetkoprávním projednávání bylo zjištěno, že je třeba

doplnit trasu splaškové kanalizace tak, aby byly odkanalizovány všechny (i nové) objekty v ulici a byl vyzván projektant o dopracování prodloužení spl. kanalizace. Teprve po tomto doplnění je možné získat souhlasy všech zainteresovaných vlastníků a pokračovat v projednání. Upravená DÚR projednána a připravena k podání na ÚR.

V červnu 2014 bylo požádáno o ÚR, územní řízení bylo přerušeno s výzvou o doplnění, doplněná vyjádření byla v termínu dodána. Dne 12.11.2014 bylo oznámeno zahájení územního řízení. ÚR nebylo dosud vydáno, územní řízení bylo opět přerušeno na základě námitek uživatelů parcel podél pokračování ulice U Lázeňky, kteří do té doby nebyli vedeni jako účastníci řízení. Příklad nebyl dosud dořešen.

Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Martinova, Nezдова, Za Lázeňkou a Na Lázeňce. Byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a bylo zahájeno projednávání DUR. Po technické stránce je DUR projednána, provedeno vynesení ze ZPF, ale chybí vyjádření vlastníka k trvalému záboru pozemku, potřebného pro rozšíření ulice

Za Lázeňkou. Vlastník pozemku nedal do dnešního dne souhlas s trvalým zábořem – úkol trvá. Vlastník pozemku – EKOSPOL – nedal souhlas k zabránění části pozemku pro úpravu komunikace Na Lázeňce. Po dohodě se zástupci MČ Dubeč byl vyzván projektant, aby DUR upravil tak, aby projekt mohl být projednán dle nových podmínek (bez úpravy části ul. Na Lázeňce). Nové řešení bylo dodáno, většina vyjádření se musí obnovit. Úkol trvá.

Etapa 0017 – Chodník v ul. K Pramenu.

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Pramenu a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení, zbývá získat souhlas vlastníků dotčených pozemků. V současné době nebyl souhlas získán – úkol trvá.

Etapa 0024 – Chodník Městská

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku podél komunikace v ul. Městská. Bylo vydáno stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Byl vybrán zhotovitel, je připravováno předání stavby k realizaci.

Etapa 0025 – chodníkový program

Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou v ulici Starodubečská. Dokumentace ke stavebnímu povolení na chodníkový program byla projednána a byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Z povolení byl vyjmut přechod č. 15, který bude součástí jiné stavby. Stavba nebyla realizována, bude nutné podat nové ohlášení stavby. Obnovení souhlasu s provedením stavby je v jednání s OV ÚMČ P 15.

Etapa 0021 – V Rohožníku

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. V Rohožníku, která uvažuje napojení na sběrač „G“. Dokumentace k územnímu řízení není projednávána jednak kvůli neprojednané stavbě sb.G a vzhledem kvůli majetkoprávním potížím. Úkol trvá.

Etapa 0026 – Kanalizace Lipové nám.

Jedná se o výst. spl. kanalizace v ul. Lipové nám., K pekárně, K samotě a V Kališti. Původně byla projednávána DUR z r.2005 pod etapou 0006 – Dubeček – sever. Vzhledem k tomu, že část ulic, zahrnutá do etapy 0006 již byla realizována v rámci původního stavebního povolení,

bude projektová dokumentace na odkanalizování výše jmenovaných ulic aktualizována a pak projednána. DSP na uvedenou stavbu byla vyskladněna a je projednávána, zbývá projednat majetkoprávní složku. Stavební povolení na 1.část stavby bylo vydáno a nabylo právní moci a stavební práce na realizaci splaškové kanalizace a vodovodu Lipové náměstí byly dokončeny a zkolaudovány.

Pokračuje projednávání 2. části po majetkoprávní stránce, které bude dokončeno až po vyřešení vlastnictví 2 pozemků, které jsou předmětem soudního sporu. Úkol trvá.

Etapa 0028 – Křižovatka Městská

Jedná se o rekonstrukci křižovatky v křížení ulic Starodubečská – Městská včetně výstavby parkovacích stání, rekonstrukce uličních vpustí dešťové kanalizace, doplnění stožárů veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, výstavbu zpomalovacích prahů v ul. Starodubečská a Městská, nová zastávka BUS MHD v ul. Starodubečská vč. vyvolaných přeložek IS. Byla vyskladněna DÚR na rekonstrukci křižovatky Starodubečská a Městská včetně odvodnění, doplnění VO, přeložky sdělovacího vedení, zpomalovací pruhy a nová zastávka BUS. Projednávání DÚR pokračuje. Proběhlo několik jednání s projektantem ohledně připomínek TSK, Policie ČR, vlastníka pozemků – Sokol a zástupců ÚMČ Praha – Dubeč. TJ Sokol souhlasí s odprodejem části pozemku, potřebné k realizaci stavby. Je pokračováno v přípravě ve spolupráci s projektantem, TSK, Policií ČR a zástupců ÚMČ Dubeč na požadovaných úpravách. Úkol trvá.

0003168 - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Stavební povolení a vodoprávní povolení na etapu 0004 jsou vydána, včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Proběhla realizace části stavby veřejného osvětlení v ul. Ke Kovárně v rámci etapy 0004, proběhla kolaudace objektu.

Etapa 0007 – IS bytové domy

Projektant zpracoval studii na možnost napojení městských bytů na síť, včetně rek. Komunikací. Studie předána na OMI MHMP k rozhodnutí o pokračování v přípravě.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod areálem, Slibná, K učilišti, Pod Valem, Drobná byly dokončeny a zkolaudovány. První úsek rekonstrukce komunikace Ústřední včetně výstavby dešťové kanalizace byl dokončen. K realizaci zbývá poslední úsek komunikace Ústřední – od ulice Upravená a Novoštěrboholská. Stavební povolení je platné a stavba připravena k realizaci.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

Výstavba propojovací komunikace včetně chodníků mezi východní spojkou a komunikací Božanovská. Na této stavbě proběhlo zjišťovací řízení EIA. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění vyjádření některých účastníků řízení. Požadované doplněno v 10/2011. OV Praha 20 dosud nevypsal řízení. Stavební úřad zastavil územní řízení.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

2. část stavby -rekonstrukce místních komunikací, přeložky inženýrských sítí a výstavba chodníků v ulicích, Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Všelipská, Podůlší, Hřídelecká, Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Machovská, spojka mezi ul. Božanovskou a Meziluží a ost. – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Bylo požádáno o stavební povolení, které je přerušeno s výzvou k doplnění žádosti. Na základě požadavku ÚMČ Praha 20 se PD ještě doplňuje o jejich další připomínky.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Zásobování vodou Podpsychrovského rybníka – dokumentace k územnímu řízení odevzdána a bylo zahájeno její projednání. Zjišťovací řízení ukončeno – záměr nebude dále posuzován podle zák.100/2001 sb. Bylo obnoveno projednání DUR s ohledem na nové požadavky MČ a nové vlastníky některých dotčených pozemků. Dosud nedořešena majetkoprávní část. Řeší MČ. Trvá.

Etapa 0015 – Východní spojka

Prodloužení komunikace Robotnice podchodem pod Východní spojkou k sídlišti Černý Most. Stavba má vydáno právoplatné stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Požádáno o nové prodloužení stavebního povolení. Doplňena požadovaná projednání. Prodloužení stavebního povolení nabylo právní moci.

Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelecká, Na Staré silnici, Bártlova bylo vydáno stavební povolení.

Do etapy 0020 byly začleněny rekonstrukce komunikací Ratibořická, Jívanská, Chvalkovická, Lipí, Dobšická, Mezilesí, Božanovská (úsek Náchodská – Vysokovská), Božanovská (úsek Podůlší – Mostní uzávěr), vodovod v ulicích Lipí, Dobšická a kanalizace v ul. Lipí.

Probíhá realizace etapy 0020, dílčími přejímkami byly dokončeny komunikace Mezilesí, Jívanská, Cirkusová, Na Staré silnici včetně kolaudací, pokračuje realizace ul. Božanovská (úsek Podůlší- mostní uzávěr).

Etapa 0031 Komunikace Otovická

Rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod v ulici Otovická v úseku ulic Chodovická a Komárovská. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli díla dne 29.5.2015.

Etapa 0035 vodovod Běluňská

Výstavba vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek v ulici Běluňská v úseku ulic Dobšická a Jívanská včetně uvedení komunikace do původního stavu. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli díla dne 22.5.2015.

0004506 - TV Velká Chuchle

V rámci stavby TV Velká Chuchle je prováděna rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací v oblasti ul. Na Hvězdárně. Stavba je rozdělena do 13 etap s termínem realizace r. 2007 – 2018. Do r. 2013 byly dokončeny etapy 0001 až 0012, které umožnily zavedení MHD. V období 2014 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí a byla zahájena jednání o výkupu pozemků pro etapu 0013 – komunikace a inženýrské sítě řešící oblast „Třešňovka“. Zde bude vybudována technická infrastruktura, která navazuje na dokončené úseky ul. Na Hvězdárně a která přispěje k vytvoření vyhovujícího dopravního spojení mezi Velkou Chuchlí a Pražským okruhem.

V 1. pololetí 2015 pokračovala rozsáhlá jednání s vlastníky pozemků (jde o 109 poz. parcel), orgány územního plánování a příslušným silničním správním úřadem, vedoucí k překonání rozporů při zajištění pozemků pro stavbu. S ohledem na reálné předpoklady výkupu pozemků a na nutnost v některých částech jednat o změně územního plánu, bylo rozhodnuto přednostně připravit část 1. - ul. Na Hvězdárně.

Podle nového požadavku MČ Praha Velká Chuchle se dále navrhuje připravit a realizovat novou etapu 0014 - Na Cihelně. Jde o obnovu a rekonstrukci stávající komunikace po dokončené pokládce inženýrských sítí a výstavbu VO.

004507 - TV Vokovice

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0007133 – IP pro kap. 02

Z uvedené akce se hradí náklady na projektovou a investorskou činnost pro stavby technické vybavenosti.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Dolnoměcholupské. Dokumentace ke stavebnímu řízení byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Technické projednání dokumentace ke stavebnímu povolení bylo ukončeno, byl zpracován čistopis DSP. Přetrvávají majetkoprávní problémy nedovolující dosud požádat o vydání stavebního povolení. Z důvodů majetkoprávních bylo obnoveno územní řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Bylo zažádáno o stavební a vodoprávní povolení. Vodoprávní řízení bylo zahájeno. Všechna SP byla vydána včetně nabytí právních mocí. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla zahájena v řádném termínu platnosti SP, bylo nutno zažádat o prodloužení platnosti těchto SP. Platnost SP byla prodloužena včetně nabytí právních mocí.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Stavba zahrnuje kanalizační sběrač B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Průběžně probíhají koordinace s dalšími stavebními záměry a dopravními opatřeními v dotčené lokalitě. Stavební práce probíhaly dle harmonogramu, byly dokončeny ražené a hloubené úseky kanalizace od Š 1 do Š 8 a od Š 12 do Š 43 (k napojení Nebušického sběrače) a to včetně šachet a úpravy komunikace v Šáreckém údolí. V realizovaných úsecích byly provedeny i odbočky kanalizace po hranici připojovaných pozemků.

Bylo zjištěno, že úprava (nová čerpací jímka) a přepojení ČS „Dubový Mlýn“ na budovaný kanalizační sběrač, včetně zrušení ČOV, vyžaduje nové majetkoprávní projednání včetně projednání změny stavby před dokončením. Stavba byla od 1. 12. 2014 do 20. 5. 2015 přerušena z důvodu zajištění dopravní obslužnosti dotčené lokality. K 30. 6. 2015 byl dokončen celý Šárecký sběrač (od Š1 do Š43), bez SO 04.2 – „Připojení sídliště Dubový Mlýn“. Probíhala oprava dotčené komunikace v Šáreckém údolí. Byly zahájeny práce na SO 004.2 „Připojení sídliště Dubový Mlýn“ včetně ČS a kanalizaci v ul. Ke Kulišce. Dokončení ČS (Dubový Mlýn) včetně technologie a vystrojení ČS včetně napájecího a řídicího rozvaděče, závisí na uvolnění pozemku se stávající ČOV (Dubový Mlýn).

Etapa 0006 - Komunikace v Šáreckém údolí

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění po pokládce inženýrských sítí – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vzhledem k aktivitám sdružení je vyskladnění DSP pozastaveno. Územní rozhodnutí bylo prodlouženo do 25. 3. 2015. Vzhledem k novým požadavkům MČ Praha 6 a občanského sdružení je nutná změna ÚR. Jelikož ÚR bylo již několikrát prodlouženo, MČ Praha 6 – OV ÚR již neprodloužil a projednává se nové ÚR.

Etapa 0018 - Dostavba kanalizační sítě v Šáreckém údolí - jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Na všechny objekty stokové sítě je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Byla předána a projednána dokumentace ke stavebnímu povolení. Probíhá projednávání ke stavebnímu řízení. Bylo prodlouženo územní rozhodnutí. Na objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09 a SO 10 bylo vydáno stavební povolení. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. To bylo prodlouženo do 30. 10. 2016. Připraveno k realizaci.

Dne 1. 12. 2014 proběhlo předání staveniště pro úsek - ulice Ke Kulišce (Stoka B - 7 -2) vybranému zhotoviteli a stavba byla zahájena. Dne 12. 12. 2014 došlo k přerušení prací z důvodu prostorové a časové kolize stavebních činností s etapou 0001 (SO 004.2 Připojení sídliště Dubový Mlýn). Stavba je přerušena.

Komunikace v ulici Pokojná – bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení na vodní dílo i na komunikaci. Bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení na komunikaci a to bylo prodlouženo do 11. 12. 2016. Bylo požádáno o prodloužení vodoprávky na odvodnění. Připraveno k realizaci

0007981 - TV Za Horou

Do této stavby je zahrnuta rekonstrukce komunikací v Praze 14 včetně oprav a doplnění inženýrských sítí.

Etapa 0003 - ul. Za Horou dokončena v roce 2010, etapa 0005 ul. Okrajová v roce 2011, dále pak etapa 0007 ul. Švestková, etapa 0008 ul. Třešňová – jih.

Nově bude položen vodovodní řad podél ul. Průmyslové - etapa 0006.

Nutnost realizace výše uvedené stavby je vyvolána zejména špatným stavem stávajících komunikací, nové komunikace budou provedené s bezprašným povrchem a potřebou ve vylepšení životního prostředí stávající zástavby napojením do kanalizace. Zároveň budou opraveny nebo rekonstruovány stávající inženýrské sítě.

Pro zbývající etapy 0006 - rekonstrukce vodovodu DN 150, 0007 – komunikace Švestková a 0008 – komunikace Třešňová-jih byla uzavřena smlouva na zpracování projektu DVZ. DVZ zpracována v r. 2013 a předána na OTV MHMP. Příprava pro výběr zhotovitele. V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008263 P – 14 Aloisov

Jde o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací. Uvedená stavba byla zahájena v r. 2005. V prosinci 2014 byla dokončena realizace etapy 0004 - Lednická I.

Ve druhém pololetí 2015 má být zahájena příprava nové etapy 0005 - Lednická II v úseku Tálinská - Broumarská. Na část stavby byla péčí MČ Praha 14 vypracována studie.

0008498 Vodovodní řad Nová Ves

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky za dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

0008588 TV – Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 – Červeňanského. Vzhledem k přidělení nedostatečných finančních prostředků na rok 2015 byla příprava stavby pozastavena. V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008618 –TV Praha 4

Součástí stavby TV Praha 4 byla stavba Podolského nábřeží, která řešila revitalizaci ploch před bazénem Podolí, včetně komunikací a inženýrských sítí. Náročným problémem se ukázala přeložka sítí Telefónicy, která stavbu prodloužila. V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0008950 –TV Praha 15

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0009812 –Na Pomezí TI

Předmětem je rekonstrukce komunikace Na Pomezí na Praze 5 včetně přeložek sítí, jako spojka mezi Košířemi a Jinonicemi. Stavba se člení na etapu 0001 – komunikace Na Pomezí a etapu 0002 – ochranná zeď Jiráskovi. V rámci etapy 0001 je dokončen první úsek rekonstrukce komunikace navazující na ulici Naskové. Ve druhém pololetí 2015 bylo v rámci etapy 0002 zadáno znalecké posouzení účinnosti navrhovaného technického opatření proti vlivu provozu z komunikace na nemovitosti Jiráskových jako podklad pro soudní spor.

0040018 – Dofakturace pro kap. 02

Z uvedené akce se proplácují faktury za provedené práce na dokončených stavbách, které již nejsou v rozpočtu kapitálových výdajů.

0040020 - TV Letňany

Předmětem stavby je rekonstrukce a výstavba nových komunikací včetně inženýrských sítí v rámci MČ Letňany. Důležitou pátevní komunikací pro část Letňan je ulice Křivoklátská, která umožňuje napojení na komunikaci Tupolevova, která je dopravně napojena na metro a autobusy.

Etapa 0003a

Tato etapa řeší rekonstrukci ulice Rýmařovská v úseku Tupolevova – Šumperská. Součástí stavby není řešení křižovatky s Tupolevovou (původní etapa 0003 tuto křižovatku zahrnovala, ale v průběhu projednávání byla z akce vyjmuta).

Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlého parkoviště a rekonstrukce VO. Rekonstrukce komunikace je z velké části řešena obrusem a následným položením nové asfaltové vozovky. Ve východní části je navržena kompletní rekonstrukce skladby vozovky.

Etapa 0004 Tato etapa řeší rekonstrukci vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací v ulicích Rychnovská a Dudkova (obojí v úseku Beranových – Tvrdého), Tvrdého (úsek Rychnovská – Křivoklátská), Křivoklátská (úsek Beranových – Šumperská) a Vamberská (úsek Křivoklátská – Dudkova). Součástí stavby je řešení parkování v dané lokalitě a úprava režimu silničního provozu.

Etapa 0006 – kruhový chodník

Stavba zahájena 7. 10.2014 – SOD DIL/21/03/006280/2013. Stavba byla realizována s ohledem na rozsah a charakter prováděných prací na základě „Územně plánovací informace

o podmínkách využívání území a jeho využití“, vydaná pod Čj. : MC1821436/2013 OVÚR ze dne 9. 10. 2013. Stavba byla dokončena k 30. 10. 2014, přejímací řízení ukončeno 3. 11. 2014 bez závad a nedodělků. Souhlas s užíváním stavby byl dán s ohledem na shora uvedené povolení stavby úspěšným a bezvadným ukončením přejímacího řízení a předáním uživateli dne 3. 11. 2014.

0040021 – TV Petrovice

Etapa 0003 Komunikace

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací v MČ Praha Petrovice. Probíhá investorská příprava stavby.

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0040022 – TV Troja

Etapa 0002 – komunikace

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v ulici Trojská v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod Havránkou a Trojským zámkem. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Etapa 0004 – Pod Havránkou

Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř, včetně svodu Haltýřského potoka a rekonstrukce kompletního uličního prostoru, dešťové kanalizace a vodovodu. Další součástí stavby je nový vodovodní řad od Trojské na hranici Prahy 7, včetně přepojení přípojek a obnovou provizorní komunikace za Haltýřem.

Práce na stavbě vodovodu v úseku Trojská – Haltýř a na Haltýřském potoku byly dokončeny, včetně dešťové a jednotné kanalizace v úseku Trojská – Haltýř. Dále byly dokončeny inženýrské sítě a rekonstrukce komunikace v úseku Trojská – Haltýř. V současné době probíhá příprava stavby ke kolaudaci.

Etapa 0007 – Trojská II – křižovatka

Rekonstrukce veřejných komunikací v prostoru křižovatky ulice Trojská a Pod Havránkou, včetně odvodnění křižovatky a vybudování chodníku od zastávky BUS MHD ke vstupu do Botanické zahrady Bylo prodlouženo vydané stavební povolení. Projektant zpracovává DZS.

0040297 - TV Hloubětín

Stavba je rozdělena do 14 etap s termínem realizace r. 2007 – 2016. Zahrnuje rekonstrukce komunikací podle schválené objemové studie. V letech 2010 - 2014 byly postupně dokončeny etapy 0009, 0010, 0011, 0013, 0001 a 0014. Dále bylo vydáno stavební povolení pro etapy 0004, 0005 a 0006 (ulice Zelenečská, Nehvizdská) a povolena realizace etapy 0002 – rekonstrukce komunikací II (Malá Kbelská, Mochovská) a etapy 0012 – rekonstrukce komunikací VI (Milovická), povolovaných ohláškou. V prvním pololetí 2015 pokračovala příprava územního řízení pro etapu 0007 - Mochovská I. Dále je dokončován výběr zhotovitele pro etapu 0002 – rekonstrukce komunikací II.

0040741 - TV Zahradní město

Etapa 0004 – Pod Altánem

Výstavba veřejné kanalizační přípojky v ulici Pod Altánem. Stavba dokončena a probíhají přejímky díla.

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0040954 - TV Bílá Hora

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042124 - PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013.

Navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytka v Libni

V rámci stavby je navrženo rozšíření stávající povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech pro zvýšení kapacity z 20 na 40 m³/s, a to včetně zajištění mobilních zdrojů pro případ výpadku energetické sítě. V roce 2015 byla dopracována dokumentace pro územní řízení a bylo zahájeno její projednávání.

Navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav

Z důvodu změny odtokových poměrů způsobené výstavbou mimoúrovňové křižovatky radotínského mostu bylo navrženo navýšení části protipovodňové linie podél slepého ramene Berounky, Krňák, v délce cca 110 m. V průběhu roku bylo dokončeno projednávání dokumentace pro stavební řízení, na základě čehož byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Stavba dosud nemá vydáno stavební povolení, a to z důvodu dosud neuzavřené nájemní smlouvy na stavbou dotčené pozemky spoluvlastníků Elizabeth Barton-Dobenin a Tomáš Curry (vlastníci zbraslavského zámku), kteří její uzavření podmiňují rozšířením protipovodňové ochrany i kolem zámku. Tato problematika byla řešena i na jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření v rámci bodu A1, ale zatím bez konkrétního závěru a rozhodnutí o dalším postupu.

odvodnění podjezdu Hlávkova mostu

Obsahem stavby je vybudování nového čerpacího místa v podjezdu Hlávkova mostu v Holešovicích, aby při povodňových událostech nedocházelo k jeho zaplavování vnitřními vodami. V roce 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, a byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, která je projednávána s dotčenými orgány.

historická výust' Alšovo nábřeží

Předmětem stavby je vybudování protipovodňového uzávěru na historické výusti na Alšově nábřeží. Pro stavbu byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno její projednávání.

dešťová výpust' Smetanovo nábřeží

Obsahem stavby je zaslepení části historické štoly ústící na Smetanově nábřeží a opatření na do ní zaústěné dešťové kanalizaci, aby jimi nemohlo dojít k průniku povodňových vod do chráněného území. V roce 2015 byla provedena prohlídka výpusti a byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace.

Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci

Předmětem stavby je vybudování hradidlové komory na dešťové kanalizaci neznámého vlastníka v Malé Chuchli, aby jí nedocházelo k průniku povodňových vod do chráněného území, a opatření pro umožnění přečerpávání vnitřních vod za povodně. V roce 2015 byl proveden průzkum předmětné kanalizace, byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace a zahájeny práce na dokumentaci pro územní řízení.

0042472 - TV Březiněves

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha – Březiněves mezi ulicemi Na Hlavní, jih a sever (etapa 0001 – Komunikace) a výstavbu propojovací komunikace mezi komunikací v ulici K Březiněvsi a V pěšinkách (etapa 0002 – Propojovací komunikace). Původním záměrem této stavby bylo napojení plánované komunikace na nově budovaný obchvat obce Líbeznice. V souladu se zpracovaným posudkem o vlivu stavby na životní prostředí a negativních stanoviscích obce Líbeznice a Bořanovice došlo ke zkrácení této trasy pouze na území hl.m.Prahy. Probíhá výběr zhotovitele díla na etapu 0002 – Propojovací komunikace. V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042474 - Sanace skládky Velká Chuchle

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky na zpracování geometrického plánu stavby, znalecké posudky, geodetické a hydrogeologické průzkumy a kontrolní měření.

0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky na geodetické práce.

0042806 - Zpracování generelu DK

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042809 - Rekonstrukce ulice Táborská

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042810 - Kanalizace Nad Koupadly

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0004508 - ZOO Hrošinec a sloninec

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou.

Stavba je dokončena, zkolaudována a předána, ale provoz v pavilonu hrochů prokázal, že Technologie úpravy vody pro bazény je nedostatečná.

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky na opravy technologií zajišťujících provoz bazénu v pavilonu hrochů.

0042122 - ZOO – propojovací vodovod

V roce 2015 byla provedena úprava napojovacích bodů v expozici lachtanů a hrochů a proveden rozvod vodovodu s využitím trasy v kolektoru ZOO. Tímto došlo k navýšení množství vody potřebné pro doplnění a čištění vody v bazénech. Stavební práce probíhaly i v uvedeném období.

0042473 - TV Botanická zahrada – areál západ, dostavba

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky na posouzení projektové dokumentace.

MHMP - SVM

0042478 – Vybavení MaR kolektoru Uhříněves

prostředky na této stavbě byly čerpány na 64,1% UR, celá akce byla zrealizována prostřednictvím správce Kolektory Praha, a.s. v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem vzešlým z řádného výběrového řízení.

Lesy hl. m. Prahy

0006573 - SZNR

V rámci investiční akce byla v roce 2016 pořízena tato vozidla a stroje: multifunkční komunální vozidlo, 2x multifunkční parková sekačka, 3x rotační sekačka za traktor, mulčovač cepákový, 3x univerzální kolové traktory, strojní vybavení pro včelařský provoz a 7x dílenská a servisní vozidla.

0042814 - Rekonstrukce Strážnice Milíčov

V rámci investiční akce došlo k celkové rekonstrukci inženýrských sítí ve strážnici Milíčov, (voda, odpad, elektřina). Tyto stavení úpravy předcházejí následným stavebním úpravám, které jsou plánovány na rok 2017.

0042816 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely

V rámci investiční akce došlo k demolici domku v objektu a následnému vybudování základové desky, na kterou bude navázáno v roce 2017 vybudováním nového domku správce celého objektu. Dále byl v rámci této akce vybudován závlahový systém zeleného bludiště, salaš pro ovce a kozy, výběh pro vodní živočichy a kryté ohniště. Všechny tyto stavby dotváří komplexní ráz celého objektu Centrum trvalé udržitelnosti Kbely (PRALES).

Také zde probíhala rekonstrukce celého objektu, který bude sloužit jako zázemí pro CTU a bylo zde vybudováno zázemí pro lesní mateřskou školkou.

0042817 - Areál LHMP - Práčská 1885

Došlo k přestavbě nevyužitě bývalé truhlárny v areálu Lesů hl.m. Prahy v Práčské ulici pro vytvoření zázemí včelařského programu. Tím tak bylo vytvořeno zázemí pro úsek včelařství, kde dochází k rozvoji edukačního včelařského programu, resp. projektu „Návrat včel do pražských lesů“.

0043077 - Dostavba infrastruktury školky Ďáblice

Byla vybudována kontejnerovna s nádrží na vodu. Jedná se o plochu, která slouží k pěstování rostlin v kontejnerech. Základem je zpevněná plocha (např. šterkem), která je překryta školkařskou fólií, je odvodněná a vybavená závlahou. Jde o rozlohu 70 m x 35 m. V kontejnerovně bylo vybudováno 10 sekcí a v každé je cca 335 rostlin. Vybudován byl také závlahový systém.

Pro kultivaci mladých rostlin byla realizována stavba foliového krytu o rozměrech 9 x 24 m, s hliníkovými opěrami a automatickým větráním.

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

V rámci akce došlo k vypracování projektů na vybudování zázemí lesnického úseku Hájovna Hostivař, Hájovna Krč, Hájovna Kamýk. Dále byly vypracovány projekty na rekonstrukce areálu Truhlárna Hloubětín. Všechny tyto projekty jsou přípravou na realizaci samotných zázemí lesnických úseků. V hájovně Chuchle došlo k rekonstrukci kanalizace a v hájovně Kunratice u Václava IV. byla rekonstruována studna.

0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

Pro Hostivařskou přehradu byl vypracován projekt velínu a zabezpečení vodního díla a byly provedeny s projektem související inženýrské činnosti. U strážnice Hostivař došlo k odvodnění objektu, kdy došlo k postupnému odkopání základů, položení drenáže a k základům byla instalována izolační fólie.

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče

V rámci investiční akce došlo k vybudování centrálního suchého skladu spotřebního materiálu, osobních ochranných prostředků a pomůcek. Stavebními úpravami došlo k jejímu zateplení a z navazující administrativní části bylo přivedeno ústřední topení pro temperování skladu.

0043081 - Záchraná stanice hl. m. Prahy pro volně žij. živ.

V rámci investiční akce došlo k vybudování voliér pro ochočené živočichy využívané v ekologických programech a k vypracování projektu záchrané stanice, který směřuje k vybudování nové Záchrané stanice. Tento projekt vychází z již dříve vypracované studie. Zahnuje nakládání s nebezpečnými odpady – kadávery. S ohledem na množství druhů léčených vodních živočichů projekt maximálně využívá dešťové vody k provozu Záchrané stanice.

MHMP SVC

0043012 – Dar na vrt studny

Studna byla vybudována na základně Takhii Tal v Mongolsku (poušť Gobi) v rámci podpory projektů k záchraně ohrožených druhů ve volné přírodě.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

0006936 – Expozice

V rámci akce byl dokončen Generel Botanické zahrady hl. m. Prahy 2017 – 2022 v jeho mapových podkladech.

0006937 – Infrastruktura

V rámci akce byly vytvořeny v roce 2016 závlahové systémy v expozici „Pivoňková louka“ a byla realizována stavba „Důstojný nástup do venkovní expozice z Nádvořní ulice“.

0006938 - Návštěvnícká vybavenost

V roce 2016 byly dokončeny práce na realizaci edukačních prvků v expozici Medonosné rostliny a včely a také byly dokončeny stavební práce a úprava designu výstavního prostoru pod terasou tropické sekce skleníku Fata Morgana.

0008277 – Komunikace a parkoviště

V rámci akce byla dokončena hlavní návštěvnícká mlatová cesta včetně osvětlení (Promenáda od severního samoobslužného vstupu) a dokumentace pro stavební a územní řízení na páteřní komunikaci Sever – polopoušť. V současné době probíhá realizace stavby. Dokončení stavby se předpokládá v dubnu roku 2017.

0042819 - Přemostění úvozu – spojení areálu VE a FM

Propojení severního a západního areálu BZ je závislé na získání pozemků parc. č. 1255 a 120 v k.ú. Troja do vlastnictví HMP. Získání obou pozemků řeší odbor HOM MHMP, kterému se doposud nepodařilo zmíněné pozemky převést do vlastnictví HMP. Z tohoto důvodu nebylo možné dokončení projektové dokumentace a zahájení inženýrské činnosti.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

0006826 – Technické zázemí

Poslední etapou výstavby nového technického zázemí je objekt, který bude sloužit jako provozní údržba s příslušnými dílnami a příručními sklady, přičemž ve druhém nadzemním podlaží budou umístěny centrální šatny zaměstnanců. V průběhu posuzování a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele této stavby příslušná komise zjistila, že někteří dodavatelé ve svých nabídkách uvedli nepravdivé údaje stran referenčních staveb. Na základě těchto skutečností došlo k časovému posunu s tím, že samotnou realizaci stavby bylo možné zahájit v červenci 2016 a původně plánovaný objem prací nebylo možné do konce roku naplnit.

0042123 – Pavilon goril – nový

V červnu 2016 se konalo místní šetření v rámci územního řízení, při kterém přítomní zástupci MČ Praha Troja vyslovili nesouhlas s realizací. Protože jejich argumentace je v rozporu s vyjádřeními, resp. stanovisky odborných orgánů, bylo územní rozhodnutí vydáno, ale MČ Praha Troja a dva místní občanské spolky podaly proti tomuto rozhodnutí odvolání, které dosud řeší odbor stavebního řádu MHMP. Na základě uvedeného nedošlo k přípravě této akce ani k samotné realizaci.

0042477 – Výrobna papíru ze sloního trusu

Stavba manufaktury byla v 1. čtvrtletí 2016 dokončena, zkolaudována a v den zahájení hlavní návštěvnické sezóny slavnostně uvedena do užívání.

0042818 – Náhradní objekty za Bosnu

Práce na přípravě úprav v lokalitě Bosna byly pozastaveny z důvodu plánování využití pozemků k lokalitě přiléhajících za hranicí areálu zoologické zahrady. V rámci prací na studii širšího okolí Cisařského ostrova se uvažuje s tramvajovou tratí vedenou tunelem severním směrem k sídlišti Bohnice, která je pro Zoo Praha velice zajímavá. Problematika řešení vlastní lokality Bosna je na řešení jejího okolí přímo závislá, proto byly práce pozastaveny s výjimkou náhrady za objekt, v němž se nachází ubytovna a učňovské středisko, který je na hranici fyzické životnosti. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

0043048 - Expozice pand velkých

V roce 2016 oslovila Zoo Praha Českou komoru architektů o delegování jejich zástupců do poroty k urbanisticko-architektonické soutěži na Expozici pand velkých. ČKA delegovala své zástupce v září 2016 a v listopadu byla soutěž vyhlášena. Termín podání návrhů do soutěže je stanoven na 31. března 2017. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

0043049 - Expozice Arktidy – lední medvědi

V roce 2016 oslovila Zoo Praha Českou komoru architektů o delegování jejich zástupců do poroty k urbanisticko-architektonické soutěži na Expozici Arktidy – lední medvědi. ČKA

delegovala své zástupce v září 2016 a v listopadu byla soutěž vyhlášena. Termín podání návrhů byl stanoven na 28. února 2017. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

0043050 - Areál australské zvířeny

V rámci přípravy akce byly pořízeny tři ověřovací zastavovací studie, z nichž byla vybrána nejvhodnější a následně dopracována s mírně upraveným stavebním programem. Rozpracovány byly i další stupně projektu, které budou dokončeny a fakturovány až v roce 2017. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2015	RS		čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016	RU						
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská												
RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	70 306,19	20 000,00	20 000,00	16 580,20	82,90			0,00	59 693,81
Správce: 0004 - Mgr. Petra Kolínská celkem			150 000,00	70 306,19	20 000,00	20 000,00	16 580,20	82,90	0,00	0,00	0,00	59 693,81

Správce: 0014 - Petr Dolínek												
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021507	OPPK - Výtah Anděl	84 234,98	35 886,40	0,00	47 186,20	47 186,20	100,00			0,00	1 162,38
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021570	OPPK - RTT Plzeňská II	84 384,98	0,00	0,00	83 636,20	83 636,23	100,00			0,00	748,78
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0021572	OPPK - RTT Střešovicá - N	175 016,48	0,00	0,00	173 308,10	173 308,14	100,00			0,00	1 708,38
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0029002	OPPK - Výtah Můstek	149 999,85	23 464,33	0,00	28 550,60	28 550,65	100,00			0,00	97 984,92
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	16 599,60	8 061,56	1 638,00	8 538,00	8 538,00	100,00			0,00	0,04
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042487	TT Sídliště Barrandov - Hol	593 277,00	23 000,00	0,00	108 837,00	108 837,00	100,00			0,00	461 440,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042489	RTT Vršovicá (Otakarova -	249 500,00	149 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00			0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042495	Bezbarier. zpřístup. st. met	180 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00	165 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042825	TT Barrandov - Holyně - Sli	293 277,00	0,00	108 837,00	0,00	0,00	***			0,00	293 277,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042829	RTT Nuslejská - U Plynárny	226 157,00	0,00	128 837,00	128 837,00	128 837,00	100,00			0,00	97 320,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042833	RTT Vršovicá	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	***			0,00	100 000,00
MHMP - OSI	0000051	Protihluková opatření na d	119 140,58	86 784,63	0,00	2 261,00	1 864,16	82,45			0,00	30 094,96
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 552 086,76	13 763,00	10,00	8,00	80,00			0,00	13 943,24
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 662 487,16	215 130,00	196 130,00	49 510,43	25,24			0,00	143 888,70
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	22 427 442,10	786 030,00	591 730,00	105 566,66	17,84			0,00	613 018,11
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 024 713,01	263 460,00	249 660,00	26 259,09	10,52			0,00	79 933,87
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabena	5 200 000,00	28 758,58	23 860,00	1 860,00	713,30	38,35			0,00	5 169 381,42
MHMP - OSI	0000094	Balabenska-Štěrboholská ra	9 000 000,00	28 072,64	29 200,00	1 200,00	873,38	72,78			0,00	8 970 727,36
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	4 901,33	15 000,00	1 000,00	194,71	19,47			0,00	494 098,67
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostě	295 000,00	5 783,57	6 000,00	5 300,00	437,09	8,25			0,00	283 916,43
MHMP - OSI	0004663	MÚK PPO - Liberecká	760 838,41	697 885,61	43 300,00	43 300,00	41 406,30	95,63			0,00	19 652,80
MHMP - OSI	0006786	I. provozní úsek trasy D me	31 758 074,00	868 750,00	500 000,00	419 718,70	0,00	0,00			0,00	30 469 605,30
MHMP - OSI	0007552	Budovatelská - Mladoboles	600 000,00	5 053,18	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00			0,00	591 346,82
MHMP - OSI	0007555	Dofakturace pro kap. 0322	20 000,00	0,00	11 000,00	1 835,00	0,00	0,00			0,00	18 165,00
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	9 500,00	9 471,00	0,00	0,00			0,00	23 029,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 005,75	14 300,00	5 300,00	699,99	13,21			0,00	4 482 694,25
MHMP - OSI	0008559	Komunik. propojení Evrops	650 000,00	8 239,69	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	641 660,31
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy	2 900 000,00	73 702,46	31 250,00	4 250,00	3 228,65	75,97			0,00	2 822 047,54
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunik	844 380,68	752 857,09	80 468,00	70 468,00	61 125,65	86,74			0,00	21 055,60
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Mo	8 993 857,86	8 457 222,96	284 615,00	256 215,00	90 672,69	35,39			0,00	280 419,91
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 852 252,87	17 860,00	17 860,00	11 895,77	66,61			0,00	13 127,14
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smích	14 000 000,00	308 659,92	84 500,00	56 500,00	48 144,15	85,21			0,00	13 634 840,08
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	187 281,76	5 450,00	5 450,00	814,37	14,94			0,00	90 513,24
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stř. Malc	1 065 519,00	45 959,59	399 350,00	105 000,00	87 595,20	83,42			0,00	914 559,42
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace	90 190,00	4 664,72	39 335,00	43 000,00	34 881,03	81,12			0,00	42 525,28
MHMP - OSI	0041346	Újezd - propojovací komun	250 000,00	1 522,12	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	248 377,89
MHMP - OSI	0041675	Odstraňování hlukové zátě	5 000 000,00	5 407,73	10 000,00	10 000,00	203,21	2,03			0,00	4 984 592,27
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00			0,00	249 800,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava													
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS		RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016								
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	2 199 000,00
MHMP - OSI	0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 700 000,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	***			0,00	5 700 000,00
MHMP - OSI	0042128	Zakrytí Spořilovské spojky	3 000 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00			0,00	2 990 500,00
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	2 320,17	58 780,00	780,00		128,62	16,49			0,00	116 899,83
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO Bl	210 500,00	159 307,51	16 500,00	22 500,00		19 781,36	87,92			0,00	28 692,49
MHMP - OSI	0042479	Obchvatová komunikace P	350 000,00	3 584,51	4 915,00	415,00		412,77	99,46			0,00	346 000,49
MHMP - OSI	0042480	Podchody v ul. Partyzánská	220 000,00	1 409,35	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	217 090,65
MHMP - OSI	0042481	Propojovací komunikace L	80 000,00	525,72	5 922,00	5 922,00		1 784,68	30,14			0,00	73 552,28
MHMP - OSI	0042482	Obchvatová komunikace Zl	285 000,00	990,53	3 500,00	200,00		0,00	0,00			0,00	283 809,47
MHMP - OSI	0042674	Obchvatová komunikace D	286 000,00	4 074,62	500,00	500,00		0,00	0,00			0,00	281 425,38
MHMP - OSI	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	174 000,00
MHMP - OSI	0042821	Dvorecký most	900 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00		447,70	44,77			0,00	899 000,00
MHMP - OSI	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00		340,50	34,05			0,00	599 000,00
MHMP - OSI	0042823	Propojovací komunikace K	210 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	209 000,00
MHMP - OSI	0042824	Komunikace Ve Žlíbku - MÚ	95 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00		0,00	0,00			0,00	93 000,00
MHMP - OSI	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	0,00	0,00	2 200,00		182,30	8,29			0,00	597 800,00
MHMP - OSI	0042933	P+R Zličín III.	600 000,00	0,00	0,00	1 500,00		1 141,03	76,07			0,00	598 500,00
MHMP - OSI	0042934	P+R Veveslavín	230 000,00	0,00	0,00	800,00		70,18	8,77			0,00	229 200,00
MHMP - OSI	0042935	P+R Opatov	790 000,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00			0,00	788 500,00
MHMP - RFD	0042931	E - Tricycle Promo (mobilní	120,30	0,00	0,00	120,30		120,24	99,95			0,00	0,00
MHMP - SVM	0042899	Výkupy pozemků pro trasu	1 000 000,00	0,00	0,00	281,30		281,30	100,00			0,00	999 718,70
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 943 409,34	175 000,00	175 000,00		145 960,24	83,41			0,00	272 914,05
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chu	977 033,01	638 079,87	100,00	100,00		0,00	0,00			0,00	338 853,14
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004346	Cyklistické stezky	900 000,00	401 888,51	28 000,00	32 200,00		32 199,95	100,00			0,00	465 911,49
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004347	Akce pro BESIP	778 924,00	529 844,66	30 500,00	55 499,70		39 366,64	70,93			0,00	193 579,64
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004348	Zachytňná parkoviště P + R	543 532,65	146 744,25	10 000,00	1 000,00		723,64	72,36			0,00	395 788,40
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004535	Protihluková opatření - real	950 000,00	426 473,91	70 000,00	114 040,00		114 040,00	100,00		3 272,57	406 213,52	
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004540	Protihluková opatření - příp	100 000,00	44 839,03	4 000,00	4 000,00		3 947,35	98,68			0,00	51 160,97
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004541	Štěrboholská radiála - zkap	1 447 258,00	1 325 126,82	250,00	164,60		0,97	0,59			0,00	121 966,58
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0004840	OPD - Systém řízení a regu	2 716 191,01	1 493 006,71	0,00	25 479,00		25 478,99	100,00			0,00	1 197 705,30
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0005910	Zlepšení infrastruktury MH	150 000,00	75 389,42	25 000,00	7 200,00		7 115,60	98,83			0,00	67 410,58
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0005967	Michelská	305 000,00	277 250,27	0,00	50,00		0,00	0,00			0,00	27 699,73
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0006046	Příprava staveb	191 647,00	145 146,18	15 000,00	30 120,00		30 119,99	100,00			0,00	16 380,82
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0006493	Telematické systémy	500 000,00	220 572,43	95 000,00	63 000,00		42 768,12	67,89			0,00	216 427,57
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	49 697,09	278 700,00	1 500,00		474,85	31,66			0,00	1 448 802,91
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0007119	Karolíny Světlé	23 000,00	0,00	7 224,00	7 224,00		7 179,98	99,39			0,00	15 776,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0007125	Hlávkův most	800 000,00	29 371,58	10 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	770 628,42
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	616 944,11	5 000,00	70 125,50		40 671,30	58,00			0,00	312 930,39
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0008107	Na Františku - Dvořákovo n	55 000,00	590,63	1 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	54 409,38
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0008108	U Sluncové	46 112,00	16 640,59	1 500,30	0,00		0,00	0,00			0,00	29 471,41
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0008500	Rek.povrchu propoj. ramp	350 000,00	249 113,18	0,00	6 150,00		5 978,80	97,22			0,00	94 736,82
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0025567	OPPK - 5. května- MPHS dc	26 148,79	24 853,29	0,00	0,00		0,00	0,00			-3 272,57	4 568,08
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0040194	Spořilovská (HLUK)	41 200,00	0,00	0,00	34 000,00		34 000,00	100,00			0,00	7 200,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Císlo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS		RU	čerpání	% plnění SČ k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
				rok 2016								
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0040648	Štěrboholská spojka, soub	236 400,00	72 863,30	0,00	84 560,00	84 552,16	99,99			0,00	78 976,70
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0040651	Vídeňská (Jalodvorská - Dc	87 000,00	20 227,55	1 000,00	20,00	12,83	64,15			0,00	66 752,46
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. kv	238 000,00	3 544,09	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	234 455,91
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0040766	Výst. vratné rampy Vysokých	39 000,00	220,15	15 000,00	12 800,00	12 650,02	98,83			0,00	25 979,85
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	18 711,99	26 000,00	7 992,00	7 958,93	99,59			0,00	41 296,01
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	46 714,67	0,00	31 000,00	30 817,71	99,41			0,00	7 927,33
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041316	Jižní spojka-rampa Spořilo	132 104,00	39 218,94	0,00	50 406,00	515,64	1,02			0,00	42 479,06
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041677	Rek. Nuselského mostu - s	290 000,00	171 032,85	2 000,00	115 621,60	76 964,61	66,57			0,00	3 345,55
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	1 279,06	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	78 720,95
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	1 913,46	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	129 086,54
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0041891	Průmyslová - přestavba	5 000,00	5 697,95	5 250,00	0,00	0,00	***			0,00	-697,95
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042064	Revitalizace Karlova námest	130 000,00	25 561,84	14 807,00	7,00	0,00	0,00			0,00	104 431,16
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042131	Praha bez bariér	345 000,00	40 617,55	20 000,00	47 952,90	44 333,94	92,45			0,00	256 429,55
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042167	Vokovická - rozš. křižovatka	2 760,00	7,87	0,00	2 752,10	0,00	0,00			0,00	0,04
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042371	Spořilovský plácek - PHS	50 000,00	869,76	47 229,30	13 299,30	13 287,48	99,91			0,00	35 830,95
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042398	Na Hutmance - Klikatá, pro	73 000,00	67 480,00	0,00	4 606,00	4 604,23	99,96			0,00	914,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042498	Prokopova x Rokycanova (36 000,00	1 341,57	26 000,00	32 310,00	32 276,76	99,90			0,00	2 348,44
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042499	Centrální informační systém	27 000,00	0,00	0,00	15 878,30	15 877,26	99,99			0,00	11 121,70
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS	308 000,00	0,00	178 000,00	97 400,80	56 744,65	58,26			0,00	210 599,20
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042503	Na Hutmance - Jínonická s	140 000,00	1 959,90	60 000,00	130 900,00	130 739,11	99,88			0,00	7 140,10
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042635	Komunikace K Cihelně	36 000,00	13 999,64	20 000,00	22 100,00	20 790,64	94,08			0,00	-99,64
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042698	Jižní spojka, ul. 5.května-B	35 000,00	0,00	0,00	34 239,00	33 867,53	98,92			0,00	761,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042800	Cinovecká PHS (protihluko	33 000,00	29 452,44	0,00	2 880,00	2 877,51	99,91			0,00	667,57
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042826	Most přes Botič v ul. Nusel	40 000,00	0,00	40 000,00	37 700,00	37 588,92	99,71			0,00	2 300,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042827	U seřadiště, Na loužin, Pod	97 437,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	97 437,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042828	Žitomířská - opr. vozovky a	53 619,62	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00	48 619,62
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042830	Belgická (u Lauderovy škol	7 000,00	0,00	4 166,70	6 656,70	6 537,36	98,21			0,00	343,30
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042831	K Tuchoměřicím xTuchom	20 000,00	0,00	20 000,00	400,00	368,92	92,23			0,00	19 600,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042832	Lumiérů, rek. ul.	19 000,00	0,00	5 000,00	300,00	216,59	72,20			0,00	18 700,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042834	Patočkova	12 000,00	0,00	12 000,00	400,00	399,30	99,83			0,00	11 600,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042835	Sárecká	30 000,00	0,00	30 000,00	727,40	671,79	92,35			0,00	29 272,60
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0042836	Zajištění staveb TSK a.s.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	***			0,00	40 000,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043044	Zkušební provoz-Strahovsk	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	16 583,09	87,28			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043045	Zkušební provoz-MO Myslb	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	25 294,09	89,06			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043046	Zkušební provoz-MO Prašn	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	12 934,35	93,73			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043047	Zkušební provoz-MO Špejc	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00	66 880,00	89,41			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	0,00	0,00	1 470,00	1 282,36	87,24			0,00	98 530,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043052	Do Panenek - rekon. komu	25 000,00	0,00	0,00	24 300,00	24 292,33	99,97			0,00	700,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043053	Průběžná rek. zastávky	20 000,00	0,00	0,00	19 600,00	19 594,86	99,97			0,00	400,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043054	Úpravy ulice Spořilovské -	61 400,00	0,00	0,00	61 800,00	51 503,20	83,34			0,00	-400,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043092	Staré Bohnice	135 000,00	0,00	0,00	42,00	3,50	8,33			0,00	134 958,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043149	REZERVA - Operační progr	310 000,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00			0,00	307 762,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043150	REZERVA - Operační progr	310 000,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00			0,00	304 120,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016				rok 2016	1.1.-31.12.2016		
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043256	Doplnění telematických sys	7 762,00	0,00	0,00	7 762,00	858,77	11,06			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043257	Udržitelná mobilita a energ	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	1 196,30	29,04			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043259	Nuselská (úsek Vladimírová	150 000,00	0,00	0,00	1 640,00	1 636,83	99,81			0,00	148 360,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043274	Niederleho ul., most Y503 p	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	42 679,78	99,26			0,00	0,00
RFD - SPRÁVA KOMUNIKAC	0043355	Štěrboholská spojka - D. P	160 000,00	0,00	0,00	21 400,00	21 399,18	100,00			0,00	138 600,82
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			166 536 710,11	58 742 316,36	4 698 727,30	4 554 144,30	2 710 496,68	59,52	0,00	0,00	0,00	103 240 250,40
Celkem			166 686 710,11	58 812 622,55	4 718 727,30	4 574 144,30	2 727 076,88	59,62	0,00	0,00	0,00	103 299 944,21

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Dopravní podnik HMP a. s.

0021507 – OPPK - Výtah Anděl

Projekt Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl je investiční akcí zaměřenou na zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezbariérové prostupnosti systému městské hromadné dopravy v Praze.

Projekt je lokalizován jižně od křižovatky u Anděla v prostoru severního vestibulu stanice metra Anděl na území městské části Prahy 5.

Projekt reaguje na poptávku cílových skupin a naplňuje cíle OP Praha Konkurenceschopnost, Strategického plánu hl. m. Prahy a Strategie Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. na roky 2011 - 2020.

0021570 – OPPK - RTT Plzeňská II

Projekt, pod názvem Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská II je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti a komfortu veřejné dopravy v Plzeňské ulici, a to v úseku Tomáškova ulice (včetně) - Jinonická (mimo). Projekt je situován na území Prahy 5 v katastrálním území Smíchov a Košře. Projekt reaguje na požadavky cílových skupin a naplňuje cíle OPPK.

0021572 – OPPK - RTT Střešovická - Na Petřínách

Obsahem projektu s celým názvem Rekonstrukce tramvajové trati Střešovická - Na Petřínách je rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Střešovická a Na Petřínách v úseku od křižovatky Střešovická - Patočkova (mimo) k tramvajové smyčce Petřiny (včetně). Stávající tramvajová trať již vykazuje značné prvky opotřebení a neumožňuje dosáhnout maximální rychlost pro některé tramvajové soupravy z vozového parku DP hl. m. Prahy, a.s. Cílem projektu je kromě celkové rekonstrukce tramvajové trati také zlepšení geometrických parametrů koleje, umožňující zlepšení komfortu jízdy, zlepšení parametrů bezpečnosti, zlepšení komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a především zvýšení nástupní hrany. Projekt reaguje na požadavky cílových skupin a naplňuje cíle OPPK.

0029002 – OPPK - Výtah Můstek

Projekt spočívá ve vybudování bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek na obě její trasy, tj. A i B pomocí kaskády osobních výtahů vedoucích z úrovně ulice do nově vybudované přestupní chodby a z nástupiště trasy A do tunelu k nástupišti trasy B. Součástí projektu je i vybudování bezpečnostního a únikového schodiště.

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek na lince A i B pražského metra má klíčovou roli pro celkovou koncepci výstavby bezbariérových přístupů do metra. Realizací předkládaného projektu bude dokončen přístup na linky metra A, B a C ve všech důležitých přestupních stanicích v centrální oblasti města, na tzv. přestupním "trojúhelníku" (Florenc - Můstek - Muzeum). V předcházejících letech byly postupně dobudovány bezbariérové přístupy do stanice Muzeum na lince A i C a do stanice Florenc na lince B i C.

Stanice Můstek A i B, ležící v dolní části Václavského náměstí, patří k nejvýznamnějším stanicím metra a zároveň je nejvytíženější přestupní stanicí metra.

0042176 - Bezbariérová opatření

Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých

V roce 2016 byly zahájeny práce na úpravách stanic metra pro nevidomé a slabozraké - akustické majáčky na 9 stanicích metra podle nových požadavků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Předpokládané dokončení a uvedení do provozu dané části bude na konci února 2017.

V roce 2016 byly dokončeny vodící linie ve stanici metra Hlavní nádraží.

Rekonstrukce EOV a odvodnění u vjezdu do obratiště Výstaviště - původní záměr na realizaci úpravy kolejíště a bezbariérové zpřístupnění zastávek tramvají Výstaviště (ve smyčce) byl po studijním prověření zamítnut orgány státní správy, památkáři MHMP a Institutem plánování a rozvoje HMP (IPR). Důvodem byl požadavek na komplexní řešení celého prostoru v širším okolí a hlavně změnu polohy současných zastávek v obratišti. Z tohoto důvodu se akce upravila pouze na **Rekonstrukci EOV a odvodnění u vjezdu do obratiště Výstaviště**, což se v současné době postupně realizuje.

Bezbariérové přechody Kačerov - akce byla realizována v termínu 22. 11. 2016 - 16. 12. 2016. Zbývá provést kolaudaci, o kterou je zažádáno na Úřadě MČ Praha 4.

Bezbariérové zpřístupnění tramvajových zastávek Hloubětín - v koordinaci s akcí TSK zřízení úrovněvého přístupu na západní straně tramvajových zastávek Hloubětín. Jedná se o zřízení zpevněné plochy v prostoru tramvajového tělesa včetně napojení na ostrovní nástupiště rampami. Úprava označnicku na nástupišti směrem do centra. Akce je zrealizována.

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Flora - v roce 2016 byla zpracována studie, která navrhla technické řešení prostřednictvím dvou dvojic osobních výtahů s přestupní chodbou mezi nimi. Dolní dvojice výtahů bude v čele staniční lodi, horní dvojice vyústí na povrch u chodníku u Vinohradské ulice. S tímto řešením však nesouhlasí IPR, neboť výtahy z nástupiště jsou za sebou a nikoliv souměrně a kolmo na osu nástupiště. Jiné řešení však není technicky možné a realizovat pouze jeden výtah je provozně nevýhodné. Problematika bude dále projednávána. Předpokládaná realizace v případě pozitivního posunu přípravy v roce 2019.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Staroměstská - rovněž studie z roku 2016, která navrhla jako nejlepší řešení jeden osobní výtah přímo z nástupiště do povrchového kiosku v Kaprově ulici. IPR rovněž vydal nesouhlasné stanovisko, neboť dle platného územního plánu má být realizován druhý vestibul stanice Staroměstská včetně bezbariérového přístupu. Ten však dle názoru jak projektanta, tak všech odborných institucí není v současnosti ani legislativně projednatelný, ani technicky realizovatelný. Předpokládaná realizace v případě pozitivního posunu příprav po roce 2020.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Jiřího z Poděbrad - v roce 2016 byla zpracována studie, která navrhla řešení dvěma dvojicemi osobních výtahů s mezilehlou přestupní chodbou a vyústěním na povrch do kiosku u chodníku poblíž Vinohradské ulice. Toto řešení bylo IPR schváleno a příprava dále pokračuje jako součást rekonstrukce stanice s realizací v roce 2019.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Náměstí Míru - v roce 2016 byla zpracována studie, která měla posoudit proveditelnost bezbariérového zpřístupnění stanice metra Náměstí Míru nezávisle na realizaci trasy metra D, tj. přímý přístup z terénu do stanice nebo možnost

předstihové realizace potřebné části konstrukcí souvisejících s trasou D. Po prověření bylo konstatováno, že jediná možnost bezbariérového zpřístupnění stanice je společně s nově budovanou trasou D, přičemž jeho realizace předstihově a nezávisle na budování trasy A není technicky proveditelná bez nutnosti následné kompletní likvidace.

Pilotní projekt vysílaček pro vozíčkáře - zpracování software, který umožňuje vozíčkářům pomocí plastové krabičky se šesti tlačítky komunikovat s řidiči tramvají (akustické informace - číslo a směr linky, žádost o obsloužení plošiny atd.). Uplatnění je možné i v metru a u vybavených světelných signalizačních zařízení.

0042495 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Bezbariérový přístup se původně předpokládal jako nerealizovatelný, avšak vzhledem k pokroku ve vývoji stavebních technologií bylo možné v roce 2014 zahájit jeho projektovou přípravu. Technické řešení je navrženo formou navazujících dvojic osobních výtahů s přestupní chodbou, přičemž na povrchu je výstup situován dle požadavku MČ Praha 2 v rámci územního řízení do objektu č. 2068/14 ve Václavské pasáži. To však vedlo ke změně projektu (původní záměr byl do povrchového kiosku ve Václavské ulici). Další zpoždění přípravy bylo vyvoláno požadavky IPR na architektonické začlenění výtahů do stanice metra. V současnosti jsou již k dispozici všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a je připravováno podání žádosti o stavební povolení. Při jeho vydání v 1. čtvrtletí 2017 lze v optimistické variantě předpokládat výběr zhotovitele v závěru roku 2017. Realizace akce je plánována na 18 měsíců se zprovozněním cca v polovině roku 2019.

0042487 - TT Sídlíště Barrandov - Holyně - Slivenec

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 13. 2. 2014. Je zpracována a projednána dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní správy. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na tramvajovou trať a na stavební objekty komunikací - stavební řízení je přerušeno z důvodů stále nedořešených majetkoprávní vztahů. Dne 4. 4. 2016 vydáno stavební povolení na PS 904 a 905 (měnárna), které dne 27. 4. 2016 nabylo právní moci.

0042829 - RTT Nuselská - U Plynárny

11. 5. 2016 bylo vydáno stavební povolení s vyloučením odkladného účinku odvolání, nabylo právní moci 20. 6. 2016. Přípravné práce pro RTT a koordinaci stavby s dalšími investory byly zahájeny dle plánu 21. 5. 2016. Vlastní realizace RTT nastala po vykonatelnosti stavebního povolení dne 2. 6. 2016. Akce je realizována s dalšími investory v lokalitě - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

0042489 - RTT Vršovická (Otakarova - Kubánské náměstí)

1. a 2. etapa realizována do 8. 12. 2015, 3. etapa je zrealizována a v provozu od 11. 4. 2016. Zprovozněné části budou ve zkušebním provozu do 31. 5. 2017.

0042495 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Ze středu staniční lodi byl podle studie Metroprojektu navržen osobní výtah nosnosti 1 000 kg s přepravní výškou 11 m vedoucí do přestupní chodby o délce 20 m. Z ní pak vede další osobní výtah stejné nosnosti s přepravní výškou téměř 30 m vyústující do objektu ve vlastnictví MČ Praha 2 (Václavská pasáž).

0042829 RTT Nuselská - U Plynárny

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Nuselská a U Plynárny v úseku od křižovatky ulic Nuselská x Tábořská, resp. Vladimírova ke křižovatce ulic U Plynárny x Chodovská. Celková délka úseku rekonstruované tramvajové trati činí cca 2,6 km. V rámci rekonstrukce trati dojde k úpravě trakčního kabelového vedení. Stávající tramvajová trať ve velkoplošných panelech je dožitá, ve špatném technickém stavu.

0042487 (0042825 – zrušená duplicita) TT Sídliště Barrandov-Holyně – Slivenec 4627

Prodloužení tramvajové tratě ze stávající konečné Sídliště Barrandov do cílového prostoru jihozápadně od Holyně. Nová TT má délku cca 1,5 km s 3 páry zastávek (Kaskády, Holyně, Slivenec), při definitivním komunikačním uspořádání území bude vedena středem uličního prostoru. Křížení s místními komunikacemi budou úrovnňová. TT bude ukončena tříkolejnou smyčkou, v níž bude umístěn objekt sociálního zařízení.

0042931 E - Tricycle Promo (mobilní propagační stánek)

Mobilní prezentační stánek pro potřeby prezentace aktivit RFD MHMP v oblastech zvyšování bezpečnosti, rozvoje cyklistické dopravy a odstraňování bariér ve veřejném prostoru. V současné době se z důvodu složitosti dojednávání prostor RFD MHMP účastní relativně málo akcí, na kterých by prezentoval aktivity hl. m. Prahy (tedy MHMP a dalších městských organizací jako TSK HMP, ROPID nebo DP Praha) v uvedených oblastech. Absence města na akcích pro veřejnost snižuje informovanost obyvatel a způsobuje nedostatečné využití potenciálu města v oblasti PR i přesto, že jsou takto zaměřené aktivity obecně kladně přijímány. Výhody mobilního stánku:

- Nezávislost převozu (není třeba zajišťovat odvoz pomocí dalších vozidel), včetně převozu materiálů na danou akci
- Využití elektropohonu vede k ekonomické úspoře, energetické šetrnosti a nulovým emisím
- Originální tematické provedení stánku přitahující pozornost

MHMP - OSI

0000051 - Protihluková opatření na dokonč. stavbách

Předmětem stavby je rekonstrukce a prodloužení protihlukové stěny na severní straně Jižní spojky v úseku mezi nájezdem na rychlostní komunikaci z ul. Spořilovská a křížením Jižní spojky s ul. Záběhlickou. Stavba byla zahájena v listopadu 2013 a dne 25. 2. 2015 byla zahájena přejímka. Přejímací řízení bylo přerušeno na dobu nezbytnou pro měření hluku po dokončení stěny certifikovanou laboratoří podle podmínek OHS. Měření prokázalo dobrou funkčnost PHS a přejímací řízení bylo dokončeno předávacím protokolem 29. 1. 2016. Kolaudační řízení, které bylo vázáno na definitivní posouzení a odsouhlasení výsledků měření hygienikem HMP, bylo vydáno a nabylo právní moc 7. 12. 2016. V r. 2016 byla akce hrazena převážně z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

0000053 – Vysočanská radiála

Zprovoznění stavby Vysočanské radiály v 11/2011 přineslo zlepšení dopravy, jednak v oblasti trasy průmyslového polokruhu - ulice Kbelské - převedením dopravní zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu, dále Vysočanská radiála převzala zátěž z ulice Chlumecké podél komerční zóny Černý Most. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy plní částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav, její délka je 5,7 km. Stavba byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím stavebního úřadu dne 28. 11. 2011. V současné době není dořešen její převod na definitivního správce, kterým bude TSK

(cca 75% rozsahu stavby) a dále pak ŘSD (cca 25% rozsahu stavby). Důvod, který brání jejímu vyvedení, spočívá v dosud nevyřešené majetkové problematice pozemků, na kterých stavba spočívá, neboť stále nejsou v majetku HMP. Některé pozemky jsou stále buď ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR či Ministerstva obrany. Nemožnost provedení převodu souvisí v obou případech s církevními restitucemi. V roce 2016 byly vyhotoveny znalecké posudky pro výkup pozemků, jejichž majetkový převod je nezbytný pro splnění podmínek ŘSD.

0000065 – Strahovský tunel 2. st.

Část 2A – MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovně křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu (ST) s komunikací Patočkovou v Praze 6 křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub, na které navazuje stavba Strahovský tunel 2B. Realizace stavby je v současné době dokončena a převzata. V roce 2012 proběhly veškerá kolaudační řízení a následně vyčíslení pořizovacích nákladů.

Část 2B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby Strahovský tunel 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na stavbu č. 9515 - MO Myslbekova – Prašný most.

❖ V roce 2016 pokračoval zkušební provoz celého komplexu staveb tunelu Blanka. Dne 31. 5. 2016 byla v souvislosti s dlouhodobými problémy s platební neschopností vypovězena smlouva s ČKD DIZ a zkušební provoz byl od 1. 6. 2016 převeden na TSK hl. m. Prahy. Dne 22. 12. 2016 bylo z výše uvedených důvodů na základě žádosti investora vydáno rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu do 31. 8. 2018.

Soubor staveb městského okruhu (MO Blanka) :

Jedná se o soubor tří staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka, realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO došlo k novému propojení Městské části Praha 6 s Městskou částí Praha 7 a Městskou částí Praha 8.

Zkušební provoz na celém Městském okruhu včetně části MO Blanka byl zahájen 19. 9. 2015. V dalším období byly zajišťovány činnosti při zkušebním provozu. Vlastní práce při zkušebním provozu prováděla, jako dodavatel technologické části, do 31. 5. 2016 společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. a po vyhlášení insolvence od 1. 6. 2016 převzala práce TSK.

0000079 - MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

Na této stavbě probíhala realizace protihlukových opatření, které jsou vyvolány zvýšením automobilového provozu v oblasti ul. V Holešovičkách. Navržená opatření jsou jednou z podmínek pro uvedení městského okruhu do provozu. Stavba je rozdělena na etapu 0001 - objekty v ul. V Holešovičkách a etapu 0002 - objekty v širším okolí. S ohledem na změny, vyvolané změnami dispozic a podmínkami vlastníků, které si vynucují přepracování projektu, a dodatečné náklady byl rozsah etapy 0001 rozhodnutím zadavatele omezen s tím, že část objektů bude přiřazena k etapě 0002. Realizace etapy 0001 byla dokončena dnem 29. 6. 2015. Pro etapu 0002 byla v r. 2016 zpracována projektová dokumentace pro ohlášení stavby a proběhlo projednání s vlastníky. Pokračovaly práce na projektu pro zadání stavby.

Zároveň v roce 2016 byly prováděny drobné dokončovací práce, reklamace z přejímek 9/2015. Stavební práce na podzemních garážích Letná byly obnoveny 1. 11. 2016. Pokračovalo také zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého tunelového komplexu Blanka.

0000080 - MO Prašný Most – Špejchar

V roce 2016 byly prováděny drobné dokončovací práce, reklamace z přejímek 9/2015. Pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého tunelového komplexu Blanka. Byla provedena a předána aktivace úprav vestibulu Metra.

0009515 - MO Myslbekova - Prašný Most

V průběhu roku 2016 byly prováděny drobné dokončovací práce, reklamace z přejímek 9/2015. Byly zahájeny opravy bastionů s návazným dokončováním parku Prašný most. Stavební práce na podzemních garážích Prašný most byly OSI zastaveny a byly znovu zahájeny projekční práce.

V roce 2016 pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého TKB.

0000081 – MO Pelc/Tyrolka – Balabenka

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu.

V roce 2016 byla vypracována dokumentace v úrovni studie, byly zpracovány podklady pro žádost o vydání rozhodnutí MŽP ČR o prodloužení stávajícího stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) o 5 let a podání této žádosti a byly stanoveny dopravní intenzity pro stavby zbývajících částí městského okruhu.

Dále byly zpracovány podklady pro žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP ČR pro ověření souladu platného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s předpisy zpracovávajícími Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU v souvislosti s ustanoveními zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Balabenu po Štěrboholskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu.

V roce 2016 byla vypracována dokumentace v úrovni studie, byly zpracovány podklady pro žádost o vydání rozhodnutí MŽP ČR o prodloužení stávajícího stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) o 5 let a podání této žádosti a byly stanoveny dopravní intenzity pro stavby zbývajících částí městského okruhu.

Dále byly zpracovány podklady pro žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP ČR pro ověření souladu platného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s předpisy zpracovávajícími Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU v souvislosti s ustanoveními zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

0000211 – Lipnická-Ocelkova

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatovou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Jde o dvoupruhovou městskou komunikaci kategorie M 9/50 se společným pruhem pro cyklisty a chodce odděleným od komunikace pruhem zeleně. Pro stavbu je zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a vydané pravomocné územní rozhodnutí s platností do 15. 8. 2017. V roce 2016 bylo zahájeno zadávací řízení (UŘ) k zajištění pokračování projektové přípravy, byly zadány činnosti k provedení potřebných výkupů - znalecké posudky a byly zahájeny jednání s vlastníky pozemků.

0004328 - Rajská zahrada – přemostění

Účelem stavby je vybudovat pěší propojení mezi zastávkou metra Rajská zahrada a plánovanou železniční zastávkou Správy železniční dopravní cesty. Toto propojení spočívá v přemostění komunikace Chlumecká a železniční trati prostřednictvím dvou navazujících lávek pro pěší s přístupovými rampami, popř. výtahy. Výstavba je koordinována s investorem SŽDC.

V červnu 2015 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a v r. 2016 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

0004663 – MÚK PPO – Liberecká

Jedná se o náhradu bývalé úrovně křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajišťuje bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplňuje křižovatkové pohyby mezi ulicemi Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8). Stavba byla uváděna postupně do provozu po jednotlivých větvích od 03/2012, celá stavba pak byla uvedena do zkušebního provozu v 06/2012 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 9. 11. 2012.

V průběhu roku 2016 se zajišťovaly činnosti spojené jednak s uzavíráním smluv na zřízení služebnosti pro umístění přeložených inženýrských vedení na soukromé pozemky podél stavby, a dále pak byly vykoupeny pozemky Státního statku Čáslav pro účely trvalého záboru stavby.

0006786 – I. provozní úsek trasy D metra

První provozní úsek trasy D metra provozní úsek Pankrác – Depo Písnice prochází městské části Praha 2, Praha 4 a Praha – Libuš. Celková délka trasy je 11 136 m a má osm stanic. Jedná se o stanice Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Investorem akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. V roce 2016 měl OSI MHMP zahrnutý finanční prostředky na výkupu pozemků v rozpočtu kapitálových výdajů. Vlastní výkupy zajišťoval SVM MHMP a po schválení kupní smlouvy v ZHMP byla prováděna úprava rozpočtu (na základě usnesení RHMP byla příslušná částka převedena z OSI na SVM).

0007552 – Budovatelská – Mladoboleslavská

Náplní stavby je výstavba komunikačního přivaděče, který je volným pokračováním komunikace Toužimská (stavba č. 40032 - Komunikace Toužimská) a napojením na MÚK na Vysočanské spojení. Komunikace je zároveň obchvatovou komunikací západního sektoru Satalic pro vyloučení průjezdné dopravy z Vysočanské radiály touto obcí. Jde o dvoupruhovou městskou komunikaci kategorie M 9/50 se společným pruhem pro cyklisty a chodce, v části u letiště Kbely vedenou v tunelu.

V roce 2016 se připravovalo výběrové řízení na projektanta pro znovuzahájení přípravy po jejím ukončení v roce 2011.

0008313 – Libeňská spojka

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála – ul. V Holešovičkách – Liberecká, Zenklova ul., Davídkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže – Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu.

V roce 2016 byla vypracována dokumentace na úrovni studie, byly zpracovány podklady pro žádost o vydání rozhodnutí MŽP ČR o prodloužení stávajícího stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) o 5 let a podání této žádosti a byly stanoveny dopravní intenzity pro stavby zbývající části městského okruhu.

Dále byly zpracovány podklady pro žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP ČR pro ověření souladu platného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s předpisy zapracovávanými Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU v souvislosti s ustanoveními zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

0008559 – Komunik. propojení Evropská-Svatovítská

Jedná se o stavbu nové obchvatové komunikace mezi ulicemi Evropská a Svatovítská v Praze 6, za účelem vyloučení tranzitní dopravy z oblasti Vítězného náměstí. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a bylo zahájeno územní řízení. V jeho průběhu však byly vneseny ze strany veřejnosti zásadní připomínky ke koncepci stavby a MČ Praha 6 v té době rovněž přestala podporovat původní řešení tj. čtyřproudovou komunikaci. Územní řízení proto muselo být přerušeno a poté v 09/2015 zastaveno.

Na základě požadavku MČ Praha 6 na změnu koncepce stavby ze 4 pruhů na 2 pruhy, byla městskou částí Praha 6 zpracována nová studie stavby a zahájeno zpracování dokumentace EIA (oboje zajišťuje MČ Praha 6).

0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Předmětem stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Tato stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovátku s Pražským okruhem, cyklostezku a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Stavba se člení na následující etapy:

- Etapa 0001 - Hlavní trasa, mimoúrovňová křižovátka,
- Etapa 0002 - Infrastruktura Komořany Jih,

Etapa 0001 - hlavní trasa, MÚK, má vydané územní rozhodnutí.

V roce 2016 byl dokončen podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro objekt SO 202 - Přesypaný most v km 0,498 a byly zajištěny podklady pro výběr projektanta na zbývající stupně projektové dokumentace. Dále pokračovaly činnosti na zajištění výkupu pozemků. Současně na základě soudního rozhodnutí o postupu ohledně námítky na systémovou podjatost v rámci územního řízení na etapu 0001 byla zahájena příslušná správní řízení.

0009276 - Chaby, stavba 50 – komunikace

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek tzv. „Jinočanské spojky“, dnes komunikace Poncarova, propojující ul. Jeremiášovu

s Pražským okruhem. Stavba je ve zkušebním provozu a má dokončenou etapu 0001 – Uvedení do provozu a etapu 0003 - Protihlukové opatření Jeremiášova.

V roce 2016 byla dokončena a převzata od zhotovitele zbývající etapa 0002 - Úplné dokončení a byla provedena kolaudace stavby. Současně probíhalo dokončení majetkoprávního vypořádání, vyhodnocování zkušebního provozu a pokračování v dílčích kolaudacích stavby.

0009524 - Strahovský tunel 3.st.

9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu

Odvodňovací štola zajišťuje organizované odvodnění vozovek ve Strahovském tunelu.

V roce 2016 bylo dílo kompletně dokončeno. V dubnu proběhla přejímka stavby a byl zajištěn zkušební provoz v délce trvání 6 měsíců. V prosinci proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu a k 22. 12. 2016 bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

0009567 – Radlická radiála JZM Smíchov

Tato radiála bude páteří komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

Příprava této stavby v roce 2016 byla soustředěna na zpracování aktualizace dokumentace k územnímu řízení. V závěru pololetí byla schválena radou HMP usnesením č.1552/2016 aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí, která by zapracovala závěry technické studie, zpracované na základě připomínek občanských iniciativ a městské části Praha 5 projednávané v minulém roce a aktualizovanou částí technické studie řešící úpravy trasy "Nové Radlické" v území mezi stanicí metra Jinonice a obchodním centrem Butovice z 07/2016. Ke konci roku byla dokumentace „Aktualizace DÚR Radlická radiála JZM-Smíchov“- v návrhu předložena ke kontrole kompletnosti.

V části podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby Radlické radiály byly dokončovány geologické práce ve stávající štole, a to zejména dlouhé předvrty z čela štoly, včetně provedení presiometrických měření a geofyzikálního měření. Tyto práce byly ukončeny k 26. 1. 2016 a štola přešla do režimu údržby. Tento režim probíhal do konce září, kdy byl nahrazen rozšířeným geologickým průzkumem do jižní tunelové trouby budoucího tunelu „Radlice“ v délce 180 m. Ke konci roku bylo provedeno 130,8 bm průzkumné štoly a hydrogeologický vrt hloubky 95 m v prostoru zahrádkářské kolonie Dívčí hrady. Dokončení vlastních průzkumných prací je plánováno do konce března 2017.

0040032 – Komunikace Toužimská

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicí Mladoboleslavská (MČ Praha – Kbely) a ulicí Veselská (MČ Praha – Letňany). Stavba je členěna na etapy 0001 – Kbelská a 0002 – Letňanská, která je pokračováním předešlé etapy a zahrnuje výstavbu nové komunikace mezi starou Toužimskou a křižovatkou Veselská - Beranových.

Etapa 0002 byla rozdělena na 2 části. Dokumentace ke stavebnímu povolení na 1. část etapy Letňanské tj. křižovatka Veselská- Beranových + cca 400m komunikace byla v r. 2016 dodána a připravena k rozeslání k připomínkám.

Současně probíhalo majetkové projednání. Úsek mezi km 0,4 a 1,5 byl zatím z majetkových důvodů pozastaven.

0040759 – Multifunkční oper. stř. Malovanka

Objekt Multifunkčního operačního střediska bude realizován nad severním portálem Strahovského automobilového tunelu. Budou zde umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související provozy. Součástí stavby je dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou.

Během roku 2016 zhotovitel (VCES a.s.) téměř dokončil hrubou stavbu objektu A. OSI MHMP upřesňuje zadání změn stavby vyvolaných novými požadavky budoucího správce objektu a odborů MHMP, které budou v objektu MOS po jeho dokončení sídlit. Na tyto změny zpracovává projektant SATRA, spol. s r.o. změnovou projektovou dokumentaci, která bude podkladem pro vypsání JŘBU na realizaci těchto změn stávajícím zhotovitelem.

0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Pod Hrachovkou včetně křižovatky s ulicí k Bohnicím. Na stavbu je v celém rozsahu vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Stavba je rozdělena na etapy:

• etapa 0001 – ZOO sever

Náplní etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Pod Hrachovkou v úseku od křižovatky (včetně) s ulicí K Bohnicím, po technický vjezd do ZOO, včetně likvidace dešťových vod.

Na etapu 0001 je vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba byla v r. 2016 realizována a proběhlo předání a převzetí díla, kde byly zjištěny drobné vady a nedodělky, které se odstraňují.

• etapa 0002 – Podhoří

Jedná se o rekonstrukci komunikace Pod Hrachovkou od technického vjezdu do ZOO až po obratiště BUS MHD v Podhoří.

V roce 2016 probíhala příprava podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a pro výběr dodavatele služeb.

0041346 – Újezd – propojovací komunikace

Jedná se o komunikaci propojující mimoúrovňovou křižovatkou na D1 označenou jako Exit 4 a Formanskou ulici v Újezdu u Průhonic. Komunikace navazuje na tzv. Vesteckou spojku (komunikace mezi Vídeňskou ulicí a D1, ležící na území Středočeského kraje), jejímž investorem vč. Exitu 4 je ŘSD.

Z důvodu nesouhlasu Policie ČR s realizací Exitu 4 jsou vedena mezi představiteli Středočeského kraje, Policie ČR a ŘSD jednání. Příprava Vestecké spojky stejně jako stavby č. 41346 - Újezd – propojovací komunikace je tak do vyřešení tohoto problému pozastavena.

0041675 - Odstraňování hlukové zátěže

Stavba zahrnuje v současné době 4 etapy:

etapa 0001 – Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6, která obsahuje výstavbu nové protihlukové stěny po demolici stávající protihlukové stěny resp. realizaci technických opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci,

etapa 0002 – Protihlukové stěny při ulici Slánská, Praha 6 - Řepy, kde se jedná se o novostavbu protihlukových stěn na komunikaci Slánská v Praze 6 – Řepích, po demolici stávajících protihlukových stěn. Současný stav neplní protihlukovou funkci,

etapa 0003 – Protihluková stěna u Jižní spojky, podél sídliště Spořilov I, Praha 4, která obsahuje technická opatření pro podstatné zvýšení funkčnosti stávající protihlukové stěny z

betonových segmentů, jmenovitě především dodatečný obklad z akustických panelů nebo desek na stávající nosnou konstrukci.

etapa 0004 – Protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a 14, kde se jedná se o novostavbu protihlukových stěn, situovanou na silničním mostě přes vodoteč a železniční trať.

Usnesením Rady HMP č. 405 ze dne 26. 2. 2016 byla stavba převedena z OSI MHMP na TSK hl. m. Prahy.

0042125 – Hornopočernická spojka

Výstavba propojovací komunikace mezi dálnicí D11 – Exit 3,0 a komunikací v ulici Náchodská. Těleso komunikace je situováno v prostoru lokality Beranka. Výstavba komunikace je podmiňující pro další rozvoj ve východní oblasti MČ Praha 20 a podstatnou měrou řeší dopravní obslužnost této lokality v návaznosti na rychlostní komunikaci R10 Mladoboleslavská. Pokračování této stavby se předpokládá s realizací propojovací komunikace z D11 Exit 3,0 směr MČ Klánovice.

V roce 2016 byla podepsána trojdohoda mezi Středočeským krajem ŘSD a hl. m. Prahou. Na straně HMP se připravuje se záměr na zhotovitele DÚR včetně ÚR.

0042126 – Kbelská

Stavba řeší mimoúrovňového křížení ul. Kbelská s ul. Kolbenovou a celkovou modernizaci ul. Kbelské v úseku mezi křižovatkami s ul. Poděbradskou a ul. Kolbenovou v návaznosti na zkapacitnění ul. Průmyslové.

V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK do gesce OSI MHMP. Probíhalo prověřování možných variantních technických řešení a rozsahu řešeného území. Mimoúrovňové křížení s Kolbenovou naráží na prostorové podmínky lokality (zejména podjezd pod souběžnou železniční trať) a při křížení s Poděbradskou na velice složité podmínky stávajících inženýrských sítí.

0042127 – Povltavská - zkapacitnění

Akce řeší zahloubení a vedení ulice V Holešovičkách v tunelu ve dvou tubusech uložených vedle sebe a s variantním řešením povrchové dopravy. Současně se průzkumy a studii prověřuje zkapacitnění ulice Povltavská, která bude navazovat na vyústění tunelu Blanka ve stopě ulic Povltavská – Spojovací – Českobrodská. Na základě usnesení Rady HMP č. 305 ze dne 25. 2. 2014 byla dokumentace stavby předána TSK k provádění přípravy stavby. Dne 5. 5. 2016 byla na základě protokolu č. 6/16/2700/5 delimitována z TSK hl. m. Prahy zpět na OSI MHMP.

V průběhu roku 2016 probíhala inženýrsko-projektová příprava zkapacitnění ulice Povltavská.

0042128 – Zakrytí Spořilovské spojky

Spořilovská spojka je provozovaná součástí nadřazeného systému komunikací v Praze. V současné době je významně zatížena automobilovou dopravou, a to i nákladní. Komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti obytné zástavby sídliště Spořilov, které je tak nadlimitně zatíženo hlukem.

Na základě usnesení Rady HMP č. 2013 ze dne 19. 8. 2014 byla dokumentace stavby předána TSK k provádění přípravy stavby. Příprava akce je nadále zajišťována TSK hl. m. Prahy.

0042177 - Zelená Malovanka

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovátku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice, etapa 0002 řeší pěší propojení.

V roce 2016 byla zpracována architektonická studie na úpravu zeleného mostu pro etapu 0002 a projektová dokumentace pro zajištění stavebního povolení etapy 0002 – pěší bezbarierové propojení mezi ul. Patočkova a Parlérova. Zároveň bylo zahájeno projednávání dokumentace se stavebním úřadem Praha 6.

0042360 – Protipovod. opatření MO Blanka – Troja

Protipovodňová opatření spočívají ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, vybudování příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí.

V roce 2016 byla po vydání stavebního povolení zahájena realizace komunikace k Loděnici. Dále byly zajišťovány aktualizace stanovisek k povolení objektů protipovodňové ochrany.

0042479 – Obchvatová komunikace Písnice

Jedná se o výstavbu komunikace včetně chodníků a vyvolaných inženýrských sítí mezi ulicemi Libušská a Kunratická spojka v k.ú. Písnice.

V r. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na živ. prostředí (EIA). Dle podmínek EIA byla aktualizována projektová dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání. Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a proběhlo ústní řízení k územnímu rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí několik vlastníků dotčených pozemků podalo odvolání. Odvolání řeší MHMP.

0042480 – Podchody v ul. Partyzánská

Jedná se o realizaci jednoho, případně dvou pěších podchodů a pro cyklisty pod tratí ČD v ulici Partyzánská v Praze 7.

V roce 2016 byla obnovena platnost stavebního povolení na 1. podchod a předjednáno na drážním úřadě stavební povolení 2. podchodu v rámci změny stavby před dokončením.

0042481 – Propojovací komunikace Lochkov – Slivenec

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí darovací smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zařazení cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh. Součástí řešení je i zabezpečení změny územního plánu v souladu se stávající trasou komunikace, popř. nové umístění stavby se souhlasem IPR Praha.

V březnu a dubnu 2016 bylo provedeno odstranění protihlukových stěn. Současně pokračovaly jednání s ŘSD o znění darovací smlouvy mezi ŘSD a Magistrátem hl. města Prahy se zřetelem k podmínkám nového občanského zákoníku.

Na konci 2. pololetí r. 2016 předal projektant projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a mandatář následně zahájil inženýrskou činnost pro získání stanovisek dotčených orgánů pro územní rozhodnutí. Magistrát hl. města Prahy připomínkoval darovací smlouvu na propojovací komunikaci a ta byla následně zaslána na ŘSD k odsouhlasení.

0042482 – Obchvatová komunikace Zličín

Jedná se o výstavbu komunikace vč. veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská.

V r. 2016 byla dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská projednána s veřejnoprávními orgány, probíhalo majetkoprávní projednání s vlastníky pozemků. Projednání EIA bylo ukončeno s tím, že stavba dále nebude posuzována v tomto režimu.

0042674 – Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace ve východní části MČ Praha Dolní Měcholupy mezi ulicemi Kutnohorská a K Měcholupům s možností dalšího napojení na Pražský okruh.

V r. 2016 byla projednána vyhledávací studie a zpracován návrh dokumentace pro územní rozhodnutí, který je částečně v nesouladu s územním plánem.

0042820 – Hostivařská spojka

Stavba představuje propojení Městského okruhu (mimoúrovňová křižovatka u Lanového mostu) se silnicí 511, na jejíž realizaci je celá stavba Hostivařské spojky svým účelem závislá. Vzhledem k tomu, že realizace silnice 511 je zatím odložena, přistupuje se k přípravě menších úseků ve stopě Hostivařské spojky, a to zejména stavby 42674 - Obchvatová komunikace Dolních Měcholupy a stavby 42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP.

V roce 2016 byly v rámci Hostivařské spojky zahájeny průzkumy (biologický a dendrologický) pro potřeby EIA – Oznámení dle přílohy č. 3 zák. 100/2001 Sb.

0042821 – Dvorecký most

Jedná se o novostavbu mostu přes Vltavu propojujícího Prahu 4, oblast Podolí a Prahu 5, oblast Zlíchova. Most bude sloužit městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům.

V roce 2016 bylo zpracováno geodetické zaměření místa stavby a geologická rešerše. Proběhla technická jednání s Povodím Vltavy a s. a dalšími zainteresovanými subjekty.

0042822 – Lávka Holešovice – Karlín

Jedná se o stavbu lávky pro pěší a cyklisty, propojující Prahu 8, oblast Karlína, a Prahu 7, oblast Holešovic. Lávka bude vedena přes východní cíp ostrova Štvanice, který bude z lávky zpřístupněn rampou.

V roce 2016 bylo zpracováno geodetické zaměření místa stavby a geologická rešerše. Proběhla technická jednání s Povodím Vltavy a s. a dalšími zainteresovanými subjekty. Ve spolupráci s IPR Praha probíhala příprava podkladů pro soutěž o návrh.

0042823 – Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP

Komunikace propojuje Kutnohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na úseku 511 silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).

V roce 2016 byla zahájena příprava výběrového řízení na zpracovatele technické studie a zpracovatele Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.

0042824 – Komunikace ve Žlíbku – MÚK Beranka

Jde o výstavbu propojovací komunikace mezi dálnicí D 11 (Exit 3,0 km), která pod jižní hranou D11 propojí tuto křižovátku s ulicí Ve Žlíbku.

V roce 2016 bylo zahájeno výběrové řízení (ZMR) na zpracování podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

0042932 - P+R Černý Most III.

Účelem této stavby je navýšit parkovací místa v dané lokalitě Černého Mostu. Počet parkovacích míst by měl vzrůst z původních cca 180 ks na 880 ks. Vícepodlažní parkovací dům bude umístěn severně při ulici Chlumecká, v místě stávajícího plošného parkoviště P+R,

u stanice metra B-Černý Most. Stavba byla delimitována z TSK hl. m. Prahy usnesením Rady HMP č. 1323 ze dne 31. 5. 2016.

V roce 2016 byla zpracována dokumentace k územnímu rozhodnutí a zahájeno územní řízení. Byly vypracovány znalecké posudky pro odkupy pozemků a zahájena jednání o kupních smlouvách s majiteli pozemků.

00042933 - P+R Zličín III.

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 902 míst, je umístěna při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, nad současným autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín.

V prosinci 2016 byla dokončena studie s třemi možnými variantami řešení.

00042934 - P+R Veveslavín

Objektové P+R parkoviště je situováno v Praze 6 a stavba byla plánována již v rámci budování prodloužení trasy metra A. Její součástí by mělo být jednak kapacitní parkoviště pro osobní automobily (3 podzemní podlaží), autobusový terminál a napojení na připravovanou novou železniční stanici.

V roce 2016 byla zahájena koordinační jednání mezi MHMP, MČ Praha 6 a zpracovatelem projektové dokumentace železniční trati pro SŽDC.

00042935 - P+R Opatov

Jedná se o objektové P+R parkoviště při ulici Chliská v Praze 4, v blízkosti stanice metra Opatov, které bude mít kapacitu 1000 parkovacích stání.

V roce 2016 byla zpracována aktualizace realizační studie stavby, byl pořízen fyzický model stavby, a zahájeno zpracování dokumentace EIA.

MHMP SVM

00042899 – Výkupy pozemků pro trasu D metra

Prostředky pro tuto akci byly do rozpočtu pro SVM přiděleny na základě usnesení RHMP č. 639 z 22. 3. 2016. Plnění za sledované období bylo 100% UR, byl vykoupěn pozemek parc. 1142/42, k. ú. Krč.

MHMP RFD – SK

0003217 Systém řízení MSP

7970344 - Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Jedná se o obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze prováděné dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

0004345 MÚK – Připojení V. a M. Chuchle

Stavby č. 1 a 2 jsou stavebně dokončeny a zkolaudovány, v současné době se řeší dokončení majetkoprávních vztahů. Realizace akce Komunikační propojení přes ČD byla z rozhodnutí ředitele organizace zastavena vzhledem k tomu, že na základě odvolání p. Kužvarta bylo zrušeno Územní rozhodnutí, a pro nesouhlas starosty a zastupitelstva MČ Praha 16 Velká Chuchle. Finanční prostředky jsou určeny pouze na vypořádání majetkoprávních vztahů, tj. nezbytné výkupy pozemků.

V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky.

0004346 Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

V roce 2016 byly realizovány akce:

2950011 – Troja - Ďáblice

Stavba zkolaudována. V roce 2016 hrazeny provedené práce požadované při kolaudaci městskou částí Praha 8. V roce 2016 uskutečněn odkup pozemku p.č. 597/2 v k. ú. Bohnice od Dopravního podniku.

2950020 - Záběhllice – vodní nádrž Hostivař, etapa 1B, úseky 4, 5, 6

Akce byla financována pod č. 21505 z prostředků EU (OPPK). Jednalo se o výstavbu cyklotrasy v délce 1548 m, včetně lávky pro pěší a cyklisty. Akce byla zrealizována a ukončena v roce 2014. V roce 2016 hrazeny geometrické plány a profilový průzkum pěších, cyklistů a ostatních účastníků nemotorové dopravy.

2950028 - Cyklostezka k hvězdárně Ďáblice

Akce předána z Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k realizaci. Uzavřena smlouva o převodu práv a povinností s městskou částí Ďáblice. Realizována mlatová cyklostezka délky cca 195 m, včetně 3 ks laviček a stojanů na kola. V roce 2015 akce dokončena, zkolaudována a předána městské části Ďáblice do správy a údržby. V roce 2016 hrazeno vynětí ze zemědělského půdního fondu.

2950051 - Kačerov - Záběhllice

Akce financována pod č. 21505 z prostředků EU (OPPK). Stavba byla dokončena a zrealizována v roce 2012. V roce 2016 hrazen profilový průzkum pěších, cyklistů a ostatních účastníků nemotorové dopravy.

2950054 - Běchovice - Horní Počernice

Výstavba nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi (podél Mladých Běchovic). Součástí stavby jsou též úpravy stávajících zastávek MHD, úpravy dopravního značení, sadové úpravy a přeložky veřejného osvětlení. Trasa vede přes pozemky HMP i přes pozemky soukromých majitelů. V roce 2016 získáno územní rozhodnutí a byl uskutečněn odkup pozemků p.č. 1368/64 a 1368/63. V současné době se připravuje odkup pozemků p.č. 1368/65, 1368/66/, 1368/67, 1368/15 od majitelů.

2950093 – Lávka Císařská louka

V roce 2008 a 2015 byla vypracována přehledová studie jednotlivých systémů pohyblivých lávek. Z této studie byl vybrán optimální systém zdvihu pro tuto lokalitu splňující požadavky Povodí Vltavy. Následně byla vypracována variantní studie tří typů lávek za použití vybraného zdvižného systému. Studie byla předložena k vyjádření IPR (nevybrána žádná varianta, požadavek na architektonickou soutěž), NPÚ souhlasí s jednou z předložených variant. Povodí Vltavy nemá proti variantám námitky - všechny splňují jejich požadavky. V současné době probíhá předávání dosud vypracované dokumentace a získaných vyjádření na městskou část Praha 5, která zamýšlí řešit veškerou inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci do úrovně SP a poté předat akci k realizaci TSK. Realizace bude pokračovat po obdržení dokumentace provedení stavby z MČ P 5.

2950095 – Klárov - podjezd pod Mánesovým mostem.

V roce 2015 odsouhlaseno pokračování v přípravě akce. Odbor životního prostředí městské části Praha 1 nesouhlasí s realizací záměru. MHMP projedná a upřesní variantu k budoucí realizaci. V roce 2016 hrazena inženýrská činnost a podklady pro získání územního rozhodnutí. V 09/2016 obdržena architektonická studie z MČ P1 vypracována pro vyšší celek – park Cihlářka, včetně související části cyklostezky. Probíhají jednání s IPR na konkrétní podobě jednotlivých estetických dominant stavby.

2950102 - Cyklostožany

Jedná se o realizaci 793 ks cyklostožanů na území městských částí Prahy.

V roce 2016 vybrán zhotovitel, cyklostožany byly nainstalovány dle požadavků jednotlivých městských částí. Probíhá jejich předávání do majetku a správy městských částí. V roce 2016 hrazena projektová dokumentace, zhotovení a instalace cyklostožanů.

2950103 - Malá Chuchle - Barrandovský most

Akce byla financována pod č. 21505 z prostředků EU (OPPK). Stavba byla dokončena a zrealizována v roce 2014. V roce 2016 hrazen profilový průzkum pěších, cyklistů a ostatních účastníků nemotorové dopravy.

2950106 - Lahovice - nájezdové rampy

Předmětem akce byla výstavba dvou ocelových nájezdových ramp pro pěší a cyklisty na Lahovické a Komořanské straně řeky Vltavy. Rampy byly napojeny na zavěšenou lávku zrealizovanou v roce 2010. Stavba byla zprovozněna a zkolaudována v roce 2013. V roce 2016 hrazeny geometrické plány, znalecké posudky a služebnosti nutné k probíhajícímu majetkoprávnímu vypořádání.

2950109 Cyklo Roztyly-Záběhllice

Cyklotrasa spojuje stanici metra Roztyly s ulicí U Záběhlického zámku. Prochází velmi zastavěnou oblastí a je vedena převážně ve stávajících uličních prostorech: od stanice metra Roztyly podél ul. Ryšavého, podél nájezdu na ul. 5. Května, pokračuje ulicemi: Jihovýchodní VIII – Jižní III – Jihovýchodní VI – Lešanská – Obrovského – Nad Pahorkem (směr Záběhllice ul. Zastrčená) – Choceradská – po pravém břehu Chodovského potoka do ulice U Záběhlického zámku. Celková délka trasy 2090 bm.

V roce 2016 hrazeno vypracování GP.

2950110 - Cyklo Rokytka - vodní prostup

Předmětem akce je oddělení provozu chodců a cyklistů s ohledem na stísněné poměry narušující plynulý a bezpečný společný provoz. Pro nové vedení cyklotrasy byl vybrán prostor pod mostem Čuprova, ve kterém je situováno v současné době koryto vodního toku Rokytka. V roce 2016 částečně hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost. Předpoklad realizace 2018.

2950113 – Modřany, Libuš – Šeberov

Trasa je rozdělena na 2 úseky:

Úsek 1- Modřany (U Kina) – Libuš (Na Šejdru): úprava stávající cyklotrasy včetně dopravního značení.

- Doplnění/úprava svislého dopravního značení v celé délce řešeného úseku.
- Lokální opravy asfaltového krytu komunikace v Modřanské roklí.

Úsek 2 – Šeberov – Kateřinky (Vodnická): nová cyklostezka, propustek pod ulicí Brněnská (D1).

- Náhrada konstrukce mlatového chodníku konstrukcí chodníku asfaltového.
- Zřízení celodenního osvětlení v obou propustcích (pod D1 i pod protihlukovým valem).
- Zřízení bezpečnostních prvků na všech portálech obou propustků (Z9), instalace výstražného blikajícího LED osvětlení.
- Doplnění a úprava dopravního značení.

V roce 2016 byla zaplacená studie proveditelnosti a majetkoprávní elaborát.

2950116 – Cholutice - Dolní Břežany

Probíhá příprava projektové dokumentace a jednání s majiteli pozemků nutných k realizaci akce. V roce 2016 hrazeno vypracování geometrického oddělovacího plánu a související inženýrská činnost. Proběhlo jednání za účasti zástupců projektanta, městské části Praha 12 OŽD, PČR a TSK za účelem zajištění splnění bezvýhradné podmínky k souhlasu s prodejem potřebné části pozemku (umožnění poježdění stezky zemědělskou technikou). Po obdržení

potřebných vyjádření dojde k podpisu smluv. K dohodě s majiteli dotčených pozemků nedošlo, proto bylo rozhodnuto, že trasa bude ukončena před těmito pozemky. Projektová příprava dalšího úseku bude pokračovat po rozhodnutí soudu o vlastnictví dalších dotčených pozemků.

2950126 – Netluky, Uhříněves – Kolovraty

Akce předána z Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k realizaci. Uzavřena smlouva o převodu práv a povinností s městskou částí Praha 22 - Uhříněves. V roce 2015 zahájena realizace cyklostezky. Celková délka 3,5 km. Součástí stavby jsou dvě odpočívadla, stojany na kola, lavičky a odpadkové koše. V roce 2016 stavba dokončena a zkolaudována. Do správy a údržby převzala městská část Praha 22.

2950127 - Cyklostezka okolo Košíkovského potoka

Akce předána z Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k realizaci. Uzavřena smlouva o převodu práv a povinností s městskou částí Praha 11. Jedná se o 2. etapu cyklostezky v délce 163 m + propojení délky 22 m, šířka cyklostezky 4 m. Povrch je živичný. Součástí akce je lávka přes Košíkovský potok. V roce 2016 stavba dokončena a zkolaudována. Do správy a údržby převzala městská část Praha 11.

2950129 - rekonstrukce cyklo v lokalitě Rymaň – Radotín

V roce 2015 akce realizována. V roce 2016 hrazeno zhotovení díla, akce zkolaudována. V roce 2016 obdrženo kolaudační rozhodnutí, probíhá předání stezky do majetku a správy MČ P16 – Radotín.

2950130 - Mladoboleslavská

Akce předána z Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k realizaci. Uzavřena smlouva o převodu práv a povinností s městskou částí Praha 19. Jedná se o 2. etapu, 2. část v úseku ulice Beladova – Toužimská. Délka 414 m, šířka 3 m. Povrch je živичný. Stavba byla dokončena a zkolaudována v 05/2016. Do správy převzala oblastní správa TSK.

295131 – Nebušice Přední Kopanina

Akce předána z Komise RHMP pro cyklistickou dopravu k realizaci. Uzavřena smlouva o převodu práv a povinností s městskou částí Praha Nebušice. Jednalo se o cyklostezku v délce 376 m, v šířce 2,4 m. Povrch je mlatový. Akce dokončena a zkolaudována v roce 2016. Do správy převzala městská část Nebušice.

2950134 Cyklo A1 Radotín – prodloužení K Lázním

V roce 2016 byl hrazen autorský dozor a realizace. MČ P5 dodala projektovou dokumentaci. Realizace stavby dokončena a zkolaudována. Probíhá předávání díla do majetku a správy MČ P16.

2950135 - Moulíkova – Kořenského (A1)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950136 - Stromovka – Varhulíkové (A1)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950138 – Vrchlického (A14)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950139 - Nádraží Krč – Kamýk (A214)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950140 - Modřany – Kunratice (A215)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950141 - Drážní promenáda trať 221

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950142 - Průmyslová – Jahodnice (A24)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950143 - Hostivař - Hloubětín - (Lovosická) - (A 430)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950144 - Barrandov - Slivenec (A114)

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950145 - A132 a A32

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950146 - Lávka Chlumecká

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950147 - A13

V roce 2016 byla zadána a částečně hrazena majetkoprávní studie. S ohledem na souhlasy vlastníků dotčených pozemků bude zadán další stupeň projektové dokumentace v roce 2017.

2950149 – Cyklotrasa 050/A500, úsek Klánovice – Koloděje, úsek „historické cesty Blatovská alej“

V roce 2016 byla částečně hrazena projektová dokumentace (DUR + DSP). Předpoklad realizace 2017.

2950155 Cyklo Zbraslav - překonání Jarovského potoka

Jedná se o převedení uživatelů cyklostezky A2 v turisticky atraktivní lokalitě přes vodoteč.

V roce 2016 hrazeny geodetické práce.

0004347 Akce pro BESIP

Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na jednání komise BESIP při ODA MHMP.

0004348 Záchytná parkoviště P + R

celkové rozpočtové náklady nízkokapacitních plošných P+R jsou zejména závislé na:

1. zvoleném a projednaném standardu P+R (bezobslužné bezplatné, bezobslužné s dohledovým systémem, s fyzickou obsluhou),
2. nutnosti výkupu nemovitostí (ČD, SŽDC, DP, soukromí vlastníci,...),
3. plánované kapacitě (30 až 150 OA).

Dle výše uvedeného se celkové náklady dotčených P+R budou pohybovat v rozmezí od 3 do 20 mil.Kč.

P+R Běchovice střed

Hotova studie, smlouva na projekt DUR a DSP před podpisem, projekt jako odstavná manipulační plocha, probíhá změna územního plánu.

P+R Braník II

Zadána lokalizační studie, termín dokončení 01/2017, avizováno negativní stanovisko MČ.

P+R Jankovcova - Holešovice

Probíhá příprava projektu na DUR a DSP. Negativní koncepční vyjádření IPR k záměru P+R. Je možno realizovat sloučenou funkci odtahového a placeného parkoviště.

P+R Hostivař 3

Zadána studie proveditelnosti, termín 01/2017.

P+R Kyje – Lednická

Příprava na VZMR.

P+R Lipence

Smlouva na projekt DUR a DSP před podpisem a zahájením projekčních prací. Nutný souhlas IPR.

P+R Průmyslová

Zadána studie proveditelnosti, termín 01/2017.

P+R Radotín

Zadána studie proveditelnosti, termín 01/2017. Jde o rozšíření kapacity stávajícího P+R.

P+R Satalice

Smlouva na projekt DUR a DSP před podpisem. Požadavek MČ na bezobslužné bezplatné P+R.

P+R Troja 1

Zadána lokalizační studie, termín 01/2017. Nesoulad s územním plánem (plocha SP), nelze standardně umístit.

P+R Troja 2

Zadána lokalizační studie, termín 01/2017. Nesoulad s územním plánem (plocha SP), nelze standardně umístit.

P+R Uhřetěves 2

12/2016 předána studie proveditelnosti, nutné dopracování v úrovni projednání s DOSS, 01/2017.

P+R Džbán

Zadána lokalizační studie, termín 01/2017.

P+R Zahradní Město

12/2016 předána studie proveditelnosti, nutné dopracování v úrovni projednání s DOSS, 01/2017. Avizovaný nesouhlas MČ Praha 10.

P+R Zličín nádraží

Zadána studie proveditelnosti, termín 01/2017.

P+R Klánovice

Stavba objektového parkoviště u železniční stanice Praha-Klánovice. Probíhá projednání studie s návrhy umístění objektu. V roce 2015 hrazena projektová příprava stavby. Negativní stanovisko MČ Klánovice k záměru P+R v k.ú. Klánovice, negativní stanovisko OCP MHMP k umístění P+R v k.ú. Újezd nad Lesy.

Investorství - Objektová P+R Černý most III, P+R Zličín, P+R Veleslavin, P+R Opatov delimitováno v 03/2016 dle usnesení RHMP z TSK na OSI MHMP.

0004535 Protihluková opatření – realizace

V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2016 čerpáno na realizaci akcí:

Bělehradská - HLUK

V rámci realizace byla nutná koordinace s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, který prováděl rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Jugoslávská – Otakarova.

Realizace rekonstrukce komunikace byla rozdělena na tři etapy:

I. etapa – úsek Rumunská – Bruselská

II. etapa – úsek Bruselská – Pod Karlovem

III. etapa – úsek Pod Karlovem – Otakarova

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na úhradu realizace 3. etapy a měření hluku po rekonstrukci.

Korunovační – hluk včetně mostu Y012

Jednalo se o rekonstrukci části ulic Pod Kaštany a Korunovační v úseku V Tišíně – Nad Královskou oborou, Praha 6. Stavba zahrnovala pouze stavební úpravy komunikace ve stávajících parametrech. Překládky ani úpravy inženýrských sítí se neprováděly.

V roce 2016 hrazena rekonstrukce komunikace a inženýrská činnost.

Most Y012

Jednalo se o rekonstrukci mostu. Stávající mostní konstrukce byla demolována, vozovka byla provedena na požadovanou kategorii MS 12,5. V roce 2016 hrazena rekonstrukce mostu a inženýrská činnost.

Branická – hluk

V rámci stavby dojde k výměně stávajícího povrchu vozovky z velké žulové dlažby na povrch z hutněné asfaltové směsi. V úsecích dotčených dopravně bezpečnostními stavebními úpravami bude dlážděný povrch. Stávající povrch chodníků z litého asfaltu bude nahrazen kamennou mozaikou.

Dále dojde k nové výsadbě stromů a úpravě odvodnění.

1. etapa - úsek ke Krči – Mezivrší (realizace 2016 úseku ul. Ke Krči – Nad Přívozem, dokončení 2017). V první etapě byly provedeny dvě nové uliční vpusti.

2. etapa - úsek Mezivrší – Nad Strouhou (realizace 2017-2018 dle přidělených finančních prostředků).

V roce 2016 hrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost.

Spořilovská – opatření pro snížení hluku

Komunikace Spořilovská je součástí páteřních komunikací města Prahy a tvoří hlavní spojnicí mezi komunikací Jižní spojka (městský okruh Prahy) a hlavním příjezdem od Brna, ul. 5. května (prodloužení D1 směrem k centru).

Byla provedena výměna krytu v ulici Spořilovské na vozovce ve směru do centra (od ulice 5. května k Jižní spojkě). Z důvodu vedení trasy těžké nákladní dopravy byla v celém rozsahu této vozovky provedena výměna ložné vrstvy a vzhledem ke značným vyjetým kolejím v pravém pruhu i 1. podkladní vrstvy pravého pruhu. Začátek úpravy navazoval na dilataci mostu přes ulici Türkovu, konec byl v čele středního ostrůvku v odbočení nájezdové rampy na Jižní spojkou. V rámci provedení úpravy došlo, vytvořením nové zvukopohltivé vrstvy krytu, k odstranění staré hlukové zátěže. Z důvodu zajištění vysoké kvality krytu z hlediska jeho rovinatosti a trvanlivosti, bylo navrženo odstranění stávajících ložných vrstev vozovky a provedení nové vrstvy z materiálu odolného proti deformacím.

V roce 2016 hrazena příprava, realizace akce, měření hluku, technický dozor stavby a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V Holešovičkách - 2. etapa

V této etapě se jednalo o výměnu stávající obrusné vrstvy v tl. 2 cm za vrstvu tl. 2,5 cm nízkohlučného asfaltu v ul. V Holešovičkách, směr do centra od sjezdu ze Zenklovy ul. na mimoúrovňové křižovatce na Vychovatelně ve směru od Kobylis po krajní mostní závěry mostu Barikádníků. V rámci provedení souvislé údržby došlo k odstranění staré hlukové zátěže. Tato část úpravy komunikace spadá do komplexních protihlukových opatření, ze kterých byla již realizována 1. etapa ul. V Holešovičkách a dále bylo provedeno snížení rychlosti.

V roce 2016 hrazeno vodorovné dopravní značení v plastu.

Dále byly z akce Protihluková opatření – realizace čerpány finanční prostředky například za měření hluku z dopravy po realizaci nebo za výřez dřevin a sekání porostu u akcí:

0004540 Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže je nutné zajistit přípravu akcí tak, jak je uvedeno v „Akčním plánu snižování hlukové zátěže“.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na přípravu akcí:

Revoluční

Stavba 1. etapy (vozovka ve směru do centra) ukončena v roce 2014.

V roce 2016 hrazena ověřená kopie kolaudačního souhlasu, která je potřebná k aktivaci stavby.

Branická – hluk

V roce 2016 hrazena příprava akce a inženýrská činnost.

Oblast Spořilova

V roce 2016 hrazeno vypracování identifikace stávající hlukové zátěže v území Spořilova.

Spořilovská, opatření pro snížení hluku

V roce 2016 hrazeno zpracování kompletní projektové dokumentace.

Komunardů

V roce 2016 hrazeny poplatky při inženýrské činnosti.

Jičínská 2. etapa

V roce 2016 hrazeno vypracování studie proveditelnosti.

Most Zenklova 1. etapa

V roce 2016 hrazeno obnovení stavebního povolení.

Zenklova – hluk

V roce 2016 hrazena revize projektové dokumentace (obnovení stavebního povolení) a doplnění projektové dokumentace na základě požadavku IPR.

Badeniho – hluk

V roce 2016 hrazena revize projektové dokumentace (obnovení stavebního povolení) a doplnění projektové dokumentace na základě požadavku IPR.

0004541 Štěrboholská radiála – zkapacitnění

Jednalo se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů, 2 stávající jsou rekonstruovány. Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou – rekonstrukcí části protihlukové stěny v roce 2007. Prostředky SFDI byly čerpány na úhradu stavebních prací a prací spojených se zahájením hlavní etapy stavby. Kolaudace stavby proběhla v 11/2015 na základě výsledků závěrečného měření hluku.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky za správní poplatky.

Čerpání prostředků SFDI se již neočekává. Akce ukončena.

0004840 Operační program doprava (OPD) Systém řízení a regulace MSP

V roce 2016 Technická správa komunikací dokončila projekty „Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze“ v rámci prioritní osy 5, oblasti podpory 5.2. „Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze“ OP Doprava.

Projekt OPD „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“ je dokončen ve všech oblastech.

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD

Soubor drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívá ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí připravován v koordinaci s Ropidem. V roce 2016 hrazena realizace akce, technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce.

0005967 Michelská

TSK hl. m. Prahy zrealizovala veřejně prospěšnou stavbu č. 900420 „Rekonstrukce ul. Michelské“. Stavba ukončena v roce 2012. Řeší se majetkové vypořádání, tj. věcná břemena a výkupy pozemků.

V roce 2016 na stavbu nebyly čerpány finanční prostředky. Majetkoprávní vyrovnání proběhne v roce 2017.

0006046 Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky.

V roce 2016 bylo čerpáno na tyto akce: rampy Hlávkův most (999435), Cínovecká (999341), Pod Čimickým hájem (999027), Spořilovská – modernizace (999054), Spořilovská – protihluk (999370), Štěrboholská spojka – PHS Dolní Počernice (999325), Revoluční (999694), X048 Most Butovice – metro (999012), X052 most pro pěší úroveň metra (999011), MÚK Harfa (999437), Na Hřebenkách (999842), Revitalizace Jižního náměstí v Novém Hloubětíně (999431), Michelská (900420), Lávka na železničním mostě přes Vltavu Praha 2 a Praha 5 (999010), OK Českobrodská x K Horním Počernicím (999045), K Tuchoměřicům, rozšíření (999389), Štěrboholská spojka 8. etapa (999638/8), Štěrboholská spojka 9. etapa (999638/9), Jižní spojka – akustika – 1. etapa (999429/1), Jižní spojka – akustika – 2. etapa (999429/2), Jižní spojka – akustika – 3. etapa (999429/3), Staré Bohnice (999229/1), Jankovcova (999321), Dostihová x Strakonická, protihlukové opatření (999423), Trojská (999365), Přátelství (999698), U Trojského zámku (999419), Pěší cesta podél tratě lokalita Zlíchov (999029), Braunova (999312), Vratná rampa Vyskočilova (999090), Oprava propustku NN 3942 (999509), K Barrandovu most X034 (999612/15), Křesomyslova (999066), Práčská chodník (999656), Bystrá (999547), Vršovická (999442), Děčínská PHS (999439), K Tuchoměřicům (999058), Bělohorská PHS (999061), Letenský tunel sanace (999071), Prosecká (999049), 5. května – svodidla (999424), Opěrná zeď u Letenského tunelu (999071), NN 3789 Lotyšské náměstí (999037), Na Baště sv. Jiří (999854), Cafourkova (999034), Na Kleovce (999340), Bořivojova (999593), V Úvalu (999364), Na Staré (9666049), Křesomyslova (999968), Slánská PHS (999062), Jižní spojka (999356), K Barrandovu – MPHS (999403), Jalodvorská (999598), Do Panenek (999383), Wolkerova (999032), Jugoslávských partyzánů (999069), Parašutistů (999051).

0006493 Telematické systémy

Pokračuje se v realizaci různých telematických systémů. Informační kiosky, detekce parkovacích míst, meteostanice, kontrola výšky vozidel, imisní monitorovací stanice, liniové dojezdové doby v tunelovém komplexu Blanka, měření úsekových rychlostí, vysokorychlostní vážení vozidel.

0006925 Libeňský most

Celková rekonstrukce ulice Libeňský most v úseku Palmovka – Jankovcova vč. všech mostních objektů v trase. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí (2006) a 4 platná stavební povolení (2009), 2 jsou již trvale platná, SP vodoprávní bylo v 03/2016 procesně prodlouženo, aby nedošlo k pozbytí jeho platnosti. Prodloužení platnosti SP na mosty bylo v 06/2016 na ODA MHMP přerušeno do doby rozhodnutí Ministerstva kultury ve správním řízení o zařazení souboru objektů Libeňského mostu mezi kulturní památky. Rozhodnutí MK není dosud avizováno. Probíhají veřejné zakázky na výběr zhotovitele a správce stavby, které jsou dle usnesení ZHMP přerušeny. V roce 2016 hrazeno za projektovou přípravu zadávací dokumentace FIDIC a povodňovou studii DHI.

0007119 Karoliny Světlé

Rekonstrukce vozovky v ulici Karoliny Světlé se provádí jako likvidace následků povodně z roku 2002. Vozovka je dlážděná velkou dlažbou a po povodních je místně ve velmi špatném stavu. V celém řešeném úseku se provádí nová konstrukce vozovky. Po rozebrání konstrukce vozovky se provádí sanace podloží a oprava přípojek uličních vpustí. Příprava akce byla zahájena v roce 2002. V roce 2016 hrazena realizace úseku Národní – Krocínova a inženýrskou činností.

0007125 Hlávkův most

Jedná se o sestavu několika mostů. Jako základní rozdělení jde o dva mostní objekty - klenbový a trémový.

Na základě nesouhlasného stanoviska orgánů památkové péče je projektová činnost o konce roku 2015 přerušena a probíhají náročná zdlouhavá jednání o formě rekonstrukce. Hlávkův most je kulturní památka. V r. 2016 nebyly čerpány prostředky.

0007560 Chodníkový program

Jedná se o rekonstrukci chodníků dle požadavků městských částí s jejich spoluúčastí. Finanční prostředky jsou přidělovány na jeden rok. V roce 2016 se jedná a tyto akce:

Praha 2

Polská 1 – 7 (Chopinova - Čerchovská)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2016 akce zrealizována a předána správci.

Polská 9 – 19 (Čerchovská – Slavíkova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2016 akce zrealizována a předána správci.

Římská 17 – 25 a 18 - 28 (Balbínova - Italská)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2016 akce zrealizována a předána správci.

Na Zderaze 4 – 8 a 12 – 14 (Záhořanského – Myslíkova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2016 akce zrealizována a předána správci.

Záhořanského 1 – 7 a 2 - 8 (Náplavní – Na Zderaze)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2016 akce zrealizována a předána správci.

Na Zbořenci 3 - 9 (Na Zderaze – bezejmenná)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

V roce 2016 akce zrealizována a předána správci.

Na Kozačce 3 – 7 a 4 - 6

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Akce zrealizována a předána správci.

Na Kozačce 11 - Rybalkova

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Akce zrealizována a předána správci.

Kladská 11 - 17

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.

Vozová 2 - 10

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.

Lublaňská 16 - 36

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.

Vyšehradská 21 - 37

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Akce zrealizována a předána správci.

Moravská 33 – 45

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Byl vybrán zhotovitel, realizace 2017.

Moravská 40 - 52

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Byl vybrán zhotovitel, realizace 2017.

Praha 3

Domažlická 12 – 14

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Akce zrealizována a předána správci.

Domažlická 16 - 20

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Akce zrealizována a předána správci.

Habrová

Oprava živичného povrchu podél areálu hřiště Habrová.
Akce zrealizována a předána správci.

Domažlická 6 - 10 (Žerotínova – Roháčova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.
Předpoklad realizace 2017.

Domažlická 13 - 15 (Koněvova – Roháčova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.
Předpoklad realizace 2017.

Černínova 1 - 3 (Koněvova – Roháčova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.
Předpoklad realizace 2017.

Ondříčkova 11 - 17 (Blodkova - Fibichova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.
Předpoklad realizace 2017.

Strážní 2 - 4 (Jeseniova - Biskupcova)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.
Předpoklad realizace 2017.

Roháčova 62 - 66 (Ostromečská - Tovačovského)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Probíhá příprava, částečně hrazena projektová dokumentace.
Předpoklad realizace 2017.

Praha 7

Šternberkova 21 - 25 (Dukelských hrdinů - Janovského)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.
Akce zrealizována a předána správci.

Šternberkova 14 - 18 (Dukelských hrdinů - Janovského)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Akce zrealizována a předána správci.

Šternberkova 7 - 11 (Schnirchova – U Smaltovny)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Akce zrealizována a předána správci.

Šternberkova 1 – 3 (U Smaltovny - Bubenská)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Akce zrealizována a předána správci.

Jana Zajíce (U Sparty – Nad Královskou oborou)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Probíhá příprava, byla částečně hrazena projektová dokumentace.

Předpoklad realizace 2017.

Šimáčkova 21 - 25 (Janovského – Bubenská sever)

Výměna povrchu chodníků za mozaikovou dlažbu.

Praha 10

Na Spoje

Akce spolufinancována MČ Prahy 10, která byla realizována na základě jejího požadavku. V rámci rekonstrukce chodníku v ulici Na Spoje byl kompletně vyměněn povrch z asfaltu na mozaikovou dlažbu, dle závazného stanoviska památkářů v celé délce chodníku po obou stranách. Bylo upraveno parkovací stání a vodorovné dopravní značení křižovatky Na Spoje x Oblouková.

V roce 2016 hrazena realizace akce a technický dozor investora.

Estonská

Akce spolufinancována MČ Prahy 10, která byla realizována na základě jejího požadavku. V rámci rekonstrukce chodníku v ulici Estonská byl kompletně vyměněn povrch z asfaltu na mozaikovou dlažbu, dle závazného stanoviska památkářů v úseku Ruská - Kodaňská. Na základě požadavku MČ Prahy 10 byl vybudován žlab po celé délce upravovaného chodníku tak, jak byl vybudován na východní straně chodníku. V roce 2017 budou hrazeny více a méněpráce, které vznikly skutečným zaměřením a právě požadavkem MČ Prahy 10 na vybudování žlabu. V roce 2016 hrazena realizace akce a technický dozor investora.

Ostatní akce v rámci chodníkového programu budou realizovány v roce 2017. Jsou připravené a vysoutěžené.

V lednu 2017 se uskuteční jednání s MČ o přidělení finančních prostředků. Jedná se o akce: Kodaňská, Ruská, Tuchorazská, Dětská a Vršovická.

Přistoupimská – Tuchorazská

Akce spolufinancována MČ Prahy 10.

Provedena výměna povrchu chodníků za zámkovou dlažbu.

0008107 Na Františku – Dvořákovo nábřeží

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Na Františku v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Vozovka je již ve velmi špatném stavu z důvodu značného dopravního zatížení. Akce je rozdělena na dvě etapy. V prosinci 2016 předal IPR hl. m. Prahy na TSK hl. m. Prahy konečnou variantu, následně proběhne výběrové řízení na Dokumentaci k územnímu řízení. V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0008108 U Sluncové

Jedná se o rekonstrukci komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti.

Stavba byla zahájena v roce 2012 a realizována pouze v malém rozsahu. V roce 2013 se realizovala rekonstrukce křižovatky U Sluncové x Nekvasilova. Realizace je ovlivněna koordinací s dalšími investory a přidělením finančních prostředků. V roce 2013 byl na akci poskytnut příspěvek od SŽDC na vybudování šachty dešťové kanalizace, do které se napojí retenční nádrže, zřízené v rámci stavby SŽDC. Příspěvek byl převeden i do roku 2016. Dosud nemohl být příspěvek vyčerpán, protože nebyly přiděleny finanční prostředky na pokračování stavby. V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0008500 Rek. povrchu propoj. ramp a zábradlí Barrandovského mostu

V roce 2016 proběhla sanace spodní stavby pod rampou G podjezdu X 043. V rámci stavby byla provedena úprava a sanace povrchů betonu nosné konstrukce, opěr a křídel. V roce 2016 hrazena realizace a technický dozor investora.

0040194 Spořilovská – opatření pro snížení hluku

Byla provedena výměna krytu v ulici Spořilovské na vozovce ve směru do centra (od ulice 5. května k Jižní spojkě). Z důvodu vedení trasy těžké nákladní dopravy byla v celém rozsahu této vozovky provedena výměna ložné vrstvy a vzhledem ke značným vyjetým kolejm v pravém pruhu i 1. podkladní vrstvy pravého pruhu. Začátek úpravy navazoval na dilataci mostu přes ulici Türkovu, konec byl v čele středního ostrůvku v odbočení nájezdové rampy na Jižní spojku. V roce 2016 hrazena realizace a technický dozor investora.

Akce spolufinancována z prostředků SFDI.

0040648 Štěrboholská spojka, soubor staveb

Akce je realizována po etapách. Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu vozovky, v podloží se vyskytly spodní vody a narušily konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu se prováděla rekonstrukce celé konstrukce spolu s hloubkovým odvodněním a sanacemi podloží.

Akce spolufinancována z prostředků SFDI.

8. etapa

Jednalo se celkovou výměnu konstrukčních vrstev levého (rychlého) a pravého (pomalého) a připojovacího pruhu komunikace Štěrboholská spojka ve směru z centra, v úseku vymezeném sloupy veřejného osvětlení, a sice VO 16016 – VO 16020, celkem cca 230 m. Betonové obruby u středního dělicího pasu byly vyměněny v celé délce za nové kamenné OP6. Součástí stavby byla obnova vhodného odvodnění vozovky a dostatečná sanace komunikace. Lokálně byl pročištěn příkop za stávající opěrnou zdí. Stávající svodidla byla demontována a poškozené části vyměněny. Na opraveném povrchu bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky za přípravu, realizaci, technický dozor investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

9. etapa

Jednalo se celkovou výměnu konstrukčních vrstev levého (rychlého) a pravého (pomalého) pruhu komunikace Štěrboholská spojka ve směru do centra, v úseku vymezeném sloupy veřejného osvětlení, a sice VO 16021 – VO 16011, celkem cca 550 m. Betonové obruby u středního dělicího pasu byly vyměněny v celé délce za nové kamenné. Součástí stavby byla obnova vhodného odvodnění vozovky a dostatečná sanace komunikace. Dále bylo provedeno lokální vyčištění stávajícího příkopu. Stávající svodidla byla demontována a poškozené části vyměněny. Na nově položeném povrchu bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky za přípravu, realizaci, technický dozor investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

0040651 Vídeňská (Jalodvorská-Dobronická)

Stavba rozdělena na 2 etapy. 1. etapa byla dokončena v roce 2010.

Zbývající etapa K výzkumným ústavům – Dobronická bude realizována v roce 2017, za předpokladu přidělení finančních prostředků. Jedná se o výměnu povrchu vozovky. Součástí této stavby je oprava chodníků, odvodnění (otevřené příkopy) a dotčených propustků. V části jde o vybudování nového otevřeného odvodňovacího příkopu, přeložku kabelu a stožárů veřejného osvětlení a doplnění chybějících svodidel. Jedná se o významnou uzavírku s vlivem na širší území.

V roce 2016 hrazeny aktualizace vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy.

0040764 5. května, protihluková bariéra

Jedná se o vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Protihluková stěna je vysoká 8 m se zakotvením do pilot v rozteči 4 m, dlouhá cca 690 m. Protihluková stěna by měla zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do okolí, zejména pak hlukově chránit i přilehlou školu a hřiště. Dále stavbou protihlukové stěny dojde i k ochraně před zvýšeným hlukem z komunikace v obytné oblasti ul. Jihlavské. Stavba je projekčně připravena a je vybrán zhotovitel. Realizace je připravena na rok 2017.

V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0040766 Výst. vratné rampy Vyskočilova – 5. května

Předmětem akce bylo vybudování vratné rampy, která zajišťuje odbočení z ulice Vyskočilova směr od ulice Michelské na ulici 5. května směr D1. Rampa byla navržena jako jednopruhová délky 70 m s odbočovacím pruhem v ulici Vyskočilova v délce 30 m. Rampa je osvětlena. Komunikace rampy je odvodněna pomocí příkopu zakončeného horskou vpustí a dále kanalizační přípojkou do stávající stoky. Realizace rampy vyvolala úpravy stávajícího vodovodu DN 500, optické trasy, kabelů 22 kV a stávajícího osvětlení. V roce 2016 hrazena realizace a inženýrská činnost.

0041162 Malešická 1. a 2. etapa

Rekonstrukce komunikace plánovaná ve dvou etapách v úseku U Nákladového nádraží - Za Vackovem (1. etapa) a Za Vackovem - hranice Prahy 3 (2. etapa). Rekonstrukce zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky vč. koordinace s inženýrskými sítěmi, provedení rozšíření chodníků a jejich vybudování po obou stranách. Pro rozšíření celkové šíře a zřízení chodníku i na severní straně je nutno vykoupit pozemky od soukromých vlastníků. Akce zahájena realizací v roce 2015, v 07/2016 byla 1. etapa uvedena do zkušebního provozu, ve 12/2016 proběhla kolaudace 1. etapy. V 10/2016 bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí na 2. etapu. Aktuálně probíhají práce na DSP a IČ SP pro 2. etapu. Realizace 2. etapy plánována od 10/2017 do 08/2018. V roce 2016 hrazena realizace TDI a AD.

0041163 Malešická Praha 10

Akce Malešická byla rozdělena do 4 etap. 1. a 2. etapa byla realizována v předešlých letech. Část 3. etapy v roce 2015. V 04/2016 bylo zahájeno dokončení 3. etapy komunikace Malešická v úseku ulice Univerzitní – Hotel Hector, která spočívala ve výměně povrchů vozovky, vybudování chodníků, autobusových zastávek, vodorovného dopravního značení, dešťové kanalizace, umístění sloupů veřejného osvětlení, přeložky veřejného osvětlení, přísvisení nových přechodů pro chodce. Stavba byla koordinována s Pražskou Plynárenskou a PRE. V 07/2016 byla zahájena 4. etapa rekonstrukce komunikace Malešická v úseku Hotel Hector – hranice Prahy 3. V rámci rekonstrukce celé ulice bylo nutné pronajmout a vykoupit několik pozemků. V současné době TSK uzavírá smlouvy o odkupu pozemků.

V roce 2016 hrazena realizace části 3. etapy a realizace 4. etapy.

0041316 Jižní spojka – rampa Spořilovská, sjezd 5. května

Předmětem stavby byla úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Záběhlice v křížení městského okruhu (MO) a ulic Chodovská - Spořilovská. Účelem je odstranění především dopravních závad na úrovňové křižovatce ulice Chodovské a rampy z MO (směr Štěrboholy - Barrandovský most). Jednalo se o levé odbočení z výše zmíněné rampy do ulice Chodovská, připojení z této rampy ve směru na Spořilov a přechody pro chodce. Součástí byla výstavba nových dopravně-bezpečnostních prvků, dopravně navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění, vč. záměru výstavby nové sjízdné rampy z Jižní spojky na Chodovskou. V r. 2010 byla zahájena 0. etapa, která zahrnovala nutná komunikační propojení na Pražský okruh. Práce byly prováděny dle možností uzavírek na D1 a Jižní spojnici. V roce 2013 byla dokončena 1. etapa. V roce 2016 byly ze SFDI přiděleny finanční prostředky na realizaci 2. etapy – přímá Rampa Chodovská. Protože bylo nutné v roce 2016 obnovit platnost SP, byly na akci čerpány finanční prostředky na úhradu inženýrské činnosti a přípravy staveniště. Stavební činnost bude zahájena v 03/2017. Realizace do 10/2017.

0041677 Rek. Nuselského mostu – sanace

Předmětem stavby je sanace spodní stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, opěry a pilíře), provedení nové izolace vozovky a nového vozovkového souvrství, výměna konstrukce chodníku, výměna odvodňovačů vč. svislých svodů, atd.

V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce pravého jízdního pruhu vozovky ve směru do centra a položeny chodníkové panely na chodníku a položena pochozí izolace ve směru do centra od 2. 8. 2016. Od 15. 5. 2016 byl uzavřen pravý jízdní pruh z centra a probíhaly práce na mostovce (výměna konstrukce vozovky, vyrovnání mostovky), od 2. 8. 2016 byl uzavřen chodník ve směru z centra a probíhaly práce nad zavěšenými lávkami, (vybourání chodníkových panelů, sanace žebel, výroba nových chodníkových panelů, následné uložení chodníkových panelů). Současně probíhal diagnostický průzkum předpínací výztuže.

V roce 2016 hrazena realizace, technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce. Akce spolufinancována z prostředků SFDI.

0041882 Husitská

Rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí v dotčených oblastech. V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0041884 Koněvova

Rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V případě stavebních úprav je potřeba zajistit věcnou koordinaci se zásahy do inženýrských sítí. V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0041891 Průmyslová přestavba

V roce 2014 bude zprovozněna severní část Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka - TKB). Tím dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy v celém severozápadním sektoru hlavního města a dále ke snížení dopravy na většině území Holešovic a na přilehlých nábřežích. K řešení dopravy po dobu do realizace definitivní východní části MO je zvažována možnost etapového vedení Městského okruhu v trase tzv. Průmyslového polookruhu (PPO). Tato studie bude mít za cíl prověřit realnost takového záměru z následujících hledisek:

- Průběh dočasné trasy MO ulicemi Kbelská, Průmyslová Štěrboholská radiála - zejména řešení křižovatek s ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou.

- Významnou částí studie je rozpracování přestavby křižovatek Průmyslová x Poděbradská a Kbelská x Kolbenova na mimoúrovňová řešení. Součástí řešené problematiky jsou i dílčí úpravy trasy, křižovatek a světelného signalizačního zařízení a případná další opatření v dotčené trase.

Studie řeší trasu variantou buď jen dílčími úpravami a omezeným stavebním zásahem do stávající infrastruktury nebo variantou zásadních úprav včetně zahloubení části ul. Kbelská do tunelu a vybudování samostatných mimoúrovňových křižení s Kolbenovou a Průmyslovou ul. Studie byla již dokončena a dle rozhodnutí MHMP již pokračuje další stupeň přípravy zpracováním dokumentace pro územní řízení. V r. 2015 bylo čerpáno na projektovou přípravu stavby ve fázi DUR.

Investorství akce bylo v 03/2016 dle usnesení RHMP delimitováno z TSK na OSI MHMP.

0041892 Veřejný prostor

Uzavřená smlouva o dílo "Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze" vycházela v té době ze stanovených požadavků na úpravy povrchových tras. V současné době se požadavky města podstatně rozšířily, vč. požadavků IPR, a tyto náklady nejsou pokryty kalkulací uvedené smlouvy. Z tohoto důvodu byl na uvedené úpravy přidělen rozpočet na rok 2016 ve výši 20 000,- tis Kč.

0042064 Karlovo náměstí – revitalizace

TSK hl. m. Prahy v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy v roce 2014 prováděla práce, které byly vyvolány rekonstrukcí tramvajové tratě v úseku Resslova – Odborů a Resslova – Na Moráni. Byly provedeny nástupní hrany a chodníky podél zastávek tramvají, nové povrchy přilehlých chodníků z mozaikové dlažby, úpravy veřejného osvětlení, úprava městského kamerového systému, oprava odvodnění, založení chrániček pro světelnou signalizaci, umístění zastávkových přístřešků. V roce 2016 pokračovalo projednávání projektové dokumentace na etapu 1B, křižovatka Karlovo náměstí – Resslova.

V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky.

0042131 Praha bez bariér

Předmětem akce Praha bez bariér je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, dále úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají.

Jednotlivé lokality jsou projednávány v Komisi Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.

V roce 2016 byla financována příprava a realizace níže uvedených etap:

5. etapa – Perunova, úprava zastávky

Jednalo se o bezbariérovou úpravu zastávky Perunova v ul. Korunní a přilehlého chodníku. Zastávka je řešena formou zastávkového mysu.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby a měření hluku.

7. etapa – Platónova, přechod pro chodce

Jednalo se o výstavbu nového bezbariérového přechodu pro chodce se středním dělicím ostrůvkem před komunikace Československého Exilu.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby.

8. etapa – Praha Sedlec- prostupnost uzlu

Jedná se o bezbariérové propojení nástupišť vlakové stanice Praha – Sedlec. Je zpracovávána studie proveditelnosti a pozastavena příprava ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2016 hrazena příprava akce.

9. etapa Hostivař

Jedná se o bezbariérové propojení vlakové stanice Praha – Hostivař a zastávky MHD. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a bude zahájena příprava dokumentace pro stavební povolení na výstavbu bezbariérové rampy pro chodce.

V roce 2016 hrazena příprava akce.

17. etapa – Hloubětín, přechod pro chodce

Jednalo se o výstavbu nového bezbariérového přechodu pro chodce přes ul. Poděbradská na zastávku tramvaje Hloubětín.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby.

18. etapa – Komunardů, úprava zastávek

Jedná se o výstavbu bezbariérové tramvajové zastávky Maniny. Zastávka bude řešena formou vídeňské zastávky. Probíhá projektová příprava ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

V roce 2016 hrazena příprava akce.

20. etapa – Vršovická

Jednalo se o 8 bezbariérových úprav nároží chodníků a přístupů na tramvajové zastávky v koordinaci s RTT Vršovická.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby spočívající v rekonstrukci nároží chodníků a přechodů včetně umístění varovných prvků pro osoby se sníženou orientací pohybu a dopravního značení. Součástí realizace byla i úprava odvodnění.

21. etapa – I. P. Pavlova – Lublaňská

Jedná se o bezbariérové propojení ulic Rumunská a Lublaňská pomocí zvýšené vozovky do úrovně chodníku a následná změna prostoru na pěší zónu. Probíhá projektová příprava stavby.

V roce 2016 hrazena příprava akce.

24. etapa – Týnská, Benediktská

Jedná se o bezbariérové úpravy chodníků a přechodů pro chodce v okolí ulic Týnská, Benediktská. Je dokončena projektová příprava a probíhá výběr zhotovitele.

V roce 2016 hrazena příprava akce.

25. etapa – Sokolovská

Jednalo se o rekonstrukce tramvajových zastávek Urxova, Invalidovna a přilehlých chodníků v koordinaci s RTT Sokolovská. Zastávky jsou řešeny formou zastávkového mysu.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby, která zahrnovala úpravu odvodnění, zemní práce, pokládku obrub a dláždění zastávek a chodníků.

28. etapa - DC Paprsek

Jedná se o úpravu bezbariérové trasy od metra Hloubětín k centru DC Paprsek. Součástí úpravy je zřízení bezbariérových přechodů a chodníků.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

29. etapa - Kamenická, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky Kamenická a přilehlých chodníků. Zastávka bude řešena formou zastávkového mysu. Je zpracována studie proveditelnosti a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

30. etapa – Náměstí Republiky

Jedná se o bezbariérovou úpravu tramvajových zastávek Nám. Republiky. Zahájena projektová příprava.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na zajištění projektové přípravy ve stupni studie proveditelnosti.

31. etapa – Jablonského, úprava chodníku

Jedná se o bezbariérovou úpravu přechodu pro chodce a chodníku mezi výtahem do metra Nádraží Holešovice a zastávkami Tram.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

32. etapa – Chilská, přechod pro chodce

Jedná se o výstavbu bezbariérového přechodu pro chodce přes ul. Chilská a přilehlého chodníku u metra Opatov.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu ve stupni studie proveditelnosti.

33. etapa – I. P. Pavlova, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky I. P. Pavlova a přilehlých chodníků. Zastávka bude řešena formou zastávkového mysu. Je zpracována studie proveditelnosti a probíhá zpracování dokumentace pro územní řízení.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí.

34. etapa - Karlovy lázně, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky Karlovy lázně. Zastávka bude řešena formou zastávkového mysu. Je zahájena příprava ve stupni studie proveditelnosti.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce.

35. etapa - Lipanská, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky Lipanská. Je zahájena příprava ve stupni studie proveditelnosti, která prověřuje varianty možného řešení.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce.

37. etapa - Orionka, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky Orionka. Je zahájena příprava ve stupni studie proveditelnosti, která prověřuje varianty možného řešení.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce.

38. etapa - Vinohradská vodárna, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci tramvajové zastávky Vinohradská vodárna. Je zahájena příprava ve stupni studie proveditelnosti, která prověřuje varianty možného řešení.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu akce

0042167 Vokovická – rozšíření kříž. s ul. Evropskou

Předmětem stavby je rozšíření komunikace o jeden řadící pruh šířky 3,6 m na vyústění ul. Vokovická na Evropskou a dále vyvolané přeložky slaboproudých inženýrských sítí. Projektovou přípravu zajišťovala MČ Praha 6.

V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0042371 Spořilovský plácek – PHS

Jedná se o vybudování protihlukové stěny jih výšky 2,5 m v délce cca 202 m, protihlukové stěny sever výšky 6 m v délce cca 143 m, a protihlukového valu výšky 6 m a délky cca 210 m. Výstavba protihlukového valu a protihlukové stěny se nachází při ul. 5. května a Jižní spojce. Účelem stavby je zajistit protihlukovou ochranu obytných objektů v ulici Jižní XVII a Čtyřdílňá před hlukem z dopravy tak, aby byly dodrženy hygienické limity i pro výhledové stavy dopravy v lokalitě. Nedílnou součástí jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a závěrečné Sadové úpravy.

V roce 2016 bylo vydáno Územní rozhodnutí s právní mocí a současně bylo požádáno o vydání Stavebního povolení. Po jeho vydání bude zahájena vlastní realizace protihlukového

valu a instalace již vyrobených panelů. Součástí realizace bude též obnova krytu komunikací, které budou sloužit jako staveništní doprava.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci – výrobu panelů a přípravu akce.

0042398 Na Hutmance – Klikatá, propojení komunikace

Novostavba místní komunikace propojující ul. Klikatá a Na Hutmance. Stavba zahrnovala úpravu ul. Klikatá, včetně zřízení nové okružní křižovatky, komunikační propojení s ul. Na Hutmance, výstavbu 2 BUS zálivů, úpravu chodníku, vybudování protihlukové clony, vybudování dešťové kanalizace, úpravu veřejného osvětlení včetně zřízení nového a úpravu opěrné zdi mezi ul. Radlická a Na Hutmance.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavebních prací, vyhotovení geometrických plánů, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce.

0042498 Prokopova x Rokycanova (křižovatka)

Jednalo se o rekonstrukci křižovatky Prokopova x Rokycanova ze stávající průsečné na stykovou ve tvaru T včetně přilehlých chodníků a parkovacích stání. Chodníky byly dlážděny řezanou mozaikovou dlažbou, vozovka živičná a vjezdy byly provedeny z drobné žulové dlažby.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci celé stavby a to vpustí, zemní práce, pokládka obrub, dláždění chodníků a přeložky inženýrských sítí.

0042499 - Centrální informační systém ZPS (CIS)

Předmětem této investiční akce je „Centrální informační systém zón placeného stání v hlavním městě Praze“. Zakázka představuje vytvoření informačního systému, který bude schopen registrovat všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích. V projektu je počítáno s novými technologiemi výběru parkovného i systémů kontroly. Systém povede evidenci plateb na všech platebních kanálech. Smlouva s dodavatelem společností ALTRON Business Solutions, a.s., č. TSK 9/15/6400/016 byla podepsána dne 11. 11. 2015.

Realizace bude pokračovat do roku 2019.

0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)

Předmětem této investiční akce je dodávka zařízení pro Dohledové centrum ZPS vč. napojení na Centrální informační systém ZPS a licencí k užívání, dodávka parkovacích automatů vč. instalace a zapojení a dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace. Smlouva s Dodavatelem služeb ZPS, společností ELTODO, a.s., č. TSK 9/15/6400/013 byla podepsána dne 25. 9. 2015. Plnění smlouvy probíhá na základě výzev TSK hl. m. Prahy vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách

0042503 Na Hutmance – Jionická sever

Jednalo se o úpravu stávající křižovatky Peroutkova – Jionická na okružní křižovatku včetně navazujících úseků vnitroareálové komunikace ve směru na jih. V roce 2016 proběhla realizace 1. etapy – technické infrastruktury a 2. etapy - komunikačního propojení včetně přestavby stykové křižovatky na okružní křižovatku Jionická – Peroutkova – Klikatá, rekonstrukce BUS zastávek v ul. Peroutkova a dále byly realizovány sadové úpravy v prostoru okružní křižovatky.

V roce 2016 byly finanční prostředky použity na realizaci, technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce.

0042635 Komunikace K Cihelně

Jednalo se o rekonstrukci stávající komunikace, která je obestavena zástavbou sestávající se z rodinných domků a několika průmyslových provozů. V části stavby komunikace sousedí s nezastavěnými pozemky (pole a sady). Realizace stavby zahájena v roce 2015. V roce 2016 probíhaly práce na přeložkách, odvodnění a komunikaci. Stavba ukončena, probíhají kolaudační řízení.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci a inženýrskou činnost.

0042698 Jižní spojka, ul. 5. května – Barr. most

Jednalo se o opravu pravého jízdního pruhu vč. připojovacích/odbočovacích pruhů komunikace ve 4 úsecích ve směru do centra. Bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy tl. 40mm, oprava trhlin a následně pokládka nové vrstvy a obnovena vodorovného dopravního značení.

V roce 2016 byly použity finanční prostředky na realizaci všech úseků.

Akce spolufinancována z prostředků SFDI.

0042800 Cínovecká PHS (protihluková stěna)

Jednalo se o protihluková opatření podél rychlostní komunikace R8. Byla provedena úprava stávajícího nedostatečného protihlukového valu a stávající protihlukové stěny na val navazující, celkem cca 600m. Stávající nízký protihlukový val byl doplněn v koruně valu o protihlukovou stěnu výšky min. 6,75 m nad úroveň komunikace (výška 4,5-6,8m). Záměr řešil nevyhovující stávající stav protihlukové ochrany obytné zástavby obce Březiněves. Realizace stěny proběhla v období 8-11/2015. V současné době je stěna již v provozu. Kolaudace byla dokončena na jaře 2016.

Dále bylo v roce 2016, na základě doplňujícího požadavku MČ Březiněves, provedeno spojení dvou protihlukových stěn a ozelenění protihlukových zdí.

0042826 Most přes Botič v ul. Nuselská

Jednalo se o rekonstrukci původního mostu ev. č. B-022. Součástí byla demolice stávající konstrukce mostu včetně odstranění vozovky a říms spolu s koordinací dočasných přeložek. Součástí bylo i zbudování provizorní lávky pro přeložky na povodní straně mostu a provizorní lávky pro pěší a cyklisty na návodní straně mostu. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby a inženýrskou činnost.

0042827 U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulic U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, které jsou v nesjízdném stavu. Základním předpokladem je vypořádání majetkoprávních vztahů, tak aby TSK hl. m. Prahy mohla akci realizovat na pozemcích Magistrátu hl. m. Prahy. Dojde tedy ke směně pozemků.

Po dodání všech dokladů bylo koncem roku 2016 zahájeno územní rozhodnutí. Byla sepsána smlouva na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, stavební povolení.

V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky na tuto akci.

0042828 Žitomířská – oprava vozovky a chodníků

Akce je rozdělena na 2 etapy, 1. etapa v úseku Ruská – Moskevská a 2. etapa v úseku Moskevská – Sportovní. V roce 2016 se vzhledem ke koordinaci s ostatními akcemi zahájila etapa druhá. Vzhledem k množství přidělených finančních prostředků je ukončen úsek Sportovní – Oblouková. Zahájení dokončení úseku 2. etapy Oblouková – Moskevská je naplánováno na 04/2017. Nyní probíhá výběr zhotovitele a příprava na realizaci 1. etapy –

zahájení 2017. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci úseku Sportovní – Oblouková.

0042830 Belgická (u Lauderovy školy)

Základním požadavkem akce bylo zvýšení bezpečnosti chodců v přechodu pro chodce před školou. Před školou bylo provedeno rozšíření chodníků na úkor vozovky, zvýšení celé křižovatky s ul. Uruguayskou včetně rozšíření nároží na křižovatce, úprava odvodnění a umístění bezpečnostních sloupků dále od budovy školy.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby a inženýrskou činnost.

0042831 K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN66

Jedná se o rekonstrukci křižovatky z původní průsečné na okružní o průměru 23 m s jedním jízdním pruhem a pojížděným prstencem. V současné době je vydané územní rozhodnutí a zažádáno o stavební povolení.

V roce 2016 nebyly čerpány finanční prostředky.

0042832 Lumiérů, rek. ul.

Akce má za úkol zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lumiérů a Skalní. Návrh předpokládá lokální zúžení komunikace, zvýšené zpomalovací prahy pro zvýšení bezpečnosti chodců. Dalším úkolem je uspořádat parkování vozidel a řešení zastávek MHD na Křížovnickém náměstí. Studie realizovatelnosti prošla prezentací za účasti občanů, občanských sdružení a komise dopravní a stavební při Radě MČ Praha 5. Na základě závěrů z této prezentace pokračují práce na projektové dokumentaci.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci.

0042834 Patočkova

Jedná se o rekonstrukci ul. Patočkova včetně chodníků v úseku U Brusnice – Střešovická. V současné době je zahájena projektová příprava ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) a probíhají výrobní jednání. Akce je v koordinaci s PVS.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na přípravu akce.

0042835 Šárecká

Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. V současné době je zpracována projektová dokumentace ve stupni studie realizovatelnosti. Je zahájen další stupeň projektové přípravy DUR. Akce je v koordinaci s PVS a PVK a realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí, předpoklad rok 2018-2019.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na přípravu akce.

0042836 Zajištění staveb TSK a.s.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2016 nedošlo k převedení činností z příspěvkové na akciovou společnost, nebyla tato položka čerpána.

0043044 Zkušební provoz – Strahovský tunel 2. st. (stavba 0065)

V souladu se smlouvou č. 3/16/6200/069 O přechodném výkonu činností pro zajištění provozu, správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB) uzavřenou se společností SATRA byly finanční prostředky čerpány na kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídku tunelového vodovodu, vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, čištění a dotažení spojů

rozdávěčů NN a VN, transformátorů, UPS, baterií, analyzátorů sítě, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií. Kontrola KMO, NUKů a dotažení závitových tyčí.

0043045 Zkušební provoz – MO Myslbekova-Prašný most (stavba 9515)

V souladu se smlouvou č. 3/16/6200/069 O přechodném výkonu činností pro zajištění provozu, správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB) uzavřenou se společností SATRA byly finanční prostředky čerpány na kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokového ohřivače a šoupat se servopohonem pro zkrápění a gulí v příslušném úseku.

0043046 Zkušební provoz – MO Prašný most – Špejchar (stavba 0080)

V souladu se smlouvou č. 3/16/6200/069 O přechodném výkonu činností pro zajištění provozu, správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB) uzavřenou se společností SATRA byly finanční prostředky čerpány na výměnu světelných zdrojů, čištění a dotažení spojů rozváděčů RO, ROA, ZB, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontrolu přístrojů a analyzátorů, kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení).

0043047 Zkušební provoz- MO Špejchar – Pelc/Tyrolka (stavba 0079)

V souladu se smlouvou č. 3/16/6200/069 O přechodném výkonu činností pro zajištění provozu, správy, oprav a údržby včetně čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB) uzavřenou se společností SATRA byly finanční prostředky čerpány na kontrolu stavu a měření izolačních odporů kabelů NN a dopravy, kontrolu rozváděčů NN, očištění otočných kamer a pevných kamer mimo tunel, kontrolu telematických funkcí, prohlídku tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontrolu, údržbu a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), kontrolu systému organizovaného odvodu průsaků konstrukcemi hloubených tunelů s čelným odtěžováním.

0043051 Březiněves - obchvat

Jedná se o výstavbu obchvatu obce Březiněves. Je zpracována studie proveditelnosti a zahájena příprava DUR. Současně probíhá příprava žádosti o stanovisko EIA. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na přípravu akce.

0043052 Do Panenek – rekon. komunikace

V rámci akce došlo k rozšíření a zlepšení směrových parametrů zejména v nebezpečném prostoru o délce cca 300 m, kde bylo navrženo zvětšení poloměru oblouku a rozšíření pro bezpečné míjení BUS. Rozšíření komunikace na sjednocenou základní kategorii S7,5/50 bylo navrženo v délce 790 m. Rozšíření je vždy jednostranné. V dalším úseku až ke Kolodějím je rozšíření řešeno formou výhyben vzdálených na dohled cca po 200 m. Budou zřízeny 3 výhybny o délkách 51, 44 a 43 m. Jejich zřízení je pouze na pozemcích stávající komunikace. V místě rozšíření a výhyben je stávající kryt sjednocen. Realizace akce byla nezbytná z důvodu využití komunikace jako objízdne trasy při celkové uzavírcce ulice Českobrodská, která je velmi zatížená automobilovým provozem směrem na Český Brod. Investiční akce Českobrodská je projekčně připravena a její realizace, v případě přidělení finančních prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, je plánovaná v roce 2017. Tato akce umožní výstavbu přeložky silnice I/12 jako součást řešení realizace Pražského okruhu 511. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci stavby a inženýrskou činnost.

0043053 Průběžná rek. zastávky

Jednalo se o rekonstrukci nástupních ostrůvků se zastávkou včetně doplnění prvků drobné architektury dle požadavků MČ Prahy 10. V rámci stavby byla dále provedena homogenizace s vodorovným dopravním značením v úseku Průběžná – Pod Rapidem. Akce byla koordinována s akcí TSK – úprava SSZ (V Olšinách x Pod Rapidem, V Olšinách x Průběžná). V rámci víceprací bylo provedeno napojení kabelů v severní části nástupiště, výměna kabelů JC Decaux, zvětšení bourané plochy východní části ostrůvku u TRAM, sadové úpravy, oprava nerovnosti dlažby v tramvajovém tělese, bezpečnostní zábradlí, svislé dopravní značení, provizorní SSZ V Olšinách.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na realizaci homogenizace ulice V Olšinách v úseku Průběžná – Pod Rapidem a revitalizace zastávky Průběžné.

0043054 Úpravy ulice Spořilovské - modernizace

Jedná se o místní komunikaci funkční třídy B – sběrnou komunikaci, která v současné době plní i funkci rychlostní komunikace, neboť doposud není dobudován expresní obchvat kolem hlavního města Prahy. Tato stavba spočívala provedení opatření, která vedla ke zlepšení technických parametrů a zlepšení životních podmínek obyvatel žijících v blízkém okolí (snížení hluku a nižší prašnost).

V rámci stavebních úprav tohoto úseku komunikace byla provedena i rekonstrukce mostu evidenčního čísla X 693, kterým je převáděna řešená komunikace nad ulicí Türkovou do prostoru ulice Spořilovské. Byla provedena výměna všech vozovkových vrstev na nové vanové izolaci, výměna zádržného systému, kovových mostních závěrů včetně výztužných žeber, sanace železobetonových říms, oprava odvodňovacích žlabů.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na přípravu, realizaci, technický dozor investora, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a měření hluku.

0043092 Staré Bohnice

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a výstavbu nové dešťové kanalizace. Stavba bude realizována po etapách po jednotlivých ulicích. Po dokončení nové dešťové kanalizace bude provedena rekonstrukce stávajících komunikací. V 1. etapě to budou komunikace V Nových Bohnicích, U Pazderek, K Farkám, Ústavní, Bohnická, příjezdová komunikace „V“, chodník I. a chodník II.

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci, přípravu a inženýrskou činnost.

0043149 REZERVA – Operační program Doprava

Usnesením Rady HMP bylo schváleno zvýšení rozpočtu na novou investiční akci REZERVA – Operační program Doprava.

0043150 REZERVA – Operační program Praha pól růstu ČR

Usnesením Rady HMP bylo schváleno zvýšení rozpočtu na novou investiční akci REZERVA – Operační program Praha pól růstu ČR.

0043256 Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze

Tato akce představuje 3 projekty:

- **Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu**

Cílem navržených intervencí je dosud nevybavenou silniční infrastrukturu na dopravní síti ve městech postupně vybavovat vhodnými systémy ITS, které napomohou ke zlepšení řízení a informování účastníků dopravního provozu, ke zlepšení řízení mimořádných situací a ke snížení nehodovosti i snižování následků závažných zranění způsobených dopravními nehodami. Dále jsou předmětem projektu systémy, které napomohou k účinnější kontrole dodržování pravidel

dopravního provozu. Základním globálním cílem je zlepšení informovanosti řidičů, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a snížení imisní zátěže. Priority a potřeby v oblasti ITS jsou následující:

Doplnění dopravních detektorů a kamer do vytipovaných oblastí propojením bezdrátové komunikace na stávajících místech, kde jsou připravené body na pájení.

- Dovybavení silniční sítě systémy pro dojezdové časy systémy C2X, úsekové měření rychlosti a dalšími technologiemi i na místa mimo hlavní silniční tahy ve městě
- Návaznosti a svedení zaznamenaných dopravních dat do dispečinku hl. m. Prahy pro účely sledování, zpracování, vyhodnocování a redistribuci dat o dopravě pro řízení, informování, mobilní aplikace a další nadstavbové systémy a subsystémy.

Pro dosažení cílů zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a nepřekročení imisních limitů i snížení doby zdržení je vhodným nástrojem implementace telematických systémů na území hl. m. Prahy.

- **Systém navádění pro volná parkovací místa v ulicích Prahy**

Cílem navržených opatření je zobrazování aktuálních dopravních informací o volném parkování a navádění na parkovací místa v ulicích Prahy prostřednictvím specializované aplikace. Součástí projektu je dovybavení senzorů do parkovacích míst na silničních komunikacích, vybraných zónách a parkovištích a P+R parkovištích tak, aby byla zajištěna spolehlivá detekce využití volných míst na parkovacích plochách komunikací a vybraných zónách parkování. Součástí projektu je nadstavbová SW aplikace. Základním globálním cílem je zlepšení informovanosti řidičů, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a snížení imisní zátěže. Priority a potřeby v oblasti ITS jsou následující:

- Doplnění specifických dopravních detektorů do vybraných parkovacích zón, parkovišť a dalších vytipovaných parkovacích ploch včetně propojením bezdrátové komunikace na stávajících místech, kde jsou připravené body napájení. Dovybavení silniční sítě systémy pro navádění na parkovací místa a zobrazení volných parkovacích stání před vybranou oblastí či zónou.
- Návaznosti a svedení do dispečinku hl. m. Prahy pro sledování, zpracování, vyhodnocování a redistribuci dat o dopravě pro řízení, informování, mobilní aplikace a další nadstavbové systémy a subsystémy.

Cíle týkající se bezpečnosti a plynulosti dopravy, imisních limitů a dob zdržení jsou vhodná kritéria pro implementaci telematických systémů.

- **Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na tunely**

Primárním cílem projektu je zlepšit průjezdnost v oblasti hlavního města Prahy a blízkém okolí a tedy snížení imisní zátěže a snížení doby zdržení. Druhotným cílem je automatizovat

stávající i s tímto projektem související rozhodovací procesy, tak aby se snížila pracovní zátěž operátorů dopravy v oblasti rutinních procesů a zavedení automatického chování systému. Základním globálním cílem je zlepšení dopadu do řízení na křižovatkách SSZ v oblasti tunelových technologií, ale i na dalších oblastech města zavedením systému dopravně závislého řízení, což povede ke zvýšení plynulosti dopravy a snížení doby zdržení v definovaných oblastech. Potřeby v ITS jsou následující:

- Doplnění speciálních strategických dopravních detektorů do vytipovaných oblastí pro zajištění řídicích funkcí v oblasti nikoliv s funkcí pouze informativní o stavu v dopravě.
- Navržený logický podmínek a implementace algoritmu na základě dopravy v oblasti, ale i přilehlé oblasti pro efektivní snížení doby zdržení a tím snížení imisních limitů.
- Detekce incidentů díky doplnění vhodných neintruzivních detektorů s využitím stávající infrastruktury napájení a přenosu dat, pro zkvalitnění řízení návrhu alternativních tras apod.
- Zajištění pasportů pro monitoring stávajících a nových ITS systémů ve městě pro efektivnější správu a servis a tím rychlejší eliminaci a předcházení rizikových situací způsobené vlastní technologií.

Cíle se týkají zvýšení plynulosti a spolehlivosti systémů řízení ve městě, jejich efektivní využívání a současně snížení doby průjezdnosti a snížení imisních limitů, jež jsou vhodnými kritérii pro implementaci.

0043257 Udržitelná mobilita a energetické úspory

Projekt je zaměřen na úspory energetické náročnosti v Strahovském automobilovém tunelu a Zlíčovském automobilovém tunelu. Úspora bude dosažena výměnou stávajícího osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy řízení osvětlení. U Strahovského tunelu a Zlíčovského tunelu bude součástí dodávky systému osvětlení i demontáž původních a dodávka nových nosných a úložných konstrukcí pro kabely.

0043259 Nuselská (úsek Vladimírova – Michelská) P-4

Jedná se o rekonstrukci kom. Nuselská v úseku ul. Vladimírova a Michelská na Praze 4. Stavba byla koordinována s rekonstrukcí vody a kanalizace (PVS) a rekonstrukcí plynovodu (Pražská Plynárenská), VO, UPC a dalšími soukromými investory. Stavba zahrnuje výměnu dlažby na vozovce za živičný kryt, úpravu odvodnění, tramvajových zastávek a rekonstrukci chodníků. V červnu 2016 bylo vydáno stavební povolení. V roce 2016 byly finanční prostředky čerpány na uhrazení projektové dokumentace, realizace přípojek a příprava pro ukolejnění pro objekt SO 402 a inženýrskou činnost.

0043274 Niederleho ul., most Y503 přes ČD

Most byl dlouhodobě v havarijním stavu a na mostě byl omezen provoz. Vzhledem k rapidnímu zhoršení stavu z poslední doby, kdy hrozil pád částí nosné konstrukce do kolejí pod mostem, byla vážně ohrožena bezpečnost železničního provozu. Z tohoto důvodu bylo nutné okamžitě zahájit práce na výměně nosné konstrukce, úpravami spodní stavby, tj. betonáž nových úložných prahů nezbytných pro uložení nové nosné konstrukce. Stavba realizována jako havarijní dle §177 v období 08 - 12/2016. Od 2. 12. 2016 stavba v předčasném užívání. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky za realizaci a inženýrskou činnost.

0043355 Štěrboholská spojka – D. Počernice – PHS

Předmětem stavby je částečná rekonstrukce původních a výstavba nových protihlukových stěn v úseku mezi čerpacími stanicemi MOL Štěrboholy (jižní strana komunikace) a MOL Počernice (severní strana komunikace) v 5 etapách o celkové délce 3344m. V uvedeném úseku je oboustranná a zčásti jednostranná stěna nevyhovující výšky a z materiálu, který nemá potřebné mechanicko-fyzikální vlastnosti a neprůzvučnost. V důsledku toho je okolní zástavba zatížena nadměrným hlukem z komunikace. Celková lhůta výstavby dle harmonogramu projektu na 5 etap je celkem 320 dní. Je uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací. V roce 2016 bylo pro účely přípravy této akce čerpáno cca 70 tis. Kč a pro účely realizace bylo čerpáno 21,3 mil. Kč v rámci zálohové faktury.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - FON	0021515	OPPK - Infrastruktura pro s	17 657,88	0,00	0,00	16 513,30	16 513,30	100,00			0,00	1 144,58
MHMP - FON	0021569	OPPK - Centrum 3D objem	18 198,45	0,00	0,00	11 549,20	11 549,26	100,00			0,00	6 649,25
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			35 856,33	0,00	0,00	28 062,50	28 062,56	100,00	0,00	0,00	0,00	7 793,83

Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	0021516	OPPK - Pořiz. hmot. spekt.	18 075,60	0,00	0,00	18 075,60	18 075,64	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	0024501	OPPK - Centrum "single-sit	28 127,86	0,00	0,00	27 736,70	26 622,12	95,98			0,00	391,17
MHMP - FON	0024505	OPPK - CLIP: Hyperspektrá	12 200,21	0,00	0,00	11 837,40	11 837,43	100,00			0,00	362,81
MHMP - FON	0024509	OPPK - Výzkumné laborato	15 215,40	0,00	0,00	14 814,60	13 887,35	93,74			0,00	400,80
MHMP - FON	2050043	OPPPR Rozvojem znalostí	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2050055	OPPPR Nejsme si cizí	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0040548	SOS staveb.a zahrad. P9-za	209 000,00	131 544,94	12 000,00	7 776,00	1 149,70	14,79			-22 227,91	91 906,97
MHMP - OSI	0041170	ZŠ Zličín-výstavba	269 000,00	65,78	10 000,00	5 200,00	207,17	3,98			0,00	263 734,22
MHMP - OSI	0041505	ZŠ Dolní Počernice	180 000,00	2 365,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	175 634,01
MHMP - OSI	0042296	Dostavba JUS,etapa 3-hos	196 400,00	54,00	9 700,00	700,00	160,30	22,90			0,00	195 646,00
MHMP - OSI	0042362	Rekonstrukce budov SŠ do	53 000,00	169,10	52 600,00	20 000,00	10 725,85	53,63			0,00	32 830,90
MHMP - OSI	0042837	Rekonstrukce Gymnázia pr	150 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	147 000,00
MHMP - OSI	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní	45 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	44 600,00
MHMP - OSI	0043101	ZŠ Kolovraty	240 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	239 000,00
MHMP - OSI	0043102	ZŠ Romance - Uhřetín	320 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	319 000,00
MHMP - OSI	0043119	Multifunkční školící objekt	80 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	79 000,00
MHMP - OTV	0010269	EU-SOŠ staveb. a zahrad.,F	50 056,47	27 828,56	0,00	0,00	0,00	***			22 227,91	0,00
MHMP - SML	0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ	24 852,20	12 630,21	0,00	1 130,90	0,00	0,00			0,00	11 091,09
MHMP - SML	0041318	SPŠ stav.J.Gočára P4-ener	10 630,20	7 543,59	0,00	1 717,50	1 717,43	100,00			0,00	1 369,12
MHMP - SML	0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,Pš	7 022,00	2 464,50	0,00	4 557,00	0,00	0,00			0,00	0,50
MHMP - SML	0041682	GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek	18 125,90	0,00	18 000,00	12 125,90	10 059,47	82,96			0,00	6 000,00
MHMP - SML	0041685	OU Vyšehrad P2 rek.pavilo	21 933,30	25,88	0,00	11 907,40	202,11	1,70			0,00	10 000,02
MHMP - SML	0041692	VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3	17 078,40	78,40	17 000,00	8 187,30	219,86	2,69			0,00	8 812,70
MHMP - SML	0041694	Rezerva na přestavby škol	265 216,80	0,00	100 000,00	2 298,30	0,00	0,00			0,00	262 918,50
MHMP - SML	0041796	SPŠ NA TŘEBEŠINĚ,P10-re	13 137,00	1 059,00	12 000,00	78,00	0,00	0,00			0,00	12 000,00
MHMP - SML	0042211	Gymn.U Libeň.zámku-rek.o	16 679,40	107,10	0,00	16 572,30	16 572,22	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042213	Gymn.Opatov,P4-rek.velké	20 069,00	58,62	0,00	10,40	0,00	0,00			0,00	19 999,98
MHMP - SML	0042214	ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-rel	48,00	40,29	0,00	7,70	0,00	0,00			0,00	0,01
MHMP - SML	0042217	DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P	2 883,50	132,68	0,00	2 750,80	2 721,36	98,93			0,00	0,02
MHMP - SML	0042218	GYM.ARABSKÁ,P6-rek.stře	10 184,90	113,26	9 911,50	10 071,60	10 049,41	99,78			0,00	0,05
MHMP - SML	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.č	23 048,00	148,80	22 800,00	2 348,20	1 447,34	61,64			0,00	20 551,00
MHMP - SML	0042222	SOU Praha-Radotín,P5-výs	443,00	265,80	0,00	177,20	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042339	ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8-	19 763,20	9 888,30	0,00	9 872,90	3 676,88	37,24			0,00	2,00
MHMP - SML	0042343	SŠ umělecká a řemesl.,P5-i	7 106,70	144,26	96,20	6 962,40	6 962,30	100,00			0,00	0,04
MHMP - SML	0042351	SPŠ Na Proseku,P9-rekons	5 082,10	46,46	0,00	5 035,60	5 035,46	100,00			0,00	0,04
MHMP - SML	0042353	MŠ Horáčkova 1095/1,P4-re	180,00	179,98	0,00	0,10	0,00	0,00			0,00	-0,07
MHMP - SML	0042355	VOŠ oděv.návrh.a SPŠ odě	17 105,30	105,27	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	17 000,03
MHMP - SML	0042377	DM a SJ Studentská P6-pů	18 647,00	2 482,05	10 000,00	16 152,70	16 152,52	100,00			0,00	12,26

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS rok 2016	RU rok 2016	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
MHMP - SML	0042425	VOŠPg,SOSPg a GYM.P6-r	14 752,30	50,22	17 800,00	14 702,00	14 579,94	99,17			0,00	0,09
MHMP - SML	0042505	Gym.Postupická - rek.střeš	12 821,20	0,00	6 000,00	12 821,20	9 707,19	75,71			0,00	0,00
MHMP - SML	0042585	ZUŠ Klapkova 156/25,Prah	34 726,40	159,72	34 500,00	66,60	66,55	99,92			0,00	34 500,08
MHMP - SML	0042665	Gymn.Loučanská,P5-přest	320,10	0,00	0,00	320,10	210,54	65,77			0,00	0,00
MHMP - SML	0042666	Příst.nového vstupu do ZU	2 995,40	2 586,88	0,00	408,60	408,36	99,94			0,00	-0,08
MHMP - SML	0042701	VOŠES a SPŠPT,Podskalsk	7 570,30	430,24	0,00	7 140,10	6 989,84	97,90			0,00	-0,04
MHMP - SML	0042702	Gymn.J.Keplera,Parléřova	5 358,10	0,00	0,00	5 358,10	655,78	12,24			0,00	0,00
MHMP - SML	0042767	SOU Gastronomie a podnik	12 125,60	0,00	0,00	12 125,60	12 125,33	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042838	ZŠ RUŽINOVSÁ P4 příst	81,10	0,00	36 500,00	81,10	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042839	OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 r	20 200,00	0,00	20 200,00	13 750,00	4 201,79	30,56			0,00	6 450,00
MHMP - SML	0042840	SŠ a MŠ ALOYSE KLARA t	36 378,80	0,00	25 000,00	378,80	0,00	0,00			0,00	36 000,00
MHMP - SML	0042841	GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNÍ I	12 900,00	0,00	12 900,00	9 900,00	6 425,98	64,91			0,00	3 000,00
MHMP - SML	0042901	VOŠES a SPŠPT,Podskalsk	4 494,70	0,00	0,00	4 494,70	4 494,57	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0042902	SPŠE,Ječná 30,P2-rekonstr	6 232,70	0,00	0,00	186,90	186,82	99,96			0,00	6 045,80
MHMP - SML	0042918	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř.-v	8 740,70	0,00	0,00	2 740,70	771,87	28,16			0,00	6 000,00
MHMP - SML	0043001	SPŠ el. V Úžlabině - zatepl	20 420,90	0,00	0,00	420,90	0,00	0,00			0,00	20 000,00
MHMP - SML	0043002	ZŠ Vokovice, P6 - rekonstr	6 857,40	0,00	0,00	257,40	235,19	91,37			0,00	6 600,00
MHMP - SML	0043005	SPŠ Na Trebešíně, P10 - re	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043006	SŠ technická Zelený pruh, h	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043007	Gymnázium Jar. Heyrovské	5 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	5 000,00
MHMP - SML	0043011	Gymnázium E. Krásnohors	4 657,00	0,00	0,00	4 657,00	4 123,92	88,55			0,00	0,00
MHMP - SML	0043089	VOŠ a SPŠ dopravní Masná	3 551,40	0,00	0,00	3 551,40	1 401,14	39,45			0,00	0,00
MHMP - SML	0043123	ZŠ a MŠ logopedická, P 10	480,40	0,00	0,00	480,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043276	Gymnázium Litoměřická, P	398,10	0,00	0,00	398,10	0,00	0,00			0,00	0,00
Akademie řemesel Praha - S	0042734	Pořízení velkoplošné CNC t	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	713,90	0,00	0,00
Akademie řemesel Praha - S	0043151	Nákup sklopného valníku -	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademie řemesel Praha - S	0043152	Nákup vysokozdvizného vo	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 293,90	0,00	0,00	0,00
Akademie řemesel Praha - S	0043283	Rekonstrukce střechy bazé	237,20	0,00	0,00	237,20	237,20	100,00	177,87	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0042951	Rek. sportovního hřiště	1 627,80	0,00	0,00	1 627,80	1 627,80	100,00	1 627,79	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0042952	Rek. počítačové sítě	956,00	0,00	0,00	956,00	956,00	100,00	535,74	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0042953	Pořízení motorového vozid	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	723,51	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0042998	Rekonstrukce pokojů stude	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0043055	Vestavba podkrovní DM Hus	2 359,80	0,00	0,00	2 359,80	2 359,80	100,00	2 359,80	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0043155	Prodloužení výtahu	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	100,00	701,80	0,00	0,00	0,00
DM STUDENTSKÁ P6	0043014	Rekonstrukce soc. zařízení	2 345,10	0,00	0,00	2 345,10	2 345,10	100,00	2 345,08	0,00	0,00	0,00
DM STUDENTSKÁ P6	0043286	Rekonstrukce systému ohř	699,60	0,00	0,00	699,60	699,60	100,00	699,60	0,55	0,00	-0,55
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	0042680	Rekonstrukce fasády	112,60	95,59	0,00	0,00	0,00	***	0,00	17,01	0,00	0,00
FZUŠ HAMU V PRAZE P5	0043156	Vybavení školy pro praktici	755,00	0,00	0,00	755,00	755,00	100,00	755,00	0,00	0,00	0,00
GYM,SOS,ZŠ a MŠ SP JEČN	0043058	Vybavení hřiště herními pr	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0042959	Výstavba kulturně společer	2 353,50	0,00	0,00	2 353,50	2 353,50	100,00	2 353,50	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0042961	Rekonstrukce havarijního s	2 351,70	0,00	0,00	2 351,70	2 351,70	100,00	2 351,70	0,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043129	Rekonstrukce havarijního s	2 413,00	0,00	0,00	2 413,00	2 413,00	100,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0042766	Rekonstrukce počítačové s	1 100,00	993,87	0,00	0,00	0,00	***	0,00	111,86	0,00	-5,72
GYM. ARABSKÁ P6	0043165	Rek.učebny a labor. fyziky	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	62,91	0,00	-62,91
GYM. BOTIČSKÁ P2	0042944	Rek. učebny a vestavba po	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00	2 411,28	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS rok 2016	RU rok 2016	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
GYM. BOTIČSKÁ P2	0042945	Rek. oken v 2. nadzemním	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00	1 022,23	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0043160	Vytvoření dvou multimedii	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00	174,38	0,00	0,00	0,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0042946	Rek. atletického oválu	2 394,60	0,00	0,00	2 394,60	2 394,60	100,00	2 394,60	2,78	0,00	-2,78
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ F	0043022	Rekonstrukce školní tělocv	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	9,60	0,00	-9,60
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ F	0043023	Výměna výtahu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,40	0,00	-0,40
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ F	0043030	Rekonstrukce WC	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	29,83	0,00	-29,83
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ F	0043131	Modernizace počítačové síť	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	337,23	0,00	0,00	0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P3	0043008	Vybudování 2 antukových h	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 460,48	0,00	0,00	0,00
GYM. J.KEPLERA P6	0043293	Dokončení rekonstrukce ša	1 633,33	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,33
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0043168	Modernizace učeben - inter	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	100,00	279,76	0,00	0,00	0,00
GYM. MILADY HORÁKOVÉ I	0043157	Rekonstrukce miniauly	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00	100,00	327,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0042669	Rekonstrukce tělocvičny	2 417,20	1 286,39	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 130,67	0,00	0,14
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0042903	Rekonstrukce počítačové s	1 315,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	100,00	1 308,50	0,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0042911	Rekonstrukce oplocení poz	672,60	0,00	0,00	672,60	672,60	100,00	672,60	7,30	0,00	-7,30
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0043278	Svislá izolace u objektu gym	1 595,00	0,00	0,00	1 592,00	1 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0043021	Rekonstrukce kotelny	6 612,30	0,00	0,00	6 612,30	6 612,30	100,00	6 110,15	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P4	0043161	Rekonstrukce školní kuchy	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0042763	Rekonstrukce kotelny	2 415,80	913,55	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 502,22	0,00	0,04
GYM. NA ZATLANCE P5	0042904	Rek.spojovací chodby v 1.p	488,80	0,00	0,00	488,80	488,80	100,00	488,80	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0043062	Rek. laboratoře chemie	1 495,00	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00	100,00	1 421,22	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0043063	Rek. fasády a zařimsových	2 419,20	0,00	0,00	2 419,20	2 419,20	100,00	326,55	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0043163	Rekonstrukce sociálního z	303,00	0,00	0,00	303,00	303,00	100,00	301,76	0,00	0,00	0,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0043164	Rekonstrukce učebny chem	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	545,34	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0042990	Rekonstrukce podlahy a od	2 994,80	0,00	0,00	2 994,80	2 994,80	100,00	2 994,80	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0043130	Rekonstrukce divadélka (uč	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	100,00	530,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0043134	Vybavení školy pro nevidor	259,00	0,00	0,00	259,00	259,00	100,00	259,00	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD KAVALÍRKOU P5	0042762	Rekonstrukce komunikace	1 776,45	1 471,95	0,00	304,50	304,50	100,00	167,02	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0043000	Rekonstrukce rozvodu vod	211,60	0,00	0,00	211,60	211,60	100,00	211,51	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0043032	Zpracování proj. dokument	298,50	0,00	0,00	298,50	298,50	100,00	155,04	0,00	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0043061	Rozšíření klimatizace	416,10	0,00	0,00	416,10	416,10	100,00	416,02	0,00	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0043072	Zabezpečení vjezdu do are	160,70	0,00	0,00	160,70	160,70	100,00	160,68	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0042330	Rekonstrukce stropu tělocv	4 438,60	1 912,30	0,00	81,60	81,60	100,00	81,55	2 444,70	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043068	Rek. učeben 3	2 406,70	0,00	0,00	2 406,70	2 406,70	100,00	2 371,09	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043124	Rekonstrukce venkovních h	2 168,30	0,00	0,00	2 168,30	2 168,30	100,00	2 165,39	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043162	Rekonstrukce oken a VZT t	2 712,70	0,00	0,00	2 712,70	2 712,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043290	Zateplení vnějšího pláště tě	2 359,50	0,00	0,00	2 359,50	2 359,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0043158	Vybavení interaktivní učebn	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	100,00	730,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10	0043289	Dodávka a montáž přístřeší	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	825,62	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0042920	Rekonstrukce školní auly	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 298,17	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM	0042999	Rekonstrukce výdeje jídel	2 332,70	0,00	0,00	2 332,70	2 332,70	100,00	2 332,67	0,00	0,00	0,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	0043159	Rekonstrukce učebny biolo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0042643	Rek.elektrického vedení a c	1 874,10	1 735,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	113,61	0,00	24,97
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0043169	Vybavení třídy interaktivní	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ŠPITÁLSKÁ P9	0043170	Vybavení školní kuchyně k	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	442,52	0,00	0,00	0,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0043127	Rekonstrukce vnitřních pro	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	100,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS rok 2016	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0043167	Nákup vybavení školní kuch	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0043034	Rekonstrukce počítačové s	765,10	0,00	0,00	765,10	765,10	100,00	765,09	0,00	0,00	0,00
GYM.MALOSTRANSKÉ, JOSI	0043295	Pořízení velkokapacitního k	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM.U LIBENSKÉHO ZAMKI	0042915	Zabezpečení objektu školy	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	100,00	161,42	0,00	0,00	0,00
GYM.U LIBENSKÉHO ZAMKI	0042919	Rekonstrukce vchodu a ovl	188,70	0,00	0,00	188,70	188,70	100,00	188,70	0,00	0,00	0,00
GYM.U LIBENSKÉHO ZAMKI	0043166	Vybudování bezbariérovéh	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00	24,93	0,00	0,00	0,00
JEDLICKÝV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,S	0043171	Nákup keramické pece	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	100,00	87,65	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠT	0042994	Rekonstrukce podlahy tane	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P	0043172	Nákup klavírů s příslušenst	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	100,00	714,40	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SS CHEMICK	0042942	Rek. plynového kotle	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	238,02	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SS CHEMICK	0043136	Pořízení kalorimetru	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00	430,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0043174	Rekonstrukce vzduchotech	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00	665,50	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC.SLUNIČKO,DEYLO	0043173	Zhotovení herního prvku "T	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	49,57	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0042708	Rek.havarijního stavu školn	2 904,10	2 416,46	0,00	487,60	487,60	100,00	487,56	0,00	0,00	0,04
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0042748	Rek.rozvodů ústř.topení a v	2 733,30	274,37	0,00	458,50	458,50	100,00	452,43	2 000,43	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0043175	Rekonstrukce oken v MŠ	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00	100,00	189,44	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0043176	Nákup tří interaktivních tab	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0042909	Pořízení nového nábytku d	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043029	Rekonstrukce plotu	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
OA BUBENEČ P6	0041548	EPC-otopný systém OA Kru	768,00	637,56	0,00	128,00	128,00	100,00	127,50	0,00	0,00	2,44
OA BUBENEČ P6	0042916	Rek.fasády východn.křídla	2 418,50	0,00	0,00	2 418,50	2 418,50	100,00	2 401,72	0,00	0,00	0,00
OA BUBENEČ P6	0042992	Rekonstrukce severní fasád	2 418,80	0,00	0,00	2 418,80	2 418,80	100,00	2 416,89	0,00	0,00	0,00
OA DUŠNÍ P1	0043279	Rekonstrukce tělocvičny	2 373,40	0,00	0,00	2 373,40	2 373,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OA HEROLDOVY SADY P10	0042747	Rekonstrukce sociálního z	2 415,90	810,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 605,51	0,00	0,00
OA HEROLDOVY SADY P10	0042989	Rekonstrukce tělocvičny v	1 868,30	0,00	0,00	1 868,30	1 868,30	100,00	1 868,30	0,00	0,00	0,00
OA HOVORČOVICKÁ	0043036	Rekonstrukce rozvodů horl	597,90	0,00	0,00	597,90	597,90	100,00	597,90	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0042955	Rekonstrukce havarijního s	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 412,79	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0043020	Rekonstrukce osvětlení v u	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 316,30	0,00	0,00	0,00
OA VINOHRADSKÁ P2	0043035	Rekonstrukce osvětlení	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0043153	Rekonstrukce osvětlení v u	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	641,61	0,00	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0043154	Nákup keramických tabulí	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	234,13	0,00	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0042764	Rek.šaten a úpr.vstupu do	2 903,50	863,47	0,00	483,50	483,50	100,00	483,50	1 556,54	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0042987	Rekonstrukce učebny, vyba	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0043057	Modern. a rozšíření alarmo	75,50	0,00	0,00	75,50	75,50	100,00	75,50	0,00	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0043281	Realizace půdní vestavby -	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0043040	Rekonstrukce výukového p	2 418,70	0,00	0,00	2 418,70	2 418,70	100,00	2 418,70	156,00	0,00	-156,00
OU VYŠEHRAD P2	0043177	Rekonstrukce učeben č. 7 a	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0043272	Výměna plynových kotlů a	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00
PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4	0043098	Rozšíření pracoven	119,60	0,00	0,00	119,60	119,60	100,00	119,54	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0041549	EPC-otopný systém SSPŠ	1 775,00	1 498,02	0,00	275,00	275,00	100,00	274,09	0,00	0,00	1,98
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0042910	Rek.venk.oplocení a západ	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0042995	Rekonstrukce bezdrátovéh	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 587,74	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0043126	Rekonstrukce dvora a vjez	2 406,80	0,00	0,00	2 406,80	2 406,80	100,00	624,20	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0043198	Nákup vyvažovačky kol	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	100,00	93,00	39,98	0,00	-39,98
SOU POTRAVINÁRSKÉ P4	0043194	Zabezpečení ochrany školy	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport														
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS		RU		čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016		rok 2016							
SOU POTRAVINÁRSKÉ P4	0043195	Nákup výukových interaktiv	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
SOU POTRAVINÁRSKÉ P4	0043294	Rekonstrukce výtahu v Dor	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0043031	Přístavba tělocvičny a stav	1 808,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00	100,00	1 808,00	100,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0043142	Pořízení stavebnice KAIPA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	268,20	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0043196	Nákup dvou sloupových zv	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00	180,00	100,00	160,04	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0043197	Nákup komunálního vysava	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	118,60	0,00	0,00	0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS	0041547	EPC-otopný systém SOU sl	3 900,00	3 118,81	0,00	780,00	780,00	100,00	780,00	100,00	779,70	0,00	0,00	1,19
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS	0042907	Stavební úpravy v 3. NP uč	2 410,50	0,00	0,00	2 410,50	2 410,50	100,00	2 410,50	100,00	2 410,50	0,00	0,00	0,00
SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANS	0042908	Rek.oplocení dvorního trak	2 395,00	0,00	0,00	2 395,00	2 395,00	100,00	2 395,00	100,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0042925	Pořízení elektr.fritézy a nář	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	100,00	145,00	100,00	144,92	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0042958	Pořízení dataprojektoru	162,40	0,00	0,00	162,40	162,40	100,00	162,40	100,00	162,33	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0042986	Rekonstrukce víceúčelové	2 413,90	0,00	0,00	2 413,90	2 413,90	100,00	2 413,90	100,00	2 413,85	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVI	0043179	Dovybavení šk. kuchyně, c	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00	1 570,00	100,00	1 550,81	0,00	0,00	0,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P	0043039	Rekonstrukce soklové část	1 774,40	0,00	0,00	1 774,40	1 774,40	100,00	1 774,40	100,00	1 774,40	0,00	0,00	0,00
SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P	0043143	Pořiz. monitoru systémů pr	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	23,35	0,00	-23,35
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽE	0043236	Vybavení moderní jazykové	332,00	0,00	0,00	332,00	332,00	100,00	332,00	100,00	314,60	0,00	0,00	0,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0043128	Rekonstrukce prostor pro v	2 407,90	0,00	0,00	2 407,90	2 407,90	100,00	2 407,90	100,00	2 407,90	0,00	0,00	0,00
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0043146	Pořízení řezacího plotru Gr	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	10,89	0,00	-10,89
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0043190	Realizace poč. interaktivní	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	0,20	0,00	-0,20
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0043191	Zásobovací nádrž na dešť.	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00	38,39	0,00	-38,39
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0043192	Nákup přístrojového vybav	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	100,00	1 025,00	100,00	1 025,00	20,19	0,00	-20,19
SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD.	0043193	Nákup odsávacího síla	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	1 700,00	10,94	0,00	-10,94
SPV SAYDLEROVA P5	0043178	Vybavení dílny SPV pro ob	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00	220,00	100,00	220,00	0,02	0,00	-0,02
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNA	0043199	Nákup vybavení pro odborr	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00	100,00	915,00	100,00	915,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELTECH.V UŽLABINĚ P	0043095	Úprava VZT a výměna kotlů	948,10	0,00	0,00	948,10	948,10	100,00	948,10	100,00	601,46	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0042948	Rek. toalet	2 869,90	0,00	0,00	2 869,90	2 869,90	100,00	2 869,90	100,00	2 869,90	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0042949	Modern. aktivních prvků po	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	1 404,25	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0042950	Modern. telefonní sítě	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	149,89	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0043139	Pořiz. nového vybav. učebn	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	288,15	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0042654	Výbudování trafostanice 40	1 936,00	1 787,41	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043201	Nákup zařízení pro měření	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	100,00	656,00	100,00	656,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠINĚ P10	0043202	Výbudování jazykových a n	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00	1 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ SĎELOVACÍ TECHNIKY	0043140	Pořiz. soupravy měřicího a	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	100,00	208,00	100,00	208,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	0043138	Pořízení technického vybav	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	240,00	100,00	239,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0042681	Obnova vnitřního vybavení	2 420,00	2 327,02	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	92,95	0,00	0,00	0,04
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0042922	Výbudování učebny HW ob	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	100,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0043025	Rekonstrukce podlah v uče	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0043026	Pořízení klimatizace	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0043027	Laboratoř 3D měření a 3D t	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	100,00	2 304,49	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0043065	Rek. kotlů jídelny	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	318,90	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY I	0043200	Nákup vybavení pro odborr	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00	1 105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0042793	Rek.havarijního stavu oken	2 417,70	445,89	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	1 971,21	0,00	0,00	0,60
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0042962	Rekonstrukce oken - Jižní c	2 417,50	0,00	0,00	2 417,50	2 417,50	100,00	2 417,50	100,00	2 417,50	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0043271	Výměna zářivkových osvět	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00	100,00	2 419,00	100,00	1 766,87	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALSOVO NABŘ.	0042746	Rekonstrukce sociálních za	2 899,50	368,26	0,00	479,50	479,50	100,00	479,50	100,00	479,50	2 051,74	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.	0043220	Nákup zařízení pro odborné	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	100,00	125,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0042913	Instalace bezpečnostních a	2 311,00	0,00	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0042914	Rek.technolog.rozvodů a v	1 765,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0042971	Realizace ekol. a úspor. op	1 892,00	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	100,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0042996	Rekonstrukce pláště objekt	2 417,50	0,00	0,00	2 417,50	2 417,50	100,00	2 417,50	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0042997	Rekonstrukce odvětrání so	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043024	Rekonstrukce oplocení are	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043132	Rekonstrukce objektu Pod	2 418,50	0,00	0,00	2 418,50	2 418,50	100,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043144	Pořízení CNC frézky	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	100,00	195,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043145	Pořízení jednojehlového šic	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	100,00	62,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043203	Radiový směrový spoj a čá	2 116,00	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	100,00	2 116,00	144,00	0,00	-144,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043270	Zateplení pláště autodílny	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043280	Modernizace odborných uč	1 796,00	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043287	Rekonstrukce střech a část	2 401,50	0,00	0,00	2 401,50	2 401,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043288	Odvětrání teoretické zkušel	1 990,50	0,00	0,00	1 990,50	1 990,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INFORM	0042954	Pořízení zařízení pro diagn	503,30	0,00	0,00	503,30	503,30	100,00	503,30	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INFORM	0043067	Rek. elektrorozvodů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INFORM	0043148	Pořízení stavebnice KAIPAI	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	184,80	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INFORM	0043207	Nákup vybavení pro odborn	861,00	0,00	0,00	861,00	861,00	100,00	860,51	0,00	0,00	0,00
SS AUTOMOBILNÍ A INFORM	0043208	Nákup a instalace nového e	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043147	Pořízení kompaktního výuk	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	100,00	330,00	0,33	0,00	-0,33
SS NÁHORNÍ P8	0043209	Vybudování vstupu ze sute	597,00	0,00	0,00	597,00	597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A REMESLN	0043064	Pořízení IT tabulí s datapro	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A REMESLN	0043097	Rekonstrukce elektroinstal	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	100,00	146,00	0,00	0,00	0,00
SS UMĚLECKÁ A REMESLN	0043141	Pořízení nových dřevoobrá	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00
SS WALDORFSKÉ LYCEUM	0043204	Klímatizace učebny ICT a s	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	100,00	120,19	0,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0042906	Rekonstrukce odborných uč	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00	2 396,40	56,87	0,00	-56,87
SS ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0043016	Vybavení počítačových uče	905,00	0,00	0,00	905,00	905,00	100,00	905,00	0,03	0,00	-0,03
SS ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0043017	Pomůcky k odborné výuce	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	544,68	0,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0043291	Výměna vestavěných skříní	2 417,00	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS ZDRAVOTNICKÁ,RUSKÁ	0043292	Výměna interiérových dveř	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS a MŠ ALOYSY KLARA P4	0042917	Instalace kamerového syst	95,60	0,00	0,00	95,60	95,60	100,00	95,60	4,81	0,00	-4,81
SS a MŠ ALOYSY KLARA P4	0042988	Rekonstrukce elektroinstal	2 816,90	0,00	0,00	2 816,90	2 816,90	100,00	2 816,90	0,00	0,00	0,00
SS a MŠ ALOYSY KLARA P4	0043205	Nákup běžeckého pásu a t	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	100,00	115,00	5,17	0,00	-5,17
SS a MŠ ALOYSY KLARA P4	0043206	Objednávkový systém ŠJ z	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00
SS,ZŠ A MŠ CHOTOUNSKÁ	0043284	Rekonstrukce střešní krytí	1 472,70	0,00	0,00	1 472,70	1 472,70	100,00	1 472,65	0,00	0,00	0,00
TANEČNÍ KONZERVATOR P	0043210	Zřízení interaktivní učebny	178,00	0,00	0,00	178,00	178,00	100,00	178,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043096	Sanace krovu objektu Masr	480,40	0,00	0,00	480,40	480,40	100,00	480,37	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043137	Zakoupení vznětového spa	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	100,00	105,99	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043212	Nákup dvou řidičských trer	593,00	0,00	0,00	593,00	593,00	100,00	592,90	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P1	0043211	Rek. soc. zařízení TV v obje	745,00	0,00	0,00	745,00	745,00	100,00	745,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043216	Nákup šicích strojů	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	129,47	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043285	Rekonstrukce sociálních za	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0043033	Pořízení polarimetru L 100	393,40	0,00	0,00	393,40	393,40	100,00	393,40	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0043070	Pořízení myčky nádob do š	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0043214	Nákup rohlíkového stroje	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	100,00	221,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ POT.TECHNOL.	0043215	Nákup tranzitního služebn	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	100,00	695,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN	0043217	Optimalizace datové sítě	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	999,41	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠN	0043218	Stavební úpravy a vybaven	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	1 047,51	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0042761	Rek.prostor oddělení tvorby	2 420,00	472,49	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 947,51	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0042905	Rekonstrukce tepelného zd	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0042926	Rek.havar.stavu sociálních	2 901,80	0,00	0,00	2 901,80	2 901,80	100,00	2 901,73	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0042947	Rek. víceúčelového hřiště š	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0042991	Rek. střechy hřiště a vjezd	1 919,20	0,00	0,00	1 919,20	1 919,20	100,00	1 919,20	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0043018	Dovybavení školy IT techní	1 581,60	0,00	0,00	1 581,60	1 581,60	100,00	1 581,60	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0043071	Rek. sociálních zařízení v d	2 417,70	0,00	0,00	2 417,70	2 417,70	100,00	2 417,70	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0043099	Rek. parkoviště na severní	2 033,40	0,00	0,00	2 033,40	2 033,40	100,00	2 033,40	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0043100	Rek. vnitřních prostor školy	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0043133	Vybavení školy 3D technol	2 890,50	0,00	0,00	2 890,50	2 890,50	100,00	2 890,46	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM.	0043219	Rekonstrukce truhlářských	2 418,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SŠ SLABOPROUDE E	0043213	Rek. pro odstranění havar.	516,00	0,00	0,00	516,00	516,00	100,00	516,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PŘÁVNÍ P1	0042749	Elektronické zabezpečení v	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	295,00	0,00	0,10
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0042707	Rekonstrukce multifunkční	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	785,20	0,00	424,80
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0043019	Zateplení zbyvajících částí fas	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	45,98	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0042963	Přístavba učebny včetně kl	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00	1 450,19	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043056	Rekonstrukce střechy	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	100,00	847,61	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043230	Nákup a instalace klimatiza	412,00	0,00	0,00	412,00	412,00	100,00	412,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043231	Nákup učebních pomůcek	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	100,00	141,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0042759	Revitalizace zahrady	2 420,00	331,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 088,48	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0042921	Rek.příst.cest.výstavba alt	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0043228	Nákup varhanního pozitivu	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6	0043229	Nákup cembala	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	100,00	510,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0043066	Rek. okenních výplní	2 412,30	0,00	0,00	2 412,30	2 412,30	100,00	2 412,23	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0043232	Rekonstrukce přístupových	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	50,82	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0043233	Akustické řešení učeben Ji	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	249,93	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0043467	Nákup klavíru a anglického	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	112,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KRŤINSKÁ P4	0043028	Rekonstrukce topných těle	2 411,70	0,00	0,00	2 411,70	2 411,70	100,00	2 411,70	0,00	0,00	0,00
ZUŠ LOUNSKÝCH P4	0043135	Rekonstrukce plynového k	75,40	0,00	0,00	75,40	75,40	100,00	75,40	0,00	0,00	0,00
ZUŠ NAD ALEJÍ P6	0043234	Štav.práce a vybav.učebny	496,00	0,00	0,00	496,00	496,00	100,00	424,24	0,00	0,00	0,00
ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY F	0043235	Přístavba zahrad. domku n	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0042656	Rek.ležatých rozvodů a soc	2 385,00	225,70	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 189,11	0,00	-29,81
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0043015	Rekonstrukce oken - II. etaj	2 418,70	0,00	0,00	2 418,70	2 418,70	100,00	2 415,90	0,00	0,00	0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0043277	Stavební úpravy - nová vrát	1 513,40	0,00	0,00	1 513,40	1 513,40	100,00	951,68	0,00	0,00	0,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0043222	Nákup Pianina Petrof	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	100,00	72,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0043223	Stavba dřevěného altánu -	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	100,00	89,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ LOPES ČIMICE P8	0042912	Pořízení motorového vozid	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	100,00	625,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ POD RADNICÍ P5	0042960	Rekonstrukce výdejny jídel	1 408,90	0,00	0,00	1 408,90	1 408,90	100,00	1 408,90	33,31	0,00	-33,31
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0042463	Rekonstrukce víceúčelové	1 758,90	1 705,18	0,00	0,00	0,00	***	0,00	74,80	0,00	-21,09
ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2	0043224	Vybavení školní varny	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	100,00	591,00	29,19	0,00	-29,19
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POI	0042993	Vybavení pomůckami pro v	1 637,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	100,00	1 449,55	0,00	0,00	0,00

Rožbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POI	0043225	Rekonstrukce komunikace	2 368,00	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00	100,00	2 368,00	55,28	0,00	-55,28
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POI	0043226	Rekonstrukce vjezdové brá	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,45	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR	0042924	Rekonstrukce fasády Na Zl	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00	940,54	0,00	0,00	0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIČ	0043037	Instalace ochranných sítí š	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,39	0,00	-4,39
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0042956	Rekonstrukce WC hlavní bu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 717,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ RUŽINOVSKÁ P4	0043227	Nákup interaktivní tabule s	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	118,21	0,00	0,00	0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICI	0042943	Rek. havarijního stavu plyn	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	2 157,43	0,00	0,00	0,00
ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELT	0043125	Rekonstrukce kotelny	596,80	0,00	0,00	596,80	596,80	100,00	596,73	0,00	0,00	0,00
ZŠ VOKOVICE P6	0043282	Zavedení jednotného elektr	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	63,23	0,00	-63,23
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0042957	Přístavba školy - cvičební s	2 302,50	0,00	0,00	2 302,50	2 302,50	100,00	2 072,25	0,00	0,00	0,00
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0043038	Zateplení budovy	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	100,00	484,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ,MS ZA INVALIDOVNOU P	0043221	Rekonstrukce sociálních za	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	100,00	390,00	3,11	0,00	-3,11
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			2 949 429,93	228 461,58	445 007,70	614 864,30	511 451,81	83,18	231 059,37	23 654,06	0,00	2 082 450,05
Správce: 0014 - Petr Dolínek												
MHMP - SVC	0042842	Rezerva na rekonstrukce D	8 250,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	***			0,00	8 250,00
MHMP - SVC	0042843	Granty sport - investice	840 000,00	0,00	100 000,00	245 050,00	235 610,00	96,15			0,00	594 950,00
MHMP - SVC	0042981	Kompletní rekonstrukce v k	18 100,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			0,00	13 600,00
MHMP - SVC	0042982	Rek. budovy DDM, Na Vyp	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0042969	Instal. systému měření a re	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	650,00	7,60	0,00	-7,60
DDM HMP KARLÍN P8	0042970	Celková rek. osvětlení v bu	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	100,00	470,00	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICI	0042966	Zatepl. pláště hlavní budov	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00	2 415,00	0,50	0,00	-0,50
DDM POD STRAŠNIC.VINICI	0042968	Rek. otopné soustavy hl. bu	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	0,01	0,00	-0,01
DDM POD STRAŠNIC.VINICI	0042983	Rek. havarijního stavu chat	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0042984	Zatepl. fasády budovy DDM	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	24,00	0,00	0,00	0,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	0042609	Vybavení volnočas.areálu v	900,00	148,28	0,00	0,00	0,00	***	0,00	751,72	0,00	0,00
HOBBY CENTRUM 4 P4	0042985	Zastřeš. víceúčel. hřiště v a	2 650,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
SMIČHOVSKÁ SPŠ, PRESLO	0042941	Vybudování multifunkčních	2 397,80	0,00	0,00	2 397,80	2 397,80	100,00	1 176,06	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA TREBEŠINĚ P10	0043273	Havarijní stav výměnkové	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			885 492,80	148,28	113 000,00	266 642,80	249 702,80	93,65	9 295,06	759,83	0,00	617 941,90
Celkem			3 870 779,06	228 609,86	558 007,70	909 569,60	789 217,17	86,77	240 354,43	24 413,89	0,00	2 708 185,78

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

MHMP - FON

0024501 – Centrum "single-site" katalýzy

Smyslem projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajícího se základním výzkumem v oblasti přípravy, charakterizace a testování tzv. "single-site" katalyzátorů, jehož hlavní tezí je zvýšení kvality života obyvatel Prahy, České republiky a Evropské unie. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější vybavení, erudované odborníky z oblasti katalytické, technologické, analytické, medicínální, a environmentální chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru.

0021515 – Infrastruktura pro světelnou nanoskopii

Předkládaný projekt má za cíl vybudovat technickou a logistickou infrastrukturu pro světelnou fluorescenční nanoskopii za účelem získávání, sdílení a zpracovávání obrazových dat v biomedicině, biotech. oborech a materiál. vědě. Zařízení tohoto typu napojené na celoevropské sítě Euro-BioImaging a ELIXIR zatím v Česku neexistuje a umožní vědcům z žadatelské organizace (PřF UK) a spolupracujících organizací (např. partner projektu ÚFCH JH AV ČR) produkovat excelentní vědecké výsledky. Tyto výsledky se následně lépe uplatní v mezinárodních výzkumných projektech.

0021516 – Centrum výzkumu stabilních izotopů

Cílem projektu je nákup hmotnostního spektrometru pro základní výzkum stabilních izotopů a přístrojů nutných k jeho efektivnímu fungování, jako jsou zařízení pro úpravu a separaci analyzovaných roztoků a plynů, plynový a kapalinový chromatograf pro dělení analytů před vlastní hmotnostní detekcí. Díky nově pořízenému vybavení bude umožněn vznik "Centra výzkumu stabilních izotopů" v rámci společného pracoviště Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Geologického ústavu Akademie věd ČR, umístěného na PřF UK.

0021569 – Centrum 3D objemové anemometrie

Jedná se o zřízení pracoviště určeného pro řešení projektů základního výzkumu z oblasti aerodynamiky a teoretické mechaniky tekutin, jehož součástí bude experimentální stand - cirkulační aerodynamický tunel, a vybavení tohoto pracoviště moderní měřicí technikou, a to systémem pro vizualizaci proudění optickými metodami s využitím vysokofrekvenční kamery, systémem objemové laserové anemometrie a termoanemometrickým systémem.

0024505 – CLIP: Hyperspektrální cytometrie

Předmětem projektu je vybavit, v současnosti nejlepší laboratoř buněčné analýzy metodou cytometrie v ČR, unikátní a novou technologií "hyperspektrální cytometrie", která umožní hlubší pochopení buněčných jevů v oblasti imunitních dysregulací (např. primárních imunodeficiencí - CVID, SCID) v jejich plném kontextu. Smyslem projektu je tedy podpora výzkumné infrastruktury UK 2 LF, která je úzce propojena s diagnostikou ve FN Motol a ve výsledku tedy i s léčbou pediatrických pacientů FN Motol. Svými mezinárodními i národními aktivitami (spolupráce, přednášková i výuková činnost, vývoj výzkumných i diagnostických nástrojů) však již v současnosti obohacuje nejen pražské, ale i mimopražské výzkumné i diagnostické laboratoře.

0024509 – Výzkumné laboratoře nádorů

Projekt Výzkumné laboratoře nádorů je nutné realizovat proto, že nádorových onemocnění trvale přibývá a žadatel, který se zabývá jejich výzkumem, má vynikající odborníky, ale nedostatečně vybavené laboratoře. Výstupy projektu jsou určeny hlavně pacientům s nádorovými onemocněními, kde výsledky výzkumů mohou vést k novým postupům léčby, a dále vědeckým pracovníkům žadatele i partnera. Cíle projektu dosáhneme ponecháním dosud použitelného přístrojového vybavení a jeho doplněním novými přístroji do jednoho celku, který umožní podrobné studium buněčných změn zapříčňujících a provázejících vznik nádorových onemocnění.

2050043 - OPPPR Rozvojem znalostí k toleranci

Stavební úpravy multimediální učebny a pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem a PC stanicí.

2050055 - OPPPR Nejsme si cizí

Pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem a PC stanicí.

MHMP – OTV

MHMP – SML

0010109 – EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5

Akce je nedofakturována, pozastávka 10% ceny bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.

0041318 - SPŠ stav.J.Gočára P4-energet.služby se zaruč.výsledkem

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o. Investice je splácena z uspořené náklady školy na energii a splátky jsou rozloženy na 8 let.

0041392 – SŠ-COPTH Poděbradská, P9-rek.střechy

Akce je nedofakturována. Probíhá soudní spor o výši pokuty za pozdní předání díla.

0041682 – GYM.PŘÍPOTOČNÍ P 10 rek. fasády

Akce dokončena.

0041685 – OU Vyšehrad P2 rek.pavilonu

Akce probíhá.

0041692 – VOŠ A SŠ V. HOLLARA P3 rek. oken

Akce probíhá.

0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Rezerva je průběžně čerpána.

0041796 – SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ,P10-rek.elektro

Probíhá aktualizace projektu.

0042211 – Gymn.U Libeň.zámku-rek.okenních výplní

Akce ukončena a předána uživateli.

0042213 – Gymn.Opatov,P4-rek.velkého hřiště

Probíhá příprava zadávacího řízení.

0042214 – ZŠ prakt.,Prakt.škola,P2-rek.,výměna oken

Probíhá příprava zadávacího řízení.

0042217 – DD NÁRODNÍCH HRDINŮ,P9-sanace objektu

Akce dokončena.

0042218 – GYM.ARABSKÁ,P6-rek.střech

Akce dokončena.

0042219 – SŠ uměl. a řemesl.,P5-rek.části objektu Miramare

Akce je přerušena, pokračuje vyřizováním stavebního povolení.

0042222 – SOU Praha-Radotín,P5-výst.učebního pavilonu

Akce probíhá.

0042339 – ZŠ,MŠ Za Invalidovnou, P8-příst.pavilonu MŠ, ZŠ dílen

Akce dokončena. Řeší se smluvní pokuta s dodavatelem, který je v insolvenční.

0042343 – SŠ umělecká a řemesl. , P5-rek. fasády a střechy objektu

Akce dokončena.

0042351 – SPŠ Na Proseku, P9-rekonstrukce střech

Akce dokončena a předána uživateli.

0042353 – MŠ Horáčkova 1095/1, P4 – rekonstrukce a dostavba třídy

Akce zrušena.

0042355 –VOŠ oděv.návrh.a SPŠ oděvní, P7-rek.rozvodů elektro

Akce probíhá. Realizace bude pokračovat v roce 2017.

0042377 – DM a ŠJ Studentská P6-půdní vestavba a rek. soc. zařízení

Akce dokončena a předána uživateli.

0042425 – VOŠPg,SOŠPg a GYM.P6-rek.fasády vč.okenních výplní

Akce dokončena a předána uživateli.

0042505 – Gym. Postupická-rek.střešní konstrukce tělocvičny

Akce dokončena a předána uživateli.

0042585 – ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní vestavba

Realizace v roce 2017 – nové zadávací řízení na VZ.

0042665 – Gymn.Loučanská,P5-přestavba zahrad.pavilonu na učebny

Probíhá příprava zadávacího řízení.

0042666 – Příst.nového vstupu do ZUŠ Jižní Město

Akce dokončena a předána uživateli.

0042701 – VOŠES a SPŠPT,Podskalská 10,P2-nafuk.hala pro zastřešení venk.hřiště

Akce dokončena a předána uživateli.

0042702 – Gymn.J.Keplera,Parléřova 2,P6-přest.žák.šaten

Dodavatel je v insolvenční a je mu vyúčtována smluvní pokuta za pozdní dokončení a předání díla. Dofinancování bude v roce 2017 po dohodě s insolvenčním správcem.

0042767 – SOU Gastronomie a podnikání, P9 - rek. terasy

Akce dokončena a předána uživateli.

0042838 – ZŠ RUŽINOVSKÁ P4 přístavba

Probíhá vyřízení stavebního povolení.

0042839 – OA ČSL DR.E.BENEŠE P2 rekonstrukce oken

Akce probíhá.

0042840 – SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ

Probíhá vyřízení stavebního povolení.

0042841 – GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4 přístavba jídelny

Akce probíhá.

0042901 – VOŠES a SPŠPT,Podskalská 10,P2-rek.fasády a oken Pštrosova

Akce dokončena a předána uživateli.

0042902 – SPŠE,Ječná 30,P2-rekonstrukce střechy

Akce probíhá.

0042918 – VOŠZ a SZŠ Alšovo nábr.-vybudování jídelny

Akce probíhá.

0043001 – SPŠ el. V Úžlabině - zateplení fasády a střechy

Akce probíhá.

0043002 – ZŠ Vokovice, P6 - rekonstrukce okenních výplní

Bude zahájeno zadávací řízení na realizaci.

0043005 – SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce povrchu venkovního hřiště

Akce zrušena.

0043006 – SŠ technická Zelený pruh, P4 - rek. tenis. areálu

Probíhají práce na projektu.

0043007 – Gymnázium Jar. Heyrovského, P5 - vybudování 4 šaten

Probíhají práce na projektu.

0043011 – Gymnázium E. Krásnohorské, P4 - přístavba šaten

Akce probíhá.

0043089 – VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P1 - rekonstrukce střechy

Akce probíhá.

0043123 – ZŠ a MŠ logopedická, P 10 - rekonstrukce oken a fasády

Probíhají práce na projektu.

0043276 – Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Probíhají práce na projektu.

Akademie řemesel Praha – SŠ TECH. ZELENÝ PRUH P4

0042734 – Pořízení velkoplošné CNC formátovací pily

Akce dokončena.

0043151 - Nákup sklopného valníku – dvojkabina

Akce probíhá.

0043152 - Nákup vysokozdvížného vozíku

Akce dokončena.

0043283 - Rekonstrukce střechy bazénu - projekt

Akce probíhá.

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9

0042951 – Rekonstrukce sportovního hřiště

Akce dokončena.

0042952 – Rekonstrukce počítačové sítě

Akce dokončena.

0042953 – Pořízení motorového vozidla

Akce dokončena.

DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9

0042998 – pokojů studentů

Akce dokončena.

DM NEKLANOVA P2

0043055 - Vestavba podkroví DM Husova

Akce dokončena.

0043155 - Prodloužení výtahu

Akce dokončena.

DM STUDENTSKÁ P6

0043014 – Rekonstrukce soc. zařízení v budově U Boroviček

Akce dokončena.

0043286 - Rekonstrukce systému ohřevu TV

Akce dokončena.

FZUŠ HAMU V PRAZE P5

0042680 - Rekonstrukce fasády

Akce dokončena.

0043156 - Vybavení školy pro praktické vyučování

Akce dokončena.

GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČNÁ

0043058 – Vybavení hřiště herními prvky

Akce zrušena, uhrazeno z neinvestičních prostředků.

GYM.AK.ŠTĚPÁNSKÁ P1

0042959 – Výstavba kulturně společenského atria

Akce dokončena.

0042961 – Rekonstrukce havarijního stavu oken v 1. patře

Akce dokončena.

0043129 - Rekonstrukce havarijního stavu oken v přízemí

Akce dokončena.

GYM. ARABSKÁ P6

0042766 - Rekonstrukce počítačové sítě

Akce dokončena.

0043165 - Rek.učebny a labor. fyziky včetně přístroj.vybav.

Akce dokončena.

GYM.BOTIČSKÁ P2

0042944 – Rekonstrukce učebny a vestavba posluchárny

Akce dokončena.

0042945 – Rekonstrukce oken v 2. nadzemním podlaží

Akce dokončena.

0043160 - Vytvoření dvou multimediálních učeben

Akce dokončena.

GYM. BUDĚJOVICKÁ P4

0042946 – Rekonstrukce atletického oválu

Akce dokončena.

GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5

0043022 – Rekonstrukce školní tělocvičny

Akce dokončena.

0043023 – Výměna výtahu

Akce dokončena.

0043030 – Rekonstrukce WC

Akce dokončena.

0043131 - Modernizace počítačové sítě

Akce dokončena.

GYM.J.H. MEZI ŠKOLAMI P5

0043008 – Vybudování 2 antukových kurtů

Akce dokončena.

GYM. J.KEPLERA P6

0043293 - Dokončení rekonstrukce šaten

Akce probíhá.

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0043168 - Modernizace učeben - interaktivní tabule

Akce dokončena.

GYM. MILADY HORÁKOVÉ P4

0043157 - Rekonstrukce miniauly

Akce dokončena.

GYM.NA PRAŽAČCE P3

0042669 - Rekonstrukce tělocvičny

Akce dokončena.

0042903 – Rekonstrukce počítačové sítě

Akce dokončena.

0042911 – Rekonstrukce oplocení pozemku školy

Akce dokončena.

0043278 - Svislá izolace u objektu gymnázia

Akce probíhá.

GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4

0043021 – Rekonstrukce kotelny

Akce probíhá.

0043161 - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Akce dokončena.

GYM. NA ZATLANCE P5

0042763 - Rekonstrukce kotelny

Akce dokončena.

0042904 – Rekonstrukce spojovací chodby v 1.podzemn.podlaží

Akce dokončena.

0043062 - Rek. laboratoře chemie

Akce dokončena.

0043063 - Rek. fasády a zařímsových žlabů

Akce probíhá.

0043163 - Rekonstrukce sociálního zařízení velké tělocvičny

Akce dokončena.

0043164 - Rekonstrukce učebny chemie

Akce dokončena.

GYM. NAD ALEJÍ P6

0042990 – Rekonstrukce podlahy a odpadů ve školní kuchyni

Akce dokončena.

0043130 - Rekonstrukce divadélka (učebna 105)

Akce dokončena.

0043134 - Vybavení školy pro nevidomou žákyni

Akce dokončena.

GYM. NAD KAVALÍRKOU P5

0042762 – Rekonstrukce komunikace dvora

Akce dokončena.

GYM OHRADNÍ P4

0043000 – Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace

Akce dokončena.

0043032 – Zpracování proj. dokumentace na přístavbu šaten

Akce dokončena.

GYM. PERNEROVA P8

0043061 - Rozšíření klimatizace

Akce dokončena.

0043072 - Zabezpečení vjezdu do areálu škol

Akce dokončena.

GYM. POSTUPICKÁ P4

0042330 - Rekonstrukce stropu tělocvičny

Akce dokončena.

0043068 - Rek. učeben 3

Akce dokončena.

0043124 - Rekonstrukce venkovních ploch v areálu školy

Akce dokončena.

0043162 - Rekonstrukce oken a VZT tělocvičny gymnázia

Akce probíhá.

0043290 - Zateplení vnějšího pláště tělocvičny

Akce probíhá.

GYM. PŘÍPOTOČNÍ P10

0043158 - Vybavení interaktivní učebny matematiky

Akce dokončena.

0043289 - Dodávka a montáž přístřešků

Akce probíhá.

GYM.SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0042920 – Rekonstrukce školní auly

Akce dokončena.

0042999 – Rekonstrukce výdeje jídel

Akce dokončena.

GYM. VODĚRADSKÁ P10

0043159 - Rekonstrukce učebny biologie

Akce dokončena.

GYM. ŠPITÁLSKÁ P9

0042643 - Rek.elektrického vedení a osvětlení

Akce dokončena.

0043169 - Vybavení třídy interaktivní tabulí

Akce probíhá.

0043170 - Vybavení školní kuchyně konvektomatem

Akce probíhá.

GYM. ČESKOLIPSKÁ P9

0043127 - Rekonstrukce vnitřních prostor

Akce dokončena.

0043167 - Nákup vybavení školní kuchyně

Akce probíhá.

GYM. ÚSTAVNÍ P8

0043034 – Rekonstrukce počítačové sítě

Akce dokončena.

GYM.MALOSTRANSKÉ,JOSEFSKÁ

0043295 - Pořízení velkokapacitního kopírovacího zařízení

Akce probíhá.

GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8

0042915 – Zabezpečení objektu školy

Akce dokončena.

0042919 – Rekonstrukce vchodu a ovládání oken

Akce dokončena.

0043166 - Vybudování bezbariérového přístupu ve škole

Akce probíhá.

JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,SŠ

0043171 - Nákup keramické pece

Akce dokončena.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0042994 – Rekonstrukce podlahy tanečního sálu

Akce dokončena.

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4

0043172 - Nákup klavírů s příslušenstvím

Akce dokončena.

MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1

0042942 – Rekonstrukce plynového kotle

Akce dokončena.

0043136 - Pořízení kalorimetru

Akce dokončena.

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8

0043174 - Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně

Akce probíhá.

MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA

0043173 - Zhotovení herního prvku "Tramvaj" na školní zahradu

Akce dokončena.

MŠ SPEC. ZŠ PRAKT. ZŠ SPEC. BÁRTLOVA P9

0042708 – Rekonstrukce havarijního stavu školní zahrady

Akce dokončena.

0042748 - Rek.rozvodů ústř.topení a vody v pavil.A a D

Akce dokončena.

0043175 - Rekonstrukce oken v MŠ

Akce dokončena.

0043176 - Nákup tří interaktivních tabulí

Akce probíhá.

OA HOLEŠOVICE P7

0042909 – Pořízení nového nábytku do kabinetů

Akce dokončena.

0043029 – Rekonstrukce plotu

Akce dokončena.

OA BUBENEČ P6

0041548 – EPC-otopný systém OA Krupkovo nám.,P6

Akce probíhá.

0042916 – Rek.fasády východn.křídla budovy školy

Akce dokončena.

0042992 – Rekonstrukce severní fasády

Akce dokončena.

OA DUŠNÍ P1

0043279 - Rekonstrukce tělocvičny

Akce probíhá.

OA HEROLDOVY SADY P10

0042747 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Akce dokončena.

0042989 - Rekonstrukce tělocvičny včetně podlahy a osvětlení

Akce dokončena.

OA HOVORČOVICKÁ

0043036 - Rekonstrukce rozvodů horké vody

Akce dokončena.

OA KUBELÍKOVA P3

0042955 – Rekonstrukce havarijního stavu fasády

Akce dokončena.

0043020 – Rekonstrukce osvětlení v učebnách

Akce dokončena.

OA VINOHRADSKÁ P2

0043035 - Rekonstrukce osvětlení

Akce dokončena.

OA ČSL DR.E.BENEŠE P2

0043153 - Rekonstrukce osvětlení v učebnách

Akce dokončena.

0043154 - Nákup keramických tabulí

Akce dokončena.

OA ČSL. RESSLOVA 5 P2

0042764 – Rek.šaten a úpr.vstupu do objektu

Akce dokončena.

0042987 – Rekonstrukce učebny, vybavení nábytkem

Akce dokončena.

0043057 - Modern. a rozšíření alarmového systému

Akce dokončena.

0043281 - Realizace půdní vestavby - projekt

Akce probíhá.

OU VYŠEHRAD P2

0043040 - Rekonstrukce výukového prostoru

Akce dokončena.

0043177 - Rekonstrukce učeben č. 7 a 8 ve 3. NP

Akce dokončena.

0043272 - Výměna plynových kotlů a související úprava topného systému

Akce dokončena.

PPP PRO PRAHU 11 a 12 P4

0043098 - Rozšíření pracoven

Akce dokončena.

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0041549 - EPC-otopný systém SSPŠ Preslova,P5

V roce 2010 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností MVV Energie CZ s.r.o.. Investice je splácena od roku 2011 a splátky jsou rozloženy na 8 let, do roku 2018.

0042910 – Rek.venk.oplocení a západní fasády

Akce dokončena.

0042995 – Rekonstrukce bezdrátového pokrytí školy

Akce dokončena.

0043126 - Rekonstrukce dvora a vjezdu

Akce probíhá.

SOU OHRADNÍ P4

0043198 - Nákup vyvažovačky kol

Akce dokončena.

SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4

0043194 - Zabezpečení ochrany školy a DM kamerovým systémem

Akce dokončena.

0043195 - Nákup výukových interaktivních tabulí do dvou tříd

Akce dokončena.

0043294 - Rekonstrukce výtahu v Domově mládeže

Akce probíhá.

SOU PRAHA-RADOTÍN

0043031 – Přístavba tělocvičny a stavební úpravy interiéru

Akce dokončena.

0043142 - Pořízení stavebnice KAIPAN typ "D" a dalšího příslušenství

Akce probíhá.

0043196 - Nákup dvou sloupových zvedáků

Akce dokončena.

0043197 - Nákup komunálního vysavače listí a drobného komunál. odpadu

Akce dokončena.

SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ

0041547 – EPC – otopný systém SOU služ. Novovysočanská, P9

V roce 2009 byla realizována technická opatření zajišťující snížení spotřeby energií v budově školy. Celková investice byla realizována a uhrazena společností ENESA a.s. Investice je splácena od roku 2010 a splátky jsou rozloženy na 8 let – do roku 2017.

0042907 – Stavební úpravy v 3. NP učiliště

Akce dokončena.

0042908 – Rek.oplocení dvorního traktu objektu

Akce dokončena.

SOŠ a SOU PRAHA-ČAKOVICE P9

0042925 – Pořízení elektr.fritézy a nářezového stroje

Akce dokončena.

0042958 – Pořízení dataprojektoru

Akce dokončena.

0042986 – Rekonstrukce víceúčelového hřiště

Akce dokončena.

0043179 - Dovybavení šk. kuchyně, cvič. kuchyňky, cvič. baru a šk. jídelny

Akce dokončena.

SOŠ CIVILNÍHO LETECTVÍ P6

0043039 – Rekonstrukce soklové části

Akce dokončena.

0043143 - Pořiz. monitoru systémů pro kokpit letadla BOEING 737 NG

Akce dokončena.

SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB

0043236 - Vybavení moderní jazykové učebny

Akce dokončena.

SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRAD. P9

0043128 - Rekonstrukce prostor pro výuku

Akce dokončena.

0043146 - Pořízení řezacího plotru Graphtec

Akce dokončena.

0043190 - Realizace poč. interaktivní učebny pro žáky OU

Akce dokončena.

0043191 - Zásobovací nádrž na dešť. vodu pro skleníky provoz. zahrady

Akce dokončena.

0043192 - Nákup přístrojového vybavení pro výuku

Akce dokončena.

0043193 - Nákup odsávacího sila

Akce dokončena.

SPV SAYDLEROVA P5

0043178 - Vybavení dílny SPV pro obor zlatník

Akce dokončena.

SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2

0043199 - Nákup vybavení pro odbornou výuku

Akce dokončena.

SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10

0043095 - Úprava VZT a výměna kotlů v kuchyni

Akce dokončena.

SPŠ NA PROSEKU P9

0042948 – Rek. toalet

Akce dokončena.

0042949 – Modern. aktivních prvků počítačové sítě

Akce dokončena.

0042950 – Modern. telefonní sítě

Akce dokončena.

0043139 - Poříz. nového vybav. učebny mechatronických systémů - 10 ks programovatel. automatů (PCL)

Akce dokončena.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0042654 - Vybudování trafostanice 400 kVA

Akce dokončena.

0043201 - Nákup zařízení pro měření strojren. metrologie

Akce probíhá.

0043202 – Vybudování jazykových a multimediálních učeben

Akce probíhá.

SPŠ SDĚLOVACÍ TECHNIKY P1

0043140 - Pořiz. soupravy měřicího a testovacího systému bezdrátov. technologií

Akce dokončena.

SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4

0043138 - Pořízení technického vybavení pro výuku geodézie

Akce dokončena.

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0042681 - Obnova vnitřního vybavení školy

Akce dokončena.

0042922 – Vybudování učebny HW oboru ICT

Akce dokončena.

0043025 – Rekonstrukce podlah v učebnách

Akce dokončena.

0043026 – Pořízení klimatizace

Akce probíhá.

0043027 – Laboratoř 3D měření a 3D tisku

Akce dokončena.

0043065 - Rek. kotlů jídelny

Akce dokončena.

0043200 - Nákup vybavení pro odbornou výuku

Akce probíhá.

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2

0042793 - Rek.havarijního stavu oken - 1. etapa

Akce dokončena.

0042962 – Rekonstrukce oken - Jižní dvůr

Akce dokončena.

0043271 - Výměna zářivkových osvětlovacích těles za LED osvětlovací tělesa

Akce probíhá.

SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1

0042746 – Rekonstrukce sociálních zařízení

Akce dokončena.

0043220 - Nákup zařízení pro odbornou výuku

Akce dokončena.

SŠ – COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0042913 – Instalace bezpečnostních a provozn.systémů školy

Akce probíhá.

0042914 – Rek.technolog.rozvodů a vnitřn.výukových prostor

Akce dokončena.

0042971 – Realizace ekol. a úspor. opatření v prostorách SŠ

Akce dokončena.

0042996 – Rekonstrukce pláště objektu

Akce dokončena.

0042997– Rekonstrukce odvětrání sociálních zařízení

Akce dokončena.

0043024 – Rekonstrukce oplocení areálu Poděbradská 12

Akce dokončena.

0043132 - Rekonstrukce objektu Pod Balkánem 599

Akce dokončena.

0043144 - Pořízení CNC frézky

Akce dokončena.

0043145 - Pořízení jednojehlového šicího stroje

Akce dokončena.

0043203 - Radiový směrový spoj a částeč. rek. sítě Novovysočanská 5

Akce dokončena.

0043270 - Zateplení pláště autodílny

Akce dokončena.

0043280 - Modernizace odborných učeben

Akce probíhá.

0043287 - Rekonstrukce střech a části fasády na budovách dílen

Akce probíhá.

0043288 - Odvětrání teoretické zkušebny

Akce probíhá.

0043275 - Odstr. havar. stavu objektu tělocvičny a budovy Poděbradská 12

Akce probíhá.

SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY WEILOVA P1

0042954 – Pořízení zařízení pro diagn. vibrací a vyvaž. kol

Akce dokončena.

0043067 - Rek. elektrorozvodů

Akce probíhá.

0043148 - Pořízení stavebnice KAIPAN typ "D" a dalšího přísl.

Akce probíhá.

0043207 - Nákup vybavení pro odbornou výuku

Akce dokončena.

0043208 - Nákup a instalace nového elektr. zabezp. systému

Akce probíhá.

SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ

0043147 - Pořízení kompaktního výuk. systému Emona Biskit

Akce dokončena.

SŠ NÁHORNÍ P8

0043209 - Vybudování vstupu ze suterénu již. křídla budovy do přilehlé zahrady

Akce probíhá.

SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0043064 - Pořízení IT tabulí s dataprojektorem

Akce dokončena.

0043097 - Rekonstrukce elektroinstalace

Akce dokončena.

0043141 - Pořízení nových dřevoobráběcích strojů

Akce dokončena.

SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4

0043204 - Klimatizace učebny ICT a serverů

Akce dokončena.

SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10

0042906 – Rekonstrukce odborných učeben

Akce dokončena.

00423016 – Vybavení počítačových učeben

Akce dokončena.

00423017 – Pomůcky k odborné výuce

Akce dokončena.

0043291 - Výměna vestavěných skříní a rek.dlažby na chodbách

Akce probíhá.

0043292 - Výměna interiérových dveří

Akce probíhá.

SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4

0042917 – Instalace kamerového systému

Akce dokončena.

0042988 – Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP a 1. PP

Akce dokončena.

0043205 - Nákup běžeckého pásu a testu intelektu

Akce dokončena.

0043206 - Objednávkový systém ŠJ a SW pro evid.klientů PC

Akce probíhá.

SŠ,ZŠ A MŠ CHOTOUŇSKÁ P10

0043284 - Rekonstrukce střešní krytiny

Akce dokončena.

TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1

0043210 - Zřízení interaktivní učebny pro teoretickou výuku

Akce dokončena.

VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1

0043096 - Sanace krovu objektu Masná 6 - projekt

Akce dokončena.

0043137 - Zakoupení vznětového spalovacího motoru se systémem CR

Akce dokončena.

0043212 - Nákup dvou řídičských trenažerů AT

Akce dokončena.

VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1

0043211 - Rek. soc. zařízení TV v objektu Na Příkopě 16

Akce dokončena.

VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7

0043216 - Nákup šicích strojů

Akce probíhá.

0043285 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Akce probíhá.

VOŠ A SPŠ POT. TECHNOL. P2

0043033 – Pořízení polarimetru L 1000

Akce dokončena.

0043070 - Pořízení myčky nádobí do šk. kuchyně

Akce dokončena.

0043214 - Nákup rohlíkového stroje

Akce dokončena.

0043215 - Nákup tranzitního služebního auta FORD Transit Custom Kombi

Akce dokončena.

VOŠ A SPŠ STAVEBNÍDUŠNÍ P1

0043217 - Optimalizace datové sítě

Akce dokončena.

0043218 - Stavební úpravy a vybavení posluchárny pro VOŠ

Akce dokončena.

VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3

0042761 - Rek.prostor oddělení tvorby hraček

Akce dokončena.

0042905 – Rekonstrukce tepelného zdroje školy

Akce dokončena.

0042926 – Rek.havar.stavu sociálních zařízení

Akce dokončena.

0042947 – Rek. víceúčelového hřiště školy

Akce dokončena.

0042991 – Rek. střechy hřiště a vjezdových vrat do dvora

Akce dokončena.

0043018 – Dovybavení školy IT technikou

Akce dokončena.

0043071 - Rek. Sociálních zařízení v dílenské budově

Akce dokončena.

0043099 - Rek. parkoviště na severním dvoře školy

Akce dokončena.

0043100 - Rek. vnitřních prostor školy

Akce dokončena.

0043133 - Vybavení školy 3D technologiemi

Akce dokončena.

0043219 - Rekonstrukce truhlářských dílen a atelierů

Akce dokončena.

VOŠ A SŠ SLABOPROUDÉ EL. P9

0043213 - Rek. pro odstranění havar. stavu střešní vpusti na objektu D

Akce dokončena.

VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10

0042749 - Elektronické zabezpečení vstupů

Akce dokončena.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ a SZŠ P4

0042707 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště

Akce probíhá.

0043019 – Zateplení zbývající části fasády

Akce probíhá.

0042619 - Rek.vzduchotechn.pro tělocvičnu a kinosál

Akce probíhá.

ZUŠ BISKUPSKÁ P1

0042963 – Přístavba učebny včetně klimatizace

Akce probíhá.

0043056 - Rekonstrukce střechy

Akce probíhá.

0043230 - Nákup a instalace klimatizace učeben č. 16 a 17

Akce dokončena.

0043231 - Nákup učebních pomůcek

Akce dokončena.

ZUŠ BOTEVOVA P4

0042759 - Revitalizace zahrady

Akce dokončena.

0042921 – Rek.příst.cest,výstavba altánu,zastřeš.pódia

Akce dokončena.

ZUŠ CH.MASARYKOVÉ P6

0043228 - Nákup varhanního pozitivu

Akce dokončena.

0043229 - Nákup cembala

Akce dokončena.

ZUŠ DUNICKÁ P4

0043066 - Rek. okenních výplní

Akce dokončena.

0043232 - Rekonstrukce přístupových komunikací k objektu

Akce probíhá.

0043233 - Akustické řešení učeben Jižní náměstí

Akce dokončena.

ZUŠ JANA HANUŠE P6

0043467 - Nákup klavíru a anglického rohu

Akce dokončena.

ZUŠ KŘTINSKÁ P4

0043028 - Rekonstrukce topných těles

Akce dokončena.

ZUŠ LOUNSKÝCH P4

0043135 - Rekonstrukce plynového kotle

Akce dokončena.

ZUŠ NAD ALEJÍ P6

0043234 - Stav.práce a vybav.učebny ateliéru multimed.tvorby
Akce probíhá.

ZUŠ U PROSECKÉ ŠKOLY P9

0043235 - Přístavba zahrad. domku na pozemku venk.amfiteátru
Akce dokončena.

ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7

0042656 - Rek.ležatých rozvodů a soc.zařízení
Akce dokončena.

0043015 – Rekonstrukce oken - II. etapa
Akce dokončena.

0043277 - Stavební úpravy - nová vrátnice
Akce probíhá.

ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4

0043222 - Nákup Pianina Petrof
Akce dokončena.

0043223 - Stavba dřevěného altánu - přírodní učebna
Akce dokončena.

ZŠ LOPES ČIMICE P8

0042912 - Pořízení motorového vozidla
Akce dokončena.

ZŠ POD RADNICÍ P5

0042960 - Rekonstrukce výdejny jídel
Akce dokončena.

ZŠ PRO ZP NÁM. MÍRU P2

0042463 - Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Akce dokončena.

0043224 - Vybavení školní varny
Akce dokončena.

ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC. POR.UČ. P6

0042993 – Vybavení pomůckami pro výuku

Akce probíhá.

0043225 - Rekonstrukce komunikace a chodníků v areálu školy

Akce dokončena.

0043226 - Rekonstrukce vjezdové brány do areálu školy

Akce dokončena.

ZŠ PRO ŽÁKY SE SPEC.POR.CHOVÁNÍ P5

0042924 – Rekonstrukce fasády Na Zlíchově 6

Akce dokončena.

ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE

0043037 – Instalace ochranných sítí školního hřiště

Akce dokončena.

ZŠ RUŽINOVSKÁ P4

0042956 – Rekonstrukce WC hlavní budovy školy

Akce dokončena.

0043227 - Nákup interaktivní tabule s příslušenstvím

Akce dokončena.

ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ

0042943 – Rek. havarijního stavu plynové kotelny

Akce dokončena.

ZŠ SPEC.a PrŠ ROOSEVELTOVA P6

0043125 - Rekonstrukce kotelny

Akce dokončena.

ZŠ VOKOVICE P6

0043282 - Zavedení jednotného elektronického klíč. systému

Akce dokončena.

ZŠ VACHKOVA P10

0042957 – Přístavba školy - cvičební sál

Akce probíhá.

0043038 – Zateplení budovy

Akce dokončena.

ZŠ,MŠ ZA INVALIDOVNOU P8

0043221 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Akce dokončena.

MHMP - OSI

0040548 – SOŠ staveb. a zahrad. P9–zateplení objektů Jarov

V rámci stavby zbývají realizovat následující etapy:

Etapa 0005 – Zateplení objektů Jarov, 2. část

Jedná se o zateplení fasádního a střešního pláště stávajících objektů v areálu střední odborné školy na Jarově. Jde o objekty: budova A (ředitelství), budova B (výšková) a budova D (kmenové a speciální učebny). Zateplení objektu A a D bude spolufinancováno v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. OSI MHMP zajistil podání žádosti o evropskou dotaci. Stavební povolení – objekt B (výšková budova) bylo vydáno dne 2. 9. 2016 a nabylo právní moci dne 6. 10. 2016. Stavební povolení – objekt A (vstupní pavilon včetně ředitelství) a objekt D (budova teorie) bylo vydáno dne 22. 9. 2016 a nabylo právní moci dne 25. 10. 2016.

Etapa 0006 – Rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí. Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor, které sestává ze dvou částí: 1.část – velká a malá tělocvična v budově E (objekt D.1.A) a 2.část – bazén v budově E (objekt D.2.A).

V r. 2016 byla na obě části zpracována dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

Etapa 0007 – Rekonstrukce vnitřních prostor

Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor, která je členěna do tří částí: 1.část – velký sál v budově C (objekt D.1.B), 2.část – vertikální prostor (schodiště) v budově B (objekt D.1.C) a 3.část – venkovní výtah v budově B (objekt D.2.B).

V r. 2016 byla na všechny části vyskladněna dokumentace ke stavebnímu povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

0041170 – ZŠ Zličín-výstavba

Jedná se o novostavbu budovy pro základní devítiletou školu s kapacitou 18 tříd s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažními. Předpokládaný počet žáků je 540. Součástí stavby je zřízení sportovního hřiště a dalších podmiňujících objektů. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení.

V r. 2016 byly zahájeny přípravné stavební práce spočívající ve zhotovení kopaných ověřovacích sond a vypracování geotechnické zprávy, dále byla zhotovena část přípojky a šachty Š7 pro dešťovou kanalizaci.

0041505 – ZŠ Dolní Počernice

Jde o novostavbu základní školy s 18 kmenovými učebnami a dalším veškerým potřebným zázemím jako jsou speciální učebny, družina, laboratoře, dílny, tělocvičny, jídelna, atd. Tato nová škola nahradí stávající nevyhovující přesluhující školu a zajistí pro obec budovy, které budou odpovídat současným i budoucím požadavkům na vzdělání. Budova základní školy bude členěna na základní funkční celky: prostory pro výuku prvního stupně, prostory pro výuku

druhého stupně, prostory pro tělovýchovu, prostory pro stravování, prostory pro administrativu, technické zázemí a služební byty a venkovní pobytové plochy.
Probíhají jednání ohledně aktualizace studie proveditelnosti.

0042296 – Dostavba JÚŠ, etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola

Stavba představuje nový školní objekt s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, má 5 podlaží, zastavěná plocha je 710 m². Objekt je navržen v areálu Jedličkova Ústavu. Ke stavbě patří i samostatný jednopodlažní objekt garáží.

V roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti, která ověřila nutnost navýšení celkových investičních nákladů stavby.

0042362 – Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdeckví

Předmětem stavby je rekonstrukce a havarijní oprava po vyplavení školního objektu dostihového sportu a jezdeckví, dále pak nástavba 3. NP po odstranění stávající havarijní střechy. Stavba má 3 podlaží, jedná se o dva stavebně propojené objekty, zastavěná plocha je 720 m². Objekt je situován v těsném sousedství se závodistištěm Velká Chuchle. Ke stavbě patří i samostatný jednopodlažní objekt dílen.

V roce 2016 byl vybrán zhotovitel stavby, který v polovině roku zahájil stavební práce na rekonstrukci a havarijní opravě školního objektu. Byly provedeny demoliční práce, včetně odstranění střešních konstrukcí objektů, dále se realizovaly cihelné vyzdívky nosných konstrukcí a příček, železobetonové stropní konstrukce a dobetonávky, ocelové konstrukce, realizace zastřešení obou objektů, včetně tepelných izolací a výplní otvorů.

0042837 – Rekonstrukce Gymnázia prof.J.Patočky

Věcnou náplní stavby je rekonstrukce stávající budovy gymnázia. Jde především o řešení společného prostoru šaten v suterénu a v jednotlivých podlažích, zástavbu atria budovy včetně zastřešení, začlenění 5.NP (podkroví) do užitných prostor budovy, a o vytvoření nových učeben. Rekonstrukcí zároveň dojde ke zkvalitnění dispoziční struktury a technické vybavenosti objektu. V přípravě je studie zadána školou. Rekonstrukce bude prováděna za provozu - po etapách.

V roce 2016 OSI MHMP měl zajistit přípravu akce, a to po převzetí zpracované studie, jejíž vyhotovení zajišťovala škola. Vzhledem k tomu, že nedošlo k předání studie, nebyly přípravné práce na této akci započaty.

0043010 – VOŠ a SPŠ stavební Dušní, Praha 1

Předmětem stavby je multifunkční hala ve vnitrobloku školy, tělocvična s multifunkčním sálem a komplexní řešení jejího zázemí. Součástí stavby je i rekonstrukce části suterénních prostor stávajícího objektu školy pro zázemí tělocvičny, a dále vybudování chráněných únikových cest.

V roce 2016 byla vedena jednání k delimitaci stavby a k dopracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0043101 – ZŠ Kolovraty

Výstavba nové ZŠ pro první i druhý stupeň představuje kapacitu pro 420 žáků. Součástí školy bude tělocvična, venkovní sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání.

V roce 2016 byl zajištěn ve spolupráci s MČ Praha - Kolovraty stavební program a následně zpracována veřejná zakázka na výběr projektanta.

0043102 – ZŠ Romance – Uhřetěves

Nový areál základní školy představuje 3 x 9 kmenových tříd pro první a druhý stupeň, včetně jídelny a kuchyně (kompletní kuchyňský provoz s kapacitou jak pro ZŠ, tak pro další zařízení ve správě MČ, tj. kapacita kuchyně s dostatečnou rezervou). Součástí areálu bude tělocvična,

venkovní sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání. Uvažovaná lokalita se nachází ve východní části obce, jedná se o lichoběžníkové území mezi ulicemi K Uhříněvsi a Přátelství.

V roce 2016 byl ve spolupráci s MČ Praha 22 zajištěn stavební program a následně zpracována veřejná zakázka na výběr projektanta.

0043119 – Knihovna Kbely

Jedná se o výstavbu multifunkčního čtyřpodlažního objektu na náměstí Františka Strašila, Praha 19 - Kbely. Objekt zahrnuje proozy knihovny v 1.NP a 2.NP, školicího střediska v suterénu a galerie v 3.NP. Součástí stavby je i realizace úprav samotného náměstí v rámci zkvalitnění bezprostředního okolí objektu (výměna povrchů, městský mobiliář, vodní prvek, zeleň).

V roce 2016 byla vedena jednání s MČ Praha 19 a prováděna kontrola projektové dokumentace a rozpočtu stavby.

MHMP – SVC

0042842 – Rezerva na rekonstrukce DDM

Čerpána na inv. akce č. 0042981 – Kompletní rekonstrukce v budově Duncan – ŠvP Janské Lázně, 0042982 – Rek. budovy DDM, Na Vypichu 2361, P6, 0042983 – Rek. Havarijního stavu chatiček TZ Tři Studny, 0042984 – Zatepl. fasády budovy DDM, Dolákova 537, P8, 0042985 - Zastřeš. víceúčel. hřiště v areálu DDM Bartákova.

0042843 – Granty sport - investice

Finanční prostředky byly využity na financování investičních akcí v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na r. 2016 a na několik investičních akcí mimo tyto programy, např. vybudování multifunkčního sportoviště na Bílé Hoře.

0042981 – Kompletní rekonstrukce v budově Duncan – ŠvP Janské Lázně

Vzhledem ke změnám rozsahu rekonstrukce došlo k časovému posunu při vypracování projektové dokumentace. Začátkem roku 2017 byl vysoutěžen projektant. V současné době probíhá vypracování projektové dokumentace.

0042982– Rek. budovy DDM, Na Vypichu 2361, P6

Původní projekt obsahoval pouze dílčí stavební úpravy, doplnění rozvodů a vedení. Střešní plášť byl řešen pouze jako dílčí opravy a zateplení. Při zadání projektu byla změněna koncepce přestavby. Došlo k časovému posunu do r. 2017. Aktuálně je v jednání navýšení celkových finančních prostředků v rámci komplexní opravy střešního pláště.

DDM HMP KARLÍN P8

0042969 – Instal. systému měření a regulace v bud. Karlínského Spektra

V rámci akce byla pořízena topná tělesa. Současně bylo provedeno vyregulování otopného systému budovy.

0042970 – Celková rek. osvětlení v bud. Karlínského Spektra

V rámci akce byla provedena modernizace dosluhujících zdrojů světla, výměna zářivek za úspornou LED variantu osvětlení s pohyblivými senzory.

DDM POD STRAŠNIC. VINICÍ

0042966 – Zatepl. pláště hlavní budovy

V rámci akce bylo provedeno zateplení budovy, vč. výměny mříží v suterénu a výměny kotelny v budově Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10.

0042968 – Rek. otopné soustavy hl. budovy a soc. zařízení

Byla provedena výměna kotlů na hlavní budově, budově ošetrovny a budově sociálního zařízení táborové základny Tři Studně. Spotřeba teplé vody a vytápění bylo řešeno pomocí solárních panelů a tepelného čerpadla. Zároveň bylo provedeno zateplení 3 chat.

0042983 - Rek. havarijního stavu chatiček TZ Tři Studně

Byla provedena celková rekonstrukce 3 velkých chat na 3. náměstí táborové základny Tři Studně, kde došlo k celkové rekonstrukci základů a následně i vlastní chaty. Cílem bylo odstranění azbestu.

DDM PŘEMYŠLENKSA P8

0042984 - Zatepl. fasády budovy DDM, Dolákova 537, P8

V roce 2016 byly vyčerpány pouze prostředky na zhotovení projektové dokumentace. Ke zpoždění realizace stavby došlo kvůli zjištěným statickým poruchám a nutnosti vypracování znaleckého statického posudku pro následné zateplení fasády budovy. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

HOBBY CENTRUM 4 P4

0042609 – Vybavení volnočasového areálu Vltavanů 229, P4

Během roku bylo nakoupeno vybavení učeben a kanceláří nábytkem, zabezpečovací zařízení, kamerový systém a učební pomůcky.

0042985 – Zastřeš. víceúčel. hřiště v areálu DDM Bartákova

Po předběžném souhlasu stavebního odboru MČ Praha 4 v květnu 2016 byly zadány přípravné práce ke zpracování projektové dokumentace a zahájeno stavební řízení. V průběhu projednávání bylo zjištěno, že v místech budoucí haly vede ochranné pásmo pro budoucí trasu metra D, což celou situaci značně zkomplikovalo. Bylo nutno přepracovat projektovou dokumentaci a požádat o souhlasné stanovisko celou řadu dalších organizací. Hala je vyrobena a na základě smluvního vztahu uložena u výrobce. Po vyřízení stavebního povolení je domluvena její instalace na září roku 2017. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0042941 - Vybudování multifunkčního dvora

Stavba byla v roce 2016 zahájena, avšak termín dokončení byl posunut z důvodu prodloužení stavebního řízení a nepříznivých klimatických podmínek. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0043273 - Havarijní stav výměňkové stanice

V roce 2016 byly podniknuty nezbytné kroky k realizaci akce. Dodávka výměníků je realizována ze zahraničí, díky čemuž je dodávka odsunuta až na 1. čtvrtletí r. 2017. Zůstatek nevyčerpaných investičních prostředků je navrhován převést do roku 2017 z důvodu pokračování akce.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - FON	0021525	OPPK - Centrum vývoje pé	32 166,13	13 127,99	0,00	13 251,60	12 499,97	94,33			0,00	5 786,54
MHMP - FON	0021532	OPPK - Pořízení přístrojové	18 495,61	0,00	0,00	17 728,50	17 728,45	100,00			0,00	767,11
MHMP - FON	0024006	OPPK-Vybud. centra buněč	53 992,01	25 683,49	0,00	275,50	275,48	99,99			0,00	28 033,03
MHMP - OSI	0008211	Administrativně-technická	500 000,00	48 874,59	119 450,00	12 450,00	9 859,62	79,19			0,00	438 675,41
MHMP - OSI	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS	48 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	47 000,00
MHMP - SCZ	0042870	Pořízení SW - Zdravotnická	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	2 000,00
MHMP - SVM	0041932	Rek. COV Nem. Na Bulovc	80 000,00	11 351,01	36 000,00	6 000,00	556,60	9,28			0,00	62 648,99
MHMP - SVM	0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Ne	500 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	495 000,00
MHMP - SVM	0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav	500 000,00	0,00	22 742,00	2 742,00	0,00	0,00			0,00	497 258,00
MHMP - ZSP	0043042	Vybavení observační jednc	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043043	Pořízení specializovaných	1 024,20	0,00	0,00	1 024,20	1 024,20	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043108	Pořiz. lůžka LINET - FN Mo	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043180	Pořiz.lůžek s přísluš. pro p	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043181	Pořízení kolenní motodlahy	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043182	Pořízení ramenní motodlah	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043183	Pořízení stavěcího zvedáku	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043184	Pořízení bariatrického lůžk	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043185	Pořiz.přístroj.vybavení na k	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043186	Pořízení sanitního vozu s v	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043187	Pořiz.přístroj.vybavení exp	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043188	Pořiz.přenosného ultrazvuk	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043189	Pořiz. 3 ks převoz.lehátka	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00			0,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR	0042510	Rekonstrukce OVD	2 046,30	825,93	0,00	0,00	0,00	***	0,00	898,62	0,00	321,76
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR	0042849	Rek. I. patra budovy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	75,35	0,00	-75,35
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁŠ	0042848	Rek. rozvodů medicínálníc	5 808,00	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0042507	Rekonstrukce kotelny v bu	2 300,00	604,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 636,52	0,00	58,88
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0042852	Pořízení klimatizace pro p	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	3 600,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043261	Pořízení zubařské souprav	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	18,72	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043269	Rozvodné skříň - 3. a 6. p	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00	4,80	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042508	Komunikační a dohledový	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	8 310,98	0,00	139,02
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042509	Dodávka integrace rds Peg	7 573,70	3 338,27	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 021,76	0,00	2 213,67
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042850	Pořízení sanitních vozidel	117 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00	23 400,00	15 426,76	0,00	78 173,24
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042851	Výstavba výjezdové základ	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042868	Systém elektronické zdrav	31 710,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	***	0,00	730,71	0,00	30 979,29
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0042936	Pořiz 2 ks biovaků	175,20	0,00	0,00	175,20	175,24	100,02	175,24	44,00	0,00	-44,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043296	Pořiz. Mikrobusu	816,30	0,00	0,00	816,30	812,66	99,55	812,66	240,00	0,00	-240,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043297	Pořiz. vozidla na přesun m	830,20	0,00	0,00	830,20	826,43	99,55	826,43	260,00	0,00	-260,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043298	Rozšiř. inter. simulátoru M	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	80,00	0,00	-80,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043299	Pořiz. nafukovacích stanů	677,60	0,00	0,00	677,60	674,56	99,55	674,56	200,00	0,00	-200,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043300	Pořiz. vozidla vedoucího Z	677,00	0,00	0,00	677,00	673,45	99,48	673,45	334,00	0,00	-334,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043301	Pořiz. výukových modelů	1 622,70	0,00	0,00	1 622,70	1 615,58	99,56	1 615,58	426,00	0,00	-426,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			1 952 224,94	103 805,87	275 450,00	126 738,80	94 190,23	74,32	30 651,43	30 684,69	0,00	1 690 995,60

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0011 - Daniel Hodek												
MHMP - FON	2030091	OPPPR DOMUS VITAE - vy	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2030101	OPPPR Chráněné pracoviš	1 710,74	0,00	0,00	1 567,20	1 567,20	100,00			0,00	143,54
MHMP - FON	2030103	OPPPR Kuchařky bez dom	3 092,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	2 092,50
MHMP - OSI	0000236	Dofakturace pro kap. 05	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	9 000,00
MHMP - OSI	0040506	DPS Nebušice-rozšíření	17 000,00	685,03	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	16 314,97
MHMP - OSI	0041703	Inkubátor pro sociální pod	140 000,00	3 338,23	3 210,00	3 210,00	495,93	15,45			0,00	133 451,77
MHMP - OSI	0041929	Domov pro seniory Krč II	100 000,00	0,00	10 500,00	500,00	180,17	36,03			0,00	99 500,00
MHMP - OSI	0042634	DS Kobylice - přístavba	35 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	51,70	2,59			0,00	33 000,00
MHMP - OSI	0042692	Výstavba domků Odlochov	35 000,00	416,71	34 500,00	6 000,00	104,75	1,75			0,00	28 583,29
MHMP - OSI	0042871	Půdní vestavba DS Háje	40 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	39 000,00
MHMP - OSI	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	0,00	8 000,00	1 000,00	81,80	8,18			0,00	389 000,00
MHMP - OSI	0042979	Terežín - rek. objektu Pražs	17 500,00	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00			0,00	16 992,50
MHMP - SVM	0040423	Rek. DS a novostavba pav.	534 364,86	363 805,92	40 000,00	78 000,00	77 953,22	99,94			0,00	92 558,94
MHMP - ZSP	0042511	Rezerva	50 000,00	0,00	5 239,60	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - ZSP	0042869	Rezerva 2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - ZSP	0043113	Rek. koupelny na Interním	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043114	Rek.WC na tuberkulózní je	299,90	0,00	0,00	229,90	229,90	100,00			0,00	70,00
MHMP - ZSP	0043115	Výbud. sociálního zázemí r	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043116	Rek. a vybav. koupelny na	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043466	Výměna výtahu v azylovém	608,90	0,00	0,00	608,90	608,90	100,00			0,00	0,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	0010177	EU-Kompletní zateplení azy	12 210,00	7 090,94	0,00	211,70	211,69	100,00	0,00	0,00	0,00	4 907,36
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	0042336	Stavba nízkooprahového de	6 551,00	583,54	0,00	0,00	0,00	***	0,00	147,22	0,00	5 820,24
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	0042695	Rekon. střechy objektu Žilí	2 600,00	118,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 265,83	0,00	216,17
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	0043085	Vodov.přípojka AD Skloněř	500,00	0,00	0,00	410,00	410,00	100,00	364,69	0,00	0,00	90,00
CENTRUM SOC.SLUŽ. PRAH	2040098	OPPPR Dětská skupina BC	3 289,11	0,00	0,00	1 602,70	1 602,70	100,00	104,54	11,62	0,00	1 674,80
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV	0042518	Pořízení dětského hřiště	484,00	50,00	434,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	434,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV	0043250	Realizace výměnikové stan	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00	2 376,56	0,00	0,00	0,00
DOMOV PRO OS. SE ZDRAV	0043251	Pořízení sprchovacího voz	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	125,11	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0042853	Pračka pro centrální práde	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	356,42	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0042856	Výměna oken objektu čp. 1	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00	506,53	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAS	0042797	Záložní zdroj stř. Doubravč	2 784,50	360,34	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 424,14	0,00	0,02
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAS	0042929	Zastřešení kavárny	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	623,03	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAS	0042930	Repase historických oken	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	6 798,45	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAS	0043111	Pořiz. konvektomatu	448,60	0,00	0,00	448,60	448,60	100,00	448,60	0,00	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0042136	Výstavba opěrné zdi	10 550,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	6 050,00	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0042540	Rek. vzduchotechniky a ele	1 978,00	608,34	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 369,66	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0042591	Rekonstrukce budovy COV	2 000,00	1 932,24	0,00	0,00	0,00	***	0,00	67,76	0,00	0,00
DOMOV SVOJŠICE	0043110	Pořiz. malotraktoru	920,30	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	20,27	0,00	0,03
DOMOV SVOJŠICE	0043465	Nákup elektrické pánve	103,30	0,00	0,00	103,30	103,30	100,00	103,30	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVIKOVECKÁ KYTIČ	0042544	Výstavba zádveří na západ	800,00	24,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	774,20	0,00	1,60

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS		čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění SČ k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem	
					rok 2016	RU							
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTLICE	0042545	Zastřešení otevřeného atria	900,00	54,45	0,00	0,00	0,00	***	0,00	819,80	0,00	25,75	
DOZP KYTLICE	0042779	Obnova kuchyňského zaříz	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	631,02	0,00	157,99	
DOZP KYTLICE	0042780	Obnova prádelenského zař	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	198,44	0,00	1,66	
DOZP KYTLICE	0042854	Bezdrátová signalizace do	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	100,00	541,55	0,00	0,00	0,00	
DOZP LEONTÝN	0042785	Rek. chodníků	1 100,00	911,07	0,00	0,00	0,00	***	0,00	153,48	0,00	35,45	
DOZP LEONTÝN	0042939	Rek. zázemí a podpora poh	5 420,00	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00	100,00	426,86	0,00	0,00	0,00	
DOZP LEONTÝN	0043244	Vybudování studny	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	24,20	0,00	0,00	0,00	
DOZP LEONTÝN	0043249	Instalace náhradního zdroj	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00	2 273,65	0,00	0,00	0,00	
DOZP LOCHOVICE	0043243	Nákup 3ks ošetřovatelskýc	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	100,00	183,20	0,00	0,00	0,00	
DOZP LOCHOVICE	0043253	Pořízení sušičky prádla	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	100,00	76,23	0,00	0,00	0,00	
DOZP LOCHOVICE	0043254	Nákup osobního auta na d	395,00	0,00	0,00	370,00	370,00	100,00	370,00	23,98	0,00	1,02	
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0042546	Projekt a realizace odstran	1 680,00	684,40	965,00	965,00	965,00	100,00	965,00	22,35	0,00	8,25	
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0042844	Pořízení strojů do stravov.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	881,93	0,00	0,00	0,00	
DOZP RUDNÉ U NEJDKU	0042861	Pořízení mobilního sprcho	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	126,39	0,00	0,00	0,00	
DS DOBRICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce D	95 500,00	634,84	3 000,00	0,00	0,00	***	0,00	1 137,11	0,00	93 728,06	
DS DOBRICHOVICE	0043464	Pořízení myčky nádobí	374,00	0,00	0,00	374,00	374,00	100,00	288,06	0,00	0,00	0,00	
DS HERMANŮV MĚSTEC	0042689	Pořízení a instalace 4ks au	500,00	251,35	0,00	0,00	0,00	***	0,00	251,35	0,00	-2,70	
DS HERMANŮV MĚSTEC	0042796	Koupací polohovací křeslo	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	188,62	0,00	0,08	
DS HERMANŮV MĚSTEC	0043238	Nákup motomeđu	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	100,00	96,95	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0042927	Rekonstrukce vnějšího plá	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	594,32	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0042928	Průmyslová myčka skla	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	59,60	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0043239	Elektronické komunikační	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00	1 334,48	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0043240	Nákup 2ks plynových pánv	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	297,66	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0043241	Nákup průmyslové pračky	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	139,75	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0043260	Instalace kogenerační jedn	9 460,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00	3 798,16	0,00	0,00	5 000,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0043461	Nákup pračky na 6 kg prád	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	100,00	73,70	0,00	0,00	0,00	
DZR KRÁSNÁ LIPA	0043462	Pořiz. 2ks praček na 10 kg	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00	100,00	345,93	0,00	0,00	0,00	
DZR TEREZÍN	0042315	Rekonstrukce objektu Praž	17 000,00	492,47	7 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	16 507,53	
DZR TEREZÍN	0042526	Projekt. a realizace požární	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	129,47	0,00	3 170,53	
DZR TEREZÍN	0042784	Pořízení multifunkční tlako	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 345,50	0,00	254,50	
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0043109	Pořiz. záložního zdroje el. e	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	309,76	0,00	0,00	0,00	
DpS CHODOV	0042538	Rekonstrukce kuchyně	19 000,00	621,10	17 715,00	17 715,00	17 715,00	100,00	17 438,32	663,90	0,00	0,00	
DpS CHODOV	0042539	Rekonstrukce obvodového	21 500,00	393,38	11 045,00	11 045,00	11 045,00	100,00	5 957,42	10 061,62	0,00	0,00	
DpS CHODOV	0042778	Rekonstrukce koupelen v t	2 700,00	88,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	836,28	0,00	1 775,72	
DpS CHODOV	0042864	Nákup a montáž signalizac	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	299,93	0,00	0,00	300,00	
DpS CHODOV	0043262	Pořízení mandlu	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	100,00	272,90	0,00	0,00	0,00	
DpS CHODOV	0043263	Nákup osmimístního auto	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DpS ELÍŠKY PURKYNŮVĚ	0042690	Rek. koupelen a WC v obj.	12 592,50	530,62	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 879,84	0,00	6 182,05	
DpS ELÍŠKY PURKYNŮVĚ	0042788	Výměna dveří 1-4 NP v obj.	2 350,00	99,22	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 166,19	0,00	1 084,59	
DpS ELÍŠKY PURKYNŮVĚ	0043120	Rek. chodeb 1.-4.NP obj. T	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	1 731,90	0,00	0,00	0,00	
DpS HORTENZIE	0042633	Evakuační výtah a únikové	5 735,00	554,55	0,00	735,00	735,00	100,00	735,00	4 471,58	0,00	-26,13	
DpS HORTENZIE	0042845	Obnova plyn. a elektr. zaříz	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
DpS HORTENZIE	0042847	Obnova strojního zařízení	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	990,49	0,00	0,00	2 000,00	

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast															
Odbor / organizace		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje			
						Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	rok 2016		čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
								RS	RU						
DpS HORTENZIE	0042940	Úpravy protipož. dveří a na	864,80	0,00	0,00	864,80	864,80	100,00	853,27	0,00	0,00	0,00			
DpS HORTENZIE	0043082	Pořízení zařízení sestry-uží	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 526,63	0,00	0,00	0,00			
DpS HÁJE	0042964	Dodávka a montáž výtahu t	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	33,30	0,00	1 522,70			
DpS HÁJE	0042965	Dodávka a montáž zad. výt	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00	1 478,19	0,00	0,00	0,00			
DpS HÁJE	0043245	Nákup vyplachovače podl	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	100,00	171,30	0,00	0,00	0,00			
DpS HÁJE	0043246	Pořízení průchozí kuchyňš	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00	100,00	114,16	0,00	0,00	0,00			
DpS HÁJE	0043247	Nákup bubnového sušiče	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	100,00	142,60	0,00	0,00	0,00			
DpS HÁJE	0043248	Pořízení sušičiho válcovéh	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	299,92	0,00	0,00	0,00			
DpS KOBYLISY	0042142	Záložní zdroj elektrické ene	3 929,00	3 882,75	0,00	0,00	0,00	***	0,00	44,77	0,00	1,48			
DpS KOBYLISY	0042857	Nastavitelné zástěny	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 493,39	0,00	0,00	0,00			
DpS KOBYLISY	0042858	Signalizace na pokojích už	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 891,68	0,00	0,00	0,00			
DpS KOBYLISY	0042938	Vybud. elektron. protipožár	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 485,44	0,00	0,00	0,00			
DpS KOBYLISY	0043083	Rek.pracoven zdrav. perso	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 183,10	0,00	0,00	0,00			
DpS KOBYLISY	0043084	Rek. výměňíkové stanice	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	501,55	0,00	0,00	0,00			
DpS KOBYLISY	0043252	Pořízení ultrazvuku	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	399,00	0,00	0,00	0,00			
DpS KŘC	0042855	Rek. předávací stanice tep	1 753,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	2,93	0,00	0,07			
DpS KŘC	0043460	Elektrický mobilní zvedák	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00	317,35	0,00	0,00	0,00			
DpS MALEŠICE	0042859	Rek. topného kanálu mezi	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 318,26	0,00	0,00	0,00			
DpS MALEŠICE	0042860	Realizace požární signal. E	2 700,00	0,00	2 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 664,53	0,00	0,00	0,00			
DpS MALEŠICE	0043122	Nákup průmyslové pračky	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	414,49	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042531	Celková rek. elektrických r	151 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042535	Gener.rek. kuchyně a zásob	20 800,00	0,00	20 787,60	20 787,60	20 787,60	100,00	1 348,09	0,00	0,00	12,40			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042774	Rek. obvod. pláště objektů	64 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042775	Rek. střech obj. Slunečnic	19 600,00	0,00	19 600,00	6 800,00	6 800,00	100,00	1 952,88	0,00	0,00	12 800,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042787	Požiz. praček	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	555,39	0,00	144,61			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042866	Rekonstrukce koupelen - E	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	2 448,21	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0042867	Pořízení serveru - Bohnice	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	290,40	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043086	Obnova vozového parku	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 196,69	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043087	Nový systém tísňových hlá	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	68,97	0,00	0,00	2 000,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043088	Adaptace prostor fyzioterá	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	49,94	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043264	Multifunkční hyg. polohova	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043265	Elektrický zvedák 2ks	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043266	Síťová infrastruktura a bez	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	543,54	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043267	Programové vybavení pro	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	883,05	0,00	0,00	0,00			
DpS NOVA SLUNEČNICE	0043463	Nákup zahradního traktoru	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DpS PYSELY	0042139	Rekonstrukce elektroinstal	3 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
DpS PYSELY	0043242	Pořízení 7ks polohovacích	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
DpS ĎABLICE	0042292	Rekonstrukce objektu Mod	10 182,00	1 612,09	0,00	0,00	0,00	***	0,00	8 568,29	0,00	1,62			
DpS ĎABLICE	0042534	Vybud.šatny a provedení h	2 053,00	59,59	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 452,14	0,00	541,26			
DpS ĎABLICE	0042865	Rekonstrukce koupelen v k	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DpS ĎABLICE	0043268	Pořízení osobního automot	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	100,00	479,46	0,00	0,00	0,00			
DETSKÉ CENTRUM PAPRSE	0042862	Rek. vodovodního potrubí	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	570,30	0,00	0,00	0,00			
DETSKÉ CENTRUM PAPRSE	0042863	Rek.zahrady ve stř. Hloubě	650,00	0,00	400,00	650,00	650,00	100,00	648,94	0,00	0,00	0,00			

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem	
					rok 2016				rok 2016	1.1.-31.12.2016			
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ	0042846	Kompletní výměna podlah	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00	650,00	13,16	0,00	-13,16	
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PČ	0042517	Výstavba budovy Palata II	190 000,00	499,13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 313,97	0,88	0,00	186 500,00	
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PČ	0043121	Pořízení klimatizace - podk	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	100,00	554,44	0,00	0,00	0,00	
Správce: 0011 - Daniel Hodek celkem			2 233 152,82	397 382,51	275 476,20	270 421,20	246 621,25	91,20	94 244,28	51 782,08	0,00	1 513 567,06	
Celkem			4 185 377,76	501 188,38	550 926,20	397 160,00	340 811,49	85,81	124 895,71	82 466,77	0,00	3 204 562,65	

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

MHMP - FON

0021525 – OPPK - Centrum vývoje péče

Základním cílem projektu je zlepšení celkové prognózy perinatálně ohrožených novorozenců pomocí vybudování Centra vývojové péče pro perinatálně ohrožené novorozence v rámci Perinatologického Centra ÚPMD v Praze Podolí. Realizací projektu dojde k zajištění potřebné infrastruktury pro vývoj a implementace nových diagnostických a terapeutických postupů u perinatálně ohrožených novorozenců.

0021532 – OPPK - Pořízení přístrojového vybavení

Cílem předkládaného projektu je využití potenciálu výzkumu a vývoje realizovaném na neurochirurgické klinice a radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a to prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj. Přístroje pořízené prostřednictvím projektu budou využity k operacím pacientů a k rozvoji operací nejsložitějších poranění periferních nervů, mozkových nádorů a dalších nádorových onemocnění.

0024006 – OPPK - Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad

Projekt je odpovědí na rostoucí potřebu zavést do klinické medicíny perspektivní přípravky moderní terapie (buněčná terapie, léky obsahující DNA, léčebné nanotechnologie), která naráží na naléhavý nedostatek kapacit pro základní výzkum jejich bezpečnosti, efektivity a inovativních analytických postupů. Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (VCBT), které bude vybudováno na území Hl. m. Prahy, bude vybaveno bezpečnými laboratořemi, umožňujícími výzkum moderních přípravků a řešení ČR a EU grantů.

2030091 - OPPPR DOMUS VITAE - vybavení komunitního integračního sociálního podniku

Pořízení kuchyňské linky včetně vybavení a dílenského soustruhu.

2030101 - OPPPR Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků

Pořízení strojního vybavení do chráněné dílny – vakuový homogenizátor, poloautomatická plnička viskózních hmot, indukční přivařovačka.

2030103 - OPPPR Kuchařky bez domova

Úprava provozních prostor, pořízení gastrovybavení do zřízeného chráněného pracoviště pro osoby postížené bezdomovectvím.

MHMP- OSI

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o objekt Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy umístěný na městských pozemcích v k.ú. Troja paralelně s Povltavskou komunikací v blízkosti nového dopravního uzlu Trojského mostu a výjezdu z tunelu Blanka. Nová polyfunkční budova řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnice "Golem". Stavba má vydané územní rozhodnutí. V roce 2016 byly zajištěny podklady pro výkupy pozemků a proběhlo veřejnoprávní projednání dokumentace ke stavebnímu řízení. Zahájené stavební řízení bylo přerušeno z důvodu rozhodnutí soudu o odkladném účinku v

rámci žaloby Městské části Praha Troja proti vydanému územnímu rozhodnutí. Na základě usnesení Rady HMP ze dne 29. 11. 2016 byla pozastavena příprava stavby v lokalitě Troja a byly zajištěny podklady pro vyhledání jiné lokality pro umístění ZZS HMP.

0040506 – DPS Nebušice-rozšíření

Výstavba nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty. Výstavbou nového modulu dojde k propojení s lůžkovou i provozní částí. Vzniknou zde tři podlaží s novými ubytovacími kapacitami v počtu 12 lůžek včetně sociálního zařízení. Dále v tomto modulu vzniknou nové provozní místnosti pro rehabilitaci. Výstavbou modulu dojde k bezbariérové prostupnosti stávajících objektů včetně dodávky a osazení nového výtahu. V roce 2016 probíhala jednání ohledně pokračování v přípravě stavby ve fázi územního a stavebního řízení.

0041703 – Inkubátor pro sociální podnikání

Cílem této stavby je vytvořit tzv. „Chráněné dílny“. Jedná se o pracovní místa a zázemí pro začleňování do běžného života těch občanů, kteří by to bez této podpory z důvodu nejrůznějších fyzických a mentálních postižení zvládali jen velmi složitě, nebo vůbec ne. Součástí stavby je zpevněná plocha s odlučovačem ropných látek. Stavba byla ještě na OMI MHMP delimitována z Prahy 9 ve stádiu zahájených projekčních a inženýrských prací.

V roce 2016 bylo, po získání všech vyjádření dotčených orgánů státní správy, vydáno stavební povolení s nabytím právní moci 7. 4. 2016.

0041929 – Domov pro seniory Krč II

Výstavba nového objektu vyplývá z potřeby získání další kapacity 100 lůžek v cílové skupině senioři. Stávající objekt má k dispozici prádelnu, jejíž kapacitní možnosti jsou dostatečné i pro dalších 100 klientů. Dostatečná kapacita přípravy stravy je i ve stávajícím stravovacím úseku. V suterénu stávajícího objektu jsou také místnosti údržby a skladové zázemí. Z důvodu nových požadavků je nutné přepracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

V roce 2016 byl odsouhlasen stavební program, vypracována koncepční studie změny a projektu kácení, probíhala jednání ke stanovení etapizace a postupu při stavebním řízení.

0042364 – DS Kobylice – přístavba

Jedná se o navýšení kapacity domova seniorů o 30-40 lůžek. Přístavba volně naváže na stávající objekt a bude s ním funkčně propojena.

V roce 2016 byla zpracována zadávací dokumentace k výběru projektanta a zajišťována inženýrská činnost. Na základě ověřovací studie stavby byla pozastavena příprava akce.

0042692 – Výstavba domků Odlochovice

Předmětem stavby je realizace tří domků pro bydlení osob se zdravotním postižením Integrovaného Centra Sociálních služeb Odlochovice, včetně vybudování přístupové zpevněné cesty, výstavby přívodního vodovodního řádu a napojení na areálové rozvody kanalizace, plynu rozvodu nízkého napětí a veřejného osvětlení. V roce 2016 probíhala příprava stavby, proběhla výběrová řízení na inženýrskou činnost a na zhotovitele stavby a byla zhotovena projektová dokumentace.

0042871 – Půdní vestavba DS Háje

Stavba představuje rozšíření domova pro seniory v půdním prostoru budovy. Rekonstrukcí dojde k navýšení lůžkové kapacity domova seniorů, a to zejména pro osoby trpící Parkinsonovou nemocí. Budou zde vybudovány nové jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje,

technické zázemí, společenský prostor a prosklená sesterna. V rámci této výstavby dojde i k vybudování nových prostor ubytovny pro zaměstnance.

V roce 2016 byl zpracován, ve spolupráci s DS Háje a SML MHMP, stavební program pro následné zadání veřejné zakázky na projektanta a inženýrskou činnost.

0042872 – Dům seniorů Bohnice

Rozsáhlá rekonstrukce stávajícího domova pro seniory Slunečnice v Bohnicích - funkcionalistický areál je věcnou náplní stavby. Celková koncepční rekonstrukce domova seniorů je plánovaná v etapách s cílem zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita lůžek bude 250.

V roce 2016 se připravovalo zadání pro výběr projektanta na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

0042979 – Terežín – rek. objektu Pražská

Rekonstrukce objektu Pražská, který je využíván k poskytování sociálních služeb klientům DZS Terežín a nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je jeho kapacita 11 klientů. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 28 klientů. Bude vytvořeno samostatné oddělení s vyšší samostatností klientů, formou chráněného bydlení.

V roce 2016 byla řešena úprava dokumentace pro výběr zhotovitele.

0043258 – Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská

Věcnou náplní stavby je realizace samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště záchranné služby, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kanceláři a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m². Pro všechny objekty (A – D) byla již zpracována dokumentace pro stavební povolení.

V roce 2016 OSI MHMP spolupracoval s odborem SVM na smlouvě o zřízení práva stavby a vedl jednání k úpravám dokumentace pro stavební povolení.

MHMP - SCZ

0042870 - Pořízení SW – zdravotnická dokumentace

Prostředky jsou plánovány na pořízení softwaru, který by zajišťoval evidenci, klasifikaci a archivaci zdravotnické dokumentace, kterou odbor SCZ přebírá v souladu s ust. § 57 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. V současné době odbor SCZ disponuje kapacitně velmi omezenými a nevyhovujícími prostory pro skladování, resp. archivaci zdravotnické dokumentace, přičemž v posledních letech dochází i ke kontinuálnímu nárůstu objemu této agendy. Od roku 2004 byla převzata do archivu odboru SCZ MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1, zdravotnická dokumentace od 142 poskytovatelů zdravotních služeb a to z důvodu ukončení činnosti nebo úmrtí poskytovatele. Z tohoto počtu se ve 49 případech podařilo zdravotnickou dokumentaci dále předat novému poskytovateli, který pokračuje v poskytování zdravotních služeb. V současné době je v archivu uložena zdravotnická dokumentace od 93 poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že kapacita archivu v suterénu budovy Charvátova 145/9, Praha 1 byla již dlouhou dobu nedostatečná, byly pro tento účel přiděleny odboru SCZ MHMP tři místnosti v suterénních prostorech Škodova paláce, Jungmannova 29/35, Praha 1.

MHMP - SVM

0041932 – Rek. ČOV Nem. Na Bulovce

na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byly u této akce převedeny do roku 2017 prostředky ve výši 30 000 tis. Kč, v roce 2016 byla vyčerpána částka ve výši cca 556,6 tis. Kč na revizi technologické části PD, což představuje 9,3 % UR. Na převod nevyčerpané částky 5 443 tis. Kč do roku 2017 byl v lednu 2017 rovněž zpracován materiál do RHMP. V současné době probíhá zajištění územního rozhodnutí vč. inženýringu a bude následovat zajištění technického dozoru,

0042548 – Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce

na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byly u této akce převedeny do roku 2017 prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, v roce 2016 zde nebyly čerpány žádné prostředky. Na převod nevyčerpané částky 5 000 tis. Kč do roku 2017 byl v lednu 2017 rovněž zpracován materiál do RHMP. V roce 2017 má u této akce proběhnout příprava zadávací dokumentace, příprava zakázky na projektové práce a výběr zhotovitele PD,

0042549 – Nem. Na Bulovce – rek. pavilonu č. 5 chirurgie

na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byly u této akce převedeny do roku 2017 prostředky ve výši 20 000 tis. Kč, v roce 2016 zde nebyly čerpány žádné prostředky. Na převod nevyčerpané částky 2 742 tis. Kč do roku 2017 byl v lednu 2017 rovněž zpracován materiál do RHMP. V současné době je u této akce připravován materiál do RHMP na výběr zhotovitele PD a bude následovat vyhotovení PD na všech stupních,

0040423 - Rek. DS a novostavba pav. F a C

usn. RHMP č. 2167 z 6. 9. 2016 byl u této stavby zvýšen rozpočet na rok 2016 o 38 000 tis. Kč o prostředky z fondu Rozvoje sociálního bydlení. Ve sledovaném období byly vynaloženy prostředky na stavební práce a čerpání činilo 99,9% UR. Akce pokračuje v roce 2017.

MHMP – ZSP

0043042 Vybavení observační jednotky

Akce probíhá.

0043043 Pořízení specializovaných postelí

Akce probíhá.

0043108 Pořiz. lůžka LINET – FN Motol

Akce probíhá.

0043180 Pořiz. lůžek s přísluř. pro pacienty

Akce probíhá.

0043181 Pořízení kolenní motodlahy

Akce probíhá.

0043182 Pořízení ramenní motodlahy

Akce probíhá.

0043183 Pořízení stavěcího zvedáku

Akce probíhá.

0043184 Pořízení bariatrického lůžka

Akce probíhá.

0043185 Pořiz. přístroj.vybavení na kliniku Dětského a dorostového

Akce probíhá.

0043186 Pořízení sanitního vozu s vybavením

Akce probíhá.

0043187 Pořiz. přístroj. na bavení expekt. lůžek odd. Emergency

Akce probíhá.

0043188 Pořiz. přenosného ultrazvukového přístroje

Akce probíhá.

0043189 Pořiz. 3 ks převoz. lehátek Stretcher

Akce probíhá.

Dětský domov CH. Masarykové

0042510 Rekonstrukce OVD

Akce ukončena.

0042849 Rek. I. patra budovy

Akce ukončena.

Městská nemocnice následné péče

0042848 Rek. rozvodů medicinálních plynů

Realizace akce je naplánována na zimní období – konec roku 2017 začátek roku 2018. Akce vyžaduje součinnost sousedního zdravotnického zařízení.

Městská poliklinika Praha

0042507 Rekonstrukce kotelny v budově

Akce ukončena.

0042852 Pořízení klimatizace pro přízemí a 1.-3. patro

Akce probíhá. Hodnotící komise doporučila zadavateli zrušit zadávací řízení. Z časových důvodů a vzhledem k charakteru akce bude realizace probíhat na jaře 2017.

0043261 Pořízení zubařské soupravy s kompresorem 2x

Akce probíhá. Z důvodu časové náročnosti a zjištěných okolností bylo nutno odložit zadávací řízení na připravovanou veřejnou zakázku. Tato zakázka se časově prodloužila při sestavování a dodání jednotlivých komponentů. Realizace bude probíhat v roce 2017.

0043269 Rozvodné skříně – 3. a 6. patro polikliniky

Akce probíhá. Na základě zjištěných okolností bylo zadávací řízení na připravovanou veřejnou zakázku odloženo. Tato zakázka je navzájem provázaná s pořízením klimatizace pro 1. - 3. patro budovy (akce bude realizována v roce 2017). Společná realizace zakázek je závislá na dimenzi silového vedení rozvodů.

Zdravotnická záchranná služba HMP

0042508 Komunikační a dohledový systém vozidel

Akce ukončena.

0042509 Dodávka integrace rds Pegas (Matra)

Akce ukončena.

0042850 Pořízení sanitních vozidel RZP

Akce ukončena.

0042851 Výstavba výjezdové základny v centru Prahy

Akce nebude realizována dle původního záměru (legislativní překážky). Bude žádáno o úpravu účelu této investiční akce.

0042868 Systém elektronické zdravotnické dokumentace

Akce probíhá. V roce 2016 proběhlo zadávací řízení na tento projekt a vlastní realizace akce bude probíhat v roce 2017.

0042936 Poříz 2 ks biovaků

Akce ukončena

0043296 Mikrobús

Akce ukončena

0043297 Vozidlo na přesun materiálu pro MU a KS

Akce ukončena

0043298 Rozšíření interaktivního simulátoru pro řešení MU a KS o modul ZOS

Akce ukončena

0043299 Nafukovací stany

Akce ukončena

0043300 Vozidlo vedoucího zdravotnické služby

Akce ukončena

0043301 Výukové modely

Akce ukončena

MHMP – ZSP

0042511 Rezerva

Akce ukončena. Finanční prostředky byly vyčerpány beze zbytku.

0042869 Rezerva 2016

Akce ukončena. Finanční prostředky byly vyčerpány beze zbytku.

0043113 Rek. Koupelny na Interním odd. – Nem. na Bulovce

Akce probíhá.

0043114 Rek. WC na tuberkulózní jednotce Infekční kliniky

Akce probíhá.

0043115 Vybud. sociálního zázemí na chirurg. klinice – FNKV

Akce probíhá.

0043116 Rek. a vybav. koupelny na dermatovenerol. klinice

Akce probíhá.

0043466 Výměna výtahu v azylové domě Záběhlice

Akce probíhá

Centrum sociálních služeb Praha

0010177– Kompletní zateplení azylových domů

Akce ukončena.

0042336 Stavba nízkoprahového denního centra

Akce probíhá. Z důvodu technické a finanční náročnosti výstavby vodovodní přípojky a napojení stavby Nízkoprahového denního centra na veřejnou vodovodní síť a na kanalizaci, byly v roce 2016 přípravné práce na investiční akci pozastaveny. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu technické pomoci (podklady pro napojení inženýrských sítí s důrazem na úsporu finančních nákladů, zajištění a zpracování podkladů pro prověření záměru vlastníka). Akce bude pokračovat v roce 2017.

0042695 Rekon. střechy objektu Žilinská, P-4

Akce ukončena.

0043085 Vodov. přípojka AD Sklončná

Akce ukončena.

2040098 OPPPR Dětská skupina Bona

Akce probíhá.

Domov pro os. se zdrav. postižením Sulická

0042518 Pořízení dětského hřiště

Akce probíhá. Nejsou dořešeny majetkové vztahy pozemku, na kterém by mělo být hřiště postaveno. Předpoklad vyřešení majetkových záležitostí a následné realizace akce je v roce 2017.

0043250 Realizace výměňkové stanice

Akce ukončena.

0043251 Pořízení sprchovacího vozíku

Akce ukončena.

Domov Maxov

0042853 Pračka pro centrální prádelnu

Akce ukončena.

0042856 Výměna oken objektu čp. 171

Akce ukončena.

Domov soc. služeb Vlašská

0042797 Záložní zdroj stř. Doubravčany

Akce ukončena.

0042929 Zastřešení kavárny

Akce probíhá. Z důvodu probíhající investiční akce „Repase historických oken“ v prostoru kavárny nebylo možné akci v roce 2016 zrealizovat v plném rozsahu. Akce bude dokončena v roce 2017.

0042930 Repase historických oken

Akce probíhá. Vzhledem k delšímu termínu dodání veškerých potřebných vyjádření všech zúčastněných institucí (Památkový úřad vyžadoval další podrobné údaje) nebylo možné akci v roce 2016 dokončit. Veškeré vnitřní práce byly dokončeny a venkovní práce byly pozastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Akce bude pokračovat v roce 2017.

0043111 Pořiz. konvektomatu

Akce ukončena.

Domov Svojšice

0042136 Výstavba opěrné zdi

Akce ukončena.

0042540 Rek. vzduchotechniky a elektroinstalace v kuchyň. p

Akce ukončena.

0042591 Rekonstrukce budovy ČOV

Akce ukončena.

0043110 Pořiz. malotraktoru

Akce ukončena.

0043465 Nákup elektrické pánve

Akce ukončena.

Domov Zvíkovecká kytička

0042544 Výstavba zádveří na západní straně Chaloupky

Akce ukončena.

0042545 Zastřešení otevřeného atria v Chaloupce

Akce ukončena.

DOZP Kytlice

0042779 Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.

0042780 Obnova prádelenského zařízení

Akce ukončena.

0042854 Bezdrátová signalizace do pokojů

Akce ukončena.

DZP Leontýn

0042785 Rek. chodníků

Akce ukončena.

0042939 Rek. zázemí a podpora pohybu klientů

Akce probíhá. Jedná se o akci, ve které dochází k rekonstrukci kuchyňek a koupelen v několika objektech organizace a dále pak se jedná o vybudování několika bezbariérových vstupů. Akce je pro svou obsáhlost s ohledem na provoz poskytované sociální služby rozdělena do 3 let (2016 – 2018). V roce 2016 byly finanční prostředky čerpány na projektové dokumentace a na první rekonstrukci kuchyňky bydlení 3B na hlavní budově. Další dvě plánované etapy budou probíhat v roce 2017 a v roce 2018.

0043244 Vybudování studny

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci schváleny v listopadu 2016. Byla zadána objednávka na vyhotovení studie pro řešení provedení stavby. Pro nepřízeň počasí byla vlastní realizace akce přesunuta na jaro 2017.

0043249 Instalace náhradního zdroje

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci schváleny v listopadu 2016. Byly zahájeny výkopové práce pro připojení kabelů v koordinaci postupů s distributorem ČEZ. Při přípravě terénu pod základovou desku se podklad pro diesela agregát ukázal jako nestabilní a musely být provedeny dodatečné práce, které byly spojeny s přípravou jiného místa cca od 10 metrů dále. Rozšířením objemu prací a časovým posunem nebylo možné díky povětrnostním podmínkám akci dokončit ještě v roce 2016. Náhradní zdroj je zapojen a je funkční. V roce 2017 bude provedena instalace vnějšího „domečku“ a provedeny terénní úpravy.

DOZP Lochovice

0043243 Nákup 3ks ošetřovatelských lůžek

Akce ukončena.

0043253 Pořízení sušičky prádla

Akce ukončena.

0043254 Nákup osobního auta na dovoz stravy

Akce ukončena.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

0042546 Projekt a realizace odstranění bariér v budovách

Akce ukončena.

0042844 Pořízení strojů do stravov. provozu

Akce ukončena.

0042861 Pořízení mobilního sprchového lůžka

Akce ukončena.

DS Dobřichovice

0042536 Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Akce probíhá. Akce se nachází v I. fázi realizace, tzn. probíhají projekční a inženýrské činnosti v návaznosti na doporučený postup č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. Ukončení by mělo proběhnout v III. Q. 2017. Dále by měla následovat realizace stavby přístavby a rekonstrukce. Vlastní realizace akce je plánována na 2015-2019.

0043464 Pořízení myčky nádobí

Akce ukončena.

DS Heřmanův Městec

0042689 Pořízení a instalace 4ks autom. dveří

Akce ukončena.

0042796 Koupací polohovací křeslo

Akce ukončena.

0043238 Nákup motomeđu

Akce ukončena.

DZR Krásná Lípa

0042927 Rekonstrukce vnějšího pláště budovy P1

Akce ukončena.

0042928 Průmyslová myčka skla

Akce ukončena.

0043239 Elektronické komunikační zařízení

Akce ukončena.

0043240 Nákup 2ks plynových pánví

Akce ukončena.

0043241 Nákup průmyslové pračky

Akce ukončena.

0043260 Instalace kogenerační jednotky na budově P4

Akce probíhá. V roce 2016 byla realizována a financována dodávka kogenerační jednotky, technická a projektová příprava a náklady spojené s výběrem dodavatele. Vlastní montáž, včetně prací s tím spojených, proběhne začátkem roku 2017.

0043461 Nákup pračky na 6 kg prádla

Akce ukončena.

0043462 Pořiz. 2ks praček na 10 kg prádla

Akce ukončena.

DZR Terezín

0042315 Rekonstrukce objektu Pražská

Akce ukončena. V roce 2016 proběhla delimitace akce na odbor strategických investic MHMP, který bude zajištění vlastní akce realizovat pod číslem 42979.

0042526 Projekt. a realizace požární signalizace

Akce probíhá. V roce 2016 byla zhotovena projektová dokumentace. Akce pokračuje v roce 2017 druhou etapou.

0042784 Pořízení multifunkční pánve

Akce ukončena.

DpS Zahradní Město

0043109 Pořiz. záložního zdroje el. energie

Akce probíhá. V roce 2016 bylo provedeno výběrové řízení na dodání technické dokumentace. Byla zpracována, předána a dodavateli uhrazena předprojektová příprava, projektová dokumentace pro stavební a územní řízení, projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku a instalaci záložního zdroje, projektová dokumentace pro vedení stavby, rozptylová studie a odborný posudek. Akce bude pokračovat v roce 2017.

DpS Chodov

0042538 Rekonstrukce kuchyně

Akce ukončena.

0042539 Rekonstrukce obvodového pláště budovy A

Akce ukončena.

0042788 Rekonstrukce koupelen v budově A a B

Akce probíhá. Akce byla RHMP schválena v listopadu 2015. Byl vybrán projektant a byla zpracována a uhrazena projektová dokumentace včetně výkazu výměr. Na jaře 2016 byla předpracována projektová dokumentace dle materiálně technického standardu MPSV. V srpnu 2016 se konalo výběrové řízení a v říjnu 2016 zhotovitel započal s dílem s termínem dokončení 1.1.2017. Bohužel, zhotovitel neodvádí kvalitní práci, což protahuje termín dokončení. V prosinci 2016 byl, z důvodu nespokojenosti se zhotovitelem a nemožnosti efektivní spolupráce, rozsah díla omezen na dokončení šesti koupelen namísto původně sjednaných devíti. V roce 2017 bude nutné znovu soutěžit dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci tří koupelen, které byly z rozsahu díla stávajícímu zhotoviteli z výše popsaných důvodů vyjmuty.

0042864 Nákup a montáž signalizace na úsecích A a B

Akce probíhá. V současné době probíhá druhá etapa realizace akce.

0043262 Pořízení mandlu

Akce ukončena.

0043263 Nákup osmimístného automobilu

Akce byla RHMP schválena v listopadu 2016. Byla vypsána dvě výběrová řízení, do kterých se nikdo nepřihlásil z důvodu krátkého termínu dodání. Je nutná úprava vozidla pro vozičkáře – což je hlavním požadavkem pro nákup automobilu. V roce 2017 bude vypsáno další výběrové řízení s delším termínem dodání a akce bude dokončena.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

0042690 Rek. koupelen a WC v obj. Thákurova

Akce probíhá. V současné době probíhá druhá etapa realizace akce.

0042788 Výměna dveří 1-4 NP v obj. Thákurova

Akce probíhá. Investiční akce byla zahájena v září 2016. Vzhledem k tomu, že stavební práce probíhají za provozu domova, nebylo možné akci v roce 2016 dokončit. Dle harmonogramu je termín dokončení květen 2017.

0043120 Rek. chodeb 1.-4.NP obj. Thákurova

Akce probíhá. Investiční akce byla zahájena až v prosinci 2016. Byla provedena I. etapa a dle harmonogramu je termín dokončení stanoven na květen 2017.

Domov pro seniory Hortenzie

0042633 Evakuační výtah a únikové schodiště

Akce ukončena.

0042845 Obnova plyn. a elektr. zařízení

Akce probíhá. Na základě zvážení všech ekonomických možností současného stavu bylo zjištěno, že projekt nové kotelny nebyl zcela připraven k okamžité realizaci, bude nutné zajištění všech technických a ekologických povolení. Akce bude pokračovat v roce 2017.

0042847 Obnova strojního zařízení pro kuchyň a prádelnu

Akce ukončena.

0042940 Úpravy protipož. dveří a napojení na EPS

Akce ukončena.

0043082 Pořízení zařízení sestra-uživatel

Akce ukončena.

Domov pro seniory Háje

0042964 Dodávka a montáž výtahu na budově A1

Akce probíhá. Probíhá zpracování projektové dokumentace stavebních úprav výtahu a následně bude zažádáno o stavební povolení. Akce bude zrealizována v roce 2017.

0042965 Dodávka a montáž zad. výtahu na budově B

Akce ukončena.

0043245 Nákup vyplachovače podložních mís

Akce ukončena.

0043246 Pořízení průchozí kuchyňské myčky

Akce ukončena.

0043247 Nákup bubnového sušiče

Akce ukončena.

0043248 Pořízení sušícího válcového žehliče

Akce ukončena.

Domov pro seniory Kobylisy

0042142 Záložní zdroj elektrické energie

Akce ukončena.

0042857 Nastavitelné zástěny

Akce ukončena.

0042858 Signalizace na pokojích klientů

Akce ukončena.

0042938 Vybud. elektron. protipožárního systému

Akce ukončena.

0043083 Rek. pracoven zdrav. personálu

Akce probíhá. V roce 2017 je nutné ještě proplatit pozdě dodanou fakturu za zpracování studie a vizualizace rekonstrukce pracoven zdravotnického personálu.

0043084 Rek. výměňkové stanice

Akce probíhá. V roce 2016 byla zpracována studie, projektová dokumentace a bylo provedeno výběrové řízení. Na základě druhého výběrového řízení byl proveden „upgrade“ na zaváděný nový systém výměňkové stanice a bylo nutné realizaci akce posunout. Zároveň byla zohledněna skutečnost, že realizace v posledních dnech roku 2016 by negativně ovlivnila průběh vánočních svátků uživatelů domova. Z těchto důvodů bude akce zrealizována až v roce 2017.

0043252 Pořízení ultrazvuku

Akce ukončena.

Domov pro seniory Krč

0042855 Rek. předávací stanice tepla

Akce ukončena.

0043460 Elektrický mobilní zvedák – 2ks

Akce ukončena.

DpS Malešice

0042859 Rek. topného kanálu mezi objekty 1,5 a 6

Akce ukončena.

0042860 Realizace požární signal. EPS v budově B/1 čp 577

Akce ukončena.

0043122 Nákup průmyslové pračky

Akce ukončena.

DpS Nová slunečnice

0042531 Celková rek. elektrických rozvodů

Akce nebude realizována. Potřebné rekonstrukční práce z této investiční akce budou realizovány v rámci celkové rekonstrukce celého areálu DpS Nová slunečnice.

0042535 Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice

Akce probíhá. Byly čerpány finanční prostředky na vypracování projektu a technologii nutnou pro provozování kuchyně. Vzhledem ke zkomplikování přípravy projektu byla akce odložena na rok 2017.

0042774 Rek. obvod. plášťů objektů Slunečnice

Akce nebude realizována. Potřebné rekonstrukční práce z této investiční akce budou realizovány v rámci celkové rekonstrukce celého areálu DpS Nová slunečnice.

0042775 Rek. střech obj. Slunečnice

Akce probíhá. Akce započala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, ale díky špatným povětrnostním podmínkám nemohla být dokončena. Akce bude pokračovat v roce 2017.

0042787 Pořiz. praček

Akce ukončena.

0042866 Rekonstrukce koupelen - Bohnice

Akce ukončena.

0042867 Pořízení serveru - Bohnice

Akce ukončena.

0043086 Obnova vozového parku

Akce ukončena.

0043087 Nový systém tísňových hlásičů

Akce probíhá. Vzhledem k tomu, že k uskutečnění akce bylo potřeba zpracovat nejprve analýzu řešení nového systému, nepodařilo se tuto akci v roce 2016 dokončit. Akce bude dokončena v roce 2017.

0043088 Adaptace prostor fyzioterapie

Akce probíhá. Finanční prostředky byly vyčerpány na prvotní dokumentaci. Akce bude dokončena v roce 2017.

0043264 Multifunkční hyg. polohovací křeslo 2ks

Akce ukončena.

0043265 Elektrický zvedák 2ks

Akce ukončena.

0043266 Síťová infrastruktura a bezdrátové pokrytí

Akce ukončena.

0043267 Programové vybavení pro počítač. síť

Akce ukončena.

0043463 Nákup zahradního traktoru

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizací schváleny na konci roku 2016 a tak se akce nestihla zrealizovat. Akce bude dokončena v roce 2017.

DpS Pyšely

0042139 Rekonstrukce elektroinstalace

Akce ukončena.

0043242 Pořízení 7 ks polohovacích lůžek

Akce ukončena.

DpS Ďáblice

0042292 Rekonstrukce objektu Modřínova

Akce ukončena.

0042534 Vybud. šatny a provedení hydroizolace obj. B

Akce ukončena.

0042865 Rekonstrukce koupelen v budově A a B

Akce se nebude realizovat.

0043268 Pořízení osobního automobilu

Akce ukončena.

DC Paprsek

0042862 Rek. vodovodního potrubí ve stř. Prosek

Akce ukončena.

0042863 Rek. zahrady ve stř. Hloubětín

Akce ukončena.

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ, SŠ

0042846 Kompletní výměna podlahové krytiny ve třídách JUŠ

Akce ukončena.

Palata- Dom. pro zrak. pos.

0042517 Výstavba budovy Palata II

Akce probíhá. Z důvodu přerušení řízení pro vydání územního rozhodnutí bylo nutné posunout čerpání investičního transferu. Ukončení projekčních prací včetně prací spojených s vydáním všech povolení k výstavbě se předpokládá v březnu 2017.

0043121 Pořízení klimatizace - podkroví

Akce ukončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Císlo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0007 - Jan Wolf												
MHMP - OPP	0042967	Zdokument.hranic Pražské	107,10	0,00	0,00	107,10	106,48	99,42			0,00	0,00
MHMP - OPP	0043103	Fotografie pro Management	84,70	0,00	0,00	84,70	84,70	100,00			0,00	0,00
MHMP - OPP	0043104	Fotografie sportovních sta	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60	100,00			0,00	0,00
MHMP - OPP	0043255	Grafic. zprac. průvodce po	64,20	0,00	0,00	64,20	64,13	99,89			0,00	0,00
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaura	240 000,00	18 510,21	173 000,00	28 002,50	5 419,43	19,35			0,00	193 487,29
MHMP - OTV	0042032	Rekonstrukce Divadla pod	63 000,00	49 691,35	3 000,00	8 585,00	524,80	6,11			0,00	4 723,65
MHMP - OZV	0042876	Rezerva kapitoly 0662	14 000,00	0,00	14 000,00	379,00	0,00	0,00			0,00	13 621,00
MHMP - OZV	0042898	Investiční granty v oblasti H	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SVM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	304,95	100 760,00	12 760,00	213,00	1,67			0,00	1 486 935,05
MHMP - SVM	0042882	Revitalizace pomníku Letn	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	40 000,00
MHMP - SVM	0042883	Rek. kostela Panny Marie a	35 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 261,67	85,23			0,00	30 000,00
MHMP - SVM	0042896	Rekonstrukce dvorany Div	70 000,00	0,00	0,00	29 500,00	779,78	2,64			0,00	40 500,00
DIVADLO NA VINOHRADECH	0042881	Úpravy interiéru budovy di	16 000,00	0,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00	4 937,37	0,00	0,00	10 500,00
DIVADLO NA ZABRADLI	0042553	Zastřešení dvora	10 000,00	237,64	7 500,00	0,00	0,00	***	0,00	2 486,55	0,00	7 275,81
DIVADLO POD PALMOVKOL	0042606	Úprava průčelí budovy Div	2 569,00	90,75	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	284,00	0,00	94,25
DIVADLO SPEJBLA A HURV	0043308	Pořízení zájezdového pódi	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043307	Pořízení nehořlavé opony	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	143,99	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041273	Proved. kopie soklu sv. Bo	6 300,00	3 999,45	2 200,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 624,45	55,55	0,00	545,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041421	Rek. Domu zahradníka-Tro	13 000,00	6 889,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 969,50	0,00	2 140,98
GALERIE HL.M.PRAHY	0041435	Rek.a restaurování-pomník	18 000,00	9 814,10	0,00	0,00	0,00	***	0,00	859,70	0,00	7 326,20
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld.	850 000,00	13 087,04	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00	949,54	212,96	0,00	835 050,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.F	8 200,00	4 723,46	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00	1 281,94	206,61	0,00	1 984,93
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu	25 000,00	2 971,66	3 400,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 576,80	1 328,34	0,00	18 800,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041935	Výst. pomníku J.Palacha-A	12 500,00	6 399,15	5 700,00	1 580,00	1 580,00	100,00	1 573,04	400,85	0,00	4 120,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budo	95 500,00	2 745,56	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00	1 719,67	4 356,22	0,00	86 098,22
GALERIE HL.M.PRAHY	0042554	Rek.a restaur.sousoší sv.J	4 000,00	191,74	1 000,00	500,00	500,00	100,00	141,59	308,27	0,00	3 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042556	Rek.a restaur.zahrad.scho	25 000,00	393,02	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00	704,56	106,98	0,00	23 200,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042557	Rek.a restaur.sousoší sv.J	5 000,00	131,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	627,00	368,40	0,00	3 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042676	Rek. a restaur. prospektu t	1 550,00	754,40	0,00	165,00	165,00	100,00	165,00	536,34	0,00	94,26
GALERIE HL.M.PRAHY	0042677	Akviziční činnost - nákup u	7 252,21	7 102,21	0,00	0,00	0,00	***	0,00	150,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042879	Obnova terasových zdí - Tr	6 000,00	0,00	2 000,00	500,00	500,00	100,00	121,00	0,00	0,00	5 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042880	Akviziční činnost II - nákup	6 015,22	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	15,22	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042937	Nákup kopírky	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	100,00	83,09	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043003	Rek. dvou barokních kašer	1 100,00	0,00	0,00	505,00	505,00	100,00	477,59	0,00	0,00	595,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0043075	Nákup setu techniky pro p	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	191,16	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLINĚ	0042550	Dovybavení jevištní techno	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	108,78	0,00	-10,78
HUD.DIVADLO V KARLINĚ	0042873	Dovybavení scénického os	4 485,00	0,00	2 490,00	4 485,00	4 485,00	100,00	4 485,00	31,08	0,00	-31,08
HUD.DIVADLO V KARLINĚ	0043112	Výměna a doplnění kompo	6 904,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	100,00	6 868,04	0,00	0,00	0,00
HVĚZDARNA A PLANETÁRIU	0042877	Bezbariér. astronom. pozor	2 562,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00	1 098,00	1 377,85	0,00	86,15
HVĚZDARNA A PLANETÁRIU	0042878	Úprava interiéru západní k	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	400,00
MINOR	0042265	Rek. zvuk. zařízení Velké s	4 562,00	2 303,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 999,70	258,70	0,00	0,00
MINOR	0042772	Požiz.mechan.elektř.elevac	1 900,00	170,50	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 729,45	0,00	0,05

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch													
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	rok 2016		čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem	
					RS	RU							
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výs	662 000,00	51 414,93	8 000,00	2 770,00	2 770,00	100,00	2 218,15	524,26	0,00	607 290,81	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042238	Protipovodňová opatření v	1 900,00	0,00	750,00	0,00	0,00	***	0,00	1 007,13	0,00	892,87	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042560	Rozšíření funkcionality pro	3 388,00	1 694,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100,00	1 588,00	106,00	0,00	0,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042875	Nákup laseru pro odd.konz	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	900,00	36,31	0,00	-36,31	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042980	Zakoupení modelů pro stál	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043069	Pořízení velkokapacit.prod	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043093	Sjednocení EPS - depozitář	220,00	0,00	0,00	108,00	108,00	100,00	108,00	0,00	0,00	112,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043094	Pořízení klimakomory - dep	650,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	350,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043302	Rozšíření funkcionality pro	4 260,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00	2 980,00	0,00	0,00	1 280,00	
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043303	Expozice o Karlu IV. v Dom	8 259,00	0,00	0,00	8 259,00	8 259,00	100,00	8 108,50	0,00	0,00	0,00	
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0042874	Výměna diváckých sedaček	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 909,52	0,00	0,00	0,00	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí	89 854,27	79 556,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	8 297,58	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0010226	NF.PRALIT-Záchrana a zpř	3 730,00	608,38	0,00	526,90	526,91	100,00	526,91	131,73	0,00	2 463,00	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výstavba knihovny	81 756,00	1 224,10	4 177,00	837,00	837,00	100,00	0,00	435,37	0,00	79 259,53	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042561	Rek.malého sálu-ústředí M	2 095,00	1 769,68	0,00	0,00	0,00	***	0,00	140,32	0,00	185,00	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042563	Pořiz.generátoru-zálož.zdroj	750,00	138,12	601,50	50,00	50,00	100,00	0,00	9,68	0,00	552,20	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042799	Inovace prostor -komunit.v	5 630,00	121,07	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 185,66	0,00	3 323,28	
NKP VYŠEHRAD	0042565	Výst.veřejných WC	5 357,07	203,12	3 650,00	4 350,00	4 350,00	100,00	4 350,00	676,08	0,00	127,87	
NKP VYŠEHRAD	0042566	Závlahový systém III	2 560,00	789,92	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	419,10	0,00	0,99	
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA	0004600	Obnova a rozvoj výpočetní	19 752,47	4 752,47	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	518,14	0,00	13 981,87	
STUDIO YPSILON	0043304	Obnova projekční techniky	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	100,00	274,54	0,00	0,00	0,00	
STUDIO YPSILON	0043305	Obnova světelné režie	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	100,00	422,43	0,00	0,00	0,00	
STUDIO YPSILON	0043306	Doplnění světelného parku	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	239,89	0,00	0,00	0,00	
SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY	0043309	Nákup hudebních nástrojů	806,00	0,00	0,00	806,00	806,00	100,00	806,00	0,00	0,00	0,00	
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem			3 998 681,84	272 784,09	380 449,50	162 940,00	89 911,50	55,18	71 501,86	25 341,10	0,00	3 537 616,66	
Správce: 0014 - Petr Dolínek													
MHMP - OSÍ	0040050	Servisní střediska čtyři ma	13 200,00	6 400,39	0,00	200,00	22,87	11,44			0,00	6 599,61	
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			13 200,00	6 400,39	0,00	200,00	22,87	11,44	0,00	0,00	0,00	6 599,61	
MC Praha Běchovice	0080038	PD rekonst. objektu Kultur	16 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem			4 028 381,84	279 184,48	384 449,50	163 140,00	89 934,37	55,13	71 501,86	25 341,10	0,00	3 544 216,27	

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

MHMP – OPP

0042967 - Zdokumentování hranic PPR pomocí video záznamu a fotografií vč. licence

Předmětem kapitálového výdaje - zakázky je filmování a fotografie, pořízené z bezpilotního letadla letícího ve výšce nad terénem 80-100 m pomocí širokoúhlé kamery s FOV 94 stupňů, rychlost letu vůči zemi cca 8 m/s. Let a pohled kamery bude volně kopírovat hranici Pražské památkové rezervace a vzhledem k širokoúhlému záběru zaznamenávat v rámci šířky záběru až 500 m pás terénu před sebou. Účelem díla je vytvoření propagačního materiálu (jehož výstupem bude jak filmový materiál, tak fotografie), ukazujícího pohled na hranice Pražské památkové rezervace, jakožto památky zapsané na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, ale především pak vytvoření účinného dokumentačního nástroje, využívající současných technologických možností pro zdokumentování vzhledu hranice Pražské památkové rezervace v určitém časovém bodu, který umožní porovnání vývoje hranic historického jádra Prahy –. Na základě porovnání s materiály získanými v minulosti, bude možné konstatovat vývojový trend architektury i urbanismu důležité části české metropole. Zdokumentování stávajícího stavu hranice Pražské památkové rezervace bude možné velmi dobře použít i jako srovnávací nástroj stavebního vývoje v historickém jádru Prahy, i do budoucna. Dílo bylo realizováno a proplaceno dne 19. 10. 2016.

0043103 - Fotografie Historického centra Prahy pro Management Plán ochrany světového kulturního dědictví

MHMP OPP v současné době dokončuje zpracování strategického dokumentu „Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy – část 001“ (Pražská památková rezervace). Povaha dokumentu vyžaduje kvalitní fotografický doprovod - nákup 60 ks fotografií Historického centra Prahy včetně licence. Strategický dokument „Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy – část 001“, který je plánem správy a nakládání s touto památkou (statkem) Světového dědictví. V tomto dokumentu je uveden způsob, jímž má být vynikající univerzální hodnota (outstanding universal value) statku chráněna, pokud možno za použití mechanismu spoluúčasti. Cílem Management plánu je zaručit účinnou ochranu památky pro současné a budoucí generace. Profesionální fotografie budou vhodným doplňkem tohoto dokumentu. Zároveň budou využívány k prezentaci dokumentů odboru památkové péče MHMP. Dílo bylo zrealizováno a proplaceno dne 14. 12. 2016.

0043104 - Fotodokumentace sportovních staveb vč. licence

Fotografie budou sloužit odboru památkové péče jako dokumentace těchto staveb, ale primárně jsou určeny pro vytvoření publikace Průvodce po sportovních stavbách Prahy. Publikace pro nejširší veřejnost připomíná historii a kvalitu často opomíjené se sportem spojené architektury. Do výběru bylo zařazeno 100 nejreprezentativnějších a nejzajímavějších pražských budov, které byly rozhodující pro rozvoj sportování a tělovýchovy v Praze. Průvodce je u každého hesla doplněn fotografií a dalšími údaji - GPS, památková ochrana objektu a dopravní spojení. Prezentací architektonicky významných objektů a areálů se snaží odbor památkové péče MHMP upozornit na hodnoty našeho sportovního dědictví. Publikace byla také připravena u příležitosti získání ocenění Praha - Evropské hlavní město sportu 2016. Akce byla proplacena dne 8. 9. 2016.

0043255 - Grafické zpracování průvodce po sportovních stavbách

Výsledkem je publikace pro nejširší veřejnost připomíná historii a kvalitu často opomíjené se sportem spojené architektury. Do výběru bylo zařazeno 100 nejreprezentativnějších a nejzajímavějších pražských budov, které byly rozhodující pro rozvoj sportování a tělovýchovy v Praze. Průvodce je u každého hesla doplněn fotografií a dalšími údaji - GPS, památková ochrana objektu a dopravní spojení. Prezentací architektonicky významných objektů a areálů se snaží odbor památkové péče MHMP upozornit na hodnoty našeho sportovního dědictví. Publikace byla také připravena u příležitosti získání ocenění Praha - Evropské hlavní město sportu 2016. Akce byla proplacena dne 6. 12. 2016.

MHMP – OTV

0041176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. Po zrušení výběrové řízení na zhotovitele stavby GP zpracovává aktualizaci projektové dokumentace na snížený rozsah stavebních prací ve vazbě na dostupné finanční prostředky. Po projednání změn s dotčenými orgány státní správy rovněž vyřizuje Povolení změny stavby před dokončením na OV ÚMČ Praha 7.

0042032 - Rek. Divadla Pod Palmovkou po záplavě 2013

Jedná se o odstranění povodňových škod po povodních objektu Divadla Pod Palmovkou. Stavební práce byly v 10/2015 dokončeny. V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky za inženýrskou činnost pro vyvedení díla.

OZV MHMP

0042876 – Rezerva kapitoly 0662

OZV MHMP poskytl z rezervy KV celkem 13.621 tis. Kč ve prospěch IA, které zajišťují PO v jeho působnosti, z toho: 1. HDK – IA č. 42873 (1.995 tis. Kč), 2. DnV – IA č. 42881 (1.500 tis. Kč), 3. NKPV – IA č. 42565 (700 tis. Kč), 4. HDK – IA č. 43112 (6.904 tis. Kč), 5. SY - IA č. 43304 (275 tis. Kč), IA č. 43305 (455 tis. Kč) a IA č. 43306 (240 tis. Kč), 6. DvD - IA č. 43307 (150 tis. Kč), 7. D S+H - IA č. 43308 (300 tis. Kč), 7. SO FOK - IA č. 43309 (806 tis. Kč), 8. GHMP - IA č. 43075 (200 tis. Kč) a IA č. 42937 (96 tis. Kč), celkem 13 621 tis. Kč, v rezervě zbylo 379 tis. Kč.

0042898 – Investiční granty v oblasti kultury

Poskytnutá částka byla vyčerpána v plné výši (820 tis. Kč). KV byly poskytnuty na investiční granty čtyřem subjektům: 1. Pražská komorní filharmonie (PKF), o.p.s. (500 tis. Kč), 2. MOTUS, o.s., spolek provozující Divadlo Alfred ve dvoře (160 tis. Kč), 3. Tanec Praha z.ú. (10 tis. Kč), 4. ALT@RT, z.ú., studio ALTA (150 tis. Kč).

MHMP - SVM

0040774 - Areál Výstaviště

na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byly u této akce převedeny do roku 2017 prostředky ve výši 88 000 tis. Kč. Za sledované období byly čerpány prostředky na odborné poradenství k architektonické soutěži „Vstupní brána Výstaviště Praha“, drobné stavební úpravy v souvislosti s celkovou rek. restaurace Bohemia a studie a přípravné práce v souvislosti s rozvojem relaxační zóny. Čerpání činilo 1,7% UR.

U Průmyslového paláce byla v RHMP schválena příprava zadání k vyhlášení projektové architektonické soutěže o návrh na dočasné zastřešení levého křídla Průmyslového paláce. Současně se připravuje záměr na projektové práce k rekonstrukci a dostavbě Prům. paláce. Dále probíhá připomínkové řízení u VZ na zpracování dokumentace pro provedení stavby u Lapidária. U Maroldova panorama proběhlo připomínkové řízení a čeká se na schválení v RHMP,

0042882 - Revitalizace pomníku Letná - PD

na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, celá rozpočtovaná částka 10 000 tis. Kč byla na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 převedena do roku 2017,

0042883 - Rek. kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého, P2

čerpání této akce činilo za sledované období 85,2% UR, prostředky byly vynaloženy na provedení přípravy pro osazení zvonů, zhotovení zvonové stolice vč. mechanismu a zavěšení a na související inženýrskou činnost,

0042896 - Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí

prostředky na tuto akci byly přiděleny na základě usnesení RHMP č. 349 z 18. 2. 2016 ve výši 49 500 tis. Kč, na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byla převedena do roku 2017 částka 20 000 tis. Kč. Ve 4. čtvrtletí 2016, byly čerpány prostředky na stavební práce, čerpání činilo 2,6% UR. Akce pokračuje v roce 2017. Na převod nevyčerpané částky 28 720 tis. Kč do roku 2017 byl v lednu 2017 zpracován materiál do RHMP.

Divadlo na Vinohradech

0042881 – Úpravy interiéru budovy divadla

PO čerpala KV na sanaci vlhkého zdiva, která byla dokončena. Sanace vlhkého zdiva je součástí investiční akce (IA), která pokračuje v roce 2017.

Divadlo Na zábradlí

0042553 – Zastřešení dvora

V únoru 2016 byly veškeré KV převedeny na jinou IA, kterou zajišťuje SVM MHMP.

Divadlo pod Palmovkou

0042606 – Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou

PO vyčerpala KV v plné výši na stavební práce na průčelí, odstranění stávajících obkladů a nové obklady, úpravu fasády a pilonu, vstupní dveře, rekonstrukci vstupního schodiště, mříže, reklamní okna atd.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

0043308 – Pořízení zájezdového pódia

PO nečerpala KV, investiční prostředky byly poskytnuty v polovině prosince, faktura nebyla do 31. 12. 2016 organizací zaplacená, náklady za zájezdové pódium budou uhrazeny v roce 2017.

Divadlo v Dlouhé

0043307 – Pořízení nehořlavé opony

PO čerpala KV na nákup a instalaci nehořlavé opony.

Galerie hl.m. Prahy

0041273 – Provedení kopie soklu sv. Borgiáše – Karlův most

PO čerpala KV na rekonstrukční a restaurátorské práce. Pracovalo se hlavně na figurách andělů a dalších architektonických prvcích. V roce 2016 byly dokončeny všechny architektonické části sousoší a byla rozpracována figura sv. Vincence.

0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

PO čerpala KV na zaměření objektu, projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost v rámci stavebních úprav v I. NP a probíhající stavební práce. Byla provedena revitalizace prostor bývalé kočárovny, která byla přebudována na výstavní prostory programu GHMP „Start up“ pro začínající umělce.

0041713 – Kopie a restaurování sousoší sv. V. Fererského - KM

PO čerpala KV na rekonstrukci, restaurování a sekání kopií částí sousoší – figury andělů a byly dokončeny kopie architektonických prvků. Rozpracované figury světců jsou ve fázi hrubého opracování z kamenného bloku.

0041874 – Kopie Mariánského sloupu – Hradčanské náměstí

PO čerpala KV na venkovní restaurátorské zásahy na architektuře sloupu a sochařské práce. V druhé polovině roku 2016 byly dokončeny všechny odsouhlasené vícepráce, jejichž nutnost byla schválena zástupci památkové péče i zadavatelem. Šlo o vysekání kopie hlavičky sloupu pod sochou Panny Marie, jejíž destrukce a poškozená statika nebyla před restaurováním zjevná. Restaurátorské práce na sochách i výroba kopií pokračuje dle harmonogramu. Vícepráce i provedené práce byly fakturovány najednou na závěr roku 2016.

0041935 – Výstavba pomníku Jana Palacha – Alšovo nábřeží

PO čerpala KV na dokončení pomníku, byly fakturovány konečné práce, zádržné a honoráře.

0042153 – Rekonstrukce Hospodářských budov – Trojský zámek

PO čerpala KV na obnovu střešního pláště hospodářských budov, která byla dokončena a dále byla dokončena I. etapa prací na omezení průniku vlhkosti do objektu Konírny. Byly provedeny přípravné práce, zaměření a průzkumy schodiště hospodářských budov – teatronu.

0042554 – Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého – Pohořelec

PO čerpala KV na probíhající rekonstrukci a restaurování, do konce roku 2016 byla provedena většina restaurátorských prací. Dokončeno bylo přeložení a hydroizolace dolního stupně pod soklem, včetně vysekání a vložení filuňku (kamenické záplaty) z nového kamene. Restaurování figur v atelieru bylo dokončeno a sochy byly převezeny zpět a osazeny na původní místo.

0042556 – Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek

PO čerpala KV na dokončení přípravy veškerých podkladů: geodetické zaměření, statický posudek, projekt na stavební část, restaurátorský návrh a záměr vč. zpráv z: průzkumu barevných nátěrových vrstev, technologického rozboru vzorků kamene, stavebně technického

průzkumu a stupně zasolení. Dále byla provedena rekonstrukce podzemní šachty, která byla v havarijním stavu.

0042557 – Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele – Maltézké nám.

PO čerpala KV na restaurátorské práce, které probíhají na místě. Sousoší Jana Křtitele nebylo dosud snímáno. Je dokončeno zpevnění kamene, výběr bloku pro rekonstrukce dožilých architektonických prvků. Po očištění a konsolidaci kamene se v sezoně 2016 restauroval architektonický podstavec, středová vertikální architektura a sochy. Pro podstavec bylo nutné z nového materiálu vysekat dva větší filuňky (kamenické záplaty). Na sousoší Jana Křtitele bylo dokončeno restaurování figur andělů a spodní architektury. Dále byly odsouhlaseny doplňky a rekonstrukce atributů.

0042879 – Obnova terasových zdí – Trojský zámek

PO čerpala KV na probíhající průzkumy pro zjištění skutečných příčin vlhkosti zdiva. Byl proveden hluboký výkop za terasovou zdí a následně byl vypracován posudek s návrhem opatření.

0042880 – Akviziční činnost II – nákup výtvarných děl

PO čerpala KV na nákup uměleckých děl: M. Grygar – Antifona (2 plátna), K. Pacovská – Púdorysy (3x), O. Tichý – Beze slov, J. Bolf – Pavilon, K. Nepraš – Přepadení králikárny, Radek Brousil – The Ultimate Norm, Radek Brousil – portrét mladého černošského chlapce, Jakub Nepraš – Natural selection I, Jiří Thýn – Untitled, Daniel Pitín – The Lost Architect, Alena Kotzmannová – Koule (10 ks), Jasanský Polák – Abstrakce (15 ks), Michal Pěchouček – Nemocniční jídelna (4 ks), Dominik Gajarský – Carausius morosus (4ks), František Bílek – studie, Peter Bartoš – Bratislavské podhradie (2ks), Alena Kučerová – matrice (2ks), Jan Jedlička – heliogravura (2ks), Stanislav Kolíbal – Příklad, Stanislav Kolíbal – Triptych, Ivan Kafka – Šípy.

0043003 – Rekonstrukce dvou barokních kašen – Trojský zámek

PO čerpala KV na revizi el. rozvodů, tlakovou zkoušku a kontrolu stavu rozvodů vody. Byly provedeny konzervační a restaurátorské práce a byla provedena rekonstrukce van.

0042676 – Rekonstrukce a restaurování prospektu tzv. Divadla – Trojský zámek

PO čerpala KV na restaurátorské práce 1. části II. etapy s výjimkou soklové části prospektu. Byly provedeny kompletní stavební práce – úprava předpolí prospektu, odstranění stavebních úprav ze 70. let minulého století a provedení drenáže u paty prospektu.

0042937 – Nákup kopírky

PO čerpala KV na pořízení kopírky z důvodu potřeby nahrazení stávající techniky, jejíž technický stav a parametry již nevyhovují potřebám ředitelství GHMP. Předmětem nákupu byl multifunkční přístroj s nízkými provozními náklady.

0043075 – Nákup setu techniky pro pískové a vodní otryskávání

PO čerpala KV na pořízení mnohoúčelového čistícího zařízení na odstraňování vandalských projevů nebo jiného znečištění na uměleckých dílech veřejné plastiky a na pomnicích. GHMP jej využije i na čištění grafitů nebo znečištěných fasád a kamenných prvků objektů, které má ve své správě.

Hudební divadlo v Karlíně

0042873 – Dovybavení scénického osvětlení II

PO vyčerpala KV v plné výši na dovybavení scénického osvětlení, světelné zdroje, rampy, světla.

0043112 – Výměna a doplnění komponentů jevištní technologie

PO čerpala KV na výměnu systému řízení jevištní technologie vč. softwarů a všech opotřebovaných mechanismů. Jde zejména o schematické koncentrátoře technických dat a snímače polohy jevištní technologie (tahy, točna, propad).

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

0042877 – Bezbariérové astronomické pozorování na Hvězdárně Ďáblice

PO čerpala KV na technologii zdvihací plošiny, úpravy okuláru, drobné elektromontážní práce v souvislosti s instalací technologie, instalaci venkovní schodišťové plošiny, projekční práce, přemístění RIS v souvislosti s instalací schodišťové plošiny.

0042878 – Úprava interiéru západní kopule na Štefánikově hvězdárně

PO nečerpala KV, veškeré KV byly převedeny do roku 2017.

Minor

0042265 – Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény

PO čerpala KV na dodávku a montáž akustických prvků zvukové režie Velké scény, na prostorovou úpravu, nové akustické obklady a vybavení zvukové kabiny.

Muzeum hl. m. Prahy

0007778 – Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

PO čerpala KV na pořízení klimatických jednotek ve 3 sálech, na výměnu kamer v interiéru, přepětovou ochranu, videotelefon a financování části schodišťové plošiny pro zdravotně postižené (ZTP) a na projektovou dokumentaci pro úpravy prostor v roce 2017.

0042238 – Protipovodňová opatření ve Vojtěchově

Koncem roku 2016 byly veškeré KV převedeny na jinou IA.

0042560 – Rozšíření funkcionality programu Museion

PO čerpala KV v plné výši na pořízení nadstavbových modulů ke sbírkovému evidenčnímu systému – programu Museion.

0042875 – Nákup laseru pro oddělení konzervace sbírek

PO čerpala KV na pořízení laseru pro oddělení konzervátorských a restaurátorských dílen. Jedná se o moderní čistící metodu, která má využití pro sádku, kámen a keramiku, vč. kovů a novodobých syntetických materiálů.

0042980 – Zakoupení modelů pro stálou expozici o Karlu IV.

PO čerpala KV na nákup trojrozměrných modelů významných pražských staveb pro expozici Karla IV. v Domě U Prstenu.

0043069 – Pořízení velkokapacitního produkčního diskového pole

PO čerpala KV na nákup velkokapacitního produkčního diskového pole – náhrada za stávající diskové pole ve Stodůlkách, které již nevyhovuje kapacitně a končí u něj záruka. Jde o hlavní úložiště dat pro odborná oddělení (data o sbírkách) a provoz vč. ekonomických a účetních dat.

0043093 – Sjednocení EPS – depozitář Vojtěchov

PO čerpala KV (státní dotace) na sjednocení a napojení bezpečnostního systému Elektrický požární systém (EPS) v objektu Vojtěchov na jeden komunikátor pro připojení na Pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje.

0043094 – Pořízení klimakomory – depozitář Stodůlky

PO čerpala KV (státní dotace) na pořízení klimakomory pro práci konzervátorů, která má široké uplatnění – dezinfekce, zvlhčení apod.

0043303 – Expozice o Karlu IV. v Domě U Zlatého prstenu

PO čerpala KV na pořízení prvků investičního charakteru do expozice Karla IV. v Domě U Zlatého prstenu – modely, osvětlení, mobiliář, AV produkce, AV technika, mapping atp.

0043302 – Rozšíření funkcionality programu Museion II

PO čerpala KV na dodávku a implementaci nových nadstavbových modulů ke sbírkovému evidenčnímu systému (SW) Museion – bezpečnostní modul, modul pro ztotožňování, rozšíření modulu konzervace a restaurování.

Městská divadla pražská

0042874 – Výměna diváckých sedaček v Divadle ABC

PO čerpala KV na návrh řešení sedaček – projekt, demontáž stávajících sedadel, úpravu podlahy, instalaci nových sedaček, inženýrskou činnost, stavební dozor, dodávku a montáž kabelových tras.

Městská knihovna v Praze

0004246 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK

PO čerpala KV na výběrové řízení, VmWare server, kopírku, diskové pole, web a klimatizační jednotku.

0010226 – NF – PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury

PO vyčerpala KV (Norské fondy) v plné výši na rozšíření datového úložiště pro projekt PRALIT vč. podpory na 3 roky.

0041429 – Výstavba knihovny

PO nečerpala KV. Vzhledem k tomu, že stavební úřad MČ Praha 6 stále nevydal územní rozhodnutí (ÚR), nemohly pokračovat další přípravné práce. Žádost o ÚR byla podána v květnu 2016.

0042563 – Pořízení generátoru – záložního zdroje el. energie

PO nečerpala KV. Náklady na pořízení vč. umístění náhradního zdroje se oproti původní kalkulaci značně navýšilo. MKP hledá další možná využití.

Národní kulturní památka Vyšehrad

0042565 – Výstavba veřejných WC

PO čerpala KV na dokončení výstavby veřejných WC (s kabinou pro vozíčkáře a přebalovacím pultem) a kiosku – oba s celoročním provozem.

0042566 – Závlahový systém III

PO čerpala KV na realizaci závlahového systému v úseku nad Gorlicí – terénní úpravy, instalaci zařízení atd.

Pražská informační služba

0004600 – Obnova a rozvoj výpočetní techniky

PO vyčerpala KV v plné výši na nákup 5 ks speciálních tiskáren na tisk vstupenek a implementaci systému na E-vstupenky pro Staroměstskou radnici, rozšíření docházkového systému na všechna TIC.

Studio Ypsilon

0043304 – Obnova projekční techniky

PO čerpala KV na odbavovací režii, zpracování digitální signálové cesty a moderní projektor vč. výměnných objektivů.

0043305 – Obnova světelné režie

PO čerpala KV na obnovu pultů světelné režie – VSC a MSC.

0043306 – Doplnění světelného parku LED reflektory

PO čerpala KV na pořízení horizontálních světel – LED bar svítidel – 3 ks – vč. příslušenství.

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK

0043309 – Nákup hudebních nástrojů

PO čerpala KV na pořízení hudebních nástrojů: velký buben, anglický roh, křídlovka a tuba.

MHMP OSI

0040050 – Servisní střediska čtyři mariny

Cílem stavby je podpora cestovního ruchu pomocí rozvoje rekreační plavby po řece Vltavě. V jejím rámci byly rozpracovány záměry úvaziště Dvorce, marína Libeň, marína Braník a přístaviště Hodkovičky a následně byla zahájena stavba úvaziště Dvorce.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost													
Odbor / organizace		Císlo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Učetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava													
						rok 2016		1.1.-31.12.2016		rok 2016		1.1.-31.12.2016	
MHMP - INF	0004730	Výstavba elektronických sí	141 110,20	92 422,82	40 687,30	0,00	0,00	***			0,00	48 687,38	
MHMP - INF	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MR	210 342,60	204 842,58	5 500,00	586,00	583,01	99,49			0,00	4 914,02	
MHMP - INF	0040459	Rozšíření a integrace Měst	500 000,00	194 703,31	12 533,20	367,00	366,06	99,74			0,00	304 929,69	
MHMP - INF	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS	155 500,00	0,00	87 458,70	0,00	0,00	***			0,00	155 500,00	
MHMP - OTV	0041207	Hasičská zbrojnice Písnice	33 000,00	2 590,81	0,00	5,00	5,00	100,00			0,00	30 404,19	
MHMP - OTV	0041271	Hasičská zbrojnice Ujezd r	25 000,00	1 608,40	0,00	424,70	424,59	99,97			0,00	22 966,91	
MHMP - OTV	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč	40 000,00	2 176,12	0,00	3 410,00	0,00	0,00			0,00	34 413,88	
MHMP - OTV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zb	31 500,00	666,78	100,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	29 233,22	
MHMP - OTV	0041445	Hasičská zbrojnice Praha -	26 390,00	22 435,15	0,00	288,00	0,00	0,00			0,00	3 666,85	
MHMP - OTV	0041717	Výst.-Hasičská zbrojnice P	32 400,00	25 264,77	0,00	927,00	925,35	99,82			0,00	6 208,23	
MHMP - OTV	0042884	IP pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	4 000,00	2 955,30	0,00	0,00			0,00	7 044,70	
MHMP - OTV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Prá	10 000,00	0,00	0,00	95,00	95,00	100,00			0,00	9 905,00	
MHMP - OTV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Ne	30 000,00	0,00	0,00	95,00	95,00	100,00			0,00	29 905,00	
MHMP - OTV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Sa	30 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	28 500,00	
MHMP - OTV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Su	31 500,00	0,00	0,00	1 500,00	119,19	7,95			0,00	30 000,00	
MHMP - OTV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zlí	36 500,00	0,00	0,00	1 500,00	96,00	6,40			0,00	35 000,00	
MHMP - RED	0042885	Digitální povodňový plán	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	***			0,00	4 430,00	
MHMP - RED	0042886	SZNR pro SDH při MČ	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	***			0,00	10 600,00	
MHMP - RED	0043041	Investiční dotace ČR, HZS	170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00			0,00	120 000,00	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	340 368,90	76 606,57	87 096,00	139 511,90	52 668,58	37,75			0,00	124 250,43	
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení maj	51 613,60	22 650,95	7 000,00	7 800,00	4 096,85	52,52			0,00	21 162,65	
SPRAVA SLUŽEB HL.M.PRA	0004655	Rekonstrukce areálu Dube	97 899,10	90 622,51	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 405,06	0,00	5 871,53	
SPRAVA SLUŽEB HL.M.PRA	0042157	SZNR	8 000,00	4 093,91	0,00	0,00	0,00	***	0,00	764,95	0,00	3 141,14	
SPRAVA SLUŽEB HL.M.PRA	0042673	Pořízení velkopl. projekční	2 000,00	1 426,56	0,00	0,00	0,00	***	0,00	515,84	0,00	57,60	
SPRAVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043118	Sklad humanitárního mater	85 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	127,05	0,00	0,00	80 000,00	
Správce: 0001 - Bc. Libor Hadrava celkem			2 113 154,40	742 111,23	259 405,20	217 564,90	114 474,62	52,62	127,05	2 685,85	0,00	1 150 792,44	
Celkem			2 113 154,40	742 111,23	259 405,20	217 564,90	114 474,62	52,62	127,05	2 685,85	0,00	1 150 792,44	

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

MHMP – INF

0004730 – Výstavba elektronických sirén

Tato investiční akce je technicky provázána s investiční akcí č. 7154. Jedná se o ovládání sirén autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva, které má přejít z analogového na digitální (pomocí MRS TETRA). Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017.

0040459 – Rozšíření a integrace Městského kamerového systému

U této investiční akce se v průběhu roku 2016 zpracovávala „Konceptce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému na 10 let“ (dále jen „Konceptce“). Tato „Konceptce“ byla Zastupitelstvem HMP schválena v říjnu 2016. Na základě této „Konceptce“ budou v 1. pololetí vypsána otevřená zadávací řízení a samotné čerpání se předpokládá ve 2. pololetí roku 2017.

Z této investiční akce se zakoupilo od společnosti KH servis a.s. na základě objednávky č. BEZ 23/2016 ovládací klávesnice PILOT, na základě objednávky č. BEZ 24/2016 se uhradila vizualizace kamer, na základě objednávky č. BEZ 38/2016 byla hrazena dodávka HDD 2TB pro datové úložiště a na základě objednávky č. BEZ 73/2016 byl hrazen nákup zařízení potřebný k přemístění a provozování 4 pracovišť MKS.

Ostatní finanční prostředky ve výši 12 166 200 Kč byly převedeny do roku 2017.

0007154 – Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA

V průběhu roku 2016 si MHMP nechalo zpracovat „Analýzu současného stavu Městského rádiového systému a koncepci dalšího rozvoje“ (dále jen „Analýza“). V měsíci lednu byla předložena tato „Analýza“ výboru pro bezpečnost Zastupitelstva HMP. Na základě této „Analýzy“ je připravena veřejná zakázka a samotná realizace investiční akce se předpokládá na začátku 2. pololetí 2017.

Z investiční akce bylo hrazeno společnosti KonekTel a.s. na základě objednávky č. 1640200418 založení propojení Městského rádiového systému – Bojiště – Korunní – Opatov. Ostatní finanční prostředky ve výši 4 914 000 Kč byly převedeny do roku 2017.

0042568 – Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2017.

MHMP – OTV

0041207 - HZ Písnice

V roce 2016 byl uhrazen pouze správní poplatek za prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

0041271 - HZ Újezd nad Lesy

V roce 2016 byl uhrazen správní poplatek za prodloužení platnosti územního rozhodnutí a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

0041315 - HZ Dubeč II

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041438 - Výstavba has. zbrojnice Zbraslav

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041445 - HZ Praha – Běchovice

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0041717 - Výst. – Hasičská zbrojnice Praha 17, Řepy

V roce 2016 byly uhrazeny stavební práce.

0042884 – IP pro kap. 07

Z uvedené akce se hradí náklady na projektovou a investorskou činnost pro stavby technické vybavenosti.

0042973 - Výstavba has. zbrojnice Praha13

V roce 2016 byl uhrazen pouze správní poplatek za prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

0042974 - Výstavba has. zbrojnice Nebušice

V roce 2016 byl uhrazen pouze správní poplatek za prodloužení platnosti územního rozhodnutí.

0042975 - Výstavba has. zbrojnice Satalice

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

0042976 - Výstavba has. zbrojnice Suchdol

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky za ověřovací studii k projektu.

0042977 - Výstavba has. zbrojnice Zličín

V uvedeném období byly čerpány finanční prostředky za ověřovací studii k projektu.

MHMP – RED

0042886 – SZNR pro SDH

Finanční prostředky jsou určeny na nákup speciální techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů při MČ, které jsou součástí Plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany a Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy. V uplynulém období hl. město Praha doplnilo všechny jednotky SDH potřebnou technikou.

V roce 2016 byly finanční prostředky čerpané na potřebnou obměnu zastaralých cisternových automobilových stříkaček typu CAS 30.

Dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů při MČ schválilo svým usnesením ZHMP č.17/56 ze dne 26. 5. 2016 a odsouhlaseno usnesením RHMP č. 1235 ze dne 24. 5. 2016.

0042885 – Digitální povodňový plán HMP

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích MČ. Na tento projekt je podaná žádost na SFŽP o poskytnutí dotace ve výši uznatelných nákladů 22.143,581 tis. Kč s realizací 2016 – 2018.

V roce 2016 k čerpání prostředků ještě nedošlo. Usnesením ZHMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 byl schválen převod prostředků do r. 2017.

0042897- Portál krizového řízení a bezpečnosti HMP

Investice je součástí ISKŘ hl. m. Prahy a bude zabezpečovat zveřejňování informací z oblasti krizového řízení, včasné a správné informování o aktuálních událostech v hl. m. Praze, o jejich řešení a realizovaných opatřeních. Prezentace bude probíhat moderní formou s dostupností na mobilních zařízeních s přesahem do "nových" médií, sociálních sítí apod.

Data a informace budou poskytována přímo z Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy v součinnosti s odborem komunikace a marketingu HMMP. K čerpání prostředků v roce 2016 ještě nedošlo z technických důvodů. Usnesením ZHMP č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 byl schválen převod prostředků do r. 2017.

0043041 – Investiční dotace ČR – HZS HMP

Finanční prostředky jsou poskytnuty hl. m. Prahou na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. DOT/66/03/001484/2016 v celkové výši 170.000 tis. Kč do r. 2020. Pro rok 2016 byla 1. splátka schválena ve výši 50.000 tis. Kč. Tato částka byla na Hasičský záchranný sbor HMP převedena do 15 ode dne nabytí účinnosti výše uvedené smlouvy.

Finanční prostředky jsou poskytnuty na investice Hasičského záchranného sboru do mobilní zásahové techniky a vybavení. VŘ na pořízení uvedené techniky si organizuje HZS HMP.

Usnesením ZHMP č. 18/68 ze dne 16. 6. 2016 bylo schváleno uzavření smlouvy č. DOT/66/03/001484/2016 a uvolnění dotace pro rok 2016 ve výši 50.000 tis. Kč.

MHMP Městská policie

0041441 - SZNR

Programové vybavení

Nákup SW Software 602, VM Ware, Weearm.

Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejných zakázek.

Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Budovy, stavby, haly

Výběh pro želvy, pro psy, sloupy osvětlení, nádvoří, kruhová jízdárna.

Realizovaná úspora z důvodu nedodání objednané stavby do konce roku.

Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Stroje, přístroje, zařízení

Nákup kontejneru AVIA, záznamové zařízení, kuchyňská linka a kuchyňský kout, posilovací stroje, multifunkční zařízení, regálový systém do aut, ambuman model, klimatizace, kompaktní systém Fujifilm aj. Nákup FD operační svítidlo, vana pro psy, el. upravovací stůl, analyzátor, pračky. Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejné zakázky a nedodání objednaného zboží do konce roku. Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Dopravní prostředky-auta, motorky

Nákup minibusů T6, Caddy a spec. vozidlo včetně polepů, polepy na automobily Hyundai, rampy výstražné včetně montáže, nákup lodě vč. polepu, skútry, minibus Mercedes Benz aj.

Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejné zakázky a nedodání objednaného zboží do konce roku.

Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Výpočetní technika

Nákup interaktivní tabule pro dětská dopravní hřiště 2 ks, tiskárny Xerox WC 780IV.

Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejné zakázky a nedodání objednaného zboží do konce roku. Bylo požádáno o převod ve výši 13 558,9 tis. Kč do roku 2017, zbylá částka byla ponechána v rozpočtu.

0041718 - Technické zhodnocení majetku

Programové vybavení

Rozšíření SW DATONA, DC 2, ReDat.

Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejné zakázky a nedodání objednaného zboží do konce roku. Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Budovy, stavby, haly

Stavební úpravy a stavební úprava garáží, osvětlení vestibulu, sprchový kout a kuchyně, automatická závora, odhlučnění posilovny, žaluzie, vybudování trezorové místnosti.

Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejné zakázky a nedodání objednaných služeb do konce roku.

Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Dopravní prostředky

Tažné zařízení a dovybavení VW, přestavba aut HÚ.

Realizovaná úspora z důvodu nedokončení veřejné zakázky a nedodání objednaného zboží do konce roku. Bylo požádáno o převod nevyčerpané částky do roku 2017.

Výpočetní technika

HW Storvice V 7000 rozšíření

Správa služeb hl. m. Prahy

0004655 - Rekonstrukce areálu Dubeč

akce, kterou zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, nebyla v roce 2016 rozpočtována. V tomto roce organizace pouze použila z větší části nevyčerpané prostředky, ponechané k dispozici z roku 2015 a z let minulých ve výši 2 276,6 tis. Kč a to na instalaci venkovního osvětlení a hlavního přívodu nízkého napětí do areálu. Vzhledem k tomu, že zbývá provést instalaci kamerového systému, bude organizace požadovat převod zbývajících nepoužitých prostředků do roku 2017,

0042157 - SZNR

akce, kterou zajišťovala Správa služeb hl. m. Prahy, nebyla v roce 2016 rozpočtována. V tomto roce organizace pouze použila z větší části nevyčerpané prostředky, ponechané k dispozici z roku 2015 a z let minulých ve výši 906,1 tis. Kč a to na nákup vozidla. Uspořené částka bude vrácena na účet HMP.

0042673 - Pořízení velkopl. projekční stěny

akce, kterou zajišťovala Správa služeb hl. m. Prahy, nebyla v roce 2016 rozpočtována. V tomto roce organizace pouze použila nevyčerpané prostředky, ponechané k dispozici z roku 2015 ve výši 573,4 tis. Kč, a to na dovybavení operačního střediska. Uspořené částka bude vrácena na účet HMP.

0043118 - Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka

akci zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy. Usnesením RHMP č. 2498 z 11. 10. 2016 zde byly schváleny prostředky 5 000 tis. Kč, které byly z rozpočtu hl. m. Prahy vyčerpány – převedeny na organizaci v plné výši. Dle podkladů předložených organizací však poskytnuté prostředky nebyly z větší části použity a organizace požaduje převod a ponechání prostředků pro rok 2017.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
rok 2016												
1.1.-31.12.2016												
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko												
MHMP - SVM	0042319	Rek. objektu Statek Malešín	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	6 644,98	33,22			0,00	10 000,00
MHMP - SVM	0042575	Bytové objekty	61 000,00	472,51	0,00	0,00	0,00	***			0,00	60 527,49
MHMP - SVM	0042892	Bytové objekty	80 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	983,00	98,30			0,00	79 000,00
Správce: 0003 - Ing. Radek Lacko celkem			171 000,00	472,51	40 000,00	21 000,00	7 627,98	36,32	0,00	0,00	0,00	149 527,49
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	0021056	OPPK-Rek. výrobního prov	4 993,10	977,28	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00			0,00	1 675,82
MHMP - FON	0021538	OPPK - Centrum texturní a	13 193,76	0,00	0,00	12 309,50	12 298,67	99,91			0,00	884,27
MHMP - FON	0021539	OPPK - Laboratoř rotační l	15 129,24	0,00	0,00	14 895,70	14 494,84	97,31			0,00	233,54
MHMP - FON	0021544	OPPK - BrainView	46 218,98	0,00	0,00	43 771,10	43 771,08	100,00			0,00	2 447,88
MHMP - FON	0021560	OPPK - LABONIT	46 203,71	8 797,02	0,00	37 382,70	37 357,13	99,93			0,00	23,99
MHMP - FON	0022537	OPPK - Inovace ve společn	2 512,15	0,00	0,00	2 536,10	2 510,40	98,99			0,00	-23,95
MHMP - FON	0022550	OPPK - SUMA Servis Secto	2 541,60	0,00	0,00	2 205,20	2 205,20	100,00			0,00	336,40
MHMP - FON	0022578	OPPK - Zařízení pro výrobu	4 990,40	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00			0,00	30,40
MHMP - FON	0022611	OPPK - Inovace technologi	3 631,04	1 585,78	0,00	755,70	755,64	99,99			0,00	1 289,56
MHMP - FON	0022613	OPPK - Pořízení inovativní	4 999,36	0,00	0,00	4 399,90	4 399,90	100,00			0,00	599,46
MHMP - FON	0024502	OPPK - Zřízení bioenergeti	2 960,00	0,00	0,00	2 864,80	2 804,70	97,90			0,00	95,20
MHMP - FON	0024512	OPPK - Modernizace HPC s	3 892,71	0,00	0,00	3 249,10	2 798,37	86,13			0,00	643,61
MHMP - FON	0025504	OPPK - Inovace ve výrobě f	5 480,00	0,00	0,00	4 809,90	4 809,95	100,00			0,00	670,10
MHMP - FON	0025506	OPPK - Osazování finepitč	4 496,00	0,00	0,00	4 329,70	4 329,68	100,00			0,00	166,30
MHMP - FON	0025513	OPPK - Inovace technologi	1 384,04	0,00	0,00	785,80	774,18	98,52			0,00	598,24
MHMP - FON	0025514	OPPK - Pořízení technologi	4 120,00	0,00	0,00	3 979,90	3 979,90	100,00			0,00	140,10
MHMP - FON	0025516	OPPK - Modernizace postp	5 413,20	0,00	0,00	5 290,00	5 289,97	100,00			0,00	123,20
MHMP - FON	0025518	OPPK - Rozvoj společnosti	3 825,63	0,00	0,00	3 790,80	3 790,86	100,00			0,00	34,83
MHMP - FON	0025519	OPPK - Výrobní linka na kv	4 944,30	0,00	0,00	4 794,80	3 772,68	78,68			0,00	149,50
MHMP - FON	0025521	OPPK - Pořízení nové techn	4 001,60	0,00	0,00	3 995,90	3 995,94	100,00			0,00	5,70
MHMP - FON	0025522	OPPK - Pořízení inovační	5 414,40	0,00	0,00	5 233,50	5 233,46	100,00			0,00	180,90
MHMP - FON	0025524	OPPK - Inovační technolog	5 420,40	0,00	0,00	5 269,80	5 269,83	100,00			0,00	150,60
SPRAVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0023540	OPPK - Revitalizace Malost	34 785,49	18 572,83	0,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	82,28	16 130,38
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			230 551,11	29 932,91	0,00	173 949,90	171 942,39	98,85	0,00	0,00	82,28	26 586,04
Správce: 0007 - Jan Wolf												
MHMP - SVM	0041726	Dům u Minuty	900 000,00	65 055,48	15 000,00	15 000,00	3 683,42	24,56			0,00	819 944,52
Správce: 0007 - Jan Wolf celkem			900 000,00	65 055,48	15 000,00	15 000,00	3 683,42	24,56	0,00	0,00	0,00	819 944,52
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka												
MHMP - OTV	0009394	Plavecký areál Šutka	1 003 843,00	997 253,39	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00			0,00	5 294,61
MHMP - SVM	0007694	Bydlení Špitálka - technick	48 806,34	35 854,54	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	11 951,79
MHMP - SVM	0041725	Kafkův dům	250 000,00	16 235,81	44 000,00	1 000,00	302,50	30,25			0,00	232 764,19

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství													
Odbor / organizace		Císlo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
				Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2016	zdroje PO 1.1.-31.12.2016	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
						rok 2016							
MHMP - SVM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	35 625,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	364 374,58
MHMP - SVM	0041942	Brandejsův statek - realiza	500 000,00	134,31	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	498 865,69
MHMP - SVM	0042160	Stánky Václavské náměstí	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	24 000,00
MHMP - SVM	0042573	Rek.sport. haly v Holešovic	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - SVM	0042574	Nebytové objekty a stavby	208 000,00	98 175,16	25 000,00	38 000,00	19 155,55	50,41				0,00	71 824,84
MHMP - SVM	0042577	Obnova a modernizace so	400 000,00	5 481,32	59 000,00	19 000,00	10 093,60	53,12				0,00	375 518,69
MHMP - SVM	0042578	Výkupy pozemků, budov a	360 000,00	141 555,76	0,00	24 300,00	24 296,34	99,98				0,00	194 144,24
MHMP - SVM	0042891	Výkupy pozemků, budov a	350 000,00	0,00	100 000,00	272 958,00	124 340,56	45,55				0,00	77 042,00
MHMP - SVM	0042893	Nebytové objekty a stavby	170 000,00	0,00	170 000,00	81 000,00	41 790,34	51,59				0,00	89 000,00
Správce: 0008 - Ing. Karel Grabein Procházka celkem			3 764 649,34	1 330 315,72	457 295,00	439 553,00	219 978,88	50,05		0,00	0,00	0,00	1 994 780,63
Správce: 0011 - Daniel Hodek													
MHMP - SVM	0042887	Strašnice - rek. chladicí ted	2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 873,29	93,66				0,00	0,00
MHMP - SVM	0042890	Strašnice - nová zpopelňov	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	6 629,75	73,66				0,00	1 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav	20 000,00	2 999,99	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		4 997,17	0,00	0,00	12 000,01
SPRÁVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0042570	Hřbitov Olšany - rek. cest t	4 000,00	3 800,00	200,00	200,00	200,00	100,00		200,00	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizac	9 000,00	962,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		1 941,22	37,19	0,00	6 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0042572	Hřbitov Nusle - rek. ohradn	15 200,00	2 728,47	0,00	0,00	0,00	***		0,00	613,53	0,00	11 858,00
SPRÁVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0042888	Hřbitov Vyšehrad - rek. arká	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		3 987,67	0,00	0,00	6 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HRBITOVŮ	0042889	Hřbitov Dáblice - rek. kubis	29 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Správce: 0011 - Daniel Hodek celkem			99 200,00	10 491,27	32 200,00	32 200,00	29 703,04	92,25		21 126,05	650,72	0,00	55 858,01
Správce: 0014 - Petr Dolínek													
MHMP - SVM	0040073	Výst. komunikace v ul. Na	42 484,20	2 484,20	1 000,00	0,00	0,00	***				0,00	40 000,00
MHMP - SVM	0042471	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	15 000,00
Správce: 0014 - Petr Dolínek celkem			59 484,20	2 484,20	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55 000,00
Celkem			5 224 884,65	1 438 752,10	561 495,00	683 702,90	432 935,72	63,32		21 126,05	650,72	82,28	3 101 696,69

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

MHMP – FON

0021056 – OPPK-Rek. výrobního provozu společnosti Knihařství

Předmětem projektu je nákup automatické falcovačky, HW pro zavedení systému automatické identifikace a ICT pro zavedení automatizace logistických procesů. K přípravě hotových plakátů pro venkovní reklamu pro výlep (velké plochy - megaboardy), jež tvoří významnou součást produkt. portfolia firmy, je nutné využívat strojní vybavení, které dílo výrazně zkvalitní a urychlí proces montáže. Ruční falcování navíc klade velké nároky na prostor a tím i na energii. Realizací tohoto projektu se tedy významně rozšíří podnikatelská činnost v rámci výroby, zvýší se obrát, produktivita práce a zkvalitní logistický proces.

0021538 – OPPK - Centrum texturní analýzy

Smyslem projektu je vytvoření centra pro výzkum textury hornin a sedimentů a lepší porozumění jejich vzniku a dopadů pro jisté oblasti geologie, ekologie a technologie. Infrastrukturu centra budou tvořit tři navazující složky: Laboratoř úpravy a základních charakteristik vzorků, laboratoř optické mikroskopie a laboratoř sorpční analýzy. V realizační fázi projektu je plánována stavební rekonstrukce prostor pro umístění v rámci projektu pořizovaných laboratorních zařízení a přístrojů.

0021539 – OPPK - Laboratoř rotační laserové vibrometrie

Náplní projektu je pořízení potřebného přístrojového a laboratorního vybavení a zřízení speciálního výzkumného pracoviště - Laboratoře rotační laserové vibrometrie - a začlenění této laboratoře do struktury Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Toto pracoviště bude určeno pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu dynamických vlastností těles a mechanických soustav, a to zejména v oblasti rozvoje bez kontaktních měřicích systémů vibrací složitých rotujících soustav. Vybavením Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. touto technologií a zřízením laboratoře pro laserovou vibrometrii rotujících těles se ústav stane špičkovým pracovištěm regionu pro řadu institucí a podniků základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí.

0021544 – OPPK - BrainView

Hlavním smyslem projektu centra BrainView je zvýšení vědecko-technologického potenciálu pracovišť zaměřených na studium neurobiologických procesů participujících na patofyziologii neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění. Biomedicínké poznatky získané díky tomu budou následně sloužit k identifikaci biologických cílů potenciálních léčiv a rizikových faktorů, které budou sloužit k předcházení a terapii těchto závažných chorob, které představují stále významnější zátěž pro sociální a zdravotní rozpočty vyspělých států.

0022537 – OPPK - Inovace ve společnosti pietro filipi

Předmětem projektu je pořízení IT technologií:- grafický systém pro digitální zpracování technické dokumentace a stříhových materiálů;- fotografický systém pro zpracování digitálních snímků vyráběných vzorků konfekce. Pořízené technologie budou disponovat moderními parametry a funkcionalitami, potřebnými pro zkvalitnění procesu přípravy výroby. Základním předmětem projektu tedy jsou inovační aktivity, kdy zavedení uvedených IT technologií do přípravy výroby umožní především zvýšit efektivitu tohoto procesu a zvýšit užité vlastnosti výrobků a vytvářet nové či inovované produkty (oděvy).

0022550 – OPPK - SUMA Servis Sector - SSS

Obsahem projektu je vytvoření unikátního informačního systému, sloužícího k rozšíření možnosti žadatele v oblasti poskytování služeb v oblasti IT. Jedná se o webový informační systém, který v současné době nemá na trhu obdoby. Systém bude sloužit zaměstnancům společnosti a jejímu vedení a zároveň bude poskytovat inovovanou službu pro zákazníky žadatele - bude představovat komunikační kanál pro klienty, kterým bude poskytovat detailní a on-line přehled o poskytnutých službách a stavu IT.

0022578 – OPPK - Zařízení pro výrobu API produktů

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení výroby API produktů a vytvoření nového výrobního oddělení za podmínek správné výrobní praxe. V současné době jsou API produkty vyráběné na technologii určené pro výzkum a vývoj. Tato situace je již dále neudržitelná. Součástí projektu je i zavedení výroby zcela nového produktu - látky zvané Lecirelin. Projekt je určen pro žadatele a pro odběratele z řad malých i velkých farmaceutických firem a výrobců léčiv.

0022611 – OPPK - Inovace technologií výzkumu trhu

Cílem projektu je zvýšit konkurenční schopnost společnosti STEM/MARK, poskytnout vyšší přidanou hodnotu našim klientům, usnadnit práci našim zaměstnancům, tazatelům, operátorům a respondentům internetových výzkumů. Druhotným efektem bude přínos pro všechny, kteří s novou technologií budou pracovat.

0022613 – OPPK - Pořízení inovativních technologií

Hlavním cílem projektu je vytvoření předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti předkladatele projektu, společnosti THALIA PICTA s.r.o. V rámci projektu společnost usiluje o pořízení unikátních strojů a zařízení, díky nimž dosáhne významného zvýšení technických a kvalitativních parametrů nabízených služeb, a to především v oblasti digitalizace rozsáhlých archivů a sbírek.

0024502 – OPPK - Zřízení bioenergetického centra

Záměrem projektu je vytvořit inovační bioenergetické centrum VÚZT v.v.i. V rámci projektu bude vybavena bioenergetická laboratoř VÚZT tak, aby její přístrojové vybavení umožňovalo hodnotit ucelený cyklus využívání biomasy jako paliva pro výrobu energie. Realizace projektu umožní obnovu zastaralých přístrojů a pořízení přístrojů nových. Současně bude zřízeno inovační bioenergetické centrum, které propojí bioenergetickou laboratoř s praxí, s podnikatelskou sférou.

0024512 – OPPK - Modernizace HPC systému ÚFA

Předmětem projektu je nezbytná modernizace a rozšíření stávajícího paralelního výpočetního systému v ÚFA, AV ČR, který je dlouhodobě využíván pracovní skupinou specializovanou na numerické simulace zaměřené na základní výzkum chování meziplanetárního plazmatu (slunečního větru) a jeho interakci s tělesy sluneční soustavy včetně planety Země.

0025504 – OPPK - Inovace ve výrobě tyčinek

Aby společnost mohla uspokojovat moderní trendy ve stravování, musí dojít k inovativnosti výrobních technologií. Klíčovým prvkem je pořízení stanice pokládacích válců, kalibračního válce a chladicího tunelu, jejichž zasazení do stávající pracovní linky natolik inovuje výrobní proces, že společnost bude schopna moderní trendy ve stravování uspokojovat.

0025506 – OPPK - Osazování finepitch komponent

Předmětem předkládaného projektu je pořízení technologií, které pomohou společnosti SEA, s.r.o. k významnému zkvalitnění výroby. Po realizaci projektu bude žadatel splňovat veškeré požadavky na realizaci osazování finepitch, uBGA a ostatních miniaturních komponent.

0025513 – OPPK - Inovace technologií ortoambulace

Žadatel sleduje trendy vývoje v ortopedii a zároveň vnímá poptávku samotných pacientů po kvalitních vyšetřeních v tomto oboru. Na ambulanci MUDr. Marcela Staši je nutná modernizace vybavení, IT technologie a inovace přístrojového vybavení. Pacienti budou díky realizaci projektu ošetřeni v nových zmodernizovaných příjemných prostorách ambulace

0025514 – OPPK - Pořízení technologie minipivovaru

Předmětem projektu je pořízení kompletní moderní technologie minipivovaru, který bude představovat hlavní ekonomickou aktivitu nově založené společnosti žadatele. Realizací tohoto projektu dojde k oživení dnes pouze částečně využívaného areálu bývalého průmyslového pivovaru, kterému alespoň v menším měřítku vrátí jeho původní náplň. Realizace projektu je příslibem dalšího budoucího rozvoje celého areálu. Vlivem projektu dojde k vytvoření nejméně 3 nových pracovních míst. Bude zahájen zcela nový výrobní provoz, jehož výstupem budou řada nových produktů v podobě originálního portfolia vlastních pivních výrobků.

0025516 – OPPK - Modernizace postprodukčního pracoviště

Smyslem nákupu zařízení je vybudování specializovaného pracoviště, které v ČR v tomto rozsahu zatím není vybudováno. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost společnosti na poli audiovizu a to jak v rámci Prahy, tak i de facto v rámci celé ČR a středoevropského regionu. Současně s tím nabídnout Praze a ČR možnost využívat první skenovací 4K pinless pracoviště, které je podmínkou pro práci s archivními filmy. Dalším cílem je rozšíření našich služeb zejména na poli restaurování filmů, obrazové postprodukce 4K filmů a zvýšení soběstačnosti při výrobě vlastní filmové produkce.

0025518 – OPPK - Rozvoj společnosti MATRIX Media s.r.o.

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb (produktů). Realizací projektu dojde k zvýšení efektivnosti výrobního procesu a inovaci poskytovaných služeb, resp. ke zvýšení technických a užitných hodnot výsledných produktů. Předmětem předkládaného projektu je pořízení technologie - UV flatbed tiskárny, která uvedené cíle umožní společnosti MATRIX Media, s.r.o. naplnit.

0025519 – OPPK - Výrobní linka na kváskový chléb

Účelem projektu je pořízení linky na výrobu kváskového chleba. Výstupem budou 3 produkty: Kabátův cvrček, Staročeský kabátův pecen a Žitný chléb. Žadatel chce tyto chleby vyrábět ve vlastní produkci podle tradiční staročeské receptury. V současnosti je na svých prodejnách již prodává, ale nakupuje je od svého dodavatele.

0025521 – OPPK - Pořízení nové technologie

Předmětem projektu je pořízení mlecí válcové stolice a rovinného čtyřdílného vysévače. Tato technologie umožní společnosti uvést na trh nové výrobky: pšeničná tepelně stabilizovaná vláknina, celozrnná pšeničná mouka a pšeničné klíčky tepelně stabilizované. Se současnou mlýnskou technologií není firma Jaroslav Chochole-Delta, obchodní podnik, schopná vyrábět nové výrobky a není schopná ani zkvalitnit užitné vlastnosti stávající produkce. Zařazení nových strojů do výroby umožní žadateli zefektivnit výrobní procesy.

0025522 – OPPK - Pořízení inovačních technologií

Předmětem projektu je nákup inovativních technologií v oblasti vývoje, výroby, servisu a prodeje digitálních panelových měřících přístrojů a převodníků, již se žadatel zabývá. Cílovou skupinou projektu budou stávající a potenciální odběratelé žadatele. Cílem (výstupem) projektu bude rozšíření a zkvalitnění podnikatelské činnosti v důsledku inovace procesu (zvýšení efektivnosti výrobního procesu) a inovace poskytovaných produktů resp. služeb (zvýšení technických a uživatelských hodnot) - toho bude dosaženo pořízením inovativních technologií.

0025524 – OPPK - Inovační technologie pro dekoraci fasád

Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie, která výrazně zvýší konkurenceschopnost společnosti na tuzemském i zahraničním trhu a umožní rozšířit nabídku produktů do segmentu architektury a designu o unikátní produkt. Nová technologie umožní vyrábět dekorační prvky vlastními prostředky a zahájit jejich výrobu na export.

MHMP – OTV

0009394 - Plavecký areál Šutka

V uvedeném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

MHMP - SVM

0042319 – Rek. objektu Statek Malešické nám.

Pro tuto akci byly schváleny prostředky 30 000 tis. Kč, na základě usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byly do roku 2017 převedeny prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. V roce 2016 byla vyčerpána částka na stavební práce, autorský dozor a činnost koordinátora BOZP. Akce pokračuje v r. 2017.

0042575 – Bytové objekty

Prostředky na tuto akci byly do r. 2016 převedeny na základě usnesení RHMP č. 257 z 9. 2. 2016. Za sledované období bylo vykázáno nulové čerpání, probíhá administrace zakázky na výběr dodavatele pro zateplení objektů Makovského 1146-1148, P6- Řepy a stavební úpravy objektů Kurzova 2199-2200, P5 – Stodůlky

0042892 – Bytové objekty

Na této akci byly vynaloženy prostředky na přípravu vč. projektové činnosti pro zateplení objektu Brunelova 961, Praha 4.

0041726 – Dům U Minuty (dříve Blok radničních domů)

Ve sledovaném období činilo čerpání na této akci 24,6 % UR. V návaznosti na schválený dodatek ke smlouvě o dílo, který řeší nutnost dodatečných úprav původní projektové dokumentace, byly prostředky vynaloženy na zapracování připomínek do dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele, návrh studie - Rek. Staroměstské radnice a domu U Minuty a stavebně technický, restaurátorský a doplňkový klimatologický průzkum.

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky. Usn. ZHMP č. 21/37 z 15. 12. 2016 bylo zrušeno usnesení ZHMP č. 39/60 ze dne 7. 3. 2002 k návrhu obchodního využití pozemků v lokalitě "Neherovská-Špitálka" v k. ú. Dejvice v Praze 6.

0041725 – Kafkův dům

Ve sledovaném období činilo čerpání 30,3 % UR, prostředky byly vynaloženy na prodloužení stavebního povolení. Usn. RHMP č. 1472 z 9. 6. 2016 byl schválen záměr na realizaci této VZ a v současné době probíhá připomínkové řízení materiálu do RHMP na výběr dodavatele stavebních prací.

0041940 – Staroměstská tržnice

Neproběhlo zde žádné čerpání, realizace akce nebyla zahájena. Usn. ZHMP č. 18/43 ze dne 16. 6. 2016 byl schválen související koncesní projekt. Investiční prostředky byly určeny na TDI a bez koncesionáře, který ještě nebyl vybrán, nebylo možné TDI provádět.

0041942 – Brandejsův statek - realizace

Na uvedené akci nebylo ve sledovaném období čerpáno. Dle usn. RHMP č. 2761 z 8. 11. 2016 byly prostředky ve výši 19 000 tis. Kč převedeny na výkupy pozemků, budov a staveb a to v návaznosti na předpoklad, že rekonstrukce Brandejsova statku nemá být realizována z prostředků hl. m. Prahy.

0042160 – Stánky Václavské náměstí

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky.

0042573 – Rek. sport. haly v Holešovicích – dokum. pro SP a ÚR

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, tisk do RHMP na finální projektovou dokumentaci je stále v připomínkovém řízení.

0042574 – Nebytové objekty a stavby

Rozpočet u této akce byl na základě usnesení RHMP č. 512 z 8. 3. 2016 navýšen o nečerpané prostředky z r. 2015 a dále na základě usn. ZHMP č. 16/105 z 28. 4. 2016 byl snížen o prostředky převedené na MČ Praha – Běchovice. Prostředky byly vynaloženy na zpracování dokumentace pro řešení interiéru, pro stavební povolení a rozpočet - Dům pro seniory Chodov, dále na akci Novomlýnská věž – kanalizační přípojka, Strážní domek – Královská obora – stavební práce, TDI, autorský dozor, úprava PD a na dodatečné stavební práce související s akcí Zateplení univerzity Dubečská.

0042577 – Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení

Na uvedené akci byly ve sledovaném období čerpány prostředky na přípravné práce pro rek. VO v ul. Vršovická, dále doplnění VO v ul. Ratibořická, P20 - Horní Počernice, K Cikánci, P5 – Slivenec, K Padesátníku - Přední Kopanina, aj.

0042578 – Výkupy pozemků, budov a staveb

Tato akce zahrnuje nečerpané prostředky z r. 2015, převedené na základě usnesení RHMP č. 395 z 22. 2. 2016. Čerpání zde činilo 99,9 % UR, přičemž nejvíce prostředků bylo vynaloženo na výkup pozemku parc. č. 1374/4 - 6 v k. ú. Jinonice a dále na výkup souboru pozemků v k. ú. Královice a k. ú. Háje od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci.

0042891 – Výkupy pozemků, budov a staveb

Rozpočet zde byl navýšen na základě usn. ZHMP č. 15/10 z 31. 3. 2016 o prostředky na výkup nemovitostí v k. ú. Vršovice – fotbalový stadion Dolíček o 121 107 tis. Kč a dále na základě usn. RHMP č. 2761 z 8. 11. 2016 o částku 48 000 tis. Kč a usn. RHMP č. 2758 z 8. 11. 2016 o částku 4 000 tis. Kč. Čerpání na tuto akci činilo 45,6 % UR, přičemž nejvíce

prostředků bylo vynaloženo na výkup pozemků v k. ú. Radotín od Státního statku HMP „v likvidaci“, výkup podílu 34/40 ze souboru pozemků v k. ú. Vokovice od společnosti Kavalen Krutec a dále výkup parc. 1611 vč. budovy č.p. 355 na parc.1612,1616 v k.ú. Troja od Luboše Kračmara.

0042893 – Nebytové objekty a stavby

V průběhu roku byl rozpočet u této akce snížen na základě usn. RHMP č. 2761 z 8. 11. 2016 o částku 29 000 tis. Kč a dále dle usn. ZHMP č. 21/1 z 24. 11. 2016 byla převedena částka 60 000 tis. Kč do roku 2017. Čerpání na této akci činilo 51,6 % UR. Prostředky byly čerpány na výměnu výtahů v Obecním domě, zabezpečení rekonstrukcí v areálu Bubenské nábř. 13, P7, v objektu Žitná 51, P1, Na Příkopě 12 – Panská 4, P1, Řásnovka 3 a 1, P1, Josefská 6, P1, Kubátova 1, P10 (areál Toulcova dvora), Nad Královskou oborou 1080, P7, Mezilesí 2058, P7, na zajištění přípravných prací a PD u akce – Lávka pro pěší, k. ú. Radotín, aj.

0040073 – Výst. komunikace v ul. Na Brabenci

Ve sledovaném období zde nedošlo k žádnému čerpání, nebyla zahájena ani administrace této VZ, bylo pouze prodlouženo stavební povolení do roku 2018.

0042471 – Komunikace U Sloupu

Na uvedené akci nebyly ve sledovaném období čerpány žádné prostředky, realizace stavby je zpožděna vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení došlo k vyloučení jednoho z uchazečů. Bylo objednáno prodloužení platnosti stavebního povolení pro vodovodní přípojku.

0042887 – Strašnice – rek. chladicí technologie

Akci zabezpečoval Pohřební ústav hl. m. Prahy, na základě usn. RHMP č. 1408 ze dne 7. 6. 2016 došlo v souladu se vzniklou potřebou ke zvýšení rozpočtu této akce o 1 000 tis. Kč. Akce byla zrealizována.

0042890 – Strašnice – nová zpopelňovací technologie

Akci zabezpečoval Pohřební ústav hl. m. Prahy, na základě usn. RHMP č. 1408 ze dne 7. 6. 2016 došlo v souladu se vzniklou potřebou ke snížení rozpočtu této akce o 1 000 tis. Kč. Akce byla zrealizována.

Správa pražských hřbitovů

0042569 – Hřbitov Olšany – odstr. hav. stavu kapl. hrobek

Akci zabezpečovala Správa pražských hřbitovů, které byly zaslány prostředky z rozpočtu HMP ve výši 100% UR. Akce byla zrealizována.

0042570 – Hřbitov Olšany – rek. cest u čestných pohřebišť

Akci zabezpečovala Správa pražských hřbitovů, které byly zaslány prostředky z rozpočtu HMP ve výši 100% UR, zasláné prostředky byly použity v plné výši.

0042571 – Hřbitov Olšany – revitalizace II. -V. hřbitova

Akci zabezpečovala Správa pražských hřbitovů, které byly zaslány prostředky z rozpočtu HMP ve výši 2 000 tis. Kč, tj. 100% UR. Kromě toho byly organizaci u této akce ponechány nevyčerpané prostředky z r. 2015 ve výši 37,2 tis. Kč. Celkové prostředky, které měla organizace k dispozici, nebyly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek použity v plné výši, nedočerpanou částku žádá organizace ponechat na dokončení akce v roce 2017.

0042572 – Hřbitov Nusle – rek. ohradní zdi III. etapa

Akce, kterou zajišťovala Správa pražských hřbitovů, nebyla v roce 2016 rozpočtována. Organizace měla k dispozici nevyčerpané prostředky z roku 2015 ve výši 613,5 tis. Kč, které použila v plné výši.

0042888 – Hřbitov Vyšehrad - rek. arkád a zastřešení, II. et.

Akci zabezpečovala Správa pražských hřbitovů, které byly zaslány prostředky z rozpočtu HMP ve výši 100% UR. Akce byla zrealizována, uspořené prostředky budou vráceny na účet HMP,

0042889 – Hřbitov Ďáblice - rek. kubistické ohradní zdi

Akci zabezpečovala Správa pražských hřbitovů, které byly zaslány prostředky z rozpočtu HMP ve výši 100% UR. Akce byla zrealizována, uspořené prostředky budou vráceny na účet HMP,

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání	% plnění SČ k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
rok 2016												
1.1.-31.12.2016												
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová												
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr	1 443 102,50	472 052,54	15 000,00	7 500,00	6 579,56	87,73			0,00	963 549,96
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	841 606,01	226 400,66	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	615 205,35
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	493 420,84	342 221,11	61 700,00	2 000,00	1 928,78	96,44			0,00	149 199,73
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokum	555 200,00	61 924,84	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	493 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní apl	403 960,60	129 293,47	28 000,00	0,00	0,00	***			0,00	274 667,13
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízen	597 389,40	116 166,53	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	481 222,87
MHMP - INF	0040106	Datová centra	657 621,80	224 121,80	152 000,00	75 000,00	38 782,64	51,71			0,00	358 500,00
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	722 460,00	474 939,47	75 000,00	1 000,00	60,50	6,05			0,00	246 520,53
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoi	265 000,00	8 151,43	16 900,00	12 900,00	10 012,75	77,62			0,00	243 948,57
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	127 525,40	64 872,56	30 605,00	188,10	188,03	99,96			0,00	62 464,74
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	215 359,00	65 349,62	24 660,20	24 660,20	15 467,98	62,72			0,00	125 349,18
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoj	102 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	102 000,00
MHMP - INF	0041669	Investiční rezerva - INF MH	176 700,00	0,00	35 029,60	71 729,60	0,00	0,00			0,00	104 970,40
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a dato	125 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	125 000,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	30 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	5 000,00	866,66	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	4 133,34
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a l	45 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	45 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	26 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	***			0,00	26 000,00
MHMP - INF	0042663	Softwarové nástroje pro říz	8 600,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	***			0,00	8 600,00
MHMP - INF	0042664	Softwarové nástroje pro m	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	7 000,00
Správce: 0002 - Adriana Krnáčová celkem			6 847 945,56	2 186 360,69	561 494,80	194 977,90	73 020,23	37,45	0,00	0,00	0,00	4 466 606,99
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková												
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	36 000,00	87 352,40	0,00	0,00			0,00	620 778,00
MHMP - FON	0029999	OPPPR - spolufinancování	147 264,00	0,00	147 264,00	0,00	0,00	***			0,00	147 264,00
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování p	68 173,50	0,00	0,00	19 087,60	0,00	0,00			0,00	49 085,90
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování p	1 555 200,00	0,00	0,00	129 660,70	0,00	0,00			0,00	1 425 539,30
Správce: 0005 - Ing. Mgr. Irena Ropková celkem			2 510 384,70	31 616,80	183 264,00	236 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 667,20
Správce: 0012 - ředitelka MHMP												
MHMP - AMP	0042581	Výměna a modernizace sys	15 000,00	925,27	7 000,00	2 330,00	2 326,66	99,86			0,00	11 744,73
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec	677 000,00	201 689,87	442 337,00	325 310,00	315 486,37	96,98			0,00	150 000,13
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozměr	158 725,56	109 154,55	5 000,00	1 000,00	68,43	6,84			0,00	48 571,02
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku	68 021,75	44 645,57	5 000,00	5 000,00	4 760,92	95,22			0,00	18 376,19
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní	19 178,94	12 362,72	2 000,00	500,00	80,59	16,12			0,00	6 316,22
MHMP - SLU	0007052	Úpravy a vybavení objektů	273 541,16	194 032,09	30 509,00	27 394,40	16 518,83	60,30			0,00	52 114,67
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Člám-Gallas	879 539,30	84 735,05	12 000,00	4 500,00	4 040,40	89,79			0,00	790 304,25
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení er	24 794,00	18 025,26	2 254,00	2 254,00	2 253,16	99,96			0,00	4 514,74
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v ar	35 000,00	10 226,49	15 000,00	10 500,00	8 255,14	78,62			0,00	14 273,51
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	70 000,00	4 278,80	16 000,00	16 000,00	12 271,42	76,70			0,00	49 721,20

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2016 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2015	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2016	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2016				rok 2016	1.1.-31.12.2016		
MHMP - SLU	0042580	Renovace výplní otvorů v b	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	35 000,00
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu bud	30 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 250,00
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstsk	70 000,00	0,00	18 000,00	5 500,00	5 428,17	98,69			0,00	64 500,00
MHMP - SLU	0042895	Rekonstrukce oken Nové r	21 000,00	0,00	21 000,00	1 200,00	963,04	80,25			0,00	19 800,00
MHMP - SLU	0042972	Licence k SW nástrojům - k	800,00	0,00	0,00	300,00	152,46	50,82			0,00	500,00
Správce: 0012 - ředitelka MHMP celkem			2 377 850,71	680 075,67	596 100,00	401 788,40	372 605,58	92,74	0,00	0,00	0,00	1 295 986,65
Celkem			11 736 180,97	2 898 053,16	1 340 858,80	832 867,00	445 625,81	53,51	0,00	0,00	0,00	8 005 260,84

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

MHMP – INF

0002912 – Výpočetní technika a programové vybavení MHMP

Nákup SW ke skenování z kopírek, vč. prodloužené záruky pro odbor SLU, 1x tiskárna HP LaserJet M775f vč. záruky 3 roky, zařízení IT k modernizaci prostor pro RHMP, 2x 2N VoiceBlue, 2x SMS licence pro 5 uživatelů, 1x SMS licence DDU pro 4 SIM, licence k produktům Microsoft Office Pro Plus Services for Office 365. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0008936 – Centrum kartových služeb

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0040082 – Agendové a provozní IS

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce byly v hodnoceném období čerpány na: rozšiřující modul Publikace smluv do ISRS, SW nástroj pro ověřování elektronických podpisů dle eIDAS, instalace SW na TST prostředí, rekonfigurace a ověření integrace s ISEP, provedení 3. etapy PRO systému a podpora uvedení do produktivního provozu, 1. etapa instalace aplikací pro Legalizaci a Vidimaci na prostředí MHMP, dodávka aplikace Prohlížečka pro Odbor dopravně správních činností MHMP. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0040083 – Systémy pro správu dokumentů (DMS)

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0040099 – Portály, weby a mobilní aplikace

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0040101 – Informační systém krizového řízení (ISKŘ)

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0040106 – Datová centra

Realizace dodávky 2 ks_48 portového 1000Base-T, PoE switche, dodání zařízení, licencí a SW pro podporu zálohovacího a archivačního SW, dodání úložiště pro datové centrum HW, rozšíření diskové kapacity 2 serverů Sun Fire X4170, upgrade zabezpečeného vzdáleného připojení MHMP. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0040444 – Ekonomické IS

Nákup licence modulu PED pro UCS MHMP. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0040445 – GIS, mapové služby a geoinformace

Zakoupených licencí SW platformy ArcGIS pro naléhavé provozní potřeby, upgrade systému Webgis Praha. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0040449 – Metropolitní datové síť

Nákup HW: 1x Cisco Catalyst 2960-X 48, 2x Cisco Catalyst 2960-X 24, 8x SFP transceiver. V hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0040985 – Projekty rozvoje IS MP HMP

Finanční prostředky byly čerpány k realizaci Etapy č. 1 - Výzva 2 - Informační systém Městské policie HMP - podpora organizace výkonu služby _ ISMP-POVS, realizace rozšíření systému ISMP – POVS, Informační systém Městské policie HMP - podpora organizace výkonu služby A1,2,3,4 - Etapa I.

0041454 – Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, v hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0041669 – Investiční rezerva – INF HMP

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, v hodnoceném období byl realizován převod do r. 2017.

0041729 – Integrovaná platforma a datový sklad

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0041731 – Správa identit (IDM)

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0041943 – Centrální Service Desk

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0041944 – Systémy spisové služby a podpůrných služeb

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0041946 – Bezpečnost IS/ICT

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017, celkem ve výši 9.000 tis. Kč.

0042663 – Softwarové nástroje pro řízení ICT

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

0042664 – Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány, byl realizován převod do r. 2017.

MHMP – FON

0020000 – OPPK - Rezerva

Jedná se o prostředky určené na spolufinancování individuálních projektů Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

0029999 - OPPPR - spolufinancování projektů

Akce (obecně nazývaná OPPPR – spolufinancování projektů) sloužila v minulém programovém období evropských fondů jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP na financování přípravných prací a projektů OPPPR. Prostředky z této akce byly postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu. V roce 2016 byly dosud nevyužité prostředky převedeny na nově zřízenou akci č. 2000000 OPPPR – spolufinancování projektů, zřízenou k tomuto účelu v rámci nové kompletní číselné řady rezervované pro projekty OPPPR.

0030000 - OPPA - spolufinancování projektů

Akce (obecně nazývaná OPPA – Spolufinancování projektů) slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

2000000 - OPPPR Spolufinancování projektů

Akce (obecně nazývaná OPPPR – Spolufinancování projektů) slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

MHMP – AMP

0042581 – Výměna a modernizace systémů Chodovec I:

V roce 2016 proběhla v rámci akce č. 42581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I realizace tří investičních položek. Byl instalován nový abátor sterilizace, určený k dezinfekci archiválií. Stávající zařízení nebylo schopné práce s vyššími koncentracemi pracovního plynu. Nový model zkrátil délku procesu sterilizace, má nižší příkon elektrické energie a dokonalým spalováním lépe chrání životní prostředí. Nákup notebooku DELL XPS 13 93050 s příslušenstvím byl součástí modernizace pracoviště ředitele odboru AMP na Chodovci s důrazem na potřebný výpočetní výkon, ergonomii práce a spolehlivost. Byly zakoupeny regály do depozitářů D82-D112. Hranici životnosti dosáhla digitalizační linka, bohužel, z časových důvodů se nepodařilo v roce 2016 realizovat soutěž. Z tohoto důvodu byl realizován převod z rozpočtu roku 2016 do rozpočtu 2017.

MHMP – OTV

0040554 – Společný objekt Chodovec II

Jedná se o výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. Nový depotní blok bude mít 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, kde v 1. NP jsou umístěny parkovací stání a technologické vybavení. V 1. – 6. NP jsou umístěny depotní sály, kanceláře, pracoviště digitalizací včetně datových cel a sociální a technické zázemí. Při zpracování projektu pro SP došlo k upřesnění podkladů

pro osazení technologického zařízení logistického centra a nutnost přemístění chladících jednotek ze suterénu objektu na střechu a z hlukového posouzení vyvstala nutnost toto zařízení obestavět. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení depotního bloku o 1. podlaží. Současně došlo ke změně trasy vedení kabelu 22 kV a nové připojení tepla a TUV bezkanálovou technologií.

MHMP – SLU

0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

V rámci jednotného reprografického systému, zejména pak z důvodu zvýšených nákladů na opravy a servisní podporu, vynakládáme finanční prostředky investiční akce na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu za účelem zajištění výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které opotřebením pozbývají spolehlivosti a bezpečnosti. V roce 2016 bylo v rámci plnění 2. části smlouvy zakoupeno 10 vozidel.

0006567 – Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP

Vzhledem k nižším výdajům v roce 2016 nebyla vyčerpaná celá částka. Byl realizován převod do roku 2017, částku plánujeme použít na aktualizaci SW a rozšíření modulů telefonních ústřední MHMP.

0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP

Finanční prostředky v rámci akce používáme na zajištění funkčnosti, modernizaci a úpravy administrativních objektů MHMP, včetně pořízení movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Jedná se o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. V roce 2016 byly čerpány prostředky na úpravu elektrorozvodů v budově Nové radnice. V Nové úřední budově byly provedeny stavební úpravy toalet. Částka byla použita na zřízení nových kuchyňských koutů v objektech Emauzy a Škodova paláce, na pořízení kancelářské techniky a nábytku. Prostředky byly rovněž použity na pořízení mobilního regálového systému. Z rozpočtu akce č. 7052 bylo zakoupeno rentgenové zařízení pro potřeby podatelny ve Škodově paláci a BCV Vyšehrad. Na Nové radnici byla provedená výměna kabeláže pro přenos digitálního obrazu. Proběhla úprava a rozšíření rozvodu chladu v budově Nové radnice. Na úhradu dodávky a montáže UPS, včetně provedení instalace elektrorozvaděčů pro záložný zdroj UPS, byly rovněž použity prostředky.

0008103 – Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

V důsledku přeprojektování revitalizace objektů se větší část plnění roku 2016 přesouvá do roku 2017. Požadovaný převod pokryje část výdajů na architektonické a stavební záměry a průzkumy.

0040111 – Technologické vybavení energocentra v NÚB

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla od roku 2007 realizována dodávka technologie, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Důvodem zřízení technologického vybavení energocentra je zálohování nepřetržitě provozovaných systémů MKS, Servrovny MHMP a informačních a bezpečnostních technologií. Plnění akce je smluvně rozloženo na jedenáct ročních splátek.

0042000 – Stavební úpravy v areálu Emauzy

V důsledku neodpovídajícího technického a dispozičního řešení přednáškového a zasedacího sálu

v areálu Emauzy byly v roce 2015 naplánovány úpravy zasedací síně, recepce a zázemí včetně provedení úprav rozvodů VZT po přeprojektování. Zakázka na stavební úpravy zasedací síně, recepce a zázemí v budově A byla realizována v roce 2016. Na další stavební práce, které budou následovat, byla uzavřena smlouva. V roce 2016 byla realizována úprava amfiteátru a lávky expozice a byla dokončena protipožární ochrana budov. V rámci stavebních úprav v areálu Emauzy probíhá rekonstrukce sociálního zařízení a stoupaček v budovách A, B, C. V roce 2016 byl uhrazen pouze projekt.

0042579 – Rozvoj a obnova JBS

Cílem této investiční akce je zejména optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP, včetně připojení dalších lokalit do tohoto systému. V roce 2016 byla čerpána částka na zvýšení bezpečnosti kancelářských prostor v budově Škodova paláce a Charvátova, na doplnění CCTV a na instalaci tísňových tlačítek a hlásičů v objektech DSC Bohdalec a na úpravy a doplnění systému JBS v objektu Rytířská, Chodovec a v Kongresovém centru Praha.

0042580 – Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny

V důsledku průtahů v procesu schvalovacího řízení VZ bylo rozhodnuto o přesunu realizace do roku 2017, proto se celá částka schváleného rozpočtu akce na rok 2016 přesouvá do roku 2017. Převáděná částka bude využita k pokrytí celkových nákladů na rekonstrukci oken.

0042712 – Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC

Cílem akce je příprava a modernizace systémového zdroje vytápění k provedení energetických služeb v objektech MHMP napojených na dodávky z centrální kotelny v lokalitě Mariánského náměstí a přilehlých budov - metodou EPC (Energetické služby se zárukou v projektu). Celkové náklady akce předpokládáme v objemu cca 30 250,0 tis. Kč, s postupným plněním formou platebního kalendáře - odpisování dílčích pozastávek ve výši úspor. V roce 2016, v důsledku zdlouhavého procesu realizace VZ, akce nebyla zahájena. Celá částka byla převedena do r. 2017, kdy bude realizována I. etapa akce.

0042894 – Rekonstrukce Staroměstské radnice

Akce č. 42894 je plánovaná na období 2016 – 2018, s celkovými náklady v objemu cca 70 000,- tis. Kč. Předmětem akce jsou projektové práce na rekonstrukci objektu, konkrétně na rekonstrukci tělesa věže Staroměstské radnice včetně orloje a rekonstrukci toalet a částí interiérů. V roce 2016 byla z této akce čerpána částka na prováděcí projekt a úpravu veřejných toalet a toalet u obřadní síně. Nevychráněné prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2017 a budou použity na rekonstrukci věže, která proběhne v období 31. 1. 2017 – 30. 9. 2018.

0042895 – Rekonstrukce oken Nové radnice

Cílem akce je eliminovat stávající havarijní stav oken a špatné technické vlastnosti, které neodpovídají současným normám, především s ohledem na tepelné ztráty. Pro rok 2016 bylo čerpání prostředků omezeno pouze na financování projektu na rekonstrukci oken NR a zpracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli. Hlavní část realizace se posouvá do roku 2017 z důvodů delšího procesu vyřizování podlimitní veřejné zakázky a z důvodu žádosti o dotaci kvůli zvýšeným nákladům na tuto akci. Částka byla převedena do rozpočtu roku 2017. V rámci požadavku na realizaci akce byla podána žádost o dotaci v programu "Zelená úsporám".

0042972 – Licence k SW nástrojům – kap. 09 v SLU

Akce byla vytvořena z důvodu financování licencí v kap. 09 v SLU. Z této akce bylo čerpáno na úhradu Licenční smlouvy na knihu „Karlův most“ a za analytický nástroj ZOOMSPHERE ke správě účtů na sociálních sítích HMP. Část prostředků byla převedena do rozpočtu roku 2017.

KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA

MHMP – ROZ

0042466 - MČ - investiční rezerva

Investiční rezerva pro MČ HMP byla na rok 2016 schválena ve výši 200 000 tis. Kč. Usnesením ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2016 došlo k posílení rezervy na výstavby školských zařízení o 150 000 tis. Kč. Dne 25. 2. 2016 schválilo ZHMP usnesením č. 14/23 poskytnutí finančních prostředků formou účelových investičních dotací pro městské části hl. m. Prahy a rezerva byla v plné výši vyčerpána.

0042467 - Neúčelová investiční rezerva

Na neúčelovou investiční rezervu, která je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb, byl pro rok 2016 usnesením ZHMP č. 12/2 ze dne 17. 12. 2016 navýšen objem rozpočtu na částku 525 000 tis. Kč. Z rezervy bylo v roce 2016 vyčerpáno 498 316 tis. Kč. Nejvyššími položkami z této částky bylo poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy v celkové výši 80 000 tis. Kč, investiční dotace pro Hasičský záchranný sbor ČR ve výši 50 000 tis. Kč, v závěru roku pak 73 275 tis. Kč granty na sport – investice a částka 56 550 tis. Kč určená městským částem hl. m. Prahy.

0042584 - Rezerva na spolufin. projektů EU/EHP

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2016 schválena ve výši 100 000 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byla vyčerpána.