

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření (dále jen Komise) ze dne 9. 3. 2017

Program jednání:

1. Úvodní slovo – předseda Komise
2. Schválení programu – předseda Komise
3. Schválení účasti hostů na jednání Komise – Ing. Michal Dolejš – PVK a.s., Ing. Ondřej Pytl – VRV a.s.
4. Kontrola plnění úkolů – tajemník Komise
5. Protipovodňová ochrana trojské kotliny – tajemník Komise
6. Různé – tajemník Komise
7. Závěr a předběžné stanovení termínu 8. jednání Komise - předseda Komise

1. Úvodní slovo

Předseda Komise, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality, Bc. Libor Hadrava

Zahájil 7. jednání Komise, přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že z jednání jsou omluveni členové Komise – radní RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Tomáš Dolanský, RNDr. Štěpán Kyjovský, Ing. Petr Mrkos a Ing. Petr Žejdlík. Dále představil hosty, kteří byli na jednání Komise pozváni. (viz prezenční listina) a informoval o změně složení Komise. V Komisi je nově Ing. Martin Vlček, nový ředitel OTV MHMP namísto Ing. Vermacha a Mgr. Tomáš Dolanský, pověřený řízením HOM MHMP namísto odvolaného ředitele Ing. Svobody. Jednání Komise se účastní 12 členů Komise, což je nadpoloviční většina.

2. Schválení programu

Předseda Komise, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality, Bc. Libor Hadrava

Návrh programu obdrželi všichni členové spolu s pozvánkou na jednání Komise. Nechal o programu jednání hlasovat.

Přítomní členové Komise jednohlasně program jednání odsouhlasili.

3. Schválení účasti hostů

Předseda Komise, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality, Bc. Libor Hadrava

Představil hosty, kteří byli pozváni na dnešní jednání Komise:

- Ing. Michal Dolejš – PVK a.s.
- Ing. Ondřej Pytl – VRV a.s.

Nechal hlasovat o účasti hostů na jednání s tím, že se jedná o účast na celém jednání Komise.

Přítomní členové Komise jednohlasně účast hostů odsouhlasili.

4. Kontrola plnění úkolů

Plnění úkolů na úseku protipovodňových opatření HMP:

a) Opravy pevných částí PPO HMP

Hovorka, tajemník Komise

Konstatoval, že z OTV dochází průběžné informace o dokončených opravách, zahájených opravách a dosud nezahájených opravách. Požádal Ing. Vermacha o celkové shrnutí postupu prací při opravách PPO HMP.

Ing. Vlk, ředitel OTV

Dokončené opravy:

Holešovice, Výtoň, Podolí, Smíchov, Zbraslav, Radotín, Karlín a Libeň, Staré Město a Josefov, Modřany, čerpací stanice Libeň.

Částečně dokončované opravy:

Troja, chybí pouze část na Povltavské, je zpracován a schválen DIR, opravy budou zahájeny v sobotu 18. 3. 2017.

Nezahájené opravy z důvodu zrušení zakázky:

Malá Strana, Kampa.

b) Stav v otázce vyvádění staveb pevných částí PPO HMP z OTV MHMP na SVM MHMP a dále svěřeni majetku k provozování na SS HMP:

Ing. Vlk, ředitel OTV

- Předávání pokračuje, chybí předat poslední dvě etapy.

Mgr. Frajt – ředitel Správy služeb HMP

- Potvrdil, že administrativní předávání probíhá jak uvedl pan ředitel Vlk. Je připravováno fyzické předání staveb PPO HMP.

c) Stav v otázce vyvádění staveb PPO HMP na kanalizační síti z OTV MHMP na PVS a.s. a dále svěřeni majetku k provozování na PVK a.s.:

Ing. Dolejš – PVK a.s.

Od minulého jednání Komise nedošlo k žádnému posunu.

d) Stav v otázce protipovodňových opatření na kanalizační síti, která není ve správě PVS a.s. a v provozování PVK a.s.:

Ing. Dolejš – PVK a.s.

Od minulého jednání Komise nedošlo k žádnému posunu.

f) Plnění individuálních úkolů.

- **rad. Plamínková – připraví informaci o provedení změny územního plánu v souladu s projektem zkapacitnění koryta Vltavy, termín do příštího jednání Komise,**
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti paní radní Plamínkové bude podána průběžná informace na příštím jednání Komise.

- **Ing. Vermach, OTV MHMP – dokončení oprav v linii PPO HMP**

Bylo projednáno v rámci bodu 4 a).

- **Ing. Vermach, OTV MHMP – dokončení vyvedení staveb v linii PPO HMP**

Bylo projednáno v rámci bodu 4 b).

- **Mgr. Dolanský, HOM MHMP) - předání objektů PPO HMP na kanalizační síti**

Bylo projednáno v rámci bodů 4 c) a 4 d).

- **Ing. Vlk – ředitel OTV - možnosti protipovodňové ochrany na Výtoni,**

Požadovaný tisk bude projednán v Radě HMP v úterý 14. 3. 2017. Je nutno konstatovat, že na základě zhotovené studie jsou termíny stanovené v tisku k projednání Radou nereálné a budou se muset přehodnotit.

- **rad. RNDr. Plamínková** připraví odborné posouzení záměru městské části Praha – Koloděje s návrhem na doporučení či nedoporučení Komise k účasti hl. m. Prahy na projektu - **termín příští jednání Komise.**

Viz bod č. 8 Různé.

- **rad. Bc. Hadrava** zajistí předložení revokace Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1236 ze dne 24. 5. 2016, bod 1 odst. 1,2 a 3. **v termínu do 31. 1. 2017**

Revokace byla Radě HMP předložena a Usnesením č. 496 ze dne 7. 3. 2017 schválena.

- **rad. Bc. Hadrava** předloží R HMP tisk k záměru úprav PPO HMP v etapě 0001 Staré Město a Josefov v termínu do **31. 3. 2017.**

Tisk byl Radě HMP předložen a Usnesením č. 465 ze dne 7. 3. 2017 schválen.

5. Protipovodňová ochrana trojské kotliny

Ing. Novák – IPR

4. 11. 2016 za účelem seznámení odborné veřejnosti proběhl seminář k ochraně Trojské kotliny. Na tomto semináři vyjádřil ředitel ZOO Praha požadavek na realizaci protipovodňové ochrany zoologické zahrady, nebo zoologické zahrady a Trojského zámku na úroveň Q_{100} . Na semináři byly prezentovány veškeré známé veličiny a v současnosti řešené projekty. Např. problematika nové vodní linky (ÚČOV Praha), posouzení zvýšení PPO HMP u ZOO Praha na Q_{100} , prověření změny odtokových poměrů vlivem výstavby nové vodní linky na výsekových fyzikálních modelech. Byly také představeny urbanistické záměry v oblasti Trojské kotliny, možnosti řešení v ulici Papírenská.

V souvislosti s pořizovaným fyzikálním modelem pro zjištění hydrologických veličin IPR pořizuje 2D matematický model Trojské kotliny, který má sloužit k iteraci experimentů na již zadaných výsekových fyzikálních modelech. Vznikne tak modelovací prostředí pro ověření a doplnění možných variant PPO HMP v Trojské kotlině. Dále byly diskutovány možnosti záměrů dvou protipovodňových opatření, které mohou vzniknout formou odtěžení, resp. odstranění staveb dole po toku. Mezi diskutovanými body možných protipovodňových opatření byly jmenovány možnost zvýšení kapacity prostoru plavebních komor vytvořením průlehu mezi stávající ÚČOV a plavební komorou, rozšíření plavebního kanálu a úprava jeho pravého břehu, úprava levého břehu Vltavy podél stávající ÚČOV. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní setkání bylo doporučeno, aby se koordinace ujala Komise, ve spolupráci s IPR. Dále bylo doporučeno, aby IPR zajistil zpracování studie možných variant nových protipovodňových opatření. Dalším bodem bylo zajištění modelového posouzení vlivu na průchod velkých vod na matematicko fyzikálním modelu.

Upozornil na skutečnost, že termín zpracování 2D matematického modelu, uložený Usnesením Rady HMP č. 2056 ze dne 26. 8. 2016, nebude z objektivních důvodů splněn. Bude proto nezbytné zpracovat návrh revokace usnesení R HMP.

Hovorka – tajemník Komise

Do konce března bude zpracována revokace tisku.

8. Různé

a) Digitální povodňový plán

Mgr. Barták, odd. kriz. managementu, odboru RED

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

b) Operativní řízení ochrany před povodněmi

Mgr. Barták, odd. kriz. managementu, odboru RED

Vše je připraveno, čeká se na to, jak dopadne projekt DPP.

c) Rozšíření protipovodňových opatření HMP

- **Městská část Praha – Radotín, Šárovo kolo**

Ing. Vlk – OTV

V prosinci 2016 bylo schváleno Z HMP. V současné době byla realizace postoupena i s finančním krytím na městskou část.

- **Velká Chuchle, provizorní úprava Vrutice**

Ing. Vlk - OTV

21. 12. 2016 byla podepsána smlouva se zhotovitelem, v současné době je realizace stavby přerušena z klimatických důvodů.

Ing. Pytl – VRV

Práce budou zahájeny v pondělí.

- **Posílení kapacity přelivu přehrady Hostivař na Botiči**

Ing. Krchov – Lesy HMP

MČ Praha 15 – stavební úřad zahájil dne 4. 1. 2017 územní řízení. Městská část přizvala do územního řízení, jako účastníky řízení, i dvě místní občanská sdružení. S oběma byla uskutečněna jednání a věc je v pohybu. 6. 2. 2017 proběhlo ústní jednání v rámci územního řízení. Připomínky dvou občanských sdružení byly již vypořádány. Rozhodnutí by měla městská část vydat cca do dvou týdnů.

- **Poldry Městské části Královice**

Ing. Pytl, VRV a.s.

OTV byla objednaná studie pro stanovení účinnosti nádrží, předpokládaný termín jejího předložení objednateli je konec února 2017. 2. 3. 2017 proběhlo jednání u paní radní Plamínkové. Záměry byly projednány a byly vybrány priority, které mají být dál sledovány. Zápis z tohoto jednání budou dodány jako příloha k zápisu z dnešní Komise.

- **Praha – Koloděje – poldry na Rokytce**

Ing. Pytl, VRV a.s.

OTV byla objednaná studie pro stanovení účinnosti nádrží, předpokládaný termín jejího předložení objednateli je konec února 2017. 2. 3. 2017 proběhlo jednání u paní radní Plamínkové. Záměry byly projednány a byly vybrány priority, které mají být dál sledovány. Zápis z tohoto jednání budou dodány jako příloha k zápisu z dnešní Komise.

- **Etapa 0001 Staré Město a Josefov – návrh úprav v linii protipovodňových opatření**

Bc. Libor Hadrava, předseda Komise, radní

Předložený tisk Rada HMP schválila Usnesením č. 465 ze dne 7. 3. 2017. Stěžejní termín, určený Radou HMP je pro OTV MHMP, kdy do 15. 10. 2017 je nutné předložit zpracovanou studii. Po té bude v termínu do 31.12.2017 předložen tisk ze záměrem realizace navýšení etapy 0001.

Ing. Vlk – OTV MHMP

Studie bude neprodleně zadána.

d) Podněty městských částí

Na 7. jednání Komise nebyly podány žádné nové podněty městských částí.

e) Podněty občanů

Na 7. jednání Komise nebyly podány žádné nové podněty občanů..

f) Podněty členů Komise

Mgr. Frajt – Správa služeb

Správa služeb provedla drobnou opravu na hřbitovní zdi v Radotíně. Jedná se o opravu vyústění odtokových drenáží.

Správa služeb jedná s HOM MHMP o přesídlení z Buštěhradu, kde jsou uskladněny náhradní díly PPO HMP, do prostor v Libuši.

Upozorňuje na Usnesení R HMP č. 405 ze dne 28. 2. 2017, kterým byla schválena aktualizovaná studie Revitalizace náplavek etapa 0009 – sociální zařízení a vybavenost náplavek. Mohlo by dojít ke kolizi s PPO HMP.

Ing. Trnka – AQUATIS a.s.

Žádá o znovuzařazení dočasně pozastaveného bodu jednání Komise, a to protipovodňovou ochranu Lipenců a Dolních Černošic. V současné době je zpracována nová studie k vyřešení tohoto území, na základě které lze přijmout některá opatření.

Hovorka – tajemník Komise

Tato problematika bude opětovně zařazena jako řádný – trvalý bod jednání Komise.

Ing. Friedel – Povodí Vltavy s.p.

Upozorňuje na problém, který vznikl prodejem pozemku TJ Žižky na Císařském ostrově. Nový vlastník vybudoval závoru na komunikaci, která vede k vodnímu dílu Povodí Vltavy. Dále vede ke stájím Policie, k pozemku Pražských služeb a k hlavní čerpací stanici tunelu Blanka. Byla iniciována schůzka všech postižených novým stavem a bylo dohodnuto sledovat nějakou právní cestu, podání odvolání ke stavebnímu úřadu atd. Je zřejmé, že řešení bude běh na dlouhou trať. Další možnou cestou je vybudování nové komunikace mimo pozemek nového vlastníka. Z jednání všech postižených novým stavem jsem dostal za úkol informovat Komisi o tomto stavu.

Mgr. Barták – odd. kriz. managementu

S panem radním Hadravou o tomto problému vědí a bude zařazen na příští jednání Bezpečnostní rady města.

Hovorka – tajemník Komise

Tato problematika bude zařazena jako bod jednání Komise v kapitole Různé..

Závěr

Bc. Hadrava – předseda Komise

Shrnu zásadní úkoly vyplývající z dnešního jednání:

- rad. Plamínková – připraví informaci o provedení změny územního plánu v souladu s projektem zkapacitnění koryta Vltavy, termín **do příštího jednání Komise,**
- rad. Bc. Hadrava - zajistí předložení revokace Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2056 ze dne 26. 8. 2016, bod III. 3. 2. (trojská kotlina) **v termínu do 30. 4. 2017,**
- Hovorka – zařadí jako trvalý bod jednání protipovodňová opatření v oblasti Lipenců a Dolních Černošic – **od příštího jednání Komise**
- Hovorka – zařadí jako bod ke sledování do Různé řešení majetkoprávních vztahů ke komunikaci na Císařském ostrově – **od příštího jednání Komise,**
- Ing. Vlk - podá průběžnou informaci k řešení změny PPO HMP v oblasti Výtoně **do příštího jednání Komise,**
- Ing. Vlk – zadá zpracování studie k realizaci navýšení PPO HMP v etapě 0001 Staré Město a Josefov - **do příštího jednání Komise,**
- Ing. Vlk – podá informaci k realizaci navýšení PPO HMP na Zbraslavi u tenisové haly a její rozšíření v oblasti pod Zbraslavským zámkem - **do příštího jednání Komise.**

Poděkoval přítomným za účast na jednání Komise a předběžně stanovil termín příštího jednání komise na 17. května 2017 v době od 15,00 do 17,00 hodin, opět v jednacím sále Rady HMP.

Zápis provedl: Jiří Hovorka

Schvaluji: Bc. L. Hadrava (předseda komise)

