

Zápis z 6. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 9. 10. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvodní slovo
2. Kontrola plnění úkolů
3. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území
4. Různé

1. Úvodní slovo

Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry se ujal úvodního slova a vedení 6. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. Ing. P. Uher omluvil předsedu a některé ze členů komise a uvedl, že aktualizovaný seznam nepovolených staveb bude k dispozici u Ing. Jakoubkové a Ing. Uhra.

2. Kontrola plnění úkolů

+ 3. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území

A1

Kanalizace Zbraslav

- Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že během minulého týdne odbor OMI MHMP obdržel výzvu ke spolupráci a k podání podkladů od Policie ČR s tím, že městská část Praha – Zbraslav podala trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Odbor OMI MHMP je aktuálně plně vytížen přípravou podkladů pro Policii ČR.
- Ing. P. Uher informoval, že na základě této skutečnosti bude jednání komise nadále uzavřené.

A3

Čerpací stanice Libeň na Rokytce

- Ing. D. Albert, Ph.D. informoval komisi o předpokládaném termínu jednání se společností Crestyl, a to ve středu dne 16. 10. 2013. Proběhla první schůzka s projektantem a se společností VRV. Předběžný odhad nákladů včetně projektu činí 150 mil. Kč na navýšení čerpací kapacity, není v tom zahrnuta cena pozemku. Pozemek je buď v majetku HMP či Povodí Vltavy. Měla by být zpracována úvodní studie a na jejím základě by měl být k dispozici odhad nákladů, následně by byl Radě HMP předložen záměr.

A4

Operativní řízení při povodni

- V souvislosti s materiálem společnosti DHI „Podpora hl. m. Prahy v operativní řízení ochrany před povodněmi“ se komise dohodla na ustavení **pracovní skupiny** ve složení zástupců odboru MZO MHMP, BKR MHMP, Lesy HMP, ČHMÚ, Povodí Vltavy a PVK, která bude diskutovat jednotlivé návrhy obsažené v materiálu DHI a možnosti realizace navrhovaných opatření. Pracovní skupinu bude koordinovat Ing. Pavel Uher. Nominovaní zástupci se shodně dohodli na nutnosti realizace pracovní schůzky, která se uskuteční na pracovišti ČHMÚ. K jednání bude přizván i zástupce společnosti DHI.

A6

Terénní úpravy na Rohanském ostrově

- Ing. D. Albert, Ph.D. informoval, že materiál nadále přetrvává na ÚOHS.

A7

Geodetické zaměření PPO (TBD)

- Ing. P. Uher informoval komisi s tím, že operační mapy na odboru BKR MHMP jsou vypovídající, rozbor podkladů provede Ing. Uher, případně doplní VRV.
- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že veškeré dostupné podklady ke kolaudovaným částem předal odbor OMI MHMP na IMIP.
- Útvar rozvoje HMP shledává projekty nesourodými, projekty týkající se mobilní PPO jsou pro potřeby geodetického zaměření nepoužitelné.
- Ing. P. Uher navrhl změnu gestora úkolu z OMI MHMP na sebe.

A8

Opěrná zed' na Kampě

- Ing. D. Albert, Ph.D. informoval, že jsou schváleny záměry na uvolnění finančních prostředků, do konce října bude Radě HMP předložen tisk na výběr zhotovitele.

B1

podnět MČ Praha 16 – Radotín na ochranu západní části obce

- Ing. J. Friedel – Povodí Vltavy – sdělil, že Radotín prozatím požadavky nedodal.
- Útvar rozvoje HMP doplnil informaci, že městská část předala návrh na změnu územního plánu.

B2

podnět MČ Praha – Velká Chuchle – odlehčovací koryto do Vltavy od závodíště a ochrana Lahovic a Lahoviček

- Ing. D. Albert, Ph.D. – ČVUT je připraveno na zpracování studie, v této souvislosti by bylo možné zajistit technickoekonomické posouzení malých toků na území HMP. Posouzení lokalit bylo navrženo.
- Ing. P. Uher a Ing. D. Frantík požádali o přizvání na jednání s ČVUT, které proběhne ve středu dne 16. 10. 2013.

B3

podnět MČ Praha 9 – ochranná hráz u sportovního areálu Hrdlořezy

- Ing. D. Frantík informoval komisi o požadavku městské části Praha 9 na vybudování lávky, která díky povodni spadla. Připomněl, že lávky nejsou věcí správce toku, je to záležitostí městské části, HMP se na financování podílet nebude.

B4

návrh na PPO ZOO Praha na Q50

- ZOO Praha uvádí, že model Trojské kotliny by měl vyjasnit, jakou protipovodňovou ochranu by ZOO Praha měla mít.
- Ing. P. Uher oslovil ZOO s dotazem, zda jejich potřeba snese odklad v souvislosti s časovou náročností zhotovení fyzikálního modelu, která je odhadována na cca 1 rok. Doporučuje spíše přestěhovat do bezpečnější části ZOO to, co lze, např. přesunout pavilon goril do míst, kde nebude ohrožen záplavou.
- Zástupce ZOO Praha uvedl, že I. náměstek a předseda komise protipovodňovou ochranu ZOO přislíbil.
- Ing. P. Uher odhaduje finanční náročnost PPO na cca 300 mil. Kč.
- Ing. J. Friedel doplnil, že hráz v Troji stála 80 mil. Kč a je 300 m dlouhá.
- Ing. P. Uher dal komisi ke zvážení, zda má smysl dělat studii dřív než model.
- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že OMI MHMP doporučuje vypracovat studii až na základě výsledků fyzikálního modelu, pokud bude o jeho realizaci rozhodnuto.
- Zástupce ZOO Praha požádal komisi o podporu a urychlení procesu realizace fyzikálního modelu Trojské kotliny.

B5

návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny

- Ing. P. Uher zmínil, že návrh na stavbu fyzikálního modelu je prodiskutován a k realizaci se schyluje. Je nezbytné brát v úvahu finanční zátěž pro HMP, model by měl zohlednit i PPO ÚČOV.
- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že OMI MHMP je názoru, že model bude pro město přínosný a následně se dá uvažovat o PPO u ZOO Praha a ÚČOV. Tato problematika bude na programu jednání na ČVUT příští týden.

B7

Podnět městské části Praha – Lahovice

- Komise doporučuje zpracovat studii, která bude řešit možnosti PPO Lahovic, Lahoviček, zkapacitnění koryta Vltavy prohrábkou a rozšířením a odvodněním závodíště Chuchle a likvidací černých skládek. To souvisí s bodem B2, kde je také uvedeno řešení situace.

B8

Podnět městské části Praha – Lipence

- Do týdne zajistí Ing. P. Uher svolání jednání s Povodím Vltavy, starostou městské části a projekční firmou POYRY, která tuto problematiku zpracovává pro OMI MHMP.

4. Různé

Dotaz BKR

- Ing. R. Guth informoval členy komise, že od ČHMÚ obdrželi návrh nové konzumpční křivky v Chuchli. V případě průběhu obdobné povodně jako v roce 2002 by se při průtoku 5.160 m³/s zvýšila hladina vody v Chuchli o 30 cm.
- Ing. D. Kurka – ČHMÚ – uvedl, že oficiálně křivku zatím nevydali, v současné chvíli se jedná o odhad.
- Tato skutečnost nemá vliv na stávající systém PPO a nic nemění na platnosti Povodňového plánu.

Pevná část mobilního hrazení v ulici V Jezu v Praze 12

- Ing. P. Uher oslovil OMI MHMP s dotazem na řešení opravy pevné části mobilního hrazení v ulici V Jezu v Praze 12.
- Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že v okamžiku schválení záměru Radou HMP bude věc okamžitě řešena obdobně jako je tomu v případě hrazení na městské části Praha 7.

Podnět BKR MHMP k úpravě složení členů komise

- Ing. R. Guth v souvislosti s personálními změnami v rámci MHMP inicioval revokaci usnesení č. 1343 ze dne 13. 8. 2013 vzhledem ke složení členů komise
- Ing. P. Uher přislíbil podnět projednat s I. náměstkem a předsedou komise Jiřím Vávrou.

Podnět PVK – vyčíslení škod způsobených povodní

- Ing. P. Uher obdržel souhrnný přehled upřesňující náklady na odstraňování povodňových škod od PVK. Jedná se o cca 97 mil. Kč, což je v souladu s původním odhadem. V letošním roce by na odstraňování následků povodně měly být uvolněny PVK prozatím 4 mil. Kč, další dotace budou řešeny v následujících letech.
- Ing. Vyskočil – PVK sdělil, že povodňové škody řeší PVS nikoli PVK.
- Ing. D. Albert, Ph.D. připomněl nutnost využít na opravu prostředky z dotace od státu od Ministerstva zemědělství ČR.
- Ing. P. Uher doplnil, že požadavek zřaduje Ing. Z. Javornická v rámci dotace. Komise bere přehled na vědomí.

Souhrn požadavků městských částí

- Ing. P. Uher vyzval členy komise, aby se vyjádřili k souhrnu požadavků městských částí, který vypracoval a komisi předložil odbor BKR MHMP a tento byl přílohou zápisu. Doplnující informace dodal prozatím jen Ing. D. Frantík.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 23. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Schválil: poradce Ing. Pavel Uher

Tajemnice komise: Ladislava Šimková